

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200644925	Mejoramiento De La Carretera Ocotitlan-La Magdalena-San Antonio Tlacamlico, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 62722	62722	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	100.00	\$0	Otros	3,853	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 1,026,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 3, 420,000.00, en la modalidad 70-30, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en dos ZAFS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente.
PUE16160200649745	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle Isabel La Católica, Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Benito Juárez - 61748	61748	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652004	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente, Entre 9 Y 11 Norte - 61897	61897	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$358,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654505	Mejoramiento De La Carretera Ocotitlan-La Magdalena-San Antonio Tlacamlico, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 72168	72168	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	100.00	\$0	Otros	2,568	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 684,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 2, 280,000.00, en la modalidad 70-30, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en dos ZAFS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661657	Mejoramiento De La Carretera Entronque Carretero Kilómetro 25.0 (Puebla-Tehuacán) - Nenetztintla, Con Una Longitud De 1.29 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 62137	62137	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	100.00	\$0	Otros	4,024	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 1, 710,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 5, 700,000.00, en la modalidad 70-30, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668714	Programa Estatal De Estufas Para La Diminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191230	191230	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	100.00	\$0	Piezas	139	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 115,832.87, teniendo un monto total de la obra de \$ 347,500.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAFS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente.
PUE16160200668715	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Diez Sur Entre Siete Y Nueve Oriente - 165808	165808	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$183,588	\$183,588	\$183,588	\$183,588	\$183,588	\$183,588	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200694205	Ampliación De Electrificación En Calle De La Juárez Entre Calle Juárez Y Calle Quince Poniente - 179472	179472	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,498	\$450,498	\$450,498	\$450,498	\$450,498	\$450,498	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694206	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U Uno C En La Escuela Telesecundaria Antonio Ruidiaz Con Clave De Trabajo - 163699	163699	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE16160200699300	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 192150	192150	Puebla	Acajete	Santa María Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	100.00	\$0	Piezas	69	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 57,499.77, teniendo un monto total de la obra de \$ 172,500.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699654	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191508	191508	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$134,999	\$134,999	\$134,999	\$134,999	\$134,999	\$134,999	100.00	\$0	Piezas	162	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 134,999.46, teniendo un monto total de la obra de \$ 405,000.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699655	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 192325	192325	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,167	\$39,167	\$39,167	\$39,167	\$39,167	\$39,167	100.00	\$0	Piezas	47	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 39,166.51, teniendo un monto total de la obra de \$ 117,500.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699656	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Para El Preescolar Colima Aportación Peso A Peso - 166780	166780	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$238,067	\$238,067	\$238,067	\$238,067	\$238,067	\$238,067	100.00	\$0	Otros	56	100.00	70.00	Financiera: La aportación se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del Gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 238,067.34, teniendo un monto total de la obra de \$ 514,038.6, en la modalidad 50-50, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en tres ZAPS por su ubicación, encontrándose en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200705144	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191422	191422	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$137,499	\$137,499	\$137,499	\$137,499	\$137,499	\$137,499	100.00	\$0	Piezas	165	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 137,499.45, teniendo un monto total de la obra de \$ 412,500.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente.
PUE16160200705145	Programa Peso A Peso Nivel Básico Dos Mil Dieciséis Aportación - 166277	166277	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$891,408	\$891,408	\$891,408	\$891,408	\$891,408	\$891,408	100.00	\$0	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 891,407.51, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,782,815.03, en la modalidad 50-50, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en tres ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705146	Programa Peso A Peso Nivel Básico Dos Mil Dieciséis Aportación - 166364	166364	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	100.00	\$0	Otros	28	100.00	40.00	Financiera: La aportación se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del Gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 206,247.72, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,150,644.88, en la modalidad 50-50, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en tres ZAPS por su ubicación, encontrándose en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705147	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Nueve Poniente Entre Cinco Sur y Barranca - 165961	165961	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362,978	\$362,978	\$362,978	\$362,978	\$362,978	\$362,978	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710271	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191661	191661	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$65,833	\$65,833	\$65,833	\$65,833	\$65,833	\$65,833	100.00	\$0	Piezas	79	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 65,833.07, teniendo un monto total de la obra de \$ 197,500.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente.
PUE16160200715873	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191761	191761	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 59,999.76, teniendo un monto total de la obra de \$ 180,000.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200720985	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191589	191589	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 74,999.70, teniendo un monto total de la obra de \$ 225,000.00, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721041	Ampliación De Electrificación En Calle Cal Hidra Entre Privada Los Chabacanos Y Calle Cinco De Mayo - 179632	179632	Puebla	Acajete	El Callejón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$827,987	\$827,987	\$827,987	\$827,987	\$827,987	\$827,987	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726476	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Dos Fontiente Y Nueve Norte - 180463	180463	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$236,676	\$236,676	\$236,676	\$236,676	\$236,676	\$236,676	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726792	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 192066	192066	Puebla	Acajete	Apano de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	100.00	\$0	Piezas	77	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 64,166.41, teniendo un monto total de la obra de \$ 192,500.00, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente.	
PUE16160300785776	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De San Jerónimo Ocotitlán Municipio De Acajete Jurisdicción Sanitaria Nueve - 283263	283263	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	100.00	\$0	Otros	4,809	100.00	100.00	Financiera: La aportación se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: El municipio sostuvo una obligación financiera con los servicios de salud del Estado de Puebla, en donde el Municipio estuvo pagando dicha obra financiada por el Gobierno del Estado, encontrándose cubierta la deuda, manifestando que la obra se encuentra terminada físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785777	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Sur Entre Calles Chapultepec Y Tres Jaguayes - 260608	260608	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$329,688	\$329,688	\$329,688	\$329,688	\$329,688	\$329,688	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.	
PUE16160300785779	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 226079	226079	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 79,800.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 239,400.00, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300785780	Ampliación De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Juan Tepulco Santa Maria Nenetzingtla Y Acajete Luminarias - 330246	330246	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785781	Ampliación De Áreas De Apoyo Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Maria Nenetzingtla En El Municipio De Acajete - 243094	243094	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,024	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 3,153,455.40 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 38,830.01 de saldo rendimientos 2015.
PUE16160300785783	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 226179	226179	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 376,200.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,128,000.00, en la modalidad 1-2, en co-inversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución.
PUE16160300785784	Ampliación De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194478	194478	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785785	Ampliación De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Juan Tepulco Santa Maria Nenetzingtla Y Acajete Luminarias - 330304	330304	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$48,035	\$48,035	\$48,035	\$48,035	\$48,035	\$48,035	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785786	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Dos Oriente Entre Ocho Y Diez Norte - 260604	260604	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE16160300785787	Ampliación De Drenaje Sanitario En Tercera Privada De La Dos Norte - 238581	238581	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$136,754	\$136,754	\$136,754	\$136,754	\$136,754	\$136,754	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE16160300785788	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Seis Sur Entre Cinco Y Siete Oriente Y Privada De La Cinco Poniente - 238578	238578	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$204,611	\$204,611	\$204,611	\$204,611	\$204,611	\$204,611	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300785789	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Vazquez Entre Dos Norte Y Limite - 229968	229968	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$156,191	\$156,191	\$156,191	\$156,191	\$156,191	\$156,191	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785790	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Siete Sur Entre Reforma Y Cinco Poniente Y Calle Cinco De Mayo - 234692	234692	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$90,208	\$90,208	\$90,208	\$90,208	\$90,208	\$90,208	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación
PUE16160300785791	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Siete Sur Y Calle Cinco De Mayo Entre Calle Sin Nombre Y Camino Al M - 234688	234688	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$135,312	\$135,312	\$135,312	\$135,312	\$135,312	\$135,312	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación
PUE16160300785792	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Sur Once Poniente Y Siete Sur - 234686	234686	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$304,100	\$304,100	\$304,100	\$304,100	\$304,100	\$304,100	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE16160300785794	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 226141	226141	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 353,400.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,060,200.00, en la modalidad 1-2, en co-inversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785795	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194393	194393	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación
PUE16160300789141	Ampliación De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Juan Tepulco Santa María Nenetzintla Y Acajete Luminarias - 330151	330151	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	100.00	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación
PUE16160300789143	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario En Calle Seis Sur Entre Once Oriente Y Colector Existente - 281019	281019	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$910,664	\$910,664	\$910,664	\$910,664	\$910,664	\$910,664	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789144	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Sin Nombre Entre Benito Juarez y Barranca Xalatlá - 281015	281015	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789145	Línea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Localidad De Acajete - 239979	239979	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789146	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Once Oriente Entre Avenida Ayuntamiento Y Calle Cuatro Sur - 241458	241458	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$461,616	\$461,616	\$461,616	\$461,616	\$461,616	\$461,616	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 456,000.30 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 5,615.58 de saldo rendimientos 2015, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789147	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Once Oriente Entre Avenida Ayuntamiento Y Calle Cuatro Sur - 241456	241456	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 375,645.26 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 4,594.57 de saldo rendimientos 2015, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación.
PUE16160300789148	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Bomba Sumergible - 229863	229863	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	100.00	\$0	Otros	18,253	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789150	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciseis - 224844	224844	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 399,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,197,000.00, en la modalidad 1-2, en co-inversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789151	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciseis - 224837	224837	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 273,600.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 820,000.00, en la modalidad 1-2, en co-inversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789152	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194069	194069	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789153	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194189	194189	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	100.00	\$0	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación
PUE16160300789154	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194280	194280	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	100.00	\$0	Otros	3,360	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789155	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194134	194134	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	100.00	\$0	Otros	1,600	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789156	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades De San Juan Tepulco Santa María Nenetzintla Y Acajete Luminarias - 324671	324671	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789157	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Reparación De Bomba Sumergible - 330376	330376	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$748,739	\$748,739	\$748,739	\$748,739	\$748,739	\$748,739	100.00	\$0	Otros	6,420	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 717,106.37 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 31,632.53 de intereses finanzas 2016.
PUE16160300789158	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Dos Norte Privada Juárez Fernando Montes De Oca Privada Seis Oriente Y Niños Heroes - 281024	281024	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE16160300789159	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Reforma Entre Reforma Y Seis Poniente - 262765	262765	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$182,684	\$182,684	\$182,684	\$182,684	\$182,684	\$182,684	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789160	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Negrete Entre Insurgentes Y Vereda - 249960	249960	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$257,589	\$257,589	\$257,589	\$257,589	\$257,589	\$257,589	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 257,559.06 del fondo FSM-DF 2016 mas \$ 30.00 de saldo rendimientos 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789161	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Privada Cinco De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo Y Ultima Casa Privada Cinco Norte Entre Cinco - 238566	238566	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$148,265	\$148,265	\$148,265	\$148,265	\$148,265	\$148,265	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación
PUE16160300789162	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Privada Cinco De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo Y Ultima Casa Privada Cinco Norte Entre Cinco - 238577	238577	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113,829	\$113,829	\$113,829	\$113,829	\$113,829	\$113,829	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789163	Ampliación De Electrificación En Calles Constitución Y Tres Sur Entre Calle Siete Poniente Y Calle Morelos - 232651	232651	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$650,106	\$650,106	\$650,106	\$650,106	\$650,106	\$650,106	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789165	Ampliación De Electrificación En Calles Cinco De Mayo Y Seis Poniente Entre Siete Norte Y Barranca Atlazol - 231122	231122	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$494,334	\$494,334	\$494,334	\$494,334	\$494,334	\$494,334	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789166	Ampliación De Electrificación En Calles Dos Sur Y Cuatro Sur Entre Calle Tres Oriente Y Calle Siete Oriente - 232460	232460	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$712,732	\$712,732	\$712,732	\$712,732	\$712,732	\$712,732	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789167	Ampliación De Electrificación En Calle Nueve Oriente Dos Sur Y Calle Sin Nombre Entre Calle Juárez Y Calle Cuatro Sur - 229471	229471	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$846,289	\$846,289	\$846,289	\$846,289	\$846,289	\$846,289	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789168	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 224863	224863	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FSM-DF, por \$ 102,600.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 307,800.00, en la modalidad 1-2, en coimplementación con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789169	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194321	194321	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	100.00	\$0	Otros	4,960	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789170	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194345	194345	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	100.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789171	Ampliación De Drenaje Sanitario En Prolongación Los Alamos Entre Calle Los Pinos E Ignacio Lopez Rayon - 262781	262781	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 317,079.85 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 70,828.56 de rendimientos 2016.
PUE16160300789172	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Ignacio López Rayón Cuatro Poniente Doce Oriente Y Calle Sin Nombre - 258465	258465	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 848,514.30 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 41,449.20 de reintegro APASU 2015.
PUE16160300789174	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 224859	224859	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 148,200.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 444,600.00, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789175	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Cinco Norte Y Cuatro Poniente Entre Barranca Atlazolil Y Calle Dos Poniente - 260594	260594	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789176	Red Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Tlacamilco - 247485	247485	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	100.00	\$0	Metros lineales	910	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789177	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 226029	226029	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 125,400.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 376,200.00, en la modalidad 1-2, en coconversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución.
PUE16160300789179	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Como Reposición - 231079	231079	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE16160300789180	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 224853	224853	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 45,600.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 136,800.00, en la modalidad 1-2, en coconversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789181	Construcción De Techado Metalico En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Con Clave - 241953	241953	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	100.00	\$0	Metros Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789183	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 224865	224865	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,800	\$250,800	\$250,800	\$250,800	\$250,800	\$250,800	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: Físicamente no se ha realizado la obra estando en espera de su ejecución, por parte del estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 250,800.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 752,400.00, en la modalidad 1-2, en coconversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando en espera de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647205	Rehabilitación Del Camino Tierra Nueva - Brazo Seco - Cerro De Palmartepec - 15988	15988	Puebla	Acateno	Palmartepec (Cerro de Palmartepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$271,926	\$271,926	\$271,926	\$271,926	\$271,926	\$271,926	\$271,926	100.00	\$0	Kilómetro	241	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656749	Rehabilitación Del Camino Monte Limpio - Jiliapan Del Km 0 000 Al 4 400 - 16029	16029	Puebla	Acateno	Monte Limpio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$273,948	\$273,948	\$273,948	\$273,948	\$273,948	\$273,948	\$273,948	100.00	\$0	Kilómetro	860	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699303	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ejido Copalillo Topilla Palo Gacho - 165951	165951	Puebla	Acateno	Ejido Copalillo (Topilla Palo Gacho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$759,188	\$759,188	\$759,188	\$759,188	\$759,188	\$759,188	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699345	Amplia De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad Plan De María - 165843	165843	Puebla	Acateno	Plan de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,374,625	\$1,374,625	\$1,374,625	\$1,374,625	\$1,374,625	\$1,374,625	\$1,374,625	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699658	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jose Acateno (Colonia La Guadalupana) Primera Etapa - 89325	89325	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,120,485	\$1,120,485	\$1,120,485	\$1,120,485	\$1,120,485	\$1,120,485	\$1,120,485	100.00	\$0	Metros lineales	3,029	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699659	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 139385	139385	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715874	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 166690	166690	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720992	Rehabilitación Del Camino Que Conduce De Copalillo A Las Parcelas - 166285	166285	Puebla	Acateno	Ejido Copalillo (Topilla Palo Gacho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$390,571	\$390,571	\$390,571	\$390,571	\$390,571	\$390,571	\$390,571	100.00	\$0	Kilómetro	212	0.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721376	Adquisición De Una Licencia Del Nuevo Sistema Amonizado Para La Tesorería Municipal De Acateno - 166186	166186	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$166,469	\$166,469	\$166,469	\$166,469	\$166,469	\$166,469	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721377	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 166123	166123	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789184	Construcción De Techos Para Vivienda En El Municipio De Acateno - 358105	358105	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$896,054	\$896,054	\$896,054	\$896,054	\$896,054	\$896,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789185	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Col La Chiripa Localidad De San Jose Acateno - 357439	357439	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,702,857	\$1,702,857	\$1,702,857	\$1,702,857	\$1,702,857	\$1,702,857	\$1,702,857	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% \$42403.17 (SALDOS RECURSOS 20415 2014 2013 2011) / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789186	Mejoramiento De La Escuela Primaria Revolución Mexicana - 212178	212178	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO (CAPCEE)	Educación	En Ejecución	2016	\$574,029	\$574,029	\$574,029	\$574,029	\$574,029	\$574,029	\$574,029	100.00	\$0	Otros	159	0.00	100.00	Financiera: 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789187	Mejoramiento De La Escuela Primaria Ignacio Allende - 212133	212133	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	En Ejecución	2016		\$600,726	\$600,726	\$600,726	\$600,726	\$600,726	\$600,726	100.00	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689369	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Municipio De Acatlán Puebla - 192221	192221	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$361,644	\$361,644	\$361,644	\$361,644	\$361,644	\$361,644	\$361,644	100.00	\$0	Otros	748	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693870	Rehabilitación De Módulo Sanitario De La Escuela Primaria Braulio Rodríguez Oct219p091b, Del Barrio De Tres Cruces Primera Sección - 185435	185435	Puebla	Acatlán	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$847,990	\$847,990	\$847,990	\$847,990	\$847,990	\$847,990	\$847,990	100.00	\$0	Piezas	878	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704771	Construcción De Tanque De Regularización De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Barrio De San Rafael Segunda Etapa - 191707	191707	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,067	\$450,067	\$450,067	\$450,067	\$450,067	\$450,067	\$450,067	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO PAGADA / Física: SEGUNDA ESTIMACION PAGADA / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710272	Programa Estatal de Estufas Ecológicas 2016. (Aportación) - 188361	188361	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$1,249,995	\$1,249,995	\$1,249,995	\$1,249,995	\$1,249,995	\$1,249,995	100.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	100.00	Financiera: LA APORTACION MUNICIPAL ES EL 33% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, EL CUAL YA FUE CUBIERTO A LA SFA / Física: LA APORTACION MUNICIPAL ES EL 33% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, EL CUAL YA FUE CUBIERTO A LA SFA / Registro: APORTACION MUNICIPAL CUBIERTA AL 100% A LA SFA DE PUEBLA. PROGRAMA 2 A 1
PUE16160200710273	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Acatlán - 192056	192056	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$429,005	\$429,005	\$429,005	\$429,005	\$429,005	\$429,005	\$429,005	100.00	\$0	Metros lineales	825	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715553	Construcción De Pozo Tipo Noria En La Localidad De San Bernardo Municipio De Acatlán, Puebla- 191810	191810	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$835,709	\$835,709	\$835,709	\$835,709	\$835,709	\$835,709	\$835,709	100.00	\$0	Otros	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300785801	Ampliación De Red Electrica En Mt Y Bt En Camino A Rancho Bambu De La Localidad De Acatlan De Osorio Municipio De Acatlan Puebla - 362806	362806	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,616,285	\$1,616,285	\$1,616,285	\$1,616,285	\$1,616,285	\$1,616,285	\$1,616,285	100.00	\$0	Otros	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - OBRA LICITADA CON INVITACION A 5 PERSONAS, EN LA SECCION CONTRATO NO APARECE ESA OPCION POR ESO SE ELIJIÓ INVITACION A TRES PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785802	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Venahualcoyotl Barrio De San Rafael Acatlan De Osorio Puebla - 360195	360195	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$196,490	\$196,490	\$196,490	\$196,490	\$196,490	\$196,490	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785803	Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Reforma Del Barrio De San Rafael Acatlan De Osorio Puebla - 361537	361537	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$432,450	\$432,450	\$432,450	\$432,450	\$432,450	\$432,450	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785804	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma Barrio De San Rafael Acatlan De Osorio Puebla - 361416	361416	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$348,750	\$348,750	\$348,750	\$348,750	\$348,750	\$348,750	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785805	Ampliación De Red Electrica En Mt Y Bt En Camino A San Vicente Boqueron Municipio De Acatlan Puebla - 362330	362330	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$226,346	\$226,346	\$226,346	\$226,346	\$226,346	\$226,346	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785806	Construccion De Conexiones A La Red De Drenaje Descargas Domiciliarias En La Calle Monterrey Del Municipio De Acatlan Puebla - 362226	362226	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	vivienda	En Ejecución	2016		\$124,425	\$124,425	\$124,425	\$124,425	\$124,425	\$124,425	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785807	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Niños Heroes - 350186	350186	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$212,502	\$212,502	\$212,502	\$212,502	\$212,502	\$212,502	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785808	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Jose G Herrera Segunda Etapa - 357696	357696	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$773,939	\$773,939	\$773,939	\$773,939	\$773,939	\$773,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785809	Construccion De Tanque Elevado Para El Mercado Y Tianguis Del Municipio De Acatlan - 350678	350678	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,557,054	\$1,557,054	\$1,557,054	\$1,557,054	\$1,557,054	\$1,557,054	\$1,557,054	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785810	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros (Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Del Mercado Y Tianguis De Acatlan De Osorio, Puebla) - 353257	353257	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$536,795	\$536,795	\$536,795	\$536,795	\$536,795	\$536,795	\$536,795	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016
PUE16160300785811	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Del Mercado Y Tianguis Del Municipio De Acatlan - 349954	349954	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,292,476	\$1,292,476	\$1,292,476	\$1,292,476	\$1,292,476	\$1,292,476	\$1,292,476	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785812	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Del Barrio De Tres Cruces Primera Seccion Segunda Etapa Del Municipio De Acatlan Puebla - 352682	352682	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,628,429	\$1,628,429	\$1,628,429	\$1,628,429	\$1,628,429	\$1,628,429	100.00	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION INVITACION A 5 PERSONAS POR ESO SE ELIJIÓ INVITACION A TRES PERSONAS EN LA SECCION CONTRATO
PUE16160300785813	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros (Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Construccion De Centro Deportivo, Esparcimiento Y Acondicionamiento Fisico En La Localidad De Acatlan, Puebla) - 353257	354208	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$289,044	\$289,044	\$289,044	\$289,044	\$289,044	\$289,044	\$289,044	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785814	Construccion De Obras Complementarias (Nivelacion De Tierras) Para El Centro De Integracion Prevencion Y Participacion Ciudadana Centro Co - 353383	353383	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$732,124	\$732,124	\$732,124	\$732,124	\$732,124	\$732,124	\$732,124	100.00	\$0	Otros	8,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON 2 FONDOS (FISM 70% Y FORTAMUN 30%) AL FISM LE CORRESPONDEN \$512,486.47 / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 ESTA OBRA COMPARE FONDOS CON LA OBRA CON REGISTRO EN FISM NUMERO OPA/2016/117 ESTA OBRA SE EJECUTO MEDIANTE DOS FONDOS FISM2016 \$ 512,486.47. FORTAMUN 2016: \$ 219,637.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE16160300785815	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros (Aportación Para Elaboración De Estudio Y Proyecto De Ampliación De Alcantarillado Y Emisor En Bopucon -Apsaur 2016) - 354097	354097	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$81,120	\$81,120	\$81,120	\$81,120	\$81,120	\$81,120	\$81,120	\$81,120	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACION CUBIERTA AL 100% A LA SFA DE PUEBLA. / Física: APORTACION CUBIERTA AL 100% A LA SFA DE PUEBLA. / Registro: EL MUNICIPIO REALIZO LA APORTACION A LA SFA, POR LO TANTO NO ES EL EJECUTOR DE LA OBRA, PERO LA MESA DE TRABAJO AUTOMATICO AL PASAR LOS DATOS DE ESTA APORTACION, POR ESO SE LE DA SEGUIMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785816	Ampliación De Red Electrica En Me Y Be En Calle Privada De Las Flores Entre Calle Noria Y Calle De Las Flores Municipio De Acatlán Puebla - 306633	306633	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$413,567	\$413,567	\$413,567	\$413,567	\$413,567	\$413,567	\$413,567	\$413,567	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785817	Ampliación De Red De Drenaje Del Barrio Tres Cruces Primera Sección Segunda Etapa Del Municipio De Acatlán - 315622	315622	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	\$1,998,350	100.00	\$0	Otros	798	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 EN LA SECCION CONTRATO SE SELECCIONO INVITACION A TRES PERSONAS PORQUE NO DA LO OPCIÓN DE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785818	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 307108	307108	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785820	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Corrida Temazcal Entre Guadalupe La Chinaca Y Barranca Temazcal En El Barrio De San M - 198824	198824	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$457,571	\$457,571	\$457,571	\$457,571	\$457,571	\$457,571	\$457,571	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785821	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Xicotencatl Entre Calle Pino Suarez Y Bartolome De Las Casas En La Localidad De Acatlán - 198811	198811	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$747,356	\$747,356	\$747,356	\$747,356	\$747,356	\$747,356	\$747,356	100.00	\$0	Metros lineales	683	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785822	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Azucena Entre La Chivaca 0 15 De Septiembre Y Bca. Temazcal - 193364	193364	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$925,398	\$925,398	\$925,398	\$925,398	\$925,398	\$925,398	\$925,398	\$925,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785823	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Niños Heroes Entre Periferico Ixcacuitla Y Casille De La Libertad - 193475	193475	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,267,730	\$2,267,730	\$2,267,730	\$2,267,730	\$2,267,730	\$2,267,730	\$2,267,730	\$2,267,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD-OBRA EJECUTADA EN CONVENIO CON LA SEDATU EN MODALIDAD 50% / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA EJECUTADA MEDIANTE EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE HABITAT, EN COINVERSION CON LA SEDATU EN 50% MUNICIPIO 50% SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785824	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Amatitlán De Azueta, Municipio De Acatlán Puebla Primera Etapa - 192536	192536	Puebla	Acatlán	Amatitlán de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,998,975	\$1,998,975	\$1,998,975	\$1,998,975	\$1,998,975	\$1,998,975	\$1,998,975	\$1,998,975	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 OBRA LICITADA MEDIANTE INVITACION A CINCO PERSONAS, EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCIÓN POR ESO SE ELIGIÓ PONER INVITACION A TRES PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785825	Construcción De Pozo Tipo Noria En La Localidad De San Francisco Rancho Nuevo Del Municipio De Acatlán - 196760	196760	Puebla	Acatlán	San Francisco Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$829,300	\$829,300	\$829,300	\$829,300	\$829,300	\$829,300	\$829,300	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786219	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Amate Redondo Municipio De Acatlán De Osorio Puebla - 352968	352968	Puebla	Acatlán	Amate Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,484,002	\$1,484,002	\$1,484,002	\$1,484,002	\$1,484,002	\$1,484,002	\$1,484,002	\$1,484,002	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016 AL MOMENTO DE LLENAR DATOS DEL CONTRATO NO APARECE LA OPCIÓN INVITACION A 5 PERSONA PROCESO MEDIANTE EL CUAL FUE LICITADA ESTA OBRA. POR LO QUE AL NO APARECER ESTA OPCIÓN SE SELECCIONO INVITACION A 3 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786220	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Zimatlán - 352845	352845	Puebla	Acatlán	Zimatlán Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,828	\$1,999,828	\$1,999,828	\$1,999,828	\$1,999,828	\$1,999,828	\$1,999,828	\$1,999,828	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2016	
PUE16160200699662	Ampliación De Agua Potable En La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Ignacio Allende Y Francisco Mina - 135295	135295	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa Maria Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$66,510	\$64,805	\$64,805	\$64,805	\$64,805	\$64,805	\$64,805	\$64,805	\$64,805	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200699664	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Sebastián Villanueva - 130827	130827	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,123,944	\$1,123,944	\$1,123,944	\$1,123,944	\$1,123,944	\$1,123,944	\$1,123,944	\$1,123,944	100.00	\$0	Metros lineales	627	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705148	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Primaria Plan De Guadalupe Con Clave 214pr2952u Ubicada En La Localidad De Acatzingo - 130911	130911	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,220	\$473,220	\$473,220	\$473,220	\$473,220	\$473,220	\$473,220	\$473,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710563	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 4 Poniente Y 7 Norte - 131105	131105	Puebla	Acatzingo	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	100.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710564	Adoquinamiento De La Calle Dos Sur Entre Av Benito Juárez Y Tres Oros En La Localidad De Carmen Serdan - 136022	136022	Puebla	Acatzingo	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710566	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciséis De Septiembre Entre Camino A San Foo Y Cuatro Poniente De La Localidad De Nicolás B - 137356	137356	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715875	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada 14 Norte Entre Av. Independencia Y Priv. Los Pinos - 133674	133674	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	100.00	\$0	Metros lineales	147	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721380	Ampliación De Red Eléctrica En Distintas Calles De La Cabecera Municipal De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo - 131063	131063	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	100.00	\$0	Otros	84	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721381	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco I Madero Y Pino Suarez - 134984	134984	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa Maria Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	100.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE16160200726789	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 2 Poniente Entre 16 De Septiembre Y 7 Norte, Calle 5 Norte Entre 2 Y 3 Poniente Y Cal - 130846	130846	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	100.00	\$0	Metros lineales	622	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789188	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos En Acatzingo Puebla - 358176	358176	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789189	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 286635	286635	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789190	Rehabilitación De Parque De Los Insurgentes En Acatzingo Puebla Segunda Etapa - 295252	295252	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	100.00	\$0	Otros	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789192	Adquisición De Impresoras Para El Departamento De Contratos Y Obras Publicas Del H Ayuntamiento De Acatzingo Puebla - 294369	294369	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE16160300789193	Rehabilitación Del Pozo La Unión Dos En La Cabecera Municipal - 292746	292746	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	4,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE16160300789194	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 292730	292730	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789195	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Va Desde La Calle Alcantarilla Con Cruce En La Carretera Puebla Xalapa A Autopista Hasta El Cerrito Ahu - 291859	291859	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	100.00	\$0	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300789198	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Nueva Tamariz De La Localidad De Acatzingo Que Beneficiara A La Localidad D - 286484	286484	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	100.00	\$0	Metros lineales	216	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789199	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 287523	287523	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789200	Construccion De Techo Digno Con Lamina De Fibrocemento Apoyada Sobre Una Estructura De Monton A Realizarse En La Cabecera Municipal Del Mun - 285911	285911	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789202	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Prolongacion De La Damos Libente Entre Puente Y Camino A Los Arenales Barrio San Miguel - 286868	286868	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$713,599	\$713,599	\$713,599	\$713,599	\$713,599	\$713,599	\$713,599	\$713,599	100.00	\$0	Metros lineales	239	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789203	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Y Privadas De Acatzingo - 285096	285096	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$594,552	\$594,552	\$594,552	\$594,552	\$594,552	\$594,552	\$594,552	\$594,552	100.00	\$0	Metros lineales	78	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789204	Construccion De Colector Pluvial En Avenida Mario Marin Entre Dos Poniente Y Carretera Via Xalapa En Acatzingo De Hidalgo Primera Etapa Pert - 283210	283210	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,943,756	\$2,943,756	\$2,943,756	\$2,943,756	\$2,943,756	\$2,943,756	\$2,943,756	\$2,943,756	100.00	\$0	Metros lineales	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789205	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Cuatro Sur Entre Calle Diecisiete Oriente Y Limite En La Localidad De Ac - 283100	283100	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789207	Adoquinamiento De La Calle Diez Sur Entre AV Tres Oriente Y Carretera Federal Ciento Cuarenta Llamamiento Via Xalapa - 264152	264152	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,705,056	\$1,705,056	\$1,705,056	\$1,705,056	\$1,705,056	\$1,705,056	\$1,705,056	\$1,705,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera: SE CONFORMA DE LA MEZCLA DE RECURSOS HABITAT Y FISM 2016 / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789208	Primera Etapa De Rehabilitacion De La Linea Principal De Drenaje Sanitario En La Calle Rodolfo Sanchez Taboada En La Cabecera Municipal De A - 236204	236204	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,948,671	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	100.00	\$0	Metros lineales	304	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789210	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Centro De Atencion Multiple Cam En El Municipio De Acatzingo Puebla - 212341	212341	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$467,431	\$467,431	\$467,431	\$467,431	\$467,431	\$467,431	\$467,431	\$467,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE16160300789211	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Actipan De Morelos Municipio De Acatzingo Puebla Etapa Uno - 357582	357582	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa Maria Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,024,552	\$2,024,552	\$2,024,552	\$2,024,552	\$2,024,552	\$2,024,552	\$2,024,552	\$2,024,552	100.00	\$0	Metros lineales	7,144	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789212	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza Entre Calle Francisco Javier Mina Y Francisco I Madero En La Localidad De Actipan De Morelos - 291618	291618	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa Maria Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$823,724	\$823,724	\$823,724	\$823,724	\$823,724	\$823,724	\$823,724	\$823,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE16160300789213	Ampliacion De Sistema De Alcantarilladosanitario Que Beneficiara A La Privada Aldama Y Privada Sin Nombre En La Localidad - 287914	287914	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa Maria Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$316,871	\$111,848	\$111,848	\$111,848	\$111,848	\$111,848	\$111,848	\$111,848	100.00	\$0	Metros lineales	168	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789214	Ampliacion De Agua Potable En La Calle Melchor Ocampo Entre Avenida Francisco I Madero Y Calle Pino Suarez - 212343	212343	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa Maria Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$192,304	\$192,304	\$192,304	\$192,304	\$192,304	\$192,304	\$192,304	\$192,304	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789215	Ampliacion De Alcantarillado En Varias Privadas De La Localidad De Guadalupe Morelos Municipio De Acatzingo Pue - 227723	227723	Puebla	Acatzingo	Guadalupe Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$438,697	\$438,697	\$438,697	\$438,697	\$438,697	\$438,697	\$438,697	\$438,697	100.00	\$0	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789216	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Del Refugio Entre La Calle Emiliano Zapata Y Calle Manuel Avila Canacho - 230084	230084	Puebla	Acatzingo	Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	100.00	\$0	Metros lineales	661	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789217	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Cuatro Oriente Entre Calle Cuatro Norte Y Seis Norte Calle Seis Norte Entre Calle Cua - 358749	358749	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,293	\$400,293	\$400,293	\$400,293	\$400,293	\$400,293	\$400,293	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANEC DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANEC DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANEC DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789218	Rehabilitación de Drenaje En La Calle En La Calle Cuatro Sur Entre Campo Deportivo Y Calle Seis Oriente - 294018	294018	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$196,706	\$196,706	\$196,706	\$196,706	\$196,706	\$196,706	\$196,706	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: la obra tiene un avance del 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%V
PUE16160300789220	Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Zapata Y Benito Juárez Y En Calle Zapata Entre Migue - 203640	203640	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,657,779	\$1,657,779	\$1,657,779	\$1,657,779	\$1,657,779	\$1,657,779	\$1,657,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789221	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Sebastian Villanueva Municipio De Acatzingo Puebla Etapa Uno - 321172	321172	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,002,571	\$2,002,571	\$2,002,571	\$2,002,571	\$2,002,571	\$2,002,571	\$2,002,571	100.00	\$0	Metros lineales	6,866	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789222	Construcción De Techo Digno Con Lamina De Fibrocemento Apoyada Sobre Una Estructura De Monton A Realizarse En La Localidad De San Sebastian - 286228	286228	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$776,288	\$776,288	\$776,288	\$776,288	\$776,288	\$776,288	\$776,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789223	Segunda Etapa De La Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Partido Revolucionario Institucional En La Localidad De San Seb - 283146	283146	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,996,013	\$1,996,013	\$1,996,013	\$1,996,013	\$1,996,013	\$1,996,013	\$1,996,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789224	Primera Etapa De La Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Partido Revolucionario Institucional En La Localidad De San Sebas - 283127	283127	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,570,158	\$1,570,158	\$1,570,158	\$1,570,158	\$1,570,158	\$1,570,158	\$1,570,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647236	Adoquinamiento De La Calle Prolongacion 5 De Mayo Y Callejon Alariste Entre Libramiento Y Calle Jimenez - 58872	58872	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizaci on	En Ejecución	2016	\$688,831	\$805,090	\$805,090	\$805,090	\$805,090	\$805,090	\$805,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688527	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De San Felipe Toctla - 155034	155034	Puebla	Acteopan	San Felipe Toctla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694032	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Colon Y Ocampo De La Localidad De San Marcos Acteopan - 152426	152426	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$926,017	\$949,892	\$949,892	\$949,892	\$949,892	\$949,892	\$949,892	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699468	Mejoramiento En El Preescolar Cuicalli Escuela Primaria Ignacio López Rayón Y Escuela Tele Secundaria Pascual Ortiz Rubio - 153230	153230	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699469	33604 Servicios De Consultoría Para La Operación Del Fism 2016 - 153098	153098	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	60.00	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710416	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calles Varias - 153100	153100	Puebla	Acteopan	San Felipe Toctla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	100.00	\$0	Metros lineales	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721172	Construcción De Recamaras Adicionales En El Municipio De Acteopan - 154755	154755	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,051,803	\$1,051,803	\$1,051,803	84.59	\$0	Vivienda	165	0.00	84.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721173	Construcción De Recamaras Adicionales En El Municipio De Acteopan - 155014	155014	Puebla	Acteopan	Santa María Atitzintilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$85,749	\$85,749	\$85,749	\$85,749	\$36,484	\$36,484	\$36,484	42.55	\$0	Vivienda	10	0.00	42.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726605	Construcción De Recamaras Adicionales En El Municipio De Acteopan - 154980	154980	Puebla	Acteopan	San Felipe Toctla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$155,073	\$155,073	\$155,073	45.21	\$0	Vivienda	40	0.00	45.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200644853	Ampliación Drenaje Sanitario En La Localidad De Coaltepec - 64061	64061	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coaltepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	100.00	\$0	Metros lineales	1,438	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644854	Extracción De Derrumbe En El Camino Los Potreros A San Andres - 62892	62892	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	100.00	\$0	Otros	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200647237	Ampliación De Redes Secundarias De Alcantarillado Sanitario En La Tercera Sección Tierra Colorada - 65019	65019	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200647238	Ampliación De Drenaje Sanitario Etapa 2 - 63568	63568	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	100.00	\$0	Metros lineales	447	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200649670	Adoquinamiento De La Calle A La Iglesia - 62927	62927	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coaltepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	100.00	\$0	Otros	1,438	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200654430	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Sección 13 Camino A La Telesecundaria - 64780	64780	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654431	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Andres Tlayehualancingo Sección 12 2a Etapa Tramo 1 Tramo 2 Y Tramo - 62546	62546	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200656785	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Sección 13 Camino Los Nava - 64828	64828	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00	Financiera: la obra esta ala 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656786	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección Zapote 2a Etapa - 64982	64982	Puebla	Ahuacatlán	Fochálcatal	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200659308	Revestimiento Del Camino Bicentenario - 62733	62733	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	100.00	\$0	Otros	1,139	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200659309	Construcción De Banqueta De Concreto Denominado Martin - 64910	64910	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200661704	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Atreman 1er Etapa - 62939	62939	Puebla	Ahuacatlán	San Francisco Ixquihuacan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	100.00	\$0	Metros lineales	368	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SETA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200661705	Construcción Del Camino Rural De La Sección 12 En San Andres Segunda Etapa - 62810	62810	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	100.00	\$0	Otros	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE16160200688531	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Analco Tercer Etapa - 159385	159385	Puebla	Ahuacatlán	Analco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	100.00	\$0	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688532	Ampliación Alcantarillado Sanitario Tlapoctecoya Tercera Etapa - 157708	157708	Puebla	Ahuacatlán	Fochálcatal	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699470	Rehabilitación Del Camino Saca Cosechas En La Localidad De Tonalapa - 165608	165608	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	100.00	\$0	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200704945	Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad De Tlacoatepec - 159465	159465	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	100.00	\$0	Otros	2,554	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704946	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Preescolar - 164213	164213	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$639,509	\$639,510	\$639,510	\$639,510	\$639,510	\$639,510	\$639,510	100.00	\$0	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE
PUE16160200704947	Ampliación Alcantarillado Sanitario Tlapocteyca Segunda Etapa - 163804	163804	Puebla	Ahuacatlán	Pochalcatl	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	100.00	\$0	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710417	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Barrio De Analco - 163476	163476	Puebla	Ahuacatlán	Analco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	100.00	\$0	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710418	Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio Analco Segunda Etapa - 164162	164162	Puebla	Ahuacatlán	Analco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	100.00	\$0	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715695	Rehabilitación Del Camino Saca Cosechas En La Localidad De Tlayehualancingo - 166181	166181	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	100.00	\$0	Metros lineales	640	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720974	Ampliación De La Red Alcantarillado Sanitario Tramo Cuaticholotla Cuacuicillo - 164335	164335	Puebla	Ahuacatlán	Cuacuicillo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	100.00	\$0	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007211714	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Sosa - 159508	159508	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	100.00	\$0	Metros lineales	1,139	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE161602007211715	Ampliación De Drenaje Sanitario En Tramos Aislados En La Localidad De Tlacoatepec 157536	157536	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726607	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tonalapa Tercera Etapa - 163999	163999	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	100.00	\$0	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE16160300785732	Rehabilitación Del Camino Saca Cosechas En La Localidad De Cuacuicillo - 261869	261869	Puebla	Ahuacatlán	Cuacuicillo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	100.00	\$0	Metros lineales	366	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785733	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuanahá - 328321	328321	Puebla	Ahuacatlán	Cuanahá	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	100.00	\$0	Metros lineales	426	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787301	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 261829	261829	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: EL ESTUDIO ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: EL ESTUDIO ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: EL ESTUDIO ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787302	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Centro Segunda Etapa - 262213	262213	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	100.00	\$0	Metros lineales	1,210	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787303	Construcción De Comedor Escolar Y Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria Veinte De Noviembre - 262453	262453	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	100.00	\$0	Otros	1,113	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787304	Mejoramiento Del Comedor Escolar De La Escuela Primaria Y Un Aula Lic Benito Juarez - 261717	261717	Puebla	Ahuacatlán	San Francisco Ixquihuacan	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787305	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Comunidad De San Mateo - 262359	262359	Puebla	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	100.00	\$0	Metros lineales	2,554	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE ESTA OBRA TUO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL TUO MAS METAS Y MAS PRESUPUESTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787306	Construcción De Línea De Conducción Barrio Sección Doce - 354192	354192	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787307	Rehabilitación De La Línea De Conducción El Zopilote - 353707	353707	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787308	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta Tratadora En La Localidad De Tlayehualancingo - 273785	273785	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE
PUE16160300787309	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución En Barrio Villa De Guadalupe - 329914	329914	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787310	Rehabilitación Del Camino Saca Cosechas En La Localidad De Xochicuautla - 262146	262146	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	100.00	\$0	Metros lineales	1,464	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006923819	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 2184	2184	Puebla	Ahuazotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 Y SE LE HABIA DADO TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006993866	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 78369	78369	Puebla	Ahuazotepec	Tejamaniles	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIO EL OFICIO DONDE SE NOS NOTIFICAVA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699291	Mantenimiento De Las Losas De Las Aulas De La Escuela Primaria Cristóbal Colón Y De La Telesecundaria Carmen Serdán - 152751	152751	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	959	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIO EL OFICIO DONDE SE NOS NOTIFICAVA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699292	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 150187	150187	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO Y NO SE LE DIO TERMINAR DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EL OFICIO DE NOTIFICACION DONDE NOS INDICARAN DARLES TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704763	Mantenimiento De Las Escuelas De Ahuazotepec Del Nivel Básico - 77992	77992	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO Y NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIO EL OFICIO DONDE NOS NOTIFICARON DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710262	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Octavio Paz - 152898	152898	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	100.00	\$0	Metros lineales	2,335	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIO EL OFICIO DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710263	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Carmen - 78118	78118	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$479,349	\$479,349	\$479,349	\$479,349	\$479,349	\$479,349	100.00	\$0	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO Y NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIÓ EL OFICIO DONDE NOS NOTIFICABAN DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726467	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 150144	150144	Puebla	Ahuazotepec	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$425,487	\$425,487	\$425,487	\$425,487	\$425,487	\$425,487	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIÓ EL OFICIO DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINAR POR PARTE DE LA SEDESO.
PUE16160300785743	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cinco De Febrero - 222094	222094	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$670,443	\$670,443	\$670,443	\$670,443	\$670,443	\$670,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: EN ESTA OBRA TAMBIEN SE AMPLIARON 134.40 METROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y 181.00 METROS DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ADEMAS SE DOTO DE 6.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y DE 6.00 TOMAS DOMICILIARIAS.
PUE16160300785744	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 222047	222047	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$881,495	\$881,495	\$881,495	\$881,495	\$881,495	\$881,495	100.00	\$0	Metros lineales	2,335	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785745	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 222009	222009	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	100.00	\$0	Metros lineales	182	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788809	Ampliación De Red Hidráulica De Agua Potable - 269850	269850	Puebla	Ahuehuetitla	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$73,185	\$73,185	\$73,185	\$73,185	\$73,185	\$73,185	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644912	Construcción Del Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria General Lazaro Cardenas Con Clave C.C.T. 21dpr2 - 53821	53821	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Educación	En Ejecución	2016		\$854,078	\$851,634	\$851,634	\$851,634	\$851,634	\$851,634	100.00	\$0	Metros	178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644930	Construcción Del Camino Rural Tipo E De Ateacapa Municipio De Elokochoitlan - Cuautzintilca Municipio De Ajalpan, Del Km 0 000.00 Al Km 13 - 54534	54534	Puebla	Ajalpan	Cuautzintilca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,101,546	\$5,092,242	\$5,092,242	\$5,092,242	\$5,092,242	\$5,092,242	100.00	\$0	Kilómetros	735	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100 % LIQUIDADADA Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA ESTA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647312	Ampliación De Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Ajalpan, Municipio De Ajalpan, Estado De Puebla. (Aportación) - 53626	53626	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$796,864	\$796,864	\$796,864	\$796,864	\$796,864	\$796,864	100.00	\$0	Metros lineales	775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647327	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura U2-C, Así Como Cisterna, Fosa Séptica - 57074	57074	Puebla	Ajalpan	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Educación	En Ejecución	2016		\$2,325,771	\$2,325,771	\$2,325,771	\$2,325,771	\$2,325,771	\$2,325,771	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647328	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura U2-C, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna En El - 54310	54310	Puebla	Ajalpan	Zacatlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Educación	En Ejecución	2016		\$587,151	\$585,825	\$585,825	\$585,825	\$585,825	\$585,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652097	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Javier Mina Sur, Col. Gonzalisco, De Este Municipio De Ajalpan Puebla. - 56738	56738	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,430	\$499,430	\$499,430	\$499,430	\$499,430	\$499,430	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652098	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Ampliación Red De Agua Potable En La Privada Francisco I. Madero Entre C. Guillermo Prieto Y C. Fra - 57172	57172	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$171,467	\$171,467	\$171,467	\$171,467	\$171,467	\$171,467	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652099	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Guadalupe Y Cactus Entre Calle - 54876	54876	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$561,325	\$579,805	\$579,805	\$579,805	\$579,805	\$579,805	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200652100	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Rafael Bravo (Entre Calle Colon Y Calle 10 Poniente), Col. San Antonio, - 54914	54914	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$268,449	\$267,908	\$267,908	\$267,908	\$267,908	\$267,908	\$267,908	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654495	Revestimiento De Camino Tipo E Del Barrio Tlaxepcalco, De La Localidad De Cinco Señores (3da. Etapa Del Km 2 343.12), Perteneciente A Este - 53810	53810	Puebla	Ajalpan	Cinco Señores	Rural	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,893,023	\$1,890,089	\$1,890,089	\$1,890,089	\$1,890,089	\$1,890,089	\$1,890,089	100.00	\$0	Kilómetro	378	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656873	Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Calle Rafael Avila Camacho Entre Calle Independencia Y Calle Democracia Del 0 000 Al Km 0 - 53795	53795	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,770,068	\$2,766,844	\$2,766,844	\$2,766,844	\$2,766,844	\$2,766,844	\$2,766,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28,031	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656892	Construcción De Muro De Contención Y Cancha, Segunda Etapa (En La Esc. Primaria Justo Sierra C.C.T. 21dpb00752) De La Localidad De Moyotepec - 56842	56842	Puebla	Ajalpan	Moyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$689,587	\$689,013	\$689,013	\$689,013	\$689,013	\$689,013	\$689,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659385	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Azambilla - Tlacoatepec De Díaz A Cuautotolapa Del Km 1 140.00 Al Km 1980.00 (3ra.Etapa), Pertenece - 5357	52574	Puebla	Ajalpan	Cuautotolapan (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,526,992	\$4,563,357	\$4,563,357	\$4,563,357	\$4,563,357	\$4,563,357	\$4,563,357	100.00	\$0	Metros lineales	1,850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659405	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo B, Huitzmaloc - Tepequexpa De 820 M De Longitud, Tramo Del Km 1+300 Al Km 2+120 (Segunda Etapa), - 53569	53569	Puebla	Ajalpan	Huitzmaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,571,438	\$4,571,438	\$4,571,438	\$4,571,438	\$4,571,438	\$4,571,438	\$4,571,438	100.00	\$0	Metros lineales	1,376	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659406	Construcción De Techado En El Bachillerato Diego Rivera En La Localidad De Loma Bonita Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 54398	54398	Puebla	Ajalpan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,539,011	\$2,539,011	\$2,539,011	\$2,539,011	\$2,539,011	\$2,539,011	\$2,539,011	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA INCREMENTO EN COSTO, YA ESTA FINQUIETADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686863	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Privada De La Doce Norte Barrio Guadalupe En La Localidad De Ajalpan Puebla - 178196	178196	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,634	\$114,634	\$114,634	\$114,634	\$114,634	\$114,634	\$114,634	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688737	Construcción De Revestimiento Del Camino Zacayucan Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 172403	172403	Puebla	Ajalpan	Zacayucan	Rural	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$452,656	\$452,656	\$452,656	\$452,656	\$452,656	\$452,656	\$452,656	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694170	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Revolución Poniente Entre Calle Ignacio Aliende Norte Y Calle Papila - 177853	177853	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$365,961	\$365,961	\$365,961	\$365,961	\$365,961	\$365,961	\$365,961	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694171	Construcción De Adoquinamiento En La Cuarta Privada Leona Vicario Entre Calle Leona Vicario Y Propiedad Perteneciente A Este Municipio - 169117	169117	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$193,432	\$193,432	\$193,432	\$193,432	\$193,432	\$193,432	\$193,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694218	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Colosio En La Localidad De La Escodida Perteneciente Al Municipio De Ajalpan - 172732	172732	Puebla	Ajalpan	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,564,641	\$2,564,641	\$2,564,641	\$2,564,641	\$2,564,641	\$2,564,641	\$2,564,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699613	Pavimentación De Concreto Estampado En La Calle Suarez Entre Calle Tres Norte Y Prolongación De La Catorce Norte Primera Etapa Ajalpan - 173238	173238	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,732,410	\$1,732,410	\$1,732,410	\$1,732,410	\$1,732,410	\$1,732,410	\$1,732,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28,031	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADROS REALES EJECUTADOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699614	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Hidalgo Norte Entre Calle Privada Guadalupe Y Calle Cristóbal Colón Del Municipio De Ajalpan Pue - 177293	177293	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$980,245	\$980,245	\$980,245	\$980,245	\$980,245	\$980,245	\$980,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699615	Ampliación De Re De Agua Potable En La Calle Que Va Al Centro De Integración De Servicios En La Localidad De Guadalupe Pantzingo - 165557	165557	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$271,147	\$271,147	\$271,147	\$271,147	\$271,147	\$271,147	\$271,147	100.00	\$0	Metros lineales	3,520	100.00	100.00	Financiera: OBRA LIQUIDADADA AL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699616	Ampliación De Electrificación En La Calle Sin Nombre Col San Rafael Entre Leona Vicario Y Col Santa Cecilia Del Municipio De Ajalpan Pue - 192548	192548	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004*PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$99,803	\$99,803	\$99,803	\$99,803	\$99,803	\$99,803	\$99,803	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699617	Modernización Del Camino Tipo E Mejorado Azumbilla Tlacoatepec De Díaz Mazatlanquico Tercera Etapa - 169812	169812	Puebla	Ajalpan	Mazatlanquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,614,643	\$4,614,643	\$4,614,643	\$4,614,643	\$4,614,643	\$4,614,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	879	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699666	Construcción De Revestimiento Del Camino El Mirador - Barrio El Crucero Del Km 0+540 Al Km 1+430.33, En La Localidad De El Mirador, Pertenece - 81004	81004	Puebla	Ajalpan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,125,482	\$1,125,482	\$1,125,482	\$1,125,482	\$1,125,482	\$1,125,482	\$1,125,482	100.00	\$0	Otros	587	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TPTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONAL AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699684	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Telesecundaria Lazaro Cardenas En Tecpanzacoalco - 173521	173521	Puebla	Ajalpan	Tecpanzacoalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$411,388	\$411,388	\$411,388	\$411,388	\$411,388	\$411,388	\$411,388	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699685	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Dirección, Sanitarios y Escaleras En Estructura U-2c, En El Bachillerato Digital No. 46 - 81026	81026	Puebla	Ajalpan	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Educación	En Ejecución	2016	\$982,373	\$982,373	\$982,373	\$982,373	\$982,373	\$982,373	\$982,373	100.00	\$0	Otros	643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699686	Revestimiento De Camino Tierra Blanca Rancho Viejo Del Primera Etapa Pertenece Al Municipio De Ajalpan Puebla - 171960	171960	Puebla	Ajalpan	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,427,399	\$3,427,399	\$3,427,399	\$3,427,399	\$3,427,399	\$3,427,399	\$3,427,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,350	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE LIQUIDAD Y SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU ETAPA / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % EN SU ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705098	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Revolución Poniente Entre Calle Ignacio Allende Norte Y Calle Pipila Norte Ajalpan - 177920	177920	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$703,014	\$703,014	\$703,014	\$703,014	\$703,014	\$703,014	\$703,014	100.00	\$0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705099	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Francisco I Madero Entre Calle Independencia Y Calle Cuauhtemoc De La Localidad De Ajalpan Puebla - 186027	186027	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,805,258	\$1,805,258	\$1,805,258	\$1,805,258	\$1,805,258	\$1,805,258	\$1,805,258	100.00	\$0	Metros lineales	5,864	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705101	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Libertad E Ignacio Zaragoza De Este Municipio De Ajalpan Puebla - 192858	192858	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$247,826	\$247,826	\$247,826	\$247,826	\$247,826	\$247,826	\$247,826	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705168	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Centro Al Bachillerato Tercera Etapa En La Localidad De Tecpanzacoalco Ajalpan Puebla - 173388	173388	Puebla	Ajalpan	Tecpanzacoalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$695,433	\$695,433	\$695,433	\$695,433	\$695,433	\$695,433	\$695,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,599	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705169	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxitla Pertenece A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 176461	176461	Puebla	Ajalpan	Tlaxitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,128,703	\$2,128,703	\$2,128,703	\$2,128,703	\$2,128,703	\$2,128,703	\$2,128,703	100.00	\$0	Metros lineales	366	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710534	Ampliación De Electrificación En La Calle Sin Nombre Entre Las Jacarandas Y Libertad, Barrio Coculco - 81081	81081	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$113,549	\$113,549	\$113,549	\$113,549	\$113,549	\$113,549	\$113,549	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710535	Ampliación De Electrificación En Privada Juárez Entre Guillermino Prieto Y 13 Norte Municipio De Ajalpan, Puebla - 81330	81330	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$103,126	\$103,126	\$103,126	\$103,126	\$103,126	\$103,126	\$103,126	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715844	Rehabilitación De La Barda Perimetral En El Preescolar Ajalpan Ubicado En La Cabezera Municipal De Ajalpan - 169549	169549	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$605,539	\$605,539	\$605,539	\$605,539	\$605,539	\$605,539	\$605,539	100.00	\$0	Otros	258	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715890	Construcción De Calle De Acceso A La Comunidad De Kala Primera Etapa Pertenece A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 172064	172064	Puebla	Ajalpan	Xala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,510,386	\$2,510,386	\$2,510,386	\$2,510,386	\$2,510,386	\$2,510,386	\$2,510,386	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721338	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Privada De La Calle Libertad Entre Calle Amado Nervo Y Democracia Sur Col Gonzalisco Ajalpan - 178009	178009	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$133,263	\$133,263	\$133,263	\$133,263	\$133,263	\$133,263	\$133,263	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726752	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Conducción, Distribución, Tomas Domiciliares Y Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Norte, Colonia - 81276	81276	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$426,263	\$426,263	\$426,263	\$426,263	\$426,263	\$426,263	\$426,263	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200726753	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Calle Independencia Y Cuahtemoc En Ajalpan Puebla - 186327	186327	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,829,887	\$1,829,887	\$1,829,887	\$868,400	\$868,400	\$868,400	47.46	\$0	Metros lineales	2,910	100.00	57.00	Financiera: SOLO SE AH DADO ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Fisica: SE SIGUEN CON LOS TRABAJOS / Registro: OBRA AUN EN PROCESO, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726754	Electrificación En La Calle Sin Nombre Entre Emiliano Zapata Y Libertad Col Gonzalisco Municipio De Ajalpan Puebla - 192095	192095	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$90,809	\$90,809	\$90,809	\$90,809	\$90,809	\$90,809	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726755	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Juarez Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 165752	165752	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$127,377	\$127,377	\$127,377	\$127,377	\$127,377	\$127,377	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726756	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Prolongación De La Juan Escutón Col Gonzalisco Perteneciente A Este Municipio De Ajalpan - 178268	178268	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$253,335	\$253,335	\$253,335	\$253,335	\$253,335	\$253,335	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726807	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Tepetlampa Hermosa Ventanillas Tercera Etapa - 170514	170514	Puebla	Ajalpan	Tepetlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,718,547	\$4,718,547	\$4,718,547	\$4,718,547	\$4,718,547	\$4,718,547	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % Y OPERANDO / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788811	Construcción De Doscientos Cincuenta Estufas Ecológicas En La Localidad De Ajalpan Puebla - 353313	353313	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$498,939	\$498,939	\$498,939	\$359,565	\$359,565	\$359,565	72.07	\$0	Piezas	250	100.00	60.00	Financiera: SE AH PAGADO EL ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Fisica: SE TIENE MAS DEL 50% DE ESTUFAS CONSTRUIDAS / Registro: OBRA EN PROCESO, AUN SE SIGUEN CONSTRUYENDO ESTUFAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788812	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 327908	327908	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$938,564	\$938,564	\$938,564	\$469,282	\$469,282	\$469,282	50.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	50.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788814	Ampliación De Electrificación En Av Nacional Claviles Y Anturios Entre Los Altos De Pantzingo Y Carretera Pantzingo De Morelos Ajalpan Pue - 307606	307606	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$327,936	\$327,936	\$327,936	\$319,106	\$319,106	\$319,106	97.31	\$0	Otros	30	100.00	95.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 97.31%, FALTA FINQUITAR / Fisica: / Registro: SE ESTA EN ESPERA DE LA LIBRANZA POR PARTE DE CFE. PARA CONCLUIR TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788815	Ampliación De Electrificación En La Tercera Privada Amado Nieto Entre Zapata Y Libertad De Este Municipio De Ajalpan Puebla - 308358	308358	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$160,922	\$160,922	\$160,922	\$160,922	\$160,922	\$160,922	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788818	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Abasco Y Propiedad Privada Perteneciente A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 308031	308031	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$127,545	\$127,545	\$127,545	\$127,545	\$127,545	\$127,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788819	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre Entre Jacarandas Y Propiedad Privada Col Las Jacarandas - 305991	305991	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$165,116	\$165,116	\$165,116	\$165,116	\$165,116	\$165,116	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788820	Ampliación De Electrificación En La Quinta Priv de La Rafael Avila Camacho Entre Rafael Avila Camacho Y Antonio Ruanova Barrio Gonzalisco - 307795	307795	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$152,796	\$152,796	\$152,796	\$152,796	\$152,796	\$152,796	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788824	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Privada Colon Entre Calle Colon Y Calle Revolución En La Localidad De Ajalpan Puebla - 196840	196840	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$293,713	\$293,713	\$293,713	\$293,713	\$293,713	\$293,713	100.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788829	Ampliación De Electrificación En La Calle Ejido S/N Entre Carretera Estatal Y Rafael Avila Camacho, Pantzingo De Morelos, Perteneciente Al - 57237	57237	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016		\$54,008	\$54,008	\$54,008	\$54,008	\$54,008	\$54,008	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788830	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Que Va Al Centro De Integración De Servicios Cis En La Localidad De Guadalupe Pantzingo - 56966	56966	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,836,620	\$1,836,620	\$1,836,620	\$1,836,620	\$1,836,620	\$1,836,620	100.00	\$0	Metros lineales	3,520	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788834	Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Emiliano Zapata En La Localidad De Cuautotolapan Municipio De Ajalpan Puebla - 315389	315389	Puebla	Ajalpan	Cuautotolapan (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$430,362	\$430,362	\$430,362	\$430,362	\$430,362	\$430,362	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: METROS CUADRADOS DEL AREA DEL AULA / Registro: OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300789304	Ampliación De Electrificación En La Calle Leona Vicario Entre Melchor Ocampo Y Cinco De Mayo En La Localidad De Santa María Nativitas - 306302	306302	Puebla	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,169	\$190,169	\$190,169	\$167,731	\$167,731	\$167,731	88.20	\$0	Otros	20	100.00	80.00	Financiera: OBRA CON AVANCE FINANCIERO DEL 88% / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 80% / Registro: OBRA VIGENTE TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, EN ESPERA DE LA LIBRANZA DE CFE. PARA CULMINAR LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789308	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Pipila Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Nativitas - 186973	186973	Puebla	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$828,322	\$828,322	\$828,322	\$828,322	\$828,322	\$828,322	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789309	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Leona Vicario Y Calle Nicolas Bravo, De La Localidad De Nativitas - 81224	81224	Puebla	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$696,181	\$696,181	\$696,181	\$696,181	\$696,181	\$696,181	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789457	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Localidad De Cuauxuppa Del Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla Aportación - 328752	328752	Puebla	Ajalpan	Cuauxuppa	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$11,752	\$11,752	\$11,752	\$11,752	\$11,752	\$11,752	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300789462	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional C En La Telesecundaria Benito Juárez En La Localidad De Boca Del Monte Ajalpan - 169661	169661	Puebla	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$321,530	\$321,530	\$321,530	\$321,530	\$321,530	\$321,530	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA S ENCUESTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789464	Revestimiento Del Camino Tipo E Boca Del Monte - Sotoltepec De 1.7 Kms De Longitud, Tramo: Del Km 2+913.88 Al Km 4+697, (Segunda Etapa Del - 52875	52875	Puebla	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,292,636	\$3,292,636	\$3,292,636	\$3,292,636	\$3,292,636	\$3,292,636	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: KILOMETRAJE DE REVESTIMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789466	Revestimiento Del Camino De Acceso Al Pantón De La Comunidad De Cuabcapula Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 172827	172827	Puebla	Ajalpan	Cuabcapula	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,405,149	\$1,405,149	\$1,405,149	\$1,405,149	\$1,405,149	\$1,405,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789467	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Playa Vicente Perteneciente A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 314801	314801	Puebla	Ajalpan	Playa Vicente	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,047,671	\$2,047,671	\$2,047,671	\$1,203,215	\$1,203,215	\$1,203,215	58.76	\$0	Metros lineales	306	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y TRAMITES ANTE LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789468	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De Tierra Blanca Perteneciente A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 307450	307450	Puebla	Ajalpan	Tierra Blanca	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$955,435	\$955,435	\$955,435	\$614,693	\$614,693	\$614,693	64.34	\$0	Otros	90	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y TRAMITES ANTE LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688738	Rehabilitación Y Ampliación De Galería Filtrante - 90247	90247	Puebla	Albino Zertuche	Xochicontla	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE REALIZO UNA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE GALERIA FILTRANTE SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699687	Cercado En Escuela Telesecundaria Albino Zertuche - 184740	184740	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715891	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Acaxtlahuacan Primera Etapa - 89035	89035	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$863,355	\$863,355	\$863,355	\$863,355	\$863,355	\$863,355	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200726808	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 90119	90119	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$785,977	\$785,977	\$785,977	\$785,977	\$785,977	\$785,977	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789473	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Barrio De San Nicolas Y San Miguel - 89558	89558	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche (San Miguel)	Rural	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$273,454	\$273,454	\$273,454	\$273,454	\$273,454	\$273,454	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647330	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Aljojuca 2016 - 59981	59981	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694219	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Carlos J Betancourt Sur Entre Calle Isauro Cervantes Poniente Y Calle Zaragoza - 166879	166879	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Apoyos Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200699688	Ampliación De Electrificación En Calle Bordo De La Laguna, Calle Del Panteon Y Calle 16 De Septiembre En La Localidad De San Miguel Tecuittl - 77239	77239	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuittl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705171	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Miguel Tecuittl - 167314	167314	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuittl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	100.00	\$0	Vivienda	189	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705172	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tecuittl - 166854	166854	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuittl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	100.00	\$0	Otros	675	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715892	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Aljojuca - 166960	166960	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$579,728	\$579,728	\$579,728	\$579,728	\$579,728	\$579,728	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715893	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo - 165923	165923	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALJOJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$141,195	\$141,195	\$141,195	\$141,195	\$141,195	\$141,195	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE16160200649752	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Privada Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Juan De La Barrera - 44364	44364	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$806,053								0.00	Metros Cuadrados	110	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200652111	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle Juan Santiago Entre Francisco Villa Y San Francisco De Asis - 70642	70642	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$959,348								0.00	Metros Cuadrados	135	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661793	Construcción De Piso Firme 2016 En El Municipio De Altepeixi Puebla - 70303	70303	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEIXI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando	
PUE16160200661794	Construcción De Bara Perimetral En Preescolar Xocoyotzin Con Clave 210001041K En La Localidad De Altepeixi - 70716	70716	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Educación	En Ejecución	2016	\$748,462								0.00	Metros lineales	124	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694220	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Las Calles Hidalgo Poniente Entre Tanque Y Avenida Chilac Avenida Chilac Entre Hidalgo Y Allende - 144595	144595	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,800,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	100.00	\$0	Metros lineales	521	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y funcionando correctamente

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200694221	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Morelos Poniente Y Daniel Gonzalez Calle Josefa Ortiz De Domí - 142873	142873	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$245,081							0.00		Metros lineales	176	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699689	Mejoramiento De Depósitos De Agua Potable Del Municipio De Altepexi - 143005	143005	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$814,714	\$858,346	\$858,346	\$858,346	\$858,346	\$858,346	\$858,346	100.00	\$0	Otros	18,920	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715894	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Las Calles Cinco De Mayo Poniente Entre Calle Cristo Rey Y Calle Xaltepec Norte Profz Manuel Hde - 144507	144507	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$554,375							0.00		Metros lineales	499	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando
PUE16160200721396	Mejoramiento De Dos Módulos Sanitarios En Preescolar Veintiuno De Marzo - 142797	142797	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2016	\$162,861							0.00		Piezas	222	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721397	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis - 142932	142932	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	100.00	\$0	Piezas	900	100.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: ACCION TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: ACCION TERMINADA CORRECTAMENTE
PUE16160300789474	Ampliación De Electrificación En Calle Agustín Melgar Sn Col Hidalgo Segunda Sección Altepexi Puebla - 317324	317324	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2016		\$138,078	\$138,078	\$138,078	\$138,078	\$138,078	\$138,078	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789475	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Para La Colonia San Felipe En El Municipio De Altepexi Puebla - 318686	318686	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	100.00	\$0	Metros lineales	2,040	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: la obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789476	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Siervo De La Nación - 318979	318979	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	En Ejecución	2016		\$425,388	\$425,388	\$425,388	\$425,388	\$425,388	\$425,388	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789477	33903 Servicios Integrales - 318671	318671	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$28,400	\$28,400	\$28,400	\$28,400	\$28,400	\$28,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: ACCION TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA CONTRATISTA ENTREGARA A LA CONTRATANTE 1 (UNO) INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACION DEL FISM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789478	Equipamiento Con Estufas Ecológicas En Viviendas Del Municipio De Altepexi Puebla - 318868	318868	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$345,425	\$345,425	\$345,425	\$345,425	\$345,425	\$345,425	100.00	\$0	Piezas	480	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando
PUE16160300789479	Ampliación De Electrificación En Calle El Mirador Sn Col San Felipe - 318496	318496	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2016		\$217,311	\$217,311	\$217,311	\$217,311	\$217,311	\$217,311	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789480	Ampliación De Electrificación En Calle Heroe De Nacozari Sn Col Centro Municipio De Altepexi Puebla - 318234	318234	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Urbanización	En Ejecución	2016		\$123,783	\$123,783	\$123,783	\$123,783	\$123,783	\$123,783	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: la obra encuentra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE00160200715846	Construcción De Techado Metálico En Escuela Primaria Federal Ignacio Zaragoza Clave No. 21dpro927h - 170842	170842	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,397,922							0.00		Metros Cuadrados	250	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO
PUE00160200721344	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Cuatro Seis Y Ocho Poniente De La Colonia Las Vegas - 164949	164949	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$795,250							0.00		Metros lineales	700	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
PUE16160200688685	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Laguna Del Carmen (12 Sur) - 174030	174030	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688686	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camino Real A San Nicolas - 163903	163903	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO, UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FINANCIERO, UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688687	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Diez Poniente Trece Norte Doce Poniente Y Barranca Caletajo - 164632	164632	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688688	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Poniente 181414	181414	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	100.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688689	Adoquinamiento De La Calle Olmos - 178343	178343	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	281	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688690	Adoquinamiento De La Calle Capulines - 174091	174091	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688691	Adoquinamiento De La Calle Alcañores - 174067	174067	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694172	Aportación Para La Construcción A Precio Alzado Para La Obra Nueva Del Centro De Salud De San Mateo Mendizabal Municipio De Amozoc De Mota En La Jurisdicción S - 162280	162280	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Salud	En Ejecución	2016	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN TERMINADA / Física: APORTACIÓN TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD / Registro: ESTA APORTACIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694175	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Margaritas 164177	164177	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	100.00	\$0	Otros	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO, UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200694176	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles San Miguel Y Guadalupe - 166906	166906	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694177	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para Las Obras Del Programa Habitat 2016 - 164232	164232	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699619	Aportación Para La Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Nucleo Basico, En La Localidad De San Andres Las Vegas 3ra. Etapa - 79555	79555	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Salud	En Ejecución	2016	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA UN CENTRO DE SALUD. ES UNA APORTACION. ES GASTOS CORRIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699623	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Paraiso Calle Ocoote Calle Taray Calle Encino Calle Sabino Y Privada Sabino - 164471	164471	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699624	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Privada De La Dos Norte - 169361	169361	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705102	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Amozoc - 165110	165110	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705103	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Luis Donaldo Colosio - 164595	164595	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705105	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Drenaje Pluvial De Las Col San José Las Flores, Sn J Victorio, Fracc. Los Encinos Y Fracci. Los Encinos En Amozoc- 79541	79541	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA UN PROYECTO / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, UNIDAD DE MEDIDA UN PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710536	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Bicentenario - 173653	173653	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710537	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Once Oriente - 164575	164575	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710538	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Adquisición De La Avenida Las Torres Entre Carril De San Bartolo Y Calle Nacional Norte - 178375	178375	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA UN PROYECTO. / Registro: ACCIÓN TERMINADA, ES GASTO CORRIENTE, LA UNIDAD ES UN PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200710539	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Real A San Nicolás - 164132	164132	Puebla	Amozoc	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	100.00	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715848	Adoquinamiento De La Privada 15 De Mayo - 178293	178293	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715849	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Priv Ramos - 163189	163189	Puebla	Amozoc	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715896	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Privada 27 Sur Entre La Prolongación De La 7 B Pte De La Colonia La Ocotera - 181372	181372	Puebla	Amozoc	La Ocotera	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721339	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada San Francisco - 164233	164233	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721340	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Guadalupe Victoria Y Av Nacional - 164996	164996	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721341	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Encinos Y Barranca - 167308	167308	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721343	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Santa Cruz - 162310	162310	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721401	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Catorce Poniente - 173999	173999	Puebla	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726758	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Bugambillas Pv Azucenas Pv Camélias Pv Tulipan Primera Y Segunda Cerrada Tulipan - 173914	173914	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	100.00	\$0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788849	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle El Cristo Colonia Las Cruces - 348536	348536	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788851	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Santa Lucía - 348243	348243	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	\$73,365	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300788853	Ampliacion De Red De Energia Electrica En 6ta Privada De La 2 Norte - 348282	348282	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$64,190	\$64,190	\$64,190	\$64,190	\$64,190	\$64,190	\$64,190	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
PUE16160300788861	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Guadalupe Victoria, En La Colonia San Diego Ecatepec - 329258	329258	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788868	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Laguna de Nogales - 321360	321360	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FINANCIERO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788869	Ampliacion Del Alcantarillado Sanitario De La Tercera Privada Del Piñón - 322484	322484	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	100.00	\$0	Metros	208	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788870	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Avenida Revolución - 321942	321942	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FISICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788879	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Trece Puente Y Camino Al Panteon - 323169	323169	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788880	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Altamirano San José Y Juquilita De La Col San Martin - 322535	322535	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	100.00	\$0	Metros lineales	1,020	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788881	Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Calle 7 Oriente Entre Carretera Federal A Tehuacan Y Barranca - 329457	329457	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789500	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 12 Puente - 348308	348308	Puebla	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$105,865	\$105,865	\$105,865	\$105,865	\$105,865	\$105,865	\$105,865	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: esta obra se encuentra terminada a nivel financiero / Fisica: esta obra se encuentra terminada a nivel físico, unidad de medida metros lineales / Registro: esta obra se encuentra terminada a nivel financiero y físico, la unidad de medida son metros lineales
PUE16160200647331	Ampliacion De La Linea De Riego Tecnificado De Los Jabalines Y Llorones - 66158	66158	Puebla	Aquixtla	Ayocuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652002	Mejoramiento Del Camino San Alfonso - Cuautlanico - 19484	19484	Puebla	Aquixtla	Cuautlanico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200654370	Mejoramiento De Los Caminos Principales De El Terrero - 66023	66023	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	100.00	\$0	Metros lineales	930	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661654	Mejoramiento Del Camino Tramo El Recreo - chaucingo - 18947	18947	Puebla	Aquixtla	Chaucingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	100.00	\$0	Metros lineales	285	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación.
PUE16160200688739	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Aquixtla Municipio De Aquixtla Jurisdicción Sanitaria No Dos Chignahuapan Estado De Pueb - 169095	169095	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	100.00	\$0	Otros	2,556	0.00	100.00	Financiera: Se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688740	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cuautieco - 117923	117923	Puebla	Aquixtla	Cuautieco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación.
PUE16160200710264	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Terrero Municipio De Aquixtla - 168801	168801	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	100.00	\$0	Otros	930	0.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720975	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 179531	179531	Puebla	Aquixtla	Chaucingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	100.00	\$0	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785746	Mejoramiento De La Unidad Medica De Coayuca - 260974	260974	Puebla	Aquixtla	Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es Coayuca s/n localidad: coayuca municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785747	Construcción De Los Sistemas De Agua Potable De Chichicaxtla Primera Etapa - 248150	248150	Puebla	Aquixtla	Chichicaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: para esta obra la dirección es chichicaxtla s/n, localidad chichicaxtla, aquixtla puebla las coordenadas son las que se tienen en las MDS, Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785749	Mejoramiento Del Comedor Del Preescolar Progreso Clave - 260888	260888	Puebla	Aquixtla	Tlacuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es Tlacuitlapa s/n localidad: tlacuitlapa municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300789502	Ampliación Electrificación Zona Oriente De Aquixtla - 349557	349557	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	100.00	\$0	Otros	51	0.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es Aquixtla s/n localidad: Aquixtla municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789503	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Parte Oriente - 311270	311270	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es Aquixtla s/n localidad: Aquixtla municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789504	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 275178	275178	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es Aquixtla s/n localidad: Aquixtla municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789505	33903 Servicios Integrales - 248843	248843	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es Aquixtla s/n localidad: Aquixtla municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación.
PUE16160300789506	Construcción De Los Sistemas De Agua Potable De Tlapizahuac - 243327	243327	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	100.00	\$0	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es sección de Tlapizahuac s/n localidad: Aquixtla municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789507	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal - 205104	205104	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	100.00	\$0	Otros	901	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Nota: la dirección correcta de la ubicación de la obra es Aquixtla s/n localidad: Aquixtla municipio de aquixtla puebla, ya que si se pone esta dirección las coordenadas no coinciden con la ubicación de la obra. Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789508	Construcción De La Red De Distribución Parte Alta De Atexcac - 310801	310801	Puebla	Aquixtla	Atexcac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: Se reporta avance del cuarto trimestre por lo que se solicita revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200647333	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Ubicada En La Localidad De Tacopan - 72228	72228	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA DESDE EL TRIMESTRE PASADO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649753	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Leonardo Da Vinci, Ubicada En La Localidad De Tezhuatpec - 72352	72352	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA DESDE EL TRIMESTRE PASADO PERO FINANCIERAMENTE NO SE HABÍA PAGADO AL MOMENTO DE ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652113	Construcción De 1 Aula Didáctica En El Preescolar Ignacio Zaragoza, Ubicado En La Localidad De Cala Norte - 72413	72413	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689741	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y De La Red De Agua Potable De La Calle Trece Poniente Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 188448	188448	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y PAGADA TOTALMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN SUS AVANCE FÍSICO COMO FINANCIERO. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694225	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Nueve Oriente Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 188088	188088	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. SE HACE EL SIGUIENTE COMENTARIO QUE DICHA OBRA SE ENCONTRABA TERMINADA DESDE EL TRIMESTRE PASADO PERO NO SE CAMBIO A ESTATUS TERMINADO DEBIDO AL TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699693	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Zaragoza Ubicado En La Localidad De Apatayuan - 187889	187889	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. SE HACE EL SIGUIENTE COMENTARIO QUE DICHA OBRA SE ENCONTRABA TERMINADA DESDE EL TRIMESTRE PASADO PERO NO SE CAMBIO A ESTATUS TERMINADO DEBIDO AL TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705178	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Tres Oriente Entre Cuatro Sur Y Carretera Federal - 188667	188667	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705179	Programa De Saneamiento Urbano En El Municipio De Atempan Puebla - 189287	189287	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	100.00	\$0	Piezas	6,457	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. SE HACE EL SIGUIENTE COMENTARIO QUE DICHA OBRA TIENE CONCURRENCIA DEL FONDO FISM-FORTAMIN EL RECURSO DE AMBOS FONDOS NOS DA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR: 1,401,113.54 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705181	Construcción De Cercado Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Xochikilomet Ubicado En La Localidad De Huexoteno - 188261	188261	Puebla	Atempan	Huexoteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710587	Comedor Escuela Secundaria Técnica Numero Noventa Y Dos Ubicada En La Localidad De Apatayuan Municipio De Atempan Puebla - 188027	188027	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. SE HACE EL SIGUIENTE COMENTARIO QUE DICHA OBRA DEBERA TERMINADA DESDE EL TRIMESTRE PASADO PERO NO SE CAMBIO A ESTATUS TERMINADO DEBIDO AL TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715897	Mejoramiento Del Comedor De La Escuela Primaria Rural Mtra Judith Sanchez Zamitz - 189052	189052	Puebla	Atempan	Tanhuixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721402	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Animazco Municipio De Atempan Puebla - 188523	188523	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721403	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho Ubicada En La Localidad De Tacopan Del Municipio De Atempan Pue - 188349	188349	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100% POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nueve Oriente Entre Cuatro Sur Y Dieciséis De Septiembre Colonia Centro En El Municipio De - 188172	188172	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE PAGADA TOTALMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN SU AVANCE FISICO. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789509	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277726	277726	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$422,451	\$422,451	\$422,451	\$422,451	\$422,451	\$422,451	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789515	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Urbanas - 266769	266769	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$631,769	\$631,769	\$631,769	\$631,769	\$631,769	\$631,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789516	Programa De Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Programa Municipal Dos Mil Dieciséis - 268325	268325	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,855	\$34,855	\$34,855	\$34,855	\$34,855	\$34,855	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789517	Ampliación De Red De Energia Electrica De La Privada Siete Sur Ubicada En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan Puebla - 263948	263948	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789518	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De La Cuatro Sur Colonia El Carmen - 264211	264211	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789519	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277778	277778	Puebla	Atempan	Atzalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300789520	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267626	267626	Puebla	Atempan	Atzalán	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$875,307	\$875,307	\$875,307	\$875,307	\$875,307	\$875,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789521	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267486	267486	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789523	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277826	277826	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$261,387	\$261,387	\$261,387	\$261,387	\$261,387	\$261,387	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789524	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267533	267533	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789525	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Benito Juárez Y Privada Aldama Localidad De Cala Sur Atempan Puebla - 265076	265076	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789526	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes En La Localidad De Cala Sur Municipio De Atempan Puebla - 265038	265038	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$578,633	\$578,633	\$578,633	\$578,633	\$578,633	\$578,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789527	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267739	267739	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,480	\$656,480	\$656,480	\$656,480	\$656,480	\$656,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789528	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable De Treinta Metros Cúbicos Que Beneficiara A La Localidad De Las Canoas Atempan Puebla - 265020	265020	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$381,369	\$381,369	\$381,369	\$381,369	\$381,369	\$381,369	100.00	\$0	Otros	585	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789529	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277669	277669	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789530	Programa De Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Programa Municipal Dos Mil Dieciséis - 268348	268348	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,855	\$34,855	\$34,855	\$34,855	\$34,855	\$34,855	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789531	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267606	267606	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$923,935	\$923,935	\$923,935	\$923,935	\$923,935	\$923,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300789532	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 276641	276641	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,252	\$90,252	\$90,252	\$90,252	\$90,252	\$90,252	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789533	Construcción De Pisos Firmes Dos Mil Dieciséis - 276256	276256	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$53,270	\$53,270	\$53,270	\$53,270	\$53,270	\$53,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. SE HACE EL SIGUIENTE COMENTARIO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN CONCURRENCIA CON EL FET EL MONTO POR EL QUE SE REGISTRA EN FISM ES POR LA COMPRA DE MATERIALES EN CUANTO EN RELACIÓN AL FET APORTO EL RECURSO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789534	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Urbanas - 267121	267121	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789535	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Privada Guadalupe Victoria De La Localidad De Tacopan - 264338	264338	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	100.00	\$0	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789537	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277852	277852	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789538	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267648	267648	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789539	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Pinos En La Localidad De Tezhuatpec Municipio De Atempan Puebla - 265058	265058	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$750,166	\$750,166	\$750,166	\$750,166	\$750,166	\$750,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789540	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267765	267765	Puebla	Atempan	Tanhuixco	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$899,621	\$899,621	\$899,621	\$899,621	\$899,621	\$899,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789541	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 322378	322378	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,087,889	\$3,087,889	\$3,087,889	\$3,087,889	\$3,087,889	\$3,087,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	685	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA. SE HACE EL SIGUIENTE COMENTARIO EN ESTA OBRA SE LE SUMA UN COMPLEMENTO DERIVADO DE OTROS- \$101,941.37 de Remanentes de 2015 + \$113,243.5 devoluciones de 2015 + \$30,722.90 de intereses dando un total de \$ 245907.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789542	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277890	277890	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789543	Construcción De Pisos Firmes Dos Mil Dieciséis - 276088	276088	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,858	\$119,858	\$119,858	\$119,858	\$119,858	\$119,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. SE HACE EL SIGUIENTE COMENTARIO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN CONCURRENCIA CON EL PET DEBIDO A QUE EL MONTO QUE SE REGISTRA DE FISM ES POR LA COMPRA DE MATERIALES Y EL RECURSO QUE PROVIENE DEL PET ES CON EL CUAL SE PAGO LA MANO DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789544	Programa De Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Programa Municipal Dos Mil Dieciséis - 268374	268374	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$627,391	\$627,391	\$627,391	\$627,391	\$627,391	\$627,391	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO Y FINANCIERO AL 100%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789545	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277752	277752	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789546	Construcción De Techos Firmes Dormitorios Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267710	267710	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$826,679	\$826,679	\$826,679	\$826,679	\$826,679	\$826,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789547	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267585	267585	Puebla	Atempan	Huexoteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$534,910	\$534,910	\$534,910	\$534,910	\$534,910	\$534,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789548	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267560	267560	Puebla	Atempan	Potrero Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$291,769	\$291,769	\$291,769	\$291,769	\$291,769	\$291,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789549	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267727	267727	Puebla	Atempan	San Ambrosio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789550	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Santo Tomas Otlattepec - 296017	296017	Puebla	Atexcal	Santo Tomás Otlattepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$181,955	\$181,955	\$181,955	\$181,955	\$181,955	\$181,955	100.00	\$0	Otros	410	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 20 METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789551	Ampliación Eléctrica En Las Calles Hidalgo Progreso Y Vicente Guerrero En La Localidad De San Nicolas Tepoxtitlán - 298201	298201	Puebla	Atexcal	San Nicolás Tepoxtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$556,359	\$556,359	\$556,359	\$556,359	\$556,359	\$556,359	100.00	\$0	Otros	171	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789552	Ampliación De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable - 297975	297975	Puebla	Atexcal	Agua el Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$612,800	\$257,376	\$257,376	\$257,376	\$257,376	\$257,376	42.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789550	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Callejón De Al Faro Carril De La Torreacilla Y Calle Cuatro Sur - 331200	331200	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$483,737	\$483,737	\$483,737	\$483,737	\$483,737	\$483,737	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789551	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Dos Sur Siete Oriente Poniente Y Tres Sur En La Localidad De San Martín Atexc - 331639	331639	Puebla	Atexc	San Martín Atexc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$483,672	\$483,672	\$483,672	\$483,672	\$483,672	\$483,672	100.00	\$0	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789553	Rehabilitación Del Pozo Noria En La Localidad De San Martín Atexc - 321715	321715	Puebla	Atexc	San Martín Atexc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$83,146	\$83,146	\$83,146	\$83,146	\$83,146	\$83,146	\$83,146	100.00	\$0	Otros	232	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789554	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbres De Chicometepec - 200057	200057	Puebla	Atexc	Las Cumbres de Chicometepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$745,513	\$745,513	\$745,513	\$745,513	\$745,513	\$745,513	\$745,513	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789555	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Tramo Adoquinado Y Calle Libertad En La Localidad De San Francisco Resurgimiento - 108056	108056	Puebla	Atexc	San Francisco Resurgimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789556	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Teteletitlan - 170947	170947	Puebla	Atexc	San Lucas Teteletitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	100.00	\$0	Metros lineales	735	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789557	Construcción De Un Muro De Contención Para El Tanque De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina Tehuixtla - 124834	124834	Puebla	Atexc	Santa Catarina Tehuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	100.00	\$0	Otros	405	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699516	Mejoramiento De Diez Viviendas A Base De Concreto Hidraulico - 170606	170606	Puebla	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
PUE16160200705011	Construcción De Guarniciones En Calle Dieciséis De Septiembre	170265	Puebla	Atlequizayan	Atlequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,554	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
PUE16160200715768	Mejoramiento De Diez Viviendas A Base De Losas De Concreto Hidraulico - 170516	170516	Puebla	Atlequizayan	Atlequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
PUE16160300787812	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Para Las Loc De Atlequizayan E Ignacio Allende Primera Etapa - 361587	361587	Puebla	Atlequizayan	Atlequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,462,102	\$2,462,102	\$2,462,102	\$2,462,102	\$2,462,102	\$2,462,102	\$2,462,102	100.00	\$0	Metros lineales	2,729	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
PUE16160300787813	Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad De Ignacio Allende - 361472	361472	Puebla	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,186,550	\$1,186,550	\$1,186,550	\$1,186,550	\$1,186,550	\$1,186,550	\$1,186,550	100.00	\$0	Otros	1,175	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
PUE16160300787814	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ignacio Allende Tercera Etapa - 361828	361828	Puebla	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,738,926	\$1,738,926	\$1,738,926	\$1,738,926	\$1,738,926	\$1,738,926	\$1,738,926	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
PUE16160200644933	Construcción De Aula En Bachillerato Hector Azar Cct 21ebh0640u - 52081	52081	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160200647336	Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur - 60355	60355	Puebla	Atlixco	Santa Lucía Cosamalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$811,786	\$811,786	\$811,371	\$693,691	\$693,691	\$693,691	\$693,691	85.45	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO
PUE16160200649754	Construcción De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Rural Federal Justo Sierra Cct 21dpr2225d - 51261	51261	Puebla	Atlixco	San Juan Ocottepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160200652115	Construcción De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Maestro Manuel Rivadeneira Palacios Cct 21dpr2740r - 52062	52062	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocottepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200654371	Trabajos De Mejoramiento En Lomas De 2 Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Cct 21dpr0948u - 51127	51127	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016		\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	405	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160200659411	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez - 51929	51929	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$402,179	\$402,179	\$402,179	\$402,179	\$402,179	\$402,179	100.00	\$0	Metros lineales	3,153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE16160200661658	Adoquinamiento En Calle Adolfo Ruiz Cortines - 51087	51087	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$448,479	\$448,479	\$448,479	\$448,479	\$448,479	\$448,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160200688363	33903 Servicios Integrales - 189195	189195	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160200688533	Aportación Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En Telesecundaria Nicolas Bravo - 189388	189388	Puebla	Atlixco	San Esteban Zoapiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016		\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: ES UNA APORTACION / Física: ES UNA APORTACION / Registro: ES UNA APORTACION LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE16160200693867	Red De Agua En Calle Dieciséis De Septiembre Y Camino A San Pedro - 188910	188910	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,969,652	\$1,969,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,258	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE16160200699294	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Boulevard Rafael Moreno Valle - 183655	183655	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,090,015	\$327,005	\$327,005	\$327,005	21.80	\$0	Metros lineales	837	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE16160200699295	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada Tamesi - 189481	189481	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$185,823	\$185,823	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE16160200699296	Ampliación De Agua Potable En Solidaridad - 188843	188843	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,546,979	\$1,546,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	331	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE16160200699694	Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Rural Federal La Paz Del Mundo - 184543	184543	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016		\$858,199	\$858,199	\$851,179	\$443,260	\$443,260	\$443,260	51.65	\$0	Metros Cuadrados	228	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE16160200704764	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña - 188622	188622	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$769,431	\$769,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,040	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE16160200704765	Ampliación De Tubería De Drenaje Sanitario En Callejon Venezuela - 189428	189428	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$461,362	\$461,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE16160200704766	Adoquinamiento En Calle Republica De Costa Rica - 183539	183539	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$545,521	\$545,521	\$545,521	\$545,521	\$545,521	\$545,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: / Registro: terminada
PUE16160200704948	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descarga - 185584	185584	Puebla	Atlixco	Mártir de Chinameca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$969,133	\$969,133	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	219	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contrato
PUE16160200705182	Rehabilitación De Alumbrado Público En Camino A San Juan Tejaluca Y Campus Busp - 185823	185823	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$262,297	\$262,297	\$262,297	\$262,297	\$262,297	\$262,297	100.00	\$0	Metros lineales	1,027	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE16160200715549	Atlas De Riesgo - 189776	189776	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200720976	Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 188576	188576	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,262	\$400,262	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200720977	Red De Agua En Calle Tulipanes Camino Real Prolongacion Elias Calles Tulancingo Mozontlale - 188648	188648	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$676,944	\$676,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	392	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200720978	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 188495	188495	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,178,894	\$6,178,894	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	2,952	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200720979	Programa Construcción De Cuartos Dormitorios - 185858	185858	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	vivienda	En Ejecución	2016		\$7,608,515	\$7,608,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,005	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200720981	Construcción De Comedor Escolar Y Techado En Escuela Primaria Miguel Alatríste - 189333	189333	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016		\$263,485	\$263,485	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200720982	Adoquinamiento En Calle Republica De Ecuador - 183617	183617	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,182,734	\$1,182,734	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200720997	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtepéc - 189204	189204	Puebla	Atlixco	Ixtepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,824,109	\$1,824,109	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200726468	Techado En La Plaza Cívica Del Cntis Numero Dieciséis - 188801	188801	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016		\$679,162	\$679,162	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,331	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200726469	Elaboración De Programa De Resiliencia Urbana - 189984	189984	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200726470	33903 Servicios Integrales - 185287	185287	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160200726471	Aportación Para La Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En Telesecundaria Ignacio Allende - 189584	189584	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huexocucapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016		\$554,089	\$554,089	\$554,089	\$554,089	\$554,089	\$554,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200726472	Cambio De Tubería De Drenaje Mayor - 187815	187815	Puebla	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,069,875	\$1,069,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE16160300785753	Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En La Calle Río Balsas Y Río Urique - 370851	370851	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$688,753	\$688,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785754	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Diez Norte - 363883	363883	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,576	\$116,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	87	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300785755	Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En Calle Río Apulco - 363812	363812	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$377,922	\$377,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	87	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300785756	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Río Lerma Y Río Tamesí - 370661	370661	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$422,832	\$422,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300785757	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocho Norte - 370493	370493	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$163,763	\$163,763	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300785758	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sabino - 370446	370446	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$204,323	\$204,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300785759	Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En Calle Gardénias - 362005	362005	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$372,807	\$372,807	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300785760	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jose Carmen Carranza - 363420	363420	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$429,875	\$429,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	87	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300785862	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Trapera - 362454	362454	Puebla	Atlixco	La Trapera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$868,510	\$868,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	93	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300789558	Ampliación De Electrificación En Calle Agustín De Iturbide - 361240	361240	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$182,298	\$182,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300789559	Ampliación De Electrificación En Calle Benito Juárez - 361063	361063	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$252,957	\$252,957	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789560	Ampliación De Electrificación En Calle Carmen Serdan - 363245	363245	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Coatepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$134,496	\$134,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300809002	Ampliación De Electrificación En Avenida Coyula Entre Calle Benito Juárez Y Calle Agustín De Iturbide - 185437	185437	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$159,697	\$159,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300809003	Red De Agua Potable Del Río Ahuitzoc - 189277	189277	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,781,591	\$1,781,591	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	693	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300809004	Ampliación De Electrificación En Calle Miguel Hidalgo - 185614	185614	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$131,525	\$131,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160300809008	Ampliación De Electrificación En Privada Antonio Carbajal - 362629	362629	Puebla	Atlixco	Axocopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$102,339	\$102,339	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE16160100631129	Ampliación De Red De Electrificación En Prolongación 4 Oriente, Calle Cuauhtémoc, 14 Norte Y Paraje Acatzizimitla - 10236	10236	Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$576,651	\$576,651	\$576,651	\$576,651	\$576,651	\$576,651	100.00	\$0	Metros lineales	97	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS SUS DIRECCIONES ADemás DE ESTAR TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647198	Adoquinamiento De Calle 5 Poniente Entre 9 Y 13 Sur Y Calle 2 Oriente Entre 8 Y 10 Norte - 60677	60677	Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,478,358	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. / Física: LA OBRA SE MODIFICA EN METAS Y SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE. / Registro: LA OBRA SE MODIFICA EN METAS Y SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE CABE RESALTAR QUE ESTA OBRA SE REALIZA CON FONDOS FISM Y FORTAMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785863	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Atoyatepan Primera Etapa - 357059	357059	Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$953,277	\$953,277	\$953,277	\$953,277	\$953,277	\$953,277	100.00	\$0	Metros lineales	3,402	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, EN EL APARTADO DEL CONTRATO SE JUSTIFICA CON INVITACIÓN A 3 PERSONAS CUANDO ES INVITACIÓN A 5 PERSONAS PERO NO ESTA EN LAS OPCIONES ESTO ES SEGUN A LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA 2016 ART 62. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785864	Remodelación De La Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Atoyatempam Primera Etapa - 357844	357844	Puebla	Atoyatempam	Atoyatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Salud	En Ejecución	2016		\$256,777	\$256,777	\$256,777	\$256,777	\$256,777	\$256,777	100.00	\$0	Otros	6,426	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE SIENDO LA PRIMERA ETAPA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE SIENDO LA PRIMERA ETAPA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785865	Construcción De La Biblioteca En El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta - 264354	264354	Puebla	Atoyatempam	Atoyatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE JUSTIFICA EN EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO QUE ES IGUAL A 1 BIBLIOTECA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785866	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Municipio De Atoyatempam Puebla - 204392	204392	Puebla	Atoyatempam	Atoyatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,580,723	\$1,580,723	\$1,580,723	\$1,580,723	\$1,580,723	\$1,580,723	100.00	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, EN EL CONTRATO SE JUSTIFICA CON INVITACION A 3 PERSONAS YA QUE NO SE ENCUENTRA EL APARTADO QUE MENCIONE INVITACION A 5 PERSONAS QUE ES A LO QUE CORRESPONDE EL MONTO SEGUN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA ART 62 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688746	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Axutla - 135457	135457	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$158,991	\$158,991	\$158,991	\$158,991	\$158,991	\$158,991	100.00	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: La obra fue concluida satisfactoriamente / Física: La Obra Fue concluida satisfactoriamente / Registro: Se envia para validad
PUE16160200694231	33903 Servicios Integrales - 135429	135429	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$31,798	\$31,798	\$31,798	\$31,798	\$31,798	\$31,798	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: La accion se concluyo en tiempo y forma / Física: La accion se concluyo en tiempo y forma / Registro: Se envia para validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699697	Mejoramiento De Unidad Medica Rural Delims En La Localidad De Axutla - 135414	135414	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: La obra se concluyo satisfactoriamente / Física: La Obra se Concluyo Satisfactoriamente / Registro: Se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699698	Construccion De Techos Dignos En El Municipio De Axutla - 169199	169199	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$445,368	\$445,368	\$445,368	\$445,368	\$445,368	\$445,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: La obra se concluyo satisfactoriamente / Física: La obra se concluyo satisfactoriamente / Registro: Se envia para validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789579	Adquisición De Dos Escritorios Y Una Banca Sándes Iso Plastic Tip Para Secretaría General Y Direccion De Obras - 221131	221131	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$8,899	\$8,899	\$8,899	\$8,899	\$8,899	\$8,899	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: La accion se llevo a cabo en tiempo y forma / Física: La accion se llevo a cabo en tiempo y forma / Registro: Se envia para validad
PUE16160300789580	Adquisición De Una Impresora Marca Epson De Tinta Recargable Para Direccion De Obras Publicas - 221120	221120	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,867	\$3,867	\$3,867	\$3,867	\$3,867	\$3,867	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: La accion se llevo a cabo en tiempo y forma / Física: La Accion se llevo a cabo en tiempo y forma / Registro: Se envia para validad
PUE16160300789581	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Calle Independencia Entre Carretera A Tehuiztzingo Axutla Y Calle Veinte De Diciembre - 199376	199376	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: La acción se realizo en tiempo y forma / Física: La acción se concluyo en tiempo y forma / Registro: Se envia para validad
PUE16160200644934	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 62291	62291	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXO DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644935	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Oficial General Rafael Avila Camacho Clave Cct21dpr1621x - 61877	61877	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXO DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DESDE EL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688545	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Unión - 151323	151323	Puebla	Ayototxo de Guerrero	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$897,601	\$897,601	\$897,601	\$897,601	\$897,601	\$897,601	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200688546	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Quebradora - 149227	149227	Puebla	Ayototxo de Guerrero	La Quebradora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$764,557	\$764,557	\$764,557	\$764,557	\$764,557	\$764,557	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699699	Mejoramiento Mediante Sabeo Con Concreto Hidráulico De La Calle Diecisiete De Septiembre 185631	185631	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$389,815	\$389,815	\$389,815	\$389,815	\$389,815	\$389,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704959	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal La Lagunilla - 61703	61703	Puebla	Ayototxo de Guerrero	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$701,113	\$701,113	\$701,113	\$701,113	\$701,113	\$701,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE
PUE16160200721407	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ayototxo De Guerrero Y Rancho Nuevo Perteneciente Al Municipio De Ayototxo De Gu - 185843	185843	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE16160300789582	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Cinco De Mayo - 208362	208362	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Urbanizaci on	En Ejecución	2016		\$579,666	\$579,666	\$579,666	\$579,666	\$579,666	\$579,666	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789583	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sin Nombre Entre Las Calles Gustavo Diaz Ordaz Y Vicente Guerrero - 208313	208313	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	100.00	\$0	Metros lineales	197	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789584	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Vicente Guerrero - 208356	208356	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Urbanizaci on	En Ejecución	2016	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789585	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Nanacatepec - 208295	208295	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Nanacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Urbanizaci on	En Ejecución	2016		\$899,686	\$899,686	\$899,686	\$899,686	\$899,686	\$899,686	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623195	Construccion De Techado Estructural En Plaza Civica, Telesecundaria Alvaro Obregon clave 21dtrv0056k San Andres Calpan Municipio De Calpan, - 3559	3559	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita / Física: obra finiquita entregada a la institución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644802	Adoquinamiento De La Calle Monterrey Entre Calle Hidalgo Y Calle De Los Angeles - 52631	52631	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	846	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA ENTREGADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro:
PUE16160200644860	Construccion De Colector Ssanitario Marginal Sur Segunda Etapa Conclusion De Proyecto - 58928	58928	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$537,753	100.00	\$0	Metros lineales	418	100.00	100.00	Financiera: se reporta avance financiero y fisico al 100% conclusion de proyecto / Física: obra concluida / entregada / Registro:
PUE16160200644936	Construccion De Modulo Sanitario En Estructura Regional C En La Primaria Cuahutemoc Con Clave 21dpr2256k - 58715	58715	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$466,658	100.00	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: obra concluida físicamente / Física: avance físico, obra concluida / Registro:
PUE16160200649676	Construccion De Fosa Séptica Tipo Familiar Con Biodigestor 52692	52692	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: obra finiquita / Física: obra finiquita entregada a beneficiarios, y en operacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656893	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Construccion De 2 Plantas De Tratamiento Rafa - 58966	58966	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$727,093	100.00	\$0	Otros	558	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA Y ENTREGADA EN TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA ENTREGADA Y EN PUESTA EN OPERACION / Registro:
PUE16160200656894	Construccion De Tanque De Regularizacion Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Jose Pueblo Nuevo - 53025	53025	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de calpan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$975,325	\$146,299	\$146,299	\$146,299	\$146,299	\$146,299	\$146,299	100.00	\$0	Otros	558	0.00	100.00	Financiera: la portacion fue realizada y se verifica la ejecucion del proyecto y su terminacion al 100% / Física: se reporta conclusion de proyecto a cargo de SRT del estado, / Registro:
PUE16160200659412	Construccion De Modulo Sanitario En Estructura Regional C En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Con Clave 21dtrv0452v En La Localidad De San - 58618	58618	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de calpan	Educación	En Ejecución	2016	\$1,068,532	\$534,266	\$534,266	\$534,266	\$534,266	\$534,266	\$534,266	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: conclusion de obra, / Física: obra cerrada al 100% / Registro:
PUE16160200688747	Construccion De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan - 181126	181126	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$655,123	\$655,123	\$655,123	\$655,123	\$655,123	\$655,123	\$655,123	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA EN PORCESO DE ENTREGA RECEPCION Y DE RECEPCION DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200689748	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Atlahuchupik Guadalupe Victoria Calle Nueva Y Soledad De La Localidad De San Mateo Ozolc - 175099	175099	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$1,098,885	\$1,098,885	\$1,098,885	\$1,098,885	\$1,098,885	\$1,098,885	100.00	\$0	Metros lineales	1,029	100.00	100.00	Financiera: obra finiquita / Física: obra en entrega y en operacion / Registro:
PUE16160200694050	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdan Calle San Francisco Calle Del Ajal Calle Nicolas Bravo Calle Fco I Madero - 173307	173307	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$1,680,541	\$1,680,541	\$1,680,541	\$1,680,541	\$1,680,541	\$1,680,541	100.00	\$0	Metros lineales	2,033	100.00	100.00	Financiera: obra finiquita financieramente / Física: obra en proceso de entrega recepción / Registro: los números de obra 173307 y 173989 corresponde a un solo expediente y un solo contrato, en la mis exigio que se registrara el monto para que se ejrcia en cada localidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694051	Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Guadalupe Hidalgo - 169341	169341	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Calpan	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$947,778	\$284,333	\$284,333	\$284,333	\$284,333	\$284,333	\$284,333	\$284,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00	Financiera: obra finiquita, aportacion realizada / Física: obra en proceso de terminacion y entrega / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694052	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco Velez Y Calle Diez Y Seis De Septiembre - 173096	173096	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Calpan	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,507,470	\$452,241	\$452,241	\$452,241	\$452,241	\$452,241	\$452,241	\$452,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	427	0.00	100.00	Financiera: obra a cargo de S.I.T. se refleja aportacion / Física: obra en proceso de entrega / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699301	Construcción De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan - 180969	180969	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$709,717	\$709,717	\$709,717	\$709,717	\$709,717	\$709,717	\$709,717	\$709,717	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION Y DE RECEPCION DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699476	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Av Pino Suarez Entre Calle Diez Y Seis De Septiembre Y Calle Ignacio Rlande - 174704	174704	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,550,889	\$1,577,677	\$1,577,677	\$1,577,677	\$1,577,677	\$1,577,677	\$1,577,677	\$1,577,677	100.00	\$0	Metros lineales	592	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES 2015 Y 2016 / Física: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION / Registro:
PUE16160200704769	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serda Calle San Francisco Calle Del Ajal Calle Nicolas Bravo Calle Fco I Madero - 173989	173989	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$1,900,289	\$1,900,289	\$1,900,289	\$1,900,289	\$1,900,289	\$1,900,289	100.00	\$0	Metros lineales	2,724	100.00	100.00	Financiera: obra finiquita financieramente / Física: obra en proceso de entrega recepción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704960	Construcción De Emisor Sanitario Oriente De San Lucas Atzala Municipio De Calpan - 174094	174094	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$1,789,319	\$1,789,319	\$1,789,319	\$1,789,319	\$1,789,319	\$1,789,319	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra en finiquito / Física: obra en proceso de entrega recepción / Registro:
PUE16160200704961	Construcción De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan - 176765	176765	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,074,557	\$2,074,557	\$2,074,557	\$2,074,557	\$2,074,557	\$2,074,557	\$2,074,557	\$2,074,557	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION / Registro: OBRA O ACCION PERTENECIENTE A UN SOLO EXPEDIENTE YA QUE ES A NIVEL MUNICIPAL POR LO Q CORRESPONDE A UN SOLO CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705187	Rehabilitación Modificación Y Aforo Para El Pozo De La Ocotera Secay Colintla En El Municipio De Calpan - 175875	175875	Puebla	Calpan	El Palmar (La Ocotera Seca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$148,444	\$148,444	\$148,444	\$148,444	\$148,444	\$148,444	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA O ACCION FINIQUITA / Física: OBRA O ACCION REVISADA Y ENTREGADA / Registro:
PUE16160200710589	Construcción De Fosa Septica Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De San Mateo Ozolco - 176397	176397	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016			\$574,503	\$574,503	\$574,503	\$574,503	\$574,503	\$574,503	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: obra finiquita / Física: obra entregado a beneficiarios y en funcionamiento / Registro:
PUE16160200715900	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Que Beneficiara A La Localidad De Caltepec Municipio De Caltepec Pue - 114177	114177	Puebla	Caltepec	Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,823,728	\$1,821,298	\$1,821,298	\$1,821,298	\$1,821,298	\$1,821,298	\$1,821,298	\$1,821,298	100.00	\$0	Piezas	415	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE16160200647239	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico - 63456	63456	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE16160200649671	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 69516	69516	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$530,673	\$530,673	\$530,673	\$530,673	\$530,673	\$530,673	\$530,673	\$530,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE16160200661706	Construcción De Recamaras Adicionales - 63372	63372	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,726,533	\$1,726,533	\$1,726,533	\$1,726,533	\$1,726,533	\$1,726,533	\$1,726,533	\$1,726,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200661707	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Lic Benito Juarez Clave 21dai000366 - 58414	58414	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$483,514	\$483,514	\$483,514	\$483,514	\$483,514	\$483,514	\$483,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% , OPERANDO.
PUE16160200699474	Construccion De Techo En Escuela Primaria Leandro Valle Clave 21epr00581 - 83221	83221	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$716,368	\$716,368	\$716,368	\$716,368	\$716,368	\$716,368	\$716,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% , OPERANDO.
PUE16160200715698	Ampliación De Comedor En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 21dco0195g - 129842	129842	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% , OPERANDO.
PUE16160200688605	Ampliación De Electrificación En Santa Ana Ocoatepec - 190301	190301	Puebla	Cañada Morelos	Santa Ana Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	100.00	\$0	Piezas	74	0.00	100.00	Financiera: EL PAGO SE ENCUENTRA EFECTUADO AL 100% Y SERÁ EJECUTADA POR LA C.F.E. / Fisica: LA OBRA CUENTA CON 38 POSTES. / Registro:
PUE16160200688606	Ampliación De Electrificación Localizada En Varias Calles De Temaxcalapa En El Municipio De Cañada Morelos - 187358	187358	Puebla	Cañada Morelos	Temaxcalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	100.00	\$0	Piezas	527	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, DICHA OBRA CONSTA DE 138 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688607	Segunda Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Bonita Municipio De Cañada Morelos Pue - 186321	186321	Puebla	Cañada Morelos	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	100.00	\$0	Metros lineales	218	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694094	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Cañada Morelos Perteneciente Al Municipio De Cañada Morelos Pue - 186635	186635	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	100.00	\$0	Metros lineales	142	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, CON UNA MODIFICACION A LA ALZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699524	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Miguel Cuesta Chica - 189901	189901	Puebla	Cañada Morelos	San Miguel Cuesta Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	100.00	\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR C.F.E. / Fisica: ESTA OBRA CONSTA DE 3 POSTES / Registro:
PUE16160200699525	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Lázaro Cárdenas Varias Calles Del Municipio De Morelos Cañada Del Estado De Puebla - 190431	190431	Puebla	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% Y EJECUTADA POR LA C.F.E. / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 8 POSTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705014	Rehabilitación De Redes Sanitarias Mediante Desazolve Con Sistema De Alta Presión En Varias Localidades Del Municipio De Cañada Morelos, Pue - 91179	91179	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	100.00	\$0	Otros	425	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: / Registro:
PUE16160200705015	Ampliación De Electrificación En Morelos Cañada - 190353	190353	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	100.00	\$0	Piezas	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR C.F.E. / Fisica: CONTA DE 7 POSTES, BENEFICIANDO A 14 VIVIENDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715775	Segunda Etapa De La Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Llano Grande Ahuastepc Municipio De Cañada Morelos Pue - 186075	186075	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande Ahuastepc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	100.00	\$0	Metros lineales	377	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715776	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Jose Ixtapa - 190049	190049	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	100.00	\$0	Piezas	124	0.00	100.00	Financiera: PAGO EFECTUADO AL 100% Y LA OBRA SERÁ EJECUTADA POR C.F.E. / Fisica: LA OBRA CONSTA DE COLOCACION DE 11 POSTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715777	Ampliación De Electrificación En Santa Cruz Soledad - 190384	190384	Puebla	Cañada Morelos	Santa Cruz Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	100.00	\$0	Piezas	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR C.F.E. Y SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: / Registro:
PUE16160200721245	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Jose Ixtapa Colonia Santa Cruz - 190200	190200	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	100.00	\$0	Piezas	89	0.00	100.00	Financiera: PAGO EFECTUADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR C.F.E. / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 15 POSTES, BENEFICIANDO A 20 VIVIENDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721246	Ampliación De Electrificación Localizada En Varias Calles De Temaxcalapa En El Municipio De Cañada Morelos - 186957	186957	Puebla	Cañada Morelos	Temaxcalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	100.00	\$0	Piezas	527	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200726671	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Boca Nopal - 190410	190410	Puebla	Cañada Morelos	Boca Nopal	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	100.00	\$0	Piezas	318	0.00	100.00	Financiera: PAGO EFECTUADO AL 100%, DICHA OBRA SERÁ EJECUTADA POR C.F.E. / Física: LA OBRA CONSTA DE 72 POSTES, BENEFICIANDO A 63 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726672	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Ixtapa Del Municipio De Cañada Morelos, Es - 90827	90827	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	100.00	\$0	Metros lineales	1,280	0.00	100.00	Financiera: LA APORTACION SE REALIZO AL 100%, LA OBRA SERÁ EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. / Física: / Registro:
PUE16160300787866	Rehabilitación De Caminos Y Calles Del Municipio De Cañada Morelos - 370503	370503	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	100.00	\$0	Metros lineales	311	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA TIENE RECURSO DEL FONDO FORTAMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787867	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle Del Arroyo Entre Calle Arista Y Mina Y Mina Entre Zapata Arroyo Y Cinco De Mayo Avenida Morelos - 292463	292463	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787868	Segunda Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Buena Vista - 186468	186468	Puebla	Cañada Morelos	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,731,282	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787869	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cerro Gordo Municipio De Cañada Morelos Puebla - 289285	289285	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	100.00	\$0	Metros lineales	531	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160300787870	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cerro Gordo Municipio De Cañada Morelos Puebla - 289012	289012	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	100.00	\$0	Metros lineales	531	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787871	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Los Garcias - 189864	189864	Puebla	Cañada Morelos	Garcias	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	100.00	\$0	Piezas	264	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA C.F.E. / Física: LA OBRA CONSTA DE 34 POSTES, BENEFICIANDO A 54 VIVIENDAS. / Registro:
PUE16160300787872	Segunda Etapa De La Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Llano Grande Ahuatepec Municipio De Cañada Morelos Pue - 289467	289467	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	100.00	\$0	Metros lineales	377	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
PUE16160300787873	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Llano Grande - 288589	288589	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	100.00	\$0	Metros lineales	323	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787874	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Llano Grande - 288895	288895	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	100.00	\$0	Metros lineales	323	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, BENEFICIANDO A LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD. / Registro:
PUE16160300787875	Primera Etapa De La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Soledad - 355816	355816	Puebla	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	100.00	\$0	Metros lineales	252	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro:
PUE16160300787876	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Antonio Soledad - 189939	189939	Puebla	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	100.00	\$0	Piezas	301	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR C.F.E. Y PAGO REALIZADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA POR C.F.E. Y CONSTA DE 39 POSTES / Registro:
PUE16160300787877	Rahabilitación Del Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Calle Agustín Melgar Entre La Ultima Casa Y Barranca En La Localidad De Santa - 355311	355311	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	100.00	\$0	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787878	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Ixtapa - 354099	354099	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	100.00	\$0	Lote	3,561	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 1 POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787879	Primera Etapa De La Construcción De Tres Aulas Tiporegional Dirección Servicios Sanitarios Estructura Regional C Para Zonas A Y B En Freasc - 289433	289433	Puebla	Cañada Morelos	Santa Cruz Soledad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787880	Perforación de Pozo Profundo Para Agua Potable Como Reposición En La Localidad De Tezuapan San Isidro - 357742	357742	Puebla	Cañada Morelos	Tezuapan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	100.00	\$0	Lote	789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 1 POZO / Registro:
PUE16160300787881	Ampliación De Electrificación En Barrio La Soledad Calle Mendoza Calle Tres Calle Cuahtemoc Calle Abasolo Calle Venustiano Carranza Del Mun - 290699	290699	Puebla	Cañada Morelos	Barrio la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	100.00	\$0	Piezas	122	0.00	100.00	Financiera: EL PAGO SE ENCUENTRA EFECTUADO AL 100%, LA OBRA SERA EJECUTADA POR C.F.E. / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 69 POSTES, BENEFICIANDO A 41 FAMILIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787882	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Lucas - 189990	189990	Puebla	Cañada Morelos	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	100.00	\$0	Piezas	49	0.00	100.00	Financiera: EL PAGO SE ENCUENTRA EFECTUADO AL 100%, ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA C.F.E. / Fisica: OBRA EJECUTADA POR C.F.E. Y CONSTA DE 5 POSTES ; BENEFICIANDO A 10 VIVIENDAS. / Registro:
PUE16160300787883	Segunda Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Loma Bonita - 370273	370273	Puebla	Cañada Morelos	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	100.00	\$0	Metros lineales	218	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: / Registro: CABE SEÑALAR QUE LA OBRA TAMBIEN CUENTA CON RECURSO DEL FONDO FORTAMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694040	Ampliación De Red De Energia Electrica En Las Colonias Calle Vicente Guerrero Jose Maria Morelos Andador Rutilio Y Libramiento En El Muni - 171571	171571	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715699	Rehabilitación Del Modulo De Baños Y Mantenimiento De Aulas Del Jardín De Niños Angelica Castro De La Fuente Clave Del Centro De Trabajo - 168295	168295	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	100.00	\$0	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721182	Resiliación De Modulo De Baños Y Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Indígena Kalakajja Con Clave Del Centro Del Trabajo - 168290	168290	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	100.00	\$0	Piezas	159	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721183	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Caxhuacan - 168266	168266	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787350	Construcción De 1673.71 Metros Cuadrados De Fechos De Concreto En 35 Viviendas De Caxhuacan, Puebla - 252661	252661	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINACIERA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787351	Construcción De Muros De 940.50 Metros Cuadrados Block En 15 Viviendas De Caxhuacan Puebla - 252665	252665	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA TERMINADA / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688370	Construcción De Adoquinamiento En Calle Nacional Tercera Sección De Los Fresnos Perteneciente Al Municipio de Chapulco - 163812	163812	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$276,937	\$276,937	\$276,937	\$276,937	\$276,937	\$276,937	\$276,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693873	Rehabilitación En Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Puente Colorado - 164830	164830	Puebla	Benito	Puente Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$126,359	\$126,359	\$126,359	\$126,359	\$126,359	\$126,359	\$126,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704773	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero Barrio Los Dominguez - 164841	164841	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$487,077	\$487,077	\$487,077	\$487,077	\$487,077	\$487,077	\$487,077	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704775	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 164848	164848	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710274	Rehabilitación De Cajas De Valvulas Del Sistema De Agua En La Colonia Francisco I Mdero - 164833	164833	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$101,684	\$101,684	\$101,684	\$101,684	\$101,684	\$101,684	\$101,684	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715555	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 164849	164849	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$114,842	\$114,842	\$114,842	\$114,842	\$114,842	\$114,842	\$114,842	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:
PUE16160200720996	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Prolongación Del Molino - 164835	164835	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$36,058	\$36,058	\$36,058	\$36,058	\$36,058	\$36,058	\$36,058	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785828	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Barrio El Diamante - 359717	359717	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chapulco	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$620,799	\$620,799	\$620,799	\$620,799	\$620,799	\$620,799	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785829	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Colonia Francisco I Madero Barrio La Texcalera - 358892	358892	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chapulco	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,274,209	\$1,274,209	\$1,274,209	\$1,274,209	\$1,274,209	\$1,274,209	\$1,274,209	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE16160300785830	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Colonia Francisco I Madero El Molino - 359258	359258	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chapulco	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$563,094	\$563,094	\$563,094	\$563,094	\$563,094	\$563,094	\$563,094	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE16160300785831	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Obregon Entre Calle Del Olivo Y Calle Emiliano Zapata Entre Calle Obregon Y Calle Guadalupe - 358465	358465	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chapulco	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$291,049	\$291,049	\$291,049	\$291,049	\$291,049	\$291,049	\$291,049	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785832	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Benito Juárez Y Calle Veracruz - 357817	357817	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chapulco	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$244,528	\$244,528	\$244,528	\$244,528	\$244,528	\$244,528	\$244,528	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785833	Equipamiento De Pozo En La Colonia Francisco I Madero - 357441	357441	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chapulco	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$898,406	\$898,406	\$898,406	\$898,406	\$898,406	\$898,406	\$898,406	100.00	\$0	Otros	1,240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688371	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Bos Sur - 181115	181115	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688372	Rehabilitación De Pozo Profundo Los Conejos En Chiautla De Tapia - 186128	186128	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699306	Rehabilitación De Pozo Profundo Tamarindos En Chiautla De Tapia - 186479	186479	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704776	Rehabilitación De Pozo Profundo Campo Deportivo En Chiautla De Tapia - 186016	186016	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710276	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Carrizal En La Cabecera Municipal De Chiautla De Tapia - 181039	181039	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	100.00	\$0	Metros lineales	345	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710277	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 174043 Pago De Estudios Y Proyectos	174043	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785834	Rehabilitación De Caminos En Chiautla Cañada Y Chiaurumba - 330307	330307	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785835	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colector Vista Hermosa Chiautla Puebla Segunda Etapa - 319597	319597	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785836	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Chiautla Y Sus Localidades - 319954	319954	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785837	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chiautla De Tapa - 313660	313660	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Chiautla de Tapia	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785838	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Porvenir Rumbo A La Casa De Justicia - 313513	313513	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785839	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Chiautla - 315544	315544	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	100.00	\$0	Otros	19,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785840	Ampliación De Electrificación Publico A Casa De Justicia Y Colonia El Porvenir - 315499	315499	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	100.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785841	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Barrio Tititlinali Chiautla Puebla - 309628	309628	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785842	Segunda Rehabilitación De Pozo Profundo Los Tamaringos En Chiautla Puebla - 315125	315125	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785843	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia Villa De Las Flores - 309716	309716	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785847	Rehabilitación De Pozo Profundo Tlaxia Chiautla De Tapia Puebla - 330195	330195	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	\$0	Lote	1,100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785848	Rehabilitación De Caminos En Las Localidades De Pilcaya La Ciengega Y Quetzotla - 330257	330257	Puebla	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Lote	1,250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785849	Rehabilitación De Aula Y Barda Perimetral En Bachillerato Tierra Y Libertad - 320671	320671	Puebla	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787393	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Corregidora - 273927	273927	Puebla	Chiautla	Tlancualpican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693892	Ampliación Del Sistema Drenaje Sanitario En Varias Calles De San Lorenzo Chiautzingo - 191637	191637	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,290,838	\$4,290,838	\$4,290,838	\$4,290,838	\$4,290,838	\$4,290,838	\$4,290,838	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715579	Construcción De Tres Aulas Didácticas Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura En Bachillerato General Digital - 189579	189579	Puebla	Chiautzingo	San Juan Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,676,841	\$2,676,841	\$2,676,841	\$2,676,841	\$2,676,841	\$2,676,841	\$2,676,841	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% se envia para su revisión y tramite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726496	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles De San Agustín Atzompa - 191022	191022	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,061,143	\$2,061,143	\$2,061,143	\$2,061,143	\$2,061,143	\$2,061,143	\$2,061,143	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% S ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726497	Ampliación Del Sistema Drenaje Sanitario En Varias Calles De San Nicolás Secalacoayan - 192746	192746	Puebla	Chiautzingo	San Nicolás Secalacoayan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,974,110	\$1,974,110	\$1,974,110	\$1,974,110	\$1,974,110	\$1,974,110	\$1,974,110	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786005	Rehabilitación De Muro De Contención - 196816	196816	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$271,009	\$271,009	\$271,009	\$271,009	\$271,009	\$271,009	\$271,009	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786006	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calle S De San Juan Tetla - 193912	193912	Puebla	Chiautzingo	San Juan Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,029,824	\$2,029,824	\$2,029,824	\$2,029,824	\$2,029,824	\$2,029,824	\$2,029,824	100.00	\$0	Metros lineales	335	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786007	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 196700	196700	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,262,472	\$1,262,472	\$1,262,472	\$1,262,472	\$1,262,472	\$1,262,472	\$1,262,472	100.00	\$0	Metros lineales	254	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622825	Construcción De Dispensario Médico - 4445	4445	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623573	Construcción De Dispensario Médico - 4480	4480	Puebla	Chichiquila	Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623938	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 4546	4546	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	100.00	\$0	Piezas	1,560	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624511	Construcción De Cuartos Para Baño - 4565	4565	Puebla	Chichiquila	San José de la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	100.00	\$0	Vivienda	119	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624628	Construcción De Dispensario Médico - 4399	4399	Puebla	Chichiquila	Tepeshucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647200	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle 2 Entre Calle 5 Casa De Salud - 61714	61714	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUILA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	781	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE16160200652009	Construcción De Tres Aulas Didácticas De Estructura Telesecundaria Latara Cardenas. Clave: 21dvtv0210n - 61955	61955	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUILA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654377	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 61672	61672	Puebla	Chichiquila	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUILA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	100.00	\$0	Piezas	133	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661664	Rehabilitación De Vialidades Con Empedrado Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Sobre Calles: Juárez 0 080.00, Hidalgo 0 070.00 Y - 61597	61597	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUILA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	523	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661665	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta Tratadora Para Aguas Residuales Sección A - 61781	61781	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	100.00	\$0	Metros lineales	781	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661723	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Principal Entre Carretera Estatal Km 0 098 Y Carretera Estatal 0 598 - 61500	61500	Puebla	Chichiquila	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUILA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	998	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE16160200688388	Construcción De Cuartos Para Baño - 179562	179562	Puebla	Chichiquila	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	100.00	\$0	Vivienda	301	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688389	Construcción De Un Aula Distáctica Y Módulo De Sanitarios Para Escuela Telesecundaria De Nueva Creación - 178445	178445	Puebla	Chichiquila	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	907	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688390	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Ampliación De Red - 179919	179919	Puebla	Chichiquila	San Luis Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	100.00	\$0	Metros lineales	245	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200688553	Aportación Para La Unidad Móvil De Salud Del Municipio De Chichiquila - 178342	178342	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Salud	En Ejecución	2016	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	100.00	\$0	Otros	2,812	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693894	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 179118	179118	Puebla	Chichiquila	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	100.00	\$0	Kilómetro	907	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699328	Construcción De Dispensario Médico - 181298	181298	Puebla	Chichiquila	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Salud	En Ejecución	2016	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020074795	Sustitución De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Población De La Unión Municipio De Chichiquila Pue - 179775	179775	Puebla	Chichiquila	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	100.00	\$0	Otros	307	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704970	Rehabilitación De Techo Firme Segunda Etapa - 178422	178422	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	100.00	\$0	Piezas	2,812	0.00	100.00	Financiera: Adquisición concluida. / Física: Adquisición concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704971	Rehabilitación De Techo Firme Primera Etapa - 178480	178480	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Piezas	2,812	0.00	100.00	Financiera: Adquisición concluida. / Física: Adquisición concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710287	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura Regional C Para Preescolar Comunitario - 178365	178365	Puebla	Chichiquila	San Diego del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Educación	En Ejecución	2016	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715582	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Ampliación De Red - 180302	180302	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	100.00	\$0	Metros lineales	349	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715715	Construcción De Drenaje Pluvial - 178310	178310	Puebla	Chichiquila	Huascalca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	100.00	\$0	Metros lineales	2,081	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715716	Construcción De Dispensario Médico - 182107	182107	Puebla	Chichiquila	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Salud	En Ejecución	2016	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721017	Construcción De Sanitarios Con Biogestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 178433	178433	Puebla	Chichiquila	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	100.00	\$0	Piezas	108	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721018	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Tramo Acalocotla El Palmar - 95717	95717	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	100.00	\$0	Kilómetro	1,560	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721194	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Durango Y Calle Veracruz - 177833	177833	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721209	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Colonia San José - 180208	180208	Puebla	Chichiquila	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786059	Construcción De Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 327085	327085	Puebla	Chichiquila	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,138,341	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	100.00	\$0	Vivienda	138	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Esta obra se realizó con combinación de fondos, FISM 2016: \$ 3, 138, 341.23 y OTROS FONDOS: \$ 347, 899.26
PUE16160300787463	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable - 328343	328343	Puebla	Chichiquila	Atlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	100.00	\$0	Metros lineales	829	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787465	Aportación Única Del Municipio De Chichiquila Para La Obra Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará Las Loc De Hua - 326694	326694	Puebla	Chichiquila	Huaxcaleca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	100.00	\$0	Otros	2,081	0.00	100.00	Financiera: Aportación concluida. / Física: Aportación concluida. / Registro: Aportación concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787466	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 328753	328753	Puebla	Chichiquila	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,918,146	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	100.00	\$0	Metros lineales	780	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. Presentó modificación presupuestal. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Presentó modificación presupuestal.
PUE16160300787581	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 327994	327994	Puebla	Chichiquila	Pueblo Nuevo la Candelaria (El Plan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,348,484	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,087,661	100.00	\$0	Metros lineales	184	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. Falta pagar finiquito. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Falta pagar el finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644804	Bacheo Del Acceso Principal Zahuínco Chiconcuautla De 197 Rms De Longitud - 71981	71981	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA KM / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 17 De Diciembre - 71929	71929	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647199	Revestimiento De Calles En Zona Urbana De Atención Prioritaria En La Cabecera Municipal - 72000	72000	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647252	Construcción De Techado Metalico De Cancha En El Jardin De Niños Xochikalkonetl Clave 21dccc138p - 71937	71937	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649681	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 21drtv031se - 71953	71953	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE16160200652057	Rehabilitación De Aulas En El Bachillerato De Nueva Creación - 71968	71968	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659320	Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21dpp0080k - 72027	72027	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	100.00	\$0	Otros	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE16160200661662	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Ruiz Cortinez Y El Arenal - 71921	71921	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688552	Construcción De Aula Y Biblioteca En El Tele Bachillerato Comunitario No 71 - 76819	76819	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhupaan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	100.00	\$0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786008	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 252792	252792	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE MEJORARON 10 AULAS / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO, LA UNIDAD DE MEDIDA SERIA AULAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786009	Ampliación Red De Distribución Y Baja Tensión Centro De Chiconcuautla - 252846	252846	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	100.00	\$0	Otros	3,332	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO, METAS EN METRO LINEAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786010	Construcción De Cuartos Adicionales En Las Zaps Urbanas Segunda Etapa - 254365	254365	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786011	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En Escuela Primaria Quetzalcoatl - 252884	252884	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786012	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 253019	253019	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	100.00	\$0	Metros lineales	639	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786013	Construccion De Cuartos Dormitorio - 254403	254403	Puebla	Chiconcuautla	Huixtlacuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787443	Construccion De Cuartos Dormitorio - 254394	254394	Puebla	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787444	Construccion De Cuartos Dormitorio - 254386	254386	Puebla	Chiconcuautla	Macuilacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787445	Construccion De Planta De Tratamiento - 252865	252865	Puebla	Chiconcuautla	Palzoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	100.00	\$0	Otros	746	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO, ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON DOS FONDOS FSM Y FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787446	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 252795	252795	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhuispan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	100.00	\$0	Metros lineales	1,352	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787448	Construccion De Cuartos Dormitorio - 254314	254314	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhuispan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787449	Construccion De Cuartos Dormitorio - 254359	254359	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787450	Ampliacion Red De Distribucion Y Baja Tension Para La Comunidad De Tlaltenango - 253042	253042	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	100.00	\$0	Otros	807	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787451	Mejoramiento De Vivienda (Adquisición De Estufas Ecológicas) - 258712	258712	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	100.00	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Fisica: ADQUISICION AL 100% / Registro: SE REALIZO LA ADQUISICION DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787452	Construccion De Cuartos Dormitorio - 254319	254319	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787453	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 253059	253059	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	100.00	\$0	Metros lineales	1,966	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787454	Construccion De Cuartos Dormitorio - 253078	253078	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787455	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 252997	252997	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	100.00	\$0	Metros lineales	1,529	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787456	Rehabilitacion Del Dispensario Medico - 252909	252909	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Salud	En Ejecución	2016		\$472,193	\$472,193	\$472,193	\$472,193	\$472,193	\$472,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO	
PUE16160300787457	Construccion De Cuartos Dormitorio - 253102	253102	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787458	Ampliacion Red De Distribucion Y Baja Tension Entrada Y Salida Comunidad Zempoala - 252826	252826	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	100.00	\$0	Otros	1,550	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO, LAS METAS SON EN METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787459	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254351	254351	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787460	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa - 252812	252812	Puebla	Chiconcuautla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	100.00	\$0	Metros lineales	412	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787461	Ampliación Red de Distribucion Y Baja Tension Para La Comunidad De Mimitla - 252834	252834	Puebla	Chiconcuautla	Mimitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$349,160	\$349,160	\$349,160	\$349,160	\$349,160	\$349,160	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787462	Construcción De Cuartos Dormitorio - 258719	258719	Puebla	Chiconcuautla	Itlaltixcalli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$166,232	\$166,232	\$166,232	\$166,232	\$166,232	\$166,232	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM Y FORTAMUN POR ESO ES QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO ES DE \$265,299.60, LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200688563	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Febrero Entre Comonfort Y Prolongación Cinco De Febrero - 173903	173903	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,057,597	\$1,057,597	\$1,057,597	\$1,057,597	\$1,057,597	\$1,057,597	100.00	\$0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE15160200694067	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Prolongación Cinco De Febrero Entre Calle Cinco De Febrero Y Descarga - 173873	173873	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$438,806	\$438,806	\$438,806	\$438,806	\$438,806	\$438,806	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200710445	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Independencia Entre Callejón Durango Y Comonfort - 173926	173926	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$647,049	\$647,049	\$647,049	\$647,049	\$647,049	\$647,049	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200710446	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Ferrocarrieros Entre Calle Ruben Jaramillo Y Adalberto Garcia - 173825	173825	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,337,077	\$1,337,077	\$1,337,077	\$1,337,077	\$1,337,077	\$1,337,077	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECURSO 2016 / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% CON RECURSO 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200715734	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Adalberto Garcia Entre Ferrocarriil Y Porfirio Jaramillo - 176502	176502	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,392,293	\$1,392,293	\$1,392,293	\$1,392,293	\$1,392,293	\$1,392,293	100.00	\$0	Metros lineales	610	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECURSO 2015 Y 2016 / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200726632	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejón Durango Entre Calle Adalberto Garcia E Independencia - 176649	176649	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,181,692	\$1,181,692	\$1,181,692	\$1,181,692	\$1,181,692	\$1,181,692	100.00	\$0	Metros lineales	335	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% RECURSO 2016 / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% CON RECURSO 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629520	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Nicolás Tenexcalco - 11139	11139	Puebla	Chietla	San Nicolás Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	719	0.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630335	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Soledad - 8909	8909	Puebla	Chietla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	336	0.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630336	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Palma - 8945	8945	Puebla	Chietla	La Palma (El Triquetete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630591	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Buenavista De Benito Juárez - 8897	8897	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	\$0	Otros	1,280	0.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160100630859	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Jaltepec - 11236	11236	Puebla	Chietla	EX-Hacienda de Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	122	0.00	100.00	Financiera: AL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631145	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cofradia - 11195	11195	Puebla	Chietla	Cofradia	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	103	0.00	100.00	Financiera: AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100631414	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle El Calvario Entre Calle Altamirano Y El Kilometro 0+050 - 8885	8885	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$295,807	\$295,807	\$295,807	\$295,807	\$295,807	\$295,807	\$295,807	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644872	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Vitorillas Hidalgo 30429	30429	Puebla	Chietla	Vitorillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	\$0	Otros	988	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647255	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Santa Cruz El Organal 2da. Etapa - 30331	30331	Puebla	Chietla	San Isidro el Organal	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	548	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647256	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Tzompahuacán - 30195	30195	Puebla	Chietla	Tzompahuacán	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	100.00	\$0	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652061	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Santa Cruz El Mirador - 30399	30399	Puebla	Chietla	Santa Cruz el Mirador	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	447	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654444	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Pueblo Nuevo - 30171	30171	Puebla	Chietla	Pueblo Nuevo de Porfirio Diaz	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	706	100.00	100.00	Financiera: AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656806	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Don Roque - 30269	30269	Puebla	Chietla	Don Roque	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	\$0	Otros	519	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659323	Rehabilitación De Bomba Para Agua Potable En La Localidad De Chietla - 60775	60775	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$95,911	\$95,911	\$95,911	\$95,911	\$95,911	\$95,911	\$95,911	100.00	\$0	Otros	3,100	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659324	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Antonio Coayuca - 30221	30221	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	\$0	Otros	832	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659325	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Miguel Tecolacio - 30419	30419	Puebla	Chietla	San Miguel Tecolacio	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	622	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DE TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661728	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Colonia Morelos 2da Etapa - 31945	31945	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DE ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661729	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia Morelos - 30130	30130	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200661730	Rehabilitación De Alumbrado Público En Temascalapa De Gabino Barreda - 30361	30361	Puebla	Chietla	Temascalapa de Gabino Barreda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	100.00	\$0	Otros	672	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688562	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Y Heroes De Nacozari Entre Lazaro Cardenas Y Terminación De Calle - 172764	172764	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$648,890	\$648,890	\$648,890	\$648,890	\$648,890	\$648,890	100.00	\$0	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160200688565	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Venustiano Carranza Y Libramiento Cañero Entre Entrada Principal Y Carretera Atencingo En Temascalapa - 176698	176698	Puebla	Chietla	Temascalapa de Gabino Barreda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$227,283	\$227,283	\$227,283	\$227,283	\$227,283	\$227,283	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA M / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688566	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Morelos Entre El Mirador Y Primavera - 173750	173750	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694065	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Poto El Cerrito Del Tepeyac - 173672	173672	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$196,197	\$196,197	\$196,197	\$196,197	\$196,197	\$196,197	100.00	\$0	Otros	1,160	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE BOMBEO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160200694068	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Mirador Entre Morelos Y Camino A Viborillas - 177607	177607	Puebla	Chietla	Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$574,365	\$574,365	\$574,365	\$574,365	\$574,365	\$574,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO DE BOMBEO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694069	Mejoramiento De La Red Eléctrica En Calle Niño Perdido - 177528	177528	Puebla	Chietla	San Miguel la Toma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$64,891	\$64,891	\$64,891	\$64,891	\$64,891	\$64,891	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694070	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En Escape De Lagunillas - 81457	81457	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$977,043	\$977,043	\$977,043	\$977,043	\$977,043	\$977,043	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA POZO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160200699492	Rehabilitación De La Bomba Para Agua Potable En La Localidad De Chietla Cerro El Tepeyac - 177008	177008	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$213,996	\$213,996	\$213,996	\$213,996	\$213,996	\$213,996	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA POZO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710444	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Victoria Entre Calle Porfirio Diaz Y Calle Independencia - 173591	173591	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$885,627	\$885,627	\$885,627	\$885,627	\$885,627	\$885,627	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160200715735	Construcción De Comedor En Jardín De Niños Zamna Clave - 177557	177557	Puebla	Chietla	San Miguel Teclolaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$370,511	\$370,511	\$370,511	\$370,511	\$370,511	\$370,511	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA COMEDOR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721211	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diecisiete De Febrero Y Martires De La Sección Colonia Gustavo Diaz Ordaz Segunda Sección - 173004	173004	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$522,186	\$522,186	\$522,186	\$522,186	\$522,186	\$522,186	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721212	Ampliación De Red Eléctrica En Calle San Miguel Entre San Gabriel Y Juan Pablo En Atencingo - 172577	172577	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$182,942	\$182,942	\$182,942	\$182,942	\$182,942	\$182,942	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA POSTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160200726633	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Coayuca - 81341	81341	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$142,765	\$142,765	\$142,765	\$142,765	\$142,765	\$142,765	100.00	\$0	Otros	832	100.00	100.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160300787583	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle El Calvario Entre Kilómetro Cincuenta Y Calle Iturbide - 252361	252361	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$220,221	\$220,221	\$220,221	\$220,221	\$220,221	\$220,221	100.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787584	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Victoria Entre Calle Porfirio Diaz Y Calle Independencia - 251021	251021	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,364,648	\$1,364,648	\$1,364,648	\$1,364,648	\$1,364,648	\$1,364,648	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787585	Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Comunidad Chietla - 250195	250195	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	19	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787586	Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Colonia Morelos De Chetla - 240113	240113	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	100.00	\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787587	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Saragoza Entre Calle Cinco de Mayo Y Independencia - 251984	251984	Puebla	Chietla	Ahuehuetzingo	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$947,076	\$947,076	\$947,076	\$947,076	\$947,076	\$947,076	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787588	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Revolución Entre Calle Monterrey Y Av Emiliano Zapata - 251839	251839	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,096,610	\$1,096,610	\$1,096,610	\$1,096,610	\$1,096,610	\$1,096,610	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787589	Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Atencingo Colonia La Paz - 251362	251362	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787590	Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Atencingo Colonia Benito Juarez - 251237	251237	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Piezas	17	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787591	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Nicolas Bravo Y Melchor Ocampo - 252121	252121	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,166,909	\$1,166,909	\$1,166,909	\$1,166,909	\$1,166,909	\$1,166,909	100.00	\$0	Metros lineales	188	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787592	Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Atencingo Colonia La Cruz - 252328	252328	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787593	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Nicolas Bravo Y Primera De Mayo - 252050	252050	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,771,651	\$1,771,651	\$1,771,651	\$1,771,651	\$1,771,651	\$1,771,651	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787594	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Andador Nueve Y Calle Alejandro Peña - 252019	252019	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$60,831	\$60,831	\$60,831	\$60,831	\$60,831	\$60,831	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787595	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo Entre Adalberto Garcia Y Rosendo Campos - 252000	252000	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$101,778	\$101,778	\$101,778	\$101,778	\$101,778	\$101,778	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787596	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Entre Calle Siete De Enero Y Sección Setenta Y Siete - 251580	251580	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,978	\$116,978	\$116,978	\$116,978	\$116,978	\$116,978	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787597	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Entre La Calle Comonfort Y Callejon Durango Segunda Etapa - 251489	251489	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$245,997	\$245,997	\$245,997	\$245,997	\$245,997	\$245,997	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787598	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Rosendo Campos Entre Ferronhill Y Ferrocarrileros - 251448	251448	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$284,861	\$284,861	\$284,861	\$284,861	\$284,861	\$284,861	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787599	Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Comunidad De Atencingo Colonia La Florecita - 251076	251076	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	100.00	\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787600	Equipamiento Con Estufas Ecológicas En La Comunidad De Atencingo En La Colonia Gustavo Díaz Ordaz - 251183	251183	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787601	Equipamiento Con Estufas Ecológicas En La Colonia Prisco Sanchez - 250815	250815	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787602	Equipamiento Con Estufas Ecológicas En La Colonia La Cruz De Atencingo - 246918	246918	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,667	\$6,667	\$6,667	\$6,667	\$6,667	\$6,667	100.00	\$0	Piezas	54	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160300787603	Equipamiento Con Estufas Ecológicas En La Comunidad De Atencingo En La Colonia El Sesteadero - 244370	244370	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$833	\$833	\$833	\$833	\$833	\$833	100.00	\$0	Piezas	2	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787604	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Hidalgo Entre La Calle Primavera Y Allende - 251914	251914	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$890,484	\$890,484	\$890,484	\$890,484	\$890,484	\$890,484	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787605	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Morelos Y Alvaro Obregón - 251544	251544	Puebla	Chietla	Don Roque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$780,386	\$780,386	\$780,386	\$780,386	\$780,386	\$780,386	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787606	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Francisco I Madero Entre La Calle Morelos Y Benito Juárez - 251254	251254	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$308,590	\$308,590	\$308,590	\$308,590	\$308,590	\$308,590	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787607	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre La Calle Y Benito Juárez - 251400	251400	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$433,351	\$433,351	\$433,351	\$433,351	\$433,351	\$433,351	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE16160300787608	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Francisco I Madero Entre La Calle Morelos Y Benito Juárez - 251286	251286	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA \$ POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787609	Ampliación De Red Electrica En Calle Tulipanes Colonia Emiliano Zapata Entre Margaritas Y Gladiolas - 252076	252076	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$260,538	\$260,538	\$260,538	\$260,538	\$260,538	\$260,538	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787610	Equipamiento Con Estufas Ecológicas En La Colonia Emiliano Zapata Escape De Lagunillas - 242036	242036	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787611	Equipamiento Con Estufas Ecológicas En La Comunidad De Escape De Lagunillas - 242305	242305	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787612	Equipamiento De Bomba Sumergible Y Columna De Bomba En La Localidad De Jaltepec - 250335	250335	Puebla	Chietla	Ex-Hacienda de Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$227,889	\$227,889	\$227,889	\$227,889	\$227,889	\$227,889	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA EQUIPAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787613	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Comonfort Entre Moctezuma Y Adolfo López Mateos - 250930	250930	Puebla	Chietla	San Miguel Teclacoic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$673,488	\$673,488	\$673,488	\$673,488	\$673,488	\$673,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787614	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Entre Calle El Mirador Y Rpmavera - 250969	250969	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$652,759	\$652,759	\$652,759	\$652,759	\$652,759	\$652,759	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200659326	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Chigmeccatitlan Segunda Etapa- 24717	24717	Puebla	Chigmeccatitlan	Chigmeccatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECCATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$97,900	\$1,312,699	\$1,312,699	\$97,900	\$97,900	\$97,900	\$97,900	7.46	\$0	Otros	365	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659327	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinosuarez 24683	24683	Puebla	Chigmeccatitlan	Chigmeccatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECCATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$704,922	\$1,312,699	\$1,312,699	\$704,922	\$704,922	\$704,922	\$704,922	53.70	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659328	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 24612	24612	Puebla	Chigmeccatitlan	Chigmeccatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECCATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$438,603	\$1,312,699	\$1,312,699	\$438,603	\$438,603	\$438,603	\$438,603	33.41	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente terminada / Fisica: la obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661731	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Impedimentalizacion) Segunda Etapa - 41905	41905	Puebla	Chigmeccatitlan	Chigmeccatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECCATITLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$71,273	\$1,312,699	\$1,312,699	\$71,273	\$71,273	\$71,273	\$71,273	5.43	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200688431	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Cct - 153369	153369	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$399,923								0.00	Otros	422	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688429	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Manuel Rivera Anaya C.C.P. 21etv0695f - 93725	93725	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	278	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688430	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Eduardo Arroyo Cruz C.C.T. 21dpr3635n - 93698	93698	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	100.00	\$0	Otros	422	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688697	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 139372	139372	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693932	Rehabilitación De Camino Llano Verde-San Luis Del Valle-El Paredón - 91667	91667	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	100.00	\$0	Kilómetro	2,891	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693933	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera -Jonuco Federnales -San Miguel Federnales - 93693	93693	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	100.00	\$0	Metros lineales	602	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694185	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Nuevo San Claudio Carretero - 139237	139237	Puebla	Chignahuapan	Nuevo San Claudio (Carretero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	100.00	\$0	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699357	Rehabilitación De Caminos En El Barrio De Teoconchila - 93717	93717	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699358	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Calapa - 139400	139400	Puebla	Chignahuapan	Calapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	100.00	\$0	Otros	219	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699360	Rehabilitación De Camino Entronque Piedra Ancha Los Reyes - 91746	91746	Puebla	Chignahuapan	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	100.00	\$0	Metros	556	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO 100% / Fisica: AVANCE FINACIERO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704833	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De Teoconchila - 93194	93194	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200704835	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 21dpr1575b - 92746	92746	Puebla	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704836	Rehabilitación De Camino A La Ex Hacienda De Atlamaxac - 93455	93455	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704839	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ocojala Primera Etapa - 93135	93135	Puebla	Chignahuapan	Ocojala	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	100.00	\$0	Metros lineales	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705106	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez C.C.T. 21dpr0909s - 93242	93242	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705107	Construcción De Un Aula En El Bachillerato General Quetzalcoatl - 139312	139312	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705116	Rehabilitación Del Revestimiento De La Calle Al Cerrito Colorado - 152660	152660	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,504	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710322	Pavimentación De La Calle Lisardo Cárdenas Segunda Etapa - 153437 153437	153437	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721064	Conservación De Calles En La Localidad De Acoculco - 92877	92877	Puebla	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721323	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De Loma Alta - 92656	92656	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	\$483,150	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721324	Construcción De Agua Potable En La Localidad De Las Viboras - 96537	96537	Puebla	Chignahuapan	Las Viboras	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721354	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Miguel Federnales - 91832	91832	Puebla	Chignahuapan	San Miguel Federnales	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726534	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera Ajolotla-Tenancingo-Cuatelolulco - 92620	92620	Puebla	Chignahuapan	Ajolotla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726535	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Coacoyunga - 139840	139840	Puebla	Chignahuapan	Coacoyunga	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786060	Instalación Y Equipamiento De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Las Cabras - 286134	286134	Puebla	Chignahuapan	Las Cabras	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	100.00	\$0	Otros	57	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786372	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio De Teoconchila - 286378	286378	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786373	Construcción De Depósito De Agua Potable En Acollihua - 92568	92568	Puebla	Chignahuapan	Acollihua	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	100.00	\$0	Metros cúbicos	505	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786382	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Cuatelolulco 212779	212779	Puebla	Chignahuapan	Cuatelolulco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	\$852,484	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786387	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal Elpidio Barrios Cabrera - 212857	212857	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	\$804,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786392	Construcción De 41 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Michac - 93715	93715	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786393	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jonuco Pedernales - 212771	212771	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	\$1,250,845	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786395	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Potrerillos - 212772	212772	Puebla	Chignahuapan	Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	\$113,155	100.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$114,504.44 SE PAGO DE LA SIGUIENTE MANERA \$113,155.23 FISM 2016 \$ 846.04 INTERES GENERADO EN CUENTA BANCARIA FISM 2015 \$ 503.17 INTERES GENERADO EN CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786396	Construcción De Baquetas En La Av. Constitución De La Localidad De Rinconada - 93348	93348	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	\$269,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788970	Construcción De Aulas Y Dirección Con Anexo Sanitario En El Bachiller David Alfaro Siqueiros C.C.T. 21ebh0911w - 92828	92828	Puebla	Chignahuapan	Tres Cabezas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	\$2,069,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789015	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Toltepan - 212849	212849	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	\$726,410	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726770	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles División Del Norte 20 De Noviembre Y Tajín Hasta La Antigua Vía Del Perico - 76984	76984	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,530	0.00	100.00	Financiera: se realizo modificación presupuestal finiquitando al 100% la obra / Física: obra físicamente concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE, FUE ENTREGADA Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO
PUE16160300789017	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Xalatzinapan - 277965	277965	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$390,612	\$390,612	\$390,612	\$390,612	\$390,612	\$390,612	\$390,612	100.00	\$0	Metros lineales	139	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada al 100% / Física: físicamente se cumple con las metas programadas en proyecto / Registro: la obra se termino y fue entregada a los beneficiarios, se encuentra funcionando adecuadamente. se solicita revisión y validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789018	Paquete De Materiales Para El Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Lic Guillermo Jiménez Morales - 278188	278188	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$194,581	\$194,581	\$194,581	\$194,581	\$194,581	\$194,581	\$194,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA FUE LA ENTREGA DE UN PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR DE 160.00 M2 / Registro: LA OBRA CONSISTIÓ EN LA ENTREGA DE UN PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR, LA MANO DE OBRA ESTUVO A CARGO DE LOS PADRES DE FAMILIA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789019	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Tahuyocanapan Primera Etapa - 278321	278321	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,605,174	\$802,587	\$802,587	\$802,587	\$802,587	\$802,587	\$802,587	100.00	\$0	Metros lineales	249	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA INVERSIÓN FUE POR DOS FONDOS 50% FISM Y 50% FORTAMUN. LA OBRA FUE ENTREGADA Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO
PUE16160300789020	Ampliación De Sistema De Alcantarillado En Calles Alvaro Obregón Privada Las Torres Y Antigua Vía - 278226	278226	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$794,271	\$317,709	\$317,709	\$317,709	\$317,709	\$317,709	\$317,709	100.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE, FUE ENTREGADA, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789021	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Calle Antigua Vía - 277749	277749	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$211,406	\$211,406	\$211,406	\$211,406	\$211,406	\$211,406	\$211,406	100.00	\$0	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERA MENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. FUE ENTREGADA Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160100623638	Rehabilitación De Agua Potable, En La Calle Allende Entre Calle Zaragoza Y Carretera A Tulancingo Del Municipio De Chila De La Sal, Puebla - 5663	5663	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$358,367	\$358,367	\$358,367	\$358,367	\$358,367	\$358,367	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se concluyo satisfactoriamente / Fisica: La obra se concluyo satisfactoriamente / Registro: Se envia para validad	
PUE16160300789037	Construccion De Cuarenta Calentadores Solares En El Municipio De Chila De La Sal - 302287	302287	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$441,116	\$441,116	\$441,116	\$441,116	\$441,116	\$441,116	100.00	\$0	Celdas solares	140	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO CON LA EJECUCION DE LA OBRA / Fisica: SE CONCLUYO CON LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION	
PUE16160300789038	Construcción De Sesenta Repacios De Pisos Dignos En El Municipio De Chila De La Sal - 248180	248180	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$578,078	\$578,078	\$578,078	\$578,078	\$578,078	\$578,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: Obra Concluida Satisfactoriamente / Fisica: Obra Concluida Satisfactoriamente / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789039	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 246352	246352	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$55,085	\$55,085	\$55,085	\$55,085	\$55,085	\$55,085	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: La accion se concluyo en forma oportuna. / Fisica: La Accion se concluyo en forma oportuna. / Registro: Se solicita revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789040	Adoquinamiento De La Prolongamiento De Calle Del Estudiante En La Localidad De San Pedro Ocotlan - 246598	246598	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	326	100.00	100.00	Financiera: La obra se concluyo en tiempo y forma / Fisica: La Obra se concluyo en tiempo y forma / Registro: Se solicita revision	
PUE16160300789042	Ampliacion De Suministro De Energia Electrica En Calle Del Estudiante Localidad De San Pedro Ocotlan - 246931	246931	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$138,516	\$138,516	\$138,516	\$138,516	\$138,516	\$138,516	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: Se concluyo la obra satisfactoriamente / Fisica: Se concluyo la obra satisfactoriamente / Registro: Se envia para validacion	
PUE00160300788618	Construcción De Baños Integrales Para Las Viviendas Cuarto Para Baño - 262510	262510	Puebla	Chilchotla	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,069,532						0.00		Vivienda	84	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623155	Rehabilitación De Alcantarillado En Las Calles 16 Sur, 18 Sur Y El Camino Hacia La Virgen Entre Hidalgo Y 12 Sur (Segunda Etapa) - 3902	3902	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	100.00	\$0	Metros lineales	435	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623888	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas (3 A. Etapa) - 4021	4021	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	100.00	\$0	Vivienda	109	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624584	Alumbrado Publico Para Diferentes Localidades Del Municipio De Chilchotla (Mantenimiento) - 4043	4043	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$1,881,690	\$1,881,699	\$1,881,699	\$1,881,699	\$1,881,699	\$1,881,699	100.00	\$0	Piezas	19,257	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO.	
PUE16160200694190	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal A Rafael J Garcia - 146422	146422	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,875	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200699589	Rehabilitación De Línea De Conducción, Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias 2a Etapa - 98910	98910	Puebla	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	100.00	\$0	Metros lineales	118	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699590	Construcción De Baños Integrales Para Las Viviendas Cuarto Para Baño - 144900	144900	Puebla	Chilchotla	Cerro de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$254,250	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO DEL FINIQUITO. YA QUE ESTA OBRA SE PAGO CON RECURSOS 2015 Y 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699642	Caminos/Carreteras (Rehabilitación, Señalética, Tramo La Cumbre- Rafael J. Garcia) - 108989	108989	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	100.00	\$0	Kilómetro	19,257	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705111	Rehabilitación De Línea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable - 149491	149491	Puebla	Chilchotla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705126	Rehabilitación De Línea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Acceso Principal A Rafael J Garcia - 159612	159612	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	100.00	\$0	Metros lineales	263	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705127	Construcción De Techo Firme Para Las Viviendas Barrio Corazón De Jesús Tercera Sección - 155876	155876	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705128	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Quince Sur Entre Las Calles Dos Y Cuatro Poniente - 142240	142240	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	100.00	\$0	Metros lineales	29	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710555	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas Barrio De Guadalupe Sección Primera Segunda Etapa - 150117	150117	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	100.00	\$0	Vivienda	58	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715828	Construcción De Modulo De Sanitarios Y Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Indígena Vicente Guerrero Clave - 21d0c0648x	144910	Puebla	Chilchotla	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$377,857	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,069	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO DEL FINIQUITO. YA QUE ESTA OBRA SE PAGO CON RECURSOS 2015 Y 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200721314	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 145437	145437	Puebla	Chilchotla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	100.00	\$0	Metros lineales	928	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721359	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 144933	144933	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	100.00	\$0	Metros lineales	364	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721360	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Diversas Calles - 144986	144986	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726732	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Rural - 151514	151514	Puebla	Chilchotla	Ixtacapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726772	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 155886	155886	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788605	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Benito Juárez Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Manuel Avila Camacho - 143341	143341	Puebla	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	100.00	\$0	Piezas	206	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788606	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Plutarco Elias Calles Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Adolfo Lopez Mateos - 143271	143271	Puebla	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788607	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 206048	206048	Puebla	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$599,216	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	100.00	\$0	Vivienda	94	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788608	Construcción De Tres Aulas Didácticas Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria De Nueva Creación - 150050	150050	Puebla	Chilchotla	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	614	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788609	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Escuela Telesecundaria Benito Juárez García - 149360	149360	Puebla	Chilchotla	San José Manzanitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788610	Rehabilitación De La Línea De Conducción Que Va Del Tanque Derivador Al Tanque De Almacenamiento De Cien Metros De Agua Potable - 206111	206111	Puebla	Chilchotla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	100.00	\$0	Metros lineales	2,463	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788611	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle La Joya Entre Calle Ignacio Zaragoza Y La Av Manuel Avila Camacho - 146453	146453	Puebla	Chilchotla	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE16160300788612	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Manuel Avila Camacho Segunda Etapa - 142005	142005	Puebla	Chilchotla	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788613	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Ignacio Zaragoza - 3949	3949	Puebla	Chilchotla	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	100.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO.
PUE16160300788614	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Escuela Primaria Leona Vicario - 150221	150221	Puebla	Chilchotla	San Miguel Calixitla (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO.
PUE16160300788615	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 143586	143586	Puebla	Chilchotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	100.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788616	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 206137	206137	Puebla	Chilchotla	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	100.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788617	Construcción De Baños Integrales Para Las Viviendas Cuarto Para Baño - 146439	146439	Puebla	Chilchotla	Cozalapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788619	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Cinco De Mayo Entre Calle Principal Y Carretera A Quimixtlan - 206029	206029	Puebla	Chilchotla	Teteltitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	100.00	\$0	Metros lineales	59	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789049	Equipamiento De Estación De Bombeo Para Agua Potable En Manantial Xochicatl Barrio De Guadalupe - 262546	262546	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	100.00	\$0	Equipamiento	364	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789051	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Drenaje Sanitario En Acceso Principal A Rafael J Garcia - 205932	205932	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	100.00	\$0	Metros lineales	263	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789052	Rehabilitación De Agua Potable En Línea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias - 261241	261241	Puebla	Chilchotla	Acocomotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	100.00	\$0	Metros lineales	890	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789053	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 205890	205890	Puebla	Chilchotla	Acocomotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	100.00	\$0	Vivienda	97	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%. LA OBRA TUVO MODIFICACION, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788892	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 349675	349675	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$259,692							0.00		Vivienda	45	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788895	Rehabilitación De Caminos Renta De Maquinaria - 252462	252462	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	500	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE00160300788896	Construcción De Cuartos Dormitorios - 252727	252727	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160300788899	Construcción De Comedor Comunitario En Amatepetlan - 252490	252490	Puebla	Chinantla	Amatepetlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	150	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160300788900	Construcción De Baños En Escuela Primaria Rural Federal Nicolas Bravo - 252498	252498	Puebla	Chinantla	Custecontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100630598	Construcción De Presa En La Comunidad De El Platanar, 2 Da Etapa - 6357	6357	Puebla	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	100.00	\$0	Metros cúbicos	262	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688682	33903 Servicios Integrales - 104599 (Estudios Y Proyectos Para El Municipio De Cohetzala 2016 (Indirectos))	104599	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699609	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle San Miguel Entre Calle Hidalgo Y Rio Nexapa - 104552	104552	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788787	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Maria Cohetzala Primera Etapa - 345341	345341	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788788	Adquisición De Equipo De Software Y Hardware - 346804	346804	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE COHETZALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788789	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Rafa Primera Etapa En La Comunidad De Santa Maria Cohetzala - 346539	346539	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788790	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Santa Mónica Sera Etapa - 346029	346029	Puebla	Cohetzala	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	100.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644910	Ampliación De Red Electrica De Calle Hidalgo - 67405	67405	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	100.00	\$0	Otros	31	0.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICIA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA APORTACION LA REALIZO EL MUNICIPIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200644911	Ampliación De Red Electrica De Calle Emiliano Zapata - 67357	67357	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Fisica: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA APORTACION LA REALIZO EL MUNICIPIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649734	Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 67193	67193	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652096	Ampliacion De Red Electrica De Calle Niño Perdido - 67434	67434	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Fisica: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA APORTACION LA REALIZO EL MUNICIPIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710533	Apoyos Para La Construcción De Comedor De La Esc Prim Ignacio Zaragoza - 76960	76960	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2016		\$489,561	\$489,561	\$489,561	\$489,561	\$489,561	\$489,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100%, EJECUTADA POR CAPCEE / Fisica: APORTACION REALIZADA AL 100%, EJECUTADA POR CAPCEE / Registro: LA APORTACION SE REALIZO AL 100% POR EL MUNICIPIO DEL PROGRAMA PESO A PESO, LA OTRA PARTE LE APORTO EL GOBIERNO DEL ESTADO Y FUE EJECUTADA POR CAPCEE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788791	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 334277	334277	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100%, AUNQUE EL SERVICIO ESTA EN PROCESO / Fisica: PAGO REALIZADO AL 100%, AUNQUE EL SERVICIO ESTA EN PROCESO / Registro: PAGO REALIZADO AL 100%, AUNQUE EL SERVICIO ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788792	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 256539	256539	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788793	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Maya - 256518	256518	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2016	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788794	Rehabilitación De Sanitarios En La Tele Secundaria Ignacio Ramirez - 256515	256515	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2016	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	100.00	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788795	Ampliación De Red Electrica De Calle Yanquiltapan - 256501	256501	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Fisica: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Registro: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788796	Adoquinamiento De Calle Benito Juárez Entre Adoquin Existente Y Fuente - 256548	256548	Puebla	Cohuecan	San Andrés Ahuatelco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788797	Adoquinamiento De La Calle Abasolo Entre Adoquin Existente Y La Misma - 256545	256545	Puebla	Cohuecan	San Andrés Ahuatelco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788798	Ampliación De De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De Callejón Morelos Y Matamoros - 256541	256541	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapexco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	100.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788799	Ampliación De Red Electrica De Callejón Morelos - 256504	256504	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapexco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788800	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 256535	256535	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300788801	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Linda Vista - 256506	256506	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016			\$81,698	\$81,698	\$81,698	\$81,698	\$81,698	\$81,698	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: PAGO REALIZADO AL 100%, OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA APORTACION LA REALIZO EL MUNICIPIO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652006	Construcción De Un Aula Didáctica Y Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez Con C.C.T. 21et - 43813	43813	Puebla	Coxcatlán	Xacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$776,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704778	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Ignacio Zaragoza Con C.C.T. 21gbo1131, En La Localidad De Tecoltepec - 101460	101460	Puebla	Coxcatlán	Tecoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$656,353	\$656,353	\$656,353	\$656,353	\$656,353	\$656,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785873	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Revolución Mexicana Y Carretera Tehuacán-Teotitlán, Calle Aquiles - 101315	101315	Puebla	Coxcatlán	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785874	Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Federal Izcoatl En La Localidad De Tepeyoloc - 206834	206834	Puebla	Coxcatlán	Tepeyoloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$555,246	\$555,246	\$555,246	\$555,246	\$555,246	\$555,246	100.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785875	Construcción De Un Aula Didáctica Y Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano Con - 205851	205851	Puebla	Coxcatlán	Tequexpalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$821,321	\$821,321	\$821,321	\$821,321	\$821,321	\$821,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789417	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle De La Soledad Entre Carretera Estatal Tehuacán Teotitlán Y Calle José María Morelos Y Pavón - 260998	260998	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789422	Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle General Donato Bravo Izquierdo Entre Calle Veinte De Noviembre Y Calle Plan - 262117	262117	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789423	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De Barda Perimetral En Pozo Juquilita Localidad De Coxcatlán Municipio De Coxcatlan Puebla - 261367	261367	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789424	Reposición Y Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata De La Localidad De Coxcatlan Municipio De Coxcatlan - 261213	261213	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789425	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Aristeo De La Vega Y Calle De La Soledad Y Calle Aristeo D - 261127	261127	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789426	Construcción De Tanque De Regularización Y Rehabilitación De La Línea De Conducción De Coxcatlán Línea De Alimentación - 205833	205833	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	100.00	\$0	Metros lineales	6,300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789427	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Carmen Serdán Entre Plan De San Luis Y Calle Tierra Y Libertad En La Colonia El Pedregal - 205829	205829	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789428	Calle General Francisco Villa Entre Calle Veinte De Noviembre Y Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Entre Calle General Francisco Villa Y - 205853	205853	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789429	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Santa Cecilia Abasco Y El Calvario En La Localidad De Coxcatlán Segunda Etapa - 205803	205803	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300789432	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Mejoramiento De Planta Tratadora De Aguas Negras De La Localidad De Calipan De Coxcatlan - 261773	261773	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789433	Construcción De Adoquinamiento En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Miguel Hidalgo Y Calle Independencia Entre - 160852	160852	Puebla	Coxcatlán	Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789434	Mantenimiento De Camino Rural Ripo E Calipan Ocotlanic Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Km Doce Mas Treinta Y Seis - 205946	205946	Puebla	Coxcatlán	Ocotlamanic	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$701,271	\$701,271	\$701,271	\$701,271	\$701,271	\$701,271	100.00	\$0	Metros lineales	1,112	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688537	Ampliación De Electrificación En Nativitas Cuauteman Calle 5 Poniente - 106103	106103	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuauteman	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$194,802	\$194,802	\$194,802	\$194,802	\$194,802	\$194,802	100.00	\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: EN EL 3ER TRIMESTRE LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688538	Adoquinamiento De La Calle Privada Del Parque Benito Juárez, San Mateo Zoyamazalco 112941	112941	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: EN EL 3ER TRIMESTRE LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694042	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Y Calle A Centro De Salud, Barrio La Candelaria - 102193	102193	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: EN EL 3ER TRIMESTRE LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694043	Ampliación De Red De Agua Potable Calle 5 Sur Y 5 Poniente Entre Avenida Morelos Y Red De Agua Potable, Nativitas Cuauteman. - 104716	104716	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuauteman	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: EN EL 3ER TRIMESTRE LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694044	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Oriente Y Carretera A Ixcaxquitla Entre Calle 6 Sur Y Pozo De Visita, Nativitas Cuauteman - 102217	102217	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuauteman	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: EN EL 3ER TRIMESTRE LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE
PUE16160200715700	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Poniente Entre 3 Y 5 Sur Y Calle 3 Sur Entre 5 Poniente E Ignacio Zaragoza, Barrio La Cand - 102208	102208	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: EN EL 3ER TRIMESTRE LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787371	Rehabilitación De Líneas De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuatro Poniente Entre Calle Cinco Sur Y Calle Tres Sur Barrio La Candelaria - 206041	206041	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	100.00	\$0	Metros lineales	1,296	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% PARA SU EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622898	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av. Reforma A La Altura Del Km 44.75 De La Carretera Federal Puebla Tehuacan - 2755	2755	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	100.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	100.00	Financiera: La obra se concluyó en tiempo y forma. / Fisica: La obra se concluyó en tiempo y forma; conforme a proyecto pero debido a los problemas en el sistema generados por la unión de los sistemas mids y pash no nos permitió dar por concluida la obra el trimestre anterior; razón por la cual se reporta nuevamente.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200688539	Pago De La Obra Sustitucion For Obra Nueva Del Centro De Salud De Dos Nucleos Basicos Mas Dental En La Localidad Y Municipio De Cuapiaxtla - 149235	149235	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	8,709	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Los pagos de la obra se realizaron en tiempo y forma pero debido a un error de dedo en el área contable en el último pago del mes de noviembre se pagaron nueve centavos de más; lo cual es debe a que los anteriores 10 pagos mensuales eran de un monto fijo de \$ 85,714.29 con excepción del último que fue de \$ 85,714.20; pero como se reporta la obra se completó en tiempo y forma y se cubrió el costo presupuestado.	
PUE16160200688540	Mejoramiento General De Dos Módulos Sanitarios Que Consiste En Sustitución De Acabados Impermeabilizantes Instalaciones Eléctricas - 149334	149334	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	800	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Los pagos con el monto que le corresponde al municipio de esta obra se realizaron en tiempo y forma conforme al proyecto pero debido a los problemas en el sistema generados por la unión de los sistemas mids y pash no nos permitió dar por concluida la obra el trimestre anterior; razón por la cual se reporta nuevamente.	
PUE16160200688541	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Barranquilla Entre Alvaro Obregon Y Hermenegildo Galeana - 153418	153418	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma / Física: La obra se realizo en tiempo y forma / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma; conforme a proyecto pero debido a los problemas en el sistema generados por la unión de los sistemas mids y pash no nos permitió dar por concluida la obra el trimestre anterior; razón por la cual se reporta nuevamente.	
PUE16160200704955	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Reforma Y Benito Juarez - 153191	153191	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	100.00	\$0	Metros lineales	63	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma / Física: La obra se realizó en tiempo y forma / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma; conforme a proyecto pero debido a los problemas en el sistema generados por la unión de los sistemas mids y pash no nos permitió dar por concluida la obra el trimestre anterior; razón por la cual se reporta nuevamente.
PUE16160200726615	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec clave Primera Etapa - 154754	154754	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2016	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: La Obra se realizo en Tiempo y Forma conforme a Proyecto / Física: / Registro: Los trabajos de la obra construcción de Biblioteca Reg. C en la Escuela Primaria Niños Heroes de Chapultepec Clave 21dpr0359f (Primera Etapa) se realizaron en tiempo y forma y conforme a proyecto.	
PUE16160300787372	Ampliación De Red Eléctrica En La Privada De La Calle Dieciséis De Septiembre - 295968	295968	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$53,782	\$53,782	\$53,782	\$53,782	\$53,782	\$53,782	\$53,782	\$53,782	100.00	\$0	Otros	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra fue contratada y pagada antes de realizar los trabajos para que Comisión Federal de Electricidad realice la obra correspondiente; pero a la fecha de hoy CFE no ha realizado los trabajos de Ampliación de Red Eléctrica; pero el municipio realizó el trámite en tiempo y forma y el contrato continúa vigente.
PUE16160300787373	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Av Reforma Y Fco I Madero - 296437	296437	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$267,419	\$267,419	\$267,419	\$267,419	\$267,419	\$267,419	\$267,419	\$267,419	100.00	\$0	Metros lineales	14	0.00	100.00	Financiera: / Física: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La Obra se realizó en tiempo y forma; con recursos de Fondo Fism 2016 por la cantidad de \$251,118.70 y la Aportación de los Beneficiarios por un monto de \$16,300.00 para dar un total de \$267,418.70 que es el monto del contrato.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787374	Ampliación De Red Electrica En La Calle Guadalupe Victoria Entre Dieciseis De Septiembre Y Terrenos - 295841	295841	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$43,221	\$43,221	\$43,221	\$43,221	\$43,221	\$43,221	\$43,221	\$43,221	100.00	\$0	Otros	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra fue contratada y pagada antes de realizarse los trabajos para que Comisión Federal de Electricidad realice la obra correspondiente; pero a la fecha de hoy CFE no ha realizado los trabajos de Ampliación de Red Eléctrica; pero el municipio realizó el trámite en tiempo y forma y el contrato continua vigente.
PUE16160300787375	Ampliación De Red Electrica En La Calle Cinco de Mayo Y Bugambillas - 295328	295328	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	100.00	\$0	Metros lineales	41	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra fue contratada y pagada antes de realizarse los trabajos para que Comisión Federal de Electricidad realice la obra correspondiente; pero a la fecha de hoy CFE no ha realizado los trabajos de Ampliación de Red Eléctrica; pero el municipio realizó el trámite en tiempo y forma y el contrato continua vigente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787376	Ampliación De Red Electrica En La Avenida Emiliano Zapata - 293797	293797	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$113,547	\$113,547	\$113,547	\$113,547	\$113,547	\$113,547	\$113,547	\$113,547	100.00	\$0	Otros	68	0.00	100.00	Financiera: La obra se efectuó en tiempo y forma / Física: La obra se efectuó en tiempo y forma / Registro: La obra se efectuó en tiempo y forma y se encuentra ya en funcionamiento
PUE16160200686832	Rehabilitación De Camino De Tecapago Del Tramo Taltzontipan Tecapago Xochitlan (Renta De Maquinaria) - 148422	148422	Puebla	Cuautempan	Tecapago	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$203,849	\$203,849	\$203,849	\$203,849	\$203,849	\$203,849	\$203,849	\$203,849	100.00	\$0	Otros	378	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA RENTA DE MAQUINARIA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694120	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De San Esteban Cuautempan - 148289	148289	Puebla	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,538,590	\$1,538,590	\$1,538,590	\$1,538,590	\$1,538,590	\$1,538,590	\$1,538,590	\$1,538,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,007	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699308	Rehabilitación De La Línea De Conducción - 148395	148395	Puebla	Cuautempan	San José Rio Bravo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,568,383	\$1,568,383	\$1,568,383	\$1,568,383	\$1,568,383	\$1,568,383	\$1,568,383	\$1,568,383	100.00	\$0	Metros lineales	274	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699556	Red De Distribución De Agua Que Beneficiara A La Localidad De Totocuautla - 148100	148100	Puebla	Cuautempan	Totocuautla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,696,020	\$1,696,020	\$1,696,020	\$1,696,020	\$1,696,020	\$1,696,020	\$1,696,020	\$1,696,020	100.00	\$0	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710279	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Tepizilla Primera Sección Primera Etapa - 151265	151265	Puebla	Cuautempan	Tepizilla (Primera Sección)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,458,910	\$2,458,910	\$2,458,910	\$2,458,910	\$2,458,910	\$2,458,910	\$2,458,910	\$2,458,910	100.00	\$0	Metros lineales	439	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726703	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Ixtolco De Morelos Segunda Etapa - 147963	147963	Puebla	Cuautempan	Ixtolco de Morelos	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$917,135	\$917,135	\$917,135	\$917,135	\$917,135	\$917,135	\$917,135	\$917,135	100.00	\$0	Metros lineales	1,003	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785877	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Loma Bonita Entre Calle Principal A Tenepanangia En La Localidad De Rio Bravo - 278294	278294	Puebla	Cuautempan	San José Rio Bravo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,455	\$1,000,455	\$1,000,455	\$300,137	\$300,137	\$300,137	\$300,137	\$300,137	30.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785883	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C De Doce Por Ocho Metros En La Escuela Primaria Indígena Niños Heroes - 277520	277520	Puebla	Cuautempan	Cerro Verde (Ejecatepecco)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$949,623	\$949,623	\$949,623	\$248,887	\$248,887	\$248,887	\$248,887	\$248,887	26.21	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	26.21	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788125	Construcción De Un Aula Estructura Regional C Tipo Capone Y Anexo Sanitario En El Bachillerato General Octavio Paz - 278495	278495	Puebla	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$694,116	\$694,116	\$694,116	\$208,235	\$208,235	\$208,235	\$208,235	\$208,235	30.00	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788126	Construcción De Tejado Metálico En La Escuela Primaria Rafael Jimenez - 212256	212256	Puebla	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,816,800	\$1,816,800	\$1,816,800	\$1,816,800	\$1,816,800	\$1,816,800	\$1,816,800	\$1,816,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	545	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788131	Construcción De Ciento Catorce Acciones De Pisos Firmes En Viviendas De Varias Localidades Del Municipio De Cuautempan - 278490	278490	Puebla	Cuautempan	Teneapanangia (Santa Elena)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$1,225,933.36 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CAPTURA DE MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDAD. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788132	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Lámina En El Municipio De Cuautempan 213914	213914	Puebla	Cuautempan	Tenepanigla (Santa Elena)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016		\$201,271	\$201,271	\$201,271	\$201,271	\$201,271	\$201,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE TENEPANIGLA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 180 ACCIONES DE TECHOS DE LAMINA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788137	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Emilio Zapata - 278239	278239	Puebla	Cuautempan	Totomoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$539,569	\$539,569	\$539,569	\$161,871	\$161,871	\$161,871	30.00	\$0	Metros Cuadrados	682	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688376	Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc Primaria Ignacio Allende Aportación Programa Peso A Peso Nivel Basico 2016 - 85474	85474	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$264,352	\$264,352	\$264,352	\$264,352	\$264,352	\$264,352	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando
PUE16160200693879	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 147018	147018	Puebla	Cuautinchan	San José (Colonia del Piojo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$453,199	\$453,199	\$453,199	\$453,199	\$453,199	\$453,199	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704779	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca Aportación - 85509	85509	Puebla	Cuautinchan	Santa Cruz Alpuyeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$664,128	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE16160200715560	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Reforma Entre Parque Y Avenida Morelos - 145543	145543	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160200721003	Construcción De Sanitarios Adosados En El Bachillerato Digital Numero Diecinueve - 145895	145895	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$875,580	\$875,580	\$875,580	\$875,580	\$875,580	\$875,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE16160200726480	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De San Pedro Alpatlahuac - 145669	145669	Puebla	Cuautinchan	Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$537,691	\$537,691	\$537,691	\$537,691	\$537,691	\$537,691	100.00	\$0	Metros lineales	916	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785892	Rehabilitación De Pozo Numero Uno De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 258219	258219	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$106,321	\$106,321	\$106,321	\$106,321	\$106,321	\$106,321	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando
PUE16160300785893	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozo Para Riego Agrícola - 252238	252238	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$296,623	\$296,623	\$296,623	\$296,623	\$296,623	\$296,623	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785894	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 249594	249594	Puebla	Cuautinchan	Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado / Física: elaboración de proyecto terminada y validado / Registro: proyecto terminado y validado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785895	Equipamiento De Estufas Ecológicas Dentro Del Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Aportación - 248095	248095	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785896	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Diez Y Seis Norte Miguel Hidalgo Dos Oriente Y Dos Sur - 250761	250761	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$334,498	\$334,498	\$334,498	\$334,498	\$334,498	\$334,498	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE16160300785897	Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Antonio Van Dick Clave - 252377	252377	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$399,201	\$399,201	\$399,201	\$399,201	\$399,201	\$399,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785898	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Amozoc Y Calle Appasco - 247298	247298	Puebla	Cuautinchan	Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$138,180	\$138,180	\$138,180	\$138,180	\$138,180	\$138,180	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785899	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Avenida Del Puente Entre Calle Del Bosque Y Deposito De Agua - 246585	246585	Puebla	Cuautinchan	Apasasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$244,892	\$244,892	\$244,892	\$244,892	\$244,892	\$244,892	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300785900	Ampliación De Red Electrica En Carretera Puebla Cuautinchan - 85331	85331	Puebla	Cuautinchan	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785902	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Vicente Guerrero Y Maximino Avila Camacho - 251890	251890	Puebla	Cuautinchan	Concepción Pardiñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785903	Ampliación De Drenaje Sanitario En Pardiñas - 258223	258223	Puebla	Cuautinchan	Concepción Pardiñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$266,972	\$266,972	\$266,972	\$266,972	\$266,972	\$266,972	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785904	Rehabilitación Y Mantenimiento De Deposito De Agua Potable - 145625	145625	Puebla	Cuautinchan	Concepción Pardiñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,399	\$199,399	\$199,399	\$199,399	\$199,399	\$199,399	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785905	Construcción De Baños O Sanitarios Con Biodigestores - 247343	247343	Puebla	Cuautinchan	Huexoccalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$149,745	\$149,745	\$149,745	\$149,745	\$149,745	\$149,745	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789440	Construcción De Pozo Noria Para Agua Potable - 145418	145418	Puebla	Cuautinchan	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$518,081	\$518,081	\$518,081	\$518,081	\$518,081	\$518,081	100.00	\$0	Otros	598	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789441	Construcción De Un Aula Didáctica En El Bachillerato Digital No 70 Clave 21ebh10dm - 85416	85416	Puebla	Cuautinchan	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$565,280	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada	
PUE16160200726481	Adoquinamiento De La Calle Frankfort Entre Las Calles Munich Y Derby - 147230	147230	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785906	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 323912	323912	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UN PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785907	Adoquinamiento De La Priv Cuauhtémoc Entre Calle Cuauhtémoc Y Fondo De La Misma - 323955	323955	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785908	Ampliación Del Colector Sanitario Independencia En Sanctorum - 355556	355556	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	100.00	\$0	Metros lineales	1,138	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785909	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Puebla Entre Calle Puebla Y Misma Calle - 353452	353452	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,248	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785910	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Zona Centro De San Lorenzo Almecatla - 354571	354571	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	100.00	\$0	Metros lineales	13,217	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788139	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Dolores En La Colonia Nuevo León Entre Calle Reforma Y Calle Pirules - 324004	324004	Puebla	Cuautlancingo	Barrio de Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,138	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694053	Ampliación De Red Electrica En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuayuca De Andrade - 182279	182279	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$83,963	\$83,963	\$83,963	\$83,963	\$83,963	\$83,963	\$83,963	\$83,963	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704962	Construcción De Cuarto Para Baño Y Saneamiento A Base De Pozo De Absorción - 165310	165310	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$839,147	\$839,147	\$839,147	\$839,147	\$839,147	\$839,147	\$839,147	\$839,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200715706	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 165240	165240	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	De Vivienda	En Ejecución	2016	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715707	Construcción De Cuarto Para Baño Y Saneamiento A Base De Pozo De Absorción - 182272	182272	Puebla	Cuayuca de Andrade	La Junta	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	De Vivienda	En Ejecución	2016	\$716,633	\$716,633	\$716,633	\$716,633	\$716,633	\$716,633	\$716,633	\$716,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721187	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 171636	171636	Puebla	Cuayuca de Andrade	La Junta	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	De Vivienda	En Ejecución	2016	\$54,575	\$54,575	\$54,575	\$54,575	\$54,575	\$54,575	\$54,575	\$54,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726617	Ampliación De La Red Eléctrica Privada Calvario Entre El Calvario Y Unidad Deportiva - 165508	165508	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: APORTACION TERMINADA AL 100% / Física: APORTACION TERMINADA AL 100% / Registro: APORTACION TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647214	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Zopilotepec	38487	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zopilotepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	100.00	\$0	Piezas	485	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADO / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Xililapan Ubicado En La Cabecera Municipal - 38497	38497	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656890	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Camino Al Barrio Santa Cruz, De La Localidad De Xocoyolo. - 38602	38602	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	100.00	\$0	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656891	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Nectepe y Ahuateno, Perteneciente A La Junta Auxiliar De Zacatipan - 38436	38436	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ahuateno	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	De Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,413,070	\$1,413,070	\$1,413,070	\$1,413,070	\$1,413,070	\$1,413,070	\$1,413,070	\$1,413,070	100.00	\$0	Vivienda	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659404	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Atzintan En La Localidad De Tzinacapan - 38501	38501	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,939	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661659	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Carmen Serdan De La Cabecera Municipal	38503	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	100.00	\$0	Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661679	Construcción De Pavimento Hidráulico Iera Etapa Tramo Limonipak - Ziltepec En La Localidad De Ziltepec - 38450	38450	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ziltepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661680	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetitlan Reyeshoopan De Hidalgo Y Zopilotepec - 74904	74904	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zopilotepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	De Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,218,678	\$3,218,678	\$3,218,678	\$3,218,678	\$3,218,678	\$3,218,678	\$3,218,678	\$3,218,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688380	Ampliación De Sistema De Drenaje Que Beneficiara A La Localidad De Cuetzalan (Calle Guerrero Y Carranza) Municipio De Cuetzalan Del Progre - 119458	119458	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACION ESTA PAGADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688383	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino A Xaltepec - 84985	84985	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688733	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Las Tres Cruces De La Localidad De Tenextepec. - 119518	119518	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenextepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688734	Construcción De Muros De Contención Y Acceso A La Cancha De La Localidad De Xalpatzingo - 38506	38506	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalpatzingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	100.00	\$0	Metros cubicos	601	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693882	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Pepecta - 161664	161664	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepecta	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	De Vivienda	En Ejecución	2016	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200693883	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Tecazo, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 74965	74965	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693960	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Tecazo, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 74951	74951	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	100.00	\$0	Vivienda	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693961	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepetitán Chico - 85097	85097	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	100.00	\$0	Otros	64	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694184	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tecuahuata Y Limontitán (Centro) - 84493	84493	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limontitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	100.00	\$0	Vivienda	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694217	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Cacatecuautla Segunda Etapa - 159209	159209	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cacatecuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	100.00	\$0	Vivienda	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699315	Construcción De Pavimento Hidráulico, En El Barrio De Cuamayo De La Localidad De Cuauhtamzacac - 84369	84369	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuauhtamzacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,108	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699316	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Localidad De Chichicazapan. - 67067	67067	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chichicazapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	100.00	\$0	Otros	155	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699557	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Xaltipac - 84165	84165	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699632	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tecuahuata Y Limontitán (Centro) - 84423	84423	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecuahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	100.00	\$0	Vivienda	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699678	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Tepepola - 161448	161448	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Trinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución	2016	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,939	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699679	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Xaltipac Ayotzinapan - 68705	68705	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699680	Construcción De Techos Fijos En El Barrio Alto De La Localidad De Xiloxochico - 84059	84059	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	100.00	\$0	Vivienda	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699681	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Talcuaco De La Localidad De Tepetzalan - 67250	67250	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Tzoquilita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	100.00	\$0	Vivienda	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699682	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Xiutecupan Y Chichueyaco (Barrio San Juan) - 84670	84670	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chichueyaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	100.00	\$0	Vivienda	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699683	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Olopioco - 158193	158193	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Olopioco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704782	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Cotepec Que Beneficiara A Cuetzalan Del Progreso - 159816	159816	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	100.00	\$0	Metros lineales	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704783	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tehuilitz De La Localidad De Pepexta - 38525	38525	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios.	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200704784	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Pochotitan De La Localidad De Pepecta - 38508	38508	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704785	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tepetitán Reyeshogpan De Pepecta - 119571	119571	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704786	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetitán Reyeshogpan De Hidalgo Y Zopilotepec - 140503	140503	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	571	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705163	Construcción De Techos Fijos En El Barrio Centro De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Avila Camacho - 148012	148012	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	100.00	\$0	Vivienda	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710338	Ampliación De Red De Energia Electrica En El Camino A Tecazo - 83985	83985	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$936,972	\$936,972	\$936,972	\$936,972	\$936,972	\$936,972	\$936,972	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710498	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicatlitpan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecupan Y Octimaxal Norte - 76327	76327	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pagmaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	100.00	\$0	Vivienda	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710546	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicatlitpan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecupan Y Octimaxal Norte - 83845	83845	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Octimaxal Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$442,459	\$442,459	\$442,459	\$442,459	\$442,459	\$442,459	\$442,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710547	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicatlitpan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecupan Y Octimaxal Norte - 76025	76025	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tatahuicatlitpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$518,584	\$518,584	\$518,584	\$518,584	\$518,584	\$518,584	\$518,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710548	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Limontitan - 83960	83960	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limontitan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$250,008	\$250,008	\$250,008	\$250,008	\$250,008	\$250,008	\$250,008	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710578	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Telesecundaria Federal Lic. Luis Donaldo Colosio Clave: 21dtv0247a En La Localidad De Xa - 119499	119499	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2016	\$367,263	\$367,263	\$367,263	\$367,263	\$367,263	\$367,263	\$367,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710579	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Pamaniz De La Localidad De Tepetzalan - 38504	38504	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Tzoquitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$600,012	\$600,012	\$600,012	\$600,012	\$600,012	\$600,012	\$600,012	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710581	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Xiutecupan Y Chieveyaco (Barrio San Juan) - 84699	84699	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiutecupan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$153,955	\$153,955	\$153,955	\$153,955	\$153,955	\$153,955	\$153,955	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715563	Mejoramiento De Señalética En Accesos Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso Pue - 148243	148243	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$370,049	\$370,049	\$370,049	\$370,049	\$370,049	\$370,049	\$370,049	100.00	\$0	Otros	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medidas lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715565	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Barrio De Pishahuic 2 De La Localidad De Pepecta - 38539	38539	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715791	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho Clave De La Localidad De Atalpan - 159348	159348	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Atalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2016	\$298,727	\$298,727	\$298,727	\$298,727	\$298,727	\$298,727	\$298,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715857	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicatlitpan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecupan Y Octimaxal Norte - 75970	75970	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$509,153	\$509,153	\$509,153	\$509,153	\$509,153	\$509,153	\$509,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE16160200715858	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Tencuix, Primera Etapa, Cuetzalan Del Progreso Puebla - 84718	84718	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tencuix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte vialidades	En Ejecución	2016	\$891,248	\$891,248	\$891,248	\$891,248	\$891,248	\$891,248	\$891,248	\$891,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715884	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle A Chicueyaco En La Localidad De Xiloxochico. - 84776	84776	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte vialidades	En Ejecución	2016	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715886	Construcción De Casa De Salud (Dispensario Medico) En La Localidad De Xochical - 84120	84120	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xochical	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución	2016	\$631,103	\$631,103	\$631,103	\$631,103	\$631,103	\$631,103	\$631,103	\$631,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715887	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Tuzamapan Xiloxochico - 84972	84972	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tuzamapan Xiloxochico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	100.00	\$0	Vivienda	122	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715888	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicatlitapan, Tencuix, Pagmaco, Xittecucapan Y Oxtimaxal Norte - 76492	76492	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xittecucapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$128,482	\$128,482	\$128,482	\$128,482	\$128,482	\$128,482	\$128,482	\$128,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721007	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Nectepec Y Ahateno, Perteneciente A La Junta Auxiliara De Zacatipan - 38412	38412	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	100.00	\$0	Vivienda	162	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721353	Ampliación De Red De Energía Electrica En El Camino Kapolla -Santioapan (Segunda Etapa) - 83849	83849	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santioapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	100.00	\$0	Piezas	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721391	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tzoquita De La Localidad De Tepetzalan - 38578	38578	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Tzoquita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$750,005	\$750,005	\$750,005	\$750,005	\$750,005	\$750,005	\$750,005	\$750,005	100.00	\$0	Vivienda	33	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721392	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Chicueyaco - 38499	38499	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chicueyaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	100.00	\$0	Vivienda	210	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721393	Construcción De Muro De Contención En Acceso A La Localidad De Olopioco - 148081	148081	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Olopioco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$410,745	\$410,745	\$410,745	\$410,745	\$410,745	\$410,745	\$410,745	\$410,745	100.00	\$0	Metros lineales	149	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726488	Acondicionamiento De Espacios Fisicos Para La Atención Ciudadana De Las Regidurías Del H Ayuntamiento De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 159843	159843	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726490	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Tecaco, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 75726	75726	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$478,871	\$478,871	\$478,871	\$478,871	\$478,871	\$478,871	\$478,871	\$478,871	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726765	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicatlitapan, Tencuix, Pagmaco, Xittecucapan Y Oxtimaxal Norte - 76099	76099	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tencuix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$575,754	\$575,754	\$575,754	\$575,754	\$575,754	\$575,754	\$575,754	\$575,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726766	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicatlitapan, Tencuix, Pagmaco, Xittecucapan Y Oxtimaxal Norte - 75859	75858	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenkizapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$302,824	\$302,824	\$302,824	\$302,824	\$302,824	\$302,824	\$302,824	\$302,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726803	Ampliación De Emisor De Alcantarillado Sanitario Y Puesta En Operación De Descargas Domiciliarias En La Localidad De Casaltepec - 147896	147896	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Casaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$310,223	\$310,223	\$310,223	\$310,223	\$310,223	\$310,223	\$310,223	\$310,223	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785944	Mejoramiento Y Rehabilitación De Lámparas De Alumbrado Público En La Cabecera Municipal De Cuetzalan Del Progreso - 306679	306679	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,039,067	\$1,039,067	\$1,039,067	\$1,039,067	\$1,039,067	\$1,039,067	\$1,039,067	\$1,039,067	\$1,039,067	100.00	\$0	Otros	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON LUMINARIAS / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,120,071.37 INCLUYE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO POR LA CANTIDAD DE \$1,004.63 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300785945	Construcción De Aulas Y Sanitarios En Modulo Uc Para La Escuela Preparatoria Enrique Cabrera Barroo Sección Cuetzalan - 265608	265608	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,793,738	\$1,793,738	\$1,793,738	\$1,793,738	\$1,793,738	\$1,793,738	\$1,793,738	\$1,793,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785946	Reconstrucción De Espacios Fisicos Para La Atención Ciudadana En El Juzgado Indígena De La Cabecera Municipal - 266547	266547	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$154,943	\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	\$698,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785947	Mejoramiento De Aulas Y Instalaciones En La Escuela Secundaria Fed Alejandrina R De Enriquez Juárez En La Cabecera Municipal De Cuetzalan - 265370	265370	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,081,428	\$2,081,428	\$2,081,428	\$2,081,428	\$2,081,428	\$2,081,428	\$2,081,428	\$2,081,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785948	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez En La Localidad De Cuauhtamzac - 266642	266642	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuauhtamzac	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$650,779	\$650,779	\$650,779	\$650,779	\$650,779	\$650,779	\$650,779	\$650,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785949	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Tahuil Mexcaltepec Cuamayta Limonco - 266306	266306	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limonco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,998,887	\$1,998,887	\$1,998,887	\$1,998,887	\$1,998,887	\$1,998,887	\$1,998,887	\$1,998,887	100.00	\$0	Metros lineales	699	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785950	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No Cct En La Localidad De Pahpatap - 237836	237836	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pahpatap	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,280,709	\$2,280,709	\$2,280,709	\$2,280,709	\$2,280,709	\$2,280,709	\$2,280,709	\$2,280,709	100.00	\$0	Otros	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE DE MEDIDA ES AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785951	Mantenimiento De Camino Rural En Barrio Las Castañedas De La Localidad De Tepetitán Reyeshogpan - 265714	265714	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogpan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	100.00	\$0	Metros lineales	1,309	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788140	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Achiauta Perteneciente A La Junta Auxiliar De Zacatipan - 238102	238102	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Achiauta	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788967	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Alcantarilla En El Acceso A La Localidad De Kapola - 265774	265774	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Kapola	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$401,144	\$401,144	\$401,144	\$401,144	\$401,144	\$401,144	\$401,144	\$401,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	353	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788968	Construcción De Colector Emisor En La Localidad De Nahuioopan Cuetzalan Puebla - 180916	180916	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nahuioopan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$808,807	\$808,807	\$808,807	\$808,807	\$808,807	\$808,807	\$808,807	\$808,807	100.00	\$0	Metros lineales	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789442	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tepango Perteneciente A La Junta Auxiliar De Zacatipan - 240073	240073	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	\$2,235,935	100.00	\$0	Vivienda	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789443	Construcción De Cascaete Perimetral Del Preescolar Niños Heroes Cct De La Localidad De Tzinacapan - 238052	238052	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2016	\$300,089	\$300,089	\$300,089	\$300,089	\$300,089	\$300,089	\$300,089	\$300,089	100.00	\$0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789444	Construcción De Módulos Sanitarios En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Calmeac Cct De La Localidad De Santiago Yancuitlalpan - 240136	240136	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2016	\$802,498	\$802,498	\$802,498	\$802,498	\$802,498	\$802,498	\$802,498	\$802,498	100.00	\$0	Otros	188	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789445	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Yohualichan - 238031	238031	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,299,078	\$5,299,078	\$5,299,078	\$5,299,078	\$5,299,078	\$5,299,078	\$5,299,078	\$5,299,078	100.00	\$0	Metros lineales	574	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789447	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Sesectahuacal - 266559	266559	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Sesectahuacal	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$970,309	\$970,309	\$970,309	\$970,309	\$970,309	\$970,309	\$970,309	\$970,309	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789497	Construcción De Casa De Salud Dispensario Médico En La Localidad De Las Hamacas - 265385	265385	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Las Hamacas	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución	2016	\$818,996	\$818,996	\$818,996	\$818,996	\$818,996	\$818,996	\$818,996	\$818,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200649736	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Varias Privadas En Chahuac Y Privada Morelos - 38684	38684	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Cháhuac	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656874	Ampliación De Red De Agua Potable Varias Privadas - 60803	60803	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656875	Ampliación De Alcantarillado Calle Itzacchuatl Privada Nueva España Y Descarga De San Simon A Colector Sanitario - 58093	58093	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	100.00	\$0	Metros lineales	127	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656876	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Paraje La Loma - 14368	14368	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Cháhuac	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	100.00	\$0	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694178	Rehabilitación De Concreto Hidráulico De Calle Reforma Entre Emiliano Zapata Y Paraje Coyuco - 168811 692016	168811	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,573,266	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,100	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699627	Ampliación De Agua Potable De Avenida Reforma A Chahuac - 95706	95706	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721347	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Niño Artillero Entre Astomba Y Avenida Hidalgo - 175492	175492	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	100.00	\$0	Metros	46	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788902	Ampliación De Red Eléctrica Calle Independencia - 233938 852016	233938	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788903	Construcción De Drenaje Pluvial En Paraje Ramón Y Paraje Coyuco - 234310 812016	234310	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788904	Ampliación De Red Eléctrica Tercera Cerrada Morelos Entre Reforma Y Matamoros - 233854	233854	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Domingo Arenas	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	100.00	\$0	Metros	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788906	Construcción De Drenaje Sanitario De Cocolextla A Puerta - 272557 832016	272557	Puebla	Domingo Arenas	La Puerta	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de La Puerta	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	100.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788907	Construcción De Drenaje Sanitario De Tenancampila A Chahuac - 241307 842016	241307	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Cháhuac	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	100.00	\$0	Metros lineales	106	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788908	Ampliación De Red Eléctrica Calle Guadalupe Entre Barranca Y Carr. Calpan Huejotzingo 241701 872016	241701	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Cháhuac	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	100.00	\$0	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624170	Construcción De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biogestor En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan (Zona V) Perteneiente Al Municipio - 3013	3013	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Eloxochitlan	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	100.00	\$0	Piezas	190	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624524	Construcción De 32 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biogestor En La Localidad De Buena Vista Perteneiente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue - 2876	2876	Puebla	Eloxochitlán	Buena Vista	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Eloxochitlan	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	100.00	\$0	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688693	Const De Unidad Medica En La Localidad De Campo Nuevo Uno Perteneiente Al Municipio De Eloxochitlan - 188791	188791	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Campo Nuevo Uno	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705113	Const De Muro De Contension En La Calle Principal De Tlalkamac A La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De El Mirador Eloxochitlan - 188675	188675	Puebla	Eloxochitlán	El Mirador	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de El Mirador	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	100.00	\$0	Otros	374	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200705114	Construcción De Muro De Contención Para El Centro Comunitario - 97484	97484	Puebla	Eloxochitlán	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	100.00	\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710540	Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Eloxochilán - 97580	97580	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,575	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715853	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 180548	180548	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715854	Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Amatitla Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan Puebla - 180049	180049	Puebla	Eloxochitlán	Amatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788909	Construcción De Muros Firmes Para Vivienda Digna Tercera Etapa En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan - 266869	266869	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788910	Construcción De Veintitrés Muros Firmes Para Vivienda Digna Segunda Etapa En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan - 258743	258743	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788911	Construcción De Cuarenta Muros Firmes Para Vivienda Digna Primera Etapa - 258722	258722	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
PUE16160300788912	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 218449	218449	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
PUE16160300788913	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan Puebla - 193368	193368	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788914	Construcción De Techado En Cancha De Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 266852	266852	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$756,144	\$756,144	\$756,144	\$756,144	\$756,144	\$756,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788915	Construcción De Camino Tipo E Revestido Chapa Rancho Azul En La Localidad De Chiapa Municipio De Eloxochitlan Puebla - 256231	256231	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	100.00	\$0	Metros lineales	808	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788916	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biogestor En La Comunidad De Unión Y Progreso Perteneciente Al Municipio De Eloxoch - 256241	256241	Puebla	Eloxochitlán	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	100.00	\$0	Piezas	155	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
PUE16160200656878	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 67192	67192	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	100.00	\$0	Metros lineales	2,118	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788918	Pavimentación De Calle Aliende Entre Pavimento Existente Y Camino Ayotla - 208474	208474	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,118	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,460,000.00, CON RECURSO FISM 2016 POR \$ 550,000.00 Y FORTAMUN 2016 POR \$ 910,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788919	Construcción Del Centro De Salud De San Juan Epatlan Municipio De Epatlan En La Jurisdicción Sanitaria Izucar De Matamoros Aportación - 208470	208470	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	100.00	\$0	Otros	4,534	100.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100%. / Física: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: Aportación realizada al 100% por le Municipio, el que ejecutara la obra es el Gobierno del Estado de Puebla. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE16160300788920	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata - 208483	208483	Puebla	Epatlán	Tepeacatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: Esta por iniciar la obra por Comisión Federal de Electricidad. / Física: Esta por iniciar la obra por Comisión Federal de Electricidad. / Registro: Esta por iniciar la obra por Comisión Federal de Electricidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788921	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad Del Pedregal - 208478	208478	Puebla	Epatlán	San Miguel el Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	101	100.00	0.00	Financiera: ESTA POR INICIAR ESTA OBRA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. / Fisica: ESTA POR INICIAR ESTA OBRA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. / Registro: ESTA POR INICIAR ESTA OBRA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788922	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 208485	208485	Puebla	Epatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$69,605	\$69,605	50.00	\$0	Piezas	149	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160100623205	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De Guadalupe Piletas (Puente Negro) - 1450	1450	Puebla	Esperanza	Guadalupe Piletas (Puente Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	100.00	\$0	Otros	455	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624114	Adoquinamiento De Calle Cuahutemoc Y Profesor Delfino Totijano Entre Camino Cañadas- Esperanza Y Campo Deportivo - 957	957	Puebla	Esperanza	Guadalupe Piletas (Puente Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688695	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De Ahuatepec De La Presa - 106112	106112	Puebla	Esperanza	Ahuatepec de la Presa (Ahuatepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705136	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De San José Cuyachapa - 112171	112171	Puebla	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	100.00	\$0	Otros	3,028	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO DE AGUA POTABLE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710542	Rehabilitación De Red De Drenaje De Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia El Pozo En La Cabecera Municipal - 107821	107821	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721350	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Colonia El Pozo A Colonia Nueva En La Cabecera Municipal - 189594	189594	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LOS METROS TOTALES SON 1,053.43 Y YA ES EL TOTAL / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721365	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Jose Esperanza - 112186	112186	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788923	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dos Oriente Fuente Entre Avenida Avila Camacho Y Once Norte - 341673	341673	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	100.00	\$0	Metros lineales	388	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788924	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Fuente Oriente Entre Calle Once Sur Y Cuatro Sur - 340827	340827	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y ENTREGADA A COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788925	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 340814	340814	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: ACCIÓN CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ACCIÓN CONCLUIDA EN EL PAGO DE ASESORIA PARA LA APLICACIÓN DEL FAIS MUNICIPAL Y LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE ANEXAN CORRESPONDEN A LOS EXPEDIENTES QUE SE INTEGRARON CON EL FONDO DE FAIS MUNICIPAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788926	Empleo Temporal Dos Mil Dieciséis Contratación De Pisos Firmes - 340650	340650	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	100.00	\$0	Otros	1,090	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A JORNALES / Registro: LA ACCIÓN ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788927	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Fuente De La Colonia Ferrocarril En La Cabecera Municipal - 340426	340426	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788928	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación Benito Juárez Entre Trase Y Diecisiete Oriente - 340402	340402	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788929	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Tres De Mayo En La Cabecera Municipal - 194605	194605	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789079	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Santa Catarina Los Reyes - 339747	339747	Puebla	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789080	Rehabilitación De Descargas Sanitarias Domiciliarias En La Localidad De San Jose Esperanza - 339428	339428	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESCARGAS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647319	Ampliación De Agua Potable En Metaltoyuca En La Colonia El Encinal Tercera Etapa - 48945	48945	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	100.00	\$0	Metros lineales	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705138	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Enbaramino Sur - 75793	75793	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705139	Construcción De Plantas De Tratamiento Segunda Etapa - 140500	140500	Puebla	Francisco Z. Mena	Las Balsas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721366	Construcción De Techado De Plaza Civica En El Preescolar Balbino Cabrera Tellez Con Clave 21djp0094j Segunda Etapa - 95919	95919	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Educación	En Ejecución	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726777	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial Tercera Etapa - 140706	140706	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789081	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Aureliana Olivares Primera Etapa - 361901	361901	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Educación	En Ejecución	2016	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789082	Ampliación De Agua Potable De La Calle Benito Juárez - 362667	362667	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789083	Rehabilitación De Sistema De Drenaje En Calle Seandro Valle - 320359	320359	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789084	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 319940	319940	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,001	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Otros	4,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789087	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 207933	207933	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789088	Apoyo A La Vivienda Ampliación De Cuarto Para Dormitorio En Metaltoyuca - 207920	207920	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,435,172	\$3,435,172	\$3,435,172	\$1,974,533	\$1,974,533	\$1,974,533	\$1,974,533	57.48	\$0	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789089	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Calle Quince De Septiembre - 207889	207889	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789090	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Cinco De Mayo - 207762	207762	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$461,931	\$461,931	\$461,931	\$138,579	\$138,579	\$138,579	\$138,579	30.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300789091	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato Tecnológico Oficial Francisco Z Mena Clave - 207705	207705	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	100.00	\$0	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789092	Construcción De Canal De Aguas Pluviales Segunda Etapa - 202323	202323	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	100.00	\$0	Otros	3,934	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688391	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Udoco En La Primaria Gabrino Barreda - 162478	162478	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160200693895	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En San Pablo De las Tunas - 162522	162522	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160200694079	Construcción De Aula De Computo En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 162472	162472	Puebla	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: EL CONTRATO MODIFICATORIO ES POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1 619,851.72 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES FISM 2015 \$ 1 118,901.98 FORTAMUN 2015 \$191,898.33 Y FISM 2016 \$309,051.41	
PUE16160200694080	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162488	162488	Puebla	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160200699330	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Udoco En Telesecundaria Joaquín García Icazbalceta Segunda Etapa - 181852	181852	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, ESTA OBRA FUE CONTRATADA POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699503	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162494	162494	Puebla	General Felipe Ángeles	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699504	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Prolongación De La Calle Victoria - 162531	162531	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160200705000	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162501	162501	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160200710288	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162508	162508	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,784	\$500,784	\$500,784	\$500,784	\$500,784	\$500,784	\$500,784	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160200721021	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tenango - 79529	79529	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	100.00	\$0	Piezas	4,870	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160200721023	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162496	162496	Puebla	General Felipe Ángeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160300786062	Perforación De Pozo De Agua Potable - 278027	278027	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	100.00	\$0	Piezas	3,162	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786063	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 277595	277595	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Piezas	19,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE16160300786064	Adquisición De Software Para El Departamento De Contabilidad - 277515	277515	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	\$0	Piezas	19,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786066	Rehabilitación De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa En Santa Ursula Chiconquiaco - 299365	299365	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	100.00	\$0	Metros lineales	5,751	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160300786067	Construcción De Dos Aulas Didacticas Adosadas En Estructura Udosc En Primer Nivel De La Primaria Vespertina Andres Quintana Roo - 278179	278179	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA SE CONTRATO POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN
PUE16160300786068	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Veintiuno de Abril De Santiago Tenango - 278104	278104	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	100.00	\$0	Otros	350	0.00	0.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: FISICAMENTE NO HA INICIADO LA CFE / Registro: DE ESTA OBRA SE TIENEN EL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AUN NO HA INICIADO LA CFE POR LO QUE ESTA EN 0%
PUE16160300786069	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ángel María Garibay - 278211	278211	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA SE CONTRATO POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN
PUE16160300786070	Construcción De Bardeado Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Primer Etapa - 299396	299396	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$431,078	\$431,078	\$431,078	\$431,078	\$431,078	\$431,078	\$431,078	\$431,078	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160300786071	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Emma Godoy - 278230	278230	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$460,710	\$460,710	\$460,710	\$460,710	\$460,710	\$460,710	\$460,710	\$460,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA SE CONTRATO POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN
PUE16160300786073	Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo En San Pedro Candelaria - 299295	299295	Puebla	General Felipe Angeles	San Pedro Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$341,182	\$341,182	\$341,182	\$341,182	\$341,182	\$341,182	\$341,182	\$341,182	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787709	Perforación De Pozo De Agua Potable - 278048	278048	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$982,545	\$982,545	\$982,545	\$982,545	\$982,545	\$982,545	\$982,545	\$982,545	100.00	\$0	Piezas	3,515	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE16160300787710	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calle De La Comunidad De San Antonio Portezuelo - 277997	277997	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,053,379	\$1,053,379	\$1,053,379	\$1,053,379	\$1,053,379	\$1,053,379	\$1,053,379	\$1,053,379	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160300787712	Construcción De Bardeado Perimetral De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 299417	299417	Puebla	General Felipe Angeles	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$188,357	\$188,357	\$188,357	\$188,357	\$188,357	\$188,357	\$188,357	\$188,357	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160300787713	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Chiconquiaco - 278222	278222	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016	\$395,652	\$395,652	\$395,652	\$395,652	\$395,652	\$395,652	\$395,652	\$395,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA SE CONTRATO POR LOS DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN
PUE16160100622900	Construcción De Línea De Bombeo En La Localidad De El Progreso - 2141	2141	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$927,543	\$927,543	\$927,543	\$927,543	\$927,543	\$927,543	\$927,543	100.00	\$0	Metros lineales	751	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACIÓN DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623096	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En El Telebachillerato Comunitario No. 18 En La Localidad De Hacienda Nueva - 2226	2226	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	En Ejecución	2016		\$440,075	\$440,075	\$440,075	\$440,075	\$440,075	\$440,075	\$440,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACIÓN DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA.
PUE16160100623949	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 3644	3644	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACIÓN DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688709	Construcción De Cuartos Recamara Adicional Y Baño En Los B De La Concepción Y Las Juanitas Pertenecientes A Gpe Victoria Veinte Acciones - 157056	157056	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,568,895	100.00	\$0	Vivienda	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACIÓN DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200688710	Aportación Para La Construcción De Cuatrocientas Estufas Ecológicas - 161407	161407	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	100.00	\$0	Piezas	1,054	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ UNA APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO, MISMAS QUE A LA FECHA SIGUEN SIN CONSTRUIRSE DEBIDO A QUE NO SE HA RECIBIDO EL MATERIAL CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS. NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA POR PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LO YA ANTES MENCIONADO.
PUE16160200694082	Adquisición De Transformador Trifásico Tipo Poste De 158967	158967	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$88,396	\$88,396	\$88,396	\$88,396	\$88,396	\$88,396	\$88,396	100.00	\$0	Otros	751	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA.
PUE16160200705140	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria - 76311	76311	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,701,759	\$1,701,759	\$1,701,759	\$1,701,759	\$1,701,759	\$1,701,759	\$1,701,759	100.00	\$0	Metros lineales	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA.
PUE16160200710454	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, Para Zona A Y B En La Primaria Insurgentes, En La Localidad De El Progreso - 76496	76496	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$466,066	\$466,066	\$466,066	\$466,066	\$466,066	\$466,066	\$466,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715757	Construcción De Cinco Y Cinco Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Del Municipio De Guadalupe Victoria - 161681	161681	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,994,440	\$1,994,440	\$1,994,440	\$1,994,440	\$1,396,108	\$1,396,108	70.00	\$0	Vivienda	275	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
PUE16160200715758	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, En La Primaria Juan Crisóstomo Bonilla, En La Localidad De Carmen Serdán - 75864	75864	Puebla	Guadalupe Victoria	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$466,794	\$466,794	\$466,794	\$466,794	\$466,794	\$466,794	\$466,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721228	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, Para Zona A Y B En La Primaria Comunitaria Rural, En La Localidad De San Juan La Muralla - 84309	84309	Puebla	Guadalupe Victoria	San Juan la Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$479,745	\$479,745	\$479,745	\$479,745	\$479,745	\$479,745	\$479,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721229	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Progreso - 86064	86064	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$107,597	\$107,597	\$107,597	\$107,597	\$107,597	\$107,597	\$107,597	100.00	\$0	Otros	751	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN NUEVAMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA Y SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION DEBIDO A QUE ES UNA OBRA CONCLUIDA DESDE TRIMESTRES ANTERIORES Y NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADA EN EL SISTEMA.
PUE16160200721230	Construcción De Veinte Acciones De Cuarto Adicional Con Baño En Las Loc De El Progreso Buenavista Quechulac Y San Luis Del Mpio - 161252	161252	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,568,895	\$1,098,227	\$1,098,227	70.00	\$0	Vivienda	105	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
PUE16160300787719	Construcción De Adoquiamiento En La Calle Escalerilla En La Localidad De Canoitas - 157639	157639	Puebla	Guadalupe Victoria	Canoitas (San Antonio Canoitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$557,210	\$557,210	\$557,210	\$557,210	\$557,210	\$557,210	\$557,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787720	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Guadalupe Buenavista - 161152	161152	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Buenavista (El Tecolote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362,859	\$362,859	\$362,859	\$362,859	\$362,859	\$362,859	\$362,859	100.00	\$0	Metros lineales	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787721	Adquisición De Mobiliario Para Aulas De Diferentes Instituciones Educativas Pertencientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208058	208058	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$25,755	\$25,755	\$25,755	\$25,755	\$25,755	\$25,755	\$25,755	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787722	Adquisición De Mobiliario Para Aulas De Diferentes Instituciones Educativas Pertencientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208106	208106	Puebla	Guadalupe Victoria	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787723	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Ignacio Allende Entre Calle Joséfa Ortiz De Domínguez Y Casa De Salud En La Localidad De Maravilla - 157588	157588	Puebla	Guadalupe Victoria	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$961,593	\$961,593	\$961,593	\$961,593	\$961,593	\$961,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787724	Adquisición De Mobiliario Para Aulas De Diferentes Instituciones Educativas Pertenecientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208160	208160	Puebla	Guadalupe Victoria	San Juan la Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	100.00	\$0	Otros	209	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE16160300787725	Adquisición De Mobiliario Para Aulas De Diferentes Instituciones Educativas Pertenecientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208126	208126	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787726	Construcción De Adoquinamiento En La Calle José María Morelos, Segunda, Etapa En La Localidad De San Luis Atexcac - 2379	2379	Puebla	Guadalupe Victoria	San Luis Atexcac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE16160300789119	Adquisición De Seis Módulos De Producción Agrícola - 207950	207950	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789120	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Guadalupe Victoria Segunda Etapa - 206569	206569	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	100.00	\$0	Metros lineales	2,509	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE16160300789121	Construcción De Noventa Y Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Guadalupe Victoria - 206386	206386	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	100.00	\$0	Vivienda	489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789122	Construcción De Mil Ochocientos Metros Cuadrados De Techo Firme En La Localidad De Guadalupe Victoria - 206532	206532	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649685	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del camino Denominado El Jobo - 70604	70604	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$455,757	\$455,757	\$455,757	\$455,757	\$455,757	\$455,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SE TERMINO DESDE EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656809	Construcción De Embovedado Para Aguas Mixtas For La Calle Luis Donald Colocio - 70807	70807	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,239,672	\$1,239,672	\$1,239,672	\$1,239,672	\$1,239,672	\$1,239,672	100.00	\$0	Metros lineales	766	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA AL 100 DESDE EL PASADO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659330	Rehabilitación Del Camino Denominado La Pila - 70538	70538	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,158,999	\$1,158,999	\$1,158,999	\$1,158,999	\$1,158,999	\$1,158,999	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688583	Reconstrucción De Línea De Alimentación Y Tanque De Regulación Cuanixtepec - 81215	81215	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$487,962	\$487,962	\$487,962	\$487,962	\$487,962	\$487,962	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688584	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad Ignacio Ramirez, En El Municipio De Hermenegildo Galeana, Pue - 90922	90922	Puebla	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$985,804	\$985,804	\$985,804	\$985,804	\$985,804	\$985,804	100.00	\$0	Metros lineales	596	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688586	Construcción De Embovedado Para Aguas Mixtas En El Centro De La Localidad - 185461	185461	Puebla	Hermenegildo Galeana	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$585,375	\$585,375	\$585,375	\$585,375	\$585,375	\$585,375	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705001	Reconstrucción En Camino En Tramos Aislados En La Localidad Ignacio Ramirez - 108383	108383	Puebla	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$401,237	\$401,237	\$401,237	\$401,237	\$401,237	\$401,237	100.00	\$0	Metros lineales	596	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705002	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Denominado El Jobo Atrás Del Banco De Balastre - 108759	108759	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$560,648	\$560,648	\$560,648	\$560,648	\$560,648	\$560,648	100.00	\$0	Metros lineales	492	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715759	Construcción De Un Anexo A La Clínica Del Imss, En La Localidad De Bienvenido, En El Municipio De Hermenegildo Galeana, Pue - 90956	90956	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Salud	En Ejecución	2016		\$684,613	\$684,613	\$684,613	\$684,613	\$684,613	\$684,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,165	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200721231	Construcción De Andador De Concreto Denominado Ignacio Ramirez - 92155	92155	Puebla	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$266,493	\$266,493	\$266,493	\$266,493	\$266,493	\$266,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	596	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726654	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado La Pila - 108488	108488	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	\$994,975	100.00	\$0	Metros lineales	343	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726655	Construcción De Andador De Concreto Denominado El Balastre - 90891	90891	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$135,863	\$135,863	\$135,863	\$135,863	\$135,863	\$135,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100622910	Sustitución De La Tubería De Drenaje Frente A La Escuela Primaria - 5363	5363	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$80,923	\$80,923	\$80,923	\$80,923	\$80,923	\$80,923	\$80,923	100.00	\$0	Metros lineales	244	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN MAYO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623691	Ampliación Y Rehabilitación De Sanitarios En Bachillerato General Gabriela Mistral De La Magdalena - 5346	5346	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$301,600	\$301,455	\$301,455	\$301,455	\$301,455	\$301,455	\$301,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623887	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria 12 De Octubre, Etapa Final - 5373	5373	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$210,868	\$210,194	\$210,194	\$210,194	\$210,194	\$210,194	\$210,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624370	Sustitución De Motor Y Mantenimiento A Bomba Existente En Pozo De Agua Potable - 5266	5266	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	100.00	\$0	Otros	1,131	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624525	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Allende - 5385	5385	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$34,455	\$34,455	\$34,455	\$34,455	\$34,455	\$34,455	\$34,455	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100629528	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Honey, Ampolva Y El Rincon - 7027	7027	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$580,000	\$578,759	\$578,759	\$578,759	\$578,759	\$578,759	\$578,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ELO MES DE AGOSTO / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE AGOSTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100629529	Ampliación De La Red De Distribución De La Red De Agua Potable En La Cumbre - 5977	5977	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$879,949	\$879,765	\$879,765	\$879,765	\$879,765	\$879,765	\$879,765	\$879,765	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629792	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Zona De La Estación Del Ferrocarril - 7849	7849	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$957,419	\$956,401	\$956,401	\$956,401	\$539,684	\$539,684	\$539,684	\$539,684	56.43	\$0	Metros lineales	100	0.00	56.43	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629793	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Buena Vista - 7061	7061	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$417,290	\$416,994	\$416,994	\$416,994	\$416,994	\$416,994	\$416,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de octubre / Física: obra terminada en el mes de octubre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100629794	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Chila Y La Cumbre - 7038	7038	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$602,753	\$602,750	\$602,750	\$602,750	\$602,750	\$602,750	\$602,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de septiembre / Física: obra terminada en el mes de septiembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100629795	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable En El Barrio Alto - 5871	5871	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,159	\$99,534	\$99,534	\$99,534	\$99,534	\$99,534	\$99,534	100.00	\$0	Metros cúbicos	35	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de diciembre / Física: obra terminada en el mes de diciembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100630063	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia La Bomba Y El Barrio De Las Minas - 6330	6330	Puebla	Honey	Ampolva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$591,746	\$589,438	\$589,438	\$589,438	\$589,438	\$589,438	\$589,438	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de octubre / Física: obra terminada en el mes de octubre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100630064	Construcción De Cuartos De Baño Y Mejoramiento De Techos De Viviendas En Huehuetlilla - 7001	7001	Puebla	Honey	Huehuetlilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$431,695	\$430,972	\$430,972	\$430,972	\$430,972	\$430,972	\$430,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de octubre / Física: obra terminada en el mes de octubre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100630065	Mejoramiento De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto Y Construcción De Cuartos De Baño, En Vista Hermosa - 5992	5992	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$520,722	\$519,037	\$519,037	\$519,037	\$519,037	\$519,037	\$519,037	\$519,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160100630347	Ampliación Y Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 6324	6324	Puebla	Honey	Amapolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$138,667	\$135,754	\$135,754	\$135,754	\$135,754	\$135,754	\$135,754	100.00	\$0	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de septiembre / Física: obra terminada en el mes de septiembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630603	Mantenimiento A Línea De Conducción De Agua Potable Del Boye, Los Pocitos Y La Colonia Centro - 6344	6344	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$212,281	\$211,959	\$211,959	\$211,959	\$211,959	\$211,959	\$211,959	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de noviembre / Física: obra terminada en el mes de noviembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630605	Pavimentación De La Calle Principal De Acceso, Entre La Escuela Primaria Y El Arroyo Blanco - 5859	5859	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$596,232	\$594,680	\$594,680	\$594,680	\$594,680	\$594,680	\$594,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630606	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa - 6312	6312	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,766,718	\$1,766,707	\$1,766,707	\$1,766,707	\$1,068,183	\$1,068,183	\$1,068,183	60.46	\$0	Metros lineales	70	0.00	60.46	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630876	Pavimentación De Calle Principal Entre La Iglesia Y El Acceso Al Panteon - 5907	5907	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,210,716	\$1,199,878	\$1,199,878	\$1,199,878	\$1,199,878	\$1,199,878	\$1,199,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE JULIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631159	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En La Magdalena - 7016	7016	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$695,484	\$695,429	\$695,429	\$695,429	\$695,429	\$695,429	\$695,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de noviembre / Física: obra termina en el mes de noviembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631160	Sustitución De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Francisco Sarabia - 5924	5924	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$710,047	\$682,248	\$682,248	\$682,248	\$682,248	\$682,248	\$682,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631422	Construcción De Cuartos Dormitorio, Baños Y Mejoramiento De Techos De Viviendas De El Manzano - 6008	6008	Puebla	Honey	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$610,602	\$609,761	\$609,761	\$609,761	\$609,761	\$609,761	\$609,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631423	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Tonalixco - 7046	7046	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$695,484	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de noviembre / Física: obra terminada en el mes de noviembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789043	Rehabilitación De Comedor Comunitario En El Bachillerato Jaime Nuno De Honey - 260505	260505	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$96,346	\$96,115	\$96,115	\$96,115	\$96,115	\$96,115	\$96,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de septiembre / Física: obra terminada en el mes de septiembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789044	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Diecisiete De Noviembre En Honey - 260493	260493	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$113,752	\$113,387	\$113,387	\$113,387	\$113,387	\$113,387	\$113,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de septiembre / Física: obra terminada en el mes de septiembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789048	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Huehuetlilla - 260515	260515	Puebla	Honey	Huehuetlilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$118,277	\$118,277	\$118,277	\$118,277	\$118,277	\$118,277	\$118,277	100.00	\$0	Kilómetro	147	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en el mes de octubre / Física: obra terminada en el mes de octubre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688568	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Nicolás Atlalpan Varias Calles Municipio De Huastlaucua En El Estado De Pue - 150073	150073	Puebla	Hustlatlaucua	San Nicolás Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	100.00	\$0	Otros	368	100.00	100.00	Financiera: EL AYUNTAMIENTO HA HECHO LA APORTACION AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA CFE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160200694072	Construcción De Dique Derivador Para El Sistema De Riego Del Ejido De Tepetzitintla - 148917	148917	Puebla	Huatlatlaucua	Tepetzitintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$434,438	\$434,438	\$434,438	\$434,438	\$434,438	\$434,438	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694946	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De San Nicolás Atlalpan - 150137	150137	Puebla	Huatlatlaucua	San Nicolás Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694947	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Tepetzitintla - 171411	171411	Puebla	Huatlatlaucua	Tepetzitintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	100.00	\$0	Metros lineales	1,453	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710449	Rehabilitación De Agua Potable De La Localidad De San Miguel Cosahuatla - 171394	171394	Puebla	Huatlatlaucua	San Miguel Cosahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	100.00	\$0	Metros lineales	398	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710450	Ampliación De Red De Energia Elctrica En La Localidad De Tepanacitla Varias Calles Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla - 150118	150118	Puebla	Huatlatlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	100.00	\$0	Otros	273	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO YA REALIZO SU APORTACION AL 100% / Fisica: EL MUNICIPIO HA REALIZADO SU APORTACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715740	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Maria Coacucacan San Pablo Joxayitlanpan Del Cadenamiento - 149002	149002	Puebla	Huatlatlauca	Santa Maria Coacucacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715741	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Diferentes calles De La Localidad De Tepetzitintla Ejercicio - 149830	149830	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzitintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	100.00	\$0	Metros lineales	1,453	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721215	Ampliacion De Red De Energia Elctrica En La Localidad De Chimala Varias Calles Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla - 150041	150041	Puebla	Huatlatlauca	Chimala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	100.00	\$0	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO HA REALIZADO LA APORTACION CORRESPONDIENTE / Fisica: LA EJECUCION DE TRABAJOS SE ENCUENTRA A CARGO DE LA CFE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726635	Mejoramiento De Techos De Vivienda En El Municipio De Huatlatlauca - 170949	170949	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726636	Ampliación De Red De Energia Elctrica En La Localidad De Alvaro Obregon Ejido Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla - 150060	150060	Puebla	Huatlatlauca	Álvaro Obregón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO HA HECHO LA APORTACION A LA INSTITUCION EJECUTORA / Fisica: LA EJECUCION DE TRABAJOS SE ENCUENTRA A CARGO DE LA CFE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726637	Construccion De Barda En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías De La Localidad De Tepanacitla - 149912	149912	Puebla	Huatlatlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$146,095	\$146,095	\$146,095	\$146,095	\$146,095	\$146,095	100.00	\$0	Metros lineales	273	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787648	33903 Servicios Integrales - 301816	301816	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE EJECUTO AL 100% / Fisica: ACCIÓN AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE A REALIZADO AL 100%
PUE16160300787649	Reparación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Alvaro Obregon - 360555	360555	Puebla	Huatlatlauca	Álvaro Obregón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$52,316	\$52,316	\$52,316	\$52,316	\$52,316	\$52,316	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787652	Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Allende De La Localidad De Tepetzitintla - 360414	360414	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzitintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$77,928	\$77,928	\$77,928	\$77,928	\$77,928	\$77,928	100.00	\$0	Otros	1,453	100.00	100.00	Financiera: EL EQUIPAMIENTO SE DEL COMEDOR SE EJECUTO AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA. / Fisica: EL EQUIPAMIENTO SE DEL COMEDOR SE EJECUTO AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: EL EQUIPAMIENTO SE HA REALIZADO Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688570	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Ixhuacatla - 91281	91281	Puebla	Huauclanango	Ixhuacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	100.00	\$0	Piezas	264	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688571	Construccion De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Técnica No. 14 Con Clave 21dst0014y	184909	Puebla	Huauclanango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688572	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero 1ra Etapa	185108	Puebla	Huauclanango	Xilocuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,390	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694073	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Reforma De Tenango De Las Flores En El Municipio De Huauclanango	186218	Puebla	Huauclanango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$445,924	\$445,924	\$445,924	\$445,924	\$445,924	\$445,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699498	Construccion De 3 Aulas Y Anexo En El Bachillerato Quetzalcoatl 2da Etapa - 91249	91249	Puebla	Huauclanango	Tlacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$2,120,472	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	100.00	\$0	Otros	74	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200704983	Revestimiento De Camino A Alseseca	91505	Puebla	Huaucliningo	Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	100.00	\$0	Kilómetro	284	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704984	Revestimiento De Camino De Tenohuatlan Hacia Matlalauca 2da Etapa	91400	Puebla	Huaucliningo	Tenohuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	100.00	\$0	Kilómetro	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200704985	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cinco De Febrero En Papatlatla	185205	Puebla	Huaucliningo	Papatlatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704986	Reconstruccion De Aulas Y Anexo En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza 2da Etapa	91212	Puebla	Huaucliningo	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	100.00	\$0	Otros	365	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704987	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Alcantarillado De La Calle Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Tenango De Las Flores Del Municipio De Huaucliningo	185420	Puebla	Huaucliningo	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA
PUE16160200704988	Construccion De Techado Metalico De La Escuela Primaria Cuautemoc Con Clave C.C.T.21dpr2216w	184973	Puebla	Huaucliningo	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA
PUE16160200704989	Construccion De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Indígena Lio Benito Juárez Con Clave 21dpr0187c	184866	Puebla	Huaucliningo	Ocpaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación	En Ejecución	2016	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715743	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo 2da Etapa	91069	Puebla	Huaucliningo	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715744	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestores En La Localidad De Puga 3ra Etapa	91379	Puebla	Huaucliningo	Puga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200715745	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Xaltepec - 91336	91336	Puebla	Huaucliningo	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	100.00	\$0	Metros lineales	2,578	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA
PUE16160200721216	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Aleman Ira Etapa	185073	Puebla	Huaucliningo	Ahuacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,050	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721217	Revestimiento De Camino De Papatlatla A Xaltepec	91598	Puebla	Huaucliningo	Papatlatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	100.00	\$0	Kilómetro	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200726639	Construccion De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Cinco De Mayo Ira Etapa	185148	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	349	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726640	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Ayoahuicauautla - 91317	91317	Puebla	Huaucliningo	Ayoahuicauautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	100.00	\$0	Metros lineales	292	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726641	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuaxicala 3ra Etapa - 91609	91609	Puebla	Huaucliningo	Cuaxicala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	100.00	\$0	Metros lineales	814	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726642	Revestimiento De La Calle Miguel Aleman	91447	Puebla	Huaucliningo	Huillacapixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	100.00	\$0	Kilómetro	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA
PUE16160300787654	Construccion De Techos Firma De Laminas De Fvc Para El Municipio De Huaucliningo - 208104	208104	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,445,124	\$10,445,124	\$10,445,124	\$10,445,124	\$3,133,537	\$3,133,537	\$3,133,537	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787655	Construcción De Tejado De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria "Rafael Cravioto" Con Clave: C.C.T.21etv0052n	206933	Puebla	Huauclilla	Cuacuila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huauclilla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA
PUE16160300787656	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Papatlazolco	208089	Puebla	Huauclilla	Papatlazolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huauclilla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,039,888	\$2,039,888	\$2,039,888	\$2,039,888	\$1,353,371	\$1,353,371	\$1,353,371	66.35	\$0	Piezas	172	0.00	67.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787658	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia La Paz - 208505	208505	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huauclilla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,649,060	\$1,649,060	\$1,649,060	\$1,649,060	\$494,718	\$494,718	\$494,718	30.00	\$0	Metros lineales	1,863	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787659	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	208511	Puebla	Huauclilla	Teopancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huauclilla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,886,400	\$1,886,400	\$1,886,400	\$1,886,400	\$565,920	\$565,920	\$565,920	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,171	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE16160300787660	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepetzintla	206929	Puebla	Huauclilla	Tepetzintla de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huauclilla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	100.00	\$0	Metros lineales	738	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647258	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Chilcoyco Del Carmen En El Municipio De Huehuetla Puebla - 69918	69918	Puebla	Huehuetla	Chilcoyco Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,927,229	\$4,927,229	\$4,927,229	\$4,927,229	\$4,927,229	\$4,927,229	\$4,927,229	100.00	\$0	Metros lineales	954	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647318	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Entre Calle De Los Deportes Y Calle Juárez Sur De La Localidad De Huehuetla - 68602	68602	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$45,541	\$45,541	\$45,541	\$45,541	\$45,541	\$45,541	\$45,541	100.00	\$0	Metros lineales	1,757	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO / Fisica: META ALCANZADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652105	Construcción De Canal Pluvial En La Localidad De Canal Pluvial - 65412	65412	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$294,734	\$294,734	\$294,734	\$294,734	\$294,734	\$294,734	\$294,734	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,893	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654502	Mejoramiento Del Tanque De Agua Potable De La Zona De Captación Ubicado En El Ojo De Agua - 68406	68406	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,183	\$22,183	\$22,183	\$22,183	\$22,183	\$22,183	\$22,183	100.00	\$0	Otros	1,757	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE TANQUE / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656881	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Chapultepec Ubicado En La Colonia Loma Bella Segunda Etapa - 64703	64703	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,244,055	\$1,244,055	\$1,244,055	\$1,244,055	\$1,244,055	\$1,244,055	\$1,244,055	100.00	\$0	Metros lineales	1,764	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Leacamán Loma - 65187	65187	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$983,012	\$983,012	\$983,012	\$983,012	\$983,012	\$983,012	\$983,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,897	0.00	100.00	Financiera: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / Fisica: COMPLETA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659329	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo En Las Localidades De Xonalpu Y Cinco De Mayo - 69579	69579	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	\$11,200	100.00	\$0	Otros	3,993	0.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO / Fisica: MEA ALCANZADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659393	Reconstrucción Del Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle Juárez Perteneciente A La Localidad De Huehuetla - 64944	64944	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,448,811	\$5,448,811	\$5,448,811	\$5,448,811	\$5,448,811	\$5,448,811	\$5,448,811	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,878	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA DE PAGAR / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688559	Construcción De Baños Ubicados En La Localidad De Putaxcat Segunda Etapa Zona Baja - 178970	178970	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	100.00	\$0	Piezas	419	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE BAÑOS / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN
PUE16160200688702	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Huehuetla - 172196	172196	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2016	\$129,271	\$129,271	\$129,271	\$129,271	\$129,271	\$129,271	\$129,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE AULA / Fisica: META CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688703	Construcción De Andador Barranca Seca En La Localidad De Cinco De Mayo Del Municipio De Huehuetla - 175020	175020	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$546,280	\$546,280	\$546,280	\$546,280	\$546,280	\$546,280	\$546,280	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE ANDADOR / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688704	Programa Para El Mejoramiento De La Producción Y Productividad Indígena Mantenimiento De Cafetales Leacamán Loma - 170330	170330	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Huehuetla	33- Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: APOYO A PRODUCTORES DE CAFE / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688705	Ampliación De Baños En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Leona Vicario En La Localidad De Lipuntahuaca - 171476	171476	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2016	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694074	Construccion De Puente Peatonal A Kwikichuchut - 176727	176727	Puebla	Huehuetla	Kwik Chuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Comunicación	En Ejecución	2016	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	\$1,117,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	754	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694195	Construccion De Colector Sanitario En La Localidad De Cinco De Mayo Potrero Grande - 175606	175606	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$897,873	\$897,873	\$897,873	\$897,873	\$897,873	\$897,873	\$897,873	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO / Fisica: META CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694196	Productores Del Programa De Fomento A La Agricultura Del Municipio De Huehuetla - 171557	171557	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: PRODUCTORES DE AGRICULTURA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699643	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 178531	178531	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	100.00	\$0	Otros	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699645	Ampliacion De Energia Electrica La Loma Colonia El Yalu - 177929	177929	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$257,046	\$257,046	\$257,046	\$257,046	\$257,046	\$257,046	\$257,046	100.00	\$0	Piezas	1,327	0.00	100.00	Financiera: MFLIACION DE ENERGIA ELECTRICA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699646	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria Federal Bilingüe Niños Heroes En La Localidad De Cinco de Mayo - 170181	170181	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2016	\$572,773	\$572,773	\$572,773	\$572,773	\$572,773	\$572,773	\$572,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,214	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE AULAS / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699647	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Lipuntahuaca - 172829	172829	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$17,820	\$17,820	\$17,820	\$17,820	\$17,820	\$17,820	\$17,820	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO / Fisica: AVANCE LOGRADO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704979	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ozelonacaxtla - 178169	178169	Puebla	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: META ALCANZADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704980	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Con Bombeo De La Localidad De Putulichuchut - 175906	175906	Puebla	Huehuetla	Putulichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$417,948	\$417,948	\$417,948	\$417,948	\$417,948	\$417,948	\$417,948	100.00	\$0	Piezas	1,321	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE16160200705133	Ampliacion De Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Niños Heroes En La Localidad De Cinco De Mayo - 171602	171602	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2016	\$470,376	\$470,376	\$470,376	\$470,376	\$470,376	\$470,376	\$470,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE COMEDOR / Fisica: META CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705134	Construccion De Cuartos Adicionales En La Localidad De Madero - 178975	178975	Puebla	Huehuetla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$272,328	\$272,328	30.00	\$0	Vivienda	70	0.00	30.00	Financiera: CONSTRUCCION DE VIVINEDAS AUN EN PROCESO / Fisica: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION Y EN SU CASO SEA VALIDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705135	Programa Para El Mejoramiento De La Produccion Y Productividad Indígena Mantenimiento De Cafetales Leacamán Centro - 171426	171426	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO DE CAFETALES / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710443	Construccion De Cuartos Adicionales En La Localidad De Ozelonacaxtla - 173187	173187	Puebla	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$757,682	\$757,682	\$757,682	\$757,682	\$757,682	\$757,682	\$757,682	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: CONTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES / Fisica: VIVINEDAS TERMINADAS / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710557	Construccion De Cuartos Adicionales En La Localidad De Lipuntahuaca - 173421	173421	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$909,218	\$909,218	\$909,218	\$909,218	\$909,218	\$909,218	\$909,218	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE VIVIEDAS A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715730	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Hacia La Planta De Tratamiento En La Localidad De Ozelonacaxtla - 178437	178437	Puebla	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,613,448	\$1,613,448	\$1,613,448	\$1,613,448	\$1,613,448	\$1,613,448	\$1,613,448	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715731	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Gagarin San Juan Ozelonacaxtla - 177539	177539	Puebla	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2016	\$621,474	\$621,474	\$621,474	\$621,474	\$621,474	\$621,474	\$621,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE AULAS / Fisica: META CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200715746	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo En La Localidad De Xonalpu - 177285	177285	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$54,240	\$54,740	\$54,740	\$54,740	\$54,740	\$54,740	\$54,740	100.00	\$0	Otros	2,100	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION DE BOMBOS / Fisica: COLOCACION DE BOMBA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715868	Programa Para El Mejoramiento De La Produccion Y Productividad Indigena Parcelas De Fimienta Gorda Ingeritada - 171441	171441	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera: APOYO PAGADO / Fisica: COMPLETA / Registro: ENVIADA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715869	Construccion De Unidad Medica En La Localidad De Lipuntahuaca Municipio De Huehuetla - 178984	178984	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Salud	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,484	0.00	50.00	Financiera: OBRA PAGADA LO QUE CORRESPONDEA ESTE EJERCICIO / Fisica: OBRA CON AVANCE PAGADO A LO QUE CORRESPONDE A ESTE EJERCICIO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721218	Programa Para El Mejoramiento De La Produccion Y Productividad Indigena Produccion Y Envasado De Miel Abejas Xonalpu - 171433	171433	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,750	\$38,750	\$38,750	\$38,750	\$38,750	\$38,750	\$38,750	100.00	\$0	Otros	6	0.00	100.00	Financiera: APOYO A PRODUCTORES DE MIEL / Fisica: TERMINADA / Registro: ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721219	Construccion De Baños Ubicados En La Localidad De Putaxcat Segunda Etapa Zona Alta - 172617	172617	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$2,030,710	\$2,030,710	\$2,030,710	\$2,030,710	\$2,030,710	\$2,030,710	\$2,030,710	100.00	\$0	Vivienda	890	0.00	100.00	Financiera: CONTRUCCION DE BAÑOS / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721364	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingue Leona Vicario En La Localidad De Lipuntahuaca - 169837	169837	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2016	\$230,417	\$230,417	\$230,417	\$230,417	\$230,417	\$230,417	\$230,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE AULAS / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726643	Construccion De Cincuenta Baños - 177640	177640	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,095,533	\$2,095,533	\$2,095,533	\$2,095,533	\$2,095,533	\$2,095,533	\$2,095,533	100.00	\$0	Otros	400	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE BAÑOS / Fisica: META CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION Y EN TODO CASO SEA VALIDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726644	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Justo Sierra De La Localidad De Putlunchucht - 173089	173089	Puebla	Huehuetla	Putlunchucht (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2016	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	\$79,875	100.00	\$0	Otros	142	0.00	100.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE AULAS / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726645	Equipamiento De Comedores Comunitarios En Las Localidades De Putlunchucht - 178969	178969	Puebla	Huehuetla	Putlunchucht (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$128,324	\$128,324	\$128,324	\$128,324	\$128,324	\$128,324	\$128,324	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: EQUIPAMIENTO DE COMEDORES / Fisica: META CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726775	Programa Para El Mejoramiento De La Produccion Y Productividad Indigena Mantenimiento De Cafetales Templo Viejo - 171436	171436	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: APOYO A PRODUCTORES / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726776	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Lipuntahuaca Tercera Etapa - 171665	171665	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	100.00	\$0	Metros lineales	1,484	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: META CUMPLIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787661	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Chilcoyco Guadalupe - 361370	361370	Puebla	Huehuetla	Chilcoyco Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,727,420	\$1,727,420	\$1,727,420	\$1,727,420	\$1,727,420	\$1,727,420	\$1,727,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CLINICA / Fisica: META ALCANZADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688574	Ampliación De Energia Eléctrica Callelón Las Palomas Y Maravillas Entre Francisco I Madero Y Calle 5 de Mayo, Calle Morelos Entre Narciso Méndez - 93633	93633	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$123,312	\$123,312	\$123,312	\$123,312	\$123,312	\$123,312	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200694076	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Beneficencia Entre Calle De Las Rosas Y Calle Reforma - 85838	85838	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$986,805	100.00	\$0	Metros lineales	221	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200699500	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Quetzalcóatl Clave 21dtr0039v - 85797	85797	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	En Ejecución	2016		\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	100.00	\$0	Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200704991	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Entre Emiliano Zapata Y Barranca De La Pila - 85795	85795	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$245,096	\$245,096	\$245,096	\$245,096	\$245,096	\$245,096	100.00	\$0	Metros lineales	968	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200704992	Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio En La Localidad De Tzicatlán - 85861	85861	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	vivienda	En Ejecución	2016		\$630,569	\$630,569	\$630,569	\$630,569	\$630,569	\$630,569	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200704993	Adoquinamiento De La Calle Cuauhtémoc Entre Calle 16 De Septiembre Y Narciso Mendoza - 93563	93563	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$675,029	\$674,027	\$674,027	\$674,027	\$674,027	\$674,027	\$674,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200715748	Construcción De La Primera Etapa De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Zaragoza - 93640	93640	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	En Ejecución	2016		\$161,318	\$161,318	\$161,318	\$161,318	\$161,318	\$161,318	100.00	\$0	Metros lineales	611	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200715749	Rehabilitación De La Línea De Conducción A Los Tanques Reguladores De Agua Potable De La Localidad De Huehuetlan El Chico - 93634	93634	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$942,271	\$942,271	\$942,271	\$942,271	\$942,271	\$942,271	100.00	\$0	Metros lineales	5,110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200721220	Impermeabilización De Losa Del Módulo 2 De La Escuela Primaria Hermanos Serdán - 93644	93644	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	En Ejecución	2016		\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200726646	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Huehuetlan 2016 - 85828	85828	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	100.00	\$0	Metros lineales	271	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE00160200647282	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón De La Tripa Entre Av. Adolfo Lopez Mateos Y calle Aviación - 44632	44632	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	2,405	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200654459	Construcción De Techado En Área De Educación Física De La Primaria Jose Maria Morelos Y Favon Con Cct: 21epr0407yl - 44649	44649	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	1,119	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200661750	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Aviación Entre Callejón Sin Nombre Y Calle Las Palmas En Santo Domingo Huehuetlan - 44642	44642	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$580,725						0.00		Metros Cuadrados	290	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200688635	Construcción De 25 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Agustín Ahuehuetla - 128247	128247	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Agustín Ahuehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	79	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200710500	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Otzolotepec - 128278	128278	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santa Ana Otzolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	231	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00160300788142	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santo Domingo Perteneciente Al Municipio De Huehuetlan El Grande - 277856	277856	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	113	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788143	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Santo Domingo Huehuetlan - 277797	277797	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	1,883	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788144	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 257616	257616	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Lote	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788145	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Zorrillo Entre Calle Matamoros Y Calle De La Tripa En El Municipio De Huehuetlan El Grand - 253634	253634	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,300,409							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788147	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Agustín Ahuehuetla Perteneciente Al Municipio De Huehuetlan El Grande - 277971	277971	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Agustín Ahuehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	83	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00160300788148	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Nicolas Huajuapán Municipio De Huehuetlan El Grande - 277922	277922	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Nicolás Huajuapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	420	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00160300788149	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Progreso - 259974	259974	Puebla	Huehuetlán el Grande	Ixtlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016								0.00		Otros	28	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00160300788150	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Matamoros Y Del Zorrillo - 259826	259826	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Antonio Cotepec (Tierra Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2016									0.00	Otros	111	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE16160200688576	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Rancho Palacios Entre Carrizal Y Av La Perla - 186797	186797	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693898	Construcción De Comedor Escolares En Estructura Regional C En Primaria Miguel Hídalgó - 179694	179694	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	100.00	\$0	Otros	3,183	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699333	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Camino San Miguel Tianguizolco A Santa María Nepopualco - 177665	177665	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	100.00	\$0	Metros lineales	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704994	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad - 179272	179272	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE16160200704997	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cipres Entre La Perla Y Terreno De Cultivo - 184904	184904	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710436	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle San Bartolo Entre Calle Division Del Norte Y Calle Sin Nombre - 181046	181046	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$521,393	\$521,393	\$521,393	\$521,393	\$521,393	\$521,393	\$521,393	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE16160200715718	Construcción De Barda Perimetral En Secundaria Federal Gabriela Mistral - 179760	179760	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	100.00	\$0	Otros	16,125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE16160200726647	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Carlos I Betancourt Entre Magisterial Y Octavio Díaz Municipio De Huejotzingo Pue - 177841	177841	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,509	\$31,509	\$31,509	\$31,509	\$31,509	\$31,509	\$31,509	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786074	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 361562	361562	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,832,515	\$1,832,515	\$1,832,515	\$1,832,515	\$1,832,515	\$1,832,515	\$1,832,515	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786075	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle San Martín 371144	371144	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$280,391	\$280,391	\$280,391	\$280,391	\$280,391	\$280,391	\$280,391	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786110	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación El Carmen Entre Calle Moctezuma Y Privada El Carmen - 362711	362711	Puebla	Huejotzingo	Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,547,055	\$1,547,055	\$1,547,055	\$1,547,055	\$1,547,055	\$1,547,055	\$1,547,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787468	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Tayuca De La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco - 361892	361892	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco (Tlacoligía)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,378,697	\$1,378,697	\$1,378,697	\$1,378,697	\$1,378,697	\$1,378,697	\$1,378,697	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787662	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 364984	364984	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$120,330	\$120,330	\$120,330	\$120,330	\$120,330	\$120,330	\$120,330	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787663	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada Doce De Octubre - 370911	370911	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	\$9,288	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787664	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 365114	365114	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$360,489	\$360,489	\$360,489	\$360,489	\$360,489	\$360,489	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787665	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada San Diego - 370821	370821	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$17,974	\$17,974	\$17,974	\$17,974	\$17,974	\$17,974	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787666	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Acuña Entre La Av Los Arcos Y Av Carlos B Setina - 370331	370331	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$629,806	\$629,806	\$629,806	\$629,806	\$629,806	\$629,806	100.00	\$0	Metros lineales	443	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787667	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada San Pedro - 370700	370700	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$45,426	\$45,426	\$45,426	\$45,426	\$45,426	\$45,426	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787669	Construccion De Tres Aulas Y Anexo Sanitario En Estructura Regional C En Bachillerato Kochiquetzal - 370218	370218	Puebla	Huejotzingo	Santa Maria Atecacac	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$2,083,596	\$2,083,596	\$2,083,596	\$2,083,596	\$2,083,596	\$2,083,596	100.00	\$0	Otros	2,978	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623674	33903 Servicios Integrales - 2253	2253	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$462,235	\$462,235	\$462,235	\$462,235	\$462,235	\$462,235	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688395	Apoyos Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Hueyapan Privada Guadalupe Victoria En El Municipio De Hueyapan - 77969	77969	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693989	Construccion De 300 Techos De Vivienda A Base De Laminas De Fibrocemento Onduladas Entre 5 Y 8 Ondas De Dimensiones De 152 M De Largo X 097 - 77230	77230	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,018,673	\$3,018,673	\$3,018,673	\$3,018,673	\$3,018,673	\$3,018,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693901	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Hidalgo Cuapeyoco Localidad De Ahuatepec Seccion Ocho Perteneciente Al Municipio De Hu - 161869	161869	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$473,777	\$473,777	\$473,777	\$473,777	\$473,777	\$473,777	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693934	Construccion De Doscientos Techos Para La Vivienda A Base De Laminas De Fibrocemento Onduladas Entre - 162082	162082	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,033,754	\$2,033,754	\$2,033,754	\$2,033,754	\$2,033,754	\$2,033,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693935	Apoyos Para La Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Hueyapan Calle Galeana En El Municipio De Hueyapan En El Est - 77895	77895	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704798	Construccion De Techos Para Viviendas Afectadas Por El Frente Frio Num 44 En El Municipio De Hueyapan - 76993	76993	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,706,842	\$1,706,842	\$1,706,842	\$1,706,842	\$1,706,842	\$1,706,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	424	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710291	Construccion De Techos Para Diferentes Localidades En El Municipio De Hueyapan Puebla - 161724	161724	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$681,914	\$681,914	\$681,914	\$681,914	\$681,914	\$681,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710292	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Leon Vicario Y Calle Guadalupe Victoria Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161964	161964	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$458,603	\$458,603	\$458,603	\$458,603	\$458,603	\$458,603	100.00	\$0	Metros lineales	216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710293	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Morelos Entre La Calle Hidalgo Y Calle Francisco Villa Del Municipio De Hueyapan Puebla - 77684	77684	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$944,273	\$944,273	\$944,273	\$944,273	\$944,273	\$944,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: Obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710294	Construcción De Dos Aulas Didácticas Dirección Sanitarios En Estructura Regional C Y Cisterna En El Bachillero Digital - 161900	161900	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,347,654	\$1,347,654	\$1,347,654	\$1,347,654	\$1,347,654	\$1,347,654	\$1,347,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715587	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Punto La Loma Localidad De Ahuatepec Sección Octa Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161833	161833	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$488,785	\$488,785	\$488,785	\$488,785	\$488,785	\$488,785	\$488,785	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200715588	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 21 De Marzo Entre La Calle Hidalgo Y La Calle Francisco Villa Municipio De Hueyapan Puebla - 77830	77830	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$946,155	\$946,155	\$946,155	\$946,155	\$946,155	\$946,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715589	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Paso Real Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161933	161933	Puebla	Hueyapan	Paso Real	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$515,488	\$515,488	\$515,488	\$515,488	\$515,488	\$515,488	\$515,488	100.00	\$0	Otros	163	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721024	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Las Flores San Miguel Las Cruces Y La Soledad En La Localidad De Atmoloni Perteneciente - 161792	161792	Puebla	Hueyapan	Atmoloni	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,649,999	\$1,649,999	\$1,649,999	\$1,649,999	\$1,649,999	\$1,649,999	\$1,649,999	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726502	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Ivan Pavlov En La Localidad De Tanamacoyan Del Municipio De Hueyapan Puebla - 162003	162003	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,683,822	\$1,683,822	\$1,683,822	\$1,683,822	\$1,683,822	\$1,683,822	\$1,683,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786111	Adquisición De Material Para El Convenio Del Programa Empleo Temporal - 270008	270008	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$716,076	\$716,076	\$716,076	\$716,076	\$716,076	\$716,076	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786112	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Con Clave De Centro De Trab - 269944	269944	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$929,784	\$929,784	\$929,784	\$929,784	\$929,784	\$929,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786113	Ampliación De Drenaje Sanitario En Cuapeyocco Perteneciente Al Municipio De Hueyapan - 271721	271721	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$734,494	\$734,494	\$734,494	\$734,494	\$734,494	\$734,494	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786114	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Punto Denominado Xalapas En La Comunidad De Tanamacoyan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 269757	269757	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$984,676	\$984,676	\$984,676	\$984,676	\$984,676	\$984,676	100.00	\$0	Metros lineales	1,727	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786115	Rehabilitación Y Embalsado De Camino En La Calle Dieciséis De Septiembre De La Localidad De Buena Vista Municipio De Hueyapan Puebla - 271731	271731	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$115,612	\$115,612	\$115,612	\$115,612	\$115,612	\$115,612	\$115,612	100.00	\$0	Metros cúbicos	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA INCLUYE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO FISM DEL EJERCICIO 2015, QUE CORRESPONDEN A LA CANTIDAD DE \$ 14,980.99, QUE SUMADOS AL MONTO CAPTURADO PARA ESTA OBRA HACEN UN MONTO CONJUNTO DE \$ 130,593.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786116	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Vicente Guerrero Y San Ambrosio En La Localidad De Buena Vista Sección Tercera Perteneciente Al - 269823	269823	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$506,982	\$506,982	\$506,982	\$506,982	\$506,982	\$506,982	\$506,982	100.00	\$0	Metros cúbicos	93	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786117	Remodelación De Sanitarios Que Consiste En La Sustitución De Muebles Sanitarios Azulejo Puertas Red Eléctrica Suministro Y Colocación De Pis - 269883	269883	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$202,589	\$202,589	\$202,589	\$202,589	\$202,589	\$202,589	100.00	\$0	Piezas	93	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688399	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido Hueytamalco Segunda Etapa - 183464	183464	Puebla	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,268,715	\$1,268,715	\$1,268,715	\$1,268,715	\$1,268,715	\$1,268,715	\$1,268,715	100.00	\$0	Otros	541	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TOTAL SON 1312.00 M2 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704806	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Miquixco - 168340	168340	Puebla	Hueytamalco	Miquixco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$323,621	\$323,621	\$323,621	\$323,621	\$323,621	\$97,086	\$97,086	30.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200710295	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Atehuetzin - 183482	183482	Puebla	Hueytamalco	Atehuetzin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,191,874	\$1,191,874	\$1,191,874	\$1,191,874	\$1,191,874	\$1,191,874	\$1,191,874	\$1,191,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715631	Mantenimiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Localidad De Tilapa - 183468	183468	Puebla	Hueytamalco	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA LA INFORMACION DEL 3 TRIMESTRE ESTA INCORRECTA / Registro: LA INFORMACION DEL 3 TRIMESTRE ES INCORRECTA LA CORRECTA ES LA DEL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721025	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Cinco De Febrero En La Zap Colonia Centro Localidad Hueytamalco - 168347	168347	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	100.00	\$0	Luminaria	225	0.00	100.00	Financiera: SE VOLVIO A CAPTURAR LOS DATOS PORQUE EL MONTO DEL CONTRATO ESTABA INCORRECTO / Física: LA OBRA SE CONCLUYO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO EL CUAL NO SE CAPTURE EN EL CONTRATO QUE AL CAPTURARLO SE DEBE PONER UN AMODIFICACION, PERO COMO NO HUBO MODIFICACION ALGUNA, EL DATO DE LA OPCION DE MODIFICACION A FUERZA PIFDE UNA CANTIDA Y SE SE PONE LA CANTIDAD EL MONTO DEL CONTRATO DE DUPLICA, ES POR ESO QUE SOLO PONEMOS EL 30% EN LAS OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721026	Construcción De Techo Estructural En Area De Embarcación De Educación Física En La Escuela Primaria Doroteo Arango Villa En Atepetaco - 183473	183473	Puebla	Hueytamalco	Atepetaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA LOS METROS CORRECTOS ES DE UN TOTAL DE 493 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721224	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chilornos	168338	Puebla	Hueytamalco	Chilornos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786118	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Privada Jose María Morelos En La Zap Hueytamalco - 208472	208472	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$346,777	\$346,777	95.01	\$0	Luminaria	135	0.00	95.01	Financiera: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786120	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ignacio Ayende Y Privada El Santuario En La Zap Hueytamalco - 207856	207856	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,402,911	\$1,402,025	\$1,402,025	\$1,402,025	\$1,402,025	\$1,229,848	\$1,229,848	\$1,229,848	87.72	\$0	Luminaria	150	0.00	87.72	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786121	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Arroyo Blanco - 314317	314317	Puebla	Hueytamalco	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,655	\$376,655	\$376,655	\$376,655	\$376,655	\$112,997	\$112,997	\$112,997	30.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO YA QUE SOLO SE HA DADO UN ANTICIPO DEL 30% / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO CON 30% DE AVANCE / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786122	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle J C Bonilla Localidad Ayahualo - 352727	352727	Puebla	Hueytamalco	Ayahualo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786123	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ayahualo - 349332	349332	Puebla	Hueytamalco	Ayahualo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA CUENTA CON 30 MTS DE TUBERIA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786124	Rehabilitación De Camino Alcantarillas Pluviales En La Localidad De Ayahualo - 208237	208237	Puebla	Hueytamalco	Ayahualo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA CONCLUIDA / Física: SE REALIZARON 500 MTRS LINEALES DE CUNETAS CON 5 ALCANTARILLAS / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786125	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Corral Viejo - 349468	349468	Puebla	Hueytamalco	Corral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$13,094	\$13,094	\$13,094	\$13,094	\$13,094	\$7,726	\$7,726	\$7,726	59.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	59.00	Financiera: LA OBRA EN EN PROCESO YA QUE SOLO CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 59% / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO EN UN 59% / Registro: LA OBRA CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 59% AUN ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786126	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Corral Viejo - 312660	312660	Puebla	Hueytamalco	Corral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786127	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Coapal Grande - 313833	313833	Puebla	Hueytamalco	Coapal Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$490,920	\$490,920	\$490,920	\$490,920	\$490,920	\$147,276	\$147,276	30.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AY QUE SOLO SE HA DADO UN ANTICIPO DEL 30% / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SOLO CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 30% POR TANTO SE ENCUENTRA EN PROCESO SE DETERMINA A TERMINAR A MAS TARDAR EL FECHA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786128	Rehabilitación De Camino Construcción De Alcantarilla En El Tramo El Mirador San Ángel Cuaucoxoca Localidad San Ángel Cuaucoxoca - 348566	348566	Puebla	Hueytamalco	San Ángel Cuaucoxoca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786129	Rehabilitación De Camino Con Bacheo En El Tramo La Verdad - Dos Cerros En Tramos Aislados Con Material Petreo 207979	207979	Puebla	Hueytamalco	Dos Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786130	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De El Edén - 313729	313729	Puebla	Hueytamalco	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$365,368	\$365,368	\$365,368	\$365,368	\$365,368	\$109,610	\$109,610	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO SE COMPROMETE LA EMPRESA A TERMINAR EL DIA 10 DE FEBRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786131	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Esperanza Tenexapa - 312945	312945	Puebla	Hueytamalco	La Esperanza Tenexapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786132	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Esperanza Tenexapa - 312851	312851	Puebla	Hueytamalco	La Esperanza Tenexapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN TOTAL BENEFICIA A 45 FAMILIAS CON UN TOTAL DE 272.38M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786133	Rehabilitación De Camino Con Bacheo En El Tramo Miquico La Garita En Tramos Aislados Con Material Petreo - 208248	208248	Puebla	Hueytamalco	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786134	Rehabilitación De La Escuela Primaria En La Localidad De Limonaten Grande - 348723	348723	Puebla	Hueytamalco	Limonaten Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA EN SU 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA EN SU 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786135	Rehabilitación De Comedor Escolar Escuela Primaria Rural Federal Profr Rubelio Aburto Martinez En La Localidad De Loma Alta - 208274	208274	Puebla	Hueytamalco	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786136	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Baño Digno En La Localidad De Lomas De Arena - 208445	208445	Puebla	Hueytamalco	Lomas de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786137	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Principal En Calle La Escondida De La Localidad De Llagostera - 348685	348685	Puebla	Hueytamalco	Llagostera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,310,718	\$1,310,718	93.30	\$0	Luminaria	250	0.00	93.30	Financiera: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786138	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Mazolapa - 316590	316590	Puebla	Hueytamalco	Mazolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$377,646	\$377,646	\$377,646	\$377,646	\$377,646	\$113,294	\$113,294	30.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786139	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mazolapa - 313498	313498	Puebla	Hueytamalco	Mazolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786171	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Puente De Palo - 313782	313782	Puebla	Hueytamalco	Puente de Palo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$292,954	\$292,954	\$292,954	\$292,954	\$292,954	\$87,886	\$87,886	30.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786172	Rehabilitación De Camino Con Bacheo En El Tramo Zompano Ayahuato Rancho Viejo En Tramos Aislados Con Material Petreo - 208254	208254	Puebla	Hueytamalco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SE MODORO YA QUE EL CLIMA DEL MUNICIPIO ES MUY TEMPLADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786173	Construcción De Techos Firme En La Localidad De San Antonio Del Sol - 314203	314203	Puebla	Hueytamalco	San Antonio del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$295,211	\$295,211	\$295,211	\$295,211	\$295,211	\$88,563	\$8,856	30.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 30% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CUENTA CON UN 30% DE AVANCE / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786545	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Tacuba - 313666	313666	Puebla	Hueytamalco	Tacuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$574,621	\$574,621	\$574,621	\$574,621	\$574,621	\$172,386	\$172,386	30.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO SOLO TIENE UN ANTICIPO DEL 30% / Registro: LA OBRA SOLO CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 30% Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786546	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En Tramos Aislados Con Material Petreo En La Localidad Del Ejido Tenexate - 208227	208227	Puebla	Hueytamalco	Tenexate (Ejido Tenexate)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$894,865	\$894,763	\$894,763	\$894,763	\$894,763	\$894,763	\$894,763	\$894,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y CONTÓ CON 30% DE ANTICIPO / Fisica: LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y CONTÓ CON UN 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786547	Construcción De Dos Aulas Y Modulo De Sanitarios En El Bachillerato Digital Numero Sesenta Y Seis Loc Tenexapa De Azueta - 348353	348353	Puebla	Hueytamalco	Tenexapa de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$996,616	\$996,616	\$996,616	\$996,616	\$996,616	\$298,985	\$298,985	30.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786548	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tilapa - 355049	355049	Puebla	Hueytamalco	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$883,626	\$883,626	\$883,626	\$883,626	\$883,626	\$265,088	\$265,088	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO SE DETERMINA TERMINAR LA EMPRESA A MAS TARDAR EL DIA 10 DE FEBRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786549	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tlacuilolapa - 348751	348751	Puebla	Hueytamalco	Tlacuilolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$293,659	\$293,659	30.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
PUE16160300786550	Construcción De Techado Estructural En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria David Alfaro Siqueiros - 348491	348491	Puebla	Hueytamalco	Vega de Montecelli (El Aguilar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$550,110	\$550,110	\$550,110	\$550,110	\$550,110	\$165,033	\$165,033	30.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786551	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Soledad - 313357	313357	Puebla	Hueytamalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA LA 100% SATISFACTORIAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786552	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Soledad - 313405	313405	Puebla	Hueytamalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786553	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Solorzano - 354077	354077	Puebla	Hueytamalco	Solorzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$263,659	\$263,659	30.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786554	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Las Palmas - 314248	314248	Puebla	Hueytamalco	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINO ADECUADAMENTE Y DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786555	Mantenimiento De Baños Escuela Primaria En La Colonia Del Valle - 206892	206892	Puebla	Hueytamalco	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787670	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Jabalínco - 313949	313949	Puebla	Hueytamalco	Jabalínco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$175,773	\$175,773	30.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO Y ESTA AUN EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO CON UN 30% DE ANTICIPO MISMO EN FISICO / Registro: LA OBRA ESTA EN UN 30% DE AVANCE POR LO MISMO DE QUE SOLO SE HA DADO UN ANTICIPO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787672	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Tilapa Chico - 342013	342013	Puebla	Hueytamalco	Tilapa Chico (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787673	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Baño Digno En La Localidad De Tilapa Chico - 343805	343805	Puebla	Hueytamalco	Tilapa Chico (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,885	\$4,885	\$4,885	\$4,885	\$4,885	\$4,885	\$4,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787674	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Manlio Fabio Altamirano - 348419	348419	Puebla	Hueytamalco	Manlio Fabio Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787675	Construcción De Drenaje Y Planta De Tratamiento En La Colonia Cinco De Mayo - 348631	348631	Puebla	Hueytamalco	Colonia 5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,598,990	\$1,598,990	80.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PUE16160100624004	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5522	5522	Puebla	Hueytlalpan	La Tranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	100.00	\$0	Metros lineales	69	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en segundo trimestre / Fisica: obra terminada durante el segundo trimestre / Registro: obra terminada física y financiera durante el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647259	Construcción De Muro De Contención En La Sac. Prim. Juan Escutia - 75088	75088	Puebla	Hueytlalpan	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	100.00	\$0	Otros	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN SEGUNDO TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647260	Mantenimiento De Caminos En El Municipio - 75191	75191	Puebla	Hueytlalpan	Zitlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	100.00	\$0	Metros lineales	6,400	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en segundo trimestre / Fisica: obra terminada en segundo trimestre / Registro: obra terminada durante el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654445	Construcción De Muro De Contención En Camino De Acceso A La Esperanza - 75141	75141	Puebla	Hueytlalpan	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Fisica: obra terminada en tercer trimestre / Registro: obra terminada durante el tercer trimestre pero no se cambió el estatus a terminado por un error en la pagina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656807	Construcción De Sistema De Agua Potable - 75172	75172	Puebla	Hueytlalpan	Skansipi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	100.00	\$0	Metros lineales	306	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada, se amplió el periodo de ejecución mediante convenio adicional / Registro: OBRA TERMINADA, PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661789	Pavimento De Concreto Hidráulico Majalan - La Garza - 75116	75116	Puebla	Hueytlalpan	Cajalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN SEGUNDO TRIMESTRE / Fisica: PAVIMENTO DE 190 M. DE LONGITUD Y 6 M. DE ANCHO MAS 1 METRO DE CUNETAS / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688579	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria José María La Fragua En La Localidad De Sansipi, En El Municipio De Hueytlalpan, Puebla - 115826	115826	Puebla	Hueytlalpan	Skansipi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA, SE AMPLIO EL PERIODO DE EJECUCION / Registro:
PUE16160200699501	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 115682	115682	Puebla	Hueytlalpan	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA EN TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699665	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 156699	156699	Puebla	Hueytlalpan	Xanatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	100.00	\$0	Metros lineales	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA, NO SE CAMBIO ESTATUS DEBIDO A FALLA EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710453	Construcción De Drenaje Pluvial (2a Etapa) - 115776	115776	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	100.00	\$0	Metros lineales	2,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA, SE AMPLIO EL PERIODO DE EJECUCION / Registro: SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA TERMINADA CON LONGITUD TOTAL ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DE 54.54 METROS, LA OBRA ESTÁ PROGRAMADA EN 3 ETAPAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715753	Ampliación De Drenaje Sanitario De Calle San Andres Hacia Calle Cristo Rey - 156804	156804	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	100.00	\$0	Metros lineales	484	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200721225	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 150227	150227	Puebla	Hueytlalpan	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787676	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta - 361009	361009	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	100.00	\$0	Otros	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: SE MODIFICÓ EL PERIODO DE EJECUCION AMPLIANDO LOS DIAS / Registro: LIMPIA Y TRAZO, DESMONTAMIENTO DE MALLA CICLONICA, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM. DE ESPESOR CONSTRUCCION DE 1 MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DEL BACHILLERATO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 CON UN TOTAL DE 253.65 M3 DE PIEDRA, COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA DRENAR , TUBO DE PVC DE 4 DE DIAMETRO PARA DRENAR EL AGUA, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL TRÁIDO DE FUERA DE LA OBRA CON UN TOTAL DE 407.21 M3, DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE 12 CM. DE ESPESOR, RELLENO DE LA CANCHA COMPACTADO, REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CANCHA Y CONSTRUCCION DE PISOS A UN COSTADO DEL AULA DE COMPUTO CON UN TOTAL DE 42.56 M3, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE SOBRE MURO DE CONTENCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA QUE INCLUYE POSTES, PINTURA VINILICA SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON UN TOTAL DE 719.85 M2, IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS DE LAS AULAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787677	Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Benito Juárez - 360887	360887	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: M2 DE TECHADO CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 / Registro: SE REALIZÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AMPLIANDO EL MONTO CONTRATADO INICIAL DE \$ 1,323,967.66 A LA CANTIDAD DE \$ 1,544,789.41, SE INCREMENTARON VOLUMENES DE CONCRETO EN PISO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE F° C 150 KG/CM2 CON UN TOTAL DE 326 M2, 94.20 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR DE F° C 250 KG/CM2, 103.90 METROS DE GUARNICIÓN, 8 REGISTROS ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787678	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Cabeecera Municipal - 348240	348240	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	100.00	\$0	Metros lineales	69	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONTRATADA Y FINIQUITADA EN CUARTO TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787679	Reconstrucción De La Calle San Andres Con Pavimento De Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 348178	348178	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada en tiempo / Registro: LA OBRA CONSISTE EN LA CONTINUACION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE SAN ANDRES YA QUE SE REALIZÓ UNA PRIMERA ETAPA POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS, EN ESTA SEGUNDA ETAPA SE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 15 METROS DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE F° C 150 KG/CM2 DE RESISTENCIA, ACABADO CON VOLTEADOR Y PINTURA, 130.92 METROS CUADRADOS DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR CON ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, SE CONSIDERA LA RUPTURA DE 142 METROS CUBICOS DE CONCRETO Y 757 METROS CUBICOS DE EXCAVACIÓN EN CALA POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, COLOCACIÓN DE PIEDRAFLEN Y POSTERIORMENTE LA COLOCACIÓN DE SUB-BASE Y 166 METROS CUBICOS BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 90% ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 15 CM. DE ESPESOR CON UN TOTAL DE 834 METROS CUADRADOS Y MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE EL CORTE CON CORTADORA DE DISCO PARA DELIMITAR LAS PLANCHAS DE CONCRETO Y LA COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACION. LA OBRA ES DOS FONDOS DE LOS CUALES \$ 973,990.15 SON DE FISM Y \$ 382,828.89 SON DEL FONDO FORTMUN, HACIENDO UN TOTAL CONTRATADO DE \$1,356,819.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789287	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable P Uno - 236157	236157	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,146,371	\$7,146,371	\$7,146,371	\$7,146,371	\$2,143,911	\$2,143,911	\$2,143,911	30.00	\$0	Metros lineales	2,408	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789288	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De San Miguel El Progreso - 236422	236422	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$454,274	\$454,274	\$454,274	\$454,274	\$454,274	\$454,274	\$454,274	100.00	\$0	Metros lineales	2,408	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789289	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable P Tres - 236248	236248	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,946,134	\$8,946,134	\$8,946,134	\$8,946,134	\$4,280,788	\$4,280,788	\$4,280,788	47.85	\$0	Metros lineales	2,408	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789291	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable P Dos - 236217	236217	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,722,220	\$4,722,220	\$4,722,220	\$4,722,220	\$2,270,891	\$2,270,891	\$2,270,891	48.09	\$0	Metros lineales	2,408	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789292	Amolición De Red De Agua Potable En San Miguel El Progreso - 236348	236348	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$526,822	\$526,822	\$526,822	\$526,822	\$395,117	\$395,117	\$395,117	75.00	\$0	Metros lineales	2,408	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300789294	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Ocotamaniz Zoyotla - 236574	236574	Puebla	Huitzilán de Serdán	Zoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$664,965	\$664,965	\$664,965	\$664,965	\$664,965	\$664,965	\$664,965	100.00	\$0	Metros lineales	1,066	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300789295	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Monera Zoyotla - 236632	236632	Puebla	Huitzilán de Serdán	Zoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$869,113	\$869,113	\$869,113	\$869,113	\$869,113	\$869,113	\$869,113	100.00	\$0	Metros lineales	1,066	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200688600	Rehabilitación De Alumbrado Publico Del Municipio De Ixcamilpa De Guerrero - 126588	126588	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	100.00	\$0	Piezas	997	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699518	Ampliacion De Red Electrica En Av. Independencia Entre Calle Porfirio Diaz Y 2 Norte - 126713	126713	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% LO CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU TENCION Y COMPRESION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715771	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Calle 3 Poniente - 126695	126695	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR LO CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715772	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Calle Porfirio Diaz, Ixcamilpa De Guerrero - 126760	126760	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% LO CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726667	Adoquinamiento De La Avenida 3 Poniente - 126624	126624	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUERRERO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION POR SU AMABLE ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787815	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Vicente Guerrero Ixcamilpa De Guerrero - 320083	320083	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR LO QUE SE REQUIERE SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787816	33903 Servicios Integrales - 318781	318781	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION, LA UNIDAD DE MEDIDA OTROS (PROYECTOS SON G), EL CUAL AGRADESCO SU ATENCION, APOYO Y COMPRESION . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787817	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuatro Norte - 320330	320330	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$392,536	\$392,536	\$392,536	\$392,536	\$392,536	\$392,536	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR LO QUE SE REQUIERE SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787818	Construccion De Cuartos Para Cocina Segunda Etapa - 235669	235669	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	100.00	\$0	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR LO CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU ATENCION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787819	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Porfirio Diaz Ixcamilpa De Guerrero - 223168	223168	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$329,338	\$329,338	\$329,338	\$329,338	\$329,338	\$329,338	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR LO CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU ATENCION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787820	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 325412	325412	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ACCION FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR LO CUAL REQUIERO SU REVISION Y VALIDACION, POR SU ATENCION, APOYO Y COMPRESION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200699340	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 92190	92190	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00	\$0	Piezas		100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SERVICIOS FINIQUITADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688400	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Norte Entre Blvd Ixcaquixtla Y C Antonio N Castillo - 154745	154745	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$948,710	\$948,710	\$948,710	\$948,710	\$948,710	\$948,710	100.00	\$0	Metros lineales	4,046	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO DE OBRA DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FINIQUITO DE OBRA DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726508	Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 154698	154698	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$788,493	\$788,493	\$788,493	\$788,493	\$788,493	\$788,493	100.00	\$0	Metros lineales	3,240	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EN EJECUCION DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786175	Rehabilitación De Alumbrado Publico Primera Etapa - 356526	356526	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016		\$263,276	\$263,276	\$263,276	\$78,983	\$78,983	\$78,983	30.00	\$0	Otros	8,093	100.00	90.00	Financiera: PAGO EN ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300786176	Adoquinamiento De Avenida Las Palmas Entre Unidad Habitacional Y Hospital Regional Primera Etapa - 351272	351272	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla Municipios	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$524,615	\$524,615	\$524,615	\$524,615	\$524,615	\$524,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINIQUITADO AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FINIQUITO DE OBRA DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786177	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Libramiento Puebla Ixcaquixtla Entre Avenida Cinco de Mayo Y Privada Tres Fontes - 350558	350558	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$818,883	\$818,883	\$818,883	\$818,883	\$736,995	\$736,995	90.00	\$0	Metros lineales	109	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786178	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Prolongacion Nueve Poniente Col San Ignacio Entre Siete Pte Y Carretera Ixcaquixtla Mativitas - 355153	355153	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,433,015	\$1,433,015	\$1,433,015	\$429,904	\$429,904	\$429,904	30.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON PAGO DE ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786180	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Norte Entre Avenida Ayuntamiento Y Calle Dos Oriente - 205680	205680	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$168,225	\$168,225	\$168,225	\$168,225	\$168,225	\$168,225	100.00	\$0	Metros lineales	8,093	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINIQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786181	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco De Mayo - 205487	205487	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$730,259	\$730,259	\$730,259	\$730,259	\$730,259	\$730,259	100.00	\$0	Metros lineales	1,638	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINIQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FINIQUITO DE OBRA DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786182	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Calle Siete Oriente Entre Calle Cuatro Sur Y Calle Ocho Sur - 205686	205686	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$212,471	\$212,471	\$212,471	\$212,471	\$212,471	\$212,471	100.00	\$0	Metros lineales	8,093	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINIQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: FINIQUITO DE OBRA DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786183	Ampliación De Energía Eléctrica En San Juan Ixcaquixtla Bo Tre De Mayo C Seis Norte Ocho Y Diez Norte - 205462	205462	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Urbanización	En Ejecución	2016		\$153,516	\$153,516	\$153,516	\$153,516	\$153,516	\$153,516	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINIQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786184	Construcción De Sistema De Agua Potable En Barrio Del Carmen Segunda Etapa - 356210	356210	Puebla	Ixcaquixtla	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$522,501	\$522,501	\$522,501	\$156,750	\$156,750	\$156,750	30.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	90.00	Financiera: PAGO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644826	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Minillas - 24559	24559	Puebla	Ixtacamaxtlán	Minillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	100.00	\$0	Piezas	254	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647213	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Primavera En La Localidad De Texcuiuxpan - 24629	24629	Puebla	Ixtacamaxtlán	Texcuiuxpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$972,425	\$972,425	\$972,425	\$972,425	\$972,425	\$972,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649640	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Red De Alumbrado Público En La Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria - 24686	24686	Puebla	Ixtacamaxtlán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$705,520	\$705,520	\$705,520	\$705,520	\$705,520	\$705,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656757	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Tiltoxtc Y Colonia Linda Vista - 64958	64958	Puebla	Ixtacamaxtlán	Tiltoxtoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,019,548	\$2,679,560	\$2,679,560	\$2,679,560	\$2,679,560	\$2,679,560	100.00	\$0	Piezas	384	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659266	Construcción De 23 Tanques De Almacenamiento De Agua En Diferentes Localidades Del Municipio Vista Hermosa De Morelos 18 Xalcomulco 4 Y Cruz - 64900	64900	Puebla	Ixtacamaxtlán	Vista Hermosa de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$693,107	\$693,107	\$693,107	\$693,107	\$693,107	\$693,107	100.00	\$0	Piezas	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661677	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Plan De Guadalupe - 24600	24600	Puebla	Ixtacamaxtlán	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661678	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Cruz De León - 24512	24512	Puebla	Ixtacamaxtlán	Cruz de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	100.00	\$0	Piezas	517	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689450	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Loma Larga - 76770	76770	Puebla	Ixtacamaxtlán	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$997,199	\$997,199	\$997,199	\$997,199	\$997,199	\$997,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699375	Construcción De Comedor Comunitario Y Adoquinamiento De La Plaza Cívica En La Vega - 76668	76668	Puebla	Ixtacamaxtlán	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTLÁN AN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,246,948	\$1,246,948	\$1,246,948	\$1,246,948	\$1,246,948	\$1,246,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699383	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cruz De Ocoote - 76388	76388	Puebla	Ixtacamaxtlán	Cruz de Ocoote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTLÁN AN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$832,328	\$832,328	\$832,328	\$832,328	\$832,328	\$832,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710337	Construcción De Tres Aulas Didácticas Dirección Y Sanitarios En Estructura U2c En El Bachillerato Digital Numero 161 Con Clave 21edh0426c - 76185	76185	Puebla	Ixtacamaxtlán	Tonalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixtacamaxtlán	Educación	En Ejecución	2016		\$2,558,854	\$2,558,854	\$2,558,854	\$2,558,854	\$2,558,854	\$2,558,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	537	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200721082	Adoquinamiento De La Calle Independencia Y Continua En La Calle Guerrero De La Localidad De Cuatemola - 75709	75709	Puebla	Ixtacamaxitlán	Cuatemola (Xonacatlita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLÁN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$717,659	\$717,659	\$717,659	\$717,659	\$717,659	\$717,659	\$717,659	\$717,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	961	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786185	Revestimiento Y Construcción De Vados La Joya De Tres Kms De Longitud Tramo - 203836	203836	Puebla	Ixtacamaxitlán	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,986,513	\$1,986,513	\$1,986,513	\$1,986,513	\$1,986,513	\$1,986,513	\$1,986,513	\$1,986,513	100.00	\$0	Kilómetros	307	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786186	Pavimentación De La Calle Porfirio Diaz En La Localidad De La Joya - 203930	203930	Puebla	Ixtacamaxitlán	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786486	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Cahuzingo Atequilla - 319491	319491	Puebla	Ixtacamaxitlán	Chaucingo Atequilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	100.00	\$0	Metros lineales	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786487	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción - 203962	203962	Puebla	Ixtacamaxitlán	Cuchaquillo Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786567	Rehabilitación Del Camino Tateno Las Cruces En La Localidad De Las Barrancas Municipio De Ixtacamaxitlán - 320020	320020	Puebla	Ixtacamaxitlán	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786568	Adquisición De Bomba Sumergible De 15 Hp Para La Localidad De Cruz De Coote Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxitlán Puebla - 313047	313047	Puebla	Ixtacamaxitlán	Cruz de Coote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	100.00	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN REALIZADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE16160300786569	Adoquinamiento De La Calle Guerrero En La Localidad De Cuatemola Xonacatlita - 314152	314152	Puebla	Ixtacamaxitlán	Cuatemola (Xonacatlita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	961	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA AL 100% / Física: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786570	Adquisición De Kit Solar Fotovoltaico Para Electrificación No Convencional Para Casa Habitación En La Localidad De Cuatemola - 203606	203606	Puebla	Ixtacamaxitlán	Cuatemola (Xonacatlita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	100.00	\$0	Equipamiento	961	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN REALIZADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786571	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle El Mirador Camino A Oyamestec En La Localidad De El Mirador - 315343	315343	Puebla	Ixtacamaxitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	32- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	100.00	\$0	Metros lineales	1,195	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA REALIZADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786572	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Santa María Zotoltepec - 203635	203635	Puebla	Ixtacamaxitlán	Santa María Zotoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	100.00	\$0	Piezas	431	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE16160300786573	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Tatempango - 203754	203754	Puebla	Ixtacamaxitlán	Tatempango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	100.00	\$0	Piezas	122	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA REALIZADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE16160300786574	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 203905	203905	Puebla	Ixtacamaxitlán	Tateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	100.00	\$0	Piezas	706	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786575	Cambio Y Colocación De Bomba De Agua Potable Para La Localidad De El Llanito En La Localidad De Tenzoncuahuigtlc - 313275	313275	Puebla	Ixtacamaxitlán	Tenzoncuahuigtlc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	100.00	\$0	Piezas	503	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN REALIZADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786576	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Localidad De Xocoxitlita Loma Blanca - 315273	315273	Puebla	Ixtacamaxitlán	Xocoxitlita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	100.00	\$0	Metros lineales	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA REALIZADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786577	Construcción De Aula De Computo Y Dirección En Bachillerato General Oficial Cuahuemec Clave 21edh0426c-203696	203696	Puebla	Ixtacamaxitlán	Xocoxitlita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA REALIZADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786578	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Capolictic - 203728	203728	Puebla	Ixtacamaxtítlán	Capolictic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA REALIZADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786579	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 203801	203801	Puebla	Ixtacamaxtítlán	El Capulín Ocojala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	100.00	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA REALIZADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786580	Construcción De La Línea De Conducción Primera Etapa En La Localidad De Cristalaco - 315113	315113	Puebla	Ixtacamaxtítlán	Cristalaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	100.00	\$0	Metros lineales	599	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Ixtepec Ec San Martín Del Km 000 Al Km 0800 - 55090	55090	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	6,745	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRA NUEVAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA DEBIDO A QUE, AUNQUE YA SE CONCLUYÓ EN TRIMESTRES PASADOS, NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADO EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006936755	Aportación Para La Construcción De 16 Acciones De Cuartos Dormitorio Baño Y Fosa Séptica - 55091	55091	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	85	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRA NUEVAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA DEBIDO A QUE, AUNQUE YA SE CONCLUYÓ EN TRIMESTRES PASADOS, NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADO EN EL SISTEMA.
PUE16160200693950	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ramal Andador Chapultepec Y Andador Durazno En La Localidad De Ixtepec - 115586	115586	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,404,656							0.00		Metros lineales	172	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRA NUEVAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA DEBIDO A QUE, AUNQUE YA SE CONCLUYÓ EN TRIMESTRES PASADOS, NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADO EN EL SISTEMA.
PUE16160200726542	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral, En El Bachillerato "Octavio Paz" Con Clave 21ebh0150f En La Localidad De Ixtepec - 115614	115614	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$877,249							0.00		Metros lineales	205	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRA NUEVAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA DEBIDO A QUE, AUNQUE YA SE CONCLUYÓ EN TRIMESTRES PASADOS, NO SE HA PODIDO DAR POR TERMINADO EN EL SISTEMA.
PUE16160300786489	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Colonia Xaningo En La Localidad De Ixtepec Primera Etapa - 209585	209585	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO NORMALMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y PAGADA AL 100%, FUNCIONANDO NORMALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786490	Aportación Para La Construcción De Dieciocho Baños Y Fosa Séptica En La Localidad De Ixtepec Segunda Etapa - 209916	209916	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	100.00	\$0	Vivienda	108	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION SE ENCUENTRA TOTALMENTE CUBIERTA. / Física: LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS, BAÑO Y FOSA SEPTICA SE ENCUENTRA TERMINADA TOTALMENTE. / Registro: LA APORTACION SE ENCUENTRA CUBIERTA AL 100%. Y LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS, BAÑO Y FOSA SEPTICA SE ENCUENTRAN FISICAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786491	Construcción De Novecientos Cuadros De Techo Digno En La Localidad De Ixtepec - 208548	208548	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$962,175	\$962,175	\$962,175	\$962,175	\$962,175	\$962,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100 %. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. / Registro: LA CONSTRUCCION DE LOS 997.00 M2 DE TECHO DIGNO A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRA CULMINADOS Y PAGADOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786492	Construcción De Barda Perimetral De La Primaria Nicolas Bravo En La Localidad De Ixtepec - 209956	209956	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$894,325	\$894,325	\$894,325	\$894,325	\$894,325	\$894,325	100.00	\$0	Metros lineales	670	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786493	Construcción De Ciento Treinta Y Siete Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Cajananin - 209542	209542	Puebla	Ixtepec	Cajananin (San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$131,084	\$131,084	\$131,084	\$131,084	\$131,084	\$131,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y PAGADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786494	Construcción De Setecientos Cincuenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De San Martin - 209527	209527	Puebla	Ixtepec	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$718,710	\$718,710	\$718,710	\$718,710	\$718,710	\$718,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. / Registro: LA CONSTRUCCION DE 752 M2 DE TECHO DIGNO A BASE DE LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BOVEDILLA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% Y LOS BENEFICIARIOS YA ESTAN HACIENDO USO DE SU VIVIENDA TECHADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786495	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Escatachuchut Segunda Etapa - 208528	208528	Puebla	Ixtepec	Escatachuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,975,557	\$1,975,557	\$1,975,557	\$1,975,557	\$1,975,557	\$1,975,557	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA, FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786496	Construcción De Doscientos Setenta Y Dos Metros Cuadrados De Escatachuchut - 209538	209538	Puebla	Ixtepec	Escatachuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$260,753	\$260,753	\$260,753	\$260,753	\$260,753	\$260,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% Y TOTALMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786497	Construcción De Ciento Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Caxtamuning - 209583	209583	Puebla	Ixtepec	Caxtamuning	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$147,318	\$147,318	\$147,318	\$147,318	\$147,318	\$147,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786498	Construcción De Ciento Siete Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Takaltzaps - 209554	209554	Puebla	Ixtepec	Takaltzaps	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$102,480	\$102,480	\$102,480	\$102,480	\$102,480	\$102,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA Y CULMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693954	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calles Reforma Morelos V De Mayo Emiliano Zapata Niños Heroes Josefa Ortiz En Jaltilanguis - 174614	174614	Puebla	Izúcar de Matamoros	Xaltianguis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$606,283	\$606,283	\$606,283	\$606,283	\$606,283	\$606,283	100.00	\$0	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693955	Ampliación De Red De Energia Electrica En Las Calles Las Minas Y Allende En La Localidad De San Miguel Las Minas - 187448	187448	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$488,716	\$488,716	\$488,716	\$488,716	\$488,716	\$488,716	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693956	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calles Buena Vista X De Mayo XIII Septiembre Xiv De Marzo Xxiv Febrero Primero Mayo - 174560	174560	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Carlos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$534,467	\$534,467	\$534,467	\$534,467	\$534,467	\$534,467	100.00	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200693957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino Conocido En La Localidad De Tecupilco - 180970	180970	Puebla	Izúcar de Matamoros	Tecupilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$306,122	\$306,122	\$306,122	\$306,122	\$306,122	\$306,122	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100 / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699376	Mejoramiento De La Escuela Primaria Jose Maria Herculano Sanchez - 180896	180896	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$257,351	\$257,351	\$257,351	\$257,351	\$257,351	\$257,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699377	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Oriental En La Localidad De San Lucas Colucan - 182186	182186	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$282,466	\$282,466	\$282,466	\$282,466	\$282,466	\$282,466	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699378	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia El Cerrito De La Localidad De La Galarza Primera Etapa - 182415	182415	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,070,198	\$2,070,198	\$2,070,198	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	547	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704854	Aportación Para El Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Viviendas Cuartos Dormitorios - 174451	174451	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	100.00	\$0	Vivienda	904	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200704855	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Canoa Y Calle Emilio Carranza En La Localidad De Santiago Mishuacan - 182048	182048	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$245,528	\$245,528	\$245,528	\$245,528	\$245,528	\$245,528	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704856	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez Y Heroes Anónimos Segunda Etapa En La Colonia Lomas De Guadalupe - 181112	181112	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$37,814	\$37,814	\$37,814	\$37,814	\$37,814	\$37,814	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704857	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez Zapote Amates Y Privi Fontente En El Barrio De Los Reyes - 181058	181058	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$179,990	\$179,990	\$179,990	\$179,990	\$179,990	\$179,990	100.00	\$0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200704858	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Colonia Campestre La Paz Primera Etapa - 162150	162150	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$702,865	\$702,865	\$702,865	\$702,865	\$702,865	\$702,865	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200704859	33903 Servicios Integrales - 151743	151743	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$707,600	\$707,600	\$707,600	\$707,600	\$707,600	\$707,600	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704860	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cuauhtemoc En La Localidad De Los Amates - 182149	182149	Puebla	Izúcar de Matamoros	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$272,901	\$272,901	\$272,901	\$272,901	\$272,901	\$272,901	100.00	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160200704861	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Aldama Entre Calle Ayuntamiento Y Calle Cuauhtemoc En La Localidad De Ayutla - 174694	174694	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$438,639	\$438,639	\$438,639	\$438,639	\$438,639	\$438,639	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongacion Revolucion Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Camino Real - 174479	174479	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,028	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200710331	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Del Callejon Puebla Oaxaca Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Terrenos Baldios - 162079	162079	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$245,322	\$245,322	\$245,322	\$245,322	\$245,322	\$245,322	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100 / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710332	Construcción De Línea De Conducción Con Tubería De Pvc Hidr De Ocho Diam Del Pozo Prof Trea Unidad De Riego Matzacado Adquisición De Tubería - 152348	152348	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzacado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$720,062	\$720,062	\$720,062	\$720,062	\$720,062	\$720,062	100.00	\$0	Otros	2,580	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100 / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200715621	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Hermanos Serdan En El Barrio De La Magdalena - 174457	174457	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$377,329	\$377,329	\$377,329	\$377,329	\$377,329	\$377,329	100.00	\$0	Metros lineales	1,108	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200715622	Aportación Al Programa De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis - 174447	174447	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$416,665	\$416,665	\$416,665	\$416,665	\$416,665	\$416,665	100.00	\$0	Piezas	3,082	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100 / Fisica: TERMINADO AL 100 / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200715623	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada Maria Acosta En La Colonia San Diego Chiconcuac - 182171	182171	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81,394	\$81,394	\$81,394	\$81,394	\$81,394	\$81,394	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715625	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Tres De Mayo En La Junta Auxiliar de San Martín Alchichica - 185356	185356	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$826,350	\$826,350	\$826,350	\$826,350	\$826,350	\$826,350	100.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715626	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Segunda Y Tercera Priv De Puente Fernando En La Colonia San Miguel - 161198	161198	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$355,211	\$355,211	\$355,211	\$355,211	\$355,211	\$355,211	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100 / Fisica: TERMINADO AL 100 / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715628	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En Bachillerato Jose María Morelos Y Pavon En La Localidad San Juan Colon - 174466	174466	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Colon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016		\$861,936	\$861,936	\$861,936	\$861,936	\$861,936	\$861,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,345	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715629	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad San Isidro Segunda Rta - 174472	174472	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,486,122	\$1,486,122	\$1,486,122	\$1,486,122	\$1,486,122	\$1,486,122	100.00	\$0	Metros lineales	363	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721075	33903 Servicios Integrales - 151774	151774	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721076	Reh Y Mant De Los Caminos Sacacos En Las Locs De Colucan El Aguacate Xaltianguis Huojotzingo La Flor Col Las Iguanas Chichihuas Huaktepec Pi - 129256	129256	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	100.00	\$0	Otros	3,350	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200721077	Construcción De Línea De Conducción Y Ampliación De La Red De Agua Potable De San Sebastián Puctla - 181939	181939	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Sebastián Puctla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,325,889	\$1,325,889	\$1,325,889	\$1,325,889	\$1,325,889	\$1,325,889	100.00	\$0	Metros lineales	904	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721078	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Los Cajetes Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Terrenos Baldios - 174736	174736	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$637,832	\$637,832	\$637,832	\$637,832	\$637,832	\$637,832	100.00	\$0	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726543	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Reg C Y Anexo Sanitario Y Dirección En Preescolar Lomas De Guadalupe - 181880	181880	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726545	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Colonia Arboledas Entre Carretera Izucar San Carlos Y Calle Prol Abraham Lincoln - 182295	182295	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzaaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$203,089	\$203,089	\$203,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160200726546	Reh Y Mant De Los Caminos Sacacosechas En Las Locs De San Carlos Xaltianguis Casahuate Abelardo Las Minas Vista Hermosa Los Amates - 182407	182407	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	100.00	\$0	Metros lineales	1,116	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726547	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle XVIII De Marzo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Aldama - 178367	178367	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$409,575	\$409,575	\$409,575	\$409,575	\$409,575	\$409,575	100.00	\$0	Metros lineales	228	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786499	Ampliación De Red De Energia Electrica En Cerrada Jazmin En La Localidad De San Juan Piaxtla - 304699	304699	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$120,521	\$120,521	\$120,521	\$120,521	\$120,521	\$120,521	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: TERMINO AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786500	Construcción De Xxx Acciones De Cuartos Dormitorio En Los Barrios Y Colonias De Izucar de Matamoros - 304678	304678	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	100.00	\$0	Vivienda	193	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786501	Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Oaxaca - 310333	310333	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	\$2,067,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	752	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786503	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Calle De La Estacion En La Localidad De Santo Tomas - 296762	296762	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$126,440	\$126,440	\$126,440	\$126,440	\$126,440	\$126,440	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786504	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle El Jardín En El Barrio De San Juan Coahuixtla - 296735	296735	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,049,998	\$5,049,998	\$5,049,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	956	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786505	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Herculano Sanchez y Calle Del Bosque - 296737	296737	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,070,477	\$2,070,477	\$2,070,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	483	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786506	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Del Callejon Primavera Entre Calles El Jardín Y Propiedad Privada - 296723	296723	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160300786507	Adquisición De Equipo De Computo Y Multifuncionales Prodim - 295885	295885	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$529,174	\$529,174	\$529,174	\$529,174	\$529,174	\$529,174	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA AL 100% / Fisica: ACCION FINIQUITADA AL 100% / Registro: ACCION FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786510	Rehabilitación De Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Escondida - 304693	304693	Puebla	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	100.00	\$0	Otros	586	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786511	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Benito Juárez Venustiano Carranza Y Alfredo Bonfil En La Localidad De Ayutla - 296728	296728	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$494,688	\$494,688	\$494,688	\$494,688	\$494,688	\$494,688	100.00	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786512	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De San Pedro Calantla - 296740	296740	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Pedro Calantla	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	100.00	\$0	Otros	109	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786513	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Reforma Hidalgo Independencia Y Revolucion En La Localidad De Las Casitas - 304696	304696	Puebla	Izúcar de Matamoros	Las Casitas	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$498,885	\$498,885	\$498,885	\$498,885	\$498,885	\$498,885	100.00	\$0	Otros	93	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE JECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786514	Rehabilitación Del Equipo De Bомbo Del Sistema De Agua Potable De San Lucas Colucan - 304690	304690	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$306,307	\$306,307	\$306,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,577	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786516	Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Huaxtepec - 296769	296769	Puebla	Izúcar de Matamoros	Huaxtepec	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Salud	En Ejecución	2016		\$88,045	\$88,045	\$88,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: PARA VALIDACION
PUE16160300786517	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Huaxtepec - 296766	296766	Puebla	Izúcar de Matamoros	Huaxtepec	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Salud	En Ejecución	2016		\$832,914	\$832,914	\$832,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786518	Construcción De Xxx Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Del Municipio De Izucar De Matamoros - 304686	304686	Puebla	Izúcar de Matamoros	Xaltianguis	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786520	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calles Guerrero Benito Juárez Hermanos Serdan Y Barranca En La Localidad La Flor Colorada - 296751	296751	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Martín la Flor (La Flor Colorada)	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786521	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calles Aldama Cristo Rey Bugambilias Y Ciruelos En La Localidad De Vista Hermosa - 296747	296747	Puebla	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200699379	Construcción De Sistema De Agua Potable - 80500	80500	Puebla	Jalpan	El Pochote	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYROSA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786165	Rehabilitación De Techos Para Vivienda En Zona I - 356887	356887	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,010,206	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	100.00	\$0	Vivienda	1,740	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES REALIZADAS / Física: LA UNIDAD SON FAMILIAS Y EN ESTE CASO SON 348 ACCIONES REALIZADAS / Registro: ACCIONES REALIZADAS	
PUE16160300786166	Construcción De Huertos Comunitarios En Diferentes Localidades Para Fomentar La Seguridad Alimentaria - 270424	270424	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA SON FAMILIAS BENEFICIADAS Y EN ESTE CASO SON 200 ACCIONES REALIZADAS. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON FAMILIAS BENEFICIADAS Y EN ESTE CASO SON 200 ACCIONES REALIZADAS. / Registro: ACCIONES REALIZADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786167	523 Adquisición De Material Y Equipo Topografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 271270	271270	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: EL EQUIPO TOPOGRAFICO SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL EQUIPO TOPOGRAFICO SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: EQUIPO TOPOGRAFICO ADQUIRIDO	
PUE16160300786168	Pago Por Elaboración De Proyectos De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	271283	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: LOS PROYECTOS SE ENCUENTRA TERMINADOS / Física: LOS PROYECTOS SE ENCUENTRA TERMINADOS / Registro: PROYECTOS TERMINADOS	
PUE16160300786169	Consultoría Administrativa Para La Operación Del Pism 2016	200290	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO KONCRTA SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: EL CONTRATO DE ESTE SERVICIO SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL CONTRATO DE ESTE SERVICIO SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: SERVICIO RECIBIDO	
PUE16160300786170	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 213370	213370	Puebla	Jalpan	Acoyotitla	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,993,830	\$1,993,830	\$1,993,830	\$1,993,830	\$598,149	\$598,149	\$598,149	30.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
PUE16160300786523	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 271229	271229	Puebla	Jalpan	Pueblo America	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$567,869	\$567,869	\$567,869	30.00	\$0	Metros lineales	470	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE16160300786524	Ampliación De Red Electrica En La Localidad De Emiliano Zapata Calle Principal Y Primero Privada Camino Al Panteon - 270645	270645	Puebla	Jalpan	Emiliano Zapata	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$619,892	\$619,892	\$619,892	\$619,892	\$619,892	\$185,968	\$185,968	\$185,968	30.00	\$0	Lote	400	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES UN LOTE Y SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300786525	Rehabilitación Del Camino Acceso A La Localidad De Emiliano Zapata - 271304	271304	Puebla	Jalpan	Emiliano Zapata	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE16160300786526	Construcción De Tres Aulas Anexo Dirección Y Sanitario En El Bachillerato Digital De La Localidad De La Garza - 271165	271165	Puebla	Jalpan	La Garza	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,868,255	\$1,868,255	\$1,868,255	\$1,868,255	\$981,201	\$981,201	\$981,201	52.52	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE16160300786527	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 213166	213166	Puebla	Jalpan	Ejido de Jalpan (La Zona)	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL Y SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE16160300786528	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato General Oficial Juan Aldama Clave 21ebh0799s - 80213	80213	Puebla	Jalpan	Nuevo Zoquiapan	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES CRIVAL SA DE CV	Educación	En Ejecución	2016	\$1,115,571	\$1,115,571	\$1,115,571	\$1,115,571	\$991,855	\$991,855	\$991,855	88.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% SOLO QUEDO PENDIENTE DE REFLAJAR EL PAGO / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786529	Construcción De Tres Aulas Y Anexo Dirección Y Sanitarios Del Bachillerato Digital De La Localidad De Techalotla - 271200	271200	Puebla	Jalpan	Techalotla	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,985,806	\$1,985,806	\$1,985,806	\$1,985,806	\$595,742	\$595,742	\$595,742	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE16160300786530	Ampliación De Red Electrica Baja Tension En La Localidad De Vista Hermosa - 271142	271142	Puebla	Jalpan	Vista Hermosa	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$579,973	\$579,973	\$579,973	\$579,973	\$579,973	\$173,992	\$173,992	\$173,992	30.00	\$0	Lote	800	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR UN LOTE Y SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786531	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 213038	213038	Puebla	Jalpan	Nuevo Chalma	Rural	Apoyamientos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyamientos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,910,988	\$1,910,988	\$1,910,988	\$1,910,988	\$573,296	\$573,296	\$573,296	30.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN PROCESO	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786532	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 200278	200278	Puebla	Jalpan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENRIQUE PONCE REYES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,064,510	\$1,064,510	86.39	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SOLO FALTA REFLEJAR EL 100% DEL AVANCE FINANCIERO / Fisica: FISICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SOLO FALTA REFLEJAR EL 100% DEL AVANCE FINANCIERO / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA
PUE16160300786533	Rehabilitación Del Camino San Juan Nuevo Jerusalem - 200287	200287	Puebla	Jalpan	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERGIO PEREZ MORALES	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	100.00	\$0	Kilómetro	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1.75 KM Y SE ENCUENTRA LA OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA
PUE16160300786534	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 270222	270222	Puebla	Jalpan	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
PUE16160300786535	Ampliación De Red Electricas En La Localidad Aquiles Cordoba Calles Emiliano Zapata Nuevo Zoquiapan Y Vista Hermosa - 271088	271088	Puebla	Jalpan	Aquiles Córdoba Moran	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$778,319	\$778,319	\$778,319	\$778,319	\$778,319	\$233,496	\$233,496	30.00	\$0	Lote	420	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA UNIDAD CONSIDERADA ES UN LOTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE00160200699308	Ampliacion De Red Electrica Localizada En Calle 25 De Febrero Colonia El Mirador En El Municipio De Jolalpan	163232	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$781,059							0.00		Otros	7,022	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200710304	Ampliacion De Clinica Dental	161858	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$2,061,258							0.00		Metros Cuadrados	7,024	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVICION Y SI APLICA - VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200710306	Ampliacion De Red Electrica En Colonia Santa Maria	162122	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$331,321							0.00		Otros	7,022	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200710307	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Narciso Mendoza	163482	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$701,981							0.00		Metros lineales	7,022	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200721038	Rehabilitación De Bombas De Agua En Jolalpan	161782	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$738,784							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00160200726517	Construcción De Puente Jolalpan	161814	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,850,163								0.00	Otros	7,022	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVICON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652027	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Chamizal Segunda Etapa - 50004	50004	Puebla	Jonotla	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: A OBRA CERRO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA CERRO CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA CONCLUYO Satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661682	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Tepetitlan Municipio De Jonotla - 63461	63461	Puebla	Jonotla	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL 10% AL PROII 2016 / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: APORTACION AL PROII 2016, PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688460	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 140341	140341	Puebla	Jonotla	Paso del Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,502,081	\$1,502,081	\$1,502,081	\$1,032,655	\$1,032,655	\$1,032,655	\$1,032,655	68.75	\$0	Metros lineales	0	100.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EN EL PORCENTAJE MARCADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 90% / Registro: LA OBRA SE DEBERIA HABER CONCLUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2016, PERO POR INCLENCIAS DEL TIEMPO LA EMPRESA SOLICITA CONVENIO MODIFICATORIO DE TIEMPO SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO POR LO QUE SE FINQUITARA EL 09 DE ENERO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693969	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 160838	160838	Puebla	Jonotla	Tecpantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CERRO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CERRO AL 100% CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA TERMINO CERRANDO AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693970	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 160766	160766	Puebla	Jonotla	Molinagco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CERRO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA CERRO CUMPLIENDO AL 100% DE LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA CERRO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693990	Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada La Custeria - 124839	124839	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO Satisfactoriamente CERRANDO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA CERRO CUMPLIENDO AL 100% CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA CONCLUYO CON LAS METAS DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704874	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 140289	140289	Puebla	Jonotla	Colonia Tiburcio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CERRO FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA CERRO FISICAMENTE AL 100 CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA CONCLUYO CUMPLIENDO LAS METAS DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715635	Construcción Del Sistema De Agua Potable A La Localidad De El Tozán - 140323	140323	Puebla	Jonotla	El Tozán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CERRO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CERRO FISICAMENTE AL 100 CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA CERRO AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786606	Construcción De Cuarto Para Baño Para El Mejoramiento De Vivienda De Unidad Basica De Vivienda Rural - 290220	290220	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,298,430	\$1,298,430	\$1,298,430	\$1,298,430	\$1,298,430	\$1,298,430	\$1,298,430	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINANCIO AL 100% / Física: LA OBRA CERRO AL 100 CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786609	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 277756	277756	Puebla	Jonotla	Tecpantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$294,041	\$294,041	\$294,041	\$294,041	30.00	\$0	Otros	0	100.00	30.00	Financiera: SE ENTREGO ANTICIPO PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS / Física: FISICAMENTE SE ENCUENTRA EN UN 30% LA OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: SE ENTREGO ANTICIPO DE LA OBRA PARA LA REALIZACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, DICHA OBRA TIENE TERMINO DE CONTRATO EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786610	Construcción De Tanques De Almacenamiento Treinta Metro Cubicos - 273257	273257	Puebla	Jonotla	Xiloxóchtit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$287,558	\$287,558	\$287,558	\$175,022	\$175,022	\$175,022	60.86	\$0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 60.86% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 60% DE AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN SESENTA POR CIENTO TANTO FINANCIERA COMO FISICAMENTE YA QUE SU TERMINO DE CONTRATO ES EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786611	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 290614	290614	Puebla	Jonotla	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$933,815	\$933,815	\$933,815	\$280,145	\$280,145	\$280,145	30.00	\$0	Otros	0	100.00	30.00	Financiera: FINANCIERAMENTE SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 30% / Registro: LA OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA EN UN 30% FISICA Y FINANCIERAMENTE YA QUE SU TERMINO DE CONTRATO ES EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786612	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Del Municipio De Jopala - 204335	204335	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,963,310							0.00		Otros	1,075	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos que señala el contrato y de acuerdo al tiempo que para el mismo fin estipula dicho contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630575	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jopala - 7615	7615	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	100.00	\$0	Metros lineales	1,789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRASE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: OBRATERMINADA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EJECUTADA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631400	Rehabilitación Del Camino El Crucero Al Río - 7656	7656	Puebla	Jopala	Oro Verde (Monte de Chila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	100.00	\$0	Metros lineales	1,711	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Fisica: obra terminada en tiempo y forma de acuerdo a los conceptos de trabajo estipulados en el contrato / Registro: obra terminada en el tiempo y forma de acuerdo a los conceptos de obra que se estipulan en el contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688461	Rehabilitación Del Camino Del Río A Buenos Aires - 7697	7697	Puebla	Jopala	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	100.00	\$0	Metros lineales	1,711	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada en todos los conceptos de trabajo de acuerdo al proyecto / Registro: la obra quedo concluida en todos los conceptos de trabajo que incluye el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721090	33903 Servicios Integrales - 91270	91270	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$700,465	\$700,465	\$700,465	\$700,465	\$700,465	\$700,465	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: acción terminada / Fisica: acción ejecutada / Registro: la realización de proyectos, la evaluación y el seguimiento a las obras del ramo 33 esta concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721091	Construcción De 2 Kilometros De Camino Jopala Izquimpan - 91532	91532	Puebla	Jopala	Izquimpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,548,480	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	100.00	\$0	Metros lineales	83	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada de acuerdo a los conceptos contenidos en el contrato correspondiente / Fisica: obra terminada en el tiempo de ejecución que estipulaba el contrato / Registro: la obra se encuentra terminada en su totalidad de acuerdo a los conceptos de obra que estipula el contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721092	Construcción De Una Aula Didáctica Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Pedro Calderon De La Barca Cct 21etvo092 - 91685	91685	Puebla	Jopala	Zataxcáhuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,333,861	\$1,333,861	\$1,333,861	\$1,333,861	\$1,333,861	\$1,333,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y concluida de acuerdo a lo estipulado en el contrato correspondiente / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada conforme al calendario de ejecución y conforme a los conceptos de obra definidos en el proyecto correspondiente
PUE16160300786613	Rehabilitación De Techo Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Jopala Puebla - 210662	210662	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	934	0.00	0.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se concluyo de acuerdo a los conceptos de trabajo del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786614	Rehabilitación Del Camino Chicontla La Parcela - 312391	312391	Puebla	Jopala	Chicontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se concluyo de acuerdo a los conceptos de trabajo que estipulados en el proyecto correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786615	Construcción De Anexo Sanitario En El Bachillerato Ignacio Zaragoza - 211579	211579	Puebla	Jopala	Chicontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	100.00	\$0	Otros	91	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se termino de acuerdo al programa de ejecución y los conceptos de obra se concluyeron de acuerdo a lo estipulado en el contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786616	Rehabilitación Del Preescolar Nuevo Limonar - 313777	313777	Puebla	Jopala	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	100.00	\$0	Otros	68	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se termino en el periodo de ejecución de acuerdo a los conceptos de obra definidos en el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786617	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Telesecundaria Venustiano Carranza - 312268	312268	Puebla	Jopala	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	100.00	\$0	Otros	92	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y finiquitada en todos los conceptos de trabajo de acuerdo al contrato / Física: obra terminada en tiempo y de acuerdo a los conceptos de obra que marca el contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786618	Rehabilitación Del Camino Del Crucero A San Pedro Tlaolantongo - 91271	91271	Puebla	Jopala	San Pedro Tlaolantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	100.00	\$0	Metros lineales	4,504	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en todos los importes de los conceptos de trabajo / Física: obra terminada en todos los conceptos de trabajo del proyecto / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo al proyecto dentro del plazo de ejecución que estipula el contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786619	Demolición Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En Preescolar Emiliano Zapata Clave 21dccc03501 - 92387	92387	Puebla	Jopala	San Pedro Tlaolantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se termino de acuerdo al programa de ejecución de los conceptos definidos en el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786620	Revestimiento De Camino A Tecuantla 2a Etapa - 92234	92234	Puebla	Jopala	Tecuantla (Los Reyes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	100.00	\$0	Metros lineales	173	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada de acuerdo al programa de ejecución cumpliendo todos los conceptos de obra definidos en el proyecto correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786621	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Zataxcáhuatl - 311826	311826	Puebla	Jopala	Zataxcáhuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	100.00	\$0	Metros lineales	490	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada de acuerdo a los conceptos de obra / Física: obra terminada / Registro: obra terminada de acuerdo a los conceptos de obra definiendo los conceptos de obra definidos en el proyecto correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786622	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Zataxcáhuatl - 211526	211526	Puebla	Jopala	Zataxcáhuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	100.00	\$0	Metros lineales	490	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra se encuentra terminada y concluida de acuerdo al programa de obra y conforme a los conceptos estipulados en el contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688407	Construcción De Techos Firmes En Las Agsbe De La Zap Urbana De Juan Galindo Puebla - 175699	175699	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688409	Construcción De Cuarto Adicional En La Agsbe De La Zap Urbana De Juan Galindo - 175437	175437	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693910	Construcción De Un Desayunador En La Primaria Coronel Juan Galindo - 175096	175096	Puebla	Juan Galindo	Necaxaltépetl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Educación	En Ejecución	2016		\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	100.00	\$0	Otros	151	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715599	Modernización De Alumbrado Publico A Base De Diodos Emisores De Luz Leds - 175158	175158	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	100.00	\$0	Piezas	9,825	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721042	Construcción De Muros En Las Agsbe De La Zap Urbana De Juan Galindo - 175794	175794	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786199	Construcción De Pisos Firmes En Las Agsbe De La Zona Urbana Y Rural De Juan Galindo - 219636	219636	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786200	Adquisición De Equipo De Computo Para Las Areas De Protección Civil Seguridad Pública Y Obras Publicas - 219628	219628	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$40,960	\$40,960	\$40,960	\$40,960	\$40,960	\$40,960	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: EQUIPO EN SITIO AL 100% / Física: EQUIPO EN SITIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694092	Ampliación De Red Electrica En Calle Niños Heroes Pie De Niño Venustiano Carranza E Ignacio Allende - 154633	154633	Puebla	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787847	Mejoramiento Del Comedor De La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 252868	252868	Puebla	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$144,730	\$144,730	\$144,730	\$144,730	\$144,730	\$144,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644828	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 73568	73568	Puebla	Lafragua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160200654403	Construcción De Cuarto Para Baño - 73610	73610	Puebla	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160200661683	Construcción De Cuarto Para Baño - 73602	73602	Puebla	Lafragua	Pocitos (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$809,348	\$809,348	\$809,348	\$809,348	\$809,348	\$809,348	\$809,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160200688465	Construcción De Cuarto Para Baño - 188146	188146	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$734,172	\$734,172	\$734,172	\$734,172	\$734,172	\$734,172	\$734,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699404	Construcción De Cuarto Para Baño - 187922	187922	Puebla	Lafragua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$815,794	\$815,794	\$815,794	\$815,794	\$815,794	\$815,794	\$815,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160200699406	Construcción De Cuarto Para Baño - 188307	188307	Puebla	Lafragua	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$569,528	\$569,528	\$569,528	\$569,528	\$569,528	\$569,528	\$569,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160200704878	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 188393	188393	Puebla	Lafragua	Cuahtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$863,579	\$863,579	\$863,579	\$863,579	\$863,579	\$863,579	\$863,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,382	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160200726557	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria General Francisco I Madero Clave - 185041	185041	Puebla	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Educación	En Ejecución	2016	\$427,772	\$427,772	\$427,772	\$427,772	\$427,772	\$427,772	\$427,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160300786645	Construcción De Cuartos Dormitorio - 277796	277796	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160300786647	Construcción De Cuarto Para Baño - 277105	277105	Puebla	Lafragua	Agua de la Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$324,593	\$324,593	\$324,593	\$324,593	\$324,593	\$324,593	\$324,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786648	Construcción De Cuarto Para Baño - 277715	277715	Puebla	Lafragua	Cuahtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$978,980	\$978,980	\$978,980	\$978,980	\$978,980	\$978,980	\$978,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786650	Construcción De Cuartos Dormitorio - 277874	277874	Puebla	Lafragua	Pocitos (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	\$318,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160300786651	Construcción De Cuartos Dormitorio - 277938	277938	Puebla	Lafragua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$319,581	\$319,581	\$319,581	\$319,581	\$319,581	\$319,581	\$319,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160300786652	Construcción De Cuarto Para Baño - 277581	277581	Puebla	Lafragua	Las Trancas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$571,325	\$571,325	\$571,325	\$571,325	\$571,325	\$571,325	\$571,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786653	Construcción De Cuartos Dormitorio - 277986	277986	Puebla	Lafragua	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,952	\$301,952	\$301,952	\$301,952	\$301,952	\$301,952	\$301,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA AÉ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786654	Construccion De Cuarto Para Baño - 277653	277653	Puebla	Lafragua	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,060,578	\$1,060,578	\$1,060,578	\$1,060,578	\$1,060,578	\$1,060,578	\$1,060,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA AÉ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786655	Construccion De Cuarto Para Baño - 277626	277626	Puebla	Lafragua	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$243,847	\$243,847	\$243,847	\$243,847	\$243,847	\$243,847	\$243,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA AÉ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160300786656	Construcción De Cuartos Dormitorio - 278125	278125	Puebla	Lafragua	Loma Bonita (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$301,413	\$301,413	\$301,413	\$301,413	\$301,413	\$301,413	\$301,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA AÉ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786657	Construccion De Cuarto Para Baño - 277486	277486	Puebla	Lafragua	Loma Bonita (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA AÉ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160100623319	Construcción De Una Techumbre Para La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Con Clave: 21adg0009t - 3235	3235	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$940,261	\$940,261	\$940,261	\$940,261	\$940,261	\$940,261	\$940,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644829	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrio De San Juan) Ageb 2109400010117 - 63038	63038	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$94,019	\$94,019	\$94,019	\$94,019	\$94,019	\$94,019	\$94,019	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644830	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan, San Miguel Y San Pablo) Ageb 2109400010102 - 58274	58274	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$611,121	\$611,121	\$611,121	\$611,121	\$611,121	\$611,121	\$611,121	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647216	Ampliacion De Linea Electrica En Barrio De San Juan Acayucan - 12477en	12477	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	100.00	\$0	Metros	37	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647271	Ampliacion De Linea Electrica En Calle Prolongacion De Alvaro Obregon Entre Calle La Cruz Y Besana Del Sr. Raymundo Carmona Tapia En Nuevo M - 58060	58060	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	100.00	\$0	Metros	21	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647272	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Pedregal Esquina Con Calle 16 De Julio - 51848	51848	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	100.00	\$0	Metros	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649642	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y San Miguel) Ageb 2109400010155 - 53125	53125	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649643	Ampliacion De Linea Electrica En Las Maravillas, Atrás Del Centro Nocturno El Camelot - 53494	53494	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	100.00	\$0	Metros	61	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649699	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Y 49 Oriente Entre Calle 49 Oriente Y Calle 45 Oriente - 62944	62944	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649700	Ampliación De Línea Eléctrica En Rancho Teacalco Entre Iglesia Y Barranca - 52145	52145	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	100.00	\$0	Metros	26	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200652028	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrio De Tetela) Ageb 2109400010085 - 53277	53277	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016
PUE16160200652069	Construcción De Losa De Concreto Armado Para Vivienda 52797	52797	Puebla	Libres	Federnales	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652070	Ampliación De Línea Eléctrica Que Se Localiza En Camino A Tehuatzingo Poste 12 - 53831	53831	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	100.00	\$0	Metros	7	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016
PUE16160200654450	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Cuauhtzocola la. Sección - 52964	52964	Puebla	Libres	Cuauhtzocola	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656820	Apoyos Para La Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo De Sanitarios, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epro194n, Ubicado En - 52603	52603	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinall)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA,	Educación	En Ejecución	2016	\$6,001,811	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	100.00	\$0	Otros	280	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659339	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Progreso - 52955	52955	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661684	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y Tetela) Ageb 210940001016a - 53387	53387	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661685	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle 16 Sur Barrio De Tetela Entre La Escuela Técnica Y Calle Los Cedros - 3172	3172	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016
PUE16160200699407	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Pablo Y San Miguel) Ageb 2109400010121 - 87140	87140	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704879	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Prolongación Cinco De Mayo Entre Calle Santo Tomás Y Calle Cinco De Mayo - 150379	150379	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705012	Ampliación De Línea Eléctrica En Prolongación De La 5 Norte Entre 6 Poniente Y 5 Norte - 134318	134318	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	100.00	\$0	Metros	27	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710350	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Barrios De Cuadalupe Y Cuauhtzocola Segunda Sección Ageb Nueve A - 149379	149379	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715640	Implementación De Sistemas De Información Geográfica (Sig) Para Licencia De Funcionamiento Y Permiso De Construcción Para El Municipio De Libres, Pueb - 115302	115302	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715773	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas - 150211	150211	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$489,927	\$489,927	\$489,927	\$489,927	\$489,927	\$489,927	\$489,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200721102	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Barrio De Guadalupe Ageb Ciento Cuarenta - 141075	141075	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786658	Construccion De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres - 297711	297711	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	\$39,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786659	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciséis Dos Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb Dieciséis - 299694	299694	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,000	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786660	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciséis Trece Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb Dieciséis A - 292935	292935	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	39	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786661	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciséis Veintidos Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb Cientos - 292791	292791	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$55,000	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786662	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciséis Quince Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb Cinco - 292860	292860	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786663	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciséis Veintitres Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb Veintitru - 292703	292703	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	69	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786664	Construccion De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ochenta Y Cinco - 282615	282615	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$181,266	\$181,266	\$181,266	\$181,266	\$181,266	\$181,266	\$181,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786665	Construccion De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Dieciséis A - 282602	282602	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$246,251	\$246,251	\$246,251	\$246,251	\$246,251	\$246,251	\$246,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786666	Construccion De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ciento Cincuenta Y Cinco - 282527	282527	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$242,688	\$242,688	\$242,688	\$242,688	\$242,688	\$242,688	\$242,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786667	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciséis Veintiocho Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb Cinco - 282162	282162	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,000	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	100.00	\$0	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786668	Construccion De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ciento Veintiuno - 282558	282558	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$229,597	\$229,597	\$229,597	\$229,597	\$229,597	\$229,597	\$229,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786669	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciséis Veintidós Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres - 286281	286281	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$55,000	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786670	Construccion De Losa De Concreto Armado Para Vivienda Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ciento Cuarenta - 283165	283165	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$16,312	\$16,312	\$16,312	\$16,312	\$16,312	\$16,312	\$16,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786672	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ciento Dos - 283048	283048	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
PUE16160300786673	Aportación Al Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Dieciséis Cuarenta Y Siete Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb A - 283400	283400	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$117,500	\$39,167	\$39,167	\$39,167	\$39,167	\$39,167	\$39,167	100.00	\$0	Piezas	141	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786674	Aportación Al Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Dieciséis Treinta Acciones En La Localidad De Ciudad De Libres Ageb Cuarenta - 281542	281542	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300786675	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ciento Diecisiete - 283131	283131	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$59,715	\$59,715	\$59,715	\$59,715	\$59,715	\$59,715	\$59,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
PUE16160300786676	Construcción De Losa De Concreto Armado Para Vivienda Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ciento Setenta Y Cuatro - 283296	283296	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$24,849	\$24,849	\$24,849	\$24,849	\$24,849	\$24,849	\$24,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
PUE16160300786677	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Nueve A - 283086	283086	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$48,661	\$48,661	\$48,661	\$48,661	\$48,661	\$48,661	\$48,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786678	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles En El Barrio De San Pablo - 267733	267733	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	100.00	\$0	Metros lineales	83	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
PUE16160300786679	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Siete Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Dieciséis A - 258950	258950	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$239,400	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PUE16160300786680	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Once Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Dos - 258938	258938	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$478,800	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PUE16160300786681	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Tres Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Siete - 258930	258930	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$102,600	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PUE16160300786682	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Catorce Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb cinco - 258886	258886	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$478,800	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786683	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Once Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Nueve A - 258861	258861	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,200	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786684	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Once Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Cuarenta - 258967	258967	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,200	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786685	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Veinticuatro Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Cinco - 258961	258961	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$820,800	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786686	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Doce Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Veintiuno - 258952	258952	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$410,400	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786687	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Cuatro Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres - 258770	258770	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,800	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786688	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Ciudad De Libres 239486	239486	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$551,250	\$551,250	\$551,250	\$551,250	\$551,250	\$551,250	\$551,250	100.00	\$0	Metros lineales	99	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
PUE16160300786690	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres - 219023	219023	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786691	Adoquinamiento De Calle Morelos Entre Jesus Bernal Y Francisco Cabrera Y Calle Escobedo Entre Calle Tezabide Y Calle Alatraste - 218111	218111	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786692	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles En El Barrio De Tetela 216924	216924	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786693	Adoquinamiento De Calle Matamoros Entre Calle Correidora Y Calle Dos De Abril Calle Aldama Entre Calle Allende Y Calle Moctezuma - 218478	218478	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786694	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle San Antonio Entre San Juan Alatraste Y Veintidos Oriente - 217986	217986	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	100.00	\$0	Metros	25	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
PUE16160300786695	Aportación Al Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Dieciséis Veinticinco Acciones En La Localidad De Ahuateno - 266739	266739	Puebla	Libres	Ahuateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,500	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786696	Aportación Al Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Dieciséis Quince Acciones En La Localidad De Alvaro Obregon San Francisco - 258163	258163	Puebla	Libres	Álvaro Obregón (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300786697	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De Alvaro Obregon San Francisco - 220385	220385	Puebla	Libres	Álvaro Obregón (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
PUE16160300786698	Aportación Al Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Dieciséis Diez Acciones En La Localidad De Ayeuhualaco - 265219	265219	Puebla	Libres	Ayeuhualaco (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$65,000	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	100.00	\$0	Piezas	78	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300786699	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Quince Acciones En La Localidad De Ayeuhualaco San Martín - 241420	241420	Puebla	Libres	Ayeuhualaco (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$513,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786700	Aportación Al Programa Estatal De Estudios Ecologicos Dos Mil Dieciséis Once Acciones En La Localidad De Bella Vista - 298287	298287	Puebla	Libres	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	33	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786701	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cincuenta Acciones En La Localidad De La Cañada - 274416	274416	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$125,000	\$41,667	\$41,667	\$41,667	\$41,667	\$41,667	\$41,667	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300786702	Construccion De Losa De Concreto Armado Para Vivienda Para La Localidad De La Cañada - 224581	224581	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786703	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Cañada - 217588	217588	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787821	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Veintiséis Acciones En La Localidad De Cuauhtzicolco - 271364	271364	Puebla	Libres	Cuauhtzicolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$65,000	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	100.00	\$0	Piezas	78	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787822	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cinco Acciones En La Localidad De Las Chapas - 298673	298673	Puebla	Libres	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787823	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 292570	292570	Puebla	Libres	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	100.00	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2016
PUE16160300787824	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Veintidós Acciones En La Localidad De La Guerrero - 258184	258184	Puebla	Libres	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$55,000	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787825	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Ocho Acciones En La Localidad De La Guerrero - 241335	241335	Puebla	Libres	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$273,600	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787826	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Setenta Y Siete Mil Acciones En La Localidad De San Jose Morelos - 262590	262590	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$192,500	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	100.00	\$0	Piezas	231	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300787827	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Veinte Acciones En La Localidad De San Jose Morelos - 249479	249479	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$684,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PUE16160300787828	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Ochenta Y Siete Acciones En La Localidad De Nuevo México El Sabinál - 258461	258461	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinál)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$217,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	100.00	\$0	Piezas	261	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787829	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cinco Acciones En La Localidad De Pedernales - 299626	299626	Puebla	Libres	Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300787830	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cincuenta Y Siete Acciones En La Localidad De El Progreso - 268330	268330	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$142,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	100.00	\$0	Piezas	171	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787831	Ampliacion De Linea Electrica En Calle Camino A Loma Bonita Entre Calle Principal Y Brecha - 239813	239813	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	100.00	\$0	Metros	6	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787832	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Ocho Acciones En La Localidad De Rancho Viejo - 279356	279356	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	33	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300787833	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Sesenta Acciones En La Localidad De San Carlos - 264799	264799	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$150,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PUE16160300787834	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Veinte Acciones En La Localidad De San Carlos - 244666	244666	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$684,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PUE16160300787835	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cuarenta Y Cinco Acciones En La Localidad De San Jose La Libertad - 269825	269825	Puebla	Libres	San José la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$112,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787836	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Doce Acciones En La Localidad De San Jose La Libertad - 241390	241390	Puebla	Libres	San José la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$410,400	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PUE16160300787837	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Diez Acciones En La Localidad De San Martin - 274507	274507	Puebla	Libres	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$25,000	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787838	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Siete Acciones En La Localidad De San Martin - 252576	252576	Puebla	Libres	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$239,400	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787839	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Treintaun Acciones En La Localidad De San Pedro - 260609	260609	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,500	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	100.00	\$0	Piezas	93	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787840	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Nueve Acciones En La Localidad De San Pedro - 251676	251676	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$307,800	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PUE16160300787841	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Quince Acciones En La Localidad De Tehuatzingo - 260521	260521	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787842	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Tehuatzingo - 239862	239862	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787843	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cinco Acciones En La Localidad De Teoluycan - 279555	279555	Puebla	Libres	Teoluycan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: STA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787844	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Cinco Acciones En La Localidad De Teoluycan - 252607	252607	Puebla	Libres	Teoluycan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$171,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787845	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Quince Acciones En La Localidad De La Noria Gonzalez Covarrubias - 257368	257368	Puebla	Libres	La Noria González Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Fisica: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787846	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Cuatro Acciones En La Localidad De La Noria Gonzalez Covarrubias - 241375	241375	Puebla	Libres	La Noria González Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,800	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Fisica: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400589825	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 8 Norte, Avenida Ignacio Zaragoza, Privada Ignacio Zaragoza A Y B, Calle 8 Oriente Y Calle 8 Norte	LRJ15-025	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,953,344	\$478,454	\$0	\$478,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(CREDITO BANOBRAS)SOLO SE PAGO ESTE AÑO 354471.58 / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400589566	Programa Mejoramiento De Vivienda Año 2015	LRJ15-058	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,953,344	\$2,500,000	\$0	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(CREDITO BANOBRAS) SOLO SE PAGARON ESTE AÑO 100,000 PESOS ESTE AÑO / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400604019	Programa Municipal De Recamara Adicional Año 2015	LRJ15-051	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,577,663	\$4,577,663	\$0	\$4,577,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(CREDITO BANOBRAS) SOLO SE PAGARON ESTE AÑO 423982.64 / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400604166	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ampliacion Reforma	LRJ15-053	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$312,589	\$312,589	\$0	\$312,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE (CREDITO BANOBRAS) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400604231	Construccion Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De La Concordia De Aquiles Serdan	LRJ15-054	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Salud	En Ejecución	2016	\$1,098,967	\$1,098,967	\$0	\$1,098,967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(CREDITO BANOBRAS) SOLO SE PAGARON ESTE AÑO 100,000 PESOS / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400604278	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Barrio El Alto En La Localidad De Los Reyes De Juarez Municipio De Los Reyes De Juarez	LRJ15-055	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	100.00	\$0	Lote	18,700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE (CREDITO BANOBRAS) / Fisica: 1 DEPOSITO DE AGUA POTABLE, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688595	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinticuatro De Junio Y Prolongacion Reforma Entre Carretera Federal A Acatzingo Empalme - 161843	161843	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016		\$678,987	\$678,987	\$678,987	\$678,987	\$678,987	\$678,987	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787775	Construccion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal De Los Reyes De Juarez - 281609	281609	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,899,670	\$1,899,670	\$1,899,670	\$1,899,670	\$1,899,670	\$1,899,670	100.00	\$0	Otros	16,683	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787776	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ocho Poniente Entre Calle Cinco Norte Y Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Benito Juarez - 266740	266740	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016		\$709,912	\$709,912	\$709,912	\$709,912	\$709,912	\$709,912	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787777	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Seis Oriente Entre Calle Dos Norte Y Calle Ocho Norte En La Localidad De Benito Juarez - 266552	266552	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016		\$571,802	\$571,802	\$571,802	\$571,802	\$571,802	\$571,802	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644884	Adoquinamiento De Calle Flores Magon Entre Calle Benito Juárez Y Melchor Ocampo - 72433	72433	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$369,152	\$369,152	\$369,152	\$369,152	\$369,152	\$369,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688601	Mantenimiento A La Red Principal De Drenaje Sanitario A La Planta De Tratamiento - 190492	190492	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688602	Rehabilitación De Tubería De Pozo De Agua Potable - 84666	84666	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$61,024	\$61,024	\$61,024	\$61,024	\$61,024	\$61,024	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Concluida fisica y Financieramente / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200699519	Mantenimiento Al Drenaje Sanitario En Camino A Planta De Tratamiento - 190478	190478	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	100.00	\$0	Metros lineales	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información.
PUE16160200699521	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Distintas Calles De La Localidad - 190320	190320	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rincónada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: Favor de Validar Información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699522	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Constitución Y Cinco De Mayo - 190354	190354	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$134,581	\$134,581	\$134,581	\$134,581	\$134,581	\$134,581	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726668	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ramal Mazapiltepec - 190451	190451	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016			\$382,624	\$382,624	\$382,624	\$382,624	\$382,624	\$382,624	100.00	\$0	Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Concluida por CFE / Registro: Favor de Validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726669	Ampliación De Red De Agua Potable - 190380	190380	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$136,460	\$136,460	\$136,460	\$136,460	\$136,460	\$136,460	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787848	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle La Palma - 278592	278592	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$47,727	\$47,727	\$47,727	\$47,727	\$47,727	\$47,727	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787849	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Corregidora Y Abasco - 278636	278636	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$244,807	\$244,807	\$244,807	\$244,807	\$244,807	\$244,807	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787850	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Corregidora Y Abasco - 278618	278618	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$576,188	\$576,188	\$576,188	\$576,188	\$576,188	\$576,188	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787851	Ampliación De Red Principal De Drenaje Sanitario En Calle Brecha A Planta De Tratamiento - 278642	278642	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Estación de Rincónada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$201,148	\$201,148	\$201,148	\$201,148	\$201,148	\$201,148	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644926	Adquisición De Bomba Y Motor Sumergible Para Equipar Al Pozo Profundo De Agua Potable De Mixtla - 69140	69140	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$33,092	\$33,092	\$33,092	\$33,092	\$33,092	\$33,092	100.00	\$0	Otros	1,460	100.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% Y PAGADA / Física: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644927	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 67628	67628	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$28,492	\$28,492	\$28,492	\$28,492	\$28,492	\$28,492	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% Y PAGADO / Física: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789320	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Ocho Poniente Cuatro Oriente Seis Norte Avenida Hidalgo Y Avenida Juárez - 232414	232414	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$109,264	\$109,264	\$109,264	\$109,264	\$109,264	\$109,264	100.00	\$0	Metros lineales	183	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789321	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Benito Juárez Entre Camino Nacional Y Diez Poniente - 232374	232374	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$312,559	\$312,559	\$312,559	\$312,559	\$312,559	\$312,559	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789322	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Siete Poniente Entre Av Nacional Y Once Sur Calle Cinco Sur Entre La Dos Poniente Y Tres Poniente C - 250363	250363	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$216,246	\$216,246	\$216,246	\$216,246	\$216,246	\$216,246	100.00	\$0	Metros lineales	66	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789323	Construcción De Tanque De Regularización De Sesenta Y Cinco Metros Cubicos En La Localidad De San Simón Coatepec - 250305	250305	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$360,297	\$360,297	\$360,297	\$360,297	\$360,297	\$360,297	100.00	\$0	Otros	788	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688728	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Siete Norte Entre Privada Siete Norte Y Calle Cuatro Poniente - 155164	155164	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$54,457	\$54,457	\$54,457	\$54,457	\$54,457	\$54,457	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA EN UN 100% / Registro: SE MANDA INFORMACIÓN A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688729	Construcción De Planta De Tratamiento Rafa En La Localidad De San Andrés Mimihauapan - 156001	156001	Puebla	Molcaxac	San Andrés Mimihauapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$802,001	\$802,001	\$802,001	\$802,001	\$240,600	\$240,600	\$240,600	30.00	\$0	Metros Cuadrados	720	0.00	65.00	Financiera: obra en proceso se ha otorgado el anticipo / Física: obra en proceso / Registro: se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694210	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Secundaria Mariano Escobedo De La Localidad De Molcaxac - 139741	139741	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$297,790	\$297,790	\$297,790	\$297,790	\$297,790	\$297,790	100.00	\$0	Piezas	121	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE AL 100 % / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699669	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Oficial Licenciado Benito Juárez Impermeabilización Repellado Pintura Y Lamparas De La Localidad - 139776	139776	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$559,739	\$559,739	\$559,739	\$559,739	\$559,739	\$559,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN UN 100 % / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699670	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Carlos De Singuena Y Gongora Con Cct 21etv0189z De La Localidad De San Andrés Mi - 82191	82191	Puebla	Molcaxac	San Andrés Mimihauapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$626,807	\$626,807	\$626,807	\$626,807	\$626,807	\$626,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699671	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Carril Calle Matamoros Y Calle Miguel Hidalgo De La Localidad De San Luis Tehuizotla - 150090	150090	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$492,814	\$492,814	\$492,814	\$492,814	\$492,814	\$492,814	100.00	\$0	Piezas	132	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA FISCAMENTE EN UN 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705156	Mejoramiento De Sanitarios Del Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata - 155989	155989	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$145,413	\$145,413	\$145,413	\$145,413	\$145,413	\$145,413	100.00	\$0	Piezas	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705157	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Colocación De Transformador Para El Bachillerato Digital No - 155998	155998	Puebla	Molcaxac	San Andrés Mimihauapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$37,040	\$37,040	\$37,040	\$37,040	\$37,040	\$37,040	100.00	\$0	Otros	47	0.00	50.00	Financiera: la obra es mediante una aportación CFE lo cual ya fue pagada en un 100 % / Física: CFE falta colocar el transformador / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710572	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Siete Poniente Entre Calle Tres Sur Y Diecisiete De Septiembre En La Localidad De Molcaxac - 156342	156342	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$53,653	\$53,653	\$53,653	\$53,653	\$53,653	\$53,653	100.00	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715878	Mejoramiento De Aulas En El Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata Con Cct Impermeabilización Pintura Y Lamparas - 155401	155401	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$438,922	\$438,922	\$438,922	\$438,922	\$438,922	\$438,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada al 100 % / Física: obra terminada físicamente al 100 % / Registro: se manda información para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721384	Equipamiento Del Pozo De Agua Potable De La Localidad De Molcaxac Puebla - 155254	155254	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$797,803	\$797,803	\$797,803	\$641,159	\$641,159	\$641,159	80.37	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SE HA PAGADO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721385	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Mariano Escobedo Cct 21des0099c De La Localidad De Molcaxac - 82391	82391	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$959,530	\$959,530	\$959,530	\$959,530	\$959,530	\$959,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente al 100 % / Física: obra físicamente al 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721386	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Av Diagonal Defensores De La Republica Segunda Privada Tacatecas Av Juárez Republica De Parag - 150133	150133	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$668,272	\$668,272	\$668,272	\$668,272	\$668,272	\$668,272	100.00	\$0	Piezas	124	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación
PUE16160200721387	Rehabilitación De Línea De Conducción Y De La Bomba Del Manantial De San Jose de Gracia - 156006	156006	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$856,576	\$856,576	\$856,576	\$856,576	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,225	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721388	Construcción De Biblioteca En Jardín De Niños Estado De Veracruz Con Cct En La Localidad De San Luis Tehuizotla - 156341	156341	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016		\$418,707	\$418,707	\$418,707	\$418,707	\$418,707	\$418,707	100.00	\$0	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y 100 % PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: Se manda información a revisión y validación
PUE16160200726795	Construcción Del Centro De Salud Por Sustitución En El Municipio De Molcaxac En La Jurisdicción Sanitaria No Tepexi De Rodríguez En El Es - 155230	155230	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Salud	En Ejecución	2016		\$1,724,400	\$1,724,400	\$1,724,400	\$1,724,400	\$1,724,400	\$1,724,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,657	100.00	100.00	Financiera: OBRA 100 % PAGADA, / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726796	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Andrés Mimihauapan - 155995	155995	Puebla	Molcaxac	San Andrés Mimihauapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$316,999	\$316,999	\$316,999	\$316,999	\$316,999	\$316,999	100.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688609	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xiatgla - 178901	178901	Puebla	Naupan	Achiolutla (Xiatgla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$555,376	\$555,376	\$555,376	\$555,376	\$555,376	\$555,376	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% Y NO PRESENTA OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694096	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chachahuantla - 178973	178973	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699528	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tenexititla - 178939	178939	Puebla	Naupan	Tenexititla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$555,459	\$555,459	\$555,459	\$555,459	\$555,459	\$555,459	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% Y NO PRESENTA OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699529	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Alambique - 178983	178983	Puebla	Naupan	Alambique	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$444,354	\$444,354	\$444,354	\$133,306	\$133,306	\$133,306	30.00	\$0	Vivienda	24	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710471	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Naupan - 178953	178953	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710473	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cueyatla - 178933	178933	Puebla	Naupan	Cueyatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$999,827	\$999,827	\$999,827	\$999,827	\$999,827	\$999,827	100.00	\$0	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710474	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Icoztitla - 178911	178911	Puebla	Naupan	Icoztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	100.00	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE
PUE16160200710475	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tlaxpanaloya - 178908	178908	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$166,629	\$166,629	\$166,629	30.00	\$0	Vivienda	31	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715778	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cuahuixtlotitla - 178893	178893	Puebla	Naupan	Cuahuixtlotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$444,301	\$444,301	\$444,301	\$444,301	\$444,301	\$444,301	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721248	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Metztlá Arriba - 178922	178922	Puebla	Naupan	Metztlá Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$555,320	\$555,320	\$555,320	\$555,320	\$555,320	\$555,320	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726673	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Copila - 178928	178928	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	\$1,108,366	100.00	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: NO PRESENTA OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726674	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Teopanzolco - 178944	178944	Puebla	Naupan	Teopanzolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$277,660	\$277,660	\$277,660	\$277,660	\$277,660	\$277,660	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726675	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cozolapa - 178918	178918	Puebla	Naupan	Cozolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$166,629	\$166,629	\$166,629	30.00	\$0	Vivienda	30	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787884	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Naupan Segunda Etapa - 361658	361658	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	885,325	885,325	885,325	76.93	\$0	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787885	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Morelos - 361364	361364	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$727,849	\$727,849	\$727,849	\$218,355	\$218,355	\$218,355	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787887	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Copila Segunda Etapa - 361931	361931	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	885,325	885,325	885,325	76.93	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787890	Construcción Del Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Defensores De La Republica - 360606	360606	Puebla	Naupan	Icotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$552,915	\$552,915	\$552,915	\$278,387	\$278,387	\$278,387	50.35	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787891	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Icotitla Segunda Etapa - 362106	362106	Puebla	Naupan	Icotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$852,325	\$852,325	\$852,325	76.93	\$0	Vivienda	63	100.00	75.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787892	Demolicion Y Construcción De Tres Aulas Tipo Regional En Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad De Tenextitla - 359801	359801	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$994,662	\$994,662	\$994,662	\$298,399	\$298,399	\$298,399	30.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, EN ESTA OBRA SE UTILIZARON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SFA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: EN ESTA OBRA SE UTILIZARON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SFA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787893	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Tlaxpanaloya - 360845	360845	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	\$498,812	\$498,812	\$498,812	49.81	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787895	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 359015	359015	Puebla	Naupan	Metztlá Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$657,698	\$657,698	\$657,698	\$308,428	\$308,428	\$308,428	46.90	\$0	Metros lineales	270	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200644885	Construcción De Unidad Medica Tercera Etapa - 58132	58132	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,598	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649702	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Talchichil Segunda Etapa - 58330	58330	Puebla	Nauzontla	Talchichil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688610	Elaboración De Estudios Y Proyectos 2016 - 179755	179755	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZOZTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$132,900	\$132,900	\$132,900	\$132,900	\$132,900	\$132,900	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO ESTA TERMINADA / Fisica: EL PROYECTO ESTA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710476	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Vallejo - 177230	177230	Puebla	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZOZTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$594,498	\$594,498	\$594,498	\$594,498	\$594,498	\$594,498	100.00	\$0	Otros	502	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787897	Construcción De Pisos Firmes En El Municipio De Nauzontla Segunda Etapa - 264581	264581	Puebla	Nauzontla	Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZOZTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$518,272	\$518,272	\$518,272	\$518,272	\$518,272	\$518,272	\$518,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SE HAN CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD LOS 1300 M2 DEL PROYECTO
PUE16160200652072	Construcción De Una Biblioteca En La Escuela Primaria Nicolás Bravo, Clave 21ep021m. - 68665	68665	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654452	Construcción De 1,440.00 M2 De Techos Para Vivienda. - 22913	22913	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: LAS VIVIENDAS YA CUENTAN CON UN TECHO DIGNO / Fisica: LAS VIVIENDAS YA CUENTAN CON UN TECHO DIGNO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654453	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Y Sustitución De Línea De Conducción. - 68583	68583	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	100.00	\$0	Otros	81	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION REHALIZADA / Fisica: REHABILITACION REHALIZADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200654454	Rehabilitación De Camino Rural Nicolás Bravo-San Isidro Ahuatlampa. - 68707	68707	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: SE REHABILITARON 5000.00 ML DE CAMINO / Fisica: SE REHABILITARON 5000.00 ML DE CAMINO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654455	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable. - 22851	22851	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	100.00	\$0	Otros	3,000	100.00	100.00	Financiera: POZO REHABILITADO Y FUNCIONANDO / Fisica: POZO REHABILITADO Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200659341	Construcción De 45 Baños Dignos Tipo Familiar - 65954	65954	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	100.00	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera: 45 BAÑOS TERMINADOS Y FUNCIONANDO / Física: 45 BAÑOS TERMINADOS Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661743	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo, Rancho Viejo. - 22936	22936	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	100.00	\$0	Otros	1,800	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACION TERMINADA Y OPERANDO / Física: REHABILITACION TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694099	Adquisición De Software Y Hardware Para La Tesorería - 177261	177261	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$115,951	\$115,951	\$115,951	\$115,951	\$115,951	\$115,951	100.00	\$0	Hectárea		100.00	100.00	Financiera: SOFTWARE INSTALADO Y FUNCIONANDO / Física: SE HACE MENCION QUE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES FIEZA, SOFTWARE INSTALADO Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699676	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle San Isidro En El Barrio De La Luz - 176820	176820	Puebla	Nicolás Bravo	Barrio de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,099	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715779	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 182445	182445	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: PROYECTOS ELABORADOS Y VALIDADOS ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE / Física: PROYECTOS ELABORADOS Y VALIDADOS ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787907	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 322287	322287	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787908	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 322274	322274	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: CAPACITACIONES REALIZADAS / Física: CAPACITACIONES REALIZADAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787909	Adoquinamiento Del Acceso A La Comunidad De Santa Ana - 69770	69770	Puebla	Nicolás Bravo	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789360	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo En El Manantial La Pera - 247728	247728	Puebla	Nicolás Bravo	Barrio de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	100.00	\$0	Otros	950	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659403	33903 Servicios Integrales - 60931	60931	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE16160300787754	Ampliación De Electrificación En Calles - 288273	288273	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	100.00	\$0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787755	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calles - 286855	286855	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	100.00	\$0	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787756	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles - 286825	286825	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	100.00	\$0	Metros lineales	144	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE16160300787757	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Once Poniente - 280688	280688	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	100.00	\$0	Metros lineales	219	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787758	Ampliación De Electrificación En Calles - 280947	280947	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787759	Ampliacion De Electrificacion En Calles - 280916	280916	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787760	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Cinco Fuente Cinco Oriente Dos Sur Siete Oriente Dieciséis De Septiembre Cinco Sur Y - 280071	280071	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	100.00	\$0	Metros lineales	294	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789361	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Nopalucan Primera Etapa - 319502	319502	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	100.00	\$0	Otros	6,789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789362	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles - 319038	319038	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789363	Ampliación De La Red De Agua Potable - 286784	286784	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789364	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación - 286809	286809	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789365	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle - 285216	285216	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789366	Ampliación De Agua Potable En Calle - 281892	281892	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789367	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En Escuela Telesecundaria Diego Rivera - 281553	281553	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	259	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789368	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle - 281936	281936	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789369	Ampliación De Agua Potable En Calle Juan De La Granja Juan Merlo De La Fuente - 280822	280822	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789370	Rehabilitación De Pozo San Juan Ii En La Localidad De Nopalucan - 280983	280983	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	100.00	\$0	Otros	6,789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789371	Ampliación De Agua Potable - 280790	280790	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300789372	Ampliación De Electrificación 280768	280768	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$154,039	\$154,039	\$154,039	\$154,039	\$154,039	\$154,039	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789373	Ampliación De Electrificación 280880	280880	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$79,253	\$79,253	\$79,253	\$79,253	\$79,253	\$79,253	\$79,253	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789374	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Fortilla - 280711	280711	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$337,974	\$337,974	\$337,974	\$337,974	\$337,974	\$337,974	\$337,974	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789375	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle - 296384	296384	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$346,414	\$346,414	\$346,414	\$346,414	\$346,414	\$346,414	\$346,414	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789376	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle - 289582	289582	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$621,908	\$621,908	\$621,908	\$621,908	\$621,908	\$621,908	\$621,908	100.00	\$0	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789377	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Entre Benito Juárez - 280735	280735	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$683,498	\$683,498	\$683,498	\$683,498	\$683,498	\$683,498	\$683,498	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789378	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongacion De La Calle Allende Entre Camino Nacional Y Calle Porfirio Díaz - 279671	279671	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$228,499	\$228,499	\$228,499	\$228,499	\$228,499	\$228,499	\$228,499	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789379	Construcción De Trece Aulas Didácticas Y Modulo Sanitarios En Estructura Y Obra Exterior En La Primaria Emiliano Zapata Clave - 279944	279944	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,426,547	\$3,426,547	\$3,426,547	\$3,426,547	\$3,426,547	\$3,426,547	\$3,426,547	100.00	\$0	Otros	455	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA APORTACION SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100% / Registro: LA APORTACION SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789380	Ampliación De Electrificación En Calle - 285680	285680	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,470	\$109,470	\$109,470	\$109,470	\$109,470	\$109,470	\$109,470	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789381	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Y Primera Y Segunda Privada Miguel Hidalgo Y Calle - 280968	280968	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$547,989	\$547,989	\$547,989	\$547,989	\$547,989	\$547,989	\$547,989	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789382	Ampliación De Electrificación En Calle - 280958	280958	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$28,082	\$28,082	\$28,082	\$28,082	\$28,082	\$28,082	\$28,082	\$28,082	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789383	Ampliación De Electrificación En Calles - 280954	280954	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$103,117	\$103,117	\$103,117	\$103,117	\$103,117	\$103,117	\$103,117	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789384	Ampliación De Electrificación En Calle - 280951	280951	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$102,994	\$102,994	\$102,994	\$102,994	\$102,994	\$102,994	\$102,994	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789385	Ampliación De Electrificación En Calle - 281750	281750	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$56,159	\$56,159	\$56,159	\$56,159	\$56,159	\$56,159	\$56,159	100.00	\$0	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE16160300789386	Ampliación De Electrificación En Calle - 281661	281661	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$120,646	\$120,646	\$120,646	\$120,646	\$120,646	\$120,646	\$120,646	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789387	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En El Preescolar - 286921	286921	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$447,616	\$447,616	\$447,616	\$447,616	\$447,616	\$447,616	\$447,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE16160300789388	Ampliación De Electrificación En Calle - 285132	285132	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$154,039	\$154,039	\$154,039	\$154,039	\$154,039	\$154,039	\$154,039	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
PUE16160300789389	Ampliación De Electrificación En Calle - 285530	285530	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$154,136	\$154,136	\$154,136	\$154,136	\$154,136	\$154,136	\$154,136	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789390	Ampliación De Electrificación En Calle - 281637	281637	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,579	\$90,579	\$90,579	\$90,579	\$90,579	\$90,579	\$90,579	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789391	Ampliación De Electrificación En Calle - 281862	281862	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,254	\$41,254	\$41,254	\$41,254	\$41,254	\$41,254	\$41,254	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789392	Construcción De Comedor En La Telesecundaria Catalina Perez De Porras - 280977	280977	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,017,247	\$1,017,247	\$1,017,247	\$1,017,247	\$1,017,247	\$1,017,247	\$1,017,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789393	Construcción De Techado En Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave - 280904	280904	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$710,939	\$710,939	\$710,939	\$710,939	\$710,939	\$710,939	\$710,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789394	Adoquinamiento De La Calle Revolucion Entre Av De Mayo Y Eliano Zapata - 279843	279843	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,950,611	\$1,950,611	\$1,950,611	\$1,950,611	\$1,950,611	\$1,950,611	\$1,950,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786711	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Guadalupe Victoria El Progreso - 278440	278440	Puebla	Ocoatepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654446	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Ocoatepec, Municipio De Ocoatepec, Perteneciente A La Jurisdicción Sanitaria No. 4, San Sa - 58734	58734	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$1,496,250	\$1,496,250	\$1,496,250	\$1,496,250	\$1,496,250	\$1,496,250	\$1,496,250	100.00	\$0	Otros	4,825	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE APORTACION AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654447	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Capullin. - 52166	52166	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FASICO de FINANCIERO Y OPERANDO.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200659271	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Unidad Medica Rural De La Localidad De Tetemi, En El Municipio De Ocoatepec, Pue. - 52978	52978	Puebla	Ocoatepec	Tetemi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA ALBAÑILERIA 134.72 M2 APLICACION DE PINTURA 643.95 M2 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FASICO &c" FINANCIERO Y OPERANDO.
PUE16160200699510	Ampliaci3n De Red De Energia Electrica En La Calle Ignacio Zaragoza Perteneciente Al Municipio De Ocoatepec Puebla - 180021	180021	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Urbanizaci3n	En Ejecuci3n	2016	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	100.00	\$0	Metros	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300786704	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario De La Calle El Rincon De Las Flores De La Localidad De Guadalupe Victoria - 278408	278408	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786705	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Suarez De La Localidad De Guadalupe Victoria - 280787	280787	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786706	Adoquinamiento De La Calle Manuel Doblado De La Localidad De Guadalupe Victoria Perteneciente Al Municipio De Ocoatepec Puebla - 280596	280596	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecuci3n	2016	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE16160300786707	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario De La Calle Correidora De La Localidad De Guadalupe Victoria - 278299	278299	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786708	Ampliaci3n De Red De Energia Electrica En La Calle Correidora Entre Calle Hidalgo Y Ayuntamiento De La Localidad De Guadalupe Victoria Oco - 180981	180981	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Urbanizaci3n	En Ejecuci3n	2016	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	100.00	\$0	Metros	15	0.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300786709	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtemoc Cerrada Del Pedregal Y Calle Benito Juarez De La Localidad De Guadalupe Victoria - 180622	180622	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	100.00	\$0	Metros lineales	81	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786710	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtemoc De La Localidad De El Mirador - 278552	278552	Puebla	Ocoatepec	El Mirador (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300786712	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtemoc De La Localidad De Tetemi - 278208	278208	Puebla	Ocoatepec	Tetemi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300786713	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Lucas De La Localidad De Tetemi - 278567	FS16018-278567	Puebla	Ocoatepec	Tetemi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300786714	Adoquinamiento En Calle Principal Segunda Etapa De La Localidad De Taxtitlan Perteneciente Al Municipio De Ocoatepec Puebla - 278694	FS16003-278694	Puebla	Ocoatepec	Taxtitl3n (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecuci3n	2016	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786715	Ampliaci3n De Red De Agua Potable En Calle El Capulin De La Localidad De Ocoatepec - 278325	FS16019-278325	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786716	Rehabilitaci3n De Drenaje Sanitario En Privada De Circunvalaci3n De La Localidad De Ocoatepec Del Municipio De Ocoatepec Pue - 280837	FS16021-280837	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300786717	Rehabilitaci3n Suministro Y Colocaci3n De Lamparas Para Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Ocoatepec Puebla - 278682	FS16005-278682	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Urbanizaci3n	En Ejecuci3n	2016	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300786718	Ampliaci3n Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Libertad De La Localidad De Ocoatepec Del Municipio De Ocoatepec Puebla - 278584	FS16014-278584	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecuci3n	2016	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786719	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle La Amargura De La Localidad De Ocoatepec Perteneciente Al Municipio De Ocoatepec Puebla - 278609	FS16013-278609	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787761	33903 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos 278703	FS16009-278703	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION TERMINADA
PUE16160200688411	33903 Servicios Integrales - 182387	182387	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688412	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Escotaman Y Lacapan Camalagane - 167405	167405	Puebla	Olintla	Scotamán	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	100.00	\$0	Otros	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693911	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Fabrica - 161512	161512	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	100.00	\$0	Metros lineales	1,889	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693912	Construcción De Tanque De Regularización Para Agua Potable Luza - 161389	161389	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	100.00	\$0	Otros	1,889	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693913	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Indígena Lic Benito Juárez García - 182410	182410	Puebla	Olintla	Mocot	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	\$355,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE A LA EST 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE16160200693914	Construcción De Vivienda Digna Con Techo De Laminas De Fibromento Segunda Etapa - 178346	178346	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,969,103	\$1,969,103	\$1,969,103	\$1,969,103	\$590,731	\$590,731	\$590,731	30.00	\$0	Vivienda	44	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693915	Construcción De Vivienda Digna Con Techo De Laminas De Fibromento - 178281	178281	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$617,582	\$617,582	\$617,582	30.00	\$0	Vivienda	46	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704815	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Santiago - 167332	167332	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE16160200710308	Rehabilitación Del Camino Rural Dimas Lopez-Cinco De Mayo Del Cad. Km 0 000 Al Km 1 529.90 - 77804	77804	Puebla	Olintla	Caztin	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	100.00	\$0	Metros lineales	223	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710496	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad El Durazno - 182351	182351	Puebla	Olintla	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	100.00	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200715600	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Colegio - 182424	182424	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,889	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200715601	33903 Servicios Integrales - 182391	182391	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715602	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Piedad Y Colegio - 162129	162129	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715603	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Cinco De Mayo - 161256	161256	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721043	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes - 162221	162221	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200721044	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xpiyut Segunda Etapa - 162055	162055	Puebla	Olintla	Xpiyut	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	100.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726518	Mejora A La Red Electrica En Las Calles Jose Maria Morelos Y Altamirano - 78356	78356	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE	
PUE16160200726519	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Tele Secundaria Narciso Mendoza - 177883	177883	Puebla	Olintla	Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,122,715	\$1,122,715	\$1,122,715	\$1,122,715	\$1,122,715	\$336,815	\$336,815	30.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726520	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina - 182366	182366	Puebla	Olintla	Santa Catarina	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	100.00	\$0	Metros lineales	855	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE	
PUE16160300786221	Construcción De Biblioteca Para La Escuela Primaria Jose María Morelos - 271099	271099	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	100.00	\$0	Otros	290	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786222	Construcción De Muro De Contención Para La Cancha De Fútbol Siete - 270681	270681	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,113,408	\$1,113,408	\$1,113,408	\$1,113,408	\$1,113,408	\$334,022	\$334,022	30.00	\$0	Metros lineales	1,889	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
PUE16160300786223	Equipamiento Con Maquinaria E Implementos Comunitarios A Proyectos Productivos Aportación - 271021	271021	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	100.00	\$0	Otros	18	0.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO QUE CORRESPONDE AL FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786224	Construcción De Vivienda Digna Con Techo De Lámina De Fibrocemento - 167352	167352	Puebla	Olintla	Bibiano Hernández	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786225	Rehabilitación De Líneas De Conducción Distribución Y Tanques Para La Red De Agua Potable En La Localidad De Chipahuatlán - 277627	277627	Puebla	Olintla	Chipahuatlán	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, Y EL CONTRATO REAL DE LA OBRA ESTA EN \$ 891,406.89, DE LOS CUALES \$ 17,071.80 SON INTERESES GENERADOS DEL FISMDF EJERCICIO 2015, MISMAS QUE ESTAN APLICADOS EN ESTA OBRA.
PUE16160300786226	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Preescolar Los Niños Heroes De Chapultepec - 182393	182393	Puebla	Olintla	Lacapan Camallegne	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200649706	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Cococan, Con Clave 21ejn0872d, En La Coco - 69752	69752	Puebla	Oriental	La Coco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO de FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654458	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Amado Heróvil Con Clave 21djn2226m En Miravalles - 68469	68469	Puebla	Oriental	Miravalles	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO de FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200656824	Construcción De 2 Aulas En Estructura Uic En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No 241 Con Clave 21dct0241s - 69244	69244	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	725	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO de FINANCIERO Y OPERANDO.	
PUE16160200688630	Aportación Para La Construcción Del Edificio C, Que Consiste En Tres Aulas Didácticas Y Un Comedor Escolares En Estructura U2-C; San José - 76378	76378	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	100.00	\$0	Otros	246	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE APORTACION AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO de FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694118	Aportación Municipal 2016, Por La Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Miravalles - 77634	77634	Puebla	Oriental	Miravalles	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Salud	En Ejecución	2016	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	100.00	\$0	Otros	1,222	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE APORTACION AL 100% / Física: OBRA TERMINADA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO de FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694119	Aportación Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Nuevo Centro De Población Tlachichuca - 77147	77147	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	100.00	\$0	Otros	825	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE APORTACION AL 100% / Física: OBRA SIN INICIAR, EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA SIN INICIAR, EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200726701	Aportación Municipal 2016, Por La Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Oriental, En El Municipio De Oriental - 77420	77420	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Salud	En Ejecución	2016	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	100.00	\$0	Otros	9,957	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE APORTACIÓN AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÁSICO & FINANCIERO Y OPERANDO.
PUE16160300788091	Construcción De Cuartos Adicionales Segunda Etapa En El Municipio De Oriental - 277097	277097	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	100.00	\$0	Vivienda	262	0.00	100.00	Financiera: Pago de Iniquito / Física: Obra terminada. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÁSICO & FINANCIERO Y OPERANDO.
PUE16160300788092	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Ricardo Flores Magon 276980	276980	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÁSICA & FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160300788093	Construcción De Un Aula Didacta En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Heroe De Nacozari - 276852	276852	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÁSICO & FINANCIERO Y OPERANDO.
PUE16160200649709	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 19450	19450	Puebla	Pahuatlán	Mamiquetla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656826	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 34748	34748	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688631	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Agua Negra - 170683	170683	Puebla	Pahuatlán	San Pablo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699554	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cantera - 170715	170715	Puebla	Pahuatlán	San Pablo	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710497	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario El Tecorral - 170769	170769	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788094	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial Tercera Etapa - 363393	363393	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788095	Construcción De Cuarto Dormitorio En Acahuales - 212803	212803	Puebla	Pahuatlán	Acahuales (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE CONCLUYERON 20 CUARTOS DORMITORIO / Registro: 20 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788096	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Carlos J Cabrera - 210843	210843	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788097	Construcción De Cuartos Dormitorio En Acalapa - 211642	211642	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: 24 CUARTOS DORMITORIO / Registro: 24 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788098	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tapayula - 211671	211671	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 30 CUARTOS DORMITORIO / Registro: 30 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788099	Construcción De Dos Aulas Y Direccion Con Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juarez - 363495	363495	Puebla	Pahuatlán	Ahila	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: DOS AULAS DIRECCION Y BAÑOS / Registro: DOS AULAS DIRECCION Y BAÑOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788100	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ahuacatitla - 212800	212800	Puebla	Pahuatlán	Ahuacatitla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 20 CUARTOS DORMITORIO / Registro: 20 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788101	Construcción De Recamara Adicional En Los Angeles - 198766	198766	Puebla	Pahuatlán	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 15 CUARTOS DORMITORIO / Registro: 15 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300788102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Flores Magon Y Principal - 363675	363675	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788103	Rehabilitación De Agua Potable En Atla - 210889	210889	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788104	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria - 208137	208137	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$739,835	\$739,835	\$739,835	\$739,835	\$739,835	\$739,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA INCLUYE CANAL Y GUARNICION / Registro: OBRA TERMINADA INCLUYE CANAL Y GUARNICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788105	Construcción De Cuartos Dormitorio En Col Solidaridad - 212782	212782	Puebla	Pahuatlán	Cuaunautla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA INCLUYE CANAL Y GUARNICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788106	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Las Escuelas De Cuaunautla - 210911	210911	Puebla	Pahuatlán	Cuaunautla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788107	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cuaunautla - 211690	211690	Puebla	Pahuatlán	Cuaunautla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 35 CUARTOS DORMITORIO OBRA TERMINADA / Registro: 35 CUARTOS DORMITORIO OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788108	Pavimentación De La Calle En La Segunda Sección Segunda Etapa - 211445	211445	Puebla	Pahuatlán	Mamiquetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788109	Construcción De Recámara Adicional En Montellano - 198917	198917	Puebla	Pahuatlán	Montellano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788110	Construcción De Cuartos Dormitorio En Paciotla - 361693	361693	Puebla	Pahuatlán	Paciotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 10 CUARTOS DORMITORIO OBRA TERMINADA / Registro: 10 CUARTOS DORMITORIO OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788111	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Paciotla - 212843	212843	Puebla	Pahuatlán	Paciotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300788112	Construcción De Aulas Dirección Y Modulo Sanitario En Bachillerato Diego Rivera - 208202	208202	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 6 AULAS DIRECCION Y BAÑOS EN ESTRUCTURA U-2C / Registro: 6 AULAS DIRECCION Y BAÑOS EN ESTRUCTURA U-2C - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788113	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tlalacruz De Libres - 212787	212787	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788114	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Barrio De Tlacuepia - 212792	212792	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 10 CUARTOS DORMITORIO / Registro: OBRA TERMINADA 10 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788115	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En Telesecundaria Salvador Dall - 208234	208234	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016		\$760,489	\$760,489	\$760,489	\$760,489	\$760,489	\$760,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: COMEDOR DE 12 X 8 EN ESTRUCTURA REGIONAL TERMINADO / Registro: COMEDOR DE 12 X 8 EN ESTRUCTURA REGIONAL TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788117	Construcción De Comedor En Estructura Regional En Primaria Bilingue Netzahualcoyotl - 212806	212806	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788118	Construcción De Comedor En Estructura Regional En Telesecundaria Mariano Balleza - 212823	212823	Puebla	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788119	Construcción De Cuartos Dormitorio En Zacamila - 212795	212795	Puebla	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300788120	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A Zoyatla Tercera Etapa - 211418	211418	Puebla	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zoyatla	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788121	Construcción De Recamara Adicional En Zoyatla De Guerrero - 211612	211612	Puebla	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zoyatla	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 41 CUARTOS DORMITORIO / Registro: OBRA TERMINADA 41 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788122	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Zoyatla - 198604	198604	Puebla	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zoyatla	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788123	Construcción De Comedor En Telesecundaria De Xochimilco - 208265	208265	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Xochimilco	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 12 X 8 / Física: OBRA TERMINADA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 12 X 8 / Registro: OBRA TERMINADA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 12 X 8 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788124	Construcción De Recamara Adicional En Lindavista - 211627	211627	Puebla	Pahuatlán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Lindavista	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 15 CUARTOS DORMITORIO / Registro: 15 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644801	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62664	62664	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Palmar de Bravo	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647194	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 64961	64961	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	100.00	\$0	Metros lineales	63	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.22, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.162.2016.65015 CON UN MONTO DE \$ 135,996.53, 3ER FRACCIÓN MPB.162.2016.65099 CON UN MONTO \$ 84,091.37 ESTAS TRES PASAN POR ZAP Y LA 4TA FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 LA CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.90 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR
PUE16160200649620	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63514	63514	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	100.00	\$0	Metros lineales	395	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63514 CON UN MONTO \$ 965,620.25, 2DA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3ERA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NUMERO MPB157-2016.64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIÉN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200649621	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65015	65015	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.22, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.162.2016.65015 CON UN MONTO DE \$ 135,996.53, 3ER FRACCIÓN MPB.162.2016.65099 CON UN MONTO \$ 84,091.37 ESTAS TRES PASAN POR ZAP Y LA 4TA FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 LA CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.90 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR
PUE16160200654372	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62709	62709	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 2 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 522,020.74, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.155.2016.62709 CON UN MONTO DE \$ 407,768.75, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.155.2016.62664 CON UN MONTO DE \$ 114,251.99, LA SUMA DE LAS 2 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 156,606.22 LO INFORMO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656738	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63907	63907	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	100.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LA MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63514 CON UN MONTO \$ 965,620.25, 2DA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63656 CON UN MONTO \$1,070,215.71, 3ERA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63907 CON UN MONTO \$ 1,352,389.00 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NUMERO MPB157-2016.64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIEN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200661655	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63656	63656	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	100.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS GRILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63514 CON UN MONTO \$ 965,620.25, 2DA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63656 CON UN MONTO \$1,070,215.71, 3ERA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NUMERO MPB157-2016.64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIEN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661656	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65099	65099	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.22, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.162.2016.65015 CON UN MONTO DE \$ 135,996.53, 3ER FRACCIÓN MPB.162.2016.65099 CON UN MONTO \$ 84,091.37 ESTAS TRES PASAN POR ZAP Y LA 4TA FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 LA CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.90 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688364	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 106303	106303	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 6,913,534.40 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.163.2016.106534 CON UN MONTO DE \$ 1,360,548.02, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.163.2016.106303 CON UN MONTO DE \$ 2,268,424.17, 3ER FRACCIÓN CON NUMERO MPB.163.2016.106350 CON UN MONTO DE \$ 3,284,562.21 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,074,060.32 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR
PUE16160200693868	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Y Privada De La 2 Norte Entre Calle 6 Oriente Y 8 Oriente - 123570	123570	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200693869	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 64750	64750	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LA MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.63514 CON UN MONTO \$ 965,620.25, 2DA FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.63656 CON UN MONTO \$1,070,215.71, 3ERA FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NÚMERO MPB157-2016.64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIÉN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699298	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cinco Norte Entre Calle Seis Poniente Y Ocho Poniente - 147680	147680	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699299	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 64637	64637	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LA MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.63514 CON UN MONTO \$ 965,620.25, 2DA FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.63656 CON UN MONTO \$1,070,215.71, 3ERA FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NÚMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NÚMERO MPB157-2016.64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIÉN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704767	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Elena Luna Entre Calle Seis Y Ocho Oriente Poniente - 147322	147322	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160200704768	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cinco Norte Entre Cuatro Poniente Y Limite Del Panteon Nuevo - 155233	155233	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710266	Reencarpetaamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Tres Norte Entre Calle Dos Poniente Y Calle Cuatro Poniente - 146701	146701	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710267	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Poniente Entre Calle Reforma Sur Y Limite Predial - 179812	179812	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710268	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento Y Distribución De Agua - 177168	177168	Puebla	Palmar de Bravo	Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	100.00	\$0	Otros	169	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710269	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles - 62915	62915	Puebla	Palmar de Bravo	Guadalupe Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160200710270	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Dos Oriente Dieciséis De Septiembre Y Calle Seis Norte - 155404	155404	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710299	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Camino Nacional - 141558	141558	Puebla	Palmar de Bravo	Rancho de Vera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	100.00	\$0	Otros	111	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160200715550	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65045	65045	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.22, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.162.2016.65015 CON UN MONTO DE \$ 135,996.53, 3ER FRACCIÓN MPB.162.2016.65099 CON UN MONTO \$ 84,091.37, ESTAS TRES PASAN POR ZAP Y LA 4TA FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 LA CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.90 NO SE INSERTO EN EL CONTRATO DEL SISTEMA PORQUE ME MARCA ERROR
PUE16160200715551	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 106350	106350	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	100.00	\$0	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 6,913,534.40, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.105534 CON UN MONTO DE \$ 1,360,548.02, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.163.2016.106303 CON UN MONTO DE \$ 2,268,424.17, 3ER FRACCIÓN NON NUMERO MPB.163.2016.106350 CON UN MONTO DE \$ 3,284,562.21 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,074,060.32 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR
PUE16160200720983	Construcción De Una Aula Didáctica Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No Diecinueve - 148872	148872	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2016	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	332	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720984	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 105534	105534	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	100.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 6,913,534.40, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.162.2016.105534 CON UN MONTO DE \$ 1,360,548.02, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.163.2016.106303 CON UN MONTO DE \$ 2,268,424.17, 3ER FRACCIÓN NON NUMERO MPB.163.2016.106350 CON UN MONTO DE \$ 3,284,562.21 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,074,060.32 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200726473	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Istatel1 Cct 21djn04311 Calle 7 Poniente No 1 - 124371	124371	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2016	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	100.00	\$0	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726474	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 59758	59758	Puebla	Palmar de Bravo	Guadalupe Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	100.00	\$0	Metros lineales	549	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726475	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 89799	89799	Puebla	Palmar de Bravo	Los Reyes Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785761	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 253810	253810	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN ESTA EN OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 100% / Física: ESTA ACCIÓN ESTA EN OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785762	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles En La Ageb Doscientos Cincuenta Y Cuatro - 229230	229230	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	100.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAF, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.189.2016.229061 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229276 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.88, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTIICIPIO DE \$ 561,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785763	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Ageb Veinticuatro A - 229061	229061	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAF, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.189.2016.229061 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229276 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.88, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTIICIPIO DE \$ 561,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785764	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles En La Ageb Doscientos Veinte - 229283	229283	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	100.00	\$0	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAF, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO MPB.189.2016.229061 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229276 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCIÓN CON NUMERO MPB.189.2016.229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.88, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTIICIPIO DE \$ 561,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300785765	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles En La Ageb Doscientos Treinta Y Cinco - 229276	229276	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAF, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MPB.189.2016.229061 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCION CON NUMERO MPB.189.2016.229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCION CON NUMERO MPB.189.2016.229276 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCION CON NUEMRO MPB.189.2016.229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.89; LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 561,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785766	Construccion De Seis Aulas Didacticas Direccion Modu Sani En Estructura Regional C Cancha De Usos Y Bards En La Primaria Ignacio Comonfort - 200607	200607	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2016	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL TERMINADA AL 100% / Física: OBRA AL TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785767	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 263112	263112	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$161,986	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Metros lineales	77	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA MEDIA DE RECURSOS DE LA FORMA SIGUIENTE \$ 5,000 SE TOMARON DEL TECHO FINANCIERO FISM 2016 Y \$ 156,985.59 DE LOS INTERESES GENERADOS POR PARTE DE FINANZAS Y CUENTAS PRODUCTIVAS DE H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA LA SUMA DE ESTOS MONTOS NOS DA EL IMPORTE DEL CONTRATO DE ESTA OBRA DE \$ 161,985.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785768	Rehabilitacion De Hospital Integral Ubicado En Calle Bucarelli Sn - 252796	252796	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Salud	En Ejecución	2016	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	100.00	\$0	Otros	15,929	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA SE REALIZO LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL INTEGRAL EL CUAL CONSISTE EN ACABADOS, (REPOSICIÓN DE REPLICADOS Y APLANADO EN ACABADOS DE MURO CON MORTERO) PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE CABLE EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES EN ALUMINIO, CONSTRUCCIÓN DE LA FARMACIA, CERCADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PISO DE CONCRETO EN EXPLANADA Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, ÁREA CONSULTORIOS, ÁREA DE ESPECIALIDADES DE NB3 Y DENTAL, ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, URGENCIAS, ÁREA DE OBSERVACIÓN, SALA DE EXPULSIÓN, QUIRÓFANO Y RECUPERACIÓN
PUE16160300785769	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles Camino Nacional - 247289	247289	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	50.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 2 ZAF, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 7,024,971.67 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MPB.184.2016.247182 CON UN MONTO DE \$ 6,727,744.18, 2DA FRACCION CON NUMERO MPB.184.2016.247289 CON UN MONTO DE \$ 297,227.49, LA SUMA DE LAS 2 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 7,024,971.67 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,107491.50 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR; ESTA OBRA TIENE PRORROGA DE CONTRATO PORQUE LOS TRABAJOS DONDE SE REALIZAN LAS ZANAS ES PURA ROCA Y EL AVANCE HA SIDO LENTO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATO ESTA VIGENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300785770	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles Cuesta Blanca - 247182	247182	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$2,107,492	\$2,107,492	31.33	\$0	Metros lineales	1,540	0.00	61.00	Financiera: ESTA FRACCION DE OBRA EN PROCESO POR PRORROGA DE CONTRATO / Física: ESTA FRACCION DE OBRA EN PROCESO POR PRORROGA DE CONTRATO / Registro: ESTA OBRA TIENE PRORROGA DE CONTRATO PORQUE LOS TRABAJOS DONDE SE REALIZAN LAS ZANJAS ES PURA ROCA Y EL AVANCE HA SIDO LENTO - ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 2 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 7,024,971.67 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MPB.184.2016.247182 CON UN MONTO DE \$ 6,727,744.18, 2DA FRACCION CON NUMERO MPB.184.2016.247289 CON UN MONTO DE \$ 297,227.49, LA SUMA DE LAS 2 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 7,024,971.67 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,107,491.50 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR: ESTA OBRA TIENE PRORROGA DE CONTRATO PORQUE LOS TRABAJOS DONDE SE REALIZAN LAS ZANJAS ES PURA ROCA Y EL AVANCE HA SIDO LENTO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATO ESTA VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785771	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles La Purisima - 255263	255263	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$452,915	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA POR MOTIVO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS DE SEDESOL FEDERAL PARA ESTAR EN LOS LINEAMIENTOS Y CERRAR EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO FISM DEL EJERCICIO 2016 SE HIZO LO SIGUIENTE: SE TOMO UN MONTO \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) DEL TECHO FINANCIERO DE 2016 Y 442,914.59 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.) DE LOS INTERESE GENERADOS DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DE H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO DEL FONDO FISM DEL EJERCICIO 2016, EL MONTO DEL CONTRATO DE ESTA OBRA ES \$452,914.59 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.) LE INFORMO QUE SOLO ESTOY DANDO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A ESTE CUARTO TRIMESTRE DE LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE ES LO QUE TOMO DEL FONDO FISM EJERCICIO 2016 Y TAMBIEN SERA REFLEJADO EN NIVEL FINANCIERO DEL SFU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785772	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 251773	251773	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	100.00	\$0	Metros lineales	1,338	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 2,488,007.07 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MPB.192.2016.251773 CON UN MONTO DE \$ 2,279,420.02, 2DA FRACCION CON NUMERO MPB.192.2016.254928 CON UN MONTO DE \$ 23,185.60, 3ERA FRACCION CON NUMERO MPB.192.2016.252224 CON UN MONTO DE \$ 143,954.85 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 2,488,007.07 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 746,402.12 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785773	Construcción De Emisor Sur Para Aguas Negras San Miguel Xaltepec Carretera Tecamachalco Cañada La Purisima San Isidro Monterrosas - 246577	246577	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	\$6,494,995	\$6,494,995	86.54	\$0	Metros lineales	2,441	0.00	93.00	Financiera: OBRA LIGERAMENTE RETRASADA POR PROBLEMAS DE INSEGURIDAD / Física: OBRA LIGERAMENTE RETRASADA POR PROBLEMAS DE INSEGURIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785774	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 252224	252224	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAF, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 2,488,007.07 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MPB.192.2016.251773 CON UN MONTO DE \$ 2,279,420.02, 2DA FRACCION CON NUMERO MPB.192.2016.254928 CON UN MONTO DE \$ 23,185.60, ADEMÁS QUE EN ESTA FRACCION SE TOMARON \$ 41,446.60 DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, 3ERA FRACCION CON NUMERO MPB.192.2016.252224 CON UN MONTO DE \$ 143,954.85 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 2,488,007.07 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 746,402.12 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785775	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 254928	254928	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$64,632	\$23,186	\$23,186	\$23,186	\$23,186	\$23,186	\$23,186	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAF, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 2,488,007.07 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MPB.192.2016.251773 CON UN MONTO DE \$ 2,279,420.02, 2DA FRACCION CON NUMERO MPB.192.2016.254928 CON UN MONTO DE \$ 23,185.60, ADEMÁS QUE EN ESTA FRACCION SE TOMARON \$ 41,446.60 DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, 3ERA FRACCION CON NUMERO MPB.192.2016.252224 CON UN MONTO DE \$ 143,954.85 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 2,488,007.07 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 746,402.12 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200710300	Programa Estatal Estufas Ecológicas Dsmil Dieciséis Aportacion - 147509	147509	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$2,500,000							0.00	Piezas	3,470	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: APORTACION PARA LA EJECUCION DE 1000 ESTUFAS ECOLOGICAS CON LA SDR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623019	Trabajos (Aportacion 2016) De Mantenimiento Y Rehabilitacion Del Hospital Comunitario En Mecapalapa - 1740	1740	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	100.00	\$0	Otros	3,104	0.00	100.00	Financiera: APORTACION Y OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA (APORTACION) / Registro: APORTACION MEDIANTE CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624567	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Proii 2016) Y Construcción De La Planta De Tratamiento - 1775	1775	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	100.00	\$0	Otros	349	0.00	100.00	Financiera: APORTACION Y OBRA TERMINADAS / Física: APORTACION Y OBRA TERMINADAS / Registro: APORTACION A PROII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688401	Pavimentacion Concreto Hidraulico En Las Cerradas Uno Dos Y Tres Perpendicular A La Privada Matamoros En La Colonia La Malinche Pantepec - 147398	147398	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: GUARNICION DE CONCRETO 191 ML, 725 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRES CALLES CERRADAS CON UN ESPESOR DE 15 CM DE ESPESOR, MUROS DE MAMPOSTERIA PARA RE NIVELAR HUMEDOS 75.14 M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200693905	Ampliación De Sistema De Agua Potable Líneas De Conducción Y Red De Distribución En Colonia Nueva En La Cabecera Municipal De Pantepec Pueb - 170578	170578	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	100.00	\$0	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION TERMINADAS / Registro: 510 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2 PARA LINEA DE CONDUCCION, 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE MAMPOSTERIA, 862 ML DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE 1 1/2 DE PVC Y 55 TOMAS DOMICILIARIAS CON REGISTRO DE TABIQUE ROJO Y TAPAR PARA CISTERNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704807	Mejoramiento Modificación Y Recalibración De Línea De Media Tension De Electricidad Correspondiente A Calle Cinco De Mayo En La Cabecera Mu - 170961	170961	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$671,630	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 2 POSTES NUEVOS Y 11 POSTES CON HERRAJE MODIFICADO / Registro: 2 POSTES DE CONCRETO NUEVOS, DESVESTIDO Y REVESTIDO DE 11 POSTES, CABLEADO DE MEDIA TENSION Y CABLE DE BAJA TENSION, COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 Y 25 KVA, MATERIAL NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704809	Conexión De 85 Descargas Domiciliarias A Red De Drenaje En La Localidad De El Pacifico - 128783	128783	Puebla	Pantepec	El Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$364,081	\$364,081	\$364,081	\$364,081	\$364,081	\$364,081	100.00	\$0	Otros	347	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS TERMINADAS / Registro: CONSTRUCCION DE 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS QUE SE LLEVO A ACABO LA EXCAVACION EN CEPA 367.20 M3 EN MATERIAL COMUN EN PLANTILLA CON MATERIAL DE EXCAVACION 51 M3, 510 ML DE TUBERIA DE 6, RELLENO A VOLTEO 51 M3 Y 85 REGISTROS DE TABIQUE ROJO Y TAPAS DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704825	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Ejido Cerro Del Tablon - 148443	148443	Puebla	Pantepec	Ejido Cerro del Tablón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$571,380	\$571,380	\$571,380	\$571,380	\$571,380	\$571,380	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1019 ML DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2, 390.40 ML DE 2, 7 CAJAS PARA OPERACION DE VÁLVULAS, EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL COMUN 110.13 M3, EXCAVACION EN ROCA 270.44 M3, PLANTILLA 97.22 M3, INSTALACION DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS QUE SE INCLUIE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, 30 REGISTROS DE TABIQUE ROJO Y TAPA METALICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726513	Construcción De Veinte Cuartos Para Cocina Segunda Etapa De Tres Por Tres En Ejido Cañada Colotla - 150988	150988	Puebla	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	100.00	\$0	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: COCINAS TERMINADAS / Física: COCINAS TERMINADAS / Registro: EXCAVACION 43.52 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 64.8 M2, CONCRETO EN ZAPATAS 16.20 M3, CADENA DE DESPLANTE 228 ML, CASTILLO DE CONCRETO 264 ML, PISO DE CONCRETO 145.80 M2, MURO DE BLOCK 437.56 M2, DALA DE CERRAMIENTO 228 ML, 20 PUERTAS DE TAMBOR, 20 VENTANAS DE ALUMINIO, FERTIL MONTE 2143.68 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 302.40 M2 E INSTALACION ELECTRICA PARA UN FOCC POR COCINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726514	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable El Tablon La Planada - 148456	148456	Puebla	Pantepec	El Tablón (La Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	100.00	\$0	Metros lineales	328	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/2 DE DIAMETRO DE PVC 797.65, 1844.18 DE 2 DE PVC, 887.66 M3 EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL COMUN, 221.96 EN ROCA, 158.50 M3 DE PLANTILLA, 6 CAJAS PARA OPERACION DE VÁLVULAS 83 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200786189	Construcción De Treinta Y Seis Sanitarios Secos En La Localidad De El Limonar Pantepec Puebla - 280726	280726	Puebla	Pantepec	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,129,282	\$1,129,282	\$1,129,282	\$1,129,282	\$1,129,282	\$1,129,282	100.00	\$0	Piezas	107	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SANITARIOS TERMINADOS / Registro: CIMIENTO DE MAMPOSTERIA 56.88 M3, CASTILLOS DE CONCRETO 633.60 ML, PISO DE CONCRETO 75.96 M2, DALA DE DESPLANTE 402.48 ML, MURO DE BLOCK 305.28, DALA DE LIGA 94.32 ML, APLANADO 657.36 M2, FORJADO DE ESCALON 108 M, PINTURA VINILICA 457.92 M2, PUERTAS DE HERRERIA 36 PZAS, VENTANA DE HERRERIA 36 PZAS, COMPUERTAS DE HERRERIA 72 PZAS, INSTALACION ELECTRICA, LOSA PLANA 298 M2 Y SANITARIOS SECOS 72 PZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693919	Construcción De Barda Perimetral En Secundaria General Mexico Clave: 8a347-17 (Primer Etapa) - 118732	118732	Puebla	Petlatcingo	Petlatcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$418,837	\$418,837	\$418,837	\$418,837	\$418,837	\$418,837	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISCAL 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200699351	Programa Municipal De Cuartos Para Cocina En Petalcingo 2016 - 118551	118551	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$842,115	\$842,115	\$842,115	\$842,115	\$842,115	\$842,115	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726524	Mejoramiento De Sanitarios En Primaria Justo Sierra Clave: 21dpr0180k - 118739	118739	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$477,305	\$477,305	\$477,305	\$477,305	\$477,305	\$477,305	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786241	Programa Municipal De Cuarto Dormitorio En Barrio La Purisima - 370369	370369	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786242	Programa Municipal De Cuarto Dormitorio En Barrios De Petalcingo - 370357	370357	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786243	Capacitación Integral Sesenta Horas Con Material Impreso Individual Incluye Compendio De Normatividad - 223946	223946	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786244	Elaboracion De Reglamentos Municipales - 223941	223941	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: REGLAMENTO EN FUNCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786245	Adquisición De Equipos De Computo E Impresoras - 223959	223959	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	\$133,547	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: EQUIPO DE OFICINA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786246	Mejoramiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Petalcingo - 223407	223407	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$517,125	\$517,125	\$517,125	\$517,125	\$517,125	\$517,125	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786247	Mejoramiento De Desayunador En Primaria Aquiles Serdan - 223383	223383	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$330,024	\$330,024	\$330,024	\$330,024	\$330,024	\$330,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786248	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En El Limon - 249142	249142	Puebla	Petalcingo	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786249	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En El Mezquital - 370280	370280	Puebla	Petalcingo	Mezquital (Sección Quinta el Mezquital)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786250	Mejoramiento De Sanitarios En Primaria Lic Jose Vasconcelos En El Mezquital - 370305	370305	Puebla	Petalcingo	Mezquital (Sección Quinta el Mezquital)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$100,366	\$100,366	\$100,366	\$100,366	\$100,366	\$100,366	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786251	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En San Antonio Tierra Colorada - 249149	249149	Puebla	Petalcingo	San Antonio Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786252	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En San Jose Texcalapa - 249298	249298	Puebla	Petalcingo	San José Texcalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786253	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En Santa Cruz De Bravo - 370415	370415	Puebla	Petalcingo	Santa Cruz de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$450,749	\$450,749	\$450,749	\$450,749	\$450,749	\$450,749	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786254	Programa Municipal De Cuartos Para Cocina En Tepeljillo - 249186	249186	Puebla	Petalcingo	Tepeljillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786255	Programa Municipal De Cuarto Para Cocina En En Texcalapa De Juárez - 370344	370344	Puebla	Petalcingo	Texcalapa de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786256	Programa Municipal De Cuarto Dormitorio En Texcalapa De Juárez - 370328	370328	Puebla	Petlalcingo	Texcalapa de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786257	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En Rancho Providencia - 249357	249357	Puebla	Petlalcingo	Rancho Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786258	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En Ejido San Antonio Tierra Colorada - 249112	249112	Puebla	Petlalcingo	Ejido San Antonio Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786259	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En San Isidro - 249286	249286	Puebla	Petlalcingo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$284,000	\$284,000	\$284,000	\$284,000	\$284,000	\$284,000	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786260	Construcción De Barda En Jardín De Niños Miguel García Hidalgo En La Localidad De San Isidro - 223342	223342	Puebla	Petlalcingo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$143,863	\$143,863	\$143,863	\$143,863	\$143,863	\$143,863	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% FISM 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786261	Ampliación De La Red De Agua Potable En Privada Cinco De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo Y Privada Francisco García Primera Privada S - 254611	254611	Puebla	Piactla	Piactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	45	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTÁ AL 100% FINANCIERAMENTE, FÍSICA Y SE ENCUENTRA EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786262	Ampliación De Ramales De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 254602	254602	Puebla	Piactla	Piactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	105	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTÁ AL 100% FINANCIERAMENTE, FÍSICA Y SE ENCUENTRA EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786263	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle La Cantera Entre Cañada Los Mazarinos Y La Calle Francisco García - 254577	254577	Puebla	Piactla	Piactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	150	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO, SE ENVÍA PARA EVALUACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786264	Cuartos Dormitorio - 254536	254536	Puebla	Piactla	Piactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	48	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200710314	Ampliación De Ramales De Agua Potable En Varias Calles De Piaxtla Tercera Sección En La Localidad De Piaxtla Del Municipio De Piaxtla Puebla - 105276	105276	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	105	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE, FISICA Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, Y SE ESPERA SU EVALUACION
PUE16160200710315	Adoquinamiento De La Calle Porfirio Díaz Entre Calle La Unión Y Calle Cuauhtemoc - 7476	7476	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	327	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA SU EVALUACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721050	Construcción De Un Comedor De 12960 X 8000 Cm En Estructura Uic En La Secundaria De Caudillos Del Sur Clave 21des0035s - 104955	104955	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	108	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE A CONCLUIDO LA OBRA AL 100% FINANCIERA Y FISICAMENTE, SE ESPERA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786268	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Cedro - 359276	359276	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	224	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647207	Ampliación De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Girasoles Margaritas, Cipres, Tulipanes, Alcatraces, Nopales, Jacarandas Y Avenida Sa - 36229	36229	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,708,360	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	536	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ EN COINVERSIÓN PRODDER 15, FISDMF 63.24% PRODDER 36.76% / Física: SE REALIZÓ EN COINVERSIÓN PRODDER 15, FISDMF 63.24% PRODDER 36.76% / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647208	Proyecto Integral Para La Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Fedregal - 67014	67014	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ EN COINVERSIÓN CON PARTICIPACIONES; FISDMF 25.96% PARTICIPACIONES 74.04% / Física: SE REALIZÓ EN COINVERSIÓN CON PARTICIPACIONES; FISDMF 25.96% PARTICIPACIONES 74.04% / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693920	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Noventa Y Tres Oriente - 140553	140553	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693921	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Revolución Mexicana - 136623	136623	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693922	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Jardín De Niños Yolotli - 151013	151013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016
PUE16160200693923	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Jardín De Niños Teotihuacan - 150922	150922	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699353	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata - 136592	136592	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699354	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Jardín De Niños Pablo Tharez Ruiz - 151120	151120	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704827	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza - 140871	140871	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	645	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704828	Ampliación De Alcantarillado En Avenida San Miguel De Allende - 120676	120676	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	100.00	\$0	Metros lineales	1,781	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710281	Colector Pluvial En Prolongación Cinco De Mayo Entre Calles Centenario Y Baranca Santuario En La Colonia Fuentes De San Aparicio - 151218	151218	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	100.00	\$0	Metros lineales	4,727	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715609	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Josefa Ortiz De Domínguez - 150793	150793	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	665	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721052	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Francisco I Madero - 151238	151238	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	281	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721053	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Ignacio Zaragoza - 187996	187996	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721054	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Jardín De Niños Capep Guadalupe Hidalgo - 151123	151123	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016
PUE16160200726483	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Tonaltzi Sol - 151154	151154	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726484	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Indígena Tetepetzin - 151216	151216	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726487	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Jardín De Niños Leonor Lopez Arellana - 150926	150926	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726525	Perforación De Pozo Para Agua Potable, Ubicado En Predio El Capulin En La Colonia Cutlahuac Del Municipio De Puebla - 101431	101431	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UN POZO / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726528	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Noventa Y Uno Oriente O Privada Guadalupe - 187927	187927	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016
PUE16160300785930	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Texcoco Col Nezahualcoyotl - 356360	356360	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$618,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	100.00	\$0	Metros lineales	409	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785931	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Xonacatepec - 261118	261118	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	100.00	\$0	Metros lineales	3,543	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785934	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomás Chautla Municipio De Puebla Estado De Puebla - 261814	261814	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786287	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Privada Mariano Escobedo Cerrada Mariano Escobedo Y Cerrada Ricardo Flores Hagon - 242441	242441	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zaragoza	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$610,634	\$610,634	\$610,634	\$610,634	\$610,634	\$610,634	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786314	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Sabino - 204792	204792	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zaragoza	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786315	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Pedregal Col Santa Catarina - 355418	355418	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zaragoza	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	100.00	\$0	Metros lineales	243	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. LA OBRA TUVO CONVERSION DE RECURSOS DE RAMO 23 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2016	
PUE16160200688642	O Xcv Ampliacion De Red De Energia Electrica Camino Las Trancas Rancho San cayetano - 153458	153458	Puebla	Quecholac	San Cayetano	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688644	O Xciv Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada Rancho San Diego Barrio San Diego - 152674	152674	Puebla	Quecholac	(Barrio San Diego)	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	100.00	\$0	Metros	21	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200740789	O 20188 Rehabilitacion De Emisor Sanitario En Calle 3 Sur Entre Calle 5 Poniente Y Limite Predial - 117298	117298	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	100.00	\$0	Metros lineales	6,130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710286	O 20177 Ampliacion De Energia Electrica En Calle 9 Poniente Entre 13 Sur Y 15 Sur - 81016	81016	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715801	Obra Xciii Ampliacion De Drenaje Sanitario - 151947	151947	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	100.00	\$0	Metros lineales	2,280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785988	O Cei Construcion De Pavimento Hidraulico En Calle Tres Sur Entre Calle Cinco Pte Y Secundaria Tecnica Agropecuaria No Seis - 265944	265944	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785989	O Ccvi Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Once Nte Entre Camino Nacional Y Calle Cuatro Pte Camino Nte Entre Calle Once Nte - 265775	265775	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	100.00	\$0	Metros lineales	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785991	Obra Clxviii Mejoramiento De La Primaria America Latina Con Clave - 235999	235999	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	762	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785994	O Clkix Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 206558	206558	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	100.00	\$0	Luminaria	10,217	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785995	O Clxiv Mejoramiento De Señalética En El Centro De La Localidad - 206179	206179	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	100.00	\$0	Metros lineales	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785996	O Ccvi Ampliacion De Red Electrica En Calle Santa Clara Entre Carretera Quechola Cacatzingo Y Camino Real - 258635	258635	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	100.00	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785997	O Ccv Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Siete Norte Sobre Carretera Quecholac Cacatzingo - 259993	259993	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785998	O Cciii Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Cinco Norte Entre Av Hidalgo - 256848	256848	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785999	O Ccvi Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Camino Real Oriente Entre Calle Siete Sur Y Calle Sin Nombre - 257225	257225	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Quecholac	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786000	O Cxvi Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Doce De Diciembre Entre Calle Benito Juárez Y Camino Real - 259570	259570	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	100.00	\$0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786001	O Cxciix Reposición De Pozo De Agua Potable De La Localidad De Guadalupe Enriquez - 234239	234239	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	100.00	\$0	Otros	1,757	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786002	Obra Xcvi Construcción De Tanque Elevado De Setenta Metros Cúbicos - 154784	154784	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$867,689	\$867,689	\$867,689	\$867,689	\$867,689	\$867,689	100.00	\$0	Otros	1,757	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOGRAMOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786003	O Ccx Rehabilitación De Pozo No Uno De Agua Potable De La Localidad De Palmarito - 258751	258751	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$518,138	\$518,138	\$518,138	\$518,138	\$518,138	\$518,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788338	O Clxvii Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Preescolar Benito Juárez Con Clave - 206414	206414	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016		\$432,024	\$432,024	\$432,024	\$432,024	\$432,024	\$432,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788339	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada De La A Y B De La Seis Oriente Sobre La Calle Seis Oriente - 204919	204919	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$164,121	\$164,121	\$164,121	\$164,121	\$164,121	\$164,121	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788340	Cxviii Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Las Palmas - 261234	261234	Puebla	Quecholac	San José Tuzupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$408,099	\$408,099	\$408,099	\$408,099	\$408,099	\$408,099	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788342	Obra Xcvii Rehabilitación De Agua Potable - 235818	235818	Puebla	Quecholac	San José Tuzupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	100.00	\$0	Metros lineales	3,404	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788343	Obra Cc Reposición De Pozo Profundo De Uso Público Urbano - 229907	229907	Puebla	Quecholac	San José Tuzupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	100.00	\$0	Otros	3,404	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Bachillerato Carlos Pereyra - 59323	59323	Puebla	Quimixtlán	Tozihuic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$741,075	\$741,075	\$741,075	\$741,075	\$741,075	\$741,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,006	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO
PUE16160200661735	Construcción De La Segunda Etapa De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En Telesecundaria Ahuitzol Con C.C.T: 21etv0318d. - 61050	61050	Puebla	Quimixtlán	Tlanepantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2016		\$679,541	\$679,541	\$679,541	\$679,541	\$679,541	\$679,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,293	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661756	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Planta De Tratamiento) En La Localidad De Rincon De Los Reyes - 61090	61090	Puebla	Quimixtlán	Rincón de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,193,152	\$3,193,152	\$3,193,152	\$3,193,152	\$3,193,152	\$3,193,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,067	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688590	Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento - 178636	178636	Puebla	Quimixtlán	Tepan de los Rosales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,028,354	\$4,028,354	\$4,028,354	\$4,028,354	\$4,028,354	\$4,028,354	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688645	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Quimixtlán - 171270	171270	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,843,817	\$2,843,817	\$2,843,817	\$2,843,817	\$2,843,817	\$2,843,817	100.00	\$0	Metros lineales	1,567	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694133	33903 Servicios Integrales - 155797	155797	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,743,369	\$1,743,369	\$1,743,369	\$1,743,369	\$1,743,369	\$1,743,369	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: LOS SERVICIOS PROFESIONALES SE ENCUENTRAN FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LOS 3 PROYECTOS EJECUTIVOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100% / Registro: LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699571	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades - 178782	178782	Puebla	Quimixtlán	Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,176,802	\$1,176,802	\$1,176,802	\$1,176,802	\$1,176,802	\$1,176,802	100.00	\$0	Piezas	49	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705045	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades - 178713	178713	Puebla	Quimixtlán	Villa Hermosa (San José)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,093,474	\$9,093,474	\$9,093,474	\$9,093,474	\$9,093,474	\$9,093,474	100.00	\$0	Piezas	533	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715764	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Alto Lucero - 171282	171282	Puebla	Quimixtlán	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Salud	En Ejecución	2016		\$1,973,390	\$1,973,390	\$1,973,390	\$1,973,390	\$1,973,390	\$1,973,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	416	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715802	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Rincon De Los Reyes - 176441	176441	Puebla	Quimixtlán	Rincón de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,946,965	\$1,946,965	\$1,946,965	\$1,946,965	\$1,946,965	\$1,946,965	100.00	\$0	Metros lineales	1,067	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721287	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico - 172207	172207	Puebla	Quimixtlán	Ahuatla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Salud	En Ejecución	2016		\$2,064,212	\$2,064,212	\$2,064,212	\$2,064,212	\$2,064,212	\$2,064,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	455	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721288	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 171832	171832	Puebla	Quimixtlán	Anaico	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$194,693	\$194,693	\$194,693	\$194,693	\$194,693	\$194,693	\$194,693	100.00	\$0	Piezas	273	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721290	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico - 171630	171630	Puebla	Quimixtlán	Canoajapan (San José)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Salud	En Ejecución	2016		\$841,983	\$841,983	\$841,983	\$841,983	\$841,983	\$841,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721291	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De San Juan Tlalpan 171494	171494	Puebla	Quimixtlán	San Juan Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Salud	En Ejecución	2016		\$1,764,697	\$1,764,697	\$1,764,697	\$1,764,697	\$1,764,697	\$1,764,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787762	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Teapa - 296677	296677	Puebla	Quimixtlán	Teapa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,554,815	\$2,554,815	\$2,554,815	\$2,554,815	\$2,554,815	\$2,554,815	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787764	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Barrio Nuevo - 296649	296649	Puebla	Quimixtlán	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Salud	En Ejecución	2016		\$2,067,502	\$2,067,502	\$2,067,502	\$2,067,502	\$2,067,502	\$2,067,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787765	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlahuitompa - 299638	299638	Puebla	Quimixtlán	Tlahuitompa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,553,605	\$2,553,605	\$2,553,605	\$2,553,605	\$2,553,605	\$2,553,605	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788344	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Planta De Tratamiento En La Localidad De Ahuatla Teapa - 295333	295333	Puebla	Quimixtlán	Ahuatla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,721,297	\$1,721,297	\$1,721,297	\$1,721,297	\$1,721,297	\$1,721,297	\$1,721,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	545	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788345	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Buenavista - 296049	296049	Puebla	Quimixtlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,307,857	\$2,307,857	\$2,307,857	\$2,307,857	\$2,307,857	\$2,307,857	100.00	\$0	Metros lineales	1,028	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788346	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Planta De Tratamiento En La Localidad De Buenavista - 295745	295745	Puebla	Quimixtlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,316,151	\$3,316,151	\$3,316,151	\$3,316,151	\$3,316,151	\$3,316,151	\$3,316,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,028	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788347	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Jesus Maria Comalapa - 296214	296214	Puebla	Quimixtlán	Jesus Maria Comalapa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,504,332	\$2,504,332	\$2,504,332	\$2,504,332	\$2,504,332	\$2,504,332	100.00	\$0	Metros lineales	658	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788348	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Patlanalan - 299551	299551	Puebla	Quimixtlán	Patlanalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,522,622	\$2,522,622	\$2,522,622	\$2,522,622	\$2,522,622	\$2,522,622	100.00	\$0	Metros lineales	349	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788349	Construcción Segunda Etapa Sistema Multiple Alcantarillado Sanitario Y Planta de Tratamiento - 294517	294517	Puebla	Quimixtlán	Patlanalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,113,642	\$6,113,642	\$6,113,642	\$6,113,642	\$6,113,642	\$6,113,642	\$6,113,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	349	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787766	Construcción De Colector Pluvial En Calle Camino Nacional Primera Etapa - 370885	370885	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$734,711	\$734,710	\$734,710	\$734,710	\$734,710	\$734,710	\$734,710	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL PRIMERA ETAPA, EN MISM COMO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, PERO NO FUE INICIADA Y SE CAMBIO DE OBRA Y UBICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787767	Rehabilitación Y Reparación De Ademe En Pozo Profundo Numero Dos Del Municipio De Rafael Lara Grajales - 331592	331592	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$177,404	\$177,404	\$177,404	\$177,404	\$177,404	\$177,404	100.00	\$0	Otros	1,840	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACION Y REPARACION DE ADEME EN POZO PROFUNDO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REHABILITACION Y REPARACION DE ADEME EN POZO PROFUNDO NUMERO DOS DEL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787768	Mejoramiento De Línea De Conducción Segunda Etapa - 335581	335581	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$103,820	\$103,820	\$103,820	\$103,820	\$103,820	\$103,820	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: DESASOLVE DE CANAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: DESASOLVE DE CANAL EN CALLE OAXACA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787769	Mejoramiento De Línea De Conducción Primera Etapa - 335477	335477	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$559,194	\$559,194	\$559,194	\$559,194	\$559,194	\$559,194	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: DESASOLVE DE CANAL EN CALLE OAXACA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL PRIMERA ETAPA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: DESASOLVE DE CANAL EN CALLE OAXACA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PLUVIAL PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787770	Ampliación De Red De Energia Electrica En Dos Cuatro Y Seis Poniente De La Localidad De Rafael Lara Grajales - 335439	335439	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$512,552	\$512,552	\$512,552	\$512,552	\$512,552	\$512,552	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DOS CUATRO Y SEIS PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787771	Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada Nueva Poniente Y Calle Quince Sur Entre Calle Nueva Poniente y Calle Once Poniente - 335350	335350	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$371,935	\$371,935	\$371,935	\$371,935	\$371,935	\$371,935	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA NUEVE PONIENTE Y CALLE QUINCE SUR ENTRE CALLE NUEVE PONIENTE Y CALLE ONCE PONIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787772	Construcción De Drenaje En Las Calles Guanajuato Y Oaxaca En La Localidad De Rafael Lara Grajales - 334957	334957	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$494,118	\$494,118	\$494,118	\$494,118	\$494,118	\$494,118	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE DRENAJE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES GUANAJUATO Y OAXACA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787773	Construcción De Colector Sanitario En La Av Agrarista En La Localidad De Maximo Serdan - 327202	327202	Puebla	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,251,242	\$1,251,242	\$1,251,242	\$1,251,242	\$1,251,242	\$1,251,242	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA AVENIDA AGRARISTA EN LA LOCALIDAD DE MAXIMO SERDAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787774	Adoquinamiento De La Avenida Francisco Villa Segunda Etapa En La Localidad De Maximo Serdan - 335301	335301	Puebla	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$679,947	\$679,947	\$679,947	\$679,947	\$679,947	\$679,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAXIMO SERDAN / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAXIMO SERDAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624579	Construcción De Drenajes Sanitarios (Colectores) Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (Ira. Etapa - 2801	2801	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	100.00	\$0	Metros lineales	22,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: APORTACION AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787778	Construcción Del Drenaje Pluvial De La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula Tercera Etapa - 356652	356652	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$10,823,291	\$8,881,647	\$8,881,647	\$8,881,647	\$8,881,647	\$8,881,647	100.00	\$0	Metros lineales	19,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE REALIZA CON APORTACION DEL PROGRAMA DE PREVENION DE RIESGOS FEDERALES Y FISM 2016 / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787779	Construcción De Drenajes Sanitarios Colectores Del Sistema De Saneamiento Almoloysa Del Municipio De San Andres Cholula Puebla Comac - 357374	357374	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,288,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787781	Ampliacion De Alcantarillado Pluvial Ubicado En Calle Diez Norte Entre Calle Ocho Oriente Y Privada Diez Oriente Privada Diez Oriente Entre - 276774	276774	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	100.00	\$0	Metros lineales	677	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787782	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Tlatlauquitepec Entre Calle Huachinango Y Acceso A Fraccionamiento Puerta San Rafael - 276183	276183	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE
PUE16160300787786	Construcción De Tres Aulas Didácticas Modulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura Uo Asi Como Cisterna En Bachillerato Blandina Torres De - 275166	275166	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,384,251	\$3,384,251	\$3,384,251	\$2,383,963	\$2,383,963	\$2,383,963	\$2,383,963	70.44	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE16160300787787	Construcción De Tres Aulas Didácticas Aula De Computo Direccion Y Escalera En Estructura Udosoc En El Bachillerato General Jose Vasconcelos - 275406	275406	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,241,053	\$4,241,052	\$4,241,053	\$2,700,036	\$2,700,036	\$2,700,036	\$2,700,036	63.66	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623449	Rehabilitación Del Camino Altica - África	2117	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Kilómetros	1,649	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIO EL OFICIO POR PARTE DE SEDESO DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688596	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 153489	153489	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojuapango (San Miguel Jojuapango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$547,153	\$547,153	\$547,153	\$547,153	\$547,153	\$463,000	\$463,000	84.62	\$0	Metros lineales	764	0.00	82.68	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ASIGNA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FISM 2015: \$ 5,229,40; FISM 2016: \$ 553,353.91; FORTAMUN 2016: \$ 1,413.93; CON IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 559,997.24; ADEMAS DEL FISM 2015 LO ASIGNADO SON LOS INTERESSES GENERADOS EN TODO EL EJERCICIO 2015 Y DEL FORTAMUN 2016 TAMBIEN SON LOS INTERESSES GENERADOS EN TODO EL EJERCICIO 2016 Y DE IGUAL FORMA SE ASIGNAN A ESTA OBRA LOS INTERESSES GENERADOS DEL FISM DE TODO EL EJERCICIO 2016.
PUE16160200688597	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 81996	81996	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojuapango (San Miguel Jojuapango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	100.00	\$0	Metros lineales	764	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688720	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153447	153447	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$195,591	\$195,591	\$195,591	44.13	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	44.13	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE ÁFRICA SE BENEFICIAN A 90.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694088	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153277	153277	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$147,723	\$147,723	\$147,723	\$147,723	\$147,723	\$56,317	\$56,317	38.12	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	38.12	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS DIGNOS PRIMERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO SE BENEFICIAN A 30.00 PERSONAS.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200705153	Rehabilitación De La Clínica Imss Prospera - 81768	81768	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	643	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIÓ EL OFICIO POR PARTE DE SEDESO DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710466	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153321	153321	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$590,894	\$590,894	\$590,894	\$590,894	\$225,268	\$225,268	38.12	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	38.12	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS PRIMERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOJUPANGO SE BENEFICIAN A 120.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710467	Rehabilitación De La Casa De Salud - 81825	81825	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Martin del Progreso (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$250,802	\$250,802	\$250,802	\$250,802	\$250,802	\$250,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	502	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO, SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIÓ EL OFICIO POR PARTE DE SEDESO DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710468	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153481	153481	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Martin del Progreso (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$393,929	\$393,929	\$393,929	\$393,929	\$173,859	\$173,859	44.13	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	44.13	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL PROGRESO SE BENEFICIAN A 80.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710469	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153350	153350	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochicugtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,862	\$73,862	\$73,862	\$73,862	\$32,599	\$32,599	44.13	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	44.13	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE XOCHICUGTLA SE BENEFICIAN A 15.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710567	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 81988	81988	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	100.00	\$0	Kilómetro		100.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Registro: LA ACCIÓN FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO, SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIÓ EL OFICIO POR PARTE DE SEDESO DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721226	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153391	153391	Puebla	San Felipe Tepatlán	Altica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$141,260	\$141,260	44.13	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	44.13	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE ALTICA SE BENEFICIAN A 65.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721240	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153296	153296	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$168,951	\$168,951	38.12	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	38.12	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS PRIMERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE PACHOC SE BENEFICIAN A 90.00 PERSONAS.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200721241	Rehabilitación Del Camino Xochimilco - Xochicugtla - 81919	81919	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochicugtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	100.00	\$0	Kilómetro	245	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO, SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIÓ EL OFICIO POR PARTE DE SEDES DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726652	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153215	153215	Puebla	San Felipe Tepatlán	La Guadalupeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$18,772	\$18,772	38.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	38.12	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS DIGNOS PRIMERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPEANA SE BENEFICIAN A 10.00 PERSONAS.	
PUE16160200726663	Construcción De Techado En La Escuela Primaria General Juan N. Wenzel Con Clave 21ep03712 - 82059	82059	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	452	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE PASADO, SOLO NO SE LE DIO TERMINAR POR QUE NO SE RECIBIÓ EL OFICIO POR PARTE DE SEDES DONDE SE NOS NOTIFICABA DARLE TERMINAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649696	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Mexico Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasco Col Centro - 66383	66383	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	100.00	\$0	Metros lineales	268	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694091	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Netzahualcoyotl Calle 5 Poniente.	81993	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$158,630	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	41.61	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA PAGO FISM \$66,000.00 Y FORTAMUN \$92,630.00 DANDO UN IMPORTE DE \$158,630.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726666	Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle Francisco Javier Mina Entre Netzahualcoyotl Y Calle 5 Poniente Aportación Pesos A Peso Modalidad 70-30	81997	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipillo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,205,439	\$2,205,439	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	7.55	\$0	Otros	8,170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA APORTACION DE OBRA FISM \$33,190.80 (SE DIVIDE EN DOS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA), FORTAMUN \$762,903.66, PARTICIPACIONES \$820,000.00, RECURSOS FISCALES \$289,344.27 DANDO UN TOTAL APORTADO POR EL MUNICIPIO DE \$2,205,438.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787797	Rehabilitación De Clinica Del Imss Segunda Etapa	357989	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787798	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Gregorio Atzompa	353904	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$566,965	\$566,965	\$510,520	\$510,520	\$510,520	\$510,520	\$510,520	\$510,520	90.04	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100 / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON DOS FONDOS FISM \$510,519.75 Y FORTAMUN \$56,445.17 UN IMPORTE TOTAL DE \$566,964.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787799	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Atzompa Chipillo	353451	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipillo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787800	Mejoramiento A Base De Adoquín De La Avenida Puebla Entre Calle Libertad Y Calle Miguel Hidalgo - 197771	197771	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$367,940	\$367,940	\$367,940	\$367,940	\$367,940	\$367,940	\$367,940	\$367,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,178	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787801	Construcción De Techado En Preescolar General Puego Nuevo - 197770	197770	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$661,862	\$661,862	\$661,862	\$661,862	\$661,862	\$661,862	\$661,862	\$661,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,178	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787802	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Imss Prospera - 197766	197766	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$1,320,197	\$1,320,197	\$1,320,197	\$1,320,197	\$1,320,197	\$1,320,197	\$1,320,197	\$1,320,197	100.00	\$0	Otros	5,846	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física y financieramente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787803	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Municipio De San Jeronimo Tecuanipan - 197764	197764	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$172,187	\$172,187	\$172,187	\$172,187	\$172,187	\$172,187	\$172,187	\$172,187	100.00	\$0	Otros	5,826	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787804	Mejoramiento A Base De Adoquín De La Calle Cholula Entre Calle Francisco I Madero Y Calle Santa Rosa - 197769	197769	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,526	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra físicamente y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787805	Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa Sanitarios Escuela Primaria Francisco I Madero Y Calle Los Reyes - 197767	197767	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$965,919	\$965,919	\$965,919	\$965,919	\$965,919	\$965,919	100.00	\$0	Metros lineales	1,526	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787806	Mejoramiento Y Adecuación En La Primaria Miguel Hidalgo Incluye Mejoramiento De Comedor Escolar - 197768	197768	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Educación	En Ejecución	2016		\$862,993	\$862,993	\$862,993	\$862,993	\$862,993	\$862,993	100.00	\$0	Otros	1,706	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra físicamente y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787807	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 197765	197765	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$743,119	\$743,119	\$743,119	\$743,119	\$743,119	\$743,119	100.00	\$0	Otros	1,706	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787808	Construcción Del Sistema De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Cabeecera Municipal Segunda Etapa - 194108	194108	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,829,366	\$8,829,366	\$8,829,366	\$8,829,366	\$8,829,366	\$8,829,366	\$8,829,366	100.00	\$0	Metros lineales	1,163	0.00	100.00	Financiera: EN ESTA OBRA SOLO SE REALIZO LA APORTACION, EL CAPCEE FUE LA INSTANCIA EJECUTORA DE LA OBRA. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLO SE ESPERA LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLO FALTA LA ENTREGA DE LA MISMA A LA COMUNIDAD ESCOLAR, SE ESTA EN ESPERA DEL ACTO DE INAUGURACION DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787809	Ampliación De Energía Eléctrica Del Camino Antiguo A Tonahuixtla Entre Periférico Ixcaguactila Y Pozo De Agua Potable La Huamuchilera - 194185	194185	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	\$224,067	100.00	\$0	Otros	1,163	0.00	100.00	Financiera: CICLO DEL RECURSO FISM 2014 5563.45, INTERESES FISM 2015 4384.43 Y 2016 214118.72, EJERCIDO EN 2016. / Física: CICLO DEL RECURSO FISM 2014 5563.45, INTERESES FISM 2015 4384.43 Y 2016 214118.72, EJERCIDO EN 2016. / Registro: CICLO DEL RECURSO FISM 2014 5,563.45, INTERESES FISM 2015 4384.43; FISM 2016 214,118.72, EJERCIDO EN 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705174	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Secundaria General Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan - 181427	181427	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUE.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,220,216	\$406,739	\$406,739	\$406,739	\$406,739	\$406,739	\$406,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: EN ESTA OBRA SOLO SE REALIZO LA APORTACION, EL CAPCEE FUE LA INSTANCIA EJECUTORA DE LA OBRA. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLO SE ESPERA LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLO FALTA LA ENTREGA DE LA MISMA A LA COMUNIDAD ESCOLAR, SE ESTA EN ESPERA DEL ACTO DE INAUGURACION DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715895	Ampliación De La Red De Arriales En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán - 77325	77325	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,973,912	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	100.00	\$0	Metros lineales	2,795	0.00	86.00	Financiera: SE REALIZO LA APORTACION, EL GOBIERNO DEL ESTADO EJECUTA LA OBRA / Física: LA OBRA SIGUE EN PROCESO. / Registro: EL CONTRATO NO SE MODIFICA, SOLO FUE UNA APORTACION DE RECURSO, EL GOBIERNO DEL ESTADO LO EJECUTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721398	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Calpanotjtle, Calle Bravo Y Calle Correos En La Localidad De San Jose Miahuatlan, Municip - 77844	77844	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO POR PARTE DE CFE, EL MUNICIPIO SOLO APORTO LA CANTIDAD REPORTADA. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO POR PARTE DE CFE, EL MUNICIPIO SOLO APORTO LA CANTIDAD REPORTADA, LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721400	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Y Velinte De Noviembre De Este Municipio De San Jose Miahuatlan Puebla - 180651	180651	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726809	Construcción De Adoquinamiento En Calle Camino San Francisco En El Municipio De San Jose Miahuatlan - 181264	181264	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE TERMINO DE FINIQUITAR DESDE EL TRIMESTRE PASADO / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE FINIQUITAR DESDE EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726810	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero Perteneciente Al Municipio De San Jose Miahuatlan - 181481	181481	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD DESDE EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA OBRA ESTA FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD DESDE EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200726811	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Del Municipio De San Jose Miahuatlan - 180888	180888	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y EL SERVICIO FUNCIONA CORRECTAMENTE. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616030079485	Equipamiento De Pozo Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco Municipio De San Jose Miahuatlan - 351721	351721	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	100.00	\$0	Otros	765	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ACTUALMENTE LOS USUARIOS TIENEN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE / Física: LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION ESTAN CONCLUIDAS Y BRINDAN SERVICIO A LA COMUNIDAD. / Registro: LA OBRA ESTA EN FUNCIONAMIENTO Y BRINDA SERVICIO A LA COMUNIDAD, AUN NO SE ENTREGA A LA AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694223	Rehabilitación De La Escuela Telessecundaria Miguel García Sola En La Comunidad De San Jose Guerrero - 189618	189618	Puebla	San Juan Atenco	San José Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$174,712	\$174,712	\$174,712	\$174,712	\$174,712	\$174,712	\$174,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	592	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705177	Rehabilitación De La Escuela Primaria Evolución En La Comunidad De Santa Cruz Coyotepec - 189246	189246	Puebla	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$137,965	\$137,965	\$137,965	\$137,965	\$137,965	\$137,965	\$137,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	581	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710583	Rehabilitación Del Jardín De Niños Emilio Perez Arcos En La Comunidad De San Juan Atenco - 189512	189512	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$162,969	\$162,969	\$162,969	\$162,969	\$162,969	\$162,969	\$162,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,977	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA
PUE16160200726813	Rehabilitación Del Preescolar Joaquin Noreña En La Localidad De Santa Cruz Coyotepec - 189982	189982	Puebla	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$130,416	\$130,416	\$130,416	\$130,416	\$130,416	\$130,416	\$130,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y EN OPERACION / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA
PUE16160300789487	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Avenida Hidalgo Y Camino Ejidal - 282565	282565	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$108,217	\$108,217	\$108,217	\$108,217	\$108,217	\$108,217	\$108,217	100.00	\$0	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789488	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Chimalhuacan Y Calle Constitución En La Localidad De San Juan Atenco - 268610	268610	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$232,862	\$232,862	\$232,862	\$232,862	\$232,862	\$232,862	\$232,862	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: EN REVISION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789490	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Aquiles Serdan Entre Calle Chimalhuacan Y Calle Revillagigedo En La Cabecera Municipal - 268582	268582	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$264,644	\$264,644	\$264,644	\$264,644	\$264,644	\$264,644	\$264,644	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: EN REVISION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789491	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De San Juan Atenco - 268542	268542	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	\$718,664	100.00	\$0	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN SAN JUAN ATENCO / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN SAN JUAN ATENCO / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA
PUE16160300789492	Rehabilitación Y Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Siete Poniente Y Calle Cinco Sur - 268496	268496	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$699,499	\$699,499	\$699,499	\$699,499	\$699,499	\$699,499	\$699,499	100.00	\$0	Metros lineales	3,362	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y OPERANDO / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789493	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De San Juan Atenco - 268575	268575	Puebla	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	100.00	\$0	Vivienda	78	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789494	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De San Juan Atenco - 268566	268566	Puebla	San Juan Atenco	San José Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	\$549,567	100.00	\$0	Vivienda	78	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUERRERO / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUERRERO / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789495	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jose Guerrero - 195260	195260	Puebla	San Juan Atenco	San José Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,068	\$170,068	\$170,068	\$170,068	\$170,068	\$170,068	\$170,068	100.00	\$0	Metros lineales	592	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: EN ESPERA DE REVISIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA
PUE16160300789496	Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 195419	195419	Puebla	San Juan Atenco	San José Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$829,861	\$829,861	\$829,861	\$829,861	\$829,861	\$829,861	\$829,861	100.00	\$0	Otros	592	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200721256	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 16 De Sptiembre - 112988	112988	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787944	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Barías Calles Del Municipio - 218368	218368	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644887	Eléctrica Para La Amp. San Francisco Tlaloc, C. Eduardo Rayon, Alvaro Obregon, Eduardo Gonzalez, Los Pinos, Benito Juarez.	66167	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CFE HA NOTIFICADO LA CONCLUSION DE LA OBRA
PUE16160200644888	Suministro De Energia Eléctrica Para La Amp. San Fernando El Ocotul, Calle Los Encinos Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	66290	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Fernando el Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	100.00	\$0	Metros	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CFE HA NOTIFICADO EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656823	Suministro De Energia Eléctrica Para La Amp. San Matias Tlalancaleca, C. Rafael Moreno Valle Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	66063	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	100.00	\$0	Metros	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: CFE HA NOTIFICADO EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661746	Suministro De Energia Eléctrica Para La Amp. Cañada Huepalcalco Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	69254	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cañada de Huepalcalco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CFE HA NOTIFICADO EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688623	Ampliación De Drenaje Sanitario En Zonas Con Dos Grados De Rezag Social Calle Camino A Tepanco Calle Malintzi Privada Josefa Ortiz De Do - 163852	163852	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699544	Pavimentación Con Adoquero De La Privada Santa Cecilia Entre Calle Santa Cecilia Y Canal De Aguas Negras En San Matias Tlalancaleca - 183319	183319	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699545	Ampliación De Drenaje Sanitario En Zona De Atención Prioritaria De La Cabecera Municipal De San Matias Tlalancaleca - 157275	157275	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL TERMINO DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699548	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Privada San Felix De La Localidad Ex Hacienda Molino De Guadalupe San Felix - 163680	163680	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Felix)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: AL CIERRE DEL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699549	Construcción De Techo Firme Con 2 Grados De Rezag Social, En La Localidad De San Francisco Tlaloc Del Municipio De San Matias Tlalancaleca. - 78223	78223	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE MAS SIN EMBARGO AL NO PERMITIR EL SISTEMA ESTA OPCION NUEVAMENTE SE REGISTRA EL AVENCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710488	Pavimentación De Calle Luis Donaldo Colosio Entre Bachillerato Santos Hernandez Y Misma Calle En La Localidad De Los Bancos - 163966	163966	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Los Bancos	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715785	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Denominada Camino Nacional Y Camino A Tlaloc, Rumbo A San Antonio Atotonilco, Del Km. 0 00 - 67199	67199	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	1,450	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA EJERCIDA CON ANTICIPO FAISM BANORAS CONCLUIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721266	Construcción De Techo Firme Con Grados De Rezag Social En La Localidad De San Matias Tlalancaleca Del Municipio De San Matias Tlalancaleca - 185385	185385	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	560	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA EJERCIDA CON ANTICIPO FAIS BANORAS CONCLUIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788002	33903 Servicios Integrales - 258485	258485	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	100.00	\$0	Estudio de preinver sión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS PROYECTOS FUERON ENTREGADOS PAR EL EJERCICIO DE LAS OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788003	Construcción De Piso Firme En Viviendas Localizadas En Zona De Atención Prioritaria Ageb - 258484	258484	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	269	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDA SOLICITANDO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788004	Construcción De Techo Firme En Viviendas Localizadas Fuera De Zonas De Atención Prioritaria En La Localidad De San Matias Tlalancaleca - 187044	187044	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788005	Construcción De Barda Perimetral Para Bachillerato General Jose Vasconcelos - 306938	306938	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	100.00	\$0	Metros	130	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: CONCLUIDA / Registro: LAS ACCIONES DE VIVIENDA FUERON TERMINADAS AL CIERRE DEL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788006	Construcción De Techo Firme En Zona Zap Ageb En La Localidad De Juárez Coronaco - 307064	307064	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788007	Construcción De Techo Firme En Localidades En Restago Social Y O Fobreza Ektrsmn En La Localidad De San Antonio Chiantla De Arenas - 67343	67343	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chiantla de Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	972	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788008	Construcción De Techo Firme Con Grados De Rezago Social En La Localidad De Ex Hacienda Molino De Guadalupe San Felix Del Municipio De - 258487	258487	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Félix)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO DE CONTRATO CON LA MODIFICACION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785852	Electrificación En Varias Calles Del Municipio De San Miguel Ixitlan - 369299	369299	Puebla	San Miguel Ixitlan	San Miguel Ixitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	100.00	\$0	Otros	529	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100%, PARA CUMPLIR LAS METAS / Física: SE HA CUMPLIDO LA META PLANEA DA LA OBRA SE HA CUMPLIDO LA OBRA FISICAMENTE / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
PUE16160100623877	Construcción De Colector Sanitario A Un Costado Del Río Alesseca, Segunda Etapa - 4765	4765	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitziintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: CONSTRUCCION DE 842.00 ML DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE 26 FOSOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS, ASI COMO EL ENCOFRADO DE 154.00 ML DE TUBERIA CON CONCRETO F C= 250 KG/CM2, REFORZADO CON ACERO FY=4200 KG/CM2
PUE16160100624289	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Frente Al Museo El Teoton - 4786	4786	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: REHABILITACION DE 70.00 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO SOBRE EL CAMINO AL TEOTON Y SE REFUSO 1 FOZO DE VISITA DE 1.50 METROS DE ALTURA; INCLUYO LA COLOCACION DEL BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ASI COMO LAS DEMOLICIONES Y REPOSICIONES DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DAÑADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652075	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Río Apol Desde Av Independencia Hasta Río Chiquito - 62056	62056	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: AMPLIACION DE 781.70 ML DE RED DE ATARJEAS 581.70 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24 DE DIAMETRO Y 200.00 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO; LA CONSTRUCCION DE 25 FOSOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS, CONSTRUCCION DE 9.00 M3 DE MERO DE MAMOSTERIA DE FIBRA BRAZA PARA RESGUARDO DE OBRA, ASI COMO EL ENCOFRADO DE 25.00 ML DE TUBERIA CON CONCRETO F C= 250 KG/CM2, REFORZADO CON ACERO FY=4200 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200659343	Mantenimiento De La Clínica Rural Del Tmss - 62145	62145	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: EN UNA SUPERFICIE DE 375.94 M2, EL MANTENIMIENTO CONSTA DE LA RECONSTRUCCION DE BAÑOS Y BODEGA, QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, TAMBIEN LA ADDECCION DE LAS INSTALACIONES DENTRO DE LOS CONSULTORIOS YA QUE NO ERAN FUNCIONALES; DE IGUAL MANERA SE IMPERMEABILIZARON CADA UNA DE SUS LOSAS PARA EVITAR FILTRACIONES, TAMBIEN SE COLOCARON PISOS CERAMICOS EN CONSULTORIOS; APLICACION DE PINTURA EN TODO EL INMUEBLE; SUSTITUCION DE FIRMES Y BANQUETAS ASI COMO LA COLOCACION DE REJACERO PARA PROTECCION DEL INMUEBLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705027	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Las Manzanas Y Del Progreso - 186400	186400	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: AMPLIACION DE 900.00 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO; ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 22 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS, LA COLOCACION DE 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LA REPOSICION DE PISOS CON CONCRETO Y C-250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA 6x6/10-10, ACABADO ASPERO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726690	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Apol Desde Rio Chiquito Hasta Paso De Cortes - 186221	186221	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: AMPLIACION DE 232.00 ML DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24 DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE 7 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS, CONSTRUCCION DE 34.88 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA PARA RESGUARDO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726692	Construcción De Drenaje Sanitario Sobre Camino Al Teoton - 186563	186563	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	100.00	\$0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: CONSTRUCCION DE 338.00 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO ASI COMO 494.30 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 DE DIAMETRO ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 21 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS Y LA COLOCACION DE 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS - CONSTRUCCION DE 338.00 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO ASI COMO 494.30 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 DE DIAMETRO ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 21 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS Y LA COLOCACION DE 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659344	Adoquinamiento De La Avenida Central Juárez En La Sección De San Agustín - 61848	61848	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,865	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra al 100 por ciento financiero / Física: la obra esta al 100 por ciento físico / Registro: PISO DE ADOSADO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL F C=300KG/CM2 592.50 M2, CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL 175.60 M, BARRIDO Y JUNTEO DE PISO CON ARENA 592.50 M2, GUARANTIONES: CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F C=150 KG/CM2 13.30 M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694112	Ampliación De Electrificación En La Calle Insurgentes Entre Calle Francisco I Madero Y Josefa Ortiz De Domínguez - 139351	139351	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO FINANCIERO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO FISICO / Registro: CONSTRUCCION PARA AMPLIACIONES DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION 1F-2H 125 M, AMPLIACION BAJA TENSION 2F-N 176M, INSTALACION DE 1 TR DAL-10- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200705028	Norias Const Pozo Noria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comunidades De Fco Gonzalez Nva Rosita El Nanchito Cuahulote Primera Etap - 140102	140102	Puebla	San Pablo Anicano	Santa Cruz Cuahulote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO, LA MIDS SOLO TENIA LA OPCION DE OTROS Y NO SE PUDO COLOCAR POZO 1 / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE Po. Go. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBEO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBEO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715786	Norias Const Pozo Noria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comunidades De Fco Gonzalez Nva Rosita El Nanchito Cuahulote Primera Etap - 140112	140112	Puebla	San Pablo Anicano	Francisco González Bocanegra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	100.00	\$0	Piezas	129	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO, LA MIDS SOLO TENIA LA OPCION DE OTROS Y NO SE PUDO COLOCAR POZO 1 / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE Po. Go. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBEO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBEO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721268	Norias Const Pozo Noria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comunidades De Fco Gonzalez Nva Rosita El Nanchito Cuahulote Primera Etap - 140111	140111	Puebla	San Pablo Anicano	El Nanchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	100.00	\$0	Piezas	31	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO, LA MIDS SOLO TENIA LA OPCION DE OTROS Y NO SE PUDO COLOCAR POZO 1 / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE Po. Go. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBEO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBEO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726693	Primaria Comedores Escolares Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 170548	170548	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Educación	En Ejecución	2016	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO / Registro: CIMENTACION EN EDIFICIO 1 LOTE, ESTRUCTURA EN EDIFICIO 1 LOTE, ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO 1 LOTE, INSTALACIONES EN EDIFICIO 1 LOTE, INSTALACIONES HIDROSANTARIAS 1 LOTE, INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR 1 LOTE Y ADHERIDOS EN OBRA EXTERIOR 1 LOTE., COMEDOR DE 48 M2 - CIMENTACION EN EDIFICIO 1 LOTE, ESTRUCTURA EN EDIFICIO 1 LOTE, ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO 1 LOTE, INSTALACIONES EN EDIFICIO 1 LOTE, INSTALACIONES HIDROSANTARIAS 1 LOTE, INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR 1 LOTE Y ADHERIDOS EN OBRA EXTERIOR 1 LOTE., COMEDOR DE 48 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726694	Norias Const Pozo Noria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comunidades De Fco Gonzalez Nva Rosita El Nanchito Cuahulote Primera Etap - 140105	140105	Puebla	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO, LA MIDS SOLO TENIA LA OPCION DE OTROS Y NO SE PUDO COLOCAR POZO 1 / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE Po. Go. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBEO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBEO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788013	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280547	280547	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	100.00	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AL 100 POR CIENTO FISICO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS
PUE16160300788014	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280633	280633	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	100.00	\$0	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO DEL 100 POR CIENTO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 20 ESTUFAS ECOLOGICAS
PUE16160300788015	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280449	280449	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100 POR CIENTO / Física: AL 100 POR CIENTO FISICO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 25 ESTUFAS ECOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788016	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280331	280331	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	100.00	\$0	Piezas	38	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 9 ESTUFAS ECOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200661747	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas (Impermeabilizante) De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 61461-16055	61461	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,073,461	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,750	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 61461-16055 MEJORAMIENTO EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,073,461.27; FONDO FISM 2015 \$353,213.54; FONDO FISM 2016 1,720,247.73; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160200705029	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Diciembre Entre Calle Independencia Y Calle Chalchicomula - 135881-16065	135881	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$829,621	\$829,595	\$829,595	\$829,595	\$829,595	\$829,595	\$829,595	\$829,595	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 135881-16065 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHALCHICOMULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$829,620.72; FONDO FISM 2016 \$829,594.81; FONDO FISM 2015 \$25.91; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705030	Ampliación De La Red De Distribución Construcción De La Línea De Conduccion Equipamiento Electromecanico Y De Subestación Eléctrica De Poz - 100097-16045	100097	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,631,120	\$777,440	\$777,440	\$777,440	\$777,440	\$777,440	\$777,440	\$777,440	100.00	\$0	Otros	663	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 100097-16045 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4,631,120.30; APORTACION MUNICIPAL (FONDO FISM 2016) \$777,440.22; APORTACION ESTATAL \$773,190.21; APORTACION FEDERAL \$3,074,489.90; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705031	Construcción De Aulas Y Mejoramiento De Módulos Sanitarios En Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 99299-16064	99299	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,703,034	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	100.00	\$0	Otros	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: APORTACION AL 100% / Registro: 99299-16064 CONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$4,703,034.47; APORTACION ESTATAL \$ 2,351,517.25; APORTACION MUNICIPAL FONDO FISM 2016 \$1,820,038.62; APORTACION MUNICIPAL FORAMUN 2016 \$531,478.60; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721269	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En La Av Treinta Y Seis Poniente Entre A Cinco De Mayo Y Calle Chalchicomula - 136390-16091	136390	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	100.00	\$0	Metros lineales	880	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 136390-16091 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA 36 PONIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE CHALCHICOMULA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1679908.88; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721270	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Constitución Entre Calle Ignacio Allende Y Av. Tecnológico. - 102605-16082	102605	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$369,983	\$369,980	\$369,980	\$369,980	\$369,980	\$369,980	\$369,980	\$369,980	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 102605-16082 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE IGNACIO ALLENDE Y AV. TECNOLÓGICO; MONTO TOTAL CONTRATADO \$369983.37; FONDO FISM 2016 \$369979.54; FONDO INTERESES BANCARIOS FISM 2015 \$3.83; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721271	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Ignacio Allende Entre Calle Ignacio Allende Y Cerrada - 137254-16080	137254	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$198,957	\$198,957	\$198,957	\$198,957	\$198,957	\$198,957	\$198,957	\$198,957	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 137254-16080 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CERRADA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$198956.84; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300788017	Construcción De Aulas En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Primera Etapa - 269830-16094	269830	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,987,772	\$1,960,847	\$1,960,847	\$1,960,847	\$1,960,847	\$1,960,847	\$1,960,847	\$1,960,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 269830-16094 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (IRA ETAPA); MONTO TOTAL DE LA OBRA \$8,987,771.79; FONDO FISM 2016 \$1,960,846.92; FONDO RECURSOS PROPIOS; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160300788018	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Tercera Privada De La Dieciséis De Septiembre Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Cerrada - 262321-16047	262321	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$198,767	\$105,311	\$105,311	\$105,311	\$105,311	\$105,311	\$105,311	\$105,311	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 262321-16047 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA. PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$105310.85; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788019	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Jardín De Niños Federal Ignacio Manuel Altamirano - 262279-16151	262279	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$492,444	\$492,444	\$492,444	\$492,444	\$492,444	\$492,444	\$492,444	\$492,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 262279-16151 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DJN01008; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$492444.29; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788020	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Matías Cocoyotla - 264297-16133	264297	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264297-16133 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1261869.05; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788021	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Red Hidráulica Calle Siete Norte Entre Av Dieciocho Y Veintidos Poniente - 264417-16112	264417	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$332,085	\$332,085	\$332,085	\$332,085	\$332,085	\$332,085	\$332,085	\$332,085	100.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264417-16112 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRÁULICA EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 18 Y 22 PONIENTE; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$332084.86; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788022	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En Varias Juntas Auxiliares - 264378-16153	264378	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264378-16153 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, SAN DIEGO CUACHAVOTLA, SAN CRISTÓBAL TEPONTLIA Y SANTA MARÍA ACUECOMAC; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788023	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepontlia - 264348-16134	264348	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264348-16134 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLIA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788024	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 263766-16130	263766	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 263766-16130 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAVOTLA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300788025	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Sebastián Tepalcatepec - 263545-16129	263545	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 263545-16129 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJECUTADA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788026	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave - 262207-16152	262207	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$218,343	\$218,343	\$218,343	\$218,343	\$218,343	\$218,343	\$218,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262207-16152 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE C.C.T. 21DPR0335W; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$218342.99; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16160300788027	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Red Hidráulica En La Calle Chalchicomula Entre Calle Zacapoxtla Y Privada Chalchicomula - 264683-16178	264683	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$598,938	\$598,938	\$598,938	\$598,938	\$598,938	\$598,938	\$598,938	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264683-16178 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRAULICA EN LA CALLE CHALCHICOMULA ENTRE CALLE ZACAPOXTLA Y PRIVADA CHALCHICOMULA; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$598938.41; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788028	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De Santa Bárbara Almoloya - 264255-16132	264255	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264255-16132 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$1261869.05; OBRA EJECUTADA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788029	Construcción De Red De Aguas Pluviales De Calle Siete Norte Entre Dieciocho Y Veinticuatro Poniente - 264582-16121	264582	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$290,530	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264582-16121 CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE 7 NORTE ENTRE 18 Y 24 PONIENTE; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$290,530.00 FONDO FISM \$145,265.00; FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT \$145,265.00; OBRA EJECUTADA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788030	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv Constitución Entre Calle Constitución Y Carr Ped A Huejotzingo - 264527-16119	264527	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$226,150	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264527-16119 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. CONSTITUCION ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARR. FED. A HUEJOTZINGO; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 226,150.00; FONDO FISM 2016 \$113,075.00; FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT \$113,075.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788031	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla - 264094-16131	264094	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264094-16131 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA; FONDO FISM: MONTO TOTAL \$1261869.05; OBRA EJECUTADA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788032	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv De La Once Y Siete Sur Entre Siente Y Once Fuente - 264482-16118	264482	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 264482-16118 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE LA 11 PONIENTE Y LA PRIV. 7 SUR; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$269,990.00; FONDO FISM 2016 \$134,995.00; FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT \$134,995.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788033	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongacion Benito Juarez Entre Calle Matamoros Y Modulo Deportivo - 265046-16104	265046	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	100.00	\$0	Metros lineales	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 265046-16104 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y MODULO DEPORTIVO; PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA; CALLE 4 NORTE ENTRE CERRADA Y LIMITES DEL MUNICIPIO DE JUANA C. BONILLA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1650486.53; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788034	Acondicionamiento De Espacios Para Catastro Y Desarrollo Urbano En La Casa Del Pueblo - 259410-16158	259410	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 259410-16158 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CATASTRO Y DESARROLLO URBANO EN LA CASA DEL PUEBLO (PRODIM); FONDO FISM; MONTO TOTAL \$801589.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788035	33903 Servicios Integrales - 259523 - 16074 Estudios Para La Elaboracion De Manifiesto De Impacto Ambiental Modalidad Mia-R En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	259523	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	100.00	\$0	Otros	120,459	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA AL 100% / Fisica: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: 259523-16074 ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD MIA-R EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$536367.04; ACCION EJERCIDA AL 100% -ACCION EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788036	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 259548-16155 Adquisición De Equipo Topográfico Para La Unidad De Obra Publica Y Movilidad Urbana	259548	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA AL 100% / Fisica: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: 259548-16155 ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA UNIDAD DE OBRA PUBLICA Y MOVILIDAD URBANA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$284190.16; ACCION EJERCIDA AL 100% -ACCION EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788039	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa - 262440-16125	262440	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262440-16125 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788040	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuexcomac - 262404-16124	262404	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262404-16124 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788041	Ampliación De Electrificaciones (Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado-Municipio-Cfe-001/2016 - 261247-16154	261247	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,863,951	\$729,529	\$729,529	\$729,529	\$729,529	\$729,529	\$729,529	100.00	\$0	Otros	1,628	0.00	100.00	Financiera: APORTACION EJERCIDA AL 100 / Fisica: APORTACION EJECUTADA AL 100% / Registro: 261247-16154 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (CONVENIO DE COORDINACION GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO-CFE-001/2016; FONDO FISM; MONTO TOTAL DE LA APORTACION \$729529; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788042	Privada Tres Poniente Entre Calle Tres Poniente Y Cerrada C Acatzingo Entre C Revolución Y Cerrada Privada Dieciséis De Septiembre Entre - 262371-16105	262371	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262371-16105 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 3 FONTE ENTE C. 3 FONTE ENTE Y CERRADA; C. ACATZINGO ENTRE C. REVOLUCION Y CERRADA; PRIV. ALMONTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA; C. 5 DE ENERO ENTRE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE Y LIMITES COM EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA; C. 7 DE DICIEMBRE ENTRE CAMINO A COOTLAN Y CERRADA; C. MOCTEZUMA ENTRE C. MORELOS Y CERRADA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1837994.76; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300788043	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautila - 263266	263266	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 263266-16128 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788044	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco Sur Entre Pozo Existente Y Cerrada - 260413-16078	260413	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 260413-16078 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE POZO EXISTENTE Y CERRADA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$190247.87; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788045	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 263133-16127	263133	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 263133-16127 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788046	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Gregorio Zacatechpan - 262543-16126	262543	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 262543-16126 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788047	Electrificación En Calle Treinta Y Sels Poniente Privada Morelos Privada Puebla Oriente Y Venustiano Carranza - 198860-16107	198860	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 198860-16107 ELECTRIFICACION EN CALLE 36 PONIENTE; PRIVADA MORELOS; PRIVADA PUEBLA ORIENTE Y VENUSTIANO CARRANZA; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$588294.88; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788048	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Diecisiete Norte Y Privada Hermanos Serdan - 261054-16109	261054	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 261054-16109 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 17 NORTE Y PRIVADA HERMANOS SERDAN; SPA. Y 2DA. PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA; CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO; BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y POZO EXISTENTE; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$1335774.07; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788049	Mejoramiento De Comedores Escolares En La Escuela Primaria Benito Juárez Escuela Primaria Emperador Cuauhtemoc Escuela Primaria Ignacio Al - 260289-16098	260289	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	100.00	\$0	Otros	1,745	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: (10 comedores) OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0315 W; ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR1896L; ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0399M; PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0387; TELESECUNDARIA RAFAEL SANCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV0152M; CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CLAVE 21DML0006M; ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 21DPR036V; CENTRO DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS; ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR0394K; ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 21DPR0343E; FONDO FISM; MONTO TOTAL \$367446.12; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788050	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Hermanos Serdan Y Calle Pablo Aguilar - 260098-16042	260098	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	100.00	\$0	Metros lineales	390	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 260098-16042 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE PABLO AGUILAR; FONDO FISM:MONTOTAL \$42982.05; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788051	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Margarita Guarneros Calderon - 261724-16150	261724	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 261724-16150 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA GUARNEROS CALDERON CLAVE 21DN04570; FONDO FISM:MONTOTAL \$112620.91; OBRA EJERCIDA AL 100% EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788052	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Privada Libertad Entre Calle Libertad Y Cerrada Calle Torrecillas Entre Calle Constitución Y Cerrada - 260160-16135	260160	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 260160-16135 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA; CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CERRADA; PRIVADA PALOMARES ENTRE CALERADA; PRIVADA CALPAN ENTRE CALLE CALPAN Y CERRADA; PRIVADA DE LAS FLORES ENTRE BOULEVARD Y CERRADA; FONDO FISM:MONTOTAL \$820206.13; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788053	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Tipo Uic En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario - 259564-16157	259564	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 259564-16157 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA TIPO U-IC EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO; FONDO FISM:MONTOTAL \$1482019.1; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788054	Electrificación En Privada Iglesias Entre Carretera Federal Y Constitución C Hidalgo Entre Priv De Las Flores Y Priv Hidalgo - 193844-16106	193844	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 193844-16106 ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA IGLESIAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CONSTITUCIÓN; C. HIDALGO ENTRE PRIV. DE LAS FLORES Y PRIV. HIDALGO; PRIVADA GUADALUPE ENTRE BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO; C. GUILLERMO MORALES ENTRE CHOLULA Y 5 DE MAYO; FONDO FISM:MONTOTAL \$836029.13; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788055	Mantenimiento De Caminos Rurales De Juntas Auxiliares Del Municipio De San Pedro Cholula - 261515-16147	261515	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	100.00	\$0	Otros	6,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 261515-16147 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; FONDO FISM:MONTOTAL \$1576191.75; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654512	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Localidad De San Jose Barroso - 59737	59737	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVDOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	100.00	\$0	Metros lineales	534	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA SE REPORTA PARA FINALIZARLA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661748	Mejoramiento De Alumbrado Publico Prestación De Servicios Para El Ahorro Energético De Alumbrado Publico Para El Municipio De San Salvador E - 62298	62298	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	100.00	\$0	Otros	27,401	100.00	100.00	Financiera: OBRA DEL PROGRAMA PPS / Fisica: TERMINADA / Registro: LA OBRA INCLUYO EL CAMBIO DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS POR UN PLAN QUE EL PLANO QUE MARCA EL CONTRATO DE LAS CUALES SE PAGA MEDIANTE MENSUALIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694116	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 161310	161310	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: PAGO DE SERVICIOS POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS / Registro: LAS FOTOGRAFIAS QUE SE ADJUNTAN CORRESPONDEN A LOS DIFERENTES PRESUPUESTOS QUE ABARCO DICHA ACCIÓN DE LAS CUALES LOS ADQUISICIONMIENTOS YA ESTAN CONCLUIDOS Y TAMBIEN ALGUNAS OTRAS ACCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200710494	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha A La Noria - 133826	133826	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710590	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De Paso Fuente Santa Ana Segunda Etapa - 138918	138918	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Fuente Santa Ana	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	100.00	\$0	Metros lineales	2,025	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715787	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Varias Calles Primera Etapa En La Localidad De San Salvador El Seco - 161862	161862	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	600	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715789	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Doctores Segunda Etapa - 161556	161556	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE VUELVE A REPORTAR PARA FINALIZAR LA OBRA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726697	Mejoramiento De Carcamo De Aguas Residuales En La Localidad De Santa María Coatepec - 162068	162068	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	100.00	\$0	Otros	5,524	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: SE REPORTA PARA PODERLA TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726698	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En Telescuadraria Federal Aaron Merino Fernandez En La Localidad De Santa María Coatepec - 161699	161699	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2016	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,524	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788062	Rehabilitación De Red De Agua Potable Camino A La Higuera - 360312	360312	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788064	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve Primera Etapa - 362000	362000	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	17,263	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788067	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Privada Seis Poniente Entre Quince Norte Y Limite - 358373	358373	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788070	Construcción De Modulo Sanitario En Primaria Venustiano Carranza - 357352	357352	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	100.00	\$0	Piezas	410	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA UN UN MODULO SANITARIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788071	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Cuatro Sur Entre Diecisiete Oriente Y Limite - 358183	358183	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788072	Mejoramiento De Escuela Secundaria José Vazconcelos Cct Aplicación De Pintura En La Localidad De San Salvador El Seco - 352527	352527	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2016	\$85,767	\$85,767	\$85,767	\$85,767	\$85,767	\$85,767	\$85,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	415	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788075	Rehabilitación Agua Potable En Calle Ocho Oriente Entre Catorce Y Veintidos Norte En La Localidad De San Salvador El Seco Puebla - 358585	358585	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$411,350	\$411,350	\$411,350	\$411,350	\$411,350	\$411,350	\$411,350	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788076	Rehabilitación De Sanitario Varias Calles Segunda Etapa En La Localidad De San Salvador El Seco - 326162	326162	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$870,120	\$870,120	\$870,120	\$870,120	\$870,120	\$870,120	\$870,120	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788078	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Varias Calles En La Colonia Guadalupe - 312087	312087	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,290	\$600,290	\$600,290	\$600,290	\$600,290	\$600,290	\$600,290	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788083	Ampliación De Alumbrado Publico Guadalupe Victoria Calle Zaragoza Y Prol de La C Juarez Convenio Cfe - 360882	360882	Puebla	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$241,452	\$241,452	\$241,452	\$241,452	\$241,452	\$241,452	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTRUCTURAS / Registro: LAS ESTRUCTURAS SON COLOCADAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PREVIO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789588	Rehabilitación De Carcamo De Aguas Residuales Desasolve En La Localidad De Paso Puente Santa Ana - 352694	352694	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$561,770	\$561,770	\$561,770	\$561,770	\$561,770	\$561,770	100.00	\$0	Otros	2,025	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789589	Ampliación De Alumbrado Publico Camino A Barroso Sur Convenio Electricificaciones Cfe - 360523	360523	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$188,789	\$188,789	\$188,789	\$188,789	\$188,789	\$188,789	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTRUCTURAS / Registro: LA OBRA CORRESPONDE DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO QUE COMISION FEDERAL SE ENCARGA DE LA COLOCACION DE LAS ESTRUCTURAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647278	Mantenimiento De Alumbrado Publico De San Salvador El Verde - 67187	67187	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$426,147	\$426,147	\$426,147	\$426,147	\$426,147	\$426,147	\$426,147	100.00	\$0	Piezas	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694100	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad - 185911	185911	Puebla	San Salvador el Verde	Anaico de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Anaico)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,690,295	\$1,690,295	\$1,690,295	\$1,690,295	\$1,690,295	\$1,690,295	\$1,690,295	100.00	\$0	Metros lineales	851	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699531	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Comunidad De San Lucas El Grande - 192970	192970	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,168,080	\$1,168,080	\$1,168,080	\$1,168,080	\$1,168,080	\$1,168,080	\$1,168,080	100.00	\$0	Metros lineales	983	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710477	Mantenimiento De Camino Sacacosecha En El Municipio De San Salvador El Verde	182815	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$473,449	\$473,449	\$473,449	\$473,449	\$473,449	\$473,449	\$473,449	100.00	\$0	Metros lineales	24,718	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710478	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad - 191454	191454	Puebla	San Salvador el Verde	San Gregorio Axtotocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,329,757	\$1,329,757	\$1,329,757	\$1,329,757	\$1,329,757	\$1,329,757	\$1,329,757	100.00	\$0	Metros lineales	895	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721251	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Diacsisis De Septiembre Y Calle I Lopez Rayon - 191115	191115	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$264,793	\$264,793	\$264,793	\$264,793	\$264,793	\$264,793	\$264,793	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787910	Equipamiento De Computadora Para El Area De Contabilidad - 194119	194119	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA QUE FUE CONVENIO PRODIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787911	Equipamiento Para El Area De Contabilidad Y Obras - 194077	194077	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	100.00	\$0	Computadoras	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONVENIO PRODIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787912	Equipamiento Para Contabilidad - 194037	194037	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	100.00	\$0	Equipamiento	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONVENIO PRODIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787913	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad - 194255	194255	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787914	Equipamiento Para Obras Publicas Y Contabilidad - 193992	193992	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONVENIO PRODIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787915	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Salvador El Verde,Pue.- 202690	202690	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787916	Construcción De Tanque Regularizador Línea De Conducción Y Línea De Distribución - 194570	194570	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	100.00	\$0	Otros	4,529	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787917	Ampliación De Agua Potable En Calle Tres De Mayo Entre Calle Santa Cecilia Y Calle El Porvenir Ubicada En La Colonia Buenos Aires En La Loc - 202714	202714	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787918	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Media Y Alta Tensión En Varias Calles De San Simon Atzitzintla - 194839	194839	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	100.00	\$0	Otros	1,690	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787919	Construcción De Tres Aulas Didácticas Modulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura U Dos C Asi Como Una Cisterna En El Bachillerato Digi - 202741	202741	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705166	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Quinta Privada Progreso Oriente Entre Calle Concepción Sur Y Prolongación Zaragoza Sur - 91853	91853	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705167	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sitio De Cautula En El Municipio De San Salvador Huixcolotla Puebla - 91644	91644	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$181,469	\$181,469	\$181,469	\$181,469	\$181,469	\$181,469	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726805	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle La Topoya Entre Camino Viejo A Acatzingo Y Carretera A Acatzingo - 91279	91279	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789448	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Privada Vicente Guerrero Nicolas Bravo Amado Nervo Sur Y Progreso Oriente - 238563	238563	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$661,483	\$661,483	\$661,483	\$661,483	\$661,483	\$661,483	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789449	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Privada Sitio De Cautula Entre Sitio De Cautula Y Limite - 238561	238561	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$115,853	\$115,853	\$115,853	\$115,853	\$115,853	\$115,853	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789450	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional C En Escuela Primaria Río Internacional Del Niño - 238475	238475	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	705	0.00	100.00	Financiera: / Física: NUESTRO ACUMULADO ES 2 PORQUE SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789451	Construcción De Modulo Sanitario Estructura Regional C En Jardín De Niños Moctezuma - 238435	238435	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: NUESTRO ACUMULADO ES 1 PORQUE SOLO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 1 MODULO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789453	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Vecinal A Los Reyes Entre AV Dieziseis De Septiembre Y Calle Fco Javier Mina - 237680	237680	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$343,256	\$343,256	\$343,256	\$343,256	\$343,256	\$343,256	100.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200710339	Equipoamiento Con Estufas Ecológicas Para Los Servicios Básicos De La Vivienda En La Localidad De Teololulco, Tlaxompa, Naranjastitla De Víctor - 87743	87743	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Cuaxuchupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710340	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Federal Bilingüe General Ignacio Zaragoza Con C.C.T. 21960078 - 87885	87885	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Teololulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	100.00	\$0	Metros lineales	314	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715632	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Naranjastitla De Victoria - 88400	88400	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Naranjastitla de Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$924,998	\$924,998	\$924,998	\$924,998	\$607,600	\$607,600	\$607,600	65.69	\$0	Metros Cuadrados	418	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786581	Construcción De Techos Dignos Para Vivienda En El Municipio De San Sebastián Tlacoatepec - 369209	369209	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786582	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlacoatepec De Porfirio Díaz Primera Etapa - 368221	368221	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	100.00	\$0	Metros lineales	1,659	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786584	Construcción De Muros De Contención En La Cabecera Municipal - 356255	356255	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	100.00	\$0	Metros lineales	1,581	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786585	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo D La Palapa Cuaxuchpa De Uno Km De Longitud Tramo Del Km Uno Al Km Dos Perteneciente - 355827	355827	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	100.00	\$0	Metros lineales	1,581	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente Terminada / Física: Obra físicamente terminada / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786586	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Libres - 357878	357878	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	100.00	\$0	Vivienda	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786587	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Martín Mazateopan - 359602	359602	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	San Martín Mazateopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786588	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Ovatero Y Ateaxaca - 363867	363867	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Ovatero y Ateaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$887,233	\$887,233	\$887,233	\$887,233	\$887,233	\$888,482	\$388,482	43.79	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786589	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De San José Petlapa - 363398	363398	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	San José Petlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786590	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pilola - 354655	354655	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Pilola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786591	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Vista Hermosa - 369383	369383	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE16160300787922	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Zacatepec De Bravo - 369361	369361	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787924	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De La Guacamaya - 362310	362310	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	10.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE16160300787925	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepexilotla - 368487	368487	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tepexilotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787926	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Garrapata - 362724	362724	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	La Garrapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE16160300787927	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecolotepec Primera Etapa - 366739	366739	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tecolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE16160300787928	Construcción De Un Aula En Primaria Comunitaria Rural Tipo Conafe Cct En La Localidad De Tepozapa - 368724	368724	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tepozapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE16160300787929	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepozapa - 359368	359368	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tepozapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787930	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Yovalastoc - 369308	369308	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Yovalastoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE16160300787931	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Cct En La Localidad De Xalatiopa - 368899	368899	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Xalatiopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300787932	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Xalatiopa - 359212	359212	Puebla	San Sebastián Tlaxcoatepec	Xalatiopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787933	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Las Palmas - 360762	360762	Puebla	San Sebastián Tlaxcoatepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787934	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De El Carpintero - 356882	356882	Puebla	San Sebastián Tlaxcoatepec	El Carpintero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787935	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecuanapa - 200383	200383	Puebla	San Sebastián Tlaxcoatepec	Tecuanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688613	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Nueva - 179115	179115	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,846,915	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% y solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699532	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan Segunda Etapa - 177487	177487	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,792,685	\$1,792,267	\$1,792,267	\$1,792,267	\$1,792,267	\$1,792,267	\$1,792,267	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:	
PUE16160200699534	Ampliación De La Red Agua Potable En Calle El Campesino Calle Amado Nervo Calle Veinte De Noviembre Callejón Veinte De Noviembre Y Orquidia - 162947	162947	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$288,174	\$302,284	\$302,284	\$302,284	\$302,284	\$302,284	\$302,284	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada	
PUE16160200710480	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Concepción Tercera Etapa - 181968	181968	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	100.00	\$0	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y enviada para validación.	
PUE161602007121253	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Orquidia Entre Calle Manuel Altamirano Y Barranca Santa Inés Segunda Etapa - 162716	162716	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100%	
PUE161602007121254	Construcción De Aula Regional Tipo C Para Bibliotecas General Oficial Vicente Guerrero En La Localidad De Santa Inés Ah - 180166	180166	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$390,106	\$389,506	\$389,506	\$389,506	\$389,506	\$389,506	\$389,506	100.00	\$0	Otros	87	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada	
PUE16160200726678	Aportación Municipal Para Las Ampliaciones De Electrificación En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan Puebla - 164867	164867	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,832,106	\$424,816	\$424,816	\$424,816	\$424,816	\$424,816	\$424,816	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: aportación del municipio / Física: aportación del municipio \$ 424,815.90 / Registro: aportación por el municipio al 100% \$ 424,815.90.	
PUE16160200726679	Adquisición De Equipo De Computo Para Uso Exclusivo De Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal Prodim - 180507	180507	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: acción terminada / Física: acción terminada / Registro: Acción terminada	
PUE16160300787937	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Callejón Apolo Xi Y Calle Centenario En La Localidad Santa Inés Ahuatempan - 326831	326831	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$203,327	\$41,446	\$41,446	\$41,446	\$41,446	\$41,446	\$41,446	\$41,446	100.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2013, 2014, 2015 Y 2016 / Física: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2013, 2014, 2015 Y 2016 / Registro: obra de mezcla de los recursos - obra que fue por un importe de \$ 203,327.32 de FISM 2013 \$ 58,551.53, FISM 2014 \$12,418.77, FISM 2015 \$ 90,911.01 Y FISM 2016 \$ 41,446.01. DE MEZCLAS DE RECURSOS - obra terminada - obra terminada por un monto de \$203,327.32 con una mezcla de recursos FISM 2013 \$ 58,551.53, FISM 2014 \$ 12,418.77, FISM \$ 90,911.01 Y FISM 2016 \$ 41,446.01. ACLARO QUE CAPTURE EL CON TRATOS VECES UNO FISM 2016 Y EL OTRO DE CON LA DIFERENCIA PERO EL SISTEMA NO AGUARDABA HASTA QUE SE BORRO EL CONTRATO DE LA DIFERENCIA SE AGUARDADO.
PUE16160300787938	Ampliación Línea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica Para Carcámo De Bombeo Chicalcáti Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad - 326562	326562	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,559,653	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	100.00	\$0	Otros	4,105	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% enviada para validar	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787940	Construcción De Línea Conducción Para El Servicio De Agua Potable De La Localidad De San Juan Nepomuceno - 179019	179019	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	100.00	\$0	Metros lineales	675	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra es terminada en forma y tiempo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787941	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Juan Nepomuceno Segunda Etapa - 177661	177661	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300787619	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Fernando Montes De Oca Francisco Marquez Juan Escutia Y Juan De La Barrera - 204560	204560	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	1,636	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
PUE16160300787618	Construcción De Aula En El Bachillerato General Oficial Vasco De Quiroga - 204690	204690	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,636	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
PUE16160300787623	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Ana Acozautla - 204634	204634	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	100.00	\$0	Metros lineales	1,791	100.00	100.00	Financiera: esta obra esta terminada fisica y financieramente / Física: esta obra esta terminada fisica y financieramente / Registro:
PUE16160300787624	Techado En Plaza Civica Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 204353	204353	Puebla	Santa Isabel Cholula	Colonia Tlaxapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	447	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644874	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 3 Poniente Entre 5 Y 7 Sur De Santiago Miahuatlán, Puebla - 28144	28144	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$90,165	\$90,165	\$90,165	\$90,165	\$90,165	\$90,165	\$90,165	\$90,165	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200642757	Reequipamiento Pozo De Agua Potable De Monte Chiquito Y Construcción De Barda Perimetral - 28352	28352	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$876,138	\$875,542	\$875,542	\$875,542	\$875,542	\$875,542	\$875,542	\$875,542	100.00	\$0	Otros	4,300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652062	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 6 Poniente Entre La Calle 13 Norte Y 15 Norte De Santiago Miahuatlán, Puebla - 28210	28210	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$773,462	\$772,867	\$772,867	\$772,867	\$772,867	\$772,867	\$772,867	\$772,867	100.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada al 100 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710448	Rehabilitación Del Camino Santiago Miahuatlán - El Carmen - 83792	83792	Puebla	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710499	Ampliación De Agua Potable En La Colonia Jardines De Miahuatlán - 83786	83786	Puebla	Santiago Miahuatlán	Villa Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$559,406	\$512,495	\$512,495	\$512,495	\$512,495	\$512,495	\$512,495	\$512,495	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721213	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlán Municipio De Santiago Miahuatlán Puebla - 83455	83455	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,967,585	\$596,758	\$596,758	\$596,758	\$596,758	\$596,758	\$596,758	\$596,758	100.00	\$0	Metros lineales	13,000	0.00	100.00	Financiera: aportación / Física: aportación / Registro: aportación con el gobierno del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721267	Ampliación Del Colector Sanitario En La Colonia La Calavera Y Villa Alegria, Primera Etapa - 83570	83570	Puebla	Santiago Miahuatlán	La Calavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,431,802	\$2,429,802	\$2,429,802	\$2,429,802	\$2,429,802	\$2,429,802	\$2,429,802	\$2,429,802	100.00	\$0	Metros lineales	2,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787625	Impermeabilización De Las Aulas De La Escuela Niños Heroes De Chapultepec - 354813	354813	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$498,843	\$498,643	\$498,643	\$498,643	\$498,643	\$498,643	\$498,643	\$498,643	100.00	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787626	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Barrio Santa Clara Al Parque Industrial Que Beneficiara A La Localidad De Santa Clara Per - 353749	353749	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,225,717	\$2,345,557	\$2,345,557	\$2,345,557	\$2,345,557	\$2,345,557	\$2,345,557	\$2,345,557	100.00	\$0	Otros	1,596	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787627	Ampliación De Agua Potable De La Colonia Segunda Sección De Villa Alegria De Santiago Miahuatlán Puebla - 354229	354229	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$679,606	\$679,609	\$679,609	\$679,609	\$679,609	\$679,609	\$679,609	\$679,609	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787628	Ampliación De Agua Potable En La Colonia Primavera - 353518	353518	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$205,491	\$205,491	\$205,491	\$205,491	\$205,491	\$205,491	\$205,491	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787630	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Cuatro Pte Entre Avenida Dieciséis De Septiembre Y Calle Cinco Norte - 306761	306761	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$80,600	\$80,520	\$80,520	\$80,520	\$80,520	\$80,520	\$80,520	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787631	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Ocho Poniente Entre Trece Norte Y Privada Trece Norte - 306458	306458	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$199,930	\$199,930	\$199,930	\$199,930	\$199,930	\$199,930	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787632	Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Nueva Norte Entre Seis Poniente Y Ocho Poniente - 307138	307138	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$75,000	\$74,911	\$74,911	\$74,911	\$74,911	\$74,911	\$74,911	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787633	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Seis Poniente Entre Cinco Norte Y Cuatro Norte Barrio San Jose - 302370	302370	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$102,560	\$102,415	\$102,415	\$102,415	\$102,415	\$102,415	\$102,415	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300787634	Ampliación De Electrificación En Calle Juan Diego Sn Colonia Doce De Diciembre Entre Camino Viejo Al Carnero Y Mpio De S Miah - 303063	303063	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$681,538	\$681,538	\$681,538	\$681,538	\$681,538	\$681,538	\$681,538	100.00	\$0	Otros	770	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - EJECUTO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787635	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Siete Norte Entre Calle Seis Pte Y Calle Ocho Pte Barrio San Jose - 289295	289295	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$281,474	\$274,250	\$274,250	\$274,250	\$274,250	\$274,250	\$274,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE16160300787636	Rehabilitación De Aulas Que Consisten En Sustitución De Puertas Ventanas Red Eléctrica Y Luminarias Asi Como S Y C De Cercado P Sec Tec - 288958	288958	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$719,821	\$700,059	\$700,059	\$700,059	\$700,059	\$700,059	\$700,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787638	Ampliación De Electrificación En Calle Jeronías Entre Av Reforma Y Calle Juquilita - 194842	194842	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,999	\$80,999	\$80,999	\$80,999	\$80,999	\$80,999	\$80,999	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787639	Ampliación De Agua Potable En La Colonia Del Valle - 83605	83605	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$542,158	\$542,158	\$542,158	\$542,158	\$542,158	\$542,158	\$542,158	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787640	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Jose Las Minas Perteneciente Al Municipio De Santiago Miahuatla - 257702	257702	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,933,472	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	100.00	\$0	Metros lineales	423	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787641	Ampliación De Electrificación Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Av Las Americas Y Niños Heroes - 353100	353100	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EJECUTADA CFE
PUE16160300787642	Ampliación De Electrificación En Calle Reynosa Entre Los Cabos Y Los Fresnos - 311492	311492	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,042	\$16,042	\$16,042	\$16,042	\$16,042	\$16,042	\$16,042	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, EJECUTO CFE
PUE16160300787643	Ampliación De Electrificación En Calle Trinidad Entre Calle Central De Abastos Y Calle Manzanillo - 194904	194904	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$127,527	\$127,527	\$127,527	\$127,527	\$127,527	\$127,527	\$127,527	100.00	\$0	Otros	260	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EJECUTO CFE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160300788011	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Isidro Vista Hermosa - 257018	257018	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,400,515	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	\$1,361,407	100.00	\$0	Metros lineales	423	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788012	Ampliación De Electrificación En Calle Seis Oriente Entre Siete Y Once Norte - 194724	194724	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$116,173	\$116,173	\$116,173	\$116,173	\$116,173	\$116,173	\$116,173	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654460	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 62585	62585	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$872,138	\$872,138	\$872,138	\$872,138	\$872,138	\$872,138	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADO AL 100% / Física: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: SE CAMBIO EL MONTO QUE SE UTILIZO DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200661751	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62649	62649	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699559	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Doce Poniente Entre Doce Y Catorce Poniente - 184382	184382	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016			\$39,625	\$39,625	\$39,625	\$39,625	\$39,625	\$39,625	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EJECUTADA EN EL 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA AL 100% EJECUTADA EN EL 3ER TRIMESTRE / Registro: OBRA AL 100% EJECUTADA EN EL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710501	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Dos Norte Entre Diez Y Doce Oriente - 162192	162192	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016			\$123,255	\$123,255	\$123,255	\$123,255	\$123,255	\$123,255	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% REALIZADA EN EL 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% REALIZADA EN EL 3ER TRIMESTRE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% REALIZADA EN EL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721275	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Diez Sur Entre Nueve Y Quince Oriente - 184370	184370	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016			\$123,503	\$123,503	\$123,503	\$123,503	\$123,503	\$123,503	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA EN EL 3ER TRIMESTRE / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788152	Construcción De Colector Norte Para Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Segunda Etapa - 268195	268195	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$848,311	\$848,311	\$848,311	\$848,311	\$848,311	\$848,311	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZA AL 100% / Física: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788153	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal - 268194	268194	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA AL 100% / Física: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788154	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 209245	209245	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION REALIZADA AL 100% / Física: ACCION REALIZADA AL 100% / Registro: ACCION REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788155	Adquisición De Software Para El Departamento De Contabilidad - 207636	207636	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100% / Física: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: ACCION EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200710503	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas - 165571	165571	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Piezas		100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160300788172	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable De La Localidad De Tecali De Herrera - 359645	359645	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	5,156	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160300788173	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 360464	360464	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00160300788174	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Tres Norte Entre Calle Dos Oriente Y Avenida Rafael Cortes Poniente - 329752	329752	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	5,156	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788175	Ampliacion Y Reshabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Dos Poniente Entre Tres Y Cinco Sur Calle Cinco Norte Entre Avenida Rafael Cortes - 277387	277387	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	5,156	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788176	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Tres Norte Avenida Rafael Cortes Cinco Sur Y Tres Poniente - 193411	193411	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	5,156	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788177	Construccion De Descargas Domiciliarias En La Calle Tres Norte Avenida Rafael Cortes Poniente Y Calle Cinco Sur Y Calle Tres Poniente - 329918	329918	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$532,422							0.00		Metros lineales	5,156	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788178	Construccion De Banquetas Con Adocreto Y Guarniciones En La Comunidad De La Trinidad Tianguismanalco - 177611	177611	Puebla	Tecali de Herrera	La Trinidad Tianguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	1,613	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688639	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Unión Av Chapultepec Y Av Hidalgo En El Barrio De Tzocuilac - 177737	177737	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	5,156	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200705039	Construcción De Un Aula Didáctica Y Biblioteca En Estructura Regional U C En Bachillerato General Oficial Valerio Trujano - 177900	177900	Puebla	Tecali de Herrera	San Luis Ajajalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	2,380	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721277	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Al Jardín De Niños Adan Smith - 176747	176747	Puebla	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	4,366	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688413	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Lateral De Carretera Federal Tecamachalco Tehuacan Y Barranca En El Laurel - 138522-16035	138522	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688698	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles Primero De Mayo Privadas De La Primero De Mayo Catorce Norte Y Diez Norte Del Barrio De Jala - 168493-16064	168493	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	100.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693914	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles 5 Sur 7 Sur Y Camino Al Ejido En El Barrio De San Juan - 86795-16020	86795	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	100.00	\$0	Metros lineales	183	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694186	Construcción De Una Aula Didáctica Adosada En El Jardín De Niños México En El Barrio De Jalacingo - 152067-16044	152067	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, ASI MISMO SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694187	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles 6 Oriente Av Independencia Y 9 Sur En La Localidad De Santa Rosa - 112190-16031	112190	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	100.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694188	Construcción De Un Aula Didáctica En Preescolar Gabriela Mistral En La Localidad De Xochimilco - 110354-16026	110354	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699348	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Las Palomas Del Rancho El Cuije - 186004-16072	186004	Puebla	Tecamachalco	Colonia del Cuije	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	100.00	\$0	Otros	69	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (METROS LINEALES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699635	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Manuel Abril En El Barrio De San Antonio - 153851-16084	153851	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699636	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 24 Y 26 Norte I Y II Privada De La 24 Norte, Barrio San José. - 129237-16045	129237	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	100.00	\$0	Otros	134	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699637	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Siete Oriente Tres Sur Privada De La Siete Oriente Y Carretera A Francisco Villa En La Localidad D - 138192-16049	138192	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	100.00	\$0	Metros lineales	440	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699638	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Av Juárez 8 Sur Y 5 Sur En La Localidad De Santa Rosa - 112214-16033	112214	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	100.00	\$0	Metros lineales	1,540	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704816	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Tecamachalco-Cuacnopalan Entre Calle 21 De Marzo Y Calle Sin Nombre, En La Localidad Del Salado- 128717-16041	128717	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704817	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dos Norte Primera Sección Priv Cinco De Mayo Segunda Sección Y Priv Las Flores Tercera Sección - 185648-16070	185648	Puebla	Tecamachalco	Ranchería los Silvas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$621,515	\$621,515	\$621,515	\$621,515	\$323,570	\$323,570	\$323,570	52.06	\$0	Otros	139	0.00	70.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES) PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705118	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Diecinueve Poniente Entre Calle Diecisiete Sur Y Privada Cinco Sur Calle Veintuno Poniente - 137383-16047	137383	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	100.00	\$0	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200705119	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 20 Norte Entre Calle 4 Y 6 Oriente, Barrio San José. - 129152-16046	129152	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	100.00	\$0	Otros	18	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705120	Adoquinamiento De La Calle 3 Sur Entre 2 Y 4 Poniente En La Localidad De Xochimilco - 78545-16019	78545	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705121	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Francisco Marquez En La Localidad De Xochimilco - 110689-16024	110689	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$755,665	\$755,665	\$755,665	\$755,665	\$755,665	\$755,665	\$755,665	\$755,665	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	159	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710309	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 21 De Marzo Entre Calle 5 De Mayo Y 27 De Abril, En La Localidad Del Salado. - 129360-16051	129360	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	\$180,553	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTER). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710310	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 14 Norte Y 1 De Mayo Barrio De Jalacingo En La Localidad De San Mateo Tlalxpan - 75944-16017	75944	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlalxpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$267,691	\$267,691	\$267,691	\$267,691	\$267,691	\$267,691	\$267,691	\$267,691	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710311	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Carlos Ferrault En El Barrio De San Juan - 110223-16038	110223	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$642,444	\$642,444	\$642,444	\$642,444	\$642,444	\$642,444	\$642,444	\$642,444	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	182	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710550	Rehabilitación De Adoquinamiento De Calle Veinticuatro Sur Entre Nueve Y Trece Oriente En El Barrio La Villita - 137463-16018	137463	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$732,538	\$732,538	\$732,538	\$732,538	\$732,538	\$732,538	\$732,538	\$732,538	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	59	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: EN DICHO PROYECTO SE REALIZA MODIFICACION PRESUPUESTAL (REDUCCION DE RECURSOS), PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710551	Construcción De Una Aula Didáctica (Adosada) En Jardín De Niños Miguel Serrano Daza, En El Barrio La Villa. - 128650-16036	128650	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$331,719	\$331,719	\$331,719	\$331,719	\$331,719	\$331,719	\$331,719	\$331,719	100.00	\$0	Metros Cuadrado s	189	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200710552	Adoquinamiento De La Calle Poniente Y Privada Trece Norte Y Calle Dos Poniente Entre Trece Norte Y Csd Cerro Mas Cien - 168753-16060	168753	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,450,200	\$582,203	\$582,203	\$582,203	\$582,203	\$582,203	\$582,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSO DE FONDO FISM DE LOS EJERCICIOS QUE SON: 2015 Y 2016, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 ES DE \$ 867,996.42 Y DEL EJERCICIO 2016 ES DE \$ 582,203.40 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,450,199.82 QUE ES EL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA EL REGISTRO EN LA MDS SE REALIZO ESPECIFICANDO EL IMPORTE DEL EJERCICIO 2015 EN LA PARTE DE CONCURRENCIA APLICABLE AL PROYECTO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL COMO NO LOS INDICO SEDESOL FEDERAL. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710553	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle 19 Norte Entre Calle 10 Poniente Y Reforma, Barrio La Providencia, En La Localidad De Santiago Alseseca - 129557-16050	129557	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$372,964	\$372,964	\$372,964	\$372,964	\$372,964	\$372,964	\$372,964	100.00	\$0	Otros	187	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715860	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle 14 Norte Entre Calle 16 Oriente Y 1° De Mayo, Barrio De Jalacingo, En La Localidad De San Mateo Tlaixpan - 129126-16048	129126	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$393,886	\$393,886	\$393,886	\$393,886	\$393,886	\$393,886	\$393,886	100.00	\$0	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721355	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Para El Barrio De San Juan - 127101-16052	127101	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,181,379	\$1,181,379	\$1,181,379	\$1,181,379	\$1,181,379	\$1,181,379	\$1,181,379	100.00	\$0	Otros	6,006	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (1 TANQUE ELEVADO). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721356	Construcción De Un Aula (Adosada) Para El Jardín De Niños Luz María Serradell Con Clave 21911136n En La Localidad De San Antonio La Portilla - 111190-16027	111190	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$327,327	\$327,327	\$327,327	\$327,327	\$327,327	\$327,327	\$327,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721357	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calles 6 Poniente, Servidumbre De La Calle 6 Sur Y Calle 4 Norte, En La Localidad De San Antonio T - 129880-16039	129880	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$782,373	\$782,373	\$782,373	\$782,373	\$782,373	\$782,373	\$782,373	100.00	\$0	Otros	113	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200726767	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Capullin Privada 3 Poniente Calle 3 Norte Calle 11 Sur Avenida Guerrero Calle San Isidro 1 Calle - 110128-16034	110128	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$455,005	\$455,005	\$455,005	\$455,005	\$455,005	\$455,005	\$455,005	100.00	\$0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726768	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Agustín Melgar Entre Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Baltazar - 128404-16040	128404	Puebla	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$397,681	\$397,681	\$397,681	\$397,681	\$397,681	\$397,681	\$397,681	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726769	Construcción De Biblioteca En Preescolar Monte Alban En La Localidad De Santiago Alseseca - 125557-16022	125557	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$341,809	\$341,809	\$341,809	\$341,809	\$341,809	\$341,809	\$341,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786227	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Tecamachalco Xochitlan Calle Seis Oriente Calle Seis Poniente Y Av Cinco De Mayo En La L - 303802-16105	303802	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,205	\$500,205	\$500,205	\$500,205	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	0.00	40.00	Financiera: EL CONTRATISTA NO A COBRADO ESTIMACIÓN, PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SE HACE MENCIÓN QUE AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 0% YA QUE EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO Y AL 31 DE DICIEMBRE NO COBRÓ NINGUNA ESTIMACIÓN PERO SI SE LLEVA UN AVANCE FÍSICO DEL 40%. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788976	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tlaconite Calle Piñon Calle Cactus Calle Huilache Calle Laureles Y Calle Barranca El Águila - 349350-16106	349350	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$47,729	\$47,729	\$47,729	\$47,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	138	0.00	85.00	Financiera: AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE EL CONTRATISTA NO COBRÓ ESTIMACIÓN. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: HAGO MENCIÓN QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE A DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN 2016, ASI MISMO INFORMO QUE SE EJERCERAN LOS INTERESES FINANCIEROS QUE FUERON DEPOSITADOS AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$25,682.30 Y LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA LA CANTIDAD DE \$ 3,289.09. AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE EL CONTRATISTA NO COBRÓ NINGUNA ESTIMACIÓN, POR LO CUAL EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 0%, PERO SU AVANCE FÍSICO ES DEL 85%, YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRTA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788977	33903 Servicios Integrales - 252399-16099	252399	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (ESTUDIOS): ACCIÓN TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: SE HACE MENCIÓN QUE SE ELABORÓ UNA FE DE ERRATAS PARA LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA ACCIÓN. SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300788978	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Siete Sur Diecinueve Poniente Veintituno Poniente Veintitres Poniente Y Camino Real A Pino Su - 255716-16100	255716	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788979	Adquisición De Equipo De Computo Para La Dirección De Obras Públicas - 251405-16094	251405	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: SE ADQUIRIERON 15 EQUIPOS DE COMPUTO. ACCION TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788980	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 251737-16053	251737	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (SERVICIOS DE CONSULTORIA): ACCION TERMINADA. / Registro: SE HACE MENCION QUE SE ELABORO UNA FE DE ERRATAS PARA LA MODIFICACION DEL NOMBRE DE LA ACCION. SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788981	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintisiete Sur Y Cinco Poniente En La Localidad De Tecamachalco - 253262-16067	253262	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788982	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Cuatro Y Seis Oriente Veinte Norte Privadas De La Dieciséis Y Dieciocho Norte Barrio San Juan - 246665-16088	246665	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	100.00	\$0	Metros lineales	51	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788983	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Diez Norte Dos Oriente Seis Norte Sur Catorce Norte Sur Y Av Hidalgo En Barrio San José - 253214-16087	253214	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$367,726	\$367,726	\$367,726	\$367,726	\$240,420	\$240,420	\$240,420	65.38	\$0	Metros lineales	818	0.00	80.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788984	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Catorce Sur Y Ocho Sur Del Barrio De San Juan - 244474-16089	244474	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	100.00	\$0	Otros	215	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788985	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Los Cactus Laureles Y Jacarandas En La Colonia Capula - 244576-16090	244576	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	100.00	\$0	Otros	84	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300788987	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Trece Oriente Entre Dieciocho Y Veinticuatro Sur Y Calle Dieciocho Sur Entre Trece Y Quince Or - 231774-16086	231774	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	100.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788988	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Veinticuatro Sur Entre Veintitrés Y Veintisiete Oriente Entre Veint - 231700-16077	231700	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788989	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Dos Cuatro Seis Oriente Veinte Veinticuatro Oriente Tres Cinco Oriente Veinticuatro Su - 231064-16073	231064	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$407,772	\$407,772	\$407,772	\$407,772	\$236,609	\$236,609	\$236,609	58.02	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PENDIENTE POR FINQUITARSE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% FISCAMENTE, PERO FINANCIERAMENTE ESTA PENDIENTE POR FINQUITARSE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788990	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De La Veintisiete Oriente Privada De La Calle Carlos Rodríguez Gonzalez Y Privada De - 229398-16075	229398	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	100.00	\$0	Metros lineales	111	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788991	Adoquinamiento De La Calle Dos Puente Entre Treinta Y Uno Norte Y Carretera A San Mateo Tlaixpan Barrio San Sebastian - 228555-16065	228555	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transporte a y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788992	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De La Calle Dieciséis De Septiembre Y Privada De La Calle Francisco I Madero En La Lo - 302354-16042	302354	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$409,928	\$409,928	\$409,928	\$409,928	\$120,892	\$120,892	\$120,892	29.49	\$0	Otros	42	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PENDIENTE POR FINQUITARSE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% FISCAMENTE, PERO FINANCIERAMENTE ESTA PENDIENTE POR FINQUITARSE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788993	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Seis Norte Y Aquiles Serdán Entre Calle Los Ejidos Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Lom - 228468-16071	228468	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$357,201	\$357,201	\$357,201	\$357,201	\$165,183	\$165,183	\$165,183	46.24	\$0	Otros	70	0.00	77.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788995	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Josefa Ortiz De Domínguez Entre Benito Juárez Y Av Allende En La Localidad De La Purísima De Hi - 246719-16079	246719	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$216,424	\$216,424	\$216,424	\$216,424	\$216,424	\$216,424	\$216,424	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300788996	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada Reforma Privada De Los Ángeles Entre Reforma Sur Y Av Hidalgo En La Localidad De La Purisima - 253180-16092	253180	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$187,226	\$187,226	\$187,226	\$187,226	\$187,226	\$187,226	\$187,226	100.00	\$0	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788997	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Nueva De José María Morelos Camino A Santa María Los Pintos Entre Av Morelos Y Pozo De Agua - 253146-16091	253146	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$269,704	\$269,704	\$269,704	\$269,704	\$269,704	\$269,704	\$269,704	100.00	\$0	Otros	26	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788998	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Cuatro Oriente Entre Av Hidalgo Y Reforma Sur En La Localidad De La Purisima De Hidalgo - 246866-16085	246866	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$158,202	\$158,202	\$158,202	\$158,202	\$158,202	\$158,202	\$158,202	100.00	\$0	Otros	23	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788999	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada Hidalgo Entre Av Hidalgo Y Reforma Sur En La Localidad De Hidalgo - 246802-16083	246802	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,566	\$109,566	\$109,566	\$109,566	\$109,566	\$109,566	\$109,566	100.00	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789000	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Av Josefa Ortiz De Domínguez Entre Benito Juárez Y Reforma Sur Calle Dos Oriente Entre Av Hidalgo - 246893-16081	246893	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$198,268	\$198,268	\$198,268	\$198,268	\$198,268	\$198,268	\$198,268	100.00	\$0	Otros	28	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789001	Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Benito Juárez Y Av Allende En La Localidad De La Purisima De Hidalgo - 228347-16043	228347	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$637,466	\$637,466	\$637,466	\$637,466	\$637,466	\$637,466	\$637,466	\$637,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, ASI MISMO SE HACE MENCION QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789002	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable De La Localidad De San Baltazar - 302151-16061	302151	Puebla	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$103,472	\$103,472	\$103,472	\$103,472	\$103,472	\$103,472	\$103,472	100.00	\$0	Otros	948	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POZO).PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789003	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dos Poniente Entre Calle Trece Norte Y Barranca Barrio De Guadalupe En La Localidad De San M - 299382-16096	299382	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$249,102	\$249,102	\$249,102	\$249,102	\$181,330	\$181,330	\$181,330	72.79	\$0	Otros	36	0.00	90.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789004	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Catorce Norte Entre Calle Primero De Mayo Y Ultima Casa Barrio De Jalacingo En La Localidad - 273407-16095	273407	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$162,802	\$162,802	\$162,802	\$162,802	\$162,802	\$162,802	\$162,802	100.00	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789005	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Norte Y Privadas Uno Dos Tres Y Cuatro En Barrio Jalacingo - 264010-16102	264010	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$584,101	\$584,101	\$584,101	\$584,101	\$584,101	\$584,101	\$584,101	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789006	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sies Sur Entre Av Juarez Y Calle Quince Oriente En La Localidad De San Mateo Tlaixpan - 263957-16101	263957	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$639,611	\$639,611	\$639,611	\$639,611	\$639,611	\$639,611	\$639,611	100.00	\$0	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789007	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Siete Sur Entre Calle Cinco Poniente Y Calle Diecisiete Poniente En La Localidad De Santa Ro - 229091-16080	229091	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$509,287	\$509,287	\$509,287	\$509,287	\$509,287	\$509,287	\$509,287	100.00	\$0	Otros	101	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789008	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Siete Oriente Privada Siete Oriente Entre Calle Diez Sur Y Doce Sur En La Localidad De Santa - 229053-16074	229053	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$405,029	\$405,029	\$405,029	\$405,029	\$405,029	\$405,029	\$405,029	100.00	\$0	Otros	98	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789009	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diez Sur Entre Calle De Los Pinos Y Calle Tres Oriente En La Localidad De Santa Rosa - 229188-16076	229188	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$255,912	\$255,912	\$255,912	\$255,912	\$255,912	\$255,912	\$255,912	100.00	\$0	Otros	44	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789010	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Siete Norte Entre Avenida Independencia Y Calle Cinco Oriente En La Localidad De Santa Rosa - 229170-16082	229170	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789011	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Diez Sur Entre Calle Diecisiete Poniente Y Rancho San Cayetano En La Localidad De Santa Rosa - 228655-16078	228655	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789012	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Tres Norte Entre Cuatro Y Doce Poniente Calle Cinco Norte Entre Cuatro Y Diez Poniente Calle - 273322-16097	273322	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	100.00	\$0	Otros	262	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789013	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Carretera Federal Puebla Tehuacan Entre Calle Trece Norte Y Casa De Justicia Calle Catorce Poniente - 273251-16098	273251	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	100.00	\$0	Otros	94	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789014	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Prolongación De La Cuatro Poniente En La Localidad De Xochimilco - 303781-16104	303781	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,895	\$441,895	\$441,895	\$441,895	\$132,569	\$132,569	\$132,569	30.00	\$0	Otros	58	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: AL CIERRE DEL 4TO. TRIMESTRE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647206	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo- 75346	75346	Puebla	Tecomatlán	Mixquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN	Educación	En Ejecución	2016	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160200649632	Pago De Elaboración De Proyectos 33903 Servicios Integrales - 75345	75345	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: ELABORACION DE 2 PROYECTOS / Registro: ACCION TERMINADA AL 100%.
PUE16160200654384	Construcción De Comedor Comunitario (Anexo) En Cabecera Municipal - 75354	75354	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,624	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
PUE16160200661663	Construcción De Comedor Comunitario (Anexo) En Las Comunidades De Tezoquipan, Tempequixtli E Isla Lapaz - 75355	75355	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,624	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE
PUE16160300786228	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Tepeyac Y Calvario Primera Etapa - 252744	252744	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	100.00	\$0	Metros lineales	296	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Æ" FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.
PUE16160300786231	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Unión Carretera Palomas Tlapa Calle El Águila Emiliano Zapata El Girasol Miguel Hidalgo - 252702	252702	Puebla	Tecomatlán	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	100.00	\$0	Metros	395	0.00	0.00	Financiera: PAGO REALIZADO ANTE CFE / Física: OBRA SIN INICIAR A CARGO DE CFE // Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160200659250	Ampliación De Electrificación En Calle Aldama Entre Nacional Y Carretera Federal, Santa Cruz Acapa - 22541	22541	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659251	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ex Vías; De La Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa - 25946	25946	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$423,239	\$370,705	\$370,705	\$370,705	\$370,705	\$370,705	\$370,705	100.00	\$0	Metros lineales	92	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200693893	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Avenida Independencia Oriente Callejon Nacional, Callejon Sin Nombre, Prolongación De - 127632	127632	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$556,490	\$536,502	\$536,502	\$536,502	\$536,502	\$536,502	\$536,502	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699327	Ampliación De Electrificación Entre Avenida Nacional Y Propiedad Privada Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla - 102659	102659	Puebla	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
PUE16160200699695	Ampliación De Electrificación En Varias Calles Del Barrio Llano Coyote De La Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoc - 127634	127634	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704794	Ampliación De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Ex Via Ferrocarril Entre Calle Nacional Y Calle Cristo Rey, Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa. - 102233	102233	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,628	\$258,478	\$258,478	\$258,478	\$258,478	\$258,478	\$258,478	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721013	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Línea De Alcantarillado Sanitario En C. Ignacio Allende, Av. Nacional Nte, C. Benito Juárez, Av. Nacional Sur Y Cjon S.N, Jta. Auxiliar De Santa Maria Coapan	104459	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,905,044	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	100.00	\$0	Metros lineales	795	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
PUE16160200721014	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro, Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 127621	127621	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,717,213	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	100.00	\$0	Metros lineales	635	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721015	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Leon Felipe Entre Prolongación Av Independencia Oriente Y Paseo Miguel De Cervantes Saavedr - 127615	127615	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$458,325	\$455,999	\$455,999	\$455,999	\$455,999	\$455,999	\$455,999	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721016	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle La Union, Calle La Estrella Y Calle El Pedregal De La Colonia Los Arcos En La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco	127641	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$271,924	\$270,107	\$270,107	\$270,107	\$270,107	\$270,107	\$270,107	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726500	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Tepeyac - 102647	102647	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786014	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia - 313220	313220	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$151,963	\$150,543	\$150,543	\$150,543	\$150,543	\$150,543	\$150,543	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786015	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Manuel De Mier Y Teran Colonia Santiago Tula - 326928	326928	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$801,036	\$776,438	\$776,438	\$776,438	\$776,438	\$776,438	\$776,438	100.00	\$0	Otros	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786016	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia - 316903	316903	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$821,971	\$820,431	\$820,431	\$820,431	\$820,431	\$820,431	\$820,431	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786017	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia - 324973	324973	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786019	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tetizintla - 316747	316747	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,511,802	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786020	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Guadalupe Tehuacan Puebla - 317059	317059	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786021	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Manantiales Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotiplico - 300014	300014	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$244,083	\$242,663	\$242,663	\$242,663	\$242,663	\$242,663	\$242,663	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786022	Construcción De Módulo Sanitario En Jardín De Niños Jose Luis Ruiz Ubicado En La Colonia Aquiles Serdan - 300009	300009	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$725,865	\$713,143	\$713,143	\$713,143	\$713,143	\$713,143	\$713,143	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786023	Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños Jorge L Tamayo Castillejos En La Colonia Emiliano Zapata - 299984	299984	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$352,175	\$334,169	\$334,169	\$334,169	\$334,169	\$334,169	\$334,169	100.00	\$0	Otros	687	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786024	Ampliación De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tetitzintla - 301888	301888	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$255,603	\$254,361	\$254,361	\$254,361	\$254,361	\$254,361	\$254,361	100.00	\$0	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786025	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Circuito Interior Colonia Purisima - 300021	300021	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,654,677	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	576	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
PUE16160300786026	Construcción De Adoquinamiento En Calle Lirio Entre Calle Estero Cardenas Y Callegladiola Colonia Viveros - 301566	301566	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,197,088	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	636	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786027	Ampliación De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Agrícola El Forvenir - 309075	309075	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,941,967	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	100.00	\$0	Metros lineales	332	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
PUE16160300786028	Ampliación De Agua Potable En Privada Veintisiete Norte Colonia Guadalupe - 310406	310406	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$140,373	\$138,723	\$138,723	\$138,723	\$138,723	\$138,723	\$138,723	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786029	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Rancho Castillo - 307441	307441	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$378,244	\$377,002	\$377,002	\$377,002	\$377,002	\$377,002	\$377,002	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786030	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Primera Privada Las Palmas Privada Espíritu Santo Y Privada Concepción Junta Auxiliar D - 310362	310362	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$328,444	\$327,124	\$327,124	\$327,124	\$327,124	\$327,124	\$327,124	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786031	Construcción De Adoquinamiento En Calle Firul Entre Calle Granadas Y Calle Miguel Hidalgo Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Firul Y Calle Fre - 303827	303827	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,715,129	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	908	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786032	Construcción De Adoquinamiento En Calle Gladia Entre Calle Hortencia Y Calle Luis Donaldo Colosio Colonia Viveros - 302019	302019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$774,332	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786033	Construcción De Techado En Centro De Atención Multiple Hector Lezama Surroca Ubicado En La Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan - 301899	301899	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$808,931	\$805,281	\$805,281	\$805,281	\$805,281	\$805,281	\$805,281	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300786034	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan - 303694	303694	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,180,132	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (FASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	
PUE16160300786035	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Callejon Juan De La Barrera Y Allende Sur Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco - 303372	303372	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$519,193	\$516,850	\$516,850	\$516,850	\$516,850	\$516,850	\$516,850	100.00	\$0	Metros lineales	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786037	Construcción De Dos Aulas En Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas San Pedro Acoquiaco - 299965	299965	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$844,548	\$829,477	\$829,477	\$829,477	\$829,477	\$829,477	\$829,477	100.00	\$0	Otros	443	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786038	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puebla Entre Avenida De La Juventud Y Calle Mexico Colonia Nacional - 299711	299711	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$776,231	\$774,189	\$774,189	\$774,189	\$774,189	\$774,189	\$774,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786039	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas Colonia Agricola El Porvenir - 299767	299767	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,310,433	\$1,307,942	\$1,307,942	\$1,307,942	\$1,307,942	\$1,307,942	\$1,307,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	696	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (FASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	
PUE16160300786040	Construcción De Adoquinamiento En Calle Centauro Entre Avenida Observatorio Y Calle Via Lactea Colonia Estrella Del Sur - 299801	299801	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$590,498	\$587,452	\$587,452	\$587,452	\$587,452	\$587,452	\$587,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786041	Construcción De Adoquinamiento En Calle Dr Manuel Pereyra Mejía Entre Calle Doce Poniente Y Calle Catorce Poniente Jta Aux De San Nicolas - 200841	200841	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$638,881	\$636,658	\$636,658	\$636,658	\$636,658	\$636,658	\$636,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786042	Construcción De Adoquinamiento En Calle Tabasco Entre Calle Sonora Sur Y Calle Nuevo Leon Privada Tabasco Entre Calle Tabasco Y Propiedad P - 200504	200504	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,235,306	\$1,231,456	\$1,231,456	\$1,231,456	\$1,231,456	\$1,231,456	\$1,231,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (FASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786043	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria Escudo Nacional Colonia Lomas De La Soledad - 197241	197241	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$810,995	\$809,155	\$809,155	\$809,155	\$809,155	\$809,155	\$809,155	100.00	\$0	Piezas	687	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786044	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Colonia Vista Hermosa - 197139	197139	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$726,967	\$725,217	\$725,217	\$725,217	\$725,217	\$725,217	\$725,217	100.00	\$0	Piezas	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786045	Construcción De Techado En Escuela Primaria Bilingue Vicente Suarez - 197380	197380	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$646,595	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	100.00	\$0	Otros	1,307	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (FASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	
PUE16160300786046	Construcción De Aula Regional En Preescolar Maria Montessori Ubicado En San Diego Chalma - 194360	194360	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$342,949	\$341,544	\$341,544	\$341,544	\$341,544	\$341,544	\$341,544	\$341,544	100.00	\$0	Otros	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786047	Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Isaac Ochoterena Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan - 197055	197055	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$860,833	\$829,130	\$829,130	\$829,130	\$829,130	\$829,130	\$829,130	100.00	\$0	Otros	525	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786048	Suministro E Instalación De Sistema De Iluminación Pública Autoalimentable Para Alumbrado Publico En Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Laz - 329088	329088	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,537,930	\$1,531,478	\$1,531,478	\$1,531,478	\$1,531,478	\$1,531,478	\$1,531,478	\$1,531,478	100.00	\$0	Otros	1,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786049	Ampliación De Electrificación En Callejon Las Palmas De La Junta Auxiliadora De San Nicolas Tetitzintla - 324660	324660	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,018	\$17,018	\$17,018	\$17,018	\$17,018	\$17,018	\$17,018	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
PUE16160300786050	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Junta Auxiliadora De Santa Maria Coapan - 316986	316986	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,443,841	\$1,443,841	\$1,443,841	\$1,443,841	\$1,443,841	\$1,443,841	\$1,443,841	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786051	Construcción De Biogestores En La Localidad De Rancho Cabras - 194528	194528	Puebla	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Oztolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,363,957	\$1,361,527	\$1,361,527	\$1,361,527	\$1,361,527	\$1,361,527	\$1,361,527	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
PUE16160300786052	Ampliación De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliadora Magdalena Cuayucatepec - 309451	309451	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$678,465	\$675,644	\$675,644	\$675,644	\$675,644	\$675,644	\$675,644	100.00	\$0	Metros lineales	496	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786053	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliadora Magdalena Cuayucatepec - 301143	301143	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,364,792	\$2,362,081	\$2,362,081	\$2,362,081	\$2,362,081	\$2,362,081	\$2,362,081	100.00	\$0	Metros lineales	529	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786054	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Benito Juarez Junta Auxiliadora De Magdalena Cuayucatepec - 299453	299453	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,993,004	\$3,800,441	\$3,800,441	\$3,800,441	\$3,800,441	\$3,800,441	\$3,800,441	100.00	\$0	Metros lineales	585	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786055	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliadora De San Cristobal Tepetopan - 303983	303983	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,039,660	\$3,034,437	\$3,034,437	\$3,034,437	\$3,034,437	\$3,034,437	\$3,034,437	100.00	\$0	Metros lineales	1,476	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786056	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Independencia Y Calle Francisco Villa Junta Auxiliadora De San Cristobal Tep - 302015	302015	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,334,778	\$2,332,333	\$2,332,333	\$2,332,333	\$2,332,333	\$2,332,333	\$2,332,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,236	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786057	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliadora De San Cristobal Tepetopan - 197541	197541	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,226,801	\$2,223,681	\$2,223,681	\$2,223,681	\$2,223,681	\$2,223,681	\$2,223,681	100.00	\$0	Metros lineales	460	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786058	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad Del Encinal - 302926	302926	Puebla	Tehuacán	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,587,714	\$3,584,059	\$3,584,059	\$3,584,059	\$3,584,059	\$3,584,059	\$3,584,059	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787644	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Cristo Rey Junta Auxiliadora De Magdalena Cuayucatepec - 330226	330226	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,213,178	\$3,213,178	\$3,213,178	\$3,213,178	\$3,213,178	\$3,213,178	\$3,213,178	100.00	\$0	Otros	472	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300787645	Construcción De Biogestores En La Localidad La Asuncion - 303071	303071	Puebla	Tehuacán	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,799,346	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
PUE16160300787646	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Asuncion Santa Maria Coapan - 324355	324355	Puebla	Tehuacán	Santa María Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,993,431	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
PUE16160300787647	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Fuertes De Loreto De La Junta Auxiliadora De San Lorenzo Teotiplico - 197506	197506	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,084,104	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Física: OBRA EJECUTADA AL 100 % / Registro: EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS CINCO PERSONAS, PERO EN EL SISTEMA (PASH) NO TIENE TAL OPCIÓN DE REGISTRO EN EL CONTRATO, POR LO TANTO SE DIO DE ALTA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160100622839	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Santa Maria - 4028	4028	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652060	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Reposición De Concreto En El Callejón Rio Colorado - 74129	74129	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$269,329	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200694058	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Calle Privada Solitario - 157794	157794	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	100.00	\$0	Piezas	22	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200694059	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Calle Porfirio Diaz - 157819	157819	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	100.00	\$0	Piezas	53	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200699483	Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada Corregidora - 150490	150490	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699484	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle La Paz Entre El Camino Viejo A Huehuetlan Con Privada Corregidora - 159367	159367	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200704973	Ampliación De Red De Energia Electrica De La Privada Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Pueblo Viejo - 150462	150462	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	100.00	\$0	Piezas	27	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200704974	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Primero De Mayo Entre Calle Solitario Y Alhondiga - 158951	158951	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$826,329	\$826,329	\$826,329	\$826,329	\$826,329	\$826,329	\$826,329	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710437	Ampliación De Drenaje Sanitario En Av Matamoros Entre Calle Agua Salada Y Calle Reforma - 162179	162179	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	100.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200715721	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Calle Ignacio Zaragoza Esq Con Galeana - 150504	150504	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	100.00	\$0	Piezas	76	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160200721198	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación Calle Galeana 157830	157830	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721199	Construcción De Puente Peatonal Sobre Rio Colorado Y Calle Porfirio Diaz - 176766	176766	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787507	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan En El Municipio De Teopantlan - 330901	330901	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	vivienda	En Ejecución	2016	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787508	Mantenimiento De Luminarias Tip Sub Urbanas En La Localidad De Teopantlan - 297367	297367	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	100.00	\$0	Luminaria	2,963	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787509	Ampliación De Colector Principal En Av Río Colorado Entre Calles Aldama Y Av Centenario - 281903	281903	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787510	Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida Matamoros Entre Calle Agua Salada Y Calle Reforma Hombre Derecho - 273709	273709	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787511	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Nacional 236048	236048	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SUVALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300787512	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan En El Municipio De Teopantlan - 330292	330292	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$345,545	\$345,545	\$345,545	\$345,545	\$345,545	\$345,545	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787513	Construcción De 2 Aulas Tipo Regional C En Bachillerato Digital N 33 En La Comunidad De San Francisco Jalapecco - 80573	80573	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapecco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
PUE16160300787514	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Reposición De Pavimento Hidraulico Del Camino Real De Jalapecco Rumbo A Atlixco - 11779	11779	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapecco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	100.00	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787515	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xonacatlan En El Municipio De Teopantlan - 330513	330513	Puebla	Teopantlán	Xonacatlán	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$148,091	\$148,091	\$148,091	\$148,091	\$148,091	\$148,091	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787516	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Hacienda En El Municipio De Teopantlan - 330424	330424	Puebla	Teopantlán	La Hacienda	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$197,454	\$197,454	\$197,454	\$197,454	\$197,454	\$197,454	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100623448	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco - 2361	2361	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	210	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE00160300786397	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Maravillas - 202824	202824	Puebla	Teotlalco	Las Maravillas	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	97	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE00160300788930	Ampliación De Electrificación Calle La Malinche Y Calle Sin Nombre - 202691	202691	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$563,824								0.00		Metros lineales	75	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE00160300788931	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Teotlalco - 202923	202923	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTLALCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	756	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE16160100623625	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Localidad De San Bartolo Teontepec Del Municipio De Tepanco - 4208	4208	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693934	Rehabilitación De Carretera A San Luis Temalacayucan Partiendo E.C. Federal Puebla-Tehuacan A San Luis Temalacayucan Tramo Km 0+000 Al Km 5+ - 81150	81150	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte a y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	99.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Registro: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786398	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Tres Norte Entre Calle Cinco Oriente Y Calle Tres Oriente Y La Calle Si - 362810	362810	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$535,705	\$535,705	\$535,705	\$535,705	\$535,705	\$535,705	100.00	\$0	Metros lineales	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786399	Ampliación Del Sistema De Distribucion Del Agua Potable En La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Tepanco De López - 359424	359424	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$882,710	\$882,710	\$882,710	\$882,710	\$882,710	\$882,710	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786400	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tepanco De Lopez Municipio De Tepanco De Lopez Puebla - 360821	360821	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	100.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786401	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En Calle Reforma Entre Carretera Federal Tehuacan Puebla Y Calle Cinco Poniente - 362009	362009	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786402	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Av Valerio Trujano De La Calle Reforma A La Calle Seis Nte Sur En La Localidad De Tepanco De Lopez - 361516	361516	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786403	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable En Av Valerio Trujano Entre Calle Dos Pte Y Calle Seis Sur Y Calle Cuatro Oriente Entre AV Ayu - 362135	362135	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786404	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Estefania Castañeda Nuñez En La Localidad De Tepanco De Lopez - 360447	360447	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786406	Ampliación De Las Líneas De Conduccion Y Distribucion Del Agua Potable En La Localidad De San Andres Cacaoloapan - 362427	362427	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaoloapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	100.00	\$0	Metros lineales	815	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786407	Ampliación De Energia Electrica En Varias Calles De La Localidad De San Andres Cacaoloapan Municipio De Tepanco De Lopez Pue - 360938	360938	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaoloapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	100.00	\$0	Otros	243	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786408	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Andres Cacaoloapan Perteneiente Al Municipio De Tepanco De Lopez - 361357	361357	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaoloapan	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786409	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Cinco De Mayo En La Localidad De San Bartolo Teontepec - 360252	360252	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	100.00	\$0	Metros lineales	191	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786410	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Manuel A Canacho Camino Real De Acatlan Y Calle Vicente Guerrero - 360640	360640	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	100.00	\$0	Metros lineales	146	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786411	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria Pedro Pacheco Zarate - 360041	360041	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786412	Ampliación De Energia Electrica En La Localidad De San Bartolo Teontepec Tepanco De Lopez Calle Santa Cruz Y Privy Santa Cruz Y Calle Ruiz C - 361132	361132	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	100.00	\$0	Otros	198	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DE CFE / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786413	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En Barrio Primero Y Barrio Santa Cruz De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 361365	361365	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	100.00	\$0	Metros lineales	464	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200688438	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre 80128	80128	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Física: / Registro: es una obra que esta relacionada con los num de obra 79815 y 80067 de igual manera se capturo en la mid por separado ara verificar los porcentajes de beneficio en las diferentes secciones . El nombre de la obra en genera se denomina: Ampliación del sistema alcantarillado sanitario calle Ramos Arizpe 2da etapa, calle si nombre y 4 sección y es una sola validación.
PUE16160200688439	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La 1 Seccion - 79477	79477	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: / Registro: la obra es una sola con la obra num 79587 es un contrato para ambas se capturo por separado por que así la requerian en la Mid por los porcentajes de beneficio en cada sección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704841	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La 3 Seccion - 79587	79587	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100porciento / Física: obra concluida, beneficiando a 100 habitante del municipio cumpliendo metas del proyecto / Registro: Esta obra es una sola con la obra 79477 solo una validación para ambas y la obra se llama Ampliación de alcantarillado sanitario en la 1ra sección y 3ra sección. Se capturo en la Mid por separa para ver los monto en que beneficiaban a cada sección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704842	Ampliacion De La Red Agua Potable En Barrio Santa Cruz - 80158	80158	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	100.00	\$0	Otros	239	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento / Física: / Registro: En esta obra se instalaron 248.24 ml de tubería de pvc hidráulico en red de distribución, construcción de cajas para operación de válvulas, rehabilitación de dos tanques existentes de mampostería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704843	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario 4 Seccion - 79815	79815	Puebla	Tepango de Rodriguez	Cuarta Sección Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	100.00	\$0	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente concluida / Física: / Registro: Esta obra tiene el mismo contrato que las obras num 79915 y 80128, con validación. Nombre de la obra en general Ampliación de alcantarillado sanitario Ramos Arizpe 2da etapa, 4ta sección y calle sin nombre.
PUE16160200715616	Techado De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Estatal Miguel Ramos Arizpe Clave Z1etv0048a 2da Etapa - 80067	80067	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$462,873	\$462,873	\$462,873	\$462,873	\$448,115	\$448,115	96.81	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	99.00	Financiera: / Física: la obra no ha concluido / Registro: La obra solo le faltan la colocación de 5 lampara y las bajás de agua
PUE16160200721067	Ampliacion Del Sistema Alcantarillado Barrio De Santa Cruz Calle Principal - 79863	79863	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra concluida y cumpliendo las metas establecidas en el proyecto / Registro: Es una obra que se realizo en zap urbana, beneficiando a 697 personas en el barrio de Santa Cruz y se construyeron 24 pozos de visita y 25 descargas domiciliarias cumpliendo así con las metas establecidas en el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721068	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Ramos Arizpe 2 Da Etapa - 79915	79915	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente pagada / Física: / Registro: Es una obra una sola obra tiene un solo contrato y una sola validación y se registro de manera separada en la Mid para verificar que porcentaje de beneficio en cada sección que amplio el drenaje. Nombre de la obra en general Ampliación del drenaje sanitario en calle Ramos Arizpe 2DA etapa, 4ta sección y calle sin nombre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726538	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Acceso A La Clinica - 79302	79302	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: se concluyo la obra y se ejecutaron 101.78 m3 de pavimento / Registro: se ejecutaran las siguientes partidas en esta obra pavimento, guarniciones, muros de contención beneficiando a 1745 habitantes de la comunidad y es una obra que se realizo en zap. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786414	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Lazaro Gardeña - 292248	292248	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada en tiempo / Física: Registro: En esta obra se beneficiaron 145 habitantes de la 1 sección que pertenece al municipio de Tepango de Rodriguez y se encuentra dentro de la zap - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786416	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Miguel Hidalgo - 198896	198896	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$920,320	\$920,320	\$920,320	\$920,320	\$920,319	\$920,319	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: / Registro: Esta obra es una sola con la obra 198877, la cual se capturo por separado para ver los porcentajes de beneficio en cada sección requerido por la Mid. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786417	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Zaragoza - 198877	198877	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: / Registro: Es una obra realizada en zap urbana y es una obra que tiene la misma validacion con la obra 198896, pero en la MID se desglosa para saber cuanto se invierte en una sección y en otra sección pero es una obra en general, la cual se llama Construccion de alcantarillado pluvial en las calle Miguel Hidalgo 3ra seccion e Ignacio Zaragoza en 2da Seccion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786418	Ampliacion De Red Electrica De La Primera Privada De La Diez Fontente Entre Prolongacion Nueve Norte Y Ferrocarril - 346027	346027	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016								0.00		Otros	130	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA 10 PRIVADA DE LA 10 PONIENTE ENTRE PROLONGACION 9 NORTE Y FERROCARRIL, LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE CON LA COLOCO POSTES DE CONCRETO Y CABLE DE MEDIA Y BAJA TENSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786421	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 324384	324384	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE TEPATLATXCO DE HIDALGO SE HA CONCLUIDO AL 100% LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON PARA EL PROYECTO DEL BOULEVARD DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006594387	Aportacion Para Sustitucion Del Centro De Salud Por Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Tepatlatxco De Hidalgo - 61701	61701	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: la obra realizada por el gobierno del estado se ha concluido al 100% satisfactoriamente. / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100 % SATISFACTORIAMENTE CABE INDICAR QUE DICHA OBRA FUE REALIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
PUE16160200659261	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Santa Cruz - 61551	61551	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE SANTA CRUZ SE HA CONCLUIDO Y OPERANDO, AL 100% SE REALIZO EL CAMBIO DE ACCESORIOS DAÑADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693935	Ampliacion Mantenimiento Y Rehabilitacion Del Camino Rural Tepatlatxco Tepulco Primera Etapa - 135842	135842	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	100.00	\$0	Metros lineales	16,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando / Registro: LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, SE HA CONCLUIDO AL 100% CON EL REVESTIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINIO TRAMO TEPATLATXCO-TEPULCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786419	Equipamiento Del Pozo Profundo Cansino B Que Beneficiara A La Localidad De Tepatlatxco De Hidalgo - 346965	346965	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$145,887	\$145,887	\$145,887	\$145,887	\$145,887	\$145,887	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CANSINO B. SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE CON LA COLOCACION DE BOMBA SUBESTACION Y TREN DE DESCARGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786420	Construcción Y Rehabilitación De La Red Municipal De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tepatlaxco De Hidalgo Municipio De Tepeatlaxco De Hidalgo - 346941	346941	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido al 100% satisfactoriamente y se encuentra operando / Física: se ha colocado 2630 metros de tubería de pvc de 2 pulgadas de diámetro y se encuentra operando / Registro: la obra se ha concluido al 100% con la colocación de tubería de pvc. de 2 pulgadas de diámetro nota aclaratoria el monto que aparece en las métricas es el monto autorizado y el monto que se indica en el contrato es el real debido al concurso realizado y/o ganador, de la obra construcción y rehabilitación de la red municipal de agua potable que beneficiara la localidad de tepatlaxco de hidalgo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786422	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez Sur Entre Nueve Oriente Y Ocho Sur De Hidalgo - 195494	195494	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$98,236	\$98,236	\$98,236	\$98,236	\$98,236	\$98,236	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE Y OPERANDO LA RED DE DRENAJE / Registro: LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 SUR ENTRE 9 ORIENTE Y 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO LA OBRA SE INSTALO TUBERIA DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786088	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Carga De Rebombos Ubicado En La Calle Cuatro Y Seis Poniente Y - 272987	272987	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,712,819							0.00		Metros lineales	5,324	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786089	Ampliación De Drenaje Sanitario En Camino Real A Tepeaca Entre Camino A Carpinteros Y Camino A Alvaro Obregon Y Camino A Alvaro Obregon - 270739	270739	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,788,259							0.00		Metros lineales	3,502	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786090	Mejoramiento De Alumbrado Publico Primer Etapa En Zonas De Atención Prioritarias De La Cabecera Municipal - 270264	270264	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$98,211							0.00		Otros	4,860	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630316	Construcción De Banquetas En Calle Prolongación 2 Norte Entre Calle 12 Oriente Y Avenida Miguel Hidalgo. - 12955	12955	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$980,444	\$980,444	\$980,444	\$980,444	\$980,444	\$980,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644808	Contratación Para La Elaboración De Proyectos Ejecutivos Del Municipio De Tepeaca, Puebla	55451	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: ACCION TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652010	Construcción De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En El Jardín De Niños Tepeaca Cct 21d3n0822x - 48449	48449	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$432,492	\$432,492	\$432,492	\$432,492	\$432,492	\$432,492	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200654378	Ampliación De Red Eléctrica En Privada San Francisco 1 Y Privada San Francisco 11 Entre Calle 12 Norte Y Cerrada - 14034	14034	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$167,556	\$167,556	\$167,556	\$167,556	\$167,556	\$167,556	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654379	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera A San Pedro La Joya Entre 2 Y 4 Poniente Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Jose Maria Morelos Y Ca - 48432	48432	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$268,986	\$268,986	\$268,986	\$268,986	\$268,986	\$268,986	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654389	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Libertad Privada 6 Oriente 2da Privada De La 6 Oriente Privada De La 2 Poniente Privada 2 De Abril Priv - 53818	53818	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$890,492	\$890,492	\$890,492	\$890,492	\$890,492	\$890,492	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654390	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 3 Oriente Y 6 Norte Entre 4 Norte Y 6 Norte Calle Maximino Avila Camacho Entre 6 Norte Y Cerrada Calle - 53832	53832	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$122,928	\$122,928	\$122,928	\$122,928	\$122,928	\$122,928	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654391	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sn Entre Camino Al Empeadrado Y Cerrada Calle A Los García Entre Camino Al Empeadrado Y Terrenos De Cult - 48416	48416	Puebla	Tepeaca	Ejido San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$428,604	\$428,604	\$428,604	\$428,604	\$428,604	\$428,604	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656744	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55666	55666	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656750	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 8 Sur Entre Calle Sin Nombre Y Cerro Calle 17 Norte Entre 2 Poniente Y Calle Reforma Calle 13 Poniente E - 53800	53800	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$832,996	\$832,996	\$832,996	\$832,996	\$832,996	\$832,996	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659253	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55522	55522	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$192,096	\$192,096	\$192,096	\$192,096	\$192,096	\$192,096	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659262	Equipamiento De Estufas Ecológicas En Viviendas De La Localidad De San Hipólito Xochiltlengano - 57025	57025	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlengano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$274,972	\$274,972	\$274,972	\$274,972	\$274,972	\$274,972	100.00	\$0	Piezas	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661674	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Las Cruces Entre Camino A Acatzingo Y Cerrada Y Prolongación Reforma Entre Brecha Salida A Los - 64076	64076	Puebla	Tepeaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$467,996	\$467,996	\$467,996	\$467,996	\$467,996	\$467,996	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786076	Rehabilitación De Calles Con Revestimiento De Arenilla En La Cabeceza Municipal - 359240	359240	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$341,341	\$341,341	\$341,341	\$341,341	\$341,341	\$341,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786077	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Oriente Calle Tres Poniente Calle Dos Norte Calle Francisco I Madero - 358117	358117	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	100.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786078	Pavimentación Con Adoquín En Calle Cinco De Mayo Entre Carretera Federal Puebla Tehuacan Y Calle Segunda Guadalupe - 353746	353746	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$925,466	\$925,466	\$925,466	\$925,466	\$925,466	\$925,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786079	Pavimentación Con Adoquín En Calle Tres Poniente Entre Calle Morelos Sur Y Avenida Maximino Avila Camacho - 325858	325858	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$507,032	\$507,032	\$507,032	\$507,032	\$507,032	\$507,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786080	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Avenida Hidalgo Entre Calle Miguel Negrete Y Calle Adolfo Lopez Mateos Y Camino VI - 325071	325071	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$359,046	\$359,046	\$359,046	\$359,046	\$359,046	\$359,046	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786081	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Cinco Oriente Entre Cinco Oriente Y Siete Oriente Cerrada Cinco Oriente Entre Privada Cinco Orien - 302497	302497	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$462,575	\$462,575	\$462,575	\$462,575	\$462,575	\$462,575	100.00	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786082	Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Cabecera Municipal - 292456	292456	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	399	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786083	Mejoramiento De Diferentes Calles Calles Con Asfalto Bacheo - 291794	291794	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,909	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786084	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Curva Jamaica Privada Sin Nombre Camino Real A Tepeaca Y Brecha Colonia Jamaica - 297634	297634	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	100.00	\$0	Metros lineales	12,838	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786085	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Para El Mejoramiento De Viviendas En La Cabecera Municipal - 273594	273594	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	100.00	\$0	Piezas	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786086	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Cinco Sur Entre Once Fuente Y Privada Sin Nombre Privada Sin Nombre Entre Cinco Sur Y Cerrada - 275213	275213	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$142,595	\$142,595	\$142,595	\$142,595	\$142,595	\$142,595	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786087	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Catorce Sur Entre Calle Miguel Negrete Oriente Y Calle Francisco I Madero - 269973	269973	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$103,118	\$103,118	\$103,118	\$103,118	\$103,118	\$103,118	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786091	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Luis Donald Colosio - 263547	263547	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	100.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786092	Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal En Zonas De Atención Prioritarias - 262520	262520	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	589	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786093	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo Hidroneumático En Diferentes Calles Calles De La Cabecera Municipal - 264052	264052	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	100.00	\$0	Metros lineales	17,578	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786094	Construcción De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En El Jardín De Niños Manuel Centeno Campi - 252450	252450	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786095	Mejoramiento De Aulas Del Kinder Christiana Fernandez De Merino - 252415	252415	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$942,925	\$942,925	\$942,925	\$942,925	\$942,925	\$942,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786096	Ampliación De Red Eléctrica En La Cerrada De La S Oriente Entre Calle S Oriente Y Cerrada - 53997	53997	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$23,988	\$23,988	\$23,988	\$23,988	\$23,988	\$23,988	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786097	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Tres Fuente Entre Avenida Maximino Avila Casmacho Y Calle Morelos Sur - 322544	322544	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$126,515	\$126,515	\$126,515	\$126,515	\$126,515	\$126,515	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786098	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Avenida Hidalgo Entre Camino Viejo A Carpinteros - 322209	322209	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	100.00	\$0	Metros lineales	4,215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786099	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tres Fuente Entre Avenida Maximino Avila Casmacho Y Calle Morelos Sur - 322671	322671	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786100	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecológicas Ahoradoras De Leña En La Comunidad De Guadalupe Calderon - 303015	303015	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	\$0	Piezas	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786101	Ampliación De Red De Agua Potable En Primera Privada De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y - 274276	274276	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$305,881	\$305,881	\$305,881	\$305,881	\$305,881	\$305,881	100.00	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786102	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Independencia Y Telesecundaria Privada Gonzalez Entre Calle Jos - 275482	275482	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786103	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De Los Reyes De Ocampo - 302733	302733	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	\$0	Piezas	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786104	Ampliacion De Red Electrica En Calle Niño Perdido Entre Av Juarez Y Cerrada Calle Reforma Entre Calle El Progreso Y Cerrada Privada La Espe - 275688	275688	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$268,581	\$268,581	\$268,581	\$268,581	\$268,581	\$268,581	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786105	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Camino Real Acacatzingo Y Avenida Del Progreso Calle Niño Perdido Entre - 271285	271285	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$742,111	\$742,111	\$742,111	\$742,111	\$742,111	\$742,111	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786106	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De San Felipe Tenextepec - 314326	314326	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786107	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Naranjes Entre Calle Zitlalitepec Y Carretera A San Lorenzo La Joya - 303234	303234	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786108	Ampliación De Red Electrica En Privada Dos De Abril Entre Calle Dos De Abril Y Barranca Paso Del Toro - 276112	276112	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$324,944	\$324,944	\$324,944	\$324,944	\$324,944	\$324,944	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786109	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De San Francisco Buenavista - 287509	287509	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	\$0	Piezas	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786423	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En El Camino Ecochomo Santa Maria Oxtotipan - 307747	307747	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$481,553	\$481,553	\$481,553	\$481,553	\$481,553	\$481,553	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786424	Construcción De Servicios Básicos De Drenaje Sanitario En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Comunidad De Candelaria Purificación - 315422	315422	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$96,929	\$96,929	\$96,929	\$96,929	\$96,929	\$96,929	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786425	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Santa Maria Oxtotipan - 308299	308299	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	100.00	\$0	Otros	1,980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786426	Ampliación De Drenaje Sanitario Ubicado En La Avenida Nacional Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Guerrero - 303656	303656	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,444	\$94,444	\$94,444	\$94,444	\$94,444	\$94,444	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786427	Ampliación De Red De Agua Potable Ubicada En Avenida Nacional Entre Cinco De Mayo Y Calle Ocho Poniente Y Calle Seis Oriente Entre Avenida - 303769	303769	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$156,432	\$156,432	\$156,432	\$156,432	\$156,432	\$156,432	100.00	\$0	Metros lineales	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786428	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Guerrero Entre Calle Oclumpio Y Calle Cinco De Mayo Avenida Maximino Avila Camacho Entre Maximino A - 279569	279569	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$706,485	\$706,485	\$706,485	\$706,485	\$706,485	\$706,485	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786429	Construcción De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En Primaria Ing Salvador E Morales De San Hipolito Xochiltlenango - 259288	259288	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$432,948	\$432,948	\$432,948	\$432,948	\$432,948	\$432,948	100.00	\$0	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786430	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Cubicos Para El Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Hipolito - 259064	259064	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	100.00	\$0	Piezas	244	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786431	Construcción De Modulo Sanitario En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Federal Matutina Miguel Hidalgo - 260498	260498	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$813,295	\$813,295	\$813,295	\$813,295	\$813,295	\$813,295	100.00	\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786432	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Tele Secundaria Lic Alvaro Galvez Y Fuentes De La Comunidad San Hipolito Koch - 260444	260444	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$432,126	\$432,126	\$432,126	\$432,126	\$432,126	\$432,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786433	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle Baja California Entre Calle Mexico Poniente Y Carretera Federal Puebla Tehuacan - 260536	260536	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786434	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada De La Dos De Abril Entre Privada Camino Real Y Cerrada Y Privada Camino Real Entre Cerrada Y Cr - 290762	290762	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$70,876	\$70,876	\$70,876	\$70,876	\$70,876	\$70,876	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786435	Ampliación De Drenaje Sanitario Ubicado En Cerrada De La Seis Oriente Y Calle Oriente Oriente Entre Propiedad Y Calle Libertad - 289393	289393	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$79,817	\$79,817	\$79,817	\$79,817	\$79,817	\$79,817	100.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786436	Ampliación De Red Eléctrica En Cinco Sur Y Privada De La Cinco Sur Entre Terrenos De Cultivo Y Cerrada Privada De La Seis Poniente Entre C - 276459	276459	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$322,778	\$322,778	\$322,778	\$322,778	\$322,778	\$322,778	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786437	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Emilio Portes Gil Entre Barranca Y Calle Venustiano Carranza Privada Benito Juárez Entre Calle Emilio - 277491	277491	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$420,263	\$420,263	\$420,263	\$420,263	\$420,263	\$420,263	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786438	Construcción De Descargas Domiciliares A La Red De Drenaje Sanitario En Viviendas De La Comunidad De San Lorenzo La Joya - 53636	53636	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$616,503	\$616,503	\$616,503	\$616,503	\$616,503	\$616,503	100.00	\$0	Otros	1,294	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786439	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De San Mateo Parra - 286603	286603	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$201,471	\$201,471	\$201,471	\$201,471	\$201,471	\$201,471	100.00	\$0	Otros	813	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786440	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De San Mateo Parra - 284730	284730	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	100.00	\$0	Piezas	593	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786441	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Primaria Benito Juárez - 326282	326282	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$900,733	\$900,733	\$900,733	\$900,733	\$900,733	\$900,733	100.00	\$0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786442	Construcción De Desayunador Escolar En Estructura Regional C En Preescolar Juan Aldama - 315013	315013	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$581,359	\$581,359	\$581,359	\$581,359	\$581,359	\$581,359	100.00	\$0	Otros	118	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786443	Construcción De Pavimento Con Adoquin En La Calle Siete Sur Entre Vías Del Ferrocarril Y Adoquin Existente - 305929	305929	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$982,689	\$982,689	\$982,689	\$982,689	\$982,689	\$982,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786444	Construcción De Biblioteca Escolar En Estructura Regional Tipo C En La Telesecundaria Carlos María Bustamante - 306902	306902	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$438,217	\$438,217	\$438,217	\$438,217	\$438,217	\$438,217	100.00	\$0	Otros	164	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786445	Construcción De Laboratorio Polifuncional Primera Etapa En El Bachillerato Adolfo Lopez Mateos - 281898	281898	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$870,252	\$870,252	\$870,252	\$870,252	\$870,252	\$870,252	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786446	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Manuel P Montes - 260835	260835	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$685,535	\$685,535	\$685,535	\$685,535	\$685,535	\$685,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786447	Construcción De Guarniciones En Calle Ejercito Nacional Entre Carretera A San Pedro La Joya Y Calle Dieciséis De Septiembre - 306063	306063	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$217,437	\$217,437	\$217,437	\$217,437	\$217,437	\$217,437	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786448	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo En La Junta Auxiliar De San Pedro La Joya - 315274	315274	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$414,549	\$414,549	\$414,549	\$414,549	\$414,549	\$414,549	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786449	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Viejo A Acatingo Entre Calle Puebla Y Terrenos De Cultivo Carretera A Vicente Guerrero Entre Av Refo - 278908	278908	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanizaci on	En Ejecución	2016		\$468,557	\$468,557	\$468,557	\$468,557	\$468,557	\$468,557	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786450	Construcción De Piso Firme En Viviendas En La Junta Auxiliara De Santiago Acatlan - 319742	319742	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$778,029	\$778,029	\$778,029	\$778,029	\$778,029	\$778,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786451	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De Santiago Acatlan - 318272	318272	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$629,031	\$629,031	\$629,031	\$629,031	\$629,031	\$629,031	100.00	\$0	Piezas	676	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786452	Ampliación De Red De Agua Potable En La Privada Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Ycerreda Cetrada De La Dieciséis Desepri - 317628	317628	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$117,846	\$117,846	\$117,846	\$117,846	\$117,846	\$117,846	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786453	Ampliación De Drenaje Sanitario Ubicado En La Calle Tres Oriente Entre Dos Sur Y Cuatro Sur Y Calle Reforma Poniente Entre Calle Cinco De Ma - 315542	315542	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$191,664	\$191,664	\$191,664	\$191,664	\$191,664	\$191,664	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786454	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Pozo De Visita Existente Y Calle Diecinueve Sur - 286713	286713	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$752,081	\$752,081	\$752,081	\$752,081	\$752,081	\$752,081	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786455	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Acatlan - 321778	321778	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$901,149	\$901,149	\$901,149	\$901,149	\$901,149	\$901,149	100.00	\$0	Otros	7,601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786456	Construcción De Descargas Domiciliarias A La Red De Drenaje Sanitario En Viviendas De La Calle Niños Héroes Entre Calle Venustiano - 303400	303400	Puebla	Tepeaca	Tlayacatlá Joya de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$160,834	\$160,834	\$160,834	\$160,834	\$160,834	\$160,834	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786457	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo Entre Cinco De Mayo Y Ultima Casa Calle Cinco De Mayo Entre Calle Miguel Hidalgo Y - 279136	279136	Puebla	Tepeaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanizaci on	En Ejecución	2016		\$196,924	\$196,924	\$196,924	\$196,924	\$196,924	\$196,924	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786458	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Camino A Acatingo Entre Pozo Existente Y Campo Deportivo Privada Camino A Acatingo Entre Camino Aca - 288222	288222	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$461,668	\$461,668	\$461,668	\$461,668	\$461,668	\$461,668	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786459	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Dos Oriente Entre Calle Allende Y Calle Hidalgo - 279400	279400	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanizaci on	En Ejecución	2016		\$108,796	\$108,796	\$108,796	\$108,796	\$108,796	\$108,796	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 254035	254035	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$654,648	\$654,648	\$654,648	\$654,648	\$654,648	\$654,648	100.00	\$0	Otros	1,152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693936	Ampliación De Electrificación En Calles Nicolás Bravo Benito Juárez Y Av Del Volcán En San Juan Catzoc - 155260	155260	Puebla	Temepaxalco	San Juan Catzoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO PUEBLA	Urbanizaci on	En Ejecución	2016		\$183,966	\$183,966	\$183,966	\$183,966	\$183,966	\$183,966	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200693937	Adoquinamiento En Calle Allende Entre Calle Morelos Y Primaria Héroes De La Independencia - 155122	155122	Puebla	Tepeaxcalco	San Juan Catzoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$255,356	\$255,356	\$255,356	\$255,356	\$255,356	\$255,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200699364	Ampliación De Electrificación En Calles Abasolo Norte Dos Puentes Y Miguel Negrete En San Felipe Tepeaxcalco - 155415	155415	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$317,192	\$317,192	\$317,192	\$317,192	\$317,192	\$317,192	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200699365	Ampliación De Agua Potable En Calle Mariano Matamoros Entre Calle Dieziseis De Septiembre Y Morelos - 155550	155560	Puebla	Tepeaxcalco	San Miguel Xicotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,561	\$190,561	\$190,561	\$190,561	\$190,561	\$190,561	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200704845	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable En San Felipe Tepeaxcalco - 155163	155163	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$276,542	\$276,542	\$276,542	\$276,542	\$276,542	\$276,542	100.00	\$0	Metros lineales	797	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200726539	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Las Calles Galeana Y Abasolo Norte - 155617	155617	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$253,113	\$253,113	\$253,113	\$253,113	\$253,113	\$253,113	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300786462	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas De Los Parajes Acatepec La Joya Y El Camino De San Felipe Tepeaxcalco A San Pedro Izhuatepec - 277817	277817	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$227,378	\$227,378	\$227,378	\$227,378	\$227,378	\$227,378	100.00	\$0	Metros lineales	1,141	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE00160300786141	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 362972	362972	Puebla	Tepezintla	Koako	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE ENCUENTRA EN OPERACION
PUE00160300786465	Rehabilitación De La Unidad Medico Rural De Tepezintla - 363320	363320	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$98,539						0.00		Metros Cuadrados	1,200	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200649638	Construcción De Un Aula De Computo - 74058	74058	Puebla	Tepezintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: AVANCE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654393	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle 16 De Septiembre En Xochitlaxco - 74162	74162	Puebla	Tepezintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	137	0.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654395	Construcción De 2 Aulas En Estructura U2c En Planta Alta En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 74118	74118	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$882,510	\$882,510	\$882,510	\$882,510	\$882,510	\$882,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE EN OPERACION / Registro: OBRA TERMINADA Y REGISTRADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654396	Rehabilitación De Camino De Tenantitla Xontla - 74282	74282	Puebla	Tepezintla	Tenantitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$424,239	\$424,239	\$424,239	\$424,239	\$424,239	\$424,239	100.00	\$0	Otros	929	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE EN OPERACION / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656752	Construcción De Cercado En El Bachiller De Xochitlaxco - 74202	74202	Puebla	Tepezintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$321,661	\$321,661	\$321,661	\$321,661	\$321,661	\$321,661	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE FUNCIONANDO AL 100%, TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656753	Construcción De Muro De Contención En El Ejido Atlipopoca - 74101	74101	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$178,848	\$178,848	\$178,848	\$178,848	\$178,848	\$178,848	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200661675	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En La Primera Sección De Omitlán - 74137	74137	Puebla	Tepezintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,150,521	\$1,150,521	\$1,150,521	\$1,150,521	\$1,150,521	\$1,150,521	100.00	\$0	Metros lineales	313	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100 Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661676	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Cuautlacomal - 74173	74173	Puebla	Tepezintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$460,304	\$460,304	\$460,304	\$460,304	\$460,304	\$460,304	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688445	Rehabilitación De Agua Potable En Xochitlaxco - 173891	173891	Puebla	Tepezintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$709,654	\$709,654	\$709,654	\$709,654	\$425,793	\$425,793	60.00	\$0	Metros lineales	1,414	100.00	60.00	Financiera: obra pagada / Fisica: OBRA FISCAMENTE FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693941	Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal - 174205	174205	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$364,904	\$364,904	28.62	\$0	Piezas	10,240	0.00	28.62	Financiera: / Fisica: OBRA FISCAMENTE OPERANDO / Registro: OBRA EN OPERACION Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693942	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial En El Barrio De Coacalco - 173843	173843	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$732,000	\$732,000	\$732,000	\$732,000	\$132,000	\$132,000	18.03	\$0	Metros lineales	1,160	100.00	18.03	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: FISCAMENTE SE ENCUENTRA EN OPERACION / Registro: OBRA PAGADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693946	Construcción De Andador Con Concreto Hidráulico De La Calle Al Templo - 162283	162283	Puebla	Tepezintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$170,478	\$170,478	\$170,478	\$170,478	\$170,478	\$170,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	890	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693947	Construcción Drenaje Pluvial - 172897	172897	Puebla	Tepezintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros lineales	313	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE FUNCIONANDO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693948	Construcción De Muro De Contención En La Clínica Del Inms - 172815	172815	Puebla	Tepezintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$390,746	\$390,746	\$390,746	\$390,746	\$390,746	\$390,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,414	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE EN FUNCIONAMIENTO AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693936	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 173664	173664	Puebla	Tepezintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$867,707	\$867,707	\$867,707	\$867,707	\$260,312	\$260,312	30.00	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera: OBRA PAGADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA FISCAMENTE FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699368	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepezintla Calle Camino Sin Nombre - 77759	77759	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$11,904	\$11,904	\$11,904	\$11,904	\$11,904	\$11,904	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR COMO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699370	Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Tonalixco Municipio De Tepezintla Jurisdicción Sanitaria Dos Chignahuapan Estado De Pue - 172979	172979	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,441,180	\$1,441,180	\$1,441,180	\$1,441,180	\$360,395	\$360,395	25.01	\$0	Metros Cuadrados	1,293	100.00	25.01	Financiera: APORTACIÓN AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699372	Rehabilitación Del Camino Del Bachillerato General De Tlananca Al Entronque Camino A Ejido El Milagro - 173530	173530	Puebla	Tepezintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$730,149	\$730,149	\$730,149	\$730,149	\$730,149	\$730,149	100.00	\$0	Otros	1,937	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE16160200704846	Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 173131	173131	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100%	
PUE16160200704847	Pavimentación En Calle Benito Juárez En Tepezintla - 174032	174032	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$301,200	\$301,200	\$301,200	\$301,200	\$301,200	\$301,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,170	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100% SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704850	Rehabilitación De La Unidad Medico Rural Del Inms De Omitlán - 173474	173474	Puebla	Tepezintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$152,423	\$152,423	\$152,423	\$152,423	\$152,423	\$152,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	313	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% TUVO UN INCREMENTO EN MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704851	Construcción De Drenaje Pluvial - 173952	173952	Puebla	Tepezintla	Tlaquimpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$423,089	\$423,089	\$423,089	\$423,089	\$423,089	\$423,089	\$129,254	\$129,254	30.55	\$0	Metros lineales	704	0.00	30.55	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200704852	Construcción De Comedor Y Muro De Contención En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria De Hueyatlatjko - 173822	173822	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$916,338	\$916,338	\$916,338	\$916,338	\$333,120	\$333,120	36.35	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	36.35	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: AVANCE DE OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, ADEMÁS SE ENCUENTRA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710323	Construcción De Casa De Salud En Chachayoquila - 162765	162765	Puebla	Tepezintla	Chachayoquila	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$747,681	\$747,681	\$747,681	\$747,681	\$373,840	\$373,840	50.00	\$0	Metros Cuadrados	209	100.00	50.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA PAGADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710325	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Omitlan - 173695	173695	Puebla	Tepezintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$69,173	\$69,173	\$69,173	\$69,173	\$69,173	\$69,173	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: OBRA CONCLUIDA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO AL 100%
PUE16160200710327	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Xochitlaxco Camino A Xochitlaxco Municipio De Tepezintla Em - 76090	76090	Puebla	Tepezintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA REALIZADA POR APORTACION LA CUAL SE ENCUENTRA REALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710328	Renta De Maquinaria Para La Rehabilitación Del Camino Tlamanca Tempextla La Lagunilla - 75973	75973	Puebla	Tepezintla	Tempextla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	313	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710329	Rehabilitación De Alcantarilla En El Camino Del Bachillerato General A Ejido El Milagro - 173427	173427	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$140,919	\$140,919	\$140,919	\$140,919	\$140,919	\$140,919	100.00	\$0	Metros lineales	1,937	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN OPERACION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715591	Rehabilitación Del Camino De Xicalahuatla A La Hacienda - 174213	174213	Puebla	Tepezintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,147,653	\$1,147,653	\$1,147,653	\$1,147,653	\$1,147,653	\$1,147,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	451	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA PAGADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE16160200715618	Colocación De Piso De Loseta Cerámica En Comedor Escolar De La Escuela Primaria - 174237	174237	Puebla	Tepezintla	Tempextla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$44,735	\$44,735	\$44,735	\$44,735	\$44,735	\$44,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE EN OPERACION / Registro: OBRA EN FUNCIONAMIENTO PAGADA Y TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE
PUE16160200721071	Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 173803	173803	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE OPERANDO / Registro: OBRA FISCAMENTE OPERANDO AL 100% TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721072	Adquisición De Bomba Sumergible Para Sistema De Bombeo - 173721	173721	Puebla	Tepezintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$64,349	\$64,349	\$64,349	\$64,349	\$64,349	\$64,349	100.00	\$0	Otros	1,414	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721073	Ampliación De Agua Potable Fluvial En Barrio Locucuilco Centro Segunda Etapa De La Línea De Conducción - 173875	173875	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	50.00	\$0	Metros lineales	1,937	100.00	50.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE ENCUENTRA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726503	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Koako - 173737	173737	Puebla	Tepezintla	Koako	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$55,835	\$55,835	\$55,835	\$55,835	\$55,835	\$55,835	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726540	Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 173971	173971	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	100.00	\$0	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE EN OPERACION / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA EN EL TERCER TRIMESTRE, SE ENCUENTRA EN PRODUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726541	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 168672	168672	Puebla	Tepezintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$924,868	\$924,868	\$924,868	\$924,868	\$324,868	\$324,868	35.13	\$0	Metros Cuadrados	146	100.00	35.13	Financiera: OBRA PAGADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE16160300786140	Rehabilitación De Drenaje Fluvial En Barrio Locucuilco - 364062	364062	Puebla	Tepezintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE EN OPERACION / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786463	Rehabilitación En El Bachillerato General Guadalupe Victoria - 363651	363651	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 PAIS 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE EN FUNCION / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERA AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786464	Construcción De Muro De Contención En El Preescolar Ignacio Zaragoza - 364005	364005	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% ENCONTRADO EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786466	Gasto Para El Mantenimiento De Alumbrado Publico - 362610	362610	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$167,113	\$167,113	\$167,113	\$167,113	\$167,113	\$167,113	\$167,113	100.00	\$0	Otros	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE EN OPERACION / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786467	Seguridad Alimentaria En Huertos Familiares - 362749	362749	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% SE ENCUENTRA EN OPERACION	
PUE16160300786468	Huertos Comunitarios Para La Producción De Maíz En Laderas 362166	362166	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$469,921	\$469,921	\$469,921	\$469,921	\$469,921	\$469,921	\$469,921	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: OBRA FISCAMENTE EN FUNCION / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% SE ENCUENTRA EN PRODUCCION	
PUE16160300786469	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 353428	353428	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE EN FUNCION / Registro: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE GASTOS INDIRECTOS	
PUE16160300786470	Construcción De Diez Baños Con Biodegestores Tipo Familiar En San Simón - 362366	362366	Puebla	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786471	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Tempextla - 362490	362490	Puebla	Tepetzintla	Tempextla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$608,915	\$608,915	\$608,915	\$608,915	\$608,915	\$608,915	\$608,915	100.00	\$0	Metros lineales	331	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA / Física: OBRA FISCAMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% SE ENCUENTRA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688396	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 147741	147741	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: acción financieramente al 100% / Física: acción físicamente terminada al 100% / Registro: acción físicamente y financieramente terminada al 100%	
PUE16160200688398	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Escuela Telesecundaria Octavio Paz - 158026	158026	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$506,592	\$506,592	\$506,592	\$506,592	\$506,592	\$506,592	\$506,592	100.00	\$0	Otros	331	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE ENVIA PARA SU REVISION! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704802	Desazolve De Fosas Septicas En El Municipio De Tepecco - 150000	150000	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$341,258	\$341,258	\$341,258	\$341,258	\$341,258	\$341,258	\$341,258	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: la obra terminada físicamente al 100% / Registro: obra financieramente y físicamente terminada al 100% se envia para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715592	Ampliacion De Red Energia Electrica En Calle Ilucion - 148032	148032	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,978	\$101,978	\$101,978	\$101,978	\$101,978	\$101,978	\$101,978	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra físicamente se encuentra al 100% / Registro: la obra financieramente y físicamente se encuentra terminada al 100%, se envia para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721030	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia San Antonio Sobre Carretera Federal A Cuautla Entre Calle Morelos E Independencia - 148106	148106	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$141,402	\$141,402	\$141,402	\$141,402	\$141,402	\$141,402	\$141,402	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: la obra se encuentra financieramente y físicamente al 100%, se envia para su revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726504	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Matamoros Entre Calle Guerrero Ycalle Mendoza - 146801	146801	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$891,356	\$891,356	\$891,356	\$891,356	\$891,356	\$891,356	\$891,356	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: la obra financieramente al 100% y en funcionamiento / Física: la obra físicamente al 100% y en funcionamiento / Registro: la obra financieramente al 100% y en funcionamiento, se envia para su revisión y mantenimiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726505	Rehabilitación De Desayunador Escolar En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 146809	146809	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$268,077	\$134,038	\$134,038	\$134,038	\$134,038	\$0	0.00	0.00	\$0	Otros	316	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRABAJOS FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786143	Construcción De Desayunador Escolar En Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano - 273102	273102	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$849,640	\$849,640	\$849,640	\$849,640	\$849,640	\$849,640	\$849,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786144	Mantenimiento De Camino Sacacosechas Parzuelas Campanas - 272484	272484	Puebla	Tepexco	Tepexco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$417,076	\$417,076	\$417,076	\$417,076	\$417,076	\$417,076	\$417,076	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: la obra financieramente terminada al 100% / Física: la obra físicamente terminada al 100% / Registro: la obra físicamente y financieramente terminada al 100% se envía para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786145	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia San Cristó Rey - 276104	276104	Puebla	Tepexco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,044,026	\$1,044,026	\$1,044,026	\$1,044,026	\$1,044,026	\$1,044,026	\$1,044,026	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786146	Construccion De Red De Agua Potable En Colonia San Antonio - 272803	272803	Puebla	Tepexco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$489,769	\$489,769	\$489,769	\$489,769	\$489,769	\$489,769	\$489,769	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN
PUE16160300786147	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Callejon Porfirio Diaz Entre Independencia Y Barranca - 272945	272945	Puebla	Tepexco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$653,222	\$653,222	\$653,222	\$653,222	\$653,222	\$653,222	\$653,222	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN
PUE16160300786148	Mantenimiento De Camino Sacacosechas El Terrero Las Pilas - 271891	271891	Puebla	Tepexco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$243,179	\$243,179	\$243,179	\$243,179	\$243,179	\$243,179	\$243,179	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786149	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Dieciseis De Septiembre Entre Capilla Y Carretera Federal A Cuautla Morelos - 271826	271826	Puebla	Tepexco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,499,177	\$1,499,177	\$1,499,177	\$1,499,177	\$1,499,177	\$1,499,177	\$1,499,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786150	Programa De Apoyo A La Vivienda Recamara Adicional - 272579	272579	Puebla	Tepexco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,679,841	\$1,679,841	\$1,679,841	\$1,679,841	\$1,679,841	\$1,679,841	\$1,679,841	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786151	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Prolongacion De La Dieciseis De Septiembre Y Calles Aledañas Del Tepeyac Barrio San - 286612	286612	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,043,520							0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 54748 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786153	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Cristobal Palacios Pertenciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez - 286592	286592	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,209,257							0.00		Metros Cuadrados	249	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 54721 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00160300786156	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Dias Entre La Calle Diecisis De Septiembre Y Calle Dos De Abril Perteneciente Al - 286574	286574	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,430							0.00		Metros Cuadrados	219	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MIDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 54705 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786157	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Los Barrios De San Vicente Y San Sebastian Pertenecientes A La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodri - 286496	286496	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$587,389							0.00		Metros lineales	470	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MIDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 54570 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786158	Ampliacion Alcantarillado Sanitario En Las Calles Francisco I Madero Corregidora Narciso Mendoza Calle De Las Rosas Y Barrio San Sebastian Q - 286430	286430	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,245,246							0.00		Metros lineales	130	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MIDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 54425 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786162	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores Baños Dignos Tercera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Agua Santa Ana Perteneciente Alp - 286165	286165	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$1,893,425							0.00		Piezas	135	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MIDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 53958 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786330	Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos Tercera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Loma San Francisco Perteneciente Al Municip - 286634	286634	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Loma San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$915,330							0.00		Piezas	201	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EN LA MIDS Y SISTEMA EL CUAL TENIA EL NUM 156703 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00160300786333	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cañada Mora Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebla - 286558	286558	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Cañada Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$517,955							0.00		Metros lineales	67	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRE EN PROCESO FINANCIERO YA QUE EXITEN DETALLES DOCUMENTALES, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 54318, OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300788369	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad San Felipe Otilaltepec Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez Pue - 286269	286269	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Felipe Otilaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,025,675							0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE HACE LA CORRECCION EL LA MDS Y SISTEMA CON NUM EN SISTEMA 54158 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644812	Construcción De Desayunador En Estructura Regional C Y Cisterna, En El Preescolar Itzocatl Con Clave De Centro De Trabajo 21dcp00835, Ubicada En La Cabecera Municipal - 54642	54642	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644816	Rehabilitación General De La Primaria (Benito Querequi Con Clave Centro De Trabajo 21dcp05062, Ubicada En La Localidad De Las Yeguas, Del Mun - 69583	69583	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Las Yeguas (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647201	Construcción De Barrera Perimetral En Preescolar Carolina Bonilla, Con Clave De Centro De Trabajo 21dcp00835, Ubicada En La Cabecera Municipal - 38592	38592	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	100.00	\$0	Otros	184	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647202	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Varias Calles En La Localidad De Huajoyuca, Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla. - 54595	54595	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Huajoyuca de Palacios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649635	Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos (Tercera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Loma Cajon, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla. - 69042	69042	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Loma Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$647,993	\$647,993	\$647,993	\$550,773	\$550,773	\$550,773	\$550,773	85.00	\$0	Piezas	170	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE FINANCIERA MENTE SIGUE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649636	Construcción De Cisternas, (Primera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Familia Ramos, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla. - 69313	69313	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Rancho Familia Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	100.00	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654386	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores (Baños Dignos), Segunda Etapa, Que Beneficiara A La Localidad De Cañada Xochitl (Segunda Sección) - 69496	69496	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Cañada Xochitl Sección Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656746	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores (Baños Dignos), Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Agua De La Luna, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla. - 54087	54087	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agua de la Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656747	Rehabilitación De Un Aula Para Computo En Estructura Regional (C) En La Telescuderia (Javier Barros Sierra, Con Clave Centro De Trabajo 21et - 68675	68675	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Moralillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661667	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor Que Beneficiara A Diferentes Barrios Del Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pue. - 54792	54792	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE16160200693903	Reparación General En La Primaria Padre De La Patria Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepechi De Rodriguez - 185489	185489	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Tepechi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693904	Rehabilitación De Aulas En La Primaria "Águiles Serdan" Con Clave Centro De Trabajo 21dpr37266, En La Localidad De Huejónapan (San Antonio), - 69547	69547	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Huejónapan (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693926	Ampliación De Energia Electrica San Miguel Ipaltepec C Jose Ma Noveles Benito Juarez Y Sin Nombre Del Municipio De Tepechi De Rodriguez - 157280	157280	Puebla	Tepechi de Rodriguez	San Miguel Ipaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	100.00	\$0	Otros	48	0.00	0.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES CFE A EL H. AYUNTAMIENTO SOLO REALIZA EL PAGO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693927	Construcción De Una Casa De Salud (Dispensario Medico), En La Localidad De San Pablo Ameyaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepechi De Ro - 54111	54111	Puebla	Tepechi de Rodriguez	San Pablo Ameyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693928	Sistema De Saneamiento A Base De Biodegestores (Baños Dignos, (2da Etapa) Que Beneficiara A La Localidad De Akamilpa, Perteneciente Al Muncip - 69213	69213	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Akamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693929	Ampliación De Energia Electrica Cañada Xóchitl Secc Segunda Rancho El Carrizo AV Revolución Rancho Laureles C Cuajilote C Emiliano Zapata D - 157195	157195	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Cañada Xóchitl Sección Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	100.00	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES CFE A EL H. AYUNTAMIENTO SOLO REALIZA EL PAGO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694135	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato Benito Juarez Ubicado En La Localidad De - 156967	156967	Puebla	Tepechi de Rodriguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$753,580	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	100.00	\$0	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699338	Ampliación De Energia Electrica Mariscalca C Acceso Principales Municipios Tepechi De Rodriguez Del Estado De Puebla - 157149	157149	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Mariscalca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	100.00	\$0	Otros	32	0.00	0.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES CFE A EL H. AYUNTAMIENTO SOLO REALIZA EL PAGO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704830	Construcción De Captación Pluvial A Base De Ferrutinacos Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Alegre Perteneciente Al Municipio De Tep - 156863	156863	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$420,858	\$420,858	\$420,858	\$420,858	\$420,858	\$420,858	\$420,858	\$420,858	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715593	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Huejónapan, Perteneciente Al Municipio De Tepechi De Rodriguez, Pue. - 39078	39078	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Huejónapan (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,109,087	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715611	Ampliación De Energia Electrica Loma Cajón Paraje Primavera Dorada C Lazaro Y C Sn Del Municipio De Tepechi De Rodriguez Del Estado D - 157238	157238	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Loma Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	100.00	\$0	Otros	18	0.00	0.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES CFE A EL H. AYUNTAMIENTO SOLO REALIZA EL PAGO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715804	Construcción De Techado En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Gabino Barreda Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La Localidad De El P - 185678	185678	Puebla	Tepechi de Rodriguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$62,644	\$62,644	\$62,644	\$62,644	\$62,644	\$62,644	\$62,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE CARGA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUE ES DE 909,717.25, PERO FUEM 2016 SOLO APORTA UNA PARTE LA CUAL ES POR \$62,643.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721060	Construcción De Aulas Y Baños En Preescolar Nueva Creación En La Localidad De San Miguel Ipaltepec Del Municipio De Tepechi De Rodriguez Puebl - 185354	185354	Puebla	Tepechi de Rodriguez	San Miguel Ipaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721292	Ampliación De Energia Electrica El Progreso San Antonio C Y P V Sin Nombre C Tres Sur Y Cinco De Mayo Del Municipio De Tepechi De Rodriguez - 157101	157101	Puebla	Tepechi de Rodriguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	100.00	\$0	Otros	245	0.00	0.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES CFE A EL H. AYUNTAMIENTO SOLO REALIZA EL PAGO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200726506	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tepexi De Rodriguez Y Sus Localidades Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebla - 185150	185150	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726507	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Desde La Calle Justo Sierra A Rio Chiquito En El Barrio De San Sebastia - 163015	163015	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,717,011	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	100.00	\$0	Metros lineales	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786152	Pavimentacion A Base De Concreto Estampado En La Calle 5 De Mayo, Tepexi De Rodriguez, Puebla.	286661	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,881,689	\$1,447,720	\$1,447,720	\$1,447,720	\$1,447,720	\$641,675	\$641,675	44.32	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786155	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Camino A La Balsa De San Miguel, Desde La Calle Justo Sierra A Colector, En El Barrio De San Sebastian, En La Cabecera Municipal - 282187	282187	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$949,402	\$945,506	\$945,506	\$945,506	\$945,506	\$283,652	\$283,652	30.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786160	Adquisicion De Dos Software Para Agilizar Las Actividades De La Gestion Municipal En Gastos Ayudas Sociales E Invercion Publica Asi Como Tres Equipos D - 281922	281922	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION AL 100% / Fisica: ADQUISICION AL 100% / Registro: ADQUISICION AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786161	Adquisicion De Sillas Secretariales Para Los Funcionarios Publicos Que Atienden La Recepcion Del Publico Que Asista Al Ayuntamiento De Tepexi De Rodri - 282019	282019	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION AL 100% / Fisica: ADQUISICION AL 100% / Registro: ADQUISICION AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786163	Construccion De Comedor En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Alejandro Humboldt" Con Clave De Centro De Trabajo 21etv0227m, En La Localidad De Almolonga, En El Municipio De Tepexi De Rodri	282285	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$797,640	\$796,854	\$796,854	\$796,854	\$796,854	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786331	Techo Con Lamina Galvanizada En Casa Habitación En La Comunidad De Monton De Arena Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebla - 282300	282300	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Montón de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$226,268	\$225,590	\$225,590	\$225,590	\$225,590	\$225,590	\$225,590	\$225,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786334	Construccion De Cisternas Para Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Cañada Mora Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez P - 282110	282110	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Cañada Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$496,954	\$496,954	\$496,954	\$496,954	\$496,954	\$149,086	\$149,086	30.00	\$0	Piezas	84	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200644818	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 58606	58606	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Estudio de preinvercion		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200644820	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Preescolar Las Maripositas Con Clave 21ejn0306j - 58635	58635	Puebla	Tepeyahualco	Tetipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,616	\$417,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200652016	Rehabilitacion De Camino Sacaosechas El Fuerte-Iglesia De Soto - 58622	58622	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	100.00	\$0	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200652017	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Iztozeno - 59924	59924	Puebla	Tepeyahualco	Iztozeno (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	100.00	\$0	Metros cubicos	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689426	Construccion De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle Democracia Y Calle Cinco De Mayo En La Localidad De San Jose Alchichica - 184152	184152	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,519	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693930	Ampliacion Electrica En Media Tension Aerea En 24-4n Para La Clinica De La Comunidad De El Fuerte La Union - 94300	94300	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	100.00	\$0	Metros lineales	2,355	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200699356	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle 17 Norte Entre Aquiles Serdan Y Calle 4 Poniente Y Rehabilitación De La Calle 2 Poniente - 94268	94268	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,520	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704831	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 184255	184255	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	100.00	\$0	Metros lineales	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721062	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Alchichica Convenio Por Aportación - 184195	184195	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONVENIO MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	100.00	\$0	Kilómetro	2,527	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726533	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Tepeyahualco - 157554	157554	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	100.00	\$0	Piezas	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786335	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Consistente En Desasolve De Canal De Agua Pluviales En La Localidad De Tepeyahualco - 301703	301703	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	100.00	\$0	Metros	2,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786336	Construcción De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco - 301743	301743	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,473,801	\$2,473,804	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	100.00	\$0	Metros lineales	2	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786337	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 301741	301741	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786338	Construcción De Estufas Ecológicas En Diferentes Localidades Del Municipio De Tepeyahualco - 301733	301733	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	vivienda	En Ejecución	2016	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786341	Ampliación De Línea Eléctrica En La Calle Miguel Negrete En La Localidad De Tepeyahualco - 218388	218388	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	100.00	\$0	Metros lineales	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786342	Ampliación Eléctrica En Media Y Baja Tensión Aerea Para El Barrio De La Cucaracha En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco - 218444	218444	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786343	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aerea Línea Y Red De Distribución Cinco De Mayo Y Calle Siete De Marzo Primera Etapa - 218199	218199	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	100.00	\$0	Metros lineales	2	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786344	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Tepeyahualco Segunda Etapa - 218135	218135	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786345	Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De Tepeyahualco - 218181	218181	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CONVENIO GOB DEL ESTADO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	100.00	\$0	Otros	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786346	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla De La Locali - 218410	218410	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauhtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786347	Rehabilitación De Clínica De Salud En La Localidad De Chichicauhtla Aportación Por Convenio Del Estado - 218425	218425	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauhtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CONVENIO GOB DEL ESTADO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	100.00	\$0	Otros	1,846	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786348	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad De Chichicauhtla - 218547	218547	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauhtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	100.00	\$0	Piezas	1,846	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786349	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento - 184233	184233	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauhtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tepeyahualco	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786350	Construcción De Aula Estructura Regional C En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 184218	184218	Puebla	Tepeyahualco	Chichicautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786351	Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De El Fuerte De La Unión - 218172	218172	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Otros	2,356	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786352	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 59692	59692	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	100.00	\$0	Metros lineales	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786353	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento - 218163	218163	Puebla	Tepeyahualco	Jalasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	100.00	\$0	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786354	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aérea Para Las Calles Cinco Sur Dos Sur Y Cuatro Sur - 218154	218154	Puebla	Tepeyahualco	Jalasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786355	Construcción De Canales Y Ollas De Aguas Pluviales En La Localidad De Mancuernas El Triunfo - 218194	218194	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	100.00	\$0	Metros lineales	222	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786356	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 59803	59803	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	100.00	\$0	Piezas	1,034	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786357	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento - 59838	59838	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	100.00	\$0	Metros cúbicos	927	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786358	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad De Tetipán - 218212	218212	Puebla	Tepeyahualco	Tetipán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$291,240	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	100.00	\$0	Piezas	1,034	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786359	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable - 94499	94499	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	100.00	\$0	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786360	Construcción De Aula En La Telesecundaria Federal Cantona De La Localidad De Xaltipanapa - 218192	218192	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300785304	Construcción De Comedor En La Telesecundaria Cirilo Barrientos Hernandez En La Localidad De Capuluaque - 329639	329639	Puebla	Tetela de Ocampo	Capuluaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEJELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	61	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160300786951	Construcción De Casa De Salud - 328962	328962	Puebla	Tetela de Ocampo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEJELA DE OCAMPO	Salud	En Ejecución	2016	\$948,761								0.00	Metros Cuadrados	250	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160300786952	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Privada Del Boulevard La Paz - 330501	330501	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamunco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00	Metros lineales	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200647170	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Xilititilla Xaltatempa Del 0 000 Al 1 760 Ubicado En El Municipio De Tetela De Ocampo Puebla - 69493	69493	Puebla	Tetela de Ocampo	Xilititilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEJELA DE OCAMPO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,253,925	\$1,253,925	\$1,253,925	\$1,253,925	\$1,253,925	\$1,253,925	\$1,253,925	100.00	\$0	Kilómetro	363	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200656712	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Rancho Viejo Tlaxtepec Del 0000 Al 1397 Ubicado En El Municipio De Tetela De Ocampo Puebla - 69246	69246	Puebla	Tetela de Ocampo	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Transporte vialidades	En Ejecución	2016	\$962,951	\$962,951	\$962,951	\$962,951	\$962,951	\$962,951	\$962,951	\$962,951	100.00	\$0	Kilómetro	154	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656773	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Baños Dignos Con Biogestor - 70494	70494	Puebla	Tetela de Ocampo	Guadalupe Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,683,385	\$1,683,385	\$1,683,385	\$1,683,385	\$1,683,385	\$1,683,385	\$1,683,385	\$1,683,385	100.00	\$0	Piezas	109	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688492	Ampliación De Línea De Red Eléctrica En La Localidad De Atenti Oriente - 137139	137139	Puebla	Tetela de Ocampo	Atenti Oriente	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,378,793	\$2,378,793	\$2,378,793	\$2,378,793	\$2,378,793	\$2,378,793	\$2,378,793	\$2,378,793	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693998	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Ocotal - 115122	115122	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamauco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$428,037	\$428,037	\$428,037	\$428,037	\$428,037	\$428,037	\$428,037	\$428,037	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693999	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Circuito Chapultepec - 137486	137486	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamauco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$479,661	\$479,661	\$479,661	\$479,661	\$479,661	\$479,661	\$479,661	\$479,661	100.00	\$0	Metros lineales	121	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704706	Ampliación De La Línea Red Eléctrica En La Localidad De Oroctipan - 186619	186619	Puebla	Tetela de Ocampo	Oroctipan	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,262,315	\$2,262,315	\$2,262,315	\$2,262,315	\$2,262,315	\$2,262,315	\$2,262,315	\$2,262,315	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704707	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Viejo - 189096	189096	Puebla	Tetela de Ocampo	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,562,105	\$2,562,105	\$2,562,105	\$2,562,105	\$2,562,105	\$2,562,105	\$2,562,105	\$2,562,105	100.00	\$0	Metros lineales	154	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704907	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Baños Dignos Con Biogestor En La Localidad De Las Chapas Miki Cruz - 137617	137617	Puebla	Tetela de Ocampo	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,074,291	\$2,074,291	\$2,074,291	\$2,074,291	\$2,074,291	\$2,074,291	\$2,074,291	\$2,074,291	100.00	\$0	Piezas	185	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704908	Mantenimiento Y Conservación De Camino Cuapancingo Rancho Alegre - 137669	137669	Puebla	Tetela de Ocampo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transporte vialidades	En Ejecución	2016	\$967,179	\$967,179	\$967,179	\$967,179	\$967,179	\$967,179	\$967,179	\$967,179	100.00	\$0	Kilómetro	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704909	Rehabilitación De La Red De Distribución Equipo De Bombeo - 137561	137561	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuatatocmulco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	\$68,441	100.00	\$0	Lote	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704910	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Sección Buenos Aires Barrio De Tamauco - 147521	147521	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamauco	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,180,037	\$1,180,037	\$1,180,037	\$1,180,037	\$1,180,037	\$1,180,037	\$1,180,037	\$1,180,037	100.00	\$0	Metros lineales	206	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715500	Rehabilitación Y Mantenimiento De Brecha De Acceso Taxcantla El Ocotal - El Ocotal Seco Km 0.000.00 Al Km 2520.00	121849	Puebla	Tetela de Ocampo	Taxcantla	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transporte vialidades	En Ejecución	2016	\$1,579,916	\$1,579,916	\$1,579,916	\$1,579,916	\$1,579,916	\$1,579,916	\$1,579,916	\$1,579,916	100.00	\$0	Kilómetro	203	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720910	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochitlán - 137384	137384	Puebla	Tetela de Ocampo	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,223,854	\$2,223,854	\$2,223,854	\$2,223,854	\$2,223,854	\$2,223,854	\$2,223,854	\$2,223,854	100.00	\$0	Metros lineales	321	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785305	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Nicolás - 185005	185005	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,576,688	\$1,576,688	\$1,576,688	\$1,576,688	\$1,576,688	\$1,576,688	\$1,576,688	\$1,576,688	100.00	\$0	Metros lineales	1,131	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785306	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Pie De Llano 4ta Sección De San Nicolás - 67899	67899	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$578,474	\$578,474	\$578,474	\$578,474	\$578,474	\$578,474	\$578,474	\$578,474	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785307	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En Jardín De Niños Juan B Madero Gonzalez - 325186	325186	Puebla	Tetela de Ocampo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2016	\$378,160	\$378,160	\$378,160	\$378,160	\$378,160	\$378,160	\$378,160	\$378,160	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785308	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tonalapa - 324814	324814	Puebla	Tetela de Ocampo	Tonalapa	Rural	Aportaciones Federales	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 1004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,856,052	\$1,856,052	\$1,856,052	\$1,856,052	\$1,856,052	\$1,856,052	\$1,856,052	\$1,856,052	100.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786364	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 188014	188014	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2016		\$757,418	\$757,418	\$757,418	\$757,418	\$757,418	\$757,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786755	Ampliación De Línea De Red Eléctrica Sección Los Nogales 325867	325867	Puebla	Tetela de Ocampo	Zoyatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$222,981	\$222,981	\$222,981	\$222,981	\$222,981	\$222,981	\$222,981	100.00	\$0	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786949	Ampliación De Línea De Red Eléctrica Camino A Atequiza - 327115	327115	Puebla	Tetela de Ocampo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$360,638	\$360,638	\$360,638	\$360,638	\$360,638	\$360,638	\$360,638	100.00	\$0	Metros lineales	262	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786950	Ampliación De Línea De Res Eléctrica Camino A Las Besanas - 326229	326229	Puebla	Tetela de Ocampo	Las Besanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$174,522	\$174,522	\$174,522	\$174,522	\$174,522	\$174,522	\$174,522	100.00	\$0	Metros lineales	261	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200647227	Construcción De Drenaje Sanitario En Loma Bonita - 73938	73938	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	100.00	\$0	Metros	210	0.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654414	Construcción De Drenaje Sanitario En La Junta Auxiliar De Atoluca Segunda Etapa - 73940	73940	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	100.00	\$0	Metros	140	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Física: AVANCE AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION	
PUE16160200659290	Suministro E Instalación De 7 Sistemas De Electrificación No Convencional Para Vivienda Rural (Sistema Fotovoltaico) - 73936	73936	Puebla	Teziutlán	Temecata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	100.00	\$0	Equipamiento	21	0.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688493	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Canteras - 182631	182631	Puebla	Teziutlán	La Cantera (Tehuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: avance del 100% / Física: avance del 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694000	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Antonio Audirac Con Clave Ubicada En La Cabecera Municipal D - 181648	181648	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694001	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teziutlán Municipio De Teziutlán Sustitución De La Red De Agua Potable En El Cent - 179138	179138	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN (GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,230,674	\$3,230,677	\$3,230,677	\$3,230,677	\$3,230,677	\$3,230,677	\$3,230,677	\$3,230,677	100.00	\$0	Otros	58,702	0.00	100.00	Financiera: APORTACION 100% / Física: APORTACION 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699436	Infraestructura Primaria Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Teziutlán Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad - 181373	181373	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	100.00	\$0	Otros	58,699	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE APORTACION DE R PROPIOS \$2537718.65 FISM 2016 5270720.58; REALIZADA AL 100% / Física: PAGO DE APORTACION DE R PROPIOS \$2718.65 FISM 2016 \$5720720.58 REALIZADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200711219	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U No C En La Secundaria Antonio Audirac Con Clave Ubicada En La Cabecera Municipal - 181645	181645	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721130	Construcción De Cuatro Aulas Tipo Udosco Muro De Contención Y Chancas De Usos Múltiples En Telesecundaria De Francia - 181618	181618	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721131	Ampliación De Electrificación De Privada Porfirio Díaz S N Colonia Santa Rosa - 181654	181654	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: APGO REALIZADO AL 100% / Física: PAGO REALIZADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786974	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Colonia Juárez - 310034	310034	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,093	\$32,093	\$32,093	\$32,093	\$32,093	\$32,093	\$32,093	\$32,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786975	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Andres - 311340	311340	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Tetela de Ocampo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,581	\$8,581	\$8,581	\$8,581	\$8,581	\$8,581	\$8,581	\$8,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786976	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Linda Vista - 311244	311244	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,176	\$49,176	\$49,176	\$49,176	\$49,176	\$49,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786977	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Lomas Deayotzingo - 311301	311301	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$204,957	\$204,957	\$204,957	\$204,957	\$204,957	\$204,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786978	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Novena Del Carmen - 309955	309955	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,936	\$48,936	\$48,936	\$48,936	\$48,936	\$48,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786979	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B La Aurora - 310187	310187	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,179	\$22,179	\$22,179	\$22,179	\$22,179	\$22,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786980	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Coyotzingo - 309978	309978	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$70,877	\$70,877	\$70,877	\$70,877	\$70,877	\$70,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786981	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Chohuis - 309859	309859	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$58,088	\$58,088	\$58,088	\$58,088	\$58,088	\$58,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786982	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Chignaulingo - 309836	309836	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132,430	\$132,430	\$132,430	\$132,430	\$132,430	\$132,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786983	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Fresnillo - 310160	310160	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$109,683	\$109,683	\$109,683	\$109,683	\$109,683	\$109,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786984	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B De Francis - 310137	310137	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,149	\$27,149	\$27,149	\$27,149	\$27,149	\$27,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786985	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Mastaco - 287038	287038	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786986	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ahuateno - 293060	293060	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,112	\$89,112	\$89,112	\$89,112	\$89,112	\$89,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786990	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ja Atoluca - 309589	309589	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$829,791	\$829,791	\$829,791	\$829,791	\$829,791	\$829,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786992	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Huehuenimco - 265475	265475	Puebla	Teziutlán	Huehuenimco	Rural	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$87,461	\$87,461	\$87,461	\$87,461	\$87,461	\$87,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786994	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Legua - 267446	267446	Puebla	Teziutlán	Ixtahuata (La Legua)	Rural	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$146,218	\$146,218	\$146,218	\$146,218	\$146,218	\$146,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786996	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ixticapan - 266840	266840	Puebla	Teziutlán	Ixticapan	Rural	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$146,539	\$146,539	\$146,539	\$146,539	\$146,539	\$146,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786999	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ixtlahuaca - 287051	287051	Puebla	Teziutlán	Ixtlahuaca	Rural	Apoyos Federales	33- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$225,750	\$225,750	\$225,750	\$225,750	\$225,750	\$225,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300787001	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ja Mexcalcuautla - 310375	310375	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$359,120	\$359,120	\$359,120	\$359,120	\$359,120	\$359,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE16160300787003	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Diego - 309334	309334	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787007	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Juan Tezongo - 265454	265454	Puebla	Teziutlán	San Juan Tezongo	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$214,564	\$214,564	\$214,564	\$214,564	\$214,564	\$214,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787009	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ja San Sebastian - 311477	311477	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,791,029	\$1,791,029	\$1,791,029	\$1,791,029	\$1,791,029	\$1,791,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787013	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Xoloateno - 265418	265418	Puebla	Teziutlán	Xoloateno	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$165,708	\$165,708	\$165,708	\$165,708	\$165,708	\$165,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787015	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Miguel Capulín - 267460	267460	Puebla	Teziutlán	San Miguel Capulín	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$95,052	\$95,052	\$95,052	\$95,052	\$95,052	\$95,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE16160300787016	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Cantera - 310213	310213	Puebla	Teziutlán	La Cantera (Tehuatlán)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,383	\$14,383	\$14,383	\$14,383	\$14,383	\$14,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787018	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Cuaxoxpan - 265469	265469	Puebla	Teziutlán	Cuaxoxpan	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$104,624	\$104,624	\$104,624	\$104,624	\$104,624	\$104,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE16160300787022	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Secc Veintitres - 310251	310251	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$179,695	\$179,695	\$179,695	\$179,695	\$179,695	\$179,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE16160300787024	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Loma Bonita - 310367	310367	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$112,941	\$112,941	\$112,941	\$112,941	\$112,941	\$112,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787027	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Cofradía - 309924	309924	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,570	\$75,570	\$75,570	\$75,570	\$75,570	\$75,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787028	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Col Arboledas - 310225	310225	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,241	\$9,241	\$9,241	\$9,241	\$9,241	\$9,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300787030	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Cómputo Para Personal Del H. Ayuntamiento De Tianguismanalco	198942	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$213,503						0.00		Otros	9,807	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200704911	Construcción Del Drenaje Sanitario Calle Morelos A Partir De La Calle Emiliano Zapata - 127447	127447	Puebla	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,660	\$116,660	\$116,660	\$116,660	\$116,660	\$116,660	100.00	\$0	Metros lineales	38	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra finiquitada y pagada al 100% / Física: La obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: SE EMITE INFORMACION PARA SU RESPECTIVA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715663	33903 Servicios Integrales - 192944	192944	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$320,255	\$320,255	\$320,255	\$320,255	\$320,255	\$320,255	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra finiquitada y pagada al 100% / Física: Los estudios se encuentran realizados al 100% / Registro: SE EMITE INFORMACION PARA SU RESPECTIVA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787032	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Morelos A Partir De La Calle Emiliano Zapata - 198944	198944	Puebla	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$60,454	\$60,454	\$60,454	\$60,454	\$60,454	\$60,454	\$60,454	\$60,454	100.00	\$0	Metros lineales	38	0.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada y pagada al 100 % / Física: Obra físicamente al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787033	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Flores A Partir De La Av Nacional - 199587	199587	Puebla	Tianguismanalco	San Martin Tiapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$313,676	\$313,676	\$313,676	\$313,676	\$313,676	\$313,676	\$313,676	\$313,676	100.00	\$0	Metros lineales	393	0.00	100.00	Financiera: Esta Obra se encuentra finiquitada y pagada al 100 % / Física: esta obra se encuentra físicamente al 100 % / Registro: SE EMITE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, PARA SU RESPECTIVA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787034	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Allende A Partir De La Av Nacional - 199636	199636	Puebla	Tianguismanalco	San Martin Tiapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$257,484	\$257,484	\$257,484	\$257,484	\$257,484	\$257,484	\$257,484	\$257,484	100.00	\$0	Metros lineales	296	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra finiquitada y pagada al 100 % / Física: La obra se encuentra físicamente al 100 % / Registro: SE EMITE INFORMACION PARA SU RESPECTIVA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623506	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 2287 (Pago De Estudios Y Proyectos En El Municipio De Tilapa (Gastos Indirectos))	3287	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006993959	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Cuexpala - 104872	104872	Puebla	Tilapa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	100.00	\$0	Metros lineales	103	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699382	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física, En Jardín De Niños Gabilondo Soler Clavel 214jn1084y, En La Localidad - 106055	106055	Puebla	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotliapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	En Ejecución	2016	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721081	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Sobre La Calle 16 De Septiembre - 104936	104936	Puebla	Tilapa	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786559	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sobre Las Calles Jiménez San Isidro Priv San Isidro Venustiano Carranza Y Carretero Ubic - 336350	336350	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786560	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Alejandro Castañer Entre Calle Aaron Merino Y Calle Jose Ma Morelos - 336522	336522	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	100.00	\$0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786561	Ampliación De La Red De Distribución Para Agua Potable Sobre Las Calles Jiménez San Isidro Priv San Isidro Venustiano Carranza Y Carretero Ubic - 337305	337305	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	100.00	\$0	Metros lineales	64	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786562	Prodim Adquisición De Software Y Hardware - 337618	337618	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TILAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786564	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Ubicado En La Localidad De Tilapa Pue - 336695	336695	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	100.00	\$0	Lote	2,759	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786565	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Agua Dulce Primera Etapa - 336650	336650	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786566	Construcción De Tanque Elevado De Cuarenta Metros Cubicos En La Comunidad De Casa Blanca - 337420	337420	Puebla	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotliapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	100.00	\$0	Otros	939	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA, LA OBRA ES DE TRES FONDOS / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE TRES FONDOS, EL MONTO DEL CONTRATO ES LA SUMA DE LOS TRES FONDOS, SOLO SE REGISTRA EL MONTO ASIGNADO A FISM, EL MONTO TOTAL DE LO CONTRATADO ES \$838,411.04. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200688514	Construcción De Tanque Elevado De Cuarenta Metros Cúbicos De Capacidad Línea De Conducción 166984	166984	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	100.00	\$0	Otros	557	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694023	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Frescoalar La Primavera - 167096	167096	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	100.00	\$0	Otros	333	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699457	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Cinco Sur Siete Sur Ocho Sur Y Diez Sur Entre Nueve Oriente Y Vereda - 171129	171129	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704934	Construcción De Una Aula Didáctica Regional En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 171187	171187	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	100.00	\$0	Otros	425	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704935	Construcción De Un Aula Didáctica Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria María Montessori - 171080	171080	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	100.00	\$0	Otros	435	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710403	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructuras Regional C En El Preescolar Enrique A Cervantes - 167543	167543	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710405	Construcción De Un Desayunador Escolar En Estructura Regional C Y Cisterna En El Preescolar Emiliano Zapata - 167103	167103	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721161	Rehabilitación De La Línea Del Pozo Numero Dos Casas De Control Y Tanque De Cuatrocientos Metros Cúbicos - 167171	167171	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	100.00	\$0	Metros lineales	9,881	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721162	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Cinco Sur E Independencia - 167116	167116	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE16160200721163	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 166781	166781	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tepazalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	100.00	\$0	Metros lineales	2,345	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726603	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Mariano Matamoros Calle El Torito Y Calle Mariano Matamoros Entre Calle Guzmán Y Calle El Torit - 167088	167088	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726763	Construcción De Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Yolotzi - 166948	166948	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	100.00	\$0	Otros	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787226	Construcción De Tanque Elevado De Almacenamiento Para Agua Potable - 292957	292957	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787228	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción De Agua Potable - 167150	167150	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Palmillas (La Columna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	100.00	\$0	Otros	522	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE16160300787229	Rehabilitación Y Reequipamiento Del Pozo Numero Dos - 294043	294043	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	100.00	\$0	Otros	9,881	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787231	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Xochitliotlan - 292984	292984	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787234	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Principal 291015	291015	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Antonio Tlacuitlapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200644849	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Teteloloya - 23067	23067	Puebla	Tlacuilotepec	Teteloloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,572,276	\$1,572,276	\$1,572,276	\$1,572,276	\$1,572,276	\$1,572,276	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644850	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa, En La Localidad De El Zacatal - 43062	43062	Puebla	Tlacuilotepec	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,969,437	\$1,969,437	\$1,969,437	\$1,969,437	\$1,969,437	\$1,969,437	100.00	\$0	Vivienda	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644852	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De La Esperanza - 24462	24462	Puebla	Tlacuilotepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$413,959	\$413,959	\$413,959	\$413,959	\$413,959	\$413,959	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647235	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De El Encinal - 24609	24609	Puebla	Tlacuilotepec	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649667	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Soc. Juana Ines De La Cruz Clave: 21dvtv0525m - 50964	50964	Puebla	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$593,612	\$593,612	\$593,612	\$593,612	\$593,612	\$593,612	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649668	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De La Silleta - 42987	42987	Puebla	Tlacuilotepec	La Silleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$834,125	\$834,125	\$834,125	\$834,125	\$834,125	\$834,125	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649669	Rehabilitación De Un Aula En Preescolar Benito Juarez Clave: 21kijn197k - 23046	23046	Puebla	Tlacuilotepec	Tanchitla (Buenvista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$183,766	\$183,766	\$183,766	\$183,766	\$183,766	\$183,766	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652045	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Hula - 23081	23081	Puebla	Tlacuilotepec	Hula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,569,777	\$1,569,777	\$1,569,777	\$1,569,777	\$1,569,777	\$1,569,777	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654425	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hacia La Iglesia Y Al Barrio La Loma - 50992	50992	Puebla	Tlacuilotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$528,595	\$528,595	\$528,595	\$528,595	\$528,595	\$528,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	433	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654426	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 2 De Abril - 50840	50840	Puebla	Tlacuilotepec	Papalotepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$123,827	\$123,827	\$123,827	\$123,827	\$123,827	\$123,827	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654427	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 1a. Etapa, En La Localidad De Tanchita - 23103	23103	Puebla	Tlacuilotepec	Tanchitla (Buenvista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,557,034	\$1,557,034	\$1,557,034	\$1,557,034	\$1,557,034	\$1,557,034	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654428	Construcción De Cuartos Para Dormitorios Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Temascalapa - 51041	51041	Puebla	Tlacuilotepec	Temascalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$931,958	\$931,958	\$931,958	\$931,958	\$931,958	\$931,958	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654429	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa - 42922	42922	Puebla	Tlacuilotepec	Nuevo Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,811,072	\$1,811,072	\$1,811,072	\$1,811,072	\$1,811,072	\$1,811,072	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656783	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De Palo Blanco - 50951	50951	Puebla	Tlacuilotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$484,168	\$484,168	\$484,168	\$484,168	\$484,168	\$484,168	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656784	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De Tacubaya - 43025	43025	Puebla	Tlacuilotepec	Tacubaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,501,425	\$1,501,425	\$1,501,425	\$1,501,425	\$1,501,425	\$1,501,425	100.00	\$0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659268	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De San Jose - 24442	24442	Puebla	Tlacuilotepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$465,704	\$465,704	\$465,704	\$465,704	\$465,704	\$465,704	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200659306	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De Tliltipepec - 50940	50940	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tliltipepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,106,396	\$1,106,396	\$1,106,396	\$1,106,396	\$1,106,396	\$1,106,396	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659307	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De La Joya - 24404	24404	Puebla	Tlacuilo-tepec	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$582,645	\$582,645	\$582,645	\$582,645	\$582,645	\$582,645	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661703	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Cerro Prieto - 23007	23007	Puebla	Tlacuilo-tepec	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$517,012	\$517,012	\$517,012	\$517,012	\$517,012	\$517,012	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688515	Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Credito (Banobras) Para Mejoramiento A La Vivienda - 80149	80149	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,714,018	\$3,714,018	\$3,714,018	\$3,714,018	\$3,714,018	\$3,714,018	100.00	\$0	Otros	1,752	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694026	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Tlacuilo-tepec (Segunda Etapa) - 80123	80123	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,280,655	\$1,280,655	\$1,280,655	\$1,280,655	\$1,280,655	\$1,280,655	100.00	\$0	Vivienda	67	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Herradura - 78054	78054	Puebla	Tlacuilo-tepec	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$683,343	\$683,343	\$683,343	\$683,343	\$683,343	\$683,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699458	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda - 80005	80005	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$358,830	\$358,830	\$358,830	\$358,830	\$358,830	\$358,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704936	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad La Loma De La Colmena - 77996	77996	Puebla	Tlacuilo-tepec	La Loma de la Colmena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$703,120	\$703,120	\$703,120	\$703,120	\$703,120	\$703,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	485	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721164	Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Tlacuilo-tepec, Segunda Etapa (Muro Gavión) - 77886	77886	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,108,512	\$1,108,512	\$1,108,512	\$1,108,512	\$1,108,512	\$1,108,512	100.00	\$0	Otros	1,665	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721165	Construcción De Muro De Contención En La Calle Guadalupe Victoria - 77509	77509	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$712,850	\$712,850	\$712,850	\$712,850	\$712,850	\$712,850	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721166	Rehabilitación De Camino Hacia Copetatal - 80091	80091	Puebla	Tlacuilo-tepec	El Muñeco (Cristo Rey)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$627,806	\$627,806	\$627,806	\$627,806	\$627,806	\$627,806	100.00	\$0	Otros	398	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787235	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Calle Diez Y Seis De Septiembre - 209503	209503	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$365,006	\$365,006	\$365,006	\$365,006	\$365,006	\$365,006	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787236	Construcción De Cuartos Para Baños Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En Tlacuilo-tepec - 209534	209534	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$188,377	\$188,377	\$188,377	\$188,377	\$188,377	\$188,377	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787237	Ampliación De Techado En El Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Niños Heroes Primera Etapa - 209499	209499	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$764,998	\$764,998	\$764,998	\$764,998	\$764,998	\$764,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787238	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizada Para Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En Varias Localidades - 209495	209495	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	100.00	\$0	Otros	468	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787239	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Diez Y Seis De Septiembre - 209491	209491	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$709,957	\$709,957	\$709,957	\$709,957	\$709,957	\$709,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787240	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria - 209417	209417	Puebla	Tlacuilo-tepec	Tlacuilo-tepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,099,727	\$1,099,727	\$1,099,727	\$1,099,727	\$1,099,727	\$1,099,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Tulipanes - 209445	209445	Puebla	Tlacuilotepec	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$635,633	\$635,633	\$635,633	\$635,633	\$635,633	\$635,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787242	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Andador Barrio Guerrero - 209563	209563	Puebla	Tlacuilotepec	Itzatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$237,781	\$237,781	\$237,781	\$237,781	\$237,781	\$237,781	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Al Barrio Guerrero - 209508	209508	Puebla	Tlacuilotepec	Itzatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,495,628	\$1,495,628	\$1,495,628	\$1,495,628	\$1,495,628	\$1,495,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787244	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De El Jerico - 209518	209518	Puebla	Tlacuilotepec	El Jerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,531,299	\$1,531,299	\$1,531,299	\$1,531,299	\$1,531,299	\$1,531,299	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787245	Construcción Del Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Bachillerato Digital No Ciento Diez Y Seis Primera Etapa - 209540	209540	Puebla	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$1,239,775	\$1,239,775	\$1,239,775	\$1,239,775	\$1,239,775	\$1,239,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787246	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Publico En La Calle Dos De Abril - 209516	209516	Puebla	Tlacuilotepec	Papaloctipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$412,134	\$412,134	\$412,134	\$412,134	\$412,134	\$412,134	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787247	Construcción Del Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla - 209487	209487	Puebla	Tlacuilotepec	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$699,714	\$699,714	\$699,714	\$699,714	\$699,714	\$699,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787248	Construcción De Techo Firme De Concreto Para El Mejoramiento De Calidad Y Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De Temascalapa Segunda Et - 209471	209471	Puebla	Tlacuilotepec	Temascalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$570,930	\$570,930	\$570,930	\$570,930	\$570,930	\$570,930	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787249	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De San Juan Tihucan - 209460	209460	Puebla	Tlacuilotepec	San Juan Tihucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,775,669	\$1,775,669	\$1,775,669	\$1,775,669	\$1,775,669	\$1,775,669	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787250	Rehabilitación De Losas Y Pisos De Aulas De Preescolar Frida Khalo - 209399	209399	Puebla	Tlacuilotepec	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$667,200	\$667,200	\$667,200	\$667,200	\$667,200	\$667,200	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787251	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Consistente En La Construcción De Descargas Domiciliarias Y Tratamiento A Base De Biodig - 209408	209408	Puebla	Tlacuilotepec	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,003,139	\$1,003,139	\$1,003,139	\$1,003,139	\$1,003,139	\$1,003,139	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688520	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Miguel Tlanguistenco. - 117319	117319	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Vivienda	En Ejecución	2016		\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Física: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Registro: Adquisición de estufas y pagadas al 100%
PUE16160200688521	Sistema De Riego Tecnificado Para El Desarrollo Rural En Cultivos De San Pedro Matamoros - 138145	138145	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$105,953	\$105,953	\$105,953	\$105,953	\$69,542	\$69,542	65.63	\$0	Otros	100	0.00	66.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694030	Amp. Sat. Cruz Otlatlá, C. Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos Y Vista Hermosa. - 120405	120405	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Otlatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016		\$467,796	\$467,796	\$467,796	\$467,796	\$467,796	\$467,796	100.00	\$0	Otros	116	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694031	Amp. Sta. Ma. Texmelucan, C. 9 De Dic., Benito Juárez, 16 De Septiembre, Aguas Serdan, Niños Héroes, Primero De Mayo, Prol. Río Virgen. - 116482	116482	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	100.00	\$0	Otros	356	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%
PUE16160200699460	Amp. Santa Rita Tlahuapan, Las Delicias, C. Colorines. - 121078	121078	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016		\$83,047	\$83,047	\$83,047	\$83,047	\$83,047	\$83,047	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699462	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Juan Cuauhtémoc. - 117279	117279	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Física: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Registro: Adquisición de estufas y pagadas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699463	Amp. San Juan Cuauhtémoc, C. La Via, Ignacio López Rayón Y Vicente Guerrero. - 120181	120181	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704941	Amp San Pedro Matamoros, C. Chapultepec, Ignacio Allende - 120121	120121	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	100.00	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710409	Amp. Ignacio López Rayón (El Gavillero), Cam. Rural A San Martínito, Los Cedros y P.V San Jose. - 120618	120618	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	100.00	\$0	Otros	72	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710410	Amp. La Preciosita, C. Niños Héroes, Prolongación Guadalupe, Av. Reforma. - 120213	120213	Puebla	Tlahuapan	La Preciosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	100.00	\$0	Otros	88	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715691	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Rafael Ixtapalucan. - 117311	117311	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Física: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Registro: Adquisición de estufas y pagadas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721171	Amp. Santa Cruz Moxolahuac, Av. Nacional, C. Progreso. - 120291	120291	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	100.00	\$0	Otros	64	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726604	Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa María Texmelucan. - 117323	117323	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Física: Adquisición de estufas y pagadas al 100% / Registro: Adquisición de estufas y pagadas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787252	Construcción De Techo En Área De Educación Física De La Primaria Reforma Educativa Clave: 21dpr2805k - 350278	350278	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,333,926	\$1,348,699	\$1,348,699	\$1,348,699	\$404,610	\$404,610	\$404,610	30.00	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787253	Amp. Sta. Rita Tlahuapan, C. Pco. Torres, Porfirio Díaz, Juan C. Bonilla, Prol. 5 De Mayo, P.V. Independencia, Cda. Rev. Y C. Esperanza - 331123	331123	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	100.00	\$0	Otros	164	0.00	50.00	Financiera: Obra financieramente terminada al 100%, En proceso de construcción por C.F.E. / Física: Obra financieramente terminada al 100%, En proceso de construcción por C.F.E. / Registro: Obra financieramente terminada al 100%, En proceso de construcción por C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787254	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma De La Plaza Principal Hasta Misma Calle - 319726	319726	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$437,431	\$436,237	\$436,237	\$436,237	\$130,871	\$130,871	\$130,871	30.00	\$0	Metros lineales	161	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787255	Ampliación De Red De Agua Potable De Las Calles, Francisco Torres, P.V. Niños Héroes Y Calle El 72 - 304115	304115	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787256	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Reforma De La Plaza Principal Hasta Misma Calle - 304075	304075	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	100.00	\$0	Metros lineales	640	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787257	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal - 288553	288553	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$780,368	\$780,368	\$780,368	\$780,368	\$234,111	\$234,111	\$234,111	30.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787258	Construcción De Techado En Área De Educación Física De La Primaria Benito Juárez Clave: 21dpr0636e - 311893	311893	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,312,898	\$1,312,898	\$1,312,898	\$1,312,898	\$393,870	\$393,870	\$393,870	30.00	\$0	Metros Cuadrados	418	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787259	Construcción De Techo Firme En Guadalupe Zaragoza - 288219	288219	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%
PUE16160300787260	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Reforma Entre Telesecundaria Y Cadenaamiento 0-730 - 287581	287581	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,820	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787261	Construcción De Techo Firme En Ignacio López Rayón - 320400	320400	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787262	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Nueva En La Comunidad De Ignacio López Rayón - 306358	306358	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$286,317	\$286,317	\$286,317	\$286,317	\$85,895	\$85,895	\$85,895	30.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787263	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Ignacio López Rayón - 307511	307511	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	100.00	\$0	Otros	775	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787264	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Buenos Aires Entre Venustiano Carranza Y Misma Calle - 306573	306573	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	100.00	\$0	Metros lineales	144	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787265	Construcción De Techo Firme En Ignacio Manuel Altamirano - 289345	289345	Puebla	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787266	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Ladera Entre Calle Venustiano Carranza Y Barranca - 307026	307026	Puebla	Tlahuapan	La Preciosita	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787267	Construcción De Techo Firme En La Preciosita - 289526	289526	Puebla	Tlahuapan	La Preciosita	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787268	Construcción De Casa De Salud En San Francisco La Unión (Dispensario Médico) - 349836	349836	Puebla	Tlahuapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$694,379	\$694,379	\$694,379	\$694,379	\$208,314	\$208,314	\$208,314	30.00	\$0	Metros Cuadrados	281	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787269	Equipamiento De Casa De Salud En San Francisco La Unión (Dispensario Médico) - 312925	312925	Puebla	Tlahuapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	100.00	\$0	Otros	281	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787270	Construcción De Techo Firme En San Francisco La Unión - 289453	289453	Puebla	Tlahuapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787271	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Miraflores - 319957	319957	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,660	\$129,351	\$129,351	\$129,351	\$38,805	\$38,805	\$38,805	30.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787272	Línea De Conducción Del Tanque De Almacenamiento 1 Al Tanque De Almacenamiento 2 - 313391	313391	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$205,547	\$205,547	\$205,547	\$205,547	\$61,664	\$61,664	\$61,664	30.00	\$0	Metros lineales	1,961	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787273	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Cuauhtémoc Clave: 21dpr0642c En San Juan Cuauhtémoc - 304146	304146	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$929,106	\$929,106	\$929,106	\$929,106	\$278,732	\$278,732	\$278,732	30.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787274	Construcción De Techo Firme En San Juan Cuauhtémoc - 289135	289135	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra físicamente y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787275	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Privadas Del Socorro, Adolfo López Mateos, Av. Reforma Y Camino Real A San Martinito En La Comunidad De San Martinito. - 327464	327464	Puebla	Tlahuapan	San Martinito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,502	\$444,851	\$444,851	\$444,851	\$115,048	\$115,048	\$115,048	25.86	\$0	Metros lineales	120	0.00	26.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. Se realizó un pago de anticipo de 48% del monto total, debido a falta de recursos en bancos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787276	Construcción De Techo Firme En San Martinito - 289432	289432	Puebla	Tlahuapan	San Martinito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787277	Construcción De Techo Firme En San Miguel Tianguistenco - 311424	311424	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$416,007	\$416,007	\$416,007	\$416,007	\$124,802	\$124,802	\$124,802	30.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787278	Equipamiento De Casa De Salud En San Pedro Matamoros (Dispensario Médico) - 312484	312484	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	100.00	\$0	Otros	1,286	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787279	Construcción De Casa De Salud En San Pedro Matamoros (Dispensario Médico) - 321428	321428	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$842,653	\$842,653	\$842,653	\$842,653	\$252,796	\$252,796	\$252,796	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,286	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787280	Construcción De Tanque De Agua Potable En San Pedro Matamoros - 306730	306730	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$543,712	\$543,712	\$543,712	\$543,712	\$295,548	\$295,548	\$295,548	54.36	\$0	Otros	1,284	0.00	54.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787281	Construcción De Techo Firme En San Pedro Matamoros - 289397	289397	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$235,240	\$235,240	\$235,240	\$235,240	\$235,240	\$235,240	\$235,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787282	Construcción De Anexo Sanitario En El Jardín De Niños Mauricio Hernández Anguiano Clave: 21djn04721 - 322023	322023	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$722,233	\$720,478	\$720,478	\$720,478	\$216,143	\$216,143	\$216,143	30.00	\$0	Piezas	50	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787283	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Zacatecas Y Tijuana Entre Calle Chihuahua Y Calle Durango - 326934	326934	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$783,852	\$782,057	\$782,057	\$782,057	\$234,617	\$234,617	\$234,617	30.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787284	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Edmundo Halley Clave: 21etv0167c - 319122	319122	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$975,630	\$973,273	\$973,273	\$973,273	\$291,982	\$291,982	\$291,982	30.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787285	Construcción De Techo Firme En San Rafael Ixtapaluacan - 287866	287866	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapaluacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$521,425	\$521,425	\$521,425	\$521,425	\$156,428	\$156,428	\$156,428	30.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Física: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra físicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787286	Mejoramiento De Tres Aulas Didácticas En Primaria Emiliano Zapata Clave: 21dpr0647y - 306864	306864	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$130,844	\$130,844	\$130,844	\$130,844	\$130,844	\$130,844	\$130,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100%
PUE16160300787287	Mejoramiento De Una Aula Didáctica En Telesecundaria Tierra Y Libertad Clave: 21dtrv0105c - 308945	308945	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$240,165	\$240,165	\$240,165	\$240,165	\$105,967	\$105,967	\$105,967	44.12	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	44.00	Financiera: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Física: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra físicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787288	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Moxolahuac - 289443	289443	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$90,460	\$90,460	\$90,460	\$90,460	\$90,460	\$90,460	\$90,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787289	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Otlatlá - 329843	329843	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Otlatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$248,587	\$248,587	\$248,587	\$248,587	\$111,712	\$111,712	\$111,712	44.94	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	45.00	Financiera: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Física: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra físicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787290	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Brecha Entre Calle Cuauhtémoc Y Vista Hermosa - 307368	307368	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Otlatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	\$172,992	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787291	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Cuauhtémoc Entre Kinder Y Camino Al Panteón - 307144	307144	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Otlatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$118,225	\$118,225	\$118,225	\$118,225	\$118,225	\$118,225	\$118,225	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787292	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino Rural, Calle Prolongación Río La Virgen, Aquiles Serdán, Niños Héroes y Prolongación Francisco I Madero - 319425	319425	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,223	\$197,553	\$197,553	\$197,553	\$84,062	\$84,062	\$84,062	42.55	\$0	Metros lineales	140	0.00	43.00	Financiera: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Física: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra físicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787293	Construcción De Techo Firme En Santa María Texmelucan - 287749	287749	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$473,259	\$473,259	\$473,259	\$473,259	\$473,259	\$473,259	\$473,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787294	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles, 5 De Mayo Sur, Nicolás Bravo, Privada Benito Juárez Y Cruce De Barranca Entre Camino Real Y Calle Adolfo Lopez Mateos En Santiago Coltzingo. - 290879	290879	Puebla	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$272,020	\$272,020	\$272,020	\$272,020	\$272,020	\$272,020	\$272,020	100.00	\$0	Metros lineales	118	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787295	Construcción De Techo Firme En Santiago Coltzingo - 288188	288188	Puebla	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$489,925	\$489,925	\$489,925	\$489,925	\$489,925	\$489,925	\$489,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787296	Construcción De Casa De Salud En Nuevo Tlahuapan (Dispensario Médico) - 329947	329947	Puebla	Tlahuapan	Nuevo Tlahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$803,289	\$801,245	\$801,245	\$801,245	\$240,373	\$240,373	\$240,373	30.00	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	30.00	Financiera: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Física: Obra físicamente y financiamiento en proceso. / Registro: Obra físicamente y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787297	Equipamiento De Casa De Salud En Nuevo Tlahuapan (Dispensario Médico) - 313152	313152	Puebla	Tlahuapan	Nuevo Tlahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	100.00	\$0	Otros	183	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787298	Construcción De Techo Firme En Nuevo Tlahuapan - 289212	289212	Puebla	Tlahuapan	Nuevo Tlahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,604	\$108,604	\$108,604	\$108,604	\$108,604	\$108,604	\$108,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160100631138	Rehabilitación De Pozo - 6685	6685	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	97	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financiamiento
PUE16160100631139	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio: Priv. Fco. Villa, Priv. Miradores, Priv. Sicoaga. - 6622	6622	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: obra terminada física y financiamiento / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE16160100631403	Mantenimiento Eficiencia De Alumbrado Publico 4ta. Seccion - 10664	10664	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	100.00	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE
PUE16160200688503	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada Bustamante Entre Calle Bustamante Y Terreno - 175247	175247	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$113,777	\$113,777	\$113,777	\$113,777	\$113,777	\$113,777	\$113,777	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% física y financiamiento / Registro: obra terminada al 100% física y financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704922	Estudio De Impacto Ambiental - 158699	158699	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$114,907	\$114,907	\$114,907	\$114,907	\$114,907	\$114,907	\$114,907	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% física y financiamiento / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 100%
PUE16160200710390	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad 4ta. Etapa - 91523	91523	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	100.00	\$0	Metros lineales	1,938	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% física y financiamiento / Física: obra terminada al 100% física y financiamiento / Registro: obra terminada al 100% física y financiamiento
PUE16160200710391	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Aldama Entre Calle Del Olvido E Iturbide - 175387	175387	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE16160200710392	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 149418	149418	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE16160200710393	Ampliación De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Nicolas Bravo Y Cerrada 149603	149603	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	100.00	\$0	Otros	62	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715674	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Camargo Y Motolinia Entre Camargo Y Bustamante - 149242	149242	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE16160200721140	Aportación Peso A Peso Nivel Basico Esquema 4a A 1 Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria - 91633	91633	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL 100%
PUE16160200726592	Aportación Peso A Peso Nivel Basico Esquema 4 A 1 Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional - 91767	91767	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787122	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Manuel Avila Camacho Entre Calle Niño Perdido Y Carretera A Benito Juarez - 331476	331476	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	100.00	\$0	Metros lineales	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787123	Rehabilitación De Red De Agua Potable Portaprimaria Ignacio Zaragoza En El Municipio De Tlanepantla - 331134	331134	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$334,497	\$334,497	\$334,497	\$334,497	\$334,497	\$334,497	\$334,497	100.00	\$0	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787124	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Avila Camacho Entre Calle Niño Perdido Y Carretera A Benito Juarez - 331412	331412	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	100.00	\$0	Metros lineales	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300787125	Construcción De Recamara Adicional En El Municipio De Tlanepantla - 278091	278091	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	100.00	\$0	Vivienda	131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787127	Rehabilitación De Escuela Primaria Hermanos Serdán En La Localidad De Tlanepantla - 248581	248581	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,720,136	\$1,720,136	\$1,720,136	\$1,720,136	\$1,720,136	\$1,720,136	\$1,720,136	100.00	\$0	Otros	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688504	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinacatlán - 190075	190075	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	100.00	\$0	Metros lineales	2,365	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699443	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Hospital Comunitario Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaola - 190182	190182	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Salud	En Ejecución	2016	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704923	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Linda Vista En La Localidad De Xaltepuxtlá - 192724	192724	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	100.00	\$0	Metros lineales	179	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715675	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Localidad De Chicahuaxtla En El Barrio De San Isidro Acatlan - 192664	192664	Puebla	Tlaola	Chicahuaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transporte vialidades	En Ejecución	2016	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,740	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721141	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chicahuaxtla - 192586	192586	Puebla	Tlaola	Chicahuaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	100.00	\$0	Metros lineales	278	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160300787129	Ampliación De Electrificación En El Barrio De Ixtacatlá - 210801	210801	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	100.00	\$0	Metros lineales	318	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787130	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 211183	211183	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINIQUITADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787131	Construcción De Cuartos Dormitorios - 210825	210825	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	100.00	\$0	Vivienda	558	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787132	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cuamila - 190232	190232	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	100.00	\$0	Metros lineales	391	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787133	Mejoramiento De La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Cutzontipa - 210962	210962	Puebla	Tlaola	Cutzontipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$488,730	\$488,730	\$488,730	\$488,730	\$488,730	\$488,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787134	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 210814	210814	Puebla	Tlaola	Chicahuaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	100.00	\$0	Metros lineales	2,640	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787135	Construcción De Aula De Medios En El Bachillerato Netzahualcoyotl En La Localidad De Chicahuaxtla - 211013	211013	Puebla	Tlaola	Chicahuaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787136	Rehabilitación Sanitaria De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Gallera - 210914	210914	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$798,524	\$798,524	\$798,524	\$798,524	\$798,524	\$798,524	100.00	\$0	Metros lineales	276	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PUE DE \$ 821,939.94, DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE FORMA: FISM 2016 \$ 798,524.33 Y OTROS FONDOS \$ 23,415.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787137	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Hidalgo - 210932	210932	Puebla	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	100.00	\$0	Metros lineales	382	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EJERCIDA CON DOS FONDOS FISM Y FORTAMUN / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJECUTADA CON DOS FONDOS FISM \$1,312,745.43 Y FORTAMUN \$249,535.43 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787138	Mejoramiento Del Preescolar Tepeokkali En La Localidad De Tlaltepango - 210855	210855	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787139	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Loma En La Localidad De Tlaltepango - 211068	211068	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,756	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787140	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Komeatl - 190304	190304	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE16160300787141	Construcción De Muros De Contención En La Localidad De Tlaltepango - 190276	190276	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	100.00	\$0	Metros lineales	585	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787143	Mejoramiento De Escuela Telesecundaria Ramos Betteta En La Localidad De Xaltepuxtlá - 211036	211036	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2016	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787145	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Carmen Serdán En Localidad Xochinanacatlan - 211103	211103	Puebla	Tlaola	Xochinanacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$637,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	100.00	\$0	Metros lineales	163	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787146	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero - 211049	211049	Puebla	Tlaola	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$838,838	\$479,006	\$479,006	\$479,006	\$479,006	\$479,006	\$479,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO OBRA EJECUTADA CON DOS FONDOS FISM \$479,005.81 Y FORTAMUN \$ 359,831.82 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787147	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Linda Vista - 191691	191691	Puebla	Tlaola	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787148	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nexapa Ahíla - 210942	210942	Puebla	Tlaola	Nexapa Ahíla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	100.00	\$0	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787149	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Ayahualco - 210872	210872	Puebla	Tlaola	Ayahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	100.00	\$0	Metros lineales	93	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644824	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Peralvillo Barrio El Arena (Aportación) - 75331	75331	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: Aportación realizada al 100% / Física: Aportación realizada al 100% / Registro: SOLO SE ESTA REPORTANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (30%), ANUNQUE QUE EN EL SISTEMA ESTA REFLEJADO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (100%), EL OTRO 70% LE CORRESPONDE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y QUE EJECUTO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644825	Adoquinamiento En La Calle Privada Peralvillo Entre Calle Peralvillo y Calle Matamoros (Aportación) - 75322	75322	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: Aportación realizada al 100% / Física: Se agotó y ejecuto la obra al 100% / Registro: SOLO SE ESTA REPORTANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (30%), ANUNQUE QUE EN EL SISTEMA ESTA REFLEJADO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (100%), EL OTRO 70% LE CORRESPONDE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y QUE EJECUTO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644939	Construcción De Tanque Y Red De Distribución De Agua Potable En Santa Catarina Coatepec - 75207	75207	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOPANALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$828,100	100.00	\$0	Otros	1,393	100.00	100.00	Financiera: Obra ejercida y ejecutada al 100% / Física: Obra ejercida y ejecutada al 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006454399	Adoquinamiento De Calle Raul Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo (Aportación) - 75324	75324	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	100.00	Financiera: Aportación realizada al 100% / Física: Aportación y ejecutada al 100% / Registro: SOLO SE ESTA REPORTANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (30%), ANUNQUE QUE EN EL SISTEMA ESTA REFLEJADO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (100%), EL OTRO 70% LE CORRESPONDE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y QUE EJECUTO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200659267	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable Con Una Capacidad De 50 M3 Y Una Altura De 10 M. - 75167	75167	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	100.00	\$0	Otros	2,727	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704865	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 157968	157968	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros		100.00	80.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100% / Física: LA CONSULTORIA ESTA EN PROCESO / Registro: EL SERVICIO DE CONSULTORIA ESTA EN PROCESO, AUNQUE YA SE PAGO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704867	Amp Tlapanala C Y Pv Reforma Municipio De Tlapanala - 157952	157952	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	100.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 A CFE. / Física: OBRA POR INICIAR POR CFE. / Registro: OBRA POR INICIAR POR CFE, EL MUNICIPIO YA REALIZO EL DEPOSITO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704868	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Cerrito Y La Victoria En La Localidad De Tepapayeca - 157945	157945	Puebla	Tlapanalá	Tepapayeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721079	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 157970	157970	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: SERVICIO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% / Física: SERVICIO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% / Registro: SERVICIO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786537	Ampliación De Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 348826	348826	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786538	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tramo Del Emisor A La Laguna De Oxidación - 348719	348719	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	100.00	\$0	Metros lineales	2,727	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786539	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlapanalá - 348683	348683	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	100.00	\$0	Otros	727	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y ejercida al 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786540	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Maya Camino Real Y Callejón Carrizal De La Localidad De Santo Domingo Ayoctilcha - 348893	348893	Puebla	Tlapanalá	Santo Domingo Ayoctilcha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera: La obra esta por iniciarse. / Física: La obra esta por iniciarse. / Registro: El municipio solo aportara, la ejecución la realizara la Comisión Federal de Electricidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786541	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable De La Localidad De Axtla - 348849	348849	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Axtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	100.00	\$0	Otros	394	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786542	Ampliación De Energía Eléctrica En Calles Sin Nombre En La Localidad De San Luis Chalma - 348936	348936	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	83	100.00	0.00	Financiera: Esta por iniciar la Obra / Física: Esta por iniciarse la obra / Registro: El municipio solo aportara, la ejecución la realizara la Comisión Federal de Electricidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786544	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De La Palmas - 348783	348783	Puebla	Tlapanalá	Colonia las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	100.00	\$0	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647234	Construcción De Cercado Y Barda Perimetral En La Esc. Frim. Benito Juárez Clave 2143p0673w - 69823	69823	Puebla	Tlatlaulquitect	San Agustín Chagchaltzín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASÍ DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIÓ REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICÓ NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200649664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 16 De Septiembre, Col. San José - 69279	69279	Puebla	Tlatlaulquitect	Ciudad de Tlatlaulquitect	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE, OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASÍ DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITIÓ REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICÓ NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200649665	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles 5 De Febrero, Nicolas Bravo, Ignacio Zaragoza, Gomez Farias Y Reforma, En Seccion Septima P - 71096	71096	Puebla	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200654421	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Covarrubias Y Av. Benito Juarez - 71046	71046	Puebla	Tlatlauquitepec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200654422	Construccion De Techos Para Vivienda Meta: 4,591.48 M2. - 69077	69077	Puebla	Tlatlauquitepec	Xonocuautila	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200654423	Construccion De Empedrado En La Calle Guerrero 2a. Stapa - 40928	40928	Puebla	Tlatlauquitepec	Xalteneango	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200656781	Construccion De Empedrado De Camino Del Km 0+000 Al Km 0+720 - 72403	72403	Puebla	Tlatlauquitepec	Jiliapa	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	327	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200656782	Rehabilitacion De Caminos Acoconotla-Tozanco-Talpisahuatl Con Una Longitud Total De 5,225 M. - 72567	72567	Puebla	Tlatlauquitepec	Xonocuautila	Urbano	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	100.00	\$0	Metros lineales	2,644	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200659300	Rehabilitacion Del Camino De Tetraoeria La Union-San Agustin Chagchaltzin-San Jose Chagchaltzin-Chillilistipan-Calatepec-El Canal De 16.74 Km - 72166	72166	Puebla	Tlatlauquitepec	Calatepec	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100%, OBRA CON COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES. OBRA CON COMBINACION DE FONDOS CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 1,756,935.83 LOS CUALES SE DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 265,000.00 Y FORTAMUN \$ 1,491,935.83.
PUE16160200659301	Construccion De Cercado Perimetral En El Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas - 70945	70945	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200659304	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Benito Juarez, Col. Linda Tarde - 70974	70974	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200661701	Ampliación De Red De Energia Elctrica En Col. Zoculca - 70904	70904	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE, OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661702	Construccion De Muro De Contencion Y Cercado Perimetral En La Esc. Telesec. Alejo Peralta y Diaz Ceballos - 69503	69503	Puebla	Tlatlauquitepec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.	
PUE16160200688509	Construccion Y Equipamiento De Casa De Salud - 168438	168438	Puebla	Tlatlauquitepec	El Carmen Iilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	100.00	\$0	Otros	711	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: CASA DE SALUD, OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE16160200688510	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Republica De Argentina - 154142	154142	Puebla	Tlatlauquitepec	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
PUE16160200688511	Rehabilitacion De Camino Con Una Longitud Total De 2,290 M. - 72448	72448	Puebla	Tlatlauquitepec	Yolcoctzin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	100.00	\$0	Metros lineales	142	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.	
PUE16160200688512	Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Aquiles Serdan - 153938	153938	Puebla	Tlatlauquitepec	Ixmatlaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: AULA, OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.	
PUE16160200688513	Construccion Y Equipamiento De Casa De Salud - 154239	154239	Puebla	Tlatlauquitepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: CASA DE SALUD, OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE16160200694016	33903 Servicios Integrales - 154696	154696	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.	
PUE16160200694017	33903 Servicios Integrales - 154670	154670	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.	
PUE16160200694018	Construccion De Techumbre En La Esc. Telesec. Agustín Melgar - 72490	72490	Puebla	Tlatlauquitepec	Tatazoquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.	
PUE16160200694019	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario - 154190	154190	Puebla	Tlatlauquitepec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.	
PUE16160200699451	33903 Servicios Integrales - 154731	154731	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200699452	23903 Servicios Integrales - 154658	154658	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200699453	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Aliende, Morelos, Hidalgo, Benito Suarez, Gustavo Diaz Ordaz, De Las Torres Y Priv. Fue - 76624	76624	Puebla	Tlatlauquitepec	Ajocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200704929	Rehabilitacion De Seis Aulas Didacticas En La Esc Prim Josefa Ortiz De Dominguez - 153390	153390	Puebla	Tlatlauquitepec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	100.00	\$0	Otros	203	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: AULA. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704930	Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos - 154252	154252	Puebla	Tlatlauquitepec	Loma de la Yerba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160200710399	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 71958	71958	Puebla	Tlatlauquitepec	El Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	100.00	\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: SANITARIOS. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200710400	Construccion De Un Aula Didactica En La Esc Telesec Miguel Hidalgo Y Costilla - 153917	153917	Puebla	Tlatlauquitepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M2. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200710401	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Ferrocarzil, Pantones, 23 De Abril, Lazaro Cardenas Y 5 De Mayo - 76968	76968	Puebla	Tlatlauquitepec	Atiuyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M2. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200721154	Construccion De Cercado Perimetral En La Esc. Prim. Anahuac - 69198	69198	Puebla	Tlatlauquitepec	Chicucaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	100.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTATUS COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.
PUE16160200721155	Construccion De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 171549	171549	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	100.00	\$0	Metros lineales	1,614	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160200721156	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Favon - 154170	154170	Puebla	Tlatlauquitepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160200726598	Rehabilitacion De Lineas De Alimentacion De Agua Potable - 154211	154211	Puebla	Tlatlauquitepec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	100.00	\$0	Metros lineales	1,587	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200726599	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor Segunda Etapa - 153890	153890	Puebla	Tlatlauquitepec	Xalteta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	vivienda	En Ejecución	2016		\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: SANITARIOS. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. REPORTADA ASI DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EL SISTEMA NO PERMITIO REPORTAR SU ESTADO COMO TERMINADA, LO QUE IMPLICO NUEVAMENTE REALIZAR LA CAPTURA DE AVANCES.	
PUE16160300787196	33903 Servicios Integrales - 274210	274210	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE TIENE FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE TIENE LOS 100VECTOS YA INTEGRADOS Y VALIDADOS POR LA CONAGUA.	
PUE16160300787197	Construccion De Empedrado En Calle Revolucion Norte - 277469	277469	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,168,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL MODIFICADO DE \$ 2,168,936.03 LOS CUALES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 2,016,936.03 Y FORTAMUN \$ 152,000.00	
PUE16160300787198	Rehabilitacion De Colector En La Calle Dolores Betancourt - 275472	275472	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: ML. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.	
PUE16160300787199	Construccion De Techos Para Vivienda Meta - 277577	277577	Puebla	Tlatlauquitepec	Ahuatamilolol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 805,968.51 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 570893.31 Y FORTAMUN \$ 235,075.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787200	Construccion De Empedrado En La Calle La Cortadura Segunda Etapa - 275007	275007	Puebla	Tlatlauquitepec	Anaico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE16160300787201	Construccion Y Equipamiento De Casa De Salud - 154153	154153	Puebla	Tlatlauquitepec	Cuatlamingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$950,556	\$950,556	\$950,556	\$950,556	\$950,556	\$950,556	100.00	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: CASA DE SALUD. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE16160300787202	Reforzamiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 274239	274239	Puebla	Tlatlauquitepec	Huaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.	
PUE16160300787203	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 174856	174856	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Sur (Llano de Toluca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	100.00	\$0	Piezas	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: SANITARIOS. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160300787204	Ampliaci3n De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Secci3n Octava Oriente Primera Etapa - 275882	275882	Puebla	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$529,209	\$529,209	\$529,209	\$529,209	\$529,209	\$529,209	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.	
PUE16160300787205	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Multiple Segunda Etapa - 275527	275527	Puebla	Tlatlauquitepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	100.00	\$0	Metros lineales	2,854	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787206	Ampliaci3n De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 275146	275146	Puebla	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	100.00	\$0	Metros lineales	1,375	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE16160300787207	Construccion De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 275358	275358	Puebla	Tlatlauquitepec	Tanhuixco del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	100.00	\$0	Metros lineales	442	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.	
PUE16160300787208	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 275237	275237	Puebla	Tlatlauquitepec	Tepantol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	100.00	\$0	Metros lineales	451	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787209	Ampliación De Red De Energia Elctrica En Calles Lerdo De Tejada, Monacatlan, Chinampa, Ignacio Zaragoza, Lopez Portillo, Lazaro Cardenas Y - 71191	71191	Puebla	Tlatlauquitepec	Tepeteno de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160300787210	Ampliación De Drenaje Sanitario - 154243	154243	Puebla	Tlatlauquitepec	Tochimpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	100.00	\$0	Metros lineales	687	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160300787211	Construccion De Muro En Bachillerato General Frida Kahlo - 274213	274213	Puebla	Tlatlauquitepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160300787212	Construccion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 275803	275803	Puebla	Tlatlauquitepec	Mecayucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	100.00	\$0	Metros lineales	103	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160300787213	Rehabilitación De Agua Potable Por Bombeo - 71984	71984	Puebla	Tlatlauquitepec	Almoloni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 10% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PUE16160300787214	Construccion De Empedrado En Avenida Benito Juarez - 276064	276064	Puebla	Tlatlauquitepec	Xacuincó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693974	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Rural De Cerro Pelon En El Municipio De Tlaxco - 181449	181449	Puebla	Tlaxco	Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN OCTUBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694021	Rehabilitación Del Camino Rural Entronque Acailman / El Álamo Del Km 000 Al Km 5 196.84, En El Municipio De Tlaxco - 78398	78398	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	100.00	\$0	Kilómetro	1,202	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
PUE16160200699455	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Conexiones A La Red De Drenaje Descargas Domiciliarias En La Localidad De Atlalpan - 181000	181000	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. - LA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721157	Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Con Los Dos Grados De Rezago Social Mas Alto En El Municipio De Tlaxco, Puebla. 2da Et - 78834	78834	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: para validación
PUE16160200721158	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 193272	193272	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE16160300786623	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Francisco Villa En La Localidad De La Candelaria En El Municipio De Tlaxco - 277536	277536	Puebla	Tlaxco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$369,185	\$369,185	\$369,185	\$369,185	\$110,755	\$110,755	\$110,755	\$110,755	30.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786624	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Candelaria En El Municipio De Tlaxco - 276117	276117	Puebla	Tlaxco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	vivienda	En Ejecución	2016	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$21,242	\$21,242	\$21,242	\$21,242	30.00	\$0	Vivienda	8	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.51% Y UN AVANCE FISICO DEL 42.50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786625	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física Del Bachillerato General Octavio Paz De La Localidad De Cuaxtla - 278130	278130	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$155,750	\$155,750	\$155,750	\$155,750	30.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786626	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco - 274557	274557	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN NOVIEMBRE DEL 2016.
PUE16160300786627	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco - 277138	277138	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$389,432	\$389,432	\$389,432	\$389,432	\$116,830	\$116,830	\$116,830	\$116,830	30.00	\$0	Vivienda	47	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786628	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco - 274603	274603	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA SE OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% EN NOVIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786629	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Chipotla En El Municipio De Tlaxco - 276484	276484	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$283,223	\$283,223	\$283,223	\$283,223	\$84,967	\$84,967	\$84,967	30.00	\$0	Vivienda	35	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786630	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Dos Caminos En El Municipio De Tlaxco - 277183	277183	Puebla	Tlaxco	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$141,612	\$141,612	\$141,612	\$141,612	\$42,483	\$42,483	\$42,483	30.00	\$0	Vivienda	18	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300787215	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Tlaxco En El Municipio De Tlaxco - 274743	274743	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN NOVIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787216	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Aumento De Dotación En La Cabecera Municipal De Tlaxco Primera Etapa - 273751	273751	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,996,797	\$1,996,797	\$1,996,797	\$1,996,797	\$1,996,797	\$1,571,059	\$1,571,059	78.68	\$0	Metros lineales	1,272	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 78.68%, YA QUE FALTA PAGAR LA ESTIMACIÓN FINIQUITO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100%, SOLO FALTA PAGAR LA ESTIMACIÓN FINIQUITO. / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 78.68%, YA QUE FALTA LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO, LA CUAL SE HARÁ EN EL MES DE ENERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787217	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco - 278019	278019	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$59,403	\$59,403	\$59,403	30.00	\$0	Vivienda	19	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300787218	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sección La Primaria En La Localidad De Acalman Municipio De Tlaxco - 273481	273481	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$209,104	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 57.92% Y FISCAMENTE AL 100%
PUE16160300787219	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco - 274750	274750	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN NOVIEMBRE DEL 2016.
PUE16160300787220	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco- 274576	274576	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN NOVIEMBRE DEL 2016.
PUE16160300787221	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco - 277811	277811	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$59,403	\$59,403	\$59,403	30.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	30.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787222	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlalpan Perteneciente Al Municipio De Tlaxco Del Estado De Puebla - 278187	278187	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	100.00	\$0	Metros lineales	382	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787223	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco - 277086	277086	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$21,242	\$21,242	\$21,242	30.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	30.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787224	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco - 275961	275961	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN NOVIEMBRE DEL 2016.
PUE16160300787225	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Tlaxco - 276581	276581	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$106,209	\$106,209	\$106,209	\$106,209	\$31,863	\$31,863	\$31,863	30.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON UN AVANCE EL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644855	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera La Colorada Icaquaxtla En Km 8 - 71227	71227	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO DE APORTACIÓN CON CFE. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200654432	Ampliación De Energía Eléctrica Privada De La 5 Norte Entre 6 Poniente Y 2da Privada De La 5 Norte - 67190	67190	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: EXTENSION DE LINEA BAJA TENSION 2F-N ACSP 3 0 - 1 0 NT 163 METRS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654433	Ampliación De Energía Eléctrica San Martín Caltenco Calle 14 Norte - 71000	71000	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% (RED DE DISTRIBUCIÓN 13 ESTRUCTURAS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659310	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tochtepec, Municipio De Tochtepec, Puebla, Calle 5 Oriente Entre Calle 12 Y 6 Sur, s - 66879	66879	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659311	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Privada 10 Fuente Entre 5 Norte Calle Sin Nombre - 66175	66175	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699472	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tochtepec Municipio Del Mismo Nombre Estado Puebla Primera Etapa - 189322	189322	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO / Registro: ESTA OBRA PARA EFECTOS DE LAS MEDS SE REGISTRO EN DOS FOLIOS DIFERENTES (FOLIO PUE16160200704949 Y PUE00160200699472), PERO CORRESPONDE A UNA SOLA OBRA CON NUMERO DE CONTROL INTERNO: MTF-DOP-R33-012/16 CON NOMBRE: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) CREDITO BANCORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704949	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tochtepec Municipio Del Mismo Nombre Estado Puebla Primera Etapa - 189293	189293	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	100.00	\$0	Metros lineales	6,615	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715696	Ampliación O Relocalización De Línea Media Tensión A Orilla De Carretera En La Calle Trece Oriente De La Localidad De San Martín Caltenco - 186030	186030	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO APORTACION CFE. / Registro:
PUE16160300787313	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle De La Luz - 362852	362852	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO DE OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787314	Adquisición Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tochtepec - 363325	363325	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE REALIZO AL 100% / Física: ADQUISICION TERMINADA AL 100% CONFORME PROYECTO Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787315	Ampliación De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De La Cinco Norte Entre Primera Privada De La Cinco Norte Y Diez Poniente - 303614	303614	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y PRESUPUESTO Y CONVENIO DE APORTACION CON CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787316	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera Tochtepec San Lorenzo Sn Entre Por Hotel El Palmar Y Municipio De Tochtepec - 148366	148366	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO DE APORTACION EN EFECTIVO CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787317	Ampliación De Energía Eléctrica En Camino A Los Pinos Entre Campo De Beisbol Y Carretera A San Bartolo - 109454	109454	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	100.00	\$0	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO DE APORTACION CON CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787318	Mejoramiento De Comedor Y Aula En Escuela Primaria Justo Sierra Con Clave De La Localidad De Chipiltepec Del Municipio De Tochtepec - 280255	280255	Puebla	Tochtepec	Chipiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	100.00	\$0	Piezas	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787319	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Rosendo Márquez En La Localidad De Chipiltepec Municipio De Tochtepec Puebla - 279448	279448	Puebla	Tochtepec	Chipiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO DE OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787320	Ampliación De Energía Eléctrica Calle Zaragoza Entre Francisco I Madero Y Pulqueros - 362307	362307	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepehualcalteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	100.00	\$0	Metros	100	0.00	1.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% A CFE. / Física: AUN NO INICIA LOS TRABAJOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787321	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Tres Sur S N Entre Cinco Poniente Y Canal Lateral De Irrigacion - 303673	303673	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	100.00	\$0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO AL 100%. (278 MTS DE AMPLIACIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787322	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera La Colorada Ixcaquixtla - 298104	298104	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	100.00	\$0	Metros	300	0.00	1.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) CONVENIO VIGENTE. / Física: AUN NO INICIA CFE LOS TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787323	Ampliación De Energía Eléctrica En Segunda Privada De La Calle Diez Sur Colonia San Martín Caltenco - 298263	298263	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	100.00	\$0	Otros	300	0.00	1.00	Financiera: LA OBRA FUE PAGADA AL 100% A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). / Física: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AUN NO INICIA LOS TRABAJOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787324	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Modulo Sanitario En Estructura Udoac Aportación Capce - 157135	157135	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	100.00	\$0	Otros	5,003	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: APORTACION CAPCE AL 100% OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787325	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Loreto Entre Nueve Oriente Y Benito Juárez En La Colonia San José Buena Vista - 363026	363026	Puebla	Tochtepec	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	100.00	\$0	Metros	50	0.00	1.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% A CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) / Física: AUN NO INICIA LOS TRABAJOS CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787326	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Avenida Principal Tlamapa Privada Uno Tlamapa Privada Dos Tlamapa En La Localidad De Cristo Rey - 362512	362512	Puebla	Tochtepec	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. (1,185.22 MTS LINEALES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787327	Ampliación De Energía Eléctrica San Martín Caltenco Colonia Rancho Baurista Avenida Hidalgo - 147590	147590	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME PROYECTO, PRESUPUESTO Y APORTACION CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704953	Construcción De Adoquijnamiento En La Calle Dieciséis De Septiembre Segunda Etapa - 187594	187594	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Transporte vialidades	En Ejecución	2016	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 POR CIENTO FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO / Registro: ADQUINIAMIENTO DE 608.16 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715697	Revestimiento Del Camino Sacacosechas Sachio - 188903	188903	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: obra al 100% físico / Registro: REVESTIMIENTO DE CAMINO DE 520 ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787328	Ampliación De Electrificación En La Calle Veintiséis De Septiembre Entre Calle Aldama Y Av Cinco De Mayo - 362100	362100	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	100.00	\$0	Otros	115	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100 POR CIENTO FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO DEL 100 POR CIENTO INSTALACION DE 7 POSTES / Registro: INSTALACION DE 7 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787329	Ampliación De Electrificación De La Calle Y Privada Adolfo López Mateos Entre La Calle Zaragoza Y La Calle Diagonal Constitución Mil Noveciséis - 320744	320744	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO SE INSTALARON 7 POSTES / Registro: INSTALACION DE 7 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787330	Construcción De Diez Recamaras Adicionales De Cuatro Punto Setenta Por Tres Punto Cincuenta Metros - 318219	318219	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100 por ciento / Física: avance físico al 100 por ciento / Registro: construcción de 10 recamaras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787331	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 317807	317807	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO / Registro: ELABORACION DE 2 PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787332	Construcción De Cinco Baños Con Biodegestores - 318718	318718	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 POR CIENTO / Física: AVANCE FISICO DEL 100 POR CIENTO / Registro: CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS CON BIODEGESTORE
PUE00160300787333	Rehabilitación De Bomba Valvulas Y Red De Agua Potable En El Municipio De Tulcingo - 344972	344972	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$326,879								0.00		Otros	1,356	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE00160300787347	Adoquinamiento De La Calle Niños Heroes Entre La Calle Morelos Y Barranca El Muerto En La Localidad De Zaragoza De La Luz Municipio De Tulc - 133946	133946	Puebla	Tulcingo	Zaragoza de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$406,499								0.00		Metros Cuadrados	634	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688535	Mejoramiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tulcingo - 165907	165907	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$499,908	\$499,908	\$499,908	\$499,908	\$499,908	\$499,908	\$499,908	\$499,908	100.00	\$0	Otros	3,038	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FUE 1 LOTE DE 224 LÍMITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO DEL VALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694039	33903 Servicios Integrales - 125612	125612	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160200704954	Construccion De Andador Urbano En El Acceso A Universidad A Distancia - 125683	125683	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$635,285	\$635,285	\$635,285	\$635,285	\$635,285	\$635,285	\$635,285	\$635,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,466	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726614	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Chastipac En La Localidad De Tulcingo De Valle, Municipio De Tulcingo, Puebla - 87160	87160	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	\$683,796	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160300787334	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle De La Barranca En La Localidad De Tulcingo De Valle - 348528	348528	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	\$996,217	100.00	\$0	Metros lineales	1,133	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787335	Adoquinamiento De La Calle Lopez Porillo Entre Av Adolfo Lopez Mateos Y Calle Romero Rubio - 348730	348730	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$423,871	\$423,871	\$423,871	\$423,871	\$423,871	\$423,871	\$423,871	\$423,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787336	Rehabilitacion De Red Electrica Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De Santa Cruz Perteneciente A Esta Cabecera Municipal Tulcingo Pue - 348291	348291	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$166,420	\$166,420	\$166,420	\$166,420	\$166,420	\$166,420	\$166,420	\$166,420	100.00	\$0	Otros	395	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787337	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Municipio De Tulcingo De Valle Puebla - 348111	348111	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,397,238	\$1,397,238	\$1,397,238	\$1,397,238	\$1,397,238	\$1,397,238	\$1,397,238	\$1,397,238	100.00	\$0	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787338	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Entre Calle Carmen Serdan Y Calle Independencia - 198304	198304	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	100.00	\$0	Metros lineales	1,245	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787339	Construccion De Quince Techos A Base De Vigüeta Y Bovedilla En La Cabecera Municipal - 199371	199371	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787340	Ampliacion De Energia Electrica En La Calle Tecocomulco Chico Barrio De Juquila En El Municipio De Tulcingo Puebla - 198425	198425	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,859	\$281,859	\$281,859	\$281,859	\$281,859	\$281,859	\$281,859	\$281,859	100.00	\$0	Otros	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787341	Ampliacion De Red Electrica En Calle La Escondida En Barrio La Ceiba En El Municipio De Tulcingo De Valle Puebla - 199350	199350	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$379,046	\$379,046	\$379,046	\$379,046	\$379,046	\$379,046	\$379,046	\$379,046	100.00	\$0	Otros	235	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787342	Ampliacion De Energia Electrica En La Calle Manantiales En La Localidad De Atzompa - 198390	198390	Puebla	Tulcingo	Atzompa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$158,292	\$158,292	\$158,292	\$158,292	\$158,292	\$158,292	\$158,292	\$158,292	100.00	\$0	Otros	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160300787343	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Tulcingo Segunda Etapa - 165970	165970	Puebla	Tulcingo	Guadalupe Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$965,899	\$965,899	\$965,899	\$965,899	\$965,899	\$965,899	\$965,899	\$965,899	100.00	\$0	Metros lineales	643	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787344	Mejoramiento De Unidad Medica Rural Del Inms Solidaridad En La Localidad De San Miguel Tlaltepexi Municipio De Tulcingo Puebla - 348412	348412	Puebla	Tulcingo	San Miguel Tlaltepexi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Salud	En Ejecución	2016	\$456,949	\$456,949	\$456,949	\$456,949	\$456,949	\$456,949	\$456,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	690	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787345	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Xixingo De Los Reyes - 343893	343893	Puebla	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$178,845	\$178,845	\$178,845	\$178,845	\$178,845	\$178,845	\$178,845	100.00	\$0	Metros lineales	448	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE16160300787346	Construcción De Tanque Septico En Escuela Telesecundaria Federal Vicente Guerrero En La Localidad De Xixingo De Los Reyes Municipio De Tulcingo - 348197	348197	Puebla	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$121,940	\$121,940	\$121,940	\$121,940	\$121,940	\$121,940	\$121,940	100.00	\$0	Otros	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787348	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Aguacatitlán - 198328	198328	Puebla	Tulcingo	Aguacatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$156,246	\$156,246	\$156,246	\$156,246	\$156,246	\$156,246	\$156,246	100.00	\$0	Otros	445	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLAN COSITA DE UN LOTE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y PIEZAS ESPECIALES
PUE16160200688453	Ampliación De Unidad Medica En La Comunidad De Tuzamapan De Galeana Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 149766	149766	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,702	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688454	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 166105	166105	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: FE DE ERRATAS EN ESFU DICE SERVICIOS INTEGRALES Y DEBE DECIR PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA OPERACION DEL FONDO FISM SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688455	Construcción De Muro Firme En La Comunidad De Tetelilla De Islas Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana - 150324	150324	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Islas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA A 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699363	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Nicolas Bravo Y Calle Benito Juarez En La Localidad De Tuzamapan De Galeana Segunda Etapa - 149996	149996	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	100.00	\$0	Metros lineales	1,702	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699364	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De El Zorrillo Primera Etapa En El Municipio De Tuzamapan De Galeana - 150346	150346	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El zorrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	100.00	\$0	Metros lineales	213	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699342	Construcción De Muro Firme En La Comunidad De El Tutí Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana - 161535	161535	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Tutí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	304	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699385	Ampliación De Electrificación En La Colonia El Cata Segunda Etapa En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 149804	149804	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	100.00	\$0	Otros	1,702	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: COLOCACION DE 59 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699386	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Ricardo Flores Magon Perteneciente Al Municipio De Tuz - 161444	161444	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Ricardo Flores Magon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721084	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Reforma Oriente En Tetelilla De Islas Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Pue - 161340	161340	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Islas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786593	Adquisición De Software Y Hardware Para El Area Administrativa Del Honorable Ayuntamiento De Tuzamapan De Galeana - 259537	259537	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786594	Ampliación De La Casa De Salud En La Localidad De Reyes De Vallarta - 259326	259326	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Reyes de Vallarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Salud	En Ejecución	2016	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	583	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00160200693965	Construcción De Canal De Aguas Pluviales En La Colonia Ampliación Huasteco - 152091	152091	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	12,253	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200693968	Construcción De Modulo De Baños De La Escuela Primaria Rural Licenciado Adolfo Lopez Mateos - 151984	151984	Puebla	Venustiano Carranza	Estrella Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	54	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200693988	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Colonia Lo Manguitos - 152137	152137	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	358	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200721086	Construcción De Canal De Aguas Pluviales Segunda Etapa - 151704	151704	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	12,253	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786600	Construcción De Línea De Descarga Del Alcantarillado Sanitario En El Hospital Integral Venustiano Carranza - 152047	152047	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	27,890	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786603	Construcción De Modulo Sanitario Y Rehabilitación De Aulas Didácticas En La Telesecundaria Miguel Enriquez Guzman - 273352	273352	Puebla	Venustiano Carranza	Estrella Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	559	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726551	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Jalisco - 152171	152171	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	818	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200649645	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Francisco Gabillondo Soler Con Clave De Centro De Trabajo 21d]	16210	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160200654406	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana Cct21dpx07281 - 16118	16118	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITE REPORTE DE LA OBRA CONCLUIDA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE
PUE16160200656762	Construcción De 33 Sanitarios Con Biodigestor Para Vivienda En El Barrio De Tamalahuatla De La Localidad De Telpatlán - 16513	16513	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	100.00	\$0	Piezas	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160200656804	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio De 4.00 M X 3.50 M	16275	Puebla	Vicente Guerrero	Coxcatépechapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160200668496	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 161909	161909	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fátima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE161602006693980	Mejoramiento De Camino Rural En La Localidad De Duraznotla Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 166582	166582	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006693981	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Luis Del Pino - 162146	162146	Puebla	Vicente Guerrero	San Luis del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669414	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Decuatro X Cuatro En La Localidad De Alhuaca - 166641	166641	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669415	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Jose Cuamanco - 162113	162113	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669416	Ampliación De Energía En Media Y Baja Tensión En Calle Sin Nombre Con Un Ancho De Via De Seis Metros En El Barrio El Pantone De La Localidad - 162134	162134	Puebla	Vicente Guerrero	Tepeztizintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	100.00	\$0	Otros	3,512	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160200669417	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Localidad De Campo Chico - 161950	161950	Puebla	Vicente Guerrero	Campo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200740886	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle María Avila Canacho Primera Etapa - 162071	162071	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200704887	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa - 161761	161761	Puebla	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710361	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave En La Localidad De Tepetzitintla - 166683	166683	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160200710439	Construcción De Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Jose Los Pinos - 161110	161110	Puebla	Vicente Guerrero	San José los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	100.00	\$0	Vivienda	41	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715647	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciénega Grande De Fatima - 161215	161215	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fátima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715648	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Cuajca - 161799	161799	Puebla	Vicente Guerrero	Cuajca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721109	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Caporalco Buenos Aires Calle Lopez Portillo Y Niños Heroes Municipio De Vicente - 175333	175333	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE APORTACION HECHA A CFE PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721110	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Con Cct De La Comunidad De Teotlalco De Hidalgo - 161179	161179	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE161602007212101	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 161871	161871	Puebla	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160200726563	Construcción De Dos Huertos Comunitarios En La Comunidad De Alhuaca - 175643	175643	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	253	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726566	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Cuatro Caminos Barrio Xoxocotehuitla Municipio De Vicente Guerrero En El Estado - 175509	175509	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$543,860	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160300786758	Construcción De Ochenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Santa María Del Monte - 314025	314025	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,548,970	\$3,246,960	\$3,246,960	\$3,246,960	\$974,088	\$974,088	\$974,088	30.00	\$0	Vivienda	420	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160300786759	Programa Estatal De Estufas Dosmil Dieciséis - 314145	314145	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$875,000	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786761	Remodelación De Edificio Para Transformar En Oficinas De Dif Municipal Y Unidad Basica De Rehabilit - 222966	222966	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Otros	24,217	0.00	100.00	Financiera: APORTACION EFECTUADA AL 100% / Física: APORTACION HECHA / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - APORTACION EFECTUADA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786762	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 204963	204963	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	100.00	\$0	Metros lineales	2,909	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786763	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio La Coyotera De La Localidad De Alhuaca - 318898	318898	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,359,401	\$1,357,373	\$1,357,373	\$1,357,373	\$407,212	\$407,212	\$407,212	30.00	\$0	Metros lineales	139	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786764	Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Alhuaca - 204722	204722	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,614,724	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160300786766	Construcción De Doce Sanitarios Con Biodigestor Para Vivienda En La Localidad De San Jose Cuamanco - 318812	318812	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$521,995	\$521,124	\$521,124	\$521,124	\$156,337	\$156,337	\$156,337	30.00	\$0	Piezas	66	0.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786767	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Trescincuenta En La Localidad De Praderas - 314246	314246	Puebla	Vicente Guerrero	Las Praderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$459,761	\$459,170	\$459,170	\$459,170	\$137,751	\$137,751	\$137,751	30.00	\$0	Vivienda	50	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786768	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Rancho Nuevo - 313761	313761	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786770	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud En La Localidad De Rancho Nuevo Municipio De Vicente Guerrero Jurisdicción Sanitaria No - 205062	205062	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	100.00	\$0	Otros	1,064	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: APORTACION EFECTUADA / Registro: SE REMITE AVANCE FISICO FINANCIERA DE APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU VALIDACION
PUE16160300786772	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 204930	204930	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786773	Construcción De Veinticinco Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas En La Localidad De San Luis Del Pino - 321935	321935	Puebla	Vicente Guerrero	San Luis del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	\$327,567	\$327,567	\$327,567	30.00	\$0	Piezas	150	0.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160300786774	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Trescincuenta X Trescincuenta En La Localidad De Telpatlán - 318749	318749	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$843,230	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$550,952	\$550,952	\$550,952	65.40	\$0	Vivienda	110	0.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786775	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Telpatlan - 313645	313645	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786776	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Teotlalco de Hidalgo - 204632	204632	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786778	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Torres Bodet Con Clave Ubicado En La Loc - 321262	321262	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$673,262	\$672,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786780	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De La Sección Tepetzitintla - 314545	314545	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$929,537	\$929,180	\$929,180	\$929,180	\$278,754	\$278,754	\$278,754	30.00	\$0	Vivienda	100	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160300786781	Construcción De Seenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 204747	204747	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786782	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad Antigua Caporalco L - 314578	314578	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,353,911	\$1,351,359	\$1,351,359	\$1,351,359	\$405,408	\$405,408	\$405,408	30.00	\$0	Vivienda	150	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160300786783	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 204562	204562	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: obra concluida 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE16160300786784	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De Xonacatepec En La Localidad De Cuatro Caminos - 223319	223319	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	100.00	\$0	Metros lineales	177	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% CON UNA CONVINCACION DE FONDOS FISM 2016 \$3,198,557.48 FISM 2014 \$97,977.29 FISM 2013 \$1,205.00
PUE16160300786785	Construcción De Trinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Cuatro Caminos - 204655	204655	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786787	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Campo Chico - 205242	205242	Puebla	Vicente Guerrero	Campo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786788	Construcción De Aulas Tipo Regional C Primaria Comunitaria Rural Con Clave En La Localidad De Loma Vigas Del Municip - 313859	313859	Puebla	Vicente Guerrero	Loma Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$374,378	\$373,125	\$373,125	\$373,125	\$269,755	\$269,755	\$269,755	72.30	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	72.30	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786789	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tecolotla - 318698	318698	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$458,216	\$457,155	\$457,155	\$457,155	\$298,130	\$298,130	\$298,130	65.21	\$0	Vivienda	55	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786790	Construcción De Diez Cuartos Domiciliarios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Axuxumica - 318639	318639	Puebla	Vicente Guerrero	Axuxumica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$454,783	\$454,445	\$454,445	\$454,445	\$392,292	\$392,292	\$392,292	86.32	\$0	Vivienda	55	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARIA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787517	Construccion De Cuarenta Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas En La Localidad De Coxcatepachapa - 312527	312527	Puebla	Vicente Guerrero	Coxcatepachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARIA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699485	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlán De Bravo Tercera Etapa - 143420	143420	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787518	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Xayacatlán De Bravo - 364034	364034	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BRAVO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$365,719	\$280,120	\$280,120	\$280,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	400	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE APLICARON LOS INTERESES DE FISM 2016 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787519	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Adquisición De Equipo De Computo - 233671	233671	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787520	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Veinte De Octubre Hacia El Predio Xiqueme(Calle Al Pantón Entre Río Tizaac Y Pantón) - 233678	233678	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Tercera Sección de Xayacatlán de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$114,962	\$114,962	\$114,962	\$114,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	40	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694060	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Las Zaps Urbanas Del Xicototec De Juárez - 169818	169818	Puebla	Xicototec	Xicototec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	100.00	\$0	Luminaria	39,803	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 657 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200694063	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicototec Jalapilla - 170043	170043	Puebla	Xicototec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	597	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694081	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicototec Lomas De Monte Cristo - 164583	164583	Puebla	Xicototec	Lomas de Monte Cristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200699486	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Calle Los Charquitos Entre Calle Los Positos Y Ojo De Gua En La Colonia El Manantial - 167315	167315	Puebla	Xicototec	Xicototec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200699490	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicototec San Antonio Ocopetatlán - 170255	170255	Puebla	Xicototec	San Antonio Ocopetatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	100.00	\$0	Luminaria	1,082	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 66 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200704977	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicototec Gilberto Camacho - 170166	170166	Puebla	Xicototec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	1,633	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704978	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicototec Rancho Nuevo Ejido - 170086	170086	Puebla	Xicototec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	448	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710441	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicototec Santa Cruz Grande - 170315	170315	Puebla	Xicototec	Santa Cruz Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 57 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200710442	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicototec Villa Avila Camacho (La Ceiba) - 162955	162955	Puebla	Xicototec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTTEPEC DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: SE CONSTRUERON 1600 M2 DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200715725	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Nactanca Grande - 169960	169960	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	470	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE16160200715726	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Rancho Nuevo Comunidad - 163572	163572	Puebla	Xicoteppec	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE16160200715727	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Las Zaps Urbanas Del Municipio De Xicoteppec Villa Avila Camacho - 169857	169857	Puebla	Xicoteppec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	100.00	\$0	Luminaria	8,780	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: SE COLOCARON 657 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200715729	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Cerro De Los Limones - 163763	163763	Puebla	Xicoteppec	Cerro de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200715756	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Lomas De Monte Cristo - 164753	164753	Puebla	Xicoteppec	Lomas de Monte Cristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200721203	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Xicoteppec De Juárez - 164618	164618	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,156	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200721208	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Atequexquitla - 170024	170024	Puebla	Xicoteppec	Atequexquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	858	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200726626	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Xicoteppec De Juárez - 163199	163199	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: SE COMPLETO LA OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160200726630	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Cerro De Los Limones - 164701	164701	Puebla	Xicoteppec	Cerro de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787521	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Xicoteppec De Juárez - 290207	290207	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	100.00	\$0	Metros lineales	989	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787523	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Ahuaxintitla - 170014	170014	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	1,096	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787524	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Ahuaxintitla - 163898	163898	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787525	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Ahuaxintitla - 164718	164718	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787526	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Atequexquitla - 163887	163887	Puebla	Xicoteppec	Atequexquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787527	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Atequexquitla - 164715	164715	Puebla	Xicoteppec	Atequexquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787528	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Gilberto Camacho - 163397	163397	Puebla	Xicoteppec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787529	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Ixtepec - 163637	163637	Puebla	Xicoteppec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA COMPLETADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300787530	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Ixtepec - 164644	164644	Puebla	Xicoteppec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787531	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Jalapilla - 163602	163602	Puebla	Xicoteppec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787532	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Jalapilla - 164637	164637	Puebla	Xicoteppec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787533	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec El Jonote - 164156	164156	Puebla	Xicoteppec	El Jonote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787534	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Los Limones - 163377	163377	Puebla	Xicoteppec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787535	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Mecatlan De Las Flores - 164183	164183	Puebla	Xicoteppec	Mecatlan de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	\$66,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787536	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Monte Grande - 164136	164136	Puebla	Xicoteppec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$89,873	\$89,873	\$89,873	\$89,873	\$89,873	\$89,873	\$89,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787537	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Monte Grande - 164725	164725	Puebla	Xicoteppec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$325,072	\$325,072	\$325,072	\$325,072	\$325,072	\$325,072	\$325,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787538	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Monte Grande - 169939	169939	Puebla	Xicoteppec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	351	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787539	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Nactanca Grande - 163700	163700	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,034	\$77,034	\$77,034	\$77,034	\$77,034	\$77,034	\$77,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787540	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Nactanca Grande - 164689	164689	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$510,828	\$510,828	\$510,828	\$510,828	\$510,828	\$510,828	\$510,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787541	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Los Naranjos - 164218	164218	Puebla	Xicoteppec	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,204	\$17,204	\$17,204	\$17,204	\$17,204	\$17,204	\$17,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787542	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec San Antonio Ocopetlatlan - 164269	164269	Puebla	Xicoteppec	San Antonio Ocopetlatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$214,668	\$214,668	\$214,668	\$214,668	\$214,668	\$214,668	\$214,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA COMPLETA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787543	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec San Antonio Ocopetlatlan - 164743	164743	Puebla	Xicoteppec	San Antonio Ocopetlatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$701,743	\$701,743	\$701,743	\$701,743	\$701,743	\$701,743	\$701,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787544	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Las Pilas - 163659	163659	Puebla	Xicoteppec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$58,032	\$58,032	\$58,032	\$58,032	\$58,032	\$58,032	\$58,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787545	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Las Pilas - 170189	170189	Puebla	Xicoteppec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	735	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787546	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Las Pilas - 164648	164648	Puebla	Xicoteppec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 004 FAIS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$469,549	\$469,549	\$469,549	\$469,549	\$469,549	\$469,549	\$469,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300787547	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac San Agustín Atlahuacán - 164246	164246	Puebla	Xicotepac	San Agustín Atlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	\$246,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787548	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepac San Agustín Atlahuacán - 164737	164737	Puebla	Xicotepac	San Agustín Atlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$696,584	\$696,584	\$696,584	\$696,584	\$696,584	\$696,584	\$696,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGA Y TERMINADA / Física: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787549	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepac San Isidro - 164890	164890	Puebla	Xicotepac	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,096,474	\$1,096,474	\$1,096,474	\$1,096,474	\$1,096,474	\$1,096,474	\$1,096,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787550	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac San Isidro - 164591	164591	Puebla	Xicotepac	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	\$173,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787551	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac San Lorenzo - 163620	163620	Puebla	Xicotepac	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,859	\$79,859	\$79,859	\$79,859	\$79,859	\$79,859	\$79,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787552	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepac San Lorenzo - 164641	164641	Puebla	Xicotepac	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$433,430	\$433,430	\$433,430	\$433,430	\$433,430	\$433,430	\$433,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: OBRA PAGADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787553	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Itztla - 167304	167304	Puebla	Xicotepac	San Pedro Itztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,514,082	\$2,514,082	\$2,514,082	\$2,514,082	\$2,514,082	\$2,514,082	\$2,514,082	100.00	\$0	Metros lineales	1,081	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787554	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac San Pedro Itztla - 164228	164228	Puebla	Xicotepac	San Pedro Itztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787555	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepac San Pedro Itztla - 164731	164731	Puebla	Xicotepac	San Pedro Itztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$580,486	\$580,486	\$580,486	\$580,486	\$580,486	\$580,486	\$580,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787556	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De San Pedro Revestimiento - 73297	73297	Puebla	Xicotepac	San Pedro Itztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$673,613	\$673,613	\$673,613	\$673,613	\$673,613	\$673,613	\$673,613	100.00	\$0	Metros lineales	1,081	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: se revisitaron 1.43 km / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787557	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac Santa Cruz Grande - 164161	164161	Puebla	Xicotepac	Santa Cruz Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,056	\$21,056	\$21,056	\$21,056	\$21,056	\$21,056	\$21,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787558	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac Santa Rita - 163295	163295	Puebla	Xicotepac	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$106,564	\$106,564	\$106,564	\$106,564	\$106,564	\$106,564	\$106,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787559	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepac Tepapatlaxco - 164661	164661	Puebla	Xicotepac	Tepapatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787560	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac El Tepetate - 164588	164588	Puebla	Xicotepac	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787561	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepac El Tepetate - 164887	164887	Puebla	Xicotepac	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	\$255,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787562	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac Tlapehuala - 164237	164237	Puebla	Xicotepac	Tlapehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$238,292	\$238,292	\$238,292	\$238,292	\$238,292	\$238,292	\$238,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787563	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepac Tlapehuala - 164733	164733	Puebla	Xicotepac	Tlapehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,706	\$603,706	\$603,706	\$603,706	\$603,706	\$603,706	\$603,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787564	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Tlaxcalantongo - 163814	163814	Puebla	Xicoteppec	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$246,509	\$246,509	\$246,509	\$246,509	\$246,509	\$246,509	\$246,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA COMPLETADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787565	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Tlaxcalantongo - 164708	164708	Puebla	Xicoteppec	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$946,838	\$946,838	\$946,838	\$946,838	\$946,838	\$946,838	\$946,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787567	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec El Cajon - 164705	164705	Puebla	Xicoteppec	El Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$371,511	\$371,511	\$371,511	\$371,511	\$371,511	\$371,511	\$371,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787568	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec El Cajon - 163797	163797	Puebla	Xicoteppec	El Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787569	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec San Antonio Tlaxcalantongo - 163835	163835	Puebla	Xicoteppec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$90,130	\$90,130	\$90,130	\$90,130	\$90,130	\$90,130	\$90,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787570	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Santa Cruz Chica - 170333	170333	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787571	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Santa Cruz Chica - 164261	164261	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,211	\$93,211	\$93,211	\$93,211	\$93,211	\$93,211	\$93,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787572	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Santa Cruz Chica - 164741	164741	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$257,994	\$257,994	\$257,994	\$257,994	\$257,994	\$257,994	\$257,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787573	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Nactaca Ejido - 163729	163729	Puebla	Xicoteppec	Ejido de Nactanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$102,712	\$102,712	\$102,712	\$102,712	\$102,712	\$102,712	\$102,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787574	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Nactaca Ejido - 164695	164695	Puebla	Xicoteppec	Ejido de Nactanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$278,633	\$278,633	\$278,633	\$278,633	\$278,633	\$278,633	\$278,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787575	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Nactaca Ejido - 169973	169973	Puebla	Xicoteppec	Ejido de Nactanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	374	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787576	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Rancho Nuevo Ejido - 163494	163494	Puebla	Xicoteppec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787577	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec El Porvenir - 163329	163329	Puebla	Xicoteppec	El Porvenir Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$150,216	\$150,216	\$150,216	\$150,216	\$150,216	\$150,216	\$150,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787578	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Nactanca Chica - 169993	169993	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787579	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Nactanca Chica - 163672	163672	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,987	\$8,987	\$8,987	\$8,987	\$8,987	\$8,987	\$8,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787580	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Nactanca Chica - 164678	164678	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$92,878	\$92,878	\$92,878	\$92,878	\$92,878	\$92,878	\$92,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787714	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Duraznotla - 169787	169787	Puebla	Xicoteppec	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$270,894	\$270,894	\$270,894	\$270,894	\$270,894	\$270,894	\$270,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787715	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Duraznotla - 164580	164580	Puebla	Xicoteppec	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787716	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Los Arroyos - 163459	163459	Puebla	Xicoteppec	Los Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300787717	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Los Arroyos - 169880	169880	Puebla	Xicoteppec	Los Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	124	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD, DURANTE EL 2016 / Física: SE COLOCARON TODAS LAS PIEZAS EN LA LOCALIDAD DURANTE EL TIEMPO CONTRATADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA
PUE16160300787718	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Morelos Revestimiento - 78388	78388	Puebla	Xicoteppec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	100.00	\$0	Metros lineales	544	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: SE REVISITIERON 1.02 KM / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788371	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec Tranca De Fierro - 163855	163855	Puebla	Xicoteppec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300788372	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicoteppec Tranca De Fierro 164711	164711	Puebla	Xicoteppec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA PAGADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788373	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicoteppec Tranca De Fierro - 170295	170295	Puebla	Xicoteppec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	135	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: SE COLOCARON 56 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE16160300788374	Mejoramiento De La Barda Perimetral De Bachiller General Con Diplomado Tecnico Campus Xicotlan - 359068	359068	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$113,197	\$113,197	\$113,197	\$113,197	\$113,197	\$113,197	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788375	Techo Digno - 358842	358842	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788376	Rehabilitación De Biblioteca En Escuela Primaria Rafael Avila Camacho - 360085	360085	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$187,227	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788377	Rehabilitación Línea De Conducción De Agua Potable - 361237	361237	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	100.00	\$0	Otros	893	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788378	Rehabilitación De Alumbrado Publico Luminaria - 358696	358696	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$132,653	\$132,653	\$132,653	\$132,653	\$132,653	\$132,653	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788379	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 341117	341117	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROCESO. / Física: SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROCESO. / Registro: SERVICIO DE CONSULTORIA EN PROCESO, AUNQUE EL MUNICIPIO YA RAGO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788380	Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 358959	358959	Puebla	Xicotlán	Coacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Guzmán Del Cadensamiento 0 000 Al 0 287.43 - 1246	1246	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Constitución Y Calle Ignacio Zaragoza - 1242	1242	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624470	Pavimentación De La Calle Himno Nacional - 1234	1234	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160100629521	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 5 De Mayo - 9327	9327	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160100630058	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada 5 De Febrero - 11958	11958	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630339	Electrificación De Subestación Eléctrica Para Servicio De Bombeo - 8400	8400	Puebla	Xiutetelco	Maxtaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín-Xaltipan, Segunda Etapa Del Km 1 560 Al Km 1 820 - 8407	8407	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644895	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) - 29461	29461	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647290	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Calvario Parte Alta - 31396	31396	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200647291	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Javier Mina - 41531	41531	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647292	Construcción De Techado En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 39590	39590	Puebla	Xiutetelco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649717	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sinaloa - 41552	41552	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE16160200649718	Construcción De Baños Ecológicos En Preescolar Comunitario Rural Vicente Suarez Ferrer C.C.T. 21kja1529j - 37051	37051	Puebla	Xiutetelco	El Aguaje Atoluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654469	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Lic. Vicente Lombardo Toledano C.C.T. 21dpr1998i - 36802	36802	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200656837	Estructura Regional C, En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos C.C.T. 21dpo3931i - 40946	40946	Puebla	Xiutetelco	Ateacax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656838	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Hidalgo 20452	20452	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200656839	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo - 31375	31375	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200656840	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Allende Cct 21dpo729g - 39293	39293	Puebla	Xiutetelco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659354	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral En El Bachillerato Frida Kahlo C.C.T. 21ebb0749g - 60834	60834	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659355	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En El Preescolar Juan De La Barrera C.C.T. 21dcl1218h - 43992	43992	Puebla	Xiutetelco	Ateacax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200659356	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral, En El Preescolar Píkaltepetzín C.C.T. 21dccc1213m - 37050	37050	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659357	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez - 31405	31405	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200661758	Construcción De Muro De Contención En La Calle Tonalli - 34443	34443	Puebla	Xiutetelco	Atecax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200661759	Construcción De Muro De Contención En Camino Principal A Barrio Chiquito - 38424	38424	Puebla	Xiutetelco	Barrio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200688648	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Independencia - 177493	177493	Puebla	Xiutetelco	Atecax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688649	Mejoramiento De Baño Con Biodigestores - 192674	192674	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$119,126	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688650	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Para Las Localidades De San Antonio Y San Isidro - 185529	185529	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Agua y saneamie	En Ejecución	2016	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688651	Construcción De Plaza Cívica Y Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 177440	177440	Puebla	Xiutetelco	Cañada de Cocuyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694136	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Independencia C.C.T. 21dpr0756e - 120636	120636	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694137	Construcción De Cercado Perimetral Y Obra Exterior En Preescolar Manuel Avila Camacho C.C.T. 21dccc1225r - 122385	122385	Puebla	Xiutetelco	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200699573	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza - 122447	122447	Puebla	Xiutetelco	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Agua y saneamie	En Ejecución	2016	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699574	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Carlos Sayago Hernández - 180310	180310	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699575	Construcción De Aula Didáctica En Bachillerato General Oficial Aldo Viveros Valera - 180372	180372	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705048	Construcción De Techumbre En Preescolar Librado Labastida Navarrete C.C.T. 21dccc0628d - 76340	76340	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200705049	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 147768	147768	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Agua y saneamie	En Ejecución	2016	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705050	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral En El Preescolar Rosario Castellanos - 141525	141525	Puebla	Xiutetelco	La Posta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710507	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Benito Juárez - 147860	147860	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33-	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO ón PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200710508	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera San Martín Xaltipan - 141634	141634	Puebla	Xiutetelco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715805	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón C.C.T. 21strv0560a - 122413	122413	Puebla	Xiutetelco	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715806	Ampliación De Drenaje Sanitario - 124844	124844	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE16160200715808	Suministro Y Colocación Del Cercado Perimetral En La Primaria María Del Carmen Millán C.C.T. 21dpr3559y - 122431	122431	Puebla	Xiutetelco	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721293	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Cinco De Febrero - 149524	149524	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721295	Rehabilitación De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Aquiles Serdán - 60366	60366	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE16160200721296	Construcción De Aula Didáctica En Telesecundaria Manuel Avila Camacho - 180336	180336	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726710	Mejoramiento De Baño Con Biodigestores - 192537	192537	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$923,228	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726711	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Al Pantón - 177358	177358	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726712	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 21dpp0692j - 76127	76127	Puebla	Xiutetelco	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE16160300788382	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Salto - 236431	236431	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788383	Construcción De Alcantarillas Pluviales En La Calle Cinco De Mayo - 271024	271024	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788384	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 203331	203331	Puebla	Xiutetelco	Atecoax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788385	Construcción De Sistemas Fotovoltaicos - 249066	249066	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788386	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Federal Teziutlán Perote Kilometro Ocho - 223718	223718	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788387	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 280668	280668	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788388	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Uno - 262224	262224	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300788390	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 236470	236470	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788391	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Buena Vista - 236390	236390	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788392	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Ignacio Zaragoza - 201027	201027	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788393	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Callejón De Las Flores Y Privada Dos De Noviembre - 200978	200978	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788395	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 205175	205175	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788396	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Corona - 236262	236262	Puebla	Xiutetelco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693982	Construcción De Pisos Firmes - 184963	184963	Puebla	Xochiapulco	La Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONSTRUYO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 125 M2 DE PISO FIRME / Registro: SE CONSTRUYERON 125 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DE CASTILLA, ESTANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693983	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189590	189590	Puebla	Xochiapulco	Zapotán de Xahuanteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES SE CONSTRUYERON 8 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694138	Construcción De Pisos Firmes - 188129	188129	Puebla	Xochiapulco	Tahuixticipactampa (Tatampa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694139	Construcción De Pisos Firmes - 188174	188174	Puebla	Xochiapulco	Cruzatzalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE CONSTRUYERON 103 M2 POR LO QUE SE REPORTA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699418	Ampliación Del Agua Potable En Tequextecoyan - 184800	184800	Puebla	Xochiapulco	Tequextecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699419	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189564	189564	Puebla	Xochiapulco	Cuautecomaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	100.00	\$0	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES SE CONSTRUYERON 3 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTECOMACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699577	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189515	189515	Puebla	Xochiapulco	Tahuixticipactampa (Tatampa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES SE CONSTRUYERON 2 EN LA LOCALIDAD DE TAHUIXTICIPACTAMPA (TATAMPA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704889	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189552	189552	Puebla	Xochiapulco	Teportán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 2 LETRINAS CON BIODIGESTOR, ESTANDO AL 100% / Registro: DEL CONTRATO RECONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES SE CONSTRUYERON 2 EN LA LOCALIDAD DE TEPOZTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200704890	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189461	189461	Puebla	Xochiapulco	La Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	100.00	\$0	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera: LAS LETRINAS SE FINIQUITARON AL 100% / Física: LAS LETRINAS SE FINIQUITARON AL 100%, EN TIEMPO Y FORMA / Registro: DEL CONTRATO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS CON BIODEGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES LOCALIDADES 2 SE CONSTRUYERON EN BOCA DE CASTILLA, ESTANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705052	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Manzanilla - 184779	184779	Puebla	Xochiapulco	La Manzanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Física: La obra esta terminada al 100% / Registro: La obra esta terminada física y financiera-mente, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710362	Construcción De Pisos Firmes - 188096	188096	Puebla	Xochiapulco	Tequextecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 100 M2 DE PISO EN LA LOCALIDAD DE TEQUEXTOCOYAN, SE TERMINARON AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710363	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189532	189532	Puebla	Xochiapulco	Xaltampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,208	\$200,208	\$200,208	\$200,208	\$200,208	\$200,208	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: DEL CONTRATO @CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES@SE CONSTRUYERON 3 EN LA LOCALIDAD DE XALTAMPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710509	Suministro Y Colocacion De Paneles Solares En Vivienda - 184839	184839	Puebla	Xochiapulco	Yautetelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$234,478	\$234,478	\$234,478	\$234,478	\$234,478	\$234,478	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: PARA ESTE TRIMESTRE SE REPORTA EL FINIQUITO DE LA OBRA. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, LA OBRA YA ESTABA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, PERO FINANCIERA NO ESTABA AL 100%, POR LO QUE AHORA SE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715649	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189488	189488	Puebla	Xochiapulco	Tequextecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,052	\$50,052	\$50,052	\$50,052	\$50,052	\$50,052	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE CONSTRUYO UNA LETRINA CON BIODEGESTOR / Registro: DE EL CONTRATO CONSTRUCTOR EN VARIAS LOCALIDADES CON BIODEGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES SE CONSTRUYO UNA EN LA LOCALIDAD DE TEQUEXTOCOYAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715810	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Sección Tercera Ramal Dos - 184729	184729	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	100.00	\$0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Física: LA OBRA SE CONSTRUYO AL 100% INCLUYENDO LOS 34 POZOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721299	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189544	189544	Puebla	Xochiapulco	Cruzatzalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: DEL CONTRATO @CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS CON BIODEGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES@SE CONSTRUYERON 2 EN LA LOCALIDAD DE CRUZATZALAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726567	Construcción De Pisos Firmes - 188147	188147	Puebla	Xochiapulco	Tepotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE CONSTRUYO AL 100% EN ESTA LOCALIDAD. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726713	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza - 184871	184871	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$103,062	\$103,062	\$103,062	\$103,062	\$103,062	\$103,062	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100% / Física: la obra esta ejecutada al 100% / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma, por lo que se reporta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693924	Construcción De Comedor Comunitario - 172005	172005	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$556,480							0.00		Metros Cuadrados	85	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160200693984	Ampliación De Red De Energia Electrica En El Barrio De Tres Cruces - 159481	159481	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zotzacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$576,629								0.00		Metros lineales	80	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160100630317	Construcción (Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos Más Dental En La Localidad De Xochitlán, Municipio De Xoc - 6243	6243	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS	Salud	En Ejecución	2016		\$611,714	\$611,714	\$611,714	\$611,714	\$611,714	\$611,714	\$611,714	100.00	\$0	Otros	6,048	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631131	Abonando El Futuro Del Campo Poblano 2016 - 6252	6252	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	1,430	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA: ABOONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO 2016 ESTA CONCLUIDA AL 100%
PUE16160200652013	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Av. Higinio Aguilar Entre Callejón Sin Nombre Y Carretera Estatal Xochitlán-Tecamachalco, - 38889	38889	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV HIGINIO AGUILAR ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CARRETERA ESTATAL KOCHITLAN-TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLÁN NO. DE OBRA: 16004 CONTRATO NO. MXTS-LIC-01-2016 OFICIO DE ASIGNACIÓN: DPM/203R33-FISMDF2016/16004/2016 CONTRATISTA: MARLEHT RAMIREZ JIMENEZ MONTO ASIGNADO: \$ 1,062,225.34 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,060,200.10 FONDO FISMDF: \$ 1,060,200.10 FECHA DE INICIO: 25 DE MARZO DE 2016 FECHA DE TÉRMINO: 02 DE MAYO DE 2016 EJERCICIO: 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688423	Construcción De Techado En El Bachillerato General Oficial: Macario Valencia Vallejo, Con Clave: 21ebh0283w, En La Localidad De Xochitlán, M - 76532	76532	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS	Educación	En Ejecución	2016	\$460,242	\$460,242	\$460,242	\$460,242	\$460,242	\$460,242	\$460,242	\$460,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL: MACARIO VALENCIA VALLEJO, CON CLAVE: 21EBH0283W, EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLÁN, MUNICIPIO DE KOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA. SEGUNDA EPAPA NO. DE OBRA: 16006 CONTRATO NO. MXTS-AD-01-2016 OFICIO DE ASIGNACIÓN: OTW/203R33-FISMDF2016/16006/2016 CONTRATISTA: EMILIO OLIVIER MONTERO MONTO DEL CONTRATO: \$ 460,242.37 FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DE 2016 FECHA DE TÉRMINO: 11 DE MAYO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688425	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles Cuatro Poniente Nueve Norte Dos Poniente Quinta Privada De La Nueve Norte En La Localidad De - 163712	163712	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$580,066	\$580,066	\$580,066	\$580,066	\$580,066	\$580,066	\$580,066	\$580,066	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: 4 PONIENTE, 9 NORTE, 2 PONIENTE, 5RA. PRIV. DE LA 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLÁN, MUNICIPIO DE KOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA. CONTRATO NO. MXTS-LIC-03-2016 CONTRATISTA: MARLEHT RAMIREZ JIMENEZ FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2016 FECHA DE TÉRMINO: 05 DE AGOSTO DE 2016
PUE16160200721057	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calles Cuatro Poniente Nueve Norte Dos Poniente Quinta Privada De La Nueve Norte En La Localidad D - 163653	163653	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,036,579	\$1,036,579	\$1,036,579	\$1,036,579	\$1,036,579	\$1,036,579	\$1,036,579	\$1,036,579	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ALcantarillado SANITARIO EN CALLES: 4 PONIENTE, 9 NORTE, 2 PONIENTE, 5RA. PRIV. DE LA 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLÁN, MUNICIPIO DE KOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA. NO. DE OBRA: 16011 CONTRATO NO. MXTS-LIC-02-2016 MONTO CONTRATADO: \$ 1,038,500.30 DEDUCCIÓN \$ 1,921.38 MONTO MODIFICADO: \$ 1,036,578.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721058	Ampliación De Electrificación En La Av. Higinio Aguilar Entre Av. 6 Poniente Y Callejón Sin Nombre, En La Localidad De Xochitlán, Municipio - 77428	77428	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$49,964	\$49,964	\$49,964	\$49,964	\$49,964	\$49,964	\$49,964	\$49,964	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AV. HIGINIO AGUILAR ENTRE AV. 6 PONIENTE Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLÁN, MUNICIPIO DE KOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200726529	Mejoramiento General Que Consiste En Pintura, Impermeabilizante, Instalaciones Eléctricas E Hidrosanitarias; En La Primaria Narciso Mendoza - 77552	77552	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS	Educación	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA: MEJORAMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE: 21DF0777, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE KOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.
PUE16160200726530	Adquisición De Luminarias Para Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad De Xochitlán Municipio De Xochitlán Todos Santos Puebla - 185377	185377	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLAN, MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786321	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Prolongacion De La Dos Oriente Y Prolongacion De La Dieciseis De Septiembre Ubicadas E - 314039	314039	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$575,346	\$575,346	\$575,346	\$575,346	\$575,346	\$575,346	100.00	\$0	Metros lineales	265	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALCANTEARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES, PROLONGACION DE LA 2 ORIENTE Y PROLONGACION DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLAN, MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. NO. DE OBRA: 16013 CONTRATO NO. MXTS-LIC-04-2016 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA URBANO-SERRANA FOBLANA S.A DE C.V.
PUE16160300786322	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Las Calles Prolongacion De La Dos Oriente Y Prolongacion De La Dieciseis De Septiembre En La Local - 314362	314362	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$292,537	\$292,537	\$292,537	\$292,537	\$292,537	\$292,537	100.00	\$0	Metros lineales	268	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES, PROLONGACION DE LA 2 ORIENTE Y PROLONGACION DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLAN, MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA
PUE16160300786323	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Para Productores Agricolas En El Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 314473	314473	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,924,443	\$1,924,443	\$1,924,443	\$1,924,443	\$1,924,443	\$1,924,443	100.00	\$0	Otros	3,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. MONTO CONTRATADO: \$ 1,924,785.66 DEDUCCION - \$ 342.59 MONTO MODIFICADO: \$ 1,924,443.07 FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE TERMINO: 07 DE OCTUBRE DE 2016
PUE16160300786324	Adquisicion De Semilla Hibrida De Maiz Para Huertos Comunitarios De Productores Agricolas En La Localidad De Xochitlan Del Municipio De Xoc - 314589	314589	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$475,169	\$475,169	\$475,169	\$475,169	\$475,169	\$475,169	100.00	\$0	Otros	4,000	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICION TERMINADA AL 100% / Física: ADQUISICION TERMINADA AL 100% / Registro: NOMBRE DE LA OBRA: ADQUISICION DE SEMILLA HIBRIDA DE MAIZ, PARA HUERTOS COMUNITARIOS DE PRODUCTORES AGRICOLAS, EN LA LOCALIDAD DE KOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE KOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. CONTRATISTAS: IF"COMERCIALIZADORA AGRICOLA FOS S.A. DE C.V. MONTO DEL CONTRATO: \$ 475,168.55 FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2016 FECHA DE TERMINO: 30 DE JUNIO DE 2016
PUE16160200644876	Rehabilitación De La Escuela Telessecundaria Jose Zacarias Coza Cct 21etv0496g De La Comunidad De Atotocoyan Municipio De Yaonahuc Puebla - 42602	42602	Puebla	Yaonahuc	Atotocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$317,927	\$317,927	\$317,927	\$317,927	\$317,927	\$317,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	452	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / OBRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649686	Suministro De Material Para La Reabilitacion De 150 Techos Firmes Segunda Etapa - 59983	59983	Puebla	Yaonahuc	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649688	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Mazatonal Privada Cristobal ColonMunicipio De Yaonahuc En El Estado De Puebla - 49020	49020	Puebla	Yaonahuc	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$40,049	\$40,049	\$40,049	\$40,049	\$40,049	\$40,049	100.00	\$0	Piezas	6,575	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISICAMENTE / OBRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649689	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Contzitzintan - 49067	49067	Puebla	Yaonahuc	Contzitzintan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	100.00	\$0	Otros	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200649690	Suministro De Material Para La Rehabilitación De 150 Techos Firmes Segunda Etapa - 60223	60223	Puebla	Yaonáhuac	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE BENEFICIANDO A 30 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE ATEMEYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONAHUAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649691	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Aserradero Atemeya - 42364	42364	Puebla	Yaonáhuac	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$515,405	\$515,405	\$515,405	\$515,405	\$515,405	\$515,405	\$515,405	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656810	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Jardín De Niños - 44604	44604	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$386,519	\$386,519	\$386,519	\$386,519	\$386,519	\$386,519	\$386,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659331	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Ciento Cincuenta Techos Firmes Segunda Etapa - 59428	59428	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% CON LA ENTREGA DE 62 TECHOS A FAMILIA DEL LA SECCIÓN PRIMERA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659332	Construcción De Banquetas En La Calle Francisco Avila Lobato Y Calle Morelos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Morelos la Etapa - 42276	42276	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$362,932	\$362,932	\$362,932	\$362,932	\$362,932	\$362,932	\$362,932	100.00	\$0	Otros	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688587	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Ignacio Ayende - 94676	94676	Puebla	Yaonáhuac	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$584,909	\$584,909	\$584,909	\$584,909	\$584,909	\$584,909	\$584,909	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694085	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Tepantilloyan Aportación - 142193	142193	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Salud	En Ejecución	2016	\$822,938	\$822,938	\$822,938	\$822,938	\$822,938	\$822,938	\$822,938	100.00	\$0	Otros	7,514	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada física y financiera mente al 100% / Física: centro de salud ejecutado físicamente al 100% / Registro: obra terminada físicamente al 100% de acuerdo al convenio firmado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699507	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Manuel Avila Camacho - 172011	172011	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,224	\$150,224	\$150,224	\$150,224	\$150,224	\$150,224	\$150,224	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% CON LA AMPLIACIÓN DE 1,109.00 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 CAMINOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699508	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Primero De Mayo - 145900	145900	Puebla	Yaonáhuac	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$360,280	\$360,280	\$360,280	\$360,280	\$360,280	\$360,280	\$360,280	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: a este trimestre se encuentra financiera mente ejecutada al 100% / Física: a este trimestre se encuentra físicamente ejecutada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financiera mente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699509	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc - 145842	145842	Puebla	Yaonáhuac	Contitzintán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Piezas	252	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705004	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Revolución - 95128	95128	Puebla	Yaonáhuac	Atotocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	\$148,779	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: ejecutada financiera mente al 100% / Física: ejecutada físicamente al 100% / Registro: obra ejecutada física y financiera mente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710457	Equipamiento De Areas Publicas En La Presidencia Municipal Tercera Etapa - 167505	167505	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710458	Construcción De Banquetas En La Calle Cristóbal Colon - 95204	95204	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$310,274	\$310,274	\$310,274	\$310,274	\$310,274	\$310,274	\$310,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710459	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc - 144198	144198	Puebla	Yaonáhuac	Tepantilloyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,333	\$38,333	\$38,333	\$38,333	\$38,333	\$38,333	\$38,333	100.00	\$0	Piezas	276	0.00	100.00	Financiera: obra terminada financieramente al 100% / Física: obra terminada al 100% físicamente / Registro: 100 física y financiera mente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710460	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc Aportación - 142243	142243	Puebla	Yaonahuc	Accoogta Poctan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,333	\$383,333	\$383,333	\$383,333	\$383,333	\$383,333	\$383,333	100.00	\$0	Piezas	276	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 46 ESTUFAS ECOLÓGICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715761	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc Puebla - 143871	143871	Puebla	Yaonahuc	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,166	\$44,166	\$44,166	\$44,166	\$44,166	\$44,166	\$44,166	100.00	\$0	Piezas	318	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% FINANCIERAMENTE / Física: obra ejecutada al 100% FISCAMENTE / Registro: obra ejecutada física y financiera mente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715762	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc Puebla - 144284	144284	Puebla	Yaonahuc	Tatempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	100.00	\$0	Piezas	286	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% CON LA CONSTRUCCIÓN DE 31 ESTUFAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721232	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc - 141841	141841	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	\$89,166	100.00	\$0	Piezas	2,700	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% CON LA CONSTRUCCIÓN DE 107 ESTUFAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721233	Construccion De Sala De Computo En Estructura U Uno C En El Bachillerato Adolfo Ruiz Cortinez - 146327	146327	Puebla	Yaonahuc	Atotocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Educación	En Ejecución	2016	\$578,760	\$578,760	\$578,760	\$578,760	\$578,760	\$578,760	\$578,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	779	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721234	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis - 142263	142263	Puebla	Yaonahuc	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	100.00	\$0	Piezas	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721235	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc Puebla - 144357	144357	Puebla	Yaonahuc	Talcozaman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	100.00	\$0	Piezas	186	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA LA 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE CON LA CONSTRUCCIÓN DE 31 ESTUFAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721237	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc - 143977	143977	Puebla	Yaonahuc	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,666	\$46,666	\$46,666	\$46,666	\$46,666	\$46,666	\$46,666	100.00	\$0	Piezas	336	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 56 ESTUFAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726656	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Ciento Cincuenta Techos Firmes Segunda Etapa - 172202	172202	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: SE SUMINISTRARON 25 TECHOS CON 24 M2 A CADA FAMILIA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE BENEFICIANDO A 25 FAMILIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726658	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuc Aportación - 143556	143556	Puebla	Yaonahuc	Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	\$15,833	100.00	\$0	Piezas	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: 19 ESTUFAS EJECUTADAS FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787737	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Caminos Primera Etapa - 239077	239077	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$807,894	\$807,894	\$807,894	\$807,894	\$807,894	\$807,894	\$807,894	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787738	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Ahuehuetes - 42569	42569	Puebla	Yaonahuc	Ahuehuetan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$105,266	\$105,266	\$105,266	\$105,266	\$105,266	\$105,266	\$105,266	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SE EJECUTO LA OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE EJECUTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622826	Mejoramiento (Rehabilitacion) De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21qpr0785r - 3915	3915	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016		\$59,554	\$59,554	\$59,554	\$59,554	\$59,554	\$59,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623098	Adoquinamiento De Calle 5 De Mayo Entre Calle Corregidora Y Calle Francisco I. Madero - 3952	3952	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$856,492	\$856,492	\$856,492	\$856,492	\$856,492	\$856,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160100624347	Construcción De Aula Tipo Capsoe En Escuela Jardín De Niños La Luz Del Pensamiento Clave 21dccc0432s - 3931	3931	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitliapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016		\$297,211	\$297,211	\$297,211	\$297,211	\$297,211	\$297,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649634	Construcción De Bordo Para Retención De Agua - 72227	72227	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$296,012	\$296,012	\$296,011	\$296,011	\$296,011	\$296,011	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% el avance corresponde a 540 m2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652014	Construcción De 11 Cuartos Para Bano - 72307	72307	Puebla	Zacapala	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$298,671	\$298,671	\$298,671	\$298,671	\$298,671	\$298,671	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654407	Construcción De 11 Cuartos Para Bano - 72184	72184	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federnales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$297,011	\$297,011	\$297,011	\$297,011	\$297,011	\$297,011	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688481	Construcción De Cuatro Cuartos Para Bano - 191361	191361	Puebla	Zacapala	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$108,004	\$108,004	\$108,004	\$108,004	\$108,004	\$108,004	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688654	Ampliación De Red De Energia Electrica En Carretera A Zacapala Y Av. 5 De Mayo Colonia La Cantillera - 82080	82080	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$663,478	\$663,478	\$663,478	\$663,478	\$663,478	\$663,478	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% el avance corresponde a 24 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694140	Rehabilitación De Barda En Escuela Jardín De Niños Itzama - 82061	82061	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016		\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694141	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 191273	191273	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016		\$524,010	\$524,010	\$524,010	\$524,010	\$524,010	\$524,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710318	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juarez - 191503	191503	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016		\$484,756	\$484,756	\$484,756	\$484,756	\$484,756	\$484,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721059	Construcción De Catorce Cuartos Para Bano - 191101	191101	Puebla	Zacapala	Rancho Nuevo los Navarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$396,100	\$396,100	\$396,100	\$396,100	\$396,100	\$396,100	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726532	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De El Rosario Xochitliapan - 191419	191419	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitliapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$540,305	\$540,305	\$540,305	\$540,305	\$540,305	\$540,305	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786325	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pitahayo - 203439	203439	Puebla	Zacapala	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$185,890	\$185,890	\$185,890	\$185,890	\$185,890	\$185,890	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100%, cofinanciada con el ramo 20 del programa 3x1 al migrante / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786326	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Mimilapan - 313971	313971	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimilapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$265,621	\$265,621	\$265,621	\$265,621	\$265,621	\$265,621	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100%, obra cofinanciada con el ramo 20 del programa 3x1 al migrante / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786327	Construcción De Siete Cuartos Para Dormitorio - 313763	313763	Puebla	Zacapala	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$219,910	\$219,910	\$219,910	\$219,910	\$219,910	\$219,910	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% en tiempo y forma / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786328	Ampliación De Red De Energia Electrica En Camino Real Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza - 315109	315109	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$102,828	\$102,828	\$102,828	\$102,828	\$102,828	\$102,828	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% financieramente a cargo de comisión federal de electricidad / Física: obra concluida al 100% financieramente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786825	Construcción De Cuatro Cuartos Para Bano - 191204	191204	Puebla	Zacapala	San Antonio (La Isotera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$125,320	\$125,320	\$125,320	\$125,320	\$125,320	\$125,320	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788422	Construcción De Doce Cuartos Para Bano - 315244	315244	Puebla	Zacapala	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$338,392	\$338,392	\$338,392	\$338,392	\$338,392	\$338,392	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688483	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable - 112089	112089	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$234,747	\$234,747	\$234,747	\$234,747	\$234,747	\$234,747	\$234,747	100.00	\$0	Metros lineales	393	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688484	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 112093	112093	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,397,265	\$1,397,265	\$1,397,265	\$1,397,265	\$1,397,265	\$1,397,265	\$1,397,265	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693985	Rehabilitación De Espacios Educativos En El Preescolar La Amistad Cct - 155814	155814	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$840,639	\$840,644	\$840,644	\$840,644	\$840,644	\$840,644	\$840,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA
PUE16160200693986	Adquisición Y Suministro De Lamina Para Vivienda Y Escuelas Por Contingencias De Tormenta Invernal - 162172	162172	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,327,875	\$3,327,876	\$3,327,876	\$3,327,876	\$3,327,876	\$3,327,876	\$3,327,876	100.00	\$0	Otros	1,450	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693987	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Julian Carrillo - 161767	161767	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699424	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C Para Bachillerato La Libertad Cct 216b042b - 112096	112096	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699425	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Al Bachillerato Y Camino A Las Lomas Tercera Sección - 159524	159524	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$769,348	\$769,348	\$769,348	\$769,348	\$709,971	\$709,971	\$709,971	92.28	\$0	Metros lineales	70	0.00	92.28	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE LIBERACION POR C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704894	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Porfirio Diaz Y Calle Camino A Los Cristales Col Viviendas Cinco Caminos - 159582	159582	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,152,629	\$1,152,629	\$1,152,629	\$1,152,629	\$1,039,839	\$1,039,839	\$1,039,839	90.21	\$0	Metros lineales	140	0.00	90.21	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO AUN PENDIENTE POR LIBERACION DE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710372	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En El Bachillerato La Libertad - 161850	161850	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715654	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En I Calle El Fortín En La Colonia Los Arcos - 155572	155572	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$474,697	\$474,697	\$474,697	\$474,697	\$474,697	\$474,697	\$474,697	100.00	\$0	Metros lineales	498	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra concluida / Registro: obra finiquitada y concluida
PUE16160200715655	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C Para El Preescolar Niños Heroes De Chapuktepec Cct - 155713	155713	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA
PUE16160200715656	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Dieciocho De Septiembre Y Camino A San Carlos Primera Sección - 157716	157716	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692,609	\$692,609	\$692,609	\$692,609	\$615,210	\$615,210	\$615,210	88.82	\$0	Metros lineales	125	0.00	88.82	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE LIBERACION DE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721114	Rehabilitación De Canal Pluvial En La Col Los Arcos - 161707	161707	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	100.00	\$0	Metros lineales	498	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA CON DEDUCTIVAS AL CONTRATO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE DEDUCTIVAS. QUEDANDO EN UN MONTO DE \$ 526,657.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721115	Construcción De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla 2016 - 112115	112115	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	100.00	\$0	Vivienda	1,160	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786827	Demolición Y Construcción De Cuatro Aulas En Estructura Regional C Para La Escuela Secundaria Cinco De Mayo De Mil Ochocientos Sesenta Y Dos - 199354	199354	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,902	\$1,400,902	\$1,400,902	\$1,400,902	\$909,799	\$909,799	\$909,799	64.94	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	64.94	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO EUECUTADA CON DOS FONDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786829	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camino A Chilapa - 198931	198931	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$688,598	\$688,598	\$688,598	\$688,598	\$311,894	\$311,894	\$311,894	45.29	\$0	Metros lineales	60	0.00	45.29	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786831	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Seis De Enero Campo Deportivo - 198900	198900	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$386,316	\$386,316	\$386,316	\$386,316	\$162,488	\$162,488	\$162,488	42.06	\$0	Metros lineales	0	0.00	42.06	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300786834	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Calle Xoxhlateno Y Calle Camino Al Puente Tahitic Col Primera Sección - 198183	198183	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,010,808	\$2,010,808	\$2,010,808	\$2,010,808	\$1,593,401	\$1,593,401	\$1,593,401	79.24	\$0	Metros lineales	385	0.00	79.24	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO POR LIBERACION DE CFE - OBRA ESPERANDO LIBERACION DE CFE.
PUE16160300786838	Mejoramiento Y Servicios Basicos En La Escuela Primaria Abraham Sosa - 198067	198067	Puebla	Zacapoaxtla	Tatocxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,734,958	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	673	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA
PUE16160300786840	Ampliación De Red De Energia Electrica En Col El Taconazo En Camino Al Relleno Y Camino A Apilco San Carlos - 198889	198889	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,335,104	\$1,335,104	\$1,335,104	\$1,335,104	\$1,089,165	\$1,089,165	\$1,089,165	81.58	\$0	Metros lineales	100	0.00	81.58	Financiera: OBRA EN PROCESO POR FINIQUITAR / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA POR FINIQUITAR EN ESPERA DE LIBERACION DE C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786841	Ampliación De Red De Energia Electrica En Camino A Xochitepec - 198873	198873	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$610,105	\$610,105	\$610,105	\$610,105	\$475,243	\$475,243	\$475,243	77.90	\$0	Metros lineales	80	0.00	77.90	Financiera: OBRA POR FINIQUITAR. / Física: OBRA POR CONCLUIR / Registro: OBRA POR FINIQUITAR ESPERANDO SOLO LIBERACION DE CFE.
PUE16160100622903	Construcción De Dos Aulas En Estructura C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Ll. Benito Juárez Clave 21adg0081c - 4160	4160	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623099	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234	5234	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	100.00	\$0	Metros lineales	9,163	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623258	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368	5368	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	100.00	\$0	Metros lineales	9,446	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623259	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Etnapa 2016 En La Localidad De Atzingo - 5181	5181	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623516	Construcción De Un Dessayunador En Jardín De Niños Niñez Mexicana Cuautluluclo Clave 21djm0403m Segunda Etnapa - 3945	3945	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623816	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5350	5350	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	100.00	\$0	Metros lineales	17,542	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623880	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayehualuclo Municipio De Zacatlan - 5204	5204	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	100.00	\$0	Metros lineales	443	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624151	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5139	5139	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624283	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5162	5162	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	100.00	\$0	Piezas	126	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624457	Construcción De Un Aula Regional C En La Escuela Jardín De Niños Yolotzi Clave 21djm18125a Localidad De Xoxonacatla, Los Capulines - 4070	4070	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624471	Suministro Y Colocación De Techo De Fibrocemento En La Localidad De Elocochitlan Municipio De Zacatlan - 3986	3986	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	vivienda	En Ejecución	2016	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624695	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayehualuclo Municipio De Zacatlan - 5228	5228	Puebla	Zacatlán	Ayehualuclo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	443	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160100629507	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5876	5876	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	\$0	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629773	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5800	5800	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	100.00	\$0	Metros lineales	28,408	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629787	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6019	6019	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630059	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6076	6076	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630594	33903 Servicios Integrales - 5982 Pago De Elaboración De Estudios Y Proyectos Estapa 2016	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	100.00	\$0	Estudio de preinversión		0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630846	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5894	5894	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	100.00	\$0	Metros lineales	7,102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630849	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5886	5886	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	100.00	\$0	Metros lineales	2,367	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630851	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5927	5927	Puebla	Zacatlán	Huachuclanango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	\$0	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630853	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5949	5949	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	100.00	\$0	Metros lineales	5,918	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630865	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6112	6112	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631416	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5853	5853	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	100.00	\$0	Metros lineales	9,469	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644896	Suministro Y Colocación De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64429	64429	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647220	Suministro Y Colocación De Techos Para Los Dammificados De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63805	63805	Puebla	Zacatlán	Xoxocacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647293	Construcción De Abarres Que Beneficiara A La Localidad De Barrio De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan Pue - 69607	69607	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,414,118	\$1,414,118	\$1,414,118	\$1,414,118	\$1,414,118	\$1,414,118	\$1,414,118	100.00	\$0	Metros lineales	510	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647294	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato General Oficial Gabriel Barrios Cabrera - 56758	56758	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$920,771	\$920,771	\$920,771	\$920,771	\$920,771	\$920,771	\$920,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649646	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco (Aportación)- 56530	56530	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,451,404	\$1,145,140	\$1,145,140	\$1,145,140	\$1,145,140	\$1,145,140	\$1,145,140	100.00	\$0	Metros lineales	427	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$1,145,140.43 ESTADO \$1,145,140.43 Y FEDERAL \$9,161,123.43 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% Y FEDERAL \$9,161,123.43 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200649647	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezag Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64836	64836	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649648	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezag Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64866	64866	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200652024	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tlaltempa Buena Vista Municipio De Zacatlan (Aportacion)- 70283	70283	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,674,000	\$401,100	\$401,100	\$401,100	\$401,100	\$401,100	\$401,100	\$401,100	100.00	\$0	Metros lineales	517	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO POR APORTACION DEL FISM \$401,099.95 ESTADO \$401,099.93 Y FEDERAL \$1,871,799.72 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO POR APORTACION DEL FISM \$401,099.95 ESTADO \$401,099.93 Y FEDERAL \$1,871,799.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652032	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezag Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64802	64802	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652083	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damiñicados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63895	63895	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652084	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezag Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64611	64611	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654408	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xonotla Municipio De Zacatlan(Aportacion) - 70720	70720	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,201,862	\$930,279	\$930,279	\$930,279	\$930,279	\$930,279	\$930,279	\$930,279	100.00	\$0	Metros lineales	436	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN APORTACION FISM \$930,279.35 ESTADO \$930,279.34 Y FEDERAL \$4,341,303.58 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN APORTACION FISM \$930,279.35 ESTADO \$930,279.34 Y FEDERAL \$4,341,303.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654473	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuaculla De 4.75 Km. De Longitud Pertenciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla - 55503	55503	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,294,428	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO AL 100% FISM \$3,100,000.00 Y FORTAMUN \$2,194,428.30 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$3,100,000.00 Y FORTAMUN \$2,194,428.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656763	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezag Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69275	69275	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$630,317	\$630,317	\$630,317	\$630,317	\$630,317	\$630,317	\$630,317	\$630,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656764	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristobal Xochimilpa(Aportacion) - 55627	55627	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,695,562	\$269,556	\$269,556	\$269,556	\$269,556	\$269,556	\$269,556	\$269,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,077	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL MUNICIPIO \$269,556.22 ESTADO \$269,556.23 Y FEDERAL \$2,156,449.81 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% APORTACION / Registro: OBRA EJECUTADA EN APORTACION DEL MUNICIPIO \$269,556.22 ESTADO \$269,556.23 Y FEDERAL \$2,156,449.81 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659276	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezag Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69099	69099	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$391,231	\$391,231	\$391,231	\$391,231	\$391,231	\$391,231	\$391,231	\$391,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659277	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta de Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco (Aportacion)- 56475	56475	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,862,851	\$286,285	\$286,285	\$286,285	\$286,285	\$286,285	\$286,285	\$286,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	427	0.00	100.00	Financiera: aportacion de fism \$286,285.11 estado \$286,285.11 y federal \$2,290,280.88 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO POR APORTACION DE FISM \$286,285.11 estado \$286,285.11 y federal \$2,290,280.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659278	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezag Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64782	64782	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	\$152,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659353	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damiñicados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63718	63718	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	\$546,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200659361	Mejoramiento Y Ampliacion Del Caminorural Tipo 2 Cruztitlisan Lorenzo Del Km 1000 Al Km 1980 - 69741	69741	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,932,135	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% COINVERSIÓN DE FISM \$1,200,000.00 Y FORTAMUN \$732,134.76 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% COINVERSIÓN DE FISM \$1,200,000.00 Y FORTAMUN \$732,134.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659362	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64586	64586	Puebla	Zacatlán	Cuacuilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$109,284	\$109,284	\$109,284	\$109,284	\$109,284	\$109,284	\$109,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661688	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 56347	56347	Puebla	Zacatlán	Papaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	\$0	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661692	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63569	63569	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$874,300	\$698,966	\$698,966	\$698,966	\$698,966	\$698,966	\$698,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 FISM \$698,965.68 Y FORTAMUN \$175,333.94 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 FISM \$698,965.68 Y FORTAMUN \$175,333.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661757	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69452	69452	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$934,607	\$934,607	\$934,607	\$934,607	\$934,607	\$934,607	\$934,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688485	Rehabilitacion De Centro De Educacion Indigena Tlaloc - 138353	138353	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$263,526	\$263,526	\$263,526	\$263,526	\$263,526	\$263,526	\$263,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688657	Construccion De Recamara Adicional En Zonas De Atencion Prioritaria En San Bartolo Y Maquiktla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 148894	148894	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$278,315	\$278,315	\$278,315	\$278,315	\$278,315	\$278,315	\$278,315	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688658	Construccion De Un Desayunador En El Preescolar 18 De Marzo En La Comunidad De Atzingo - 138512	138512	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693988	Construcción De Recamara Adicional En Zona De Atención Prioritaria En La Comunidad De Jicolapa En El Municipio De Zacatlan Puebla - 147203	147203	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$159,674	\$159,674	\$159,674	\$159,674	\$159,674	\$159,674	\$159,674	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693990	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 168642	168642	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	100.00	\$0	Piezas	54	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694142	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privadas De Narciso Mendoza En El Barrio De Ayeahuilco Zacatlan Puebla - 140744	140744	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$246,380	\$246,380	\$246,380	\$246,380	\$246,380	\$246,380	\$246,380	100.00	\$0	Metros lineales	126	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699427	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Otlatlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 139606	139606	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$806,929	\$806,929	\$806,929	\$806,929	\$806,929	\$806,929	\$806,929	100.00	\$0	Metros lineales	91	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699579	Construccion De Un Desayunador En Jardín De Niños Zacatlan En Ayeahuilco - 140845	140845	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,197,924	\$1,197,924	\$1,197,924	\$1,197,924	\$1,197,924	\$1,197,924	\$1,197,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705060	Construcción De Recamara Adicional En Zona De Atención Prioritaria En Las Comunidades En Ayeahuilco Y Cuautlilco - 156490	156490	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705061	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privadas Y Calle Cerrada Entre Calle Union Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez En Cuautlilco - 140278	140278	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705062	33903 Servicios Integrales - 138703 Pago De Estudios Y Proyectos Segunda Etapa 2016	138703	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$415,200	\$415,200	\$415,200	\$415,200	\$415,200	\$415,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710374	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 168986	168986	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	100.00	\$0	Piezas	265	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710378	Construccion De Un Comedor En La Telesecundaria Porfirio Diaz En La Comunidad De Huilotepec - 138618	138618	Puebla	Zacatlán	Huilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715812	Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Atzingo - 138222	138222	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721118	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En La Comunidad De Jicolapa En El Municipio De Zacatlan Puebla - 147467	147467	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721300	Construccion De Recamara Adicional En Zonas De Atencion Prioritaria San Bartolo Y Maquixtla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 148986	148986	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726716	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En Las Comunidades En Ayeuhualuco Y Cuautliluco - 156448	156448	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	100.00	\$0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786597	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 241789	241789	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL FISM \$16,666.60 Y DEL ESTADO \$ 33,333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786732	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 241932	241932	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL FISM \$4,166.65 Y DEL ESTADO \$8,333.35 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786842	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 253888	253888	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,000	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 3333.32 Y DEL ESTADO \$666.68 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786843	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 242108	242108	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$13,333.28 Y DEL ESTADO \$ 26,666.72 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786845	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 251812	251812	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 19166.59 Y DEL ESTADO 38333.41 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786846	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 251714	251714	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$137,500	\$45,833	\$45,833	\$45,833	\$45,833	\$45,833	\$45,833	100.00	\$0	Piezas	248	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 45833.15 Y DEL ESTADO 91666.85 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786847	Construccion De Red De Atarjeas Que Beneficiara A La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 226146	226146	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786848	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 241594	241594	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$127,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	100.00	\$0	Piezas	229	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$42,499.83 Y DEL ESTADO \$ 85000.17 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786849	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 242367	242367	Puebla	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$19166.59 Y DEL ESTADO \$38333.41 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786850	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 242255	242255	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$65,000	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	100.00	\$0	Piezas	116	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$21,666.58 Y DEL ESTADO \$43,333.42 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786851	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportacion - 242505	242505	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$13333.28 Y DEL ESTADO \$26,666.72 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786852	Programa Estatal de Estufas Ecologicas Aportacion - 243255	243255	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 14999.94 Y DEL ESTADO 3000.06 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786853	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242006	242006	Puebla	Zacatlán	Metlaxitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$9,166.63 Y DEL ESTADO \$18,333.37 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786854	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 247002	247002	Puebla	Zacatlán	Nanacamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$52,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 17499.93 ESTADO 35000.07 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE16160300786856	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240403	240403	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DE FISM \$16,666.60 Y DEL ESTADO \$33,333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786857	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242483	242483	Puebla	Zacatlán	Palos Caidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,500	\$5,883	\$5,883	\$5,883	\$5,883	\$5,883	\$5,883	100.00	\$0	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$5883.31 Y DEL ESTADO \$11,666.69 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786858	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240980	240980	Puebla	Zacatlán	Popotuhilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	27	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$4,999.98 Y DEL ESTADO \$ 10,000.02 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786859	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242167	242167	Puebla	Zacatlán	Poxcuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	103	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$19166.59 Y DEL ESTADO \$38,333.41 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786861	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66553	66553	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786862	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253986	253986	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$147,500	\$49,166	\$49,166	\$49,166	\$49,166	\$49,166	\$49,166	100.00	\$0	Piezas	265	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 49166.47 Y DEL ESTADO 98333.53 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786864	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66717	66717	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786865	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240112	240112	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$240,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Piezas	431	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DE FISM \$79,999.68 ESTADO \$160,000.32 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786866	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241615	241615	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$105,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Piezas	188	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$34,999.86 Y DEL ESTADO \$70,000.14 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786868	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 254108	254108	Puebla	Zacatlán	Texocuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 16666.60 Y DLE ESTADO 33333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786869	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240610	240610	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,000	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$1,666.66 Y DEL ESTADO \$3,333.34 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786870	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241969	241969	Puebla	Zacatlán	Tlaxitlpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$16,666.60 Y DEL ESTADO \$33,333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786871	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 254171	254171	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,500	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	100.00	\$0	Piezas	113	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL 20833.25 Y DEL ESTADO 41666.75 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786873	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlatempa Municipio De Zacatlan Puebla - 226299	226299	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 33-	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786874	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 254801	254801	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$122,500	\$40,833	\$40,833	\$40,833	\$40,833	\$40,833	\$40,833	100.00	\$0	Piezas	220	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DE FISM 40833.17 Y DEL ESTADO 81666.83 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786876	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66392	66392	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786877	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241720	241720	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,000	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	100.00	\$0	Piezas	126	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$23,333.24 Y DEL ESTADO \$46,666.76 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786880	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240661	240661	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,000	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	100.00	\$0	Piezas	126	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$23,333.24 Y DEL ESTADO \$46,666.76 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786881	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241547	241547	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$87,500	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	100.00	\$0	Piezas	158	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$29,166.55 Y DEL ESTADO \$58,333.45 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786882	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240776	240776	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,500	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	100.00	\$0	Piezas	59	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$10,833.29 Y DEL ESTADO \$21,666.71 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786883	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240340	240340	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,500	\$24,167	\$24,167	\$24,167	\$24,167	\$24,167	\$24,167	\$24,167	100.00	\$0	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$24,166.57 Y DEL ESTADO \$48,333.43 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786884	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242082	242082	Puebla	Zacatlán	Huiloitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$12,499.95 Y DEL ESTADO \$25,000.05 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788351	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242645	242645	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$45,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$14999.94 DEL ESTADO \$30000.06 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788352	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 259111	259111	Puebla	Zacatlán	Ejido Tuliman (Cotero de Quetzalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Piezas	14	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 2499.99 Y DEL ESTADO 5000.01 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788354	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253922	253922	Puebla	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 9166.63 Y DEL ESTADO 18333.37 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE16160300788356	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66886	66886	Puebla	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$107,560	\$107,560	\$107,560	\$107,560	\$107,560	\$107,560	\$107,560	\$107,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788357	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253362	253362	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 12499.95 Y DEL ESTADO 25000.05 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788358	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253557	253557	Puebla	Zacatlán	Cuatitlulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$25,000	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 9333.30 ESTADO 16666.70 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788359	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253770	253770	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Piezas	54	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 9999.96 Y DEL ESTADO 20000.04 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788360	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 246822	246822	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,500	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	100.00	\$0	Piezas	112	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 20833.25 Y DEL ESTADO 41666.75 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788361	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION No Convencional Energia Solar Paneles En La Comunidad De Ayotla Y Las Lajas Primera Sección - 239453	239453	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito de Zacatlán	33- Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$461,100	\$461,100	\$461,100	\$461,100	\$461,100	\$461,100	\$461,100	\$461,100	100.00	\$0	Celdas solares	67	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788362	Programa Estatal de Estufas Ecologicas Aportacion - 242603	242603	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$55,000	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	100.00	\$0	Piezas	99	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$13333.26 Y DEL ESTADO 36666.74 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788364	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 246729	246729	Puebla	Zacatlán	Rancho Nuevo (Nanacamilia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$20,000	\$6,667	\$6,667	\$6,667	\$6,667	\$6,667	\$6,667	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 6666.64 Y DE L ESTADO 13333.36 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788365	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241882	241882	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$19,166.59 Y DEL ESTADO \$38,333.41 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788366	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240756	240756	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,500	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	100.00	\$0	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$5,833.31 Y DEL ESTADO \$11,666.69 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788367	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241818	241818	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilcatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,500	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	100.00	\$0	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$5,833.31 Y DEL ESTADO \$11,666.69 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788424	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 259332	259332	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,000	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 23333.24 Y DEL ESTADO 46666.76 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788425	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 254912	254912	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$53,333	\$53,333	\$53,333	\$53,333	\$53,333	\$53,333	100.00	\$0	Piezas	287	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 53333.12 Y DEL ESTADO 106666.88 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788426	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253448	253448	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$185,000	\$61,666	\$61,666	\$61,666	\$61,666	\$61,666	\$61,666	100.00	\$0	Piezas	332	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 61666.42 Y DEL ESTADO 123333.58 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788427	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 254983	254983	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 27499.89 Y DEL ESTADO 55000.11 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788428	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253224	253224	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$252,500	\$84,166	\$84,166	\$84,166	\$84,166	\$84,166	\$84,166	100.00	\$0	Piezas	454	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 84166.33 Y DEL ESTADO 168,333.67 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788429	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 255060	255060	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$42,500	\$14,167	\$14,167	\$14,167	\$14,167	\$14,167	\$14,167	100.00	\$0	Piezas	76	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 14166.61 Y DEL ESTADO 28333.39 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788430	Adquisicion De Equipo De Computo Y Software Para El Desarrollo De Los Programas - 230020	230020	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$280,583	\$265,503	\$265,503	\$265,503	\$265,503	\$265,503	\$265,503	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CON FISM \$265,502.92 Y DE INTERESES \$15,080.00 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788431	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 235866	235866	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	100.00	\$0	Metros lineales	31,237	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788432	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Desarrollo De Los Programas - 230077	230077	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,900	\$39,900	\$39,900	\$39,900	\$39,900	\$39,900	\$39,900	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788433	Elaboracion De Programa Municipal De Gestion De Riesgo Y Ordenamiento Territorial De Zacatlan - 230394	230394	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE16160300788434	Programa De Capacitacion Y Actualizacion De Los Servidores Publicos Del H Ayuntamiento De Zacatlan - 230288	230288	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$443,300	\$443,300	\$443,300	\$443,300	\$443,300	\$443,300	\$443,300	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788435	Construccion De Un Mezzanine Para La Direccion De Planeacion E Inversion - 230206	230206	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300788436	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada De Leon Entre Col El Nogal De Noviembre Y Calle De Septiembre - 227745	227745	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$63,998	\$63,998	\$63,998	\$63,998	\$63,998	\$63,998	\$63,998	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788437	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada Cuauhtemoc Privada La Union Y Reubicación De Postes De La Calle Emiliano Zapata - 226347	226347	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$557,566	\$557,566	\$557,566	\$557,566	\$557,566	\$557,566	\$557,566	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788438	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle De Septiembre Segunda Etapa En El Barrio De Eloxochitlan En El Municipio De Zacatlan - 228178	228178	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$539,833	\$539,833	\$539,833	\$539,833	\$539,833	\$539,833	\$539,833	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788439	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Apoyacion - 243222	243222	Puebla	Zacatlán	Atotonilco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,000	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	100.00	\$0	Piezas	63	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$11666.62 Y DEL ESTADO \$23,333.38 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788441	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Apoyacion - 251649	251649	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,500	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	100.00	\$0	Piezas	113	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 20833.25 ESTADO 41666.75 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788442	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Apoyacion - 250913	250913	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$217,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	100.00	\$0	Piezas	392	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM 72499.71 Y DEL ESTADO 145000.29 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788443	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Apoyacion - 246664	246664	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$42,500	\$14,167	\$14,167	\$14,167	\$14,167	\$14,167	\$14,167	100.00	\$0	Piezas	77	0.00	100.00	Financiera: APORTACION DE FISM \$14166.61 Y DEL ESTADO \$28333.39 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788444	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Solar Paneles En La Comunidad De Ayotla Y Las Lajas Primera Sección - 239368	239368	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$491,840	\$491,840	\$491,840	\$491,840	\$491,840	\$491,840	\$491,840	100.00	\$0	Caldas solares	72	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788445	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Apoyacion - 242415	242415	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$27499.89 Y DEL ESTADO \$55000.11 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE16160300788446	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Apoyacion - 241139	241139	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$12,499.95 Y DEL ESTADO \$ 25,000.05 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE16160300788447	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitlacuaculla De Kms De Longitud Tramo Del Km Al Km Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 265594	265594	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,930,207	\$1,043,330	\$1,043,330	\$1,043,330	\$1,043,330	\$1,043,330	\$1,043,330	100.00	\$0	Metros lineales	851	0.00	30.00	Financiera: FORTA 16 434,839.98 FISM 16 1,043,330.14 FORTA 17 954,695.78 FISM 17 2,448,659.14 INTERES 48,461.78 / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FORTAMUN 2016 \$434,839.98 FISM 2016 \$1,043,330.14 FORTAMUN 2017 \$954,695.78 FISM 2017 \$2,448,659.14 INTERES FORTAMUN 2016 \$15,464.24 INTERES FISM2016 \$33,210.16 Y INTERES FISM 2015 \$7.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788448	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Apoyacion - 240900	240900	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,500	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	100.00	\$0	Piezas	113	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FISM \$20,833.25 Y DEL ESTADO \$41,666.75 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688471	Construcción De Anexo Sanitario En Escuela Telesecundaria Fray Servando Teresa De Mier Zapotitlan Puebla - 149669	149669	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$992,713	\$992,713	\$992,713	\$992,713	\$992,713	\$992,713	\$992,713	100.00	\$0	Piezas	245	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721108	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Reyes Metzontla Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Felipe De Los Angeles, El Cal - 86310	86310	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	100.00	\$0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA APORTACION AL 100% / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786733	Amp Zapotitlan Salinas Barrio Guadalupe C Insurgentes Municipio De Zapotitlan - 364171	364171	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$71,908	\$71,908	\$71,908	\$71,908	\$71,908	\$71,908	\$71,908	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION ESTA TERMINADA / Física: ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300786734	Amp Zapotitlan Salinas C Nacional Norte Municipio De Zapotitlan Puebla - 369553	369553	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016			\$71,908	\$71,908	\$71,908	\$71,908	\$71,908	\$71,908	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: REALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786735	Construccion De Dispensario Medico En La U M R De Zapotitlan Salinas Zapotitlan Puebla - 358437	358437	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Salud	En Ejecución	2016			\$746,027	\$746,027	\$746,027	\$746,027	\$746,027	\$746,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786736	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo En El Municipio De Zapotitlan Puebla - 358269	358269	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786738	Construccion De Dos Aulas Tipo Regional Opcra Zonas C Y D En El Bachillerato General Digital - 197262	197262	Puebla	Zapotitlán	Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2016			\$435,087	\$435,087	\$435,087	\$435,087	\$435,087	\$435,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONTRATO POR 845640.10 PERO SOLO 435086.95 FUE DEL FONDO FISM EL RESTO FUE POR OTRO FONDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659256	Ampliacion Y Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Andadores - 75529	75529	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659257	Ampliacion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Camino Al Salto - 75615	75615	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016			\$945,226	\$945,226	\$945,226	\$945,226	\$945,226	\$945,226	100.00	\$0	Otros	568	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661671	Rehabilitacion Del Cercado Perimetral Jardin De Niños Prof. Pipino Manzano Cct 21ejn0061f - 75684	75684	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016			\$709,541	\$709,541	\$709,541	\$709,541	\$709,541	\$709,541	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693915	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Con Captacion A Tanque Xamiquil - 79476	79476	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$781,117	\$781,117	\$781,117	\$781,117	\$781,117	\$781,117	100.00	\$0	Metros lineales	1,672	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA TERMINADA, FALTA ENTREGA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693916	Rehabilitacion Del Modulo De Sanitarios De La Esc. Telesecundaria Num. 141 Gerardo Murillo, Con Clave 21etv051zh, En La Localidad De Tuxtla - 79528	79528	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016			\$369,567	\$369,567	\$369,567	\$369,567	\$369,567	\$369,567	100.00	\$0	Piezas	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704818	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varios Tramos De La Localidad De Nanacatlan - 76379	76379	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715604	Construccion Y Rehabilitacion Del Canal Pluvial En La Localidad De Nanacatlan - 76149	76149	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$521,072	\$521,072	\$521,072	\$521,072	\$521,072	\$521,072	100.00	\$0	Otros	1,057	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715605	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Linea De Conduccion De Agua Potable Xochitepec-Tuxtla Segunda Etapa - 76572	76572	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$728,734	\$728,734	\$728,734	\$728,734	\$728,734	\$728,734	100.00	\$0	Metros lineales	2,265	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721045	Mantenimiento Y Rehabilitacion De La Casa De Salud De Nanacatlan - 76863	76863	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016			\$331,953	\$331,953	\$331,953	\$331,953	\$331,953	\$331,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,057	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726521	Construccion De La Casa Ame Hospital Integral Zapotitlan de Méndez - 76953	76953	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016			\$676,318	\$676,318	\$676,318	\$676,318	\$676,318	\$676,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,608	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726522	Proyectos Productivos Proii - 76286	76286	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$82,875	\$82,875	\$82,875	\$82,875	\$82,875	\$82,875	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: acción terminada / Fisica: acción terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726523	Ampliación Y Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Andadores, Etapa 2 - 76523	76523	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			\$741,772	\$741,772	\$741,772	\$741,772	\$741,772	\$741,772	100.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786233	Construccion De Techumbre Para Plaza Civica Cobsep Miguel Manzano Lobato Primera Etapa - 203848	203848	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016			\$758,491	\$758,491	\$758,491	\$758,491	\$758,491	\$758,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786234	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Segunda Etapa - 203810	203810	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$396,434	\$396,434	\$396,434	\$396,434	\$396,434	\$396,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786235	Programa De Estufas Ecologicas - 203774	203774	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H DESARROLLO RURAL DELEGACIÓN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$204,166	\$204,166	\$204,166	\$204,166	\$204,166	\$204,166	100.00	\$0	Piezas	340	100.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688415	Ampliacion De Red De Energia Electrica Ejido Acuaco La Loma - 166030	166030	Puebla	Zaragoza	Acuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$406,615	\$406,615	\$406,615	\$406,615	\$406,615	\$406,615	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (13 POSTES) / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688416	Ampliacion De Red De Energia Electrica Acuaco El Rincon - 165586	165586	Puebla	Zaragoza	Acuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$212,419	\$212,419	\$212,419	\$212,419	\$212,419	\$212,419	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE16160200688417	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Calle Lidia Zarazaga Entre Campo Xalehuala Y Calle El Manzano Calle Lidia Zarazaga Entre Calle El D - 165012	165012	Puebla	Zaragoza	Xalehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$310,605	\$310,605	\$310,605	\$310,605	\$310,605	\$310,605	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693917	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Carretera Federal Zaragoza-Acuaco S/N, Entre Puente Y La Gasera - 78413	78413	Puebla	Zaragoza	Acuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$43,011	\$43,011	\$43,011	\$43,011	\$43,011	\$43,011	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200699349	Adoquinamiento De La Calle Siete Oriente Entre Ocho Sur Y Av Emiliano Zapata - 165105	165105	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$581,032	\$581,032	\$581,032	\$581,032	\$581,032	\$581,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699350	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Trancas Primera Etapa - 113477	113477	Puebla	Zaragoza	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$588,775	\$588,775	\$588,775	\$588,775	\$588,775	\$588,775	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704819	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial En Calle Siete Sur Entre Siete Poniente Y Av Morelos Col El Carmen - 164413	164413	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$454,602	\$454,602	\$454,602	\$454,602	\$454,602	\$454,602	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704820	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial En Calle Cuatro Sur Entre Tres Oriente Y Av Hidalgo - 164324	164324	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$319,668	\$319,668	\$319,668	\$319,668	\$319,668	\$319,668	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704821	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Libramiento Emiliano Zapata Y 19 Poniente Entre Colonia El Carmen Y Libramiento Emiliano Zapata - 78314	78314	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$187,820	\$187,820	\$187,820	\$187,820	\$187,820	\$187,820	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704822	Adoquinamiento De La Calle 16 Norte Entre Calle 6 Oriente Y Camino Real - 78488	78488	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$364,779	\$364,779	\$364,779	\$364,779	\$364,779	\$364,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715606	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle 6 Norte En La Localidad De El Saltillo - 113534	113534	Puebla	Zaragoza	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$503,043	\$503,043	\$503,043	\$503,043	\$503,043	\$503,043	100.00	\$0	Metros lineales	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715607	Construccion De Colector Pluvial En Avenida Melquiades Morales Y Libramiento Zaragoza	165251	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$665,329	\$665,329	\$665,329	\$665,329	\$665,329	\$665,329	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721047	Ampliacion De Red De Energia Electrica Fracc San Isidro Col Buenavista - 166079	166079	Puebla	Zaragoza	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$531,481	\$531,481	\$531,481	\$531,481	\$531,481	\$531,481	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (13 POSTES) / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786236	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial En Colonia Santa Anita - 272990	272990	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$317,799	\$317,799	\$317,799	\$317,799	\$317,799	\$317,799	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786237	Equipamiento De La Línea De Conduccion En La Colonia El Saltillo Adquisición De Bomba De Sésenta Hp - 272775	272775	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$211,271	\$211,271	\$211,271	\$211,271	\$211,271	\$211,271	100.00	\$0	Otros	9,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786238	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Parque De La Estacion Del Tren Y Microunidad Deportiva - 273061	273061	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$611,984	\$611,984	\$611,984	\$611,984	\$611,984	\$611,984	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688473	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Federal Tonal Konekem Con Clave Veintituno Dtv Cero Cinco Se - 182189	182189	Puebla	Zautla	Tagcoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$792,025	\$792,025	\$792,025	\$792,025	\$792,025	\$792,025	100.00	\$0	Piezas	38	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Fisica: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688474	Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Manuel Doblado Con Clave Veintituno Dtv Cero Cinco - 182173	182173	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$639,801	\$639,801	\$639,801	\$639,801	\$639,801	\$639,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% (LA META ES EN M2 Y SE HABIA TOMADO EN CUENTA EN ML) / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688475	Construcción De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Xopanaco (2a Etapa) - 82691	82691	Puebla	Zautla	Xopanaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,259,096	\$1,259,096	\$1,259,096	\$1,259,096	\$1,259,096	\$1,259,096	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699397	Ampliación De La Red De Electrificación En El Arenal, Talcoapan, Tlayacapan, Itsmo, El Pedregal, Oyametitan, Zona Centro Y Suroeste De San - 84900	84900	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$926,881	\$926,881	\$926,881	\$926,881	\$926,881	\$926,881	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION: AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA PRESENTE SOLICITUD, CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA NO 16011, FOLIOS DE LA MID 84900 Y 84896 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699410	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle Principal A Escuelas Iglesia Y Casa De Salud Calle Salda A Oaxantla Y Privada Sin Nombre - 182006	182006	Puebla	Zautla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,025,597	\$1,025,597	\$1,025,597	\$1,025,597	\$1,025,597	\$1,025,597	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699411	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles 4 De Octubre, Niños Héroes, Masavillas, Matamoros, Morelos, 15 De Mayo, Xolalpano, Privada - 84906	84906	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,583,359	\$2,583,359	\$2,583,359	\$2,583,359	\$2,583,359	\$2,583,359	100.00	\$0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699412	Pavimentación Con Adoquín En Costado De Carretera Federal Del Km Ciento Seis Mas Cero Ochenta Al Km Ciento Seis Mas Ciento Setenta Y Uno Lad - 182145	182145	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,047,828	\$1,047,828	\$1,047,828	\$1,047,828	\$1,047,828	\$1,047,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	179	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Fisica: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699413	Ampliación De La Red De Electrificación En El Arenal, Talcoapan, Tlayacapan, Itsmo, El Pedregal, Oyametitan, Zona Centro Y Suroeste De San - 84896	84896	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,971,653	\$1,971,653	\$1,971,653	\$1,971,653	\$1,971,653	\$1,971,653	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION: AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA PRESENTE SOLICITUD, CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA NO 16011, FOLIO DE LA MID 84900 Y 84896 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704823	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor 2da Etapa En La Localidad De Apantzingo - 84020	84020	Puebla	Zautla	Apantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$577,949	\$577,949	\$577,949	\$577,949	\$577,949	\$577,949	100.00	\$0	Piezas	42	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704824	Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Con Clave - 182123	182123	Puebla	Zautla	Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$618,015	\$618,015	\$618,015	\$618,015	\$618,015	\$618,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Fisica: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704883	Construcción De Muro De Contención En El Bachillerato Digital Num Ciento Treinta Con Clave Veintituno Ehh Uno Cero Tres Dos Y - 182199	182199	Puebla	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$580,326	\$580,326	\$580,326	\$580,326	\$580,326	\$580,326	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704884	Construcción De Barda Perimetral Del Bachillerato General Oficial Juan Escutia Con Clave 21ebh02090 De La Localidad De San Miguel Tenexat - 84931	84931	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$817,153	\$817,153	\$817,153	\$817,153	\$817,153	\$817,153	100.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA CONCLUIDA - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704885	Ampliación De Drenaje Sanitario Emisor De La Localidad De San Andres Yahuitlalpan - 182226	182226	Puebla	Zautla	San Andrés Yahuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$470,782	\$470,782	\$470,782	\$470,782	\$470,782	\$470,782	100.00	\$0	Metros lineales	1,019	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Fisica: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710357	Construcción De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Mexico De La Localidad De Emilio Carranza - 83154	83154	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710358	Construcción De Tres Aulas Didacticas En Estructura U-2c En La Escuela Primaria Federal Gregorio Diaz Clave 21dpr0878p - 84916	84916	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710359	Construcción Del Aduquinamiento De La Calle Benito Juárez Entre Calle Luis Donaldo Colosía Y Casa Del Sr. Ruben Rodriguez Marcelo - 83948	83948	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721048	Ampliación De La Red De Electrificación En La Calle Insurgentes Privada Porfirio Diaz Camino A Tlamanca Camino A Emilio Carranza Sección Cua - 182043	182043	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: AVANCE DEL 100% (METROS) / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786239	Construcción Del Drenaje Sanitario En Las Calles Pim Mayo Treinta Abr Dos Feb Veinticuatro Feb Treinta May Dieciséis Sep Trece Sep Doce Oct - 286625	286625	Puebla	Zautla	Acatzacata	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2016		\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786240	Equipamiento Con Doscientas Estufas Ecológicas Viviendas De Las Localidades De El Mirador Gpe Hidalgo Juan Fco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331064	331064	Puebla	Zautla	Buena Vista	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	100.00	\$0	Piezas	78	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786605	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle Madero Calle Morelos Calle Cuauhtemoc Privadas Cuauhtemoc Uno Y Dos Y Privada Sin Nombre - 285834	285834	Puebla	Zautla	Cruz Blanca	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	100.00	\$0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786740	Revestimiento De Las Calles Vicente Suarez Mala Venustiano Carranza Ignacio Zaragoza Benito Juárez Flores Magón Miguel Hí - 286763	286763	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	100.00	\$0	Kilómetr o	172	0.00	100.00	Financiera: avance 100% / Física: avance 100% / Registro: solicitado validacion
PUE16160300786741	Construcción De Comedor Escolar Y Modulo De Escaleras En Estructura U Dos C En La Escuela Primaria Emilio Carranza Clave Veintiuno Dpr Dos - 286681	286681	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786742	Equipamiento Con Doscientas Estufas Ecológicas En Viviendas D Localidades De El Mirador Gpe Hidalgo Juan Fco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331187	331187	Puebla	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	100.00	\$0	Piezas	94	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786743	Equipamiento Con Doscientas Estufas Ecológicas En Viviendas De Localidades De El Mirador Gpe Hidalgo Juan Fco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331250	331250	Puebla	Zautla	El Mirador	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	100.00	\$0	Piezas	78	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786744	Ampliación De Red De Electrificación En Av Diecise De Septiembre Calles Juan Francisco Lucas Jose María Morelos El Palmar Y Priv Hidalgo - 286788	286788	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$1,338,483	\$1,338,483	\$1,338,483	\$1,338,483	\$1,338,483	\$1,338,483	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786745	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Sección Cuacal De La Localidad De Tenampulco - 286729	286729	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2016		\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	100.00	\$0	Metros lineales	81	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786746	Construcción De Muro De Contención En El Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla Clave Veintiuno Dec Once P Segunda Etpa - 286747	286747	Puebla	Zautla	Zayolapan	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786747	Equipamiento Con Doscientas Estufas Ecológicas En Viviendas De Localidades De El Mirador Gpe Hidalgo Juan Fco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331279	331279	Puebla	Zautla	Juan Francisco Lucas	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE16160300786748	Equipamiento Con Doscientas Estufas Ecológicas En Viviendas De Localidades De El Mirador Gpe Hidalgo Juan Fco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331311	331311	Puebla	Zautla	Loma Bonita	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786749	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad De Xopanaco - 286817	286817	Puebla	Zautla	Xopanaco	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2016		\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786750	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle A Iglesia Calle A Escuelas Y Privadas Uno Dos Tres Y Cuatro - 286353	286353	Puebla	Zautla	El Puerto (Reforma)	Rural	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200654404	Rehabilitación Del Camino Tramo Tecpatlan - E.C. Patla La Union - 4880	4880	Puebla	Zihuateutla	Tecpatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	100.00	\$0	Metros lineales	591	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659272	Construccion 6594 De Techo Digno En Diferentes Localidades Del Municipio De Zihuateutla - 75599	75599	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659273	Construccion De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 75706	75706	Puebla	Zihuateutla	Tenanguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	100.00	\$0	Metros lineales	613	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786751	Construccion De Techo Digno En Diferentes Localidades Del Municipio De Zihuateutla Sexta Etapa - 359900	359900	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% EJECUTANDOSE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786752	Construccion De Dos Aulas Regional Tipo C Para El Telebachillerato En La Localidad De Zihuateutla - 350567	350567	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$904,918	\$904,918	\$904,918	\$904,918	\$904,918	\$904,918	100.00	\$0	Otros	1,124	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786754	Construccion De Escalinatas En Tecpatlan - 75694	75694	Puebla	Zihuateutla	Tecpatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	591	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704914	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec Puebla - 185810	185810	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726581	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Avenida Aquiles Serdan Entre Avenida Alvarez Y Avenida Francisco I Madero De Zinacatepec - 185347	185347	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada y opera en forma satisfactoria
PUE16160300787036	Construcción De Alumbrado Publico En La Avenida Aquiles Serdan Entre Alvarez Y Francisco I Madero - 327224	327224	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$760,549	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$228,165	\$228,165	\$228,165	\$228,165	40.62	\$0	Otros	900	0.00	30.00	Financiera: El importe ejercido corresponde al anticipo del importe de contrato que es de \$ 760,548.52 / Fisica: Obra en proceso / Registro: Esta obra se encuentra financiado con mezcla de recursos siendo del fism 2016 la cantidad de \$ 561,680.63, y \$ 198,867.89 es recurso provenientes de otros fondos, el importe otorgado del anticipo corresponde al 30.00 % del importe de contrato, tomándose del fondo fism 2016, a eso se debe que el sistema arroja un porcentaje mayor al 30.00 % del anticipo otorgado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787037	Ampliación De La Red De Distribucion Del Agua Potable En Varias Calles Del Centro De Zinacatepec - 307590	307590	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	100.00	\$0	Metros lineales	287	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra fisica y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787038	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Los Pozos Profundos 2, 3 Y 6 Del Sistema De Agua Potable De Zinacatepec Puebla - 307223	307223	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$213,100	\$213,100	\$213,100	\$213,100	30.00	\$0	Otros	7,700	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Esta obra aun se encuentra en proceso
PUE16160300787039	Ampliación De Electrificación En El Callejon Morelos Colonia Centro Zinacatepec - 291079	291079	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	100.00	\$0	Otros	36	0.00	50.00	Financiera: Obra financieramente terminada / Fisica: Esta obra se encuentra en proceso debido a que la cfe solo a suministrado los postes / Registro: Esta obra se encuentra financieramente terminada , no así físicamente debido a que solo se encuentra con el suministro de postes por parte de la CFE.
PUE16160300787040	Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Privada San Pedro - 287825	287825	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Obra Financieramente terminada / Fisica: Obra Fisicamente terminada / Registro: Esta obra se encuentra fisica y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria
PUE16160300787041	Ampliación De Electrificación En La Privada Alvarez Zinacatepec Puebla - 290932	290932	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Demarcaciones Territoriales y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso debido a que solo se ha suministrado los postes a colocar / Registro: Obra en proceso debido a que solo se encuentra en obra con el suministro de postes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300787042	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Las Calles Privada Cinco De Mayo Tercera Privada Tochapa Privada Juárez Y Morelos - 288130	288130	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada / Física: Obra físicamente terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787043	Ampliación De Electrificación En La Calle Dieciséis De Septiembre Zinacatepec Puebla - 289461	289461	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada, esta obra fue ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a presupuesto expedido por la dependencia no. JROR-20-2519/16 de fecha 14 de octubre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787045	Ampliación De Electrificación En El Callejón Pinosuarez Ubicado En Calle Pino Suarez Entre Indio Sigüla Y Narciso Mendoza Zinacatepec Puebla - 289566	289566	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	100.00	\$0	Otros	47	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787046	Ampliación De Electrificación En La Calle Dieciséis De Septiembre Zinacatepec Puebla - 289516	289516	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	100.00	\$0	Otros	20	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787047	Ampliación De Electrificación En La Calle Prolongación Reforma Zinacatepec Puebla - 289430	289430	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	100.00	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100 % / Física: Esta obra aun no inicia la Comisión Federal de Electricidad / Registro: Esta obra se encuentra financieramente terminada, pero físicamente aun no se inicia, la ejecuta Comisión Federal de Electricidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787049	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec Puebla Segunda Etapa - 197951	197951	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los habitantes del lugar, mejorando con ella la calidad de vida de los mismos
PUE16160300787050	Ampliación De Electrificación En La Avenida Alvarez Entre Libramiento Y Avenida Aquiles Serdan - 327015	327015	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$117,869	\$117,869	\$117,869	\$117,869	30.00	\$0	Otros	70	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Esta obra considera el suministro y colocación de 14 postes de baja tensión , se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787051	Rehabilitación Del Alumbrado Publico De La Calle Alvarez Entre Libramiento Y Aquiles Serdan - 307486	307486	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	100.00	\$0	Otros	5,500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y se encuentra en obra con el suministro y colocación de 45 lámparas cumpliéndose lo especificado en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787052	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen De Zinacatepec Puebla - 288901	288901	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: Obra Financieramente terminada / Física: Obra físicamente terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria, mejorando con ella la calidad de vida de los beneficiarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688495	Construcción De Alcantarillado En Calle Manzanales - 126620	126620	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$624,064	\$624,063	\$624,063	\$624,063	\$624,063	\$624,063	\$624,063	\$624,063	100.00	\$0	Metros lineales	2,999	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688496	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos 126796	126796	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: obra ejecutada y terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada el trimestre pasado
PUE16160200704916	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico Calle 16 De Septiembre - 80991	80991	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguna observación
PUE16160200721133	Ampliación De Drenaje En Andador Perla Y Gema En Colonia Roma Y Ampliación De Drenaje En And Orquídea En Col Inmaculada - 81124	81124	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada el trimestre pasado / Física: obra terminada / Registro: obra terminada el trimestre pasado
PUE16160300787054	Construcción De Umr Primera Etapa Ubicada En El Municipio De Zongozotla - 217909	217909	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,368,858	\$1,368,858	\$1,368,858	\$1,368,858	68.44	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	68.44	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787055	Construcción De Cuartos Adicionales - 217616	217616	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: NUNGUÑO / Física: NUNGUÑO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787056	Rehabilitación De Sistema Multiple De Drenaje Sanitario En Andadores Melgar Morelos El Zotic El Durazno Y Zapote Negro - 217334	217334	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300787059	Construcción De Techos Firmes En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 328710	328710	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$179,019							0.00		Metros Cuadrados	450	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE CO MATERIAL DE PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO, CUBRIENDO LA CANTIDAD DE 1600 METROS CUADRADOS DE TECHOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688497	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Nicolas Bravo - 158188	158188	Puebla	Zoquiapan	Ayotox	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE CON TUBERIA CORRUGADA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE CON LA COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE AYOTOX SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726583	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 158303	158303	Puebla	Zoquiapan	Calacahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	100.00	\$0	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE, CON LA CONSTRUCCION DE DESARENADOR, CAJA DE DEMASIAS, CONSTRUCCION DE REFA, CONSTRUCCION DE SECADO DE LODOS, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DESCARGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787057	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 320096	320096	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	vivienda	En Ejecución	2016		\$716,107	\$716,107	\$716,107	\$716,107	\$716,107	\$716,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA DE TECHADOS EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE NOTA ACLARATORIA: LOS TECHADOS DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, ES UN SOLO PROYECTO QUE ESTA INTEGRADO AL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA CON MONTO DE OBRA FISIM2016-007 CON UN MONTO DE 1,933,489.00 DICHO PROYECTOS SON UNO MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787058	Ampliación De Línea De Red De Agua Potable - 328961	328961	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito.	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$928,399	\$928,399	\$928,399	\$928,399	\$928,399	\$928,399	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787060	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 326237	326237	Puebla	Zoquiapan	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$477,405	\$477,405	\$477,405	\$477,405	\$477,405	\$477,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN ES UN ANEXO O INCLUIDO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, CON MONTO DE OBRA FISIM2016-007. CON UN MONTO DE 1.933,489.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787061	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 326106	326106	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	vivienda	En Ejecución	2016		\$167,092	\$167,092	\$167,092	\$167,092	\$167,092	\$167,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA NOTA ACLARATORIA: ESTA LOCALIDAD ES ANEXO E INTEGRADO EN EL PROYECTO PRINCIPAL DE NOMBRE CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. CON MONTO DE OBRA FISIM2016-007 CON UN MONTO DE 1,933,489.00 ES UN SOLO PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300787062	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 327995	327995	Puebla	Zoquiapan	Corralteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$95,481	\$94,481	\$95,481	\$95,481	\$95,481	\$95,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE EN LA LOCALIDAD DE CORRALTENEO CON ESTRUCTURA DE PTR Y LAMINA DE FIBROCEMENTO, NOTA ACLARATORIA: ESTA LOCALIDAD DE CORRALTENEO ES UN ANEXO INTEGRADO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. CON NUMERO DE OBRA FISM2016-007 CON UN MONTO DE 1,933,489.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787063	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 328385	328385	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se ha concluido al 100% con la colocacion de techos en viviendas nota aclaratoria: esta obra de techado en vivienda de la localidad de el arenal es anexo a la obra denominada construccion de techos fijos para viviendas en varias localidades del municipio de zoquiapan puebla, con numero de obra fsm2016-007 y con un monto 1,933,489.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787064	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 325535	325535	Puebla	Zoquiapan	Zacatilhuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra se ha concluido al 100% con material de ptr y lamina de fibrocemento para las viviendas. / Registro: esta obra es parte del proyecto construccion de techos fijos para viviendas en varias localidades del municipio de zoquiapan con numero de obra fsm2016-007 con un monto de 1,933,489.00 que englosa diferentes localidades - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787065	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Zacatilhuc - 206085	206085	Puebla	Zoquiapan	Zacatilhuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$864,320	\$864,320	\$864,320	\$864,320	\$864,320	\$864,320	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra de alcantarillado sanitario se concluyo en tiempo y forma de acuerdo al proyecto autorizado.
PUE16160300787066	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 327852	327852	Puebla	Zoquiapan	Istahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se ha concluido al 100% en la localidad de itahuata con estructura de perfil tubular calibre 14 y colocacion de lamina de fibrocemento, nota aclaratoria: esta localidad de itahuata se encuentra integrada anexada en un solo proyecto de la construccion de techos fijos para viviendas en varias localidades del municipio de zoquiapan, puebla, con numero de obra FISM2016-007 y CON UN MONTO DE 1,933,489.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787067	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 325993	325993	Puebla	Zoquiapan	Calacahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL TECHADO EN LA LOCALIDAD DE CALACUAHUATLA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA COLOCACION DE TECHOS A BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO. NOTA ACLARATORIA ESTA LOCALIDAD DE CALACUAHUATLA ESTA ANEXADA E INCLUIDA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, CON NUMERO DE OBRA FISM2016-007, CON UN MONTO DE 1,933,489.00 EN UN SOLO PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787068	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 328482	328482	Puebla	Zoquiapan	Cacaloteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE, CON LA COLOCACION DE MONTENES DE PTR Y LAMINA DE FIBROCEMENTO, PARA LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS NOTA ACLARATORIA ESTA LOCALIDAD DE CACALOTECO ES PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA. CON NUMERO DE OBEA FISM2016-007 CON UN MONTO DE 1,933,489.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300787069	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 327621	327621	Puebla	Zoquiapan	Ayotox	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,351	\$119,351	\$119,351	\$119,351	\$119,351	\$119,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SATISFACTORIAMENTE, NOTA PLAZAOTORIA. EN ESTA OBRA DE LA LOCALIDAD DE AYOTOX ES ANEXO AL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. CON NUMERO DE OBRA FSM2016-007 CON UN MONTO DE LA OBRA 1,933,489.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623023	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Izuhuapa Municipio De Zoquitlan, Puebla En El Estado De Puebla - 2081	2081	Puebla	Zoquitlan	Izuhuapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	100.00	\$0	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623436	Rehabilitación De La Escuela Primaria Federal Renacimiento Clave 218pr2661e, En La Localidad De Zoquitlan, Municipio De Zoquitlan, - 2448	2448	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624217	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Antonio Acatepec, Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 2060	2060	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	100.00	\$0	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644845	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En El Barrio Mixtla De La Localidad De Zoquitlan Municipio De Zoquitlan Estado De Puebla - 56676	56676	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	100.00	\$0	Piezas	238	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652021	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Tepequexpa Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 60128	60128	Puebla	Zoquitlan	Tepequexpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	100.00	\$0	Piezas	106	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avances físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656754	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Ocotlamanic Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 56363	56363	Puebla	Zoquitlan	Ocotlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	100.00	\$0	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661698	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 60600 Realización De Estudios De Mecánica De Suelos Para Diferentes Obras En Localidades Del Municipio De Zoquitlan, Puebla	60600	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$253,466	\$253,466	\$253,466	\$253,466	\$253,466	\$253,466	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZARON 14 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS CONSIDERADOS COMO 1 LOTE / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668498	Construcción De La Escuela Secundaria Comunitaria Indígena Xaltepec Clave 218sc0022e En La Localidad De Xaltepec Municipio De Zoquitlan Estado De Puebla - 149625	149625	Puebla	Zoquitlan	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694003	Rehabilitación General De La Escuela Telesecundaria Federal Luis Donaldo Colosio Murrieta Con Cct 21dtv02121 En La Localidad De Xitlana Zoquitlan Puebla - 149042	149042	Puebla	Zoquitlan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694004	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xitlana Barrio 4 Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 149236	149236	Puebla	Zoquitlan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	100.00	\$0	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699374	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Totlala Cuarta Sección Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 191129	191129	Puebla	Zoquitlan	Totlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$743,467	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	100.00	\$0	Otros	83	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA PROII 2016 A TRAVEZ DEL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: SE COLOCARON 36 POSTES PARA 19 SERVICIOS DOMESTICOS AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699437	Ampliación De Electrificación Del Barrio La 2 De La Localidad De Zoquitlan Municipio De Zoquitlan Puebla - 132499	132499	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	100.00	\$0	Otros	23	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% PAGO UNICO A CFE / Física: SE COLOCA EXTENSION DE 60M DE LINEA DE MEDIA TENSION Y REUBICACION DE UN TRANSFORMADOR Y T-LOVA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699438	Rehabilitación General De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 218pr0897d De La Localidad De Oztupulco Municipio De Zoquitlan Estado De Puebla - 190732	190732	Puebla	Zoquitlan	Oztupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200699439	Construcción De Comedor Escolar Tipo Capcee Y Mobiliario En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpr0898 En La Localidad De Tepexilotla Del Municipio De Zoquitlan, Puebla - 185851	185851	Puebla	Zoquitlán	Tepexilotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704917	Construcción De Una (1) Aula En La Escuela Telessecundaria Federal Luis Donaldo Colosio Murieta Cct 21dtrv02121 En La Localidad De Xitlana Zoquitlan, Pue., Del Municipio De Zoquitlan, - 142816	142816	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715620	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Guadalupe Victoria Clave 21dpp0749u En La Localidad De Trancas Municipio De Zoquitlan - 150862	150862	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721134	Ampliación De La Red De Electrificación En Barrio Apiztepec De La Junta Auxiliara De Cacaloc Municipio De Zoquitlan Puebla - 151373	151373	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	100.00	\$0	Otros	303	0.00	100.00	Financiera: pago unico a cfe avance financiero al 100% / Fisica: se colocaron 92 postes para 63 servicios domesticos / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721135	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xitlana (Barrio 1, 2 Y 4) Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 151104	151104	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$935,629	\$935,629	\$935,629	\$935,629	\$935,629	\$935,629	\$935,629	\$935,629	100.00	\$0	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726585	Ampliación De Alumbrado Publico Del Barrio De Xilotitla Al Panteon Municipal De Zoquitlan Puebla - 151468	151468	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726586	Equipamiento Electrico Para El Bombeo De Agua Potable Del Barrio Amoltepec De La Localidad De Cacaloc - 151610	151610	Puebla	Zoquitlán	Amoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	100.00	\$0	Otros	17	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: TRABAJOS: 1.- INTERCONEXION DE POSTE A TRANSFORMADOR, 2.- CAMBIO DE POSTE / Registro: SE REALIZA PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE INTERCONEXION Y CAMBIO DE POSTE DE MEDIA TENSION Y MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EL PAGO UNICO SE REALIZO EN DOS EXHIBICIONES EL ULTIMO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE ES POR ELLO QUE AUN NO SE HA EJECUTADO SE ANEXAN FOTOS DE DONDE SE REALIZARA EL CAMBIO DE POSTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786473	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar Conafe De Tepepa Laguna Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 263259	263259	Puebla	Zoquitlán	Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786474	Conservación Del Camino Tipo E Pozotitla-Ec (Zoquitlan-Coyolapa) Del Km 0.00 Al Km 1.7 - 264213	264213	Puebla	Zoquitlán	Pozotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	100.00	\$0	Metros lineales	249	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% CON UN ANCHO DE VIA DE 4.30M / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786475	Construcción De Drenaje Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tepetitlan Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 289513	289513	Puebla	Zoquitlán	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	100.00	\$0	Metros lineales	269	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786476	Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Localidad De Tepepa Bandera Zoquitlan Puebla - 264987	264987	Puebla	Zoquitlán	Tepepa Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786477	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla Tepepa Bandera - 240099	240099	Puebla	Zoquitlán	Tepepa Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786478	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA (PRIMERA ETAPA) - 242340	242340	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	100.00	\$0	Metros lineales	428	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300786479	Construcción De Bachillerato Digital No 255 Clave 21ebh1231x En La Localidad De Tepepa De Zaragoza (Primera Etapa) Ubicada En La Localidad De Tepepa De Zaragoza Municipio De Zoquitlan, Puebla - 243206	243206	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,355,514	\$2,355,514	\$2,355,514	\$2,355,514	\$2,355,514	\$2,355,514	\$2,355,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786480	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Tepepa De Zaragoza) - 239311	239311	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786481	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Cacaloc (Barrio Tepetolontzi) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 141830	141830	Puebla	Zoquitlán	Tepetolontzi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	100.00	\$0	Piezas	116	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura
PUE16160300786482	Construcción De 21 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Trancas - 289837	289837	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786483	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Trancas) - 241234	241234	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786484	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Quetzaltotoc Municipio De Zoquitlan Puebla - 289686	289686	Puebla	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786485	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Tepequepa) - 242030	242030	Puebla	Zoquitlán	Tepequepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787070	Convenio De Coordinación Para Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2016 (Zoquitlan) - 318265	318265	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	288	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 60 ESTUFAS EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN DE LAS 100 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA / Registro: SE DIVIDIÓ LA CAPTURA DE LA APORTACIÓN EN 3 LOCALIDADES DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA MIDS ASÍ REQUIERE LA CAPTURA, EL MONTO APORTADO POR EL MUNICIPIO ES DE \$83,333.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA LA CANTIDAD DE \$166,667.00 DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2016 DONDE EL EJECUTOR ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ESTA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$49,999.80. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787071	Adquisición De Mobiliario Escolar Para Institutos Educativos En El Municipio De Zoquitlan Puebla - 302485	302485	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	100.00	\$0	Otros	305	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% PAGO CONTRA ENTREGA / Física: SE ADQUIRIÓ MOBILIARIO ESCOLAR PARA 7 ESCUELAS AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787072	Adquisición De Mobiliario Para Oficinas Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 285255	285255	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO CONTRA ENTREGA / Física: SE ADQUIRIERON 57 PIEZAS EN TOTAL / Registro: SE ADQUIRIERON 57 PIEZAS EN TOTAL 10 ESCRITORIOS 10 SILLAS PARA ESCRITORIO 10 ARCHIVOS 10 SILLAS PARA SALA DE JUNTAS 10 SILLAS PARA SALA DE JUNTAS 6 BANCAS METALICAS CROMADAS DE 3 PIEZAS CADA UNA - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787073	Adquisición De Equipo De Computo E Impresoras Para Oficinas Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 285218	285218	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE COMPRARON 8 EQUIPOS 5 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS EN DOS PROCESOS DE LICITACION DISTINTOS / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTAS ADQUISICIONES SE REALIZARON DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACION DEL FONDO FIM-DF 2016 DONDE SE EJERCIO LA MODALIDAD DE ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE DONDE SE REALIZARON DOS ADQUISICIONES LA COMPRA DE COPIADORAS CON NUMERO DE CONTRATO MZP-IR3-50-B/16 Y LA COMPRA DE COMPUTADORAS CON NUMERO DE CONTRATO MZP-AD-50-C/16/ ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO EJERCIDO SE REGISTRO EN CONJUNTO EN EL SISTEMA MIDS YA QUE ASI SE ESTIPULA LA CAPTURA Y PERMITE SOLO UNA CAPTURA POR MOBILIDAD. - ESTAS ADQUISICIONES PERTENECEN AL EXPEDIENTE NO MZP-DOP/2016-50 Y SE DIVIDIERON LAS ADQUISICIONES DENOMINANDOLAS DE LA SIGUIENTE MANERA: MZP-DOP/2016-50-A PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, NO. MZP-DOP/2016-50-B PARA ADQUISICION DE COPIADORAS PARA EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, NO. MZP-DOP/2016-50-C PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA.; - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE16160300787075	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Zoquitlan) - 284897	284897	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	100.00	\$0	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera: materiales \$16,666.70, mano de obra \$4,000; avance financiero al 100% / Física: se construyeron 10 estufas en la localidad de zoquitlan de las 70 que se incuyeron en la obra / Registro: SE COLOCAN DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS YA QUE LOS MATERIALES SE ADQUIRIERON POR PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, Y LA MANO DE OBRA SE PAGO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASI MISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CAPTUREO 5 VECES OBRERO A QUE SE CLASIFICO POR LOCALIDAD BENEFICIADA DE ACUERDO AL SISTEMA MIDS, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$16,667.00 QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE MATERIALES Y \$20,000.00 QUE CORRESPONDEN A MANO DE OBRA; PARA ESTA LOCALIDAD SE EJERCIO UN TOTAL DE \$20,666.70 CON 10 ESTUFAS CONSTRUIDAS DE LAS 70 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA. - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787076	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros; Pago Por Integración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Diferentes Localidades- 265034	265034	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: 5 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y 1 DE DRENAJE, AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787077	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado Puebla (Zoquitlan) - 240384	240384	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	100.00	\$0	Vivienda	216	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYO UNA ACCION MAS A LA INICIALMENTE PLANEADA, AVANCE FISICO AL 100% / Registro: LA OBRA PERTENECE A UN UNICO CONTRATO NO MZP-19/16/16 COMDE SE BENEFICIO A 6 LOCALIDADES DEBIDO A QUE EL SISTEMA MIDS FIDE QUE SE CAPTUREN LAS OBRAS Y ACCIONES POR LOCALIDAD DE PARTICIONO EN 6 CAPTURAS EL IMPORTE TOTAL MODIFICADO DE LA OBRA ES DE \$6,214,374.27 CON UN TOTAL DE 81 RECAMARAS ADICIONALES CONSTRUIDAS - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787078	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Zoquitlan) - 237502	237502	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	vivienda	En Ejecución	2016	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787079	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Zoquitlan Puebla - 229810	229810	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	100.00	\$0	Metros lineales	576	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300787080	Aportación Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Del Centro A Barrio Cuarto De La Localidad De Acatepec Zoquitlán - 288896	288896	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,264,328	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	100.00	\$0	Otros	955	0.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO 0% OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: OBRA EJECUTADA CFE A TRAVEZ DE LA APORTACION QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$339,649.15 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$229733.60 SON DEL FONDO FISM-DF 2016 Y LA CANTIDAD DE \$109,915.55 PERTENECEN AL FONDO FORTAMUN 2016, LA OBRA SE EJECUTARA POR COOPERACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO QUE APORTO LA CANTIDAD DE \$1,924,678.48; LA OBRA IMPORTA UN TOTAL DE \$2,264,327.63 - EL AVANCE FISICO EL DEL 0% DEBIDO A QUE LA APORTACION SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y EL EJECUTOR ES CFE - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787081	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Acatepec) - 281529	281529	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: MATERIALES \$30,000.06, MANO DE OBRA \$7,200.00 AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 18 ESTUFAS EN ESTA LOCALIDAD DE LAS 70 QUE INCLUYO EL PROGRAMA / Registro: SE COLOCAN DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS YA QUE LOS MATERIALES SE ADQUIRIERON POR PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, Y LA MANO DE OBRA SE PAGO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASI MISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CAPTURE 5 VECES DEBIDO A QUE SE CLASIFICO POR LOCALIDAD BENEFICIADA DE ACUERDO AL SISTEMA MIDS, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$116,667.00 QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y \$28,000.00 QUE CORRESPONDEN A MANO DE OBRA; PARA ESTA LOCALIDAD SE EJERCIO UN TOTAL DE \$37,200.00 CON 18 ESTUFAS CONSTRUIDAS DE LAS 70 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787082	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Acatepec) - 241334	241334	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787083	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Acatepec) - 237685	237685	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787085	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidraulico En Viviendas De La Localidad De San Antonio Acatepec (Segunda Etapa) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 194196	194196	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	559	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787086	Construcción De 21 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Cacaloc (Barrio Apiztepec) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 289762	289762	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	100.00	\$0	Piezas	101	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZARON 4 BANOS ADICIONALES A LA META PLANEADA AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787087	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Cacaloc) - 280753	280753	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	100.00	\$0	Piezas	86	0.00	100.00	Financiera: MATERIALES \$30000.06, MANO DE OBRA \$7200.00, AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 18 ESTUFAS EN ESTA LOCALIDAD DE LAS 70 QUE CONSIDERO LA OBRA / Registro: SE COLOCAN DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS YA QUE LOS MATERIALES SE ADQUIRIERON POR PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, Y LA MANO DE OBRA SE PAGO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASI MISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CAPTURE 5 VECES DEBIDO A QUE SE CLASIFICO POR LOCALIDAD BENEFICIADA DE ACUERDO AL SISTEMA MIDS, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$116,667.00 QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y \$28,000.00 QUE CORRESPONDEN A MANO DE OBRA; PARA ESTA LOCALIDAD SE EJERCIO UN TOTAL DE \$37,200.06 CON 18 ESTUFAS CONSTRUIDAS DE LAS 70 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160300787089	Construcción Del Bachillerato Digital No. 145 Clave 21ebh1135u En La Localidad De Coyolapa Primera Etapa Municipio De Zoquitlan Puebla- 352390	352390	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787090	Adquisición De Equipamiento Digital Para Institutos Educativos En El Municipio De Zoquitlan Puebla - 312454	312454	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE COLOCARON 37 PIEZAS DE EQUIPAMIENTO COMO FIZARRON ELECTRONICO, COMPUTADORAS, PROYECTORES. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787091	Construcción De 80 Pecameras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Coyolapa) - 241600	241600	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$306,883	\$306,883	\$306,883	\$306,883	\$306,883	\$306,883	\$306,883	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787092	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Oztupulco Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 289913	289913	Puebla	Zoquitlán	Oztupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	100.00	\$0	Piezas	192	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE SOLICITA SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787093	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Oztupulco) - 280789	280789	Puebla	Zoquitlán	Oztupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	100.00	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera: MATERIALES \$8333.45, MANO DE OBRA \$2000.00, AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 5 ESTUFAS EN ESTA LOCALIDAD DE LAS 70 QUE CONSIDERA EL PROGRAMA / Registro: SE COLOCAN DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS YA QUE LOS MATERIALES SE ADQUIRIERON POR PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, Y LA MANO DE OBRA SE PAGO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ MISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CAPTURÓ 5 VECES DEBIDO A QUE SE CLASIFICÓ POR LOCALIDAD BENEFICIADA DE ACUERDO AL SISTEMA MIDS, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$16,667.00 QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y \$28,000.00 QUE CORRESPONDEN A MANO DE OBRA; PARA ESTA LOCALIDAD SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$10,333.35 CON 5 ESTUFAS CONSTRUIDAS DE LAS 70 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787094	Convenio De Coordinación Para Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2016 (Tepehilotla) - 315205	315205	Puebla	Zoquitlán	Tepehilotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	96	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% APORCIÓN UNICA AL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: SE CONSTRUYERON 20 ESTUFAS EN TEPEHILLOTLA DE LAS 100 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA, AVANCE AL 100% / Registro: SE DIVIDIÓ LA CAPTURA DE LA APORTACIÓN EN 3 LOCALIDADES DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA MIDS ASÍ REQUIERE LA CAPTURA, EL MONTO APORTADO POR EL MUNICIPIO ES DE \$83,333.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA LA CANTIDAD DE \$166,667.00 DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2016 DONDE EL EJECUTOR ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ESTA LOCALIDAD DE TEPEHILLOTLA CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$16,666.60 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787095	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Tepehilotla) - 239004	239004	Puebla	Zoquitlán	Tepehilotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787096	Construcción Del Sistema De Agua Potable Del Barrio Pochotilla De La Localidad De Tepehilotla Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 230023	230023	Puebla	Zoquitlán	Tepehilotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787097	Convenio De Coordinación Para Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2016 (Xaltepec) - 279601	279601	Puebla	Zoquitlán	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	96	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron en xaltepec 20 estufas de un total de 100 que contemplo el programa / Registro: se dividió la captura de la aportación en 3 localidades debido a que en el sistema MIDS así requiere la captura, el monto aportado por el municipio es de \$93,333.00 y del gobierno del estado aporta la cantidad de \$166,667.00, dentro del programa estatal de estufas ecológicas 2016, para esta localidad de Xaltepec corresponde la cantidad de \$16,666.60. - Solicito se revise y valide información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787098	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Xitlana Municipio De Puebla - 290468	290468	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	100.00	\$0	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787099	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Xitlana) - 281893	281893	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	100.00	\$0	Piezas	91	0.00	100.00	Financiera: MATERIALES \$31,666.73, MANO DE OBRA \$7,600.00; AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 19 ESTUFAS EN LA LOCALIDAD DE XITLANA DE LAS 70 QUE CONTEMPLA LA OBRA / Registro: SE COLOCAN DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS YA QUE LOS MATERIALES SE ADQUIRIERON POR PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, Y LA MANO DE OBRA SE PAGO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ASÍ MISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CAPTURÓ 5 VECES DEBIDO A QUE SE CLASIFICÓ POR LOCALIDAD BENEFICIADA DE ACUERDO AL SISTEMA MIDS, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$116,667.00 QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y \$28,000.00 QUE CORRESPONDEN A MANO DE OBRA; PARA ESTA LOCALIDAD SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$39,266.73 CON 19 ESTUFAS CONSTRUIDAS DE LAS 70 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787100	Desolición Y Construcción De 2 (Dos) Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ep0491m En La Localidad De Xitlana Mpio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 263993	263993	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787101	Construcción De 30 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Xitlana (Barrio Ahuatepec) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 244132	244132	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	100.00	\$0	Piezas	144	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% SE INCREMENTO A 36 BAÑOS DE LOS 30 PACTADOS INICIALMENTE / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787102	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Xitlana) - 240791	240791	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	100.00	\$0	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787103	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Xitlana) - 239217	239217	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787104	Construcción De 15 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Cacaloc Barrio Amoltepec Municipio De Zoquitlan Puebla - 192448	192448	Puebla	Zoquitlán	Amoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	100.00	\$0	Piezas	77	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.