

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200644925	Mejoramiento De La Carretera Coxtitlan-La Magdalena-San Antonio Tlacamlico, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 62722	62722	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetzela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,420,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	100.00	00	Otros	3,853	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 3,420,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 3,420,000.00, en la modalidad 70-30, en co conversión con el Gobierno del Estado, estando dividida en dos ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649745	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle Isabel La Católica, Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Benito Juárez - 61748	61748	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	100.00	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652004	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente, Entre 9 Y 11 Norte - 61897	61897	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$358,840	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654505	Mejoramiento De La Carretera Coxtitlan-La Magdalena-San Antonio Tlacamlico, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 72168	72168	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetzela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,280,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	100.00	00	Otros	2,568	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 684,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 2,280,000.00, en la modalidad 70-30, en co conversión con el Gobierno del Estado, estando dividida en dos ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661657	Mejoramiento De La Carretera Entronque Carretera Kilómetro 25.0 (Puebla-Tehuacan) - Nenetzintla, Con Una Longitud De 1.29 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 62137	62137	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,700,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	100.00	00	Otros	4,024	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 1,710,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 5,700,000.00, en la modalidad 70-30, en co conversión con el Gobierno del Estado, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668714	Programa Estatal De Estufas Para La Distribución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191230	191230	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$347,500	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	\$115,833	100.00	00	Piezas	139	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 115,833.47, teniendo un monto total de la obra de \$ 347,500.00, en la modalidad 1-2, en co conversión con el Gobierno del Estado, estando dividida en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668715	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Diez Sur Entre Siete Y Nueve Oriente - 165808	165808	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetzela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agu y saneamiento	Terminado	2016	\$183,588	\$183,588	\$183,588	\$183,588	\$183,588	\$183,588	\$183,588	100.00	00	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694205	Ampliación De Electrificación En Calle De La Juárez Entre Calle Juárez Y Calle Quince Poniente - 179472	179472	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetzela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$450,498	\$450,498	\$450,498	\$450,498	\$450,498	\$450,498	\$450,498	100.00	00	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694206	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U Uno C En La Escuela Telesecundaria Antonio Juárez Con Clave De Trabajo - 163699	163699	Puebla	Acajete	Tlacamlico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	\$1,026,973	100.00	00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699300	Programa Estatal De Estufas Para La Distribución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191230	191230	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$172,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	100.00	00	Piezas	69	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 57,499.77, teniendo un monto total de la obra de \$ 172,500.00, en la modalidad 1-2, en co conversión con el Gobierno del Estado, estando dividida en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200720985	Programa Estatal de Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191589	191589	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$225,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 74,999.70, teniendo un monto total de la obra de \$ 225,000.00, en la modalidad 1-2, en cohesión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721041	Ampliación De Electrificación En Calle Cal Hidra Entre Privada Dos Chabacanos Y Calle Cinco De Mayo - 179632	179632	Puebla	Acajete	El Callejón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$827,987	\$827,987	\$827,987	\$827,987	\$827,987	\$827,987	\$827,987	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726476	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Dos Poniente Y Nueva Norte - 180463	180463	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$236,676	\$236,676	\$236,676	\$236,676	\$236,676	\$236,676	\$236,676	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726782	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 192066	192066	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$192,500	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	100.00	\$0	Piezas	77	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 64,166.41, teniendo un monto total de la obra de \$ 192,500.00, en la modalidad 1-2, en cohesión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando realizada la obra al 100% físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785776	Substitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De San Jerónimo Ocotitlán Municipio De Acajete Jurisdicción Sanitaria Nueva - 283263	283263	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	\$827,005	100.00	\$0	Otros	4,809	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: El municipio sostuvo una obligación financiera con los servicios de salud del Estado de Puebla, en donde el Municipio estuvo pagando dicha obra financiada por el Gobierno del Estado, encontrándose cubierta la deuda, manifestando que la obra se encuentra terminada físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785777	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Sur Entre Calles Chapultepec Y Tres Jaguayes - 260608	260608	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$329,688	\$329,688	\$329,688	\$329,688	\$329,688	\$329,688	\$329,688	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785779	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 226079	226079	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$239,400	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 79,800.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 239,400.00, en la modalidad 1-2, en cohesión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785780	Ampliación De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Juan Tepulco Santa Maria Nenetzintla Y Acajete Luminiarias - 330246	330246	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785781	Ampliación De Áreas De Apoyo Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Maria Nenetzintla En El Municipio De Acajete - 243094	243094	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$3,193,455	\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	\$3,192,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,024	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 3,193,455.40 del fondo FISM-DF 2016 más \$ 38,830.01 de saldo rendimientos 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785783	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 226179	226179	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,128,600	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 376,200.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,128,600.00, en la modalidad 1-2, en cohesión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300785784	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194478	194478	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785785	Ampliacion De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Juan Tepulco Santa Maria Nenetzintla Y Acajete Luminarias - 330304	330304	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$48,035	\$48,035	\$48,035	\$48,035	\$48,035	\$48,035	\$48,035	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785786	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Dos Oriente Entre Ocho Y Diez Norte - 260604	260604	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785787	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Privada Privada De La Dos Norte - 238581	238581	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$136,754	\$136,754	\$136,754	\$136,754	\$136,754	\$136,754	\$136,754	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785788	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Seis Sur Entre Cinco Y Siete Oriente Y Privada De La Cinco Poniente - 238578	238578	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$204,611	\$204,611	\$204,611	\$204,611	\$204,611	\$204,611	\$204,611	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785789	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Dos Oriente Entre Ocho Y Diez Norte - 229604	229604	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$156,191	\$156,191	\$156,191	\$156,191	\$156,191	\$156,191	\$156,191	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785790	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Siete Sur Entre Reforma Y Cinco Poniente Y Calle Cinco De Mayo - 234692	234692	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$90,208	\$90,208	\$90,208	\$90,208	\$90,208	\$90,208	\$90,208	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785791	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Siete Sur Y Calle Cinco De Mayo Entre Calle Sin Nombre Y Camino Al M - 234688	234688	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$135,312	\$135,312	\$135,312	\$135,312	\$135,312	\$135,312	\$135,312	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785792	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Sur Once Poniente Y Siete Sur - 234686	234686	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$304,100	\$304,100	\$304,100	\$304,100	\$304,100	\$304,100	\$304,100	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785794	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportacion - 226141	226141	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,060,200	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportacion se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FONOPM de \$1,060,200.00, teniendo un monto total de la obra de \$1,060,200.00, en la modalidad 1-2, en colvercion con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785795	Ampliacion De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194393	194393	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	\$32,251	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785141	Ampliacion De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De las Localidades De San Juan Tepulco Santa Maria Nenetzintla Y Acajete Luminarias - 330151	330151	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	\$100,874	100.00	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo							Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE16160300789143	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario En Calle Seis Sur Entre Once Oriente Y Colector Existente - 281019	281019	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$910,664	\$910,664	\$910,664	\$910,664	\$910,664	\$910,664	\$910,664	100.00	00	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789144	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Sin Nombre Entre Benito Juárez Y Barranca Xaltla - 281015	281015	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	\$208,658	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789145	Línea de Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Localidad De Acajete - 239979	239979	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	\$2,439,858	100.00	00	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789146	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Once Oriente Entre Avenida Ayuntamiento Y Calle Cuatro Sur - 241458	241458	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$456,000	\$461,616	\$461,616	\$461,616	\$461,616	\$461,616	\$461,616	\$461,616	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 456,000.30 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 5,615.38 de saldo rendimientos 2015, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789147	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Once Oriente Entre Avenida Ayuntamiento Y Calle Cuatro Sur - 241456	241456	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$375,645	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	100.00	00	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 375,645.21 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 4,594.73 de saldo rendimientos 2015, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789148	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Bomba Sumergible - 229863	229863	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	\$306,237	100.00	00	Otros	18,253	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789150	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis - 224844	224844	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,197,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF por \$ 399,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,197,000.00, en la modalidad 1-2, en colaboración con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789151	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis - 224837	224837	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$820,800	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF por \$ 273,600.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 820,800.00, en la modalidad 1-2, en colaboración con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789152	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Cv Quince Y Led - 194069	194069	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	\$161,257	100.00	00	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789153	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Cv Quince Y Led - 194189	194189	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	\$258,012	100.00	00	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789154	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Cv Quince Y Led - 194280	194280	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	\$270,912	100.00	00	Otros	3,360	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789155	Ampliación De Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Cv Quince Y Led - 194134	194134	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	\$129,006	100.00	00	Otros	1,600	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300789156	Ampliación de Alumbrado Público en Diferentes Calles de Las Localidades de San Juan Tepic Santa María Nereidita y Acajete Luminarias - 324671	324671	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016		\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	\$76,856	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789157	Mejoramiento de Pozo Profundo de Agua Potable Reparación de Bomba Sumergible - 330376	330376	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$748,739	\$748,739	\$748,739	\$748,739	\$748,739	\$748,739	\$748,739	100.00	\$0	Otros	6,420	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 717,106.37 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 31,632.23 de ingresos finanzas 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789158	Ampliación de Drenaje Sanitario en Calles Dos Norte Privada Juárez Fernando Montes De Oca Privada Seis Oriente y Niños Heroes - 281024	281024	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	\$1,042,459	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789159	Ampliación de Drenaje Sanitario en Privada Reforma Entre Reforma Y Seis Poniente - 262765	262765	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$182,684	\$182,684	\$182,684	\$182,684	\$182,684	\$182,684	\$182,684	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789160	Ampliación de Alcantarillado en Calle Miguel Alemán Entre Insurgentes Y Vereda - 249960	249960	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$237,589	\$237,589	\$237,589	\$237,589	\$237,589	\$237,589	\$237,589	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 237,559.04 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 30.00 de saldo remanentes 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789161	Ampliación de Drenaje Sanitario en Calles Privada Cinco de Mayo Entre Calle Cinco de Mayo Y Ultima Casa Privada Cinco Norte Entre Cinco - 238566	238566	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$148,265	\$148,265	\$148,265	\$148,265	\$148,265	\$148,265	\$148,265	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789162	Ampliación de Drenaje Sanitario en Calles Privada Cinco de Mayo Entre Calle Cinco de Mayo Y Ultima Casa Privada Cinco Norte Entre Cinco - 238577	238577	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$113,829	\$113,829	\$113,829	\$113,829	\$113,829	\$113,829	\$113,829	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789163	Ampliación de Electrificación en Calles Constitución Y Tres Sur Entre Calle Siete Poniente Y Calle Morelos - 232651	232651	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016		\$650,106	\$650,106	\$650,106	\$650,106	\$650,106	\$650,106	\$650,106	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789165	Ampliación de Electrificación en Calles Cinco De Mayo Y Seis Poniente Entre Siete Norte Y Barranca Atlazol - 231122	231122	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016		\$494,334	\$494,334	\$494,334	\$494,334	\$494,334	\$494,334	\$494,334	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789166	Ampliación de Electrificación en Calles Dos Sur Y Cuatro Sur Entre Calle Tres Oriente Y Calle Siete Oriente - 232460	232460	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016		\$712,732	\$712,732	\$712,732	\$712,732	\$712,732	\$712,732	\$712,732	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789167	Ampliación de Electrificación en Calle Nueva Oriente Dos Sur Y Calle Sin Nombre Entre Calle Juárez Y Calle Cuatro Sur - 229471	229471	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016		\$846,289	\$846,289	\$846,289	\$846,289	\$846,289	\$846,289	\$846,289	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789168	Programa Estatal Clarton Dominicor Dos Mil Dieciséis Aportación - 224863	224863	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$307,800	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% de acuerdo al contrato estipulado, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF por \$ 102,600.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 307,800.00, en la modalidad 1-2, en colaboración con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300789169	Ampliación de Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194321	194321	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	\$338,640	100.00	\$0	Otros	4,960	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789170	Ampliación de Alumbrado Público En Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminaria Tipo Ov Quince Y Led - 194345	194345	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	\$116,105	100.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en ocho ZAPS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789171	Ampliación de Drenaje Sanitario En Prolongación Los Alamos Entre Calle Las Ninas E Ignacio Lopez Rayon - 262781	262781	Puebla	Acajete	San Agustin Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$317,080	\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	\$387,908	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 117,079.89 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 70,828.56 de rendimientos 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789172	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calles Ignacio López Rayón Cuatro Fomente Ocho Oriente Y Calle Sin Nombre - 258465	258465	Puebla	Acajete	San Agustin Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	\$889,964	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 848,514.83 del fondo FISM-DF 2016 mas \$ 41,449.20 de reintegro APRU 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789174	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 224859	224859	Puebla	Acajete	San Agustin Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$444,600	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 148,200.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 444,600.00, en la modalidad 1=2, en coherción con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789175	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calles Cinco Norte Y Cuatro Poniente Entre Barranca Atlazco Y Calle Dos Poniente - 260594	260594	Puebla	Acajete	San Antonio Tlaxmilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	\$301,069	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789176	Red Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Tlaxmilco - 247489	247489	Puebla	Acajete	San Antonio Tlaxmilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	\$1,104,998	100.00	\$0	Metros lineales	910	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789177	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 226029	226029	Puebla	Acajete	San Antonio Tlaxmilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,200	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 125,400.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 376,200.00, en la modalidad 1=2, en coherción con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789179	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Como Reposición - 231079	231079	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	\$3,080,870	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789180	Programa Estatal Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 224853	224853	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,800	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 45,600.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 136,800.00, en la modalidad 1=2, en coherción con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789181	Construcción De Techado Metalico En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Con Clave - 241953	241953	Puebla	Acajete	Tlaxmilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	\$1,598,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
								Convenio	Específico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300789183	Programa Estatal Cuantos Dormitorio Dos Mil Dieciséis Aportación - 224865	224865	Puebla	Acaxtepec	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6752,400	6250,800	6250,800	6250,800	6250,800	6250,800	6250,800	100.00	00	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FPM-DF, por \$ 250,800.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 752,400.00, en la modalidad 1º, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en diez ZAPS por su ubicación, estando terminada y operando física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647205	Rehabilitación Del Camino Tierra Nueva - Barro Negro - Cerro de Palmartepec - 15988	15988	Puebla	Acateno	Palmartepec (Cerro de Palmartepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6271,926	6271,926	6271,926	6271,926	6271,926	6271,926	6271,926	100.00	00	Kilómetro	241	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656749	Rehabilitación Del Camino Monte Limpio - Jiliapan Del Km 0 000 Al 4 400 - 16029	16029	Puebla	Acateno	Monte Limpio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6273,948	6273,948	6273,948	6273,948	6273,948	6273,948	6273,948	100.00	00	Kilómetro	860	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699303	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Pdo Copalillo Topila Palo Gacho - 165951	165951	Puebla	Acateno	El Pdo Copalillo (Topila Palo Gacho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Urbanización	Terminado	2016	6759,188	6759,188	6759,188	6759,188	6759,188	6759,188	6759,188	100.00	00	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (SE M DE RED DE BAJA TENSION) / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699345	Amplia De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad Plan De María - 165843	165843	Puebla	Acateno	Plan de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Urbanización	Terminado	2016	61,374,625	61,374,625	61,374,625	61,374,625	61,374,625	61,374,625	61,374,625	100.00	00	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (SE M DE RED DE BAJA TENSION) / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699558	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Acateno (Cofre La Guadalupe) Primera Etapa - 89325	89325	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,120,485	61,120,485	61,120,485	61,120,485	61,120,485	61,120,485	61,120,485	100.00	00	Metros lineales	3,029	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699559	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 139385	139385	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	Terminado	2016	6120,000	6120,000	6120,000	6120,000	6120,000	6120,000	6120,000	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715874	33901 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 166690	166690	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	Terminado	2016	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	100.00	00	Equipamien to	100.00	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720992	Rehabilitación Del Camino Que Conduce De Copalillo A Las Parcelas 166285	166285	Puebla	Acateno	El Pdo Copalillo (Topila Palo Gacho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6390,571	6390,571	6390,571	6390,571	6390,571	6390,571	6390,571	100.00	00	Kilómetro	212	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721376	Adquisición De Una Licencia Del Nuevo Sistema Arrendado Para La Tesorería Municipal De Acateno - 166186	166186	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	Terminado	2016	6166,469	6166,469	6166,469	6166,469	6166,469	6166,469	6166,469	100.00	00	Equipamien to	100.00	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721377	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 166123	166123	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	Terminado	2016	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789184	Construcción De Techos Para Vivienda En El Municipio De Acateno - 358105	358105	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Vivienda	Terminado	2016	6896,054	6896,054	6896,054	6896,054	6896,054	6896,054	6896,054	100.00	00	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789185	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Col La Chiripa Localidad De San José Acateno - 357439	357439	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,702,857	61,702,857	61,702,857	61,702,857	61,702,857	61,702,857	61,702,857	100.00	00	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789186	Mejoramiento De La Escuela Primaria Revolución Mexicana - 212178	212178	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO (CARCES)	Educación	Terminado	2016	6574,029	6574,029	6574,029	6574,029	6574,029	6574,029	6574,029	100.00	00	Otros	159	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789187	Mejoramiento De La Escuela Primaria Ignacio Allende - 212133	212133	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	Terminado	2016	6600,726	6600,726	6600,726	6600,726	6600,726	6600,726	6600,726	100.00	00	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE06160200720993	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre Entre Calle Vicente Guerrero Y Monterrey - 192890	192890	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	62,339,006	61	61	61	61	61	61	0.00	00	Metros Cuadrados	16,307	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100467753	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Calle Netzahuatlacalli Entre Calle Tlalco y Calle Xochitli), En El Barrio De San Gabriel Segunda Sección	OPA-2015-005	Puebla	Acatlán	San Gabriel Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6515,027	61	61	61	61	61	61	0.00	00	Metros lineales	1,030	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: -
PUE15150100467773	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución), En El Barrio De San Cristóbal Primera Sección, En El Municipio De Acatlán de Osorio, Pue.	OPA-2015-006	Puebla	Acatlán	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,274,496	61	61	61	61	61	61	0.00	00	Metros lineales	1,593	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: -
PUE15150100467802	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Pdo El Amate Al Templo De San Miguel	OPA-2015-011	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6963,230	61	61	61	61	61	61	0.00	00	Metros lineales	1,204	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: -
PUE15150100467843	Rehabilitación De Colector Sanitario Del Municipio De Acatlán De Osorio, Segunda Etapa.	OPA-2015-010	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,999,840	61	61	61	61	61	61	0.00	00	Metros lineales	1,428	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: -
PUE15150100467863	Rehabilitación De Línea De Descarga En Pda De Tratamiento, Segunda Etapa.	OPA-2015-012	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,322,486	61	61	61	61	61	61	0.00	00	Metros lineales	1,653	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: -
PUE15150100498318	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Barrio De San Rafael	OPA-2015-122	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6844,392	61	61	61	61	61	61	0.00	00	Metros lineales	1,055	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: -

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15190100498322	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En El Bachillerato General Oficial Octavio Paz Clave Unica 21ebh06892	OPA-2015-018	Puebla	Acatlán	Ilimacingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Educación	Terminado	2016		\$399,765	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190100498324	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En San Vicente Boqueron	OPA-2015-008	Puebla	Acatlán	San Vicente Boqueron	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$1,605,956	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,211	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190100498328	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Tenochtilan Entre Calle Texcoco Y Ferriélico A Ixcaquiltla	OPA-2015-016	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$609,828	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	677	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190100498333	Ampliación De Donaje Sanitario En El Barrio De Tres Cruces Primera Sección	OPA-2015-042	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$1,992,547	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,985	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190100498335	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable, Barrio Tres Cruces, Primera Sección, Primera Etapa	OPA-2015-009	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$1,997,147	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,994	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190100498339	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Barrio La Palma	OPA-2015-125	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$762,076	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,524	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190100498344	Construcción De Un Tanque Elevado Para El Barrio La Palma	OPA-2015-126	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE OSORIO, PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$1,975,789	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	800	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300549238	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Jose G. Herrera Y Calle Ricardo Reyes Marquez En Col. San Rafael.	OPA-2015-024	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$572,209	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	852	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300549865	Construcción De Pozo Tipo Noria En La Comunidad De San Vicente Boqueron	OPA-2015-038	Puebla	Acatlán	San Vicente Boqueron	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$850,347	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300549867	Rehabilitación De Anexos Sanitarios En Escuela Secundaria Fray Bartolome De Las Casas	OPA-2015-220	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016		\$875,906	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300549869	Rehabilitación De Edificio Administrativo En Escuela Secundaria Fray Bartolome De Las Casas	OPA-2015-221	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016		\$777,072	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300549872	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Reforma Y Alameda Entre Calle Sagata Y Calle Ricardo Reyes Marquez	OPA-2015-027	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$485,416	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	852	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300549875	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Entre Calle Rio Nopala Y Calle Sin Hombre En El Barrio De Tres Cruces	OPA-2015-225	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016		\$265,158	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	578	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300549879	Adquisición Para La Modernización De Centros De Trabajo (Mobliliario) Bajo El Programa Del Fprodin 2015	OPA-2015-235	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016		\$19,236	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	250	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300552275	Adquisición De Equipo Para Difusión Y Promoción De Acciones Realizadas, Bajo El Fprodin 2015	OPA-2015-237	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016		\$50,195	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	250	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190300552281	Adquisición Para La Modernización De Equipos De Centro De Trabajo Bajo El Fprodin 2015	OPA-2015-234	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016		\$409,524	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	250	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400591637	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle El Platamar, Colonia Las Adelfas, En El Municipio De Acatlan, Puebla	OPA-2015-015	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Vivienda	Terminado	2016		\$311,355	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	622	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400591667	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Jose G. Herrera	OPA-2015-124	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Urbanización	Terminado	2016		\$1,068,240	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400591694	Elementos De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario San Rafael	OPA-2015-135	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Vivienda	Terminado	2016		\$700,000	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	370	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400591717	Construcción De Calle Cutilhacuc	OPA-2015-132	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Urbanización	Terminado	2016		\$180,900	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400591747	Construcción De Calle Otilio Montaño	OPA-2015-133	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Urbanización	Terminado	2016		\$951,440	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	493	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400591802	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Varias Calles, En Acatlan De Osorio	OPA-2015-130	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE OSORIO	Urbanización	Terminado	2016		\$1,991,785	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400591941	Construcción De Fines Dignos En Localidades De Muy Alto Y Alto Grado De Desarrollo Social En El Municipio De Acatlan	OPA-2015-243	Puebla	Acatlán	Los Parajes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	Terminado	2016		\$1,719,360	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	600	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400592178	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Fray Bartolome De Las Casas, Impermeabilización De Seguros Grados A,B,C,D,E,F Y Audiovisual	OPA-2015-222	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Educación	Terminado	2016		\$775,369	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15190400592223	Construcción De Techos En Localidades De Muy Alto Y Alto Grado De Riesgo Social En El Municipio De Acatlán	OPA-2015-244	Puebla	Acatlán	San Miguel Acatlilanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,601,039	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	450	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE1519040059292	Ampliación De Energía Eléctrica En Av. La Reyes, Col. Loma Bonita, Barrio Las Nieves, Acatlán De Osorio	OPA-2015-046	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$141,876	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400592339	Construcción De Drenaje En Calle Otilio Montaño Y Calle Outilahuac Del Municipio De Acatlán	OPA-2015-226	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$450,255	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	740	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE15190400592416	Construcción De Estructura Ecológica En Acatlán, Puebla	OPA-2015-241	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$371,768	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,150	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
PUE16160200689369	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Municipio De Acatlán Puebla - 192221	192221	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$361,644	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	748	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693870	Rehabilitación De Módulo Sanitario De La Escuela Primaria Benito Rodríguez Cct21qps991b, Del Barrio De Tres Cruces Primera Sección - 185435	185435	Puebla	Acatlán	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$847,990	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	878	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704771	Construcción De Tanque De Regularización De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Barrio De San Rafael Segunda Etapa - 191707	191707	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$450,067	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710272	Programa Estatal De Estructuras Biológicas 2016. (Aportación) - 188361	188361	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,750,000	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4,500	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710273	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Acatlán - 192056	192056	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$429,005	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	825	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715553	Construcción De Pozo Tipo Moria En La Localidad De San Bernardo Municipio De Acatlán, Puebla- 191810	191810	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$835,709	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	850	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785801	Ampliación De Red Eléctrica En Mt Y Bt En Camino A Rancho Babón De La Localidad De Acatlán De Osorio Municipio De Acatlán Puebla - 362806	362806	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,616,285	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	650	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785802	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Nezahualcoyotl Barrio De San Rafael Acatlán De Osorio Puebla - 360195	360195	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$196,490	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	650	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785803	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Reforma Del Barrio De San Rafael Acatlán De Osorio Puebla - 361537	361537	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$432,450	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785804	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma Barrio De San Rafael Acatlán De Osorio Puebla - 361416	361416	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$348,750	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785805	Ampliación De Red Eléctrica En Mt Y Bt En Camino A San Vicente Bompop Municipio De Acatlán Puebla - 362330	362330	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$226,346	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785806	Construcción De Conexiones A La Red De Drenaje Descargas Domiciliarias En La Calle Monterey Del Municipio De Acatlán Puebla - 362226	362226	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$124,425	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785807	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Calle Niños Héroes - 350186	350186	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$212,502	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785808	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle José G Herrera Segunda Etapa - 357696	357696	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$773,939	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785809	Construcción De Tanque Elevado Para El Mercado Y Tianguis Del Municipio De Acatlán - 350678	350678	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,557,054	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785810	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros (Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Mercado Y Tianguis De Acatlán De Osorio, Puebla) - 353257	353257	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$596,795	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785811	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Mercado Y Tianguis Del Municipio De Acatlán - 349954	349954	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,292,476	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785812	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Del Barrio De Tres Cruces Primera Sección Segunda Etapa Del Municipio De Acatlán Puebla - 352682	352682	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,628,429	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	900	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785813	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros (Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Construcción De Centro Deportivo, Espargamiento Y Acondicionamiento Físico En La Localidad De Acatlán) - 354208	354208	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$289,044	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785814	Construcción De Obras Complementarias (Revisión De Tierras) Para El Centro De Integración Previsional Y Participación Ciudadana Centro Co - 353383	353383	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$732,124	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,000	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785815	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros (Aportación Para Elaboración De Estudio Y Proyecto De Ampliación De Alcantarillado Y Emisor En Buzones "Apar 2016" - 354097	354097	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	881,120	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785816	Ampliación De Red Eléctrica En M Y N En Calle Privada De Las Flores Entre Calle Noria Y Calle De Las Flores Municipio De Acatlán Puebla - 306633	306633	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Urbanización	Terminado	2016	6413,567	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	95	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785817	Ampliación De Red De Drenaje Del Barrio Tres Cruces Primera Sección Segunda Etapa Del Municipio De Acatlán - 315622	315622	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	01,998,330	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	798	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785818	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 307108	307108	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Otros Proyectos	Terminado	2016	890,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	0	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785820	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cerrada Temazcal Entre Guadalupe La Chínica Y Barranca Temazcal En El Barrio De San M - 198824	198824	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6457,571	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	190	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785821	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Xicotencatl Entre Calle Pino Suarez Y Barrión De Las Casas En La Localidad De Acatlán - 198811	198811	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6747,356	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	683	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785822	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Arsenala Entre La Chivaca O 15 De Septiembre Y Rca. Temazcal - 193364	193364	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	5925,398	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	450	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785823	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Niños Héroes Entre Periferico Ixcacuitla Y Calle De La Libertad - 193475	193475	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	62,267,730	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300785824	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Amatlán De Anaya, Municipio De Acatlán Puebla Primera Etapa - 192336	192336	Puebla	Acatlán	Amatlán de Anaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	01,998,975	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	300	0.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300785825	Construcción De Pozo Tipo Noria En La Localidad De San Francisco Rancho Nuevo Del Municipio De Acatlán - 196760	196760	Puebla	Acatlán	San Francisco Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	0829,300	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	750	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300785829	Reparación De Pozos Perforados Para Agua Potable En La Localidad De Amate Redondo Municipio De Acatlán De Osorio Puebla - 302948	302948	Puebla	Acatlán	Amate Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	01,484,002	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	111	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300785820	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Ximatlán - 332845	332845	Puebla	Acatlán	Ximatlán Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	01,999,828	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	110	100.00	1.00	Financiera: - / Física: - / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200656886	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Eec Telescundaria Benito Juárez Clave 150708 En La Localidad De San Sebastián Teteles - 57951	57951	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2016	0566,704	0566,704	0566,704	0566,704	0566,704	0566,704	0566,704	100.00	0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661787	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre, Entre 5 De Mayo Y Av. Acatingo - 22594	22594	Puebla	Acatzingo	Progreso de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	01,343,799	01,343,799	01,343,799	01,343,799	01,343,799	01,343,799	01,343,799	100.00	0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006688717	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Camino A Xantuala Entre Av. 28 Oriente Y Av. 34 Poniente/ Privada De La 26 Oriente Entre Av 5 De M - 133791	133791	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6455,011	6455,011	6455,011	6455,011	6455,011	6455,011	6455,011	100.00	0	Metros lineales	196	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006688718	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Sebastián Teteles Entre Calle 20 Poniente Y Limite De Privada - 82628	82628	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0111,848	0111,848	0111,848	0111,848	0111,848	0111,848	0111,848	100.00	0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006699661	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Siete Sur Entre Calle Tres Poniente Y Sevilla - 135201	135201	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0253,737	0253,737	0253,737	0253,737	0253,737	0253,737	0253,737	100.00	0	Metros lineales	392	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006699662	Ampliación De Agua Potable En La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Ignacio Allende Y Francisco Mila - 135295	135295	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	066,510	066,510	066,510	066,510	066,510	066,510	066,510	100.00	0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006699663	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Eec Jardín De Niños Wanda Amador Clave 02110825 En La Localidad De San Sebastián Teteles - 108423	108423	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2016	6495,574	6495,574	6495,574	6495,574	6495,574	6495,574	6495,574	100.00	0	Metros Cuadrados	881	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006699664	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Y Calle San Hombre En La Localidad De San Sebastián Villanueva - 130827	130827	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	01,123,944	01,123,944	01,123,944	01,123,944	01,123,944	01,123,944	01,123,944	100.00	0	Metros lineales	627	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602007015148	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Primaria Plan De Guadalupe Con Clave 15042325 Ubicada En La Localidad De Acatzingo - 130777	130911	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2016	0473,220	0473,220	0473,220	0473,220	0473,220	0473,220	0473,220	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602007015149	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Carreón Poniente Entre Nueva Norte Y Av Ferrocarril - 137583	137583	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	0754,531	0754,531	0754,531	0754,531	0754,531	0754,531	0754,531	100.00	0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602007015151	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Baja California Calle Sonora Calle Colima Y Privadas Sobre Las Mismas De La Localidad De San Sebast - 105116	105116	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	01,450,951	01,450,951	01,450,951	01,450,951	01,450,951	01,450,951	01,450,951	100.00	0	Metros lineales	416	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710562	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Ignacio Allende Y Francisco Mila En La Localidad De Actipan De Morelo - 135273	135273	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0170,271	0170,271	0170,271	0170,271	0170,271	0170,271	0170,271	0170,271	100.00	0	Metros lineales	59	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200710563	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 4 Poniente Y 7 Norte - 131105	131105	Puebla	Acatingo	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	\$406,666	100.00	00	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710564	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Dos Sur Entre AV Benito Juárez Y Tres Ota En La Localidad De Carmen Serdán - 136022	136022	Puebla	Acatingo	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	\$403,192	100.00	00	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710566	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciséis De Septiembre Entre Camino A San Pco Y Cuatro Poniente En La Localidad De Nicolás B - 137356	137356	Puebla	Acatingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	\$129,043	100.00	00	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715875	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada 14 Norte Entre Av. Independencia Y Priv. Los Pinos - 133674	133674	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	\$170,862	100.00	00	Metros lineales	147	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715876	Ampliación De Drenaje En Privada De La Ocho Oriente Entre Calles Catorce Y Dieciséis Norte - 135049	135049	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$171,470	\$171,470	\$171,470	\$171,470	\$171,470	\$171,470	\$171,470	100.00	00	Metros	79	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721378	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Preescolar Totulí Clave 214050771r En El Barrio De Cpe Del Municipio De Acatingo, Puebla - 132237	132237	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721380	Ampliación De Red Eléctrica En Distintas Calles De La Cabeza Municipal De La Localidad De Acatingo De Hidalgo - 131063	131063	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	\$731,764	100.00	00	Otros	84	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721381	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco I Madero Y Pino Suarez - 134984	134984	Puebla	Acatingo	Actipan de Morales (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	\$373,786	100.00	00	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726783	Drenaje Sanitario En Calle 2 Norte Primera Privada 26 Oriente Segunda Privada Y Tercera Privada Entre 24 Oriente Y Campo Deportivo En El Bar - 105018	105018	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,067,353	\$1,067,353	\$1,067,353	\$1,067,353	\$1,067,353	\$1,067,353	\$1,067,353	100.00	00	Metros lineales	377	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726785	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Moctezuma Entre Carretera Y De La Monera, Calle 12 De Diciembre Entre Priv. Taboada Y DL - 130578	130578	Puebla	Acatingo	Actipan de Morales (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$484,377	\$484,377	\$484,377	\$484,377	\$484,377	\$484,377	\$484,377	100.00	00	Metros lineales	177	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726786	Construcción De La Línea De Conducción Para La Potenciación Del Sistema De Riego En La Localidad De Actipan De Morales Aportación 134527	134527	Puebla	Acatingo	Actipan de Morales (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	00	Otros	343	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726787	Ampliación De Colector Sanitario En Carretera Actipan De Morales Carretera En La Loc Actipan de Morales Acatingo Puebla Primera Etapa - 138330	138330	Puebla	Acatingo	Actipan de Morales (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	00	Metros lineales	6,789	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726789	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 2 Poniente Entre 16 De Septiembre Y 7 Norte, Calle 5 Norte Entre 2 Y Poniente Y Cal - 130846	130846	Puebla	Acatingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	\$985,887	100.00	00	Metros lineales	622	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726790	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Nuevo Leon Privada Leon Y Privada Colima En La Localidad - 130564	130564	Puebla	Acatingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,068,281	\$1,068,281	\$1,068,281	\$1,068,281	\$1,068,281	\$1,068,281	\$1,068,281	100.00	00	Metros lineales	318	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789188	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma En Acatingo Puebla - 358176	358176	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	\$628,287	100.00	00	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789189	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 286635	286635	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	\$495,600	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789190	Rehabilitación De Parque De Los Insurgentes En Acatingo Puebla Segunda Etapa - 295252	295252	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	\$1,534,312	100.00	00	Otros	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789192	Adquisición De Contabilidad Y Obras Publicas Del H Ayuntamiento De Acatingo Puebla - 294369	294369	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	100.00	00	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789193	Rehabilitación Del Pozo La Unión Dos En La Cabeza Municipal - 292746	292746	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros	4,300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789194	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 292730	292730	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	\$226,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789195	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Va Desde La Calle Alcantarillado Con Cruce En La Carretera Puebla Xalapa A La Ota Hasta El Cerro Albu - 291859	291859	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	\$1,508,139	100.00	00	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789198	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Nueva Tamari De La Localidad De Acatingo Que Beneficiara A La Localidad D - 284644	284644	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	\$933,592	100.00	00	Metros lineales	216	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789199	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 287523	287523	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	\$123,580	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789200	Construcción De Techo Digno Con Lámina De Fibrocemento Apoyada Sobre Una Estructura De Montón A Realizarse En La Cabeza Municipal Del Mun - 285911	285911	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	\$1,723,712	100.00	00	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones					
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300789202	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Dos Oriente Entre Puentes Y Camino A Los Acecales Barrio San Miguel - 286868	286868	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6713,599	6713,599	6713,599	6713,599	6713,599	6713,599	6713,599	100.00	00	Metros lineales	239	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789203	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varillas Calles Y Privadas De Acatingo - 285096	285096	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5594,552	5594,552	5594,552	5594,552	5594,552	5594,552	5594,552	100.00	00	Metros lineales	78	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789204	Construcción De Colector Pluvial En Avenida Mario Herán Entre Dos Poniente Y Carretera Via Xalapa En Acatingo De Hidalgo Primera Etapa Part - 283210	283210	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	62,943,756	62,943,756	62,943,756	62,943,756	62,943,756	62,943,756	62,943,756	100.00	00	Metros lineales	25,811	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789205	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Cuatro Sur Entre Calle Biciclistas Oriente Y Limite En La Localidad De Ad - 283100	283100	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6200,000	6200,000	6200,000	6200,000	6200,000	6200,000	6200,000	100.00	00	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789207	Adquiramiento De La Calle Diez Sur Entre Av Tres Oriente Y Carretera Federal Ciento Cuarenta Libramiento Via Xalapa - 264152	264152	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	61,705,056	61,706,056	6852,530	6852,530	6852,530	6852,530	6852,530	49.97	00	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DE 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789208	Primera Etapa De Rehabilitación De La Línea Principal De Drenaje Sanitario En La Calle Rodolfo Sánchez Fandián En La Cabecera Municipal De A - 236204	236204	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,948,671	61,231,652	61,231,652	61,231,652	61,231,652	61,231,652	61,231,652	100.00	00	Metros lineales	304	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789210	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Centro De Atención Multiple Can En El Municipio De Acatingo Puebla - 212341	212341	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	Terminado	2016	6467,431	6467,431	6467,431	6467,431	6467,431	6467,431	6467,431	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789211	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Actipan De Morelos Municipio De Acatingo Puebla Etapa Uno - 357582	357582	Puebla	Acatingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	62,024,552	62,024,552	62,024,552	62,024,552	62,024,552	62,024,552	62,024,552	100.00	00	Metros lineales	7,144	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789212	Adquiramiento De La Calle Venustiano Carranza Entre Calle Francisco Javier Mina Y Francisco I Madero En La Localidad De Actipan De Morelos - 236181	236181	Puebla	Acatingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6823,724	6823,724	6823,724	6823,724	6823,724	6823,724	6823,724	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789213	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A La Privada Aldama Y Privada Sin Nombre En La Localidad - 287914	287914	Puebla	Acatingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6316,871	6316,871	6316,871	6316,871	6316,871	6316,871	6316,871	100.00	00	Metros lineales	168	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789214	Ampliación De Agua Potable En La Calle Melchor Ocampo Entre Avenidas Francisco I Madero Y Calle Pino Suarez - 212343	212343	Puebla	Acatingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6192,304	6192,304	6192,304	6192,304	6192,304	6192,304	6192,304	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789215	Ampliación De Alcantarillado En Varias Privadas De La Localidad De Guadalupe Morelos Municipio De Acatingo Pue - 227723	227723	Puebla	Acatingo	Guadalupe Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6438,697	6438,697	6438,697	6438,697	6438,697	6438,697	6438,697	100.00	00	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789216	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Del Molino Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Manuel Avila Camacho - 230084	230084	Puebla	Acatingo	Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	620,184	620,184	620,184	620,184	620,184	620,184	620,184	100.00	00	Metros lineales	661	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789217	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Cuatro Oriente Entre Calle Cuatro Norte Y Seis Norte En Seis Norte Entre Calle Cua - 358749	358749	Puebla	Acatingo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6400,293	6400,293	6400,293	6400,293	6400,293	6400,293	6400,293	100.00	00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789218	Rehabilitación De Drenaje En La Calle En La Calle Cuatro Sur Entre Camo Deportivo Y Calle Seis Oriente - 294018	294018	Puebla	Acatingo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6196,706	6196,706	6196,706	6196,706	6196,706	6196,706	6196,706	100.00	00	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789220	De Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Zapata Y Benito Juárez Y En Calle Zapata Entre Miguel - 203640	203640	Puebla	Acatingo	San Sebastian Teteles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	61,657,779	61,657,779	61,657,779	61,657,779	61,657,779	61,657,779	61,657,779	100.00	00	Metros Cuadrados	171	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789221	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Sebastian Villanueva Municipio De Acatingo Puebla Etapa Uno - 321172	321172	Puebla	Acatingo	San Sebastian Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	62,002,571	62,002,571	62,002,571	62,002,571	62,002,571	62,002,571	62,002,571	100.00	00	Metros lineales	6,866	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789222	Construcción De Pecho Bordo Como Laminas De Fibrocemento Apoyada Sobre Una Estructura De Madera A Realizarse En La Localidad De San Sebastian - 286228	286228	Puebla	Acatingo	San Sebastian Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Vivienda	Terminado	2016	6776,288	6776,288	6776,288	6776,288	6776,288	6776,288	6776,288	100.00	00	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789223	Segunda Etapa De La Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Partido Revolucionario Institucional En La Localidad De San Seb - 283146	283146	Puebla	Acatingo	San Sebastian Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	Terminado	2016	61,996,013	61,996,013	61,996,013	61,996,013	61,996,013	61,996,013	61,996,013	100.00	00	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789224	Primera Etapa De La Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Partido Revolucionario Institucional En La Localidad De San Sebastian - 283127	283127	Puebla	Acatingo	San Sebastian Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	Terminado	2016	61,570,158	61,570,158	61,570,158	61,570,158	61,570,158	61,570,158	61,570,158	100.00	00	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160200715877	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Progreso De Juárez, Perteneciente Al Municipio De A - 130949	130949	Puebla	Acatingo	Progreso de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6644,457	6644,457	6644,457	6644,457	6644,457	6644,457	6644,457	100.00	00	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160200726784	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Siete Sur Entre Calle Tres Poniente Y Calle Exvia - 135123	135123	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6538,683	6538,683	6538,683	6538,683	6538,683	6538,683	6538,683	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160200726788	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Guadalupe Morelos Perteneciente Al Municipio De Acatingo Pue - 105039	105039	Puebla	Acatingo	Guadalupe Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6442,379	6442,379	6442,379	6442,379	6442,379	6442,379	6442,379	100.00	00	Metros lineales	671	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789191	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Alamos, Calle Camino A Apulcochil, Matamoros, Y Calle Bugambillas	287420	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6960,215	6960,215	6960,215	6960,215	6960,215	6960,215	6960,215	100.00	00	Metros lineales	157	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17160300789196	Adoquinamiento En La Calle Cuatro Norte Entre Calle Diez Oriente Y Doce Oriente Calle Diez Oriente Y Seis Norte Cal - 282601	282601	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,052,600	\$1,052,600	\$1,052,600	\$1,052,600	\$1,052,600	\$1,052,600	\$1,052,600	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789197	Rehabilitación De Líneas De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Calle Rodolfo Sanchez Taboada Y Calle Tres Oriente Poniente En C - 280791	290707	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	\$1,231,652	100.00	00	Metros lineales	1,029	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789201	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Escuela Bachillerato General Valle De Acatingo En La Localidad De Acatingo de Hidalgo Del - 286891	286891	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$483,820	\$483,820	\$483,820	\$483,820	\$483,820	\$483,820	\$483,820	100.00	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789206	Adoquinamiento De La Calle Cinco Oriente Entre Calle Diez Sur Y Carretera Federal Clanto Cuarenta Libramiento Via Xalapa - 284184	264184	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$989,582	\$989,582	\$989,582	\$989,582	\$989,582	\$989,582	\$989,582	100.00	00	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% LA OBRA ES UNA OBRA 50% FISM Y 50% RECUBO FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789209	Construcción De Barco Parquetal Del Centro Escolar Rodolfo Sanchez Taboada De La Localidad De Acatingo De Hidalgo Del Municipio De Acatingo - 222222	222222	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789219	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Esc Primaria Miguel Hidalgo I Costilla En La Localidad De San Sebastián Tetzales Del Municip - 223802	223802	Puebla	Acatingo	San Sebastián Tetzales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$603,593	\$603,593	\$603,593	\$603,593	\$603,593	\$603,593	\$603,593	100.00	00	Metros Cuadrados	1,636	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020068827	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De San Felipe Tzotzil - 155034	155034	Puebla	Acteopan	San Felipe Tzotzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	100.00	00	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694032	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Colón Y Ocampo De La Localidad De San Marcos Acteopan - 152426	152426	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$926,017	\$926,017	\$926,017	\$926,017	\$926,017	\$926,017	\$926,017	100.00	00	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694968	Mejoramiento En El Preescolar Culcattl Escuela Primaria Ignacio López Rayón Y Escuela Tele Secundaria Pascual Ortiz Rubio - 153230	153230	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	\$433,929	100.00	00	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694969	33604 Servicios De Consultoría Para La Operación Del Fism 2016 - 153098	153098	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710416	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calles Varias - 153100	153100	Puebla	Acteopan	San Felipe Tzotzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	100.00	00	Metros lineales	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721172	Construcción De Recamaras Adicionales En El Municipio De Acteopan - 154755	154755	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,243,360	\$1,243,360	100.00	00	Vivienda	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721713	Construcción De Recamaras Adicionales En El Municipio De Acteopan - 155014	155014	Puebla	Acteopan	Santa María Atitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$85,749	\$85,749	\$85,749	\$85,749	\$85,749	\$85,749	\$85,749	100.00	00	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726605	Construcción De Recamaras Adicionales En El Municipio De Acteopan - 154980	154980	Puebla	Acteopan	San Felipe Tzotzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	\$342,996	100.00	00	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200648483	Ampliación Drenaje Sanitario En La Localidad De Coatepec - 64061	64061	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	100.00	00	Metros lineales	1,438	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200648484	Extracción De Derrumbe En El Camino Los Potoseros A San Andres - 62892	62892	Puebla	Ahuacatlán	Playahuallancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	100.00	00	Otros	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647237	Ampliación De Redes Secundarias De Alcantarillado Sanitario En La Tercera Sección Tierra Colorada - 65019	65019	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$865,613	100.00	00	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647238	Ampliación De Drenaje Sanitario Etapa 2 - 63568	63568	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	100.00	00	Metros lineales	447	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649670	Adoquinamiento De La Calle A La Iglésia - 62927	62927	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	100.00	00	Otros	1,438	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654430	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Sección 13 Camino 64780 A La Telesecundaria - 64780	64780	Puebla	Ahuacatlán	Playahuallancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$241,649	100.00	00	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654431	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Andres Playahuallancingo Sección 13 2a Etapa Tramo 2 Y Tram - 62546	62546	Puebla	Ahuacatlán	Playahuallancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656785	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Sección 13 Camino 64828 Los Nava - 64828	64828	Puebla	Ahuacatlán	Playahuallancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$341,012	100.00	00	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656786	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección Zapote Za Etapa - 64982	64982	Puebla	Ahuacatlán	Pochilcatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659308	Revestimiento Del Camino Bicentenario - 62733	62733	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	100.00	00	Otros	1,139	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200659309	Construcción De Banqueta De Concreto Dominado Martín - 16410	64910	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661704	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Atampán Ter Etapa - 62939	62939	Puebla	Ahuacatlán	San Francisco Ixquiuhuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	100.00	00	Metros lineales	368	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661705	Construcción Del Camino Rural De La Sección 12 En San Andrés Segunda Etapa - 62810	62810	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	100.00	00	Otros	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688531	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Amalco Tercer Etapa - 159385	159385	Puebla	Ahuacatlán	Analcó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	\$614,535	100.00	00	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688532	Ampliación Alcantarillado Sanitario Tlapoctocya Tercera Etapa - 157708	157708	Puebla	Ahuacatlán	Pochalcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	\$316,961	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694970	Rehabilitación Del Camino Saca Coscohas En La Localidad De Tonalapa - 165608	165608	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	\$966,323	100.00	00	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704945	Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad De Tlacoatepec - 159465	159465	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	\$593,880	100.00	00	Otros	2,554	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704946	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Preescolar - 164213	164213	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$639,509	\$639,509	\$639,509	\$639,509	\$639,509	\$639,509	\$639,509	100.00	00	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704947	Ampliación Alcantarillado Sanitario Tlapoctocya Segunda Etapa - 163804	163804	Puebla	Ahuacatlán	Pochalcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	\$530,048	100.00	00	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710417	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Barrio De Analcó - 163476	163476	Puebla	Ahuacatlán	Analcó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	\$648,237	100.00	00	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710418	Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio Analcó Segunda Etapa - 164162	164162	Puebla	Ahuacatlán	Analcó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	\$651,161	100.00	00	Metros lineales	434	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715695	Rehabilitación Del Camino Saca Coscohas En La Localidad De Tlayehualancingo - 166181	166181	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	\$1,227,943	100.00	00	Metros lineales	640	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720974	Ampliación De La Red Alcantarillado Sanitario Tramo Cuauhtochitlan Cuauhtlco - 164335	164335	Puebla	Ahuacatlán	Cuauhtlco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	100.00	00	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721174	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Bosca - 159508	159508	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	\$367,167	100.00	00	Metros lineales	1,139	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721175	Ampliación De Drenaje Sanitario En Tierras Aisladas En La Localidad De Tlacoatepec - 157536	157536	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	\$600,540	100.00	00	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726607	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tonalapa Tercera Etapa - 163999	163999	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	\$1,000,226	100.00	00	Metros lineales	509	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO FINIQUITADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785732	Rehabilitación Del Camino Saca Coscohas En La Localidad De Cuauhtlco - 261869	261869	Puebla	Ahuacatlán	Cuauhtlco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	\$534,727	100.00	00	Metros lineales	366	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA FINANCIAMIENTO AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785733	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuauhtlco - 328321	328321	Puebla	Ahuacatlán	Cuauhtlco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	\$981,193	100.00	00	Metros lineales	426	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787301	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 261829	261829	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787302	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Centro Segunda Etapa - 262213	262213	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	\$749,890	100.00	00	Metros lineales	1,210	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787303	Construcción De Comedor Escolar Y Tise Aulas En La Escuela Telesecundaria Veinte De Noviembre - 262453	262453	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Ellochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	\$1,998,586	100.00	00	Otros	1,113	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787304	Mejoramiento Del Comedor Escolar De Alcantarillado Sanitario Y Un Aula Lic Benito Juárez - 261717	261717	Puebla	Ahuacatlán	San Francisco Ixquiuhuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	\$634,348	100.00	00	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787305	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Comunidad De San Mateo - 262359	262359	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	\$1,295,602	100.00	00	Metros lineales	2,554	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787306	Construcción De Línea De Conducción Barrio Sección Doce - 354192	354192	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	\$163,752	100.00	00	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787307	Rehabilitación De La Línea De Conducción El Topilete - 331707	353707	Puebla	Ahuacatlán	Playahuilancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	\$152,530	100.00	00	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787308	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta Tratadora En La Localidad De Playahuilancingo - 213765	213765	Puebla	Ahuacatlán	Playahuilancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	\$503,406	100.00	00	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787309	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución En Barrio Villa De Guadalupe - 323914	323914	Puebla	Ahuacatlán	Playahuilancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	\$709,080	100.00	00	Metros lineales	1,320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787310	Rehabilitación Del Camino Saca Cochecas En La Localidad De Xochicuautla - 262146	262146	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	\$1,253,128	100.00	00	Metros lineales	1,464	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787314	Equipoamiento Para La Productora Y Comercializadora De Tuna Y Nopal De Ahuatlan Primera Etapa - 257283	257283	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,426,000	\$1,426,000	\$1,426,000	\$1,426,000	\$1,426,000	\$1,426,000	\$1,426,000	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: FISM 2016 FUE \$285,000.00 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015 FUE \$1,141,000.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787335	Construcción Y Equipoamiento De Pozo Noria En El Barrio Espana - 248422	248422	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,722,049	\$1,722,049	\$1,722,049	\$1,722,049	\$1,722,049	\$1,722,049	\$1,722,049	100.00	00	Otros	1,026	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787336	Apertura De Camino Prolongacion Tres Puentes Entronque Bachillera Jose 243919 Vasconcelos - 243919	243919	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$107,859	\$107,859	\$107,859	\$107,859	\$107,859	\$107,859	\$107,859	100.00	00	Metros lineales	1,026	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida físicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787338	Ampliación De Red De Agua Potable En La Ctra. Tres Calle Roldán Y Tres Norte - 237079	237079	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$94,575	\$94,575	\$94,575	\$94,575	\$94,575	\$94,575	\$94,575	100.00	00	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida físicamente y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787339	Construcción Y Equipoamiento De Un Pozo Noria En La Localidad De Ahuatlan Del Municipio De Ahuatlan Segunda Etapa - 218963	218963	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$797,219	\$797,219	\$797,219	\$797,219	\$797,219	\$797,219	\$797,219	100.00	00	Otros	1,026	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida físicamente y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787340	Equipamiento De Un Pozo Noria En La Inspectoria De Minilulco Del Municipio De Ahuatlan - 222172	222172	Puebla	Ahuatlán	San Isidro Minilulco (Minilulco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$503,116	\$503,116	\$503,116	\$503,116	\$503,116	\$503,116	100.00	00	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: se incluyen los intereses de la cuenta fism 2015 / Física: unidad de medida equipamiento / Registro: obra concluida al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787342	Mantenimiento Y Equipoamiento De Un Pozo Noria En La Localidad De Lagunillas Del Municipio De Ahuatlan - 248535	248535	Puebla	Ahuatlán	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,267,737	\$1,267,737	\$1,267,737	\$1,267,737	\$1,267,737	\$1,267,737	\$1,267,737	100.00	00	Otros	248	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida 100% físicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623819	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 2184	2184	Puebla	Ahuazotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693866	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 78369	78369	Puebla	Ahuazotepec	Tejamaniles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	\$557,443	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693921	Mantenimiento De Las Salas De Las Aulas De La Escuela Primaria Cristóbal Colón Y De La Telesecundaria Carmen Sárgan - 152751	152751	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	\$575,095	100.00	00	Metros Cuadrados	959	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693922	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 150187	150187	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	\$1,390,423	100.00	00	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704763	Mantenimiento De Las Escuelas De Ahuazotepec Del Nivel Básico - 77992	77992	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	\$569,651	100.00	00	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710262	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Octavio Paz - 152898	152898	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	\$145,338	100.00	00	Metros lineales	2,335	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710263	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Carmen - 78118	78118	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$479,349	\$479,349	\$479,349	\$479,349	\$479,349	\$479,349	\$479,349	100.00	00	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726467	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 150144	150144	Puebla	Ahuazotepec	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$425,487	\$425,487	\$425,487	\$425,487	\$425,487	\$425,487	\$425,487	100.00	00	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787543	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cinco De Febrero - 222094	222094	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$670,443	\$664,391	\$664,391	\$664,391	\$664,391	\$664,391	\$664,391	100.00	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO, Y TAMBIEN EN ESTA OBRA SE ASIGNAN LOS \$6,026,471 QUE SON LOS INTERESES DEL FISM DEL EJERCICIO 2015, Y EL RESTO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FISM DEL EJERCICIO 2016 POR UN MONTO DE \$ 464,390.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787544	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 222047	222047	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$881,495	\$881,495	\$881,495	\$881,495	\$881,495	\$881,495	\$881,495	100.00	00	Metros lineales	2,335	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787545	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 222009	222009	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayoctla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	\$1,657,120	100.00	00	Metros lineales	182	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705097	Rehabilitación De Colecto Fluvial - 80370	80370	Puebla	Ahuahuatlán	Ahuahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE16160300788802	Techoado De Cancha De Usos Múltiples De Secundaria Diego Rivera - 269344	269344	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 904,531.90, Y SE EJECUTARON CON RECURSOS DE FIDEM 2015 CON UN IMPORTE DE \$ 500,000.00, FORAMEN 2015 CON UN IMPORTE DE \$ 254,531.90 Y CON RECURSOS DE FIDEM 2016 CON UN IMPORTE DE \$ 150,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788803	Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 269556	269556	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$215,146	\$215,146	\$215,146	\$215,146	\$215,146	\$215,146	\$215,146	100.00	00	Celdas solares	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788804	Construcción De Sanitarios - 269522	269522	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,170	\$400,170	\$400,170	\$400,170	\$400,170	\$400,170	\$400,170	100.00	00	Piezas	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788805	Adquisición De Láminas Para Techo Dorsito - 271189	271189	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788806	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 271151	271151	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788807	Ampliación De Red Hidráulica De Agua Potable - 269749	269749	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$189,830	\$189,830	\$189,830	\$189,830	\$189,830	\$189,830	\$189,830	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788808	Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 269423	269423	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788809	Ampliación De Red Hidráulica De Agua Potable - 269850	269850	Puebla	Ahuehuetitla	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$73,185	\$73,185	\$73,185	\$73,185	\$73,185	\$73,185	\$73,185	100.00	00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688738	Rehabilitación Y Ampliación De Galería Filtrante - 90247	90247	Puebla	Albino Zertuche	Xochicontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	\$143,856	100.00	00	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: TERMINO AL 100% / Física: 1 NORIA TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695687	Cercado En Escuela Telesecundaria Albino Zertuche - 184740	184740	Puebla	Albino Zertuche	Axactlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Educación	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715891	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Acaxtlahuacán Primera Etapa - 89035	89035	Puebla	Albino Zertuche	Axactlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$863,355	\$863,355	\$863,355	\$863,355	\$863,355	\$863,355	\$863,355	100.00	00	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726808	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 90119	90119	Puebla	Albino Zertuche	Axactlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$785,977	\$785,977	\$785,977	\$785,977	\$785,977	\$785,977	\$785,977	100.00	00	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789473	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Barrio De San Nicolás Y San Miguel - 89558	89558	Puebla	Albino Zertuche	Axactlahuacán de Albino Zertuche (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$273,454	\$273,454	\$273,454	\$273,454	\$273,454	\$273,454	\$273,454	100.00	00	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: TERMINO AL 100% / Física: TERMINO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647330	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Aljojuca 2016 - 5981	5981	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	\$2,045,763	100.00	00	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694219	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Carlos J Betancourt Sur Entre Calle Isauro Cervantes Poniente Y Calle Zaragoza - 168879	168879	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	\$1,499,940	100.00	00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695688	Ampliación De Electrificación En Calle Bordo De La Laguna, Calle Del Pantón Y Calle 15 De Septiembre En La Localidad De San Miguel Tecuítla - 77239	77239	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuítla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	\$1,422,369	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705170	Construcción Del Centro De Salud De Aljojuca - 166928	166928	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,224,190	\$1,444,838	\$1,444,838	\$1,444,838	\$1,444,838	\$1,444,838	\$1,444,838	100.00	00	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, CON INTERESA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705171	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Miguel Tecuítla - 167314	167314	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuítla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	\$1,818,597	100.00	00	Vivienda	189	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705172	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tecuítla - 166894	166894	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuítla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	\$1,383,589	100.00	00	Otros	675	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715892	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Aljojuca - 166960	166960	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$579,728	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	100.00	00	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715893	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo - 165923	165923	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALJOJUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$141,195	\$141,195	\$141,195	\$141,195	\$141,195	\$141,195	\$141,195	100.00	00	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649752	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Privada Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Juan De La Barrera - 44364	44364	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEIXI PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$806,053	\$806,053	\$806,053	\$806,053	\$806,053	\$806,053	\$806,053	100.00	00	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652111	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle Juan Santiago Entre Francisco Villa Y San Francisco De Asís - 70642	70642	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$959,348	\$527,565	\$527,565	\$527,565	\$527,565	\$527,565	\$527,565	100.00	00	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661793	Construcción De Piso Firme 2016 En El Municipio De Altepeixi Puebla - 70303	70303	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEIXI	Vivienda	Terminado	2016	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	\$871,229	100.00	00	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200661794	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Kocoyotitl Con Clave Zidocotlak En La Localidad De Altepeixi - 70716	70716	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Educación	En Ejecución	2016	\$748,462	\$748,462	\$748,462	\$748,462	\$748,462	\$748,462	\$748,462	100.00	\$0	Metros lineales	124	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694220	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Las Calles Hidalgo Poniente Entre Tanque Y Avenida Chillac Avenida Chillac Entre Hidalgo Y Alamo - 144591	144591	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,800,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	\$1,946,240	100.00	\$0	Metros lineales	521	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694221	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Alvaro Obregón Entre Calle Morelos Poniente Y Daniel González Calle Josefa Ortiz De Domí - 142873	142873	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$245,081	\$245,081	\$245,081	\$245,081	\$245,081	\$245,081	\$245,081	100.00	\$0	Metros lineales	176	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699689	Mejoramiento De Depósitos De Agua Potable Del Municipio De Altepeixi - 143005	143005	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$814,714	\$858,346	\$858,346	\$858,346	\$858,346	\$858,346	\$858,346	100.00	\$0	Otros	18,920	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715894	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Las Calles Cinco De Mayo Poniente Entre Calle Cristo Rey Y Calle Xaltapac Norte Profr Manuel Rde - 144507	144507	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$554,375	\$577,676	\$577,676	\$577,676	\$577,676	\$577,676	\$577,676	100.00	\$0	Metros lineales	499	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721396	Mejoramiento De Dos Módulos Sanitarios En Preescolar Veintuno De Marzo - 142797	142797	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Educación	En Ejecución	2016	\$162,861	\$170,467	\$170,467	\$170,467	\$170,467	\$170,467	\$170,467	100.00	\$0	Piezas	222	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721397	Aportación Al Programa Estatal De Estratías Ecológicas Dos Mil Dieciséis 142932	142932	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Vivienda	Terminado	2016	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	100.00	\$0	Piezas	900	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789474	Ampliación De Electrificación En Calle Agustín Moxpar Sn Col Hidalgo Segunda Sección Altepeixi Puebla - 317324	317324	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$138,078	\$138,078	\$138,078	\$138,078	\$138,078	\$138,078	\$138,078	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789475	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Para La Colonia San Felipe En El Municipio De Altepeixi Puebla - 318686	318686	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	\$1,059,726	100.00	\$0	Metros lineales	2,040	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente al 100% / Física: obra terminada y operando / Registro: SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789476	Ampliación De Bibliotecas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Siervo De La Nación - 318979	318979	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$425,388	\$425,388	\$425,388	\$425,388	\$425,388	\$425,388	\$425,388	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789477	33903 Servicios Integrales - 318671	318671	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$28,400	\$28,400	\$28,400	\$28,400	\$28,400	\$28,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789478	Equipamiento Con Estufas Biológicas En Viviendas Del Municipio De Altepeixi Puebla - 318668	318668	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$345,425	\$345,425	\$345,425	\$345,425	\$345,425	\$345,425	\$345,425	100.00	\$0	Piezas	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789479	Ampliación De Electrificación En Calle El Mirador Sn Col San Felipe - 318496	318496	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$217,311	\$217,311	\$217,311	\$217,311	\$217,311	\$217,311	\$217,311	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789480	Ampliación De Electrificación En Calle Horreo De Nacostri En Col Centro Municipio De Altepeixi Puebla 318234	318234	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$123,783	\$123,783	\$123,783	\$123,783	\$123,783	\$123,783	\$123,783	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / Registro: SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686865	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Laguna Del Carmen (12 Sur) - 174030	174030	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	\$1,059,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686866	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camargo Real A San Nicolás - 163903	163903	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	\$51,712	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686867	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Diez Poniente Tráce Norte Poniente Y Barranca Caletajo - 164632	164632	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	\$787,014	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686868	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Poniente - 181414	181414	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	\$255,010	100.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686869	Adoquinamiento De La Calle Olmos - 178343	178343	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	\$966,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	281	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686890	Adoquinamiento De La Calle Capulines - 174091	174091	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	\$1,143,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SIERRA CHIACHAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686891	Adoquinamiento De La Calle Alcañones - 174067	174067	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	\$1,258,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694172	Aportación Para La Construcción A Precio Alzado Para La Obra Nueva Del Centro De Salud De San Mateo Mendocanal Municipio De Amozoc De Mota En La Jurisdicción S - 162280	162280	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Salud	Terminado	2016	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	\$1,407,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD. SE CANTO COMPLETAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convoque	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200694175	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Margaritas - 164177	164177	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	\$247,909	100.00	\$0	Otros	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694176	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles San Miguel Y Guadalupe - 166906	166906	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	\$896,580	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694177	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para Las Obras Del Programa Habitat 2016 - 164232	164232	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	\$364,936	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO. / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO. ES GASTO CORRIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699618	Construcción De La Línea De Ateraje Fluvial Tramo Y Griega 16 Sur	168413-1113-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$267,140	\$267,140	\$267,140	\$267,140	\$267,140	\$267,140	\$267,140	\$267,140	\$267,140	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699619	Aportación Para La Construcción De Una Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Andrés Las Vegas 3ra. Etapa - 79555	79555	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Salud	Terminado	2016	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA APORTACIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACIÓN / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACIÓN. ES GASTO CORRIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699621	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Privada 8 Norte	168719-1078-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$63,430	\$63,430	\$63,430	\$63,430	\$63,430	\$63,430	\$63,430	\$63,430	\$63,430	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699623	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Paraiso Calle Coote Calle Taray Calle Encino Calle Sabino Y Privada Sabino - 164471	164471	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	\$296,189	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699624	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Privada De La Dos Norte - 169361	169361	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	\$77,336	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705102	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Amozoc - 165110	165110	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	\$340,263	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705103	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Luis Donaldo Colosio - 164959	164959	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	\$115,454	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705105	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Drenaje Fluvial De Las Col. San José Las Flores, En Y Victoria, Franc. Los Durisano Y Franc. Los Encinos En Amozoc- 79541	79541	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO, ES GASTO CORRIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710536	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Bicentenario - 173653	173653	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	\$92,386	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710537	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Once Oriente - 164575	164575	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710538	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Adoquillamiento De La Avenida Las Torres Entre Carril De San Bartolomé Y Calle Nacional Norte - 178375	178375	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO. LA LOCALIDAD ES CASA BLANCA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710539	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Real A San Nicolás - 164132	164132	Puebla	Amozoc	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	\$284,840	100.00	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715845	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Andador Violetas	168771-1066-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$120,997	\$120,997	\$120,997	\$120,997	\$120,997	\$120,997	\$120,997	\$120,997	\$120,997	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. LOCALIDAD SAN MATO MENCIONABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715846	Construcción De Techado Metálico En Escuela Primaria Federal Ignacio Zaragoza Clave No. 218p0927h	170842-1068-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,397,922	\$1,397,922	\$1,397,922	\$1,397,922	\$1,397,922	\$1,397,922	\$1,397,922	\$1,397,922	\$1,397,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200715848	Adoquinamiento De La Privada 15 De Mayo - 178293	178293	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	\$312,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715849	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Priv Ramos - 163189	163189	Puebla	Amozoc	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	\$75,135	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715896	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Privada 27 Sur Entre La Prolongación De La 7 B Pta De La Colonia La Ocotera - 181372	181372	Puebla	Amozoc	La Ocotera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	\$123,039	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721339	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada San Francisco - 164233	164233	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	\$17,562	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721340	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Guadalupe Victoria Y Av Nacional - 164996	164996	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	\$183,403	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721341	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Encinos Y Barranca - 167308	167308	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	\$399,596	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721342	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Emiliano Zapata, Privada Duraznos Y Privada Chabacanos - 169644-1074-2016	169644-1074-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,552	\$215,552	\$215,552	\$215,552	\$215,552	\$215,552	\$215,552	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721343	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Santa Cruz - 162310	162310	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	\$303,976	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721344	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles 4, 6 Y 8 Fuente, Colonia San Andrés Las Vegas	164949-1026-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$795,250	\$569,348	\$569,348	\$569,348	\$569,348	\$569,348	\$569,348	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721401	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Catorce Poniente - 173999	173999	Puebla	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	\$31,384	100.00	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726758	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Bugambillas Pv Ancones Pv Canelitas Pv Tulipan Primera Y Segunda Cerrada Tulipan - 173914	173914	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	\$247,585	100.00	\$0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788844	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Girasoles Colonia El Carmen Tercera Sección	347535-1103-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$165,562	\$165,562	\$165,562	\$165,562	\$165,562	\$165,562	\$165,562	100.00	\$0	Metros lineales	360	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788845	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Sigorete	347456-1140-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$488,629	\$488,629	\$488,629	\$488,629	\$488,629	\$488,629	\$488,629	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788846	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Jazmineros Pv Castillo Y Pv Ramirez	347892-1092-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$276,706	\$276,706	\$276,706	\$276,706	\$276,706	\$276,706	\$276,706	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788847	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Centro Histórico Del Municipio De Amozoc	347764-1089-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$122,885	100.00	\$0	Metros lineales	205	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788848	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diana	347664-1088-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$417,268	\$417,268	\$417,268	\$417,268	\$417,268	\$417,268	\$417,268	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788849	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle El Cristo Colonia Las Cruces - 348536	348536	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	\$91,155	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788850	Perforación De Pozo Profundo La Vía Fase Exploratoria	347215-1134-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,687	\$1,000,687	\$1,000,687	\$1,000,687	\$1,000,687	\$1,000,687	\$1,000,687	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Programa Fondo Conectivo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
																	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788852	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Prolongación 12 Oriente Privada Aucuenas Y Privada Margaritas	348050-1108-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$151,484	\$151,484	\$151,484	\$151,484	\$151,484	\$151,484	\$151,484	\$151,484	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788854	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Oriental En	347997-1096-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,225	\$16,225	\$16,225	\$16,225	\$16,225	\$16,225	\$16,225	\$16,225	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788855	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Oyamelas	347966-1093-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$89,191	\$89,191	\$89,191	\$89,191	\$89,191	\$89,191	\$89,191	\$89,191	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788856	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Francisco Villa Lázaro Cárdenas Y Niños Heroes De La Col San Andres Las Vegas	348910-1199-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,029,913	\$1,029,913	\$1,029,913	\$1,029,913	\$1,029,913	\$1,029,913	\$1,029,913	\$1,029,913	100.00	\$0	Metros lineales	1,195	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788857	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 9 Oriente Numero 47	347619-1084-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,490	\$18,490	\$18,490	\$18,490	\$18,490	\$18,490	\$18,490	\$18,490	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788859	Rehabilitación Del Pozo Profundo No. 1 Del Barrio La Floresca Encargado Municipio De Amozoc (Maniobras Y Cambio De Cable Sumergible)	348343-1090-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$106,720	\$106,720	\$106,720	\$106,720	\$106,720	\$106,720	\$106,720	\$106,720	100.00	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788860	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Colonia San Martín	348404-1132-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,817	\$16,814	\$16,814	\$16,814	\$16,814	\$16,814	\$16,814	\$16,814	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FINANCIERO TERMINADA / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL FÍSICO TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788861	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Guadalupe Victoria, En La Colonia San Diego Escatepec - 329258	329258	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	\$123,535	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788862	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Fresnos En La Colonia San Diego Escatepec	329337-1085-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$538,881	\$538,881	\$538,881	\$538,881	\$538,881	\$538,881	\$538,881	\$538,881	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788863	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 11 Oriente Calle El Ococe Y Calle El Capulín Barrio San Jose Victoria - 337901	337901-1102-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$361,091	\$361,091	\$361,091	\$361,091	\$361,091	\$361,091	\$361,091	\$361,091	100.00	\$0	Metros lineales	756	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788864	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles 3 Norte 4, 6 Y 8 Puente De La Colonia San Andres Las Vegas	337864-1126-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	100.00	\$0	Metros lineales	1,878	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788865	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Laguna Del Carmen	337851-1086-2016	Puebla	Amozoc	San José la Laguna Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$109,526	\$109,526	\$109,526	\$109,526	\$109,526	\$109,526	\$109,526	\$109,526	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788866	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Avenida Del Cristo Privada Los Pinos	337843-1083-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$331,446	\$331,446	\$331,446	\$331,446	\$331,446	\$331,446	\$331,446	\$331,446	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788867	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Primer Cuadro Del Centro Histórico Del Municipio De Amozoc	337873-1087-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$866,159	\$866,159	\$866,159	\$866,159	\$866,159	\$866,159	\$866,159	\$866,159	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788868	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Laguna de Nogales	321360	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	\$140,822	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788869	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario De La Parcela Privada Del Píñón - 322484	322484	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	\$94,486	100.00	\$0	Metros	208	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788870	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Avenida Revolución - 321942	321942	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2016	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	\$82,909	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO. LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788871	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario De La Colonia Lomas De San Juan	337959-1137-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,028,095	\$1,028,095	\$1,028,095	\$1,028,095	\$1,028,095	\$1,028,095	\$1,028,095	\$1,028,095	100.00	\$0	Metros lineales	1,020	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788872	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En El Camino A La Ex Hacienda Rancho De Guadalupe	337924-1130-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$504,696	\$504,696	\$504,696	\$504,696	\$504,696	\$504,696	\$504,696	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788873	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En La Privada 7 Oriente Y Privada Pinos	336724-1077-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$98,085	\$98,085	\$98,085	\$98,085	\$98,085	\$98,085	\$98,085	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788874	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En La Calle Margarita Y Camino A San Nicolas	338092-1094-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,960	\$997,960	\$997,960	\$997,960	\$997,960	\$997,960	\$997,960	100.00	\$0	Metros lineales	864	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788875	Ampliación de Red De Agua Potable En Carretera A La Ex Hacienda Calle Las Flores Priv San José Y Priv San Juan	338066-1143-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$180,257	\$180,257	\$180,257	\$180,257	\$180,257	\$180,257	\$180,257	100.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788876	Rehabilitación De La Línea De Alimentación En La AV Nacional De La Colonia El Arenal	338000-1138-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,016,127	\$1,016,127	\$1,016,127	\$1,016,127	\$1,016,127	\$1,016,127	\$1,016,127	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788877	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En La Privada 11 Poniente	322800-1071-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$107,394	\$107,394	\$107,394	\$107,394	\$107,394	\$107,394	\$107,394	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788878	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ocoet En La Colonia San Diego Ecatepec	323271-1079-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$608,391	\$608,391	\$608,391	\$608,391	\$608,391	\$608,391	\$608,391	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788879	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Trece Poniente Y Camino Al Pantón - 323169	323169	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	\$261,502	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788880	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Alcañino San José Y Juquilita De La Col San Martín - 322535	322535	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	\$681,608	100.00	\$0	Metros lineales	1,020	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788881	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle 7 Oriente Entre Carretera Federal A Tehuacan Y Barranca - 329457	329457	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	\$469,801	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788882	Construcción Y Equipamiento De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Ignacio Comonfort	321795-1141-2016	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Educación	En Ejecución	2016	\$729,851	\$729,851	\$729,851	\$729,851	\$729,851	\$729,851	\$729,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788883	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Paris	348125-1097-2016	Puebla	Amozoc	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$120,364	\$120,364	\$120,364	\$120,364	\$120,364	\$120,364	\$120,364	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789498	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Aliado Josefa Ortiz De Domínguez Emiliano Zapata Y Matamoros	347818-1091-2016	Puebla	Amozoc	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$388,511	\$388,511	\$388,511	\$388,511	\$388,511	\$388,511	\$388,511	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789499	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 12 B Poniente	348183-1099-2016	Puebla	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$96,974	\$96,974	\$96,974	\$96,974	\$96,974	\$96,974	\$96,974	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789501	Colector De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Ignacio Zaragoza	323444-1118-2016	Puebla	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,627,254	\$1,627,254	\$1,627,254	\$1,627,254	\$1,627,254	\$1,627,254	\$1,627,254	100.00	\$0	Metros lineales	3,144	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200647331	Ampliación De La Línea De Riego Fertilizado De Los Jabalines Y Llorones - 66158	66158	Puebla	Aquixtla	Ayocantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200652202	Mejoramiento Del Camino San Alfonso Cuautlanico - 19484	19484	Puebla	Aquixtla	Cuautlanico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: La obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200654370	Mejoramiento De Los Caminos Principales De El Terreno - 66023	66023	Puebla	Aquixtla	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	100.00	\$0	Metros lineales	930	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200661654	Mejoramiento Del Camino Tramo El Recero - Chaucingo - 18947	18947	Puebla	Aquixtla	Chaucingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	100.00	00	Metros lineales	285	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688739	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Aquixtla Municipio De Aquixtla Jurisdicción Sanitaria No Dos Chignahuapan Estado De Pueb - 169095	169095	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	\$1,675,440	100.00	00	Otros	2,556	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688740	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cuautileco - 117923	117923	Puebla	Aquixtla	Cuautileco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	\$788,339	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710264	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Terrero Municipio De Aquixtla - 149801	149801	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	\$169,125	100.00	00	Otros	930	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720975	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 179531	179531	Puebla	Aquixtla	Chaucingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	\$632,537	100.00	00	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603007851746	Mejoramiento De La Unidad Medica De Coayuca - 260974	260974	Puebla	Aquixtla	Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	\$114,419	100.00	00	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785747	Construcción De Los Sistemas De Agua Potable De Chichicaxtla Primera Etapa - 248150	248150	Puebla	Aquixtla	Chichicaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	\$913,050	100.00	00	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785749	Mejoramiento Del Comedor Del Preescolar Progreso Clave - 260888	260888	Puebla	Aquixtla	Tlacuicilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	\$275,302	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789502	Ampliación Electrificación Zona Oriente De Aquixtla - 349577	349577	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	\$320,009	100.00	00	Otros	51	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789503	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Parte Oriente - 311270	311270	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	\$122,744	100.00	00	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789504	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 275178	275178	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789505	33903 Servicios Integrales - 248843	248843	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	\$220,291	100.00	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789506	Construcción De Los Sistemas De Agua Potable De Tlapachahuac - 243327	243327	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	\$681,289	100.00	00	Metros lineales	214	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789507	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Cabeza Municipal - 205104	205104	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	\$545,345	100.00	00	Otros	901	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789508	Construcción De La Red De Distribución Parte Alta De Ateoxac - 310801	310801	Puebla	Aquixtla	Ateoxac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	\$350,089	100.00	00	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647333	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Ubicada En La Localidad De Tacopan - 72228	72228	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	\$1,302,979	100.00	00	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADO AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200649793	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Leonardo Da Vinci, Ubicada En La Localidad De Tehuantepec - 72352	72352	Puebla	Atempan	Tehuantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	\$706,226	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200652113	Construcción De 1 Aula Didáctica En El Preescolar Ignacio Zaragoza, Ubicado En La Localidad De Cala Norte - 72413	72413	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	\$367,813	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200689741	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y De La Red De Agua Potable De La Calle Trece Poniente Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 188448	188448	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	\$295,265	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694225	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Nueva Oriente Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 188088	188088	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	\$272,953	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699693	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Zaragoza Ubicado En La Localidad De Apatayuan - 187889	187889	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200700178	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Tres Oriente Entre Cuatro Sur Y Carretera Federal - 188667	188667	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	\$134,981	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705179	Programa De Señalización Urbana En El Municipio De Atempan Puebla - 189287	189287	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	\$705,930	100.00	\$0	Piezas	6,457	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705181	Construcción De Cercado Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Xochilantón Ubicado En La Localidad De Huexotlan - 188261	188261	Puebla	Atempan	Huexotlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	\$278,062	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710587	Comedor Escuela Secundaria Técnica Numero Noventa Y Dos Ubicada En La Localidad De Apatayuan Municipio De Atempan Puebla - 188027	188027	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	\$750,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715897	Mejoramiento Del Comedor De La Escuela Primaria Rural Hra Judith Sanchez Zamitil - 189052	189052	Puebla	Atempan	Tanhuixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	\$364,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721402	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Animarco Municipio De Atempan Puebla - 188923	188923	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animarco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	\$1,230,122	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721403	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho Ubicada En La Localidad De Tacopan Del Municipio De Atempan Pue - 188349	188349	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	\$66,314	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nueva Oriente Entre Cuatro Sur Y Dieciocho De Septiembre Colonia Centro En El Municipio De - 188172	188172	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	\$1,127,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789509	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277726	277726	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$422,451	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789515	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Urbanas - 261979	266769	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$631,769	\$3,644,823	\$3,644,823	\$3,644,823	\$3,644,823	\$3,644,823	\$3,644,823	\$3,644,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789516	Programa De Construcción De Sanitarios Con Bidigestores Programa Municipal Dos Mil Dieciséis - 268325	268325	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$34,855	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789517	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Privada Siete Sur Ubicada En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan Puebla - 263948	263948	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	\$260,296	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789518	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De La Cuatro Sur Colonia El Carmen - 264211	264211	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	\$304,605	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300789519	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277778	277778	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$132,255	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789520	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis 267626 Zaps Rurales - 267626	267626	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$875,307	\$875,307	\$875,307	\$875,307	\$875,307	\$875,307	\$875,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789521	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis 267486 Zaps Rurales - 267486	267486	Puebla	Atempan	Caia Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	\$1,385,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789523	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277778	277778	Puebla	Atempan	Caia Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$261,387	\$261,387	\$261,387	\$261,387	\$261,387	\$261,387	\$261,387	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789524	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis 267533 Zaps Rurales - 267533	267533	Puebla	Atempan	Caia Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789525	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Benito Juárez Y Privada Aldama Localidad De Caia Sur Atempan Puebla - 265076	265076	Puebla	Atempan	Caia Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	\$2,061,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789526	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes En La Localidad De Caia Sur Municipio De Atempan Puebla - 265038	265038	Puebla	Atempan	Caia Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$578,633	\$578,633	\$578,633	\$578,633	\$578,633	\$578,633	\$578,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789527	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis 267739 Zaps Rurales - 267739	267739	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$656,480	\$656,480	\$656,480	\$656,480	\$656,480	\$656,480	\$656,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789528	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable De Treinta Metros Cúbicos Que Beneficiara A La Localidad De Las Canoas Atempan Puebla - 265020	265020	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$381,369	\$381,369	\$381,369	\$381,369	\$381,369	\$381,369	\$381,369	100.00	\$0	Otros	985	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789529	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 276669	276669	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	\$132,255	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789530	Programa De Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Programa Municipal Dos Mil Dieciséis - 268348	268348	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$34,855	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	100.00	\$0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789531	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis 267606 Zaps Rurales - 267606	267606	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$923,935	\$923,935	\$923,935	\$923,935	\$923,935	\$923,935	\$923,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789532	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 276641	276641	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$90,252	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	\$1,406,555	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789533	Construcción De Pisos Firmes Dos Mil Dieciséis - 276256	276256	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$53,270	\$53,270	\$53,270	\$53,270	\$53,270	\$53,270	\$53,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789534	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis 267121 Zaps Urbanas - 267121	267121	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	\$3,013,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789535	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Privada Guadalupe Victoria De La Localidad De Tacopan 264338	264338	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	\$609,226	100.00	\$0	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789537	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277852	277852	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
PUE16160300789538	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 26766	26766	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	\$1,531,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789539	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Pinos En La Localidad De Tezhuatpec Municipio De Atempan Puebla - 265058	265058	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$750,166	\$750,166	\$750,166	\$750,166	\$750,166	\$750,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789540	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267765	267765	Puebla	Atempan	Tanhuico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$899,621	\$899,621	\$899,621	\$899,621	\$899,621	\$899,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789541	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 322378	322378	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,333,796	\$3,087,889	\$3,087,889	\$3,087,889	\$3,087,889	\$3,087,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	685	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789542	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277890	277890	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789543	Construcción De Pisos Firmes Dos Mil Dieciséis - 276088	276088	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$718,858	\$119,858	\$119,858	\$119,858	\$119,858	\$119,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789544	Programa De Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Programa Municipal Dos Mil Dieciséis - 268374	268374	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$627,391	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	\$697,102	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789545	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 277752	277752	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	\$22,563	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789546	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267710	267710	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$826,679	\$826,679	\$826,679	\$826,679	\$826,679	\$826,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789547	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267585	267585	Puebla	Atempan	Huextoteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$534,910	\$534,910	\$534,910	\$534,910	\$534,910	\$534,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789548	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267560	267560	Puebla	Atempan	Potrero Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$291,769	\$291,769	\$291,769	\$291,769	\$291,769	\$291,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789549	Construcción De Techos Firmes Programa Municipal Dos Mil Dieciséis Zaps Rurales - 267727	267727	Puebla	Atempan	San Ambrosio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	\$1,069,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789550	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Replicación De Agua Potable En La Localidad De Santo Tomás Otaltepéc 296017	296017	Puebla	Ateexcal	Santo Tomás Otaltepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$181,955	\$181,955	\$181,955	\$181,955	\$181,955	\$181,955	100.00	\$0	Otros	410	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789551	Ampliación Eléctrica En Las Calles Hidalgo Progreso Y Vicente Guerrero En La Localidad De San Nicolás Tepoxtitlán - 298201	298201	Puebla	Ateexcal	San Nicolás Tepoxtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEEXCAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$556,359	\$556,359	\$556,359	\$556,359	\$556,359	\$556,359	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789552	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Replicación De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable - 297975	297975	Puebla	Ateexcal	Agua el Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$612,800	\$612,800	\$612,800	\$612,800	\$612,800	\$612,800	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789550	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Callejón De El Faro Carril De La Torreclilla Y Calle Cuatro Sur - 331200	331200	Puebla	Ateexcal	San Martín Ateexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$483,737	\$483,737	\$483,737	\$483,737	\$483,737	\$483,737	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789551	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Dos Sur Siete Oriente Poniente Y Tres Sur En La Localidad De San Martín Ateac - 331639	331639	Puebla	Ateexcal	San Martín Ateexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$483,672	\$483,672	\$483,672	\$483,672	\$483,672	\$483,672	100.00	\$0	Metros lineales	116	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789553	Rehabilitación Del Pozo Noria En La Localidad De San Martín Ateexcal - 321715	321715	Puebla	Ateexcal	San Martín Ateexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$83,146	\$83,146	\$83,146	\$83,146	\$83,146	\$83,146	100.00	\$0	Otros	232	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789554	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbres De Chicomtepec - 200057	200057	Puebla	Ateexcal	Las Cumbres de Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$666,428	\$666,428	\$666,428	\$666,428	\$666,428	\$666,428	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Coespecifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789555	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Tramo Adoquinado Y Calle Libertad En La Localidad De San Francisco Resurgimiento - 108056	108056	Puebla	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	\$336,416	100.00	00	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789556	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Teteletitlan - 170947	170947	Puebla	Atexcal	San Lucas Teteletitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	\$747,719	100.00	00	Metros lineales	735	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789557	Construcción De Un Muro De Contención Para El Tanque de Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina Tehuicua - 124834	124834	Puebla	Atexcal	Santa Catarina Tehuicua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Urbanización	Terminado	2016	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	\$556,711	100.00	00	Otros	405	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: METROS CUBICOS OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200646933	Construcción De Aula En Bachillerato Hector Araz Cct 21aah0640u - 32081	52081	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2016	\$375,904	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	\$381,045	100.00	00	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200647336	Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur - 60355	60355	Puebla	Atlixco	Santa Lucia Cosamaoapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$811,786	\$811,786	\$811,786	\$811,786	\$693,991	\$693,991	\$693,991	\$693,991	85.49	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200649754	Construcción De Techado En La Esplanada Principal De La Escuela Primaria Rural Federal, Dato Hiarra Cct 21dpr2225a - 51261	51261	Puebla	Atlixco	San Juan Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2016	\$600,635	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	\$523,304	100.00	00	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200652115	Construcción De Techado En La Esplanada Principal De La Escuela Primaria Maestro Manuel Rivadeneira Palacios Cct 21dpr2710r - 52062	52062	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Coatepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2016	\$480,977	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	\$466,899	100.00	00	Metros Cuadrados	374	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200693471	Trabajos De Mejoramiento En Losas De 2 Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Cct 21dpr0948u - 51127	51127	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2016	\$392,392	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	100.00	00	Metros Cuadrados	405	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200659411	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez - 51529	51529	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,423,974	\$402,179	\$402,179	\$402,179	\$402,179	\$402,179	\$402,179	\$402,179	100.00	00	Metros lineales	3,153	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: UNA APORTACION / Registro: SE REALIZA UNA APORTACION, LA OBRA LA REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO - SE REALIZA UNA APORTACION LA OBRA LA REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200661658	Adoquinamiento En Calle Adolfo Ruiz Cortines - 51087	51087	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$503,043	\$448,479	\$448,479	\$448,479	\$448,479	\$448,479	\$448,479	\$448,479	100.00	00	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200689363	33903 Servicios Integrales - 189159	189159	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	\$326,544	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: 8 PROYECTOS / Registro: TERMINADO, PROYECTOS ENTREGADOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200688333	Aportación Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En Telescuadra Nicolás Bravo - 189388	189388	Puebla	Atlixco	San Esteban Copiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2016	\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	\$569,496	100.00	00	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: es una aportación al gobierno del estado de Puebla / Registro: es una aportación, la obra la realiza el gobierno del estado de Puebla - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200693867	Red De Agua En Calle Dieciséis De Septiembre Y Camino A San Pedro - 189110	189110	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,146,562	\$1,969,652	\$1,969,652	\$1,969,652	\$1,306,149	\$1,306,149	\$1,306,149	\$1,306,149	66.31	00	Metros lineales	1,258	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200692994	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Boulevard Rafael Moreno Valle - 189355	189355	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$327,005	\$327,005	\$327,005	\$327,005	21.80	00	Metros lineales	837	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200695296	Ampliación De Agua Potable En Solidaridad - 189843	189843	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,490,152	\$1,546,979	\$1,546,979	\$1,546,979	\$921,313	\$921,313	\$921,313	\$921,313	59.56	00	Metros lineales	331	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200695964	Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Rural Federal La Paz Del Mundo - 184543	184543	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$858,139	\$851,179	\$851,179	\$851,179	\$851,179	\$851,179	\$851,179	\$851,179	100.00	00	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200704764	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Estufas Para La Distribución Del Uso De Leña - 184622	184622	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$769,431	\$767,466	\$767,466	\$767,466	\$767,466	\$767,466	\$767,466	\$767,466	100.00	00	Piezas	1,040	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200704765	Ampliación De Tubería De Drenaje Sanitario En Callejón Venezuela - 189428	189428	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$461,791	\$459,061	\$459,061	\$459,061	\$459,061	\$459,061	\$459,061	\$459,061	100.00	00	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: / Registro: obra terminada y finiquitada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200704766	Adoquinamiento En Calle Republica De Costa Rica - 183539	183539	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$501,000	\$545,521	\$545,521	\$545,521	\$545,521	\$545,521	\$545,521	\$545,521	100.00	00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200704948	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descarga - 185584	185584	Puebla	Atlixco	Mártir de Chirameca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$906,045	\$969,133	\$969,133	\$969,133	\$969,133	\$969,133	\$969,133	\$969,133	100.00	00	Metros lineales	219	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200705182	Rehabilitación De Alumbrado Público En Camino A San Juan Tejaluca Y Campus Buap - 185823	185823	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	Terminado	2016	\$265,608	\$262,297	\$262,297	\$262,297	\$262,297	\$262,297	\$262,297	\$262,297	100.00	00	Metros lineales	1,027	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200715549	Atlas De Riesgo - 189776	189776	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN PROYECTO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200720976	Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 188576	188576	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$417,955	\$400,262	\$400,262	\$400,262	\$400,262	\$400,262	\$400,262	\$400,262	100.00	00	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200720978	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 188495	188495	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,178,895	\$6,178,894	\$6,178,894	\$6,178,894	\$4,416,815	\$4,416,815	\$4,416,815	\$4,416,815	71.48	00	Celdas solares	2,952	100.00	100.00	Financiera: en proceso de finiquito / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200720979	Programa Construcción De Cuartos Docentes - 189398	189398	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2016	89,760,000	87,608,515	87,608,515	87,608,515	87,608,515	\$6,364,674	\$6,364,674	\$6,364,674	83.65	00	Vivienda	1,005	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: ACCIONES / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200720981	Construcción De Comedor Escolar Y Tareas En Escuela Primaria Miguel Alatriste - 189333	189333	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,177,695	\$263,485	\$263,485	\$263,485	\$263,485	\$263,485	\$263,485	\$263,485	100.00	00	Metros Cuadrados	573	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200720982	Adquisición En Calle Republica De Ecuador - 183617	183617	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,182,734	\$1,182,734	\$1,182,734	\$1,182,734	\$1,182,734	\$1,182,734	\$1,182,734	\$1,182,734	100.00	00	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200720997	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtepec - 189204	189204	Puebla	Atlixco	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,708,402	\$1,824,109	\$1,824,109	\$1,824,109	\$539,790	\$539,790	\$539,790	\$539,790	29.59	00	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726468	Techado En La Plaza Cívica Del Cttis Numero Dieciséis - 188801	188801	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$679,165	\$679,162	\$679,162	\$679,162	\$454,623	\$454,623	\$454,623	\$454,623	66.94	00	Metros Cuadrados	1,331	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726469	Elaboración De Programa De Re Silencia Urbana - 189984	189984	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UN PROYECTO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726470	33903 Servicios Integrales - 185287	185287	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UN PROYECTO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726472	Cambio De Tubería De Drenaje Mayor - 187815	187815	Puebla	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,069,875	\$835,260	\$835,260	\$835,260	\$835,260	\$835,260	\$835,260	\$835,260	\$835,260	100.00	00	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Fisica: / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785753	Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Balsas Y Rio Urique - 370851	370851	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,688,753	\$688,753	\$688,753	\$688,753	\$204,773	\$204,773	\$204,773	\$204,773	29.73	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785754	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Diaz Norte - 363883	363883	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$116,576	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	\$109,635	100.00	00	Metros lineales	87	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Fisica: / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785755	Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En Calle Rio Apulco - 363812	363812	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$377,922	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$386,414	100.00	00	Metros lineales	87	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785757	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocho Norte - 370493	370493	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$163,763	\$162,977	\$162,977	\$162,977	\$162,977	\$162,977	\$162,977	\$162,977	\$162,977	100.00	00	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785758	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sabino - 370446	370446	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$204,323	\$192,783	\$192,783	\$192,783	\$192,783	\$192,783	\$192,783	\$192,783	\$192,783	100.00	00	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Fisica: / Registro: obra terminada y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785759	Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En Calle Gardienas - 362005	362005	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$372,807	\$371,283	\$371,283	\$371,283	\$371,283	\$371,283	\$371,283	\$371,283	\$371,283	100.00	00	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785760	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jose Carmen Carranza - 363420	363420	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$429,875	\$429,875	\$429,875	\$429,875	\$259,346	\$259,346	\$259,346	\$259,346	60.33	00	Metros lineales	87	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785862	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Trapería - 362454	362454	Puebla	Atlixco	La Trapería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$866,510	\$901,749	\$901,749	\$901,749	\$901,749	\$901,749	\$901,749	\$901,749	\$901,749	100.00	00	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Fisica: / Registro: obra terminada y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789558	Ampliación De Electrificación En Calle Agustín De Tournón - 361240	361240	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$182,298	\$182,298	\$182,298	\$182,298	\$182,298	\$182,298	\$182,298	\$182,298	\$182,298	100.00	00	Metros lineales	64	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789559	Ampliación De Electrificación En Calle Benito Juárez - 361063	361063	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$252,957	\$252,957	\$252,957	\$252,957	\$252,957	\$252,957	\$252,957	\$252,957	\$252,957	100.00	00	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789560	Ampliación De Electrificación En Calle Carmen Serdan - 363245	363245	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoatepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$134,496	\$134,496	\$134,496	\$134,496	\$134,496	\$134,496	\$134,496	\$134,496	\$134,496	100.00	00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: UN LOTE / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300809002	Ampliación De Electrificación En Avenida Coyula Entre Calle Benito Juárez Y Calle Agustín De Tournón - 185437	185437	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$156,193	\$131,525	\$131,525	\$131,525	\$131,525	\$131,525	\$131,525	\$131,525	\$131,525	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 343 metros lineales / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300809003	Red De Agua Potable Del Rio Ahuitzoc - 189277	189277	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,416,858	\$1,781,591	\$1,781,591	\$1,781,591	\$1,047,376	\$1,047,376	\$1,047,376	\$1,047,376	\$1,047,376	58.79	00	Metros lineales	693	100.00	100.00	Financiera: en proceso de finiquito / Fisica: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300809004	Ampliación De Electrificación En Calle Miguel Hidalgo - 185414	185414	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,535	\$159,697	\$159,697	\$159,697	\$159,697	\$159,697	\$159,697	\$159,697	\$159,697	100.00	00	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300809008	Ampliación De Electrificación En Privada Antonio Carbajal - 362629	362629	Puebla	Atlixco	Xococopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$102,339	\$102,339	\$102,339	\$102,339	\$102,339	\$102,339	\$102,339	\$102,339	\$102,339	100.00	00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 136 METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785756	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Rio Lerma Y Rio Tameal - 370661	370661	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$422,832	\$489,068	\$489,068	\$489,068	\$489,068	\$489,068	\$489,068	\$489,068	\$489,068	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200688746	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Axtutla - 135457	135457	Puebla	Axtutla	Axtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXTUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$158,991	\$158,991	\$158,991	\$158,991	\$158,991	\$158,991	\$158,991	100.00	00	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694231	33903 Servicios Integrales - 135429	135429	Puebla	Axtutla	Axtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXTUTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$31,798	\$31,798	\$31,798	\$31,798	\$31,798	\$31,798	\$31,798	100.00	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699697	Mejoramiento De Unidad Medica Rural Delmas En La Localidad De Axtutla - 135414	135414	Puebla	Axtutla	Axtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXTUTLA PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$79,324	\$79,324	\$79,324	\$79,324	\$79,324	\$79,324	\$79,324	100.00	00	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699698	Construccion De Techos Dignos En El Municipio De Axtutla - 169199	169199	Puebla	Axtutla	Axtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXTUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$445,368	\$445,368	\$445,368	\$445,368	\$445,368	\$445,368	\$445,368	100.00	00	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789579	Adquisición De Dos Escritorios Y Una Banca Tándem Tipo Plástico T19 Para Secretaría General Y Dirección De Obras - 221131	221131	Puebla	Axtutla	Axtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789580	Adquisición De Una Impresora Marca Epson De Tinta Recargable Para Dirección De Obras Publicas - 221120	221120	Puebla	Axtutla	Axtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXTUTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,867	\$3,867	\$3,867	\$3,867	\$3,867	\$3,867	\$3,867	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789581	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En Calle Independencia Entre Carretera A Tehuicazgo Axtutla Y Calle Vicente De Cárdenas - 199376	199376	Puebla	Axtutla	Axtutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXTUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	\$331,590	100.00	00	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646934	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 62291	62291	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXO DE GUERRERO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646935	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Oficial General Rafael Avila Canacho Clave Cot21qpr1621x - 61877	61877	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXO DE GUERRERO	Educación	Terminado	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688545	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Unión - 151323	151323	Puebla	Ayototxo de Guerrero	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$897,601	\$897,601	\$897,601	\$897,601	\$897,601	\$897,601	\$897,601	100.00	00	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688546	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Quebradora - 149277	149277	Puebla	Ayototxo de Guerrero	La Quebradora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$764,557	\$764,557	\$764,557	\$764,557	\$764,557	\$764,557	\$764,557	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699699	Mejoramiento Mediante Bacheo Con Concreto Hidráulico De La Calle Dieciséis De Septiembre - 185631	185631	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$389,815	\$389,815	\$389,815	\$389,815	\$389,815	\$389,815	\$389,815	100.00	00	Metros Cuadrados	507	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200740959	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal La Lagunilla - 61703	61703	Puebla	Ayototxo de Guerrero	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTOTXO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$701,113	\$701,113	\$701,113	\$701,113	\$701,113	\$701,113	\$701,113	100.00	00	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721407	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ayototxo De Guerrero Y Rancho Nuevo Partidazo Del Municipio De Ayototxo De Gu - 185843	185843	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	\$1,404,125	100.00	00	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789582	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco De Mayo - 208362	208362	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Urbanización	Terminado	2016	\$579,666	\$579,666	\$579,666	\$579,666	\$579,666	\$579,666	\$579,666	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789583	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Moisés Entre Las Calles Gustavo Díaz Ordaz Y Vicente Guerrero - 208313	208313	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	\$729,691	100.00	00	Metros lineales	197	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789584	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Vicente Guerrero - 208356	208356	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Urbanización	Terminado	2016	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	\$406,525	100.00	00	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789585	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Nanacatepec - 208295	208295	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Nanacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUE	Urbanización	Terminado	2016	\$899,686	\$899,686	\$899,686	\$899,686	\$899,686	\$899,686	\$899,686	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623195	Construcción De Techo Estructural En Plaza Cívica, Telesecundaria Alvaro Obregón Clave 21qpr058x San Andrés Calpan Municipio De Calpan. - 3359	3359	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de calpan	Educación	Terminado	2016	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	100.00	00	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646802	Adquisición De Colector Sanitario Entre Calle Hidalgo Y Calle De Los Angeles - 52631	52631	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	100.00	00	Metros Cuadrados	846	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA ENTREGADA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646803	Construcción De Colector Sanitario Marginal Sur Segunda Etapa Conclusión De Colector - 58928	58928	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$537,753	100.00	00	Metros lineales	418	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646936	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C En La Primaria Chahuatmec Con Clave 21qpr2256x - 58715	58715	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2016	\$933,315	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$466,658	100.00	00	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE MODULO BAJO LA NOMBRADURA CARCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646967	Construcción De Fosa Séptica Tipo Marginal Con Biodigestor - 52692	52692	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	Vivienda	Terminado	2016	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	100.00	00	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑO CON BIODIGESTOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656893	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Construcción De 2 Plantas De Tratamiento Rf - 58966	58966	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$727,093	100.00	00	Otros	558	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 plantas reactor anaerobio de flujo ascendente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1616020056894	Construcción De Tanque De Regularización Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Jose Pueblo Nuevo - 53025	53025	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de calpan	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5975,325	5146,299	5146,299	5146,299	5146,299	5146,299	5146,299	100.00	00	Otros	558	0.00	100.00	Financiera: obra de aportación por convenio con el estado / Física: construcción de un tanque elevado de 40 metros cúbicos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200599412	Construcción de Módulo Sanitario En Estructura Regional C En El Presocrator Felipe Calle Puerto Con Clave 218j0452V En La Localidad De San - 58618	58618	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de calpan	Educación	Terminado	2016	11,068,532	5334,266	5334,266	5334,266	5334,266	5334,266	5334,266	100.00	00	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: obra por aportación a convenio de colaboración con el estado / Física: mdulo conforme a la normativa de capes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688747	Construcción De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan - 181126	181126	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2016	6655,123	6665,123	6665,123	6665,123	6665,123	6665,123	6665,123	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694050	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdan Calle San Francisco Calle Del Aja Calle Nicolas Bravo Calle Fco I Madero - 173307	173307	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	11,680,541	11,664,541	11,680,541	11,680,541	11,680,541	11,680,541	11,680,541	99.76	00	Metros lineales	2,033	100.00	100.00	Financiera: OBRA A NIVEL DE 2 LOCALIDADES SE REPORTA LO CONCISTENTE A LA LOCALIDAD / Física: METROS DE REHABILITACION DE DRENAGE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694051	Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Guadalupe Hidalgo - 169341	169341	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Calpan	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6947,778	6284,333	6284,333	6284,333	6284,333	6284,333	6284,333	100.00	00	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA ENTREGADA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694052	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco Velaz Y Calle Diez Y Seis De Septiembre - 173096	173096	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Calpan	Transportes y vialidades	Terminado	2016	61,507,470	6452,241	6452,241	6452,241	6452,241	6452,241	6452,241	100.00	00	Metros Cuadrados	427	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699301	Construcción De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan - 180989	180989	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2016	6709,717	6709,717	6709,717	6709,717	6709,717	6709,717	6709,717	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699476	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Av Fco Suarez Entre Calle Diaz Y Seis De Septiembre Y Calle Ignacio Allende - 174704	174704	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	11,550,889	11,550,889	11,550,889	11,550,889	11,550,889	11,550,889	11,550,889	100.00	00	Metros lineales	592	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704769	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdan Calle San Francisco Calle Del Aja Calle Nicolas Bravo Calle Fco I Madero - 173989	173989	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,900,289	61,900,289	61,900,289	61,900,289	61,900,289	61,900,289	61,900,289	100.00	00	Metros lineales	2,724	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704960	Construcción De Emisor Sanitario Oriente De San Lucas Atzala Municipio De Calpan - 174094	174094	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,789,319	61,789,318	61,789,318	61,789,318	61,789,318	61,789,318	61,789,318	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704961	Construcción De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan - 176765	176765	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2016	62,074,557	62,074,557	62,074,557	62,074,557	62,074,557	62,074,557	62,074,557	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: proyecto que se realizo a nivel municipal se reporta parte proporcional a la localidad / Física: en la localidad de una andrea calpan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705187	Rehabilitación Modificación Y Aforo Para El Pozo De La Ocotera Secay Colimilla En El Municipio De Calpan - 175875	175875	Puebla	Calpan	El Palmar (La Ocotera Seca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6148,444	6148,444	6148,444	6148,444	6148,444	6148,444	6148,444	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN POZO DE 150 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710589	Construcción De Fosa Septica Tipo Familiar Con Biologicos En La Localidad De San Mateo Ozolco - 176397	176397	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2016	6574,503	6574,503	6574,503	6574,503	6574,503	6574,503	6574,503	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699700	Servicios De Consultoría Administrativa Para La Operación Del Fism 2016 - 127512	127512	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Otros Proyectos	Ejecución	2016	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	100.00	00	Lote	100.00	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y EL CONTRATO TERMINO EL 28 DE FEBRERO DE 2017 / Física: EL SERVICIO SE CUMPLINO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CONTRATO / Registro: EL SERVICIO DE CONSULTORIA FUE EFICIENTE Y OPORTUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715900	Construcción De Sanitarios Con Biologicos Que Beneficiara A La Localidad De Caltepec Municipio De Caltepec Pue - 114177	114177	Puebla	Caltepec	Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	61,823,728	61,823,728	61,823,728	61,823,728	61,823,728	61,823,728	61,823,728	100.00	00	Piezas	415	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA CONFORME A CONTRATO Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS AL 100% OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721408	Suministro E Instalación De Biologicos En Las Localidades De Caltepec Y Copatlán Pertencientes Al Municipio De Caltepec Puebla - 127361	127361	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	Ejecución	2016	61,734,955	61,734,955	61,734,955	61,734,955	61,734,955	61,734,955	61,734,955	100.00	00	Piezas	340	100.00	100.00	Financiera: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: LA OBRA CONCLUIÓ EN EJECUCION EL MANTAL Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA, / Registro: OBRA EJECUTADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA EJECUTADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721409	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad El Marrubio Pertenciente Al Municipio De Caltepec Puebla - 128654	128654	Puebla	Caltepec	Marrubio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	6407,949	6276,454	6276,454	6276,454	6276,454	6276,454	6276,454	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUIÓ CONFORME A CONTRATO PERO SE PAGO EN ENERO DE 2017 / Física: LA OBRA CONCLUIÓ EN EJECUCION EL MANTAL Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA, / Registro: OBRA TERMINADA EN 2016 Y PAGADA EN ENERO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647239	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losa De Concreto Hidraulico - 63456	63456	Puebla	Camocauautla	Camocauautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	6342,539	6342,539	6342,539	6342,539	6342,539	6342,539	6342,539	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649671	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losa De Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 69516	69516	Puebla	Camocauautla	Camocauautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	6530,673	6530,673	6530,673	6530,673	6530,673	6530,673	6530,673	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661706	Construcción De Recamaras Adicionales - 63372	63372	Puebla	Camocauautla	Camocauautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	61,726,533	61,726,533	61,726,533	61,726,533	61,726,533	61,726,533	61,726,533	100.00	00	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661707	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Lic Benito Juarez Clave 21dai00396 - 58414	58414	Puebla	Camocauautla	Camocauautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	6483,514	6483,514	6483,514	6483,514	6483,514	6483,514	6483,514	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699474	Construcción De Techo En Escuela Primaria Sanatorio Talle Clave 21epr00581 - 83221	83221	Puebla	Camocauautla	Tapayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	6716,368	6716,368	6716,368	6716,368	6716,368	6716,368	6716,368	100.00	00	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715698	Ampliación De Comedor En El Presocrator Miguel Hidalgo Clave 21dco0019 - 129842	129842	Puebla	Camocauautla	Camocauautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	6199,980	6199,980	6199,980	6199,980	6199,980	6199,980	6199,980	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020688605	Ampliación de Electrificación En Santa Ana Cotepec - 193393	193031	Puebla	Cañada Morelos	Santa Ana Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	\$733,520	100.00	\$0	Piezas	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y EJECUTADA POR C.F.E. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020688606	Ampliación de Electrificación Localizada En Varias Calles De Temacalapa En El Municipio De Cañada Morelos - 187328	187328	Puebla	Cañada Morelos	Temacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	\$2,706,141	100.00	\$0	Piezas	527	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 138 POSTES, SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020688607	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Bonita Municipio De Cañada Morelos Pue - 186321	186321	Puebla	Cañada Morelos	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	\$2,219,593	100.00	\$0	Metros lineales	218	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020694904	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Cañada Morelos Paracuete Al Municipio De Cañada Morelos Pue - 186635	186635	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	\$664,027	100.00	\$0	Metros lineales	142	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 3 POSTES Y SE ENCUENTRA POR C.F.E. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020695924	Ampliación de Electrificación En La Localidad De San Miguel Cuesta Chica - 189901	189901	Puebla	Cañada Morelos	San Miguel Cuesta Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	\$65,037	100.00	\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA CONSTA DE 3 POSTES Y SE ENCUENTRA POR C.F.E. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020699525	Ampliación de Electrificación En La Localidad De Lázaro Cárdenas Varias Calles Del Municipio De Morelos Cañada Del Estado De Puebla - 190431	190431	Puebla	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	\$186,295	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 8 POSTES Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200750014	Rehabilitación De Redes Sanitarias Mediante Desazolv Con Sistema De Alta Presión En Varias Localidades Del Municipio De Cañada Morelos, Pue - 92179	91179	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	\$144,301	100.00	\$0	Otros	425	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 7 POSTES, Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200750015	Ampliación de Electrificación En Morelos Cañada - 190353	190353	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	\$194,570	100.00	\$0	Piezas	67	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y EJECUTADA POR C.F.E. / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 7 POSTES, Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007515775	Segunda Etapa De La Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Llano Grande Abasatepec Municipio De Cañada Morelos Pue - 186075	186075	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande Abasatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	\$1,914,602	100.00	\$0	Metros lineales	377	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007517576	Ampliación de Electrificación En La Localidad De San José Ixtapa - 190049	190049	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	\$304,697	100.00	\$0	Piezas	124	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 11 POSTES, EJECUTADA POR C.F.E. Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007515777	Ampliación de Electrificación En Santa Cruz Soledad - 190384	190384	Puebla	Cañada Morelos	Santa Cruz Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	\$535,132	100.00	\$0	Piezas	65	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 13 POSTES, SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721245	Ampliación de Electrificación En La Localidad De San José Ixtapa Colonia Santa Cruz - 190200	190200	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	\$328,289	100.00	\$0	Piezas	89	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 13 POSTES, SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721246	Ampliación de Electrificación Localizada En Varias Calles De Temacalapa En El Municipio De Cañada Morelos - 186957	186957	Puebla	Cañada Morelos	Temacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	\$3,350,260	100.00	\$0	Piezas	527	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 138 POSTES, SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726671	Ampliación de Electrificación En La Localidad De Boca Nopal - 190410	190410	Puebla	Cañada Morelos	Boca Nopal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	\$1,590,056	100.00	\$0	Piezas	318	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 72 POSTES, SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726672	Ampliación y Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Ixtapa Del Municipio De Cañada Morelos, Ex - 50827	90827	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	100.00	\$0	Metros lineales	1,280	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787866	Rehabilitación De Caminos Y Calles Del Municipio De Cañada Morelos - 370503	370503	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$79,557	100.00	\$0	Metros lineales	311	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787867	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle Del Arroyo Entre Calle Arista Y Mina Y Mina Entre Zapata Arroyo Y Cingo De Mayo Avenida Morelos - 292463	292463	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	\$734,618	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787868	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Buena Vista - 186448	186448	Puebla	Cañada Morelos	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,731,282	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	\$2,731,079	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787869	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cerro Gordo Municipio De Cañada Morelos Puebla - 289285	289285	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	\$1,265,862	100.00	\$0	Metros lineales	531	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787870	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Municipio De Cañada Morelos Puebla - 289012	289012	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	\$5,075,517	100.00	\$0	Metros lineales	531	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787871	Ampliación de Electrificación En La Localidad De Los Garcías - 189864	189864	Puebla	Cañada Morelos	Garcías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	\$723,638	100.00	\$0	Piezas	264	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA CONSTA DE 34 POSTES, SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787872	Segunda Etapa De La Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Llano Grande Abasatepec Municipio De Cañada Morelos Pue - 289467	289467	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande Abasatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	\$476,493	100.00	\$0	Metros lineales	377	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787873	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Llano Grande - 288895	288895	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	\$3,723,028	100.00	\$0	Metros lineales	323	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787874	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Llano Grande - 288895	288895	Puebla	Cañada Morelos	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	\$1,723,458	100.00	\$0	Metros lineales	323	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787875	Primera Etapa De La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Soledad - 35816	35816	Puebla	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	\$1,017,041	100.00	00	Metros lineales	252	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787876	Ampliación De Electrificación En La Loma Bonita De San Antonio Soledad - 18939	18939	Puebla	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	\$856,408	100.00	00	Piezas	301	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA EJECUTADA POR C.F.E. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787877	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Calle Agustín Melgar Entre La Última Casa Y Barranca En La Localidad De Santa 355311	355311	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	\$154,694	100.00	00	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787878	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Ixtapa - 354099	354099	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	\$163,296	100.00	00	Lote	3,561	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787879	Primera Etapa De La Construcción De Tesis Aulas Tipográficas Dirección Servicios Sanitarios Estructura Regional C Para Tomas A Y B En Fresco - 289433	289433	Puebla	Cañada Morelos	Santa Cruz Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	\$1,241,005	100.00	00	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA CONSTA DE 2 AULAS, SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787880	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Como Reposición En La Localidad De Tezuapan San Isidro - 357742	357742	Puebla	Cañada Morelos	Tezuapan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	\$1,790,420	100.00	00	Lote	789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787881	Ampliación De Electrificación En Barrio La Soledad Calle Mendoza Calle Tres Calle Chauchemco Calle Abasco Calle Venustiano Carranza Del. Mun. - 290699	290699	Puebla	Cañada Morelos	Barrio la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	100.00	00	Piezas	122	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA CONSTA DE 69 POSTES, ES REJECUTADA POR C.F.E. Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787882	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Lucas - 189990	189990	Puebla	Cañada Morelos	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	\$122,330	100.00	00	Piezas	49	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA POR C.F.E. Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787883	Segunda Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Loma Bonita - 370273	370273	Puebla	Cañada Morelos	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	\$161,371	100.00	00	Metros lineales	218	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694040	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Las Colonias Calle Vicente Guerrero Jose Maria Morelos Andador Rutilio Y Libramiento En El Muni - 171771	171771	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	\$1,508,649	100.00	00	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715699	Rehabilitación Del Módulo De Baños Y Mantenimiento De Aulas Del Jardín De Niños Angelica Castro De La Fuente Clave Del Centro De Trabajo - 168295	168295	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Educación	Terminado	2016	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	\$578,741	100.00	00	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721182	Rehabilitación De Módulo De Baños Y Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Indígena Kalakajna Con Clave Del Centro Del Trabajo 168290	168290	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Educación	Terminado	2016	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	\$684,910	100.00	00	Piezas	159	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721183	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Caxhuacan - 168266	168266	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	\$812,612	100.00	00	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787350	Construcción De 1679.71 Metros Cuadrados De Techos De Concreto En 35 Viviendas De Caxhuacan, Puebla - 252661	252661	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	\$1,852,788	100.00	00	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787351	Construcción De Muros De 940.50 Metros Cuadrados Block En 15 Viviendas De Caxhuacan Puebla - 252665	252665	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	Terminado	2016	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	\$630,100	100.00	00	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787526	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Ciudad Serdan Acceso A La Universidad Pedagógica Nacional Muni - 363333	363333	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Capilla de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$427,847	\$427,847	\$427,847	\$427,847	\$427,847	\$427,847	\$427,847	100.00	00	Metros lineales	228	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERO 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787527	Construcción De Dóculos Cuartos Adicionales En Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma Conavi - 328872	328872	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Capilla de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,471,678	\$1,471,678	\$1,471,678	\$1,471,678	\$1,471,678	\$1,471,678	\$1,471,678	100.00	00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE \$8,409,388.00 ES UNA APROBACIÓN QUE REALIZA EL MUNICIPIO EN EL PRESENTE CONVENIO / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787552	Construcción De Treinta Y Nueve Recamaras Adicionales En Las Localidades De San Miguel Docteno Ciudad Serdan Y Colonia La Gloria - 360406	360406	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33F-1690 POR UN MONTO TOTAL 1,940,201.64. PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787553	Construcción De Treinta Y Nueve Recamaras Adicionales En Las Localidades De San Miguel Docteno Ciudad Serdan Y Colonia La Gloria - 360081	360081	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	100.00	00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33F-1690 POR UN MONTO TOTAL 1,940,201.64. PAGADO 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787554	Instalación De Estufas Ahorradoras De Leña En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 352803	352803	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$535,500	\$535,500	\$535,500	\$535,500	\$535,500	\$535,500	\$535,500	100.00	00	Piezas	1,428	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33F-1684 CON UN MONTO DE 2,400,000.00. PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787555	Instalación De Estufas Ahorradoras De Leña En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 312006	312006	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	100.00	00	Piezas	696	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33F-1684 POR UN MONTO TOTAL 2,400,000.00. PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787556	Suministro Y Colocación De Transformadores Y Sistema De Tierra En Boulevard Nueva Sur Y Barranca Caxhuacan En La Localidad De Ciudad Serdan - 299896	299896	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$127,489	\$127,489	\$127,489	\$127,489	\$127,489	\$127,489	\$127,489	100.00	00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO MDCS-R33F-1674 CON UN MONTO TOTAL DE \$270,012.13 EJECUTADO Y PAGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787557	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cinco Norte - 298064	298064	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$679,485	\$679,485	\$679,485	\$679,485	\$679,485	\$679,485	\$679,485	100.00	00	Metros Cuadrados	352	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO IO-821049593-833-2016 CON UN MONTO TOTAL DE \$1,358,970.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787558	Suministro Y Colocación De Transformadores Y Sistema De Tierra En Boulevard Nueva Sur Y Barranca San Cayetano En La Localidad De Ciudad Serdan - 299940	299940	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$142,523	\$142,523	\$142,523	\$142,523	\$142,523	\$142,523	\$142,523	100.00	00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33F-1674 CON UN MONTO TOTAL DE \$270,012.13 EJECUTADO Y PAGADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300785959	Ampliación De Red De Agua Potable Del Tanque de Almacenamiento La Concepción A La Prolongación De La Cuatro Sur De Ciudad Serdan - 298666	298666	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$286,508	\$286,508	\$286,508	\$286,508	\$286,508	\$286,508	\$286,508	100.00	00	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785960	Rehabilitación De Ombra y Agua Potable Que Beneficiara A La Calle Cinco Norte Entre Calle Dos Poniente Y Manuel M Flores - 297514	297514	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$659,389	\$659,389	\$659,389	\$659,389	\$659,389	\$659,389	\$659,389	100.00	00	Metros lineales	348	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785961	Pavimento con Concreto Hidráulico De La Prolongación De Baranca San Calixtano Y Nueve Sur - 299110	299110	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$321,666	\$321,666	\$321,666	\$321,666	\$321,666	\$321,666	\$321,666	100.00	00	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO LO-821045953-E22-2016 CON UN MONTO TOTAL DE \$2,443,332.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785962	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario I - 237445	237445	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$158,047	\$158,047	\$158,047	\$158,047	\$158,047	\$158,047	\$158,047	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERO 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785963	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Nueve Sur De Tres Poniente A Siete Poniente - 222511	222511	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,517,106	\$2,517,106	\$2,517,106	\$2,517,106	\$2,517,106	\$2,517,106	\$2,517,106	100.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO LO-821045953-E21-2016 CON UN MONTO TOTAL DE \$5,039,834.46 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785964	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Ciudad Serdan Y San Francisco Cuauhtlaningo Municipio De Chalchicomula De Sesma - 221504	221504	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$189,375	\$189,375	\$189,375	\$189,375	\$189,375	\$189,375	\$189,375	100.00	00	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO MDCS-R337I-1676 CON UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00 PAGADA Y FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785965	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Ciudad Serdan Y San Francisco Cuauhtlaningo Municipio De Chalchicomula De Sesma - 221304	221304	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$25,599	\$25,599	\$25,599	\$25,599	\$25,599	\$25,599	\$25,599	100.00	00	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA PERRENCE AL CONTRATO MDCS-R337I-1676 CON UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785966	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Callejon De La Siete Sur Entre Cinco Y Siete Poniente - 222301	222301	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$505,374	\$505,374	\$505,374	\$505,374	\$505,374	\$505,374	\$505,374	100.00	00	Metros Cuadrados	268	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE A 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO IO-821045953-E18-2016 CON UN MONTO TOTAL DE \$1,015,745.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785967	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Ciudad Serdan Y San Francisco Cuauhtlaningo Municipio De Chalchicomula De Sesma - 221638	221638	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$29,280	\$29,280	\$29,280	\$29,280	\$29,280	\$29,280	\$29,280	100.00	00	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R337I-1676 CON UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785968	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Ciudad Serdan Y San Francisco Cuauhtlaningo Municipio De Chalchicomula De Sesma - 221419	221419	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$25,590	\$25,590	\$25,590	\$25,590	\$25,590	\$25,590	\$25,590	100.00	00	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R337I-1676 CON UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785969	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Ciudad Serdan Y San Francisco Cuauhtlaningo Municipio De Chalchicomula De Sesma - 221371	221371	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	100.00	00	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA PERRENCE AL NUMERO DE CONTRATO MDCS-R337I-1676 CON UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785970	Readección De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Cinco Oriente Entre Dos Y Cuatro Sur - 222104	222104	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,004,536	\$1,004,536	\$1,004,536	\$1,004,536	\$1,004,536	\$1,004,536	\$1,004,536	100.00	00	Metros Cuadrados	536	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO IO-821045953-E24-2016 CON UN MONTO TOTAL DE \$2,009,072.00 PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785971	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 220613	220613	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$209,100	\$209,100	\$209,100	\$209,100	\$209,100	\$209,100	\$209,100	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ELABORACION DE UN PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785972	Reubicación De Línea En Media Tensión En La Localidad De Ciudad Serdan Del Municipio De Chalchicomula De Sesma - 218493	218493	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$37,418	\$37,418	\$37,418	\$37,418	\$37,418	\$37,418	\$37,418	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: CONVENIO CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785973	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212951	212951	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$272,001	\$272,001	\$272,001	\$272,001	\$272,001	\$272,001	\$272,001	100.00	00	Metros lineales	3,850	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R337I-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$680,000.00 PAGADA Y FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785974	Construcción De Alcantarillado Pluvial En Privada Revolución Entre Calle Ocho Y Seis Oriente De La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De C - 212494	212494	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$396,316	\$396,316	\$396,316	\$396,316	\$396,316	\$396,316	\$396,316	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785975	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212768	212768	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,066	\$9,066	\$9,066	\$9,066	\$9,066	\$9,066	\$9,066	100.00	00	Metros lineales	121	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO NO. MDCS-R337I-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$80,000.00 PAGADA Y FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785976	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212767	212767	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$72,533	\$72,533	\$72,533	\$72,533	\$72,533	\$72,533	\$72,533	100.00	00	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO MDCS-R337I-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$80,000.00 PAGADA Y FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785977	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212766	212766	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	100.00	00	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO MDCS-R337I-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$649,000.00 PAGADA Y FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785978	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212763	212763	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	100.00	00	Metros lineales	264	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO MDCS-R337I-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$80,000.00 PAGADA Y FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785979	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212762	212762	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$54,400	\$54,400	\$54,400	\$54,400	\$54,400	\$54,400	\$54,400	100.00	00	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO MDCS-R337I-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$80,000.00 PAGADA Y FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785980	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212487	212487	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	\$18,133	100.00	00	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE16160300785981	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle San Cayetano Entre Tres Y Cinco Sur De La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 213580	213580	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$412,389	\$412,389	\$412,389	\$412,389	\$412,389	\$412,389	\$412,389	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785982	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212893	212893	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$117,867	\$117,867	\$117,867	\$117,867	\$117,867	\$117,867	\$117,867	100.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-166 CON UN MONTO TOTAL DE \$680,000.00 PAGADO Y FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785983	Construcción De Veintiseis Recamaras Adicionales En Las Localidades De Dolores Buen Pais Alvaro Obregón Y San Blas Teocoltepec - 358778	358778	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1689 POR UN MONTO DE \$1,293,467.76 PAGADO AL 100% / Fisica: FISCO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785984	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales En Las Localidades De San Francisco Cuauhtlaningo Y San Juan Arcos Ojo De Agua Y Jesus Maria - 357411	357411	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: ESTE OBRA PERTENECE AL NUMERO DE CONTRATO / Fisica: FISCO AL 100% / Registro: ESTA OBRA ES NUMERO DE CONTRATO MDCS-R33FI-1681 POR UN IMPORTE: 1,492,462.80. PAGADO Y FISICO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785985	Construcción De Veintiseis Recamaras Adicionales En Las Localidades De Dolores Buen Pais Alvaro Obregón Y San Blas Teocoltepec - 358521	358521	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Dolores Buenpais	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	\$447,739	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1689 POR UN MONTO TOTAL 1,293,467.76 PAGADO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785986	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Revolución De La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 221838	221838	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Dolores Buenpais	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,075,672	\$1,075,672	\$1,075,672	\$1,075,672	\$1,075,672	\$1,075,672	\$1,075,672	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: PAGADO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785987	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales En Las Localidades De San Francisco Cuauhtlaningo Y San Juan Arcos Ojo De Agua Y Jesus Maria - 357748	357748	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Jesus Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1681 POR UN MONTO TOTAL DE 1,492,462.80 Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787378	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales En Las Localidades De Santa Maria Techaicalo Las Palmas El Veladero Y Maravillas - 354537	354537	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$298,493	\$298,493	\$298,493	\$298,493	\$298,493	\$298,493	\$298,493	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1689 POR UN MONTO TOTAL 149462.80.PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787379	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales En Las Localidades De San Francisco Cuauhtlaningo Y San Juan Arcos Ojo De Agua Y Jesus Maria - 356452	356452	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	\$497,488	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: ESTE OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO MDCS-R33FI-1681. POR UN MONTO TOTAL DE \$1,492,462.80. / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787380	Instalación De Estufas Aboradoras De Leña En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 332068	332068	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	100.00	\$0	Piezas	868	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1684 POR UN MONTO TOTAL DE 2,400,000.00. PAGADO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787381	Ampliación De Drenaje Sanitario De Calle Guadalupe Entre Calle Sin Nombre Y Calle Tepeyac Y Calle Tepeyac Entre Carretera Ciudad Serdan Y - 296348	296348	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787382	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Para La Localidad De San Francisco Cuauhtlaningo El Barrio En El Municipio De Chalchicomula - 219472	219472	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$573,401	\$573,401	\$573,401	\$573,401	\$573,401	\$573,401	\$573,401	100.00	\$0	Metros lineales	365	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1686 POR UN MONTO TOTAL 1,293,467.76 PAGADO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787383	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Para La Localidad De San Francisco Cuauhtlaningo El Barrio En El Municipio De Chalchicomula - 219434	219434	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,444,675	\$2,444,675	\$2,444,675	\$2,444,675	\$2,444,675	\$2,444,675	\$2,444,675	100.00	\$0	Metros lineales	2,410	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1686 POR UN MONTO TOTAL 3,038,075.71. PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787384	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212769	212769	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	100.00	\$0	Metros lineales	990	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO NUMERO MDCS-R33FI-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$80,000.00 PAGADO Y FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787385	Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 212875	212875	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	\$45,333	100.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1666 CON UN MONTO TOTAL DE \$80,000.00 PAGADO Y FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787386	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Maria Techaicalo - 361145	361145	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Santa Maria Techaicalo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$378,050	\$378,050	\$378,050	\$378,050	\$378,050	\$378,050	\$378,050	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787387	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales En Las Localidades De Santa Maria Techaicalo Las Palmas El Veladero Y Maravillas - 353169	353169	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Santa Maria Techaicalo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1689 POR UN MONTO TOTAL 1,492,462.80. PAGADO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787388	Instalación De Estufas Aboradoras De Leña En Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma 331974	331974	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Santa Maria Techaicalo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	100.00	\$0	Piezas	920	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1684 CON UN IMPORTE DE 2,400,000.00. PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787389	Construcción De Veintiseis Recamaras Adicionales En Las Localidades De Dolores Buen Pais Alvaro Obregón Y San Blas Teocoltepec - 359148	359148	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Blas Teocoltepec (Góvicos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1689 POR UN MONTO TOTAL 1,293,467.76 PAGADO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787390	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales En Las Localidades De Santa Maria Techaicalo Las Palmas El Veladero Y Maravillas - 355644	355644	Puebla	Chalchicomula de Sesma	El Veladero (Santa Cruz Veladero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO MDCS-R33FI-1689 POR UN MONTO TOTAL 1,492,462.80. PAGADO 100% / Fisica: FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500886477	Construcción De Alcantarillado Pluvial Para Viviendas En Colonia Navero Localidad De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 330665-2116	330666	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	100.00	\$0	Metros lineales	660	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500886478	Construcción De Tres Terrapienes Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 220715-2016	220715	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,659,068	\$1,659,068	\$1,659,068	\$1,659,068	\$1,659,068	\$1,659,068	\$1,659,068	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500886479	Construcción De Cuatro Terrapienes Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 213900-2016	213900	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,632,798	\$1,632,798	\$1,632,798	\$1,632,798	\$1,632,798	\$1,632,798	\$1,632,798	100.00	\$0	Otros	544	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616050086480	Mecanización Del Municipio De Chalchicomula De Sesma - 376833-2016	376833	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$478,641	\$478,641	\$478,641	\$478,641	\$478,641	\$478,641	\$478,641	\$478,641	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE A UNA ADQUISICIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050086481	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Bv1 Nueva Sur Entre Calle San Cayetano Segunda Etapa - 376833-2016	376833	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$774,670	\$774,670	\$774,670	\$774,670	\$774,670	\$774,670	\$774,670	\$774,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050086482	Construcción De Baños Cuartos Adicionales En Ciudad Serdán Municipio Chalchicomula De Sesma - 376831-2016	376831	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,937,910	\$6,937,910	\$6,937,910	\$6,937,910	\$6,937,910	\$6,937,910	\$6,937,910	\$6,937,910	100.00	\$0	Vivienda	660	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: / Registro: ESTA OBRA ES UNA APORTACIÓN QUE CORRESPONDE AL NUMERO DE OBRA R33FI-1670 PARA LA CONSTRUCCION DE 200 CUARTOS ADICIONALES EN CIUDAD SERDAN , VERIFICO QUE LOS DATOS COINCIDEN CON EL DOCUMENTO ENVIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050086483	Rehabilitación De Sanitario En Calle Siete Y Nueve Poniente En La Loc De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 376826-2016	376826	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$357,934	\$357,934	\$357,934	\$357,934	\$357,934	\$357,934	\$357,934	\$357,934	100.00	\$0	Metros lineales	191	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050086484	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales En Las Localidades De Santa María Techanabot Las Palmas El Voladero Y Maravillas - 356160-2016	356160	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Vivienda	En Ejecución	2016	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	\$397,990	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO MICS-R33FI-1483 CON UN MONTO DE 1,492,462.80 NUMERO MIDIS 356160 CON UN MONTO DE 397,990.00 CON ACUMULADO DE 8 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050086485	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Benemérito De Las Americas En La Loc Cuadalupe Sabiná Municipio Chalchicomula - 376838-2016	376838	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cuadalupe Sabiná	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Educación	En Ejecución	2016	\$969,174	\$969,174	\$969,174	\$969,174	\$969,174	\$969,174	\$969,174	\$969,174	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050086486	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Entre Calle Tepeyac Y Calles Sin Nombre Y Calle Tepeyac Entre Carretera Ciudad Ser - 376841-2016	376841	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	\$434,671	100.00	\$0	Metros lineales	244	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616050086487	Construcción De Treinta Y Nueve Recamaras Adicionales En Las Localidades De San Miguel Ocotenco Ciudad Serdan Y Colonia La Gloria - 359368-2016	359368	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Miguel Ocotenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Municipio de Chalchicomula de Sesma	Vivienda	En Ejecución	2016	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	\$359,251	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO DE CONTRATO MICS-R33FI-1490 CON UN MONTO DE 1420.00 CON UN MONTO MIDIS 359368 CON UN MONTO DE 359,251.00 Y UN ACUMULADO DE 20 VIVIENDAS , VERIFICO QUE LOS DATOS COINCIDEN CON EL DOCUMENTO ENVIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689371	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Dos Sur - 181115	181115	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689372	Rehabilitación De Pozo Profundo Los Conejos En Chiutla De Tapia - 186128	186128	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	\$295,580	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693306	Rehabilitación De Pozo Profundo Tamarindos En Chiutla De Tapia - 186479	186479	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	\$349,892	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704776	Rehabilitación De Pozo Profundo Camgo Deportivo En Chiutla De Tapia - 186016	186016	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	\$245,584	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710276	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Carrizal En La Cabecera Municipal De Chiutla De Tapia - 181039	181039	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	\$1,954,151	100.00	\$0	Metros lineales	345	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710277	33901 Subcontratación De Servicios De Mantenimiento Y Pago De Estudios Y Proyectos	174043	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785834	Rehabilitación De Caminos En Chiutla Cañada Y Chilaumbra - 330307	330307	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785835	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colector Vista Hermosa Chiutla Puebla Segunda Etapa - 319597	319597	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	\$151,500	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785836	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Chiutla Y Sus Localidades - 319594	319594	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785837	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chiutla De Tapa - 313660	313660	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	\$1,133,990	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785838	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle El Porvenir Rumbo A La Casa De Justicia - 313513	313513	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785839	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Chiutla - 315544	315544	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	\$118,208	100.00	\$0	Otros	19,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785840	Ampliación De Electrificación Rumbo A Casa De Justicia Y Colonia El Porvenir - 315499	315499	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	\$192,660	100.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785841	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Barrio Tlacuilán Chiutla Puebla - 309628	309628	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	\$681,825	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785842	Segunda Rehabilitación De Pozo Profundo Los Tamarindos En Chiutla Puebla - 315125	315125	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	\$245,900	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300785843	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia Villa De Las Flores - 309716	309716	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	\$602,870	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785844	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Coletores Vista Hermosa Chiautla - 309204	309204	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,561,868	\$1,561,868	\$1,561,868	\$1,561,868	\$1,561,868	\$1,561,868	\$1,561,868	100.00	00	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785845	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Chiautla Calle Hidalgo Y Zaragoza Norte Y Luis Donaldo Coloso - 309276	309276	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,958,423	\$1,958,423	\$1,958,423	\$1,958,423	\$1,958,423	\$1,958,423	\$1,958,423	100.00	00	Metros lineales	725	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785846	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Rad De Atarjeas Y Calle Benito Juárez Y Correidora Col Vista Hermosa Chiautla - 309266	309266	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$841,960	\$841,960	\$841,960	\$841,960	\$841,960	\$841,960	\$841,960	100.00	00	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785847	Rehabilitación De Pozo Profundo Tlaxia Chiautla De Tapia Puebla - 330195	330195	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	00	Lote	1,100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785848	Rehabilitación De Caminos En Las Localidades De Pilcaya La Ciempaga Y Quetzotla - 330237	330237	Puebla	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	00	Lote	1,250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785849	Rehabilitación De Aulia Y Persepolis En Bachillerato Tierra Y Libertad - 320671	320671	Puebla	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	00	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785850	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De San Juan Pilcaya - 309513	309513	Puebla	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$717,589	\$717,589	\$717,589	\$717,589	\$717,589	\$717,589	\$717,589	100.00	00	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785851	Construcción De Colector General Y Drenaje Lado Poniente En San Juan Pilcaya - 309092	309092	Puebla	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,152,896	\$1,152,896	\$1,152,896	\$1,152,896	\$1,152,896	\$1,152,896	\$1,152,896	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787391	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Tlanaculpican - 309410	309410	Puebla	Chiautla	Tlanaculpican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,913	\$500,913	\$500,913	\$500,913	\$500,913	\$500,913	\$500,913	100.00	00	Otros	4,200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787392	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Calvario Segunda Etapa - 308939	308939	Puebla	Chiautla	Tlanaculpican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,991,351	\$1,991,351	\$1,991,351	\$1,991,351	\$1,991,351	\$1,991,351	\$1,991,351	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787393	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Correidora - 273927	273927	Puebla	Chiautla	Tlanaculpican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	\$526,034	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622825	Construcción De Dispensario Médico - 4445	4445	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	100.00	00	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623573	Construcción De Dispensario Médico - 4480	4480	Puebla	Chichiquila	Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623938	Construcción De Sanitarios Con Bidet/aseo O Baños Rígidos Tipo Familiar - 4546	4546	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	\$4,377,062	100.00	00	Piezas	1,560	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624511	Construcción De Cuartos Para Baño - 4565	4565	Puebla	Chichiquila	San José de la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	\$2,381,336	100.00	00	Vivienda	119	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624628	Construcción De Dispensario Médico - 4399	4399	Puebla	Chichiquila	Tepehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	100.00	00	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020647200	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle 2 Entre Calle 5 Casa De Salud - 61714	61714	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUIQUILA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	\$812,513	100.00	00	Metros Cuadrados	781	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020652009	Construcción De Tres Aulas Didácticas De Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Lazaro Cardenas. Clave: 21strv0210n - 61955	61955	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUIQUILA	Educación	Terminado	2016	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	\$1,024,356	100.00	00	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020654377	Construcción De Sanitarios Con Bidet/aseo O Baños Rígidos Tipo Familiar - 61672	61672	Puebla	Chichiquila	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUIQUILA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	\$1,522,456	100.00	00	Piezas	133	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020661664	Rehabilitación De Vialidades Con Espedrado Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Sobre Calles: Juárez 0 090.00, Hidalgo 0 070.00 Y 61597	61597	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUIQUILA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	\$1,271,445	100.00	00	Metros Cuadrados	523	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020661665	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta Tratadora Para Aguas Residuales Sección A - 61781	61781	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	\$1,004,081	100.00	00	Metros lineales	781	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020661723	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Pilcaya Entre Carretera Estatal Km 0 098 Y Carretera Estatal 0 598 - 61500	61500	Puebla	Chichiquila	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHQUIQUILA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	\$3,633,715	100.00	00	Metros Cuadrados	998	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020668388	Construcción De Cuartos Para Baño - 179562	179562	Puebla	Chichiquila	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIQUILA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	\$1,822,937	100.00	00	Vivienda	301	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Físico: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688389	Construcción De Un Aula Didáctica Y Módulo De Sanitarios Para Escuela Telesecundaria De Nueva Creación - 178445	178445	Puebla	Chichiquila	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Educación	Terminado	2016	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	\$1,199,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	907	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200689390	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Ampliación De Red - 179919	179919	Puebla	Chichiquila	San Luis Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	\$770,330	100.00	\$0	Metros lineales	245	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688553	Aportación Para La Unidad Móvil De Salud Del Municipio De Chichiquila - 178342	178342	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Salud	Terminado	2016	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	100.00	\$0	Otros	2,812	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693894	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 179118	179118	Puebla	Chichiquila	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	\$483,540	100.00	\$0	Kilómetro	907	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693328	Construcción De Dispensario Médico - 181298	181298	Puebla	Chichiquila	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Salud	Terminado	2016	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	\$919,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704795	Sustitución De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Población De La Unión Municipio De Chichiquila Pue - 179775	179775	Puebla	Chichiquila	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	\$374,345	100.00	\$0	Otros	307	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704970	Rehabilitación De Techo Firme Segunda Etapa - 178422	178422	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	Terminado	2016	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	\$978,261	100.00	\$0	Piezas	2,812	0.00	100.00	Financiera: Adquisición concluida. / Física: Adquisición concluida. / Registro: Adquisición concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704971	Rehabilitación De Techo Firme Primera Etapa - 178480	178480	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Piezas	2,812	0.00	100.00	Financiera: Adquisición concluida. / Física: Adquisición concluida. / Registro: Adquisición concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710287	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura Regional C Para Preescolar Comunitario - 178365	178365	Puebla	Chichiquila	San Diego del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Educación	Terminado	2016	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	\$448,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715282	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Ampliación De Red - 180302	180302	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	\$1,165,138	100.00	\$0	Metros lineales	349	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715715	Construcción De Drenaje Pluvial - 178310	178310	Puebla	Chichiquila	Huacaleca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	\$1,571,859	100.00	\$0	Metros lineales	2,081	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715716	Construcción De Dispensario Médico - 182107	182107	Puebla	Chichiquila	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Salud	Terminado	2016	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	\$754,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721017	Construcción De Sanitarios Con Bioldigester O Baños Dignos Tipo Familiar - 178433	178433	Puebla	Chichiquila	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	Terminado	2016	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	\$723,167	100.00	\$0	Piezas	108	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721018	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Tramo Acahcootla El Palmar - 95717 95717	95717	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	100.00	\$0	Kilómetro	1,560	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721194	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Durango Y Calle Veracruz - 177833	177833	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	\$1,739,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721209	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Colonia San José - 180208	180208	Puebla	Chichiquila	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	\$499,142	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786059	Construcción De Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 327085	327085	Puebla	Chichiquila	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,138,341	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	\$3,486,240	100.00	\$0	Vivienda	138	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. Presento modificación presupuestal. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787463	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable - 328343	328343	Puebla	Chichiquila	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	\$1,020,330	100.00	\$0	Metros lineales	829	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787465	Aportación Única Del Municipio De Chichiquila Para La Obra Ampliación Del Sistema Municipal De Agua Potable Que Beneficiará Las Loc De Hua - 326694	326694	Puebla	Chichiquila	Huacaleca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	\$1,394,182	100.00	\$0	Otros	2,081	0.00	100.00	Financiera: Acción concluida. / Física: Acción concluida. / Registro: Acción concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787466	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 328794	328794	Puebla	Chichiquila	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	\$6,056,645	100.00	\$0	Metros lineales	780	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida. Presento modificación presupuestal. / Física: Obra concluida. Presento modificación presupuestal. / Registro: Obra concluida. Presento modificación presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787581	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 327994	327994	Puebla	Chichiquila	Pueblo Nuevo la Candelaria (El Plano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	\$2,209,986	100.00	\$0	Metros lineales	184	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11160400602348	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Tuxtla	MCP-FISM-027-2015	Puebla	Chiconauactla	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONAUACTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644804	Bacheo Del Acceso Principal Zubunco Chiconauactla De 187 Km De Longitud - 71981	71981	Puebla	Chiconauactla	Chiconauactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONAUACTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	\$662,758	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 17 De Diciembre - 71929	71929	Puebla	Chiconauactla	Chiconauactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONAUACTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	\$1,044,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200647199	Revestimiento De Calles En Zona Urbana De Atención Prioritaria En La Cabecera Municipal - 72000	72000	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y Visitantes	Terminado	2016	\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	\$914,910	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200647232	Construcción De Techado Metálico De Cancha En El Jardín De Niños Kuchikaikonei Clave 21dccc139f - 71937	71937	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	\$900,531	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200649681	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 21dvc0318e - 71953	71953	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	\$1,523,004	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200652057	Rehabilitación De Aulas En El Bachillerato De Nueva Creación - 71968	71968	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	\$1,845,416	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200659320	Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon Clave 21dpp0890x - 72027	72027	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	\$518,540	100.00	\$0	Otros	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200661662	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Ruiz Cortés Y El Arenal - 71921	71921	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y Visitantes	Terminado	2016	\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	\$848,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200688552	Construcción De Aula Y Biblioteca En El Tele Bachillerato Comunitario No 71 - 76819	76819	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxhapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	\$1,030,401	100.00	\$0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786008	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 252792	252792	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	\$1,457,622	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786009	Ampliación Red De Distribución Y Baja Tension Centro De Chiconcuautla - 252846	252846	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	\$1,998,842	100.00	\$0	Otros	3,332	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786010	Construcción De Cuartos Adicionales En Las Zonas Urbanas Segunda Etapa - 254365	254365	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	\$1,326,498	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786011	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En Escuela Primaria Cuetzalcoatl - 252884	252884	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	\$1,121,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786012	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 230319	230319	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	\$1,091,641	100.00	\$0	Metros lineales	639	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786013	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254403	254403	Puebla	Chiconcuautla	Huixtlaclautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	\$397,949	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787443	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254394	254394	Puebla	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787444	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254386	254386	Puebla	Chiconcuautla	Macuilacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787445	Construcción De Planta De Tratamiento - 252865	252865	Puebla	Chiconcuautla	Palzoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	\$908,736	100.00	\$0	Otros	746	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787446	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 252795	252795	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxhapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	\$1,151,431	100.00	\$0	Metros lineales	1,352	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787448	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254314	254314	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxhapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	\$994,874	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787449	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254359	254359	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	\$663,249	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787450	Ampliación Red De Distribución Y Baja Tension Para La Comunidad De Tlaltenango - 230342	230342	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	\$1,998,685	100.00	\$0	Otros	807	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787451	Mejoramiento De Vivienda (Adquisición De Escuelas Ecologicas) - 258712	258712	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	100.00	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787452	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254319	254319	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	100.00	\$0	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787453	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 233059	233059	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	\$1,999,608	100.00	\$0	Metros lineales	1,966	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787454	Construcción De Cuartos Dormitorio - 253078	253078	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787455	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 252997	252997	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	\$1,980,037	100.00	00	Metros lineales	1,529	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787456	Rehabilitación Del Dispensario Medico - 252909	252909	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Salud	Terminado	2016	\$472,193	\$474,193	\$474,193	\$474,193	\$474,193	\$474,193	\$474,193	100.00	00	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787457	Construcción De Cuartos Dormitorio - 253102	253102	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	\$530,599	100.00	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787458	Ampliación Red De Distribución Y Baja Tensión Entrada Y Salida Comunidad Zempoala - 252826	252826	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	\$1,998,808	100.00	00	Otros	1,550	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS LINEAS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787459	Construcción De Cuartos Dormitorio - 254351	254351	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	\$1,989,747	100.00	00	Vivienda	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 252812	252812	Puebla	Chiconcuautla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	\$957,509	100.00	00	Metros lineales	412	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787461	Ampliación Red De Distribución Y Baja Tensión Para La Comunidad De Minilita - 252834	252834	Puebla	Chiconcuautla	Minilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$349,160	\$349,160	\$349,160	\$349,160	\$349,160	\$349,160	\$349,160	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787462	Construcción De Cuartos Dormitorio - 258719	258719	Puebla	Chiconcuautla	Atlantlaxcali	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$166,232	\$166,232	\$166,232	\$166,232	\$166,232	\$166,232	\$166,232	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688566	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Morelos Entre El Mirador Y Primavera - 173750	173750	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	\$1,229,803	100.00	00	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787590	Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Atencingo Colonia Benito Juárez - 251237	251237	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$7,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	00	Piezas	17	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787608	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Francisco I Madero Entre La Calle Morelos Y Benito Juárez - 251286	251286	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688429	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Manuel Rivera Anaya C.C.F. Zicru06952 - 93725	93725	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2016	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	\$702,845	100.00	00	Metros Cuadrados	278	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688430	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Edgardo Arroyo Cruz C.C.F. Zicru36370 - 93698	93698	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2016	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	100.00	00	Otros	422	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688431	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Cot - 193369	153369	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	\$399,923	100.00	00	Otros	422	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688696	Construcción De Alcantarillado Sanitario En San Isidro Colliuca - 139346	139346	Puebla	Chignahuapan	San Isidro Colliuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,060,941	\$2,060,941	\$2,060,941	\$2,060,941	\$2,060,941	\$2,060,941	\$2,060,941	100.00	00	Metros lineales	984	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688697	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 139372	139372	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	Terminado	2016	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	100.00	00	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693932	Rehabilitación De Camino Llano Verde-San Luis Del Valle-El Paredón - 91667	91667	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	\$1,634,398	100.00	00	Kilómetro	2,891	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERPRMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693933	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera "Donato Federmates "San Miguel Federmates - 93693	93693	Puebla	Chignahuapan	Jonucu Federmates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	\$629,781	100.00	00	Metros lineales	602	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694185	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Nuevo San Claudio Carrizero - 139237	139237	Puebla	Chignahuapan	Nuevo San Claudio Carrizero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	\$2,036,597	100.00	00	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699357	Rehabilitación De Caminos En El Barrio De Teoconchilla - 93717	93717	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	\$675,905	100.00	00	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699358	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Chalpa - 139400	139400	Puebla	Chignahuapan	Chalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	\$1,948,034	100.00	00	Otros	219	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699360	Rehabilitación De Camino Entronque Piedra Ancha Los Rayos - 91746	91746	Puebla	Chignahuapan	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	\$670,690	100.00	00	Metros	556	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERPRMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704833	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De Teoconchilla - 93194	93194	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	\$1,146,299	100.00	00	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704835	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Emiliano Zapata C.C.T. Zicru3170 - 92746	92746	Puebla	Chignahuapan	Accuculo (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2016	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	\$445,903	100.00	00	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200704836	Rehabilitación De Camino A La Ex Hacienda De Atlamaxac - 93455	93455	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	\$504,664	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704839	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Coajala Primera Etapa - 93135	93135	Puebla	Chignahuapan	Coajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	\$1,999,877	100.00	\$0	Metros lineales	417	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705106	Mejoramiento De Comedor En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez C.C.T. SigloXXI - 93242	93242	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705107	Construcción De Un Aula En El Bachillerato General Quezalcóatl - 139312	139312	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2016	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	\$412,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200703116	Rehabilitación Del Revestimiento De La Calle Al Cerrito Colorado - 152660	152660	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	\$500,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,504	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710322	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa - 153437	153437	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	\$995,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721064	Conservación De Calles En La Localidad De Acoecillo - 92877	92877	Puebla	Chignahuapan	Acoecillo (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	\$735,856	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721323	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De Loma Alta - 92656	92656	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$489,150	\$489,150	\$489,150	\$489,150	\$489,150	\$489,150	\$489,150	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721324	Construcción De Agua Potable En La Localidad De Las Viboras - 96537	96537	Puebla	Chignahuapan	Las Viboras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	\$558,419	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721354	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Miguel Pedernales - 91832	91832	Puebla	Chignahuapan	San Miguel Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	\$759,267	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726534	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera Ajolotla-Tenancingo-Caueteolulco - 92620	92620	Puebla	Chignahuapan	Ajolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	\$1,998,688	100.00	\$0	Metros lineales	1,550	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726535	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Coacoyunga - 139840	139840	Puebla	Chignahuapan	Coacoyunga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	\$738,512	100.00	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786600	Instalación Y Equipamiento De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Las Cabras - 286134	286134	Puebla	Chignahuapan	Las Cabras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	\$555,770	100.00	\$0	Otros	57	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786366	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Teoconchila - 354847	354847	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$163,350	\$163,350	\$163,350	\$163,350	\$163,350	\$163,350	\$163,350	100.00	\$0	Metros lineales	1,785	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786368	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Teoconchila - 302507	302507	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$379,470	\$379,470	\$379,470	\$379,470	\$379,470	\$379,470	\$379,470	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786371	Construcción De Dos Aulas Talleres En La Escuela Secundaria Técnica Número Treinta Y Cuatro - 302665	302665	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$998,283	\$998,283	\$998,283	\$998,283	\$998,283	\$998,283	\$998,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	736	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786372	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio De Teoconchila - 286378	286378	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	\$309,438	100.00	\$0	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786375	Construcción De Drenaje Pluvial En La Unidad Deportiva - 212901	212901	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,170,114	\$1,170,114	\$1,170,114	\$1,170,114	\$1,170,114	\$1,170,114	\$1,170,114	100.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786376	Construcción De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acolihuita - 139415	139415	Puebla	Chignahuapan	Acolihuita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	\$1,772,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786377	Construcción De Depósito De Agua Potable En Acolihuita - 92568	92568	Puebla	Chignahuapan	Acolihuita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	\$300,631	100.00	\$0	Metros cúbicos	505	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786378	Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Atlamaxac - 302584	302584	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	\$661,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	278	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786379	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De La Campana - 286451	286451	Puebla	Chignahuapan	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786380	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De Capulahuico - 286604	286604	Puebla	Chignahuapan	Capulahuico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$441,727	\$441,727	\$441,727	\$441,727	\$441,727	\$441,727	\$441,727	100.00	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786381	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De Caueteolulco - 286264	286264	Puebla	Chignahuapan	Caueteolulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$686,361	\$686,361	\$686,361	\$686,361	\$686,361	\$686,361	\$686,361	100.00	\$0	Otros	1,031	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786382	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Cuautelolulco - 212779	212779	Puebla	Chignahuapan	Cuautelolulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8852,484	8852,484	8852,484	8852,484	8852,484	8852,484	8852,484	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786383	Rehabilitación De Camino Chignahuapan La Gloria Primera Sección La Gloria Segunda Sección - 30291	30291	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1163,620	1163,620	1163,620	1163,620	1163,620	1163,620	1163,620	100.00	00	Metros lineales	2,985	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786384	Construcción De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma Alta - 215509	215509	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	100.00	00	Vivienda	164	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786385	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De Loma Alta - 212946	212946	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	100.00	00	Otros	1,031	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786386	Construcción De Comedor En La Escuela Secundaria Octavio Paz - 285853	285853	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	8789,049	8789,049	8789,049	8789,049	8789,049	8789,049	8789,049	100.00	00	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786387	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal Elpidio Barrios Cabrera - 212857	212857	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8804,116	8804,116	8804,116	8804,116	8804,116	8804,116	8804,116	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786388	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdán - 285767	285767	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6370,054	6370,054	6370,054	6370,054	6370,054	6370,054	6370,054	100.00	00	Metros lineales	1,009	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786389	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De Aquiles Serdán - 212886	212886	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	100.00	00	Metros cúbicos	1,008	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786390	Instalación Y Equipamiento De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Las Mesas - 286009	286009	Puebla	Chignahuapan	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6605,813	6605,813	6605,813	6605,813	6605,813	6605,813	6605,813	100.00	00	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786391	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Michac - 301119	301119	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8859,960	8859,960	8859,960	8859,960	8859,960	8859,960	8859,960	100.00	00	Metros lineales	1,166	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786392	Construcción De 41 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Michac - 93715	93715	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	1,772,811	100.00	00	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786393	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jonucu Federnales - 212771	212771	Puebla	Chignahuapan	Jonucu Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1,250,845	1,250,845	1,250,845	1,250,845	1,250,845	1,250,845	1,250,845	100.00	00	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786394	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Telesecundaria Cristobal Colón - 212785	212785	Puebla	Chignahuapan	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	8355,680	8355,680	8355,680	8355,680	8355,680	8355,680	8355,680	100.00	00	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786395	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Potrerillos - 212772	212772	Puebla	Chignahuapan	Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6113,155	6113,155	6113,155	6113,155	6113,155	6113,155	6113,155	100.00	00	Metros lineales	625	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786396	Construcción De Baguetas En La Av. Constitución De La Localidad De Rinconada - 93348	93348	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8269,058	8269,058	8269,058	8269,058	8269,058	8269,058	8269,058	100.00	00	Metros Cuadrados	761	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788884	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De San Antonio Matlahuacales - 286182	286182	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	100.00	00	Otros	633	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788869	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De San Francisco Terrellillos - 286321	286321	Puebla	Chignahuapan	San Francisco Terrellillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8878,733	8878,733	8878,733	8878,733	8878,733	8878,733	8878,733	100.00	00	Otros	465	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788970	Construcción De Salas Y Dirección Con Anexo Sanitario En El Bachiller David Alfaro Siqueiros C.C.T. Zihuatlihuic - 92821	92821	Puebla	Chignahuapan	Tres Cabezas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	2,069,590	2,069,590	2,069,590	2,069,590	2,069,590	2,069,590	2,069,590	100.00	00	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788971	Rehabilitación De Línea De Conducción En La Localidad De Lázaro Cárdenas Tzilitla - 302474	302474	Puebla	Chignahuapan	Tzilitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8405,000	8405,000	8405,000	8405,000	8405,000	8405,000	8405,000	100.00	00	Metros lineales	489	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788972	Construcción De Olla De Captación De Agua En La Localidad De Villa Cuahutémoc - 212815	212815	Puebla	Chignahuapan	Villa Cuahutémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	100.00	00	Metros cúbicos	1,008	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788973	Construcción De Olla De Captación De Agua En El Barrio De Ixtlahuaca - 212895	212895	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	6680,880	100.00	00	Otros	2,503	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788974	Instalación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Paxtla - 285955	285955	Puebla	Chignahuapan	Paxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	81,197,907	81,197,907	81,197,907	81,197,907	81,197,907	81,197,907	81,197,907	100.00	00	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788975	Construcción De Agua Potable En La Localidad De La Rueta - 285812	285812	Puebla	Chignahuapan	La Rueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6331,723	6331,723	6331,723	6331,723	6331,723	6331,723	6331,723	100.00	00	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788915	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Tottempan - 212849	212849	Puebla	Chignahuapan	Tottempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8726,410	8726,410	8726,410	8726,410	8726,410	8726,410	8726,410	100.00	00	Metros lineales	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616010629791	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Aguadientera - 12904	12904	Puebla	Chignautla	La Aguadientera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,869,120	\$3,869,120	\$3,869,120	\$3,869,120	\$3,869,120	\$3,869,120	\$3,869,120	100.00	00	Metros lineales	229	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO, SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS. SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616010630345	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Comunidad De Coahuico - 12850	12850	Puebla	Chignautla	Coahuico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,602,995	100.00	00	Otros	2,372	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: SE BENEFICIO A 37 VIVIENDAS / Registro: LA OBRA SE TERMINO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616010630602	Construcción De Muro De Contención Y Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Alvaro Obregón Con C.C.T. 21desa0892 - 12806	12806	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,560,864	100.00	00	Metros lineales	10,040	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA SE FINIQUITO / Física: FISCAMENTE LA OBRA SE TERMINO / Registro: LA OBRA SE TERMINO, FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020699639	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Privada Francisco I Madero - 77211	77211	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6113,358	6113,358	6113,358	6113,358	6113,358	6113,358	6113,358	6113,358	100.00	00	Metros lineales	11,096	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: FISCAMENTE SE TERMINO LA OBRA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705122	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea de Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Colonia Antea Y Sección Cuarta - 189539	189539	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,312,626	\$1,312,626	\$1,312,626	\$1,312,626	\$1,312,626	\$1,312,626	\$1,312,626	100.00	00	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: FISCAMENTE SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705124	Construcción De Un Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Preschool Cuahuemoc Cct 21desa037p - 76839	76839	Puebla	Chignautla	Coahuico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	6689,088	6689,088	6689,088	6689,088	6689,088	6689,088	6689,088	6689,088	100.00	00	Metros Cuadrados	2,566	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE OBRA TERMINADA / Física: FISCAMENTE SE CONSTRUERON 79 UNOS DE LOGA / Registro: LA OBRA FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705125	Construcción De Barda En Prescolar Nehualcoyotl - 148584	148584	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	6651,119	6325,559	6325,559	6325,559	6325,559	6325,559	6325,559	6325,559	100.00	00	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL EJECUTOR DE DICHA OBRA FUE EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SE REALIZO LA APORTACION CONSISTENTE EN LA OBRA, FISCAMENTE LA OBRA SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715862	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada El Capulín Callejón Y De Mayo Calle José María Morales Y Privada 2 De Mayo - 85594	85594	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8850,081	8850,081	8850,081	8850,081	8850,081	8850,081	8850,081	8850,081	100.00	00	Metros lineales	11,096	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA SE FINIQUITO / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE Y SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715863	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada 21 De Marzo - 85043	85043	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6230,950	6230,950	6230,950	6230,950	6230,950	6230,950	6230,950	6230,950	100.00	00	Metros lineales	11,090	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726770	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles División Del Muro 20 De Noviembre Y 76984 Tajín Hasta La Antigua Vía Del Ferroc - 76984	76984	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	\$2,070,304	100.00	00	Metros Cuadrados	3,530	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789016	Aportación Para El Mejoramiento Especializado Para La Acreditación Del Hospital General De Tezuitlan - 278028	278028	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	64,750,650	6950,170	6950,170	6950,170	6950,170	6950,170	6950,170	6950,170	100.00	00	Otros	10,040	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA APORTACION CONSISTENTE EN EL 20% DEL MONTO TOTAL / Física: LA OBRA LA EJECUTO EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION / Registro: OBRA POR APORTACION SUBVENCION POR GOBIERNO DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789017	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Xalaxinapan - 277965	277965	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6390,612	6390,612	6390,612	6390,612	6390,612	6390,612	6390,612	6390,612	100.00	00	Metros lineales	139	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINO, FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789018	Paquete De Materiales Para El Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Lic Guillermo Jiménez Morales - 278188	278188	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2016	6194,581	6194,581	6194,581	6194,581	6194,581	6194,581	6194,581	6194,581	100.00	00	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLO SE ENTREGO EL PAQUETE DE MATERIALES, LA CONSTRUCCION CORRIO A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789019	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Tehuacanapan Primera Etapa - 278321	278321	Puebla	Chignautla	Coahuico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,605,174	8802,587	8802,587	8802,587	8802,587	8802,587	8802,587	8802,587	100.00	00	Metros lineales	249	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA FUE FINIQUITADA / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO, FUE ENTREGADA Y FINANCIERAMENTE, FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789020	Ampliación De Sistema De Alcantarillado En Calles Alvaro Obregón Privada Las Torres Y Antigua Vía - 278226	278226	Puebla	Chignautla	Coahuico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6794,271	6317,709	6317,709	6317,709	6317,709	6317,709	6317,709	6317,709	100.00	00	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789021	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Calle Antigua Vía - 277749	277749	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6211,406	6211,406	6211,406	6211,406	6211,406	6211,406	6211,406	6211,406	100.00	00	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020698699	Construcción De Muro De Contención En Barranca La Estancia Colorada	16214	Puebla	Chila	La Estancia Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2016	6234,250	6234,250	6234,250	6234,250	6234,250	6234,250	6234,250	6234,250	100.00	00	Otros	102	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020699640	Rehabilitación De Caminos En Chila 2016	16222	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6279,553	6279,553	6279,553	6279,553	6279,553	6279,553	6279,553	6279,553	100.00	00	Metros lineales	4,600	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710554	Rehabilitación De La Escuela Primaria Heron Martínez Gusan En Francisco Ibarra Ramos	16215	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2016	6699,931	6699,931	6699,931	6699,931	6699,931	6699,931	6699,931	6699,931	100.00	00	Otros	106	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715864	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento En Chila	16203	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6433,218	6433,218	6433,218	6433,218	6433,218	6433,218	6433,218	6433,218	100.00	00	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789023	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Bardas	16211	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6660,320	6660,320	6660,320	6660,320	6660,320	6660,320	6660,320	6660,320	100.00	00	Metros Cuadrados	4,519	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789024	Construcción De Barda En Desayunados Escolar De La Primaria Benjamín Chávez	16219	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Educación	En Ejecución	2016	6321,784	6321,784	6321,784	6321,784	6321,784	6321,784	6321,784	6321,784	100.00	00	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789025	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Chila	16224	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	691,802	691,802	691,802	691,802	691,802	691,802	691,802	691,802	100.00	00	Metros lineales	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789026	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Seccion Primera Chila	16213	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,115	\$399,115	\$399,115	\$399,115	\$399,115	\$399,115	\$399,115	100.00	00	Metros lineales	869	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789028	Servicios De Consultoria Administrativa Para la Operación Del Flan 2016	16210	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$17,558	\$17,558	\$17,558	\$17,558	\$17,558	\$17,558	\$17,558	100.00	00	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789029	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Sidras No. 2155690/2016 CCE	16208	Puebla	Chila	Las Sidras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$69,316	\$69,316	\$69,316	\$69,316	\$69,316	\$69,316	\$69,316	100.00	00	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789030	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Francisco Ibarra Ramos	16212	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$528,080	\$528,080	\$528,080	\$528,080	\$528,080	\$528,080	\$528,080	100.00	00	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789031	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Benito Juárez En Las Sidras	16221	Puebla	Chila	Las Sidras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Educación	En Ejecución	2016	\$267,258	\$267,258	\$267,258	\$267,258	\$267,258	\$267,258	\$267,258	100.00	00	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789033	Construcción De Barda En Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón La Trinidad	16223	Puebla	Chila	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Educación	En Ejecución	2016	\$231,601	\$231,601	\$231,601	\$231,601	\$231,601	\$231,601	\$231,601	100.00	00	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623638	Rehabilitación De Agua Potable, En La Calle Aliende Entre Calle Zaragoza Y Carretera A Tulcingo Del Municipio De Chila De La Sal, Puebla - 5663	5663	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$358,367	\$358,367	\$358,367	\$358,367	\$358,367	\$358,367	\$358,367	100.00	00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR 840.84 ML. / Fisica: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR 840.84 ML. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789037	Construcción De Cuarenta Calentadores Solares En El Municipio De Chila De La Sal - 302287	302287	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	Terminado	2016	\$441,116	\$441,116	\$441,116	\$441,116	\$441,116	\$441,116	\$441,116	100.00	00	Caldas solares	140	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CONSISTE EN LA DOTACION CON CALENTADORES DIGNOS A 40 FAMILIAS. / Fisica: LA OBRA CONSISTE EN LA DOTACION CON CALENTADORES DIGNOS A 40 FAMILIAS. / Registro: SE ENVIA PARA PAVILIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789038	Construcción De Sesenta Espacios De Pisos Dignos En El Municipio De Chila De La Sal - 248180	248180	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	Terminado	2016	\$329,504	\$329,504	\$329,504	\$329,504	\$329,504	\$329,504	\$329,504	100.00	00	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE 70 PISOS DIGNOS. / Fisica: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 70 PISOS DIGNOS. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789039	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 246352	246352	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$55,085	\$55,085	\$55,085	\$55,085	\$55,085	\$55,085	\$55,085	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CONSISTE EN EL PAGO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789040	Adoquinamiento De La Prolongación De Calle Del Estudiante De San Pedro Ocotlán - 246598	246598	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,028,375	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	00	Metros Cuadrados	326	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 1534.14 MG DE PAVIMENTACION A BASE DE ACOQUIN, ASI COMO SEIS DENTELLONES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789042	Ampliación De Suministro De Energia Electrica En Calle Del Estudiante Localidad De San Pedro Ocotlán - 246931	246931	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Urbanización	Terminado	2016	\$138,516	\$138,516	\$138,516	\$138,516	\$138,516	\$138,516	\$138,516	100.00	00	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623135	Rehabilitación De Alcantarillado En Las Calles 16 Sur, 18 Sur Y El Camino Hacia La Virgen Entre Hidalgo Y 12 Sur (Segunda Etapa) - 3902	3902	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	100.00	00	Metros lineales	435	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623888	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas (3 A. Etapa) - 4021	4021	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	100.00	00	Vivienda	109	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624584	Alumbrado Publico Para Diferentes Localidades Del Municipio De Chilichotla (Mantenimiento) - 4043	4043	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	100.00	00	PiEZAS	19,257	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694190	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal A Rafael J Garcia - 146422	146422	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	\$7,510,619	100.00	00	Metros Cuadrados	36,875	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200695989	Rehabilitación De Línea De Conducción, Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias 2a Etapa - 98910	98910	Puebla	Chilichotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	\$859,637	100.00	00	Metros lineales	118	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200695990	Construcción De Baños Integrales Para Las Viviendas Cuarto Para Baño - 144900	144900	Puebla	Chilichotla	Cerro de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$254,250	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	\$1,989,549	100.00	00	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. EL IMPORTE REPORTADO CON RECURSOS DEL 2016 CORRESPONDE AL PAGO DEL FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$254,249.87 YA QUE LA OBRA ES DEL EJERCICIO 2013. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. EL IMPORTE REPORTADO CON RECURSOS DEL 2016 CORRESPONDE AL PAGO DEL FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$254,249.87 YA QUE LA OBRA ES DEL EJERCICIO 2013. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200695642	Caminos/Carreteras (Rehabilitación, Asfaltica, Tramo La Cumbre- Rafael J. Garcia) - 108989	108989	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	\$1,152,291	100.00	00	Kilometro	19,257	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200703111	Rehabilitación De Línea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable 149491	149491	Puebla	Chilichotla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	\$289,741	100.00	00	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200703126	Rehabilitación De Línea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Acceso Principal A Rafael J Garcia - 159612	159612	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILICHOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	\$242,210	100.00	00	Metros lineales	263	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200703127	Construcción De Techo Firme Para Las Viviendas Barrio Coronado De Jesús Tercera Etapa - 159876	159876	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	\$675,020	100.00	00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200703128	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Quince Sur Entre Las Calles Dos Y Cuatro Poniente - 142240	142240	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	\$250,667	100.00	00	Metros lineales	29	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007031555	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas Barrio De Guadalupe Sección Primera Segunda Etapa - 150117	150117	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	\$1,208,449	100.00	00	Vivienda	58	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715828	Construcción De Modulo De Sanitarios Y To Aulas Didacticas En Estructura Regional C En El Preescolar Indígena Vicente Guerrero Clave - 214009468	144910	Puebla	Chilichotla	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$377,857	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	\$1,817,821	100.00	00	Metros Cuadrados	1,069	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721314	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 145437	145437	Puebla	Chilichotla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	\$1,545,972	100.00	00	Metros lineales	928	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721359	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 144933	144933	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	\$1,812,473	100.00	00	Metros lineales	364	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721360	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Demarcas Domiciliarias En Diversas Calles - 144986	144986	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	\$4,344,099	100.00	00	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726732	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Rural - 151514	151514	Puebla	Chilichotla	Ixtacapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	\$516,351	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726772	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 159886	159886	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	\$418,231	100.00	00	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789605	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Benito Juárez Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Manuel Avila Camacho - 143341	143341	Puebla	Chilichotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	\$1,200,754	100.00	00	Piezas	206	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
														Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300788606	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Plutarco Elías Calles Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Adolfo Lopez Mateos - 143271	143271	Puebla	Chilichotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	\$800,620	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788607	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 206048	206048	Puebla	Chilichotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$599,216	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	\$742,148	100.00	\$0	Vivienda	94	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788608	Construcción De Tres Aulas Didácticas Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria De Nueva Creación - 150050	150050	Puebla	Chilichotla	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	\$3,495,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	614	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788609	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Escuela Telesecundaria Benito Juárez García - 149360	149360	Puebla	Chilichotla	San José Manzanitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	\$1,229,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788610	Rehabilitación De La Línea De Conducción Que Va Del Tanque Derivador Al Tanque De Almacenamiento De Cien Metros De Agua Potable - 206111	206111	Puebla	Chilichotla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	\$2,191,005	100.00	\$0	Metros lineales	2,463	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788611	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle La Joya Entre Calle Ignacio Zaragoza Y La Av Manuel Avila Camacho - 146453	146453	Puebla	Chilichotla	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	\$607,669	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788612	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Manuel Avila Camacho Segunda Etapa - 142005	142005	Puebla	Chilichotla	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	\$735,215	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788613	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Ignacio Zaragoza - 3949	3949	Puebla	Chilichotla	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	\$1,158,701	100.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788614	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Escuela Primaria Leona Vicario - 150221	150221	Puebla	Chilichotla	San Miguel Calixtilla (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	\$854,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788615	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 143586	143586	Puebla	Chilichotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	\$1,998,960	100.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788616	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 206137	206137	Puebla	Chilichotla	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	\$1,467,063	100.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788617	Construcción De Baños Integrales Para Las Viviendas Cuarto Para Baño - 146439	146439	Puebla	Chilichotla	Cozalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	\$416,731	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788618	Construcción De Baños Integrales Para Las Viviendas Cuarto Para Baño - 262510	262510	Puebla	Chilichotla	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,069,532	\$2,069,532	\$2,069,532	\$2,069,532	\$2,069,532	\$2,069,532	\$2,069,532	\$2,069,532	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
								Cooperativo	Específico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788619	Ampliación de Red de Electricidad Para La Calle Cinco de Mayo Entre Calle Principal y Carretera A Quimistán - 206029	206029	Puebla	Chilichotla	Teteliltitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	\$1,083,590	100.00	0	Metros lineales	59	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789049	Equipamiento de Estación De Bombeo Para Agua Potable En Manantial Xochitlani Barrio De Guadalupe - 262346	262346	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	\$321,855	100.00	0	Equipamiento	364	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789050	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 206067	206067	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,439,870	\$1,439,870	\$1,439,870	\$1,439,870	\$1,439,870	\$1,439,870	\$1,439,870	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789051	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Drenaje Sanitario En Acceso Principal A Rafael J. Garcia - 205932	205932	Puebla	Chilichotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	\$4,067,204	100.00	0	Metros lineales	263	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789052	Rehabilitación De Agua Potable En Línea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias - 261241	261241	Puebla	Chilichotla	Acomocotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	\$2,686,824	100.00	0	Metros lineales	890	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789053	Construcción De Cuartos Domiciliarios Adicionales Para Las Viviendas - 205890	205890	Puebla	Chilichotla	Acomocotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	\$2,771,139	100.00	0	Vivienda	97	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA AL 100%; LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787352	Adquisición De Material Para Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Discipulís De Septiembre - 369432	16005-369432	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$144,276	\$144,276	\$144,276	\$144,276	\$144,276	\$144,276	\$144,276	100.00	0	Metros lineales	758	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%; OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787353	Adquisición De Material Para Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Dos De Noviembre - 369455	16006-369455	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%; OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787354	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Coatepec Primera Etapa - 271631	16003-271631	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$388,551	\$388,551	\$388,551	\$388,551	\$388,551	\$388,551	\$388,551	100.00	0	Otros	758	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA CONSTRUCCION DE CAJAS DE DEMAYIAS, RECONSTRUCCION DE FILTROS DEMAYIADOS. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787355	Gastos Indirectos 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 234421	16001-234421	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,855	\$38,855	\$38,855	\$38,855	\$38,855	\$38,855	\$38,855	100.00	0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: ELABORACION DE EXPEDIENTE AL 100% / Registro: ACCIÓ'N AL 100% FABRICO SE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787356	Adquisición De Equipo De Computo Para Dirección De Obras Publicas Y Seguridad Publica Municipal - 234343	16002-234343	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,903	\$25,903	\$25,903	\$25,903	\$25,903	\$25,903	\$25,903	100.00	0	Computador	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: 2 COMPUTADORAS DE ALTO DE CAPACIDADES DE MULTIFUNCIONALES. / Registro: SUMINISTRO AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788780	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juárez - 271641	16004-271641	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$647,586	\$647,586	\$647,586	\$647,586	\$647,586	\$647,586	\$647,586	100.00	0	Metros Cuadrados	758	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688681	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Iturbide Entre Calle Independencia Y Puente - 85961	85961	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$231,718	\$231,718	\$231,718	\$231,718	\$231,718	\$231,718	\$231,718	100.00	0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699606	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Hidalgo Entre Calle Reforma Y Barranca - 85978	85978	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$263,711	\$263,711	\$263,711	\$263,711	\$263,711	\$263,711	\$263,711	100.00	0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699607	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Callejon Juárez Entre Calle Benito Juárez Y Barranca - 85959	85959	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,876	\$215,876	\$215,876	\$215,876	\$215,876	\$215,876	\$215,876	100.00	0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699608	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud En La Localidad De Coatzingo, Municipio De Coatzingo, Estado De Veracruz, Calle Gonzalo Baraltista N° 7 Y Isaac De - 85969	85969	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Salud	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA APORTACION SATISFACTORIAMENTE / Fisica: SE REALIZO LA APORTACION SATISFACTORIAMENTE / Registro: SE REALIZO LA APORTACION SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726751	Pavimentación Concreto Hidráulico De Privada Mariano Matamoros Entre Iglesia Y Calle Mariano Matamoros - 89032	89032	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$341,445	\$341,445	\$341,445	\$341,445	\$341,445	\$341,445	\$341,445	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788781	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Calle Camino A San Pablo - 198400	198400	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	\$254,384	100.00	0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788782	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Entre Barranca Y Calle Gonzalo Baraltista En La Loc De Coatzingo - 198317	198317	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$387,596	\$387,596	\$387,596	\$387,596	\$387,596	\$387,596	\$387,596	100.00	0	Metros lineales	2,243	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788783	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 198347	198347	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$44,380	\$44,380	\$44,380	\$44,380	\$44,380	\$44,380	\$44,380	100.00	0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788784	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Calles Porfirio Díaz Emiliano Zapata Y Camino A San Pablo - 198279	198279	Puebla	Coatzaco	Coatzaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$365,755	\$365,755	\$365,755	\$365,755	\$365,755	\$365,755	\$365,755	\$365,755	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788785	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Municipio De Coatzaco - 198624	198624	Puebla	Coatzaco	Coatzaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$335,336	\$335,336	\$335,336	\$335,336	\$335,336	\$335,336	\$335,336	\$335,336	100.00	00	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160106020598	Construcción De Presa En La Comunidad De El Platanar, 2 Da Etapa - 6357	6357	Puebla	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	100.00	00	Metros cúbicos	262	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686862	33903 Servicios Integrales - 104599 (Estudios Y Proyectos Para El Municipio De Cohetzala 2016 (Indirectos))	104599	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	\$63,342	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695609	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle San Miguel Entre Calle Hidalgo Y Río Hexapa - 104552	104552	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	\$71,737	100.00	00	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788787	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa María Cohetzala Primera Etapa - 345341	345341	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	\$613,769	100.00	00	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788788	Adquisición De Equipo De Software Y Hardware - 346804	346804	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COHETZALA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	\$42,228	100.00	00	Computador as	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788789	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Rara Primera Etapa En La Comunidad De Santa María Cohetzala - 346539	346539	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	\$211,139	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788790	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Santa Mónica Jera Etapa - 346029	346029	Puebla	Cohetzala	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	\$792,470	100.00	00	Metros lineales	165	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644910	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Hidalgo - 67405	67405	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	\$72,778	100.00	00	Otros	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644911	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Emiliano Zapata - 67357	67357	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	\$130,715	100.00	00	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649734	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 67193	67193	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	\$1,897,642	100.00	00	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652096	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Niño Perdido - 67434	67434	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	\$16,164	100.00	00	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710533	Aportación Para La Construcción De Comedor De La Esc Prim Ignacio Zaragoza - 76960	76960	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	Terminado	2016	\$2,447,897	\$489,561	\$489,561	\$489,561	\$489,561	\$489,561	\$489,561	\$489,561	100.00	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: LA APORTACION SE REALIZA AL 100% POR EL MUNICIPIO DE COHUECAN Y EJECUTADA AL 100% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EJECUTADA POR COHUECAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788791	33901 Subcontratación De Servicios Con Recursos - 334277	334277	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788792	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 256539	256539	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	\$842,534	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788793	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Maya - 256518	256518	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	Terminado	2016	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	\$95,804	100.00	00	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE DE \$95,804.01 Y PORTAMUN CON UN IMPORTE DE \$4,066.69. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788794	Rehabilitación De Sanitarios En La Tala Secundaria Ignacio Ramirez - 256515	256515	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	Terminado	2016	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	100.00	00	Fleas	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788795	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Yanquiltapan - 256501	256501	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	\$15,257	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788796	Adquisición De Calle Benito Juárez Entre Adoquín Existente Y Fuente - 256548	256548	Puebla	Cohuecan	San Andrés Ahuatemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	\$624,011	100.00	00	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788797	Adquisición De Calle Benito Juárez Entre Adoquín Existente Y La Misma - 256545	256545	Puebla	Cohuecan	San Andrés Ahuatemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	\$275,989	100.00	00	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788798	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De Callejón Morelos Y Matucoro - 256541	256541	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapeco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	\$429,918	100.00	00	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788799	Ampliación De Red Eléctrica De Callejón Morelos - 256504	256504	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapeco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	\$19,145	100.00	00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788800	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 256535	256535	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	\$600,072	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788801	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Linda Vista - 256506	256506	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$81,698	\$81,698	\$81,698	\$81,698	\$81,698	\$81,698	\$81,698	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160206522006	Construcción De Un Aula Didáctica Y Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Josefa Ortíz De Domínguez Con C.C.T. 21et - 43813	43813	Puebla	Coxcatlán	Xacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$776,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652109	Construcción De Techado En Área De Inscripción De Educación Física En El Centro De Asistencia Infantil Comunitaria (Caic) Con Clave 21e3n0740m En La Localidad Donato Bravo Izquierdo - 42072	42072	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688732	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Guerrero Entre 5 De Mayo Y Calle Narciso Mendoza En La Colonia Centro - 166761	166761	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$122,900	\$122,900	\$122,900	\$122,900	\$122,900	\$122,900	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704778	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Ignacio Zaragoza Con C.C.T. 21g0d0131, En La Localidad De Teototepec - 101460	101460	Puebla	Coxcatlán	Teototepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$656,353	\$656,353	\$656,353	\$656,353	\$656,353	\$656,353	\$656,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705162	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Enrique Flores Entre Calle Carmen Padua Y Calle El Pedregal, Privada Sin Nombre, Privada Donato Bravo Izquierdo Y Calle Tie - 104383	104383	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$362,933	\$362,933	\$362,933	\$362,933	\$362,933	\$362,933	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726798	Construcción De Pasajes De Regularización Y Rehabilitación De Línea De Conducción De Coxcatlan Finca Etapa - 138090	138090	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	100.00	\$0	Metros	6,000	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726799	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Guadalupe De La Localidad De Coxcatlan - 162103	162103	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$587,460	\$587,460	\$587,460	\$587,460	\$587,460	\$587,460	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785873	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Revolución Mexicana Y Calle Revolución Mexicana Y Carretera Tehuacan-Teotitlan, Calle Adiques - 103152	103152	Puebla	Coxcatlán	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	\$1,400,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785874	Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Federal Teotitlan En La Localidad De Tepeyoloc - 206834	206834	Puebla	Coxcatlán	Tepeyoloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$555,246	\$555,246	\$555,246	\$555,246	\$555,246	\$555,246	\$555,246	100.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785875	Construcción De Un Aula Didáctica Y Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano Con - 205851	205851	Puebla	Coxcatlán	Tequexpalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$821,321	\$821,321	\$821,321	\$821,321	\$821,321	\$821,321	\$821,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787357	Ampliación De Electrificación En Calle Narciso Mendoza Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Sin Nombre De La Colonia San Isidro - 262595	262595	Puebla	Coxcatlán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$102,381	\$102,381	\$102,381	\$102,381	\$102,381	\$102,381	\$102,381	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100%; PAGO UNICO A CFE / Física: 143 M DE LINEA DE BAJA TENSION, 114 M DE LINEA DE MEDIA TENSION / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO POR PAGO UNICO A CFE QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR POR UN MONTO DE \$102,380.56 CON NUMERO DE FACTURA ADMV-1299 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789416	Ampliación De Electrificación En Calle Camerino Z Mendoza Entre Calle Melesio Cabanzo Y Propiedad Privada De La Colonia Donato Bravo Izquierdo - 262436	262436	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$64,014	\$64,014	\$64,014	\$64,014	\$64,014	\$64,014	\$64,014	100.00	\$0	Otros	65	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100%; PAGO UNICO A CFE / Física: 40M DE LINEA DE BAJA TENSION Y 80 M DE LINEA DE MEDIA TENSION, SE COLOCO 1 TRANSFORMADOR / Registro: ESTA OBRA FUE PAGADA A CFE QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA MISMA POR UN MONTO DE \$64,013.67 CON NUMERO DE FACTURA ADMV-1299 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789417	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle De La Soledad Entre Carretera Estatal Tehuacan Teotitlan Y Calle José María Morelos Y Pavón - 260998	260998	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	\$1,158,875	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789418	Ampliación De Electrificación En Calle Carmen Serdan Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle El Pedregal De La Colonia El Pedregal - 262263	262263	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$198,929	\$198,929	\$198,929	\$198,929	\$198,929	\$198,929	\$198,929	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: se realizo pago unico a cfe / Física: 293m de línea de baja tensión, 329m de línea de media tensión avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - esta obra se realizó por pago unico a cfe quien es el ente ejecutor de la misma por un monto de \$198,929.00 con número de factura admv-1299 de fecha 25 de noviembre de 2016; mediante factura no. ADMV-12602 el ente ejecutor es COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789419	Construcción De Dormitorio Temporal 262442	262442	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$634,000	\$143,566	\$143,566	\$143,566	\$143,566	\$143,566	\$143,566	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100%; PAGO DE MANO DE OBRA / Física: SE PAGO LA MANO DE OBRA PARA CONSTRUIR 160M2 DE DORMITORIO TEMPORAL / Registro: ESTE RECURSO FUE APORTADO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE DORMITORIO TEMPORAL, MEDIANTE CONVENIO DE CONSTRUCCION CON LA SESEFACON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y OFICIO DE AUTORIZACION NO. 141.1100-A/16/2016 EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$634,000.00 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$143,565.65 CORRESPONDE AL FONDO FISM-DF 2016; LA APORTACION FEDERAL ADICIONA A LA CANTIDAD DE \$424,000.00 EN LA QUE SE CONSIDERO LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPAMIENTO DE DOS MODULOS DE DORMITORIO TEMPORAL - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789420	Ampliación De Electrificación En Calle General Isaura Bravo Izquierdo Y Calle Heriberto Jara Entre Calle Calixto Barbosa Y Boulevard Principal De La Colonia Donato Bravo Izquierdo - 262554	262554	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$193,488	\$193,488	\$193,488	\$193,488	\$193,488	\$193,488	\$193,488	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100%; PAGO UNICO A CFE / Física: 230M DE LINEA DE BAJA TENSION, 238M DE LINEA DE MEDIA TENSION / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO POR APORTACION UNICO A CFE QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR POR UN MONTO DE \$193,487.93 CON NUMERO DE FACTURA ADMV-1299 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789421	Ampliación de Electrificación En Avenida Insurgentes Entre La Calle Condesuyentes Y Calle Sin Nombre De La Colonia Donato Bravo Izquierdo - 262537	262537	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	\$33,261	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / PAGO UNICO A CFE / Física: 130 M DE LINEA DE BAJA TENSION; AVANCE FISICO AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO POR PAGO UNICO A CFE QUIEN ES EL ESTE EJECUTOR POR UN MONTO DE \$33,261.41 CON NUMERO DE FACTURA AMOY-1261 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789422	Ampliación y Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle General Donato Bravo Izquierdo Entre Calle Veinte De Noviembre Y Calle Plan - 262117	262117	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	\$342,164	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789423	Equipo de Pozo Profundo Y Construcción De Bordo Perimetral En Pozo Juguilita Localidad De Coxcatlan Municipio De Coxcatlan Puebla - 261967	261967	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	\$940,684	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE COLOCA UNIDAD DE MEDIDA OTRAS YA QUE EL POZO TIENE 150 M DE PROFUNDIDAD; AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789424	Reposición Y Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata De La Localidad De Coxcatlan Municipio De Coxcatlan - 261213	261213	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	\$1,421,831	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE COLOCA UNIDAD OTRAS YA QUE FUERON 150M DE PROFUNDIDAD DEL POZO; AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789425	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Arístides De La Vega Y Calle De La Soledad Y Calle Arístides D - 261127	261127	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	\$368,717	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789426	Construcción De Tanque De Regularización Y Rehabilitación De La Línea De Conducción De Coxcatlan Línea De Alimentación - 205823	205823	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	100.00	\$0	Metros lineales	6,300	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789427	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Carmen Serdán Entre Plan De San Luis Y Calle Tierra Y Libertad En La Colonia El Fierro - 205823	205829	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789428	Calle General Francisco Villa Entre Calle Veinte De Noviembre Y Calle Sin Nombre Y Callejón Sin Nombre Entre Calle General Francisco Villa Y - 205803	205853	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	\$1,553,561	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789429	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Santa Cecilia Abasco Y El Calvario En La Localidad De Coxcatlan Segunda Etapa - 205803	205803	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	\$1,529,502	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789430	Adquisición De Software Hardware Para Funciones Administrativas De Registro Civil Y Torería Del Municipio De Coxcatlan - 206729	206729	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,760	\$100,760	\$100,760	\$100,760	\$100,760	\$100,760	\$100,760	\$100,760	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE ADQUIERON 10 EQUIPOS 4 COMPUTADORAS Y 4 IMPRESORAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789432	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Mejoramiento De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Calipan De Coxcatlan - 261773	261773	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	\$1,649,717	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789433	Construcción De Adoquinamiento En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Miguel Hidalgo Y Calle Independencia Entre - 160852	160852	Puebla	Coxcatlán	Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	\$1,372,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200652110	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Bella Vista - 48542	48542	Puebla	Coyameapan	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$433,648	\$433,648	\$433,648	\$433,648	\$433,648	\$433,648	\$433,648	\$433,648	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200656787	Construcción Del Camino Ahuatepec Zizocapa Ira Etapa - 47123	47123	Puebla	Coyameapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,998,712	\$4,998,712	\$4,998,712	\$4,998,712	\$4,998,712	\$4,998,712	\$4,998,712	\$4,998,712	100.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200661708	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Caxallí - 48557	48557	Puebla	Coyameapan	Caxallí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$957,160	\$957,160	\$957,160	\$957,160	\$957,160	\$957,160	\$957,160	\$957,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200661709	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xomapa - 48543	48543	Puebla	Coyameapan	Xomapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,543,588	\$1,543,588	\$1,543,588	\$1,543,588	\$1,543,588	\$1,543,588	\$1,543,588	\$1,543,588	100.00	\$0	Vivienda	188	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787358	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales - 363909	363909	Puebla	Coyameapan	Santa María Coyameapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$683,534	\$683,534	\$683,534	\$683,534	\$683,534	\$683,534	\$683,534	\$683,534	100.00	\$0	Otros	1,108	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787359	3390 Proyectos Para Prestación De Servicios - 370253	370253	Puebla	Coyameapan	Santa María Coyameapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$167,935	\$167,935	\$167,935	\$167,935	\$167,935	\$167,935	\$167,935	\$167,935	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787361	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Atempa - 370385	370385	Puebla	Coyameapan	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787362	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuitzala - 364114	364114	Puebla	Coyameapan	Cuitzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,599,823	\$2,599,823	\$2,599,823	\$2,599,823	\$2,599,823	\$2,599,823	\$2,599,823	\$2,599,823	100.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787363	Construcción De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Juan Cuautla 363661	363661	Puebla	Coyameapan	San Juan Cuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$959,894	\$5,024,872	\$5,024,872	\$5,024,872	\$5,024,872	\$5,024,872	\$5,024,872	\$5,024,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787364	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tepoztlán - 370200	370200	Puebla	Coyameapan	Tepoztlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$629,085	\$629,085	\$629,085	\$629,085	\$629,085	\$629,085	\$629,085	\$629,085	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787365	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Col. Morelos - 370256	370256	Puebla	Coyameapan	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,547,492	\$1,547,492	\$1,547,492	\$1,547,492	\$1,547,492	\$1,547,492	\$1,547,492	\$1,547,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787366	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Yerba Santa - 359702	359702	Puebla	Coyameapan	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,826,379	\$1,826,379	\$1,826,379	\$1,826,379	\$1,826,379	\$1,826,379	\$1,826,379	100.00	00	Vivienda	135	100.00	10.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787367	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Huitzilatl - 360369	360369	Puebla	Coyameapan	Huitzilatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$648,515	\$648,515	\$648,515	\$648,515	\$648,515	\$648,515	\$648,515	100.00	00	Vivienda	59	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787368	Segunda Sección de Pavimento de Concreto Hidráulico En Acceso A Segunda Sección Aportación Programa Migrantes - 370147	370147	Puebla	Coyameapan	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$796,041	\$796,041	\$796,041	\$796,041	\$796,041	\$796,041	\$796,041	100.00	00	Metros Cuadrados	655	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787369	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Yehualtepec - 362078	362078	Puebla	Coyameapan	Yehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,664,322	\$1,664,322	\$1,664,322	\$1,664,322	\$1,664,322	\$1,664,322	\$1,664,322	100.00	00	Vivienda	167	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787370	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuarta Sección - 358460	358460	Puebla	Coyameapan	Cuarta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,297,301	\$5,297,301	\$5,297,301	\$5,297,301	\$5,297,301	\$5,297,301	\$5,297,301	100.00	00	Vivienda	523	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787366	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xochiapa - 370312	370312	Puebla	Coyameapan	Xochiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,251,115	\$2,251,115	\$2,251,115	\$2,251,115	\$2,251,115	\$2,251,115	\$2,251,115	100.00	00	Vivienda	168	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789437	Construcción De Aulas En Escuela Tele Secundaria De La Localidad De Ixtlahuac - 370119	370119	Puebla	Coyameapan	Ixtlahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,337,702	\$1,337,702	\$1,337,702	\$1,337,702	\$1,337,702	\$1,337,702	\$1,337,702	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688537	Ampliación De Electrificación En Nativitas Cuautempan Calle 5 Poniente - 106103	106103	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$194,802	\$194,802	\$194,802	\$194,802	\$194,802	\$194,802	\$194,802	100.00	00	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688538	Adquiramiento De La Calle Privada Del Parque Benito Juárez, San Mateo Zoymatzaco - 112941	112941	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoymatzaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	\$463,189	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694042	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Y Calle A Centro De Salud, Barrio La Candelaria - 102193	102193	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	\$307,465	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694043	Ampliación De Red De Agua Potable Calle 5 Sur Y 5 Poniente Entre Avenida Morales Y Red De Agua Potable, Nativitas Cuautempan - 104716	104716	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	\$231,846	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694044	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Oriente Y Carretera A Ixcaguilita Entre Calle 6 Sur Y Pozo De Visita, Nativitas Cuautempan - 102217	102217	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	\$593,221	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715700	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Poniente Entre 3 Y 5 Sur Y Calle 3 Sur Entre 5 Poniente E Ignacio Zaragoza, Barrio La Cand - 102208	102208	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	\$454,051	100.00	00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787371	Rehabilitación De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuatro Poniente Entre Calle Cinco Sur Y Calle Tres Sur Barrio La Candelaria - 206041	206041	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	\$843,352	100.00	00	Metros lineales	1,296	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622898	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av. Reforma A La Altura Del Km 44.275 De La Carretera Federal Puebla Toluca - 2755	2755	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	100.00	00	Metros lineales	162	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688539	Pago De La Obra Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Los Nucleos Basicos Mas Dental En La Localidad Y Municipio De Cuapixtla - 149235	149235	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,065,721	\$942,857	\$942,857	\$942,857	\$942,857	\$942,857	\$942,857	\$942,857	100.00	00	Otros	8,709	100.00	100.00	Financiera: Las ministraciones se realizaron en tiempo y forma. / Física: Se realizaron las 11 ministraciones correspondientes al año 2016, de Enero a Noviembre. / Registro: Se realizaron las 11 ministraciones al año 2016, correspondientes a los meses de Enero a Noviembre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688540	Mejoramiento General De Dos Módulos Sanitarios Que Consiste En Sustitución De Acabados, Alvaros Impermeabilizantes Instalaciones Eléctricas - 149334	149334	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,939,632	\$984,908	\$984,908	\$984,908	\$984,908	\$984,908	\$984,908	\$984,908	100.00	00	Piezas	800	100.00	100.00	Financiera: Las aportaciones se realizaron en tiempo y forma. / Física: Las 4 aportaciones se realizaron en tiempo y forma. / Registro: Las cuatro aportaciones se realizaron en tiempo y forma y el el gobierno del estado fue la que se encargo de ejecutar la obra. - Las cuatro aportaciones se realizaron en tiempo y forma por la cantidad de \$ 984,908 que es la que correspondió al municipio; el resto del monto así como la ejecución la obra corrió por cuenta del gobierno del estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688541	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Baranquilla de Agustín Álvarez Oregon Y Hermenegildo Galeana - 153418	153418	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	\$442,589	100.00	00	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma tal y como se marca en el contrato de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704955	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Reforma Y Benito Juárez - 153931	153931	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	\$233,935	100.00	00	Metros lineales	63	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma tal y como se marca en el contrato de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726615	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Niños Héroes De Cuapixtpec Clave Primaria Etapa - 154754	154754	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Educación	Terminado	2016	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	\$223,043	100.00	00	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma tal y como se marca en el contrato de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787372	Ampliación De Red Eléctrica En La Privada De La Calle Dieciséis De Septiembre - 295968	295968	Puebla	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2016	653,782	653,782	653,782	653,782	653,782	653,782	653,782	653,782	100.00	00	Otros	27	0.00	100.00	Financiera: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Física: la aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Registro: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma y fue esta última la encargada de realizar los trabajos de ampliación de Red Eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787373	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo López Mateos Entre Av Reforma Y Pco 1 Madero - 296437	296437	Puebla	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6267,419	6251,119	6251,119	6251,119	6251,119	6251,119	6251,119	6251,119	100.00	00	Metros lineales	14	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: la obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; esta obra fue financiada por los fondos finm por oia cantidad de \$ 251,138.70 y la aportación beneficiarios por la cantidad de \$ 1,300,000 para dar un total de \$ 251,438.70 pesos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787374	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Cosadulge Victoria Entre Dieciséis De Septiembre Y Terrenos - 295841	295841	Puebla	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2016	643,221	643,221	643,221	643,221	643,221	643,221	643,221	643,221	100.00	00	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Física: la aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Registro: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma y fue esta última la encargada de realizar los trabajos de ampliación de Red Eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787375	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo Y Bugamblias - 295328	295328	Puebla	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2016	699,477	699,477	699,477	699,477	699,477	699,477	699,477	699,477	100.00	00	Metros lineales	41	0.00	100.00	Financiera: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Física: la aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Registro: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma y fue esta última la encargada de realizar los trabajos de ampliación de Red Eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787376	Ampliación De Red Eléctrica En La Avenida Emiliano Zapata - 293797	293797	Puebla	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Cuapiaxtlaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLAXTLA DE MADERO	Urbanización	Terminado	2016	6113,547	6113,547	6113,547	6113,547	6113,547	6113,547	6113,547	6113,547	100.00	00	Otros	68	0.00	100.00	Financiera: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Física: la aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Registro: La aportación a la C.F.E. se realizó en tiempo y forma y fue esta última la encargada de realizar los trabajos de ampliación de Red Eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689632	Rehabilitación De Camino De Tecapago Del Tramo Tzotzotipan Tecapago Xochitlan (Renta De Maquinaria) - 148422	148422	Puebla	Cuauteupan	Tecapago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6203,849	6203,849	6203,849	6203,849	6203,849	6203,849	6203,849	6203,849	100.00	00	Otros	378	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694120	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De San Esteban Cuauteupan 148289	148289	Puebla	Cuauteupan	San Esteban Cuauteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,538,590	61,538,590	61,538,590	61,538,590	61,538,590	61,538,590	61,538,590	61,538,590	100.00	00	Metros Cuadrados	1,007	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695938	Rehabilitación De La Línea De Conducción - 148395	148395	Puebla	Cuauteupan	San José Río Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,568,383	61,568,383	61,568,383	61,568,383	61,568,383	61,568,383	61,568,383	61,568,383	100.00	00	Metros lineales	274	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699556	Red De Distribución De Agua Que Beneficiara A La Localidad De Totocautla - 148100	148100	Puebla	Cuauteupan	Totocautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,696,020	61,696,020	61,696,020	61,696,020	61,696,020	61,696,020	61,696,020	61,696,020	100.00	00	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705035	33903 Servicios Integrales - 148393	148393	Puebla	Cuauteupan	San Esteban Cuauteupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	6529,591	6529,591	6529,591	6529,591	6529,591	6529,591	6529,591	6529,591	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100%, se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710279	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Tepizilla Primera Sección Primera Etapa - 151265	151265	Puebla	Cuauteupan	Tepizilla (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	62,458,910	62,458,910	62,458,910	62,458,910	62,458,910	62,458,910	62,458,910	62,458,910	100.00	00	Metros lineales	439	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100%; OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720703	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Ixtolco De Morelos Segunda Etapa - 147963	147963	Puebla	Cuauteupan	Ixtolco de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6917,135	6917,135	6917,135	6917,135	6917,135	6917,135	6917,135	6917,135	100.00	00	Metros lineales	1,003	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785876	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Laminas En El Municipio De Cuauteupan - 213908	213908	Puebla	Cuauteupan	Texamanlia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	637,738	637,738	637,738	637,738	637,738	637,738	637,738	637,738	100.00	00	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,294.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUENTONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785877	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jona Bonita Entre Calle Principal A Teganepiña En La Localidad De Río Bravo - 278294	278294	Puebla	Cuauteupan	San José Río Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	61,000,455	61,000,455	61,000,455	61,000,455	61,000,455	61,000,455	61,000,455	61,000,455	100.00	00	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100%; OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERO AL 100%, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785878	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Laminas En El Municipio De Cuauteupan - 213930	213930	Puebla	Cuauteupan	San José Río Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6113,215	6113,215	6113,215	6113,215	6113,215	6113,215	6113,215	6113,215	100.00	00	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,294.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUENTONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785879	Construcción De Ciento Catorce Acciones De Pisos Firmes En Viviendas De Varías Localidades Del Municipio De Cuauteupan - 278468	278468	Puebla	Cuauteupan	Papalotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6129,051	6129,050	6129,050	6129,050	6129,050	6129,050	6129,050	6129,050	100.00	00	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$1,225,983.36 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUENTONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785880	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Laminas En El Municipio De Cuauteupan - 213917	213917	Puebla	Cuauteupan	Papalotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	675,476	675,476	675,476	675,476	675,476	675,476	675,476	675,476	100.00	00	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,294.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUENTONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785881	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Laminas En El Municipio De Cuauteupan - 213938	213938	Puebla	Cuauteupan	Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6100,635	6100,635	6100,635	6100,635	6100,635	6100,635	6100,635	6100,635	100.00	00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,294.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUENTONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788133	Construcción De Ciento Catorce Acciones De Pisos Firmes En Viviendas De Varias Localidades Del Municipio De Cuautempan - 278417	278417	Puebla	Cuautempan	Tlapacholoya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$1,225,893.16 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788134	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Lamina En El Municipio De Cuautempan - 213942	213942	Puebla	Cuautempan	Tlapacholoya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$125,794	\$125,794	\$125,794	\$125,794	\$125,794	\$125,794	\$125,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,254.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788135	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Lamina En El Municipio De Cuautempan - 213925	213925	Puebla	Cuautempan	Totocautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,254.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788136	Construcción De Ciento Catorce Acciones De Pisos Firmes En Viviendas De Varias Localidades Del Municipio De Cuautempan - 278449	278449	Puebla	Cuautempan	Totomoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	\$182,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$1,225,893.16 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788137	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Emilio Zapata - 278239	278239	Puebla	Cuautempan	Totomoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$539,569	\$539,569	\$539,569	\$539,569	\$539,569	\$539,569	\$539,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	682	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,254.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788138	Construcción De Ciento Ochenta Acciones De Techos De Lamina En El Municipio De Cuautempan - 213902	213902	Puebla	Cuautempan	Totomoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$188,691	\$188,691	\$188,691	\$188,691	\$188,691	\$188,691	\$188,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$2,264,254.20 Y EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE CAPTURA DE LA MID, LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200698376	Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Primaria Ignacio Allende Aportación Programa Peso A Peso Nivel Básico 2016 - 85474	85474	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$264,352	\$264,352	\$264,352	\$264,352	\$264,352	\$264,352	\$264,352	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200698379	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 147018	147018	Puebla	Cuautinchan	San José (Colonia del Piojo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$453,199	\$453,199	\$453,199	\$453,199	\$453,199	\$453,199	\$453,199	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704779	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca Aportación - 85509	85509	Puebla	Cuautinchan	Santa Cruz Alpuyeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$664,128	\$664,128	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715560	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Reforma Entre Parque Y Avenida Morales - 145543	145543	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	100.00	\$0	Metros lineales	1,300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721003	Construcción De Sanitarios Adosados En El Bachillerato Digital Numero Diansineve - 143895	143895	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$875,580	\$875,580	\$875,580	\$875,580	\$875,580	\$875,580	\$875,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726480	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De San Pedro Alpatlahuac - 145669	145669	Puebla	Cuautinchan	Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$537,691	\$537,691	\$537,691	\$537,691	\$537,691	\$537,691	\$537,691	100.00	\$0	Metros lineales	916	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785892	Rehabilitación De Pozo Numero Uno De Agua Potable En La Cabeceira Municipal - 258219	258219	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$106,321	\$106,321	\$106,321	\$106,321	\$106,321	\$106,321	\$106,321	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785893	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozo Para Riego Agrícola - 252238	252238	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$296,623	\$296,623	\$296,623	\$296,623	\$296,623	\$296,623	\$296,623	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785894	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 249594	249594	Puebla	Cuautinchan	Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y VALIDADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785895	Equipamiento De Estufas Ecológicas Dentro Del Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciocho Aportación - 248095	248095	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785896	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Diez Y Seis Norte Miguel Hidalgo Dos Oriente Y Dos Sur - 250761	250761	Puebla	Cuautinchan	Cuautinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$334,498	\$334,498	\$334,498	\$334,498	\$334,498	\$334,498	\$334,498	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785897	Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Antonio Van Dick Clave - 252377	252377	Puebla	Cuautinchan	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$399,201	\$399,201	\$399,201	\$399,201	\$399,201	\$399,201	\$399,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785898	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Amoriz Y Calle Apasasco - 247298	247298	Puebla	Cuautinchan	Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$138,180	\$138,180	\$138,180	\$138,180	\$138,180	\$138,180	\$138,180	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785899	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Avenida Del Puente Entre Calle Del Bosque Y Depósito De Agua - 246385	246385	Puebla	Cuautinchan	Apasasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$244,892	\$244,892	\$244,892	\$244,892	\$244,892	\$244,892	\$244,892	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785900	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera Puebla Cuautinchan - 85331	85331	Puebla	Cuautinchan	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	\$276,646	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785902	Adquisición de Calle Vicente Guerrero Entre Vicente Guerrero y Maximino Avila Camacho - 251890	251890	Puebla	Cuatimichán	Concepción Pardifas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATIMICHAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	100.00	00	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785903	Ampliación de Drenaje Sanitario En Pardifas - 258223	258223	Puebla	Cuatimichán	Concepción Pardifas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATIMICHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$266,972	\$266,972	\$266,972	\$266,972	\$266,972	\$266,972	\$266,972	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785904	Rehabilitación y Mantenimiento De Deposito De Agua Potable - 145625	145625	Puebla	Cuatimichán	Concepción Pardifas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATIMICHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$199,399	\$199,399	\$199,399	\$199,399	\$199,399	\$199,399	\$199,399	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785905	Construcción De Baños O Sanitarios Con Biodigestoras - 247343	247343	Puebla	Cuatimichán	Huexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATIMICHAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$149,745	\$149,745	\$149,745	\$149,745	\$149,745	\$149,745	\$149,745	100.00	00	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789440	Construcción De Pozo Mortia Para Agua Potable - 145418	145418	Puebla	Cuatimichán	Toriya (San Baltazar Toriya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATIMICHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$518,081	\$518,081	\$518,081	\$518,081	\$518,081	\$518,081	\$518,081	100.00	00	Otros	598	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789441	Construcción De Un Aula Didáctica En El Bachillerato Digital No 70 Clave 21ebn1010m - 83416	85416	Puebla	Cuatimichán	Toriya (San Baltazar Toriya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATIMICHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$565,280	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726481	Adquisición De La Calle Frankfurt Entre Las Calles Munich Y Derry - 147230	147230	Puebla	Cuatlanlcingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	\$725,655	100.00	00	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785906	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 323912	323912	Puebla	Cuatlanlcingo	San Juan Cuatlanlcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	\$105,740	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICAMENTE AL 100% UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO / Registro: PROYECTO TERMINADO FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785907	Adquisición De La Priv Cuauhtémoc Entre Calle Cuauhtémoc Y Fondo De La Misma - 323955	323955	Puebla	Cuatlanlcingo	La Trinidad Chautanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	\$351,096	100.00	00	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785908	Ampliación Del Colector Sanitario Independencia En Sanctorum - 35556	35556	Puebla	Cuatlanlcingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	\$3,435,098	100.00	00	Metros lineales	1,138	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785909	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Puebla Entre Calle Puebla Y Misma Calle - 353452	353452	Puebla	Cuatlanlcingo	San Lorenzo Almecatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	\$579,697	100.00	00	Metros Cuadrados	7,248	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785910	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Zona Centro De San Lorenzo Almecatia - 354571	354571	Puebla	Cuatlanlcingo	San Lorenzo Almecatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	\$4,461,387	100.00	00	Metros lineales	13,217	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785913	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Dolores En La Colonia Nuevo León Entre Calle Reforma Y Calle Pirules - 324004	324004	Puebla	Cuatlanlcingo	Barrio De Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2016	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	\$505,703	100.00	00	Metros Cuadrados	1,138	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200647214	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Zopilotepec	38487	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zopilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	100.00	00	Piezas	485	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200652007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Xilapan Ubicado En La Cabeza Municipal - 38497	38497	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	100.00	00	Metros Cuadrados	5,937	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654510	Equipo de Salud De Los Centros De Salud De Las Localidades De Cuauhtlaxaco, Pinahuista, Tepetitlan Y Tlaxiapa, En El Municipio De Cuetzalan - 19856	19856	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,354,279	\$1,354,279	\$1,354,279	\$1,354,279	\$1,354,279	\$1,354,279	\$1,354,279	100.00	00	Otros	5,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200656890	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Camino Al Barrio Santa Cruz, De La Localidad De Xocoyolo - 38602	38602	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	100.00	00	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200656891	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Nectepex Y Ahuateno, Perteneciente A La Junta Auxiliar De Xicatlapan - 38436	38436	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ahuateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,413,070	\$6,527,038	\$6,527,038	\$6,527,038	\$6,527,038	\$6,527,038	\$6,527,038	100.00	00	Vivienda	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659404	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Xilapan La Localidad De Tlaxiapa - 38501	38501	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	100.00	00	Metros Cuadrados	2,939	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661659	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Carmen Serdan De La Cabeza Municipal - 38503	38503	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	100.00	00	Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661679	Construcción De Pavimento Hidráulico Iera Etapa Tramo Limontpak - Ziltepec En La Localidad De Ziltepec - 38450	38450	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ziltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	100.00	00	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661680	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetitlan Xocoyolo De Hidalgo Y Zopilotepec - 74904	74904	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zopilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$3,218,678	\$8,067,957	\$8,067,957	\$8,067,957	\$8,067,957	\$8,067,957	\$8,067,957	100.00	00	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200668380	Ampliación De Sistema De Energía Que Beneficiaria A La Localidad De Cuetzalan (Calle Guerrero Y Carrera) - Municipio De Cuetzalan Del Progr - 119458	119458	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	\$825,903	100.00	00	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200668383	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino A Xaltepec - 84985	84985	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	100.00	00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688733	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Las Tres Cruces De La Localidad De Tenextepac. - 119118	119518	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenextepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	\$209,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688734	Construcción De Muros De Contención Y Acercamiento A La Localidad De Xaipatzingo - 38506	38506	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaipatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	\$2,298,590	100.00	\$0	Metros cúbicos	601	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693882	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tepexta - 161664	161664	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	\$744,411	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693883	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tecaco, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 74965	74965	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	\$294,901	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693960	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tecaco, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 74951	74951	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	\$323,391	100.00	\$0	Vivienda	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693961	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepetitán Chico - 85097	85097	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	\$859,990	100.00	\$0	Otros	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDA DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694184	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tecuabuta Y Limontitán (Centro) - 84493	84493	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limontitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$772,153	\$1,554,305	\$1,554,305	\$1,554,305	\$1,554,305	\$1,554,305	\$1,554,305	\$1,554,305	100.00	\$0	Vivienda	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694217	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Cacacahuatla Segunda Etapa - 159209	159209	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cacacahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	\$1,323,833	100.00	\$0	Vivienda	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699315	Construcción De Pavimento Hidráulico, En El Barrio De Cuamayoq De La Localidad De Cuauhtamaraco - 84369	84369	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuauhtamaraco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	\$919,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,108	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699316	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Localidad De Chichicazapan. - 67067	67067	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chichicazapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	\$165,087	100.00	\$0	Otros	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699557	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Xalticpac - 84165	84165	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	\$499,372	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699632	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tecuabuta Y Limontitán (Centro) - 84423	84423	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecuabuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	\$772,153	100.00	\$0	Vivienda	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699678	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Tepopta - 161448	161448	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	Terminado	2016	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	\$651,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,939	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699679	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Xalticpac - Ayotzinapan - 68705	68705	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	\$2,319,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699680	Construcción De Techos Fijos En El Barrio Alto De La Localidad De Xilochochico - 84059	84059	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xilochochico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	\$841,447	100.00	\$0	Vivienda	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699681	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Talcanco De La Localidad De Tepetzalan - 67250	67250	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	\$850,019	100.00	\$0	Vivienda	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699682	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Xiluteupán Y Chicueyaco (Barrio San Juan) - 84670	84670	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chicueyaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	\$833,164	100.00	\$0	Vivienda	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699683	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Olopiooco - 158193	158193	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Olopiooco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	\$963,003	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704782	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Cortapac Que Beneficiara A Cuetzalan Del Progreso - 159816	159816	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	\$378,558	100.00	\$0	Metros lineales	5,997	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704783	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tepexta - 38525	38525	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	\$899,996	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704784	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Pochitán De La Localidad De Tepexta - 38508	38508	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704785	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Atauteno De La Localidad De Tepexta - 119571	119571	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	\$1,036,425	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704786	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetitán Reyeshogopán De Hidalgo Y Xolotlotepec - 140503	140503	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogopán de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	\$4,849,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	571	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705163	Construcción De Techos Fijos En El Barrio Centro De La Localidad De Xilochochico De Rafael Ávila Camacho - 148012	148012	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xilochochico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	\$1,423,426	100.00	\$0	Vivienda	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200705164	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Plano De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De Santiago Yancuitlapan. - 38474	38494	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	9398,761	9398,761	9398,761	9398,761	9398,761	9398,761	9398,761	100.00	00	Otros	1,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705165	Adquisición De Planos De Carta Para La Realización Del Proyecto Productivo Mejoramiento De Cafetales - 141429	141429	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	100.00	00	Hectarea	666	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710338	Ampliación De Red De Energia Elctrica En El Camino A Tecazo - 83985	83985	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	9396,972	9396,972	9396,972	9396,972	9396,972	9396,972	9396,972	100.00	00	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es poste, la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710498	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkikapan, Tepetzingo, Tahahtuitlapan, Tencuix, Pagnaco, Xitucapan Y Oxtimaxal Norte - 76327	76327	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pagnaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	\$1,007,042	100.00	00	Vivienda	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710546	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkikapan, Tepetzingo, Tahahtuitlapan, Tencuix, Pagnaco, Xitucapan Y Oxtimaxal Norte - 83845	83845	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Oxtimaxal Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	842,459	842,459	842,459	842,459	842,459	842,459	842,459	100.00	00	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710547	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkikapan, Tepetzingo, Tahahtuitlapan, Tencuix, Pagnaco, Xitucapan Y Oxtimaxal Norte - 76025	76025	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tahahtuitlapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	518,584	518,584	518,584	518,584	518,584	518,584	518,584	100.00	00	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710548	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Limontitan. - 83960	83960	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limontitan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	2250,008	2250,008	2250,008	2250,008	2250,008	2250,008	2250,008	100.00	00	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710578	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Telesecundaria Federal Lic. Luis Donaldo Colosio Clave: 81902474 En La Localidad De Xa - 119499	119499	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaitipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2016	3367,263	3367,263	3367,263	3367,263	3367,263	3367,263	3367,263	100.00	00	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710579	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tamazín De La Localidad De Tepetzalan - 38504	38504	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Troquita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	6000,012	6000,012	6000,012	6000,012	6000,012	6000,012	6000,012	100.00	00	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710581	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Xitucapan Y Chichucayo (Barrio San Juan) - 84699	84699	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xitucapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	5153,955	5987,119	5987,119	5987,119	5987,119	5987,119	5987,119	100.00	00	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710563	Mejoramiento De Señalética En Accesos Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso Pue - 148243	148243	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8370,049	8370,049	8370,049	8370,049	8370,049	8370,049	8370,049	8370,049	100.00	00	Otros	5,997	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710565	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Barrio De Pinabuzco De La Localidad De Pepexta - 38539	38539	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	\$1,000,013	100.00	00	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715791	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho Clave De La Localidad De Atalpan - 159348	159348	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Atalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2016	2298,727	2298,727	2298,727	2298,727	2298,727	2298,727	2298,727	100.00	00	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715857	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkikapan, Tepetzingo, Tahahtuitlapan, Tencuix, Pagnaco, Xitucapan Y Oxtimaxal Norte - 75970	75970	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	5009,153	5009,153	5009,153	5009,153	5009,153	5009,153	5009,153	100.00	00	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715858	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídrico En La Localidad De Tencuix, Primera Etapa, Cuetzalan Del Progreso Puebla - 84718	84718	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tencuix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8891,248	8891,248	8891,248	8891,248	8891,248	8891,248	8891,248	8891,248	100.00	00	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715884	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle A Chichucayo En La Localidad De Xilochochico - 84776	84776	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xilochochico de Rafael Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	\$1,201,348	100.00	00	Metros Cuadrados	367	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715886	Construcción De Casa De Salud (Dispensario Médico) En La Localidad De Xochical - 84120	84120	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xochical	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	Terminado	2016	6631,103	6631,103	6631,103	6631,103	6631,103	6631,103	6631,103	100.00	00	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715887	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Tuzamapan Xilochochico - 84972	84972	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tuzamapan Xilochochico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	\$1,000,007	100.00	00	Vivienda	122	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715888	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkikapan, Tepetzingo, Tahahtuitlapan, Tencuix, Pagnaco, Xitucapan Y Oxtimaxal Norte - 76492	76492	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xitucapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	6128,482	6128,482	6128,482	6128,482	6128,482	6128,482	6128,482	6128,482	100.00	00	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721007	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Nectepco Y Abasco, Perteneciente A La Junta Auxiliar De Sacatipan - 38412	38412	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	\$5,113,968	100.00	00	Vivienda	162	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721353	Ampliación De Red De Energia Elctrica En El Camino Xapala - Santiago (Segunda Etapa) - 83849	83849	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	\$3,000,009	100.00	00	Piezas	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721391	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Troquita De La Localidad De Tepetzalan - 38578	38578	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Troquita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	8750,005	8750,005	8750,005	8750,005	8750,005	8750,005	8750,005	8750,005	100.00	00	Vivienda	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721392	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Chichucayo - 38499	38499	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chichucayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	100.00	00	Vivienda	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721393	Construcción De Muro De Contención En Acceso A La Localidad De Olopiooco - 148081	148081	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Olopiooco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	8410,745	8410,745	8410,745	8410,745	8410,745	8410,745	8410,745	8410,745	100.00	00	Metros lineales	149	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200726488	Acondicionamiento De Espacios Físicos Para la Atención Ciudadana De Las Regidurías Del H Ayuntamiento De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 159843	159843	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	Terminado	2016	6698,935	6698,935	6698,935	6698,935	6698,935	6698,935	6698,935	100.00	0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO PERO EL SISTEMA NO PERMITE CORREGIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726490	Construcción De Techos Fijos En Las Locales De Tecocho, Moctez Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 75726	75726	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	4478,871	4478,871	4478,871	4478,871	4478,871	4478,871	4478,871	100.00	0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726765	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetzing, Tepetzingo, Tahaucuilcatipan, Tenucuk, Paganco, Xitocucapan Y Ocotinaxal Norte - 76099	76099	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenucuk	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	5575,754	5575,754	5575,754	5575,754	5575,754	5575,754	5575,754	100.00	0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726766	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkikapan, Tepetzingo, Tahaucuilcatipan, Tenucuk, Paganco, Xitocucapan Y Ocotinaxal Norte - 75858	75858	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenkikapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	6302,824	6302,824	6302,824	6302,824	6302,824	6302,824	6302,824	100.00	0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726803	Alcantarillado Sanitario Y Puesta En Operación De Descargas Somociliterias En La Localidad De Casaltepec - 147896	147896	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Casaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6310,223	6310,223	6310,223	6310,223	6310,223	6310,223	6310,223	100.00	0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785944	Mejoramiento Y Rehabilitación De Lamparas De Alumbrado Publico En La Cabeceza Municipal De Cuetzalan Del Progreso - 306679	306679	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2016	61039,067	61039,067	61039,067	61039,067	61039,067	61039,067	61039,067	100.00	0	Otros	5,937	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON LUMINARIAS, LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785945	Construcción De Aulas Y Sanitarios En Modulo Uc Para La Escuela Preparatoria Enrique Cabrera Barroso Sección Cuetzalan - 265608	265608	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2016	61793,738	61793,738	61793,738	61793,738	61793,738	61793,738	61793,738	100.00	0	Metros Cuadrados	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785946	Acondicionamiento De Espacios Físicos Para la Atención Ciudadana En El Jugado Indígena De La Cabeceza Municipal - 266547	266547	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	Terminado	2016	6154,943	6154,943	6154,943	6154,943	6154,943	6154,943	6154,943	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785947	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Secundaria Fed Alejandrina R De Enrique Clave En La Cabeceza Municipal De Cuetzalan - 265370	265370	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2016	62081,428	62081,428	62081,428	62081,428	62081,428	62081,428	62081,428	100.00	0	Metros Cuadrados	511	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785948	Mejoramiento De Instalaciones Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez En La Localidad De Cuauhtamazo - 266442	266442	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuauhtamazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6650,779	6650,779	6650,779	6650,779	6650,779	6650,779	6650,779	100.00	0	Metros Cuadrados	1,107	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785949	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Tabulil Mexcaltepec Camargo Limonco - 266306	266306	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limonco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61998,887	61998,887	61998,887	61998,887	61998,887	61998,887	61998,887	100.00	0	Metros lineales	699	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785950	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No Cct En La Localidad De Pahpatap - 237836	237836	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pahpatap	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2016	62280,709	62280,709	62280,709	62280,709	62280,709	62280,709	62280,709	100.00	0	Otros	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785951	Mantenimiento De Camino Rural En Barrio Las Castañedas De La Localidad De Tepetitlan Mayashoppan - 265714	265714	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitlan Mayashoppan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6999,954	6999,954	6999,954	6999,954	6999,954	6999,954	6999,954	100.00	0	Metros lineales	1,309	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786522	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Tixapan Ayotzinapan - 237793	237793	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tixapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	61110,498	61110,498	61110,498	61110,498	61110,498	61110,498	61110,498	100.00	0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788140	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Achiauta Pertenece A La Junta Auxiliar De Zacatipan - 238102	238102	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Achiauta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	100.00	0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788967	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Alcantarilla En El Acceso A La Localidad De Kapola - 265774	265774	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Kapola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6401,144	6401,144	6401,144	6401,144	6401,144	6401,144	6401,144	100.00	0	Metros Cuadrados	353	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788968	Construcción De Colector Emisor En La Localidad De Nahuioapan Cuetzalan Puebla - 180916	180916	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nahuioapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6808,807	6808,807	6808,807	6808,807	6808,807	6808,807	6808,807	100.00	0	Metros lineales	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789442	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tepango Pertenece A La Junta Auxiliar De Zacatipan - 240073	240073	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	62235,935	100.00	0	Vivienda	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789443	Construcción De Cercado Perimetral Del Barrio Hildon Hoces Cct De La Localidad De Trinacapan - 238052	238052	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Trinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2016	6300,089	6300,089	6300,089	6300,089	6300,089	6300,089	6300,089	100.00	0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789444	Construcción De Modulos Sanitarios En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Calmecac Cct De La Localidad De Santiago Yancuilitla - 240136	240136	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuilitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2016	6802,498	6802,498	6802,498	6802,498	6802,498	6802,498	6802,498	100.00	0	Otros	188	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO, LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789445	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Yohualichan - 238031	238031	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	65299,078	65299,078	65299,078	65299,078	65299,078	65299,078	65299,078	100.00	0	Metros lineales	574	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789446	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De San Juan De La Localidad De Tepetitlan - 222145	222145	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitlan (Tzoquitlan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016	61097,159	61097,159	61097,159	61097,159	61097,159	61097,159	61097,159	100.00	0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789447	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Sesechahuacal - 266559	266559	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Sesechahuacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2016	6970,309	6970,309	6970,309	6970,309	6970,309	6970,309	6970,309	100.00	0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789497	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medicos En Localidad De Las Hamacas - 265385	265385	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Las Hamacas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	Terminado	2016	6818,996	6818,996	6818,996	6818,996	6818,996	6818,996	6818,996	100.00	0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200649736	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Varas Privadas En Chahuac y Privada Morelos - 3864	3864	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656874	Ampliación De Red De Agua Potable Varas Privadas - 60803	60803	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656875	Ampliación De Alcantarillado Calle Itzacochitlan Privada Nueva España y Descarga De San Simon A Colector Sanitario - 58093	58093	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	100.00	00	Metros lineales	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656876	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Paraje La Loma - 14368	14368	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	100.00	00	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654178	Rehabilitación De Concreto Hidráulico De Calle Reforma Entre Emiliano Zapata y Paraje Coyuco - 168811	168811	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,573,266	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	100.00	00	Metros Cuadrados	7,100	0.00	100.00	Financiera: Aportación al gobierno del Estado / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659627	Ampliación De Agua Potable De Avenida Reforma A Chahuac - 97706	97706	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	\$978,189	100.00	00	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721347	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Niño Artillero Entre Antoneta y Avenida Hidalgo - 175492	175492	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	\$13,914	100.00	00	Metros	46	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788902	Ampliación De Red Eléctrica Calle Independencia - 233938	233938	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	100.00	00	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788903	Construcción De Drenaje Pluvial En Paraje Ramón Y Paraje Coyuco - 234310	234310	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	\$1,781,543	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788904	Ampliación De Red Eléctrica Tercera Cerrada Morelos Entre Reforma Y Matamoros - 233854	233854	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	\$32,120	100.00	00	Metros	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788905	Construcción De Drenaje Sanitario De Cerrada Reforma Y Tercera Cerrada Morelos - 197598	197598	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,540	\$150,540	\$150,540	\$150,540	\$150,540	\$150,540	\$150,540	100.00	00	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788906	Construcción De Drenaje Sanitario De Cocolextia A Puera - 272557	272557	Puebla	Domingo Arenas	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	\$842,862	100.00	00	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788907	Construcción De Drenaje Sanitario De Tenamocampita A Chahuac - 241307	241307	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	\$1,215,042	100.00	00	Metros lineales	106	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788908	Ampliación De Red Eléctrica Calle Guadalupe Entre Barranca Y Carr. Calpan Huejotzingo 241701	241701	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	\$86,094	100.00	00	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: se solicita validación de folio / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622909	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave: 21890299, En La Localidad De Atlixcan - 2240	2240	Puebla	Eloxochitlan	Atlixcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	100.00	00	Metros Cuadrados	361	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623040	Construcción De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor 2da. Etapa (Zona III) En La Localidad De Loma Bonita Perteneciente Al Municipio - 2860	2860	Puebla	Eloxochitlan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,997,803	\$1,997,803	\$1,997,803	\$1,997,803	\$1,997,803	\$1,997,803	\$1,997,803	100.00	00	Piezas	190	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623153	Construcción De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De San Miguel (Zona IV) Perteneciente Al Municipio De Eloxochi - 2930	2930	Puebla	Eloxochitlan	Eloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	100.00	00	Piezas	190	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624170	Construcción De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Eloxochitlan (Zona V) Perteneciente Al Municipio - 3013	3013	Puebla	Eloxochitlan	Eloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	100.00	00	Piezas	190	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624368	Construcción De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Cuabtlajapa Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue - 2955	2955	Puebla	Eloxochitlan	Cuabtlajapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,885,120	\$1,885,120	\$1,885,120	\$1,885,120	\$1,885,120	\$1,885,120	\$1,885,120	100.00	00	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624423	Construcción De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Eloxochitlan, Pue - 2833	2833	Puebla	Eloxochitlan	Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,989,849	\$1,989,849	\$1,989,849	\$1,989,849	\$1,989,849	\$1,989,849	\$1,989,849	100.00	00	Piezas	190	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624524	Construcción De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue - 2876	2876	Puebla	Eloxochitlan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	100.00	00	Piezas	160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656877	Nivelación De Tierceras Para La Construcción De Espacios Públicos En La Localidad De Loma Bonita Municipio De Eloxochitlan, Pue. A - 67403	67403	Puebla	Eloxochitlan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$345,141	\$345,141	\$345,141	\$345,141	\$345,141	\$345,141	\$345,141	100.00	00	Metros cubicos	1,027	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200686693	Constr De Unidad Medica En La Localidad De Campo Nuevo Uno Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan - 18979	18979	Puebla	Eloxochitlan	Campo Nuevo Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	\$1,492,890	100.00	00	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694179	Construcción De Techado En Secundaria Emiliano Zapata De La Localidad De Xonotipan De Juarez - 173900	173900	Puebla	Eloxochitlan	Xonotipan de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,552,528	\$1,552,528	\$1,552,528	\$1,552,528	\$1,552,528	\$1,552,528	\$1,552,528	100.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200694180	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Xonotipan - 179572	179572	Puebla	Eloxochitlán	Xonotipan de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,032,701	\$4,032,701	\$4,032,701	\$4,032,701	\$4,032,701	\$4,032,701	\$4,032,701	100.00	00	Metros lineales	748	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705113	Const De Muro de Contención En La Calle Principal De Tlatkama A La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De El Mirador Eloxochitlan - 188675	188675	Puebla	Eloxochitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	\$1,097,514	100.00	00	Otros	374	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705114	Construcción De Muro De Contención Para El Centro Comunitario - 97484	97484	Puebla	Eloxochitlán	El Cruceiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	\$450,485	100.00	00	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710540	Sustitución Del Centro de Salud En La Localidad De Eloxochitlan - 97580	97580	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	\$1,714,181	100.00	00	Metros Cuadrados	12,575	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715853	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 180548	180548	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	\$332,792	100.00	00	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715854	Construcción De Amatilla Porteable En La Localidad De Amatilla Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan Puebla - 180049	180049	Puebla	Eloxochitlán	Amatilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	\$1,547,450	100.00	00	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721348	Revertimiento Del Camino Tipo E Atzacatlancama El Potoso - 192352	192352	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$839,118	\$839,118	\$839,118	\$839,118	\$839,118	\$839,118	\$839,118	\$839,118	100.00	00	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788909	Construcción De Muros Firmes Para Vivienda Digna Terceera Etapa En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan - 266869	266869	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	\$549,948	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788910	Construcción De Veintitres Muros Firmes Para Vivienda Digna Segunda Etapa En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan - 258743	258743	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	\$1,314,072	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788911	Construcción De Cuarenta Muros Firmes Para Vivienda Digna Primera Etapa - 258722	258722	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,089,062	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	\$1,552,457	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788912	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 218449	218449	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	\$377,771	100.00	00	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788913	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan Puebla - 193368	193368	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	\$1,576,770	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788914	Construcción De Techado En Cancha De Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 266892	266892	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$794,144	\$794,068	\$794,068	\$794,068	\$794,068	\$794,068	\$794,068	\$794,068	100.00	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788915	Construcción De Camino Tipo E Revestido Chiapa Rancho Azul En La Localidad De Chiapa Municipio De Eloxochitlan Puebla - 256231	256231	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	\$4,950,822	100.00	00	Metros lineales	808	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788916	Const De Treinta Y Un Baños Dignos Tipo Familiar Con Biogestor En La Comunidad De Unión Y Progreso Perteneciente Al Municipio De Eloxoch - 256241	256241	Puebla	Eloxochitlán	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	\$1,609,961	100.00	00	Piezas	155	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300656878	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 67192	67192	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	100.00	00	Metros lineales	2,118	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788918	Pavimentación De Calle Alendado Entre Pavimento Existente Y Camino Atoyta - 208474	208474	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,118	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,446,000.00, CON RECURSO PIM 2016 POR \$ 550,000.00 Y PORTAMOB 2016 POR \$ 896,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788919	Construcción Del Centro de Salud De San Juan Epatlan Municipio De Epatlan En La Jurisdicción Sanitaria Insuar De Matamoros Aportación - 208470	208470	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	\$1,431,719	100.00	00	Otros	4,534	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. EL MUNICIPIO SIGUE APORTANDO LA EJECUCION LA REALIZO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788920	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata - 208483	208483	Puebla	Epatlán	Tepeacatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. EL MUNICIPIO SIGUE APORTANDO LA EJECUCION LA REALIZO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788921	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad Del Pedregal - 208478	208478	Puebla	Epatlán	San Miguel el Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. EL MUNICIPIO SIGUE APORTANDO LA EJECUCION LA REALIZO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788922	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Bor Juana Ines De La Cruz - 208485	208485	Puebla	Epatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$139,211	\$139,211	100.00	00	Piezas	149	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623205	Rehabilitación De Pozo Artesiano Para Agua Potable En La Comunidad De Guadalupe Piletas (Fuente Negro) - 1450	1450	Puebla	Esperanza	Guadalupe Piletas (Fuente Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	100.00	00	Otros	455	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624114	Adquisición De Calle Chubutemoc Y Profesor Darlino Torrijano Entre Camino Cañada-Esperanza Y Campo Deportivo - 957	957	Puebla	Esperanza	Guadalupe Piletas (Fuente Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	100.00	00	Metros Cuadrados	455	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688695	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De Ahuatepec De La Presa - 106112	106112	Puebla	Esperanza	Ahuatepec de la Presa (Ahuatepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	\$243,054	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705136	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De San José Cuyachapa - 112171	112171	Puebla	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	\$595,893	100.00	\$0	Otros	3,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705137	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias En La Comunidad De San José Esperanza - 112202	112202	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES LA MISMA DEL FOLIO PUE16160300789080 CON NUMERO DE MIDO 339428 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710542	Rehabilitación De Red De Drenaje De Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Municipal - 107821	107821	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	\$456,008	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721350	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Colonias El Pozo A Colonia Nueva En La Cabecera Municipal - 189594	189594	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	\$506,208	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721365	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San José Esperanza - 112186	112186	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	\$1,896,488	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788923	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dos Orientes Poniente Entre Avenida Avila Camacho Y Once Norte - 341673	341673	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	\$874,646	100.00	\$0	Metros lineales	388	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788924	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Oriente Oriente Entre Calle Once Sur Y Cuatro Sur - 340827	340827	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	\$877,785	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788925	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 340814	340814	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA ACCIÓN CORRESPONDE A UN SERVICIO / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788926	Empleo Temporal Dos Mil Dieciséis Construcción De Pisos Firmes - 340650	340650	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	\$259,693	100.00	\$0	Otros	1,090	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TORNALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788927	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Poniente De La Colonia Ferrocarril En La Cabecera Municipal - 340426	340426	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	\$886,610	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788928	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Prolongación Benito Juárez Entre Trece Y Diecisiete Oriente - 340402	340402	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	\$217,425	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788929	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Tres De Mayo En La Cabecera Municipal - 194605	194605	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	\$1,562,386	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789079	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Santa Catarina Los Reyes - 339747	339747	Puebla	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	\$771,922	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789080	Rehabilitación De Descargas Sanitarias Domiciliarias En La Localidad De San José Esperanza - 339428	339428	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	\$402,067	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647319	Ampliación De Agua Potable En Metaltoyuca En La Colonia El Encinal Tercera Etapa - 48945	48945	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2.ª MENA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	100.00	\$0	Metros lineales	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705138	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Enbramimeto Sur - 75793	75793	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2.ª MENA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	\$205,045	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200703139	Construcción De Plantas De Tratamiento Segunda Etapa - 140500	140500	Puebla	Francisco 2.ª	Las Balsas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	\$536,281	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721366	Construcción De Techado De Plaza Cívica En El Preescolar Balbino Cabrera Telles Con Clave 214j0094j Segunda Etapa - 95919	95919	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2.ª MENA	Educación	Terminado	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726777	Construcción Del Sistema De Agua Potable Del Barrio Tercera Etapa - 140706	140706	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789081	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Aureliana Olivares Primera Etapa - 361901	361901	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	\$876,894	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789082	Ampliación De Agua Potable De La Calle Benito Juárez - 362667	362667	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	\$270,010	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: red / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789083	Rehabilitación De Sistema De Drenaje En Calle Leandro Valle - 320359	320359	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	\$253,115	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: sistema / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789084	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 319940	319940	Puebla	Francisco 2.ª	Metaltoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,001	\$2,000,001	100.00	\$0	Otros	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300789087	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 207933	207933	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789088	Apoyo A La Vivienda Ampliación De Cuatro Para Construir En Metaltitoyuca - 207920	207920	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,435,172	\$3,435,172	\$3,435,172	\$3,435,172	\$3,435,172	\$3,435,172	\$3,435,172	\$3,435,172	100.00	00	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789089	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Calle Quince De Septiembre - 207889	207889	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	\$144,448	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789090	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Cinco De Mayo - 207762	207762	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$461,931	\$461,931	\$461,931	\$461,931	\$461,931	\$328,459	\$328,459	71.11	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789091	Construcción De Techoado En La Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato Tecnológico Oficial Francisco Z Mena Clave - 207705	207705	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	\$1,290,588	100.00	00	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789092	Construcción De Canal De Agua Pluviales Segunda Etapa - 202323	202323	Puebla	Francisco Z. Mena	Metaltitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	\$2,000,128	100.00	00	Otros	3,934	100.00	100.00	Financiera: / Física: M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689831	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Móvil En La Primaria Gabino Barreda - 162478	162478	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	\$1,470,409	100.00	00	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689895	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En San Pablo De Las Tunas - 162322	162322	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	\$368,619	100.00	00	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694079	Construcción De Aula De Computo En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 162472	162472	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	\$309,051	100.00	00	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694080	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162488	162488	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	\$192,383	100.00	00	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699330	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Móvil En Telesecundaria Joaquín García Icazbalcoeta Segunda Etapa - 181852	181852	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	\$423,044	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699503	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162494	162494	Puebla	General Felipe Angeles	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	\$434,482	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699504	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Prolongación De La Calle Victoria - 162331	162331	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705000	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162301	162301	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	\$1,259,103	100.00	00	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710288	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162508	162508	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,784	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$500,739	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721021	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tenango 78528	78528	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	\$499,322	100.00	00	Piezas	4,870	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721023	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 162496	162496	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	\$2,021,635	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786062	Perforación De Pozo De Agua Potable 278027	278027	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	\$1,022,342	100.00	00	Piezas	3,162	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786063	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 277595	277595	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Piezas	19,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786064	Adquisición De Software Para El Departamento De Contabilidad - 277515	277515	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	00	Piezas	19,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786066	Rehabilitación De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa En Santa Ursula Chiconquiac - 299365	299365	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	\$2,580,419	100.00	00	Metros lineales	5,751	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786067	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura Móvil En Primer Nivel De La Primaria Vespertina Andrés Quintana Roo - 278179	278179	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	\$768,086	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786068	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Volcadero De Abril De Santiago Tenango - 278104	278104	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	\$184,498	100.00	00	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786069	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ángel María Garibay - 278211	278211	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	\$431,510	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786070	Construcción De Bardoado Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Primer Etapa - 299396	299396	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	6431,078	6431,078	6431,078	6431,078	6431,078	6431,078	6431,078	6431,078	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786071	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Emma Godoy - 278230	278230	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	1460,710	1460,710	1460,710	1460,710	1460,710	1460,710	1460,710	1460,710	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786073	Rehabilitación Del Carambo De Bombeo En San Pedro Candelaria - 299295	299295	Puebla	General Felipe Angeles	San Pedro Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6341,182	6341,182	6341,182	6341,182	6341,182	6341,182	6341,182	6341,182	100.00	00	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787709	Perforación De Pozo De Agua Potable 278048	278048	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	9982,545	9982,545	9982,545	9982,545	9982,545	9982,545	9982,545	9982,545	100.00	00	Piezas	3,515	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787710	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Vías Calle De La Comunidad De San Antonio Portezuelo 277997	277997	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1,053,379	1,048,839	1,048,839	1,048,839	1,048,839	1,048,839	1,048,839	1,048,839	100.00	00	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787712	Construcción De Bardoado Perimetral De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 299417	299417	Puebla	General Felipe Angeles	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	1188,357	1188,357	1188,357	1188,357	1188,357	1188,357	1188,357	1188,357	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787713	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Chicocuat - 278222	278222	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chicocuat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	6395,652	6395,652	6395,652	6395,652	6395,652	6395,652	6395,652	6395,652	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100622900	Construcción De Línea De Bombeo En La Localidad De El Progreso - 2141	2141	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	9927,543	9927,543	9927,543	9927,543	9927,543	9927,543	9927,543	9927,543	100.00	00	Metros lineales	751	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623096	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En El Telebachillerato Comunitario No. 18 En La Localidad De Hacienda Nueva - 2226	2226	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	6440,075	6440,075	6440,075	6440,075	6440,075	6440,075	6440,075	6440,075	100.00	00	Metros Cuadrados	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623644	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 3644	3644	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Otros Proyectos	Terminado	2016	5995,000	5995,000	5995,000	5995,000	5995,000	5995,000	5995,000	5995,000	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA UN PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688709	Construcción De Cuartos Recámara Adicionales Y Baño En Los B De La Concepción Y Las Juanitas Perforaciones A Gpe Victoria Veinte Acciones - 157058	157058	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Vivienda	Terminado	2016	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	100.00	00	Vivienda	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688710	Aportación Para La Construcción De Cuatrocientas Estrías Ecológicas - 161407	161407	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Vivienda	En Ejecución	2016	6333,332	6333,332	6333,332	6333,332	6333,332	6333,332	6333,332	6333,332	100.00	00	Piezas	1,054	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694082	Adquisición De Transformador Trifásico Tipo Poste De Treinta Kva Para Hito De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Progreso - 158967	158967	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	888,396	888,396	888,396	888,396	888,396	888,396	888,396	888,396	100.00	00	Otros	751	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705140	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria - 76311	76311	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1,701,759	1,701,759	1,701,759	1,701,759	1,701,759	1,701,759	1,701,759	1,701,759	100.00	00	Metros lineales	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710454	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, Para Zona A Y B En La Franja Insurgentes, En La Localidad De El Progreso - 76456	76456	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	6466,066	6466,066	6466,066	6466,066	6466,066	6466,066	6466,066	6466,066	100.00	00	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715757	Construcción De Cincuenta Y Cinco Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Del Municipio De Guadalupe Victoria - 161661	161661	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Vivienda	En Ejecución	2016	11,994,440	11,994,440	11,994,440	11,994,440	11,994,440	11,994,440	11,994,440	11,994,440	100.00	00	Vivienda	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715758	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, En La Primaria Juan Cristóbal Bonilla, En La Localidad De Carmen Serdán - 75864	75864	Puebla	Guadalupe Victoria	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	6466,794	6466,794	6466,794	6466,794	6466,794	6466,794	6466,794	6466,794	100.00	00	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721228	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, Para Zona A Y B En La Franja Insurgentes, En La Localidad De El Progreso - 84309	84309	Puebla	Guadalupe Victoria	San Juan Ia Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	6479,745	6479,745	6479,745	6479,745	6479,745	6479,745	6479,745	6479,745	100.00	00	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721229	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Progreso - 86064	86064	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6107,597	6107,597	6107,597	6107,597	6107,597	6107,597	6107,597	6107,597	100.00	00	Otros	751	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721230	Construcción De Veinte Acciones De Cuarto Adicional Con Baño En Las Loc De El Progreso Buenavista Quehobac Y San Luis Del Mpio - 161252	161252	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Vivienda	En Ejecución	2016	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	1,568,895	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787719	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Escobedo En La Localidad De Canoatas - 157059	157059	Puebla	Guadalupe Victoria	Canoatas (San Antonio Canoatas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6557,210	6557,210	6557,210	6557,210	6557,210	6557,210	6557,210	6557,210	100.00	00	Metros Cuadrados	755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787720	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Guadalupe Buenavista - 161152	161152	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Buenavista (El Teolote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6362,859	6362,859	6362,859	6362,859	6362,859	6362,859	6362,859	6362,859	6362,859	100.00	00	Metros lineales	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787721	Adquisición De Mobiliario Para Aulas De Diferentes Instituciones Educativas Pertenecientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208058	208058	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	625,755	625,755	625,755	625,755	625,755	625,755	625,755	625,755	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIERE UN EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787722	Adquisición De Mobiliario Para Aulas De Diferentes Instituciones Educativas Pertenecientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208106	208106	Puebla	Guadalupe Victoria	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Educación	Terminado	2016	617,405	617,405	617,405	617,405	617,405	617,405	617,405	617,405	100.00	00	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIERE UN EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787723	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Ignacio Alonzo Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Casa De Salud En La Localidad De Maravilla - 17588	157588	Puebla	Guadalupe Victoria	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$961,593	\$961,593	\$961,593	\$961,593	\$961,593	\$961,593	\$961,593	100.00	00	Metros Cuadrados	1,123	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787724	Adquisición De Mobiliario Para Diferentes Instituciones Educativas Pertenecientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208140	208140	Puebla	Guadalupe Victoria	San Juan La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	100.00	00	Otros	209	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ADQUIERE UN EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UN AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787725	Adquisición De Mobiliario Para Aulas De Diferentes Instituciones Educativas Pertenecientes Al Municipio De Guadalupe Victoria - 208126	208126	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	\$17,405	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ADQUIERE UN EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UN AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787726	Construcción De Adoquinamiento En La Calle José María Morales, Segunda, Etapa En La Localidad De San Luis Ateacac - 2379	2379	Puebla	Guadalupe Victoria	San Luis Ateacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	\$1,508,684	100.00	00	Metros Cuadrados	470	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789119	Adquisición De Seis Módulos De Producción Agrícola - 207950	207950	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	00	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ADQUIEREN DE 6 PAQUETES DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789120	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Guadalupe Victoria Segunda Etapa - 206569	206569	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	\$1,238,529	100.00	00	Metros lineales	2,509	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789121	Construcción De Noventa Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Firme En La Localidad De Guadalupe Victoria - 206386	206386	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	\$3,444,941	100.00	00	Vivienda	489	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789122	Construcción De Mil Ochocientos Metros Cuadrados De Techo Firme En La Localidad De Guadalupe Victoria - 206532	206532	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	\$1,174,666	100.00	00	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629792	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Zona De La Estación Del Ferrocarril - 7849	16227	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$957,419	\$956,401	\$956,401	\$956,401	\$956,401	\$956,401	\$956,401	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630666	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa - 6312	16223	Puebla	Honey	Tonalilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,766,718	\$1,766,707	\$1,766,707	\$1,766,707	\$1,766,707	\$1,766,707	\$1,766,707	100.00	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631421	Mantenimiento Al Camino Manzano Rincon De Chila - 6339	16221	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$221,071	\$220,683	\$220,683	\$220,683	\$220,683	\$220,683	\$220,683	100.00	00	Kilómetro	45	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789045	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Zaragoza - 260419	16230	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789046	Construcción De Cuartos Dormitorio En Buena Vista Tonalilco La Cumbre Y Chila De Juárez - 46147	16229	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$945,776	\$944,295	\$944,295	\$944,295	\$944,295	\$944,295	\$944,295	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789047	Mantenimiento A Calle En Colonia Escolar De Chila - 200313	16228	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$119,622	\$118,791	\$118,791	\$118,791	\$118,791	\$118,791	\$118,791	100.00	00	Kilómetro	48	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689568	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Nicolás Atlatlan Varías Calles Municipio De Huastlauca En El Estado De Pue - 150073	150073	Puebla	Huastlauca	San Nicolás Atlatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	100.00	00	Otros	368	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA EJECUCION DE LA OBRA ES A CARGO DE CFE / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020069072	Construcción De Dique Derivador Para El Sistema De Riego Del Ejido De Tepetitziñtla - 148917	148917	Puebla	Huastlauca	Tepetitziñtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$434,438	\$434,438	\$434,438	\$434,438	\$434,438	\$434,438	\$434,438	100.00	00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699496	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De San Nicolás Atlatlan - 150137	150137	Puebla	Huastlauca	San Nicolás Atlatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2016	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	\$520,633	100.00	00	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699497	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Tepetitziñtla - 171411	171411	Puebla	Huastlauca	Tepetitziñtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	\$2,065,635	100.00	00	Metros lineales	1,453	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710449	Rehabilitación De Agua Potable De La Localidad De San Miguel Coahuatlá - 171394	171394	Puebla	Huastlauca	San Miguel Coahuatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	\$2,522,997	100.00	00	Metros lineales	398	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710450	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepanacitla Varías Calles Municipio De Huastlauca En El Estado De Puebla - 150118	150118	Puebla	Huastlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	\$112,511	100.00	00	Otros	273	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA EJECUCION DE LA OBRA ES A CARGO DE CFE / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710450	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Coahuacán San Pablo Zoyatlánpan Del Cadenamiento - 149002	149002	Puebla	Huastlauca	Santa María Coahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	\$1,619,627	100.00	00	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710471	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De Tepetitziñtla Ejercicio - 149830	149830	Puebla	Huastlauca	Tepetitziñtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	100.00	00	Metros lineales	1,453	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721215	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Chimala Varías Calles Municipio De Huastlauca En El Estado De Puebla - 150041	150041	Puebla	Huastlauca	Chimala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	100.00	00	Otros	153	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA EJECUCION DE LA OBRA ESTA A CARGO DE CFE / Registro: LA APORTACION SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE16160200726635	Mejoramiento De Techos De Vivienda En El Municipio De Huautla - 170949	170949	Puebla	Huautla	Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	\$1,708,680	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726636	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Alvaro Obregón Ejido Municipio De Huautla En El Estado De Puebla - 150060	150060	Puebla	Huautla	Alvaro Obregón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA EJECUCION DE LA OBRA SE A CARGO DE CFE / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726637	Construcción De Barda En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías De La Localidad De Tepanacitla - 149912	149912	Puebla	Huautla	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$146,095	\$146,095	\$146,095	\$146,095	\$146,095	\$146,095	\$146,095	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y POSTERIOR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787648	33903 Servicios Integrales - 301816	301816	Puebla	Huautla	Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787649	Reparación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Alvaro Obregón - 360555	360555	Puebla	Huautla	Alvaro Obregón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$52,316	\$52,316	\$52,316	\$52,316	\$52,316	\$52,316	\$52,316	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787652	Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Aliende De La Localidad De Tepetzintla - 360414	360414	Puebla	Huautla	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$77,928	\$77,928	\$77,928	\$77,928	\$77,928	\$77,928	\$77,928	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688870	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De Ihuacatlá - 91281	16008	Puebla	Huachuclilla	Ihuacatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688871	Construcción De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Técnica No. 14 Con Clave 218200149	16037	Puebla	Huachuclilla	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Educación	Terminado	2016	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	\$1,035,576	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero Ira Etapa	16050	Puebla	Huachuclilla	Xilocaustla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTAR TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694073	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Reforma De Tenango De Las Flores En El Municipio De Huachuclilla	16019	Puebla	Huachuclilla	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$445,924	\$445,924	\$445,924	\$445,924	\$445,924	\$445,924	\$445,924	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699498	Construcción De 3 Aulas Y Anexo En El Bachillerato Quetzalcóatl 2da Etapa - 31249	16007	Puebla	Huachuclilla	Tlacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Educación	Terminado	2016	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	\$2,208,572	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704983	Revestimiento De Camino A Alesseca	16033	Puebla	Huachuclilla	Alesseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	\$1,977,618	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704984	Revestimiento De Camino De Tenohuacán Hacia Matlatzuc 2da Etapa	16031	Puebla	Huachuclilla	Tenohuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLILLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	\$1,199,657	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704985	Construcción De Guarderías Y Banquetas En La Calle Cinco De Febrero En Papatlalá	16055	Puebla	Huachuclilla	Papatlalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	\$441,539	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704986	Reconstrucción De Aulas Y Anexo En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza 2da Etapa	16006	Puebla	Huachuclilla	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Educación	Terminado	2016	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	\$3,241,675	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704987	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Alcantarillado De La Calle Adolfo López Mateos De La Localidad De Tenango De Las Flores Del Municipio De Huachuclilla	16074	Puebla	Huachuclilla	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	\$1,943,348	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704988	Construcción De Techado Metálico De La Escuela Primaria Cuatemoc Con Clave C.T.218922186	16038	Puebla	Huachuclilla	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Educación	Terminado	2016	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	\$892,650	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704989	Construcción De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Indígena Lic Benito Juárez Con Clave 2189b0187c	16036	Puebla	Huachuclilla	Opacoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLILLA	Educación	Terminado	2016	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	\$976,357	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715743	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo 2da Etapa	16027	Puebla	Huachuclilla	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUACHUCLILLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715744	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestores En La Localidad De Puga Ira Etapa	16028	Puebla	Huachuclilla	Puga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	\$1,676,664	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715745	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Xaltepec 91336	16010	Puebla	Huachuclilla	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	\$978,230	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721216	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Alemán 1ra Etapa	16049	Puebla	Huachuclilla	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	\$1,012,488	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721217	Revestimiento De Camino De Papatlalá A Xaltepec	16034	Puebla	Huachuclilla	Papatlalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	\$506,470	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726639	Construcción De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Cinco De Mayo Ira Etapa	16034	Puebla	Huachuclilla	Huachuclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUCLILLA	Educación	Terminado	2016	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	\$1,016,265	100.00	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200726640	Rehabilitación y Ampliación Del Sistema de Agua Potable de Ayahualcoautla - 91317	16009	Puebla	Huaucliningango	Ayahualcoautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	\$1,177,913	100.00	\$0	Metros lineales	292	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726641	Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de Cuaxicala 3ra Etapa - 91609	16032	Puebla	Huaucliningango	Cuaxicala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	\$976,026	100.00	\$0	Metros lineales	814	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726642	Revestimiento De La Calle Miguel Aleman	16032	Puebla	Huaucliningango	Huilaicapixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	\$823,590	100.00	\$0	Kilómetro	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787654	Construcción de Techos Firma de Lámina de Pvc Para El Municipio de Huaucliningango	16016	Puebla	Huaucliningango	Huaucliningango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,445,124	\$10,445,124	\$10,445,124	\$10,445,124	\$10,445,124	\$10,445,124	\$10,445,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787655	Contrucción De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria "Rafael Craviotto" Con Clave: G.C.72E00020	16056	Puebla	Huaucliningango	Cuaculla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	\$1,198,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787656	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Papatzalcoo 1ra Etapa	16015	Puebla	Huaucliningango	Papatzalcoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,039,888	\$2,039,888	\$2,039,888	\$2,039,888	\$2,039,888	\$2,039,888	\$2,039,888	100.00	\$0	Piezas	172	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787658	Ampliación Del Sistema de Aplicación de Energía de La Colonia La Paz - 208505	16017	Puebla	Huaucliningango	Huaucliningango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,649,060	\$1,649,060	\$1,649,060	\$1,649,060	\$1,649,060	\$1,649,060	\$1,649,060	100.00	\$0	Metros lineales	1,863	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787659	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa	16018	Puebla	Huaucliningango	Teopancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,886,400	\$1,886,400	\$1,886,400	\$1,886,400	\$1,886,400	\$1,886,400	\$1,886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,171	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787660	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de Tepetzintla (2da. Etapa)	16079	Puebla	Huaucliningango	Tepetzintla de Gaxana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINGANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	\$2,062,974	100.00	\$0	Metros lineales	738	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200794979	Ampliación Del Sistema de Drenaje Sanitario En La Localidad de Ozeolnacaxtla - 178169	178169	Puebla	Huehuetlán	Ozeolnacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	\$745,264	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: ENVIADO A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705134	Construcción de Cuartos Adicionales En La Localidad De Madero - 178975	178975	Puebla	Huehuetlán	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$907,759	\$907,759	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726776	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de Lipuntahuaca Tercera Etapa - 171665	171665	Puebla	Huehuetlán	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	\$918,579	100.00	\$0	Metros lineales	1,484	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688974	Ampliación de Energía Eléctrica Callejón Las Palomas Y Maravillas Entre Francisco I Madero Y Calle 3 DE Mayo, Calle Morelos Entre Narciso Me - 93633	93633	Puebla	Huehuetlán el Chico	Zicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2016	\$123,312	\$123,312	\$123,312	\$123,312	\$123,312	\$123,312	\$123,312	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: 372 ML. TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694075	Substitución Del Centro de Salud de La Localidad de Huehuetlán El Chico, En El Municipio de Huehuetlán El Chico, Jurisdicción Sanitaria No. 7 - 84998	84998	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,022,727	\$1,022,727	\$1,022,727	81.82	\$0	Metros Cuadrados	7,570	100.00	81.82	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EJECUTADA POR LA SECRETARIA DE SALUD, SOLO SE APORTO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694076	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Entre Calle De Las Rosas Y Calle Reforma - 85838	85838	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$986,805	100.00	\$0	Metros lineales	221	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699500	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Quetzalcóatl Clave 21870039v. - 85797	85797	Puebla	Huehuetlán el Chico	Zicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	Terminado	2016	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	100.00	\$0	Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704991	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Entre Emiliano Zapata Y Barranca De La Pila - 85795	85795	Puebla	Huehuetlán el Chico	Zicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$245,096	\$245,096	\$245,096	\$245,096	\$245,096	\$245,096	\$245,096	100.00	\$0	Metros lineales	968	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704992	Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorios En La Localidad de Tzicatán - 85861	85861	Puebla	Huehuetlán el Chico	Zicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	Terminado	2016	\$883,223	\$630,569	\$630,569	\$630,569	\$630,569	\$630,569	\$630,569	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704993	Adoquinamiento De La Calle Cuahutémoc Entre Calle 16 De Septiembre Y Narciso Mendoza - 93563	93563	Puebla	Huehuetlán el Chico	Zicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$675,029	\$674,027	\$674,027	\$674,027	\$674,027	\$674,027	\$674,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715748	Construcción De La Primera Etapa De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 93640	93640	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	Terminado	2016	\$345,757	\$161,318	\$161,318	\$161,318	\$161,318	\$161,318	\$161,318	100.00	\$0	Metros lineales	611	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715749	Rehabilitación De La Línea de Conducción A Los Tanques Reguladores De Agua Potable De La Localidad de Huehuetlán El Chico - 93634	93634	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$942,271	\$942,271	\$942,271	\$942,271	\$942,271	\$942,271	\$942,271	100.00	\$0	Metros lineales	5,110	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721220	Impermeabilización De Los Del Módulo 2 De La Escuela Primaria Hermanos Serdán - 93644	93644	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	Terminado	2016	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721221	Electrificación Con Módulos De Paneles Solares Para La Localidad de Rancho Zaragoza - 85843	85843	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$338,450	\$338,450	\$338,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	38	100.00	10.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721222	33902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 93594	93594	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020072666	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Huehuetlan 2016 - 85828	85828	Puebla	Huehuetlan el Chico	Huehuetlan el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	\$1,170,983	100.00	00	Metros lineales	271	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200647282	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejon De La Tripa Entre Av. Adolfo Lopez Mateos Y Calle Aviacion - 44632	44632	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$875,884	\$875,884	\$875,884	\$875,884	\$875,884	\$875,884	\$875,884	100.00	00	Metros Cuadrados	2,405	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654459	Construcción De Tachado En Área de Educación Física De La Primaria Jose Maria Morelos Y Favon Con Oct: 21ep90407y1 - 44649	44649	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,733,688	\$1,733,688	\$1,733,688	\$1,733,688	\$1,733,688	\$1,733,688	\$1,733,688	100.00	00	Metros Cuadrados	1,119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661750	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Aviacion Entre Callejon Sin Nombre Y Calle Las Palmas En Santo Domingo Huehuetlan - 44642	44642	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$580,725	\$580,725	\$580,725	\$580,725	\$580,725	\$580,725	\$580,725	100.00	00	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688633	Construcción De 25 Sanitarios Con Bidigetes En La Localidad De San Agustín Ahuehuetla - 128247	128247	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Agustín Ahuehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	00	Piezas	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710500	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Otzolotepec - 128278	128278	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santa Ana Otzolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,794,511	\$1,794,511	\$1,794,511	\$1,794,511	\$1,794,511	\$1,794,511	\$1,794,511	100.00	00	Metros lineales	231	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789141	Alumbrado Publico Para Diferentes Calles Del Municipio De Huehuetlan El Grande - 326781	326781	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$734,815	\$734,815	\$734,815	\$734,815	\$734,815	\$734,815	\$734,815	100.00	00	Otros	3,193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789142	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santo Domingo Pertenecciente Al Municipio De Huehuetlan El Grande - 277856	277856	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$616,834	\$616,834	\$616,834	\$616,834	\$616,834	\$616,834	\$616,834	100.00	00	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789143	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Santo Domingo Huehuetlan - 277797	277797	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,957,921	\$1,957,921	\$1,957,921	\$1,957,921	\$1,957,921	\$1,957,921	\$1,957,921	100.00	00	Metros lineales	1,883	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789144	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 257616	257616	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$392,511	\$392,511	\$392,511	\$392,511	\$392,511	\$392,511	\$392,511	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789145	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Zorrillo Entre Calle Matamoros Y Calle De La Tripa En El Municipio De Huehuetlan El Grand - 253634	253634	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,300,409	\$1,300,409	\$1,300,409	\$1,300,409	\$1,300,409	\$1,300,409	\$1,300,409	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789147	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Agustín Ahuehuetla Pertenecciente Al Municipio De Huehuetlan El Grande - 277857	277857	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Agustín Ahuehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$902,714	\$902,714	\$902,714	\$902,714	\$902,714	\$902,714	\$902,714	100.00	00	Vivienda	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789148	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Nicolás Huajuapán Municipio De Huehuetlan El Grande - 277822	277822	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Nicolás Huajuapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,863,411	\$1,863,411	\$1,863,411	\$1,863,411	\$1,863,411	\$1,863,411	\$1,863,411	100.00	00	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789149	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Progreso - 259974	259974	Puebla	Huehuetlan el Grande	Ixtlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$143,295	\$143,295	\$143,295	\$143,295	\$143,295	\$143,295	\$143,295	100.00	00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789150	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Matamoros Y Del Zorrillo - 259826	259826	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Antonio Coatepec (Tierra Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$320,094	\$320,094	\$320,094	\$320,094	\$320,094	\$320,094	\$320,094	100.00	00	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688934	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación De Los Pinos Entre Calle Ayala Y Camino Real A San Antonio - 185464	185464	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$115,578	\$116,257	\$116,257	\$116,257	\$116,257	\$116,257	\$116,257	100.00	00	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON 225 ML / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688576	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Rancho Palacios Entre Carrilal Y Av La Perla - 186797	186797	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	\$1,927,626	100.00	00	Metros Cuadrados	2,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688577	Construcción De Drenaje Pluvial De La Carretera Municipal Huejotzingo Ramal Dos Y Clinco - 187037	187037	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,266,051	\$1,939,954	\$1,939,954	\$1,939,954	\$1,939,954	\$1,939,954	\$1,939,954	100.00	00	Metros lineales	25,685	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693898	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Primaria Miguel Hidalgo - 179594	179594	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepoquálco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	\$1,015,480	100.00	00	Otros	3,183	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699333	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Camino San Miguel Tianguizolco A Santa María Nepoquálco - 177665	177665	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	\$709,140	100.00	00	Metros lineales	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704994	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad - 179272	179272	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	\$2,064,315	100.00	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704997	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cipres Entre La Perla Y Terreno De Cultivo - 184904	184904	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	\$89,104	100.00	00	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710436	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle San Bartolo Entre Calle División Del Norte Y Calle Sin Nombre - 181046	181046	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$521,393	\$521,205	\$521,205	\$521,205	\$521,205	\$521,205	\$521,205	\$521,205	100.00	00	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715718	Construcción De Barda Perimetral En Secundaria Federal Gabriela Mistral 179760	179760	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	\$523,818	100.00	00	Otros	16,125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200721223	33903 Servicios Integrales - 188657	188657	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	6657,011	6657,011	6657,011	6657,011	6657,011	6657,011	6657,011	100.00	00	Lote		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENTRA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726647	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	177841	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	631,509	631,509	631,509	631,509	631,509	631,509	631,509	100.00	00	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: obra físicamente y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786074	Rehabilitación De Sistema de Alcantarillado Sanitario - 361562	361562	Puebla	Huejotzingo	Santa Maria Nepopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1,832,515	1,832,515	1,832,515	1,832,515	1,832,515	1,832,515	1,832,515	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786075	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Martín - 371144	371144	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	2280,391	2280,391	2280,391	2280,391	2280,391	2280,391	2280,391	100.00	00	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786110	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Felicidad El Carmen Entre Calle Moctezuma Y Privada El Carmen - 362711	362711	Puebla	Huejotzingo	Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1,547,055	1,547,055	1,547,055	1,547,055	1,547,055	1,547,055	1,547,055	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787468	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En Calle Teyuca De La Localidad De Santa Ana Xalmimilco - 361892	361892	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilco (Tlacotalpa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1,343,938	1,378,697	1,378,697	1,378,697	1,378,697	1,378,697	1,378,697	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787462	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 364984	364984	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	6120,330	6120,330	6120,330	6120,330	6120,330	6120,330	6120,330	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787663	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Privada Doce de Octubre - 370911	370911	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	69,286	69,288	69,288	69,288	69,288	69,288	69,288	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787664	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 365114	365114	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	6360,489	6360,489	6360,489	6360,489	6360,489	6360,489	6360,489	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENTRA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787665	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Privada San Diego - 370821	370821	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	617,568	617,568	617,568	617,568	617,568	617,568	617,568	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: obra físicamente y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787666	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Ávila Entre La Av Los Arcos Y Av Carlos B Retina - 370331	370331	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6629,806	6629,806	6629,806	6629,806	6629,806	6629,806	6629,806	100.00	00	Metros lineales	443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787667	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Privada San Pedro - 370700	370700	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	645,426	645,426	645,426	645,426	645,426	645,426	645,426	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: obra físicamente y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787669	Construcción De Tres Aulas Y Anexo Sanitario En Estructura Regional C En Bachillerato Xochiquetzal - 370218	370218	Puebla	Huejotzingo	Santa Maria Ateccac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	62,083,596	62,083,596	62,083,596	62,083,596	62,083,596	62,083,596	62,083,596	100.00	00	Otros	2,978	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623674	33903 Servicios Integrales - 2253	2253	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	6462,235	6462,235	6462,235	6462,235	6462,235	6462,235	6462,235	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200698393	Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hueyapan Privada Cuadrijo Victoria En El Municipio De Hueyapan - 7795	7795	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	660,919	660,919	660,919	660,919	660,919	660,919	660,919	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200698399	Construcción De 300 Techos De Vivienda A Base De Láminas De Fibrocemento Onduladas Entre 5 Y 8 Ocas De Dimensiones De 152 M De Largo X 097 - 77230	77230	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	63,018,673	63,018,673	63,018,673	63,018,673	63,018,673	63,018,673	63,018,673	100.00	00	Metros Cuadrados	1,330	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699301	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Hidalgo Cuapeyocan Localidad De Ahuatepec Sección Ocho Pertenecente Al Municipio De Hu - 161869	161869	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	6473,777	6473,777	6473,777	6473,777	6473,777	6473,777	6473,777	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699334	Construcción De Docientos Techos Para La Vivienda A Base De Lámina De Fibrocemento Onduladas Entre - 162082	162082	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	62,033,754	62,033,754	62,033,754	62,033,754	62,033,754	62,033,754	62,033,754	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699335	Aportación Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hueyapan Calle Galeana En El Municipio De Hueyapan En El Bat - 77895	77895	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	666,323	666,323	666,323	666,323	666,323	666,323	666,323	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200702498	Construcción De Techos Para Viviendas Afectadas Por El Frente Frio Num 44 En El Municipio De Hueyapan - 76993	76993	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	61,706,842	61,706,842	61,706,842	61,706,842	61,706,842	61,706,842	61,706,842	100.00	00	Metros Cuadrados	424	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710291	Construcción De Techos Para Diferentes Localidades En El Municipio De Hueyapan Puebla - 161724	161724	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	6681,914	6681,914	6681,914	6681,914	6681,914	6681,914	6681,914	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710292	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Leóna Vicario Y Calle Guadalupe Victoria Pertenecente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161964	161964	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	6459,603	6459,603	6459,603	6459,603	6459,603	6459,603	6459,603	100.00	00	Metros lineales	216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710293	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Morelos Entre La Calle Hidalgo Y Calle Francisco Villa Del Municipio De Hueyapan Puebla - 77684	77684	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6944,273	6944,273	6944,273	6944,273	6944,273	6944,273	6944,273	100.00	00	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710294	Construcción De Dos Aulas Didácticas Dirección Sanitarios En Estructura Regional C Y Sistema En El Bachillerato Digital - 161900	161900	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	61,347,654	61,347,654	61,347,654	61,347,654	61,347,654	61,347,654	61,347,654	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200715587	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Punto La Loma Localidad De Ahuatepec Sección Ota Pertenece Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161833	161833	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	6488,785	6488,785	6488,785	6488,785	6488,785	6488,785	6488,785	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE16160200715588	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 77830	77830	Puebla	Hueyapan	Hexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	5946,155	5946,155	5946,155	5946,155	5946,155	5946,155	5946,155	100.00	00	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE16160200715589	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL PERTENECE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 161933	161933	Puebla	Hueyapan	Paso Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5515,488	5515,488	5515,488	5515,488	5515,488	5515,488	5515,488	100.00	00	Otros	163	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE16160200721024	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Las Calles Las Flores San Miguel Las Cruces Y La Soledad En La Localidad De Atmoloni Pertenece - 161792	161792	Puebla	Hueyapan	Atmoloni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	1,649,999	1,649,999	1,649,999	1,649,999	1,649,999	1,649,999	1,649,999	100.00	00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE16160200726502	CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IVAN PAVLOV EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOCYAN DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 162003	162003	Puebla	Hueyapan	Tanamacocyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	1,683,822	1,683,822	1,683,822	1,683,822	1,683,822	1,683,822	1,683,822	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE16160300786111	Adquisición De Material Para El Convenio Del Programa Empleo Temporal - 270008	270008	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	8716,076	8716,076	8716,076	8716,076	8716,076	8716,076	8716,076	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE16160300786112	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SAN JUAN DE LOS CRUZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 269944	269944	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8929,784	8929,784	8929,784	8929,784	8929,784	8929,784	8929,784	8929,784	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160300786113	Ampliación De Drenaje Sanitario En Cuapeyapoco Pertenece Al Municipio De Hueyapan - 271721	271721	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8734,494	8734,494	8734,494	8734,494	8734,494	8734,494	8734,494	8734,494	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160300786114	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Punto Denominado Xalapa En La Comunidad De Tanamacocyan Pertenece Al Municipio De Hueyapan Puebla - 269757	269757	Puebla	Hueyapan	Tanamacocyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	9984,676	9984,676	9984,676	9984,676	9984,676	9984,676	9984,676	9984,676	100.00	00	Metros lineales	1,727	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160300786115	REHABILITACION Y REPARACION DE CAMINO EN LA CALLE DIEZEL DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 271731	271731	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8115,612	8115,612	8115,612	8115,612	8115,612	8115,612	8115,612	8115,612	100.00	00	Metros cúbicos	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. INCLUYE RENDIMIENTOS DEL FONDO DEL EJERCICIO 2015, SUMANDO LA CANTIDAD TOTAL DE LA OBRA EN: 130,593.02 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160300786116	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Vicente Guerrero Y San Antonio En La Localidad De Buena Vista Sección Tercera Pertenece Al - 269823	269823	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8506,982	8506,982	8506,982	8506,982	8506,982	8506,982	8506,982	8506,982	100.00	00	Metros cúbicos	93	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160300786117	Remodelación De Sanitarios Que Consiste En La Sustitución De Muebles Sanitarios Anulaje Puertas Territoriales del Municipio Y Colocación De Pis - 269883	269883	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8202,589	8202,589	8202,589	8202,589	8202,589	8202,589	8202,589	8202,589	100.00	00	Piezas	93	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200652023	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE TEBERNALES - 54846	54846	Puebla	Hueyamtalco	Tebernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	8275,519	8275,519	8275,519	8275,519	8275,519	8275,519	8275,519	8275,519	100.00	00	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200688399	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO HUEYMTALCO SEGUNDA ETAPA - 183464	183464	Puebla	Hueyamtalco	Ejido Hueyamtalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	81268,715	81268,715	81268,715	81268,715	81268,715	81268,715	81268,715	81268,715	100.00	00	Otros	541	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200688448	Mantenimiento De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Compañico - 168323	168323	Puebla	Hueyamtalco	Compañico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	8843,957	8843,957	8843,957	8843,957	8843,957	8843,957	8843,957	8843,957	100.00	00	Otros	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200693902	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGELO CHAUQUOOTA - 183476	183476	Puebla	Hueyamtalco	San Angel Chauquoota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	81,007,865	81,007,865	81,007,865	81,007,865	81,007,865	81,007,865	81,007,865	81,007,865	100.00	00	Metros lineales	182	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200693939	CONSTRUCCION DE Techo Firme En La Localidad De El Pueblillo - 168329	168329	Puebla	Hueyamtalco	El Pueblillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	8965,198	8965,198	8965,198	8965,198	8965,198	8965,198	8965,198	8965,198	100.00	00	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200693981	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE SANONILLA - 183461	183461	Puebla	Hueyamtalco	Sanonilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	81,482,122	81,482,122	81,482,122	81,482,122	81,482,122	81,482,122	81,482,122	81,482,122	100.00	00	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200704806	CONSTRUCCION DE Techo Firme En La Localidad De Miquico - 168340	168340	Puebla	Hueyamtalco	Miquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	8323,621	8323,621	8323,621	8323,621	8323,621	8323,621	8323,621	8323,621	100.00	00	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200710295	CONSTRUCCION DE Techo Firme En La Localidad De Atehuatzin - 183482	183482	Puebla	Hueyamtalco	Atehuatzin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	81,191,874	81,191,874	81,191,874	81,191,874	81,191,874	81,191,874	81,191,874	81,191,874	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200710296	Mantenimiento De Baños De Preescolar Conafe Vicente Suarez En La Localidad De Loma Alta - 183477	183477	Puebla	Hueyamtalco	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	8133,687	8133,687	8133,687	8133,687	8133,687	8133,687	8133,687	8133,687	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16160200715590	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Lomas De Arena - 168342	168342	Puebla	Hueyamtalco	Lomas de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	876,956	876,956	876,956	876,956	876,956	876,956	876,956	876,956	100.00	00	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200715631	Mantenimiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Localidad De Tilapa	183468	Puebla	Hueytamalco	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	\$575,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200721025	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Zap Colonia Centro Localidad Hueytamalco - 168147	168347	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	\$1,060,216	100.00	\$0	Luminaria	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200721026	Construcción De Techo Estructural En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Doroteo Arango Villa En Atepetaco - 183473	183473	Puebla	Hueytamalco	Atepetaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	\$650,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200721224	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chilornos	168338	Puebla	Hueytamalco	Chilornos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	\$242,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200726650	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal En La Localidad De La Esmeralda - 168345	168345	Puebla	Hueytamalco	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$569,711	\$569,711	\$569,711	\$569,711	\$569,711	\$569,711	\$569,711	100.00	\$0	Luminaria	80	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786118	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Jose Maria Morelos En La Zap Hueytamalco - 208472	208472	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	100.00	\$0	Luminaria	135	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786119	Pago De Elaboración De Proyectos - 208308	208308	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	2,600	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786120	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ignacio Ayende Y Privada El Santuario En La Zap Hueytamalco - 207856	207856	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,402,911	\$1,402,925	\$1,402,925	\$1,402,925	\$1,402,925	\$1,402,925	\$1,402,925	100.00	\$0	Luminaria	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786121	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Arroyo Blanco - 314317	314317	Puebla	Hueytamalco	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,655	\$376,655	\$376,655	\$376,655	\$376,655	\$376,655	\$376,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786122	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle J C Bonilla Localidad Ayahualco - 352727	352727	Puebla	Hueytamalco	Ayahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	\$1,100,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786123	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ayahualco - 349332	349332	Puebla	Hueytamalco	Ayahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	\$350,003	100.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786124	Rehabilitación De Camino Alcantarillas Pluviales En La Localidad De Ayahualco - 208237	208237	Puebla	Hueytamalco	Ayahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	\$520,571	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA DENTRO DE LOS PLAZOS QUE MARCA EL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786125	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Corral Viejo - 349468	349468	Puebla	Hueytamalco	Corral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$13,094	\$13,094	\$13,094	\$13,094	\$13,094	\$13,094	\$13,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786126	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Corral Viejo - 312660	312660	Puebla	Hueytamalco	Corral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	\$129,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786127	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Coapal Grande - 313833	313833	Puebla	Hueytamalco	Coapal Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$490,920	\$490,920	\$490,920	\$490,920	\$490,920	\$490,920	\$490,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786128	Rehabilitación De Camino Construcción De Alcantarilla En El Tramo El Mirador San Ángel Cuaucooca Localidad San Ángel Cuaucooca - 348566	348566	Puebla	Hueytamalco	San Ángel Cuaucooca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	\$156,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786129	Rehabilitación De Camino Con Bacheo En El Tramo La Verdad - Dos Cerros En Tramo Asistidos Con Material Petreo - 207979	207979	Puebla	Hueytamalco	Dos Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	\$144,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786130	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De El Eden - 313729	313729	Puebla	Hueytamalco	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$365,368	\$365,368	\$365,368	\$365,368	\$365,368	\$365,368	\$365,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786131	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Esperanza Tenexapa - 312945	312945	Puebla	Hueytamalco	La Esperanza Tenexapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	\$226,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786132	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Esperanza Tenexapa - 312851	312851	Puebla	Hueytamalco	La Esperanza Tenexapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	\$84,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786133	Rehabilitación De Camino Con Bacheo En El Tramo Miquilco La Garita En Tramo Asistidos Con Material Petreo - 208248	208248	Puebla	Hueytamalco	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786134	Rehabilitación De La Escuela Pizarra En La Localidad De Limonaten - 348723	348723	Puebla	Hueytamalco	Limonaten (Limonaten Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	\$535,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786135	Rehabilitación De Comedor Escolar Escuela Primaria Rural Federal Profr Abelardo Aburto Martínez En La Localidad De Loma Alta - 208274	208274	Puebla	Hueytamalco	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786136	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Baño Digno En La Localidad De Lomas De Arena - 208445	208445	Puebla	Hueytamalco	Lomas de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	\$42,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786137	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Casas Principales En Calle La Escondida De La Localidad De Llagostera - 348685	348685	Puebla	Hueytamalco	Llagostera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	\$1,404,855	100.00	\$0	Luminaria	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786138	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Mazolapa - 316590	316590	Puebla	Hueytamalco	Mazolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$377,646	\$377,646	\$377,646	\$377,646	\$377,646	\$377,646	\$377,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786139	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mazolapa - 313498	313498	Puebla	Hueytamalco	Mazolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	\$84,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786171	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Puente De Palo - 313782	313782	Puebla	Hueytamalco	Puente de Palo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$292,954	\$292,954	\$292,954	\$292,954	\$292,954	\$292,954	\$292,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786172	Rehabilitación De Camino Con Bacheo En El Tramo Comarcas Ajmalala Rancho Viejo En Tramos Aislados Con Material Pétreo - 208254	208254	Puebla	Hueytamalco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	\$803,300	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786173	Construcción De Techos Firme En La Localidad De San Antonio Del Bol - 314203	314203	Puebla	Hueytamalco	San Antonio del Bol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$295,211	\$295,211	\$295,211	\$295,211	\$295,211	\$295,211	\$295,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786545	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Tacuba - 313666	313666	Puebla	Hueytamalco	Tacuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$574,621	\$574,621	\$574,621	\$574,621	\$574,621	\$574,621	\$574,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786546	Rehabilitación De Caminos Sacacochas En Tramos Aislados Con Material Pétreo En La Localidad Del Ejido Tenexate - 208227	208227	Puebla	Hueytamalco	Tenexate (Ejido Tenexate)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$894,865	\$894,865	\$894,865	\$894,865	\$894,865	\$894,865	\$894,865	\$894,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786547	Construcción De Dos Aulas Y Modulo De Sanitarios En El Bachillerato Digital Numero Sesenta Y Seis Loc Tenexapa De Azueta - 348933	348933	Puebla	Hueytamalco	Tenexapa de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$996,616	\$996,616	\$996,616	\$996,616	\$996,616	\$996,616	\$996,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786548	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tilapa - 350549	350549	Puebla	Hueytamalco	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$883,626	\$883,626	\$883,626	\$883,626	\$883,626	\$883,626	\$883,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786549	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tlacuilolapa - 348751	348751	Puebla	Hueytamalco	Tlacuilolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$978,863	\$978,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786550	Construcción De Techado Estructural En Área De impartición de Educación Física En La Escuela Telesecundaria David Alfaro Siqueiros - 348491	348491	Puebla	Hueytamalco	Vega de Montecelli (El Aguilar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$550,110	\$578,730	\$578,730	\$578,730	\$578,730	\$578,730	\$578,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - LA OBRA SUFRIO MODIFICACION DE PRESUPUESTO POR AMPLIACION DE METAS PARA TERMINAR SATISFACTORIAMENTE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786551	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Soledad - 313557	313557	Puebla	Hueytamalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	\$74,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786552	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Soledad - 313405	313405	Puebla	Hueytamalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	\$220,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786553	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Solozano - 354077	354077	Puebla	Hueytamalco	Solozano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$878,863	\$878,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786554	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Las Palmas - 314248	314248	Puebla	Hueytamalco	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	\$266,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786555	Mantenimiento De Baños Escuela Primaria En La Colonia Del Valle - 206892	206892	Puebla	Hueytamalco	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	\$161,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787670	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Jabalino - 313949	313949	Puebla	Hueytamalco	Jabalino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$585,908	\$585,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787672	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Tilapa Chico - 342013	342013	Puebla	Hueytamalco	Tilapa Chico (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	\$77,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787673	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Baño Digno En La Localidad De Tilapa Chico - 343805	343805	Puebla	Hueytamalco	Tilapa Chico (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,855	\$4,855	\$4,855	\$4,855	\$4,855	\$4,855	\$4,855	\$4,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE TANTO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787674	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Manlio Fabio Altamirano - 348419	348419	Puebla	Hueytamalco	Manlio Fabio Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	\$83,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787675	Construcción De Drenaje Y Planta De Tratamiento En La Colonia Cinco de Mayo - 348631	348631	Puebla	Hueytamalco	Colonia 5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	\$1,998,738	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE COMO FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624004	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5522	5522	Puebla	Hueytlalpan	La Franca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	100.00	\$0	Metros lineales	69	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647259	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Prim. Juan Escutia - 75088	75088	Puebla	Hueytlalpan	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	\$207,324	100.00	\$0	Otros	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO / Registro: CONTRATO NO. MHP/FISM-004-2016. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647260	Mantenimiento De Caminos En El Municipio - 75191	75191	Puebla	Hueytlalpan	Zitlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	\$585,641	100.00	\$0	Metros lineales	6,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: 2 KM DE CAMINOS / Registro: SOLICITA VALIDACION DE OBRA MHP/FISM-012-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654445	Construcción De Muro De Contención En Camino De Acceso A La Esperanza - 75141	75141	Puebla	Hueytlalpan	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	\$404,308	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: METROS CUBICOS DE MAMPUESTERIA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656807	Construcción De Sistema De Agua Potable - 75172	75172	Puebla	Hueytlalpan	Skansipi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	\$1,386,445	100.00	\$0	Metros lineales	306	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: METROS DE LINEA DE CONDUCCION Y DE DISTRIBUCION / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661789	Pavimento De Concreto Hidraulico Cajalan - La Garza - 75116	75116	Puebla	Hueytlalpan	Cajalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	\$1,308,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: 1,140 M ² DE PAVIMENTO, MAS 150 METROS DE CUBETA Y 150 METROS DE REGISTRO. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688979	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria José María La Praga En La Localidad De Sanjipi, En El Municipio De Hueytlalpan, Puebla - 115826	115826	Puebla	Hueytlalpan	Skansipi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Educación	Terminado	2016	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	\$1,007,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA EN CUARTO TRIMESTRE. CONTRATO NO. MHP/FISM-013-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699501	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 115682	115682	Puebla	Hueytlalpan	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	\$1,306,183	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN TERCER TRIMESTRE / Física: METROS DE TUBERIA DE P.O.CO. Y PVC HIDRAULICO / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN TERCER TRIMESTRE. CONTRATO NO. MHP/FISM-013-2016. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699665	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 156699	156699	Puebla	Hueytlalpan	Xanatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	\$693,827	100.00	\$0	Metros lineales	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA EN CUARTO TRIMESTRE. CONTRATO NO. MHP/FISM-014-2016. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710453	Construcción De Drenaje Pluvial (2a Etapa) - 115776	115776	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	\$1,999,930	100.00	\$0	Metros lineales	2,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO A LO CONTRATADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715753	Ampliación De Drenaje Sanitario De Calle San Andrés Hacia Calle Cristo Rey - 156804	156804	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	\$357,090	100.00	\$0	Metros lineales	484	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA EN CUARTO TRIMESTRE. CONTRATO NO. MHP/FISM-014-2016. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721225	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 150227	150227	Puebla	Hueytlalpan	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	\$958,108	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DE ACUERDO AL CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA EN CUARTO TRIMESTRE DE ACUERDO AL CONTRATO / Registro: SOLICITA VALIDACION DE OBRA CON CONTRATO NUMERO MHP/FISM-014-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787676	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta - 361009	361009	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Urbanización	Terminado	2016	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	\$999,856	100.00	\$0	Otros	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: M3 DE MAMPUESTERIA / Registro: NO. DE CONTRATO MHP/FISM-015-16, SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL DISMINUYENDO EL MONTO Y AMPLIANDO EN EL PERIODO DE EJECUCION. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787677	Construcción De Techo Metalico En La Escuela Primaria Benito Juárez - 360887	360887	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Educación	Terminado	2016	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	\$1,544,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA, SE REALIZÓ MODIFICACION PRESUPUESTAL INCREMENTANDO METAS / Física: OBRA TERMINADA MODIFICADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787678	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cabeceza Municipal - 348240	348240	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	\$382,829	100.00	\$0	Metros lineales	69	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: 84 M ² DE TUBERIA DE PVC CONJUNTO DE 6 PIES, 10 POCOS / Registro: OBRA DE DOS FONDOS, LA PARTE QUE SE ESTÁ REPORTANDO CORRESPONDE AL FONDO FISM CON UN TOTAL DE \$510,820.32 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$382,828.89 ES DE FISM Y \$128,091.43 ES RECURSO DE FORTAMUN CON CONTRATO NO. MHP/FORTAMUN-FISM-015-2016 SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787679	Reconstrucción De La Calle San Andrés Con Pavimento De Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 348178	348178	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	\$973,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA MODIFICADA, SE 2 FONDOS / Física: M3 DE BASE HIDRAULICA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200688600	Rehabilitación De Alumbrado Publico Del Municipio De Ixcamilpa De Guerrero - 126588	126588	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2016	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	\$70,206	100.00	\$0	Piezas	997	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695518	Ampliación De Red Eléctrica En Av. Independencia Entre Calle Torrijó Díaz Y Z Norte - 126713	126713	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2016	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	\$453,929	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715771	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Calle 3 Poniente - 126695	126695	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	\$110,212	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715772	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Calle Torrijó Díaz, Ixcamilpa De Guerrero - 126760	126760	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	\$452,454	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726667	Adequinamiento De La Avenida 3 Poniente - 126624	126624	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787815	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Vicente Guerrero Ixcamilpa De Guerrero - 320883	320883	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787816	33903 Servicios Integrales - 318781	318781	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787817	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuatro Norte - 320330	320330	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$392,536	\$392,536	\$392,536	\$392,536	\$392,536	\$392,536	\$392,536	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787818	Construcción De Cuartos Para Cocina Segunda Etapa - 235669	235669	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,224,000	100.00	\$0	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787819	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Torrijó Díaz Ixcamilpa De Guerrero - 223168	223168	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$329,338	\$329,338	\$329,338	\$329,338	\$329,338	\$329,338	\$329,338	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787820	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 325412	325412	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO EL CUAL SOLICITA SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIERON AL 100% CON LAS METAS Y ALCANCES EN TIEMPO Y FORMA, POR SU ATENCION, APOYO Y COMENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200648413	Construcción De Dirección Y Modulo Sanitario Regional C Y En El Preescolar Carmen Serdan Clave: 21a3n0149j - 24819	24819	Puebla	Ixcuixtli	Barrio de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,199	\$585,100	\$585,100	\$585,100	\$585,100	\$585,100	\$585,100	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA MEDIANTE CONVENIO Y APORTACIÓN FINANCIERA REALIZADA AL 100% CON EL PROGRAMA PERO A PESO NIVEL BASICO 2016, POR EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656748	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C Y Mejoramiento De Dos Módulos Sanitarios: En La Tv Red Antonio Nava Castillo C - 25053	25053	Puebla	Ixcuixtli	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,562,832	\$781,416	\$781,416	\$781,416	\$781,416	\$781,416	\$781,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA MEDIANTE CONVENIO Y APORTACIÓN FINANCIERA REALIZADA AL 100% CON EL PROGRAMA PERO A PESO NIVEL BASICO 2016, POR EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020068840	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Calle Cinco Norte Entre Blvd Icaquixtla y C Antonio B Castillo - 154745	154745	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8814,921	8948,710	8948,710	8948,710	8948,710	8948,710	8948,710	100.00	00	Metros lineales	4,046	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726508	Equipamiento De Pozo Y Línea De Sanitario Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 154698	154698	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8789,193	8788,493	8788,493	8788,493	8788,493	8788,493	8788,493	100.00	00	Metros lineales	3,240	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786175	Rehabilitación De Alumbrado Publico Primera Etapa - 356526	356526	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	8263,276	8263,276	8263,276	8263,276	8263,276	8263,276	8263,276	100.00	00	Otros	8,093	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786176	Adquiramiento De Avenida Las Palmas Entre Unidad Habitacional Y Hospital Regional Primera Etapa - 351272	351272	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8524,615	8524,615	8524,615	8524,615	8524,615	8524,615	8524,615	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786177	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Libramiento Puebla Icaquixtla Entre Avenidas Cinco De Mayo Y Privada Tres Fontes - 350558	350558	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8818,883	8818,883	8818,883	8818,883	8818,883	8818,883	8818,883	100.00	00	Metros lineales	109	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786178	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Prolongación Nueve Puente Col San Ignacio Entre Sistema Pta Y Carretera Icaquixtla Nativitas - 351513	351513	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	81,433,015	81,378,440	81,378,440	81,378,440	81,378,440	81,378,440	81,378,440	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786180	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Norte Entre Avenida Apoyuntamiento Y Calle Dos Oriente - 205850	205850	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8195,597	8168,225	8168,225	8168,225	8168,225	8168,225	8168,225	100.00	00	Metros lineales	8,093	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786181	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco De Mayo - 205857	205857	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8732,457	8730,259	8730,259	8730,259	8730,259	8730,259	8730,259	100.00	00	Metros lineales	1,638	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786182	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle Siete Oriente Entre Calle Cuatro Sur Y Calle Ocho Sur - 205886	205886	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8343,391	8258,419	8258,419	8258,419	8258,419	8258,419	8258,419	100.00	00	Metros lineales	8,093	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786183	Ampliación De Energía Eléctrica En San Juan Icaquixtla Ho Tres De Mayo C Seis Norte Ocho Y Diez Norte - 205662	205662	Puebla	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	8153,516	8153,516	8153,516	8153,516	8153,516	8153,516	8153,516	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786184	Construcción De Sistema De Agua Potable En Barrio Del Carmen Segunda Etapa - 356210	356210	Puebla	Icaquixtla	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8825,000	8822,501	8822,501	8822,501	8822,501	8822,501	8822,501	100.00	00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200648826	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Minillas - 24559	24559	Puebla	Itzacamaxtlián	Minillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	81,474,158	81,474,158	81,474,158	81,474,158	81,474,158	81,474,158	81,474,158	100.00	00	Piezas	254	0.00	100.00	Financiera: PAGO FINQUITADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200647213	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Primavera En La Localidad De Texocuilpan - 24629	24629	Puebla	Itzacamaxtlián	Texocuilpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8972,425	8972,425	8972,425	8972,425	8972,425	8972,425	8972,425	100.00	00	Metros Cuadrados	753	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649640	Construcción De Banquetas, Cuarciones Y Red De Alumbrado Publico En La Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria - 24686	24686	Puebla	Itzacamaxtlián	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8705,520	8705,520	8705,520	8705,520	8705,520	8705,520	8705,520	100.00	00	Metros Cuadrados	309	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006496757	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Tlaxote Y Colonia Linda Vista - 64958	64958	Puebla	Itzacamaxtlián	Tlaxote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	82,679,560	82,679,560	82,679,560	82,679,560	82,679,560	82,679,560	82,679,560	100.00	00	Piezas	384	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006495266	Construcción De 23 Tangues De Almacenamiento De Agua En Diferentes Localidades Del Municipio Vista Hermosa De Morelos 18 Xalcomulco 4 Y Cruz - 64950	64950	Puebla	Itzacamaxtlián	Vista Hermosa de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8693,107	8693,107	8693,107	8693,107	8693,107	8693,107	8693,107	100.00	00	Piezas	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006466177	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Plan De Guadalupe - 24600	24600	Puebla	Itzacamaxtlián	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	81,483,923	81,483,923	81,483,923	81,483,923	81,483,923	81,483,923	81,483,923	100.00	00	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006461678	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Cruz De León - 24512	24512	Puebla	Itzacamaxtlián	Cruz de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Urbanización	Terminado	2016	81,367,960	81,367,960	81,367,960	81,367,960	81,367,960	81,367,960	81,367,960	100.00	00	Piezas	517	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688450	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Loma Larga - 76770	76770	Puebla	Itzacamaxtlián	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Asistencia Social	Terminado	2016	8997,199	8997,199	8997,199	8997,199	8997,199	8997,199	8997,199	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693975	Construcción De Comedor Comunitario Y Adquiramiento De La Plaza Cívica En La Vega - 76668	76668	Puebla	Itzacamaxtlián	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ICAQUIXTLA	Asistencia Social	Terminado	2016	81,246,948	81,246,948	81,246,948	81,246,948	81,246,948	81,246,948	81,246,948	100.00	00	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006949383	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cruz De Ocoote - 76388	76388	Puebla	Itzacamaxtlián	Cruz de Ocoote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ICAQUIXTLA	Asistencia Social	Terminado	2016	8832,328	8832,328	8832,328	8832,328	8832,328	8832,328	8832,328	100.00	00	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710337	Construcción De Tres Aulas Didácticas Dirección Y Sanitarios En Estructura U2C En El Bachillerato Digital Numero 161 Con Clave 218hd026c - 76185	76185	Puebla	Itzacamaxtlián	Tonalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Educación	Terminado	2016	82,558,854	82,558,854	82,558,854	82,558,854	82,558,854	82,558,854	82,558,854	100.00	00	Metros Cuadrados	537	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602007210882	Adquiramiento De La Calle Independencia Y Continúa En La Calle Guerrero De La Localidad De Cuatemxola - 75709	75709	Puebla	Itzacamaxtlián	Cuatemxola (Xocacattlián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ICAQUIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8717,659	8717,659	8717,659	8717,659	8717,659	8717,659	8717,659	8717,659	100.00	00	Metros Cuadrados	961	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603007861815	Revestimiento Y Construcción De Vados La Joya De Tres Has De Longitud Triano - 203836	203836	Puebla	Itzacamaxtlián	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	81,986,513	81,986,513	81,986,513	81,986,513	81,986,513	81,986,513	81,986,513	100.00	00	Kilometro	307	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA AL 100% / Física: OBRA REALIZADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786186	Pavimentación De La Calle Porfirio Diaz En La Localidad De La Joya - 203930	203930	Puebla	Itzacamaxtli An	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	\$727,831	100.00	00	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786486	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Cahuingo Atezquilla - 319491	319491	Puebla	Itzacamaxtli An	Cahuingo Atezquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	\$1,967,342	100.00	00	Metros lineales	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786487	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción - 203962	203962	Puebla	Itzacamaxtli An	Cuchaquillo Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	\$652,659	100.00	00	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786567	Rehabilitación Del Camino Tateno Las Cruces En La Localidad De Las Barrancas Del Municipio De Itzacamaxtli - 320020	320020	Puebla	Itzacamaxtli An	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	\$847,220	100.00	00	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786568	Adquisición De Bomba Sumergible De 15 Hp Para La Localidad De Cruz De Coote Perteneciente Al Municipio De Itzacamaxtli Puebla - 313047	313047	Puebla	Itzacamaxtli An	Cruz de Coote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	\$58,576	100.00	00	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% / Física: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786569	Adquisición De Kit Solar Fotovoltaico Para Electrificación No Convencional Para Casa Habitación En La Localidad De Cuatemola - 314152	314152	Puebla	Itzacamaxtli An	Cuatemola (Xonacattilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	\$777,369	100.00	00	Metros Cuadrados	961	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786570	Adquisición De Kit Solar Fotovoltaico Para Electrificación No Convencional Para Casa Habitación En La Localidad De Cuatemola - 203606	203606	Puebla	Itzacamaxtli An	Cuatemola (Xonacattilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	\$47,195	100.00	00	Equipamien to	961	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% / Física: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786571	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle El Mirador Camino A Gyamatepec En La Localidad De El Mirador - 315343	315343	Puebla	Itzacamaxtli An	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	\$364,712	100.00	00	Metros lineales	1,195	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786572	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Santa María Zotoltepec - 203635	203635	Puebla	Itzacamaxtli An	Santa María Zotoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	\$1,425,052	100.00	00	Piezas	431	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786573	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Tatempango - 203754	203754	Puebla	Itzacamaxtli An	Tatempango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	\$814,979	100.00	00	Piezas	122	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786574	Perforación De Pozos Profundos Para Agua Potable - 203905	203905	Puebla	Itzacamaxtli An	Tateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	\$2,066,975	100.00	00	Piezas	706	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786575	Cambio Y Colocación De Bomba De Agua Potable Para La Localidad De El Llano En La Localidad De Tenzoncuahuitic - 313275	313275	Puebla	Itzacamaxtli An	Tenzoncuahuitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	100.00	00	Piezas	503	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% / Física: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786576	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Localidad De Xocoxiutla Blanca - 315273	315273	Puebla	Itzacamaxtli An	Xocoxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	\$940,140	100.00	00	Metros lineales	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786577	Construcción De Aula De Computo Y Dirección En Bachillerato General Oficial Cuatemola Clave 21604016-203696	203696	Puebla	Itzacamaxtli An	Xocoxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	\$1,363,463	100.00	00	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786578	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Capolitic - 203728	203728	Puebla	Itzacamaxtli An	Capolitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	\$1,443,103	100.00	00	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786579	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 203801	203801	Puebla	Itzacamaxtli An	El Capulin Ocojiala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	\$1,464,356	100.00	00	Lote	67	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786580	Construcción De Línea De Conducción Primera Etapa En La Localidad De Cristalaco - 315113	315113	Puebla	Itzacamaxtli An	Cristalaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	\$1,386,971	100.00	00	Metros lineales	599	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602062022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Itzepec Eo San Martín Del Km 000 Al Km 080 - 55090	55090	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,773,000	100.00	00	Metros Cuadrados	6,745	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020656755	Aportación Para La Construcción De 16 Acciones De Cuartos dormitorio Baño Y Posa Septica - 55091	55091	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$931,200	\$931,200	\$931,200	\$931,200	\$931,200	\$931,200	\$931,200	100.00	00	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693950	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ramal Andador Chapultepec Durango En La Localidad De Itzepec - 115586	115586	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,404,656	\$1,404,656	\$1,404,656	\$1,404,656	\$1,404,656	\$1,404,656	\$1,404,656	100.00	00	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726542	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral, En El Bachillerato Octavio Paz, Con Clave 216001501 En La Localidad De Itzepec - 115614	115614	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	\$877,249	100.00	00	Metros lineales	205	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786489	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia Xaningo En La Localidad De Itzepec Primera Etapa - 209585	209585	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	\$556,417	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786490	Aportación Para La Construcción De Dieciocho Acciones De Cuartos dormitorio Baño Y Posa Septica En La Localidad De Itzepec Segunda Etapa - 209916	209916	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	\$1,090,944	100.00	00	Vivienda	108	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786491	Construcción De Movimientos Noventa Y Siete Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Itzepec - 208548	208548	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$962,175	\$962,175	\$962,175	\$962,175	\$962,175	\$962,175	\$962,175	100.00	00	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786492	Construcción De Barde Perimetral De La Primaria Nicolas Bravo En La Localidad De Ixtepeec - 209556	209556	Puebla	Ixtepeec	Ixtepeec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEEC PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8894,325	8894,325	8894,325	8894,325	8894,325	8894,325	8894,325	8894,325	100.00	00	Metros Lineales	670	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786493	Construcción De Cienas Preescolar Y Siete Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Cajinanin - 209542	209542	Puebla	Ixtepeec	Cajinanin (San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	1331,084	1331,084	1331,084	1331,084	1331,084	1331,084	1331,084	1331,084	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786494	Construcion De Setecientos Cincuenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De San Martin - 209527	209527	Puebla	Ixtepeec	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	8718,710	8718,710	8718,710	8718,710	8718,710	8718,710	8718,710	8718,710	100.00	00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786495	Construcion De Branaje Sanitario En La Localidad De Escatachuchut Segunda Etapa - 208528	208528	Puebla	Ixtepeec	Escatachuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1,975,557	1,975,557	1,975,557	1,975,557	1,975,557	1,975,557	1,975,557	1,975,557	100.00	00	Metros Lineales	225	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786496	Construcción De Docientos Setenta Y Dos Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Escatachuchut - 209538	209538	Puebla	Ixtepeec	Escatachuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	8260,753	8260,753	8260,753	8260,753	8260,753	8260,753	8260,753	8260,753	100.00	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786497	Construcion De Cienito Cincuenta Y Cuatro Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Caxtamunin - 209583	209583	Puebla	Ixtepeec	Caxtamunin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	8147,318	8147,318	8147,318	8147,318	8147,318	8147,318	8147,318	8147,318	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786498	Construcción De Cienito Siete Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Takaltzaps - 209554	209554	Puebla	Ixtepeec	Takaltzaps	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	8102,480	8102,480	8102,480	8102,480	8102,480	8102,480	8102,480	8102,480	100.00	00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11150400600424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Cuahuemec En La Localidad De San Felipe Ayutla	1512065	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2016	81,577,923	81,577,923	81,577,923	81,577,923	81,577,923	81,577,923	81,577,923	81,577,923	100.00	00	Metros	126	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% Física: obra físicamente terminada al 100% Registro: obra financieramente y físicamente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693954	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Reforma Morelos V De Mayo Emiliano Zapata Niños Héroes Josefa Ortiz En Jalitanguis - 174614	174614	Puebla	Izúcar de Matamoros	Xalitanguis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	8606,283	8606,283	8606,283	8606,283	8606,283	8606,283	8606,283	8606,283	100.00	00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (32 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693955	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Las Minas Y Aliende En La Localidad De San Miguel Las Minas - 187448	187448	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	8488,716	8488,716	8488,716	8488,716	8488,716	8488,716	8488,716	8488,716	100.00	00	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (21 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693956	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Buena Vista X De Mayo XIII Septiembre XIV De Marzo XIV Febrero Primero Mayo - 174560	174560	Puebla	Izúcar de Matamoros	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	8534,467	8534,467	8534,467	8534,467	8534,467	8534,467	8534,467	8534,467	100.00	00	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (26 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693957	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino Conocido En La Localidad De Tecuipicil - 180970	180970	Puebla	Izúcar de Matamoros	Tecuipicil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	8306,122	8306,122	8306,122	8306,122	8306,122	8306,122	8306,122	8306,122	100.00	00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (11 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693976	Mejoramiento De La Escuela Primaria Jose Maria Herculano Sanchez - 180896	180896	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8257,351	8257,351	8257,351	8257,351	8257,351	8257,351	8257,351	8257,351	100.00	00	Metros Cuadrados	466	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693977	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Buena Vista En La Localidad De San Lucas Colucan - 182186	182186	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	8282,466	8282,466	8282,466	8282,466	8282,466	8282,466	8282,466	8282,466	100.00	00	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (5 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693978	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Colonia El Carrizo De La Localidad De La Galarza Primera Etapa - 182415	182415	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	82,070,198	82,070,198	82,070,198	82,070,198	82,070,198	82,070,198	82,070,198	82,070,198	100.00	00	Metros Lineales	547	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704854	Aportación Para El Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Viviendas Cuartos Dormitorios - 174451	174451	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	82,565,000	82,565,000	82,565,000	82,565,000	82,565,000	82,565,000	82,565,000	82,565,000	100.00	00	Vivienda	904	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (CUAROS DORMITORIOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704855	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez Y Heros Anónimas Segunda Etapa En La Colonia Lomas De Guadalupe - 181112	181112	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	837,814	837,814	837,814	837,814	837,814	837,814	837,814	837,814	100.00	00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (2 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704857	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez Zapote Amates Y Priv II Poniente En El Barrio De Los Reyes - 181038	181038	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	8179,990	8179,990	8179,990	8179,990	8179,990	8179,990	8179,990	8179,990	100.00	00	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (10 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704858	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Colonia Campeste La Paz Primera Etapa - 162150	162150	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8702,865	8702,865	8702,865	8702,865	8702,865	8702,865	8702,865	8702,865	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704859	33903 Servicios Integrales - 151743	151743	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	8707,600	8707,600	8707,600	8707,600	8707,600	8707,600	8707,600	8707,600	100.00	00	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704860	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cuahuemec En La Localidad De Los Amates - 182149	182149	Puebla	Izúcar de Matamoros	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	8272,901	8272,901	8272,901	8272,901	8272,901	8272,901	8272,901	8272,901	100.00	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (11 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704861	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Aldama Entre Calle Ayuntamiento Y Calle Cuahuemec En La Localidad De Ayutla - 174694	174694	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8438,639	8438,639	8438,639	8438,639	8438,639	8438,639	8438,639	8438,639	100.00	00	Metros Lineales	105	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Revolución Entre Carretera Federal A Casaca Y Camino Real - 174479	174479	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	82,067,709	82,067,709	82,067,709	82,067,709	82,067,709	82,067,709	82,067,709	82,067,709	100.00	00	Metros Cuadrados	1,028	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200710331	Ampliación de Alcantarillado Sanitario Del Callejón Puebla Oaxaca Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Terrenos Baldíos - 162079	162079	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2016	\$245,322	\$245,322	\$245,322	\$245,322	\$245,322	\$245,322	\$245,322	100.00	00	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710332	Construcción De Línea De Conducción Con Tubería De Pvc Hidr De Ocho Diam Del Boro Prof Tres Unidad De Riesgo Matzac Adquisición De Tubería - 152348	152348	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	Terminado	2016	\$720,062	\$720,062	\$720,062	\$720,062	\$720,062	\$720,062	\$720,062	100.00	00	Otros	2,580	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715621	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Hermano Sordán En El Barrio De La Magdalena - 174457	174457	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Educación	Terminado	Terminado	2016	\$377,329	\$377,329	\$377,329	\$377,329	\$377,329	\$377,329	\$377,329	100.00	00	Metros lineales	1,108	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715622	Aportación Al Programa de Escuelas Ecológicas Dos Mil Dieciséis - 174447	174447	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	Terminado	2016	\$833,330	\$416,665	\$416,665	\$416,665	\$416,665	\$416,665	\$416,665	100.00	00	Piezas	3,082	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715623	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada María Acosta En La Colonia San Diego Chiconcuac - 182171	182171	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	Terminado	Terminado	2016	\$127,551	\$81,394	\$81,394	\$81,394	\$81,394	\$81,394	\$81,394	100.00	00	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (4 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715626	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Segunda Y Tercera Fm De Puente Ferrando En La Colonia San Miguel - 161198	161198	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2016	\$355,211	\$355,211	\$355,211	\$355,211	\$355,211	\$355,211	\$355,211	100.00	00	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715627	Adquisición De La Calle Tulipan En El Barrio De Santa Cruz Coaxila - 182337	182337	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$566,512	\$566,512	\$566,512	\$566,512	\$566,512	\$566,512	\$566,512	100.00	00	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715628	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En Bachillerato José María Morelos Y Favón En La Localidad San Juan Colón - 174466	174466	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Educación	Terminado	Terminado	2016	\$861,936	\$861,936	\$861,936	\$861,936	\$861,936	\$861,936	\$861,936	100.00	00	Metros Cuadrados	1,345	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715629	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad San Isidro Segunda Etapa - 174472	174472	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2016	\$1,483,525	\$1,483,525	\$1,483,525	\$1,483,525	\$1,483,525	\$1,483,525	\$1,483,525	100.00	00	Metros lineales	363	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721074	Construcción De Adquisición Del Callejón Agua En El Barrio De San Juan Coahuixtla - 182350	182350	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	100.00	00	Metros Cuadrados	298	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721075	33903 Servicios Integrales - 151774	151774	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	Terminado	2016	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	\$475,600	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (LOTE SE Y ESTUDIOS DE PROYECTOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721076	Reb Y Mant De Los Caminos Sacacos En Las Locs De Colucan El Aguacate Xaltlanguis Huixtliango La Flor Col Las Igumnas Chichibus Huixtlapec Pl - 129256	129256	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	Terminado	2016	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	\$1,984,852	100.00	00	Otros	3,350	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN KILOMETROS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721077	Construcción De Línea De Conducción Y Ampliación De La Red De Agua Potable De San Sebastián Puctla - 181939	181939	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Sebastián Puctla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2016	\$1,325,981	\$1,325,760	\$1,325,760	\$1,325,760	\$1,325,760	\$1,325,760	\$1,325,760	100.00	00	Metros lineales	904	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721078	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Los Cajetes Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Terrenos Baldíos - 174736	174736	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2016	\$640,766	\$637,832	\$637,832	\$637,832	\$637,832	\$637,832	\$637,832	100.00	00	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726543	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Reg C Y Anexo Sanitario Y Dirección En Preescolar Lomas De Cuadalupe - 181880	181880	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Educación	Terminado	Terminado	2016	\$1,264,786	\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	\$1,491,627	100.00	00	Metros Cuadrados	282	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726545	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Colonia Arboladas Entre Carretera Izucar San Carlos Y Calle Prof Abraham Lincoln - 182295	182295	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$203,089	\$203,089	\$203,089	\$203,089	\$203,089	\$203,089	\$203,089	100.00	00	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726546	Reb Y Mant De Los Caminos Sacacosochas En Las Locs De San Carlos Xaltlanguis Cahabates Abelardo Las Minas Vista Hermosa Los Amates - 182407	182407	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	Terminado	2016	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	\$2,001,050	100.00	00	Metros lineales	1,116	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726547	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle XVIII De Marzo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Alamos - 178367	178367	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	Terminado	2016	\$411,837	\$409,575	\$409,575	\$409,575	\$409,575	\$409,575	\$409,575	100.00	00	Metros lineales	228	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786499	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Jimín En La Localidad De San Juan Paxtlá - 304699	304699	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	Terminado	2016	\$120,521	\$120,521	\$120,521	\$120,521	\$120,521	\$120,521	\$120,521	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (10 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786500	Construcción De Xxx Acciones De Cuartos Dormitorio En Los Barrios Y Colonias De Izucar De Matamoros - 304678	304678	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	100.00	00	Vivienda	193	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (30 CUARTOS DORMITORIOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786501	Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Oaxaca - 310333	310333	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	Terminado	Terminado	2016	\$1,582,790	\$1,582,790	\$1,582,790	\$1,582,790	\$1,582,790	\$1,582,790	\$1,582,790	100.00	00	Metros Cuadrados	752	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786502	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varios Calles De La Colonia III De Mayo En La Localidad De San Martín Ahicnética - 310322	310322	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$826,350	\$826,350	\$826,350	\$826,350	\$826,350	\$826,350	\$826,350	100.00	00	Metros lineales	259	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786503	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle De La Estación En La Localidad De Santo Tomás - 296762	296762	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	Terminado	2016	\$126,440	\$126,440	\$126,440	\$126,440	\$126,440	\$126,440	\$126,440	100.00	00	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (6 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786504	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle El Jardín En El Barrio De San Juan Coahuixtla - 296735	296735	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2016	\$5,049,998	\$5,049,998	\$5,049,998	\$5,049,998	\$5,049,998	\$5,049,998	\$5,049,998	100.00	00	Metros lineales	956	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786505	Rehabilitación de Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Mercuriano Sanchez Y Calle del Bosque - 296737	296737	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,070,477	\$2,070,477	\$2,070,477	\$2,070,477	\$2,070,477	\$2,070,477	\$2,070,477	100.00	\$0	Metros lineales	483	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786506	Aplicación de Red de Alcantarillado Sanitario Del Callejon Primavera Entre Calles El Jardín Y Propiedad Privada - 296727	296723	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	\$130,058	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786507	Adquisición De Equipo De Computo Y Multifuncionales Prodim - 295885	295885	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$529,174	\$529,174	\$529,174	\$529,174	\$529,174	\$529,174	\$529,174	100.00	\$0	Computador as	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786510	Rehabilitación De Del Sistema De Agua Potable En La Localidad de Agua 304693	304693	Puebla	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,215,479	\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	\$1,213,430	100.00	\$0	Otros	586	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786511	Aplicación de Red de Alcantarillado Sanitario De Las Calles Benito Juárez Venustiano Carranza Y Alfredo Bonfil En La Localidad de Ayutla - 296728	296728	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$495,238	\$494,688	\$494,688	\$494,688	\$494,688	\$494,688	\$494,688	\$494,688	100.00	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786512	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad de San Pedro Calantia - 296740	296740	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Pedro Calantia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	\$207,792	100.00	\$0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786513	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Reforma Hidalgo Independencia Y Revolución En La Localidad de Las Casitas - 304696	304696	Puebla	Izúcar de Matamoros	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$498,885	\$498,885	\$498,885	\$498,885	\$498,885	\$498,885	\$498,885	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (21 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786514	Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De San Lucas Colucan - 304690	304690	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$306,307	\$306,307	\$306,307	\$306,307	\$306,307	\$306,307	\$306,307	100.00	\$0	Otros	2,577	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 10% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786516	Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad de Huaktepec - 296769	296769	Puebla	Izúcar de Matamoros	Huaktepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Salud	En Ejecución	2016	\$88,045	\$88,045	\$88,045	\$88,045	\$88,045	\$88,045	\$88,045	\$88,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786517	Construcción De Casa De Salud En La Localidad de Huaktepec - 296766	296766	Puebla	Izúcar de Matamoros	Huaktepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Salud	En Ejecución	2016	\$832,914	\$832,914	\$832,914	\$832,914	\$832,914	\$832,914	\$832,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786518	Construcción De Xux Acciones De Cuartos Dormitorios En Las Localidades Del Municipio De Izucar De Matamoros - 304686	304686	Puebla	Izúcar de Matamoros	Xaltiangulis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	\$1,508,046	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (30 CUARTOS DORMITORIOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786520	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Guerrero Benito Juárez Hermanos Sarden Y Barranca En La Localidad La Flor Colorada - 296751	296751	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Martin la Flor (La Flor Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	\$447,026	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (20 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786521	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Aldama Cristó Rey Bugambillas Y Ciruelos En La Localidad de Vista Hermosa - 296747	296747	Puebla	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2016	\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	\$929,905	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (40 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150400605009	Construcción De Casa De Salud (Dispensario) - 15207	15207	Puebla	Jalpan	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$761,616	\$761,616	\$761,616	\$761,616	\$761,616	\$761,616	\$761,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,561	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200699379	Construcción De Sistema de Agua Potable - 80500	80500	Puebla	Jalpan	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYROSA SA DE CV	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	\$1,988,460	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN SERVICIO A LOS HABITANTES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786165	Rehabilitación De Techos Para Vivienda En Zona I - 356887	356887	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,010,206	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	\$1,009,200	100.00	\$0	Vivienda	1,740	0.00	100.00	Financiera: LAS ACCIONES SE ENCUENTRA REALIZADAS AL 100% / Física: LAS ACCIONES SE ENCUENTRA REALIZADAS AL 100% / Registro: LAS ACCIONES SE ENCUENTRA REALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786166	Construcción De Huertos Comunitarios En Diferentes Localidades Para Fomentar La Seguridad Alimentaria - 270424	270424	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES AL 100% / Física: LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN / Registro: LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN REALIZADAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786167	523 Adquisición De Material Y Equipo Topográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 271270	271270	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	\$282,232	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION AL 100% / Física: ACCION AL 100% / Registro: LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y EJERCIDOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786168	Pago Por Elaboración De Proyectos De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	271283	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	\$379,424	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES AL 100% / Física: ACCIONES AL 100% / Registro: LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y EJERCIDOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786169	Consultoría Administrativa Para La Operación Del Fism 2016	200290	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONCRETA SA DE CV	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Estudio de preinvección	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION AL 100% / Física: ACCION AL 100% / Registro: ACCION AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786170	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 213370	213370	Puebla	Jalpan	Acocoytitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,993,830	\$1,993,830	\$1,993,830	\$1,993,830	\$1,993,830	\$1,993,830	\$1,993,830	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LAS METAS PROGRAMADAS ESTAN CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786523	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 271229	271229	Puebla	Jalpan	Pueblo América	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	\$1,892,898	100.00	\$0	Metros lineales	470	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SERVICIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786524	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Emiliano Zapata Calle Principal Y Primero Privada Camino Al Pantón - 270645	270645	Puebla	Jalpan	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$619,892	\$619,892	\$619,892	\$619,892	\$619,892	\$619,892	\$619,892	100.00	\$0	Lote	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA DADO SERVICIO A LOS USUARIOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300786525	Rehabilitación Del Camino Acceso A La Localidad De Emiliano Zapata - 271304	271304	Puebla	Jalpan	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786526	Construcción De Tres Aulas Anexo Dirección Y Sanitario En El Bachillerato Digital De La Localidad De La Garza - 271165	271165	Puebla	Jalpan	La Garza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,868,255	\$1,868,255	\$1,868,255	\$1,868,255	\$1,868,255	\$1,868,255	\$1,868,255	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786527	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 213166	213166	Puebla	Jalpan	Ejido de Jalpan (La Zona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	\$1,686,866	100.00	00	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONES / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786528	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato Digital De La Localidad De La Garza - 271165	80213	Puebla	Jalpan	Nuevo Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES CRIVAL SA DE CV	Educación	En Ejecución	2016	\$1,115,571	\$1,115,571	\$1,115,571	\$1,115,571	\$1,115,571	\$1,115,571	\$1,115,571	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786529	Construcción De Tres Aulas Y Anexo Dirección Y Sanitarios Del Bachillerato Digital De La Localidad De Techalotla - 271200	271200	Puebla	Jalpan	Techalotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,985,806	\$1,985,806	\$1,985,806	\$1,985,806	\$1,985,806	\$1,985,806	\$1,985,806	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786530	Ampliación De Red Eléctrica Baja Tensión En La Localidad De Vista Hermosa - 271142	271142	Puebla	Jalpan	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$579,973	\$579,973	\$579,973	\$579,973	\$579,973	\$579,973	\$579,973	100.00	00	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786531	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 213038	213038	Puebla	Jalpan	Nuevo Chama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,910,988	\$1,910,988	\$1,910,988	\$1,910,988	\$1,910,988	\$1,910,988	\$1,910,988	100.00	00	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786532	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 200278	200278	Puebla	Jalpan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENRIQUE PONCE REYES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	\$1,232,244	100.00	00	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786533	Rehabilitación Del Camino San Juan Nuevo Jerusalén - 200287	200287	Puebla	Jalpan	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERGIO PEREZ MORALES	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	\$1,533,031	100.00	00	Kilómetro	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: EL CAMINO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y FUNCIONANDO PARA LO QUE FUE REALIZADA LA REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786534	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 270222	270222	Puebla	Jalpan	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	\$1,190,402	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786535	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad Aquiles Córdoba Calles Emiliano Zapata Nuevo Zoquiapan Y Vista Hermosa - 271088	271088	Puebla	Jalpan	Aguiles Córdoba Morán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$778,319	\$778,319	\$778,319	\$778,319	\$778,319	\$778,319	\$778,319	100.00	00	Lote	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652027	Ampliación De Energía Sanitaria En El Chamizal Segunda Etapa - 50004	50004	Puebla	Jonotla	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	\$1,308,171	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se concluye financieramente al cien por ciento / Física: la obra físicamente se encuentra al cien / Registro: la obra se encuentra al cien por ciento físico y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepetitlan Municipio De Jonotla - 63461	63461	Puebla	Jonotla	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se finiquito al cien por ciento financieramente, aportación al PROY 2016 / Física: Se concluyo la obra al cien con la colocación de 8 postes de concreto en la red de distribución / Registro: la obra se encuentra al cien por ciento físico como financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688460	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 140341	140341	Puebla	Jonotla	Paso del Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,502,081	\$1,502,081	\$1,502,081	\$1,502,081	\$1,502,081	\$1,502,081	\$1,502,081	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL CIEN CON LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN
PUE16160200693969	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 160838	160838	Puebla	Jonotla	Tecapantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	\$302,790	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se pago al cien por ciento / Física: la obra se encuentra al cien con la construcción de una caja de 20 metros cúbicos / Registro: la obra se encuentra al cien física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693970	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 160766	160766	Puebla	Jonotla	Molinazgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	\$751,213	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: la obra se pago al cien por ciento / Física: la obra se termino al cien por ciento / Registro: la obra se encuentra al cien física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693990	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada La Cuartera - 124839	124839	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	\$204,479	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: la obra financieramente se termino al cien / Física: la obra se termino al cien por ciento con la colocación de 3 postes de concreto / Registro: la obra esta concluida al cien por ciento física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704874	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 140289	140289	Puebla	Jonotla	Colonia Tiburcio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	\$290,659	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: la obra esta físicamente al cien con la construcción de 31 metros cúbicos / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al cien - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715635	Construcción Del Sistema De Agua Potable A La Localidad De El Tozán - 140323	140323	Puebla	Jonotla	El Tozán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	\$1,288,757	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: la obra financieramente esta al cien por ciento. / Física: físicamente esta al cien. / Registro: la obra esta física y financieramente al cien - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786609	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 277756	277756	Puebla	Jonotla	Tecapantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA CON UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786610	Construcción De Tanque De Almacenamiento Treinta Metro Cúbicos - 273257	273257	Puebla	Jonotla	Xiloxochitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$287,558	\$287,558	\$287,558	\$287,558	\$287,558	\$287,558	\$287,558	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL CIEN CON LA CONSTRUCCIÓN DE 30M3 DE CAJA DE CAPTACION / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786611	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 290614	290614	Puebla	Jonotla	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$933,815	\$933,815	\$933,815	\$933,815	\$933,815	\$933,815	\$933,815	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL CIEN CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630575	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jopala - 7615	7615	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	\$1,743,528	100.00	00	Metros lineales	1,789	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluyo de acuerdo al catalogo de conceptos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631400	Rehabilitación Del Camino El Cruceiro Al Rio - 7656	7656	Puebla	Jopala	Oro Verde (Monte de Chila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	\$1,080,860	100.00	00	Metros lineales	1,711	0.00	100.00	Financiera: obra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo que marca el proyecto / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo al calendario de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688461	Rehabilitación Del Camino Del Río A Buenos Aires - 767	767	Puebla	Jopala	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	\$1,054,624	100.00	00	Metros lineales	1,711	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo al calendario de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721091	Construcción De 2 Kilometros de Camino Jopala Izquimpan - 91532	91532	Puebla	Jopala	Izquimpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,248,480	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	\$4,247,467	100.00	00	Metros lineales	83	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra está terminada de acuerdo a los conceptos de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721092	Construcción De Una Aula Didáctica y Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Pedro Calderon De La Barca Cct 21etv0093 - 91685	91685	Puebla	Jopala	Zatacahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,333,861	\$133,366,147	\$1,333,861	\$1,333,861	\$1,333,861	\$1,333,861	\$1,333,861	1.00	00	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo al catalogo de conceptos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786612	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Del Municipio De Jopala - 204335	204335	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,963,310	\$1,963,310	\$1,963,310	\$1,963,310	\$1,963,310	\$1,963,310	\$1,963,310	100.00	00	Otros	1,075	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo a los conceptos de trabajo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786613	Rehabilitación De Techo Firme En Diferentes Localidades Del Municipio De Jopala Puebla - 210662	210662	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	\$1,986,648	100.00	00	Metros Cuadrados	934	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo a los conceptos de trabajo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786614	Rehabilitación Del Camino Chicontla La Parcela - 312301	312301	Puebla	Jopala	Chicontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	\$1,960,315	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se termino de la obra de acuerdo a los conceptos de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786615	Construcción De Anexo Sanitario En El Bachillerato Ignacio Zaragoza - 211579	211579	Puebla	Jopala	Chicontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	\$918,973	100.00	00	Otros	91	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo a los conceptos de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786616	Rehabilitación De Limonar - 313777	313777	Puebla	Jopala	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	\$777,957	100.00	00	Otros	68	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo al catalogo de conceptos de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786617	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Telesecundaria Venustiano Carranza - 312268	312268	Puebla	Jopala	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	\$1,092,536	100.00	00	Otros	92	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra está concluida de acuerdo al catalogo de conceptos de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786618	Rehabilitación Del Camino Del Cruce A San Pedro Tlailantongo - 91271	91271	Puebla	Jopala	San Pedro Tlailantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	\$1,314,883	100.00	00	Metros lineales	4,504	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo a los conceptos de trabajo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786619	Demolicion Y Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En Preescolar Emiliano Zapata Clave 21dccc0301 - 92387	92387	Puebla	Jopala	San Pedro Tlailantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	\$1,010,822	100.00	00	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo a los conceptos de trabajo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786620	Revestimiento De Camino A Tecuautla 2a Etapa - 92334	92334	Puebla	Jopala	Tecuautla (Los Reyes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	\$1,964,379	100.00	00	Metros lineales	173	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se termino de acuerdo a los conceptos de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786621	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Zatacahuatl - 31826	31826	Puebla	Jopala	Zatacahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	\$458,357	100.00	00	Metros lineales	490	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se concluye de acuerdo a los conceptos de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786622	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Zatacahuatl - 211326	211326	Puebla	Jopala	Zatacahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	\$1,108,561	100.00	00	Metros lineales	490	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se termino de acuerdo a los conceptos de trabajo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688407	Construcción De Techos Firmes En Las Agas De La Zap Urbana De Juan Galindo Puebla - 175639	175639	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	Terminado	2016	\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	\$450,203	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688409	Construcción De Cuarto Adicional En La Agas De La Zap Urbana De Juan Galindo - 175437	175437	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	Terminado	2016	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	\$601,535	100.00	00	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: Se solicita revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693910	Construcción De Un Desayunador En La Primaria Coronel Juan Galindo - 175096	175096	Puebla	Juan Galindo	Hecaxaltpetel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Educación	Terminado	2016	\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	\$521,129	100.00	00	Otros	151	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: la obra se encuentra físicamente entregada al 100% / Registro: Se solicita revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715599	Modernización De Alumbrado Publico A Base De Diodos Emisores De Luz Led - 175158	175158	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	Terminado	2016	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	\$870,857	100.00	00	Piezas	9,825	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA SE ENCUENTRA ENTREGADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: Se solicita revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721042	Construcción De Muros En Las Agas De La Zap Urbana De Juan Galindo - 175794	175794	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	Terminado	2016	\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	\$401,210	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: 12 acciones de muro entregado físicamente al 100% / Registro: Se solicita revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786199	Construcción De Placa Firmes En Las Agas De La Zap Urbana De Juan Galindo - 219636	219636	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	Terminado	2016	\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	\$162,656	100.00	00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: Financiamiento pagado al 100% / Física: obra entregada y funcionando al 100% / Registro: Se solicita revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694092	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Niños Héroes Fie De Niño Venustiano Carranza E Ignacio Adalberto - 154033	154033	Puebla	La Magdalena Tlailaquitepec	La Magdalena Tlailaquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TILAILAQUITEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	\$348,015	100.00	00	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787847	Mejoramiento Del Comedor De La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 252868	252868	Puebla	La Magdalena Tlailaquitepec	La Magdalena Tlailaquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TILAILAQUITEPEC	Educación	Terminado	2016	\$257,948	\$144,730	\$144,730	\$144,730	\$144,730	\$144,730	\$144,730	\$144,730	100.00	00	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020064428	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 73568	73568	Puebla	Lafragua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	\$595,551	100.00	00	Metros lineales	1,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694403	Construcción De Cuarto Para Baño - 73610	73610	Puebla	Lafragua	Francisco I. Madero (El Galinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	Terminado	2016	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200647216	Ampliación de Línea Eléctrica En Barrios De San Juan Atoyac - 12477en	12477	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	100.00	\$0	Metros	37	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647271	Ampliación de Línea Eléctrica En Calle Prolongación De Alvaro Obregón Entre Calle La Cruz Y Rosana Del Sr. Raymundo Carmona Tapia En Nuevo M - 58160	58060	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	100.00	\$0	Metros	21	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DEL 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DEL 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647272	Ampliación de Línea Eléctrica En Calle Federal Espinosa Con Calle 16 De Julio - 51848	51848	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	100.00	\$0	Metros	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649642	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y San Miguel) Apeb 2109400010155 - 53123	53123	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649643	Ampliación de Línea Eléctrica En Las Maravillas, Atrás Del Centro Nocturno El Camelot - 53494	53494	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	100.00	\$0	Metros	61	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649699	Adquiramiento De La Calle 16 De Septiembre Y 43 Oculares Entre Calle 49 Oriente Y Calle 45 Oriente - 62944	62944	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$753,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649700	Ampliación de Línea Eléctrica En Rancho Teacal Entre Iglesia Y Barranca - 52145	52145	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	\$300,499	100.00	\$0	Metros	26	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006492028	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De Telata) Apeb 2109400010085 - 53277	53277	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$423,084	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006492069	Construcción De Losa De Concreto Armado Para Vivienda - 52797	52797	Puebla	Libres	Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006492070	Ampliación de Línea Eléctrica Que Se Localiza En Carrizo A Tehuatzingo Poste 12 - 53831	53831	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	100.00	\$0	Metros	7	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006494450	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Cuauhtzicolc - 52964	52964	Puebla	Libres	Cuauhtzicolc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006496820	Aportación Para La Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo De Sanitarios, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21eep0194n, Ubicado En - 52603	52603	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Educación	Terminado	2016	\$6,001,811	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	\$3,000,905	100.00	\$0	Otros	280	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006493339	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Progreso - 52955	52955	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006491684	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y Telata) Apeb 2109400010154 - 53387	53387	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006491685	Ampliación de Línea Eléctrica En Calle 16 Sur Barrio A Tehuatzingo Entre La Escuela Técnica Y Calle Los Cedros - 3172	3172	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699407	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Pablo Y San Miguel) Apeb 2109400010121 - 87140	87140	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704879	Ampliación de Línea Eléctrica En Calle Prolongación Cinco De Mayo Entre Calle Santo Tomas Y Calle Cinco De Mayo - 150379	150379	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	\$224,566	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705012	Ampliación de Línea Eléctrica En Prolongación De La 5 Norte Entre 6 Poniente Y 3 Norte - 134318	134318	Puebla	Libres	San José Noroies	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	\$129,380	100.00	\$0	Metros	27	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007010350	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De Guadalupe Y Cuauhtolc Segunda Sección Apeb Nueva A - 149379	149379	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$940,186	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007015640	Implementación De Sistemas De Información Geográfica (SIG) Para Licencia De Funcionamiento Y Permiso De Construcción Para El Municipio De Libres, Pueb - 115302	115302	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	\$446,876	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786678	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles En El Barrio De San Pablo - 267733	267733	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	100.00	00	Metros lineales	83	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786679	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Siete Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Dieciséis A - 258950	258950	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$239,400	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	100.00	00	Vivienda	14	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786680	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Catone Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Dos - 258938	258938	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$478,800	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	100.00	00	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786681	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Tres Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Siete - 258930	258930	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$102,600	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786682	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Cuatro Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Cinco - 258886	258886	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$478,800	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	100.00	00	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786683	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Once Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Nueve A - 258861	258861	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,200	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	100.00	00	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786684	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Once Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Cuarenta - 258967	258967	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,200	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	100.00	00	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786685	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Veinticuatro Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Cinco - 258961	258961	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$820,800	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,600	100.00	00	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786686	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Doce Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres Aged Veintinueve - 258952	258952	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$410,400	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	00	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786687	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Cuatro Acciones En La Localidad De La Ciudad De Libres - 258770	258770	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,800	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	100.00	00	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786688	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Ciudad De Libres - 239486	239486	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$551,250	\$335,972	\$335,972	\$335,972	\$335,972	\$335,972	\$335,972	100.00	00	Metros lineales	99	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786689	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres - 219023	219023	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	\$517,102	100.00	00	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786691	Adoquinamiento De Calle Morelos Entre Jesus Bernal Y Francisco Cabrera Y Calle Escobedo Entre Calle Iturbide Y Calle Alarista - 218111	218111	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	\$862,563	100.00	00	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786692	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles En El Barrio De Tetela - 216924	216924	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	\$1,128,852	100.00	00	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786693	Adoquinamiento De Calle Matamoros Entre Calle Correidora Y Calle Dos De Abril Calle Aldama Entre Calle Aliende Y Calle Moctezuma - 218478	218478	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	\$632,290	100.00	00	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786694	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle San Antonio Entre San Juan Alarista Y Veintidos Oriente - 217986	217986	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	\$18,995	100.00	00	Metros	25	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786695	Aportación Al Programa Estatal De Estructuras Ecológicas Dos Mil Dieciséis Veinticinco Acciones En La Localidad De Ahatateno - 266739	266739	Puebla	Libres	Ahatateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,500	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	100.00	00	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786696	Aportación Al Programa Estatal De Estructuras Ecológicas Dos Mil Dieciséis Quince Acciones En La Localidad De Alvaro Obregón San Francisco - 258163	258163	Puebla	Libres	Alvaro Obregón (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	00	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786697	Construcción De Lomas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De Alvaro Obregón San Francisco - 220383	220383	Puebla	Libres	Alvaro Obregón (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	\$93,624	100.00	00	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786698	Aportación Al Programa Estatal De Estructuras Ecológicas Dos Mil Dieciséis Veintiseis Acciones En La Localidad De Ayeuhualco - 265219	265219	Puebla	Libres	Ayeuhualco (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	Terminado	2016	\$65,000	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	100.00	00	Piezas	78	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616030078669	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Quince Acciones En La Localidad De Ayeuhualco San Martín - 241420	241420	Puebla	Libres	Ayeuhualco (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$513,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786700	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Ocho Acciones En La Localidad De Bella Vista - 298287	298287	Puebla	Libres	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	33	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786701	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cincuenta Acciones En La Localidad De La Cañada - 274416	274416	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$123,000	\$41,667	\$41,667	\$41,667	\$41,667	\$41,667	\$41,667	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: esta acción se encuentra al 100% al mes de marzo de 2017 / Física: esta acción se encuentra al 100% al mes de marzo de 2017 / Registro: esta acción se encuentra al 100% al mes de marzo de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786702	Construcción De Lona De Concreto Armado Para Vivienda Para La Localidad De La Cañada - 224581	224581	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$40,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786703	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Cañada - 217588	217588	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	\$235,047	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787821	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Veintiseis Acciones En La Localidad De Cuauhtzicol - 271364	271364	Puebla	Libres	Cuauhtzicol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$65,000	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	100.00	\$0	Piezas	78	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787822	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cinco Acciones En La Localidad De Las Chapas - 298673	298673	Puebla	Libres	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787823	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 292570	292570	Puebla	Libres	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	\$1,407,431	100.00	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787824	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Veintidós Acciones En La Localidad De La Guerrero - 298184	298184	Puebla	Libres	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	Terminado	2016	\$55,000	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	\$18,333	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787825	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Ocho Acciones En La Localidad De La Guerrero - 241335	241335	Puebla	Libres	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$273,600	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787826	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Setenta y Siete Acciones En La Localidad De San José Morelos - 262590	262590	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$192,500	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	100.00	\$0	Piezas	231	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787827	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Veinte Acciones En La Localidad De San José Morelos - 249479	249479	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$684,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787828	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Ochenta y Siete Acciones En La Localidad De Nuevo México El Sabinal - 258461	258461	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	Terminado	2016	\$217,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	100.00	\$0	Piezas	261	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION ES EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787829	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cincuenta y Ocho Acciones En La Localidad De Federnales - 299626	299626	Puebla	Libres	Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787830	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Cincuenta y Siete Acciones En La Localidad De El Progreso - 268330	268330	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$142,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	100.00	\$0	Piezas	171	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787831	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Camino A Loma Bonita Entre Calle Principal Y Becho - 239813	239813	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	100.00	\$0	Metros	6	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787832	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Ocho Acciones En La Localidad De Rancho Viejo - 279356	279356	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	33	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787833	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Dieciséis Sesenta Acciones En La Localidad De San Carlos - 264799	264799	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	Terminado	2016	\$150,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Física: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION LA EJECUTA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787834	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis Veinte Acciones En La Localidad De San Carlos - 244666	244666	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$684,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones						
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787833	Aportación Al Programa Estatal De Estruías Ecológicas Dos Mil Diecioéis Cuartos Dominio En La Localidad De San José La Libertad - 26982	26982	Puebla	Libres	San José la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$112,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787836	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dominio Dos Mil Diecioéis Doce Acciones En La Localidad De San José La Libertad - 241390	241390	Puebla	Libres	San José la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$410,400	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787837	Aportación Al Programa Estatal De Estruías Ecológicas Dos Mil Diecioéis Diez Acciones En La Localidad De San Martín - 274507	274507	Puebla	Libres	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$25,000	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	\$8,333	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: esta acción se encuentra al 100% val mes de marzo de 2017 / Fisica: esta acción se encuentra al 100% val mes de marzo de 2017 / Registro: esta acción se encuentra al 100% val mes de marzo de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787838	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dominio Dos Mil Diecioéis Siete Acciones En La Localidad De San Martín - 252376	252376	Puebla	Libres	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$239,400	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	\$79,800	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787839	Aportación Al Programa Estatal De Estruías Ecológicas Dos Mil Diecioéis Treintaun Acciones En La Localidad De San Pedro - 260609	260609	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,500	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	\$25,833	100.00	\$0	Piezas	93	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787840	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dominio Dos Mil Diecioéis Nueve Acciones En La Localidad De San Pedro - 251676	251676	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$307,800	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787841	Aportación Al Programa Estatal De Estruías Ecológicas Dos Mil Diecioéis Quince Acciones En La Localidad De Tehuatzingo - 260521	260521	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	Terminado	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE EJECUTADA POR LA SECRETARIA RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Fisica: ESTA ACCION SE EJECUTADA POR LA SECRETARIA RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL / Registro: ESTA ACCION SE EJECUTADA POR LA SECRETARIA RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787842	Construcción De Cuartos Dominio Para La Localidad De Tehuatzingo - 239862	239862	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	\$282,056	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787843	Aportación Al Programa Estatal De Estruías Ecológicas Dos Mil Diecioéis Cinco Acciones En La Localidad De Teoloyucan - 279555	279555	Puebla	Libres	Teoloyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787844	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dominio Dos Mil Diecioéis Cinco Acciones En La Localidad De Teoloyucan - 252607	252607	Puebla	Libres	Teoloyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$371,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787845	Aportación Al Programa Estatal De Estruías Ecológicas Dos Mil Diecioéis Quince Acciones En La Localidad De La Noria González Covarrubias - 257368	257368	Puebla	Libres	La Noria González Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787846	Aportación Al Programa Estatal Cuartos Dominio Dos Mil Diecioéis Cuatro Acciones En La Localidad De La Noria González Covarrubias - 241375	241375	Puebla	Libres	La Noria González Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$136,800	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	\$45,600	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE MARZO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400604166	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 8 Norte, Avenida Ignacio Zaragoza, Privada Ignacio Zaragoza A Y B, Calle 8 Oriente Y Calle 8 Norte	LRJ15-023	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,953,344	\$478,454	\$478,454	\$478,454	\$478,454	\$478,454	\$478,454	100.00	\$0	Metros lineales	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: REPORTE DEFINITIVO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400604167	Programa Mejoramiento De Vivienda Año 2015	LRJ15-058	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,953,344	\$2,500,000	\$100,000	\$2,500,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	4.00	\$0	Piezas	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400604168	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Municipal De Los Reyes de Juárez	LRJ15-049	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	100.00	\$0	Lote	25,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400604169	Programa Municipal De Recamara Adicional Año 2015	LRJ15-051	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,577,663	\$4,577,663	\$423,983	\$4,577,663	\$423,983	\$423,983	\$423,983	9.26	\$0	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400604166	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Niños Heroes Y Privada Niños Heroes	LRJ15-052	Puebla	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	\$885,127	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400604166	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ampliación Reforma	LRJ15-053	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$312,589	\$312,589	\$104,162	\$312,589	\$104,162	\$104,162	\$104,162	33.32	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400604231	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De La Concordia De Aquiles Sector	LRJ15-054	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Salud	En Ejecución	2016	\$1,098,967	\$1,098,967	\$100,000	\$1,098,967	\$100,000	\$100,000	\$100,000	9.10	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400606258	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Barrio El Alto En La Localidad De Los Reyes de Juárez, Del Municipio De Los Reyes de Juárez, Pue.	LRJ15-055	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	\$1,848,628	100.00	\$0	Lote	18,700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE(OBRA DE CREDITO BANCORARI) / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN REPORTE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400606383	Ampliación De Línea De Agua Potable En Calle Play Salvando Teresa De Mier Y Av. Berdan	LRJ15-056	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOA REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$174,586	\$174,586	\$174,586	\$174,586	\$174,586	\$174,586	\$174,586	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16190400606504	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Del Calleón De La 2 Poniente Entre Av. 2 Poniente	LRJ15-057	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$159,986	\$159,986	\$159,986	\$159,986	\$159,986	\$159,986	\$159,986	100.00	00	Metros lineales	793	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REPORTA OBRA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644878	Regional C En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Tligiasas Con Clave 21ktv0312 - 43049	43069	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REPORTA OBRA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647264	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional C En La Escuela Secundaria General Bellisario Dominguez Con Clave 21ktv0312 - 59714	59714	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$640,194	\$640,194	\$640,194	\$640,194	\$640,194	\$640,194	\$640,194	100.00	00	Metros Cuadrados	487	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647265	Conclusion De Bamba Perinatal En La Escuela Telesecundaria Aquitin Melgar Cct 21dtv01155 - 57313	57313	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	100.00	00	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA DE INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649694	Mantenimiento Del Sistema de Drenaje Municipal En Las Localidades de Benito Juárez Y Buenavista de Juárez - 42437	42437	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	100.00	00	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649695	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En La Escuela Telesecundaria Carlos A Madrazo Con Clave 21ktv0322q En La Localidad de Buenavista De - 43882	43882	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$358,820	\$358,820	\$358,820	\$358,820	\$358,820	\$358,820	\$358,820	100.00	00	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE REPORTA EN INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654448	Construcción De Colector Sanitario En Local Revolution En La Localidad De Los Reyes De Juárez - 63523	63523	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$726,545	\$726,545	\$726,545	\$726,545	\$726,545	\$726,545	\$726,545	100.00	00	Metros lineales	20,683	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA REPORTADA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654449	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En Privada de Vicente Guerrero - 42802	42802	Puebla	Los Reyes de Juárez	Segunda Sección de San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	100.00	00	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656813	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 56341	56341	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	00	Piezas		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656814	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En La Escuela Secundaria Carlos María Martínez Con Clave 21ktv09922 En La Localidad de Virze - 64795	64795	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$369,046	\$369,046	\$369,046	\$369,046	\$369,046	\$369,046	\$369,046	100.00	00	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, SE GERENCIÓ EN BENITO JUAREZ, PERO SE REALIZÓ EN VIRREYES DE JUAREZ / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE REPORTA OBRA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659335	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable Del Municipio De Los Reyes De Juárez 2016 - 42396	42396	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$323,983	\$323,983	\$323,983	\$323,983	\$323,983	\$323,983	\$323,983	100.00	00	Otros	16,683	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: OBRA DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659336	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En Privada De La Concordia De Aquiles Serdan - 62325	62325	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$207,636	\$207,636	\$207,636	\$207,636	\$207,636	\$207,636	\$207,636	100.00	00	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA REPORTADA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661736	Construcción De Direccion En Bachillerato General Official Octavio Paz Con Clave 21dtv0118 En Cabezas Municipial - 51173	51173	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	100.00	00	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688934	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Juárez Entre Avenida Juárez - 163823	163823	Puebla	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$347,338	\$347,338	\$347,338	\$347,338	\$347,338	\$347,338	\$347,338	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES POSTE, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688935	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Veinticuatro De Junio Y Prolongación Reforma Entre Carretera Federal A Acapulco Epalme - 161843	161843	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2016	\$678,987	\$678,987	\$678,987	\$678,987	\$678,987	\$678,987	\$678,987	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SE REPORTA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689511	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En Bachillerato General Official Benito Juárez Con Clave 21dtv0318v En La Localidad De Benito Juárez - 126657	126657	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	100.00	00	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710464	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Las Brisas Y Av Las Lomas En La Localidad De Los Reyes De Juárez - 126931	126931	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$561,998	\$561,998	\$561,998	\$561,998	\$561,998	\$561,998	\$561,998	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SE REPORTA OBRA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710465	Adoquinamiento De La Calle De La Amistad Entre Calles Balcalifornia Norte Y Francisco Sarabia En La Localidad De San Juan Acozac - 164214	164214	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,724,248	\$2,724,248	\$2,724,248	\$2,724,248	\$2,724,248	\$2,724,248	\$2,724,248	100.00	00	Metros Cuadrados	788	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715765	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Leonora Vicario Entre Avenida Hidalgo En Cabezas Municipial - 164089	164089	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$894,407	\$894,407	\$894,407	\$894,407	\$894,407	\$894,407	\$894,407	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100%, UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787775	Construcción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Cabezas Municipial De Los Reyes De Juárez - 28160	28160	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,899,670	\$1,899,700	\$1,899,700	\$1,899,700	\$1,899,700	\$1,899,700	\$1,899,700	100.00	00	Otros	16,683	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SE REPORTA EN INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787776	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ocho Poniente Entre Calle Cinco Norte Y Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Benito Juárez - 266740	266740	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2016	\$709,912	\$709,912	\$709,912	\$709,912	\$709,912	\$709,912	\$709,912	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA POSTE, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787777	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Seis Oriente Entre Calle Dos Norte Y Calle Ocho Norte En La Localidad De Benito Juárez - 266552	266552	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2016	\$571,802	\$571,802	\$571,802	\$571,802	\$571,802	\$571,802	\$571,802	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES POSTE / Registro: SE REPORTA INFORMACION CONFORME SE SOLICITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644884	Adoquinamiento De Calle Flores Magon Entre Calle Benito Juárez Y Melchor Ocampo - 72433	72433	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$369,152	\$369,152	\$369,152	\$369,152	\$369,152	\$369,152	\$369,152	100.00	00	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688601	Mantenimiento A La Red Principal De Drenaje Sanitario A La Planta De Tratamiento - 190492	190492	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	00	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200688602	Rehabilitación De Tubería de Pozo De Agua Potable - 8466	8466	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	661,024	661,024	661,024	661,024	661,024	661,024	661,024	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699519	Mantenimiento Al Drenaje Sanitario En Camino A Planta de Tratamiento - 190478	190478	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	811,600	811,600	811,600	811,600	811,600	811,600	811,600	100.00	00	Metros lineales	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699521	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Distintas Calles De La Localidad - 190320	190320	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	2208,800	2208,800	2208,800	2208,800	2208,800	2208,800	2208,800	100.00	00	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699522	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Constitución Y Cincos De Mayo - 190354	190354	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1134,581	1134,581	1134,581	1134,581	1134,581	1134,581	1134,581	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726668	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ramal Mazapiltepec - 190451	190451	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	3382,624	3382,624	3382,624	3382,624	3382,624	3382,624	3382,624	100.00	00	Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726669	Ampliación De Red De Agua Potable - 190380	190380	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1136,460	1136,460	1136,460	1136,460	1136,460	1136,460	1136,460	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787848	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle La Palma - 278592	278592	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	847,727	847,727	847,727	847,727	847,727	847,727	847,727	100.00	00	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787849	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Correidora Y Abasco - 278636	278636	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	2244,807	2244,807	2244,807	2244,807	2244,807	2244,807	2244,807	100.00	00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787850	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Correidora Y Abasco - 278618	278618	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5276,188	5276,188	5276,188	5276,188	5276,188	5276,188	5276,188	100.00	00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787851	Ampliación De Red Principal De Drenaje Sanitario En Calle Brecha A Planta De Tratamiento - 278642	278642	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Estación de Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	2201,148	2201,148	2201,148	2201,148	2201,148	2201,148	2201,148	100.00	00	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de Validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646926	Adquisición De Bomba Y Motor Sumergible Para Estudios Al Pozo Profundo De Agua Potable De Mixtla - 69140	69140	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	633,092	633,092	633,092	633,092	633,092	633,092	633,092	100.00	00	Otros	1,460	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646927	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 67628	67628	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	628,492	628,492	628,492	628,492	628,492	628,492	628,492	100.00	00	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789320	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Ocho Ponientes Cuatro Oriente Seis Norte Avenida Hidalgo Y Avenida Juárez - 232416	232416	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6109,264	6109,264	6109,264	6109,264	6109,264	6109,264	6109,264	100.00	00	Metros lineales	183	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789321	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Benito Juárez Entre Camino Nacional Y Diaz Fontaine - 232374	232374	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6312,559	6312,559	6312,559	6312,559	6312,559	6312,559	6312,559	100.00	00	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789322	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Siete Poniente Entre Av Nacional Y Ocho Sur Calle Cincos Sur Entre La Dos Poniente Y Tres Fontaine C - 230363	230363	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6444,873	6216,246	6216,246	6216,246	6216,246	6216,246	6216,246	100.00	00	Metros lineales	66	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789323	Construcción De Tanque De Regulación De Sesena Y Cinco Metros Cubicos En La Localidad De San Simón Coatepec - 250305	250305	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6360,297	6360,297	6360,297	6360,297	6360,297	6360,297	6360,297	100.00	00	Otros	788	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688728	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Siete Norte Entre Privada Siete Norte Y Calle Cuatro Poniente - 155164	155164	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	654,457	654,457	654,457	654,457	654,457	654,457	654,457	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada en un 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688729	Construcción De Planta De Tratamiento Rifa En La Localidad De San Andrés Minahuapan - 156001	156001	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6802,001	6802,001	6802,001	6802,001	6240,600	6240,600	6240,600	30.00	00	Metros Cuadrados	720	0.00	65.00	Financiera: obra en proceso, se otorgo anticipo / Física: obra en un 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694210	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Secundaria Mariano Escobedo De La Localidad De Molcaxac - 139741	139741	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2016	6297,790	6297,790	6297,790	6297,790	6297,790	6297,790	6297,790	100.00	00	Piezas	121	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699669	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Oficial Licenciado Benito Juárez Impedimentación Repellido Pintura Y Limpieza De La Localidad - 139776	139776	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2016	6559,739	6559,739	6559,739	6559,739	6559,739	6559,739	6559,739	100.00	00	Metros Cuadrados	149	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699670	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Carlos De Sigüenza Y Góngora Con Cct 21etv0192 De La Localidad De San Andrés Ml - 82191	82191	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2016	6626,807	6626,807	6626,807	6626,807	6626,807	6626,807	6626,807	100.00	00	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699671	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Carril Calle Matamoros Y Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Luis Tehuizotla - 150090	150090	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Urbanización	Terminado	2016	6492,814	6492,814	6492,814	6492,814	6492,814	6492,814	6492,814	100.00	00	Piezas	132	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UN 100 % / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705156	Mejoramiento De Sanitarios Del Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata - 159889	159889	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2016	6145,413	6145,413	6145,413	6145,413	6145,413	6145,413	6145,413	100.00	00	Piezas	47	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada en un 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705157	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Colocación De Transformador Para El Bachillerato Digital No - 159998	159998	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2016	637,040	637,040	637,040	637,040	637,040	637,040	637,040	100.00	00	Otros	47	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada en un 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200710572	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Sierra Poniente Entre Calle Tise Sur Y Diagonal Defensores En La Localidad De Molcaxac - 156342	156342	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	653,653	653,653	653,653	653,653	653,653	653,653	653,653	100.00	00	Metros Lineales	34	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada en un 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715878	Mejoramiento De Anillo En El Bachillerato General Oficial Escuela Zaragoza Con Cct Impermeabilización Pintura Y Lámparas - 155401	155401	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2016	438,922	438,922	438,922	438,922	438,922	438,922	438,922	100.00	00	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721384	Equipoamiento Del Pozo De Agua Potable De La Localidad De Molcaxac Puebla - 155254	155254	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	797,803	797,803	797,803	797,803	664,159	664,159	664,159	80.37	00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: obra terminada solo se ha pagado al anticipo y estimación 1 / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721385	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Mariano Escobedo Cct 21de0990 De La Localidad De Molcaxac - 82391	82391	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2016	959,530	959,530	959,530	959,530	959,530	959,530	959,530	100.00	00	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721386	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Av Diagonal Defensores De La Republica Segunda Privada Zanatecas Av Cuarez Republica De Parag - 150133	150133	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Urbanización	Terminado	2016	668,272	668,272	668,272	668,272	668,272	668,272	668,272	100.00	00	Piezas	124	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UN 100 % / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 % SE COLOCARON 32 ESTRUCTURAS / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721387	Rehabilitación De Líneas De Conducción Y De La Bomba Del Manantial De San José De Gracia - 156006	156006	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	886,576	886,576	886,576	886,576	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	1,225	0.00	10.00	Financiera: obra en proceso, no se otorgo anticipo / Física: obra en proceso / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721388	Construcción De Biblioteca En Jardín De Niños Estado De Veracruz Con Cct En La Localidad De San Luis Tehuictla - 156341	156341	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuictla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2016	648,707	648,707	648,707	648,707	648,707	648,707	648,707	100.00	00	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 %, CONSTA DE CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726795	Construcción Del Centro De Salud Por Sustitución En El Municipio De Molcaxac En La Unidad Sanitaria No Tepexi De Rodriguez En El Ex - 155230	155230	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Salud	Terminado	2016	1,724,400	1,724,400	1,724,400	1,724,400	1,724,400	1,724,400	1,724,400	100.00	00	Metros Cuadrados	1,657	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 % / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726796	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Andrés Minahuapan - 155995	155995	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	636,999	636,999	636,999	636,999	636,999	636,999	636,999	100.00	00	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA EN UN 100 %, CONSTA DE CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA / Registro: Se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688608	Elaboración De Manuales Interactivos Guías Y Demas Documento Similares En La Ley General De Contabilidad Gubernamental - 180306	180306	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	622,000	622,000	622,000	622,000	622,000	622,000	622,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688609	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xiactla - 178901	178901	Puebla	Naupan	Achiactla (Xiactla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	655,376	655,376	655,376	655,376	655,376	655,376	655,376	100.00	00	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694096	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chachahuantla - 178873	178873	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	100.00	00	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699528	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tenextitla - 178939	178939	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	655,459	655,459	655,459	655,459	655,459	655,459	655,459	100.00	00	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699529	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Alambique - 178883	178883	Puebla	Naupan	Alambique	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	644,354	644,354	644,354	644,354	628,528	628,528	628,528	67.18	00	Vivienda	24	100.00	70.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710471	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Naupan - 178953	178953	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710472	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 181355	181355	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710473	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cueyatlá - 178933	178933	Puebla	Naupan	Cueyatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	699,827	699,827	699,827	699,827	699,827	699,827	699,827	100.00	00	Vivienda	51	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710474	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Icoztitla - 178911	178911	Puebla	Naupan	Icoztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	100.00	00	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710475	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tlaxpanaloya - 178908	178908	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	655,432	655,432	655,432	655,432	600,916	600,916	600,916	90.18	00	Vivienda	31	100.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715778	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cuahuixtlotitla - 178893	178893	Puebla	Naupan	Cuahuixtlotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	644,301	644,301	644,301	644,301	644,301	644,301	644,301	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721248	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Metitla Arriba - 178922	178922	Puebla	Naupan	Metitla Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	655,320	655,320	655,320	655,320	655,320	655,320	655,320	100.00	00	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726673	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Copila - 178928	178928	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	61,108,366	100.00	00	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726674	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Teopanoico - 178944	178944	Puebla	Naupan	Teopanoico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	627,660	627,660	627,660	627,660	627,660	627,660	627,660	100.00	00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726675	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cozola - 178918	178918	Puebla	Naupan	Cozola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	655,432	655,432	655,432	655,432	600,916	600,916	600,916	90.18	00	Vivienda	30	100.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787884	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Naupan Segunda Etapa - 361658	361658	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$852,325	\$852,325	\$852,325	76.93	00	Vivienda	63	100.00	76.93	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787885	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Morelos - 361364	361364	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$727,849	\$727,849	\$727,849	\$727,849	\$727,849	\$727,849	\$727,849	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787887	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Copila Segunda Etapa - 361931	361931	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$852,325	\$852,325	\$852,325	76.93	00	Vivienda	65	100.00	76.93	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787890	Construcción del Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Defensores De La República - 360606	360606	Puebla	Naupan	Icoztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$552,915	\$552,915	\$552,915	\$552,915	\$552,915	\$552,915	\$552,915	100.00	00	Metros Cuadrados	289	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787891	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Icoztitla Segunda Etapa - 362106	362106	Puebla	Naupan	Icoztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	100.00	00	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787892	Demolicion Y Construcción De Tres Aulas Tipo Regional En Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad De Tenexxtitla - 359801	359801	Puebla	Naupan	Tenexxtitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$994,662	\$994,662	\$994,662	\$994,662	\$818,433	\$818,433	\$818,433	82.28	00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787893	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Cincos De Mayo En La Localidad De Tlapaneloya - 360845	360845	Puebla	Naupan	Tlapaneloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	\$1,001,493	100.00	00	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787895	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 359015	359015	Puebla	Naupan	Metztli Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$657,698	\$657,698	\$657,698	\$657,698	\$657,698	\$657,698	\$657,698	100.00	00	Metros Lineales	270	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644885	Construcción De Unidad Medica Tercera Etapa - 58132	58132	Puebla	Nauzonitla	Nauzonitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	100.00	00	Metros Cuadrados	3,598	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649702	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Talchichil Segunda Etapa - 58330	58330	Puebla	Nauzonitla	Talchichil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	100.00	00	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688610	Elaboración De Estudios Y Proyectos 2016 - 179755	179755	Puebla	Nauzonitla	Nauzonitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZOITLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$132,900	\$132,900	\$132,900	\$132,900	\$132,900	\$132,900	\$132,900	100.00	00	Estudio de preinversión	00	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: EL PROYECTO ESTA AL 100% / Registro: SE ANEXIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710476	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Vallejo - 177230	177230	Puebla	Nauzonitla	Cuahatepehual de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZOITLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$594,498	\$594,498	\$594,498	\$594,498	\$594,498	\$594,498	\$594,498	100.00	00	Otros	502	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787897	Construcción De Pisos Firmes En El Municipio De Nauzonitla Segunda Etapa - 246581	246581	Puebla	Nauzonitla	Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZOITLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$518,272	\$518,272	\$518,272	\$518,271	\$518,271	\$518,271	\$518,271	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652072	Construcción De Una Biblioteca En La Escuela Primaria Nicolás Bravo, Clave 2169r021im. - 66865	66865	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	100.00	00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654452	Construcción De 1,440.00 M2 De Techos Para Vivienda - 22913	22913	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	\$592,675	100.00	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES TERMINADAS Y ENTREGADAS A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS Y ENTREGADAS A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654453	Rehabilitación De Cárcano De Bombeo Y Substitución De Línea De Conducción. - 68983	68583	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	\$216,803	100.00	00	Otros	81	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654454	Rehabilitación De Camino Rural Nicolás Bravo-San Isidro Ahuatlampa. - 68707	68707	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	\$228,710	100.00	00	Metros Lineales	88	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACIÓN REALIZADA Y EL CAMINO SE MANTIENE EN BUENAS CONDICIONES / Física: REHABILITACIÓN REALIZADA Y EL CAMINO SE MANTIENE EN BUENAS CONDICIONES / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654455	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable. - 22851	22851	Puebla	Nicolás Bravo	Azumillita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	\$213,556	100.00	00	Otros	3,000	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACIÓN REALIZADA Y EL POZO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE / Física: REHABILITACIÓN REALIZADA Y EL POZO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659341	Construcción De 45 Baños Dignos Tipo Familiar - 65934	65934	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	\$1,814,679	100.00	00	Fleasas	450	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES TERMINADAS Y ENTREGADAS A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS Y ENTREGADAS A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661743	Rehabilitación De Cárcano De Bombeo, Rancho Viejo. - 22936	22936	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$20,300	100.00	00	Otros	1,800	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACIÓN REALIZADA EN EL CÁRCANO DE BOMBEO Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. / Física: REHABILITACIÓN REALIZADA EN EL CÁRCANO DE BOMBEO Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664099	Adquisición De Software Y Hardware Para La Tesorería - 37721	177261	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	100.00	00	Hectarea	100.00	100.00	100.00	Financiera: SOFTWARE OPERANDO CORRECTAMENTE EN TERROTERIA / Física: SOFTWARE OPERANDO CORRECTAMENTE EN TERROTERIA / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669676	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle San Isidro En El Barrio De La Luz - 17620	17620	Puebla	Nicolás Bravo	Barrio de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	\$1,061,941	100.00	00	Metros Cuadrados	1,099	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715779	33901 Subcontratación De Servicios Con Tecoxco - 182445	182445	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	00	Otros	00	100.00	100.00	Financiera: PROYECTOS COMPLETOS Y LA OBRA EJECUTADA / Física: PROYECTOS COMPLETOS Y LA OBRA EJECUTADA / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787907	Construcción De Treinta Cuartos Domiciliarios Para Yviana - 322287	322287	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	\$1,350,852	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES TERMINADAS Y ENTREGADAS A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS / Física: ACCIONES TERMINADAS Y ENTREGADAS A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787908	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 322274	322274	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Física: ASEROTI REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787909	Adquiramiento Del Acceso A La Alcantarilla De Santa Ana - 69770	69770	Puebla	Nicolás Bravo	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	\$232,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789360	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo En El Manantial La Para - 247728	247728	Puebla	Nicolás Bravo	Barrio de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	\$99,060	100.00	\$0	Otros	950	100.00	100.00	Financiera: CÁRCAMO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. / Física: CÁRCAMO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. / Registro: AVANCE DEFINITIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616020659403	33903 Servicios Integrales - 60931	60931	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	\$602,399	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787754	Ampliación De Electrificación En Calles - 288273	288273	Puebla	Nopalucan	Erendira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	\$60,361	100.00	\$0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787755	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calles - 286855	286855	Puebla	Nopalucan	Erendira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	\$99,441	100.00	\$0	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787756	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles - 286825	286825	Puebla	Nopalucan	Erendira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	\$365,159	100.00	\$0	Metros lineales	144	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787757	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Once Poniente - 280688	280688	Puebla	Nopalucan	Erendira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	\$341,705	100.00	\$0	Metros lineales	219	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787758	Ampliación De Electrificación En Calles - 280947	280947	Puebla	Nopalucan	Erendira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787759	Ampliación De Electrificación En Calles - 280916	280916	Puebla	Nopalucan	Erendira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	\$207,701	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787760	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Cinco Poniente Cinco Oriente Dos Sur Siete Oriente Dieciséis De Septiembre Cinco Sur Y - 280071	280071	Puebla	Nopalucan	Erendira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	\$191,913	100.00	\$0	Metros lineales	294	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789361	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Nopalucan Primera Etapa - 319502	319502	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Deporte	Terminado	2016	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	\$3,011,994	100.00	\$0	Otros	6,789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789362	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles - 319038	319038	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	\$113,365	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789363	Ampliación De La Red De Agua Potable - 286784	286784	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	\$189,544	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789364	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación - 286809	286809	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	\$471,895	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789365	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle - 285216	285216	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	\$123,912	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789366	Ampliación De Agua Potable En Calle 281892	281892	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	\$60,489	100.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789367	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En Escuela Telesecundaria Diego Rivera - 281553	281553	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	\$402,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	259	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789368	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle - 281936	281936	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	\$99,396	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789369	Ampliación De Agua Potable En Calle Juan De La Granja Juan Mario De La Fuente - 280822	280822	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	\$240,909	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789370	Rehabilitación De Pozo San Juan Ii En La Localidad De Nopalucan - 280983	280983	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	100.00	\$0	Otros	6,789	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789371	Ampliación De Agua Potable - 280790	280790	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	\$1,026,775	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789372	Ampliación De Electrificación - 280768	280768	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$32,996	\$32,996	\$32,996	\$32,996	\$32,996	\$32,996	\$32,996	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1616020059271	Rehabilitación y Mantenimiento De La Unidad Médica Rural de La Localidad de Tetemí. En El Municipio De Ocotepéc, Pua. - 52978	52978	Puebla	Ocotepéc	Tetemí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Salud	Terminado	2016	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	100.00	00	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699310	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza Perteneciente Al Municipio De Ocotepéc Puebla - 18021	18021	Puebla	Ocotepéc	Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	\$107,962	100.00	00	Metros	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786704	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle El Vicente De Las Flores De La Localidad De Guadalupe Victoria - 278408	278408	Puebla	Ocotepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	\$336,592	100.00	00	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786705	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Suarez De La Localidad De Guadalupe Victoria - 280787	280787	Puebla	Ocotepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	\$196,460	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786706	Adquisición de La Calle Manuel Doblado De La Localidad De Guadalupe Victoria Perteneciente Al Municipio De Ocotepéc Puebla - 280596	280596	Puebla	Ocotepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	\$450,726	100.00	00	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786707	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Corredora De La Localidad De Guadalupe Victoria - 278299	278299	Puebla	Ocotepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	\$191,586	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786708	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En La Calle Corredora Entre Calle Hidalgo y Ayuntamiento De La Localidad De Guadalupe Victoria Oco - 180981	180981	Puebla	Ocotepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	\$19,790	100.00	00	Metros	15	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786709	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtemoc Cerrada Del Pedregal Y Calle Benito Juárez De La Localidad De Guadalupe Victoria - 180622	180622	Puebla	Ocotepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	\$250,585	100.00	00	Metros lineales	81	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786710	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtemoc De La Localidad De El Mirador (San Francisco) - 278552	278552	Puebla	Ocotepéc	El Mirador (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	\$394,913	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786711	Aplicación del sistema de Agua Potable En La Fronlongación Miguel Hidalgo De La Localidad De Tetemí - 278640	F816015-278640	Puebla	Ocotepéc	Tetemí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$197,766	\$197,766	\$197,766	\$197,766	\$197,766	\$197,766	\$197,766	100.00	00	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786712	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtemoc De La Localidad De Tetemí - 278308	278308	Puebla	Ocotepéc	Tetemí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$194,324	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786713	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Lucas De La Localidad De Tetemí - 278567	F816018-278567	Puebla	Ocotepéc	Tetemí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	\$210,704	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786714	Adquisición de Calle Principal Segunda Etapa de La Localidad de Taxtiltlan Perteneciente Al Municipio De Ocotepéc Puebla - 278694	F816003-278694	Puebla	Ocotepéc	Taxtiltlan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786715	Aplicación de Red de Agua Potable En Calle El Capulín De La Localidad De Ocotepéc - 278323	F816019-278323	Puebla	Ocotepéc	Ocotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	\$92,538	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada de Circunvalación De La Localidad De Ocotepéc Del Municipio De Ocotepéc Pua - 280837	F816021-280837	Puebla	Ocotepéc	Ocotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	\$93,379	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786717	Rehabilitación Subsuelo y Colocación de Lámparas Para Alumbrado Público En Diversas Calles Del Municipio De Ocotepéc Puebla - 278682	F816005-278682	Puebla	Ocotepéc	Ocotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	\$214,745	100.00	00	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786718	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Libertad De La Localidad De Ocotepéc Del Municipio De Ocotepéc Puebla - 278584	F816014-278584	Puebla	Ocotepéc	Ocotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	\$360,783	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786719	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle La Amargura De La Localidad De Ocotepéc Perteneciente Al Municipio De Ocotepéc Puebla - 278609	F816013-278609	Puebla	Ocotepéc	Ocotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	\$104,743	100.00	00	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ACÉ FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787061	3303 Servicios Relacionados Con Certificación de Procesos - 278703	F816009-278703	Puebla	Ocotepéc	Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Estudio de Primerización	0	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688470	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Privada En Rio Atenco Entre Calles Buena Vista Y Limite De Privada - 181794	181794	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$508,276	\$506,474	\$506,474	\$506,474	\$506,474	\$506,474	\$506,474	100.00	00	Metros lineales	868	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699409	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Alameda Entre Calle Maguila Y Fronlongación Alameda - 179160	179160	Puebla	Ocoyucan	Santa María Halaquepa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$525,005	\$525,005	\$525,005	\$525,005	\$525,005	\$525,005	100.00	00	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - se solicita validacion - se envia para su revisión y tramite correspondiente - se envia para su revisión y tramite correspondiente! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710353	Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable - 192399	192399	Puebla	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,983,602	\$1,978,806	\$1,978,806	\$1,978,806	\$1,978,806	\$1,978,806	\$1,978,806	100.00	00	Otros	1,294	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710354	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Atlisco Entre Calle Lázaro Cárdenas Sur Y Técnica Ciento Treinta Y Seis - 178339	178339	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$442,924	\$442,607	\$442,607	\$442,607	\$442,607	\$442,607	\$442,607	100.00	00	Metros lineales	2,744	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710355	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Entre Pantón Y Calle Gustavo Díaz Ordaz - 186436	186436	Puebla	Ocoyucan	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,036,393	\$1,029,366	\$1,029,366	\$1,029,366	\$1,029,366	\$1,029,366	\$1,029,366	100.00	00	Metros lineales	939	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200715643	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Achichia Entre Calle Rincón y Prologación Calle Achichia - 177359	177359	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,744,198	\$1,735,970	\$1,735,970	\$1,735,970	\$1,735,970	\$1,735,970	\$1,735,970	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721105	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Privada Victor Puebla Entre Camino A Santa Clara Y Tierras De Uso Comunal - 187420	187420	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$363,683	\$362,648	\$362,648	\$362,648	\$362,648	\$362,648	\$362,648	100.00	\$0	Metros lineales	588	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721106	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tomolón Entre Calle Venustiano Carranza Y Límite De San Bernabé - 182059	182059	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Tomotitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$935,057	\$929,323	\$929,323	\$929,323	\$929,323	\$929,323	\$929,323	100.00	\$0	Metros lineales	820	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786721	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En Privada Túnel Entre Calle Túnel Y Límite De Privada - 315375	315375	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$665,758	\$662,234	\$662,234	\$662,234	\$662,234	\$662,234	\$662,234	100.00	\$0	Metros lineales	1,217	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786722	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica Noventa Y Nueva - 303161	303161	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,914,595	\$1,907,372	\$1,907,372	\$1,907,372	\$1,907,372	\$1,907,372	\$1,907,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786724	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En Primaria Nueva Creación - 355202	355202	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$727,371	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786726	Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Agustín De Iturbide Entre Calle Independencia Y Calle Fresno - 320059	320059	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$571,764	\$639,001	\$639,001	\$639,001	\$639,001	\$639,001	\$639,001	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786727	Construcción De Comedor Estructura U Uso C De Cuatro Entre Ejes En Escuela Secundaria Técnica Ciento Diez - 302478	302478	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,414,073	\$1,413,008	\$1,413,008	\$1,413,008	\$1,413,008	\$1,413,008	\$1,413,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida / Física: la obra esta concluida / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786729	Construcción De Techoado En Escuela Secundaria Técnica Ciento Treinta Y Siete - 196717	196717	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Tomotitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$671,590	\$670,912	\$670,912	\$670,912	\$670,912	\$670,912	\$670,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786730	Construcción De Comedor Estructura U Uso C De Cuatro Entre Ejes En Escuela Secundaria Técnica Noventa Y Nueva - 302654	302654	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,347,681	\$1,347,083	\$1,347,083	\$1,347,083	\$1,347,083	\$1,347,083	\$1,347,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688411	33903 Servicios Integrales - 182387	182387	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Escontamán Y Lacapan Camalagüe - 167405	167405	Puebla	Olintia	Escontamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	\$1,498,920	100.00	\$0	Otros	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693911	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Fabrica - 161512	161512	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	\$799,426	100.00	\$0	Metros lineales	1,889	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693912	Construcción De Tanque De Regularización Para Agua Potable Luva - 161389	161389	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	100.00	\$0	Otros	1,889	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693913	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Indígena Lic Benito Juárez García - 182410	182410	Puebla	Olintia	Moct	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$355,707	\$355,708	\$355,708	\$355,708	\$355,708	\$355,708	\$355,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693946	Construcción De Vivienda Digna Con Techo De Lámina De Fibrocemento Segunda Escala - 178346	178346	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,969,103	\$1,969,103	\$1,969,103	\$1,969,103	\$590,731	\$590,731	\$590,731	30.00	\$0	Vivienda	44	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693947	Construcción De Vivienda Digna Con Techo De Lámina De Fibrocemento - 178281	178281	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$617,582	\$617,582	\$617,582	30.00	\$0	Vivienda	46	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704815	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Santiago - 167332	167332	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	\$424,948	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710308	Rehabilitación Del Camino Rural Dimas Lopez-Cinco De Mayo Del Cad. Km 0 000 Al Km 1 029.90 - 77804	77804	Puebla	Olintia	Caxtán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	\$1,178,572	100.00	\$0	Metros lineales	223	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710496	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad El Durazno - 182351	182351	Puebla	Olintia	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	\$760,774	100.00	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715600	Construcción De Pavimento Con Concreto Resistido De La Calle Colegio - 182424	182424	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	\$1,213,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,889	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715601	33903 Servicios Integrales - 182391	182391	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	\$303,920	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA / Registro: LA ACCION ESTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715602	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Piedad Y Colegio - 162129	162129	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	\$681,079	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715603	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Cinco De Mayo - 161256	161256	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	\$1,999,638	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200721043	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Héroes - 182221	162221	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	\$293,510	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721044	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xpilyut Segunda Etapa - 162055	162055	Puebla	Olintla	Xpilyut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	\$1,773,125	100.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726518	Mejora A La Red Eléctrica En Las Calles Jose María Morelos Y Alarcón - 78356	78356	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	\$393,763	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726519	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Tele Secundaria Narciso Mendoza - 177883	177883	Puebla	Olintla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,122,715	\$1,122,715	\$1,122,715	\$1,122,715	\$336,815	\$336,815	\$336,815	30.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726520	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina - 182366	182366	Puebla	Olintla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	\$779,452	100.00	\$0	Metros lineales	855	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786221	Construcción De Biblioteca Para La Escuela Primaria Jose María Morelos - 271099	271099	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	\$627,343	100.00	\$0	Otros	290	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786222	Construcción De Muro De Contención Para La Cancha De Fútbol Siate - 270681	270681	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,113,408	\$1,113,408	\$1,113,408	\$1,113,408	\$334,022	\$334,022	\$334,022	30.00	\$0	Metros lineales	1,889	0.00	30.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786223	Equipamiento Con Maquinaria E Implementos Comunicación A Proyectos Productivos Aportación - 271021	271021	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	\$131,524	100.00	\$0	Otros	18	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA PAGADA AL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786224	Construcción De Vivienda Digna Con Techo De Lamina De Fibrocemento - 167352	167352	Puebla	Olintla	Bibiano Hernandez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	\$2,058,608	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786225	Rehabilitación De Líneas De Conducción Distribución Y Tanques Para La Red De Agua Potable En La Localidad De Chipahuatlán - 27627	27627	Puebla	Olintla	Chipahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	\$874,335	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% Y ADEMÁS INCLUIE LOS INTERESES \$ 17,071.80 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, CABE HACER MENCIÓN QUE EN ESTA OBRA CAMBIARON LOS INTERESES DEL PRIM 2015 POR LA CANTIDAD DE \$ 17,071.80, PARA HACER UN TOTAL DEL CONTRATO DE \$ 891,406.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786226	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Preescolar Los Niños Héroes De Chapultepec - 182393	182393	Puebla	Olintla	Lacagan Camallangne	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PUESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649706	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Cocacocan, Con Clave 216j0872d, En La Cocco - 69752	69752	Puebla	Oriental	La Cocco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2016	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	\$399,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654458	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Amado Nervo Con Clave 216j0222n En Miravallés - 68469	68469	Puebla	Oriental	Miravallés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2016	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	\$398,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656824	Construcción De 2 Aulas En Estructura Ilce En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No 241 Con Clave 216j0222n - 69244	69244	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2016	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	\$922,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	725	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688630	Aportación Para La Construcción Del Edificio C, Que Consiste En Tres Aulas Didácticas Y Un Comedor Escolar En Estructura U2-C San José 76378	76378	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2016	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	100.00	\$0	Otros	246	0.00	100.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: OBRA TERMINADA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO, EL MUNICIPIO ÚNICAMENTE REALIZA SU APORTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694118	Aportación Municipal 2016, Por La Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Miravallés - 77634	77634	Puebla	Oriental	Miravallés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Salud	Terminado	2016	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	100.00	\$0	Otros	1,222	0.00	100.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694119	Aportación Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Nuevo Centro De Población Tlachichuca - 77147	77147	Puebla	Oriental	Huevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	\$997,358	100.00	\$0	Otros	825	0.00	0.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: OBRA SIN INICIAR EJECUCIÓN POR GOBIERNO DEL ESTADO. Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA SIN INICIAR, LA CUAL OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO, EL MUNICIPIO ÚNICAMENTE REALIZA SU APORTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726701	Aportación Municipal 2016, Por La Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Oriental, En El Municipio De Oriental - 77420	77420	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Salud	Terminado	2016	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	\$463,158	100.00	\$0	Otros	9,957	0.00	100.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO, EL MUNICIPIO ÚNICAMENTE REALIZA SU APORTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788091	Construcción De Cuartos Adicionales Segunda Etapa En El Municipio De Oriental - 277097	277097	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	\$2,586,578	100.00	\$0	Vivienda	262	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788092	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Ricardo Flores Magón - 276980	276980	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2016	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	\$908,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788093	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Heroe De Nacozari - 276852	276852	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2016	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	\$381,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 86% FINANCIERO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649709	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 19450	19450	Puebla	Pahuatlán	Mamiquetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	\$313,888	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656826	Rehabilitación De Drenaje Sanitario 34748	34748	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	\$457,701	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra funcionando correctamente / Física: obra funcionando correctamente / Registro: obra funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1616020068631	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agua Negra - 170683	170683	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	\$1,107,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando en forma adecuada / Física: obra terminada y operando en forma adecuada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1616020069954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Castera - 170715	170715	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando en forma adecuada / Física: obra terminada y operando en forma adecuada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200710497	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario El Tecorral - 170769	170769	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	\$1,200,065	100.00	\$0	Metros Lineales	500	0.00	100.00	Financiera: obra operando correctamente / Física: obra operando correctamente / Registro: obra operando en forma adecuada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788094	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial Tecera Etaga - 363393	363393	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	\$1,006,717	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra operando correctamente / Física: obra operando correctamente / Registro: obra operando en forma adecuada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788095	Construcción De Cuarto Dormitorio En Achahuales - 212803	212803	Puebla	Pahuatlán	Achahuales (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$934,736	\$934,766	\$934,766	\$934,766	\$934,766	\$934,766	\$934,766	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788096	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carlos J Cabrera - 210843	210843	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	\$972,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando correctamente / Física: obra terminada y operando correctamente / Registro: obra terminada y operando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788097	Construcción De Cuartos Dormitorio En Acajala - 211642	211642	Puebla	Pahuatlán	Acajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	\$1,121,683	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y funcionando correctamente / Física: obra concluida y funcionando correctamente / Registro: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788098	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tapayula - 211671	211671	Puebla	Pahuatlán	Acajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	\$1,402,104	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y operando correctamente / Registro: obra concluida y operando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788099	Construcción De Dos Aulas Y Dirección Con Sanitario En Escuela Primaria Santo Juares - 363495	363495	Puebla	Pahuatlán	Ahila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	Terminado	2016	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	\$1,050,398	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788100	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ahuacatlilla - 212800	212800	Puebla	Pahuatlán	Ahuacatlilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	\$963,863	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y funcionando correctamente / Física: obra concluida y funcionando correctamente / Registro: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788101	Construcción De Recamara Adicional En Los Angeles - 198766	198766	Puebla	Pahuatlán	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Flores Magón Y Principal - 363675	363675	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	\$401,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788103	Rehabilitación De Agua Potable En Atla - 210889	210889	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	\$1,391,354	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788104	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria - 208137	208137	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$739,835	\$739,835	\$739,835	\$739,835	\$739,835	\$739,835	\$739,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida y funcionando correctamente / Física: obra concluida y funcionando correctamente / Registro: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788105	Construcción De Cuartos Dormitorio En Col Solidaridad - 212782	212782	Puebla	Pahuatlán	Cuaueutla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788106	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Las Escuelas De Cuaueutla - 210911	210911	Puebla	Pahuatlán	Cuaueutla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	\$649,759	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788107	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cuaueutla - 211690	211690	Puebla	Pahuatlán	Cuaueutla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y funcionando correctamente / Física: obra concluida y funcionando correctamente / Registro: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788108	Pavimentación De La Calle En La Segunda Sección Segunda Etaga - 211445	211445	Puebla	Pahuatlán	Mamiguetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y funcionando correctamente / Física: obra concluida y funcionando correctamente / Registro: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788109	Construcción De Recamara Adicional En Montellano - 198917	198917	Puebla	Pahuatlán	Montellano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788110	Construcción De Cuartos Dormitorio En Paciotla - 361693	361693	Puebla	Pahuatlán	Paciotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788111	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Paciotla - 212843	212843	Puebla	Pahuatlán	Paciotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	\$500,004	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra funcionando correctamente / Física: obra funcionando correctamente / Registro: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788112	Construcción De Aulas Dirección Y Modelo Sanitario En Bacillero Diego Rivera - 208202	208202	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	Terminado	2016	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	\$2,983,538	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: se construyeron 6 aulas modulo de sanitarios y dirección casado perimetral, plaza civica - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788113	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tlalacruz De Libres - 212787	212787	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	\$1,635,788	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300788114	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Barrio De Tlacoepa - 212792	212792	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra concluida / Registro: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788115	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En Telesecundaria Salvador Dali - 208234	208234	Puebla	Fahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Educación	Terminado	2016	\$760,489	\$760,489	\$760,489	\$760,489	\$760,489	\$760,489	\$760,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra del comedor terminada y funcionando correctamente / Física: obra del comedor terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788117	Construcción De Comedor En Estructura Regional En Primaria Bilingue Metzabhuicoyoti - 212806	212806	Puebla	Fahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Educación	Terminado	2016	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y el comedor dando servicio a la niñez panabteca / Física: obra terminada y el comedor dando servicio a la niñez panabteca / Registro: obra terminada y el comedor dando servicio a la niñez panabteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788118	Construcción De Comedor En Estructura Regional En Telesecundaria Mariano Salazar - 212823	212823	Puebla	Fahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Educación	Terminado	2016	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	\$452,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y el comedor se encuentra en uso / Registro: obra concluida y el comedor se encuentra en uso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788119	Construcción De Cuartos Dormitorio En Zacamilá - 212795	212795	Puebla	Fahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788120	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A Zoyatlá Tercera Etapa - 211418	211418	Puebla	Fahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	\$873,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: 873084.49 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788121	Construcción De Recámara Adicional En Zoyatlá de Guerrero - 211612	211612	Puebla	Fahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	\$1,916,208	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788122	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Zoyatlá - 198604	198604	Puebla	Fahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	\$701,545	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y funcionando correctamente / Registro: obra terminada y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788123	Construcción De Comedor En Telesecundaria De Xochimilco - 208265	208265	Puebla	Fahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Educación	Terminado	2016	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada, comedor funcionando correctamente / Física: obra terminada, comedor funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788124	Construcción De Recámara Adicional En Lindavista - 211627	211627	Puebla	Fahuatlán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida y funcionando correctamente / Física: obra concluida y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644801	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62664	62664	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	100.00	\$0	Metros lineales	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 2 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 522,020.74, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 62715 CON UN MONTO DE \$ 407,768.75, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 62664 CON UN MONTO DE \$ 114,252.99, LA SUMA DE LAS 2 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 15,408.22 LO INFORMO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647194	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 64961	64961	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	100.00	\$0	Metros lineales	63	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.22, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 65015 CON UN MONTO DE \$ 135,996.53, 3ER FRACCIÓN NUMERO 63907 CON UN MONTO DE \$ 84,391.37 Y LA 4TA FRACCIÓN NUMERO 63945 CON UN MONTO DE \$ 89,142.87 LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649620	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63514	63514	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	100.00	\$0	Metros lineales	395	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,177,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NUMERO 63514 CON UN MONTO DE \$ 865,620.25, 2DA FRACCIÓN NUMERO 63654 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3ERA FRACCIÓN NUMERO 63907 CON UN MONTO \$ 1,392,389.90, 4TA FRACCIÓN NUMERO 64637 CON UN MONTO DE \$ 650,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NUMERO 64710 CON UN MONTO \$ 81,288.00 ESTAS 5 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIEN TUVO ANTICIPO DEL 3ER Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200649621	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65015	65015	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	100.00	00	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONÓ EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.22, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 65015 CON UN MONTO DE \$ 135,997.33, 3ER FRACCIÓN NUMERO 65019 CON UN MONTO \$ 84,091.37 Y LA 4TA FRACCIÓN NUMERO 65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649372	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62709	62709	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	100.00	00	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONÓ EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 2 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 222,020.74, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 62709 CON UN MONTO DE \$ 407,769.73, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 62664 CON UN MONTO DE \$ 114,251.99, LA SUMA DE LAS 2 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 156,606.22 LO INFORMO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656738	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63907	63907	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	100.00	00	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONÓ EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NUMERO 63916 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 2DA FRACCIÓN NUMERO 63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 2 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NUMERO 64637 CON UN MONTO \$ 65,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NUMERO 64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIEN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661655	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63656	63656	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	100.00	00	Metros lineales	375	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONÓ EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCIÓN NUMERO 63514 CON UN MONTO \$ 965,400.00, 2DA FRACCIÓN NUMERO 63515 CON UN MONTO \$1,070,215.71, 3ER FRACCIÓN NUMERO 63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NUMERO 64637 CON UN MONTO \$ 65,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NUMERO 64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIEN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661656	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65099	65099	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONÓ EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.22, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 65015 CON UN MONTO DE \$ 135,997.33, 3ER FRACCIÓN NUMERO 65019 CON UN MONTO \$ 84,091.37 Y LA 4TA FRACCIÓN NUMERO 65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688364	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 106303	106303	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	\$2,268,424	100.00	00	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONÓ EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 6,913,534.40, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 106303 CON UN MONTO DE \$ 1,360,548.02, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 106303 CON UN MONTO DE \$ 2,268,424.17, 3ER FRACCIÓN NUMERO NUMERO 106310 CON UN MONTO DE \$ 3,284,562.21 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,074,060.32 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693868	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Y Privada De La 2 Norte Entre Calles 6 Oriente Y 8 Oriente - 123570	123570	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	\$827,664	100.00	00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200693869	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 64750	64750	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	\$83,288	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LA MIDA POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESO FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,403.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA: 1ER FRACCIÓN NÚMERO 63014 CON UN MONTO \$ 965,620.23, 2DA FRACCIÓN NÚMERO 63656 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3RA FRACCIÓN NÚMERO 63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NÚMERO 64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NÚMERO 64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 5 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIÉN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699298	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cinco Norte Entre Calle Seis Poniente Y Ocho Poniente - 147680	147680	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	\$507,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699299	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 64637	64637	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	\$655,893	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN SISTEMA DE LA MIDA POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATO CUIS DE SEDESO FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,403.86 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA: 1ER FRACCIÓN NÚMERO 63014 CON UN MONTO \$ 965,620.23, 2DA FRACCIÓN NÚMERO 63656 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3RA FRACCIÓN NÚMERO 63907 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCIÓN NÚMERO 64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCIÓN NÚMERO 64750 CON UN MONTO \$ 83,288.00 ESTAS 5 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TAMBIÉN TUVO ANTICIPO DEL 30% Y MONTO FUE DE \$ 1,238,221.76) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704767	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Elena Luna Entre Calle Seis Y Ocho Poniente - 147322	147322	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	\$506,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704768	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cinco Norte Entre Cuatro Poniente Y Limite Del Pantoneo Nuevo - 155233	155233	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	\$1,943,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710266	Reasfaltamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Ties Norte Entre Calle Dos Poniente Y Calle Cuatro Poniente - 146701	146701	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	\$952,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710267	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Poniente Entre Calle Reforma Sur Y Limite Freatal - 179812	179812	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	\$1,010,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710268	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento Y Distribución De Agua - 177168	177168	Puebla	Palmar de Bravo	Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	\$670,824	100.00	\$0	Otros	169	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710269	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles - 62915	62915	Puebla	Palmar de Bravo	Guadalupe Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	\$270,366	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710270	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Dos Oriente Dieciséis De Septiembre Y Calle Seis Norte - 155404	155404	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	\$1,857,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710299	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Camino Nacional - 141558	141558	Puebla	Palmar de Bravo	Rancho De Vera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	\$740,953	100.00	\$0	Otros	111	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715550	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65045	65045	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	\$89,143	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESO FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$476,202.99, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NÚMERO 64961 CON UN MONTO DE \$ 135,994.53, 2DA FRACCIÓN NÚMERO 65019 CON UN MONTO \$ 84,091.37 Y LA 4TA FRACCIÓN NÚMERO 65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 142,860.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200720551	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 106350	106350	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	\$3,284,562	100.00	00	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 6,913,534.40, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 105534 CON UN MONTO DE \$ 1,360,548.07, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 105933 CON UN MONTO DE \$ 2,248,424.17, 3ER FRACCIÓN NON NUMERO 106350 CON UN MONTO DE \$ 3,284,562.11 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,074,043.31 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720983	Construcción De Una Aula Didáctica Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No Diecinueve - 148872	148872	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2016	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	\$934,380	100.00	00	Metros Cuadrados	332	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720984	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 105534	105534	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	\$1,360,548	100.00	00	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 3 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 6,913,534.40, QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 105534 CON UN MONTO DE \$ 1,360,548.07, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 105933 CON UN MONTO DE \$ 2,248,424.17, 3ER FRACCIÓN NON NUMERO 106350 CON UN MONTO DE \$ 3,284,562.11 LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,074,043.31 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726473	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Itatsetl Cct 2130d04311 Calle 7 Poniente No 1 - 124371	124371	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2016	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	\$544,045	100.00	00	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726474	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 59758	59758	Puebla	Palmar de Bravo	Guadalupe Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	\$1,445,375	100.00	00	Metros lineales	549	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726475	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 89799	89799	Puebla	Palmar de Bravo	Los Reyes Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300783761	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 253810	253810	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA, PUESTA EN OPERACIÓN Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: ACCIÓN EJECUTADA, PUESTA EN OPERACIÓN Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785762	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles En La Aged Doctores Cincuenta Y Cuatro - 229230	229230	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	100.00	00	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 229230 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCIÓN CON NUMERO 229276 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCIÓN CON NUMERO 229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.88, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 861,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785763	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Aged Veinticuatro A - 229061	229061	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	\$139,933	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 229061 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCIÓN CON NUMERO 229276 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCIÓN CON NUMERO 229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.88, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 861,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785764	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles En La Aged Doctores Veinte - 229283	229283	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	\$988,323	100.00	00	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONO EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 229061 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCIÓN CON NUMERO 229276 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCIÓN CON NUMERO 229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.88, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 861,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785765	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles En La Azeb Doscientos Treinta Y Cinco - 252796	229276	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	\$209,459	100.00	00	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 4 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,871,043.12 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO 229276 CON UN MONTO DE \$ 139,932.72, 2DA FRACCION CON NUMERO 229230 CON UN MONTO DE \$ 533,328.48, 3ER FRACCION CON NUMERO 229274 CON UN MONTO DE \$ 209,459.04 Y 4TA FRACCION CON NUMERO 229283 CON UN MONTO DE \$ 988,322.88, LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 1,871,043.12 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 561,312.94 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785766	Construccion De Seis Aulas Didacticas Direccion Modu San En Estructura Regional C Cancha De Usos Y Bards En La Primaria Ignacio Comonfort - 200607	200607	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2016	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	\$7,688,986	100.00	00	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785767	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 263112	263112	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$161,986	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	00	Metros lineales	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA POR MOTIVO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS DE SEDESOL FEDERAL PARA ESTAR EN LOS LINEAMIENTOS Y CERRAR EL TERCER FINANCIERO DEL FONDO FISM DEL EJERCICIO 2016 SE TIPO LO SIGUIENTE: SE TOMO UN MONTO DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) DEL TERCER FINANCIERO DE 2016 Y \$166,985.59 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.) DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS OPERATIVAS DE H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO DEL FONDO FISM DEL EJERCICIO 2016. EL MONTO DEL CONTRATO DE ESTA OBRA ES \$161,985.59 (CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.) LE INFORMO QUE SOLO ESTOY OBRANDO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE ES LO QUE TOMO DEL FONDO FISM EJERCICIO 2016 Y TAMBIEN SERA REFLEJADO EN NIVEL FINANCIERO DEL SFU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785768	Rehabilitacion De Hospital Integral Ubicado En Calle Buenavista En 252796	252796	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Salud	Terminado	2016	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	\$9,647,341	100.00	00	Otros	15,929	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA SE REALIZO LA REHABILITACION GENERAL DEL HOSPITAL INTEGRAL, EL CUAL CONSISTE EN ACABADOS, (REPOSICION DE REPELLADOS Y APARADOS EN ACABADOS DE MURO CON MORTERO) PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE, REVISION Y CORRECCION DE SALIDAS ELECTRICAS Y REPOSICION DE CABLES EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y CANCELES EN ALUMINIO, CONSTRUCCION DE LA FARMACIA, CERRADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PISO DE CONCRETO EN EXPLANADA Y AREA DE ESTACIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO DEL AREA DE FISIATRIA, AREA CONSULTORIOS, AREA DE ESPECIALIDADES DE NRS Y DENTAL, AREA DE HOSPITALIZACION DE HOMBRES Y MUJERES, URGENCIAS, AREA DE OBSERVACION, SALA DE EXPULSION, QUIROFANO Y RECUPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785769	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles Camino Nacional - 247289	MFB-184-2016.247289	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$297,227	\$297,227	100.00	00	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 2 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 7,024,971.67 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MFB-184-2016.247289 CON UN MONTO DE \$ 6,727,744.18, 2DA FRACCION CON NUMERO MFB-184-2016.247289 CON UN MONTO DE \$ 297,227.49, LA SUMA DE LAS 2 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 7,024,971.67 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,107,491.50 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785770	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles Cuesta Blanca - 247182	MFB-184-2016.247182	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	\$6,727,744	100.00	00	Metros lineales	1,340	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO PASA POR 2 ZAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 7,024,971.67 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCION NUMERO MFB-184-2016.247182 CON UN MONTO DE \$ 6,727,744.18, 2DA FRACCION CON NUMERO MFB-184-2016.247289 CON UN MONTO DE \$ 297,227.49, LA SUMA DE LAS 2 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 7,024,971.67 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 2,107,491.50 LO MENCIONO POR EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785771	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles La Purisima - 252563	252563	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$452,915	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA POR MOTIVO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS DE SEDESOL FEDERAL PARA ESTAR EN LOS LINEAMIENTOS Y CERRAR EL TERCER FINANCIERO DEL FONDO FISM DEL EJERCICIO 2016 SE TIPO LO SIGUIENTE: SE TOMO UN MONTO DE \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) DEL TERCER FINANCIERO DE 2016 Y \$ 442,915.59 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.) DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS OPERATIVAS DE H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO DEL FONDO FISM DEL EJERCICIO 2016. EL MONTO DEL CONTRATO DE ESTA OBRA ES \$452,915.59 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.) LE INFORMO QUE SOLO ESTOY OBRANDO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A ESTE CUARTO TRIMESTRE DE LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE ES LO QUE TOMO DEL FONDO FISM EJERCICIO 2016 Y TAMBIEN SERA REFLEJADO EN NIVEL FINANCIERO DEL SFU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300785772	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 251773	251773	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	\$2,279,420	100.00	00	Metros lineales	1,338	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO Pasa POR 3 IAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 2,488,007.07 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 231773 CON UN MONTO DE \$ 2,279,420.02, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 232224 CON UN MONTO DE \$ 143,954.85 Y 3ERA FRACCIÓN CON NUMERO 234928 CON UN MONTO DE \$ 64,632.20 LO EL MONTO \$ 23,185.60 SE TOMO DEL TERCER FINANCIERO DE FIM 2016 Y EN ESTE FOLIO SE DARÁ AVANCE A \$ 23,185.60 Y TOMARON 41,446.60 DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO DANDO COMO RESULTADO \$ 64,632.20, LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 2,488,007.07 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 746,402.12 LO MENCIONO PORQUE EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785773	Construcción De Emisor Sur Para Agua Negra San Miguel Xaltepec Carretera Tacamachalco Oaxaca La Purísima San Isidro Monterrosas - 246577	MFB-190-2016.246577	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	\$7,505,100	100.00	00	Metros lineales	2,441	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO AL 100% SE PUDO ARREGLAR EL PEQUERO RETRASO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785774	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 252224	252224	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	\$143,955	100.00	00	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO Pasa POR 3 IAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 2,488,007.07 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 231773 CON UN MONTO DE \$ 2,279,420.02, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 232224 CON UN MONTO DE \$ 143,954.85 Y 3ERA FRACCIÓN CON NUMERO 234928 CON UN MONTO DE \$ 64,632.20 LO EL MONTO \$ 23,185.60 SE TOMO DEL TERCER FINANCIERO DE FIM 2016 Y EN ESTE FOLIO SE DARÁ AVANCE A \$ 23,185.60 Y TOMARON 41,446.60 DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO DANDO COMO RESULTADO \$ 64,632.20, LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 2,488,007.07 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 746,402.12 LO MENCIONO PORQUE EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300785775	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 254928	254928	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$64,632	\$23,186	\$23,186	\$23,186	\$23,186	\$23,186	\$23,186	\$23,186	100.00	00	Metros lineales	31	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS PORQUE EL PROYECTO Pasa POR 3 IAP, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 2,488,007.07 QUEDANDO REGISTRADAS EN EL SFU DE LA SIGUIENTE MANERA, 1ER FRACCIÓN NUMERO 231773 CON UN MONTO DE \$ 2,279,420.02, 2DA FRACCIÓN CON NUMERO 232224 CON UN MONTO DE \$ 143,954.85 Y 3ERA FRACCIÓN CON NUMERO 234928 CON UN MONTO DE \$ 64,632.20 LO CUAL EL MONTO 23,185.60 SE TOMO DEL TERCER FINANCIERO DE FIM 2016 Y EN ESTE FOLIO SOLO SE DARÁ AVANCE A \$ 23,185.60 Y TOMARON \$ 41,446.60 DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO DANDO COMO RESULTADO \$ 64,632.20, LA SUMA DE LAS 3 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$ 2,488,007.07 Y TUVO ANTICIPO DE \$ 746,402.12 LO MENCIONO PORQUE EL SISTEMA NO ME PERMITE CARGARLO ME MARCA UN ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623019	Trabajos (Aportación 2016) De Mantenimiento Y Rehabilitación Del Hospital Comunitario En Mecapalapa 1740	1740	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	\$2,605,263	100.00	00	Otros	3,104	0.00	100.00	Financiera: APORTACION CONCLUIDA Y OBRA TERMINADA / Física: APORTACION A LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL / HOSPITAL EN FUNCION / Registro: REMODELACION DE INSTALACIONES MEDIANTE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623020	Construcción De Muro De Contención Para Re Nivelar Calle Principal En La Localidad De Tejeria - 1314	1314	Puebla	Pantepec	Tejeria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	Ejecución	2016	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA Y EL CONTRATO SE CONCLUYO SIN MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623433	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Coyol, Modero, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla. - 1875	1875	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE OBRAS DE CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INSTALABON 99.86 ML DE TUBERIA DE 8 PARA LA AMPLIACION DE ALCANTRILLADO SANITARIO, 8 RESERVOAS DOMICILIARIAS EN LAS QUE SE INCLUYE TUBO DE 6, CODO 45° Y UNICORNA MODIFICADO DE 1.23 M DE ALTURA Y 230.73 M2 DE BUFTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623563	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Coyol, Municipio De Pantepec, Puebla - 1791	1791	Puebla	Pantepec	El Coyol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	100.00	00	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SISTEMA DE ALCANTRILLADO CONCLUIDO / Registro: INSTALACION DE 96.86 ML DE TUBO DE 8 PARA LA RED DE ALCANTRILLADO, CONSTRUCCION DE 52 POCOS DE VISITA DE 1.23 M DE ALTURA, 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS QUE SE INCLUYE TUBO DE 6, CODO DE 45° Y INSERCCION, ASI COMO UN REGISTRO DE TABIQUE ROJO, CONSTRUCCION DE CAJA DE DESAGUADO, DESAGUADOR, BLO INGESTOR DE 14 MIL LITROS, LECHOS DE SECADO DE LODO, POCOS DE ASOCIACION Y CERCAO PERIMETRAL DE LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO - INSTALACION DE 96.86 ML DE TUBO DE 8 PARA LA RED DE ALCANTRILLADO, CONSTRUCCION DE POCOS DE VISITA DE 1.23 M DE ALTURA, 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS QUE SE INCLUYE TUBO DE 6, CODO DE 45° Y INSERCCION, ASI COMO UN REGISTRO DE TABIQUE ROJO, CONSTRUCCION DE CAJA DE DESAGUADO, DESAGUADOR, BLO INGESTOR DE 14 MIL LITROS, LECHOS DE SECADO DE LODO, POCOS DE ASORCION Y CERCAO PERIMETRAL DE LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
								Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado				
PUE1616020062749	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De El Tablon (La Planada), Municipio De Pantepec Puebla - 2437	2437	Puebla	Pantepec	El Tablon (La Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	100.00	\$0	Piezas	288	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: 844 TUBOS DE 6 METROS / Registro: SE TIENEN INSTALADOS 5064 ML, ATRAPES DE CONCRETO EN TODA LA CONDUCCIÓN, 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40 M3 EN LA LOCALIDAD DE ELIDA CERRO DEL TABLON UNO MÁS EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200624567	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Proli 2016) Y Construcción De La Planta De Tratamiento - 1775	1775	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	\$164,755	100.00	\$0	Otros	349	0.00	100.00	Financiera: APORTACION CONCLUIDA Y OBRA EN FUNCIONAMIENTO / Física: APORTACION AL GUBERNO DEL ESTADO Y OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE LINEA EMISORA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA 2 QUE SE INCLUYEN LAGUNAS, LECHE DE SECADOS DE LODOS Y EQUIPO DE BOMBEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644814	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza C.C.T. 21epr02332 En La Cab - 72133	72133	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	293	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: ZAPATAS DE CONCRETO, 13 COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM DE DIAMETRO, CONTRAPARAS, 400 M2 DE Techo AUTOSOPORTANTE, FALDONES CON LAMINA GALVANIZADA, INSTALACION DE LUMINARIAS, 2 FORTERIAS CON TABLEROS PARA BASQUETBOL, INSTALACION SANITARIA PLUVIAL, CANCHA DE MALLA CILONICA Y PORTON PARA ACCESO ENTRE CANCHA Y AISLAS MUROS DE BLOCC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200644815	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano C.C.T. 21epr02302 En La Cab - 72204	72204	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	316	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TECHADO CONCLUIDO / Registro: ZAPATAS DE CONCRETO, 13 COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM DE DIAMETRO, ARMADURA DE ACERO, CONTRAPARAS, 439 M2 DE Techo AUTOSOPORTANTE, FALDONES CON LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURAS EN ARCO, INSTALACION DE LUMINARIAS, 2 FORTERIAS CON TABLEROS PARA BASQUETBOL, INSTALACION SANITARIA PLUVIAL, CANCHA DEPORTIVA DE CONCRETO Y BANQUETAS 775.33 M2 CON MALLA CILONICA Y BASE HIDRAULICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649630	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Las Lajas (Entre Calle 3 De Mayo Y Lazaro Cardenas), En La Cabecera Munic - 71995	71995	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$583,073	100.00	\$0	Metros Lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO TERMINADA / Registro: EXCAVACION 611.31 M3 EN MATERIAL COMUN, 411.23 M3 EN BOCA, PLANTILLA AFORMADA 99.98 M3, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO 737.84 M3, RELLENO A VOLTEO 181.14, INSTALACION DE 321.15 M3 DE TUBERIA CORRUGADA DE 8, 12 POGOS DE VISITA CON BROCAL DE CONCRETO Y 25 DESAGUAS CONCILLIARAS CON TUBO DE 4, CODO E INSERCIÓN Y RECIBO DE TANQUE ROJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654382	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calles Zaragoza Y Pipila En La Junta Auxiliar De Mecapalapa, Pantepec, Puebla - 72358	72358	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	100.00	\$0	Metros Lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: REHABILITACION TERMINADA / Registro: RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 12.84 M3, 85.60 M3 DE CONSTRUCCION DE 2 POGOS DE VISITA DE 1.75 M DE ALTURA, 2 REGISTROS DE ALBAÑAL, REPOSICION DE UN BROCAL Y TAPA DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659255	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez C.C.T. 21dpp0422q En La Localidad D - 72277	72277	Puebla	Pantepec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TECHUMBRE CONCLUIDO Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: ZAPATAS DE CONCRETO, 13 COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO DE 30 CM DE DIAMETRO, ARMADURA DE ACERO, CONTRAPARAS, 748.39 M2 DE Techo AUTOSOPORTANTE, FALDONES CON LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURAS EN ARCO, INSTALACION DE LUMINARIAS, 2 FORTERIAS CON TABLEROS PARA BASQUETBOL, INSTALACION SANITARIA PLUVIAL, CANCHA DEPORTIVA DE CONCRETO Y BANQUETAS 791.66 M2 CON MALLA CILONICA Y BASE HIDRAULICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200656169	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Farsaleo A La Calle El Triunfo, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla - 72515	72515	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$494,538	\$494,538	\$494,538	\$494,538	\$494,538	\$494,538	\$494,538	\$494,538	\$494,538	\$494,538	100.00	\$0	Metros Lineales	44	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CONCLUIDO Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 46.35, EN BOCA 42.21, PLANTILLA 9.87, TUBERIA DE 8 CORRUGADA 601.75 M3, RELLENO COMPACTADO 23.48 M3, RELLENO A VOLTEO 55.21, 4 POGOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, 27 REGISTROS DE TUBERIA ROJO Y 13 POGOS REDESARMA DOMICILIARIAS Y 14 PARA LA RED, 72.13 M3 DE MAMPOSTERIA PARA ENCOFRADO, 35.40 M3 DE CONCRETO EN ENCOFRADO DE TUBERIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661670	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Jcdete Vicente Suarez, en C.T. 21dpp0124r, En La Cabecera Municipal De Pantepec - 29481	29481	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	100.00	\$0	Metros Lineales	213	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física: BARRA PERIMETRAL CONCLUIDA / Registro: DESMONTAJE DE MALLA CILONICA 62 M, CEMENTO DE MAMPOSTERIA 157.76 M3, CADENA DE DESPLANTE 766.06 M3, CASTILLO DE CONCRETO DE 2020 96 M, MURO DE BLOC 600.46 M2, AFLANADO EN MUROS 667.64 M2, PINTURA VINILICA EN MUROS 858.31 M2 EN UN PERIMETRO DE 347 M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688401	Pavimentación Concreto Hidraulico En Las Cerradas Dos Doo Y Tres Perpendicular A La Privada Matamoros En La Colonia La Malincha Pantepec - 147398	147398	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	\$592,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: PAVIMENTO CONCLUIDO / Registro: EXCAVACION EN CALA 270.81 M3, BASE DE GRATA CEMENTOSA 725.80 M3, PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR 725.80, GUARNICION DE CONCRETO 191 M3, MURO DE MAMPOSTERIA 75.14 M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688402	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Parte Noroeste De La Localidad De Ameluca - 148429	148429	Puebla	Pantepec	Ameluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	\$243,325	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40 MIL LITROS TERMINADO / Registro: EXCAVACION 93.82 M3, CONCRETO F C150 KG/CM2 2.09, CONCRETO F C250 KG/CM2 22.24, ACERO DE 3/4 34.14 KG, ACERO DE REFORZO 1821.42 M2, CIMBRA EN CIEBRO 24.56 M2, CIMBRA EN DALA, CASTILLOS Y GERAMIENTOS 11.34 M2, CIMBRA TANQUE ELEVADO 111.46 M2, MUROS DE TABIQUE 61.44 M2, VALVULA DE CONJUNTA, 21.61 M2 DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2, Y 24.42 DE 2 1/2, TUBO DE PVC 184.22 M2, CALA PARA OPERACION DE VALVULAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688403	Construcción De 50 Cuartos Para Cocinas De 3x3 En Ejido Cañada Colotla Perteneciente A Municipio De Pantepec, Puebla - 1994	1994	Puebla	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	\$1,849,113	100.00	\$0	Vivienda	271	100.00	570.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: CUARTOS TERMINADOS / Registro: EXCAVACION 105.80 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 162 M2, ACERO DE REFORZO PARA ZAPATAS 589.19 M3, CONCRETO PARA ZAPATAS 40.50 M3, DALA DE DESPLANTE 170 M2, CASTILLO DE CONCRETO 660 M2, PISO DE CONCRETO 364.50 M2, MURO DE BLOC 193.80 M2, DALA DE CONCRETO 570 M2, PUERTA DE TAMBOR 80 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 50 PIEAS, PERFIL MONTEN 1515.20 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 756 M2, INSTALACION ELECTRICA POR COCINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200698418	Construcción De Quince Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres En La Localidad De El Aguacate - 150859	150859	Puebla	Pantepec	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$620,353	\$620,353	\$620,353	\$620,353	\$620,353	\$620,353	\$620,353	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 15 CUARTOS TERMINADOS Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION 24.86 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 53.10 M2, ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 176.46 KG, CONCRETO PARA ZAPATAS 4.32 M3, DALA DE DESPLANTE 201 M2, CASTILLO DE CONCRETO 18 M2, PISO DE CONCRETO 149.85 M2, MURO DE BLOCK 399.90 M2, DALA DE LIGA 201 ML, PUERTA DE TAMBOR 29.70 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 15 PZAS, PERFIL MONTEN 1843.97 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 289.80 M2, INSTALACION ELECTRICA POR CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006983905	Ampliación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Y Red De Distribución En Colonia Nueva En La Cabecera Municipal De Pantepec Pueb - 170578	170578	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	\$1,012,268	100.00	\$0	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: LINEA DE CONDUCCION, TAMBOR DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION TERMINADAS / Física: 510 ML DE CONDUCCION Y 862 ML DE DISTRIBUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699307	Construcción De Veintiseis Cuartos Adicionales De Cuatrocotas Para Dormitorios En La Localidad De El Papatlar - 150761	150761	Puebla	Pantepec	Papatlar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,075,727	\$1,075,727	\$1,075,727	\$1,075,727	\$1,075,727	\$1,075,727	\$1,075,727	100.00	\$0	Vivienda	86	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 26 CUARTOS TERMINADOS Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION 43.24 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 92.04 M2, ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 303.46 KG, CONCRETO PARA ZAPATAS 7.49 M3, DALA DE DESPLANTE 348.40 M2, CASTILLO DE CONCRETO 343.00 M2, PISO DE CONCRETO 239.74 M2, MURO DE BLOCK 693.16 M2, DALA DE LIGA 348.40 ML, PUERTA DE TAMBOR 51.48 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 26 PZAS, PERFIL MONTEN 3196.21 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 502.32 M2, INSTALACION ELECTRICA POR CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704807	Mejoramiento Modificación Y Recalibración De Línea De Media Tensión De Electrificación Correspondiente A Calle Cinco De Mayo En La Cabecera Mu - 170961	170961	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$671,630	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 2 POSTES NUEVOS Y 11 POSTES REHUCADOS / Registro: 2 POSTES DE CONCRETO REVERTIDO Y REVERTIDO DE 11 POSTES, CABLEADO DE MEDIA TENSION Y CABLE DE BAJA TENSION, INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 Y 23 KVA, MATERIAL NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704808	Construcción De 47 Cuartos De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Cayhupan - 2385	2385	Puebla	Pantepec	Cayhupan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,974,277	\$1,974,277	\$1,974,277	\$1,974,277	\$1,974,277	\$1,974,277	\$1,974,277	100.00	\$0	Vivienda	243	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: 47 CUARTOS TERMINADOS / Registro: EXCAVACION 78.20 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 146.38 M2, ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 532.90 KG, CONCRETO PARA ZAPATAS 13.54 M3, DALA DE DESPLANTE 629.80 M2, CASTILLO DE CONCRETO 629.40 M2, PISO DE CONCRETO 401.53 M2, MURO DE BLOCK 1233.02 M2, DALA DE LIGA 629.80 ML, PUERTA DE TAMBOR 93.04 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 47 PZAS, PERFIL MONTEN 5777.74 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 908.04 M2, INSTALACION ELECTRICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704809	Conexión De 85 Descargas Domiciliarias A Red De Saneaje En La Localidad De El Pacifico - 128783	128783	Puebla	Pantepec	El Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$364,081	\$364,081	\$364,081	\$364,081	\$364,081	\$364,081	\$364,081	100.00	\$0	Otros	347	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS TERMINADAS / Registro: CONSTRUCCION DE 85 RESERVOAS DEDICADAS EN LAS QUE SE LLEVO A CABO LA EXCAVACION EN CEPA 367.20 M3 EN MATERIAL COMEN EN ROCA 270.44 M3, PLANTILLA CON MATERIAL DE EXCAVACION 51 M3, 510 ML DE TUBERIA DE 6", RELLENO A VOLTRO 51 M3 Y 85 RESISTOS DE TAPIQUE ROJO Y TAPA DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704825	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Ejido Cerro Del Tablon - 148443	148443	Puebla	Pantepec	Ejido Cerro del Tablon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$571,380	\$571,380	\$571,380	\$571,380	\$571,380	\$571,380	\$571,380	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: RED DE DISTRIBUCION DE 2 PULGADAS Y 1.5 PULGADAS DE TUBO DE PVC EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1019 ML DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2", 365.40 ML DE 2.7 CALAS PARA OPERACION DE VALVULAS, EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL COMEN 10.13 M3, EXCAVACION EN ROCA 270.44 M3, PLANTILLA 97.22 M3, INSTALACION DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS QUE SE INCLUDE TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, 30 RESISTOS DE TAPIQUE ROJO Y TAPA METALICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710300	Programa Estatal Estufas Ecologicas Dossal Diacsis Aportacion - 147039	147039	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$833,330	\$833,330	\$833,330	\$833,330	\$833,330	\$833,330	100.00	\$0	Piezas	3,470	0.00	100.00	Financiera: APORTACION CONCLUIDA / Física: CONSTRUCCION DE 1000 ESTUFAS ECOLOGICAS MEDIANTE APORTACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710301	Construcción De Muro De Contención En Margen Izquierda De Arroyo Perpendicular A Callejon Nuevo En La Localidad De Progreso De Aliende Ranc - 171085	171085	Puebla	Pantepec	Progreso de Aliende (Mancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$283,794	\$283,794	\$283,794	\$283,794	\$283,794	\$283,794	\$283,794	100.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: MURO DE CONCRETO TERMINADO / Física: MURO TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION EN CANA 38.80 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 81.90 M2, MURO DE PIEDRA 134.25 M3, SUMINISTRO DE DRENE DE 4 3/4", RELLENO A VOLTRO TRAZADO FUERA DE LA OBRA 234.39 M3 ACERADOS DE MATERIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710313	Construcción De 24 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De La Candelaria - 2370	2370	Puebla	Pantepec	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 24 CUARTOS TERMINADOS Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION 19.94 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 84.96 M2, ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 282.33 KG, CONCRETO PARA ZAPATAS 6.91 M3, DALA DE DESPLANTE 321.60 M2, CASTILLO DE CONCRETO 316.80 ML, PISO DE CONCRETO 239.76 M2, MURO DE BLOCK 639.84 M2, DALA DE LIGA 321.60 ML, PUERTA DE TAMBOR 47.52 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 24 PZAS, PERFIL MONTEN 2950.24 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 463.68 M2, INSTALACION ELECTRICA POR COCINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715558	Construcción De 24 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Nuevo Limonar, Municipio De Pantepec, Puebla - 2149	2149	Puebla	Pantepec	Nuevo Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	\$1,008,153	100.00	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: 24 CUARTOS TERMINADOS / Física: 24 CUARTOS ADICIONALES TERMINADOS Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION 39.94 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 84.96 M2, ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 282.33 KG, CONCRETO PARA ZAPATAS 6.91 M3, DALA DE DESPLANTE 321.60 M2, CASTILLO DE CONCRETO 316.80 ML, PISO DE CONCRETO 239.76 M2, MURO DE BLOCK 639.84 M2, DALA DE LIGA 321.60 ML, PUERTA DE TAMBOR 47.52 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 24 PZAS, PERFIL MONTEN 2950.24 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 463.68 M2, INSTALACION ELECTRICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200715559	Construcción De 16 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Arroyo Del Pahual - 2513	2513	Puebla	Pantepec	El Arroyo del Pahual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Ejecución	2016	\$672,120	\$672,120	\$672,120	\$672,120	\$672,120	\$672,120	\$672,120	100.00	00	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: CUARTOS TERMINADOS / Física: 16 CUARTOS TERMINADOS Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION 58.42 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 56.64 M2, ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 188.22 KG, CONCRETO PARA ZAPATAS 4.41 M3, DALA DE DESPLANTE 214.40 ML, CASTILLO DE CONCRETO 211.20 ML, PISO DE CONCRETO 159.84 M2, MURO DE BLOCK 426.56 M2, DALA DE LIGA 214.40 M2, PUERTA DE TAMBOR 31.48 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 16 PZAS, PERFIL MONTEP 1864.90 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 399.12 M2, INSTALACION ELECTRICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715594	Instalación Y Habilitación De Estación Tecnológica Interna Riesgo Cañada Colotia - 151591	151591	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	Ejecución	2016	\$66,364	\$66,364	\$66,364	\$66,364	\$66,364	\$66,364	\$66,364	100.00	00	Lote		100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: MANTIL GALVANIZADO, GABINETES METALICOS, ANTENA, Y EQUIPO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715596	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Margen Derecha Del Arroyo Que Cruza A La Calle Naranjos En Acamancillo, Municipio De Pantepec - 72472	72472	Puebla	Pantepec	Acamancillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$148,474	\$148,474	\$148,474	\$148,474	\$148,474	\$148,474	\$148,474	100.00	00	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: REHABILITACION CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 19.36, EN ROCA 29.91, PLANTILLA 28.15, TUBERIA DE 8 CORBUADA 32.95 M, RELENO COMPACTADO 79.12 M3, RELENO A VOLTEO 87.21, 3 POZOS DE VISITA CON ANCHO 1 Y PARA DE CONCRETO, 7 REGISTROS DE TABIQUE ROJO 3 PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 4 PARA LA RED, 8.92 M3 DE MANPOSTERIA PARA ENCOPRADO, 6.37 M3 DE CONCRETO EN ENCOPRADO DE TUBERIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715597	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Pacifico - 128776	128776	Puebla	Pantepec	El Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$1,908,465	\$1,908,465	\$1,908,465	\$1,908,465	\$1,908,465	\$1,908,465	\$1,908,465	\$1,908,465	100.00	00	Metros lineales	347	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 885.68 ML TUBO 8 PULGADAS DE AMPLIACION 306.70 ML DE TUBO PARA REHABILITACION / Registro: EN ESTA OBRA SE UTILIZARON 178,000.00 DE LOS INTERESES DEL FISM 2016, 885.68 ML DE TUBO DE 8 PARA DESCARGAS DE SISTEMA DE POZOS DE VISITA, CAJA DE DEMASIAS, DESARENADOR, CAJA COLECTORA, CINCO BIODIGESTORES DE 14 ML LITROS, LECHO DE SECAO DE LODO, MURO DE CONCRECIÓN PARA 8 NIVELES PREDIO Y SE REDIFICO EL CONTRATO PARA LA REHABILITACION DE TUBO DAÑADO EN UNA LONGITUD DE 386.70 M. DE 8 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715598	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Callejo Nuevo En La Localidad De Progreso De Aliende (Rancho Nuevo Municipio De Pantepec Puebla - 146725	146725	Puebla	Pantepec	Progreso de Aliende (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$369,057	\$369,057	\$369,057	\$369,057	\$369,057	\$369,057	\$369,057	\$369,057	100.00	00	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO TERMINADO / Registro: EXCAVACION 91.27 M3 EN MATERIAL COMUN, 39.12 M3 EN ROCA, PLANTILLA ASFORAMA 16.56 M2, RELENO EN LANTAS COMPACTADO 36.23 M3, RELENO A VOLTEO 81.65, INSTALACION DE 117.26 ML DE TUBERIA CORRUGADA DE 15 CM CON ANCHO 1, 4 CAJAS DE CONCRETO, CAJA DE DEMASIAS, DESARENADOR, BIODIGESTOR DE 7 ML LITROS DE CAPACIDAD, MURO DE MANPOSTERIA, LECHO DE SECAO DE LODO, POZO DE ABSORCIÓN Y 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721000	Rehabilitación De Infraestructura Agrícola De 3.25 Km. En Camino Saca Coschas Comprendidos En Trás Tramos En La Localidad Del Ojite - 1666	1666	Puebla	Pantepec	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	Ejecución	2016	\$1,188,300	\$1,188,300	\$1,188,300	\$1,188,300	\$1,188,300	\$1,188,300	\$1,188,300	\$1,188,300	100.00	00	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: REVESTIMIENTO TERMINADO / Registro: REVESTIMIENTO DE 2 CAMINOS SACACOSCHAS CON UNA LONGITUD DE 325.27 M. CON ANCHOS DE 3.5 Y 4.0 M, CONSTRUCCION DE 2 PUENTES ALCANTRILLADA Y BAJOS PARA EL ESCURRIMIENTO DE LUVIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721032	Instalación Y Habilitación De Estación Tecnológica Interna Riesgo Digital En La Comunidad De La Ceiba Chica - 151558	151558	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	Ejecución	2016	\$68,266	\$68,266	\$68,266	\$68,266	\$68,266	\$68,266	\$68,266	\$68,266	100.00	00	Lote		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: RIESGO DIGITAL CONCLUIDO Y EN FUNCION / Registro: SUMINISTRO DE COLOCACION DE MANTIL GALVANIZADO, GABINETES METALICOS Y EQUIPO PARA RECEPCION Y TRANSMISION DE SEÑAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721033	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Veinte De Noviembre E Ignacio Zaragoza En La Localidad De Agua Linda - 163957	163957	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Ejecución	2016	\$1,652,225	\$1,652,225	\$1,652,225	\$1,652,225	\$1,652,225	\$1,652,225	\$1,652,225	\$1,652,225	100.00	00	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: PAVIMENTACION CONCLUIDA / Registro: 2422 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, 831 M DE JUNTA DE DILATACION DE PVC, 692 M DE CUANTIFICACION DE CONCRETO HIDRAULICO, REFINISADO DE 5 POZOS DE VISITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726509	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Lajas En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla - 146708	146708	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Ejecución	2016	\$1,357,083	\$1,357,083	\$1,357,083	\$1,357,083	\$1,357,083	\$1,357,083	\$1,357,083	\$1,357,083	100.00	00	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: PAVIMENTO CONCLUIDO Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: DEMOLICION DE CONCRETO 12.66 M3, EXCAVACION EN CALA 236.44 M3, BASE DE GRASA CEMENTADA 1938.38 M2, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR 1865.24 M2, BIELLA TRANSVERSAL 1 PIEZA, CUANTIFICACION DE CONCRETO 168.63 M3, MURO DE MANPOSTERIA 24.70 M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726510	Equipamiento De Carcano De Bombeo Suministro Y Colocación De Equipo De Bombeo En El Carcano De Bombeo Del Sist De Agua En Pantepec - 129759	129759	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$242,237	\$242,237	\$242,237	\$242,237	\$242,237	\$242,237	\$242,237	\$242,237	100.00	00	Otros	2,009	100.00	100.00	Financiera: EQUIPAMIENTO TERMINADO / Física: EQUIPAMIENTO DE CARCANO CONCLUIDO Y LINE ADE CONDUCCION FUNCIONANDO / Registro: EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBO DAÑADO, MOTOR SUMERGIBLE 50HP 8 NEBA 6 35 400WV MCA DARR, ABRAZADOR SUMERGIBLE ATR 50 HP 400V MCA SIEMENS, BOMBA SUMERGIBLE MOD 505FK400-23 50HP 100GPM NEBA 6 MCA 37X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726511	Construcción De Muro De Contención En Calle Naranjos En La Localidad De Acamancillo, Municipio De Pantepec, Puebla - 72409	72409	Puebla	Pantepec	Acamancillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	Ejecución	2016	\$199,476	\$199,476	\$199,476	\$199,476	\$199,476	\$199,476	\$199,476	\$199,476	100.00	00	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: MURO DE CONTENCIÓN TERMINADO / Registro: EXCAVACION 234.07 M3, PLANTILLA 19.89 M2, MURO DE FIEBRA 38.74 M3, RELENO A VOLTEO 34.35 M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726512	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Adicionales Para Dormitorio De Cuarto Por Tres En La Localidad De Buena Vista - 150882	150882	Puebla	Pantepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Ejecución	2016	\$1,462,218	\$1,462,218	\$1,462,218	\$1,462,218	\$1,462,218	\$1,462,218	\$1,462,218	\$1,462,218	100.00	00	Vivienda	101	100.00	100.00	Financiera: 35 CUARTOS ADICIONALES TERMINADOS / Física: CUARTOS TERMINADOS / Registro: EXCAVACION 58.24 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 123.90 M2, ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 411.71 KG, CONCRETO PARA ZAPATAS 19.08 M3, DALA DE DESPLANTE 469 M2, CASTILLO DE CONCRETO 462 ML, PISO DE CONCRETO 349.45 M2, MURO DE BLOQUE 910 M2, DALA DE LIGA 469 M2, PUERTA DE TAMBOR 69.30 M2, VENTANAS DE ALUMINIO 15 PZAS, PERFIL MONTEP 4302.59 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 616.20 M2, INSTALACION ELECTRICA POR CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726513	Construcción De Veinte Cuartos Para Cocina Segunda Etapa De Tres Por Tres En Ejido Cañada Colotia - 150988	150988	Puebla	Pantepec	Ejido Cañada Colotia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	\$739,652	100.00	00	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 20 CUARTO PARA COCINA TERMINADOS Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: EXCAVACION 49.52 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 64.8 M2, CONCRETO EN ZAPATAS 18.23 M3, CADENA DE DESPLANTE 228 M, CASTILLO DE CONCRETO 264 M2, PISO DE CONCRETO 146.40 M2, MURO DE BLOQUE 437.56 M2, DALA DE CERRAMIENTO 228 M2, 20 PUERTAS DE TAMBOR, 20 VENTANAS DE ALUMINIO, PERFIL MONTEP 2143.68 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 812.40 M2 Y 7 INSTALACION ELECTRICA PARA UN POZO POR COCINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200726514	Construcción De Red De Distribucion De Agua Potable El Tablon Sa Planada - 148456	148456	Puebla	Pantepec	El Tablón (La Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	\$1,129,974	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: RED DE DISTRIBUCION FUNCIONANDO / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/2 DE DIAMETRO DE PVC 797.65, 1844.18 DE 2 DE PVC, 887.66 M3 EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL COMON, 211.96 EN ROCA, 198.50 M3 DE PLANTILLA, 6 CALAS PARA OPERACION DE VALVULAS 93 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200521135	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas "Jardin De Niños Moras Palacios" Y "Jardin De Niños Pedro Padiera Vallejo"	30630	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	Terminado	2016	\$1,515,252	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647207	Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Girasoles Margaritas, Cipres, Tulipanes, Alcatrazes, Nogales, Jacarandas Y Avenida Sa - 36229	36229	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,708,360	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647208	Proyecto Integral Para La Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pedregal - 67014	67014	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$11,133,184	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	\$2,890,175	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693920	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Novena Y Tres Oriente - 140553	140553	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,404,807	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	\$1,426,411	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693921	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Revolución Mexicana - 136623	136623	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$983,704	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693922	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Yolotzi - 151013	151013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693923	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Teotihuacan - 150922	150922	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693933	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 136592	136592	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$983,704	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693934	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Pablo Juarez Ruiz - 151120	151120	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704827	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza - 140871	140871	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,110,845	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	\$4,149,843	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704828	Ampliacion De Alcantarillado En Avenida San Miguel De Aliende - 120676	120676	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,151,264	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710281	Colector Pluvial En Prolongacion Cinco De Mayo Entre Calles Centenario Y Barrancas Santuario En La Colonia Fuentes De San Aparicio - 151218	151218	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,002,719	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	\$3,062,976	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715609	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Josefa Ortiz De Domínguez - 150793	150793	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$983,704	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	\$982,345	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721052	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Francisco I Madero - 151238	151238	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	\$1,740,101	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721053	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Ignacio Zaragoza - 187996	187996	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	\$1,287,623	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721054	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Capap Guadalupe Hidalgo - 151123	151123	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726483	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Tonaltzi Sol - 151154	151154	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	0	0.00	100.00	73.52	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726484	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Indígena Tetepecatl - 151216	151216	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726487	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Leonor Lopez Arellana - 130926	130926	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	\$947,809	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726525	Reforzamiento De Pono Para Agua Potable, Ubicado En Predio El Capulin En La Colonia Cuicahuac Del Municipio De Puebla - 151451	101431	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726528	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Novena Y Uno Oriente O Privada Guadalupe - 187927	187927	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	\$1,230,550	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785930	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Texcoco Col Mezahualcoyotl - 356360	356360	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,617,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	\$618,661	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785931	Ampliacion De Alcantarillado Para En La Localidad De Santa Maria Xonacatepec - 261118	261118	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$8,898,337	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	\$8,875,862	100.00	0	0.00	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786266	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas Chautla Municipio De Puebla Estado De Puebla - 261814	261814	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	\$712,093	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786266	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Calles Emiliano Zapata Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo De La Colonia Los Angeles Barr - 358978	358978	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$583,604	\$583,604	\$583,604	\$583,604	\$583,604	\$583,604	\$583,604	100.00	\$0	Metros lineales	362	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786268	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Cedro - 359276	359276	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,994,766	\$1,994,766	\$1,994,766	\$1,994,766	\$1,994,766	\$1,994,766	\$1,994,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786270	Construcción De Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De Santa Catalina Tecocota Sección Municipio De Puebla - 358628	358628	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,201,270	\$1,201,270	\$1,201,270	\$1,170,409	\$779,425	\$779,425	\$779,425	64.88	\$0	Metros lineales	254	100.00	64.88	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786271	Aplicación De La Red De Agua Potable Ubicada En Las Calles Huejotzingo Y Obispa De La Colonia Cerro Del Marqués Del Municipio De Puebla - 358130	358130	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$323,966	\$323,966	\$323,966	\$323,966	\$323,966	\$323,966	\$323,966	100.00	\$0	Metros lineales	376	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786280	Convenio De Colaboración Para La Construcción De Vivienda De Agua Fluvial - 294155	294155	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$76,707,532	\$76,707,532	\$76,707,532	\$76,707,532	\$76,707,532	\$76,707,532	\$76,707,532	100.00	\$0	Otros	30,996	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786284	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Para Acciones De Cuatro Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 253908	253908	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,184,120	\$15,184,120	\$15,184,120	\$15,184,120	\$15,184,120	\$15,184,120	\$15,184,120	100.00	\$0	Vivienda	4,300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: El H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA SOLO REALIZO LA APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA ACCIONES DE CUARTO DOMINIO 2014. EL EJECUTOR FUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. - Falta agregar en la descripción del contrato algunas observaciones sin en cambio la pagina contiene un error al momento de editar o borrar el sistema, se ve un espacio en alguna opción, se anexan en esta parte lo faltante en el mismo espacio funcional habitable para cuarto dormitorio de 10.37m2, y una superficie total necesaria para edificar de 10.37m2, 3.21 m de ancho, 3.22 m de largo medidas que van del PAÑO EXTERIOR TRASERO AL PAÑO EXTERIOR FRONTAL, 2.44 m de alto en la parte mas baja y 2.74 m en la parte mas alta, cuenta con puerta, ventana e instalación eléctrica industrializada lista para instalar en sitio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786285	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Piso Firme - 254086	254086	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,068,775	\$3,068,775	\$3,068,775	\$3,068,775	\$3,068,775	\$3,068,775	\$3,068,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: El H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA SOLO REALIZO LA AVANCIACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE PUEBLA, PISO FIRME, Y EL EJECUTOR FUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. - EL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA SOLO REALIZO LA APORTACION AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE PUEBLA, PISO FIRME. EL EJECUTOR FUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786287	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Privada Mariano Escobedo Cerrada Mariano Escobedo Y Carrada Ricardo Flores Magón - 242441	242441	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$610,634	\$610,634	\$610,634	\$610,634	\$610,634	\$610,634	\$610,634	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786291	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Lazaro Y Valle De Mexico - 214956	214956	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,809,179	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786292	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Miguel Allende - 214748	214748	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,039,966	\$7,183,784	\$7,183,784	\$7,183,784	\$7,183,784	\$7,183,784	\$7,183,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	831	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786297	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle San Lazaro Valle De Mexico Y Avenida San Miguel De Allende - 214895	214895	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$898,812	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	\$2,050,077	100.00	\$0	Metros lineales	7,124	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786314	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Sábino - 204792	204792	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	\$1,411,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Pedregal Col Santa Catarina - 355418	355418	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,136,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	\$139,837	100.00	\$0	Metros lineales	243	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630044	Parte II Rehab. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colectores) Que Beneficiara A Las Avenidas Independencia (Entre Calles 8 Ota-Pue - 8361	8361	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$871,865	\$871,865	\$871,865	\$871,865	\$871,865	\$871,865	\$871,865	\$871,865	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688384	Obra Lxxiii Parte Iii Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa - Ejr Piac - 15767	15767	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$240,179	\$240,179	\$240,179	\$240,179	\$240,179	\$240,179	\$240,179	\$240,179	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE III. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688385	Obra Lxxiii Parte V Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 160714	160714	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,471	\$88,471	\$88,471	\$88,471	\$88,471	\$88,471	\$88,471	\$88,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE V. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688386	Obra Lxxiii Parte Vii Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa - Ejr Piac - 156919	156919	Puebla	Quecholac	Progreso de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE VII. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688642	O Xcv Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino Las Trancas Rancho San Cayetano - 153458	153458	Puebla	Quecholac	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	\$372,482	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688643	O 20174 Rehabilitación General En Jardín Infantil Angel Del Campo Con Clave 21ajdn043r - 76886	76886	Puebla	Quecholac	San José Tzucupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016	\$592,944	\$592,944	\$592,944	\$592,944	\$592,944	\$592,944	\$592,944	\$592,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688644	O Xciv Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Rancho San Diego Barrio San Diego - 152674	152674	Puebla	Quecholac	Quecholac (Barrio San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	\$183,448	100.00	\$0	Metros	21	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693884	O 20159 Parte Iii Construcción De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 125919	125919	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$220,479	\$220,479	\$220,479	\$220,479	\$220,479	\$220,479	\$220,479	\$220,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	156	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2019 SE DIVIDIO EN IV PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE III. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693885	Obra Lxxiii Parte Iii Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 161449	161449	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$68,594	\$68,594	\$68,594	\$68,594	\$68,594	\$68,594	\$68,594	\$68,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VI PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE VII. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693887	O 20180 Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Francisco I Madero - 112270	112270	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,997,241	\$1,997,241	\$1,997,241	\$1,997,241	\$1,997,241	\$1,997,241	\$1,997,241	\$1,997,241	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693888	O 20155 Ampliación De Energía Eléctrica En Calle 2 Sur - 119548	119548	Puebla	Quecholac	Palmarito Topchapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$566,987	\$566,987	\$566,987	\$566,987	\$566,987	\$566,987	\$566,987	\$566,987	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693889	Parte II O 20158 Construcción De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124211	124211	Puebla	Quecholac	Palmarito Topchapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2019 SE DIVIDIO EN VI PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE II. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693890	Obra Lxxiii Parte Iv Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 159431	159431	Puebla	Quecholac	San Bartolomé Coscomayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE IV. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693918	O 20159 Parte Ii Construcción De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 125811	125811	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$313,758	\$313,758	\$313,758	\$313,758	\$313,758	\$313,758	\$313,758	\$313,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2019 SE DIVIDIO EN IV PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE II. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693919	O 20159 Parte Iv Construcción De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 126051	126051	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$59,360	\$59,360	\$59,360	\$59,360	\$59,360	\$59,360	\$59,360	\$59,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2019 SE DIVIDIO EN IV PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE IV. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693920	O Lxv Parte I Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Tres Norte Entre Calles Ocho Poniente Y Ip - 154908	154908	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$253,824	\$253,824	\$253,824	\$253,824	\$253,824	\$253,824	\$253,824	\$253,824	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2016 SE DIVIDIO EN II PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE I. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693921	O 20186 Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 3 Sur Entre 3 Y 5 Poniente - 115340	115340	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565,383	\$565,383	\$565,383	\$565,383	\$565,383	\$565,383	\$565,383	\$565,383	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693922	O 20156 Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles: 23 Sur (Entre Camino Nacional Y Autopista Pue - Ve - 93489	93489	Puebla	Quecholac	Palmarito Topchapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,154,232	\$1,154,232	\$1,154,232	\$1,154,232	\$1,154,232	\$1,154,232	\$1,154,232	\$1,154,232	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693923	O 20190 Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle La Virgen - 117411	117411	Puebla	Quecholac	Palmarito Topchapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$465,380	\$465,380	\$465,380	\$465,380	\$465,380	\$465,380	\$465,380	\$465,380	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693924	O 20182 Construcción De Una Aula Didáctica En Estructuras DID En La Pirámida Justo Sierra Mondoz Con Clave 21agp1512p - 113163	113163	Puebla	Quecholac	Palmarito Topchapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016	\$603,126	\$603,126	\$603,126	\$603,126	\$603,126	\$603,126	\$603,126	\$603,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006939565	Obra Xciii Relocalización De Línea Media Tension En Calle Dos Sur Entre Tres Y Cinco Oriente - 152031	152031	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$79,106	\$79,106	\$79,106	\$79,106	\$79,106	\$79,106	\$79,106	\$79,106	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006939566	Obra Lxxiii Parte Iii Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 162878	162878	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$131,869	\$131,869	\$131,869	\$131,869	\$131,869	\$131,869	\$131,869	\$131,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE X. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006939569	Obra Lxxiii Parte Xi Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 163660	163660	Puebla	Quecholac	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$18,298	\$18,298	\$18,298	\$18,298	\$18,298	\$18,298	\$18,298	\$18,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE XII. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200704787	O 20157 (Parte I) Rehab. Del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara a Las Avenidas Independencia (Entre Calles 8 O 9) - 9330	93308	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$850,820	\$850,820	\$850,820	\$850,820	\$850,820	\$850,820	\$850,820	100.00	\$0	Metros lineales	5,090	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704788	Obra Lxxiiii Parte Vii Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 161877	161877	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$164,266	\$164,266	\$164,266	\$164,266	\$164,266	\$164,266	\$164,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE VII. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704789	O 20188 Rehabilitación De Emisor Sanitario En Calle 3 Sur Entre Calle 5 Puente Y Limite Predial - 117298	117298	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	\$5,331,250	100.00	\$0	Metros lineales	6,130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704790	Obra Lxxiii Parte I Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Segunda Etapa Eje Piso - 155380	155380	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$540,403	\$540,403	\$540,403	\$540,403	\$540,403	\$540,403	\$540,403	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE I. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704791	O 20175 Ampliación De Red Energía Eléctrica En Carretera A Balbino Sanitario Entre Piv San Flores Barrio Rancho Cochtilla - 94334	94334	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Ejecución	2016	\$1,246,487	\$1,246,487	\$1,246,487	\$1,246,487	\$1,246,487	\$1,246,487	\$1,246,487	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705044	Obra Lxxiiii Parte Iii Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 159290	159290	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$140,566	\$140,566	\$140,566	\$140,566	\$140,566	\$140,566	\$140,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE III. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710285	Obra Lxxiiii Parte X Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 163100	163100	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$66,656	\$66,656	\$66,656	\$66,656	\$66,656	\$66,656	\$66,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE XI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710286	O 20177 Ampliación De Energía Eléctrica En Calles Puente Entre 13 Sur Y 15 Sur - 81016	81016	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	\$49,021	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710504	Obra Lxxiiii Parte Viii Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 162749	162749	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$119,255	\$119,255	\$119,255	\$119,255	\$119,255	\$119,255	\$119,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE II. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710505	O 20178 Construcción De Banda Perimetral En La Secundaria Nicolas Bravo Con Clave 2leas0304v - 81194	81194	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Ejecución	2016	\$781,322	\$781,322	\$781,322	\$781,322	\$781,322	\$781,322	\$781,322	100.00	\$0	Metros lineales	279	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715566	O 20169 Parte I Construcción De Techo Digo En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 123770	123770	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$135,679	\$135,679	\$135,679	\$135,679	\$135,679	\$135,679	\$135,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN IV PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE I. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715567	O Lev Parte Ii Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Tres Norte Entre Calles Ocho Puente Y 1p - 155023	155023	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$84,608	\$84,608	\$84,608	\$84,608	\$84,608	\$84,608	\$84,608	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2016 SE DIVIDIO EN II PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE II. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715568	O 20191 Ampliación De Agua Potable En Privadas De Barrio San Miguel - 121074	121074	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$307,809	\$307,809	\$307,809	\$307,809	\$307,809	\$307,809	\$307,809	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715569	O 20179 Rehabilitación De Alumbrao Publico - 83060	83060	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Ejecución	2016	\$160,375	\$160,375	\$160,375	\$160,375	\$160,375	\$160,375	\$160,375	100.00	\$0	Otros	9,234	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES LAMPARAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715570	O 20176 Rehab. De Red De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Quecholac Barrio En Miguel - 78273	78273	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$1,997,961	\$1,997,961	\$1,997,961	\$1,997,961	\$1,997,961	\$1,997,961	\$1,997,961	100.00	\$0	Metros lineales	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715571	Obra Lxxiiii Parte Vi Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 160958	160958	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$175,742	\$175,742	\$175,742	\$175,742	\$175,742	\$175,742	\$175,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE VII. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715572	O 20171 Ampliación Del De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Santa Clara 75634 Entre Calles 4 Sur Y 10 De Dic Entre Av Hgo - 75634	75634	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$991,452	\$991,452	\$991,452	\$991,452	\$991,452	\$991,452	\$991,452	100.00	\$0	Metros lineales	2,526	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715573	O 20154 Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable De La Localidad Francisco I. Madero - 93207	93207	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Ejecución	2016	\$807,439	\$807,439	\$807,439	\$807,439	\$807,439	\$807,439	\$807,439	100.00	\$0	Otros	1,115	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715575	O 20188 Parte I Construcción De Techo Digo En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 121246	121246	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$194,447	\$194,447	\$194,447	\$194,447	\$194,447	\$194,447	\$194,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715576	Obra Lxxiiii Parte Xii Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 163986	163986	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$605,191	\$605,191	\$605,191	\$605,191	\$605,191	\$605,191	\$605,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN XIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE XIII. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715577	Obra Lxxiii Parte Viii Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Segunda Etapa Ejercicio Fiscal - 157000	157000	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	Ejecución	2016	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE VII. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715578	O 20184 Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada B De La 13 Norte - 115115	115115	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Ejecución	2016	\$327,592	\$327,592	\$327,592	\$327,592	\$327,592	\$327,592	\$327,592	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715800	O 20170 Adoquinamiento En Calle 5 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle De La Sala - 107269	107269	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Ejecución	2016	\$1,826,035	\$1,826,035	\$1,826,035	\$1,826,035	\$1,826,035	\$1,826,035	\$1,826,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,980	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715801	Obra Xciii Ampliación De Drenaje Sanitario - 151947	151947	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	\$690,557	100.00	\$0	Metros lineales	2,280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200721008	O 20185 Ampliación De Red De Energia Electrica En 7 Oriente Entre 6 Sur Y 8 Sur Frente Al Campo De Béisbol - 115242	115242	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$255,292	\$255,292	\$255,292	\$255,292	\$255,292	\$255,292	\$255,292	\$255,292	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721009	Obra Lxxiii Parte I Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa Eje Pisc - 155649	155649	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	100.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE II - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721010	Obra Lxxiii Parte Vi Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Segunda Etapa Ejercicio Fiscal - 156846	156846	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	\$180,134	100.00	00	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE VI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721011	O 20158 Parte V Construcción De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124404	124404	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochanpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$138,891	\$138,891	\$138,891	\$138,891	\$138,891	\$138,891	\$138,891	\$138,891	100.00	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2016 SE DIVIDIO EN VI, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721012	O 20158 Parte Iv Construcción De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124367	124367	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochanpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$263,893	\$263,893	\$263,893	\$263,893	\$263,893	\$263,893	\$263,893	\$263,893	100.00	00	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: ESTA OBRA 2016 SE DIVIDIO EN VI, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE IV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721284	O 20158 Parte Vi Construcción De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124535	124535	Puebla	Quecholac	San José Tzucupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$444,451	\$444,451	\$444,451	\$444,451	\$444,451	\$444,451	\$444,451	\$444,451	100.00	00	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2016 SE DIVIDIO EN VI PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE VI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721285	Obra Lxxiii Parte I Construcción De Piso Firme Ejercicio - 157514	157514	Puebla	Quecholac	San José Tzucupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$241,949	\$241,949	\$241,949	\$241,949	\$241,949	\$241,949	\$241,949	\$241,949	100.00	00	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE I. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721286	Obra Lxxiii Parte V Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Segunda Etapa Ejercicio Fiscal - 156474	156474	Puebla	Quecholac	Santa Catalina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$420,313	\$420,313	\$420,313	\$420,313	\$420,313	\$420,313	\$420,313	\$420,313	100.00	00	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE V. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726493	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 151721	151721	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,521,500	\$1,521,500	\$1,521,500	\$1,521,500	\$1,521,500	\$1,521,500	\$1,521,500	\$1,521,500	100.00	00	Lote		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726494	Obra Lxxiii Construcción De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 158180	158180	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	\$76,368	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2016 SE DIVIDIO EN XII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE II. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726495	O 20158 Parte Iii Construcción De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124287	124287	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochanpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$152,780	\$152,780	\$152,780	\$152,780	\$152,780	\$152,780	\$152,780	\$152,780	100.00	00	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: ESTA OBRA 2016 SE DIVIDIO EN VI, ESTA ES LA PARTE III - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726706	Obra Lxxiii Parte Iv Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa Eje Pisc - 155842	155842	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	\$120,089	100.00	00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 2017 SE DIVIDIO EN VIII PARTES, ESTA CORRESPONDE A LA PARTE V. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785988	O Cci Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Tres Sur Entre Calle Cinco Pta Y Secundaria Técnica Agropecuaria No Seis - 265944	265944	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y Visibilidad	Terminado	2016	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	\$4,223,434	100.00	00	Metros Cuadrados	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785989	Ccix Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Once Nte Entre Camino Nacional Y Calle Cuatro Pta Camino Mac Entre Calle Once Nte - 245775	245775	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	100.00	00	Metros lineales	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785990	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 254429	254429	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES CONSULTORIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785991	Obra Clixvii Mejoramiento De La Primaria America Latina Con Clave - 235999	235999	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2016	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	\$1,455,120	100.00	00	Metros Cuadrados	762	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785994	O Clixix Rehabilitación De Alumbrado Publico - 206558	206558	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	100.00	00	Luminaria	10,217	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785995	O Clixv Mejoramiento De Saneamiento En El Centro De La Localidad - 206179	206179	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y Visibilidad	Terminado	2016	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	\$226,920	100.00	00	Metros lineales	10,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785996	O Cciv Ampliación De Red Electrica En Calle Santa Clara Entre Carretera Quecholac Catcingo Y Camino Real - 258635	258635	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	\$457,498	100.00	00	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785997	O Ccv Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Cinco De Diciembre Entre Calle Benito Juárez Y Camino Real - 259570	259570	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	\$257,721	100.00	00	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785998	O Ccxi Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Cinco Norte Entre Av Hidalgo - 258648	258648	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	\$455,907	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785999	O Ccxi Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Sieta Sur Y Calle Sin Nombre - 257235	257235	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	\$503,718	100.00	00	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786000	O Ccvi Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Once De Diciembre Entre Calle Benito Juárez Y Camino Real - 259570	259570	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	\$1,058,750	100.00	00	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786001	O Ccxix Reposición De Pozo De Agua Potable De La Localidad De Guadalupe Enriquez - 234239	234239	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	\$1,907,842	100.00	00	Otros	1,757	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786002	Obra XVII Construcción De Tanque Elevado De Setenta Metros Cubicos - 154784	154784	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$867,689	\$867,689	\$867,689	\$867,689	\$867,689	\$867,689	\$867,689	100.00	00	Otros	1,737	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES KILOGRAMOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161603007846003	O Cox Rehabilitación De Pozo No Uno De Agua Potable En La Localidad De Palmirito - 258751	258751	Puebla	Quecholac	Palmirito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$518,138	\$518,138	\$518,138	\$518,138	\$518,138	\$518,138	\$518,138	100.00	00	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES KILOGRAMOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788338	O Clavii Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Preescolar Benito Juárez Con Clave - 206414	206414	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2016	\$432,024	\$432,024	\$432,024	\$432,024	\$432,024	\$432,024	\$432,024	100.00	00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES KILOGRAMOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788339	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada De La A Y B De La Seis Oriente Sobre La Calle Seis Oriente - 204919	204919	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$164,121	\$164,121	\$164,121	\$164,121	\$164,121	\$164,121	\$164,121	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788340	Covillii Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Las Palmas - 261234	261234	Puebla	Quecholac	San José Tzucupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2016	\$408,099	\$408,099	\$408,099	\$408,099	\$408,099	\$408,099	\$408,099	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788341	O Claxxiii Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Telesecundaria Octavio Paz Con Clave - 256195	256195	Puebla	Quecholac	San José Tzucupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,990,806	\$1,990,806	\$1,990,806	\$1,990,806	\$1,990,806	\$1,990,806	\$1,990,806	100.00	00	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788342	Obra XVIIii Rehabilitación De Agua Potable - 235818	235818	Puebla	Quecholac	San José Tzucupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	\$1,917,904	100.00	00	Metros lineales	3,404	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES KILOGRAMOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788343	Obra Cc Reparación De Pozo Profundo De Uso Público Urbano - 229907	229907	Puebla	Quecholac	San José Tzucupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	\$1,291,316	100.00	00	Otros	3,404	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES PIEZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624579	Construcción De Drenajes Sanitarios (Colectores) Del Sistema De Sanitización Del Municipio De San Andrés Cholulá, Puebla (Ira. Etapa - 2801	2801	Puebla	San Andrés Cholulá	San Andrés Cholulá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	\$1,288,020	100.00	00	Metros lineales	22,000	0.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CONCLUYO CON LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE A ESTA OBRA TRIPARTITA / Física: APORTACION AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787778	Construcción Del Drenaje Pluvial De La Cabeceza Municipal De San Andrés Cholulá Tercera Etapa - 356652	356652	Puebla	San Andrés Cholulá	San Andrés Cholulá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,823,291	\$8,881,647	\$8,881,647	\$8,881,647	\$8,881,647	\$8,881,647	\$8,881,647	100.00	00	Metros lineales	19,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787781	Ampliación De Alcantarillado Pluvial Unido En Calle Diez Norte Entre Calle Ocho Oriente Y Privada Diez Oriente Privada Diez Oriente Entre - 276774	276774	Puebla	San Andrés Cholulá	San Andrés Cholulá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULÁ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	\$1,310,739	100.00	00	Metros lineales	677	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787782	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Tlatlauguites Entre Calle Huauchinango Y Acceso A Fincancionamiento Puerta San Rafael - 276183	276183	Puebla	San Andrés Cholulá	San Andrés Cholulá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULÁ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	\$589,375	100.00	00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787784	Ampliación De Drenaje Pluvial En Calle Tlatlauguites Entre Camino A San Antonio Cidamense Y Cidamense - 270713	270713	Puebla	San Andrés Cholulá	San Andrés Cholulá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,724,275	\$3,708,980	\$3,708,980	\$3,708,980	\$3,708,980	\$3,708,980	\$3,708,980	100.00	00	Metros lineales	1,133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787787	Construcción De Tres Aulas Didácticas Aula De Computo Dirección Y Escalera En Estructura Udosc En El 275406 Bachillerato General José Vasconcelos - 275406	275406	Puebla	San Andrés Cholulá	San Bernardino Tlacalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULÁ	Educación	En Ejecución	2016	\$4,347,408	\$4,341,370	\$4,341,370	\$4,341,370	\$4,341,370	\$4,341,370	\$4,341,370	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789233	Ampliación De La Red De Drenaje En Camino Al Pantoneo - 360379	SDMT-FISM-0082016	Puebla	San Diego la Mesa Tochmilzingo	Tochmilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MEBA TOCHMILZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	00	Metros lineales	1,300	0.00	100.00	Financiera: LA EJECUCION DEL PROYECTO FUE AL 100% / Física: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789234	Adquiramiento De La Calle Aliende Entre Aliende Terrenos - 328275	MSDT-R33-0012016	Puebla	San Diego la Mesa Tochmilzingo	Tochmilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MEBA TOCHMILZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$166,028	\$166,028	\$166,028	\$166,028	\$166,028	\$166,028	\$166,028	100.00	00	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTONAL 100% Y SE PAGO AL 100% / Física: ESTA OBRA DE ADQUIRIMIENTO SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789235	Reedificación E Instalación De Sistema Hidroséctor En Varias Casas Habitación En La Ranchería La Soledad - 218991	SDMT-FISM-0072016	Puebla	San Diego la Mesa Tochmilzingo	La Soledad Tepexahtitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN DIEGO LA MEBA TOCHMILZINGO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$942,788	\$942,788	\$942,788	\$942,788	\$942,788	\$942,788	\$942,788	100.00	00	Piezas	132	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO AL 100% / Física: SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO FISCAMENTE AL 100% Y SE PAGO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705152	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Flores Magón - 108885	108885	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$159,802	\$159,802	\$159,802	\$159,802	\$159,802	\$159,802	\$159,802	100.00	00	Otros	134	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789236	Reencarpentamiento Con Madera Asfáltica De La Calle Suroeste - 351724	351724	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,154,674	\$1,154,674	\$1,154,674	\$1,154,674	\$1,154,674	\$1,154,674	\$1,154,674	100.00	00	Metros Cuadrados	2,650	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789237	Segunda Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Felipe Teotlalcingo - 353652	353652	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$715,282	\$715,282	\$715,282	\$715,282	\$715,282	\$715,282	\$715,282	100.00	00	Metros lineales	905	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789238	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Luminarias En El Municipio De San Felipe Teotlalcingo - 352844	352844	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$250,177	\$250,177	\$250,177	\$250,177	\$250,177	\$250,177	\$250,177	100.00	00	Otros	685	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789239	Construcción De Aula Y Biblioteca En Estructura C En Bachillerato General Cuauhtémoc - 329057	329057	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,248,637	\$1,248,637	\$1,248,637	\$1,248,637	\$1,248,637	\$1,248,637	\$1,248,637	100.00	00	Otros	149	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789240	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Felipe Teotlalcingo - 226046	226046	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$976,234	\$976,234	\$976,234	\$976,234	\$976,234	\$976,234	\$976,234	100.00	00	Metros lineales	2,069	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789241	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Primaria San Juanas Inas De La Cruz Con Clave 2189347111 de La Localidad De San Felipe Teotlalcingo - 207777	207777	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$513,098	\$513,098	\$513,098	\$513,098	\$513,098	\$513,098	\$513,098	100.00	00	Piezas	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300789242	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Constitución Calle Cuahuemec Y Segunda Privada Benito Juárez - 328727	328727	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$242,073	\$242,073	\$242,073	\$242,073	\$242,073	\$242,073	\$242,073	100.00	\$0	Otros	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789243	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Juan Tlale - 351373	351373	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Juan Tlale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$559,214	\$559,214	\$559,214	\$559,214	\$559,214	\$559,214	\$559,214	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789244	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Matias Atzala - 354109	354109	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matias Atzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,362,559	\$1,362,559	\$1,362,559	\$1,362,559	\$1,362,559	\$1,362,559	\$1,362,559	100.00	\$0	Metros lineales	958	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789245	Construcción De Un Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C En Jardín De Niños Teocalli Localidad San Matias Atzala - 226194	226194	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matias Atzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$708,507	\$708,507	\$708,507	\$708,507	\$708,507	\$708,507	\$708,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789246	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo Y Calle Eleonora De Septiembre En La Localidad De San Matias Atzala - 329541	329541	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matias Atzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$302,546	\$302,546	\$302,546	\$302,546	\$302,546	\$302,546	\$302,546	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623449	Rehabilitación Del Camino Atlica - Africa	2117	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Transportes y Viaductos	Terminado	2016	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,649	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Física: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689896	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 153489	153489	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$547,153	\$547,153	\$547,153	\$547,153	\$547,153	\$547,153	\$547,153	100.00	\$0	Metros lineales	764	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y SE ASIGNA CON LA SIGUIENTE REFERENCIA FINANCIERA: FISM 2015: \$ 5,239,40; FISM 2016: \$ 553,353.91; PORTAMUN 2016: \$ 1,413.93; CON IMPORTE TOTAL DEL COMPROMISO DE \$ 5,792.74; ANTES DEL FISM 2015 LO ASIGNADO SON LOS INTERESES GENERADOS EN TODO EL EJERCICIO 2015 Y DEL PORTAMUN 2016 TAMBIEN SON LOS INTERESES GENERADOS EN TODO EL EJERCICIO 2016 Y DE LOCAL FORMA SE ASIGNAN A ESTA OBRA LOS INTERESES GENERADOS DEL FISM DE TODO EL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689597	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 81996	81996	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	\$1,498,243	100.00	\$0	Metros lineales	764	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688720	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153447	153447	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE AFRICA SE BENEFICIAN A 90.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694908	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153277	153277	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$147,723	\$147,723	\$147,723	\$147,723	\$147,723	\$147,723	\$147,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO SE BENEFICIAN A 90.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705153	Rehabilitación De La Clínica Inms Prospera - 81768	81768	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	643	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710466	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153321	153321	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$590,894	\$590,894	\$590,894	\$590,894	\$590,894	\$590,894	\$590,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOJUPANGO SE BENEFICIAN A 120.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710467	Rehabilitación De La Casa De Salud - 81825	81825	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$250,802	\$250,802	\$250,802	\$250,802	\$250,802	\$250,802	\$250,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	502	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710468	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153481	153481	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$393,929	\$393,929	\$393,929	\$393,929	\$393,929	\$393,929	\$393,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL PROGRESO SE BENEFICIAN A 80.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710469	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153350	153350	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochicuclta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$73,862	\$73,862	\$73,862	\$73,862	\$73,862	\$73,862	\$73,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE XOCHICUCLTA SE BENEFICIAN A 15.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200710567	3303 Servicios Relacionados Con Certificación de Proceso - 81988	81988	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	\$217,613	100.00	\$0	Kilómetro	100.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / Registro: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 % / LA UNIDAD DE MEDIDA SON PROYECTOS Y SE REALIZAN DOS PROYECTOS QUE SON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AFRICA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE. Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANEADO EN LA LOCALIDAD DE PACHOC, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721226	Rehabilitación De Techos Dignos Segunda Etapa - 153391	153391	Puebla	San Felipe Tepatlán	Altica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$320,067	\$320,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDIS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE ALTICA SE BENEFICIAN A 85.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721240	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153296	153296	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	\$443,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDIS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE PACHOC SE BENEFICIAN A 90.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721241	Rehabilitación Del Camino Xochimilco - Xochicugtla - 81919	81919	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochicugtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	\$160,453	100.00	\$0	Kilómetro	245	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726652	Rehabilitación De Techos Dignos Primera Etapa - 153215	153215	Puebla	San Felipe Tepatlán	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	\$49,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,231,028.80 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDIS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 250.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SE BENEFICIAN A 10.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726663	Construcción De Techado En La Escuela Primaria General Juan M. Mendez Con Clave Ziepr0371a - 82059	82059	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	\$1,088,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	452	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644881	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La 1ra Privada De La Calle Benito Juárez Oriente En Agh 0023 - 68766	68766	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$445,182	\$445,182	\$445,182	\$445,182	\$445,182	\$445,182	\$445,182	\$445,182	\$445,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647266	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La 1ra Privada Fco Javier Mina Sur Y 1ra Privada Mariano Matamoros Ponian - 69095	69095	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$745,060	\$745,060	\$745,060	\$745,060	\$745,060	\$745,060	\$745,060	\$745,060	\$745,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649696	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Mexico Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasco Col Centro 60383	60383	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	\$424,430	100.00	\$0	Metros lineales	268	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200562616	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac - 70776	70776	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,628,839	\$762,839	\$762,839	\$762,839	\$762,839	\$762,839	\$762,839	\$762,839	\$762,839	100.00	\$0	Metros lineales	14,445	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO SOLO SE APORTO EL 10% DEL COSTO TOTAL / Física: SE REALIZO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO SOLO SE APORTO EL 10% DEL COSTO TOTAL / Registro: LAS ACCIONES DEL CONVENIO FUERON CUBIERTAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689398	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 190308	190308	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$750,000	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	100.00	\$0	Piezas	1,133	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649090	Construcción De Piso Firme Tercera Etapa En San Gabriel Chilac Puebla - 177601	177601	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,812,356	\$1,812,356	\$1,812,356	\$1,812,356	\$1,812,356	\$1,812,356	\$1,812,356	\$1,812,356	\$1,812,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,016	100.00	100.00	Financiera: LAS OBRAS SE TERMINARON Y PAGARON TOTALMENTE / Física: LAS OBRAS SE TERMINARON Y PAGARON TOTALMENTE / Registro: LAS OBRAS SE TERMINARON Y PAGARON TOTALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705008	Programa Paso A Paso Nivel Basico - 190263	190263	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,238,365	\$1,564,706	\$1,564,706	\$1,564,706	\$1,564,706	\$1,564,706	\$1,564,706	\$1,564,706	100.00	\$0	Otros	454	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS YA FUERON REALIZADOS, SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON EL INFORME FINAL / Física: LOS TRABAJOS YA FUERON REALIZADOS / Registro: FALTA EL INFORME FINAL DE CAPCE PARA DAR POR TERMINADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705009	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 185668	185668	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD / Física: SE PAGO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD / Registro: SE PAGO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787789	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 368203	368203	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: LOS SERVICIOS SE PAGARON AL 100% / Física: LOS SERVICIOS SE PAGARON AL 100% / Registro: LOS SERVICIOS SE PAGARON AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787790	Ampliación Y Mejoramiento En La Unidad Médica Rural Urea Prosera En Lal Colonia Vista Hermosa De San Gabriel Chilac Puebla - 370124	370124	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$975,693	\$975,693	\$975,693	\$975,693	\$975,693	\$975,693	\$975,693	\$975,693	\$975,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,020	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL PERIODO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EN EL PERIODO 2017 / Registro: LA OBRA DE ENTREGA Y PAGO AL 100% EN EL PERIODO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787791	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Moxoles Entre Calle Veracruz Y Sonora Calle Puebla 370153	370153	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$650,641	\$650,641	\$650,641	\$650,641	\$650,641	\$650,641	\$650,641	\$650,641	\$650,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787793	Rehabilitación Y Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Centro De San Gabriel Chilac Puebla - 380126	380126	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,111,367	\$1,111,367	\$1,111,367	\$1,111,367	\$1,111,367	\$1,111,367	\$1,111,367	\$1,111,367	\$1,111,367	100.00	\$0	Metros lineales	468	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787794	Construcción De Piso Firme En La Junta Auxiliar De San Juan Atzingo Segunda Etapa - 363836	363836	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,230,296	\$1,230,296	\$1,230,296	\$1,230,296	\$1,230,296	\$1,230,296	\$1,230,296	\$1,230,296	\$1,230,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	100.00	Financiera: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD / Física: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787795	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Juan Atzingo Del Municipio De San Gabriel Chilaac Puebla - 370217	370217	Puebla	San Gabriel Chilaac	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$463,914	\$463,914	\$463,914	\$463,914	\$463,914	\$463,914	\$463,914	100.00	00	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: LAS RECOMARAS SE ENTREGARON Y LIQUIDARON AL 100% / Físico: LAS RECOMARAS SE ENTREGARON Y LIQUIDARON AL 100% / Registro: LAS RECOMARAS SE ENTREGARON Y LIQUIDARON AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787796	Construcción De Baños Con Hidroserenos En La Localidad De San Juan Atzingo - 364103	364103	Puebla	San Gabriel Chilaac	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,842,362	\$1,842,362	\$1,842,362	\$1,842,362	\$1,842,362	\$1,842,362	\$1,842,362	100.00	00	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694091	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle Francisco Javier Mina Entre Antzompa Y Calle Nereahuaicooyotl Calle 3 Fontiente.	81993	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% SE REALIZA PAGO FISM \$66,000.00 Y PORTAMON \$92,630.00 TOTAL \$158,630.00 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100.00% SE REALIZA PAGO FISM \$66,000.00 Y PORTAMON \$92,630.00 TOTAL \$158,630.00 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% SE REALIZA PAGO FISM \$66,000.00 Y PORTAMON \$92,630.00 TOTAL \$158,630.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200705010	Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle Francisco Javier Mina Entre Nereahuaicooyotl Y Calle 5 Fontiente Aportación Peso A Peso Modalidad 70-30	81888	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,205,439	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	100.00	00	Otros	8,170	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA APORTACION DE OBRA FISM \$333,190.80 (SE DIVIDE EN DOS ZAFS) / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA APORTACION DE OBRA FISM \$333,190.80 (SE DIVIDE EN DOS ZAFS) / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA APORTACION DE OBRA FISM \$333,190.80 (SE DIVIDE EN DOS ZAFS) / PORTAMON \$762,903.66 PARTICIPACIONES \$820,000.00, RECURSOS FISCALES \$289,344.27 IMPORTE TOTAL \$2,205,438.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726666	Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle Francisco Javier Mina Entre Nereahuaicooyotl Y Calle 5 Fontiente Aportación Peso A Peso Modalidad 70-30	81997	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,205,439	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	\$166,595	100.00	00	Otros	8,170	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA APORTACION DE OBRA FISM \$333,190.80 (SE DIVIDE EN DOS ZAFS) / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA APORTACION DE OBRA FISM \$333,190.80 (SE DIVIDE EN DOS ZAFS) / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA APORTACION DE OBRA FISM \$333,190.80 (SE DIVIDE EN DOS ZAFS) / PORTAMON \$762,903.66 PARTICIPACIONES \$820,000.00, RECURSOS FISCALES \$289,344.27 IMPORTE TOTAL \$2,205,438.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787797	Rehabilitación De Clínica Del Inms Segunda Etapa	357989	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	100.00	00	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787798	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Gregorio Atzompa	353904	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$566,965	\$510,520	\$510,520	\$510,520	\$510,520	\$510,520	\$510,520	\$510,520	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% CON FISM \$510,519.75 Y PORTAMON \$56,445.17 TOTAL \$566,964.92 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100.00% CON FISM \$510,519.75 Y PORTAMON \$56,445.17 TOTAL \$566,964.92 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% CON FISM \$510,519.75 Y PORTAMON \$56,445.17 TOTAL \$566,964.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787799	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Atzompa Chipilo	353431	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	\$1,161,567	100.00	00	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699690	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán Participación Al Municipio De San José Miahuatlán Del - 181364	181364	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,822,740	\$1,812,921	\$1,812,921	\$1,812,921	\$1,812,921	\$1,812,921	\$1,812,921	\$1,812,921	100.00	00	Otros	9,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE, EL GASTO REQUERIDO NO FUE ACEPTABLE. / Físico: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE, EL GASTO REQUERIDO NO FUE ACEPTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705173	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San José Miahuatlán Municipio De San José Miahuatlán Puebla - 181530	181530	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,248,002	\$1,541,572	\$1,541,572	\$1,541,572	\$1,541,572	\$1,541,572	\$1,541,572	\$1,541,572	100.00	00	Metros Cuadrados	924	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE AMPLIO LA META EN ESTE PROYECTO, HABIA MUCHA DEMANDA DE PISO FIRME. / Físico: SE AMPLIO LA META EN ESTE PROYECTO, HABIA MUCHA DEMANDA DE PISO FIRME. / Registro: SE AMPLIO LA META EN ESTE PROYECTO, HABIA MUCHA DEMANDA DE PISO FIRME. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705174	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Secundaria General Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De San José Miahuatlán - 181427	181427	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUE.	Educación	Terminado	2016	\$1,220,216	\$406,739	\$406,739	\$406,739	\$406,739	\$406,739	\$406,739	\$406,739	100.00	00	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO CON PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. / Físico: LA OBRA SE REALIZO CON PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ACTUALMENTE LAS AULAS ESTAN OCUPADAS POR ALUMNOS Y MAESTROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705175	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Francisco Perez Salazar Ubicada En La Localidad - 181464	181464	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Teutilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	Terminado	2016	\$909,591	\$810,738	\$810,738	\$810,738	\$810,738	\$810,738	\$810,738	\$810,738	100.00	00	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA NO FUNCIONA, NO SE EQUIPO CON MOBILIARIO. / Físico: LA OBRA NO FUNCIONA, NO SE EQUIPO CON MOBILIARIO. / Registro: LA OBRA ACTUALMENTE NO FUNCIONA, NO SE EQUIPO EN EL EJERCICIO 2016, FUNCIONARA A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR ENTRANTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715895	Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán - 77325	77325	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,973,912	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	\$1,162,319	100.00	00	Metros lineales	2,795	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA NO BRINDA SERVICIO. / Físico: LA OBRA NO BRINDA SERVICIO. / Registro: LA OBRA NO BRINDA EL SERVICIO, NO SE CONECTO A LA RED EXISTENTE POR ORDENES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721398	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Calipapanote, Calle Bravo Y Calle Correa En La Localidad De San José Miahuatlán, Municip - 77844	77844	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	\$458,349	100.00	00	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN FUNCIONAMIENTO / Físico: SE COLOCARON 28 POSES / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA ESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EN CONDICIONES OPTIMAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721399	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Privada Emiliano Zapata Y Privada Veinte De Noviembre Del Municipio De San José Miahuatlán - 181497	181497	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$175,555	\$149,773	\$149,773	\$149,773	\$149,773	\$149,773	\$149,773	\$149,773	100.00	00	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUNCIONA PERFECTAMENTE BRINDA SERVICIO A LOS USUARIOS. / Físico: LA OBRA FUNCIONA PERFECTAMENTE BRINDA SERVICIO A LOS USUARIOS. / Registro: LA OBRA FUNCIONA PERFECTAMENTE BRINDA SERVICIO A LOS USUARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721400	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Y Veinte De Noviembre De Este Municipio De San José Miahuatlán Puebla - 180651	180651	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	100.00	00	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUNCIONA CORRECTAMENTE / Físico: LA OBRA BRINDA SERVICIO A LOS USUARIOS. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO Y BRINDA EL SERVICIO A LOS USUARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726809	Construcción De Adoquinamiento En Calle Camino San Francisco En El Municipio De San José Miahuatlán - 181264	181264	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	\$1,395,778	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: ACTUALMENTE SE NOTA EL CAMBIO EN DONDE SE APLICO ESTE RECURSO, LAS FAMILIAS ESTAN AGRADECIDAS. / Físico: ACTUALMENTE SE NOTA EL CAMBIO EN DONDE SE APLICO ESTE RECURSO, LAS FAMILIAS ESTAN AGRADECIDAS. / Registro: EL RECURSO APLICADO BENEFICIO A LAS FAMILIAS DE ESA CALLE, SE NOTA LA MEJORA EN LA IMAGEN DEL MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200726810	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero Pertenece Al Municipio De San José Miahuatlán - 181481	181481	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	\$185,537	100.00	00	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. / Registro: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, SE BRINDA SERVICIO A LOS USUARIOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200726811	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Del Municipio De San José Miahuatlán - 180888	180888	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300789485	Equipamiento De Pozo Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco Municipio De San José Miahuatlán - 351721	351721	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	\$1,220,857	100.00	00	Otros	765	100.00	100.00	Financiera: OBRA ESTA TERMINADA, EL CICLO 2017 SE PLANEA EQUIPAR EL POZO, EN SU SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO. / Física: OBRA ESTA TERMINADA, EL CICLO 2017 SE PLANEA EQUIPAR EL POZO, EN SU SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO. / Registro: OBRA ESTA TERMINADA, EL CICLO 2017 EN SU SEGUNDA ETAPA SE PLANEA EQUIPAR EL POZO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200721256	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 16 De Septiembre - 112988	112988	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$696,670	\$696,670	\$696,670	\$696,670	\$696,670	\$696,670	\$696,670	\$696,670	100.00	00	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: financieramente terminado al 100% / Física: FISCALMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787944	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Barrios Calles Del Municipio - 218368	218368	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	\$428,103	100.00	00	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE 100% SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200698618	Aportación Para El Entubamiento De La Línea De Conducción Unidad De Riego Zasacapa Pozo 12 A.C. - 117897	117897	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlanguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$406,122	\$406,122	\$406,122	\$406,122	\$406,122	\$406,122	\$406,122	\$406,122	100.00	00	Metros lineales	94	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% CONVENIDO EL 06 DE JULIO DE 2016 / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN COLABORACION CON LA FECHA 06 DE JULIO DE 2016, PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200694104	Aportación Para El Entubamiento De La Línea De Conducción Con Hidrantes Del Pozo No. 5 Chalchupán S.P.R. De R.L. - 117941	117941	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$558,785	\$558,785	\$558,785	\$558,785	\$558,785	\$558,785	\$558,785	\$558,785	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION CON LA SOCIEDAD DE RIEGO DE LA LOCALIDAD, PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200705023	Ampliación Santa María Moyotzingo Foz De Las Flores Y C. Quezacoatl - 118626	118626	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,109	\$4,109	\$4,109	\$4,109	\$4,109	\$4,109	\$4,109	\$4,109	100.00	00	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200705024	Ampliación San Martín Calle Carmen Serdan - 118692	118692	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$103,442	\$103,442	\$103,442	\$103,442	\$103,442	\$103,442	\$103,442	\$103,442	100.00	00	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200721264	Ampliación San Martín Calle Los Pinos - 118684	118684	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$104,751	\$104,751	\$104,751	\$104,751	\$104,751	\$104,751	\$104,751	\$104,751	100.00	00	Metros lineales	46	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200726682	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Entre Carretera Juan Tetla Y Rancho San Carlos - 117106	117106	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$415,138	\$415,138	\$415,138	\$415,138	\$415,138	\$415,138	\$415,138	\$415,138	100.00	00	Metros lineales	441	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200726689	Ampliación San Martín 1 Ra Pv Financiero I Madero Fiv Carmen Serdan Calle Poo I Madero - 118700	118700	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$127,782	\$127,782	\$127,782	\$127,782	\$127,782	\$127,782	\$127,782	\$127,782	100.00	00	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787945	Mejoramiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas E Hidrosanitarias - 330581	330581	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Obra	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,621,891	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	\$2,310,916	100.00	00	Otros	596	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 5.00 AULAS, PROYECTO A CARGO DE CARCEP / Registro: PROYECTO REALIZO MEDIANTE CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, PROYECTO A CARGO DE CARCEP, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787946	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Primaria Domingo Arenas - 331477	331477	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,455	\$355,455	\$355,455	\$355,455	\$355,455	\$355,455	\$355,455	\$355,455	100.00	00	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787947	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En El Bachillerato "Peñaflores Ignacia Islas" Con Clave 21ebh0345s - 331010	331010	Puebla	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,470,302	\$1,470,302	\$1,470,302	\$1,470,302	\$1,470,302	\$1,470,302	\$1,470,302	\$1,470,302	100.00	00	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE CONVENIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787948	Construcción De Seis Aulas Laboratorio Polifuncional Laboratorio De Computo Dirección Y Instalaciones De La Escuela Secundaria Técnica Ciento - 330699	330699	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,933,253	\$9,237,879	\$9,237,879	\$9,237,879	\$9,237,879	\$9,237,879	\$9,237,879	\$9,237,879	100.00	00	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONVENIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A CARGO DE CARCEP, FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787949	Cursos De Capacitación Y Actualización De La Dirección De Obras Públicas - 318729	318729	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDH	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$114,028	\$114,028	\$114,028	\$114,028	\$114,028	\$114,028	\$114,028	\$114,028	100.00	00	Otros	15	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787952	Entubamiento De La Línea De Conducción De Unidad De Riego Para El Desarrollo Rural De San Cristóbal Tepatlaxco Reg. 40, S.P.R. De R.L. - 317346	317346	Puebla	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$388,674	\$388,674	\$388,674	\$388,674	\$388,674	\$388,674	\$388,674	\$388,674	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO REALIZADO MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN Y LA SOCIEDAD DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PROYECTO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300787953	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Centro De Atención Múltiple Del Moral - 331388	331388	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$150,285	\$150,285	\$150,285	\$150,285	\$150,285	\$150,285	\$150,285	\$150,285	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCALMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787954	Construcción De Dos Aulas Didacticas Adosadas En Estructura "U-Zc" En La Telesidmateria "Luzco Cabanas Barrientos" Con Calve 21ctv0805v - 31914	330914	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,042,608	\$1,042,608	\$1,042,608	\$1,042,608	\$1,042,608	\$1,042,608	\$1,042,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787955	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Purisima Concepcion Y Calle Tulipanes - 309640	309640	Puebla	San Martin Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$581,057	\$581,057	\$581,057	\$581,057	\$581,057	\$581,057	\$581,057	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787956	Construcción De Red De Agua Potable De La Carretera El Moral San Juan Tuxco Entre Libramiento Carretero y Calle Prolongación Morelos - 309570	309570	Puebla	San Martin Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$588,628	\$588,628	\$588,628	\$588,628	\$588,628	\$588,628	\$588,618	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787957	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Av Libertad Entre Calle Florencio Espinoza Hasta La Calle Altamirano - 301238	301238	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$277,168	\$277,168	\$277,168	\$277,168	\$277,168	\$277,168	\$277,168	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787958	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Emiliano Huerta Entre Prol Domingo Arenas - 310662	310662	Puebla	San Martin Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$135,152	\$135,152	\$135,152	\$135,152	\$135,152	\$135,152	\$135,152	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787959	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Martínez Del Veintiocho De Noviembre Entre Calle Cincos de Mayo Y Calle Reforma - 310745	310745	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$701,740	\$701,740	\$701,740	\$701,740	\$701,740	\$701,740	\$701,740	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787960	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Imperial Entre Emiliano Zapata Sur Y Calle Los Niños - 309774	309774	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$72,168	\$72,168	\$72,168	\$72,168	\$72,168	\$72,168	\$72,168	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787961	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Ricardo Hernández Y Priv Hernández Entre Cristo Rey Priv Reforma - 311060	311060	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$217,155	\$217,155	\$217,155	\$217,155	\$217,155	\$217,155	\$217,155	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787962	Construcción De Red Agua Potable De La Doce de Diciembre de La Calle Reforma Y Calle Vicente Suarez - 309842	309842	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$166,656	\$166,656	\$166,656	\$166,656	\$166,656	\$166,656	\$166,656	100.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787963	Ampliación De La Red Eléctrica De La Primera Y Tercera Privada De Manuel De Jesús Entre San José Y Veinticuatro De Febrero Ismael Rondores - 309363	309363	Puebla	San Martin Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692,012	\$692,012	\$692,012	\$692,012	\$692,012	\$692,012	\$692,012	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787964	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Zambrano Entre Calle México Y Calle Michoacán - 309829	309829	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$79,184	\$79,184	\$79,184	\$79,184	\$79,184	\$79,184	\$79,184	100.00	\$0	Metros lineales	218	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787965	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Rio Atoyac Entre Calle Benito Juárez Y Calle Miguel Hidalgo - 302421	302421	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$136,736	\$136,736	\$136,736	\$136,736	\$136,736	\$136,736	\$136,736	100.00	\$0	Metros lineales	118	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787966	Reglamento De Construcción Para El Municipio De San Martin Texmelucan Puebla - 213128	213128	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$322,043	\$322,043	\$322,043	\$322,043	\$322,043	\$322,043	\$322,043	100.00	\$0	Otros	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787967	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 209619	209619	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$894,182	\$894,182	\$894,182	\$894,182	\$894,182	\$894,182	\$894,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	349	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787968	Adquisición De Equipo De Impresión Para La Dirección De Obras Públicas, Del Municipio De San Martin Texmelucan - 213541	213541	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$259,553	\$259,553	\$259,553	\$259,553	\$259,553	\$259,553	\$259,553	100.00	\$0	Piezas	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787969	Construcción De Red Drenaje Sanitario De La Segunda Privada Benito Juárez - 210599	210599	Puebla	San Martin Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$102,138	\$102,138	\$102,138	\$102,138	\$102,138	\$102,138	\$102,138	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787970	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle 23 De Julio Entre Calle Ismael Rondores Y Luis Donaldo Colosio - 210533	210533	Puebla	San Martin Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$317,355	\$317,355	\$317,355	\$317,355	\$317,355	\$317,355	\$317,355	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787971	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria General Vicente Guerrero 210419	210419	Puebla	San Martin Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$893,579	\$893,579	\$893,579	\$893,579	\$893,579	\$893,579	\$893,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787972	Estudios Geotécnicos Y Mecánicas De Suelos De Obras Del Fondo Plm 2016 212110	212110	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$299,338	\$299,338	\$299,338	\$299,338	\$299,338	\$299,338	\$299,338	100.00	\$0	Estudio de preinve	76,633	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787973	Adquisición De Equipo De Topografía Para La Dirección De Obras Públicas - 212069	212069	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$218,689	\$218,689	\$218,689	\$218,689	\$218,689	\$218,689	\$218,689	100.00	\$0	Equipamien	76,633	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787974	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Colonia El Rancho De La Junta Auxiliador De San Buena Ventura Teacalzingo - 307338	307338	Puebla	San Martin Texmelucan	San Buenaventura Teacalzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$90,570	\$90,570	\$90,570	\$90,570	\$90,570	\$90,570	\$90,570	100.00	\$0	Metros lineales	113	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMIENTO AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787975	Construcción De Deposito De Agua De Abastecimiento De Agua Potable - 307106	307106	Puebla	San Martin Texmelucan	San Buenaventura Tecalzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,476,402	\$1,476,402	\$1,476,402	\$1,476,402	\$1,476,402	\$1,476,402	\$1,476,402	100.00	00	Metros Cuadrados	523	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787976	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Primavera - 307581	307581	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$143,569	\$143,569	\$143,569	\$143,569	\$143,569	\$143,569	\$143,569	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787977	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Del Carril San Francisco Tercera Etapa - 306788	306788	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$568,634	\$568,634	\$568,634	\$568,634	\$568,634	\$568,634	\$568,634	100.00	00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787978	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Privada San Juan Entre Las Calle Iratzahual Y Carril San Fco 302973	302973	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,350	\$400,350	\$400,350	\$400,350	\$400,350	\$400,350	\$400,350	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787979	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Privada Francisco I Madero - 303045	303045	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$189,380	\$189,380	\$189,380	\$189,380	\$189,380	\$189,380	\$189,380	100.00	00	Metros lineales	184	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787980	Construcción De Modulo Sanitario En Estructura UIC En La Primaria Republica De Argentina - 330400	330400	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,268,994	\$634,477	\$634,477	\$634,477	\$634,477	\$634,477	\$634,477	100.00	00	Metros Cuadrados	438	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO REALIZADO MEDIANTE DE COLABORACION CON LA EL GOBIERNO DEL ESTADO OBRA A CARGO DE CARICER, PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787981	Estructura De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Vicente Suarez - 210364	210364	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$894,198	\$894,198	\$894,198	\$894,198	\$894,198	\$894,198	\$894,198	100.00	00	Metros Cuadrados	303	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787982	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples De 2 U.E. En Estructura Regional "C" En La Primaria "Héroes De La Independencia" Con Clave De Centro De Trabajo 21dpl119a - 332080	332080	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$850,310	\$850,310	\$850,310	\$850,310	\$850,310	\$850,310	\$850,310	100.00	00	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787983	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" En La Primaria "Héroes De La Independencia" Con Clave De Centro De Trabajo 21dpl119a - 332080	332080	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$894,410	\$894,410	\$894,410	\$894,410	\$894,410	\$894,410	\$894,410	100.00	00	Metros Cuadrados	356	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787984	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 28 Dic-20ab-Urbano Perez Entre 16 Septiembre Y C Insurgentes 301310	301310	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$340,557	\$340,557	\$340,557	\$340,557	\$340,557	\$340,557	\$340,557	100.00	00	Metros lineales	361	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787985	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle La Cruz Y Calle Cabezada Entre Adolfo Lopez Mateos Y Calle Cabezada - 302904	302904	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$909,051	\$909,051	\$909,051	\$909,051	\$909,051	\$909,051	\$909,051	100.00	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787986	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional "C" En La Escuela Telesecundaria Federal Diego Rivera 210295	210295	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$893,953	\$893,953	\$893,953	\$893,953	\$893,953	\$893,953	\$893,953	100.00	00	Metros Cuadrados	395	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787987	Ampliación De La Red Eléctrica De La Prolongación Venustiano Carranza En Las Calles Veintiocho De Dic Veinte De Abril Urbano Perez Ope Zilae - 211494	211494	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$896,031	\$896,031	\$896,031	\$896,031	\$896,031	\$896,031	\$896,031	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787988	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo Entre Autopista Y Av Nacional - 311184	311184	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$564,757	\$564,757	\$564,757	\$564,757	\$564,757	\$564,757	\$564,757	100.00	00	Metros lineales	395	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787989	Drenaje Pluvial De La Calle Cinco De Mayo - 302749	302749	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$886,975	\$886,975	\$886,975	\$886,975	\$886,975	\$886,975	\$886,975	100.00	00	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787990	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Violeta Y Zacatecas Entre Autopista Y Avenida Nacional - 302356	302356	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$883,588	\$883,588	\$883,588	\$883,588	\$883,588	\$883,588	\$883,588	100.00	00	Metros lineales	372	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787991	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Vicente Guerrero Pri Priv Y Segun Entre Calle Plan De Ayala Y Calle Fco Villa - 302306	302306	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$523,593	\$523,593	\$523,593	\$523,593	\$523,593	\$523,593	\$523,593	100.00	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787992	Rehabilitación De Sanitarios En Esc. Telesecundaria Prof. Leonárd Vargas Machado Con Clave De Trabajo 21d0747c - 311141	311141	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$335,726	\$335,726	\$335,726	\$335,726	\$335,726	\$335,726	\$335,726	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787993	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Sanito Juárez San Baltazar - 317300	317300	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$716,464	\$716,464	\$716,464	\$716,464	\$716,464	\$716,464	\$716,464	100.00	00	Metros lineales	366	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: EL PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787994	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Prolongación Emiliano Zapata Entre Calle Hidalgo Y Calle Diez Y Seis Septiembre - 309425	309425	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$260,077	\$260,077	\$260,077	\$260,077	\$260,077	\$260,077	\$260,077	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787996	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Berbería Entre Calle La Paz Y Camino Rural - 210602	210602	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Texmelucalac (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$257,527	\$257,527	\$257,527	\$257,527	\$257,527	\$257,527	\$257,527	\$257,527	100.00	\$0	Metros lineales	204	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787997	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Churubusco Entre Calle Revolución Y Calle Alvaro Obregón - 210573	210573	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$398,468	\$398,468	\$398,468	\$398,468	\$398,468	\$398,468	\$398,468	\$398,468	100.00	\$0	Metros lineales	337	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787998	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Puebla Entre Calle Fernando Montes De Oca Y Camino Real Norte - 210564	210564	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,012,783	\$1,012,783	\$1,012,783	\$1,012,783	\$1,012,783	\$1,012,783	\$1,012,783	\$1,012,783	100.00	\$0	Metros lineales	455	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787999	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Animas - 317195	317195	Puebla	San Martin Texmelucan	La Purisima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,211,865	\$1,211,865	\$1,211,865	\$1,211,865	\$1,211,865	\$1,211,865	\$1,211,865	\$1,211,865	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788000	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Del Calle Emiliano Zapata Entre Las Animas Y Privada Emiliano Zapata - 317144	317144	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,799	\$359,799	\$359,799	\$359,799	\$359,799	\$359,799	\$359,799	\$359,799	100.00	\$0	Metros lineales	376	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788001	Construcción De Red Drenaje Sanitario De La Calle Doce De Diciembre Entre Calle Juan C Bonilla Y Calle Iteferrma - 301290	301290	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$317,264	\$317,264	\$317,264	\$317,264	\$317,264	\$317,264	\$317,264	\$317,264	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646887	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. San Francisco Tlaloac, C. Eduardo Rayón, Alvaro Obregón, Edoardo González, Los Pinos, Benito Juárez.	66167	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	\$344,671	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RED FUNCIONANDO CON ATENCION A 25 SERVICIOS DOMESTICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646888	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. San Fernando El Ocoatl, Calle Las Entiñas Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	66290	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Fernando el Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	\$102,371	100.00	\$0	Metros	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FUNCIONANDO Y CONTRATADAS LAS BAJADAS DE LUZ A LAS VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656823	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. San Matias Tlalancaleca, C. Rafael Moreno Valle Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	66063	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	\$141,380	100.00	\$0	Metros	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661746	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. Cañada Huapacalco Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	69254	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cañada de Huapacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	\$187,756	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN 415 MTS DE RED ELÉCTRICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688623	Ampliación De Drenaje Sanitario En Zonas Con Dos Grados De Resago Social Calle Camino A Reparto Calle Malintzi Privada Josefina Ortiz De Do - 163852	163852	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	\$1,233,859	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONTRATADAS LAS 16 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695944	Pavimentación Con Adosadero De La Privada Santa Cecilia Entre Calle Santa Cecilia Y Canal De Aguas Nuevas En San Matias Tlalancaleca - 183319	183319	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	\$205,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695945	Ampliación De Drenaje Sanitario En Zona De Atención Prioritaria De La Cabevera Municipal De San Matias Tlalan - 157275	157275	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	\$1,375,006	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695948	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Privada San Felipe En La Localidad El Hacienda Molino De Guadalupe San Felix - 163966	163966	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Felix)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	\$197,856	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RED DE DRENAJE FUNCIONANDO Y CONTRATADAS LAS 16 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695949	Construcción De Techo Firme Con 2 Grados De Resago Social, En La Localidad De San Francisco Tlaloac Del Municipio De San Matias Tlalancaleca. - 78223	78223	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	\$975,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 61 TECHOS DIGNOS CONCLUIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710488	Pavimentación De Calle Luis Donald Colosio Entre Bachillerato Santos Hernández Y Mima Calle En La Localidad De Los Bancos - 163966	163966	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Los Bancos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715785	Pavimentación Con Concreto ASFALTICO De La Calle Denominada Camino Nueva Y Camino A Tlaloac, Rumbó A San Antonio Atotonilco, Del Km. 0 00 - 67199	67199	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	\$1,543,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721266	Construcción De Techo Firme Con 2 Grados De Resago Social En La Localidad De San Matias Tlalancaleca Del Municipio De San Matias Tlalanca - 185385	185385	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	\$1,879,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 113 TECHOS DIGNOS CONCLUIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788002	33903 Servicios Integrales - 258485	258485	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	\$176,085	100.00	\$0	Estudio de preinver	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE RUBRO SE APLICARON \$176,084.72 DEL FONDO FAIS ADMANAS DE \$,303.64 DE INTERESES DEPOSITADOS POR FINANAS Y LOS INTERESES INTERBANCARIOS, CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS POR \$193,309.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788003	Construcción De Piso Firme En Viviendas Localizadas En Zona De Atención Prioritaria Agua - 258484	258484	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	\$428,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 60 ACCIONES DE PISO CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788004	Construcción De Techo Firme En Viviendas Localizadas Fuera De Zonas De Atención Prioritaria En La Localidad De San Matias Tlalancaleca - 187044	187044	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	\$1,256,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 18 TECHOS DIGNOS CONCLUIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788005	Construcción De Barda Perimetral Para Bachillerato General José Vasconcelos - 306938	306938	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	\$973,046	100.00	\$0	Metros	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788006	Construcción De Techo Firme De Zona Zap Agab En La Localidad De Juárez Coronaco - 307064	307064	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	\$486,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 20 CUBIERTAS DIGNAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788007	Construcción De Techo Firme En Localidades En Resago Social Y O Fobrea Extrema En La Localidad De San Antonio Chautla De Arenas - 4734	67343	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chautla de Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	\$1,240,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	972	100.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO DE ANTECIPLO FIMM DEL 25% MEDIANTE BANCOS / Física: LOS 79 TECHOS SIGUEN ESTAN CONCLUIDOS / Registro: OBRA REALIZADA CON ANTECIPLO DEL 25% DE FIMM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788008	Construcción De Techo Firme Con Cuidado De Resago Social En La Localidad De Ex Hacienda Molino De Guadalupe San Felix Del Municipio De - 254847	254847	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Felix)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	\$775,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 32 TECHOS SIGUEN CONCLUIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789582	Electrificación En Varias Calles Del Municipio De San Miguel Xititlan - 369239	369239	Puebla	San Miguel Xititlan	San Miguel Xititlan	Urbano	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XITITLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	\$1,125,325	100.00	\$0	Otros	529	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: se cumplieron con todas las metas propuestas de acortamiento / Registro: la obra se encuentra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623877	Construcción De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Aliseaca, Segunda Etapa - 4765	4765	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE PAGADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA, Y A ESTAS ALTURAS TRABAJA SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624289	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Frente Al Museo El Teotoc - 4786	4786	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Vantucuilipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA, Y A ESTAS ALTURAS TRABAJA SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652075	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Apol Desde Av Independencia Hasta Rio Chiquito - 62056	62056	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: obra totalmente pagada / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA, AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659343	Mantenimiento De La Clínica Rural Del Inss - 62145	62145	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA, AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694110	Mejoramiento General De Un Modulo Sanitario Y Construcción De Bards Perimetral En La Primaria Benito Juarez Clave 21dp60324q Ubicada En La O - 78648	78648	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,532,160	\$766,080	\$766,080	\$766,080	\$766,080	\$766,080	\$766,080	\$766,080	100.00	\$0	Piezas	270	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DIGNA NIVEL BASICO EN SU MODALIDAD PESO A PESO Y TRÉS A UNO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUAL FUE EL EJECUTOR, EL MONTO TOTAL FUE DE \$ 1,532,160.00 EL RECURSO FALTANTE LO PUEDO EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699551	Construcción De Cuatro Aulas Educativas Adoradas En Estructura U2c En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Calvez Y Fuentes Cct 21dtv0028c Co - 78360	78360	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,398,601	\$1,879,847	\$1,879,847	\$1,879,847	\$1,879,847	\$1,879,847	\$1,879,847	\$1,879,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: pagado en tiempo y forma / Física: LA OBRA FUE TERMINADA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DIGNA NIVEL BASICO EN SU MODALIDAD PESO A PESO Y TRÉS A UNO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUAL FUE EL EJECUTOR, LA OBRA EN TOTAL TIPO UN COSTO DE \$ 2,398,601.72, EL RESTO DEL DINERO FUE PUESTO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705027	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Las Manzanas Y Del Progreso - 186400	186400	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	\$1,670,928	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA, AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710489	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos - 181365	181365	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Otros	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SE COLOCARON 67 POSTES / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN TIEMPO Y FORMA, AL MOMENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SEGUN LO PLANEADO Y CONJUNTO DE LA AMPLIACION DE 67 POSTES DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA, EL EJECUTOR FUE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710490	Construcción Un Comedor Escolar Y Mejoramiento General De Aulas Y Sanitarios En El Edificio A En El Preescolar Hermanos Berdan Clave 21djo - 78570	78570	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,913,759	\$548,747	\$548,747	\$548,747	\$548,747	\$548,747	\$548,747	\$548,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN PAGADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA FUE CUANTADA Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DIGNA NIVEL BASICO EN SU MODALIDAD PESO A PESO Y TRÉS A UNO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUAL FUE EL EJECUTOR, EL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN FUE DE \$1,913,758.81, EL RECURSO FALTANTE FUE PUESTO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726690	Construcción De Drenaje Sanitario Sobre Camino Al Teotoc - 186563	186563	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Vantucuilipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	\$873,893	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN FUE PAGADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE TERMINO Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DIGNA NIVEL BASICO EN SU MODALIDAD PESO A PESO Y TRÉS A UNO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUAL FUE EL EJECUTOR, LA OBRA TIPO UN COSTO DE \$1,610,654.00, EL RESTO DEL RECURSO FUE PUESTO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726691	Mejoramiento General En Aulas Y Sanitarios De Los Edificios A B C D E Y F Y H Y En La Primaria Leandro Valle Clave 21ep60389z Ubicada En La Lo - 78693	78693	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Vantucuilipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,610,654	\$805,327	\$805,327	\$805,327	\$805,327	\$805,327	\$805,327	\$805,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: la obra fue pagada en tiempo y forma / Física: la obra se encuentra culminada y funcionando / Registro: la obra fue terminada y pagada en tiempo y forma y a la fecha funciona según lo planeado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726692	Construcción De Drenaje Sanitario Sobre Camino Al Teotoc - 186563	186563	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Vantucuilipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	\$1,109,684	100.00	\$0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera: la obra fue pagada en tiempo y forma / Física: la obra se encuentra culminada y funcionando / Registro: la obra fue terminada y pagada en tiempo y forma y a la fecha funciona según lo planeado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659344	Adquisición De La Avenida Central Juarez En La Sección De San Agustín 61848	61848	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,865	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Física: obra al 100 por ciento físico / Registro: PISO DE ADOSADO TIPO I O CMU EN COLOR NATURAL Y CALZADON/CMS 9x2.30 M, CONSTRUCCIÓN DE DENTILLON TRANSVERSAL 175.40 M, BARRIDO Y JUNTO DE PISO OBRA 392.50 M2, GUARNICIONES: CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F C=150 KG/CM2 13.30 M3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659412	Ampliación De Electrificación En La Calle Insurgentes Entre Calle Francisco I Madero Y Josefa Ortiz De Domínguez - 139351	139351	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Urbanización	Terminado	2016	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Física: red de baja tensión 176 al obra al 100 por ciento físico / Registro: CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIONES DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION 1F-2H 125 M, AMPLIACION BAJA TENSION 2F=176M, INSTALACION DE 1 TR DAL-10-1500V/7620-150/120 LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE DEJO LA MIDE CAMBIARLA YA QUE NO SE TENIA LA OCIÓN DE ME EN LA MIDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200705028	Norias Const Pozo Moria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comidades De Fco Gonzalez Rva Rosita El Nanchito Cuhulote Primera Etap - 140102	140102	Puebla	San Pablo Anicano	Santa Cruz Cualote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	\$357,289	100.00	00	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: obra al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO MORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE P.O. GO. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007215786	Norias Const Pozo Moria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comidades De Fco Gonzalez Rva Rosita El Nanchito Cuhulote Primera Etap - 140112	140112	Puebla	San Pablo Anicano	Francisco Gonzalez Bocanegra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	\$512,114	100.00	00	Piezas	129	0.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO MORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE P.O. GO. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721268	Norias Const Pozo Moria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comidades De Fco Gonzalez Rva Rosita El Nanchito Cuhulote Primera Etap - 140111	140111	Puebla	San Pablo Anicano	El Nanchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	\$123,066	100.00	00	Piezas	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO MORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE P.O. GO. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726693	Primaria Comedores Escolares Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas 170548	170548	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Educación	Terminado	2016	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	\$449,907	100.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CIMBRACION EN EDIFICIO 1 LOTE, ESTRUCTURA EN EDIFICIO 1 LOTE, ALBANILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO 1 LOTE, INSTALACIONES EN EDIFICIO 1 LOTE, INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR 1 LOTE Y ABERTIDOS EN OBRA EXTERIOR 1 LOTE. - COMEDOR DE 48 M2 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726694	Norias Const Pozo Moria Para Abastecimiento De Agua Potable De Las Comidades De Fco Gonzalez Rva Rosita El Nanchito Cuhulote Primera Etap - 140105	140105	Puebla	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	\$238,192	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: obra al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO MORIA, 1760 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE P.O. GO. C-40 INMERSION EN CALIENTE DE 3 DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBO DE 40 H.P. TREN DE DESCARGA, LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE BOMBO Y EQUIPO DE CLORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789813	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280547	280547	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2016	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	\$30,157	100.00	00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% por ciento financiero / Física: obra al 100% por ciento físico / Registro: EQUIPAMIENTO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789814	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280633	280633	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2016	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	\$60,314	100.00	00	Piezas	81	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Física: obra al 100 por ciento físico / Registro: EQUIPAMIENTO DE 20 ESTUFAS ECOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789815	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280449	280449	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2016	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	\$75,393	100.00	00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Física: obra al 100 por ciento físico / Registro: EQUIPAMIENTO DE 23 ESTUFAS ECOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789816	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano - 280331	280331	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2016	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	\$27,141	100.00	00	Piezas	38	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Física: obra al 100 por ciento físico / Registro: EQUIPAMIENTO DE 9 ESTUFAS ECOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661747	Mejoramiento En Lomas De Anotea De Construcción De Módulos Sanitarios De Varias Escuelas Y Locales Del Municipio De San Pedro Cholula - 61461-16095	61461	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$2,073,461	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	100.00	00	Metros Cuadrados	3,750	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 61461 MEJORAMIENTO EN LOMAS DE ANOTEA DE AULAS (IMPREGNABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA EJERCIDA AL 100% ES DE \$2,073,461.73, FONDO FISM 2016 1,720,247.73 OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705029	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Diciembre Entre Calle Independencia Y Calle Chalchicomula - 135881-16085	135881	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$829,521	\$829,595	\$829,595	\$829,595	\$829,595	\$829,595	\$829,595	100.00	00	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 135881-16085 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHALCHICOMULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA EJERCIDA AL 100% ES DE \$829,520.72, FONDO FISM 2016 \$829,594.81, FONDO FISM 2015 \$25.91 OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705030	Ampliación De La Red De Distribución Construcción De La Línea De Conducción Equipamiento Electromecánico Y De Subestación Eléctrica De Poz - 100977-16045	100977	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,631,120	\$777,440	\$777,440	\$777,440	\$777,440	\$777,440	\$777,440	100.00	00	Otros	663	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 100977-16045 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA; MONTO TOTAL DE LA OBRA EJERCIDA AL 100% ES DE \$4,631,120.39, APORTACION MUNICIPAL (FONDO FISM 2016) \$777,440.22, APORTACION ESTATA \$778,190.21, APORTACION FEDERAL \$3,074,489.90; OBRA EJERCIDA AL 100%-OBRA EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705031	Construcción De Aulas Y Mejoramiento De Módulos Sanitarios En Varias Escuelas Y Locales Del Municipio De San Pedro Cholula - 99299-16064	99299	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiuta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$4,703,034	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	\$1,820,039	100.00	00	Otros	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 99299-16064 CONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; MONTO TOTAL DE LA OBRA EJERCIDA AL 100% ES DE \$4,703,034.47, APORTACION ESTATA 2,351,517.25, APORTACION MUNICIPAL (FONDO FISM 2016) \$1,820,039.62, APORTACION MUNICIPAL (FONDO FISM 2015) \$511,478.60 OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721269	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En La Av Treinta Y Seis Fuente Entre A Cinco De Mayo Y Calle Chalchicomula - 136390-16091	136390	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	\$1,679,909	100.00	00	Metros lineales	880	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 136390-16091 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA 36 PONIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE CHALCHICOMULA; MONTO FISM; MONTO TOTAL \$1,679,909.00 OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200721270	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Constitución Entre Calle Ignacio Allende Y Av. Tecnológico. - 102605-16082	102605	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	3369,983	3369,980	3369,980	3369,980	3369,980	3369,980	3369,980	100.00	00	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 102605-16082 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE IGNACIO ALLENDE Y AV. TECNOLÓGICO. MONTO TOTAL CONTRATADO 3369983.37, FONDO FISM 2015 33,83; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721271	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Ignacio Allende Entre Calle Ignacio Allende Y Carrada - 137254-16080	137254	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	3198,957	3198,957	3198,957	3198,957	3198,957	3198,957	3198,957	3198,957	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 137254-16080 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRADA. FONDO FISM/MONTO TOTAL 3198956.84; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789017	Construcción De Aulas En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Primera Etapa - 269830-16094	269830	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	Terminado	2016	88,987,772	81,960,847	81,960,847	81,960,847	81,960,847	81,960,847	81,960,847	81,960,847	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 269830-16094 CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (1RA ETAPA). FONDO FISM/MONTO TOTAL 31960846.92; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789018	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Tercera Privada De La Dieciséis De Septiembre Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Carrada - 262321-16047	262321	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	3198,767	3105,311	3105,311	3105,311	3105,311	3105,311	3105,311	3105,311	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 262321-16047 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA. PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRADA. FONDO FISM/MONTO TOTAL 3105310.89; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789019	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Jardín De Niños Federal Ignacio Manuel Altamirano - 262279-16101	262279	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	Terminado	2016	6492,444	6492,444	6492,444	6492,444	6492,444	6492,444	6492,444	6492,444	100.00	00	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 262279-16101 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DN1005/ FONDO FISM/MONTO TOTAL 6492444.29; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789020	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Matías Cocoyotla - 264377-16133	264377	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	Terminado	2016	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 264377-16133 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA. FONDO FISM/MONTO TOTAL 31261869.02; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789021	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Red Hidráulica Calle Siere Norte Entre Av Direccion Y Venustiano Fontaine - 264417-16112	264417	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6332,085	6332,085	6332,085	6332,085	6332,085	6332,085	6332,085	6332,085	100.00	00	Metros lineales	268	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 264417-16112 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRAULICA EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 18 Y 22 PONIENTE/ FONDO FISM/MONTO TOTAL 3222084.85; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789022	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En Las Juntas Auxiliares De San Sebastián Tepalcatepec - 264378-16133	264378	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	Terminado	2016	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	100.00	00	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 264378-16133 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, SAN DIEGO CUACHAYOTLA. FONDO FISM/MONTO TOTAL 31009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789023	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepontla - 264348-16134	264348	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	Terminado	2016	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	100.00	00	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 264348-16134 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA/ FONDO FISM/MONTO TOTAL 31009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789024	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 263766-16130	263766	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	Terminado	2016	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	100.00	00	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 263766-16130 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA/ FONDO FISM/MONTO TOTAL 31009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789025	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Sebastián Tepalcatepec - 263545-16129	263545	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	Terminado	2016	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	31,009,491	100.00	00	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 263545-16129 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, FONDO FISM/MONTO TOTAL 31009490.74; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789026	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave - 262207-16152	262207	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	Terminado	2016	3218,343	3218,343	3218,343	3218,343	3218,343	3218,343	3218,343	3218,343	100.00	00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 262207-16152 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE C.C.T. CIDR001394. FONDO FISM/MONTO TOTAL 3218342.99; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789027	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Red Hidráulica En La Calle Chalchicomula Entre Calle Zacapaxtla Y Privada Chalchicomula - 264683-16178	264683	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	3598,938	3598,938	3598,938	3598,938	3598,938	3598,938	3598,938	3598,938	100.00	00	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 264683-16178 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED HIDRAULICA EN LA CALLE CHALCHICOMULA ENTRE CALLE ZACAPAXTLA Y PRIVADA CHALCHICOMULA. FONDO FISM/MONTO TOTAL 3598938.41; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789028	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De Santa Bárbara Almoloya - 264255-16132	264255	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	Terminado	2016	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	31,261,869	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 264255-16132 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA/ FONDO FISM/MONTO TOTAL 31261869.02; OBRA EJERCIDA AL 100% - OBRA EJERCUTA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788029	Construcción De Red De Aguas Pluviales De Calle Siete Norte Entre Constitución Y Veinticuatro Poniente - 264582-16121	264582	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$290,530	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	\$145,265	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264582-16121 CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE 7 NORTE ENTRE 18 Y 24 PONIENTE; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$290,530.00 FONDO FISM 2016 \$145,265.00. FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT \$145,265.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788030	Ampliación De Drenaje Sanitario En Fiv De La Once Y Siete Sur Entre Constitución Y Carr Fed A Huejotzingo - 264527-16119	264527	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$226,150	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264527-16119 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. CONSTRUCCION ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARR. FED. A HUEJOTZINGO; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$226,150.00. FONDO FISM 2016 \$113,075.00. FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT \$113,075.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788031	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla - 264094-16131	264094	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	\$1,261,869	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264094-16131 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA; FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1261869.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788032	Ampliación De Drenaje Sanitario En Fiv De La Once Y Siete Sur Entre Siete Y Once Poniente - 264482-16118	264482	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	\$134,995	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 264482-16118 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE LA 11 PONIENTE Y LA PRIV. Y SUR; MONTO TOTAL DE LA OBRA \$269,990.00. FONDO FISM 2016 \$134,995.00. FONDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT \$134,995.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788033	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Benito Juárez Entre Calle Matamoros Y Módulo Deportivo - 265046-16154	265046	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	\$1,650,487	100.00	\$0	Metros lineales	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 265046-16154 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y MODULO DEPORTIVO; PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 4 NORTE ENTRE CERRADA Y LIMITE DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA; FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1650486.50; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788034	Acondicionamiento De Espacios Para Catastro Y Desarrollo Urbano En La Casa Del Pueblo - 259410-16158	259410	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	\$801,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 259410-16158 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CATASTRO Y DESARROLLO URBANO EN LA CASA DEL PUEBLO (PRODDM); FONDO FISM/MONTO TOTAL \$801589.74; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788035	33903 Servicios Integrales - 259523 - 1674 Estudios Para La Elaboración De Manifiesto De Impacto Ambiental Modalidad Mixta En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	259523	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	\$536,367	100.00	\$0	Otros	120,459	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: ACCION EJERCUTADA AL 100% / Registro: 259523-1674 ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD MIXTA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA; FONDO FISM/MONTO TOTAL \$536367.00; ACCION EJERCIDA AL 100% -ACCION EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788036	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 259548-16155 Adquisición De Equipo Topográfico Para La Unidad De Obra Pública Y Movilidad Urbana	259548	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$284,190	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: ACCION EJERCUTADA AL 100% / Registro: 259548-16155 ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA UNIDAD DE OBRA PUBLICA Y MOVILIDAD URBANA; FONDO FISM/MONTO TOTAL \$284190.16; ACCION EJERCIDA AL 100% -ACCION EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788039	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa - 262440-16125	262440	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 262440-16125 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA; FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788040	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De Santa María Axcuexcomac - 262404-16124	262404	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Axcuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 262404-16124 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACXUEXCOMAC; FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1514245.78; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788041	Ampliación De Electrificaciones (Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado-Municipio-Cra-001/2016 - 261247-16154	261247	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Axcuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$4,863,951	\$729,529	\$729,529	\$729,529	\$729,529	\$729,529	\$729,529	100.00	\$0	Otros	1,628	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 261247-16154 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (CONVENIO DE COORDINACION GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO-CFE-01/2016); FONDO FISM/MONTO TOTAL \$729529.00; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788042	Privada Tres Poniente Entre Calle Tres Poniente Y Cerrada C Acatingo Entre C Revolución Y Cerrada Privada Díasela De Septiembre Entre 262371-16105	262371	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlauctla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	\$1,837,995	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 262371-16105 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 3 PONIENTE ENTRE C. 3 PONIENTE Y CERRADA C. ACATINGO ENTRE C. REVOLUCION Y CERRADA PRIV. ALMONTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA C. 5 DE ENERO ENTRE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE Y LIMITE DEL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA; C. 7 DE DICIEMBRE ENTRE CAMINO A OCOYAN Y CERRADA C. MOCTEZUMA ENTRE C. MOCTEZUMA Y CERRADA; FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1837994.76; OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788043	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautila - 263266	263266	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	00	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 263266-16126 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA. FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1514246.78 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788044	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco Sur Entre Pazo Existente Y Cerrada - 260413-16078	260413	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	\$190,248	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 260413-16078 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE PAGO EXISTENTE Y CERRADA. FONDO FISM/MONTO TOTAL \$190247.87 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788045	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 263133-16127	263133	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zaachapchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	\$1,009,491	100.00	00	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 263133-16127 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO. FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1009490.74 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788046	Construcción De Cuarto Para Baños Tipo De Una Sección De 2.46x1.50 Mts. En La Junta Auxiliar De San Gregorio Zaachapchán - 262543-16126	262543	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zaachapchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	\$1,514,246	100.00	00	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 262543-16126 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZAACHAPCHAN. FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1514245.78 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788047	Electrificación En Calle Treinta Y Seis Poniente Privada Morelos Carranza - 198860-16107	198860	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zaachapchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	\$588,295	100.00	00	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 198860-16107 ELECTRIFICACION EN CALLE 36 PONIENTE PRIVADA MORELOS/ PRIVADA PUEBLA ORIENTE Y VESUBIANTO CARRANZA. FONDO FISM/MONTO TOTAL \$588294.89 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788048	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Libertad Y Privada Hermanos Sardan - 261054-16109	261054	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	\$1,335,774	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 261054-16109 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 17 NORTE Y PRIVADA HERMANOS SARDAN / 18A. Y 2DA. PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BOLLIVARO CHOLULA-HUJOTZINGO. BOLLIVARO CHOLULA-HUJOTZINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PAGO EXISTENTE/ FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1335774.07 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788049	Mejoramiento De Comedores Escolares En La Escuela Primaria Benito Juárez Escuela Primaria Emperador Cuahuitlanc Escuela Primaria Ignacio Al - 260289-16098	260289	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	\$367,446	100.00	00	Otros	1,745	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 260289-16098 MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0315 W/ ESCUELA PRIMARIA EMERANDOS CUAHUITLANEC CLAVE 21DPR1996J/ ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0399M/ PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0398T/ TELECOMUNICACION RAFAEL SANCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV0152M/ CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CLAVE 21MGM0000M/ ESCUELA ANADOLFO CLAVE 21DPR0336V/ CENTRO DE INTEGRACION DE SERVICIOS/ ESCUELA PRIMARIA NIROS HERODES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR0394V/ ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 21DPR0348E/ FONDO FISM/MONTO TOTAL \$367446.12 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788050	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Libertad Y Calle Pablo Aguilar - 260098-16042	260098	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	\$542,982	100.00	00	Metros lineales	390	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 260098-16042 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMANOS SARDAN Y CALLE PABLO AGUILAR. FONDO FISM/MONTO TOTAL \$542982.05 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788051	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Margarita Guarneros Calderon - 261724-16150	261724	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	\$112,621	100.00	00	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 261724-16150 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN NIROS MARGARITA GUARNEROS CALDERON CLAVE 21DPR0457Q/ FONDO FISM/MONTO TOTAL \$112620.91 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788052	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Libertad Entre Calle Libertad Y Cerrada Calle Terracillas Entre Calle Constitution Y Cerrada - 260160-16135	260160	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	\$820,206	100.00	00	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 260160-16135 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA/ CALLE TORRELLAN ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CERRADA/ PRIVADA PALOMARES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA/ PRIVADA CALPAN ENTRE CALLE CALPAN Y CERRADA/ PRIVADA DE LAS FLORES ENTRE CALLE BOLLIVARO Y CERRADA/ FONDO FISM/MONTO TOTAL \$820206.13 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788053	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Tipo Dlc En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario - 259564-16157	259564	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	\$1,482,019	100.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 259564-16157 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA TIPO U-Ic EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL/ COMUNITARIO FONDO FISM/MONTO TOTAL \$1482019.1 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788054	Electrificación En Privada Iglesias Entre Carretera Federal Y Constitución C Hidalgo Entre Priv Las Flores Y Priv Hidalgo - 193844-16106	193844	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	\$836,029	100.00	00	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 193844-16106 ELECTRIFICACION EN PRIVADA IGLESIAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CONSTRUCCION C. HIDALGO ENTRE PRIV. DE LAS FLORES Y PRIV. HIDALGO/ PRIVADA GUADALUPE ENTRE BENITO JUAREZ Y 3 DE MAYO. C. HIDALGO ENTRE CERRADA Y 3 DE MAYO/ FONDO FISM/MONTO TOTAL \$836029.13 / OBRA EJERCIDA AL 100% -OBRA EJERCUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Convenio	Específico								Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788055	Mantenimiento de Caminos Rurales de Juntas Auxiliares del Municipio de San Pedro Cholula - 261515-16147	261515	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Sacapochpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	\$1,576,192	100.00	00	Otros	6,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 261515-16147 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA FONDO FINANCIAMIENTO TOTAL (\$1,576,192); OBRA EJECUTADA AL 100% -OBRA EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788057	Construcción Del Centro De Salud San Juan Llano Grande En El Municipio De 198401 San Pedro Yeloixtlahuaca - 198401	198401	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Juan Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,175,625	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	\$587,813	100.00	00	Otros	769	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% (SOLO SE AFORTO LA OBRA LA EJECUTO LA SECRETARIA DE SALUD) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788058	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Reforma Entre Carretera A San Pablo Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Juan Llano Gr - 198273	198273	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Juan Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	100.00	00	Metros Cuadrados	769	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788059	Rehabilitación De Pozo Noria Para Agua Potable En La Localidad De San José Alamo - 198178	198178	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$242,790	\$242,790	\$242,790	\$242,790	\$242,790	\$242,790	\$242,790	\$242,790	100.00	00	Otros	447	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788060	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sección Tercera - 198549	198549	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	Cruz Verde (Tercera Sección Cruz Verde)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$842,878	\$842,878	\$842,878	\$842,878	\$842,878	\$842,878	\$842,878	\$842,878	100.00	00	Metros lineales	209	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788061	Techoado De Plaza Comunitaria En La Localidad De El Mirador - 197793	197793	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	Santa Cruz Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$551,774	\$551,774	\$551,774	\$551,774	\$551,774	\$551,774	\$551,774	\$551,774	100.00	00	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654512	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Localidad De San José Barroso - 59737	59737	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	100.00	00	Metros lineales	534	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661748	Mejoramiento De Alumbrado Publico Prestación De Servicios Para El Abono Energético De Alumbrado Publico Para El Municipio De San Salvador E - 62298	62298	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2016	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	100.00	00	Otros	27,401	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694116	33903 Proyectos Para Prestación De Servicios - 161310	161310	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	\$355,527	100.00	00	Estudio de preinversión	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710494	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha A La Noria - 133926	133926	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	\$689,088	100.00	00	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710590	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De Paso Puento Santa Ana Segunda Etapa - 138918	138918	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puento Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	\$1,690,167	100.00	00	Metros lineales	2,025	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715787	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Varias Calles Primera Etapa En La Localidad De San Salvador El Seco - 161862	161862	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$389,357	\$389,357	\$389,357	\$389,357	\$389,357	\$389,357	\$389,357	\$389,357	100.00	00	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715789	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Doctores Segunda Etapa - 161556	161556	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	\$929,643	100.00	00	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726697	Mejoramiento De Carcamo De Aguas Residuales En La Localidad De Santa María Coatepec - 162068	162068	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	\$125,115	100.00	00	Otros	5,524	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726698	Construcción De Techoado De La Plaza Cívica En Telesecundario Federal Aaron Merino Fernandez En La Localidad De Santa María Coatepec - 161699	161699	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2016	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	\$966,526	100.00	00	Metros Cuadrados	5,524	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788062	Rehabilitación De Red De Agua Potable Camino A La Higüera - 360312	360312	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	\$1,128,202	100.00	00	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788063	Rehabilitación De Agua Potable En Varias Calles Primera Etapa En La Localidad De San Salvador El Seco - 360138	360138	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$902,126	\$902,126	\$902,126	\$902,126	\$902,126	\$902,126	\$902,126	\$902,126	100.00	00	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788064	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve Primera Etapa - 362000	362000	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Metros lineales	17,263	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788065	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Privada De La Fuente Entre Catorce Sur Y Barranca - 358485	358485	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,024,428	\$1,024,428	\$1,024,428	\$1,024,428	\$1,024,428	\$1,024,428	\$1,024,428	\$1,024,428	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788066	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Trece Norte Entre Doce Poniente Y Calle Sardan - 358010	358010	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,536,617	\$1,536,617	\$1,536,617	\$1,536,617	\$1,536,617	\$1,536,617	\$1,536,617	\$1,536,617	100.00	00	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788067	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Privada De La Fuente Entre Quince Norte Y Limite - 358373	358373	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	\$200,555	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788068	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Salvador El Seco Desasolve De Red Segunda Etapa - 357594	357594	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788069	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Seis Norte Entre Seis Oriente Y Doce Oriente - 355087	355087	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$615,365	\$615,365	\$615,365	\$615,365	\$615,365	\$615,365	\$615,365	\$615,365	100.00	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788070	Construcción De Módulo Sanitario En Privada Venustiano Carranza - 357352	357352	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	\$889,019	100.00	00	Piezas	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO SANITARIO / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788071	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Cuatro Sur Entre Diecisiete Oriente Y Limite - 358183	358183	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6638,200	6638,200	6638,200	6638,200	6638,200	6638,200	6638,200	100.00	00	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788072	Mejoramiento De Escuela Secundaria José Vazconcelos Cct Aplicación De Pintura En La Localidad De San Salvador El Seco - 352527	352527	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2016	885,767	885,767	885,767	885,767	885,767	885,767	885,767	100.00	00	Metros Cuadrados	415	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788073	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Varas Calles Tercera Etapa En La Localidad De San Salvador El Seco - 353879	353879	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6625,360	6625,360	6625,360	6625,360	6625,360	6625,360	6625,360	100.00	00	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788074	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Dieciocho De Noviembre Aplicación De Pintura - 351232	351232	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2016	6227,342	6227,342	6227,342	6227,342	6227,342	6227,342	6227,342	100.00	00	Metros Cuadrados	743	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788075	Rehabilitación Agua Potable En Calle Ocho Oriente Entre Catorce Y Veintidos Norte En La Localidad De San Salvador El Seco Puebla - 358585	358585	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6411,350	6411,350	6411,350	6411,350	6411,350	6411,350	6411,350	100.00	00	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788076	Rehabilitación De Sanitario Varas Calles Segunda Etapa En La Localidad De San Salvador El Seco - 326162	326162	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6870,120	6870,120	6870,120	6870,120	6870,120	6870,120	6870,120	100.00	00	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788077	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Oriente Entre Catorce Y Abril Y Limite - 319158	319158	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	6210,217	6210,217	6210,217	6210,217	6210,217	6210,217	6210,217	100.00	00	Luminaria	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788078	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Varas Calles En La Colonia Guatepeque - 312087	312087	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6600,290	6600,290	6600,290	6600,290	6600,290	6600,290	6600,290	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788079	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varas Calles En La Localidad De Santa Maria Coatepec - 359418	359418	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6440,807	6440,807	6440,807	6440,807	6440,807	6440,807	6440,807	100.00	00	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788080	Construcción De Drenaje Pluvial En Reforma Entre Hombrés Ilustres Y Carrillo Puerto En La Localidad De Santa Maria Coatepec - 319259	319259	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6895,600	6895,600	6895,600	6895,600	6895,600	6895,600	6895,600	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788081	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Maria Coatepec Primera Etapa - 356412	356412	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6616,365	6616,365	6616,365	6616,365	6616,365	6616,365	6616,365	100.00	00	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788082	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Maria Coatepec Segunda Etapa - 357836	357836	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	100.00	00	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788083	Ampliación De Alumbrado Publico Guadalupe Victoria Calles Zaragoza Y Prol De La C - Juaréz Convencio Cre - 360882	360882	Puebla	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	6241,452	6241,452	6241,452	6241,452	6241,452	6241,452	6241,452	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788087	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Principal Entre Carretera Y Limite En La Localidad De Paso Puente Santa Ana - 361801	361801	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	61,283,197	61,283,197	61,283,197	61,283,197	61,283,197	61,283,197	61,283,197	100.00	00	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788088	Rehabilitación De Carcano De Aguas Residuales Oxesativo En La Localidad De Paso Puente Santa Ana - 352694	352694	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6561,770	6561,770	6561,770	6561,770	6561,770	6561,770	6561,770	100.00	00	Otros	2,025	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788089	Ampliación De Alumbrado Publico Camino A Barroso Sur Convencio Electrificaciones Cre - 360923	360923	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	6188,789	6188,789	6188,789	6188,789	6188,789	6188,789	6188,789	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647277	Adquiramiento De La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Morelos Y Calle Vicente Guerrero - 67386	67386	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	61,230,506	61,230,506	61,230,506	61,230,506	61,230,506	61,230,506	61,230,506	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647278	Mantenimiento De Alumbrado Publico De San Salvador El Verde - 67187	67187	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2016	6426,147	6426,147	6426,147	6426,147	6426,147	6426,147	6426,147	100.00	00	Piezas	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694100	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad - 185911	185911	Puebla	San Salvador el Verde	Análec de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Análec)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,690,295	61,690,295	61,690,295	61,690,295	61,690,295	61,690,295	61,690,295	100.00	00	Metros lineales	851	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699531	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Comunidad De San Lucas el Grande - 192970	192970	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,168,080	61,168,080	61,168,080	61,168,080	61,168,080	61,168,080	61,168,080	100.00	00	Metros lineales	983	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710477	Mantenimiento De Camino Sacacosocha En El Municipio De San Salvador El Verde	182815	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6473,449	6473,449	6473,449	6473,449	6473,449	6473,449	6473,449	100.00	00	Metros lineales	24,718	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710478	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad - 191454	191454	Puebla	San Salvador el Verde	San Gregorio Atzacacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,329,757	61,329,757	61,329,757	61,329,757	61,329,757	61,329,757	61,329,757	100.00	00	Metros lineales	895	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721251	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Diecisiete De Septiembre Y Calle I Lopez Rayon - 191115	191115	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6264,793	6264,793	6264,793	6264,793	6264,793	6264,793	6264,793	100.00	00	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787910	Equipoamiento De Computadoras Para El Área De Contabilidad - 194119	194119	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	Terminado	2016	615,500	615,500	615,500	615,500	615,500	615,500	615,500	100.00	00	Computador as	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787911	Equipamiento Para El Área De Contabilidad Y Obras - 194077	194077	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	\$62,544	100.00	\$0	Computador as	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787912	Equipamiento Para Contabilidad - 194037	194037	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	\$95,120	100.00	\$0	Equipamien to	28,419	0.00	100.00	Financiera: EQUIPAMIENTO TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787913	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad - 194255	194255	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	\$211,383	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787914	Equipamiento Para Obras Publicas Y Contabilidad - 193992	193992	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	\$110,934	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	28,419	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787915	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Salvador El Verde,Pue.- 202690	202690	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Vivienda	Terminado	2016	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	\$1,645,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787916	Construcción De Tanque Regularizador Línea De Conducción Y Línea De Distribución - 194570	194570	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	\$2,723,964	100.00	\$0	Otros	4,529	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787917	Ampliación De Agua Potable En Calle Tres De Mayo Entre Calle Santa Cecilia Y Calle El Porvenir Ubicada El La Colonia Buenos Aires En La Loc - 202714	202714	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	\$55,957	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787918	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En Media Y Alta Tensión En Varias Calles De San Simón Atlixcoatlán - 194839	194839	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atlixcoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2016	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	\$801,345	100.00	\$0	Otros	1,690	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300787919	Construcción De Tres Aulas Didácticas Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura U Dos C Asi Como Una Cisterna En El Bachillerato Digi - 202741	202741	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	Terminado	2016	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	\$1,846,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200705166	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Quinta Privada Progreso Oriente Entre Calle Concepción Sur Y Fotologuon Zaragoza Sur - 91853	91853	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	\$102,048	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200705167	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sitio De Cuautla En El Municipio De San Salvador Huixcolotla Puebla - 91644	91644	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$181,469	\$181,469	\$181,469	\$181,469	\$181,469	\$181,469	\$181,469	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200726805	Ampliación De Red De Distribucion Eléctra En Calle La Topoya Entre Camino Viejo A Acatzingo Y Carretera A Acatzingo - 91279	91279	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	Terminado	2016	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	\$111,352	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789448	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Privada Vicente Guerrero Nicolás Bravo Amado Negro Sur Y Progreso Oriente - 238563	238563	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$661,483	\$661,483	\$661,483	\$661,483	\$661,483	\$661,483	\$661,483	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789449	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Privada Sitio De Cuautla Entre Sitio De Cuautla Y Límite - 238561	238561	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,853	\$115,853	\$115,853	\$115,853	\$115,853	\$115,853	\$115,853	100.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789450	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional C En Escuela Primaria Año Internacional Del Mío - 238475	238475	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	Terminado	2016	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	\$679,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789451	Construcción De Módulo Sanitario Estructura Regional C En Jardín de Niños Moctezuma - 238435	238435	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	Terminado	2016	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	\$869,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789452	Programa Paso A Paso Nivel Básico Dos Mil Dieciséis - 238507	238507	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	\$537,248	100.00	\$0	Otros	1,241	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789453	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Vecinal A Los Reyes Entre Acatzingo Y Calle De Septiembre Y Calle Fco Javier Mina - 237680	237680	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$343,256	\$343,256	\$343,256	\$343,256	\$343,256	\$343,256	\$343,256	100.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200710339	Equipamiento Con Estufas Ecológicas Para Los Servicios Básicos De La Vivienda En La Localidad De Teotlilco, Tlaxiaco, Naranjastitla De Víctor - 87743	87743	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Cuauqucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	\$695,691	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200710340	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Federal Bilingüe General Ignacio Zaragoza Con C.C.T. 21dgb0078w - 87885	87885	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Teotlilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Educación	Terminado	2016	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	\$634,700	100.00	\$0	Metros lineales	314	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200715632	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Naranjastitla De Victoria - 88400	88400	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Naranjastitla de Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$924,998	\$924,998	\$924,998	\$924,998	\$924,998	\$924,998	\$924,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	418	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789581	Construcción De Techos Dignos Para Vivienda En El Municipio De San Sebastián Tlacoatepec - 369209	369209	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	\$2,138,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300789582	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlacoatepec De Porfirio Díaz Primera Etapa - 368221	368221	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	\$6,972,881	100.00	\$0	Metros lineales	1,659	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones	
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
PUE16160300786583	33903 Servicios Integrales - 346194	346194	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tlacoetepec de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$280,140	\$280,140	\$280,140	\$280,140	\$280,140	\$280,140	\$280,140	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: SE REALIZARON 25 ESTUDIOS (25 INFORMES DE LABORATORIO) / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN RESALTANDO QUE EL SISTEMA AL MOMENTO DE GUARDAR EL CONTRATO MENCIONA QUE EXISTE UN ERROR AL GUARDAR LA INFORMACION Y QUE ES NECESARIO CONTACTAR AL ADMINISTRADOR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786584	Construcción De Muros De Contención En La Cabeza Municipal - 356255	356255	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tlacoetepec de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786585	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo D La Palpa Cauampá De Uno Km De Longitud Tramo Del Km Uno al Dos Perforante - 355227	355227	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tlacoetepec de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	06 de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	\$6,801,264	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786586	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Libres - 357878	357878	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	\$3,485,862	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786587	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Martin Mazateopan - 359602	359602	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	San Martin Mazateopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	\$2,961,940	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786588	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Ovatero Y Atecaza - 363867	363867	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Ovatero y Atecaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$887,233	\$652,976	\$652,976	\$652,976	\$652,976	\$652,976	\$652,976	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786589	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De San Jose Petlapa Petlapa - 363398	363398	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	San José Petlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Salud	Terminado	2016	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	\$1,003,707	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786590	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pilola - 354655	354655	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Pilola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	\$1,021,371	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786591	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Vista Hermosa - 369383	369383	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	\$1,917,554	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION DE LA MISMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786592	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Zacatepec De Bravo - 369361	369361	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	\$1,318,730	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION DE LA MISMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786594	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De La Guacamaya - 362310	362310	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	\$1,758,919	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION DE LA MISMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786595	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepexioltla - 368487	368487	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	\$604,963	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA CAPTURA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION DE LA MISMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786596	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Garrapata - 362724	362724	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	La Garrapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	\$806,435	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION DE LA MISMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786597	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecolotepec Primera Etapa - 366739	366739	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tecolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	\$1,587,749	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786598	Construcción De Un Aula En Primaria Comunitaria Rural Tipo Conafe Cct En La Localidad De Tepozapa - 368724	368724	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tepozapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Educación	Terminado	2016	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	\$468,579	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786599	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepozapa - 358368	358368	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tepozapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	\$1,130,975	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: PARA A FISCICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786600	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Yoyalasco - 369308	369308	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Yoyalasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	\$1,497,868	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION DE LA MISMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786601	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Federal Bilingua Cct En La Localidad De Xalatlapa - 368899	368899	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Xalatlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Educación	Terminado	2016	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	\$456,780	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786602	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Xalatlapa - 359212	359212	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Xalatlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	\$1,405,058	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786603	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Las Palmas - 360762	360762	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	\$883,686	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786604	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De El Carpintero - 356882	356882	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	El Carpintero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	\$1,753,925	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786605	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tecuanaapa - 200383	200383	Puebla	San Sebastián Tlacoetepec	Tecuanaapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOETEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	\$3,220,342	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN / EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200686613	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Nueva - 179115	179115	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obratoria	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	\$1,845,560	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma Fisica: obra terminada y en funcion Registro: obra terminada que fue entregada con los beneficiarios el 29 de diciembre de 2016 y se encuentra funcionando - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699532	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan Segunda Etapa - 17447	17447	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,792,685	\$1,792,685	\$1,792,685	\$1,792,685	\$1,792,685	\$1,792,685	\$1,792,685	100.00	00	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: obra terminada en tiempo y forma se le esta dando avance definitivo obra del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699534	Ampliación De La Red Agua Potable En Calle El Campanero Calle Amado Nuevo Calle Veinte De Noviembre Callejon Veinte De Noviembre Y Orquida - 162947	162947	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$288,174	\$302,284	\$302,284	\$302,284	\$302,284	\$302,284	\$302,284	\$302,284	100.00	00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA ACTUALMENTE FUNCIONA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710480	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Concepción Tercera Etapa - 181968	181968	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	\$407,592	100.00	00	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: obra terminada al 100% en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721253	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orquida Entre Calle Manuel Altamirano Y Barranca Santa Inés Segunda Etapa - 162716	162716	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	\$1,086,358	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: obra terminada en tiempo y forma a este trimestre de 2017 se le da avance definitivo del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721254	Construcción De Aula Regional Tipo C Para Biblioteca General Oficial Vicente Guerrero En La Localidad De Santa Inés Ah - 180166	180166	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Educación	Terminado	2016	\$390,106	\$389,506	\$389,506	\$389,506	\$389,506	\$389,506	\$389,506	\$389,506	100.00	00	Otros	87	0.00	100.00	Financiera: terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: la obra terminada en tiempo y forma de 96.30 metros cuadrados de construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726678	Aportacion Municipal Para Las Ampliaciones De Electrificación En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan Puebla - 164867	164867	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Urbanización	Terminado	2016	\$2,832,106	\$424,816	\$424,816	\$424,816	\$424,816	\$424,816	\$424,816	\$424,816	100.00	00	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: aportación a comisión federal de electricidad / Física: por la aportación se colocaron 26 postes / Registro: aportación por parte del municipio de \$ 424,816.00 se colocaron 26 poste y por la otra parte una aportación \$1,126,016.77 se colocaron 26 postes la obra se termino y esta funcionando beneficiando los pobladores. aportación por parte del municipio de \$ 424,816.00 se colocaron 26 poste y por la otra parte una aportación \$2,407,290.05 se colocaron 36 postes de obra se termino y esta funcionando para los pobladores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726679	Adquisición De Equipo De Computo Para Uso Exclusivo De Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal Prodim - 180507	180507	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	\$208,400	100.00	00	Computador as	100.00	100.00	100.00	Financiera: acción terminada adquisición y servicios / Física: adquisición y servicios / Registro: acción de compra de equipo 7 computadora, escaner y el servicios para realizar reglamento y código de conducta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787937	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Apolo XI Y Calle Centenario En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan - 326831	326831	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$203,327	\$203,327	\$203,327	\$203,327	\$203,327	\$203,327	\$203,327	\$203,327	100.00	00	Metros lineales	102	0.00	100.00	Financiera: obra terminada por en tiempo y forma en el ejercicio 2016 \$ 41,446.03 / Física: obra terminada y pagada una parte de 2016 \$ 41,446.01 / Registro: esta obra fue pagada por remanentes de ejercicio anteriores como fism 2013 \$ 59,211.39, fism 2014 \$ 12,418.77, fism 2015 \$ 90,911.01 y fism 2016 \$ 41,446.01 sumando de un total como lo indica el contrato de un importe de \$ 203,327.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787938	Ampliación Línea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica Para Carcamo De Bombo Chicalcoatl Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad - 326562	326562	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Urbanización	Terminado	2016	\$1,559,653	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	\$1,547,499	100.00	00	Otros	4,105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA COMO PRIMERA ETAPA, FUNCIONARA HASTA ESTE EJERCICIO 2017 / Física: FUERON COLOCADOS 14 POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA Y FUNCIONARA HASTA ESTE EJERCICIO 2017 PARA QUE SERVICIE OPERAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787940	Construcción De Línea Conducción Para El Servicio De Agua Potable De La Localidad De San Juan Nepomuceno 179019	179019	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	\$411,779	100.00	00	Metros lineales	675	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada actualmente funcionando / Registro: obra terminada en tiempo y forma actualmente funcionando a la fecha. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787941	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Juan Nepomuceno Segunda Etapa - 177661	177661	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	\$1,964,292	100.00	00	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, ESTA OBRA TUO REDUCCION DE METAS POR LO QUE SUPRIMO MODIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694071	Alumbrado Publico En Calle Reforma Calle Zaragoza Y Calle Zapata De Santa Isabel Cholulla - 107386	107386	Puebla	Santa Isabel Cholulla	Santa Isabel Cholulla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,369	\$284,369	\$284,369	\$284,369	\$284,369	\$284,369	\$284,369	\$284,369	100.00	00	Otros	1,899	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694943	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Carril De La Colonia El Mirador 105335	105335	Puebla	Santa Isabel Cholulla	El Mirador 105335	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$435,642	\$435,642	\$435,642	\$435,642	\$435,642	\$435,642	\$435,642	\$435,642	100.00	00	Metros lineales	133	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715737	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Hídrico y Barranca Cocoyotla - 105022	105022	Puebla	Santa Isabel Cholulla	Santa Isabel Cholulla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$276,241	\$276,241	\$276,241	\$276,241	\$276,241	\$276,241	\$276,241	\$276,241	100.00	00	Metros lineales	1,899	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715738	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Antiguo Camino A Atlixco Y Calle A La Telesecundaria - 105249	105249	Puebla	Santa Isabel Cholulla	Santa Ana Accaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$998,925	\$998,925	\$998,925	\$998,925	\$998,925	\$998,925	\$998,925	\$998,925	100.00	00	Metros lineales	1,791	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787615	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 341697	341697	Puebla	Santa Isabel Cholulla	Santa Isabel Cholulla	Urbano	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$82,956	\$82,956	\$82,956	\$82,956	\$82,956	\$82,956	\$82,956	\$82,956	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787616	Rehabilitación De Camino Sacacochas En La Localidad De Santa Isabel Cholulla - 341346	341346	Puebla	Santa Isabel Cholulla	Santa Isabel Cholulla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Metros cubicos	1,899	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787617	Acondicionamiento De Sala de Usos Múltiples - 332419	332419	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$137,053	\$137,053	\$137,053	\$137,053	\$137,053	\$137,053	\$137,053	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, LA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO DE FIDUCIARIA CON EL 2º DE PRODIM, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787618	Construcción De Aula En El Bachillerato General Oficial Vasco De Quiroga - 204690	204690	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martin Tlaxampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	\$750,203	100.00	0	Metros Cuadrados	1,636	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787619	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Parral Montes De Oca Francisco Marquez Juan Rucaria Y Juan De La Barrera - 204560	204560	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martin Tlaxampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$585,001	\$585,001	\$585,001	\$585,001	\$585,001	\$585,001	\$585,001	100.00	0	Metros lineales	1,636	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787620	Amp San Pablo Ahuatepan C San Juan Y Carrettera Los Molinos - 348368	348368	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$326,547	\$326,547	\$326,547	\$326,547	\$326,547	\$326,547	\$326,547	100.00	0	Otros	2,066	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% FISICO Y FINANCIERO ES APORTACION EN CONVENIO CON CFE Y EL GOB DEL ESTADO / Fisica: AVANCE DEL 100% FISICO Y FINANCIERO ES APORTACION EN CONVENIO CON CFE Y EL GOB DEL ESTADO / Registro: AVANCE DEL 100% FISICO Y FINANCIERO ES APORTACION EN CONVENIO CON CFE Y EL GOB DEL ESTADO Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787622	Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Ana Acoacautla Municipio De Santa Isabel Cholula Jurisdicción Sanitaria Huejotla - 348424	348424	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acoacautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,700,839	\$1,700,839	\$1,700,839	\$1,700,839	\$1,700,839	\$1,700,839	\$1,700,839	100.00	0	Otros	1,791	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: / Registro: LA OBRA ES UNA APORTACION A SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787623	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Ana Acoacautla - 204634	204634	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acoacautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	\$228,117	100.00	0	Metros lineales	1,791	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, TIENE UN CONVENIO POR PARTE DEL SEDESOJ EN EL PROGRAMA IMI MIGRANTES, DE PARTICIPACION CON LA SEDESOJ, MIGRANTES Y EL MUNICIPIO SU APORTACION ES DE \$228,117.26, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787624	Techado En Plaza Civica Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 204393	204393	Puebla	Santa Isabel Cholula	Colonia Tlaxampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	Terminado	2016	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,734	100.00	0	Metros Cuadrados	447	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654460	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 62585	62585	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$950,638	\$872,138	\$872,138	\$872,138	\$872,138	\$872,138	\$872,138	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661751	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Puntos Entre Doce Y Carretera Poniente - 62649	62649	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$116,855	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695959	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Doce Fuente Entre Doce Y Carretera Poniente - 184382	184382	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$56,625	\$39,625	\$39,625	\$39,625	\$39,625	\$39,625	\$39,625	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra realizada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710501	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Dos Moros Entre Diez Y Doce Oriente - 162192	162192	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$176,255	\$123,255	\$123,255	\$123,255	\$123,255	\$123,255	\$123,255	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FIS Y FIN / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FIS Y FIN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721275	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Diez Sur Entre Nueve Y Quince Oriente - 184370	184370	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$176,503	\$123,503	\$123,503	\$123,503	\$123,503	\$123,503	\$123,503	100.00	0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788152	Construcción De Colector Norte Para Drenaje Sanitario En La Cabeceza Municipal Segunda Etapa - 268195	268195	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$848,311	\$848,311	\$848,311	\$848,311	\$848,311	\$848,311	\$848,311	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788153	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cabeceza Municipal - 268194	268194	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	\$1,765,020	100.00	0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788154	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 209245	209245	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Fisica: obra al 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788155	Adquisición De Software Para El Departamento De Contabilidad - 207636	207636	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% / Fisica: obra al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644890	Ampliación De Red De Baja Tensión En Continuación De Calle Morelos Hasta Calle Sin Nombre (C.F.E.) - 67175	67175	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$38,921	\$38,921	\$38,921	\$38,921	\$38,921	\$38,921	\$38,921	100.00	0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644891	Construcción De Una Aula Tipo Regional C, En Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave 21d0v0453j - 67240	67240	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$464,012	\$464,012	\$464,012	\$464,012	\$464,012	\$464,012	\$464,012	100.00	0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA FUE CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656828	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Resurgimiento Proletario, Con Clave: 21d0v0586 - 67457	67457	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$1,154,422	\$1,154,422	\$1,154,422	\$1,154,422	\$1,154,422	\$1,154,422	\$1,154,422	100.00	0	Otros	226	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE1616020056829	Aplicación de Red de Baja Tension En Continuación De Calle Reforma En Montecito Pezcola (C.F.E.) - 66814	66814	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	636,498	617,729	617,729	617,729	617,729	617,729	100.00	00	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: SE REALIZAN 40 METROS LINEALES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699562	Adquiramiento De Privada Caracol Entre Calle 3 Sur Y 5 Sur - 124327	124327	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6625,933	6625,933	6625,933	6625,933	6625,933	6625,933	100.00	00	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699563	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Continuación Parcela De Calle Sonora A Casa De Familia Hernandez (C.F.E.) - 124120	124120	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6190,257	6190,257	6190,257	6190,257	6190,257	6190,257	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705036	Adquiramiento De Calle Rio Bravo Oriente Entre Calle Rio Lerma Y Construcción - 123911	123911	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	8852,294	8852,294	8852,294	8852,294	8852,294	8852,294	100.00	00	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200750537	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Zaragoza Y Calle Sin Nombre De Casa De Salud A Casa De Familia Romero (C.F.E.) - 123925	123925	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6343,753	6343,753	6343,753	6343,753	6343,753	6343,753	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200750538	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo Y Meiga De Calle Quintana Roo A Casa De Familia Romero Toribio (C.F.E.) - 124207	124207	Puebla	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6300,400	6300,400	6300,400	6300,400	6300,400	6300,400	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007510502	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Fernando De Familia Hernandez A Calle Visual (C.F.E.) - 124150	124150	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6137,668	6137,668	6137,668	6137,668	6137,668	6137,668	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200751794	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rifos Petros De Chapultepec, Clave 21d09197a (Segunda Etapa) - 83951	83951	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	6564,058	6564,058	6564,058	6564,058	6564,058	6564,058	100.00	00	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788156	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Soltepec - 347149	347149	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6307,720	6235,835	6235,835	6235,835	6235,835	6235,835	100.00	00	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788157	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Veinticuatro De Febrero A Calzada Guadalupe - 324139	324139	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6309,383	6309,383	6309,383	6309,383	6309,383	6309,383	100.00	00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788158	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Miguel Aleman Y Alvaro Obregón En Colonia Cruz Verde - 324051	324051	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6368,400	6368,400	6368,400	6368,400	6368,400	6368,400	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788159	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Nueve Sur E Instrumentos En Colonia Linda Vista - 323977	323977	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6421,501	6421,501	6421,501	6421,501	6421,501	6421,501	100.00	00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788160	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 310294	310294	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	6199,006	6199,006	6199,006	6199,006	6199,006	6199,006	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788162	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Dos Oriente De Calle Tres Norte A Calle Aldama - 283171	283171	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6218,721	6218,721	6218,721	6218,721	6218,721	6218,721	100.00	00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788163	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 267903	267903	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	618,360	618,360	618,360	618,360	618,360	618,360	100.00	00	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788164	Mejoramiento De Alberque De Soltepec Refugio Temporal Primera Etapa - 193900	193900	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDRSOT	Asistencia Social	En Ejecución	2016	61,676,979	61,676,979	61,676,979	61,676,979	61,676,979	61,676,979	100.00	00	Otros	11,706	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788165	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Cuatro Sur Abasco Y Cinco De Mayo En La Localidad De San Lorenzo Zacatitlan - 194415	194415	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	6640,123	6640,123	6640,123	6640,123	6640,123	6640,123	100.00	00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788166	Adquiramiento De Calle Alvaro Obregón De Puente Hasta Doscientos Metros - 324163	324163	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	61,027,901	6445,250	6445,250	6445,250	6445,250	6445,250	100.00	00	Metros Cuadrados	109	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788167	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Lázaro Cardenas Y Av Juárez De Y Orlega Hacia Calle Maximino Avila Camacho - 283065	283065	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	61,156,967	61,156,967	61,156,967	61,156,967	61,156,967	61,156,967	100.00	00	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788168	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Lázaro Cardenas Y Avenida Venustiano Carranza Y Avila Camacho Hasta Centro De Sal - 283087	283087	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	61,331,250	61,331,250	61,331,250	61,331,250	61,331,250	61,331,250	100.00	00	Metros lineales	109	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788169	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Adolfo Lopez Mateos Lázaro Cardenas Y Prolongación Dieciséis De Septiembre - 194128	194128	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	61,332,420	61,332,420	61,332,420	61,332,420	61,332,420	61,332,420	100.00	00	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788170	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De Calles Nueve Sur Tres Oriente Cinco Oriente Ponce de Leon y Cuatro Oriente - 193757	193757	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDRSOT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6954,230	6954,230	6954,230	6954,230	6954,230	6954,230	100.00	00	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788171	Perforación Y Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable De Benito Juárez - 346931	346931	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	61,997,706	61,983,590	61,983,590	61,983,590	61,983,590	61,983,590	100.00	00	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020068413	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Lateral De Carretera Federal Tecamachalco Tehuacan Y Barranca En El Laurel - 138522-16035	138522	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	\$437,331	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020068698	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles Primero De Mayo Privadas De La Primera De Mayo Catone Norte Y Diez Norte Del Barrio De Jalá - 168493-16064	168493	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlalixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	\$214,397	100.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693914	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles 5 Sur 7 Sur Y Camino Al Ejido En El Barrio De San Juan - 86795-16020	86795	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	\$578,749	100.00	\$0	Metros lineales	183	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694186	Construcción De Una Aula Didáctica Adosada En El Jardín De Niños México En El Barrio De Jalixpan - 152067-16044	152067	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlalixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	\$342,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694187	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles 6 Oriente Av Independencia Y 9 Sur En La Localidad De Santa Rosa - 112190-16031	112190	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	\$1,174,638	100.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694188	Construcción De Un Aula Didáctica En Preescolar Gabriela Mistral En La Localidad De Xochimilco - 110354-16025	110354	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	\$371,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693948	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Las Palomas Del Rancho El Cuije - 186004-16072	186004	Puebla	Tecamachalco	Colonia del Cuije	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	\$116,051	100.00	\$0	Otros	69	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693933	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Manuel Abellán En El Barrio De San Antonio - 153851-16084	153851	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	\$394,220	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693936	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles 21 Y 26 Norte I Y II Privada De La 24 Norte, Barrio San José. - 129237-16045	129237	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	\$429,592	100.00	\$0	Otros	134	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693937	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Siete Oriente Tres Sur Privada De La Siete Oriente Y Carretera A Francisco Villa En La Localidad D - 138192-16049	138192	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	\$1,134,526	100.00	\$0	Metros lineales	440	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693938	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Av Juárez 8 Sur Y 5 Sur En La Localidad De Santa Rosa - 112214-16033	112214	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	\$979,957	100.00	\$0	Metros lineales	1,340	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704816	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Tecamachalco-Cuamapalan Entre Calle Diecisiete Sur Y Calle Sin Nombre, En La Localidad Del Salado - 128717-16041	128717	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	\$380,240	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704817	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dos Norte Primera Sección Priv Cinco De Mayo Segunda Sección Y Priv Las Flores Torera Secci - 185648-16070	185648	Puebla	Tecamachalco	Ranchería los Salvas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$621,515	\$621,515	\$621,515	\$621,515	\$621,515	\$621,515	\$621,515	\$621,515	100.00	\$0	Otros	139	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705118	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Diecinueve Fuente Entre Calle Diecisiete Sur Y Privada Cinco Sur Calle Veintuno Poní - 137383-16047	137383	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	\$332,621	100.00	\$0	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705119	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 20 Norte Entre Calle 4 Y 6 Oriente, Barrio San José. - 129152-16046	129152	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	\$304,237	100.00	\$0	Otros	18	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705120	Adoquinamiento De La Calle 3 Sur Entre 2 Y 4 Fuente En La Localidad De Xochimilco - 78545-16013	78545	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	\$347,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200705121	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Francisco Marquez En La Localidad De Xochimilco - 110489-16024	110489	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	6755,665	6755,665	6755,665	6755,665	6755,665	6755,665	6755,665	6755,665	100.00	00	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710309	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 21 De Marzo Entre Calle 5 De Mayo Y 27 De Abril, En La Localidad Del Salado. - 129360-16051	129360	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6180,553	6180,553	6180,553	6180,553	6180,553	6180,553	6180,553	6180,553	100.00	00	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710310	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 14 Norte Y 1 De Mayo Barrio De Jalacingo En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan - 75944-16017	75944	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6267,691	6267,691	6267,691	6267,691	6267,691	6267,691	6267,691	6267,691	100.00	00	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710311	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Carlos Ferrault En El Barrio De San Juan - 110223-16038	110223	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	6642,444	6642,444	6642,444	6642,444	6642,444	6642,444	6642,444	6642,444	100.00	00	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710550	Rehabilitación De Adoquinamiento De Calle Veinticuatro Sur Entre Nueve Y Trece Oriente En El Barrio La Villita - 137463-16018	137463	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6732,538	6732,538	6732,538	6732,538	6732,538	6732,538	6732,538	6732,538	6732,538	100.00	00	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710551	Construcción De Una Aula Didáctica (Adosada) En Jardín De Niños Miguel Serrano Daza, En El Barrio La Villita. - 128650-16036	128650	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	6331,719	6331,719	6331,719	6331,719	6331,719	6331,719	6331,719	6331,719	100.00	00	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710552	Adoquinamiento De La Calle Trece Norte Entre Belis Fontaine Y Privada Trece Norte Y Calle Dos Poniente Entre Trece Norte Y Cad Cero Mas Cian - 168753-16050	168753	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	61,450,200	6582,203	6582,203	6582,203	6582,203	6582,203	6582,203	6582,203	6582,203	100.00	00	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: SE HACE MENCIÓN QUE ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECARGO DEL FONDO FISM DE DOS EJERCICIOS QUE SON: 2015 Y 2016, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 ES DE \$ 867,996.42 Y DEL EJERCICIO 2016 ES DE \$ 582,203.40 DADO EN TOTAL DE \$ 1,450,199.82 QUE ES EL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA. EL REGISTRO EN LA MDS SE REALIZÓ ESPECIFICANDO EL IMPORTE DEL EJERCICIO 2015 EN LA PARTE DE CONCURRENCIA APLICABLE AL PROYECTO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL COMO UN INDICIO SEÑALANDO FEDERAL. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710553	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 19 Norte Entre Calle 10 Poniente Y Reforma, Barrio La Providencia, En La Localidad De Santiago Ateseca - 129557-16050	129557	Puebla	Tecamachalco	Santiago Ateseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6372,964	6372,964	6372,964	6372,964	6372,964	6372,964	6372,964	6372,964	100.00	00	Otros	187	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710560	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 14 Norte Entre Calle 16 Oriente Y 1º De Mayo, Barrio De Jalacingo, En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan - 129126-16048	129126	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6393,886	6393,886	6393,886	6393,886	6393,886	6393,886	6393,886	6393,886	6393,886	100.00	00	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721355	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Para El Barrio De San Juan - 127101-16052	127101	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	61,181,379	61,181,379	61,181,379	61,181,379	61,181,379	61,181,379	61,181,379	61,181,379	100.00	00	Otros	6,006	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: TANQUE ELEVADO - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721356	Construcción De Un Aula (Adosada) Para El Jardín De Niños Luz María Serrada Con Clave 11911166 En La Localidad De San Antonio La Portilla - 111190-16027	111190	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	6327,327	6327,327	6327,327	6327,327	6327,327	6327,327	6327,327	6327,327	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721397	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles 6 Poniente, Servidumbre De La Calle 8 Sur Y Calle 4 Norte, En La Localidad De San Antonio T - 129880-16039	129880	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6782,373	6782,373	6782,373	6782,373	6782,373	6782,373	6782,373	6782,373	6782,373	100.00	00	Otros	113	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726767	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Capulín Privada 3 Poniente Calle 3 Norte Calle 11 Sur Avenida Guerrero Calle San Isidro 3 Calle - 110128-16034	110128	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6455,005	6455,005	6455,005	6455,005	6455,005	6455,005	6455,005	6455,005	6455,005	100.00	00	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726768	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Agustín Melgar Entre Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Baltasar - 128404-16040	128404	Puebla	Tecamachalco	San Baltasar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6397,681	6397,681	6397,681	6397,681	6397,681	6397,681	6397,681	6397,681	6397,681	100.00	00	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726769	Construcción De Biblioteca En Fincaclar Monte Alban En La Localidad De Santiago Ateseca - 125557-16022	125557	Puebla	Tecamachalco	Santiago Ateseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2016	6341,809	6341,809	6341,809	6341,809	6341,809	6341,809	6341,809	6341,809	6341,809	100.00	00	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786227	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Carretera Tecamacachalco Xochitlan Calle Seis Oriente Calle Seis Poniente Y Av Cinco De Mayo En La L - 30302-16100	303802	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,205	\$500,205	\$500,205	\$500,205	\$500,205	\$500,205	\$500,205	100.00	\$0	Otros	112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788976	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tlacuahuac Calle Pifón Calle Cactus Calle Ruizache Calle Laureles Y Calle Barranca El Aguila - 349350-16106	349350	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$47,729	\$47,729	\$47,729	\$47,729	\$47,729	\$47,729	\$47,729	100.00	\$0	Metros lineales	138	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788977	33903 Servicios Integrales - 213239-16099	252399	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	\$585,800	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788978	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Siete Sur Diecinueve Poniente Veintinueve Camino Real A Pino Su - 255716-16100	255716	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	\$670,835	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788979	Adquisición De Equipo De Computo Para La Dirección De Obras Públicas 251405-16094	251405	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	\$282,750	100.00	\$0	Computador as	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100%. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789890	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 251737-16053	251737	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO DE CONSULTORIA - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788981	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintidós Sur Y Cinco Poniente En La Localidad De Tecamacachalco - 253262-16067	253262	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	\$310,867	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788982	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Cuatro Y Seis Oriente Veinte Norte Privadas De La División Veintidós Norte Barrio San J - 246665-16088	246665	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	\$426,289	100.00	\$0	Metros lineales	51	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788983	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Diez Norte Dos Oriente Doce Norte Sur Catone Norte Sur Y Av Hidalgo En Barrio San José - 233214-16087	233214	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$367,726	\$367,726	\$367,726	\$367,726	\$367,726	\$367,726	\$367,726	100.00	\$0	Metros lineales	818	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788984	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Catones Sur Y Ocho Sur Del Barrio De San Juan - 244474-16089	244474	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	\$403,001	100.00	\$0	Otros	215	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788985	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calles Los Cactus Laureles Y Jacarandas En La Colonia Capula - 244576-16090	244576	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	\$463,567	100.00	\$0	Otros	84	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788987	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Trece Oriente Entre Dieciséis Y Veintidós Sur Y Calle Dieciséis Sur Entre Trece Y Quince Or - 231748-16086	231774	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	\$146,054	100.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788988	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Veintidós Sur Entre Veintidós Y Veintidós Oriente Calle Veintidós Oriente Entre Veint - 231700-16077	231700	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	\$768,953	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788989	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Dos Cuatro Seis Oriente Veinte Veintidós Veintidós Norte Tres Cinco Oriente Veintidós Sur - 231064-16073	231064	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$407,772	\$407,772	\$407,772	\$407,772	\$407,772	\$407,772	\$407,772	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788990	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De La Veintidós y Veintidós De La Calle Carlos Rodríguez González Y Privada De - 229398-16075	229398	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	\$259,477	100.00	\$0	Metros lineales	111	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788991	Adoquinamiento De La Calle Dos Poniente Entre Treinta Y Uno Norte Y Carretera A San Marcos Tlalapan Barrio San Sebastian - 228555-16065	228555	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	\$1,099,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788992	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Prolongación De La Calle Dieciséis De Septiembre Y Privada De La Calle Francisco I Madero En La Lo - 302354-16042	302354	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$409,928	\$409,928	\$409,928	\$409,928	\$409,928	\$409,928	\$409,928	100.00	\$0	Otros	42	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Programa		Programa Fondo Coevaluado	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
								Proyecto	Fondo								Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
PUE16160300789893	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Saiz Norte Y Aquiles Serdán Entre Calle Los Ejidos Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Iom - 23848-16071	228468	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	6357,201	6357,201	6357,201	6357,201	6357,201	6357,201	6357,201	100.00	00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789895	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Josefa Ortiz De Domínguez Entre Benito Juárez Y Av Aliende En La Localidad De La Purísima De Hidalgo - 246719-16079	246719	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6216,424	6216,424	6216,424	6216,424	6216,424	6216,424	6216,424	100.00	00	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789896	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Reforma Privada De Los Ángeles Entre Reforma Sur Y Av Hidalgo En La Localidad De La Purísima - 253180-16092	253180	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6187,226	6187,226	6187,226	6187,226	6187,226	6187,226	6187,226	100.00	00	Otros	37	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789897	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Nueva De Jose Maria Morelos Camino A Santa Maria Las Hicetas Entre Av Morelos Y Pozo De Agua - 253146-16091	253146	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6269,704	6269,704	6269,704	6269,704	6269,704	6269,704	6269,704	100.00	00	Otros	26	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789898	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cuatro Oriente Entre Av Hidalgo Y Reforma Sur En La Localidad De La Purísima De Hidalgo - 246866-16085	246866	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6158,202	6158,202	6158,202	6158,202	6158,202	6158,202	6158,202	100.00	00	Otros	23	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789899	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Hidalgo Entre Av Hidalgo Y Reforma Sur En La Localidad De La Purísima De Hidalgo - 246802-16083	246802	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6109,566	6109,566	6109,566	6109,566	6109,566	6109,566	6109,566	100.00	00	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789900	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Josefa Ortiz De Domínguez Entre Benito Juárez Y Reforma Sur Calle Dos Oriente Entre Av Hidalgo - 246893-16081	246893	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6198,268	6198,268	6198,268	6198,268	6198,268	6198,268	6198,268	100.00	00	Otros	28	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789901	Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Benito Juárez Y Av Aliende En La Localidad De La Purísima De Hidalgo - 228347-16043	228347	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6637,466	6637,466	6637,466	6637,466	6637,466	6637,466	6637,466	100.00	00	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789902	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable De La Localidad De San Baltazar - 302151-16061	302151	Puebla	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6103,472	6103,472	6103,472	6103,472	6103,472	6103,472	6103,472	100.00	00	Otros	948	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POZO - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789903	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dos Poniente Entre Calle Trece Norte Y Barzanca Barrio De Cuadalupe En La Localidad De San M - 299382-16096	299382	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	6249,102	6249,102	6249,102	6249,102	6249,102	6249,102	6249,102	100.00	00	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789904	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Siete Sur Entre Av Juárez Y Calle Primero De Mayo Y Ultima Casa Barrio De Jalacingo En La Localidad - 273407-16095	273407	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6162,802	6162,802	6162,802	6162,802	6162,802	6162,802	6162,802	100.00	00	Otros	12	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789905	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Norte Y Privadas Uno Dos Tres Y Cuatro En Barrio Jalacingo - 264010-16102	264010	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6584,101	6584,101	6584,101	6584,101	6584,101	6584,101	6584,101	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789906	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Siete Sur Entre Av Juárez Y Calle Quince Oriente En La Localidad De San Mateo Tlaxiipan - 263957-16101	263957	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6639,611	6639,611	6639,611	6639,611	6639,611	6639,611	6639,611	100.00	00	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789907	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Siete Sur Entre Calle Cinco Poniente Y Calle Diecisiete Poniente En La Localidad De Santa R - 229091-16088	229091	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6509,287	6509,287	6509,287	6509,287	6509,287	6509,287	6509,287	100.00	00	Otros	101	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789908	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Siete Oriente Privada Siete Oriente Entre Calle Diez Sur Y Doce Sur En La Localidad De Santa - 229053-16074	229053	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	6405,029	6405,029	6405,029	6405,029	6405,029	6405,029	6405,029	100.00	00	Otros	98	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300789009	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diez Sur Entre Calle De Los Pinos Y Calle Tres Oriente En La Localidad De Santa Rosa - 23188-16074	229188	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$235,912	\$235,912	\$235,912	\$235,912	\$235,912	\$235,912	\$235,912	100.00	00	Otros	44	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789010	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sieta Norte Entre Calle Dos y Calle Cinco Oriente En La Localidad De Santa Rosa - 229170-16082	229170	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	\$194,502	100.00	00	Otros	45	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789011	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diez Sur Entre Calle Diecisiete Poniente y Rancho San Cayetano En La Localidad De Santa Rosa - 228655-16078	228655	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	\$447,604	100.00	00	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789012	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Tres Norte Entre Cuatro Y Doce Poniente Calle Cinco Norte Entre Cuatro Y Diez Poniente Calle - 273322-16097	273322	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	\$486,210	100.00	00	Otros	262	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789013	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Federal Puebla Tehuacan Entre Calle Trece Norte Y Casa De Justicia Calle Catorce Ponient - 273251-16098	273251	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	\$457,142	100.00	00	Otros	94	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789014	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De La Cuatro Poniente En La Localidad De Xochimilco - 303781-16104	303781	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,895	\$441,895	\$441,895	\$441,895	\$441,895	\$441,895	\$441,895	100.00	00	Otros	58	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTES - PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647206	Techado De Cancha De Juegos Múltiples En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo- 75346	75346	Puebla	Tecomatlán	Mixquiapan	Rural	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	100.00	00	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649632	Pago De Elaboración De Proyectos 33903 Servicios Integrales - 75345	75345	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	100.00	00	Lote	100.00	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: 2 estudios proyectos / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200645484	Construcción De Comedor Comunitario (Anexo) En Cabeceza Municipal - 75354	75354	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLAN PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	100.00	00	Metros Cuadrados	2,624	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654385	Ampliación De Alumbrado Público Con Poles De Energía Solar En Avenida Miguel Hidalgo Entre Calle Manzana Y Calle Talcahué - 75352	75352	Puebla	Tecomatlán	Otomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	100.00	00	Piezas	995	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661663	Construcción De Comedor Comunitario (Anexo) En Las Comunidades De Tepoztlán, Tepicapaletón Y La Lapaz - 75355	75355	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLAN PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	100.00	00	Metros Cuadrados	2,624	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786228	Ampliación De drenaje Sanitario En La Colonia Tepoyas Y Calvario Primera Etapa - 252744	252744	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	100.00	00	Metros lineales	296	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786231	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Unión Carretera Palomas Tlapa Calle El Águila Emiliano Zapata El Ciruelo Miguel Hidalgo - 252702	16207-252702	Puebla	Tecomatlán	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	\$624,056	100.00	00	Metros	395	0.00	0.00	Financiera: PAGO ANTE CFE AL 100% / Física: OBRA PAGADA ANTE CFE EN ESPERA DE INICIO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO ME FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659250	Ampliación De Electrificación En Calle Aldama Entre Nacional Y Carretera Federal, Santa Cruz Acapa. - 22541	22541	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	100.00	00	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659291	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ex Vías) De La Junta Auxiliadora De Santa Cruz Acapa - 23946	23946	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$423,239	\$370,705	\$370,705	\$370,705	\$370,705	\$370,705	\$370,705	100.00	00	Metros lineales	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693893	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Avenida Independencia Oriente Callejón Nacional, Callejón San Homero, Prolongación De - 127632	127632	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$536,490	\$536,502	\$536,502	\$536,502	\$536,502	\$536,502	\$536,502	100.00	00	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699327	Ampliación De Electrificación Entre Avenida Nacional Y Propiedad Privada Junta Auxiliadora De San Marcos Necoxtla - 102659	102659	Puebla	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	100.00	00	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699695	Ampliación De Electrificación En Vías Calles Del Barrio Llano Coyote De La Junta Auxiliadora De Santa Ana Teloxtoct - 127631	127631	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoct	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	\$108,937	100.00	00	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704794	Ampliación De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Ex Vía Ferrocarril Entre Calle Nacional Y Calle Cristo Rey, Junta Auxiliadora De Santa Cruz Acapa. - 102233	102233	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$260,628	\$258,478	\$258,478	\$258,478	\$258,478	\$258,478	\$258,478	100.00	00	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200702103	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Línea De Alcantarillado Sanitario En C. Ignacio Aliende, Av. Nacional Nte, C. Benito Juárez, Av. Nacional Sur Y Cjon S.N. Jta. Auxiliadora De Santa María Coapan	104459	Puebla	Tehuacán	Santa María Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,905,044	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	\$1,745,751	100.00	00	Metros lineales	795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200721014	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro, Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 127621	127621	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,717,213	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	\$3,971,687	100.00	\$0	Metros lineales	633	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721015	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Calle Leon Felipe Entre Prolongacion Av Independencia Oriente Y Paseo Miguel De Cervantes Saavedr - 127615	127615	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$458,325	\$455,999	\$455,999	\$455,999	\$455,999	\$455,999	\$455,999	\$455,999	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721016	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Calle La Union, Calle La Estrella Y Calle El Pedregal De La Colonia Los Arces En La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotiplico	127641	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$271,924	\$270,107	\$270,107	\$270,107	\$270,107	\$270,107	\$270,107	\$270,107	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726500	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Tepeyac 102647	102647	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	\$70,215	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786014	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia - 313220	313220	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$151,963	\$150,543	\$150,543	\$150,543	\$150,543	\$150,543	\$150,543	\$150,543	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786015	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Manuel De Mier Y Toran Colonia Sanitua Tula - 326928	326928	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	Terminado	2016	\$801,036	\$776,438	\$776,438	\$776,438	\$776,438	\$776,438	\$776,438	\$776,438	100.00	\$0	Otros	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786016	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia - 316903	316903	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$821,971	\$820,431	\$820,431	\$820,431	\$820,431	\$820,431	\$820,431	\$820,431	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786017	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia - 324973	324973	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2016	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786019	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tezintzintla - 316747	316747	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,511,802	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	\$1,508,798	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786020	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Guadalupe Tehuacan Puebla - 317059	317059	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	\$168,750	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786021	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Manzanitas Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotiplico - 300014	300014	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$244,083	\$242,663	\$242,663	\$242,663	\$242,663	\$242,663	\$242,663	\$242,663	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786022	Construcción De Módulo Sanitario En Jardín De Niños Jose Luis Ruiz Ubicado En La Colonia Aguiles Serdan - 300009	300009	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$725,865	\$713,143	\$713,143	\$713,143	\$713,143	\$713,143	\$713,143	\$713,143	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786023	Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños Jorge E Tamayo Castillejos En La Colonia Emiliano Zapata - 299984	299984	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$352,175	\$334,169	\$334,169	\$334,169	\$334,169	\$334,169	\$334,169	\$334,169	100.00	\$0	Otros	687	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786024	Ampliación De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tezintzintla - 301888	301888	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$255,603	\$254,361	\$254,361	\$254,361	\$254,361	\$254,361	\$254,361	\$254,361	100.00	\$0	Metros lineales	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786025	Construcción De Cuarniciones Y Banguetas En Calle Circuito Interior Colonia Purisima - 300021	300021	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,654,677	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	\$1,649,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786026	Construcción De Adoquinamiento En Calle Lirio Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Gladisola Colonia Viveros - 301566	301566	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,197,088	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	\$1,187,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	636	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786027	Ampliación De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Agricola El Porvenir - 309075	309075	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,941,967	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	\$1,936,547	100.00	\$0	Metros lineales	332	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786028	Ampliación De Agua Potable En Privada Veintiseiete Norte Colonia Guadalupe - 310406	310406	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$140,373	\$138,723	\$138,723	\$138,723	\$138,723	\$138,723	\$138,723	\$138,723	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786029	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Rancho Castillo - 307441	307441	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$378,244	\$377,002	\$377,002	\$377,002	\$377,002	\$377,002	\$377,002	\$377,002	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786030	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Primera Privada Las Palmas Privada Espiritu Santo Y Privada Concepción Junta Auxiliar D - 310362	310362	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$328,444	\$327,124	\$327,124	\$327,124	\$327,124	\$327,124	\$327,124	\$327,124	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786031	Construcción De Adoquinamiento En Calle Pirul Entre Calle Grandas Y Calle Miguel Hidalgo Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Pirul Y Calle Fro - 303827	303827	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,715,129	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	\$1,712,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	908	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786032	Construcción De Adoquinamiento En Calle Gladisola Entre Calle Hortencia Y Calle Luis Donado Colosio Colonia Viveros - 302019	302019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$774,332	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786033	Construcción De Tebeado En Centro De Atención Múltiple Hector Lerama Surzona Ubicado En La Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan - 301899	301899	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$808,931	\$805,281	\$805,281	\$805,281	\$805,281	\$805,281	\$805,281	\$805,281	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786034	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan - 303694	303694	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,180,132	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	\$1,160,608	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786035	Rehabilitación de Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Callejon Juan De La Barrera Y Aliende Sur Junta Auxiliar De San Lorenzo Tepetlaco - 303372	303372	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5519,193	5516,850	5516,850	5516,850	5516,850	5516,850	5516,850	100.00	00	Metros lineales	156	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786037	Construcción De Dos Aulas En Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas San Pedro Acocingo - 299965	299965	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8841,548	8841,478	8841,478	8841,478	8841,478	8841,478	8841,478	100.00	00	Otros	443	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786038	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puebla Entre Avenida De La Juventud Y Calle Mexico Colonia Nacional - 299711	299711	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	5776,231	5774,189	5774,189	5774,189	5774,189	5774,189	5774,189	100.00	00	Metros Cuadrados	412	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786039	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas Colonia Agricola El Torvenir - 299767	299767	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	61,310,433	61,307,942	61,307,942	61,307,942	61,307,942	61,307,942	61,307,942	100.00	00	Metros Cuadrados	696	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786040	Construcción De Adoquinamiento En Calle Centauro Entre Avenida Observatorio Y Calle Via Lactea Colonia Estrella Del Sur - 299801	299801	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	5590,498	5587,452	5587,452	5587,452	5587,452	5587,452	5587,452	100.00	00	Metros Cuadrados	312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786041	Construcción De Adoquinamiento En Calle Dr Manuel Paredes Mejia Entre Calle Doce Poniente Y Calle Catorce Fontana Jta Aux De San Nicolas - 200841	200841	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6638,881	6636,658	6636,658	6636,658	6636,658	6636,658	6636,658	100.00	00	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786042	Construcción De Adoquinamiento En Calle Tabasco Entre Calle Sonora Sur Y Calle Leon Privada Tamaco Entre Calle Tabasco Y Propiedad P - 200504	200504	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	61,235,306	61,231,456	61,231,456	61,231,456	61,231,456	61,231,456	61,231,456	100.00	00	Metros Cuadrados	656	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786043	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Sacudo Nacional Colonia Lomas De La Soledad - 137241	197241	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8810,995	8809,155	8809,155	8809,155	8809,155	8809,155	8809,155	100.00	00	Piezas	687	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786044	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Colonia Vista Hermosa - 197139	197139	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	6726,967	6725,217	6725,217	6725,217	6725,217	6725,217	6725,217	100.00	00	Piezas	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786045	Construcción De Techo En Escuela Primaria Bilingue Vicente Suarez - 197380	197380	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	6646,595	6644,545	6644,545	6644,545	6644,545	6644,545	6644,545	100.00	00	Otros	1,307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786046	Construcción De Aula Regional En Preescolar Maria Montessori Ubicado En San Diego Chalma - 194360	194360	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	6342,949	6341,544	6341,544	6341,544	6341,544	6341,544	6341,544	100.00	00	Otros	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786047	Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Isaac Ochotserena Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan - 197055	197055	Puebla	Tehuacán	Santa Maria Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8860,833	8829,130	8829,130	8829,130	8829,130	8829,130	8829,130	100.00	00	Otros	525	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786048	Suministro E Instalación De Sistema De Iluminación Publica Autosustentable Para Alumbrado Publico En Calle Juan Bonafide Colosio Y Calle Lar - 329088	329088	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	61,537,930	61,531,478	61,531,478	61,531,478	61,531,478	61,531,478	61,531,478	100.00	00	Otros	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786049	Ampliación De Electrificación En Callejon Las Palmas De La Junta Auxiliar De San Nicolas Tepetitlana 324660	324660	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	617,018	617,018	617,018	617,018	617,018	617,018	617,018	100.00	00	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786050	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Santa Maria Coapan - 316986	316986	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	61,443,841	61,443,841	61,443,841	61,443,841	61,443,841	61,443,841	61,443,841	100.00	00	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786051	Construcción De Bldgigeteros En La Localidad De Rancho Cabras - 194528	194528	Puebla	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	61,363,957	61,361,527	61,361,527	61,361,527	61,361,527	61,361,527	61,361,527	100.00	00	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786052	Ampliación De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec - 309451	309451	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6678,465	6675,644	6675,644	6675,644	6675,644	6675,644	6675,644	100.00	00	Metros lineales	496	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786053	Ampliación De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 301143	301143	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	62,364,792	62,362,081	62,362,081	62,362,081	62,362,081	62,362,081	62,362,081	62,362,081	100.00	00	Metros lineales	529	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786054	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Benito Juarez Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 299453	299453	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	63,993,004	63,800,441	63,800,441	63,800,441	63,800,441	63,800,441	63,800,441	63,800,441	100.00	00	Metros lineales	585	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786055	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepetopan - 303983	303983	Puebla	Tehuacán	San Cristobal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	63,039,660	63,034,437	63,034,437	63,034,437	63,034,437	63,034,437	63,034,437	63,034,437	100.00	00	Metros lineales	1,476	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786056	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Independencia Y Calle Francisco Villa Junta Auxiliar De San Cristobal Tep - 302015	302015	Puebla	Tehuacán	San Cristobal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	62,334,778	62,332,333	62,332,333	62,332,333	62,332,333	62,332,333	62,332,333	62,332,333	100.00	00	Metros Cuadrados	1,236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786057	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Cristobal Tepetopan - 197941	197941	Puebla	Tehuacán	San Cristobal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	62,226,891	62,223,681	62,223,681	62,223,681	62,223,681	62,223,681	62,223,681	62,223,681	100.00	00	Metros lineales	460	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786058	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad Del Encinal - 302926	302926	Puebla	Tehuacán	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	63,587,714	63,584,059	63,584,059	63,584,059	63,584,059	63,584,059	63,584,059	63,584,059	100.00	00	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786059	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Cristo Rey Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 330226	330226	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	63,213,178	63,213,178	63,213,178	63,213,178	63,213,178	63,213,178	63,213,178	63,213,178	100.00	00	Otros	472	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787645	Construcción De Biodigestores En La Localidad La Asunción - 303071	303071	Puebla	Tehuacán	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,799,346	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787646	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable En La Colonia Asunción Santa María Coapan 324335	324335	Puebla	Tehuacán	Santa María Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,993,431	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	\$1,989,172	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787647	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Vías Calle De La Junta Auxiliador De San Lorenzo Teotiplico - 197506	197506	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,084,104	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	\$1,082,124	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789054	Adquisición De Equipo Domestico De Energía Solar - 364189	364189	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTINGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$454,260	\$454,206	\$454,206	\$454,206	\$454,206	\$454,206	\$454,206	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: obra financieramente y físicamente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789055	Aportación Para La Construcción De Inagen Urbana En Tehuiztzingo - 352678	352678	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,513,500	\$2,534,161	\$2,534,161	\$2,534,161	\$2,534,161	\$2,534,161	\$2,534,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,150	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente terminada al 100% / Física: obra físicamente terminada al 100% / Registro: obra financieramente y físicamente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789056	Ampliación De Unidad De Salud Tehuiztzingo Aportación Para La Construcción De Ampliación De Clínica Tehuiztzingo Sección Cuarta - 351135	351135	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO	Salud	En Ejecución	2016	\$3,948,417	\$4,562,282	\$4,562,282	\$4,562,282	\$4,562,282	\$4,562,282	\$4,562,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622839	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Reposición De Concreto En Calle Santa María - 4028	4028	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652060	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Reposición De Concreto En El Callejón Río Colorado - 74129	74129	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$269,329	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694058	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Calle Privada Solitario - 157794	157794	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	\$44,222	100.00	\$0	Piezas	22	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (1 POSTE) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694059	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Calle Porfirio Díaz - 157819	157819	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	\$76,505	100.00	\$0	Piezas	53	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (1 POSTE) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699483	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Corregidora - 150490	150490	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	\$56,028	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (4 POSTES) / Registro: TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699484	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle La Paz Entre El Camino Viejo A Huautla Con Privada Corregidora - 159367	159367	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	\$190,418	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704973	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Pueblo Viejo - 150462	150462	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	\$77,372	100.00	\$0	Piezas	27	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704974	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Primero De Mayo Entre Calle Solitario Y Alondras - 158951	158951	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$847,923	\$826,329	\$826,329	\$826,329	\$826,329	\$826,329	\$826,329	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710437	Ampliación De Drenaje Sanitario En Av Matamoros Entre Calle Agua Salada Y Calle Reforma - 162179	162179	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	\$337,793	100.00	\$0	Metros lineales	39	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715721	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Calle Ignacio Zaragoza Ray Con Galeana - 150504	150504	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	\$160,080	100.00	\$0	Piezas	76	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721198	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación Calle Galeana - 157830	157830	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	\$101,584	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (2 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721199	Construcción De Puente Peatonal Entre Calle Colorado Y Calle Porfirio Díaz - 176766	176766	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	\$1,036,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787507	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan En El Municipio De Teopantlan - 330901	330901	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	\$57,552	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (2 CUARTOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787508	Mantenimiento De Luminarias Tip Sub Urbanas En La Localidad De Teopantlan - 297367	297367	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	\$99,189	100.00	\$0	Luminaria	2,963	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787509	Ampliación De Colector Principal En Av Río Colorado Entre Calles Aldama Y Av Centenario - 281903	281903	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	\$394,219	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787510	Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida Matamoros Entre Calle Agua Salada Y Calle Reforma Hombre Derecho - 273709	273709	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	\$43,073	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787511	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Nacional - 236048	236048	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	\$565,837	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787512	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan En El Municipio De Teopantlan - 330292	330292	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$345,545	\$345,545	\$345,545	\$345,545	\$345,545	\$345,545	\$345,545	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (7 CUARTOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787513	Construcción De 2 Aulas Tipo Regional C En Bachillerato Digital N 33 En La Comunidad De San Francisco Jalapeco - 80573	80573	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapeco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	\$669,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787514	Reparación De Serenas Y Reposición De Pavimento Hidráulico Del Camino Real De Jalapeco Rumbo A Atlisco - 11779	11779	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapeco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$797,159	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	\$799,023	100.00	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787515	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xonacatlán En El Municipio De Teopantlán - 330513	330513	Puebla	Teopantlán	Xonacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$148,091	\$148,091	\$148,091	\$148,091	\$148,091	\$148,091	\$148,091	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (3 CUARTOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787516	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Hacienda En El Municipio De Teopantlán - 330424	330424	Puebla	Teopantlán	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$197,454	\$197,454	\$197,454	\$197,454	\$197,454	\$197,454	\$197,454	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (4 CUARTOS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623625	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Localidad De San Bartolo Teontepec Del Municipio De Tepanco - 4208	4208	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693934	Rehabilitación De Carretera A San Luis Temoacayacan Partiendo E.C. Federal Puebla-Tehuacan A San Luis Temoacayacan Tramo Km 0+000 Al Km 5+ - 81150	81150	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$8,644,759	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	\$2,365,637	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786398	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Dos Entre Calle Cinco Oriente Y Calle Tres Oriente Y La Calle 21 - 362810	362810	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$535,705	\$535,705	\$535,705	\$535,705	\$535,705	\$535,705	\$535,705	100.00	\$0	Metros lineales	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786399	Ampliación Del Sistema De Distribución Del Agua Potable En La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Tepanco de López - 359424	359424	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$882,710	\$882,710	\$882,710	\$882,710	\$882,710	\$882,710	\$882,710	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786400	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tepanco de López Municipio De Tepanco de López Puebla - 360821	360821	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	\$1,445,715	100.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786401	Reparación De La Red De Agua Potable En Calle Reforma Entre Carretera Federal Tehuacan Puebla Y Calle Cinco Poniente - 362009	362009	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	\$263,849	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786402	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Av Valerio Trujano De La Calle Reforma A La Calle Seis Hte Sur En La Localidad De Tepanco de López - 361516	361516	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2016	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	\$400,427	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786403	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable En Av Valerio Trujano Entre Calle Dos Pie Y Calle Seis Sur Y Calle Cuatro Oriente Entre Av Ayú - 362335	362335	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	\$653,330	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786404	Construcción De Barda Perimetral En Preschool Estafania Castellana Núñez En La Localidad De Tepanco de López - 360447	360447	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	Terminado	2016	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	\$658,864	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786406	Ampliación De Las Líneas De Conducción Y Distribución Del Agua Potable En La Localidad De San Andrés Cacaloapan Municipio De San Andrés Cacaloapan - 362427	362427	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	\$621,195	100.00	\$0	Metros lineales	815	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786407	Ampliación De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De San Andrés Cacaloapan Municipio De Tepanco de López Pue - 369938	369938	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	\$751,017	100.00	\$0	Otros	243	100.00	30.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DE CFE / Registro: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO Y EN PROCESO DE EJECUCION POR PARTE DE CFE (RETRASOS EN EJECUCION POR PARTE DE CFE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786408	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Andrés Cacaloapan Perteneciente Al Municipio De Tepanco de López - 361357	361357	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	\$664,621	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786409	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Cinco De Mayo En La Localidad De San Bartolo Teontepec - 360232	360232	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	100.00	\$0	Metros lineales	191	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786410	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Manuel A Camacho Camino Real De Acatlán Y Calle Vicente Guerrero - 360640	360640	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	100.00	\$0	Metros lineales	146	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786411	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Telesocorrista Pedro Pacheco Zarate - 360041	360041	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	Terminado	2016	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	\$463,106	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786412	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De San Bartolo Teontepec Tepanco de López Calle Santa Cruz Y Fiv Santa Cruz Y Calle Ruiz C - 361132	361132	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	\$108,268	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786413	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En Barrio Primero Y Barrio Santa Cruz De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 361365	361365	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	\$1,808,534	100.00	\$0	Metros lineales	464	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200698438	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre - 80128	80128	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	\$257,689	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: la obra esta pagada en su totalidad / Física: / Registro: Es una obra que esta relacionada con la obra 79815 y 79915 el nombre de la obra en general es Ampliación de alcantarillado sanitario calle Ramos Arizpe, 4ta sección y calle sin nombre. Las cuales se capturaron por separado para ver en la MIS en su momento fue realizadas las obras y a los beneficiarios . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200688439	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En La 1 Seccion - 79477	79477	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	\$1,219,675	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: la obra esta finiquitada al 100 / Fisica: la obra esta concluida en tiempo y forma cumpliendo con las metas del proyecto / Registro: La obra es una sola con la obra de ampliación de alcantarillado sanitario en la tercera seccion por indicaciones de sedesol habia que capturar por separado para ver en que zap fue realizada y cuando se ejecuto en la zona la cual esta realizada en zap urbana - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704841	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En La 3 Seccion - 79587	79587	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	\$552,351	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: La obra esta finiquitada en su totalidad / Fisica: la obra esta concluida físicamente al 100 por ciento cumpliendo con la metas del proyecto / Registro: Es una sola obra con la obra de ampliación de alcantarillado sanitario de la 3ra seccion y la obra es ampliación del sistema alcantarillado sanitario en la 1ra seccion y 3ra seccion pero por ordenes de sedesol se capturo por separado para ver en que zap fue realizada y ver los montos y metas con las que beneficiaran a cada seccion ambas obras fueron realizadas en zap urbanas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704842	Ampliación de La Red Agua Potable En Barrio Santa Cruz - 80158	80158	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	\$542,807	100.00	\$0	Otros	239	100.00	100.00	Financiera: La obra esta concluida / Fisica: Obra concluida física y financieramente en tiempo y forma cumpliendo las metas del proyecto / Registro: la obra esta concluida y es realizada en zap urbana - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704843	Ampliación de Alcantarillado Sanitario 4 Seccion - 79815	79815	Puebla	Tepango de Rodriguez	Cuarta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	\$455,819	100.00	\$0	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: La obra esta concluida / Fisica: la obra esta concluida cumpliendo con las metas del proyecto / Registro: Es una sola obra junto con las obras de numero 80128 y numero 79915 el nombre de la obra es alcantarillado sanitario calle Ramos Arizpe 2da etapa, 4ta seccion y calle principal la cual se fueron capturas por separado para ver en la mid las zonas beneficiadas y ver en zap urbana fueron ejecutadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715616	Techado de Cancha de Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Estatal Miguel Ramos Arizpe Clave Z1etV0048a 2da Etapa - 80067	80067	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$462,873	\$462,873	\$462,873	\$462,873	\$462,873	\$468,115	\$468,115	96.81	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: la obra no se ha pagado solo falta por liquidar 14,757.91 / Fisica: la obra físicamente esta concluida al 100 / Registro: La Obra físicamente esta concluida en tiempo y forma pero esta concluida solo financieramente falta por pagar 14,757.91, la cual se realizara cuando el contratista entregue la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721067	Ampliación Del Sistema Alcantarillado Barrio De Santa Cruz Calle Principal - 79863	79863	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	\$976,214	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida / Fisica: la obra esta concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721068	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ramos Arizpe 2da Etapa - 79915	79915	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	\$402,625	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida / Fisica: Obra Concluida cumpliendo con lo establecido en el presupuesto y el tiempo contratado / Registro: Esta obra esta relacionada con la obra numero 80128 y 79915 nombre general de la obra Ampliación de alcantarillado sanitario calle Ramos arizpe 2da etapa, 4ta seccion y calle sin nombre, es una obra que se capturo por separado para ver las secciones que se beneficiarian con esta obra 1 vez en que zap urbana se realizara en la mid - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726538	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Acceso A La Clínica - 79302	79302	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	\$1,130,768	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra concluida se ejecutaron 101.78 m3 de pavimento / Registro: la obra esta se ejecuto en forma y tiempo cumpliendo con las metas del proyecto quanticiones, muros de contención y jardineras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786414	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Lazaro Cardena - 292248	292248	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	\$362,406	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida / Fisica: La obra esta concluida en tiempo y forma / Registro: la obra se concluyo en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786416	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Miguel Hidalgo - 198896	198896	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$920,320	\$920,320	\$920,320	\$920,320	\$920,320	\$920,320	\$920,320	\$920,320	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: la obra esta paga en su totalidad / Fisica: la obra esta concluida en tiempo y forma y los trabajos realizados en su totalidad / Registro: Es una obra que esta relacionada con la obra no 198877 la cual se llama en general Construcción de drenaje pluvial en calle Miguel Hidalgo y calle de la cual se capturo por separado para ver en que zona fue capturas referente a la zap urbana y los beneficio obtenido en la mid - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786417	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Zaragoza - 198877	198877	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	\$262,401	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: la obra esta finiquita al 100 / Fisica: la obra esta concluida físicamente en tiempo y forma cumpliendo con las metas del proyecto / Registro: Es una sola obra junto con la obra construcción de drenaje pluvial en calle Miguel Hidalgo y calle T. gnacio Zaragoza por indicaciones de capturas por separado para ver en que zap fue realizada y cuanto beneficio hay en cada zona. Las cuales esta realizadas en zap urbana ambas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654387	Aportación Para Sustitución Del Centro de Salud Por Centro de Salud Con Servicios Ampliados En Tepatlaxco De Hidalgo - 61701	61701	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	\$2,590,989	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA APORTACION A LA CLINICA SE HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA APORTACION SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE LO CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659261	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Santa Cruz - 61551	61551	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	\$667,149	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA DE REHABILITACION DEL POZO SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO SE HA CONCLUIDO AL 100% SE ENCUENTRA OPERANDO CON ESTE SERVICIO AL SISTEMA DE BOMBEO LA COMUNIDAD TIENE UN MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693935	Ampliación Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino Rural Tepatlaxco Tepicula Primera Etapa - 135842	135842	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	\$859,832	100.00	\$0	Metros lineales	16,085	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO CON MATER PRIMO PARA REVESTIMIENTO ASI COMO BASTERO DE LA MEMBA SE ENCUENTRA OPERANDO Y CONCLUIDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786418	Ampliación de Red Eléctrica de La Primera Privada De La Días Poniente Entre Prolongación Nueva Norte Y Ferracarril - 346027	346027	Puebla	Tepatlaacco de Hidalgo	Tepatlaacco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAACCO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON EL SUMINISTRO DE ENERGIA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA SATISFECHA. / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% CON LA COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y LUMEN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN PARA BENEFICIO DE LA POBLACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786419	Equipoamiento Del Pozo Profundo Casinero 8 Que Beneficiara A La Localidad De Tepatlaacco De Hidalgo - 346965	346965	Puebla	Tepatlaacco de Hidalgo	Tepatlaacco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAACCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$145,887	\$145,887	\$145,887	\$145,887	\$145,887	\$145,887	\$145,887	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON EL EQUIPAMIENTO LA COMUNIDAD CUENTA AHORA CON MAS SERVICIO Y ABASTO DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786420	Construcción Y Rehabilitación De La Red Municipal De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tepatlaacco De Hidalgo Municipio De Tepat - 346941	346941	Puebla	Tepatlaacco de Hidalgo	Tepatlaacco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAACCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	\$1,307,256	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA COLOCACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AL MUNICIPIO EL ESTUDIO DE PROYECTO ELABORADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786421	33901 Subcontratación De Servicios Con Tarcecos - 32384	32384	Puebla	Tepatlaacco de Hidalgo	Tepatlaacco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAACCO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$156,989	\$156,989	\$156,989	\$156,989	\$156,989	\$156,989	\$156,989	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE A ELABORADO Y CONCLUIDO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE HA ELABORADO Y CONCLUIDO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% CONSISTE EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AL MUNICIPIO EL ESTUDIO DE PROYECTO ELABORADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786422	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diaz Sur Entre Nueva Oriente Y Ocho Sur En El Municipio De Tepatlaacco De Hidalgo - 195494	195494	Puebla	Tepatlaacco de Hidalgo	Tepatlaacco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAACCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$98,236	\$98,236	\$98,236	\$98,236	\$98,236	\$98,236	\$98,236	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% SE HA COLOCADO TUBERIA DE CONCRETO CON LA CANTIDAD DE 103.20 METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630316	Construcción De Banquetas En Calle Prolongación 2 Norte Entre Calle 12 Oriente Y Avenida Miguel Hidalgo. - 12955	12955	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$980,444	\$980,444	\$980,444	\$980,444	\$980,444	\$980,444	\$980,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644808	Contratación Para La Elaboración De Proyectos Ejecutivos Del Municipio De Tepeaca, Puebla	55451	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	\$1,069,339	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644822	Contratación Para La Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos (Pago De Elaboración De Estudios De Diseño De Pavimentos, Capacidad De Carga) - 54585	54585	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,828	\$90,828	\$90,828	\$90,828	\$90,828	\$90,828	\$90,828	100.00	\$0	Otros	27,000	0.00	100.00	Financiera: 100% TERMINADO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE MODIFICADA A OTROS, 100% TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, 100% TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652010	Construcción De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En El Jardín De Niños Tepeaca Cct 2150922X - 48443	48443	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$432,492	\$432,492	\$432,492	\$432,492	\$432,492	\$432,492	\$432,492	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (UNIDAD DE MEDIDA REAL ES DE 74.88 M2) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654378	Ampliación De Red Eléctrica En Privada San Francisco I Y Privada San Francisco II Entre Calle 12 Norte Y Cerrada - 14034	14034	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$167,556	\$167,556	\$167,556	\$167,556	\$167,556	\$167,556	\$167,556	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (9 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654379	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Carrizosa A San Pedro La Joya Entre 2 Y 4 Poniente Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Jose Maria Morelos Y Ca - 48122	48122	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$268,986	\$268,986	\$268,986	\$268,986	\$268,986	\$268,986	\$268,986	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (9 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654389	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Libertad Privada 6 Oriente 2da Privada De La 6 Oriente Privada De La 2 Poniente Privada 2 De Abril Friv - 53818	53818	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$890,492	\$890,492	\$890,492	\$890,492	\$890,492	\$890,492	\$890,492	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (31 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654390	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 3 Oriente Y 6 Norte Entre 4 Norte Y 6 Norte Calle Maximino Avila Camacho Entre 6 Norte Y Cerrada Calle - 53822	53822	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$122,928	\$122,928	\$122,928	\$122,928	\$122,928	\$122,928	\$122,928	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (6 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654391	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sn Entre Camino Al Empeñado Y Cerrada Calle A Los Garcia Entre Camino Al Empeñado Y Terrenos De Cult - 48116	48116	Puebla	Tepeaca	Ejido San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$428,604	\$428,604	\$428,604	\$428,604	\$428,604	\$428,604	\$428,604	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656744	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55666	55666	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656750	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 8 Sur Entre Calle Sin Hombre Y Carro Calle 17norte Entre 2 Poniente Y Calle Reforma Calle 13 Poniente E - 53800	53800	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$832,996	\$832,996	\$832,996	\$832,996	\$832,996	\$832,996	\$832,996	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (41 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659293	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55522	55522	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$192,096	\$192,096	\$192,096	\$192,096	\$192,096	\$192,096	\$192,096	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659262	Equipoamiento De Estufas Ecológicas En Viviendas De La Localidad De San Hipólito Xochiltlanango - 97029	57025	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$274,972	\$274,972	\$274,972	\$274,972	\$274,972	\$274,972	\$274,972	100.00	\$0	Piezas	252	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656174	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Las Cruces Entre Camino A Acahuila Y Cerrada Y Prolongación Reforma Entre Brecha Salida A Los - 64078	64078	Puebla	Tepeaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$467,996	\$467,996	\$467,996	\$467,996	\$467,996	\$467,996	\$467,996	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786076	Rehabilitación De Calles Con Revoqueamiento De Arveilla En La Cabeza Municipal - 35240	35240	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$341,341	\$341,341	\$341,341	\$341,341	\$341,341	\$341,341	\$341,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786077	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Oriente Calle Tres Fuente Calle Dos Norte Calle Francisco I Madero - 358117	358117	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	\$1,331,658	100.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786078	Revoqueamiento Con Adosado En Calle Cinco De Mayo Entre Carretera Federal Puebla Tehuacan Y Calle Segunda Guadalupe - 352746	352746	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$925,466	\$925,466	\$925,466	\$925,466	\$925,466	\$925,466	\$925,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786079	Pavimentación Con Adoquín En Calle Tras Poniente Entre Calle Morelos Sur Y Avenida Maximino Avila Canache - 325858	325858	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$507,032	\$507,032	\$507,032	\$507,032	\$507,032	\$507,032	\$507,032	100.00	00	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786080	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Avenida Hidalgo Entre Calle Miguel Negrete Y Calle Adolfo Lopez Mateos Y Camino Vial - 325071	325071	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$359,046	\$359,046	\$359,046	\$359,046	\$359,046	\$359,046	\$359,046	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786081	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Cinco Oriente Entre Cinco Oriente Y Siete Oriente Cerrada Cinco Oriente Entre Privada Cinco Oríen - 302497	302497	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$462,575	\$462,575	\$462,575	\$462,575	\$462,575	\$462,575	\$462,575	100.00	00	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786082	Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Cabecera Municipal - 292456	292456	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	\$1,295,544	100.00	00	Metros Cuadrados	399	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786083	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto Bachao - 291794	291794	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	\$448,336	100.00	00	Metros Cuadrados	8,909	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786084	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Curva Jamaica Privada Sin Nombre Camino Real A Tepeaca Y Breaña Colonia Jamaica - 297634	297634	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	\$1,299,370	100.00	00	Metros lineales	12,838	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786085	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Para El Mejoramiento De Viviendas En La Cabecera Municipal - 273594	273594	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	\$1,367,155	100.00	00	Piezas	134	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786086	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Cinco Sur Entre Once Poniente Y Privada Sin Nombre Privada Sin Nombre Entre Cinco Sur Y Cerrada - 275213	275213	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$142,595	\$142,595	\$142,595	\$142,595	\$142,595	\$142,595	\$142,595	100.00	00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (299 M2) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786087	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Catorce Sur Entre Calle Miguel Negrete Oriente Y Calle Francisco I Madero - 269973	269973	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$103,118	\$103,118	\$103,118	\$103,118	\$103,118	\$103,118	\$103,118	100.00	00	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786088	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Carpa De Rebohembo Unidos En La Calle Morelos Norte Entre La Calle Cuatro Y Seis Poniente Y - 272987	272987	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,712,819	\$2,712,819	\$2,712,819	\$2,712,819	\$2,712,819	\$2,712,819	\$2,712,819	100.00	00	Metros lineales	5,324	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA 100% TERMINADA Y EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786089	Ampliación De Drenaje Sanitario En Camino Real A Tepeaca Entre Camino A Carpinteros Y Camino A Alvaro Obregon Y Camino A Alvaro Obregon - 270739	270739	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,788,259	\$2,788,259	\$2,788,259	\$2,788,259	\$2,788,259	\$2,788,259	\$2,788,259	100.00	00	Metros lineales	3,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION. SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786090	Mejoramiento De Alumbrado Publico Primer Etapa En Zonas De Atención Prioritaria De La Cabecera Municipal - 270264	270264	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$98,211	\$98,211	\$98,211	\$98,211	\$98,211	\$98,211	\$98,211	100.00	00	Otros	4,860	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA, EN EJECUCION / Física: OBRA 100% TERMINADA, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786091	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio - 263547	263547	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	\$1,012,652	100.00	00	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786092	Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal En Zonas De Atención Prioritarias - 262520	262520	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	\$2,715,452	100.00	00	Metros Cuadrados	589	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786093	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo Hidromecánico En Diferentes Calles Calles De La Cabecera Municipal - 264052	264052	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	\$1,506,980	100.00	00	Metros lineales	17,578	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786094	Construcción De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En El Jardín De Niños Manuel Centeno Campi - 252450	252450	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	\$432,159	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (74.88 M2) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786095	Mejoramiento De Aulas Del Kinder Christiana Fernandez De Mexino - 252415	252415	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$942,925	\$942,925	\$942,925	\$942,925	\$942,925	\$942,925	\$942,925	100.00	00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786096	Ampliación De Red Eléctrica En La Cerrada De La O Entre Calle 5 Oriente Y Cerrada - 53997	53997	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$23,988	\$23,988	\$23,988	\$23,988	\$23,988	\$23,988	\$23,988	100.00	00	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (13 PORTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786097	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Tras Poniente Entre Avenida Maximino Avila Canache Y Calle Morelos Sur - 322544	322544	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$126,515	\$126,515	\$126,515	\$126,515	\$126,515	\$126,515	\$126,515	100.00	00	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786098	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Avenida Hidalgo Entre Camino Viejo A Carpinteros - 322209	322209	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	\$697,237	100.00	00	Metros lineales	4,215	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786099	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tras Poniente Entre Avenida Maximino Avila Canache Y Calle Morelos Sur - 322671	322671	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	100.00	00	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786100	Equipamiento De Viviendas Con Estructura Regional Tipo C En La Comunidad De Guadalupe Calderon - 303015	303015	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	00	Piezas	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786101	Ampliación De Red De Agua Potable En Primera Privada De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y - 274276	274276	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$305,481	\$305,481	\$305,481	\$305,481	\$305,481	\$305,481	\$305,481	\$305,481	100.00	00	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786102	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Calle Independencia Y Tolescuacuri Privada Gonzalez Entre Calle Joo - 275482	275482	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	\$334,030	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% (710 M2) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE16160300786103	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De Los Reyes De Ocampo - 302733	302733	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	\$0	Piezas	142	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786104	Ampliacion de Red Electrica En Calle Niño Perdido Entre Av Juarez Y Cerrada Calle Hermosa Entre Calle El Progreso Y Cerrada Privada La Espe - 271688	271688	Puebla	Tepeaca	San Cristobal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$268,581	\$268,581	\$268,581	\$268,581	\$268,581	\$268,581	\$268,581	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% (100 M2) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786105	Aplicacion de Drenaje Sanitario En Calle Luis Donato Colosio Entre Camino Real Acatzingo Y Avenida Del Progreso Calle Niño Perdido Entre - 271285	271285	Puebla	Tepeaca	San Cristobal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$742,111	\$742,111	\$742,111	\$742,111	\$742,111	\$742,111	\$742,111	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786106	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De San Felipe Tenextepec - 314326	314326	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786107	Ampliacion De Red de Agua Potable En Calle Narangos Entre Calle Ziclatitepec Y Carretera A San Lorenzo La Joya - 303234	303234	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786108	Ampliacion de Red Electrica En Privada Dos De Abril Entre Calle Dos De Abril Y Barranca Paso Del Toro - 276112	276112	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$324,944	\$324,944	\$324,944	\$324,944	\$324,944	\$324,944	\$324,944	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786109	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ahorradoras de Leña En La Comunidad De San Francisco Buenavista - 287509	287509	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	\$156,501	100.00	\$0	Piezas	137	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786423	Ampliacion de Drenaje Sanitario Segunda Etapa En El Camino Ecolomo Santa Maria Ocotipan - 307747	307747	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$481,553	\$481,553	\$481,553	\$481,553	\$481,553	\$481,553	\$481,553	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786424	Construcción De Servicios Basicos De Drenaje Sanitario En La Escuela Primario Miguel Hidalgo De Comunidad De Candelaria Purificación - 315422	315422	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$96,929	\$96,929	\$96,929	\$96,929	\$96,929	\$96,929	\$96,929	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786425	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Santa Maria Ocotipan - 308299	308299	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	\$124,383	100.00	\$0	Otros	1,980	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786426	Ampliacion de Drenaje Sanitario Unificado En La Avenida Nacional Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Guerrero - 303656	303656	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$94,444	\$94,444	\$94,444	\$94,444	\$94,444	\$94,444	\$94,444	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786427	Ampliacion de Red de Agua Potable Ubicada En Avenida Nacional Entre Calle Mayo Y Calle Ocho Oriente Y Calle Seis Oriente Entre Avenida - 303769	303769	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$156,432	\$156,432	\$156,432	\$156,432	\$156,432	\$156,432	\$156,432	100.00	\$0	Metros lineales	57	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786428	Ampliacion de Red Electrica En La Calle Guerrero Entre Calle Columpio Y Calle Cinco de Mayo Avenida Maximino Avila Ocho Oriente Maximino A - 279569	279569	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$706,485	\$706,485	\$706,485	\$706,485	\$706,485	\$706,485	\$706,485	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% (197 M2) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786429	Construccion De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En Estructura Regional C No La Escuela Primaria Ins Salvador E Morales De San Hipolito Xochiltlanango - 259288	259288	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$432,948	\$432,948	\$432,948	\$432,948	\$432,948	\$432,948	\$432,948	100.00	\$0	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786430	Construccion De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Cubicose Para El Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Hipolito - 259064	259064	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	\$2,970,588	100.00	\$0	Piezas	244	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% (100 CISTERNAS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786431	Construccion De Modulo Sanitario En Estructura Regional C No La Escuela Primaria Federal Matutina Miguel Ridaligo - 260498	260498	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$813,295	\$813,295	\$813,295	\$813,295	\$813,295	\$813,295	\$813,295	100.00	\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786432	Construccion De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Tele Secundaria Lio Alvaro Galvez Y Fuentes de La Comunidad San Hipolito Moch - 260444	260444	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$432,126	\$432,126	\$432,126	\$432,126	\$432,126	\$432,126	\$432,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786433	Construccion De Pavimento con Adoquin En Calle Baja California Entre Calle Mexico Poniente Y Carretera Federal Puebla Tehuacan - 260536	260536	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vias	Terminado	2016	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	\$784,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786434	Ampliacion de Red de Agua Potable En Privada De La Dos De Abril Entre Camino Real Entre Cerrada Privada Camino Real Entre Cerrada Y C - 290762	290762	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$70,876	\$70,876	\$70,876	\$70,876	\$70,876	\$70,876	\$70,876	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786435	Ampliacion de Drenaje Sanitario Unificado En Cerrada De La Seis Oriente Y Calle Oriente Oriente Entre Fajadilla Y Calle Libertad - 289393	289393	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$79,817	\$79,817	\$79,817	\$79,817	\$79,817	\$79,817	\$79,817	100.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100%, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786436	Ampliacion de Red Electrica En Cinco Sur Y Privada de La Cinco Sur Entre Torreson De Quilico Y Cerrada Privada De La Seis Poniente Entre C - 276459	276459	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$322,778	\$322,778	\$322,778	\$322,778	\$322,778	\$322,778	\$322,778	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% (962 M2) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786437	Ampliacion de Red Electrica En Calle Emilio Portes G11 Entre Barranca Y Calle Venustiano Carranza Privada Benito Juarez Entre Calle Emilio - 277491	277491	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$420,263	\$420,263	\$420,263	\$420,263	\$420,263	\$420,263	\$420,263	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786438	Construccion De Descargas Domiciliarias A La Red de Drenaje Sanitario En Viviendas De La Comunidad De San Lorenzo La Joya - 53636	53636	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$616,503	\$616,503	\$616,503	\$616,503	\$616,503	\$616,503	\$616,503	100.00	\$0	Otros	1,294	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% (400 DESCARGAS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786439	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De San Mateo Parra - 286603	286603	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$201,471	\$201,471	\$201,471	\$201,471	\$201,471	\$201,471	\$201,471	100.00	\$0	Otros	813	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA 100%, EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE16160300786440	Equipamiento de Viviendas Con Estructuras Ecologicas Aboradoras De Leña En La Comunidad De San Mateo Parra - 284730	284730	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	\$550,006	100.00	00	Piezas	593	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786441	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 326282	326282	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$900,733	\$900,733	\$900,733	\$900,733	\$900,733	\$900,733	100.00	00	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786442	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN FEDECOMAR CARLOS MARIA BUSTAMANTE - 315013	315013	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$581,359	\$581,359	\$581,359	\$581,359	\$581,359	\$581,359	100.00	00	Otros	118	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786443	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPUN EN LA CALLE SIETE SUR ENTRE VIAS DEL PARROCCARILL Y ADOPUN EXISTENTE - 305929	305929	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$982,689	\$982,689	\$982,689	\$982,689	\$982,689	\$982,689	100.00	00	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786444	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN LA TELESECUNDARIA CARLOS MARIA BUSTAMANTE - 306902	306902	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GDPA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$438,217	\$438,217	\$438,217	\$438,217	\$438,217	\$438,217	100.00	00	Otros	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786445	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL PRIMERA ETAPA EN EL BACHILLERATO ADOFO LOPEZ MATEOS - 281898	281898	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$870,252	\$870,252	\$870,252	\$870,252	\$870,252	\$870,252	100.00	00	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786446	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Manuel P Mones - 260835	260835	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$685,535	\$685,535	\$685,535	\$685,535	\$685,535	\$685,535	100.00	00	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786447	CONSTRUCCION DE CLASIFICACIONES EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO LA JOYA Y CALLE DIOCESIS DE SANTIAGO - 306063	306063	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$217,437	\$217,437	\$217,437	\$217,437	\$217,437	\$217,437	100.00	00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786448	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO LA JOYA 315274	315274	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$414,549	\$414,549	\$414,549	\$414,549	\$414,549	\$414,549	100.00	00	Metros Lineales	162	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786449	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO VIEJO A ACATZINGO ENTRE CALLE PUEBLA Y TERRENO DE CULTIVO CARRETERA A VICENTE GUERRERO ENTRE AV RARO - 278908	278908	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$468,557	\$468,557	\$468,557	\$468,557	\$468,557	\$468,557	100.00	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786450	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO ACATLAN - 318782	318782	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$778,029	\$778,029	\$778,029	\$778,029	\$778,029	\$778,029	100.00	00	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786451	Equipamiento de Viviendas Con Estructuras Ecologicas Aboradoras De Leña En La Comunidad De Santiago Acatlan - 318272	318272	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$629,031	\$629,031	\$629,031	\$629,031	\$629,031	\$629,031	100.00	00	Piezas	676	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786452	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ADOFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ADOFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA CERRADA DE LA DIOCESIS DE SANTIAGO - 317628	317628	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$117,846	\$117,846	\$117,846	\$117,846	\$117,846	\$117,846	100.00	00	Metros Lineales	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786453	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO UNICADO EN LA CALLE TRES ORIENTE ENTRE DOS SUR Y CUATRO SUR Y CALLE SAN FORTIN ENTE CALLE CINCO DE MA - 315542	315542	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$191,664	\$191,664	\$191,664	\$191,664	\$191,664	\$191,664	100.00	00	Metros Lineales	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786454	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATEOS ENTRE POZO DE VISITA EXISTENTE Y CALLE DIESTRINO SUR - 286713	286713	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$752,081	\$752,081	\$752,081	\$752,081	\$752,081	\$752,081	100.00	00	Metros lineales	113	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786455	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Acatlan - 321778	321778	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$901,149	\$901,149	\$901,149	\$901,149	\$901,149	\$901,149	100.00	00	Otros	7,601	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786456	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DESCARGAS DOMICILIARIAS A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VIVIENDAS DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VENUSTIANO - 303400	303400	Puebla	Tepeaca	Tlayacala Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$160,834	\$160,834	\$160,834	\$160,834	\$160,834	\$160,834	100.00	00	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786457	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y - 279136	279136	Puebla	Tepeaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$196,924	\$196,924	\$196,924	\$196,924	\$196,924	\$196,924	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786458	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A ACATZINGO ENTRE POZO EXISTENTE Y CAMPO DEPORTIVO PRIVADO CAMINO A ACATZINGO ENTRE CAMINO ACA - 288222	288222	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$461,668	\$461,668	\$461,668	\$461,668	\$461,668	\$461,668	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR, OBRA TERMINADA, EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786459	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLE SU ALIENDE Y CALLE HIDALGO - 279400	279400	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$108,796	\$108,796	\$108,796	\$108,796	\$108,796	\$108,796	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 254035	254035	Puebla	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$654,648	\$654,648	\$654,648	\$654,648	\$654,648	\$654,648	100.00	00	Otros	1,152	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693936	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLES NICOLAS BRAVO BENITO JUAREZ Y AV DEL VOLCAN EN SAN JUAN CATOC - 155260	155260	Puebla	Tepeaxalco	San Juan Catoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$183,966	\$183,966	\$183,966	\$183,966	\$183,966	\$183,966	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EL 18 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA, SE SOLICITA VALIDACION DE REPORTE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693937	ADOPUNAMIENTO EN CALLE ALIENDE ENTRE CALLE MORELOS Y PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA - 155122	155122	Puebla	Tepeaxalco	San Juan Catoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$255,356	\$255,356	\$255,356	\$255,356	\$255,356	\$255,356	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA SATISFACTORIAMENTE CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EL 31 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME A PLANEACION Y CONTRATO, SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693936	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLES ABSOLO NORTE DOS FONDOS Y MIGUEL NEGRETE EN SAN FELIPE TEPEAXALCO - 155415	155415	Puebla	Tepeaxalco	San Felipe Tepeaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$317,192	\$317,192	\$317,192	\$317,192	\$317,192	\$317,192	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020069365	Ampliación de Agua Potable en Calle Mariano Matamoros Entre Calle Diablos de Septiembre y Morales - 155560	155560	Puebla	Temaxacalco	San Miguel Xicotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMAXACALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$190,561	\$190,561	\$190,561	\$190,561	\$190,561	\$190,561	\$190,561	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2016 / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EL 20 DE AGOSTO DE 2016 - SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704845	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable En San Felipe Temaxacalco - 155163	155163	Puebla	Temaxacalco	San Felipe Temaxacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMAXACALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$276,542	\$276,542	\$276,542	\$276,542	\$276,542	\$276,542	\$276,542	100.00	\$0	Metros lineales	797	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA SATISFACTORIAMENTE CONCLUIDA EL 13 DE AGOSTO DE 2016 / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO. SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726539	Ampliación Del Sistema de Agua Potable de Las Calles Galeana Y Anasco Norte - 155617	155617	Puebla	Temaxacalco	San Felipe Temaxacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMAXACALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$253,113	\$253,113	\$253,113	\$253,113	\$253,113	\$253,113	\$253,113	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016 / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN ASESORÍA A CALENDARIO DE EJECUCION EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 - SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300784641	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 277943	277943	Puebla	Temaxacalco	San Felipe Temaxacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMAXACALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO / Física: RELATIVO A SERVICIO DE CONSULTORÍA Y CAPACITACION / Registro: PAGO ÚNICO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACION DEL PIEM 2016, DEL MUNICIPIO DE TEMAXACALCO, PUEBLA. SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300784642	Rehabilitación De Camino Saca Coscocha de Los Parajes Atacapec La Joya Y El Camino De San Felipe Temaxacalco A San Pedro Ixmiquete - 277817	277817	Puebla	Temaxacalco	San Felipe Temaxacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMAXACALCO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$218,397	\$227,378	\$227,378	\$227,378	\$227,378	\$227,378	\$227,378	\$227,378	100.00	\$0	Metros lineales	1,141	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: OBRA CONCLUIDA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016. SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644812	Construcción De Resacas En Estructura Regional C Y Cisterna, En El Preecoliar Itzamal Con Clave De Centro De Trabajo 21600110, UB 54642	54642-162028	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Tepechi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	\$605,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644816	Rehabilitación General De La Primaria Benito Juárez, Con Clave Centro de Trabajo 21600110, Ubicada En La Localidad De Las Vegas, Del Mun - 69583	69583-162042	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Las Vegas (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647201	Construcción De Bada Perimetral En Preecoliar Carolina Bonilla, Con Clave De Centro De Trabajo 216000835, Ubicado En La Cabecera Municipal - 38392	38392-162000	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Tepechi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	100.00	\$0	Otros	184	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647202	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Varias Calles En La Localidad De Huajuoyuca, Municipio De Tepechi De Rodríguez, Puebla. - 54595	54595-162032	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Huajuoyuca (Huajuoyuca de Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649635	Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos (Pecera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Loma Cajón, Perteneciente Al Municipio De Tep - 69042	69042-162034	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Loma Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$647,993	\$553,378	\$553,378	\$553,378	\$553,378	\$553,378	\$553,378	100.00	\$0	Piezas	170	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649636	Construcción De Cisternas, (Primera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Familia Ramos, Perteneciente Al Municipio De Tepechi De - 69213	69213-162048	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Rancho Familia Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	\$159,841	100.00	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649638	Sistema De Saneamiento A Base De Biodegestores (Baños Dignos), Segunda Etapa, Que Beneficiara A La Localidad De Cañada Xochitl Sección Segunda Secci - 69496	69496-162044	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Cañada Xochitl Sección Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	\$975,822	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649674	Sistema De Saneamiento A Base De Biodegestores (Baños Dignos), Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Agua De La Luna, Perteneciente - 54087	54087-162006	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Agua de la Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656747	Terminación De Un Aula Para Computo En Estructura Regional C, En La Localidad De Huajuoyuca, Barro Sierra, Con Clave Centro De Trabajo 2160 - 69675	69675-162030	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Morallillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661667	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor Que Beneficiara A Diferentes Barrios Del Municipio De Tepechi de Rodríguez, Pue. - 54792	54792-162020	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Tepechi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	\$660,020	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006693903	Reparación General En La Primaria Padre De La Patria Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepechi de Rodríguez - 185489	185489-162086	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Tepechi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	\$317,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693904	Rehabilitación De Aulas En La Primaria Aquiles Serdán, Con Clave Centro De Trabajo 21607745, En La Localidad De Huejotepán (San Antonio), - 69247	69247-162040	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Huejotepán (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	\$1,324,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693926	Ampliación De Energía Eléctrica San Miguel Italtepec C. José Ma Morales Benito Juárez Y Sin Hombre Del Municipio De Tepechi de Rodríguez - 197280	197280-162082	Puebla	Tepechi de Rodríguez	San Miguel Italtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	\$264,655	100.00	\$0	Otros	48	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693927	Construcción De Una Casa De Salud (Dispensario Médico), En La Localidad De San Pablo Amealtepec, Perteneciente Al Municipio De Tep - De No - 54111	54111-162010	Puebla	Tepechi de Rodríguez	San Pablo Amealtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Salud	Terminado	2016	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	\$722,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693928	Sistema De Saneamiento A Base De Biodegestores (Baños Dignos), (2da Etapa) Que Beneficiara A La Localidad De Acamilpa, Perteneciente Al Munic - 69213	69213-162044	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Acamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	\$269,503	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693929	Ampliación De Energía Eléctrica Cañada Xochitl Secc Segunda Rancho El Cerrito AV Revolución Rancho Laureles C Cuajilote C Emiliano Zapata D - 157199	157199-162078	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Cañada Xochitl Sección Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	\$150,166	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694135	Construcción De Bada Perimetral En El Barrio Loma Benito Juárez Ubicado En La Localidad De - 156967	156967-162062	Puebla	Tepechi de Rodríguez	San Felipe Otaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$753,580	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	\$774,151	100.00	\$0	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699338	Ampliación De Energía Eléctrica Mariscal C Acceso Principal Del Municipio De Tepechi de Rodríguez del Estado De Puebla - 197149	197149-162076	Puebla	Tepechi de Rodríguez	Mariscal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECHI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	\$152,897	100.00	\$0	Otros	32	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200704830	Construcción De Captación Pluvial A Base De Perforaciones Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Alegre Perteneciente Al Municipio De Tep - 158683	158683-162034	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$420,898	\$420,898	\$420,898	\$420,898	\$420,898	\$420,898	\$420,898	100.00	00	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715593	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Huejotlan Perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez, Pue. - 39078	39078-162002	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Huejotlan (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,109,087	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	\$1,386,457	100.00	00	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715611	Ampliación De Energía Eléctrica Loma Cajón Paralela Primavera Dorada C Lazaro Y C Sn Del Municipio De Tepeji De Rodriguez Del Estado P - 157238	157238-162080	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Loma Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	\$108,975	100.00	00	Otros	18	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715804	Construcción De Techado En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Gabino Barreda Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La Localidad De El P - 185678	185678	Puebla	Tepeji de Rodriguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$909,717	\$62,644	\$62,644	\$62,644	\$62,644	\$62,644	\$62,644	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SE CARGA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA QUE ES DE 909,717.25, PERO FISM 2016 SOLO APORTA UNA PARTE LA CUAL ES POR \$62,643.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721060	Construcción De Aula Y Baños En Preescolar Nueva Creación En La Localidad De San Miguel Itpattepec Del Municipio De Tepeji De Rodriguez Puebl - 183394	183394-162084	Puebla	Tepeji de Rodriguez	San Miguel Itpattepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	\$783,580	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721292	Ampliación De Energía Eléctrica El Progreso San Antonio C Y P V Sin Nombre C Tres Tur y cinco de Mayo Del Municipio De Tepeji De Rodriguez - 157101	157101-162074	Puebla	Tepeji de Rodriguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEJI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	\$808,392	100.00	00	Otros	245	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726506	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tepeji De Rodriguez Y Sus Localidades Del Municipio De Tepeji De Rodriguez Puebla - 183130	183130-162080	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	\$1,407,496	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726507	Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Desde Calle Justo Sierra A Rio Chiquito En El Barrio De San Sebastian - 153013	163013-162052	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,717,011	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	\$1,873,106	100.00	00	Metros lineales	258	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786151	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Prolongación De La Diéclisis De Separación y Calas Alameda Del Tepeyac Barrio San - 286612	286612-162022	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,043,520	\$1,043,520	\$1,043,520	\$1,043,520	\$1,043,520	\$1,043,520	\$1,043,520	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786152	Pavimentación A Base De Concreto Estampado En La Calle 5 De Mayo, Tepeji De Rodriguez, Puebla.	286661-162090	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,881,689	\$1,582,471	\$1,582,471	\$1,582,471	\$1,582,471	\$1,582,471	\$1,582,471	100.00	00	Metros Cuadrados	177	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786153	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Plantación Concreto Hidráulico Para Las Cristóbal Palacios Perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez - 286592	286592-162038	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,209,257	\$1,209,257	\$1,209,257	\$1,209,257	\$1,209,257	\$1,209,257	\$1,209,257	100.00	00	Metros Cuadrados	249	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786155	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Camino A La Basa De San Miguel, Desde Calle Justo Sierra A Colector, En El Barrio De San Sebastian, En La Cabecera Municipal - 282187	282187-162094	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$949,402	\$943,073	\$943,073	\$943,073	\$943,073	\$943,073	\$943,073	100.00	00	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786156	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre La Calle Diéclisis De Septiembre Y Calle De Abril Perteneciente Al 286574	286574-162036	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,430	\$1,666,430	\$1,666,430	\$1,666,430	\$1,666,430	\$1,666,430	\$1,666,430	100.00	00	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786157	Ampliación De La Red De Agua Potable En Los Barrios De San Vicente Y San Sebastián Pertenecientes A La Cabecera Municipal De Tepeji De Rodri - 286496	286496-162034	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$587,389	\$587,389	\$587,389	\$587,389	\$587,389	\$587,389	\$587,389	100.00	00	Metros lineales	470	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786158	Ampliación Alcantarillado Sanitario En Las Calles Francisco Y Medero Corregidora Narciso Mendoza Calle De Las Rosas Y Barrio San Sebastian C - 286430	286430-162026	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,245,246	\$1,245,246	\$1,245,246	\$1,245,246	\$1,245,246	\$1,245,246	\$1,245,246	100.00	00	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786160	Adquisición De Dos Equipos Para Agilizar Las Actividades De Gestión Municipal En Gastos Ayudas Sociales E Inversión Publica Así Como Tres Equipos D - 281922	281922-162046	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	\$557,500	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786161	Adquisición De Billas Secretariales Para Los Funcionarios Públicos Que Atienden La Recepción Del Público Que Hasta Al Ayuntamiento De Tepeji De Rodri - 282019	282019-162070	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786162	Sistema De Saneamiento A Base De Biodegradores Baños Dignos Tercera Etapa En Las Localidades De Agua Santa Ana Perteneciente Alp 286165	286165-162008	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,893,425	\$1,893,425	\$1,893,425	\$1,893,425	\$1,893,425	\$1,893,425	\$1,893,425	100.00	00	Piezas	135	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786163	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Alejandro Humboldt" Con Clave De Centro De Trabajo 2189027M, En La Localidad De Almolonga, En El Municipio De Tepeji De Rodri - 282283	282283-162098	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$797,640	\$796,854	\$796,854	\$796,854	\$796,854	\$796,854	\$796,854	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786330	Construcción De Casas De Vivienda Ecologicas Becos Tercera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Loma San Francisco Perteneciente Al Municip - 286634	286634-162050	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Loma San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$915,330	\$915,330	\$915,330	\$915,330	\$915,330	\$915,330	\$915,330	100.00	00	Piezas	201	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786331	Techo Con Lamina Galvanizada En Casa Habitación En La Comunidad De Monton De Arena Perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez Puebla - 282300	282300-162096	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Montón de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$226,268	\$225,590	\$225,590	\$225,590	\$225,590	\$225,590	\$225,590	100.00	00	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786334	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Cañada Mora Perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez P - 282110	282110-162088	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Cañada Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$495,934	\$495,093	\$495,093	\$495,093	\$495,093	\$495,093	\$495,093	100.00	00	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788369	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad San Felipe Otlattepec Perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez Pue - 286249	286249-162004	Puebla	Tepeji de Rodriguez	San Felipe Otlattepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,025,675	\$1,025,675	\$1,025,675	\$1,025,675	\$1,025,675	\$1,025,675	\$1,025,675	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1616020064818	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 38106	58606	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644820	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Las Maripositas Con Clave 2183045 - 38103	58633	Puebla	Tepeyahualco	Tetipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652016	Rehabilitación Del Camino Sacacochas El Fuerte-Iglesia De Socó - 28822	58622	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	100.00	00	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652017	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En Itzoteno - 59924	59924	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	100.00	00	Metros cúbicos	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688426	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle Democracia Y Calle Cinco De Mayo En La Localidad De San José Alchichica - 184132	184132	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	\$421,348	100.00	00	Metros Cuadrados	1,519	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693930	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aérea En El Barrio De La Clínica De La Comunidad De El Fuerte La Unión - 94300	94300	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	\$386,494	100.00	00	Metros lineales	2,355	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693936	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle 17 Norte Entre Aquiles Serdán Y Calle A Ponient Y Rehabilitación De La Calle 2 Ponio - 94268	94268	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	\$852,826	100.00	00	Metros Cuadrados	1,520	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704831	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 184255	184255	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	\$362,116	100.00	00	Metros lineales	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721062	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De San José Alchichica Convenio Por Aportación - 184195	184195	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	\$193,587	100.00	00	Kilómetro	2,527	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726533	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Tepeyahualco - 157554	157554	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	\$337,392	100.00	00	Piezas	1,255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786335	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Consistente En Resaqueo De Canal De Agua Pluviales En La Localidad De Tepeyahualco - 301703	301703	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	\$838,034	100.00	00	Metros	2,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786336	Construcción De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco - 301743	301743	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	\$2,473,801	100.00	00	Metros lineales	2	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786337	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 301741	301741	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	\$164,814	100.00	00	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786338	Construcción De Estufas Ecológicas En Diferentes Localidades Del Municipio De Tepeyahualco - 301733	301733	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	Terminado	2016	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	\$72,370	100.00	00	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786341	Ampliación De Línea Eléctrica En La Calle Miguel Alemán En La Localidad De Tepeyahualco - 218388	218388	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	\$289,844	100.00	00	Metros lineales	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786342	Ampliación Eléctrica En Media Y Baja Tensión Aérea Para El Barrio De La Cucaracha En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco - 218444	218444	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	\$733,865	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786343	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aérea Línea Y Red De Distribución Cinco De Mayo Y Calle Siete De Marzo Primera Etapa - 218139	218139	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	\$1,511,014	100.00	00	Metros lineales	2	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786344	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Tepeyahualco Segunda Etapa - 218135	218135	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	100.00	00	Metros Cuadrados	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786345	Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De Tepeyahualco - 218181	218181	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CONVENIO GOB DEL ESTADO	Salud	Terminado	2016	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	\$1,468,545	100.00	00	Otros	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786346	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En Escuela Telesecundaria Miguel Alemán Y Costilla De La Local - 218410	218410	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2016	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	\$445,246	100.00	00	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786347	Rehabilitación De Clínica De Salud En La Localidad De Chichicuautla Aportación Por Convenio Del Estado - 218425	218425	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CONVENIO GOB DEL ESTADO	Salud	Terminado	2016	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	\$1,324,052	100.00	00	Otros	1,846	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786348	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad De Chichicuautla - 218547	218547	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	\$104,980	100.00	00	Piezas	1,846	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786349	Rehabilitación De Alcantarillado Sobre El Pozo Y Planta De Tratamiento - 184233	184233	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	\$763,570	100.00	00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786350	Construcción De Aula Estructura Regional C En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 184218	184218	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2016	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	\$472,890	100.00	00	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786331	Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De El Fuerte De La Unión - 218172	218172	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CONVENIO GOB DEL ESTADO	Salud	Terminado	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Otros	2,356	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786332	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 59692	59692	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	\$1,186,221	100.00	00	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786333	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento - 218163	218163	Puebla	Tepeyahualco	Jalapaasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	\$375,708	100.00	00	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786334	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aérea Para Las Calles Cinco Sur Dos Sur Y Cuatro Sur - 218154	218154	Puebla	Tepeyahualco	Jalapaasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	\$1,396,418	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786335	Construcción De Canales Y Ollas de Aguas Fluviales En La Localidad De Mancuernas El Triunfo - 218194	218194	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	\$1,055,525	100.00	00	Metros lineales	222	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786336	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 59803	59803	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	\$260,032	100.00	00	Piezas	1,034	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786337	Rehabilitación De Alcantarillado Sistemas Y Planta De Tratamiento - 59838	59838	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	\$567,332	100.00	00	Metros cúbicos	927	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786338	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad De Tetipapaná - 218212	218212	Puebla	Tepeyahualco	Tetipapaná	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$291,240	\$291,240	\$291,240	\$291,240	\$291,240	\$291,240	\$291,240	100.00	00	Piezas	1,034	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786339	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 94499	94499	Puebla	Tepeyahualco	Tzontzepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	\$1,764,115	100.00	00	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786360	Construcción De Aula En La Unidad Educativa Secundaria De La Localidad De Xaltipapaná - 218192	218192	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipapaná	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2016	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	\$456,941	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200647227	Construcción De Drenaje Sanitario En Loma Bonita - 79398	79398	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	100.00	00	Metros	210	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION DE OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200654414	Construcción De Drenaje Sanitario En La Junta Auxiliar De Atolulca Segunda Etapa - 73940	73940	Puebla	Teziutlán	Atolulca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	\$1,107,322	100.00	00	Metros	140	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200659290	Suministro E Instalación De 7 Sistemas De Electrificación No Convencional Para Vivienda Rural (Sistema Fotovoltaico) - 73936	73936	Puebla	Teziutlán	Temecata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	100.00	00	Equipamiento	21	0.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: AVANCE 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200688493	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Canteras (Tehuacán)	182631	Puebla	Teziutlán	La Cantera (Tehuacán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	\$2,319,893	100.00	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: avance del 100% / Física: avance del 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200694000	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Antonio Adriaic Con Clave Ubicada En La Cabeza Municipal D - 181648	181648	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	\$1,709,752	100.00	00	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200694001	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teziutlán Municipio De Teziutlán Sustitución De La Red De Agua Potable En El Cent - 179138	179138	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN (GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,230,674	\$3,230,674	\$3,230,674	\$3,230,674	\$3,230,674	\$3,230,674	\$3,230,674	100.00	00	Otros	58,702	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200694336	Infraestructura Primaria Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Teziutlán Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad - 181373	181373	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$7,778,469	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	\$5,240,751	100.00	00	Otros	58,699	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE APORTACION DE R PROFIOS 2237718.65 FIM 2014 270702.58 REALIZADA AL 100% / Física: PAGO DE APORTACION DE R PROFIOS 22718.65 FIM 2016 25720725.58 REALIZADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200721129	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U Uno C En La Secundaria Antonio Adriaic Con Clave Ubicada En La Cabeza Municipal - 181645	181645	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	\$967,237	100.00	00	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: AVANCE 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200721130	Construcción De Cuatro Aulas Tipo Usos Múltiples De Contención Y Chamba De Usos Múltiples En Telesecundaria De Francia - 181618	181618	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	\$1,941,148	100.00	00	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200721131	Ampliación De Electrificación De Privada Porfirio Diaz S N Colonia Santa Rosa - 181654	181654	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	\$32,442	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: PAGO REALIZADO AL 100% / Física: PAGO REALIZADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786953	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Centro - 316932	316932	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,975	\$40,975	\$40,975	\$40,975	\$40,975	\$40,975	\$40,975	100.00	00	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786954	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Santa Rosa - 316936	316936	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,767	\$7,767	\$7,767	\$7,767	\$7,767	\$7,767	\$7,767	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786955	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Pedro Xoloco - 316931	316931	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,733	\$30,733	\$30,733	\$30,733	\$30,733	\$30,733	\$30,733	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300786956	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Aurora - 316871	316871	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,265	\$7,265	\$7,265	\$7,265	\$7,265	\$7,265	\$7,265	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE16160300786981	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Chohuis - 309859	309859	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	658,088	658,088	658,088	658,088	658,088	658,088	100.00	00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786982	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Chignaulingo - 309859	309859	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	1132,430	1132,430	1132,430	1132,430	1132,430	1132,430	100.00	00	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786983	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Fresno - 310160	310160	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	6109,683	6109,683	6109,683	6109,683	6109,683	6109,683	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786984	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B De Francia - 310137	310137	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	627,149	627,149	627,149	627,149	627,149	627,149	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786985	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Matzac - 287038	287038	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	651,156	651,156	651,156	651,156	651,156	651,156	100.00	00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786986	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Abasco - 293060	293060	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	689,112	689,112	689,112	689,112	689,112	689,112	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786987	Rehabilitación De Dirección Aula De Cómputo Sanitarios Y Fachada Principal De Telesecundaria Juan Cordero Clave - 312304	312304	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	6977,255	6977,255	6977,255	6977,255	6977,255	6977,255	100.00	00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: 78830.63 FISM2016/89138.33 FORTAMUN 2015/ 99886.36 FORTAMUN REINTEGROS 2015 / Física: TERMINADA AL 100% (2 AULAS) / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786988	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ja Atoluca - 316624	316624	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6240,892	6240,892	6240,892	6240,892	6240,892	6240,892	100.00	00	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786989	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ja Atoluca - 309589	309589	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	6829,791	6829,791	6829,791	6829,791	6829,791	6829,791	100.00	00	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786991	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Huehuenimico - 316834	316834	Puebla	Teziutlán	Huehuenimico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	67,767	67,767	67,767	67,767	67,767	67,767	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786992	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Huehuenimico - 265475	265475	Puebla	Teziutlán	Huehuenimico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	687,461	687,461	687,461	687,461	687,461	687,461	100.00	00	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786993	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B La Legua - 316884	316884	Puebla	Teziutlán	Itxahualta (La Legua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	638,298	638,298	638,298	638,298	638,298	638,298	100.00	00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786994	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Legua - 267446	267446	Puebla	Teziutlán	Itxahualta (La Legua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	6145,218	6145,218	6145,218	6145,218	6145,218	6145,218	100.00	00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786995	Ampliación De Red Eléctrica En El Libramiento De Teziutlán - 281805	283405	Puebla	Teziutlán	Itxicipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	6198,373	6198,373	6198,373	6198,373	6198,373	6198,373	100.00	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Física: APORTACION AL 100% (387 ml) / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786996	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Itxicipan - 266840	266840	Puebla	Teziutlán	Itxicipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	6146,539	6146,539	6146,539	6146,539	6146,539	6146,539	100.00	00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786997	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Itxicipan - 316980	316980	Puebla	Teziutlán	Itxicipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	67,968	67,968	67,968	67,968	67,968	67,968	100.00	00	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786998	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Itxihuaca - 316846	316846	Puebla	Teziutlán	Itxihuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	680,009	680,009	680,009	680,009	680,009	680,009	100.00	00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786999	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Itxihuaca - 287051	287051	Puebla	Teziutlán	Itxihuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	6225,750	6225,750	6225,750	6225,750	6225,750	6225,750	100.00	00	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787000	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ja Mexcalcautla - 316905	316905	Puebla	Teziutlán	Mexcalcautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	676,902	676,902	676,902	676,902	676,902	676,902	100.00	00	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787001	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ja Mexcalcautla - 310375	310375	Puebla	Teziutlán	Mexcalcautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	6359,120	6359,120	6359,120	6359,120	6359,120	6359,120	100.00	00	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787002	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre J A San Diego - 316909	316909	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	615,219	615,219	615,219	615,219	615,219	615,219	100.00	00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787003	Construcción De Techos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Cuarta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Diego - 309334	309334	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	674,194	674,194	674,194	674,194	674,194	674,194	100.00	00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787004	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre J San Acateno - 316918	316918	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6128,509	6128,509	6128,509	6128,509	6128,509	6128,509	100.00	00	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787005	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre J B J Acateno - 316452	316452	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	6856,297	6856,297	6856,297	6856,297	6856,297	6856,297	100.00	00	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17160300786988	Construcción de Pisos en Diferentes Localidades Del Municipio de Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Abuseno - 316564	316564	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,470	\$8,470	\$8,470	\$8,470	\$8,470	\$8,470	\$8,470	100.00	0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623206	11000 cancelacion de servicios Con Terceros - 3287 (Pago de Estudios Y Proyectos En El Municipio De Tlaxpa (Gastos Indirectos))	3287	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	\$137,524	100.00	0	Lote		100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693959	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Cuexpala - 104872	104872	Puebla	Tlaxpa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	\$1,175,219	100.00	0	Metros lineales	103	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693982	Construcción De Techo En Area De Impartición De Educación Física, En Jardín De Niños Gabrileo Solís Clave: 21djn1084y, En La Localidad - 106055	106055	Puebla	Tlaxpa	Casa Blanca (Cuyotlaxpa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Educación	Terminado	2016	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	\$429,402	100.00	0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721081	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Sobre La Calle 16 De Septiembre - 104936	104936	Puebla	Tlaxpa	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	\$89,853	100.00	0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786559	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sobre Las Calles Jiménez San Isidro Priv San Isidro Hernández Castañeda Y Carretero Udic - 336350	336350	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	\$902,489	100.00	0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786560	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Alejandro Cazales Entre Calle Aaron Merino Y Calle Jose Ma Morales - 336522	336522	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Urbanización	Terminado	2016	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	\$37,058	100.00	0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786561	Ampliación De La Red De Distribución Para Agua Potable Sobre Las Calles San Isidro Jiménez Y Priv San Isidro De La Localidad De Tlaxpa - 337305	337305	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	\$219,386	100.00	0	Metros lineales	64	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786562	Prodim Adquisición De Software Y Hardware - 337418	337418	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXPA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	\$91,683	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786564	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Ubicado En La Localidad De Tlaxpa Pue - 336695	336695	Puebla	Tlaxpa	Tlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	\$237,369	100.00	0	Lote	2,759	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786565	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Agua Dulce Primera Etapa - 336650	336650	Puebla	Tlaxpa	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	\$1,057,821	100.00	0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786566	Construcción De Tanque Elevado De Cuarenta Metros Cúbicos En La Comunidad De Casa Blanca - 337420	337420	Puebla	Tlaxpa	Casa Blanca (Cuyotlaxpa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	\$209,603	100.00	0	Otros	939	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688514	Construcción De Tanque Elevado De Cuarenta Metros Cúbicos De Capacidad Línea De Conducción - 146984	166984	Puebla	Tlaxcopec	Tlaxcopec de Benito Juárez Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	\$989,026	100.00	0	Otros	557	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 40 M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694023	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Regional C En Preescolar La Primavera - 167096	167096	Puebla	Tlaxcopec de San Marcos	Benito Juárez Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	\$388,691	100.00	0	Otros	333	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699456	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C Y Cisterna En La Secundaria Nezahualcoyotl - 166917	166917	Puebla	Tlaxcopec de San José	Benito Juárez Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,930	\$1,000,930	\$1,000,930	\$1,000,930	\$1,000,930	\$1,000,930	\$1,000,930	100.00	0	Otros	92	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699457	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Cinco Sur Siete Sur Ocho Sur Y Diez Sur Entre Nueve Oriente Y Vereda - 171129	171129	Puebla	Tlaxcopec de San Marcos	Benito Juárez Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	\$1,024,730	100.00	0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704934	Construcción De Una Aula Didáctica Regional En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 171187	171187	Puebla	Tlaxcopec de Santa María	la Benito Juárez Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	\$389,970	100.00	0	Otros	425	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704935	Construcción De Un Aula Didáctica Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria María Montessori - 171080	171080	Puebla	Tlaxcopec de Santa María	la Benito Juárez Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	\$789,633	100.00	0	Otros	435	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710403	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructuras Regional C En El Preescolar Enrique A Cervantes - 167543	167543	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Benito Juárez Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	\$713,900	100.00	0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710405	Construcción De Un Desayunador Escolar En Estructuras Regional C Y Cisterna En El Preescolar Emiliano Zapata - 167103	167103	Puebla	Tlaxcopec de San José	Benito Juárez Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	\$988,034	100.00	0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715686	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Juan Escutia - 167128	167128	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tapazolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$430,169	\$430,169	\$430,169	\$430,169	\$430,169	\$430,169	\$430,169	100.00	0	Otros	81	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721161	Rehabilitación De La Línea Del Pozo Numero Dos Caseta De Control Y Tanque De Cuatrocientos Metros Cúbicos - 167171	167171	Puebla	Tlaxcopec de San Marcos	Benito Juárez Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	\$1,996,418	100.00	0	Metros lineales	9,881	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721162	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Cinco Sur E Independencia - 167116	167116	Puebla	Tlaxcopec de San Marcos	Benito Juárez Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	\$678,103	100.00	0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721163	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 166781	166781	Puebla	Tlaxcopec de Tapazolco	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	\$4,579,325	100.00	0	Metros lineales	2,345	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200726603	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Mariano Matamoros Calle El Torito Y Calle Mariano Matamoros Entre Calle Guzmán Y Calle El Torito - 167088	167088	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	\$1,325,737	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726763	Construcción De Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Yolotzi - 166948	166948	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	\$670,178	100.00	00	Otros	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787226	Construcción De Tanque Elevado De Almacenamiento Para Agua Potable - 292957	292957	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	\$907,527	100.00	00	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA TANQUE DE 50 M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787228	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea de Conducción De Agua Potable - 167150	167150	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Paimillas (La Columna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	\$1,170,577	100.00	00	Otros	522	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA TANQUE DE 50 M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787229	Rehabilitación Y Reequipamiento Del Pozo Numero Dos - 294043	294043	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoayalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	\$859,128	100.00	00	Otros	9,881	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787231	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Xochitlacan - 292984	292984	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	\$303,303	100.00	00	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787234	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Principal - 291015	291015	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacuitipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	\$1,527,742	100.00	00	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200698520	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Miguel Tlanguistemo - 117319	117319	Puebla	Tlaxiahuacan	San Miguel Tlanguistemo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Vivienda	Terminado	2016	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	00	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200698521	Sistema De Riego Tecnificado Para El Desarrollo Rural En Cultivos De San Pedro Matamoros - 138145	138145	Puebla	Tlaxiahuacan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$105,953	\$105,953	\$105,953	\$105,953	\$105,953	\$105,953	\$105,953	100.00	00	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006949030	Amp. Sat. Cruz Otlatla, C. Chauhémec, Hidalgo, Morelos Y Vista Hermosa. - 120405	120405	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa Cruz Otlatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$467,796	\$467,796	\$467,796	\$467,796	\$467,796	\$467,796	\$467,796	100.00	00	Otros	116	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006949031	Amp. Estructura Temelucan, C. S. De D.L.C., Benito Juárez, 16 De Septiembre, Aquiles Serdán, Niños Héroes, Primero De Mayo, Prol. Río Virgen. - 116482	116482	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa María Temelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	\$1,001,593	100.00	00	Otros	356	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694960	Amp. Santa Rita Tlaxiahuacan, Las Delicias, C. Colónides. - 121078	121078	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa Rita Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$83,047	\$83,047	\$83,047	\$83,047	\$83,047	\$83,047	\$83,047	100.00	00	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694962	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Juan Chauhémec. - 117279	117279	Puebla	Tlaxiahuacan	San Juan Chauhémec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Vivienda	Terminado	2016	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	00	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694963	Amp. San Juan Chauhémec, C. La Via, Ignacio López Rayón Y Vicente Guerrero. - 120181	120181	Puebla	Tlaxiahuacan	San Juan Chauhémec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	\$248,710	100.00	00	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704941	Amp San Pedro Matamoros, C. Chapultepec, Ignacio Alende - 120211	120211	Puebla	Tlaxiahuacan	San Pedro Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	\$101,153	100.00	00	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710409	Amp. Ignacio López Rayón (El Gavillero), Cam. Rural A San Martínito, Los Cedros Y P.V. San José. - 120618	120618	Puebla	Tlaxiahuacan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	\$220,350	100.00	00	Otros	72	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710410	Amp. La Preciosista, C. Niños Héroes, Pedagogía Guadalupe, Av. Reforma. - 120213	120213	Puebla	Tlaxiahuacan	La Preciosista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	\$259,644	100.00	00	Otros	88	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715691	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Rafael Itzapalucan. - 117311	117311	Puebla	Tlaxiahuacan	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Vivienda	Terminado	2016	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	00	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721171	Amp. Santa Cruz Moxoluhac, Av. Nacional, C. Progreso. - 120291	120291	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa Cruz Moxoluhac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	Terminado	2016	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	\$135,354	100.00	00	Otros	64	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726204	Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa María Temelucan. - 117323	117323	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa María Temelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Vivienda	Terminado	2016	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	\$85,956	100.00	00	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de estufas, adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787252	Construcción De Techado En Área De Educación Física De La Primaria Reforma Educativa Clave 21dpr2805k 319278	319278	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa Rita Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,348,699	\$1,348,699	\$1,348,699	\$1,348,699	\$1,348,699	\$1,348,699	\$1,348,699	100.00	00	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787253	Amp. Santa Rita Tlaxiahuacan, C. Río. Torres, Porfirio Díaz, Juan C. Bonilla, Prol. 5 De Mayo, P.V. Independencia, Cda. Rev. Y C. Esperanza - 331123	331123	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa Rita Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	\$659,636	100.00	00	Otros	164	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787254	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma De La Plaza Principal Hasta Mima Calle - 319726	319726	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa Rita Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$437,431	\$436,237	\$436,237	\$436,237	\$436,237	\$436,237	\$436,237	100.00	00	Metros lineales	161	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787255	Ampliación De Red De Agua Potable De Las Torres, Francisco Torres, Prol. Niños Héroes Y Calle El 72 - 304115	304115	Puebla	Tlaxiahuacan	Santa Rita Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	\$130,960	100.00	00	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787256	Aplicación de Red de Agua Potable De La Calle Reforma de La Plaza Principal Rasta Miama Calle - 304075	304075	Puebla	Tlauhapan	Santa Rita Tlauhapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	\$130,508	100.00	00	Metros Lineales	640	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787257	Construcción De Techo Firme En La Cabeceza Municipal - 289553	289553	Puebla	Tlauhapan	Santa Rita Tlauhapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$780,368	\$780,368	\$780,368	\$780,368	\$780,368	\$780,368	\$780,368	100.00	00	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787258	Construcción De Techo En Área De Educación Física De La Primaria Benito Juárez Clave: 210p06365 - 311893	311893	Puebla	Tlauhapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,312,898	\$1,312,898	\$1,312,898	\$1,312,898	\$1,312,898	\$1,312,898	\$1,312,898	100.00	00	Metros Cuadrados	418	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787259	Construcción De Techo Firme En Guadalupe Zaragoza - 288219	288219	Puebla	Tlauhapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	\$680,262	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: 1281.72 / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787260	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Av Reforma Entre Telesecundaria Y Cademamiento 0-730 287581	287581	Puebla	Tlauhapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	\$4,167,487	100.00	00	Metros Cuadrados	2,820	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787261	Construcción De Techo Firme En Ignacio López Rayón (El Gavillero) - 320400	320400	Puebla	Tlauhapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	\$141,353	100.00	00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787262	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Nueva En La Comunidad De Ignacio López Rayón - 306358	306358	Puebla	Tlauhapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$286,317	\$286,317	\$286,317	\$286,317	\$286,317	\$286,317	\$286,317	100.00	00	Metros Lineales	148	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787263	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Ignacio López Rayón - 307511	307511	Puebla	Tlauhapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	\$676,526	100.00	00	Otros	775	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787264	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Buenos Aires Entre Venustiano Carranza Y Miama Calle - 306573	306573	Puebla	Tlauhapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	\$277,980	100.00	00	Metros Lineales	144	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787265	Construcción De Techo Firme En Ignacio Manuel Altamirano - 289345	289345	Puebla	Tlauhapan	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	\$433,852	100.00	00	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787266	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Ladera Entre Calle Venustiano Carranza Y Barranca - 307026	307026	Puebla	Tlauhapan	La Preciosista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	\$1,228,725	100.00	00	Metros Lineales	225	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787267	Construcción De Techo Firme En La Preciosista - 289526	289526	Puebla	Tlauhapan	La Preciosista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	\$133,794	100.00	00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787268	Construcción De Casa De Salud En San Francisco la Unión (Dispensario Médico) - 349836	349836	Puebla	Tlauhapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$694,379	\$694,379	\$694,379	\$694,379	\$694,379	\$694,379	\$694,379	100.00	00	Metros Cuadrados	281	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787269	Equipamiento De Casa De Salud En San Francisco la Unión (Dispensario Médico) - 312925	312925	Puebla	Tlauhapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Salud	Terminado	2016	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	100.00	00	Otros	281	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Físico: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787270	Construcción De Techo Firme En San Francisco la Unión - 289453	289453	Puebla	Tlauhapan	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	\$189,969	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787271	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Miraflores - 319957	319957	Puebla	Tlauhapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$130,660	\$129,351	\$129,351	\$129,351	\$129,351	\$129,351	\$129,351	100.00	00	Metros Lineales	260	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787272	Línea De Conducción Del Tanque De Almacenamiento 1 al Tanque De Almacenamiento 2 - 313391	313391	Puebla	Tlauhapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$205,547	\$205,547	\$205,547	\$205,547	\$205,547	\$205,547	\$205,547	100.00	00	Metros Lineales	1,961	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787273	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Cuauhtémoc Clave: 210p06365 - 304146	304146	Puebla	Tlauhapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$929,106	\$929,106	\$929,106	\$929,106	\$929,106	\$929,106	\$929,106	100.00	00	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787274	Construcción De Techo Firme En San Juan Cuauhtémoc - 289135	289135	Puebla	Tlauhapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	\$724,958	100.00	00	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787275	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Privadas Del Socorro, Adolfo López Mateos, Av. Reforma Y Camino Real A San Martínito En La Comunidad De San Martínito. - 327464	327464	Puebla	Tlauhapan	San Martínito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,502	\$444,851	\$444,851	\$444,851	\$444,851	\$444,851	\$444,851	100.00	00	Metros Lineales	120	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787276	Construcción De Techo Firme En San Martínito - 289432	289432	Puebla	Tlauhapan	San Martínito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	\$183,679	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787277	Construcción De Techo Firme En San Miguel Trianguistenco - 311424	311424	Puebla	Tlauhapan	San Miguel Trianguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$416,007	\$416,007	\$416,007	\$416,007	\$416,007	\$416,007	\$416,007	100.00	00	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787278	Equipamiento De Casa De Salud En San Pedro Matamoros (Dispensario Médico) - 312484	312484	Puebla	Tlauhapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Salud	Terminado	2016	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	\$105,163	100.00	00	Otros	1,286	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Físico: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787279	Construcción De Casa De Salud En San Pedro Matamoros (Dispensario Médico) - 321428	321428	Puebla	Tlauhapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAUHAPAN	Salud	En Ejecución	2016	\$842,653	\$842,653	\$842,653	\$842,653	\$842,653	\$842,653	\$842,653	100.00	00	Metros Cuadrados	1,286	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Físico: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787280	Construcción De Tanque De Agua Potable En San Pedro Matamoros - 306730	306730	Puebla	Tlauhapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5543,712	5543,712	5543,712	5543,712	5543,712	5543,712	5543,712	100.00	00	Otros	1,284	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787281	Construcción De Techo Firme En San Pedro Matamoros - 289397	289397	Puebla	Tlauhapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2016	2235,240	2235,240	2235,240	2235,240	2235,240	2235,240	2235,240	100.00	00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787282	Construcción De Anexo Sanitario En El Jardín De Niños Mauricio Hernández Anguiano Clave: 21d3j0d4721 - 322023	322023	Puebla	Tlauhapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	8722,233	8720,478	8720,478	8720,478	8720,478	8720,478	8720,478	100.00	00	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787283	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Zacatecas Y Tijuana Entre Calle Chihuahua Y Calle Durango - 326934	326934	Puebla	Tlauhapan	San Rafael Xitlapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8783,852	8782,057	8782,057	8782,057	8782,057	8782,057	8782,057	100.00	00	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787284	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Edmundo Malley Clave: 21etv01670 - 319122	319122	Puebla	Tlauhapan	San Rafael Xitlapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	8975,630	8973,273	8973,273	8973,273	8973,273	8973,273	8973,273	100.00	00	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787285	Construcción De Techo Firme En San Rafael Xitlapalucan - 287866	287866	Puebla	Tlauhapan	San Rafael Xitlapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	8521,425	8521,425	8521,425	8521,425	8521,425	8521,425	8521,425	100.00	00	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787286	Mejoramiento De Tres Aulas Didácticas En Primaria Emiliano Zapata Clave: 21dpr0447y - 306864	306864	Puebla	Tlauhapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	Terminado	2016	6130,844	6130,844	6130,844	6130,844	6130,844	6130,844	6130,844	100.00	00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787287	Mejoramiento De Una Aula Didáctica En Telesecundaria Tierra Y Libertad Clave: 21t090100c - 308945	308945	Puebla	Tlauhapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2016	8240,165	8240,165	8240,165	8240,165	8240,165	8240,165	8240,165	100.00	00	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787288	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Moxolahuac - 289443	289443	Puebla	Tlauhapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2016	890,460	890,460	890,460	890,460	890,460	890,460	890,460	100.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787289	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Otlatia - 329843	329843	Puebla	Tlauhapan	Santa Cruz Otlatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	8248,587	8248,587	8248,587	8248,587	8248,587	8248,587	8248,587	100.00	00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787290	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Brecha Entre Calle Cuauhtémoc Y Vista Hermosa - 307368	307368	Puebla	Tlauhapan	Santa Cruz Otlatia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8172,992	8172,992	8172,992	8172,992	8172,992	8172,992	8172,992	100.00	00	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787291	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Cuauhtémoc Entre Pánder Y Camino Al Pantón - 307144	307144	Puebla	Tlauhapan	Santa Cruz Otlatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8118,225	8118,225	8118,225	8118,225	8118,225	8118,225	8118,225	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787292	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino Rural, Calle Proclamación Río La Virgen, Aquiles Sardan, Niños María Y Proclamación Francisco I Madero - 319425	319425	Puebla	Tlauhapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8200,223	8197,553	8197,553	8197,553	8197,553	8197,553	8197,553	100.00	00	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787293	Construcción De Techo Firme En Santa María Texmelucan - 287749	287749	Puebla	Tlauhapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2016	8473,259	8473,259	8473,259	8473,259	8473,259	8473,259	8473,259	100.00	00	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787294	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles, 5 De Mayo Sur, Nicolas Bravo, Privada Benito Juárez Y Cruce De Barranca Entre Camino Real Y Calle Adolfo Lopez Mateos En Santiago Cotzingo. - 298879	298879	Puebla	Tlauhapan	Santiago Cotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8272,020	8272,020	8272,020	8272,020	8272,020	8272,020	8272,020	100.00	00	Metros lineales	118	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787295	Construcción De Techo Firme En Santiago Cotzingo - 288188	288188	Puebla	Tlauhapan	Santiago Cotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2016	8489,925	8489,925	8489,925	8489,925	8489,925	8489,925	8489,925	100.00	00	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787296	Construcción De Casa De Salud En Nuevo Tlauhapan (Dispensario Médico) - 329947	329947	Puebla	Tlauhapan	Nuevo Tlauhapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2016	8803,289	8801,245	8801,245	8801,245	8801,245	8801,245	8801,245	100.00	00	Metros Cuadrados	183	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787297	Equipamiento De Casa De Salud En Nuevo Tlauhapan (Dispensario Médico) - 313152	313152	Puebla	Tlauhapan	Nuevo Tlauhapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	Terminado	2016	8105,163	8105,163	8105,163	8105,163	8105,163	8105,163	8105,163	100.00	00	Otros	183	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Física: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% / Registro: Adquisición de mobiliario adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787298	Construcción De Techo Firme En Nuevo Tlauhapan - 289212	289212	Puebla	Tlauhapan	Nuevo Tlauhapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2016	8108,604	8108,604	8108,604	8108,604	8108,604	8108,604	8108,604	100.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100631138	Rehabilitación De Pozo - 6685	6685	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8100,000	8122,970	8122,970	8122,970	8122,970	8122,970	8122,970	100.00	00	Otros	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100631139	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio: Priv. Fcoo. Villa, Priv. Miradores, Priv. Lilaaga. - 6622	6622	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8278,211	8278,211	8278,211	8278,211	8278,211	8278,211	8278,211	8278,211	100.00	00	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631403	Mantenimiento Eficiencia De Alumbrado Publico 4ta. Seccion - 10664	10664	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	8844,160	8844,160	8844,160	8844,160	8844,160	8844,160	8844,160	100.00	00	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688503	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada Sustantane Entre Calle Sustantane Y Terreno - 175247	175247	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8113,777	8113,777	8113,777	8113,777	8113,777	8113,777	8113,777	100.00	00	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EFECTUAMENTE / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704922	Estudio De Impacto Ambiental - 158699	158699	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	8114,907	8114,907	8114,907	8114,907	8114,907	8114,907	8114,907	100.00	00	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EFECTUAMENTE / Física: META EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200710390	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad 4ta. Etapa - 91523	91523	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,990,670	100.00	\$0	Metros lineales	1,938	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710391	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Aldama Entre Calle Del Olvido E Iturbide - 175387	175387	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	\$654,830	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710392	Aportación Al Programa Estatal De Estruturas Ecológicas - 149418	149418	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	\$166,666	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710393	Ampliación De Red Eléctrico En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Nicolás Bravo Y Cerrada - 149603	149603	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	\$272,219	100.00	\$0	Otros	62	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715674	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Camargo Y Motolinía Entre Camargo Y Bustamante - 149242	149242	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	\$183,250	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721140	Aportación Peso A Peso Nivel Básico Esquema 4 A 1 Para La Construcción De Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria - 91633	91633	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	Terminado	2016	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LAS METAS DE EJERCIMIENTO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726592	Aportación Peso A Peso Nivel Básico Esquema 4 A 1 Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional - 91767	91767	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	Terminado	2016	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787122	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Manuel Avila Camacho Entre Calle Miro Ferdiado Y Carretera A Benito Juárez - 331476	331476	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	\$284,211	100.00	\$0	Metros lineales	430	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto financiera como físicamente / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto financiera como físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto financiera como físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787123	Rehabilitación De Red De Agua Potable Portalprimaria Ignacio Zaragoza En El Municipio De Tlanepantla - 331134	331134	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$334,497	\$334,497	\$50,061	\$50,061	\$50,061	\$50,061	\$50,061	14.97	\$0	Metros lineales	480	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A QUE SE CONVIERTE EN FONDOS FISM DF Y FORFAMUN / Fisica: EL MONTO EN ESTA OBRA VARIA DEBIDO A QUE SE CONVIERTE EN FONDOS FISM DF Y FORFAMUN / Registro: La obra se encuentra terminada financiera y físicamente al 100%, conforme lo planeado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787124	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Avila Camacho Entre Calle Miro Ferdiado Y Carretera A Benito Juárez - 331412	331412	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	100.00	\$0	Metros lineales	430	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto financiera como físicamente / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto física como físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto física como físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787125	Construcción De Becanera Adicional En El Municipio De Tlanepantla - 278091	278091	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	\$1,664,838	100.00	\$0	Vivienda	131	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto financiera como físicamente / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto financiera como físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada al 100%, tanto financiera como físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787127	Rehabilitación De Escuela Primaria Sanitiano Serdán En La Localidad De Tlanepantla - 248581	248581	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,720,136	\$1,720,136	\$1,011,348	\$1,011,348	\$1,011,348	\$1,011,348	\$1,011,348	58.79	\$0	Otros	650	0.00	100.00	Financiera: El monto en esta obra varia debido que se convierten de fondos FISM DF y FORFAMUN / Fisica: El monto en esta obra varia debido a que se convierten de fondos FISM DF y FORFAMUN / Registro: La obra se encuentra terminada financiera y físicamente al 100%, como lo planeado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688504	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimacatlán - 190075	190075	Puebla	Tlaola	Xochimacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	\$1,083,467	100.00	\$0	Metros lineales	2,365	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699443	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Hospital Comunitario Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaola - 190182	190182	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Salud	Terminado	2016	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	\$4,687,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,406	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704923	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Linda Vista En La Localidad De Xaltipuctla - 192724	192724	Puebla	Tlaola	Xaltipuctla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUES	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	\$1,482,328	100.00	\$0	Metros lineales	179	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715675	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Localidad De Chichahuatlán En El Barrio De San Isidro Acatlán - 192664	192664	Puebla	Tlaola	Chichahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	\$957,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,740	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721141	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chichahuatlán - 192586	192586	Puebla	Tlaola	Chichahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	\$1,213,928	100.00	\$0	Metros lineales	278	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787129	Ampliación De Electrificación En El Barrio De Itzacatla - 210801	210801	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	Terminado	2016	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	\$787,431	100.00	\$0	Metros lineales	318	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787130	33901 Subcontratación De Servicios Con Tacosos - 211183	211183	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: ACCIÓN TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787131	Construcción De Cuartos Dormitorios 210825	210825	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Vivienda	Terminado	2016	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	100.00	\$0	Vivienda	558	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787132	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cuamila - 190232	190232	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	\$712,524	100.00	\$0	Metros lineales	391	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787133	Mejoramiento De La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Cutzontipa - 210962	210962	Puebla	Tlaola	Cutzontipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	Terminado	2016	\$500,000	\$488,730	\$488,730	\$488,730	\$488,730	\$488,730	\$488,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787134	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 210814	210814	Puebla	Tlaola	Chichahuactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	\$1,700,029	100.00	\$0	Metros lineales	2,640	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787135	Construcción De Aula De Medios En El Aschilazaro Metracahuactoytl En La Localidad De Chichahuactla - 211013	211013	Puebla	Tlaola	Chichahuactla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	Terminado	2016	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	\$1,012,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787136	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Gallera - 210914	210914	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$800,000	\$798,524	\$798,524	\$798,524	\$798,524	\$798,524	\$798,524	100.00	\$0	Metros lineales	276	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787137	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Hidalgo - 210932	210932	Puebla	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,300,000	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	\$1,312,745	100.00	\$0	Metros lineales	382	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787138	Mejoramiento Del Preescolar Tejapaxali En La Localidad De Tlaltepango - 210855	210855	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	Terminado	2016	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	\$1,349,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787139	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Loma En La Localidad De Tlaltepango - 211068	211068	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	\$1,925,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,756	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787140	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Xomati - 190304	190304	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	\$762,864	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787141	Construcción De Muros De Contención En La Localidad De Tlaltepango - 190276	190276	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	Terminado	2016	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	\$352,282	100.00	\$0	Metros lineales	585	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787143	Mejoramiento De Escuela Telesecundaria Ramos Betteta En La Localidad De Xaltepuxtla - 211036	211036	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	Terminado	2016	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	\$646,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787145	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Cameros En Localidad Kochinacactlan - 211103	211103	Puebla	Tlaola	Kochinacactlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$637,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	\$362,482	100.00	\$0	Metros lineales	163	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787146	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero - 211049	211049	Puebla	Tlaola	Vetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$838,838	\$479,006	\$479,006	\$479,006	\$479,006	\$479,006	\$479,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787147	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Linda Vista - 191691	191691	Puebla	Tlaola	Vetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	\$267,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787148	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nexapa Ahila - 210942	210942	Puebla	Tlaola	Nexapa Ahila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	\$537,600	100.00	\$0	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787149	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Ayahualico - 210872	210872	Puebla	Tlaola	Ayahualico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	\$1,002,866	100.00	\$0	Metros lineales	93	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644824	Adquisición De La Calle Prolongación Paravillito Barrio El Arena (Aportación) - 75331	75331	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,318,837	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100% / Física: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: SOLO SE ESTA REPORTANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (100), ANQUE QUE EN EL SISTEMA ESTA REFLEJADO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (100), EL OTRO 70% LE CORRESPONDE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y QUE EJECUTO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644825	Adquisición En La Calle Privada Peralvillo Entre Calle Peralvillo Y Calle Matamoros (Aportación) - 75322	75322	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,294,693	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100% / Física: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: APORTACION REALIZADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649639	Construcción De Tanque Y Red De Distribución De Agua Potable En Santa Catarina Coatepec - 75207	75207	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLANAPALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$828,100	100.00	\$0	Otros	1,393	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654999	Adquisición De Calle Raul Reyes Saco Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo (Aportación) - 75324	75324	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$851,735	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100% / Física: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: SOLO SE ESTA REPORTANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (30), ANQUE QUE EN EL SISTEMA ESTA REFLEJADO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (100), EL OTRO 70% LE CORRESPONDE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y QUE EJECUTO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659267	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable Con Una Capacidad De 50 M3 Y Una Altura De 10 M. - 75167	75167	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLANAPALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	100.00	\$0	Otros	2,727	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704865	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 157968	157968	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLANAPALA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704867	Ampl. Tlapanalá C Y Fv Reforma Municipio De Tlapanalá - 157952	157952	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	\$113,727	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704868	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Cerrito Y La Victoria En La Localidad De Tepapayeca - 157945	157945	Puebla	Tlapanalá	Tepapayeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLANAPALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	\$498,057	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200721079	33902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 137970	157970	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	00	Otros		100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160300786537	Ampliación de Red de Agua Potable En La Cabeza Municipal - 348826	348826	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	\$575,242	100.00	00	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786538	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Triana Del Emisor A La Laguna De Oxidación - 348719	348719	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	\$856,115	100.00	00	Metros lineales	2,727	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786539	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En La Cabeza Municipal De Tlapanalá - 348683	348683	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	100.00	00	Otros	727	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786540	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Raya Camino Real Y Callejon Central De La Localidad De Santo Domingo Aytlichca - 348893	348893	Puebla	Tlapanalá	Santo Domingo Aytlichca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786541	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable De La Localidad De Astia - 348849	348849	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Astia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	\$373,674	100.00	00	Otros	394	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786542	Ampliación De Energía Eléctrica En Calles Sin Nombre En La Localidad De San Luis Chalma - 348936	348936	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786544	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De La Palmas - 348793	348793	Puebla	Tlapanalá	Colonia Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	\$984,329	100.00	00	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200647234	Construcción De Cercado Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Benito Juárez Clavijero - 69823	69823	Puebla	Tlaxianguitpec	San Agustín Chagchaltzin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	100.00	00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 16 De Septiembre, Col. San José - 69279	69279	Puebla	Tlaxianguitpec	Ciudad de Tlaxianguitpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	100.00	00	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649665	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles 5 De Febrero, Nicolás Bravo, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías Y Reforma, En Sección Septima P - 71036	71036	Puebla	Tlaxianguitpec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	100.00	00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654421	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Covarrubias Y Av. Benito Juárez - 71046	71046	Puebla	Tlaxianguitpec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	100.00	00	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654422	Construcción De Techos Para Vivienda Meta: 4,591.48 M2. - 69077	69077	Puebla	Tlaxianguitpec	Xonocauhtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	100.00	00	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654423	Construcción De Empedrado En La Calle Guerrero 2a. Etapa - 40928	40928	Puebla	Tlaxianguitpec	Xalteneango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	100.00	00	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200656781	Construcción De Empedrado De Camino Del Km 0+000 Al Km 0+720 - 72403	72403	Puebla	Tlaxianguitpec	Jililapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	100.00	00	Metros Cuadrados	327	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200656782	Rehabilitación De Caminos Acootlan-Toscano-Talpahtlan Con Una Longitud Total De 5,225 M. - 72567	72567	Puebla	Tlaxianguitpec	Xonocauhtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	100.00	00	Metros lineales	2,644	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659300	Rehabilitación Del Camino De Terracería La Unión-San Agustín Chagchaltzin-San José Chagchaltzin-Chillistipan-Catatepec-El Canal De 16.74 Km - 72166	72166	Puebla	Tlaxianguitpec	Catatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,756,936	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	00	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACIÓN DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL CONTRIBUIDO DE \$ 749,935.81 CUENTANDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PIM \$ 265,000.00 Y PORTAMON \$ 1,491,935.83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659301	Construcción De Cercado Perimetral En El Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas - 70945	70945	Puebla	Tlaxianguitpec	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659304	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez, Col. Linda Tarde - 70974	70974	Puebla	Tlaxianguitpec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661701	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col. Soconila - 70904	70904	Puebla	Tlaxianguitpec	Ciudad de Tlaxianguitpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	100.00	00	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200661702	Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral En La Esc. Telesec. Alto Petata Y Dos Caballos - 69503	69503	Puebla	Tlaxianguitpec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	100.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200689309	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud - 168438	168438	Puebla	Tlaxianguitpec	El Carmen Iltia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	\$676,466	100.00	00	Otros	711	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CASA DE SALUD. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200689510	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Republica De Argentina - 134427	134427	Puebla	Tlaxianguitpec	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	\$862,359	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1616020688511	Rehabilitación De Camino Con Una Longitud Total De 2,290 M. - 72448	72448	Puebla	Tlatlauiquepec	Volcactzin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Visitidades	Terminado	2016	\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	\$765,899	100.00	\$0	Metros Lineales	142	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020688512	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Aquiles Serdan - 153938	153938	Puebla	Tlatlauiquepec	Imarilano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	\$461,542	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020688513	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud - 154239	154239	Puebla	Tlatlauiquepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	\$967,940	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: CASA DE SALUD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020694016	33903 Servicios Integrales - 154696	154696	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	\$150,104	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020694017	33903 Servicios Integrales - 154670	154670	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	\$158,340	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020694018	Construcción De Techumbre En La Esc. Telesec. Agustín Melgar - 72490	72490	Puebla	Tlatlauiquepec	Tatazoquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	\$802,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020694019	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 154190	154190	Puebla	Tlatlauiquepec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	\$672,429	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020694941	33903 Servicios Integrales - 154731	154731	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	\$114,001	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020694942	33903 Servicios Integrales - 154658	154658	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020694943	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Aliende, Morelos, Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz, De Las Torres Y Priv. Pue - 76624	76624	Puebla	Tlatlauiquepec	Ajcoctzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020704929	Rehabilitación De Seis Aulas Didácticas En La Esc Prim Josefa Ortiz De Domínguez - 153990	153990	Puebla	Tlatlauiquepec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	\$1,159,417	100.00	\$0	Otros	203	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: AULA. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020704930	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos - 154252	154252	Puebla	Tlatlauiquepec	Loma de la Yerba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	\$439,775	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: AULA. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020710399	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor - 71958	71958	Puebla	Tlatlauiquepec	El Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	\$1,082,148	100.00	\$0	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020710400	Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc Telesec Miguel Hidalgo Y Costilla - 153917	153917	Puebla	Tlatlauiquepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$400,817	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: AULA. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020710401	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Pericoarail, Pantonesca, 23 De Abril, Lázaro Cárdenas Y 9 De Mayo - 76988	76988	Puebla	Tlatlauiquepec	Atoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	\$1,990,885	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020721154	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Prim. Anahuac - 69198	69198	Puebla	Tlatlauiquepec	Chicuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	\$273,876	100.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020721155	Construcción De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 171549	171549	Puebla	Tlatlauiquepec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	\$1,865,320	100.00	\$0	Metros lineales	1,614	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020721156	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 154170	154170	Puebla	Tlatlauiquepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	\$985,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020726598	Rehabilitación De Líneas De Alimentación De Agua Potable - 154211	154211	Puebla	Tlatlauiquepec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	\$1,330,369	100.00	\$0	Metros lineales	1,587	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020726599	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor Segunda Etapa - 153890	153890	Puebla	Tlatlauiquepec	Xalteta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	\$928,001	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BANFIATIOS. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789196	33903 Servicios Integrales - 274210	274210	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	\$490,276	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789197	Construcción De Empedrado En Calle Revolución Norte - 277469	277469	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Visitidades	Terminado	2016	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	\$2,016,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300789198	Rehabilitación De Colector En La Calle Dolores Betancourt - 275472	275472	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	\$1,892,681	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789199	Construcción De Techos Para Vivienda Meta - 275777	275777	Puebla	Tlatlauiquepec	Ahuatamiuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$805,969	\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787200	Construcción De Empedrado En La Calle La Cortadura Segunda Etapa - 275007	275007	Puebla	Tlatlaucatepec	Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Visitidades	Terminado	2016	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	\$1,022,488	100.00	00	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787201	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud - 154133	154133	Puebla	Tlatlaucatepec	Cuautlaningo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$950,556	\$950,556	\$950,556	\$950,556	\$950,556	\$950,556	\$950,556	100.00	00	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787202	Reformazon Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 274239	274239	Puebla	Tlatlaucatepec	Huaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	\$1,608,682	100.00	00	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787203	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor - 174856	174856	Puebla	Tlatlaucatepec	Gómez Sur (Llano de Toluca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2016	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	\$1,738,897	100.00	00	Piezas	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: BANO. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787204	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Seccion Octava Oriente Primera Etapa - 275882	275882	Puebla	Tlatlaucatepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$529,209	\$529,209	\$529,209	\$529,209	\$529,209	\$529,209	\$529,209	100.00	00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787205	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Multiple Segunda Etapa - 275527	275527	Puebla	Tlatlaucatepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	\$4,001,694	100.00	00	Metros lineales	2,834	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787206	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 275146	275146	Puebla	Tlatlaucatepec	Pezmatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	\$1,019,288	100.00	00	Metros lineales	1,375	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787207	Construccion De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 275358	275358	Puebla	Tlatlaucatepec	Tanhuixco del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	\$2,066,956	100.00	00	Metros lineales	442	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787208	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 275237	275237	Puebla	Tlatlaucatepec	Tepantol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	\$2,065,759	100.00	00	Metros lineales	451	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787209	Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En Calles Lerdo de Tejada, Xonacatlan, Chinampa, Ignacio Zaragoza, Lopez Portillo, Lazaro Cardenas Y - 71191	71191	Puebla	Tlatlaucatepec	Tepeteno de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	\$1,916,320	100.00	00	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787210	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 154243	154243	Puebla	Tlatlaucatepec	Tochimpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	\$397,675	100.00	00	Metros lineales	687	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787211	Construccion De Muro En Bachillerato General Frida Kahlo - 274213	274213	Puebla	Tlatlaucatepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	\$520,565	100.00	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787212	Construccion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 275803	275803	Puebla	Tlatlaucatepec	Mezauyacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	\$1,022,811	100.00	00	Metros lineales	103	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787213	Rehabilitacion De Agua Potable Por Bombeo - 71984	71984	Puebla	Tlatlaucatepec	Almoloni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	\$1,661,211	100.00	00	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787214	Construccion De Camerón En Avenida Santoacruz - 276054	276054	Puebla	Tlatlaucatepec	Xacuinco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Visitidades	Terminado	2016	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	\$718,865	100.00	00	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15110400595667	Construccion De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Con Los Dos Grados De Resago Social Mas Alto En El Municipio De Tlaxco, Puebla.	15118	Puebla	Tlaxco	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Vivienda	Terminado	2016	\$1,778,307	\$1,778,307	\$1,778,307	\$1,778,307	\$1,778,307	\$1,778,307	\$1,778,307	100.00	00	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN ENERO DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020078693974	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Rural De Cerro Pelón En El Municipio De Tlaxco - 181449	181449	Puebla	Tlaxco	Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	\$333,704	100.00	00	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694021	Rehabilitacion Del Camino Rural Entroque Acatlan y El Alamo Del Km 0 000 Al Km 5 196.84. En El Área Municipio De Tlaxco - 78398	78398	Puebla	Tlaxco	El Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Transportes y Visitidades	Terminado	2016	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	\$1,640,533	100.00	00	Kilómetro	1,202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN AGOSTO DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699495	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Conexiones A La Red De Drenaje Descargas Domiciliarias En La Localidad De Atlalpan - 181000	181000	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	\$1,295,666	100.00	00	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SEPTIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721157	Construccion De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Con Los Dos Grados De Resago Social Mas Alto En El Municipio De Tlaxco, Puebla. 2da Et. - 78834	78834	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	\$1,998,530	100.00	00	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SEPTIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721158	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceeros - 193272	193272	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	\$357,506	100.00	00	Lote	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN ENERO DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786623	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria "Francisco Villa" C.C.T. 21xpx06021 En La Localidad De La Candelaria, En El Municipio De Tlaxco - 277536	277536-1611	Puebla	Tlaxco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$369,185	\$369,185	\$369,185	\$369,185	\$369,185	\$369,185	\$369,185	100.00	00	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN MARZO DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786624	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Candelaria En El Municipio De Tlaxco - 276117	276117-16110	Puebla	Tlaxco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	100.00	00	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN FEBRERO DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786625	Construccion De Pabellon En El Área De Imparticion De Educación Fisica (Pista Cívica) Del Bachillerato General Octavio Paz C.C.T. 21xpx03789 En La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco- 278130	278130-16112	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	\$519,168	100.00	00	Metros Cuadrados	589	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN MARZO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786626	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco - 274557	274557	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	\$134,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786627	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco - 277138	277138-16110	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$389,432	\$389,432	\$389,432	\$389,432	\$389,432	\$389,432	\$389,432	100.00	\$0	Vivienda	47	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN FEBRERO DEL 2016 - LA OBRA Y FINANCIERAMENTE AL FEBRERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786628	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco - 274603	274603	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	\$75,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786629	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Chipotla En El Municipio De Tlaxco - 276484	276484-16110	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$283,223	\$283,223	\$283,223	\$283,223	\$283,223	\$283,223	\$283,223	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786630	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Dos Caminos En El Municipio De Tlaxco - 277183	277183-16110	Puebla	Tlaxco	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$141,612	\$141,612	\$141,612	\$141,612	\$141,612	\$141,612	\$141,612	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787215	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Tlaxco En El Municipio De Tlaxco - 274743	274743	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	\$118,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787216	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Aumento De Dotación En La Cabeza Municipal De Tlaxco Primera Etapa - 273751	273751-16108	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,996,797	\$2,007,252	\$2,007,252	\$2,007,252	\$2,007,252	\$2,007,252	\$2,007,252	100.00	\$0	Metros lineales	1,272	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787217	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco - 278019	278019-16110	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787218	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Sección La Primaria En La Localidad De Acalman Municipio De Tlaxco - 273481	273481	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$361,001	\$361,001	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787219	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco - 274750	274750	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	\$108,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787220	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De El Alamo En El Municipio De Tlaxco- 274576	274576	Puebla	Tlaxco	El Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	\$147,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787221	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Alamo En El Municipio De Tlaxco - 277811	277811-16110	Puebla	Tlaxco	El Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	\$198,009	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787222	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Aumento De Dotación Perteneciente Al Municipio De Tlaxco Del Estado De Puebla - 278187	278187	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	100.00	\$0	Metros lineales	382	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN OCTUBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787223	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco - 277086	277086-16110	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	\$70,806	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787224	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas De La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco - 273981	273981	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	\$113,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787225	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Tlaxco - 276581	276581-16110	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlaxco PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$106,209	\$106,209	\$106,209	\$106,209	\$106,209	\$106,209	\$106,209	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200644855	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera La Colorada Ixcapixtla En Km 8 - 71227	71227	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO. (EXT. 12 MTS BAJA TENSION) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654432	Ampliación De Energía Eléctrica Privada De La 1ª Privada Entre 4ª Poniense Y 2da Privada De La 5ª Norte - 67190	67190	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	\$137,317	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO. (EXT. 12 MTS BAJA TENSION) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654433	Ampliación De Energía Eléctrica San Martín Caltenco Calle 14 Norte - 71000	71000	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	\$342,498	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% (SE DE EFECTUACION 13 ESTRUCTURAS) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659310	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tochtepec, Municipio De Tochtepec, Puebla, Calle 3 Oriente Entre Calle 12 Y 6 Sur, 8 - 66879	66879	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	\$770,057	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659311	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Privada 10 Poniente Entre 5 Norte Calle Sin Nombre - 66175	66175	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	\$114,483	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO Y CONTRATO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200659472	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tochtepec Municipio Del Mismo Nombre Etapa Puebla Primera Etapa - 189322	189322	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	\$85,559	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704949	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tochtepec Municipio Del Mismo Nombre Estado Puebla Primera Etapa - 189293	189293	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	\$6,053,000	100.00	\$0	Metros lineales	6,615	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704950	Ampliación De Energía Eléctrica En Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Privada Zaragoza - 148234	148234	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlaltepecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$79,328	\$79,328	\$79,328	\$79,328	\$79,328	\$79,328	\$79,328	\$79,328	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200710419	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Nueva Sur y Calle Nueva Poniente Entre Calle Tres Poniente Y Cinco Sur - 151046	151046	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$601,468	\$601,468	\$601,468	\$601,468	\$601,468	\$601,468	\$601,468	100.00	\$0	Metros lineales	1,023	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA CONFORME AL PROYECTO AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715696	Ampliación o Reubicación de Línea Media Tensión a Orilla de Carretera En Calle Triunfo Oriente de La Localidad De San Martín Caltenco - 186030	186030	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	\$218,564	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME AL PROYECTO Y CONVENIO APORTACION CFE. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726610	Ampliación de Red de Agua Potable Red de drenaje En Calle Hidalgo Y Calle Ocho Oriente Entre Seis Oriente Y Carretera A Caltenco - 153172	153172	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$449,008	\$449,008	\$449,008	\$449,008	\$449,008	\$449,008	\$449,008	100.00	\$0	Metros lineales	570	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787313	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario En Calle De La Luz - 362852	362852	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	\$871,284	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO DE OBRA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787314	Adquisición Y Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Tochtepec - 363325	363325	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	\$54,652	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN REALIZADA AL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100%. (I PROYECTO O LOTE DE 23 PZAS). / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787315	Ampliación de Energía Eléctrica En La Segunda Privada De La Cinco Norte Entre Primera Privada De La Cinco Norte Y Diez Poniente - 303614	303614	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	\$60,593	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787316	Ampliación de Energía Eléctrica En Carretera Tochtepec San Lorenzo Sn Entre Por Hotel El Palma Y Municipio De Tochtepec - 148366	148366	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO. (EXTENSION BAJA TENSION 10 MT 19 MW) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787317	Ampliación de Energía Eléctrica En Camino A Los Pinos Entre Campo De Balsoy Y Carretera A San Bartolo - 109454	109454	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	\$188,034	100.00	\$0	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. (45x42 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MUROS) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787318	Mejoramiento De Comedor Y Aula En Escuela Primaria Justo Sierra Con Clave De La Localidad De Chilpittepec Del Municipio De Tochtepec - 280255	280255	Puebla	Tochtepec	Chilpittepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	\$482,736	100.00	\$0	Pizcas	488	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. (45x42 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE MUROS) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787319	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Rosendo Marquez En La Localidad De Chilpittepec Municipio De Tochtepec Puebla - 279448	279448	Puebla	Tochtepec	Chilpittepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO DE OBRA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787320	Ampliación de Energía Eléctrica Calle Zaragoza Entre Francisco I Madero Y Pulqueños - 363307	363307	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetalcatecoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	\$356,509	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787321	Ampliación de Energía Eléctrica En Calle Tres Sur 8 N Entre Cinco Poniente Y Canal Lateral De Irrigación - 303673	303673	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	\$124,582	100.00	\$0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO AL 100%. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787322	Ampliación de Energía Eléctrica En Carretera La Colorada Inacahuatla - 298104	298104	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	\$80,799	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787323	Ampliación de Energía Eléctrica En Segunda Privada De La Calle Diez Sur Colonia San Martín Caltenco - 298263	298263	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	\$100,271	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787324	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura Udoac Aportación Capcoe - 171315	171315	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	\$2,247,843	100.00	\$0	Otros	5,003	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: APORTACION CONVENIO CAPCOE 100% TERMINADA LA OBRA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787325	Ampliación de Energía Eléctrica En Calle Loreto Entre Nuevo Oriente Y Benito Juárez En La Colonia San José Buena Vista - 363026	363026	Puebla	Tochtepec	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	\$133,766	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO CFE. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787326	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En La Avenida Principal Tiampá Privada Uno Tiampá Privada Dos Tiampá En La Localidad De Cristo Rey - 362512	362512	Puebla	Tochtepec	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	\$938,697	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. (1,185.22 MTS LINEALES) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787327	Ampliación de Energía Eléctrica San José Cuatrecasas Del Rancho Bautista Avenida Hidalgo - 147590	147590	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO. (SE DE DISTRIBUCION 6 PROYECTOS) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704953	Construcción De Adoquianamiento En La Calle Dieciséis De Septiembre Segunda Etapa - 187594	187594	Puebla	Tototitepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	\$251,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Físico: al 100 por ciento físico / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715697	Revestimiento Del Camino Sacasochas Sachu - 188903	188903	Puebla	Tototitepec de Guerrero	Tototitepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	\$200,986	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Físico: obra al 100 por ciento físico / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787328	Ampliación de Electrificación En La Calle Veintiseis De Septiembre Entre Calle Aldama Y AV Cinco de Mayo - 362100	362100	Puebla	Tototitepec de Guerrero	Tototitepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	\$265,034	100.00	\$0	Otros	115	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Físico: al 100 por ciento físico / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787329	Ampliación de Electrificación De La Calle Y Privada Adolfo López Mateos Entre La Calle Zaragoza Y La Calle Diagonal Constitución Mil Novécis - 320744	320744	Puebla	Tototitepec de Guerrero	Tototitepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	\$139,015	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: pagada al 100 por ciento financiero / Físico: instalados 7 postes al 100 por ciento físico / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787330	Construcción De Diez Recamaras Adicionales De Cuatro Puntos Setenta Sur Trece Punto Cincuenta Metro - 318219	318219	Puebla	Tototitepec de Guerrero	Tototitepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	\$538,994	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 por ciento financiero / Físico: obra al 100 por ciento físico / Registro: CONSTRUCCION DE 10 RECAMARAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787331	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 317807	317807	Puebla	Tototitepec de Guerrero	Tototitepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	\$50,246	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: acción pagada al 100 por ciento financiero / Físico: al 100 por ciento físico / Registro: ELABORACION DE 3 PROYECTOS / Registro: ELABORACION DE 3 PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787332	Construcción De Cinco Baños Con Bidigestor - 318718	318718	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC	Vivienda	Terminado	2016	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	\$229,375	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 por ciento financiero / Física: al 100 por ciento físico construcción de 5 Baños con Bidigestor Registro: CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS CON BIDIGESTORE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688453	Ampliación De Unidad Médica En La Comunidad De Tuzamapan De Galeana Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 149766	149766	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Salud	Terminado	2016	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	\$1,300,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,702	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688454	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 166105	166105	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ACCION AL 100% / Registro: EL NOMBRE DE LA ACCION ES SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACION DEL FISM 2016, SIN EMBARGO QUERO LA DE LA MISO. ACCION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688455	Construcción De Muro Firme En La Comunidad De Tetelilla De Islas Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana - 150324	150324	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Islas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2016	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693963	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Nicolas Bravo Y Calle Benito Juárez En La Localidad De Tuzamapan De Galeana Segunda Etapa - 149996	149996	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	100.00	\$0	Metros lineales	1,702	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693964	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De El Sorzillo Primera Etapa En El Municipio De Tuzamapan De Galeana - 150346	150346	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Sorzillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	\$598,171	100.00	\$0	Metros lineales	213	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699342	Construcción De Muro Firme En La Comunidad De El Tuti Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana - 161535	161535	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Tuti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2016	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	304	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699385	Ampliación De Electrificación En La Colonia El Cata Segunda Etapa En El Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 149804	149804	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	\$1,910,235	100.00	\$0	Otros	1,702	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699386	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Ricardo Flores Magón Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana - 161444	161444	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	\$926,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007021084	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma Oriente En Tetelilla De Islas Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 161340	161340	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Islas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	\$409,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786593	Adquisición De Software Y Hardware Para El Área Administrativa Del Honorable Ayuntamiento De Tuzamapan De Galeana - 259537	259537	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	\$60,304	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: SUMINISTRO AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786594	Ampliación De La Casa De Salud En La Localidad De Reyes De Vallarta - 259326	259326	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Reyes de Vallarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Salud	Terminado	2016	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	\$768,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	583	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649645	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler Con Clave De Centro De Trabajo 21d	16210-16003	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Educación	Terminado	2016	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654406	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Heremogipido Galeana Cctd1dgr07281 - 16118	16118-16001	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Educación	Terminado	2016	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656762	Construcción De 33 Sanitarios Con Bidigestor Para Vivienda En El Barrio De Tlapatlán De La Localidad De Tlapatlán - 16513	16513-16028	Puebla	Vicente Guerrero	Tlapatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	100.00	\$0	Piezas	215	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656804	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio De 4.00 M X 3.50 M	16275-16005	Puebla	Vicente Guerrero	Cocatepachaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2016	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688476	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 161909	161909-16017	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fatima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	\$1,313,277	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006993980	Mejoramiento De Camino Rural En La Localidad De Duraznitas Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 166582	166582-16033	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	\$1,597,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006993981	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Luis Del Pino - 162146	162146-16027	Puebla	Vicente Guerrero	San Luis del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2016	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	\$898,587	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699414	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio De Cuatro X Cuatro En La Localidad De Alhuaca - 166641	166641-16043	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2016	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	\$227,330	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020069415	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San José Cuamancó - 162113	162113-16025	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamancó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	\$885,209	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693416	Ampliación De Energía En Media Y Baja Tensión En Calle Sin Nombre Con Un Ancho De Via De Dos Metros En El Barrio El Pantón De La Localidad - 162134	162134-16026	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	\$408,981	100.00	\$0	Otros	3,512	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020069417	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Localidad De Campo Chico - 161950	161950-16018	Puebla	Vicente Guerrero	Campo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	\$796,400	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704886	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Manuel Avila Camacho Primera Etapa - 162071	162071-16024	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y Viabilidades	Terminado	2016	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	\$1,460,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704887	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa - 161761	161761-16012	Puebla	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	\$880,192	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710361	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave En La Localidad De Tepetzitintla - 166683	166683-16044	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	\$683,962	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100 / Registro: Obra concluida al 100% con recursos FISM 2016, se remite para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710439	Construcción De Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De San José los Pinos - 161110	161110-16004	Puebla	Vicente Guerrero	San José los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	100.00	\$0	Vivienda	41	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715647	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciénega Grande De Fatima - 161215	161215-16007	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fatima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	\$797,755	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715648	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Cuajca - 161799	161799-16013	Puebla	Vicente Guerrero	Cuajca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	\$889,873	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721109	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Caporalco Buenos Aires Calle Lopez Fortillo Y Rinos Heroes Municipio De Vicente - 175333	175333	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Aportación efectuada a CFE para la construcción de la obra / Registro: Obra hecha por CFE con convenio de colaboración por aportación del municipio Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721110	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Con Ctr De La Comunidad De Teotlalco De Hidalgo - 161179	161179	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721201	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 161871	161871	Puebla	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	\$906,726	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726563	Construcción De Dos Huertos Comunitarios En La Comunidad De Alhuaca - 175643	175643	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	253	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726566	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cuatro Caminos Barrio Xococochtitlan Municipio De Vicente Guerrero En El Estado - 175959	175959	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	\$49,442	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Aportación efectuada a CFE para la construcción de la obra / Registro: aportación hecha a CFE para la construcción de la obra a través de un convenio de colaboración entre gobierno estatal, federal y municipal. Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786758	Construcción De Ochoenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Santa María Del Monte - 314023	314023-16071	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,242,927	\$3,242,927	\$3,242,927	\$3,242,927	\$3,242,927	\$3,242,927	\$3,242,927	\$3,242,927	100.00	\$0	Vivienda	420	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786759	Programa Estatal De Estufas Domil Dieciséis - 314145	314145	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	\$291,666	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Aportación al gobierno del estado para la construcción de las estufas. Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786761	Remodelación De Edificio Para Transformar En Oficinas De D14 Municipal Y Unidad Basica De Rehabilitar - 222966	222966	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	Terminado	2016	\$15,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	00	Otros	24,217	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida por el gobierno del estado / Física: Aportaciones efectuadas al gobierno del estado por / Registro: Aportaciones efectuadas al gobierno del estado para la construcción de la obra. Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia actualmente el edificio se encuentra en operación y ya se encuentra concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786762	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 204963	204963	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	\$1,989,198	100.00	00	Metros lineales	2,909	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786763	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio La Coyotera De La Localidad De Alhuaca - 318898	318898-16076	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,462,245	\$1,462,245	\$1,462,245	\$1,462,245	\$1,462,245	\$1,462,245	\$1,462,245	\$1,462,245	100.00	00	Metros lineales	139	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786764	Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Alhuaca - 204722	204722	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$2,614,724	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	\$2,613,399	100.00	00	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida al 100% / Física: Obra físicamente terminada al 100% / Registro: Obra concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786765	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 204610	204610-16010	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$890,483	\$890,483	\$890,483	\$890,483	\$890,483	\$890,483	\$890,483	\$890,483	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786766	Construcción De Doce Sanitarios Con Biológico Para Vivienda En La Localidad De San Jose Cuamanc - 318812	318812-16073	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$521,124	\$521,124	\$521,124	\$521,124	\$521,124	\$521,124	\$521,124	\$521,124	100.00	00	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786767	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Treinta Y Cuatro En La Localidad De Praderas - 314246	314246-16064	Puebla	Vicente Guerrero	Las Praderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$459,170	\$459,170	\$459,170	\$459,170	\$459,170	\$459,170	\$459,170	\$459,170	100.00	00	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786768	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Rancho Nuevo - 313761	313761	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	\$907,490	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786769	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro de Salud En La Localidad De Rancho Nuevo Municipio De Vicente Guerrero Jurisdicción Sanitaria No - 205062	205062	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	Terminado	2016	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	\$417,206	100.00	00	Otros	1,064	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Aportación realizada al 100% al gobierno del estado para la rehabilitación del edificio. Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786772	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 204930	204930-16037	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	\$1,720,126	100.00	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786773	Construcción De Veintidós Cuartos Sanitarios Con Biológico Para Viviendas En La Localidad De San Luis Del Pino - 321935	321935-16074	Puebla	Vicente Guerrero	San Luis del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	\$1,091,890	100.00	00	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra concluida para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786774	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Treinta Y Cuatro En La Localidad De Tepetatlán - 318749	318749-16070	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	100.00	00	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786775	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tepetatlán - 313645	313645	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	\$1,298,441	100.00	00	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786776	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Teotlalco De Hidalgo - 204632	204632	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	\$889,959	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786777	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Dos Calles Del Centro De Tepetzitlán - 320358	320358-16022	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	100.00	00	Metros Cuadrados	255	100.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786778	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Torres Bodet Con Clave Unificada En La Loc - 321262	321262	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$673,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	\$672,687	100.00	00	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786779	Construcción De Tres Aulas Con Estructura Regional C En Escuela Bachillerato Digital No Con Cot De La Localidad De Te - 318460	318460-16067	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$819,743	\$819,743	\$819,743	\$819,743	\$819,743	\$819,743	\$819,743	\$819,743	100.00	00	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra físicamente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786780	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De La Sección Tepetzitziñtla - 314545	314545-16064	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$929,180	\$929,180	\$929,180	\$929,180	\$929,180	\$929,180	\$929,180	\$929,180	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786781	Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 204747	204747	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	\$2,615,798	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786782	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad Antigua Caporalco - 314578	314578-16065	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,351,359	\$1,351,359	\$1,351,359	\$1,351,359	\$1,351,359	\$1,351,359	\$1,351,359	\$1,351,359	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786783	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 204562	204562	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	\$888,057	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786784	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De Xonacatepec En La Localidad De Cuatro Caminos - 223319	223319	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	\$3,198,557	100.00	\$0	Metros lineales	177	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida al 100% Con una combinación de recursos / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: La obra tuvo una ampliación de metas, por lo cual el importe real ejercido fue de: \$3,198,557.48, dicho importe esta conformado de la siguiente manera: FISM 2016 \$1,093,977.49, FISM 2013 \$1,205.00 y FISM 2014 \$97,977.29. Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786785	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Cuatro Caminos - 204653	204653	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	\$1,356,060	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786786	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primer Etapa En La Localidad De Tulimanca - 319007	319007-16077	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,596,784	\$1,596,784	\$1,596,784	\$1,596,784	\$1,596,784	\$1,596,784	\$1,596,784	\$1,596,784	100.00	\$0	Metros lineales	1,183	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786787	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Campo Chico - 205242	205242	Puebla	Vicente Guerrero	Campo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	\$896,592	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786788	Construcción De Aulas Tipo Regional C Primaria Comunitaria Rural Con Clave En La Localidad De Loma Vigas Del Municipio - 313859	313859-16062	Puebla	Vicente Guerrero	Loma Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$372,790	\$372,790	\$372,790	\$372,790	\$372,790	\$372,790	\$372,790	\$372,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786789	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tecolotla - 318698	318698-16069	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$458,216	\$457,155	\$457,155	\$457,155	\$457,155	\$457,155	\$457,155	\$457,155	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786790	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Auxumica - 318639	318639-16068	Puebla	Vicente Guerrero	Auxumica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$454,783	\$454,445	\$454,445	\$454,445	\$454,445	\$454,445	\$454,445	\$454,445	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787517	Construcción De Cuarenta Sanitarios Con Bidet para Viviendas En La Localidad De Coxcatepachapa - 312527	312527	Puebla	Vicente Guerrero	Coxcatepachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	\$1,750,434	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente concluida al 100% con recursos 2016 / Física: Obra financieramente concluida al 100%, ya se encuentra operando / Registro: Se remite avance físico financiero de la obra ya terminada para su validación por parte de la dependencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647254	Renta De Maquinaria Para La Apertura De La Calle Bella Vista Hasta El Depósito De Agua Potable - 73696	73696	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699485	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlán de Bravo Tercera Etapa - 143420	143420	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,123,021	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	\$1,120,051	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787518	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Xayacatlán De Bravo - 364034	364034	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$365,719	\$365,719	\$365,719	\$365,719	\$365,719	\$365,719	\$365,719	\$365,719	100.00	\$0	Luminaria	400	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada FISM 2016 281611.87 FORTAMUN 2016 \$4107.25 / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787519	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Adquisición De Equipo De Computo - 233671	233671	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	\$34,903	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787520	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Veinte De Octubre Frente El Predio Xigüeme Calle Al Pantón Entre Río Tizac y Pantón - 233678	233678	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Tercera Sección de Xayacatlán de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$114,962	\$114,962	\$114,962	\$114,962	\$114,962	\$114,962	\$114,962	\$114,962	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200646869	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Colonia Esmeralda - 73217	73217	Puebla	Xicotepc de Juárez	Xicotepc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAFIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPCC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	100.00	\$0	Kilometro lineal	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION, PARA CERRAR DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200647263	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Duraznotla (Revestimiento) - 59343	59343	Puebla	Xicototecpec	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	100.00	\$0	Kilómetro lineal	561	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN EL 2016 / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649684	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De San Antonio Copetlatlan (Revestimiento) - 73177	73177	Puebla	Xicototecpec	San Antonio Copetlatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,082	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL 2016 / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL 2016 / Registro: se solicita validación para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656805	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Mecatlan De Las Flores (Revestimiento) - 73248	73248	Puebla	Xicototecpec	Mecatlan de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	100.00	\$0	Kilómetro lineal	867	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL 2016 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688556	Rehabilitación De Camino A La Localidad De Itepec - 120419	120419	Puebla	Xicototecpec	Itepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$893,099	\$893,099	\$893,099	\$893,099	\$893,099	\$893,099	\$893,099	\$893,099	100.00	\$0	Kilómetro lineal	423	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688557	Rehabilitación Y Mantenimiento De Calle Oyamilas En San Isidro - 120390	120390	Puebla	Xicototecpec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$207,765	\$207,765	\$207,765	\$207,765	\$207,765	\$207,765	\$207,765	\$207,765	100.00	\$0	Kilómetro lineal	524	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688558	Rehabilitación De La Calle Adolfo López Mateos - 120348	120368	Puebla	Xicototecpec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$577,331	\$577,331	\$577,331	\$577,331	\$577,331	\$577,331	\$577,331	\$577,331	100.00	\$0	Kilómetro lineal	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694606	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Las Zaps Urbanas Del Municipio De Xicotecpec De Juárez - 109818	169818	Puebla	Xicotecpec	Xicotecpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	100.00	\$0	Luminaria	39,803	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946061	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Juárez - 120528	120528	Puebla	Xicotecpec	Xicotecpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$231,611	\$231,611	\$231,611	\$231,611	\$231,611	\$231,611	\$231,611	\$231,611	100.00	\$0	Metros lineales	94	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946063	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotecpec Jalapilla - 170043	170043	Puebla	Xicotecpec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	597	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Física: obra terminada en 2016 / Registro: se solicita validación de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946064	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Gonzalo Bautista - 120637	120637	Puebla	Xicotecpec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	\$306,524	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946081	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotecpec Lomas De Monte Cristo - 164583	164583	Puebla	Xicotecpec	Lomas de Monte Cristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946086	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Fivoral En Calle Los Chapulines Entre Calle Los Postales Y 167315	167315	Puebla	Xicotecpec	Xicotecpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	\$1,172,441	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946089	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 132117	132117	Puebla	Xicotecpec	Xicotecpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$987,651	\$987,651	\$987,651	\$987,651	\$987,651	\$987,651	\$987,651	\$987,651	100.00	\$0	Metros lineales	635	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946090	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotecpec San Antonio Copetlatlan - 170255	170255	Puebla	Xicotecpec	San Antonio Copetlatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	100.00	\$0	Luminaria	1,082	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Física: obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006946091	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Villa Ávila Camacho - 120346	120346	Puebla	Xicotecpec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,653,788	\$1,653,788	\$1,653,788	\$1,653,788	\$1,653,788	\$1,653,788	\$1,653,788	\$1,653,788	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,082	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704975	Canal Pluvial En Calle 17 De Junio Y Calle Aliende - 120808	120808	Puebla	Xicotecpec	Xicotecpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,622,583	\$1,622,583	\$1,622,583	\$1,622,583	\$1,622,583	\$1,622,583	\$1,622,583	\$1,622,583	100.00	\$0	Metros lineales	226	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704977	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotecpec Gilberto Camacho - 170166	170166	Puebla	Xicotecpec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	1,633	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Física: obra terminada en 2016 / Registro: se solicita validación para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704978	Rehabilitación Y Localidades Del Municipio De Xicotecpec Rancho Nuevo Ejido - 170086	170086	Puebla	Xicotecpec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	448	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Física: obra terminada en 2016 / Registro: se solicita validación para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710441	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotecpec Santa Cruz Grande - 170315	170315	Puebla	Xicotecpec	Santa Cruz Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	137	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Física: obra terminada en 2016 / Registro: se solicita validación para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710442	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotecpec Villa Ávila Camacho - 162955	162955	Puebla	Xicotecpec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	\$435,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN EL 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715723	Construcción De Un Aula De Medios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria CLUB DE LEONES DOI - 170861	170861	Puebla	Xicotecpec	Xicotecpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,388,456	\$1,388,456	\$1,388,456	\$1,388,456	\$1,388,456	\$1,388,456	\$1,388,456	\$1,388,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715724	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa - 132069	132069	Puebla	Xicotecpec	Xicotecpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,801,551	\$1,801,551	\$1,801,551	\$1,801,551	\$1,801,551	\$1,801,551	\$1,801,551	\$1,801,551	100.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715725	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotecpec Nactanca Grande - 169960	169960	Puebla	Xicotecpec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	470	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715726	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotecpec Rancho Nuevo Comunidad - 163772	163772	Puebla	Xicotecpec	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200715727	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Las Zags Urbanas Del Municipio De Xicotepepec Villa Avila Camacho - 169857	169857	Puebla	Xicotepepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	\$1,492,094	100.00	00	Luminaria	8,780	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715728	Rehabilitación De Canal Sanitario Y Faja En La Villa Avila Camacho La Ceiba - 131307	131307	Puebla	Xicotepepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,386,431	\$1,386,431	\$1,386,431	\$1,386,431	\$1,386,431	\$1,386,431	\$1,386,431	100.00	00	Metros lineales	8,780	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715729	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec Cerro De Los Limonas - 163763	163763	Puebla	Xicotepepec	Cerro de los Limonas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	\$41,085	100.00	00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715755	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Lomas De Monte Cristo - 78071	78071	Puebla	Xicotepepec	Lomas de Monte Cristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$342,617	\$342,617	\$342,617	\$342,617	\$342,617	\$342,617	\$342,617	100.00	00	Kilómetro lineal	523	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200713756	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepepec Lomas De Monte Cristo - 164793	164793	Puebla	Xicotepepec	Lomas de Monte Cristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	\$23,219	100.00	00	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN EL 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721203	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepepec Xicotepepec De Juárez - 144618	144618	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	\$6,604,644	100.00	00	Metros Cuadrados	1,156	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721204	Rehabilitación De La Calle Niños Heroes - 77843	77843	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$193,438	\$193,438	\$193,438	\$193,438	\$193,438	\$193,438	\$193,438	100.00	00	Kilómetro lineal	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN EL 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN EL 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721208	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotepepec Atequequixtla - 170024	170024	Puebla	Xicotepepec	Atequequixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	00	Luminaria	858	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726625	Rehabilitación Del Acceso Principal A La Colonia Esperanza - 120303	120303	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$147,680	\$147,680	\$147,680	\$147,680	\$147,680	\$147,680	\$147,680	100.00	00	Kilómetro lineal	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726626	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec Xicotepepec De Juárez - 163199	163199	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	\$1,314,714	100.00	00	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726628	Rehabilitación De La línea De Alimentación A Planta Potabiladora A Construcción A Tanques De Almacenamiento San Isidro El Tabacal - 164910	164910	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,926,705	\$3,926,705	\$3,926,705	\$3,926,705	\$3,926,705	\$3,926,705	\$3,926,705	100.00	00	Metros lineales	39,803	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726629	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 120580	120580	Puebla	Xicotepepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$127,403	\$127,403	\$127,403	\$127,403	\$127,403	\$127,403	\$127,403	100.00	00	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726630	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepepec Cerro De Los Limonas - 164701	164701	Puebla	Xicotepepec	Cerro de los Limonas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	\$128,997	100.00	00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787521	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Xicotepepec De Juárez - 290207	290207	Puebla	Xicotepepec	Xicotepepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	\$3,283,553	100.00	00	Metros lineales	989	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787523	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotepepec Ahuaxintitla - 170044	170044	Puebla	Xicotepepec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	00	Luminaria	1,096	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787524	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec Ahuaxintitla - 163898	163898	Puebla	Xicotepepec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	\$118,119	100.00	00	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787525	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepepec Ahuaxintitla - 164718	164718	Puebla	Xicotepepec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	\$464,389	100.00	00	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787526	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec Atequequixtla - 163887	163887	Puebla	Xicotepepec	Atequequixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	\$123,254	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787527	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepepec Atequequixtla - 164715	164715	Puebla	Xicotepepec	Atequequixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$417,950	100.00	00	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787528	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec Gilberto Camacho - 163397	163397	Puebla	Xicotepepec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	\$205,424	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787529	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec Xtepec - 163637	163637	Puebla	Xicotepepec	Xtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	\$34,922	100.00	00	Metros Cuadrados	17	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787530	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepepec Xtepec - 164644	164644	Puebla	Xicotepepec	Xtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	\$116,097	100.00	00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787531	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec Jalapilla - 163602	163602	Puebla	Xicotepepec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	\$164,339	100.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787532	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotepepec Jalapilla - 164637	164637	Puebla	Xicotepepec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	\$423,110	100.00	00	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Fisica: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787715	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotapepec Duraznotla - 164580	164580	Puebla	Xicotapepec	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	\$82,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787716	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotapepec Los Arroyos - 164539	164539	Puebla	Xicotapepec	Los Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	\$66,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787717	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotapepec Los Arroyos - 169880	169880	Puebla	Xicotapepec	Los Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	124	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787718	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Morelos Revestimiento - 78388	78388	Puebla	Xicotapepec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	\$738,465	100.00	\$0	Metros lineales	544	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788371	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotapepec Tranca De Fierro - 163855	163855	Puebla	Xicotapepec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	\$16,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788372	Colocación De Techos De Fibrocemento En El Municipio De Xicotapepec Tranca De Fierro - 164711	164711	Puebla	Xicotapepec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	\$185,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788373	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Comunidades Y Localidades Del Municipio De Xicotapepec Tranca De Fierro - 170295	170295	Puebla	Xicotapepec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	\$46,960	100.00	\$0	Luminaria	135	0.00	100.00	Financiera: obra pagada en 2016 / Física: obra terminada en 2016 / Registro: se solicita validación del folio para cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788374	Mejoramiento De La Barda Perimetral De Bachiller General Con Diplomado Tecnico Camous Xicotlán - 359068	359068	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Educación	Terminado	2016	\$113,197	\$113,197	\$113,197	\$113,197	\$113,197	\$113,197	\$113,197	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788375	Techo Digno - 358842	358842	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788376	Rehabilitación De Bibliotecas En Escuela Primaria Rafael Avila Camacho - 360085	360085	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2016	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$187,227	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788377	Rehabilitación Línea De Conduccion De Agua Potable - 361237	361237	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	\$1,143,069	100.00	\$0	Otros	893	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788378	Rehabilitación De Alumbrado Publico Luminaria - 358696	358696	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$132,653	\$132,653	\$132,653	\$132,653	\$132,653	\$132,653	\$132,653	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788379	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 341117	341117	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% / Física: ACCION EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788380	Rehabilitación De Camino Sacatechucas - 358959	358959	Puebla	Xicotlán	Coacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XICITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Guzmán Del Cadenamiento 0 000 Al 0 287-43 - 1246	1246	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Constitución Y Calle Ignacio Zaragoza - 1242	1242	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624470	Pavimentación De La Calle Himno Nacional - 1234	1234	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629521	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 5 De Mayo - 9327	9327	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630058	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada 5 De Febrero - 11958	11958	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630339	Electrificación De Subestación Eléctrica Para Servicio De Bombeo - 8400	8400	Puebla	Xiutetelco	Mextaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín-Xaltipan, Segunda Etapa Del Km 1 560 Al Km 1 820 - 8407	8407	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644895	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) - 29461	29461	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647290	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Calvario Parte Alta - 31396	31396	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647291	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Javier Mina - 41531	41531	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200647292	Construcción De Techado En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 39330	39590	Puebla	Xiutelco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649717	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Simón - 41552	41552	Puebla	Xiutelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	\$1,630,987	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649718	Construcción De Baños Ecologicos En Fincasolario Rural Vicente Suarez Ferrer C.C.T. 218j15129j - 37051	37051	Puebla	Xiutelco	El Aguaje Atluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	\$245,174	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654469	Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En La Primaria Lic. Vicente Lombardo Toleado C.C.T. 21dpr19981 - 36802	36802	Puebla	Xiutelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	\$396,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656837	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos C.C.T. 21dpr03931 - 40946	40946	Puebla	Xiutelco	Ateac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	\$917,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656838	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Hidalgo - 20452	20452	Puebla	Xiutelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	\$1,336,983	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656839	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo - 31375	31375	Puebla	Xiutelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	\$2,614,536	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656840	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Allende Cct 21dpr0729j - 39293	39293	Puebla	Xiutelco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	\$161,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659354	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral En El Bachillerato Frida Kahlo C.C.T. 21ebh0743j - 60834	60834	Puebla	Xiutelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	\$611,592	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659355	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Juan De La Barrera C.C.T. 21dcd1213h - 43932	43932	Puebla	Xiutelco	Ateac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	\$382,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659356	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral, En El Preescolar Pikaitpetáin C.C.T. 21dcd1213m - 37050	37050	Puebla	Xiutelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	\$364,035	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659357	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez - 31405	31405	Puebla	Xiutelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	\$1,818,112	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661758	Construcción De Muro De Contención En La Calle Tonalli - 34443	34443	Puebla	Xiutelco	Ateac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	\$296,966	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661759	Construcción De Muro De Contención En Camino Principal A Barrio Chiquito - 38424	38424	Puebla	Xiutelco	Barrio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	\$589,695	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688648	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Independencia - 177493	177493	Puebla	Xiutelco	Ateac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	\$1,807,583	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688649	Mejoramiento De Baño Con Biogestores - 192674	192674	Puebla	Xiutelco	San Andrés Coyotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	\$119,126	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688650	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Para Las Localidades De San Antonio Y San Isidro - 185529	185529	Puebla	Xiutelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	\$2,971,587	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688651	Construcción De Baños Ecologicos Y Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 177440	177440	Puebla	Xiutelco	Cañada de Cocuyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO	Educación	Terminado	2016	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	\$497,381	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688652	Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dominicos - 191625	16051-191625	Puebla	Xiutelco	La Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694136	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Independencia C.C.T. 21dpr0756e - 120636	120636	Puebla	Xiutelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	\$386,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694137	Construcción De Cercado Perimetral Y Obra Exterior En Preescolar Manuel Avila Camacho C.C.T. 21dcd1225e - 122385	122385	Puebla	Xiutelco	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	\$249,775	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699573	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza - 122447	122447	Puebla	Xiutelco	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	\$1,506,823	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699574	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Carlos Sayago Hernández - 180310	180310	Puebla	Xiutelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO	Educación	Terminado	2016	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	\$1,082,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699575	Construcción De Aula Didáctica En Bachillerato General Oficial Aldo Vivecos Vaiana - 180372	180372	Puebla	Xiutelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO	Educación	Terminado	2016	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200705047	Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorios - 191870	16051-191870	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,162,800	\$1,162,800	\$1,162,800	\$1,162,800	\$1,162,800	\$1,162,800	\$1,162,800	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705048	Construcción De Techumbre En Pabellón Librería Tabarita Navarrete C.C.T. 21dec06284 - 76340	76340	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	\$517,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705049	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 147768	147768	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	\$1,567,433	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705050	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral En El Preescolar Rosario Castellanos - 141525	141525	Puebla	Xiutetelco	La Posta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	\$319,797	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710507	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Benito Juárez - 147860	147860	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	\$867,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710508	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera San Martín Xaltipan - 141634	141634	Puebla	Xiutetelco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	\$923,503	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715805	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón C.C.T. 21dic05064 - 122413	122413	Puebla	Xiutetelco	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	\$727,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715806	Ampliación De Drenaje Sanitario - 124844	124844	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	\$496,181	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715807	Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorios - 191767	16051-191767	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715808	Suministro Y Colocación Del Cercado Perimetral En La Primaria María Del Carmen Millán C.C.T. 21dic3559y - 122411	122411	Puebla	Xiutetelco	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	\$444,840	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721293	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Cinco De Febrero - 149524	149524	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	\$609,603	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721295	Rehabilitación De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Aquiles Serdán - 60366	60366	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	\$1,798,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721296	Construcción De Aula Didáctica En Telesecundaria Manuel Avila Camacho - 180336	180336	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Educación	Terminado	2016	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	\$366,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721297	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Xaltipan-Atzacan - 76477	16033-76477	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,831,088	\$3,831,088	\$3,831,088	\$3,831,088	\$3,831,088	\$3,831,088	\$3,831,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726710	Mejoramiento De Baño Con Biodigestores - 192537	192537	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	\$923,228	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726711	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Al Pantón - 177358	177358	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Urbanización	Terminado	2016	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	\$566,839	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726712	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Miguel Hidalgo Y Castilla Con Clave 21dic0692j - 76127	76127	Puebla	Xiutetelco	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	\$917,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789382	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Saito - 236431	236431	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	\$168,411	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789383	Construcción De Alcantarillados Fluviales En La Calle Cinco De Mayo - 271024	271024	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	\$358,033	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789384	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 203331	203331	Puebla	Xiutetelco	Atzacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	\$2,626,164	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789385	Construcción De Sistemas Fotovoltaicos - 249066	249066	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	\$960,008	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789386	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Federal Teztlalco Por El Camino Ocho - 223718	223718	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	\$707,002	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789387	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 280668	280668	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	\$788,805	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789388	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Uno - 262224	262224	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	\$175,910	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300788390	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 236470	236470	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	\$362,299	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788391	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Buena Vista - 236390	236390	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	\$1,039,189	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788392	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Ignacio Zaragoza - 201027	201027	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	\$1,329,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788393	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Callejón De Las Flores Y Privada Dos De Noviembre - 200978	200978	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	\$696,578	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788395	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 205175	205175	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	\$1,682,174	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788396	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Corona - 236262	236262	Puebla	Xiutetelco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	\$650,972	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652085	Construcción De Acometidas Elctricas En La Calle 20 De Noviembre - 74095	74095	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$64,296	\$64,296	\$64,296	\$64,296	\$64,296	\$64,296	\$64,296	\$64,296	100.00	\$0	Metros lineales	675	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se beneficiaron a 20 usuarios / Registro: la obra se concluyo en tiempo y forma, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656841	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En Villa Del Cinco De Mayo - 74080	74080	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$121,567	\$121,567	\$121,567	\$121,567	\$121,567	\$121,567	\$121,567	\$121,567	100.00	\$0	Metros lineales	405	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: La obra se termino en tiempo y forma / Registro: La obra esta funcionando por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656842	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo - 74116	74116	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$360,008	\$360,008	\$360,008	\$360,008	\$360,008	\$360,008	\$360,008	\$360,008	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado, en tiempo y forma / Fisica: Se instalaron 15 descargas domiciliarias / Registro: La obra no sufrió modificación presupuestal alguna, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661761	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Comunidad De Atzacan, Municipio De Xochiapulco, Pue - 74203	74203	Puebla	Xochiapulco	Atzacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$549,850	100.00	\$0	Metros lineales	1,575	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo al contrato, en tiempo y forma / Fisica: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: La obra no sufrió ninguna modificación, por lo que se reporta al 100% de acuerdo al contrato original - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693982	Construcción De Pisos Firmes - 184963	184963	Puebla	Xochiapulco	La Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	\$48,082	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago en tiempo y forma de acuerdo a lo contratado / Fisica: La obra se construyo al igual que la obra de termino en tiempo y forma por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693983	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varías Localidades Primera Etapa - 189590	189590	Puebla	Xochiapulco	Zapotán de Xahuatenno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	\$400,416	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: La obra se termino al 100% en tiempo y forma / Registro: Se construyeron 8 letrinas e instalaron sus biodegestores respectivos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694138	Construcción De Pisos Firmes - 188129	188129	Puebla	Xochiapulco	Tahuicticactampa (Tatampa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: la obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se construyeron 125 m ² en la localidad de Tatampa / Registro: La obra se concluyo en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694139	Construcción De Pisos Firmes - 188174	188174	Puebla	Xochiapulco	Crutzatzalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	\$36,061	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: la obra se pago en tiempo y forma de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se construyeron 103 m ² , de piso firme en la localidad de Cruzatzalan / Registro: Se construyeron 103 m ² , de piso firme en la localidad de Cruzatzalan, Por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020069418	Ampliación Del Agua Potable En Tequextecoyan - 184800	184800	Puebla	Xochiapulco	Tequextecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	\$275,652	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: La obra esta funcionando por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694919	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varías Localidades Primera Etapa - 189564	189564	Puebla	Xochiapulco	Cuahtemocaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	100.00	\$0	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se concluyeron en tiempo y forma. / Registro: Las letrinas y biodegestores están funcionando, por lo que se reportan al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695976	3501 Mantenimiento Y Conservación De Vías, Terrazas, Aceras, Marítimas, Lacustres Y Fluviales - 188394	188394	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	100.00	\$0	Vehiculos	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se dio el mantenimiento a un camión Volvo y una Retromotora / Registro: El Mantenimiento se concluyo al 100%, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200695977	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varías Localidades Primera Etapa - 189515	189515	Puebla	Xochiapulco	Tahuicticactampa (Tatampa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se concluyeron en tiempo y forma. / Registro: Se concluyeron en tiempo y forma, esta funcionando, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704889	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varías Localidades Primera Etapa - 189552	189552	Puebla	Xochiapulco	Tepostán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado. / Fisica: Se construyeron 2 letrinas con Biodegestor en la Localidad de Tepostán. / Registro: Se construyeron 2 letrinas con Biodegestor en la localidad de Tepostán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704890	Construcción De Letrina Con Biodegestor En Varías Localidades Primera Etapa - 189461	189461	Puebla	Xochiapulco	La Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	\$150,156	100.00	\$0	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se concluyeron en tiempo y forma / Registro: Los biodegestores están funcionando, por lo que se reportan al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705051	Adquisición De Lámina Galvanizada Rehabilitación De Vivienda - 184749	184749	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Piezas	113	0.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Fisica: Se distribuyeron 3000 pzas de lámina con los beneficiarios / Registro: Se repartieron 3000 pzas de lámina, se verifico la instalación, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705052	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Manzana 1 - 184779	184779	Puebla	Xochiapulco	La Manzanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	\$87,819	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado en tiempo y forma / Fisica: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: La rehabilitación Del Sistema de Agua esta funcionando, Por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE16160200710362	Construcción De Pisos Firmes - 188096	188096	Puebla	Xochiapulco	Tequextotecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	636,061	636,061	636,061	636,061	636,061	636,061	100.00	0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Física: Se construyeron 100 M2 de Piso Firme en la localidad de Tequextotecoyan. / Registro: Se construyeron 100 M2 de Piso Firme en la localidad de Tequextotecoyan. Por lo que se reporta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710363	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189532	189532	Puebla	Xochiapulco	Xaitampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$200,208	\$200,208	\$200,208	\$200,208	\$200,208	\$200,208	100.00	0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Física: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: Se construyeron 18 letrinas e instalaron 18 biodigestores respectivamente en la localidad de Xaitampa. - Las letrinas estan funcionando, por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710509	Suministro Y Colocacion De Paneles Solares En Vivienda - 184839	184839	Puebla	Xochiapulco	Yautelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$234,478	\$234,478	\$234,478	\$234,478	\$234,478	\$234,478	100.00	0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago en tiempo y forma de acuerdo a lo contratado / Física: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: Se construyeron 100 M2 de Piso Firme en la localidad de Tequextotecoyan. Por lo que se reporta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715649	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189488	189488	Puebla	Xochiapulco	Tequextotecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$50,052	\$50,052	\$50,052	\$50,052	\$50,052	\$50,052	100.00	0	Piezas	5	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado, en tiempo y forma / Física: La obra se concluyo en tiempo y forma / Registro: En esta localidad se construyo un sanitario con biodigestor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715810	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Sección Tercera Ramal Dos - 184729	184729	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	\$1,206,495	100.00	0	Metros lineales	113	0.00	10.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado, en tiempo y forma / Física: Se instalaron 25 descargas domiciliarias / Registro: La obra no sufrió ninguna modificación presupuestal, por lo que se reporta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721298	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Sección Tercera Xochiapulco Ramal Uno - 184761	184761	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$337,658	\$337,658	\$337,658	\$337,658	\$337,658	\$337,658	100.00	0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado, en tiempo y forma / Física: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: La obra esta funcionando por lo que se reporta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721299	Construcción De Letrina Con Biodigestor En Varias Localidades Primera Etapa - 189544	189544	Puebla	Xochiapulco	crucetaztlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	\$100,104	100.00	0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Física: La obra se concluyo en tiempo y forma / Registro: Los Biodigestores estan funcionando por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726567	Construcción De Pisos Firmes - 188147	188147	Puebla	Xochiapulco	Tepeotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2016	636,061	636,061	636,061	636,061	636,061	636,061	100.00	0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Física: Se construyeron 125 M2 de piso firme en la localidad de Tepotlán. / Registro: Los pisos se terminaron, por lo que se reporta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726713	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza - 184871	184871	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$103,062	\$103,062	\$103,062	\$103,062	\$103,062	\$103,062	100.00	0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: La obra se pago de acuerdo a lo contratado / Física: Se instalaron 2 trincas con tapa / Registro: La obra esta funcionando sin problemas alguno, por lo que se reporta al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652031	Ampliacion De Drenaje Sanitario Del Tramo Tatzalan A Tatzalanco - 74031	74031-XVS-R33-2016-010	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$662,370	\$662,370	\$662,370	\$662,370	\$662,370	\$662,370	100.00	0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661690	Construcción De Andador Y Bardas Perimetrales - 70590	70590-XVS-R33-2016-006	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,995,954	\$1,995,954	\$1,995,954	\$1,995,954	\$1,995,954	\$1,995,954	100.00	0	Metros Cuadrados	12,249	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661691	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tabularian-Manantlan A Ocapan - 74043	74043-XVS-R33-2016-014	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,648	\$1,999,648	\$1,999,648	\$1,999,648	\$1,999,648	\$1,999,648	100.00	0	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688478	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 192848	192848-XVS-R33-2016-034	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$614,821	\$614,821	\$614,821	\$614,821	\$614,821	\$614,821	100.00	0	Otros		100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: 8 PROYECTOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688479	Rehabilitación De Techado En Escuela Telesecundaria Francisco Villa - 79793	79793-XVS-R33-2016-017	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$680,641	\$680,641	\$680,641	\$680,641	\$680,641	\$680,641	100.00	0	Metros Cuadrados	2,556	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693924	Construcción De Comedor Comunitario - 172005	172005-XVS-R33-2016-029	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillageo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$556,480	\$556,480	\$556,480	\$556,480	\$556,480	\$556,480	100.00	0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693984	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Barrio De Tres Cruces - 159481	159481-XVS-R33-2016-024	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$576,629	\$576,629	\$576,629	\$576,629	\$576,629	\$576,629	100.00	0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699420	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 159117	159117-XVS-R33-2016-023	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Coatepec (Coatepec de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$886,151	\$886,151	\$886,151	\$886,151	\$886,151	\$886,151	100.00	0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704891	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Rinconero En La Localidad De Zoatepecan - 75967	75967-XVS-R33-2016-018	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$256,125	\$256,125	\$256,125	\$256,125	\$256,125	\$256,125	100.00	0	Metros lineales	94	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710365	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Xantolco - 159543	159543-XVS-R33-2016-021	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$479,219	\$479,219	\$479,219	\$479,219	\$479,219	\$479,219	100.00	0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721112	Construcción De Letrinas Con Biodigestor Primera Etapa - 158503	158503-XVS-R33-2016-022	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalcegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$507,375	\$507,375	\$507,375	\$507,375	\$507,375	\$507,375	100.00	0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726568	Ampliacion De Drenaje Sanitario Torreal Xaitampacal A Tepoxac - 10738	10738-XVS-R33-2016-019	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	100.00	0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726569	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Xaitipac - 171766	171766-XVS-R33-2016-026	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaitipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$863,540	\$863,540	\$863,540	\$863,540	\$863,540	\$863,540	100.00	0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786318	Rehabilitación De Brecha En Xocoyolapan - 203884	203084-XVS-R33-2016-041	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$645,974	\$645,974	\$645,974	\$645,974	\$645,974	\$645,974	\$645,974	100.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786319	Construcción De Techos De Lamina Galvanizadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 276846	276846-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$87,387	\$87,387	\$87,387	\$87,387	\$87,387	\$87,387	\$87,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MVS851010NA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: INCO2012IKT6 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE BONILLAGCO: \$ 87,386.78 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MVS-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV0111/XVS-R33-2016-038/3801.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 598,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV0111/XVS-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786320	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En Chicusepecuauria Xicatlancio Xaltipac Y Calostoc - 357566	357566-XVS-R33-2016-051	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Calostoc (Sección Quinta de Xochitlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	100.00	\$0	Piezas	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MVS851010NA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: VAGF75029622 CONTRATISTA: FRANCISCO VARGAS ORDEGA MONTO DEL CONTRATO: \$ 293,252.35 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE CALOSTOC: \$ 41,893.20 FIRMA DEL CONTRATO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MVS-R33-OPC-034-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-034 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/contrato-31 EXISTENCIA DE ANTICIPO: NO PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 0% ANTICIPO: 0.00 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 293,252.35 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786791	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochitlan - 273492	273492-XVS-R33-2016-042	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$564,977	\$564,977	\$564,977	\$564,977	\$564,977	\$564,977	\$564,977	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786792	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 275579	275579-XVS-R33-2016-027	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786793	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Refugio Sanchez Carmona - 272702	272702-XVS-R33-2016-050	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$236,672	\$236,672	\$236,672	\$236,672	\$236,672	\$236,672	\$236,672	100.00	\$0	Metros lineales	402	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786794	Construcción De Techos De Lamina Galvanizadas En Xochitlan De Vicente Suarez Y Zoateopan - 203072	203072-XVS-R33-2016-028	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$711,578	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ: \$ 711,578.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786795	Mejoramiento De La Casa De Salud De Amatitán - 203056	203056-XVS-R33-2016-040	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	En Ejecución	2016	\$272,049	\$272,049	\$272,049	\$272,049	\$272,049	\$272,049	\$272,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786796	Construcción De Techos De Lamina Galvanizadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 203037	203037-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,838	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE AMATITAN ES DE: \$ 124,838.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786797	Ampliación De Drenaje Sanitario Ecogac - 276086	276086-XVS-R33-2016-049	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,602,241	\$1,602,241	\$1,602,241	\$1,602,241	\$1,602,241	\$1,602,241	\$1,602,241	100.00	\$0	Metros lineales	239	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786798	Ampliación De Drenaje Sanitario Palmata A Ocupan - 203058	203058-XVS-R33-2016-046	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$546,371	\$546,371	\$546,371	\$546,371	\$546,371	\$546,371	\$546,371	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786799	Construcción De Techos De Lamina Galvanizadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 202926	202926-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Huahuastla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: M0V850101NHA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDC02011K76 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE HUAHUASTLA: \$ 374,514.81 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: M0V8-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: F18M-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV17/1/XVS-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 598,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV17/1/XVS-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786801	Ampliacion De Drenaje Sanitario Palegacac - 193801	193801-XVS-R33-2016-030	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Huahuastla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,393,076	\$1,393,076	\$1,393,076	\$1,393,076	\$1,393,076	\$1,393,076	\$1,393,076	100.00	\$0	Metros lineales	212	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786802	Construcción De Techos De Lamina Galvanizadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 203029	203029-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: M0V850101NHA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDC02011K76 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE HUAPALEGAN: \$ 187,257.41 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: M0V8-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: F18M-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV17/1/XVS-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 598,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV17/1/XVS-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786803	Rehabilitacion De Techado Comunitario En La Localidad De Huapalegan - 202193	202193-XVS-R33-2016-037	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$766,461	\$766,461	\$766,461	\$766,461	\$766,461	\$766,461	\$766,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	177	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786804	Construcción De Techos De Lamina Galvanizadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 202982	202982-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Pahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$374,515	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,959,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REALIZARAN 10 ACCIONES DE TECHOS DE 32 M2 C/0, DANDO UN TOTAL 960 M2 CON UN COSTO DE \$374,514.81 PARA LA LOCALIDAD DE PAHUATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786806	Construcción De Sanitarios Con Biogas En Ocotepac - 273673	273673-XVS-R33-2016-047	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	San Francisco Ocotepac (Ocotepac de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$418,932	\$418,932	\$418,932	\$418,932	\$418,932	\$418,932	\$418,932	100.00	\$0	Piezas	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE CONSTRUYERON 10 LETRINAS CON BIODIGESTOR / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786807	Construcción De Techos De Lamina Galvanizadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 203018	203018-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	San Francisco Ocotepac (Ocotepac de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	\$187,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: M0V850101NHA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDC02011K76 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOOTEPEC: \$ 187,257.41 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: M0V8-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: F18M-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV17/1/XVS-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 598,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV17/1/XVS-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786808	Construcción De Sanitarios Con Biogas En Tzontzacomata - 203067	203067-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Tzontzacomata (Cuauchapán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$453,169	\$453,169	\$453,169	\$453,169	\$453,169	\$453,169	\$453,169	100.00	\$0	Piezas	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786809	Construcción De Techos De Lámina Galvaluminadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 203013	203013-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Tzontecomata (Cuauchapán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	100.00	80	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MXV850101NHA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDCD2012IKT6 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE TZONTECOMATA: \$ 124,838.27 FIRMA DEL CONTRATO: 19 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MXVS-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV111/XVS-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: 0 388,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV111/OVR-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786810	Aplicación De Andador En La Localidad De Tzontecomata Entre Primera Y Segunda Seccion De Cuauchapán - 198459	198459-XVS-R33-2016-032	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Tzontecomata (Cuauchapán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$294,660	\$294,660	\$294,660	\$294,660	\$294,660	\$294,660	\$294,660	\$294,660	100.00	80	Metros Cuadrados	404	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786811	Construccion De Sanitarios Con Biogas En Chichucanucuarita Xicoalmechico Xaltipac Y Celosco - 329822	329822-XVS-R33-2016-051	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$83,786	\$83,786	\$83,786	\$83,786	\$83,786	\$83,786	\$83,786	\$83,786	100.00	80	Piezas	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MXV850101NHA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: VAGP750296L2 CONTRATISTA: FRANCISCO VARGAS OROZCO MONTO DEL CONTRATO: \$ 293,252.35 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE XALTIPAC: \$ 83,786.38 FIRMA DEL CONTRATO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MXVS-R33-OPC-034-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-034 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/contrato-31 EXISTENCIA DE ANTICIPO: NO PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 0% ANTICIPO: 0.00 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 293,252.35 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786812	Construccion De Techos De Lámina Galvaluminadas En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 203007	203007-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	\$374,515	100.00	80	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MXV850101NHA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDCD2012IKT6 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE XALTIPAC: \$ 374,515.63 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MXVS-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV111/XVS-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: 0 388,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,995,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imagenes/Transparencia/77/XV111/OVR-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786813	Rehabilitacion De Un Aula Y Baños En Escuela Primaria Licenciado Adolfo Lopez Mateos - 198847	198847-XVS-R33-2016-039	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$215,996	\$215,996	\$215,996	\$215,996	\$215,996	\$215,996	\$215,996	\$215,996	100.00	80	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786814	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En Chicuasencuautla Xicalcochico Xaltipac Y Celostoc - 357054	357054-XVS-R33-2016-051	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalcochico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	\$41,893	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MVV850101NRA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: VANT7A752WEL2 CONTRATISTA: FRANCISCO VARGAS OROPEZA MONTO DEL CONTRATO \$ 293,252.35 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE XICALCOCHICO \$ 41,893.00 FIRMA DEL CONTRATO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MVV8-R33-OPC-014-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-034 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SERVICIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/contrato-11 EXISTENCIA DE ANTICIPO: NO PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 0% ANTICIPO: 0.00 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 293,252.35 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultados-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786815	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Xochitlan De Vicente Suarez Y Zoateopan - 203075	203075-XVS-R33-2016-028	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,248,383	\$1,248,383	\$1,248,383	\$1,248,383	\$1,248,383	\$1,248,383	\$1,248,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MVV850101NRA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDCO201IKT6 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MONTO DEL CONTRATO \$ 1,959,961.84 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE ZOATEOPAN \$ 1,248,383.00 FIRMA DEL CONTRATO: 21 DE AGOSTO DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MVV8-R33-OPC-015-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-015 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-028/contrato28.pdf EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 367,988.23 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,959,961.84 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-028/recepcion28.pdf - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786816	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En Chicuasencuautla Xicalcochico Xaltipac Y Celostoc - 329217	329217-XVS-R33-2016-051	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicuasencuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$125,680	\$293,252	\$293,252	\$293,252	\$293,252	\$293,252	\$293,252	\$293,252	100.00	\$0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MVV850101NRA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDCO201IKT6 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MONTO DEL CONTRATO \$ 1,959,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE CHICUASENCUAUTLA: \$124,838.27 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MVV8-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 589,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,959,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786817	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez - 203001	203001-XVS-R33-2016-038	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicuasencuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	\$124,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MVV850101NRA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDCO201IKT6 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MONTO DEL CONTRATO \$ 1,959,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE CHICUASENCUAUTLA: \$124,838.27 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MVV8-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 589,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,959,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17160300786800	Ampliación De Erenojo Sanitario En Andador Emiliano Zapata De La Colonia Texcoca - 198234	198234-XVS-R33-2016-031	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	100.00	\$0	Metros Lineales	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DEL CONVOCANTE: MVV850101NRA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IDCO201IKT6 CONTRATISTA: INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MONTO DEL CONTRATO \$ 1,959,954.03 MONTO ASIGNADO PARA LA LOCALIDAD DE CHICUASENCUAUTLA: \$124,838.27 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2016 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: MVV8-R33-OPC-001-2016 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS FECHA DE CONCLUSION SEGUN EL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 TIPO DE CONTRATACION: OBRA NUMERO DE CONTRATO: FISM-2016-001 DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-038/38C01.PDF EXISTENCIA DE ANTICIPO: SI PORCENTAJE DEL ANTICIPO: 30% ANTICIPO: \$ 589,786.21 IMPORTE MODIFICADO DEL CONTRATO: \$ 1,959,954.03 FECHA DE CONCLUSION DEL CONTRATO: 1 DE JULIO DE 2016 LIGA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/imag/es/Transparencia/77/XOV11/0V8-R33-2016-038/38A01.PDF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649692	Adoquinamiento De La Calle Centenario Y Progreso Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Zaragoza - 54095	54095	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$993,653	\$993,653	\$993,653	\$993,653	\$993,653	\$993,653	\$993,653	\$993,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649693	Adoquinamiento De La Calle Corregidora Y Vicente Guerrero En Cabeza Municipal Del Municipio De Yehualtepec - 54655	54655	Puebla	Yehualtepec	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$920,990	\$920,990	\$920,990	\$920,990	\$920,990	\$920,990	\$920,990	\$920,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	359	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656811	Adoquinamiento De La Calle Corregidora Entre Calle Niños Héroes Y Calle Francisco Madero En Yehualtepec - 54577	54577	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$573,026	\$573,026	\$573,026	\$573,026	\$573,026	\$573,026	\$573,026	\$573,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200689898	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional En Escuela Secundaria Federal Cuixtlahuac - 187629	187629	Puebla	Yehualtepec	Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$527,778	\$527,778	\$527,778	\$527,778	\$527,778	\$527,778	\$527,778	\$527,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705005	Construcción De Un Aula En Estructura En El Bachillerato Profesor Aurelio Fuente Bohadilla - 185703	185703	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$599,079	\$599,079	\$599,079	\$599,079	\$599,079	\$599,079	\$599,079	\$599,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160100622826	Mejoramiento (Rehabilitación) De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavo Clave 218037851 - 3915	3915	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2016	859,554	859,554	859,554	859,554	859,554	859,554	859,554	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623098	Adoquinamiento De Calle 5 De Mayo Entre Calle Copacabana Y Calle Francisco I. Madero - 3952	3952	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	8856,492	8856,492	8856,492	8856,492	8856,492	8856,492	8856,492	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624347	Construcción De Aula Tipo Capoe En Escuela Jardín De Niños La Luz Del Pensamiento Clave 218039251 - 3931	3931	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2016	8297,211	8297,211	8297,211	8297,211	8297,211	8297,211	8297,211	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200649634	Construcción De Bordo Para Retención De Agua - 72227	72227	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	Terminado	2016	8296,012	8296,012	8296,012	8296,012	8296,012	8296,012	8296,012	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: el avance 540 m2, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200652014	Construcción De 11 Cuartos Para Bano - 72307	72307	Puebla	Zacapala	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2016	8298,671	8298,671	8298,671	8298,671	8298,671	8298,671	8298,671	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200654407	Construcción De 11 Cuartos Para Bano - 72184	72184	Puebla	Zacapala	Xintete (Sanra Cruz Federales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2016	8297,011	8297,011	8297,011	8297,011	8297,011	8297,011	8297,011	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688481	Construcción De Cuatro Cuartos Para Bano - 191361	191361	Puebla	Zacapala	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2016	8108,004	8108,004	8108,004	8108,004	8108,004	8108,004	8108,004	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688654	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera A Zacapala Y Av. 5 De Mayo Colonia La Cantillera - 82080	82080	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2016	8663,478	8663,478	8663,478	8663,478	8663,478	8663,478	8663,478	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: el avance corresponde a 24 postes, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694140	Rehabilitación De Barda En Escuela Jardín De Niños Itzama - 82061	82061	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2016	8143,839	8105,000	8105,000	8105,000	8105,000	8105,000	8105,000	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694141	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 191273	191273	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2016	8524,010	8524,010	8524,010	8524,010	8524,010	8524,010	8524,010	100.00	00	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710318	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juárez - 191503	191503	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2016	8484,756	8484,756	8484,756	8484,756	8484,756	8484,756	8484,756	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721059	Construcción De Catorce Cuartos Para Bano - 191101	191101	Puebla	Zacapala	Rancho Nuevo los Navarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2016	8396,100	8396,100	8396,100	8396,100	8396,100	8396,100	8396,100	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726532	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De El Rosario Xochitloapan - 191419	191419	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	81080,610	8540,305	8540,305	8540,305	8540,305	8540,305	8540,305	8540,305	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786325	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pitahayo - 203439	203439	Puebla	Zacapala	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8371,781	8185,890	8185,890	8185,890	8185,890	8185,890	8185,890	8185,890	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786326	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Mimilapan - 313971	313971	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimilapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8531,243	8265,621	8265,621	8265,621	8265,621	8265,621	8265,621	8265,621	100.00	00	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786327	Construcción De Seis Cuartos Para Dormitorio - 313763	313763	Puebla	Zacapala	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2016	8219,910	8219,910	8219,910	8219,910	8219,910	8219,910	8219,910	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786328	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Real Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza - 315109	315109	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2016	8102,828	8102,828	8102,828	8102,828	8102,828	8102,828	8102,828	8102,828	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786825	Construcción De Cuatro Cuartos Para Bano - 191204	191204	Puebla	Zacapala	San Antonio (La Isotera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2016	8125,320	8125,320	8125,320	8125,320	8125,320	8125,320	8125,320	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300788422	Construcción De Doce Cuartos Para Bano - 315244	315244	Puebla	Zacapala	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2016	8338,392	8338,392	8338,392	8338,392	8338,392	8338,392	8338,392	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688482	Construcción De Techo De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria De Ce Heróes De Zacapoaxtla - 161924	161924-037	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	8542,840	8542,840	8542,840	8542,840	8542,840	8542,840	8542,840	100.00	00	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA NO HUBO PRESUPUESTO MODIFICADO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688483	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable - 112089	112089-011	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8234,747	8234,747	8234,747	8234,747	8234,747	8234,747	8234,747	100.00	00	Metros lineales	393	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688484	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 112093	112093-013	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	81397,265	81397,265	81397,265	81397,265	81397,265	81397,265	81397,265	81397,265	100.00	00	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693985	Rehabilitación De Espacios Educativos En El Recreocentro La Amistad Cct - 159814	159814-019	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2016	8840,639	8840,644	8840,644	8840,644	8840,644	8840,644	8840,644	100.00	00	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE PAGADA - TUVO MODIFICACION EN SU PRESUPUESTO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA ENTREGADA FISCALMENTE Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693986	Adquisición Y Suministro De Lámina Para Vivienda Y Escuelas Por Contingencias De Tormenta Invernal - 162172	162172-008	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	Terminado	2016	83,327,875	83,327,875	83,327,875	83,327,875	83,327,875	83,327,875	83,327,875	100.00	00	Otros	1,450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION - LA COMPROBACION SE HACE POR MEDIO DE FACTURAS FÍSICAS NO SE PUEDE CAMBIAR UNIDAD DE MEDIDA / Registro: EL SISTEMA NO PERMITIO - HACER EL CAMBIO DE UNIDAD DE MEDIDA. PARA ESTE PROYECTO FUERON ENTREGADAS 13000 PIEZAS DE LÁMINA A LOS BENEFICIARIOS PARA PODER TENERLAS EN CASA DESPUES DE LOS ESTRAJOS DE LA TORMENTA INVERNAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200693987	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Julio Carrillo - 161767	161767-031	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2016	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	\$571,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y entregada / Registro: la obra fue terminada y entregada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200699424	Construcción De Edificios En Estructura Regional C, Para Bachillerato La Libertad Cdt 2180213 - 112096	112096-018	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2016	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200699425	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Al Bachillerato Y Camino A Las Lomas Tercera Sección - 159524	159524-045	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$769,348	\$769,348	\$769,348	\$769,348	\$709,971	\$709,971	\$709,971	92.28	\$0	Metros Lineales	70	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200704894	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Porfirio Díaz Y Calle Camino A Los Cristales Col Viviendas Cinco Caminos - 159582	159582-050	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,152,629	\$1,152,629	\$1,152,629	\$1,152,629	\$1,039,839	\$1,039,839	\$1,039,839	90.21	\$0	Metros Lineales	140	0.00	90.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO FUE CAMBIADO AL AVANCE DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200710372	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En El Bachillerato La Libertad - 161850	161850-044	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2016	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	\$805,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200715654	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle El Fortín En La Colonia Los Arcos - 155572	155572-041	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$474,697	\$474,726	\$474,726	\$474,726	\$474,726	\$474,726	\$474,726	100.00	\$0	Metros Lineales	498	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, HUBO MODIFICACION PRESUPUESTA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200715655	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C Para El Preescolar Niños Heroes De Chapultepec - 155713	155713-020	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2016	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	\$445,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE FINIQUITADA, NO HUBO MODIFICACION EN SU PRESUPUESTO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200715656	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Dieziseis De Septiembre Y Camino A San Carlos Primera Sección - 157716	157716-027	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692,609	\$692,609	\$692,609	\$692,609	\$615,210	\$615,210	\$615,210	88.82	\$0	Metros Lineales	125	0.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL MES DE DICIEMBRE / Física: AVANCE FISICO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA, FUE PAGADA NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTA Y FISCAMENTE FUE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200721114	Rehabilitación De Canal Pluvial En La Col Los Arcos - 161707	161707-042	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	\$526,658	100.00	\$0	Metros Lineales	498	0.00	100.00	Financiera: obra terminada pagada / Física: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200721115	Construcción De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla 2016 - 112115	112115-006	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	\$8,067,807	100.00	\$0	Vivienda	1,160	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786826	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Teacalco Y Calle Dos De Abril Primera Sección - 198935	198935-073	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$916,640	\$916,640	\$916,640	\$916,640	\$436,553	\$436,553	\$436,553	47.63	\$0	Metros Lineales	350	0.00	47.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: AVANCE FISICO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786827	Demolición Y Construcción De Cuatro Aulas En Estructura Regional C Para La Escuela Secundaria Cinco De Mayo De Mil ochocientos Sesenta Y Dos - 199354	199354-062	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,902	\$1,400,902	\$1,400,902	\$1,400,902	\$1,400,902	\$1,400,902	\$1,400,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE CONTRATADA CON DOS FONDOS - FEO LA FUE TERMINADA Y FINIQUITADA EN EL FONDO DE FIM - / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786828	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Francisco Sarabia - 299710	299710-052	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$808,033	\$808,033	\$808,033	\$808,033	\$808,033	\$808,033	\$808,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786829	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camino A Chilapa 199991	198931-079	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$688,598	\$688,598	\$688,598	\$688,598	\$311,894	\$311,894	\$311,894	45.29	\$0	Metros Lineales	60	0.00	45.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO REPORTADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786830	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Adolfo Lopez Mateos Clínica Insa - 198909	198909-078	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$377,967	\$377,967	\$377,967	\$377,967	\$174,622	\$174,622	\$174,622	46.20	\$0	Metros Lineales	50	0.00	46.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: METROS LINEALES AVANZADOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786831	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Seis De Enero Campo Deportivo - 198900	198900-077	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$386,316	\$386,316	\$386,316	\$386,316	\$162,488	\$162,488	\$162,488	42.06	\$0	Metros Lineales	0	0.00	42.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786832	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col Capotitan En Libramiento Panteón Y Carretera A Xochiapulco Segunda Sección - 198334	198334-058	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$415,482	\$415,482	\$415,482	\$415,482	\$330,533	\$330,533	\$330,533	79.55	\$0	Metros Lineales	50	0.00	79.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: AVANCE FISICO REPORTADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: la obra está terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786833	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col Hincantani En Carretera A Cinco De Mayo Y Camino A Las Lomas - 198267	198267-056	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$840,378	\$840,378	\$840,378	\$840,378	\$671,885	\$671,885	\$671,885	79.95	\$0	Metros Lineales	60	0.00	79.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786834	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Xochitlateno Y Calle Camino Al Panteón Tabitico Col Primera Sección	198183-055	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tabitico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,010,808	\$2,141,709	\$2,141,709	\$2,141,709	\$1,593,401	\$1,593,401	\$1,593,401	74.40	\$0	Metros Lineales	385	0.00	74.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: AVANCE FISICO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786835	Construcción De Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C Para La Telesecundaria Diego Rivera - 198758	198758-061	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tabitico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$897,952	\$1,010,779	\$1,010,779	\$1,010,779	\$1,010,779	\$1,010,779	\$1,010,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE UN AULA TIENE UNA MEDIDA DE 74 METROS CUADROS / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786836	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata Y Vicente Suarez, Primera Sección - 348993	348993-040	Puebla	Zacapoaxtla	Texcoyoahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,896,692	\$1,896,692	\$1,896,692	\$1,896,692	\$1,692,331	\$1,692,331	\$1,692,331	89.23	\$0	Metros Lineales	135	0.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: AVANCE FISICO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA - SE ACTUALIZAN LOS DATOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786837	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Camino A Linda Vista Y Calle Camino A Tatocac Col Linda Vista - 198308	198308-057	Puebla	Zacapoaxtla	Tatocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,019,617	\$2,019,617	\$2,019,617	\$2,019,617	\$1,573,275	\$1,573,275	\$1,573,275	77.90	\$0	Metros Lineales	190	0.00	77.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y PAGADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786838	Mejoramiento Y Servicio Básicos En La Biblioteca Primaria Abraham Sosa - 198067	198067-021	Puebla	Zacapoaxtla	Tatocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2016	\$1,734,958	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	\$1,903,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	673	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUVO MODIFICACION EN SU PRESUPUESTO, SE HIZO EL CAMBIO DE MONTO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160300786839	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Zacapoaxtla - 198952	198952-081	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$819,387	\$819,387	\$819,387	\$819,387	\$819,387	\$819,387	\$819,387	100.00	\$0	Metros Lineales	298	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA - NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786840	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Col El Tancón En Camino Al Salino Y Camino A Apilco San Carlos - 198889	198889-069	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,335,104	\$1,335,104	\$1,335,104	\$1,335,104	\$1,089,165	\$1,089,165	\$1,089,165	81.58	00	Metros lineales	100	0.00	81.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786841	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Camino A Xochitepec - 198873-068	198873-068	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$610,105	\$610,105	\$610,105	\$610,105	\$475,243	\$475,243	\$475,243	77.90	00	Metros lineales	80	0.00	77.00	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100622903	Construcción De Dos Aulas En Estructura C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial La Benito Juárez Clave 21ag001c - 4160	4160	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	\$862,266	100.00	00	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623099	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234	5234	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	100.00	00	Metros lineales	9,163	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623238	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368	5368	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	\$185,412	100.00	00	Metros lineales	9,446	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623259	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Etapa 2016 En La Localidad De Atzingo - 3181	5181	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	\$1,396,864	100.00	00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623316	Construcción De Un Desayunador En Jardín De Niños Niñas Mexicanas Cuauhtliuc Clave 21aj000m Segunda Etapa - 3840	3945	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	\$547,188	100.00	00	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623816	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5350	5350	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	\$362,396	100.00	00	Metros lineales	17,542	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623880	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayahualulco Municipio De Zacatlán - 5204	5204	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	\$4,468,086	100.00	00	Metros lineales	443	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624151	Construcción De Sanitarios Con Biodegador En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlán - 5139	5139	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	\$812,034	100.00	00	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624283	Construcción De Sanitarios Con Biodegador En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlán - 5162	5162	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	\$1,136,848	100.00	00	Piezas	126	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624457	Construcción De Un Aula Regional C En La Escuela Jardín De Niños Yolotl Clave 21aj001a Localidad De Xoxonacatia, Los Capulines - 4070	4070	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	\$439,013	100.00	00	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624471	Suministro Y Colocación De Techo De Fibrocemento En La Localidad De Elocochtlan Municipio De Zacatlán - 3986	3986	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	\$1,985,017	100.00	00	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624695	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayahualulco Municipio De Zacatlán - 5228	5228	Puebla	Zacatlán	Ayahualulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	\$1,052,728	100.00	00	Metros Cuadrados	443	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629507	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5976	5976	Puebla	Zacatlán	Xiotezingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	00	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629773	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5800	5800	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	100.00	00	Metros lineales	28,408	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629787	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 6019	6019	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	\$813,884	100.00	00	Metros Cuadrados	293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630059	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 6076	6076	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	\$500,852	100.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630594	33903 Servicios Integrados - 5982 Pago De Elaboración De Estudios Y Proyectos Siraga 2016	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	\$584,048	100.00	00	Estudio de preinvercion	0.00	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630846	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5894	5894	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	100.00	00	Metros lineales	7,102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630849	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5886	5886	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	100.00	00	Metros lineales	2,367	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630851	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5927	5927	Puebla	Zacatlán	Huachuquingero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	00	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630853	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5949	5949	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	100.00	00	Metros lineales	5,918	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100630865	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 6112	6112	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	\$626,065	100.00	00	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200661757	Suministro y Colocación De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rango Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69452	69452	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	8934,607	8934,607	8934,607	8934,607	8934,607	8934,607	8934,607	100.00	00	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688485	Rehabilitación De Centro De Educación Indígena Tlalco - 138953	138953	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	2263,526	2263,526	2263,526	2263,526	2263,526	2263,526	2263,526	100.00	00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688486	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 169423	169423	Puebla	Zacatlán	Vehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	89,704	89,704	89,704	89,704	89,704	89,704	89,704	100.00	00	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688647	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 173224	173224	Puebla	Zacatlán	Rancho Nuevo (Nanacamilta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	817,468	817,468	817,468	817,468	817,468	817,468	817,468	100.00	00	Piezas	41	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688653	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 175153	175153	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	889,279	889,279	889,279	889,279	889,279	889,279	889,279	100.00	00	Piezas	206	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688656	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 191030	191030	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	877,634	877,634	877,634	877,634	877,634	877,634	877,634	100.00	00	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688657	Construcción De Recamara Adicional En Zonas De Atención Prioritaria San Barco y Maguita En El Municipio De Zacatlan Puebla - 148894	148894	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	8278,315	8278,315	8278,315	8278,315	8278,315	8278,315	8278,315	100.00	00	Vivienda	14	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688658	Construcción De Un Desayunador En El Peseccolar 18 De Marzo En La Comunidad De Ariztop - 138512	138512	Puebla	Zacatlán	Ariztop (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	81,175,060	81,175,060	81,175,060	81,175,060	81,175,060	81,175,060	81,175,060	100.00	00	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693988	Construcción De Recamara Adicional En Zona De Atención Prioritaria En La Comunidad De Jicolapa En El Municipio De Zacatlan Puebla - 147203	147203	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	8159,674	8159,674	8159,674	8159,674	8159,674	8159,674	8159,674	100.00	00	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693989	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 172884	172884	Puebla	Zacatlán	Metepac Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	832,995	832,995	832,995	832,995	832,995	832,995	832,995	100.00	00	Piezas	77	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693990	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 168642	168642	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	823,290	823,290	823,290	823,290	823,290	823,290	823,290	100.00	00	Piezas	54	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693991	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 173495	173495	Puebla	Zacatlán	Tlalixtilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	838,817	838,817	838,817	838,817	838,817	838,817	838,817	100.00	00	Piezas	91	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693992	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 169374	169374	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	856,285	856,285	856,285	856,285	856,285	856,285	856,285	100.00	00	Piezas	131	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694134	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 172256	172256	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	827,172	827,172	827,172	827,172	827,172	827,172	827,172	100.00	00	Piezas	63	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694142	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privadas De Narciso Mendoza En El Barrio De Ayahualulco Zacatlan Puebla - 140744	140744	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8246,380	8246,380	8246,380	8246,380	8246,380	8246,380	8246,380	100.00	00	Metros lineales	126	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200694143	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 184821	184821	Puebla	Zacatlán	Ariztop (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	813,586	813,586	813,586	813,586	813,586	813,586	813,586	100.00	00	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699426	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 173468	173468	Puebla	Zacatlán	Metlaxixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	823,290	823,290	823,290	823,290	823,290	823,290	823,290	100.00	00	Piezas	54	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699427	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Otlatlán En El Municipio De Zacatlan Puebla - 139606	139606	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	8806,929	8806,929	8806,929	8806,929	8806,929	8806,929	8806,929	100.00	00	Metros lineales	91	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699429	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 173301	173301	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	89,704	89,704	89,704	89,704	89,704	89,704	89,704	100.00	00	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699572	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 174882	174882	Puebla	Zacatlán	Ayahualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	829,113	829,113	829,113	829,113	829,113	829,113	829,113	100.00	00	Piezas	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699579	Construcción De Un Desayunador En Jardín De Niños Zacatlán En Ayahualulco - 140845	140845	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	81,197,924	81,197,924	81,197,924	81,197,924	81,197,924	81,197,924	81,197,924	100.00	00	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200699580	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 169552	169552	Puebla	Zacatlán	Crutitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	829,113	829,113	829,113	829,113	829,113	829,113	829,113	100.00	00	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704895	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 189520	189520	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	840,758	840,758	840,758	840,758	840,758	840,758	840,758	100.00	00	Piezas	94	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704896	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 169875	169875	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	875,693	875,693	875,693	875,693	875,693	875,693	875,693	875,693	100.00	00	Piezas	175	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200705046	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 170012	170012	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepexi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,172	\$27,172	\$27,172	\$27,172	\$27,172	\$27,172	\$27,172	100.00	\$0	Piezas	63	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705055	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 171689	171689	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$69,871	\$69,871	\$69,871	\$69,871	\$69,871	\$69,871	\$69,871	100.00	\$0	Piezas	161	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705056	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 191304	191304	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,876	\$36,876	\$36,876	\$36,876	\$36,876	\$36,876	\$36,876	100.00	\$0	Piezas	86	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705057	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 186602	186602	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	100.00	\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705058	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 185649	185649	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$97,043	\$97,043	\$97,043	\$97,043	\$97,043	\$97,043	\$97,043	100.00	\$0	Piezas	223	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705060	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En Las Comidades En Atoyacatlán Y Cuautlilco - 156490	156490	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	\$1,048,727	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705061	Ampliacion De Alicantarillado Sanitario En Privadas Y Calle Correda Entre Calle Union Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez En Cuautlilco - 140278	140278	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	\$364,500	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705062	33903 Servicios Integrales - 138703 Pago De Estudios Y Proyectos Segunda Etapa 2016	138703	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$415,200	\$415,200	\$415,200	\$415,200	\$415,200	\$415,200	\$415,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705063	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 172400	172400	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710373	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 172803	172803	Puebla	Zacatlán	Malahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710374	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 169886	169886	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	100.00	\$0	Piezas	265	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710376	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 172002	172002	Puebla	Zacatlán	Tepocuxuahtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$29,113	\$29,113	\$29,113	\$29,113	\$29,113	\$29,113	\$29,113	100.00	\$0	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710377	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 169154	169154	Puebla	Zacatlán	Tulimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,645	\$11,645	\$11,645	\$11,645	\$11,645	\$11,645	\$11,645	100.00	\$0	Piezas	27	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710378	Construccion De Un Comedor En La Telesecundaria Porfirio Diaz En La Comunidad De Huilotepec - 138618	138618	Puebla	Zacatlán	Huilotepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	\$1,180,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710510	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 184744	184744	Puebla	Zacatlán	Azingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715657	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 170312	170312	Puebla	Zacatlán	Tepexi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,935	\$34,935	\$34,935	\$34,935	\$34,935	\$34,935	\$34,935	100.00	\$0	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715803	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 173336	173336	Puebla	Zacatlán	Tlachaloja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,823	\$5,823	\$5,823	\$5,823	\$5,823	\$5,823	\$5,823	100.00	\$0	Piezas	14	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715812	Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Aztingo - 138222	138222	Puebla	Zacatlán	Azingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2016	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	\$1,101,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721118	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En La Comunidad De Jicolapa En El Municipio De Zacatlán Puebla - 147467	147467	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	\$1,836,245	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721119	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 169733	169733	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	\$46,580	100.00	\$0	Piezas	107	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721300	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria San Bartolo Y Maguixtla En El Municipio De Zacatlán Puebla - 148986	148986	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	\$1,709,652	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726571	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 171905	171905	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726572	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 185152	185152	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	\$40,758	100.00	\$0	Piezas	94	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726573	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 170305	170305	Puebla	Zacatlán	Palos Caidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200726575	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 171548	171548	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726576	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 169473	169473	Puebla	Zacatlán	Inguilitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726707	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 171785	171785	Puebla	Zacatlán	Dos Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	\$15,527	100.00	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726708	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 180511	180511	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	100.00	\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726709	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 170222	170222	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	\$9,704	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726715	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 174640	174640	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	100.00	\$0	Piezas	131	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726716	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En Las Comunidades En Apehualulco Y Cuauhtlan - 156468	156468	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	\$847,049	100.00	\$0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726717	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 172609	172609	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	\$56,285	100.00	\$0	Piezas	131	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786597	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241789	241789	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$16,666.66 Y ESTADO \$33,333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786732	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241932	241932	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$12,500	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	\$4,167	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$4,166.65 Y ESTADO \$8,333.35 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786842	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253888	253888	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$10,000	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$3,333.33 Y ESTADO \$6,666.66 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786843	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242108	242108	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$40,000	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$13,333.28 Y ESTADO \$26,666.72 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786844	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 184912	184912	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	\$19,409	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786845	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 251812	251812	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$19,166.59 Y ESTADO \$38,333.41 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786846	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 251714	251714	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$137,500	\$45,833	\$45,833	\$45,833	\$45,833	\$45,833	\$45,833	100.00	\$0	Piezas	248	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$45,833.15 Y ESTADO \$91,666.85 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786847	Construccion De Red De Abarjeos Que Beneficiara A La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 226146	226146	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	\$518,636	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786848	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241594	241594	Puebla	Zacatlán	Jilotingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$127,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	100.00	\$0	Piezas	229	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$42,499.83 Y ESTADO \$85,000.17 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786849	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242367	242367	Puebla	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$19,166.59 Y ESTADO \$38,333.41 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786850	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242255	242255	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$65,000	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	\$21,667	100.00	\$0	Piezas	116	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$21,666.58 Y ESTADO \$43,333.42 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786851	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242505	242505	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$40,000	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	\$13,333	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$13,333.28 Y ESTADO \$26,666.72 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786852	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 243255	243255	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$14,999.94 Y ESTADO \$30,000.06 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786853	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242006	242006	Puebla	Zacatlán	Metlakixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$27,500	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	\$9,167	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$9,166.63 Y ESTADO \$18,333.37 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786854	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 247002	247002	Puebla	Zacatlán	Nanacamilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$52,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$17,499.93 Y ESTADO \$35,000.07 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786855	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 180944	180944	Puebla	Zacatlán	Nanacamilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	\$31,054	100.00	\$0	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786856	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 240403	240403	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$16,666.60 Y ESTADO \$33,333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786857	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 242483	242483	Puebla	Zacatlán	Palos Caidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$17,500	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	\$5,833	100.00	\$0	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$5,833.33 Y ESTADO \$11,666.69 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786858	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 240980	240980	Puebla	Zacatlán	Popotuhuilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$15,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	27	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$4,999.98 Y ESTADO \$10,000.02 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786859	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 242167	242167	Puebla	Zacatlán	Pocucatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$57,500	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	\$19,167	100.00	\$0	Piezas	103	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$19,166.59 Y ESTADO \$38,333.41 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786860	Programa de Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 185254	185254	Puebla	Zacatlán	Pocucatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$52,403	\$52,403	\$52,403	\$52,403	\$52,403	\$52,403	\$52,403	\$52,403	100.00	\$0	Piezas	121	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786861	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66553	66553	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	\$258,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786862	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 253986	253986	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$147,500	\$49,166	\$49,166	\$49,166	\$49,166	\$49,166	\$49,166	\$49,166	100.00	\$0	Piezas	265	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$49,166.47 Y ESTADO \$98,333.53 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786863	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 176067	176067	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,468	\$17,468	\$17,468	\$17,468	\$17,468	\$17,468	\$17,468	\$17,468	100.00	\$0	Piezas	41	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786864	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66717	66717	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	\$408,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786865	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 240112	240112	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$240,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Piezas	431	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786866	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 241615	241615	Puebla	Zacatlán	Tepehico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$105,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Piezas	188	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$34,999.86 Y ESTADO \$70,000.14 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786868	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 254108	254108	Puebla	Zacatlán	Tepeocuaustia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$16,666.60 Y ESTADO \$33,333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786869	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 240610	240610	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$5,000	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	\$1,667	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$1,666.66 Y ESTADO \$3,333.34 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786870	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 241969	241969	Puebla	Zacatlán	Tlalixtliapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$16,666.60 Y ESTADO \$33,333.40 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786871	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 254171	254171	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$62,500	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	\$20,833	100.00	\$0	Piezas	113	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$20,833.25 Y ESTADO \$41,666.75 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786872	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 234017	234017	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$65,989	\$65,989	\$65,989	\$65,989	\$65,989	\$65,989	\$65,989	\$65,989	100.00	\$0	Piezas	152	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786873	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlatempa Municipio De Sanatlan Puebla - 226299	226299	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	\$307,334	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786874	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 254801	254801	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$122,500	\$40,833	\$40,833	\$40,833	\$40,833	\$40,833	\$40,833	\$40,833	100.00	\$0	Piezas	220	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$40,833.17 Y ESTADO \$81,666.83 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786875	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 180224	180224	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	\$114,510	100.00	\$0	Piezas	265	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786876	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66392	66392	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	\$1,161,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786877	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 241720	241720	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$70,000	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	100.00	\$0	Piezas	126	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$23,333.24 Y ESTADO \$46,666.76 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786880	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 240661	240661	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$70,000	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$23,333	100.00	\$0	Piezas	126	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$23,333.24 Y ESTADO \$46,666.76 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786881	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 241547	241547	Puebla	Zacatlán	Xonocacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$87,500	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	\$29,167	100.00	\$0	Piezas	158	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$29,166.55 Y ESTADO \$58,333.45 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786882	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 240776	240776	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	\$32,500	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	\$10,833	100.00	\$0	Piezas	59	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$10,833.29 Y ESTADO \$21,666.71 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300786883	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240340	240340	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	672,500	624,167	624,167	624,167	624,167	624,167	624,167	100.00	00	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$24,166.57 Y ESTADO \$46,333.43 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
PUE16160300786884	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242082	242082	Puebla	Zacatlán	Huilotepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	637,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	100.00	00	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$12,499.95 Y ESTADO \$25,000.05 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
PUE16160300788351	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242645	242645	Puebla	Zacatlán	Ateca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	645,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	100.00	00	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$14,999.94 Y ESTADO \$30,000.06 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
PUE16160300788352	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 259111	259111	Puebla	Zacatlán	Ejido Tuliman (Fotero de Quetzalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	67,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	100.00	00	Piezas	14	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,499.99 Y ESTADO \$5,000.01 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
PUE16160300788353	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 175669	175669	Puebla	Zacatlán	Ejido Tuliman (Fotero de Quetzalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2016	69,704	69,704	69,704	69,704	69,704	69,704	69,704	69,704	100.00	00	Piezas	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788354	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253922	253922	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlan (San Isidro Tomatlan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	627,500	619,167	619,167	619,167	619,167	619,167	619,167	619,167	100.00	00	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$9,166.43 Y ESTADO \$18,333.57 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788355	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 178187	178187	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlan (San Isidro Tomatlan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2016	652,403	652,403	652,403	652,403	652,403	652,403	652,403	652,403	100.00	00	Piezas	121	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788356	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades De La Zona Sur Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66886	66886	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlan (San Isidro Tomatlan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	6107,560	6107,560	6107,560	6107,560	6107,560	6107,560	6107,560	6107,560	100.00	00	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788357	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253362	253362	Puebla	Zacatlán	Ayahuatlaco Segunda Sección (El Tejayete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	637,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	100.00	00	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$12,499.95 Y ESTADO \$25,000.05 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788358	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253557	253557	Puebla	Zacatlán	Cuautlilco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	625,000	68,333	68,333	68,333	68,333	68,333	68,333	68,333	100.00	00	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$6,333.30 Y ESTADO \$16,666.70 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788359	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253770	253770	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	630,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	100.00	00	Piezas	54	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$9,999.96 Y ESTADO \$20,000.04 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788360	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 246822	246822	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	662,500	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	100.00	00	Piezas	112	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$20,833.25 Y ESTADO \$41,666.75 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788361	Construccion De Electrificacion No Convencional Energia Solas Paneles En La Comunidad De Ayojia Y Las Lajas Primera Sección - 239453	239453	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	6461,100	6461,100	6461,100	6461,100	6461,100	6461,100	6461,100	6461,100	100.00	00	Celdas solares	67	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788362	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 242603	242603	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	655,000	618,333	618,333	618,333	618,333	618,333	618,333	618,333	100.00	00	Piezas	99	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$18,333.26 Y ESTADO \$36,666.74 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788363	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 180783	180783	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2016	640,758	640,758	640,758	640,758	640,758	640,758	640,758	640,758	100.00	00	Piezas	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788364	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 246729	246729	Puebla	Zacatlán	Rancho Nuevo (Nanacamilia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	620,000	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	100.00	00	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$6,666.66 Y ESTADO \$13,333.34 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788365	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241882	241882	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	657,500	619,167	619,167	619,167	619,167	619,167	619,167	619,167	100.00	00	Piezas	104	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$19,166.59 Y ESTADO \$38,333.41 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788366	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 240756	240756	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	617,500	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	100.00	00	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$5,833.33 Y ESTADO \$11,666.67 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788367	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 241818	241818	Puebla	Zacatlán	Santa Ines Jilotingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	617,500	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	65,833	100.00	00	Piezas	32	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$5,833.33 Y ESTADO \$11,666.67 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788424	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 259332	259332	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	670,000	623,333	623,333	623,333	623,333	623,333	623,333	623,333	100.00	00	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$23,333.24 Y ESTADO \$46,666.76 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788425	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 254912	254912	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	6160,000	653,333	653,333	653,333	653,333	653,333	653,333	653,333	653,333	100.00	00	Piezas	287	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$23,333.42 Y ESTADO \$16,666.58 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788426	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253448	253448	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	6185,000	661,666	661,666	661,666	661,666	661,666	661,666	661,666	661,666	100.00	00	Piezas	332	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$6,666.42 Y ESTADO \$13,333.58 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160300788427	Programa De Estufas Ecologicas En El Municipio De Zacatlan Puebla - 254983	254983	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	682,500	627,500	627,500	627,500	627,500	627,500	627,500	627,500	100.00	00	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$27,499.89 Y ESTADO \$55,000.11 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160300788428	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Aportacion - 253224	253224	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	6252,500	684,166	684,166	684,166	684,166	684,166	684,166	684,166	684,166	100.00	00	Piezas	454	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$8,166.33 Y ESTADO \$18,333.67 / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300788429	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 235060	235060	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	642,500	614,167	614,167	614,167	614,167	614,167	614,167	100.00	00	Piezas	76	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$14,166.61 Y ESTADO \$25,333.39 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788430	Adquisición De Equipo De Computo Y Software Para El Desarrollo De Los Programas - 230020	230020	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	626,503	626,503	626,503	626,503	626,503	626,503	626,503	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 FISM \$265502.92 y de intereses \$15,080.00 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788431	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 235866	235866	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6632,086	6632,086	6632,086	6632,086	6632,086	6632,086	6632,086	100.00	00	Metros lineales	31,237	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788432	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Desarrollo De Los Programas - 230077	230077	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	639,900	639,900	639,900	639,900	639,900	639,900	639,900	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788433	Elaboración De Programa Municipal De Gestión De Riesgo Y Ordenamiento Territorial De Zacatlán - 230394	230394	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	6400,000	6400,000	6400,000	6400,000	6400,000	6400,000	6400,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788434	Programa De Capacitación Y Actualización De Los Servidores Públicos Del Ayuntamiento De Zacatlán - 230288	230288	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	6443,300	6443,300	6443,300	6443,300	6443,300	6443,300	6443,300	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788435	Construcción De Un Mesarribe Para La Dirección De Planeación E Inversión - 230206	230206	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2016	6160,000	6160,000	6160,000	6160,000	6160,000	6160,000	6160,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788436	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada De Leon Entre Col El Nogal De Noviembre Y Calle De Septiembre - 227745	227745	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	663,998	663,998	663,998	663,998	663,998	663,998	663,998	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788437	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada Cuahutemoc Privada La Unión Y Reubicación De Poses De La Calle Emiliano Zapata - 229347	229347	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2016	6557,566	6557,566	6557,566	6557,566	6557,566	6557,566	6557,566	100.00	00	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788438	Construcción De Cuartaciones Y Banquetas De La Calle De Septiembre Segunda Etapa En El Barrio De Eloxochitlan En El Municipio De Zacatlán - 228178	228178	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2016	6539,833	6539,833	6539,833	6539,833	6539,833	6539,833	6539,833	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788439	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 243222	243222	Puebla	Zacatlán	Atonotlilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	635,000	611,667	611,667	611,667	611,667	611,667	611,667	100.00	00	Piezas	63	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$11,666.62 Y ESTADO \$23,333.38 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788440	Programa De Estufas Ecológicas En El Municipio De Zacatlán Puebla - 180396	180396	Puebla	Zacatlán	Atonotlilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	625,231	625,231	625,231	625,231	625,231	625,231	625,231	100.00	00	Piezas	59	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788441	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 251649	251649	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	662,500	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	100.00	00	Piezas	113	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$20,833.23 Y ESTADO \$41,666.77 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788442	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 250913	250913	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	6217,500	672,500	672,500	672,500	672,500	672,500	672,500	100.00	00	Piezas	392	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$74,999.71 Y ESTADO \$145,000.29 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788443	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 246664	246664	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	642,500	614,167	614,167	614,167	614,167	614,167	614,167	100.00	00	Piezas	77	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$14,166.61 Y ESTADO \$25,333.39 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788444	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Solar Paneles En La Comunidad De Ayotla Y Las Lajas Primera Sección - 239368	239368	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	6491,840	6491,840	6491,840	6491,840	6491,840	6491,840	6491,840	100.00	00	Celdas solares	72	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788445	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 242415	242415	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	682,500	627,500	627,500	627,500	627,500	627,500	627,500	100.00	00	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$27,499.89 Y ESTADO \$55,000.11 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788446	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 241139	241139	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	637,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	100.00	00	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$12,499.95 Y ESTADO \$25,000.05 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788447	Apertura Del Camino Rural Tipo E Aquilacaulcul de San De Longitud Tramo Del Km Al Km Fortenciente Al Municipio De Zacatlán - 265594	265594	Puebla	Zacatlán	Cuacuilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	61,043,330	61,043,330	61,043,330	61,043,330	61,043,330	61,043,330	61,043,330	100.00	00	Metros lineales	851	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% FISM \$1043330.14 Y ESTADO \$16,666.86 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788448	Programa Estatal de Estufas Ecológicas Aportación - 240900	240900	Puebla	Zacatlán	Cuacuilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2016	662,500	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	100.00	00	Piezas	113	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$20,833.23 Y ESTADO \$41,666.77 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020068471	Construcción De Anexo Sanitario En Escuela Telesacundaria Tray Servando Teresa De Mier Zapotitlán Puebla - 149669	149669	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	Terminado	2016	6992,713	6992,713	6992,713	6992,713	6992,713	6992,713	6992,713	100.00	00	Piezas	245	100.00	100.00	Financiera: LAS OBRAS ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721108	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Reyes Metzontla Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Felipe De Los Angeles, El Cal. - 86310	86310	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	Terminado	2016	690,616	690,616	690,616	690,616	690,616	690,616	690,616	100.00	00	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: se realizo la aportación y la obra la ejecución CFE / Física: SE REALIZO EL 100% DE LA APORTACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786733	Amp Zapotitlán Salinas Barrio Cuadras C Insurancas Municipio De Zapotitlán - 364171	364171	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	Terminado	2016	671,908	671,908	671,908	671,908	671,908	671,908	671,908	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786734	Amp Zapotitlán Salinas C Nacional Norte Municipio De Zapotitlán Puebla 369553 - 369553	369553	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	6152,474	6152,474	6152,474	6152,474	6152,474	6152,474	6152,474	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300786735	Construcción De Dispensario Medico En La U M R De Zapotitlan Salinas Zapotitlan Puebla - 358437	358437	Puebla	Zapotitlan	Zapotitlan Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Salud	Terminado	2016	\$746,027	\$746,027	\$746,027	\$746,027	\$746,027	\$746,027	\$746,027	100.00	00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786736	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Casa Municipal En El Municipio De Zapotitlan Puebla - 358249	358249	Puebla	Zapotitlan	Zapotitlan Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	\$1,121,306	100.00	00	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786738	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional Qpara Zonas C Y D En El Bachillerato General Digital - 197262	197262	Puebla	Zapotitlan	Estanuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	Terminado	2016	\$845,640	\$845,640	\$845,640	\$845,640	\$845,640	\$845,640	\$845,640	100.00	00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400601249	Rehabilitación De Muro Perimetral De La Esc. IV. Sec. Vicente Riva Palacios C.C.T. 21etv05111	2015016	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Nanacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$711,961	\$711,961	\$711,961	\$711,961	\$711,961	\$711,961	\$711,961	100.00	00	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Físico: obra concluida / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659256	Ampliacion Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Andadores - 75229	75229	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	100.00	00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659257	Ampliacion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Camino Al Salto - 75615	75615	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2016	\$945,226	\$945,226	\$945,226	\$945,226	\$945,226	\$945,226	\$945,226	100.00	00	Otros	568	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN SERVICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656171	Rehabilitación Del Cercado Perimetral Jardín De Niños Profr. Pipino Manzano Cct 21etj0061f - 75684	75684	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Zapotitlan de Mendez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$709,541	\$709,541	\$709,541	\$709,541	\$709,541	\$709,541	\$709,541	100.00	00	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659315	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con Captación A Tarques Xaniquil - 79476	79476	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Zapotitlan de Mendez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$781,117	\$781,117	\$781,117	\$781,117	\$781,117	\$781,117	\$781,117	100.00	00	Metros lineales	1,672	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659316	Rehabilitación Del Módulo De Sanitarios De La Esc. Telesecundaria Num. 141 Gerardo Murillo, Con Clave 21etv0512h, En La Localidad De Tuxtla - 79528	79528	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$369,567	\$369,567	\$369,567	\$369,567	\$369,567	\$369,567	\$369,567	100.00	00	Piezas	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704818	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varios Tramos De La Localidad De Nanacatlan - 76379	76379	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Nanacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	\$708,651	100.00	00	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007015604	Construcción Y Rehabilitación Del Canal Pluvial En La Localidad De Nanacatlan - 76149	76149	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Nanacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$521,072	\$521,072	\$521,072	\$521,072	\$521,072	\$521,072	\$521,072	100.00	00	Otros	1,057	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007015605	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Línea De Conducción De Agua Potable Xochitpec-Tuxtla Segunda Etapa - 76572	76572	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$728,734	\$728,734	\$728,734	\$728,734	\$728,734	\$728,734	\$728,734	100.00	00	Metros lineales	2,265	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada y en servicio / Registro: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721045	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Casa De Salud De Nanacatlan - 76863	76863	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Nanacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$331,953	\$331,953	\$331,953	\$331,953	\$331,953	\$331,953	\$331,953	100.00	00	Metros Cuadrados	1,057	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726521	Construcción De La Casa Amé Hospital Integral Zapotitlan de Mendez - 76953	76953	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Zapotitlan de Mendez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2016	\$676,318	\$676,318	\$676,318	\$676,318	\$676,318	\$676,318	\$676,318	100.00	00	Metros Cuadrados	5,608	100.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada y en servicio / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726522	Proyectos Productivos Proil - 76286	76286	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$82,875	\$82,875	\$82,875	\$82,875	\$82,875	\$82,875	\$82,875	100.00	00	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: acción terminada en tiempo y forma / Física: acción terminada / Registro: solicitado revisión para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726523	Ampliación Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Andadores, Etapa 2 - 76523	76523	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$741,772	\$741,772	\$741,772	\$741,772	\$741,772	\$741,772	\$741,772	100.00	00	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786233	Construcción De Techumbres Para Plaza Civica Cobap Miguel Mariano Lobato Primera Etapa - 203848	203848	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Zapotitlan de Mendez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$758,491	\$758,491	\$758,491	\$758,491	\$758,491	\$758,491	\$758,491	100.00	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786234	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Leticia Emiliaano Zapata Segunda Etapa - 203810	203810	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2016	\$396,434	\$396,434	\$396,434	\$396,434	\$396,434	\$396,434	\$396,434	100.00	00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786235	Programa De Estufas Ecologicas - 203774	203774	Puebla	Zapotitlan de Mendez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DELEGACION PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$204,166	\$204,166	\$204,166	\$204,166	\$204,166	\$204,166	\$204,166	100.00	00	Piezas	340	100.00	100.00	Financiera: APORTACION GENERADA / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688415	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Eliso Acuaco La Zona - 166030	166030	Puebla	Zaragoza	Acuaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$406,615	\$406,615	\$406,615	\$406,615	\$406,615	\$406,615	\$406,615	100.00	00	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688416	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Acuaco El Rincon - 165586	165586	Puebla	Zaragoza	Acuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$212,419	\$212,419	\$212,419	\$212,419	\$212,419	\$212,419	\$212,419	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688417	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Calle Lidia Zarazaga Entre Campo Xalehua y Calle El Munzano Calle Lidia Zarazaga Entre Calle El D - 165012	165012	Puebla	Zaragoza	Xalehua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$310,605	\$310,605	\$310,605	\$310,605	\$310,605	\$310,605	\$310,605	100.00	00	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659317	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Carretera Federal Zaragoza-Acuaco S/N, Entre Puente y La Casera - 78413	78413	Puebla	Zaragoza	Acuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	Terminado	2016	\$43,011	\$43,011	\$43,011	\$43,011	\$43,011	\$43,011	\$43,011	100.00	00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659349	Adoquinamiento De La Calle Siete Oriente Entre Ocho Sur Y Av Emiliano Zapata - 165100	165100	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$581,032	\$581,032	\$581,032	\$581,032	\$581,032	\$581,032	\$581,032	100.00	00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200699350	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Las Trancas Primera Etapa - 113477	113477	Puebla	Zaragoza	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5588,775	5588,775	5588,775	5588,775	5588,775	5588,775	5588,775	100.00	00	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704819	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial En Calle Siete Sur Entre Siete Poniente Y Av Morales Col El Carmen - 164413	164413	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAG	Agua y saneamiento	Terminado	2016	4489,602	4454,602	4454,602	4454,602	4454,602	4454,602	4454,602	100.00	00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704820	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial En Calle Cuatro Sur Entre Tose Oriente Y Av Rincón - 164324	164324	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	3319,668	3319,668	3319,668	3319,668	3319,668	3319,668	3319,668	100.00	00	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704821	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Libramiento Emiliano Zapata Y 19 Poniente Entre Colonia El Carmen Y Libramiento Emiliano Zapata - 78314	78314	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	Terminado	2016	6187,820	6187,820	6187,820	6187,820	6187,820	6187,820	6187,820	100.00	00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704822	Adoquinamiento De La Calle 16 Norte Entre Calle 6 Oriente Y Camino Real 78488	78488	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	3364,779	3364,779	3364,779	3364,779	3364,779	3364,779	3364,779	100.00	00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715606	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 6 Norte En La Localidad De El Saltillo - 113534	113534	Puebla	Zaragoza	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	5503,043	5503,043	5503,043	5503,043	5503,043	5503,043	5503,043	100.00	00	Metros lineales	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200715607	Construcción De Colector Pluvial En Avenida Venustiano Carranza Y Libramiento Zaragoza	162521	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6665,329	6665,329	6665,329	6665,329	6665,329	6665,329	6665,329	100.00	00	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200721047	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Fraco San Isidro Col Buenavista - 166079	166079	Puebla	Zaragoza	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	5531,481	5531,481	5531,481	5531,481	5531,481	5531,481	5531,481	100.00	00	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786236	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial En Colonia Santa Anita - 272990	272990	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	3317,799	3317,799	3317,799	3317,799	3317,799	3317,799	3317,799	100.00	00	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786237	Equipamiento De La Línea De Conducción En La Colonia El Saltillo Adquisición De Bomba De Sesenta Hp - 272775	272775	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	3211,171	3211,171	3211,171	3211,171	3211,171	3211,171	3211,171	100.00	00	Otros	9,500	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300786238	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Parque De La Estación Del Tren Y Microunidad Deportiva - 273061	273061	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	Terminado	2016	6656,103	6611,984	6611,984	6611,984	6611,984	6611,984	6611,984	100.00	00	Metros lineales	4,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688473	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Federal Tonal Posamek Con Clave Veintinueve Dv Cero Cinco Se - 182189	182189	Puebla	Zautla	Tapototecpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	6792,025	6792,025	6792,025	6792,025	6792,025	6792,025	6792,025	100.00	00	Piezas	38	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688474	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Manuel Domínguez Con Clave Veintinueve Dv Cero Cinco - 182173	182173	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	6639,801	6639,801	6639,801	6639,801	6639,801	6639,801	6639,801	100.00	00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688475	Construcción De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Xopanaco (2a Etapa) - 82691	82691	Puebla	Zautla	Xopanaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	1259,096	1259,096	1259,096	1259,096	1259,096	1259,096	1259,096	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693979	Ampliación De La Red De Electrificación En El Arenal, Tlaxiaco, Tlaxiaco, Tlaxiaco, El Pedregal, Oyametlan, Zona Centro Y Sureste De San - 84900	84900	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	8926,881	8926,881	8926,881	8926,881	8926,881	8926,881	8926,881	8926,881	100.00	00	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693980	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle Principal A Escuelas Iglesia Y Casa De Salud Calle Salida A Opatitlan Y Privada Sin Nombre - 182006	182006	Puebla	Zautla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	1025,597	1025,597	1025,597	1025,597	1025,597	1025,597	1025,597	100.00	00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693981	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles 4 De Octubre, Niños Héroes, Maravillas, Matamoros, Morelos, 15 De Mayo, Xolalpano, Privada - 84906	84906	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	2583,359	2583,359	2583,359	2583,359	2583,359	2583,359	2583,359	100.00	00	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693982	Pavimentación Con Adoquín En Costado De Carretera Federal Del Km Ciento Seis Mas Cero Ochenta Al Km Ciento Seis Mas Ciento Setenta Y Uno Lad - 182145	182145	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	1047,828	1047,828	1047,828	1047,828	1047,828	1047,828	1047,828	100.00	00	Metros Cuadrados	179	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200693983	Ampliación De La Red De Electrificación En El Arenal, Tlaxiaco, Tlaxiaco, Tlaxiaco, El Pedregal, Oyametlan, Zona Centro Y Sureste De San - 84898	84898	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	1971,653	1971,653	1971,653	1971,653	1971,653	1971,653	1971,653	1971,653	100.00	00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO DE OBRA / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704823	Construcción De Sanitarios Con Biodegrador 2da Etapa En La Localidad De Apantzingo - 84920	84920	Puebla	Zautla	Apantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	577,949	577,949	577,949	577,949	577,949	577,949	577,949	100.00	00	Piezas	42	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704824	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Con Clave - 182123	182123	Puebla	Zautla	Contia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	6618,015	6618,015	6618,015	6618,015	6618,015	6618,015	6618,015	100.00	00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704883	Construcción De Museo De Contención En El Bachillerato Digital Num Cien Dos Con Clave Veintinueve Dv Cero Tres Dos - 182139	182139	Puebla	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	5580,326	5580,326	5580,326	5580,326	5580,326	5580,326	5580,326	100.00	00	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704884	Construcción De Escuelas Primarias Del Bachillerato General Oficial Juan Escutia Con Clave 216602090 De La Localidad De San Miguel Tescatec - 84931	84931	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	8817,153	8817,153	8817,153	8817,153	8817,153	8817,153	8817,153	100.00	00	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200704885	Ampliación De Drenaje Sanitario Emisor De La Localidad De San Andrés Yahuitlalpan - 182226	182226	Puebla	Zautla	San Andrés Yahuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	4470,782	4470,782	4470,782	4470,782	4470,782	4470,782	4470,782	100.00	00	Metros lineales	1,019	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200710357	Construcción De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle México De La Localidad De Emilio Carranza 83154	83154	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	\$1,298,764	100.00	00	Metros Lineales	70	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710358	Construcción De Tesis Aulas Didácticas En Estructura U-2c En La Escuela Primaria Federal Gregorio Diaz Clave 2160779 - 84916	84916	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatitlayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	\$1,158,522	100.00	00	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200710359	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Entre Calle Luis Donaldo Colosio Y Casa Del Sr. Ruben Rodriguez Marcelo - 83948	83948	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	100.00	00	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721048	Ampliación De La Red De Electrificación En La Calle Insurgentes Privada Porfirio Diaz Camino A Tlaxiaco Camino A Emilio Carranza Sección Oca - 182043	182043	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	\$1,180,721	100.00	00	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786239	Construcción Del Drenaje Sanitario En Las Calles Fm Mayo Treinta Abc Dos Fm Veinticuatro Fm Treinta May Dieciséis Sep Trece Sep Doce Oct - 286625	286625	Puebla	Zautla	Acatzacata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	\$1,448,842	100.00	00	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786240	Equipoamiento Con Docientas Estufas Ecológicas Viviendas De Las Localidades De El Mirador Ope Hidalgo Juan Pco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331064	331064	Puebla	Zautla	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	100.00	00	Piezas	78	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION (INVERSION DE FIMB 2016 6455472.77; 2015INT 519896.93; 2014 5140.00; 2014 INT 525186.29; 2013 541099.86.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786605	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle Madero Calle Morelos Calle Cuauhtemoc Privadas Cuauhtemoc Uno Y Dos Y Privada Sin Nombre - 285834	285834	Puebla	Zautla	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	\$1,138,475	100.00	00	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786740	Rehabilitación Del Revestimiento De Las Calles Vicente Suarez Xala Venustiano Carranza Antonio Zaragoza Benito Juárez Flores Magón Miguel Hl 286763	286763	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	\$569,073	100.00	00	Kilómetro	172	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786741	Construcción De Casetas Escolar Y Modulo De Escaleras En Estructura U Dos C En La Escuela Primaria Emilio Carranza Clave Veintuno Dos Dos - 286681	286681	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	\$1,718,060	100.00	00	Metros Cuadrados	288	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786742	Equipoamiento Con Docientas Estufas Ecológicas En Viviendas D Localidades De El Mirador Ope Hidalgo Juan Pco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331187	331187	Puebla	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	\$107,036	100.00	00	Piezas	94	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION (INVERSION DE FIMB 2016 6455472.77; 2015INT 519896.93; 2014 5140.00; 2014 INT 525186.29; 2013 541099.86.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786743	Equipoamiento Con Docientas Estufas Ecológicas En Viviendas De Localidades De El Mirador Ope Hidalgo Juan Pco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331250	331250	Puebla	Zautla	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	\$88,817	100.00	00	Piezas	78	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION (INVERSION DE FIMB 2016 6455472.77; 2015INT 519896.93; 2014 5140.00; 2014 INT 525186.29; 2013 541099.86.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786744	Ampliación De Red De Electrificación En Av Dieciséis De Septiembre Calles Juan Francisco Juárez Jose María Morelos El Palmar Y Fm Hidalgo - 286788	286788	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,336,483	\$1,336,483	\$1,336,483	\$1,336,483	\$1,336,483	\$1,336,483	\$1,336,483	\$1,336,483	100.00	00	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786745	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Sección Cuaucl de La Localidad De Tenampulco - 286729	286729	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	\$1,129,394	100.00	00	Metros lineales	81	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786746	Construcción De Muro De Contención En El Prescolar Miguel Hidalgo Y Castilla Clave Veintuno Dos Once P Segunda Etapa - 286747	286747	Puebla	Zautla	Zayolapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	\$1,071,752	100.00	00	Metros lineales	42	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786747	Equipoamiento Con Docientas Estufas Ecológicas En Viviendas De Localidades De El Mirador Ope Hidalgo Juan Pco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331279	331279	Puebla	Zautla	Juan Francisco Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	\$113,868	100.00	00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION (INVERSION DE FIMB 2016 6455472.77; 2015INT 519896.93; 2014 5140.00; 2014 INT 525186.29; 2013 541099.86.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786748	Equipoamiento Con Docientas Estufas Ecológicas En Viviendas De Localidades De El Mirador Ope Hidalgo Juan Pco Lucas Buena Vista Loma Bonita - 331311	331311	Puebla	Zautla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	\$56,934	100.00	00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION (INVERSION DE FIMB 2016 6455472.77; 2015INT 519896.93; 2014 5140.00; 2014 INT 525186.29; 2013 541099.86.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786749	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad De Xopanaco - 286817	286817	Puebla	Zautla	Xopanaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	\$805,393	100.00	00	Metros Cuadrados	199	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786750	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle A Iglesia Calle A Escuelas Y Privadas Uno Dos Tres Y Cuatro - 286933	286933	Puebla	Zautla	El Puerto (Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	\$821,380	100.00	00	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654404	Rehabilitación Del Camino Troncal Tepetlán - E.C. Pata - La Unión 4880	4880	Puebla	Zihuateutla	Tepetlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	\$832,245	100.00	00	Metros lineales	591	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659272	Construcción 6594 De Techo Digno En Diferentes Localidades Del Municipio De Zihuateutla - 75599	75599	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	\$2,718,658	100.00	00	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200659273	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 79706	79706	Puebla	Zihuateutla	Tenanguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	\$967,779	100.00	00	Metros lineales	613	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786751	Construcción De Techo Digno En Diferentes Localidades Del Municipio De Zihuateutla Sexta Etapa - 359900	359900	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	\$2,112,192	100.00	00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786752	Construcción De Dos Aulas Regional Tipo C Para El Telebachillerato En La Localidad De Zihuateutla - 390467	350567	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,809,935	\$904,918	\$904,918	\$904,918	\$904,918	\$904,918	\$904,918	\$904,918	100.00	00	Otros	1,124	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300786754	Construcción De Escalinatas En Tepic - 75694	75694	Puebla	Zihuatleuil	Tecpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATLEUIL PUEBLA	Transportes y Visitadas	Terminado	2016	\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	\$908,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	591	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100%
PUE16160200704914	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec Puebla - 185810	185810	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	\$823,887	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra físicamente terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726581	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Avenida Aquiles Serdan Entre Avenida Alvarez Y Francisco I Madero De Zinacatepec - 185347	185347	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	\$2,413,806	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra físicamente terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de la comunidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787036	Construcción De Alumbrado Publico En La Avenida Alvarez Serdan Entre Alvarez Y Francisco I Madero - 20107	20107	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787037	Ampliación De La Red De Distribucion Del Agua Potable En Varias Calles Del Centro De Zinacatepec - 307590	307590	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	\$122,450	100.00	\$0	Metros lineales	287	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787038	Mejoramiento Y Obras Complementarias De Los Pozos Profundos 1,2 Y 4 Del Sistema De Agua Potable De Zinacatepec Puebla - 20094	20094	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$710,332	\$710,332	100.00	\$0	Otros	7,700	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787039	Ampliación De Electrificación En El Callejón Morelos Colonia Centro Zinacatepec - 291079	20104	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	\$17,643	100.00	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra y terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787040	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Privada San Pedro - 287825	287825	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y Visitadas	Terminado	2016	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	\$670,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria, mejorando con ella el nivel de vida de los habitantes del lugar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787041	Ampliación De Electrificación En La Privada Alvarez Zinacatepec Puebla - 290932	20103	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	\$19,204	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787042	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Las Calles Privada Cinco De Mayo Torcera Privada Topchay Privada Juarez Y Morelos - 288130	288130	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y Visitadas	Terminado	2016	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	\$969,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787043	Ampliación De Electrificación En La Calle Dieciséis De Septiembre Zinacatepec Puebla - 289461	289461	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2016	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	\$96,515	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787044	Rehabilitación Del Alumbrado Publico De La Calle Prolongacion Porfirio Diaz Entre Calle Del Arco Y Capilla - 20090	20090	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$458,060	\$458,060	\$458,060	\$458,060	\$458,060	\$458,060	\$458,060	\$458,060	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787045	Ampliación De Electrificación En El Callejón Pinomarez Obicado En Calle Pino Suarez Entre Indio Pipila Y Narciso Mendoza Zinacatepec Puebla - 289566	289566	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2016	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$70,551	100.00	\$0	Otros	47	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA, OBRA EN FORMA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787046	Ampliación De Electrificación En La Privada Topchay Zinacatepec Puebla - 289516	289516	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	Terminado	2016	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	\$9,606	100.00	\$0	Otros	20	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787047	Ampliación De Electrificación En La Calle Prolongacion Reforma Zinacatepec Puebla - 289450	20099	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2016	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787049	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec Puebla Segunda Etapa - 197951	197951	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	\$842,961	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada, opera en beneficio de la comunidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787050	Ampliación De Electrificación En La Avenida Alvarez Entre Libramiento Y Avenida Aquiles Serdan - 327015	20092	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	100.00	\$0	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de la comunidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787051	Rehabilitación Del Alumbrado Publico De La Calle Alvarez Entre Libramiento Y Aquiles Serdan - 307486	307486	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	\$563,235	100.00	\$0	Otros	5,500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787052	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles De La Colonia El Carmen De Zinacatepec Puebla - 288901	288901	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	\$2,420,668	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra fue cofinanciada con recursos del FISE y FICOM del ejercicio 2016. Inversión Total de Obra \$ 2,059,914.32, FISE \$ 2,420,667.25 y FICOM \$ 117,581.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688495	Construcción De Alcantarillado En Calle Manzanas - 126620	126620	Puebla	Zongotzila	Zongotzila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOTZILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$624,064	\$624,064	\$624,064	\$624,064	\$624,064	\$624,064	\$624,064	\$624,064	100.00	\$0	Metros lineales	2,999	0.00	100.00	Financiera: es esta obra se pago \$2,085.21 que fue el remanente e intereses del 2015 / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688496	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 126796	126796	Puebla	Zongotzila	Zongotzila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOTZILA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	\$144,036	100.00	\$0	Estudio de preinverni on		100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007004916	Rehabilitación De Pavimento Hidraulico Calle 16 De Septiembre - 80991	80991	Puebla	Zongotzila	Zongotzila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZONGOTZILA	Transportes y Visitadas	Terminado	2016	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	\$1,080,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721133	Ampliación De Drenaje En Adosado Perla Y Gema En Colonia Roma Y Ampliación De Drenaje En And Oquides En Col: Zinacatepec - 81124	81124	Puebla	Zongotzila	Zongotzila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOTZILA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	\$1,278,075	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno
PUE16160300787054	Construcción De Umr Primera Etapa Ubicada En El Municipio De Zongotzila - 217809	217809	Puebla	Zongotzila	Zongotzila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOTZILA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: obra se ejecutó en tiempo y forma conforme al contrato celebrado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787055	Construcción De Cuartos Adicionales	217616	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Vivienda	Terminado	2016	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	\$785,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguna / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787056	Ampliación De Sistema Municipal De Drenaje Sanitario En Andadores Mulgar Morales El Zotic El Durazno Y Zapota Negro - 217334	217334	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	\$1,289,798	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200688497	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Nicolás Bravo 158188	158188	Puebla	Zoquiapan	Ayotot	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: Física / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA CONSTRUCCIÓN DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, 267.30 METROS LINEALES Y 8 POCOS DE VISITA, CON SUS RESPECTIVAS DESCARGAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200726583	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 158303	158303	Puebla	Zoquiapan	Calacahuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	\$791,106	100.00	\$0	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, CAJA DE DEMASIAS CONSTRUCCIÓN DE PAPA, SECAO DE Lodos Y CERCAO PERIMETRAL LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787057	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 320096	320096	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$716,107	\$716,107	\$716,107	\$716,107	\$716,107	\$716,107	\$716,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EN TECHOS CON MATERIAL DE PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA LAS VIVIENDAS, NOVA ESTA OBRA ES PARTE DEL PROYECTO NUMERO FIM2016-007 CON NOMBRE CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787058	Ampliación De Línea De Red De Agua Potable - 328961	328961	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$928,399	\$928,399	\$928,399	\$928,399	\$928,399	\$928,399	\$928,399	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% SE ENCUENTRA OPERANDO SE LLEVO ACABO LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 DE DIÁMETRO CON LA CANTIDAD DE 297.20 METROS LINEALES ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y PIEZAS ESPECIALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787059	Construcción De Techos Firmes En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 328710	328710	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$179,019	\$179,019	\$179,019	\$179,019	\$179,019	\$179,019	\$179,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO SATISFACTORIAMENTE AL 100%, CON LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA PTR CALIBRE 14 LAMINA DE FIBROCEMENTO Y BLOCK. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787060	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 326237	326237	Puebla	Zoquiapan	Amatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$477,405	\$477,405	\$477,405	\$477,405	\$477,405	\$477,405	\$477,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON MATERIAL DE PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA VIVIENDAS, NOVA ESTA OBRA ES PARTE DE LA OBRA NUMERO FIM2016-007 CON NOMBRE CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787061	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 326106	326106	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$167,092	\$167,092	\$167,092	\$167,092	\$167,092	\$167,092	\$167,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO, PARA VIVIENDA, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. NOTA ACLARATORIA ESTE OBRA ES PARTE DEL PROYECTO NUMERO FIM2016-007, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787062	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 327955	327955	Puebla	Zoquiapan	Coralateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$95,481	\$95,481	\$95,481	\$95,481	\$95,481	\$95,481	\$95,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, CON MATERIAL ESTRUCTURAL DE PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VIVIENDAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787063	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 328385	328385	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EN MATERIAL PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA VIVIENDAS, NOVA ESTA OBRA FORMA PARTE DE LA OBRA NUMERO FIM2016-007 CON NOMBRE CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787064	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 325535	325535	Puebla	Zoquiapan	Zacatlilhuic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	\$190,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%, CON LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO EN COLOR ROJO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787065	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Zacatlilhuic - 206895	206895	Puebla	Zoquiapan	Zacatlilhuic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$864,320	\$864,320	\$864,320	\$864,320	\$864,320	\$864,320	\$864,320	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8 DE DIÁMETRO, CON LA CANTIDAD DE 183.50 METROS LINEALES Y 25 POCOS DE VISITA Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787066	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 327852	327852	Puebla	Zoquiapan	Istahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TECHOS A BASE DE PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO EN COLOR ROJO, NOVA ACLARATORIA ESTE OBRA ES PARTE DE LA OBRA NUMERO FIM2016-007 CON NOMBRE CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787067	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 325993	325993	Puebla	Zoquiapan	Calacahuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	\$47,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE AL 100% CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PTR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA EL TECHADO DE LAS VIVIENDAS, NOTA ACLARATORIA ESTA OBRA ES PARTE DE LA OBRA NUMERO FIM2016-007 CON NOMBRE DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787068	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 328482	328482	Puebla	Zoquiapan	Calaloteo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	\$23,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA INSTALACIÓN DE MATERIAL PTR CALIBRE 14, LAMINA DE FIBROCEMENTO COLOR ROJO, PARA VIVIENDAS, NOTA ACLARATORIA ESTE PROYECTO ES PARTE DE LA OBRA NUMERO FIM2016-007 CON NOMBRE DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones				
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300797069	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 327621	327621	Puebla	Zoquiapan	Ayotok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2016	\$119,351	\$119,351	\$119,351	\$119,351	\$119,351	\$119,351	\$119,351	100.00	00	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% CON LA INSTALACION DE MATERIAL ESTRUCTURAL PTE CALERA 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA VIVIENDAS. NOTA ESTA OBRA ES PARTE DE LA OBRA NUMERO FIM2016-007 CON NOMBRE CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623023	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Izuapa En El Estado De Puebla - 2081	2081	Puebla	Zoquiapan	Izuapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	\$1,883,140	100.00	00	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: 40 BARRIOS CONSTRUPTOS EN IZUAPA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623436	Primaria Federal Renacimiento Clave 21904616, En La Localidad De Zoquiapan, Municipio De Zoquiapan, - 2448	2448	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	\$1,842,755	100.00	00	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% SE REHABILITACION 6 AULAS Y ANEXO SANITARIO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624217	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De San Antonio Acaatepec, Municipio De Zoquiapan, En El Estado De Puebla - 2060	2060	Puebla	Zoquiapan	Acaatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	\$1,844,239	100.00	00	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644845	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegestores En El Barrio Mixtla De La Localidad De Zoquiapan Municipio De Zoquiapan Estado De Puebla - 56676	56676	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	\$2,106,879	100.00	00	Piezas	238	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% se construyeron 5 acciones mas de las inicialmente planeadas / Registro: se construyeron 5 acciones mas a las planeadas inicialmente para beneficiar a 45 viviendas del barrio mixtla de la localidad de cacaloc - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652021	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Tepeuxpa Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla - 60128	60128	Puebla	Zoquiapan	Tepeuxpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	\$943,637	100.00	00	Piezas	106	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656754	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Ocotlanmunicipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla - 56363	56363	Puebla	Zoquiapan	Ocotlanmunicipio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	\$1,926,106	100.00	00	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura
PUE16160200661698	33901 Subcontratación De Servicios Con Tarjetas - 6060 Realización De Estudios De Mecánica De Suelos Para Diferentes Obras En Localidades Del Municipio De Zoquiapan, Puebla	60600	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$253,466	\$253,466	\$253,466	\$253,466	\$253,466	\$253,466	\$253,466	100.00	00	Lote	14	100.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: se realizaron 14 estudios de mecánica de suelos considerados como un lote / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688498	Construcción De La Escuela Secundaria Comunitaria Indígena Xaltepec Clave 2116020212 En La Localidad De Xaltepec Municipio De Zoquiapan Estado De Puebla - 149625	149625	Puebla	Zoquiapan	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	\$1,989,581	100.00	00	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% SE CONSTRUYERON 2 AULAS Y UN ANEXO SANITARIO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694003	Rehabilitación General De La Escuela Telesecundaria Federal Luis Donato Coloso Murrieta Con Cct 218702121 En La Localidad De Xitlana Zoquiapan Puebla - 149042	149042	Puebla	Zoquiapan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	\$518,963	100.00	00	Metros Cuadrados	266	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694004	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xitlana Barrio Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 149236	149236	Puebla	Zoquiapan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	\$1,898,964	100.00	00	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006959374	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Totitlan Cuernavaca Sección Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla - 191129	191129	Puebla	Zoquiapan	Totitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$743,467	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	100.00	00	Otros	83	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO YA QUE ESTA OBRA FUE CONSIDERADA PROGRAMA PROIT 2016 / Fisica: SE COLOCARON 36 POSTES PARA 18 SERVICIOS DOMESTICOS / Registro: ESTA OBRA FUE COPINANCIADA A TRAVES DEL PROGRAMA PROIT 2016 CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA) EL MUNICIPIO APORTA LA CANTIDAD DE \$74,346.66, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBOS INDIGENAS APORTO \$371,733.29, LA CFE APORTA LA CANTIDAD DE \$223,039.97. EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA \$74,346.66 POR LO QUE LA OBRA IMPORTA UN TOTAL DE \$743,466.58 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE LA CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699437	Ampliación De Electrificación Del Barrio La 2 De La Localidad De Zoquiapan Municipio De Zoquiapan Puebla - 132499	132499	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	\$27,196	100.00	00	Otros	23	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% PAGO UNICO A CFE / Fisica: SE COLOCA EXTENSION DE 60 M DE LINEA DE MEDIA TENSION Y REUBRICACION DE TRANSFORMADOR VV-10KVA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699438	Rehabilitación General De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 218702121 En La Localidad De Otopulco Municipio De Zoquiapan Estado De Puebla - 190732	190732	Puebla	Zoquiapan	Otopulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	\$590,856	100.00	00	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: avance financiero al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699439	Construcción De Comedor Escolar Tipo Capone Y Mobiliario En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 218702121 En La Localidad De Tepexioltla Del Municipio De Zoquiapan, Puebla - 185851	185851	Puebla	Zoquiapan	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	\$995,832	100.00	00	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704917	Construcción De Una (1) Aula En La Escuela Telesecundaria Federal Luis Donato Coloso Murrieta Cct 218702121 En La Localidad De Xitlana Zoquiapan, Pue., Del Municipio De Zoquiapan, - 142816	142816	Puebla	Zoquiapan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	\$320,875	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715620	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Guadalupe Victoria Clave 21904749u En La Localidad De Trancas Municipio De Zoquiapan - 150862	150862	Puebla	Zoquiapan	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	\$600,786	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721134	Ampliación De La Red De Electrificación En Barrio Apitepec De La Localidad De Cacaloc Municipio De Zoquiapan Puebla - 151373	151373	Puebla	Zoquiapan	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	\$1,811,131	100.00	00	Otros	303	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO A CFE; AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE COLOCARON 92 POSTES PARA 63 SERVICIOS DOMESTICOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721135	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xitlana (Barrio 1, 2 Y 4) Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 151104	151104	Puebla	Zoquiapan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$935,629	\$935,626	\$935,626	\$935,626	\$935,626	\$935,626	\$935,626	100.00	00	Metros lineales	159	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300726585	Ampliación De Alumbrado Publico Del Barrio De Xilicitla Al Pantón Municipal De Zoquitlan Puebla - 151468	151468	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	\$1,717,716	100.00	00	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300726586	Equipamiento Eléctrico Para El Bombeo De Agua Potable Del Barrio Amatepec De La Localidad De Cacaloc 151610	151610	Puebla	Zoquitlan	Amatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	\$29,658	100.00	00	Otros	17	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: 1.- INTERCONEXION DE POSTE, 2.- CAMBIO DE POSTE; AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REALIZA PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSTRUCCION DE INTERCONEXION Y CAMBIO DE POSTE DE MEDIA TENSION Y MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EL PAGO UNICO SE REALIZO EN DOS EXHIBICIONES EL ULTIMO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786473	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Preescolar Comita De Tepepa Laguna Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 263259	263259	Puebla	Zoquitlan	Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786474	Conservación Del Camino Tipo E Pasadizo (E Higuitlan-Coyula) Del Km 0.00 Al Km 1.7 - 264213	264213	Puebla	Zoquitlan	Pozotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	\$1,002,925	100.00	00	Metros lineales	249	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786475	Construcción De Drenaje Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tepantitla Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 289513	289513	Puebla	Zoquitlan	Tepantitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	\$1,337,939	100.00	00	Metros lineales	269	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% con 56 descargas domiciliarias / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786476	Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Localidad De Tepepa Bandera Zoquitlan Puebla - 264987	264987	Puebla	Zoquitlan	Tepepa Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	\$268,261	100.00	00	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: 928M2 CONSTRUIDOS PARA BENEFICIO DE 31 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786477	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla Tepepa Bandera - 240959	240959	Puebla	Zoquitlan	Tepepa Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	\$84,182	100.00	00	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% 135.98m2 que beneficia a 4 viviendas / Registro: se construyeron 135.98m2 en la localidad de tepepa bandera que beneficia a un total de 4 viviendas; la obra considero un total de 6456.67m2 ejecutados en la obra no MEF-DOF/2016-12 se dividió la captura de la obra en 6 localidades beneficiadas debido a que en el sistema MIDS 2016 así requiere la captura, el monto total de la obra asciende a la cantidad de \$3,997,830.99 que beneficia a un total de 161 viviendas. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786478	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En La Localidad De Tepepa De Zaragoza (Primera Etapa) - 242340	242340	Puebla	Zoquitlan	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	\$1,073,013	100.00	00	Metros lineales	428	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786479	Construcción De Bachillerato Digital No 253 Clave 21ebh121x En La Localidad De Tepepa De Zaragoza (Primera Etapa) Ubicada En La Localidad De Tepepa De Zaragoza Municipio De Zoquitlan, Puebla - 243206	243206	Puebla	Zoquitlan	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$2,355,515	\$2,355,515	\$2,355,515	\$2,355,515	\$2,355,515	\$2,355,515	\$2,355,515	100.00	00	Metros Cuadrados	134	0.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786480	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Tepepa De Zaragoza) - 239311	239311	Puebla	Zoquitlan	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	\$630,273	100.00	00	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 1018 m2 para beneficiar a 31 viviendas / Registro: se construyeron 1018m2 en la localidad de tepepa de zaragoza que beneficia a un total de 31 viviendas; la obra considero un total de 6456.67m2 ejecutados en la obra no MEF-DOF/2016-12 se dividió la captura de la obra en 6 localidades beneficiadas debido a que en el sistema MIDS 2016 así requiere la captura, el monto total de la obra asciende a la cantidad de \$3,997,830.99 que beneficia a un total de 161 viviendas. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786481	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Cacaloc (Barrio Tepetolontzi) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 141830	141830	Puebla	Zoquitlan	Tepetolontzi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	\$1,011,483	100.00	00	Piezas	116	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 2 acciones mas a las planeadas inicialmente / Registro: se construyeron 2 acciones mas a las planeadas inicialmente lo que beneficia a 22 viviendas. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786482	Construcción De 21 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Trancas - 289837	289837	Puebla	Zoquitlan	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	\$1,194,875	100.00	00	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% se construyeron 26 baños 5 mas a los planeados inicialmente / Registro: se construyeron 5 baños adicionales a los planeados inicialmente, se construyeron 26 acciones en total solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786483	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Trancas) - 241234	241234	Puebla	Zoquitlan	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	\$383,603	100.00	00	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: 5 VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN TRANCAS / Registro: SE CONSTRUYERON 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TRANCAS OTRAS 51 QUE CONTIENE LA OBRA. LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 6 VA QUE EN SISTEMA MIDS 2016 REQUIERE LA CAPTURA POR LOCALIDAD BENEFICIADA. ESTA CAPTURA CORRESPONDE A LA OBRA NO MEF-DOF/2016-56 QUE IMPORTA UN TOTAL DE \$6,214,374.27. SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786484	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Quetzalcoatl Municipio De Zoquitlan Puebla - 289686	289686	Puebla	Zoquitlan	Quetzalcoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	\$2,547,745	100.00	00	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786485	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Tepequepa) - 242030	242030	Puebla	Zoquitlan	Tepequepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	\$76,721	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyo 1 vivienda en tepequepa / Registro: SE CONSTRUYO 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUEPA DEMAS 81 QUE CONTIENE LA OBRA. LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 6 VA QUE EN SISTEMA MIDS 2016 REQUIERE LA CAPTURA POR LOCALIDAD BENEFICIADA. ESTA CAPTURA CORRESPONDE A LA OBRA NO MEF-DOF/2016-56 QUE IMPORTA UN TOTAL DE \$6,214,374.27. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Ramo									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300787070	Convenio De Coordinación Para Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2016 (Soquitlán) - 318265	318265	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	288	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% APORTACION REALIZADA / Física: AVANCE FISICO 100% ESTUFAS TERMINADAS / Registro: SE CONSTRUYERON 40 ESTUFAS EN LA LOCALIDAD DE SOQUITLAN, DE LAS 100 QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA SE DIVIDIO LA CAPTURA DE LA APORTACION EN 4 LOCALIDADES DEBIDO A QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDE. EL MONTO TOTAL APORTADO DEL MUNICIPIO ES \$49,333.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA LA CANTIDAD DE \$166,667.00 DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2016 DONDE EL EJECUTOR ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ESTA LOCALIDAD DE SOQUITLAN SE INVIERTE LA CANTIDAD DE \$49,999.80. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787071	Adquisición De Mobiliario Escolar Para Institutos Educativos En El Municipio De Soquitlan Puebla - 302485	302485	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	\$411,545	100.00	\$0	Otros	305	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se adquirió mobiliario para 7 escuelas / Registro: esta acción se ejecuto en la modalidad de proyecto especial autorizado por la secretaria de desarrollo social delegación Puebla con numero de folio PUE-216-2117-001 DEMONSTRÓ: adquisición de mobiliario escolar para institutos educativos en el municipio de Soquitlan, Puebla. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787072	Adquisición De Mobiliario Para Oficinas Del Municipio De Soquitlan Puebla - 285255	285255	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	\$202,000	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se adquirieron 57 muebles / Registro: se adquirieron en total 57 muebles / 10 escritorios, 10 sillas para escritorio, 10 archivadores, 10 sillones de visita, 1 sala de juntas con 10 sillas, 6 bancas metálicas cromadas para el sillón con 3 asientos cada una. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787073	Adquisición De Equipo De Computo E Impresoras Para Oficinas Del Municipio De Soquitlan Puebla - 285218	285218	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	\$328,500	100.00	\$0	Equipamien to	0	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% ADQUISICION PAGADA / Física: 8 EQUIPOS 3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS / Registro: SE COMPRARON 8 EQUIPOS 5 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS / ESTAS ADQUISICIONES SE REALIZARON DENTRO DE EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL FONDO FIDUCIARIO 2016, ESTAS ADQUISICIONES SE EJERCIERON DENTRO DE LA MODALIDAD ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE DONDE SE REALIZARON DOS ADQUISICIONES QUE SON: 1.- COMPRA DE COMPUTADORAS CON EL CONTRATO NO MZF-AD-50-C/16/ 2.- COMPRA DE IMPRESORAS CON EL CONTRATO MZF-13-50-8/16/ ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO EJERCIDO SE REGISTRO EN CONJUNTO EN EL SISTEMA MIDE YA QUE ASI SE EFECTUA LA CAPTURA Y SE PERMITE SOLO UN MONTO CAPTURADO POR MODALIDAD, ESTAS ADQUISICIONES SE REFIEREN AL EXPEDIENTE NO MZF-DOF/2016-50/ ASI MISMO CONTAMOS CON EL CONVENIO FIRMADO POR SEDESA DELEGACION FEDERAL LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL MUNICIPIO DE SOQUITLAN, PUEBLA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787075	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Soquitlan (Soquitlan) - 284897	284897	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	\$20,667	100.00	\$0	Piezas	48	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% materiales \$16,666.70, mano de obra \$4,000.00 / Física: 10 estufas construidas en soquitlan / Registro: se construyeron 10 estufas en la localidad de soquitlan de las 70 que contemplo la obra, para esta localidad se ejerció un total de \$20,666.70 se colocan dos tipos de procedimiento uno es adquisición de materiales y el otro por administración directa que incluye el pago de la mano de obra; la obra se dividió en 5 capturas ya que el sistema MIDE 2016 requiere la captura por localidad beneficiada, esta captura pertenece a la obra numero MZF-DOF/2016-53 con un importe de \$16,667.00 que corresponde a la adquisición de materiales y \$28,000.00 que corresponden a pago de mano de obra para importar un total de \$16,667.00 - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787076	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros; Pago Por Integración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Diferentes Localidades- 265034	265034	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	\$1,421,407	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se realizaron 5 proyectos de agua potable y 1 de drenaje avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787077	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Soquitlan Municipio De Soquitlan En El Estado Puebla (Soquitlan) - 240384	240384	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	\$3,452,430	100.00	\$0	Vivienda	216	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% SE CONSTRUYERON 41 RECAMARAS ADICIONALES EN SOQUITLAN / Registro: SE CONSTRUYERON 40 RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SOQUITLAN DELAS 81 QUE CONTEMPLA LA OBRA, LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 6 VA QUE EN SISTEMA MIDE 2016 REQUIERE LA CAPTURA POR LOCALIDAD BENEFICIADA, ESTA CAPTURA CORRESPONDE A LA OBRA NO MZF-DOF/2016-56 QUE IMPORTA UN TOTAL DE \$6,214,874.07. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787078	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Soquitlan En El Estado De Puebla (Soquitlan) - 237502	237502	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	\$1,229,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: 196m2 de techado para 47 viviendas beneficiadas / Registro: se construyeron 196m2 en la localidad de soquitlan que beneficia a un total de 47 viviendas; la obra considero un total de \$656,4762 ejecutados en la obra no MZF-DOF/2016-12 se dividió la captura de la obra en 6 localidades beneficiadas dentro del sistema MIDE 2016 así requiere la captura, el monto total de la obra asciende a la cantidad de \$2,971,830.99 que beneficia a un total de 161 viviendas. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787079	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Soquitlan Puebla - 229810	229810	Puebla	Soquitlán	Soquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	\$2,503,380	100.00	\$0	Metros lineales	576	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787080	Aportación Para la Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Del Centro A Barrio Cuatro De La Localidad De Acatepec Zoquitlan - 28896	28896	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,264,328	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	\$229,734	100.00	\$0	Otros	955	0.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA A CFE / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA A TRAVES DE LA APORTACION QUE ARRIENDE A LA CANTIDAD DE \$339,649.15 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$109,915.55 PERTENECE AL FONDO PORTAMUN Y LA CANTIDAD DE 229,733.60 QUE ES MONTO DE ESTE FONDO CORRESPONDE AL FONDO FIM-DF 2016; LA OBRA SE EJECUTA POR INTERVENION DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUEM APORTA LA CANTIDAD DE \$1,924,678.48, LA OBRA IMPORTA UN TOTAL DE \$2,264,327.63 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787081	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Acatepec) - 281529	281529	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% \$30,000.06 de materiales; \$7,200.00 de mano de obra / Física: se construyeron 18 estufas en acatepec / Registro: se construyeron 18 estufas en la localidad de acatepec de las 70 que considero la obra, para esta localidad de ejercicio un total de \$37,200.06; se colocaron dos tipos de procedimiento uno que corresponde a la adquisición de los materiales por invitación a cuando menos tres personas y el otro por administración directa correspondiente al pago de la mano de obra, la obra se dividió en 5 capturas ya el sistema MIDE 2016 requiere la captura por localidad beneficiada, esta captura pertenece a la obra no. MSP-DOF/2016-63 con un importe total de \$116,667.00 que corresponden a la adquisición de materiales y \$28,000.00 correspondientes al pago de la mano de obra, la obra importa un total de \$144,667.00. - solicitado se revise y valide captura
PUE16160300787082	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Acatepec) - 241334	241334	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	\$460,324	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% se construyeron 6 viviendas en acatepec / Registro: SE CONSTRUYERON 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAZALOC DELAS 81 QUE CONTEMPLE LA OBRA, LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 6 YA QUE EN SISTEMA MIDE 2016 REQUIERE LA CAPTURA POR LOCALIDAD BENEFICIADA CORRESPONDE A LA OBRA NO MSP-DOF/2016-56 QUE IMPORTA UN TOTAL DE \$6,214,374.87. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787083	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Acatepec) - 237685	237685	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	\$807,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera: avance físico al 100% en la localidad de acatepec / Física: avance físico en acatepec al 100% / Registro: se construyeron 1303.54m2 en la localidad de acatepec que beneficia a un total de 28 viviendas; la obra considero un total de 6456.67m2 ejecutados en la obra no MSP-DOF/2016-12 se dividió la captura de la obra en 6 localidades beneficiadas debido a que en el sistema MIDE 2016 así requiere la captura, el monto total de la obra asciende a la cantidad de \$4,997,830.99 que beneficia a un total de 161 viviendas. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787085	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Viviendas De La Localidad De San Antonio Acatepec (Segunda Etapa) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 194196	194196	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	\$978,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	559	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% piso firme para 115 viviendas / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787086	Construcción De 21 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Cacaloc (Barrio Apatzaco) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 289762	289762	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	\$1,155,744	100.00	\$0	Piezas	101	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA SE EJECUTARON 4 BAROS ADICIONALES A LOS PLANADOS INICIALMENTE / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787087	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Cacaloc) - 280753	280753	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	\$37,200	100.00	\$0	Piezas	86	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% \$30,000.06 de mano de materiales y \$7,200.00 de mano de obra / Física: 18 estufas construidas en cacaloc / Registro: se construyeron 18 estufas en la localidad de cacaloc de las 70 que considero la obra, para esta localidad de ejercicio un total de \$37,200.06; se colocaron dos tipos de procedimiento uno que corresponde a la adquisición de los materiales por invitación a cuando menos tres personas y el otro por administración directa correspondiente al pago de la mano de obra, la obra se dividió en 5 capturas ya el sistema MIDE 2016 requiere la captura por localidad beneficiada, esta captura pertenece a la obra no. MSP-DOF/2016-63 con un importe total de \$116,667.00 que corresponden a la adquisición de materiales y \$28,000.00 correspondientes al pago de la mano de obra, la obra importa un total de \$144,667.00. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787089	Construcción Del Bachillerato Digital No. 145 Clave 216b1135u En La Localidad De Coyolapa Primera Etapa Municipio De Zoquitlan Puebla- 352390	352390	Puebla	Zoquitlan	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	\$2,180,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% 2 aulas y aseo sanitario con dirección / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787090	Adquisición De Equipamiento Digital Para Institutos Educativos En El Municipio De Zoquitlan Puebla - 312454	312454	Puebla	Zoquitlan	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	\$495,163	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se colocaron 37 piezas como pizarrón electrónico, proyectores, computadoras / Registro: ERK PROYECTO FUE EJECUTADO EN LA MODALIDAD DE PROYECTO ESPECIAL EL CUAL FUE AUTORIZADO POR REDSESO FEDERAL A TRAVES DEL FOLIO DE AUTORIZACION PUE-2016-21217-002 SEGUN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACION DEL FONDO FIM-DF 2016; SE ADQUIERON 37 PIEZAS: 6 PIZARRONES ELECTRONICOS, 6 PROYECTORES, 6 COMPUTADORAS, 4 NO BREAK, 6 REGULADORES, 2 EQUIPOS MANUABRICOS PARA INTERNESE, 6 SOPORTES A TECHO PARA PROYECTOR, 2 SERVICIOS DE INTERNET. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787091	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Coyolapa) - 241600	241600	Puebla	Zoquitlan	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$306,893	\$306,893	\$306,893	\$306,893	\$306,893	\$306,893	\$306,893	\$306,893	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: 4 VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN COYOLOAPA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SE CONSTRUYERON 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COYOLOAPA DE LAS 81 QUE CONTEMPLA LA OBRA, LA CAPTURA DE VIVIENDAS YA EN SISTEMA MIDS 2016 REQUIERE LA CAPTURA POR LOCALIDAD BENEFICIADA, ESTA CAPTURA CORRESPONDE A LA OBRA NO MEF-DOF/2016-56 QUE IMPORTA UN TOTAL DE \$6,214,374.27. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787092	Construcción De 40 Baniarios Con Biódigestores En La Localidad De Ocotupulco Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 289913	289913	Puebla	Zoquitlan	Ocotupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	\$1,882,263	100.00	\$0	Piezas	192	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787093	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Ocotupulco) - 280789	280789	Puebla	Zoquitlan	Ocotupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	\$10,333	100.00	\$0	Piezas	24	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100%; materiales \$6,333.45; mano de obra \$2,000.00 / Física: 5 estufas construidas en cotupulco / Registro: se construyeron 05 estufas en la localidad de cotupulco de las 70 que considero la obra, para esta localidad se ejerció un total de \$10,333.45; se colocaron dos tipos de procedimiento uno que corresponde a la adquisición de los materiales por invitación a cuando menos tres personas y el otro por administración directa correspondiente al pago de la mano de obra, se dividió en 5 capturas ya el sistema MIDS 2016 requiere la captura por localidad beneficiada, esta captura pertenece a la obra no. MEF-DOF/2016(6) con un importe total de \$116,667.00 que corresponden a la adquisición de materiales y \$28,000.00 correspondientes al pago de la mano de obra, la obra importa un total de \$144,667.00. - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787094	Convenio De Coordinación Para Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2016 (Tepexioltla) - 315205	315205	Puebla	Zoquitlan	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	96	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% APORTACION UNICA REALIZADA AL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: SE CONSTRUYERON 20 ESTUFAS EN TEPEXIOTLA DE LAS 100 QUE CONSIDERO EL PROGRAMA / Registro: SE CONSTRUYERON 20 ESTUFAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEXIOTLA, DE LAS 100 QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA SE DIVIDIO LA CAPTURA DE LA APORTACION EN 3 LOCALIDADES DEBIDO A QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS, EL MONTO TOTAL APORTADO DEL MUNICIPIO ES \$83,333.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA LA CANTIDAD DE \$166,667.00 DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2016 DONDE EL EJECUTOR ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ESTA LOCALIDAD DE TEPEXIOTLA SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$16,666.60 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787095	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Tepexioltla) - 239004	239004	Puebla	Zoquitlan	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	\$514,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: 811 m2 construidos para beneficiar a 24 viviendas / Registro: se construyeron 831m2 en la localidad de tepexioltla que beneficia a un total de 24 viviendas; la obra considero un total de 6456.67m2 ejecutados en la obra no MEF-DOF/2016-12 se dividió la captura en 4 localidades beneficiadas debido a que en el sistema MIDS 2016 así requiere la captura, el monto total de la obra asciende a la cantidad de \$3,997,830.99 que beneficia a un total de 161 viviendas. - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787096	Fortalecimiento Del Barrio Pochotitla De La Localidad De Tepexioltla Del Municipio De Zoquitlan Puebla - 230023	230023	Puebla	Zoquitlan	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	\$1,692,536	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance financiero al 100% con todas domiciliarias / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787097	Convenio De Coordinación Para Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2016 (Xaltepec) - 279601	279601	Puebla	Zoquitlan	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2016	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	\$16,667	100.00	\$0	Piezas	96	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 20 ESTUFAS EN XALTEPEC / Registro: SE CONSTRUYERON 20 ESTUFAS EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, DE LAS 100 QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA SE DIVIDIO LA CAPTURA DE LA APORTACION EN 3 LOCALIDADES DEBIDO A QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS, EL MONTO TOTAL APORTADO DEL MUNICIPIO ES \$83,333.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA LA CANTIDAD DE \$166,667.00 DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2016 DONDE EL EJECUTOR ES EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ESTA LOCALIDAD DE XALTEPEC SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$16,666.60 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787098	Construcción De 40 Sanitarios Con Biódigestores En La Localidad De Xitlana Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 290469	290469	Puebla	Zoquitlan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	\$1,857,353	100.00	\$0	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787099	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Xitlana) - 281893	281893	Puebla	Zoquitlan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	\$39,267	100.00	\$0	Piezas	91	0.00	100.00	Financiera: MATERIALES: \$31,666.73; MANO DE OBRA \$7,600.00, AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE CONSTRUYERON 19 ESTUFAS EN LA LOCALIDAD DE XITLANA DE LAS 70 QUE CONTEMPLA LA OBRA, SE COLOCARON DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS YA QUE LOS MATERIALES SE ADQUIERON POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y LA MANO DE OBRA DE PAGO POR ADMINISTRACION DIRECTA, LA OBRA SE DIVIDIO EN CAPTURAS CLASIFICADAS EN 3 LOCALIDADES YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS 2016; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$116,667.00 QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE MATERIALES Y \$28,000.00 QUE CORRESPONDEN A MANO DE OBRA, PARA ESTA LOCALIDAD DE EJERCIO UN TOTAL DE \$39,266.73 CON 19 ESTUFAS CONSTRUIDAS. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787100	Demolicion Y Construcción De 2 (Dos) Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21007019 En La Localidad De Xitlana Mpio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 263993	263993	Puebla	Zoquitlan	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2016	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	\$996,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300787101	Construcción De 30 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Xitlana (Barrio Ahuatépec) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 244132	244132	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	\$1,754,331	100.00	\$0	Piezas	144	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% se ejecutaron 6 baños adicionales a los planeados inicialmente / Registro: se ejecutaron 36 baños en la localidad de Ahuatépec - Solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787102	Construcción De 80 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Xitlana) - 240791	240791	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	\$1,534,413	100.00	\$0	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: 20 CUARTOS ADICIONALES CONSTRUIDOS EN XITLANA / Registro: SE CONSTRUYERON 20 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE XITLANA DE LOS 81 QUE CONTEMPLA LA OBRA, LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 6 VA QUE EN SISTEMA MIDS 2016 REQUIERE LA CAPTURA POR LOCALIDAD BENEFICIADA, ESTA CAPTURA CORRESPONDE A LA OBRA NO MOP-DOP/2016/16 QUE IMPORTA UN TOTAL DE \$6,214,374.27. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787103	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla (Xitlana) - 239217	239217	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	\$732,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: 1182.72m2 en xitlana para beneficio de 26 viviendas / Registro: se construyeron 1182.72m2 en la localidad de xitlana que beneficia a un total de 26 viviendas; la obra considero un total de 6456.67m2 ejecutados en la obra no MOP-DOP/2016-12 se dividió la captura de la obra en 6 localidades beneficiadas debido a que en el sistema MIDS 2016 así requiere la captura, el monto total de la obra asciende a la cantidad de \$3,997,830.99 que beneficia a un total de 161 viviendas. - Solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787104	Construcción De 15 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Cacaloc Barrio Amoltepec Municipio De Zoquitlan Puebla - 192448	192448	Puebla	Zoquitlán	Amoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2016	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	\$752,921	100.00	\$0	Piezas	77	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% se ejecuto un sanitario mas a lo planeado inicialmente / Registro: se construyeron 16 baños en el barrio amoltepec de la localidad de cacaloc - Solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.