

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15170200867492	Construcción De Aula Y Modulo Sanitario En Bachillerato Digital Numero Ciento Cinco En La Localidad De Chapultepec Santo Domingo - 34868	34868	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,479,465	\$1,479,465	\$1,479,465	\$1,479,465	\$1,479,465	\$1,479,465	\$1,479,465	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE16170200867579	Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos Tercera Etapa Complemento Que Beneficiara A La Localidad De Loma Cajon Pertenece Al Municipi - 35813	35813	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Loma Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$95,452	\$95,452	\$95,452	\$95,452	\$95,452	\$95,452	\$95,452	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170100836260	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada Morelos - 5876	5876-FI.008.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836262	Equipamiento De Carcamo De Bombeo En San Pedro Candelaria - 5901	5901-FI.018.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pedro Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836263	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Prolongación De La Dieciséis De Septiembre De Calle Carlos B Zet - 2998	2998-172000	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836294	Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico Calle Dieciséis De Septiembre Segunda Etapa - 1228	1228	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: mezcla de recursos con fortamun 2017 / Fisica: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836295	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 1221	1221	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	100.00	50	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Fisica: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836333	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En San Antonio Portezuelo - 5860	5860-FI.004.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836340	33903 Servicios Integrales - 3477	3477	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	100.00	50	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ACCIÓN CONCLUIDA / Registro: ACCIÓN 2017 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844227	Rehabilitacion De Techos Dignos - 14453	14453	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$600,077	\$600,077	\$600,077	\$600,077	\$600,077	\$600,077	\$600,077	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844229	Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Allende - 11045	11045	Puebla	Atlixco	San Agustin Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844253	Remodelación De La Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Atoyatempa Segunda Etapa - 28903	28903	Puebla	Atoyatempa	Atoyatempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Salud	Terminado	2017	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844254	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio - 28916	28916	Puebla	Atoyatempa	Atoyatempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1710100844258	Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales Para Dormitorio En La Localidad De Cañada De Colotla - 11428	11428	Puebla	Pantepec	Cañada de Colotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONCRETO EN CIMENTACION 588.19 KG, CADENA DE DESPLANTE 670 ML, CASTILLO DE CONCRETO 660 ML, PISO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 449.50 M2, CADENA DE CERRAMIENTO 670 ML, MURO DE BLOCC 1333 M2, TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO 966 M2, MONTEMES DE 3 5463.60 KG, INSTALACION ELECTRICA, PUERTA DE TRIPPLAY Y VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844259	Construcción De Techos Pijos En La Localidad De Limonco - 17248	R332017-017	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limonco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844260	Mantenimiento De Camino Rural Del Tramo Tacopizacta La Primavera De La Localidad De Tacopizacta - 17073	R332017-014	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacopizacta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844264	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 26651	26651	Puebla	Chichiquila	Tizapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844265	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 26130	26130	Puebla	Chichiquila	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844266	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 26531	26531	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844267	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 27088	27088	Puebla	Chichiquila	Xochihuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844268	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto - 26995	26995	Puebla	Chichiquila	Las Trincheras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844269	Ampliación De Electrificación En Calle Emiliano Zapata En La Colonia Palo De Agua - 11013	11013	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INSTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 7 MURETES PARA MEDICION, ELABORACION DE PROYECTO, Y APERTURA DE CALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844271	Construcción De Camino Tipo Saca Cosecha Primera Etapa Ee Carretera Pantepec Nuevo Carrizal A El Arroyo Del Tigre - 10620	10620	Puebla	Pantepec	Arroyo del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: DESMONTE 1.36 HA, CORTE EN MATERIAL A 21,350.25 M3, Y EN MATERIAL B 15,527.46 M3, Y EN MATERIAL C 15,527.46 M3, Y EN MATERIAL D 1,940.93 M3, FORMACION DE TERRAPLENES 1,538.12 M3, EN UNA LONGITUD DE 1360 METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844272	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De La Ceiba Chica Municipio De Pantepec Puebla - 10673	10673	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$373,285	\$373,285	\$373,285	\$373,285	\$373,285	\$373,285	\$373,285	\$373,285	\$373,285	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE INUNDACION, LIMPIEZA DE LODOS EN LAGUNAS ANARROBIA, FACULTATIVA Y MEDICACION, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN PARTE SUR 37.77 M3, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ACCESO PRINCIPAL 11.33 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL 192.80 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA 192.80, BANQUETA DE 10 CM 44 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1710100844273	Construcción De Módulo Sanitario En Bachillerato Digital No Sesenta Y Nueve En La Localidad De El Pozo Municipio De Pantepec Puebla - 10699	10699	Puebla	Pantepec	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$736,685	\$736,685	\$736,685	\$736,685	\$736,685	\$736,685	\$736,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: UN MODULO SANITARIO DE 6 X 8 EN EL QUE SE INCLUYEN 2 WC Y 2 MUNITORIOS PARA EL BAO DE HOMBRES ASI COMO UN SANITARIO EXCLUSIVO PARA PROFESORES, 4 WC PARA SANITARIO DE MUJERES Y UN SANITARIO EXCLUSIVO PARA PROFESORAS, 2 LAVABOS EN CADA SANITARIO Y UN SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, 2 TINACOS DE 1100 LT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844274	Construcción De Tres Aulas En Bachillerato Digital No Sesenta Y Nueve En La Localidad De El Pozo Municipio De Pantepec Puebla - 10690	10690	Puebla	Pantepec	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LIMPIEZA DE TERRENO 199.68 M2, EXCAVACION EN CEPAS PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, MANOYERIA PARA CIMENTACIÓN 137.04 M3, CADENAS Y CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO 118.47 M2, LOSA DE CONCRETO ARMADO 197.42 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844276	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial En Col Santa Anita Segunda Etapa - 18895	18895	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$496,142	\$496,142	\$496,142	\$496,142	\$496,142	\$496,142	\$496,142	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844281	Rehabilitación De La Escuela Primaria Martires De La Eneñanza Segunda Etapa - 21692	21692	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Educación	Terminado	2017	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Se ejercicio todo el recurso / Fisica: obra concluida y funcionando / Registro: Se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844312	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Privada De La Ocho Norte Y Avila Camacho Entre Centro Escolar Y Carretera Federal - 22860	22860	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844314	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezagó Social Primera Etapa - 17749	17749	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844315	Conservación De Caminos Zona Zap - 17296	17296	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844316	Conservación De Caminos Zona Zap - 17236	17236	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844317	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezagó Social Primera Etapa - 17774	17774	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844318	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezagó Social Primera Etapa - 17682	17682	Puebla	Zacatlán	Tepoxcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844319	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezagó Social Primera Etapa - 18120	18120	Puebla	Zacatlán	Tlalixtliapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844320	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezagó Social Primera Etapa - 18076	18076	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844322	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Del Carcamo De Huixtla Primera Etapa - 28563	28563	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170100844378	Ampliación De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Niños Héroes Segunda Etapa - 28738	28738	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	9987,407	9987,407	9987,407	9987,407	9987,407	9987,407	9987,407	9987,407	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844379	Construcción De Guarniciones Con Concreto Hidráulico De La Calle Hacia El Barrio Guerrero - 28757	28757	Puebla	Tlacuilotepec	Itzatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	8467,049	8467,049	8467,049	8467,049	8467,049	8467,049	8467,049	8467,049	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844380	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa En La Localidad De El Jericó - 28880	28880	Puebla	Tlacuilotepec	El Jericó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	11,607,031	11,607,031	11,607,031	11,607,031	11,607,031	11,607,031	11,607,031	11,607,031	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844381	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Papalotipán - 28727	28727	Puebla	Tlacuilotepec	Papalotipán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	8709,277	8709,277	8709,277	8709,277	8709,277	8709,277	8709,277	8709,277	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844382	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Papalotipán - 28709	28709	Puebla	Tlacuilotepec	Papalotipán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	11,955,800	11,955,800	11,955,800	11,955,800	11,955,800	11,955,800	11,955,800	11,955,800	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844383	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Principal - 28791	28791	Puebla	Tlacuilotepec	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	11,429,394	11,429,394	11,429,394	11,429,394	11,429,394	11,429,394	11,429,394	11,429,394	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844384	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De San Andrés - 28811	28811	Puebla	Tlacuilotepec	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	2,010,418	2,010,418	2,010,418	2,010,418	2,010,418	2,010,418	2,010,418	2,010,418	2,010,418	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100844385	Construcción De Andador En La Localidad De El Temascal - 28721	28721	Puebla	Tlacuilotepec	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	8459,603	8459,603	8459,603	8459,603	8459,603	8459,603	8459,603	8459,603	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844386	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De El Zacatal - 28864	28864	Puebla	Tlacuilotepec	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	11,258,325	11,258,325	11,258,325	11,258,325	11,258,325	11,258,325	11,258,325	11,258,325	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844438	Adoquinamiento De La Calle Carmen Serdan Entre Carretera Palomas Tlaxpa Y Calle Cristo Rey - 29339	29339	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	11,085,701	11,085,701	11,085,701	11,085,701	11,085,701	11,085,701	11,085,701	11,085,701	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844439	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Callejon Vicente Guerrero Entre Adolfo Lopez Mateos Y Carretera Federal Calle Emiliano Zapata Calle Fran - 11012	11012	Puebla	Cuapixtla	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	8621,385	8642,433	8642,433	8642,433	8642,433	8642,433	8642,433	8642,433	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100844498	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tlalitelolco Segunda Etapa - 28986	28986	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Gantiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	8903,807	8903,807	8903,807	8903,807	8903,807	8903,807	8903,807	8903,807	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844503	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero - 28994	28994	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	8736,825	8736,825	8736,825	8736,825	8736,825	8736,825	8736,825	8736,825	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844505	Rehabilitación De Calles Incluye Adoquinamiento De Calle Rosita - 26812	26812	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	11,622,365	11,622,365	11,622,365	11,622,365	11,622,365	11,622,365	11,622,365	11,622,365	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170100844506	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 26887	26887	Puebla	Chichiquila	Huacaleca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUIULA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844508	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 26940	26940	Puebla	Chichiquila	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUIULA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844509	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 26128	26128-33162	Puebla	Chichiquila	San José Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHQUIULA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844546	Ampliación De Electrificación En Calle Porvenir Entre Rancho El Paraíso Y Calle Reforma - 17596	17596	Puebla	Santiago	San José las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844549	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Frente A La Esc. Primaria Benito Juárez - 20567	20567	Puebla	Hueytlalpa	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$72,522	\$72,522	\$72,522	\$72,522	\$72,522	\$72,522	\$72,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844550	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento Para El Albergue Indígena - 22528	22528	Puebla	Hueytlalpa	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844551	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario Localidad Zitlala - 22698	22698	Puebla	Hueytlalpa	Zitlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844554	Adoquinamiento De La Calle Tres Sur Entre Cinco Y Siete Poniente En La Localidad De San Gabriel Tetzooyocan - 24553	24553	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$756,943	\$756,943	\$756,943	\$756,943	\$756,943	\$756,943	\$756,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100844555	Rehabilitación De Pozo Y Equipo De Bombeo Para El Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Gabriel Tetzooyocan - 21703	21703	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$306,743	\$306,743	\$306,743	\$306,743	\$306,743	\$306,743	\$306,743	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100844568	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 30746	30746	Puebla	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100844572	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Del Progreso - 21581	21581	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844573	Construcción De Drenaje Pluvial En La Prolongación De La Calle Vicente Guerrero Primera Etapa - 21511	21511	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844574	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Rio Chiquito - 23346	23346	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844576	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable Para Las Comunidades De Flo G12 Bocanegra Nueva Rosita El Nanchito Y Cuahuote Seg Eta - 29396	29396	Puebla	San Pablo Anicano	Francisco González Bocanegra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: obra al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 29.39 KM DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1717010084577	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable Para Las Comunidades De Fco G1z Bocanegra Nueva Rosita El Nanchito Y Cuahuilote Seg Eta - 29436	29436	Puebla	San Pablo Anicano	Santa Cruz Cuauilote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FÍSICO / Registro: CONSTRUCCION DE 529.99 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717010084578	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable Para Las Comunidades De Fco G1z Bocanegra Nueva Rosita El Nanchito Y Cuahuilote Seg Eta - 29452	29452	Puebla	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FÍSICO / Registro: CONSTRUCCION DE 529.99 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844583	Ampliación De Red De Agua Potable En Soltepec - 22106	22106	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$147,022	\$235,835	\$235,835	\$235,835	\$235,835	\$235,835	\$235,835	\$235,835	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100844636	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 17839	17839	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844637	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 17661	17661	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844638	Rehabilitación De Bomba De Red Principal De Villa Del Cinco De Mayo - 29917	29917	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844642	Conservación De Caminos Zona Zap - 17190	17190	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844643	Conservación De Caminos Zona Zap - 17210	17210	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844644	Conservación De Caminos Zona Zap - 17094	17094	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844645	Conservación De Caminos Zona Zap - 17012	17012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844646	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Pri Mera Etapa - 17886	17886	Puebla	Zacatlán	Ajajalpan (Cuamánala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844647	Conservación De Caminos Zona Zap - 17152	17152	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844648	Rehabilitación De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Camotepec En El Municipio De Zacatlán Puebla - 18184	18184	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844796	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Rifa Segunda Etapa En La Comunidad De Santa María Coetzala - 30370	30370-2017-006	Puebla	Coetzala	Santa María Coetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170100844797	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Oral Fortino Flores Tlaxiaca Clave - 23531	23531	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Educación	Terminado	2017	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO LA OBRA ES DE DOS FONDOS, LA OBRA CORRESPONDE AL NUMERO 23531-2017-002, DEL CUAL NO SE CAMBIO EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844800	Rehabilitación De Concreto Hidraulico En Prolongacion Reforma En Paraje Coyuco - 11882	11882 952017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844801	Ampliacion De Drenaje Sanitario De Privada Tlapechco A Calle Besana - 11898	11898 922017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844802	Construccion De Treinta Y Cinco Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De San Mi - 20506	20506	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844803	Construccion De Treinta Y Dos Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De San Miguel - 20475	20475	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844804	Construccion De Treinta Y Cinco Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad - 20428	20428	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844805	Construccion De Techado En Escuela Pm Fed Bil Jose Ma Morelos - 20611	20611	Puebla	Eloxochitlán	Atexacapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844806	Construccion De Treinta Y Cinco Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Campo Nuevo Uno - 20604	20604	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844807	Construccion De Camino Tipo E Revestido Chiapa Rancho Azul En La Localidad De Chiapa Municipio De Eloxochitlan Puebla - 20592	20592	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844808	Construccion De Treinta Y Cuatro Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Campo Nuevo - 20538	20538	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844809	Revestimiento Del Camino Tipo E Primera Etapa En La Localidad De Cuabtlajapa - 20575	20575	Puebla	Eloxochitlán	Cuabtlajapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844814	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal A Rfa El J J Garcia Segunda Etapa - 25448	25448	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100844815	Rehabilitación De Colector Sanitario Drenaje Sanitario - 25868	25868	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100844817	Rehabilitación De Los Caminos Del Municipio - 15607	15607	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$930,405	\$930,405	\$930,405	\$930,405	\$930,405	\$930,405	\$930,405	\$930,405	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170100844819	Ampliacion De Electricificacion En Callejon Carmen Serdan Sn Colonia San Felipe Entre Tehuacan Norte Y Niños Heroes Municipio De Altepeixi Pueb - 21119	21119	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$162,622	\$162,622	\$162,622	\$162,622	\$162,622	\$162,622	\$162,622	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844829	Adoquinamiento En Calle Veracruz Y Calle Independencia - 11647	11647	Puebla	Atlixco	Colonia Agricola de Ocoatepec (Colonia San Jose)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,155,276	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867104	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio De Taipikac En La Localidad De San Nicolas - 83381	83381	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,064,764	\$2,064,764	\$2,064,764	\$2,064,764	\$2,064,764	\$2,064,764	\$2,064,764	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867105	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio De Aguamila - 82216	82216	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,052,671	\$2,052,671	\$2,052,671	\$2,052,671	\$2,052,671	\$2,052,671	\$2,052,671	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867353	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En El Barrio De Rancho Nuevo De La Localidad De Ixquihsucan - 76521	76521	Puebla	Ahuacatlán	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867354	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En El Barrio De Cuanaia Tlalacatl De La Localidad De Ixquihsucan - 76554	76554	Puebla	Ahuacatlán	Cuanalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867356	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Santo Tomas Otlattepec - 90114	90114	Puebla	Atexcal	Santo Tomás Otlattepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867357	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De San Nicolas Tepoxtitlan - 90291	90291	Puebla	Atexcal	San Nicolás (Nepoxtitlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$548,000	\$548,052	\$548,052	\$548,052	\$548,052	\$548,052	\$548,052	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867359	Ampliacion Del Sistema De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De La Colonia Solidaridad - 89276	89276	Puebla	Atexcal	Colonia Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867360	Construccion De Barda En El Kinder Jose Maria Laffraga - 90303	90303	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixactla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$322,393	\$401,638	\$401,638	\$401,638	\$401,638	\$401,638	\$401,638	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867362	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Dos Poniente Entre Calle Once Norte Y Quince Norte - 85824	85824	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867363	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Seis Poniente Entre Once Y Quince Norte - 68258	68258	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: NINGUNA LA OBRA SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867364	Ampliacion De Emisor Sur Para Aguas Negras San Isidro Monterrosas La Purisima San Miguel Xaltepec Jesus Nazareno - 51937	51937	Puebla	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-201/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-001/17 DE MONTO DE \$ 4,050,163.29 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 2 FOLIO MIDE EL PRIMERO FOLIO 51937 CON MONTO DE \$ 756,605.68, SEGUNDA FRACCION CON FOLIO 51938 CON MONTO DE \$ 3,293,557.61, LA SUMA DE ESTOS DOS FOLIOS DOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y SE OTORGO 30% DE ANTICIPO POR UN MONTO DE \$1,215,048.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867365	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65003	65003	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS, EL PRIMER FOLIO 65003 DE MONTO \$ 107,409.97, SEGUNDO FOLIO 65566 DE MONTO \$ 1,036,158.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867366	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65628	65628	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS, EL PRIMER FOLIO 65003 DE MONTO \$ 107,409.97, SEGUNDO FOLIO 65566 DE MONTO \$ 1,036,158.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867367	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65602	65602	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS, EL PRIMER FOLIO 65003 DE MONTO \$ 107,409.97, SEGUNDO FOLIO 65566 DE MONTO \$ 1,036,158.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867368	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65566	65566	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS, EL PRIMER FOLIO 65003 DE MONTO \$ 107,409.97, SEGUNDO FOLIO 65566 DE MONTO \$ 1,036,158.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867369	Ampliación De Emisor Sur Para Aguas Negras San Isidro Monterrozas La Purísima San Miguel Xaltepec Jesus Nazareno - 51998	51998	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-201/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-001/17 DE MONTO DE \$ 4,050,163.29 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS EL PRIMER FOLIO 51937 CON MONTO DE \$ 756,605.66, SEGUNDA FRACCIÓN CON FOLIO 51998 CON MONTO DE \$ 3,293,557.61, LA SUMA DE ESTOS DOS FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y SE OTORGO 30% DE ANTICIPO POR UN MONTO DE \$1,215,048.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867370	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jerónimo Ocotitlán Santa María Neneztintla Y Acajete Lumina - 82813	82813	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867371	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jeronimo Ocotitlan Santa Maria Nenetziintla Y Acajete Lumina - 82801	82801	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867372	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jeronimo Ocotitlan Santa Maria Nenetziintla Y Acajete Lumina - 82777	82777	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867399	Construcción De Red De Distribucion De Agua Potable En El Barrio De La Telesecundaria Localidad De Chapulco Puebla - 90623	90623	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,791,890	\$1,791,890	\$1,791,890	\$1,791,890	\$1,791,890	\$1,791,890	\$1,791,890	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867401	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 90397	90397	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	\$46,000	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867403	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Telesecundaria De La Colonia Francisco I Madero - 90399	90399	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$132,429	\$132,429	\$132,429	\$132,429	\$132,429	\$132,429	\$132,429	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867406	Implementos Agricolas Aportacion Programa De Insumos A Tiempo Dos Mil Diecisiete - 52438	52438	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: IMPLEMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE APORTACION / Registro: APORTACION MUNICIPAL A LA SDR PARA CIEN PAQUETES DE HERRAMIENTA AGRICOLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867407	Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Palmas - 39627	39627	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,098,966	\$2,098,966	\$2,098,966	\$2,098,966	\$2,098,966	\$2,098,966	\$2,098,966	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES DE 4 X 3 PARA DORMITORIO DESPLANTADOS CON ZAPATAS, CASTILLOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ARMEX, CADENAS DE DESPLANTE, PISO DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK, MONTENES DE 3 PULGADAS PARA SOPORTAR LA TECHUMBRE CON LAMINA DE FIBROCEMENTO, INSTALACION ELECTRICA CONSISTENTE A UNA LUMINARIA, PUERTA DE TRIPLAY Y VENTANA DE ALUMINIO POR CADA CUARTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867408	Construccion De Nueve Cuartos Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Localidad De Cerro Verde Municipio De Pantepec - 52308	52308	Puebla	Pantepec	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$379,014	\$379,014	\$379,014	\$379,014	\$379,014	\$379,014	\$379,014	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO DE 4X3, ZAPATAS DE CIEMENTACION, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLOS DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK, MONTENES DE 3 PULGADAS PARA SOPORTAR TECHUMBRE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO INSTALACION ELECTRICA PARA UN FOCO, PUERTA DE TRIPLAY Y VENTANA DE ALUMINIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867409	Rehabilitacion De Camino Sacacosochas En La Localidad De Nueva Sabana - 10682	10682	Puebla	Pantepec	La Nueva Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$365,891	\$365,891	\$365,891	\$365,891	\$365,891	\$365,891	\$365,891	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REBAJE DE CORONA 477.58 M3, FORMACION DE TERRAPLENES 79.64 M3, EXTRACCION DE MATERIAL B PARA REVESTIMIENTO 771.53 M3, CARGA DE LOS MUEBLES 1002.99 M3, OPERACION DE ACAMELLONAMIENTO 1002.99 M3, ACABADO SUPERFICIAL 1002.99 M3, EN 924 METROS DE LONGITUD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867410	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad De Actipan Municipio De Caltepec Pue Tercera Etapa - 50652	50652	Puebla	Caltepec	Actipan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$321,125	\$320,104	\$320,104	\$320,104	\$320,104	\$320,104	\$320,104	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867411	Ampliacion de Red Electrica En Calle Miguel Hidalgo Sur Entre Calle Trece Poniente Y Puente La Hermita - 73498	73498	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867412	33902 Proyectos Para Prestacion de Servicios - 73627	73627	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867413	Construccion De Un Aula En El Jardín De Niños La Gran Tenochtitlan - 87071	87071	Puebla	Cuatutinchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867414	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez - 89638	89638	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,393,057	\$2,345,443	\$2,345,443	\$2,345,443	\$2,345,443	\$2,345,443	\$2,345,443	\$2,345,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINALIZADA EN 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: / Registro: FINALIZADA EN 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867426	Cxxv Ampliacion de Red de Energia Electrica En Prolongacion De La Privada A Barrio De Guadalupe - 90113	90113	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2017	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867427	Cxxvii Construcción De Unidad Medica Rural En La Localidad De Quecholac - 85284	85284	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Salud	Terminado	2017	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867428	O Cxxiii Parte II Rehab De Colector Sanitario En Calle Tres Nt Entre Av P Diaz Y Calle Ocho Pte Calle Tres Sur Entre Av P Diaz Y Calle Cinco - 42554	42554	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867429	O Cxxiii Parte I Rehab De Colector Sanitario En Calle Tres Nt Entre Av P Diaz Y Calle Ocho Pte Calle Tres Sur Entre Av P Diaz Y Calle Cinco - 42567	42567	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867430	O Cxxiv Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Av Juárez Y Capilla De Las Animas - 42589	42589	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867431	O Cxxvii Construcción De Señalética En Calle Tres Sur Entre Secundaria Tecnica Agropecuaria No Seis Y Calle Cinco Poniente - 43533	43533	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867432	O Cxxviii Rehabilitación De Colector Sanitario Que Beneficiara A La Calle Camino Real Entre Calles Cinco Y Nueve Sur De La Loc La Compañía De J - 84352	84352	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867433	O Cxxviii Ampliacion de Red De Agua Potable Que Beneficiara A Las Calles Doce De Diciembre Camino Real Libertad Sin Nombre Y Las Flores - 75006	75006	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867434	O Cxxviii Construcción De Un Modulo Sanitario En Estructura Regional C Y Sistema En La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave - 43744	43744	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867435	O Cxxvix Ampliacion De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Ctra Tecamachalco Cañada Entre Vereda Y Tres Sur Vereda Entre Ctra Te - 68120	68120	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867436	O Cxvi Mejoramiento De Escuela Primaria Nicolás Bravo Con Clave - 43328	43328	Puebla	Quecholac	Progreso de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867437	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria Liberación Junta Auxiliar De San Nicolás Teitzintla - 69219	69219-17026	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$885,394	\$882,128	\$882,128	\$882,128	\$882,128	\$882,128	\$882,128	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867438	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hídago Entre Calle Pachuca Y Calle Chihuahua Colonia Tehuantepec - 63058	63058-17030	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,114,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867439	Construcción De Adoquinamiento En Calle Sonora Entre Calle Jalisco Y Calle tlaxcala Calle Querétaro Entre Privada Puerto Ballarta Y Calle Co - 63184	63184-17032	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,481,573	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867440	Ampliación De Red De Agua Potable En Varías Calles De La Colonia Unión Antorchista - 63090	63090-17014	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$461,044	\$510,496	\$510,496	\$510,496	\$510,496	\$510,496	\$510,496	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867441	Construcción De Aula Regional En Escuela Primaria Doce De Octubre Colonia Lázaro Cárdenas - 55825	55825-17021	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	Terminado	2017	\$432,111	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$429,950	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867442	Const De Adoquinamiento En Calle Hilario Medina Entre Calle Cuarenta Y Tres Sur Calle Cuarenta Y Tres Sur Entre Cal - 55387	55387-17016	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,153,923	\$3,150,783	\$3,150,783	\$3,150,783	\$3,150,783	\$3,150,783	\$3,150,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867443	Construcción De Un Aula Regional En Escuela Valle De Tehuacan Colonia Del Valle - 55733	55733-17020	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	Terminado	2017	\$379,146	\$364,165	\$364,165	\$364,165	\$364,165	\$364,165	\$364,165	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867444	Construcción De Aula Regional En Jardín De Niños Campanitas Junta Auxiliar De San Nicolás Teitzintla - 55509	55509-17019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$358,741	\$342,726	\$342,726	\$342,726	\$342,726	\$342,726	\$342,726	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867446	Construcción De Módulo Sanitario En Centro De Educación Preescolar Indígena Josefita Ortiz De Domínguez Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoc - 63020	63020-17022	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	Terminado	2017	\$798,202	\$859,582	\$859,582	\$859,582	\$859,582	\$859,582	\$859,582	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867447	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En San Pablo De Las Tunas - 84607	84607	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867448	Rehabilitación De Tanque Elevado H Diez Metros En San Pablo De Las Tunas - 84703	84703	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867451	Rehabilitación De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Santa Ursula Chiconquiac - 84755	84755-FI.021.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867454	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Privada Los Romero Entre Los Romero Y Camino Real Ameca - 64461	64461	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepoalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867455	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Calle Noriega Y Camino Real A Ameca - 64448	64448	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867456	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Calle Del Río Y Real Ameca - 64432	64432	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867457	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Independencia Entre Morelos Y Reforma - 64923	64923	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867458	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Iturbide Y Privada Cayecac Entre Iturbide Y Cayecac - 64509	64509	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867459	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación Morelos Entre San Martín Y Terrenos De Cultivo - 64566	64566	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867460	Coinversión Al Programa De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Viviendas Del Municipio De Tepeaca - 80953	80953	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$13,985,104	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867464	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 57016	57016	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867465	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 56922	56922	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	100.00	0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867468	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Galeana Y Leona Vicario Localidad Hueyapan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 82122	82122	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867469	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria Y Privada Venustiano Carranza Sección Segunda - 81981	81981	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867470	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 80872	80872	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	100.00	0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867471	Rehabilitación Y Embalsado Del Camino En La Calle Xometla Zacataques De Longitud - 80952	80952	Puebla	Hueyapan	Ahuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867472	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Nexpanperteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 82192	82192	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867473	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Paraje Ocotlán Sección Diez Localidad Las Gardelas Municipio De Hueyapan Puebla - 82013	82013	Puebla	Hueyapan	Gardelas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867476	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donato Colosio Perteneciente - 80929	80929	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867477	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Perteneciente Al Municipio De Hueyapan - 81844	81844	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867478	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donato Colosio Perteneciente Al Municipio - 80873	80873	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867479	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tanques De Regularización Cajas De Captación Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Perteneciente - 81900	81900	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867480	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Reforma Y Constitución Localidad Tepetitapan Municipio De Hueyapan Puebla - 82087	82087	Puebla	Hueyapan	Tepetitapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867481	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados Con Material Pétreo En El Tramo Limontitan Chico Limontitan Grande - 72475	72475	Puebla	Hueyamtalco	Limontitan Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAMTALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$732,991	\$732,991	\$732,991	\$732,991	\$732,991	\$732,991	\$732,991	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867482	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle La Escondida En La Localidad De Llagostera Segunda Etapa - 72461	72461	Puebla	Hueyamtalco	Llagostera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAMTALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,539,596	\$1,539,596	\$1,539,596	\$1,539,596	\$1,539,596	\$1,539,596	\$1,539,596	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867483	Mantenimiento De La Casa De Salud En La Localidad De Xicalahuatla - 86119	31725 86119	Puebla	Tepetzintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867484	Construcción De Doce Baños Con Biodegestores Tipo Familiar - 85985	31715 85985	Puebla	Tepetzintla	Tecpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867486	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Ramos De La Calle Victoria A Barranca En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rod - 46661	46661-172010	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,713,697	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867487	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tanque De San Sebastian Al Tanque San Pedro Barrio San Pedro - 46649	46649-172008	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$872,048	\$892,662	\$892,662	\$892,662	\$892,662	\$892,662	\$892,662	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867488	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Captación Del Chorro Barrio San Sebastian En La Cabecera Municipal De Tepexi - 46620	46620-172006	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,846,557	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867489	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Dos De Abril Y Carretera Que Beneficiara A Esa Cabecera - 46723	46723-172002	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$393,089	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867490	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Agua De La Luna - 59832	59832-172022	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agua de la Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,607,590	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867491	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Agua Santa Ana Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez - 59412	59412-172012	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$572,465	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867493	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Enrique C Rebasan Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Locali - 87089	87089-172018	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Huejotapan (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867494	Rehabilitación De La Primaria Benito Juárez Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Morallillo Tepexi De Rodriguez Puebla - 59696	59696-172014	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Morallillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,139,335	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867495	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De Huajotszingo - 81797	81797	Puebla	Izúcar de Matamoros	Huajotszingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$57,331	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: DE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867496	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona Iv - 92166	92166	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867497	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona V - 92194	92194	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867500	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Junto Al Corralon - 85716	85716	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$159,268	\$159,268	\$159,268	\$159,268	\$159,268	\$159,268	\$159,268	\$159,268	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867501	Adoquinamiento De Avenida Las Palmas Entre Unidad Habitacional Y Hospital Regional Segunda Etapa - 37326	37326	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$859,485	\$859,485	\$859,485	\$859,485	\$859,485	\$859,485	\$859,485	\$859,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867502	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Seis Oriente Seis Norte Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Santa Cecilia Clavijero - 85737	85737	Puebla	Ixcaquixtla	Santa Cecilia Clavijero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Ixcaquixtla	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$452,898	\$452,898	\$452,898	\$452,898	\$452,898	\$452,898	\$452,898	\$452,898	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867504	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Bachillerato General Oficial Mecapalapa - 39075	39075	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ZAPATAS DE CONCRETO, 13 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM DE DIAMETRO, CONTRAFRAMES, CARBÓN, ESTRUCTURA Y 706 M2 DE TECHADO AUTOSOPORTANTE, 6 LUMINARIAS, 2 PORTERÍAS CON TABLEROS Y 278 M2 DE AMPLIACIÓN DE CONCRETO EN CANCHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867506	Construcción De Un Modulo Sanitario En Estructura Regional C En El Prescolar Cri Cri En La Localidad De Progreso De Allende - 39607	39607	Puebla	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$367,124	\$367,124	\$367,124	\$367,124	\$367,124	\$367,124	\$367,124	\$367,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDO / Registro: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO 6 X 4 E ESTRUCTURA REGIONAL C QUE SE INCLUYEN 2 WC Y 2 MINGUETOS DE CERAMICA PARA NIÑOS, 3 WC PARA NIÑAS, 3 LAVABOS DE USO GENERAL, Y 2 TINACOS DE 2100 LT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867507	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Juan Tzicatlacoyan - 86627 - 17005	86627	Puebla	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867512	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 64921	64921	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867513	Rehabilitación De Concreto Hidraulico De Callejon Zaragoza Y Obras Complementarias - 64836	17021	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867514	Construccion De Puente En Calle Guerrero - 65742	17032	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,997,784	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867515	Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria Nezahualcoyotl Segunda Etapa - 64139	64139	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Educación	Terminado	2017	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867516	Agua Potable En La Localidad De Tepemexquitla - 80770	17024	Puebla	Jolalpan	Tepemexquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,003,589	\$2,003,589	\$2,003,589	\$2,003,589	\$2,003,589	\$2,003,589	\$2,003,589	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867517	Paneles Solares - 65441	65441	Puebla	Jolalpan	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867518	Rehabilitación Del Camino Que Conduce A Arenales En La Localidad De Arenales - 89580	89580	Puebla	Acateno	Arenales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867520	Rehabilitación Del Camino Que Conduce A La Huastequilla - 89758	89758	Puebla	Acateno	El Recuerdo (La Huastequilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$522,405	\$522,405	\$522,405	\$522,405	\$522,405	\$522,405	\$522,405	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867526	Construcción De Techumbre Para Plaza Civica Cobsep Niquel Manzano Lobato Segunda Etapa - 87669	87669	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$545,240	\$545,240	\$545,240	\$545,240	\$545,240	\$545,240	\$545,240	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE / Física: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867529	Construcción De Desayunador En La Telesecundaria Vicente Riva Palacio En La Localidad De Nanacatlán - 85371	85371	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$852,714	\$852,714	\$852,714	\$852,714	\$852,714	\$852,714	\$852,714	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867530	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Tramo AV Juárez Libramiento Primera Etapa - 85502	85502	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$669,611	\$669,611	\$669,611	\$669,611	\$669,611	\$669,611	\$669,611	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867533	Ampliación Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Gerardo Marillia Y Andadores Tuxtla - 85346	85346	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,119	\$595,119	\$595,119	\$595,119	\$595,119	\$595,119	\$595,119	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867534	Programa De Piso Firme - 85002	85002	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$316,220	\$316,220	\$316,220	\$316,220	\$316,220	\$316,220	\$316,220	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867535	Programa De Techos - 85096	85096	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867536	Ampliación Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Callejon Anexo Las Laminas Tuxtla - 85126	85126	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$620,007	\$620,007	\$620,007	\$620,007	\$620,007	\$620,007	\$620,007	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867537	Programa De Cuartos Dormitorio - 85072	85072	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,571,360	\$1,571,360	\$1,571,360	\$1,571,360	\$1,571,360	\$1,571,360	\$1,571,360	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867541	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Las Trancas - 65880	65880	Puebla	Zaragoza	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	100.00	50	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA. UNIDAD CORRECTA M3. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867542	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Al Porvenir Y Sobre El Libramiento - 56017	56017	Puebla	Zaragoza	Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867543	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Dieciséis De Septiembre Reforma Y Privada Porfirio Díaz En La Localidad De Santiago Zautla - 85388	85388	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867544	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Mirador En La Junta Auxiliad De Mecapalapa Perteneciente Al Municipio De - 52553	52553	Puebla	Pantepec	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,210,363	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION CON EQUIPO DE 0 A 6 M EXCEPTO EN ROCA 947.17 M3, EXCAVACION EN ROCA DE 0 A 6 M 947.17 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8 672 ML, 16 POZOS DE VISITA 4 DE 1 M, 3 DE 1.25 M, 1 DE 1.75 M, 2 DE 2 M, 1 DE 3.75 M Y 5 POZOS DE 6 M DE ALTURA, 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS QUE SE INCLUYE TUBO DE 6 CORRUGADO Y REGISTRO DE TABIQUE ROJO CON TAPA DE CONCRETO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867545	Construcción De Veinticuatro Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De La Unión - 11645	11645	Puebla	Pantepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$992,224	\$992,224	\$992,224	\$992,224	\$992,224	\$992,224	\$992,224	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: CONCRETO EN CIMENTACION 6.91 M3, ACERO EN CIMENTACION 282.33 KG, CADENA DE DESPLANTE 321.6 ML, CASTILLO DE CONCRETO 316.8 ML, PISO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 239.76 M2, CADENA DE CERRAMIENTO 321.60 ML, MURO DE BLOCK 639.84 M2, TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO 463.68 M2, MONTENES DE 3 2403.98 KG, INSTALACION ELECTRICA, 24 PUERTA DE TRIPLAY Y 24 VENTANA DE ALUMINIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867546	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Veintiocho De Abril Municipio De Pantepec Puebla - 68946	68946	Puebla	Pantepec	28 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,924,809	\$1,924,809	\$1,924,809	\$1,924,809	\$1,924,809	\$1,924,809	\$1,924,809	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INSTALACION DE 964 ML DE RED DE APARJAS DE 20 CM DE DIAMETRO, 21 POZOS DE VISITA, 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS, PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (CAJA DE DEMASIAS, DESARENADORES, BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 14000 LITROS, LECHO DE SECADO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION), ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO, MUROS DE CONTENCIÓN, ANDADORES Y 1128.85 M3 DE REVESTIMIENTO EN CALLES AFECTADAS POR LA INTRODUCCION DEL DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867548	Contrucción De Vado Y Pavimento En Calle Rosales Entre Calle Justo Sierra Y Avenida Cinco De Mayo - 76078	76078	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867549	Adoquinamiento De La Calle Primera Cerrada La Cantera Entre La Calle La Cantera Y Calle Francisco Garcia - 76069	76069	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$115,038	\$115,038	\$115,038	\$115,038	\$115,038	\$115,038	\$115,038	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867550	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rosales Entre Barranca Los Naranjos Y Avenida Cinco De Mayo - 76030	76030	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$414,738	\$414,738	\$414,738	\$414,738	\$414,738	\$414,738	\$414,738	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867551	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza Entre Calle Los Naranjos Y Calle La Cantera - 76057	76057	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$367,254	\$367,254	\$367,254	\$367,254	\$367,254	\$367,254	\$367,254	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867553	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Independencia - 89950	89950	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,183,827	\$1,135,049	\$1,135,049	\$1,135,049	\$1,135,049	\$1,135,049	\$1,135,049	\$1,135,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA 1ER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA 1ER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867554	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Hidalgo - 89889	89889	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$898,529	\$886,197	\$886,197	\$886,197	\$886,197	\$886,197	\$886,197	\$886,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 40. TRIMESTRE 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 40. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867558	Programa De Captadores De Agua Fluvial 2017 - 84184	84184	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$80,548,528	\$80,609,034	\$80,609,034	\$80,609,034	\$80,609,034	\$80,609,034	\$80,609,034	\$80,609,034	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL 5526553.78 Y APORTACION ESTATAL 25343480.33 / Física: / Registro: APORTACION MUNICIPAL 5526553.78 Y APORTACION ESTATAL 25343480.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867564	Contruccion Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tacuitapan Perteneciente Al Municipio De Xochitlan De Vicente Suarez - 57938	XVS-R33-2017-008-57938	Puebla	Xochitlán	Xochitlán de Vicente Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,379,120	\$356,868	\$356,868	\$356,868	\$356,868	\$356,868	\$356,868	\$356,868	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS / Registro: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA PROII DE \$356,868.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867565	Rehabilitacion De Camino Sacacosochas Para Productores Agricolas En El Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 43740	43740	Puebla	Xochitlán	Xochitlán Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867567	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Avenida Higinio Aguilar Entre Universidad A Distancia Campus Xochitlan Y Carretera Estatal - 36310	36310	Puebla	Xochitlán	Xochitlán Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867568	Construccion De Diecisiete Cuartos Para Bano - 88139	88139	Puebla	Zacapala	El Negrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: cuartos para bano, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867569	Construccion De Diez Cuartos Para Bano - 88327	88327	Puebla	Zacapala	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867570	Construccion De Seis Cuartos Para Bano - 88479	88479	Puebla	Zacapala	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: cuartos para bano, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867572	Mantenimiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero - 88927	88927	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867573	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 88577	88577	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$96,875	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867574	Construccion De Bordo Para Retencion De Agua En Barranca El Timbre - 88197	88197	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: metros cuadrados, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867575	Construccion De Dos Aulas Tipo Capcee En Escuela Bachiller Estatal Digital No Ciento Cuarenta Y Seis - 87518	87518	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867576	Construccion De Diez Cuartos Para Bano - 88524	88524	Puebla	Zacapala	Rancho Nuevo Los Navarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: cuarto para bano, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200867577	Adoquinamiento De La Calle Dos Oriente Entre Calle Emiliano Zapata Y Siete Sur En La Localidad De San Pablo Ameyaltepec Del Municipio De - 59786	59786-172020	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Pablo Ameyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$592,817	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867578	Rehabilitación Del Prescolar Lazaro Cardenas Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La Localidad De Las Yeguas Tepexi De Rodriguez Puebl - 59733	59733-172016	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Las Yeguas (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$590,126	\$611,616	\$611,616	\$611,616	\$611,616	\$611,616	\$611,616	\$611,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867580	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Substitucion De Cercado Perimetral En La Primaria Licenciado Benito Juárez Con Clave De Centro De Trabajo UB - 59857	59857-172024	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Cañada Xóchitl Sección Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$383,377	\$538,328	\$538,328	\$538,328	\$538,328	\$538,328	\$538,328	\$538,328	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867581	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aérea Línea Y Red De Distribución Cinco De Mayo Y Calle Siete De Marzo Segunda Etapa - 49717	49717	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$943,907	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867584	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepeyahualco Cuarta Etapa - 51020	51020	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867592	Mejoramiento de Aulas Que Consiste En El Suministro Y Colocación De Impermeabilizante Sustitución De Cubierta Red Eléctrica Puertas Ve - 47892	47892	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2017	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867594	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 49705	49705	Puebla	Tepeyahualco	Jalaspasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867600	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En La Localidad De Xaltipanapa - 51026	51026	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,763	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867601	Construcción De Módulo De Dirección Sanitario En Estructura Regional C Y Cisterna En La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo - 47893	47893	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2017	\$905,960	\$905,961	\$905,961	\$905,961	\$905,961	\$905,961	\$905,961	\$905,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867604	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Teconchila - 66552	66552	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,696,402	\$1,696,402	\$1,696,402	\$1,696,402	\$1,696,402	\$1,696,402	\$1,696,402	\$1,696,402	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867605	Rehabilitación De Escuela Secundaria En La Localidad De Tepanco de López - 65832	65832	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$700,000	\$796,995	\$796,995	\$796,995	\$796,995	\$796,995	\$796,995	\$796,995	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867606	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Siete Noche De La Localidad De Tepanco de López - 63818	63818	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,743,766	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867607	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero De La Localidad De Francisco I Madero - 63783	63783	Puebla	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,451,602	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867608	Construcción De Tanque Potable En La Localidad De San Andrés Cacaloapan - 63253	63253	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867609	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calles Seis Norte Y Cuatro Poniente En La Localidad De San Andrés Cacaloapan - 63250	63250	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,099,414	\$2,099,024	\$2,099,024	\$2,099,024	\$2,099,024	\$2,099,024	\$2,099,024	\$2,099,024	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867611	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero De La Localidad De San Bartolo Tecontepec - 65823	65823	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Tecontepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$476,902	\$396,782	\$396,782	\$396,782	\$396,782	\$396,782	\$396,782	\$396,782	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867612	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribución Del Agua Potable En La Colonia Miguel Hidalgo - 65813	65813	Puebla	Tepanco de López	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,146,835	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867615	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Escuela Primaria Ignacio Galindo Calleja Clave - 82077	82077	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2017	\$971,225	\$971,225	\$971,225	\$971,225	\$971,225	\$971,225	\$971,225	\$971,225	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra financieramente concluida / Física: obra concluida físicamente y en funcionamiento / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867617	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Cuarta Sección - 81958	81958	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cuarta Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida en forma y tiempo de acuerdo a lo planeado al proyecto / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867618	Ampliación Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino Rural Tepatlaxco Tepulco Segunda Etapa - 66670	66670	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Física: la obra se ha terminado y concluido al 100% se encuentra en operación. / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, se tomaron recursos por la exigencia de la población por tener un camino en buenas condiciones para transportar sus productos del campo ya que la mayoría de la gente son agrícolas, la obra se ha terminado teniendo un avance físico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867619	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocho Poniente Entre Segunda Privada De La Cinco Norte Y Nueve Norte - 66872	66872	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%. SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO PARA ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES EN COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO, LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867620	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Tres Sur Entre Pozo Santa Cruz Y Tres Sur - 66792	66792	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Urbanización	Terminado	2017	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%. / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO TENIENDO UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO PARA ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE COBERTURA EN ELECTRIFICACION YA QUE UNA PARTE DE LA POBLACION NO CONTABA CON ESTE SERVICIO DE RED ELÉCTRICA YA QUE PARA LA GENTE ES DE SUMA IMPORTANCIA LA OBRA SE HA TERMINADO TENIENDO UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867621	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Cansino B - 67265	67265	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Física: la obra se ha terminado con un avance físico del 100% / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo para mejorar el servicio de agua potable ya que es muy importante para la población y abatir los rezagos sociales en cobertura de agua potable, la obra se ha terminado con un avance físico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867625	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Chiapas Y Calle Juárez Entre Caño Grande Y Calle Monterrey Calle Osaca Entre Calle Tabasco Y Calle Hi - 71122	71122	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200867629	Acción De Red Eléctrica En Privada Reforma Entre Calle Reforma Poniente Y Cerrada Y Calle Reforma Poniente Entre Francisco I Madero Y - 60400	60400	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE REPORTA LA OBRA COMO CONCLUIDA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867636	Adoquinamiento De La Calle Allende Segunda Etapa Entre Calle Morelos Y Primaria Héroes De La Independencia - 89280	89280	Puebla	Tepeaxalco	San Juan Catzoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$560,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SE REPORTA LA OBRA COMO CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867637	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Naranjo En Analco - 86083	31722 86083	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867638	Rehabilitación De Drenaje En Calle Niños Héroes - 85843	85843	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867639	Rehabilitación De Alumbrado Público Municipal - 85962	31714 85962	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867640	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Naranjo - 85946	31712 85946	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867641	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 85944	31710 85944	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867642	Rehabilitación Del Camino San Simón Chicometepec Caxtlapanaloyan Hueytlajko - 85701	31703 85701	Puebla	Tepeztintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867643	Construcción De Drenaje Pluvial En Omitlán - 85958	85958	Puebla	Tepeztintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	\$168,306	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867644	Construcción De Un Comedor En La Esc. Primaria Hermenegildo Galeana - 86061	31720 86061	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867645	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Jose Lopez Portillo Colonia Moras Cixcocecco - 86016	31718 86016	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867646	Construcción De Muro De Contención En Bachillerato Digital - 86111	31724 86111	Puebla	Tepeztintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867647	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 86101	31723 86101	Puebla	Tepezintla	Tlaquimpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867648	Reconstrucción Líneas De Conducción Y Alimentación De Agua Potable En Tempextla Segunda Etapa - 85691	31702 85691	Puebla	Tepezintla	Tempextla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867649	Construcción De Sistema De Agua Potable - 86008	31717 86008	Puebla	Tepezintla	Tenantitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867651	Rehabilitación Del Camino De Hueyatlajko Tepezila - 85866	85866	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867652	Construcción Del Sistema Sanitario Y Planta De Tratamiento En El Barrio De Planchales En La Localidad De Tlamanca De Hernan - 86038	31719 86038	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867653	Ampliación De La Red De Agua Potable Tercera Etapa - 85997	85997	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867654	Rehabilitación Del Camino De Tepea Hueyatlajko Tlamanca - 85878	31707 85878	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867655	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En La Localidad De Tepepa De Zaragoza (Segunda Etapa) - 88329	88329 MZF-DOP2017-27	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: VANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867657	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De La Vega - 74864	74864	Puebla	Ixtacamaxtitlán	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAMAM	Urbanización	Terminado	2017	\$863,114	\$863,114	\$863,114	\$863,114	\$863,114	\$863,114	\$863,114	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867658	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Ixtepec En San Martín Del Km Cero Mas Ochocientos Al Km Uno Mas Setecientos - 87617	87617	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTPEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867659	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Colonia Xaningo En La Localidad De Ixtepec Segunda Etapa - 87713	87713	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867660	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Segnachuchut En La Localidad De Caxtamusing - 87853	87853	Puebla	Ixtepec	Caxtamusing	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,260,332	\$1,260,332	\$1,260,332	\$1,260,332	\$1,260,332	\$1,260,332	\$1,260,332	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867662	Adoquinamiento De La Calle Aquiles Serdán De La Colonia Antorcha Popular Uno Primera Etapa - 79632	79632	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,788,193	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200867663	Aportación Al Programa Pisos Fijos Del Estado De Puebla - 81476	81476	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,059,337	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867664	Aportación Al Programa De Cuartos Dormitorios Del Estado De Puebla - 81504	81504	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,964,200	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867666	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle El Jardin Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Calle De Las Rosas - 76819	76819	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,193,357	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867667	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas Entre Calle Independencia Y Melchor Ocampo - 52866	52866	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$784,064	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867668	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Del Campesino En La Localidad De Agua Escondida - 81032	81032	Puebla	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$461,684	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867669	Programa Municipal De Fertilizante Para Huertos Comunitarios - 82646	82646	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867670	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De El Casahuate - 81703	81703	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Casahuate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$53,349	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867671	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan - 91826	91826	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$878,301	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867673	Construcción De Cercado Frontal De Escuela Preparatoria Simon Bolivar - 52205	52205	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	Terminado	2017	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867674	Programa Municipal De Semilla Para Huertos Comunitarios - 82256	82256	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867675	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Carlos Buenavista - 82677	82677	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Carlos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,132,776	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867676	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De San Francisco - 81639	81639	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$49,368	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867677	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Nicolas Tolentino - 83407	83407	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867679	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 92141	92141	Puebla	Jalpan	Efigenio Hernández Santillán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867680	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Preescolar Plan De Ayala En La Cabezera Municipal Aportación - 75901	75901	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRATIVO FOBLANO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2017	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, el municipio solo aporata, la ejecución la realiza el Gobierno del Estado a través de CAPCEE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867681	Ampliación De Energía Eléctrica En Av Atlixco Entre Calle Abasolo Y Bustamante - 75872	75872	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867683	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Maya Camino Real Y Callejón Carrizal De La Localidad De Santo Domingo Ayotlichá - 66191	66191	Puebla	Tlapanalá	Santo Domingo Ayotlichá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: Obra ejercida y ejecutada al 100%. El municipio solo aporata, la ejecución la realiza la Comisión Federal de Electricidad, con un importe total de \$501,013.96, siendo de FISM 2016 \$400,000.00 y FISM 2017 \$101,013.96. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867686	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Francisco Javier Mina En La Localidad De Coatepec Aportación - 75944	75944	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRATIVO FOBLANO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2017	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: Obra ejercida y ejecutada al 100%, el municipio solo aporata, la ejecución la realiza el Gobierno del Estado a través de CAPCEE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867688	Ampliación De Energía Eléctrica En Calles Sin Nombre En La Localidad De San Luis Chalma - 66171	66171	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: Obra ejercida y ejecutada al 100%. El municipio solo aporata, la ejecución la realiza la Comisión Federal de Electricidad, con un importe total de \$544,526.23, siendo de FISM 2016 \$150,000.00 y FISM 2017 \$394,526.23. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867689	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C Y Obra Exterior En El Bachillerato Digital - 91744	91744	Puebla	Hueytamalco	Tenexpa de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$780,871	\$780,871	\$780,871	\$780,871	\$780,871	\$780,871	\$780,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867690	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Zanzontla - 72466	72466	Puebla	Hueytamalco	Zanzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867691	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Zanzontla - 72469	72469	Puebla	Hueytamalco	Zanzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867692	Dotación De Servicios Básicos A La Eac Telescondaría Guillermo Camarena Construcción De Cisternas - 72671	72671	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Líderos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Educación	Terminado	2017	\$121,074	\$121,074	\$121,074	\$121,074	\$121,074	\$121,074	\$121,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCALMENTE AL 100% TERMINADO / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITÓ SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867693	Revestimiento De Camino De Terracería La Cruz- Barrancas De 5.20 Kms De Longitud, Tramo: Del Km 0000 Al Km. Y Construcción De Muros De Carga - 74967	74967	Puebla	Ixtacamxtitlán	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,539,798	\$4,539,798	\$4,539,798	\$4,539,798	\$4,539,798	\$4,539,798	\$4,539,798	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867694	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Capulupan De Las Aguas - 75059	75059	Puebla	Ixtacamxtitlán	Capulupan de las Aguas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867695	Revestimiento De Camino De Terracería Huixcolotla La Joya De Un Kilómetro Y Novientos Metros De Longitud En La Localidad De Huixcolotla - 51227	51227	Puebla	Ixtacamxtitlán	Huixcolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,860,461	\$1,860,461	\$1,860,461	\$1,860,461	\$1,860,461	\$1,860,461	\$1,860,461	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867697	Construcción De Comedor Comunitario En Tepecuahuico El Llanete - 74463	74463	Puebla	Ixtacamaxtlán	Tepecuahuico (El Llanete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	968,880	968,880	968,880	968,880	968,880	968,880	968,880	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867698	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Tlajomulco - 74740	74740	Puebla	Ixtacamaxtlán	Tlajomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,409,251	\$1,409,251	\$1,409,251	\$1,409,251	\$1,409,251	\$1,409,251	\$1,409,251	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867699	Construcción De Techado En Salón De Usos Múltiples En Teie Secundaria Emiliano Zapata En La Localidad De La Unión Ejido Mexcaltepec - 51160	51160	Puebla	Ixtacamaxtlán	La Unión Ejido Mexcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,601,825	\$1,601,825	\$1,601,825	\$1,601,825	\$1,601,825	\$1,601,825	\$1,601,825	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867700	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Guadalupe - 51198	51198	Puebla	Ixtacamaxtlán	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	9951,370	9951,370	9951,370	9951,370	9951,370	9951,370	9951,370	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867701	Construcción De Cuarenta Y Cinco Baños Con Biodigestor En Las Localidades De El Capulín Ocojaja Veinticuatro Y La Vega Veintin Baños - 74498	74498	Puebla	Ixtacamaxtlán	El Capulín Ocojaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867702	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tajkuiol Segunda Etapa - 31710	R332017-018	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tajkuiol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867703	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tzojiaco - 16937	R332017-013	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzojiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867704	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Tepetitlan Chico - 67456	R332017-005	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitlan Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867705	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Pochoco - 67416	R332017-005	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pochoco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867713	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Alta Marquimación En Tlaltempa Buenavista En El Municipio De Zacatlán - 55024	55024	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867715	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Jopala Y Sataskahuatl - 62403	62403	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,839,358	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la obra esta terminada en todos sus conceptos de obra / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867716	Construcción De Uno Punto Ochenta Y Siete Km Del Camino Jopala Iquimpan - 62324	62324	Puebla	Jopala	Iquimpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$6,091,676	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867717	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veintiuno De Marzo - 62085	62085	Puebla	Jopala	Zataxohuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,563,413	\$781,706	\$781,706	\$781,706	\$781,706	\$781,706	\$781,706	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867718	Mejoramiento Del Comedor Escolar De La Telesecundaria Claudio Bernard Clave 21etv00951, En La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco - 86837	86837-17103	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO EN OCTUBRE DEL 2017 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN OCTUBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867719	Mejoramiento Del Comedor Escolar De La Primaria Justo Sierra Clave 21dpr0969g, De La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco - 86857	86857-17105	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN OCTUBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867720	Rehabilitación Del Camino Rural Altamira - Loma Bonita Del Km 0 D00 Al 3 631 90, En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 89965	89965-17107	Puebla	Tlaxco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN NOVIEMBRE DEL 2017 Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867721	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez" C.C.T. 21dpr1325v En La Localidad De Loma Bonita, En El Municipio De Tlaxco, Puebla. - 86812	86812	Puebla	Tlaxco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$242,995	\$242,995	\$242,995	\$242,995	\$242,995	\$242,995	\$242,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN JULIO DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867722	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rural Francisco I. Madero Clave 21kpr0959j De La Localidad De Dos Caminos, En El Municipio De Tlaxco, Puebla - 87330	87330-17108	Puebla	Tlaxco	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO EN NOVIEMBRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE TERMINO EN NOVIEMBRE DEL 2017 Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867723	Construcción De Cuarto Para Baño - 63021	63021	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867724	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 63075	63075	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,217,851	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867725	Construcción De Cuarto Para Baño - 89612	89612	Puebla	Lafregua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$808,006	\$797,870	\$797,870	\$797,870	\$797,870	\$797,870	\$797,870	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867726	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 89249	89249	Puebla	Lafregua	Pocitos (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,133,831	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867727	Construcción De Una Techumbre Para La Escuela Jardín De Niños Paraíso Infantil Clave - 89365	89365	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867728	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Apeg Dieciséis A Barrios De San Juan Tetela Y Guadalupe - 88758	88758	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$269,919	\$269,919	\$269,919	\$269,919	\$269,919	\$269,919	\$269,919	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867729	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Apeg Ciento Cuarenta Barrio De Guadalupe - 77949	77949	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867730	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Apeg Ochenta Y Cinco Barrio De Tetela Y San Juan - 84812	84812	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867731	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Las Margaritas Calle Las Buganillas Y Calle Las Ascensas - 60451	60451	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867732	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Camino A Los Arcos Barrio De San Juan Entre Cinco De Mayo Y Santo Tomas - 59981	59981	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867733	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle El Caño Puente Los Arcos Y Pozo Nuevo - 39323	39323	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867734	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Cañada - 71473	71473	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867739	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Privada Vicente Guerrero Entre Calles Heroes De Nacoazari Y Calle Vicente Guerrero - 68701	68701	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$692,504	\$691,963	\$691,963	\$691,963	\$691,963	\$691,963	\$691,963	\$691,963	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867743	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Alta Marginación En Zacatempa Zompaxtla Y Zoquitla En El Municipio De Zacatlan - 56854	56854	Puebla	Zacatlán	Zacatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867744	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Alta Marginación En Zacatempa Zompaxtla Y Zoquitla En El Municipio De Zacatlan - 56911	56911	Puebla	Zacatlán	Zompaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867745	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Alta Marginación En Tepetla En El Municipio De Zacatlan - 56983	56983	Puebla	Zacatlán	Tepetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867746	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66180	66180	Puebla	Zacatlán	Tinixtlioca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867747	Adquisición De Bomba En El Carcamo De Bombo En La Comunidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan Puebla - 87648	87648	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867748	Construcción De Adoquinamiento En El Primer Cuadrante De La Cabecera Municipal De Zapotitlan Puebla - 71535	71535	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867749	Rehabilitación De Agua Potable En El Primer Cuadrante De La Cabecera Municipal De Zapotitlan Salinas - 71610	71610	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867750	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato General Digital De Estanzuela Segunda Etapa - 68026	68026	Puebla	Zapotitlán	Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	Terminado	2017	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867751	Construcción De Tres Aulas Didacticas En Estructura U Dos C En La Escuela Primaria Emilio Carranza Clave Veintuno D F Dos Ocho Cuatero Se - 84476	84476	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867752	Construcción De Tres Aulas Didacticas Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura C En El Bachillerato Digital No Ciento Treinta - 83731	83731	Puebla	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867753	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles Carranza Josefa Ortiz Diag Centenario Madero Y Zaragoza Y Privadas Juan Escutia Colosio Y - 85353	85353	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200867754	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Diago Centenario Lateral Carretera Federal Y Privadas Benito Juárez Pino Suárez San Antonio Tre - 85238	85238	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867755	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Tezompeti Av Morales Tre De Mayo Y Privada Tr De Mayo En El Barrio De Tihuagan De La Localida - 85037	85037	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867756	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles Juan Escutia Lopez Rayon Allende Y Privadas Lopez Rayon Y Ahuata En Ageb Setenta Y Seis - 85214	85214	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatilloya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867763	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Av Guerrero Oriente Priemr Etapa - 40539	40539	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867764	Construccion Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria General Vicente Guerrero Con Clave Ubicado En La Localida - 35930	35930	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,043,837	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867765	Construccion De Muro De Contención En La Localidad De Santa Maria Del Monte - 36057	36057	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867766	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Constitución - 35947	35947	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867767	Revestimiento De Calles De La Localidad De Santa Maria Del Monte - 36118	36118	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$558,363	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867768	Ampliación De Colector En Av Guerrero Poniente - 36095	36095	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,889,067	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867769	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio La Coyotera De La Localidad De Alhuaca - 59532	59532	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867770	Construcción De Cuartos Dormitorio Cuarto Para Baño Cuarto Para Cocina En La Localidad De Alhuaca - 36002	36002	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867771	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Duraznotla - 36438	36438	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867772	Construcción De Once Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Las Praderas - 36037	36037	Puebla	Vicente Guerrero	Las Praderas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$522,011	\$569,457	\$569,457	\$569,457	\$569,457	\$569,457	\$569,457	100.00	00	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867773	Revestimiento De Calles En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 48384	48384	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$945,594	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867774	Construcción De Techado En Explanada De Preescolar Vasco De Quiroga Con Clave En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 35860	35860	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$539,685	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$539,175	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867775	Costrucción De Sesenta Y Un Baños Tipo Familiar Con Biogestor Para Vivienda En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 35914	35914	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	100.00	00	Piezas	0.00	61.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867776	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En El Bachillerato General Oficial Juan Aldama Con Clave De Centro De Trabajo - 36481	36481	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$351,360	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867778	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telescondaria Cincuenta Hermenegildo Galeana Clave En La Localidad De Telpatlán Vicente - 59585	59585	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,022,480	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867779	Construcción De Tres Aulas Con Estructura Regional C En Escuela Bachillerato Digital No Con Cct De La Localidad De Te - 59432	59432	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$224,743	\$224,713	\$224,713	\$224,713	\$224,713	\$224,713	\$224,713	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170200867780	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Netzahuacoyotl Con Clave Ubicada En La Localidad De Tepetzitintla - 59467	59467	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,101,556	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170200867781	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tepetzitintla - 59610	59610	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,913,626	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	100.00	00	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867782	Mantenimiento De Camino Rural Del Barrio De Atempa En La Localidad De Tepetzitintla Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero Puebla - 48402	48402	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$813,749	\$707,302	\$707,302	\$707,302	\$707,302	\$707,302	\$707,302	100.00	00	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867783	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Zona Norte Que Beneficiara A La Localidad De Tepetzitintla Municipio De Vicente Guerrero - 40521	40521	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,001,500	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200867784	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Yahualtzingo - 35900	35900	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,811,050	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	100.00	00	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867785	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria Miguel Aleman Valdez Con Clave - 36221	36221	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualutzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,891,498	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867786	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Caporalco Antiguo - 36189	36189	Puebla	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$359,469	\$359,469	\$359,469	\$359,469	\$359,469	\$359,469	\$359,469	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867787	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De Tulimanc - 36503	36503	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,860,972	\$10,339,891	\$10,339,891	\$10,339,891	\$10,339,891	\$10,339,891	\$10,339,891	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867788	Construcción De Cuartos Dormitorio Y Cuarto Para Cocina En La Localidad De Tulimanca - 35966	35966	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$178,506	\$178,506	\$178,506	\$178,506	\$178,506	\$178,506	\$178,506	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867789	Construcción De Cuartos Dormitorio Cuarto Para Cocina En La Localidad De Campo Chico - 35993	35993	Puebla	Vicente Guerrero	Campo Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$270,282	\$270,282	\$270,282	\$270,282	\$270,282	\$270,282	\$270,282	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867790	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tecolotla - 36462	36462	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867793	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suarez E - 57900	XVS-R33-2017-007-57900	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,413,591	\$662,039	\$662,039	\$662,039	\$662,039	\$662,039	\$662,039	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: BIODIGESTORES / Registro: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA PROII DE \$662,038.63 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867794	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suarez - 57875	XVS-R33-2017-006-57875	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,611,638	\$391,746	\$391,746	\$391,746	\$391,746	\$391,746	\$391,746	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS / Registro: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA PROII DE \$391,745.69 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867795	Ampliación De Drenaje Sanitario Taltzintán Atauteno - 58493	XVS-R33-2017-011-58493	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867796	Ampliación De Drenaje En La Colonia Ilita A Tatzalanteno - 57965	XVS-R33-2017-009-57965	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867803	Construcción De Bordo De Memosteria Para Retención De Agua - 88270	88270	Puebla	Zacapala	Xintete (Ganta Cruz Federales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: metros cuadrados, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867805	Demolición De Cuatro Aulas Y Construcción De Cuatro Aulas Biblioteca Y Aula De Medios En Estructura Uc Para Preescolar Zacapoaxtla - 63056	63056	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FISCAMENTE, ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200867806	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Anador Fidencio Molina - 62997	62997	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867807	Demolicion Y Construccion De Cuatro Aulas En Estructura Regional U Para La Escuela Secundaria Cinco De Mayo De Mil Ochocientos Sesenta Y Dos - 63047	63047	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867808	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Prolongación El Fresno - 62978	62978	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867809	Construcción De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla Dos Mil Diecisiete - 63525	63525	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867810	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Libramiento Poniente Y Calle Doce De Octubre - 62849	62849	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FISCAMENTE ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867811	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 63028	63028	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867812	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Fuerte De Loreto Y Guadalupe Calle Camino A La Ugn Primera Sección - 62269	62269	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$879,676	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867813	Construcción De Un Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C Para Preescolar Angelica Castro De La Fuente - 60440	60440	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867814	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C Para Primaria Luis Donald Colosio Murrieta - 60455	60455	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y PAGADA EN SU TOTALIDAD ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867815	Construcción De Cercado Perimetral En Bachillerato General Oficial Fray Pedro De Gante - 60801	60801	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867816	Construcción De Cercado Perimetral De La Telesecundaria Cuahutemoc - 60824	60824	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867817	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Huaytleno Y Calle Camino Las Lomas Cinco De Mayo - 62124	62124	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,243,169	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867818	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino A Talchichi - 64457	64457	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867819	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Pemasco Y Carretera Tahitic Zacapoaxtla Col Tacumul - 62798	62798	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$722,357	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867820	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Y Calle Tatoxcac Centro - 62700	62700	Puebla	Zacapoaxtl a	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,941,037	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867821	Construcción De Alcantarillado Sanitario De Ojtinaxal A Cuahutenanco - 63413	63413	Puebla	Zacapoaxtl a	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,044,191	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867822	Construcción De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Judith Sanchez De Castañeda - 60425	60425	Puebla	Zacapoaxtl a	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867823	Construcción De Cercado Perimetral En Preescolar Juan Escutia - 60418	60418	Puebla	Zacapoaxtl a	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$584,985	\$731,128	\$731,128	\$731,128	\$731,128	\$731,128	\$731,128	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867824	Construcción De Una Biblioteca En Estructura Regional C Para Jardín De Niños Francisco I Madero - 69682	69682	Puebla	Zacapoaxtl a	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$494,421	\$458,243	\$458,243	\$458,243	\$458,243	\$458,243	\$458,243	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867825	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 69654	69654	Puebla	Zacapoaxtl a	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867826	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C Para Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos - 60865	60865	Puebla	Zacapoaxtl a	Xilitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867828	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 64428	64428	Puebla	Zacapoaxtl a	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867829	Demolición De Cuatro Aulas Construcción De Un Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C Para La Escuela Primaria Sargento Mariano Xilit - 63807	63807	Puebla	Zacapoaxtl a	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$854,248	\$923,546	\$923,546	\$923,546	\$923,546	\$923,546	\$923,546	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867830	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63966	63966	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867831	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63634	63634	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867832	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidadde Jicolapa Municipio De Zacatlan Estado De Puebla - 46886	46886	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,252,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867833	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Iloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55305	55305	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$145,493	\$145,493	\$145,493	\$145,493	\$145,493	\$145,493	\$145,493	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867834	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Iloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55150	55150	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$824,460	\$824,460	\$824,460	\$824,460	\$824,460	\$824,460	\$824,460	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867835	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65444	65444	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867836	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60736	60736	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$94,960	\$94,960	\$94,960	\$94,960	\$94,960	\$94,960	\$94,960	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867837	Ampliacion De Red De Distribucion Linea De Conduccion Y Construccion De Un Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Metepec - 78384	78384	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$587,473	\$587,473	\$587,473	\$587,473	\$587,473	\$587,473	\$587,473	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867838	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65505	65505	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867839	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60914	60914	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$38,847	\$38,847	\$38,847	\$38,847	\$38,847	\$38,847	\$38,847	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867840	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65347	65347	Puebla	Zacatlán	Metlaxixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867841	Construccion De Linea De Conduccion Carcamo De Bombas Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad De Palos Caídos Municipio De Zacatlan Pue - 87448	87448	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867842	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60849	60849	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867843	Construccion De Electrificacion No Convencional Energia Solar Paneles En La Comunidad De San Miguel Tenango Atzingo Y Poxcuztzingo - 45872	45872	Puebla	Zacatlán	Poxcuztzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867844	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65996	65996	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867845	Construccion De Electrificacion No Convencional Energia Solar Paneles En La Comunidad De San Miguel Tenango Atzingo Y Poxcuztzingo - 45663	45663	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867846	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Camino A Las Escuelas En La Comunidad De San Miguel Tenango En El Municipio De Zacatlan - 46059	46059	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867847	Mejoramiento Y Equipamiento De La Casa Del Niño Indígena De La Junta Auxiliar De Santiago Tepeixco - 78718	78718	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$360,531	\$360,531	\$360,531	\$360,531	\$360,531	\$360,531	\$360,531	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867848	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66042	66042	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867849	Captación De Red De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tetelancingo Del Municipio De Zacatlan Pue - 88065	88065	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867850	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66082	66082	Puebla	Zacatlán	Tlalixtlipla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867851	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66205	66205	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867852	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66264	66264	Puebla	Zacatlán	Xoxonscatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$36,178	\$36,178	\$36,178	\$36,178	\$36,178	\$36,178	\$36,178	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867853	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65099	65099	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867854	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Alta Marginacion En Zacatempa Zompaxtla Y Zoquitla En El Municipio De Zacatlan - 56948	56948	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867855	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla Popotuhilco De Cuatro Km De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 46769	46769	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867856	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65419	65419	Puebla	Zacatlán	Huilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867857	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 61954	61954	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867867	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Tateno - 83264	83264	Puebla	Tetela de Ocampo	Tateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$905,348	\$905,348	\$905,348	\$905,348	\$905,348	\$905,348	\$905,348	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867878	Construcción De Cercado Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Rosamatsi Con Clave 21dcl0108 En El Barrio Nixtla De La Localidad De Zoquitlan - 88016	88016 MZP-DOP-2017-23	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 71m de cercado perimetral / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867879	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Acatepec (Segunda Etapa) En La Localidad De Acatepec Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 63551	63551 MZP-DOP-2017-01	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	100.00	00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se construyeron 40 banos en acatepec / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867881	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Oxtopulco (Segunda Etapa) - 87809	87809 MZP-DOP-2017-29	Puebla	Zoquitlán	Oxtopulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	100.00	00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 20 BANOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867882	Construcción De 35 Sanitarios Con Biodigestores En El Barrio Xhutepec De La Localidad De Xitlana (Segunda Etapa) Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 64094	64094 MZP-DOP-2017-03	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	100.00	00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se construyeron 35 banos de acatepec / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1717020086783	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Xitlala (Segunda Etapa) Municipio De Zoquitlán En El Estado De Puebla - 63954	63954 M2P-DOP-2017-02	Puebla	Zoquitlán	Xitlala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 40 BAÑOS EN XITLALA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868023	Pavimentación Con Adosmetro De La Calle Juan N Mendez Entre Calle Vicente Guerrero Y Real De San Pedro - 64920	64920-2017-14	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,410,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS Y TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: METAS EJERCIDAS AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868024	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Vicente Guerrero, Privada Los Pinos Y Calle Nicolas Bravo.	64873-2017-17	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868027	Evaluación De Consistencia Y Resultados De Los Fondos Pism Y Fortamun Ejercicio Fiscal 2015-2016	61615-2017-07	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: META EJECUTADA AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868028	Ampliación De Barda Perimetral En Jardín De Niños Alfonso Reyes - 61432	61432-2017-04	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	Terminado	2017	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: META EJECUTADA AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868030	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Aldama Entre Calle Juan N Mendez Y Calle Benito Juárez - 61350	61350-2017-08	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 1200% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868031	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Aldama Iturbide Y Nicolas Bravo Entre Calle Benito Juárez Y Calle Real De San Pedro - 60423	60423-2017-18	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: META EJECUTADA AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868075	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Cadete Juan Escutia C.C.T. 21ev0768h, De La Localidad De El Álamo, En El Municipio De Tlaxco - 86846	86846-17104	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO EN OCTUBRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EN OCTUBRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN OCTUBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868076	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física (Plaza Cívica) En El Preescolar Francisco Villa Clave 21dco0503w, De La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco, P - 86824	86824-17102	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SEPTIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868078	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Siete Y Seis De Septiembre Entre Calle Joséfa Ortiz De Domínguez Y Carretera Blanca - 92311	92311	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868080	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Estatal Manuel Ávila Camacho - 92313	92313	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868081	Construcción De Techos De Losa De Concreto Armado Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa - 90510	90510	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868082	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Francisco Márquez De La Localidad De Cuauatepec Municipio De Tlacuilotepec - 87729	87729	Puebla	Tlacuilotepec	Cuauatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$0	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170200868083	Construcción Del Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 87668	87668	Puebla	Tlacuilotepec	Cuauatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868084	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De El Muñeco - 88506	88506	Puebla	Tlacuilotepec	El Muñeco (Cristo Rey)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868085	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De El Rincon - 91267	91267	Puebla	Tlacuilotepec	El Rincon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868086	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacio De La Vivienda En La Localidad El Saltillo - 91210	91210	Puebla	Tlacuilotepec	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$511,945	\$511,945	\$511,945	\$511,945	\$511,945	\$511,945	\$511,945	\$511,945	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868087	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En San Antonio Segunda Etapa - 90480	90480	Puebla	Tlacuilotepec	San Antonio Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868088	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De San Juan Tihuacán - 90460	90460	Puebla	Tlacuilotepec	San Juan Tihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868089	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacio De La Vivienda En La Localidad El Cojolite - 90434	90434	Puebla	Tlacuilotepec	El Cojolite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868090	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De Dos Arroyos - 90353	90353	Puebla	Tlacuilotepec	Dos Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868100	Adoquinamiento De La Calle Rayon Entre Calle Aldama Y Salida A Santa Maria Atzitzintla - 52059	52059	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868101	Mejoramiento De Preescolar Comunitario Rural Santa Maria Atzitzintla Y Escuela Primaria Cnco De Mayo En La Localidad De Santa Maria Atzitzintla - 65839	65839	Puebla	Acteopan	Santa Maria Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868102	Mejoramiento Del Preescolar Comunitario Rural Santa Maria Atzitzintla Y Escuela Primaria Cinco De Mayo Santa Maria Atzitzintla - 54681	54681	Puebla	Acteopan	Santa Maria Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868103	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Centro Tramo Calle Jose Maria Morelos A La Casa Del Señor Antonio Sosa - 43737	43737	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868104	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaltepec - 83362	83362	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868105	Ampliación De Alcantarillado Sanitario La Base De Agua De San Mateo - 83991	83991	Puebla	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868106	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Clínica De San Mateo - 85231	85231	Puebla	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868107	Ampliación De Alcantarillado Sanitario El Ocote Segunda Etapa - 84115	84115	Puebla	Ahuscatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868108	Construcción Del Camino Saca Coesechas De Tonalapa A San Rafael - 83738	83738	Puebla	Ahuscatlán	Tlayehualcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868109	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección Cuarta - 76620	76620	Puebla	Ahuscatlán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868110	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tramo Dos Acatitla A Zitlala - 83660	83660	Puebla	Ahuscatlán	Pochalcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868111	Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor En San Esteban Zoapiltepec - 85531	85531	Puebla	Atlixco	San Esteban Zoapiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Terminado	2017	\$5,416,063	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868113	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Avenida Principal Tlampa Segunda Etapa En La Localidad De Tochtepec Municipio De Tochtepec - 88456	88456	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868114	Mejoramiento De Esc Sec Gral Fide Guadalupe Victoria Con Clave Veintuno Des Cero Cero Ochenta Y Uno D - 66838	66838	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868115	Construcción De Sanitarios En El Bachillerato Oficial Carlos Monzón Con Clave De La Localidad De San Bartolome Tepetlalcatecho - 66459	66459	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlalcatecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868116	Aportación Capcee Construcción De Tres Aulas Didácticas Dirección Servicios Sanitarios En Estructura Regional C - 66754	66754	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlalcatecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA. (OTRA) AULAS 5 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868117	Construcción De Aula En Kinder Yolot Si Con Clave Cct Veintuno Ejn Once Cincuenta Y Cuatro B De La Localidad De San Lorenzo Ometepec Muncipal - 69611	69611	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA (1 AULA) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868124	Construcción De Adquisición En La Calle Dieciséis De Septiembre Tercera Etapa - 31932	31932	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$265,900	\$265,900	\$265,900	\$265,900	\$265,900	\$265,900	\$265,900	\$265,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: ADOQUINAMIENTO DE 580 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868126	Construcción De Cubierta Estructural Para El Preescolar Miguel Hidalgo - 41116	41116	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868127	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico En Camocuautla - 41191	41191	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868128	33903 Servicios Integrales - 41189	41189	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SERVICIO FINIQUITADO. / Fisica: PROYECTOS TERMINADOS. / Registro: PROYECTOS TERMINADOS. - FE DE ERROTAS EN EL SFU DICE SERVICIOS INTEGRALES Y DEBE DECIR PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS), YA QUE DESDE LA MIDS NO PERMITIO EL NOMBRE CORRECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868130	Rehabilitación De Camino Rural En Segunda Sección Tapayula - 41077	41077	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA Y ESTA CANTIDAD ES LA CORRECTA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868132	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Veinticuatro De Febrero Y Calle Cinco De Mayo En Caxhuacan Puebla - 68601	68601	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868133	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Veinticuatro De Febrero Y Calle Cinco De Mayo En La Col Centro Localidad De Caxhuacan - 68283	68283	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868134	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Andador Andariego En Capin En Cahuacan Puebla - 68660	68660	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$209,915	\$209,915	\$209,915	\$209,915	\$209,915	\$209,915	\$209,915	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868135	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Bonilla En La Colonia Bonilla En Caxhuacan Puebla - 68692	68692	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868136	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Las Calle Veinticuatro De Febrero Y Cinco De Mayo En La Col Centro Localidad De Caxhuacan - 68186	68186	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868138	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Siete Sur Entre Ignacio Zaragoza Y Tres Poniente Barrio La Candelaria - 82600	82600	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868139	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Cinco Oriente Entre Seis Sur Y Carretera A Icoaquixtla Nativitas Cuautempan - 82915	82915	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$131,283	\$131,283	\$131,283	\$131,283	\$131,283	\$131,283	\$131,283	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868153	Construcción De Trece Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De San Pedro Cuayuca - 40117	40117	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868184	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 91135	91135	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868185	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 90972	90972	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868186	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 91219	91219	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868187	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 91294	91294	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868188	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Avenida Nacional - 67800	67800	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868189	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Barranca Del Sause Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Benito Juárez - 66950	66950	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	Terminado	2017	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868192	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Bulevar Benito Juárez Entre Calle Mina Y Privada De Las Flores - 81076	81076	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se realizo 3070 m de revestimientos en diferentes calles de Xicoteppec / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868193	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Xicoteppec De Juárez - 81593	81593	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se realizo 3070 m de revestimientos en diferentes calles de Xicoteppec / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868197	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xicoteppec De Juárez Tramo De La Planta Potabilizado - 81197	81197	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se realizaron 395 m de rehabilitación de línea de conducción de agua / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868198	Rehabilitación De Camino Del Zócalo A Desviación Cerro De Los Limones - 80309	80309	Puebla	Xicoteppec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se realizaron 6946 m de revestimientos / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868199	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Monte Grande - 80293	80293	Puebla	Xicoteppec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se pago completa en 2017 / Física: se realizaron 737 m de revestimientos en calles / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868200	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De San Antonio - 80237	80237	Puebla	Xicoteppec	San Antonio Ocopetlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se pago completa en 2017 / Física: se realizaron 2544 m de revestimientos de calles / Registro: Se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868201	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Las Pilas - 80272	80272	Puebla	Xicoteppec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se pago por completo en 2017 / Física: se realizaron 1283 m de revestimiento de calles / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868202	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Francisco Villa Entre Calle G Díaz Ordaz Y Guadalupe Victoria En La Localidad De Villa Ávila Cama - 81365	81365	Puebla	Xicoteppec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se realizo 144 m de ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Francisco Villa / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868206	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Santa Cruz Chica - 80342	80342	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se realizaron 391 m de revestimientos en calles / Registro: se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868207	Mejoramiento De La Esc Primaria Federal Bilingüe Miguel Hidalgo Y Costilla En La Localidad De Putaxcat - 84702	84702	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUEZTLA	Educación	Terminado	2017	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868208	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Victoria Entre Km Ciento Ochenta Y Calle Iturbide - 58154	58154	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868209	Rehabilitación Del Tanque De Captación Del Sistema De Agua Potable De Chietla - 57985	57985	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868210	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada De La Prolongación Zaragoza Entre Prolongación Rayón Y Terminación De Calle - 60422	60422	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868211	Construcción De Alumbrado Público En Calle Av Victoria Entre La Calle Porfirio Díaz E Independencia - 60415	60415	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868212	Construcción De Alumbrado Público De La Calle Revolución Entre Calle Monterrey Y Av Emiliano Zapata - 70466	70466	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868213	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Primero De Oriente Entre Calle Once Norte Y Rosendo Ocampo - 70014	70014	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868214	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Revolución Entre Calle Monterrey Y Av Emiliano Zapata - 70453	70453	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,220,346	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868215	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Parque Infantil Entre Avenida Dieciséis De Septiembre Y Primero De Mayo - 61181	61181	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868216	Construcción De Alumbrado Público En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Primera De Mayo Y Melchor Ocampo - 61001	61001	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868217	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Primera De Mayo Y Melchor Ocampo - 60432	60432	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868218	Construcción De Alumbrado Público En Calle Miguel Hidalgo Entre La Calle Primavera Y Allende - 69957	69957	Puebla	Chietla	Buena Vista de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868219	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Aldama Entre San Antonio Y Tranquillino Paredes - 61100	61100	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868220	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre San Antonio Y Calle Tranquillino Paredes - 58186	58186	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868221	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Aldama Entre San Antonio Y Calle Tranquillino Paredes - 60405	60405	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868222	Construcción De Alumbrado Público En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Morelos Y Alvaro Obregón - 70549	70549	Puebla	Chietla	Don Roque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868224	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Y Benito Juárez Entre Calle Cardenas Y Calle Dieciséis De Septiembre - 70564	70564	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868225	Construcción De Alumbrado Público En Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Hidalgo Y Cuauhtemoc - 70498	70498	Puebla	Chietla	Pueblo Nuevo de Porfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868226	Construcción De Alumbrado Público En Calle Matamoros Y Porfirio Diaz Entre Calle Iturbide Y Abasolo - 70476	70476	Puebla	Chietla	San Nicolás Tenexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$273,651	\$273,651	\$273,651	\$273,651	\$273,651	\$273,651	\$273,651	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868227	Rehabilitación Del Tren De Descarga Para Pozo De Agua Potable En Tzompahuacán - 57949	57949	Puebla	Chietla	Tzompahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Entre Aldama Y Calle San Miguel - 70354	70354	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$844,837	\$844,837	\$844,837	\$844,837	\$844,837	\$844,837	\$844,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868229	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De El Cascalote Lázaro Cardenas - 57867	57867	Puebla	Chietla	El Cascalote (Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$635,020	\$635,020	\$635,020	\$635,020	\$635,020	\$635,020	\$635,020	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868230	Ampliación De Drenaje De La Calle Cuatro Norte Entre Dieciséis Y Dieciocho Oriente Entre Cuatro Y Seis Norte Col Guadalupe - 90641	90641	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868231	Ampliación De Electrificación En Calle Quince Poniente En Barrio Santa Clara Entre De Dieciséis De Septiembre Y Cinco De Febrero - 90567	90567	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868233	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Diagonal Miguel Hidalgo Entre Once Sur Y Quince Sur - 91709	91709	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$480,705	\$480,705	\$480,705	\$480,705	\$480,705	\$480,705	\$480,705	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868234	Rehabilitación De Pozo Guadalupe Uno De La Localidad De Santiago Miahuatlán - 90437	90437	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868235	Adoquinamiento Calle Falafox - 90301	90301	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868237	Ampliación De Electrificación En Calle Nayarit Y Colima Entre Nayarit Y Colima - 90284	90284	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868238	Ampliación De Electrificación En Calle Serdan No Cincuenta Entre Josefa O De Dominguez Y Oaxaca - 91177	91177	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868239	Ampliación De Electrificación Privada Quince De Septiembre No Uno Entre Dieciséis De Septiembre Y - 91086	91086	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868243	Apostación Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Copalcoatlilla Perteneciente Al Muni - 82598	82598	Puebla	Huatlatlauca	Copalcoatlilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: EL MUNICIPIO NO EJECUTO LA OBRA, SOLO REALIZO SU APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868246	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje De La Localidad De Quetzalapa - 81608	81608	Puebla	Huatlatlauca	Quetzalapa (San Baltazar Quetzalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,477,604	\$1,477,604	\$1,477,604	\$1,477,604	\$1,477,604	\$1,477,604	\$1,477,604	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868247	Rehabilitación Del Camino Repetitivintla Huehuetlan El Grande - 82561	82561	Puebla	Huatlatlaca	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868250	Construccion De Cuartos Adicionales En La Localidad De Xonalpu - 85406	8540617218	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868251	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Xonalpu Centro Camino A Bachiller La Trinchera Y Camino A Los Vicentes - 84150	84150	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868252	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Putunlichuchut Vista Hermosa - 84060	8406017211	Puebla	Huehuetla	Putunlichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868253	Construccion De Canal Pluvial Del Acceso Principal A La Casa De La Niñez Indígena En La Localidad De Putunlichuchut - 80830	80830	Puebla	Huehuetla	Putunlichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868254	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Putunlichuchut Vista Hermosa Aportacion - 81079	8107917209	Puebla	Huehuetla	Putunlichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868255	Mejoramiento De Escuela Primaria Federal Bilingue Lic Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De Chilcoyco Guadalupe - 80777	80777	Puebla	Huehuetla	Chilcoyco Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868256	Mantenimiento De La Bomba De La Localidades De Xonalpu - 80705	80705	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868258	Rehabilitación Del Pozo Numero Uno Para Agua Potable De Huehuetlan El Chico - 86575	86575	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868259	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Poniente Del Barrio De San Francisco - 64147	64147	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868263	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños Tzicatlan Clave - 86593	86593	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	Terminado	2017	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868264	Ampliacion De Red Electrica En Calle San Martin Entre Mariano Matamoros Y Cinco De Mayo - 64178	64178	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868265	Ampliacion De Red Electrica En Calle Girasoles Entre Prolongacion El Carmen O El Campo Y Terreno De Cultivo - 64254	64254	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868266	Ampliacion De Red Electrica En Privada Doce De Octubre Entre Fray Juan De Alameda Y Fco Gonzalez Alameda - 64544	64544	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868267	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Extranjeri Entre Vista Hermosa Y Segunda De Morelos - 64997	64997	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$32,948	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868268	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Cinco De Mayo Entre Cinco De Mayo Y Agustín De Iturbide - 64523	64523	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868269	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Director Entre Alejandria E Iturbide - 64534	64534	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868270	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Tramo Camino A San Ignacio En La Localidad De Tierra Colorada Segunda Etapa - 72458	72458	Puebla	Hueytamalco	Tierra Colorada (Kilómetro 25)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868311	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Que Beneficiará Ala Calle Ignacio Allende - 69449	69449	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 143.59 ME DE COLECTOR PRINCIPAL CON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DOBLE PARED HERMÉTICA M-12 DE 20CMS. DE DIÁMETRO, 8 FOSOS DE VISITA Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868312	Ampliación De La Red De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Del Cruce Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac Puebla - 65014	65014	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 234.00 Y 6.00 M DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. RD-26 DE 1 1/2 Y 3 DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE, CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE CONCRETO ARMADO 10 CM3 DE CAPACIDAD, 25 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868313	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Abasco Primera Etapa Que Beneficiará Ala Localidad De Mohonera - 68947	68947	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 98.00 M DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DOBLE PARED HERMÉTICA C-12 DE 20 CM DE DIÁMETRO, 3 FOSOS DE VISITA TIPO COMUN Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868314	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ahuehuetes De La Localidad De Mesatlan En El Municipio De Yaonahuac Puebla - 68970	68970	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 600 M2 LA CALLE AHUEHUETES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868315	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Fernando Montes De Oca Adosada En La Localidad De Yehualtepec - 89249	89249	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$683,605	\$683,605	\$683,605	\$683,605	\$683,605	\$683,605	\$683,605	\$683,605	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868316	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89597	89597	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$78,123	\$78,123	\$78,123	\$78,123	\$78,123	\$78,123	\$78,123	\$78,123	100.00		Lote	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868317	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 89568	89568	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$117,392	\$117,392	\$117,392	\$117,392	\$117,392	\$117,392	\$117,392	\$117,392	100.00		Lote	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868318	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tres De Noviembre Entre Aguas Serdan Y Jacarandas En Yehualtepec - 89740	89740	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,317	\$472,317	\$472,317	\$472,317	\$472,317	\$472,317	\$472,317	\$472,317	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868319	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescola Jesus Reyes Heróles En El Eje De Rancho Chico - 89316	89316	Puebla	Yehualtepec	Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$398,590	\$398,590	\$398,590	\$398,590	\$398,590	\$398,590	\$398,590	\$398,590	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868320	Construcción De Dos Aulas Didacticas En El Jardín De Niños Refugio Barzagan Toscano Adosada En San Miguel Zozutla - 88863	88863	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$855,253	\$855,253	\$855,253	\$855,253	\$855,253	\$855,253	\$855,253	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868322	Demolicion Y Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Prof Librado Labastida Navarrete - 81342	81342	Puebla	Quimixtlán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	Terminado	2017	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868323	Construcción De Un Aula Y Cercado Perimetral En El Bachillerato General Oficial Fernando Montes De Oca - 82163	82163	Puebla	Quimixtlán	Xacaxumulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	Terminado	2017	\$831,198	\$831,198	\$831,198	\$831,198	\$831,198	\$831,198	\$831,198	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868324	Demolicion Y Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Cortes Hernandez - 81557	81557	Puebla	Quimixtlán	Xacaxumulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	Terminado	2017	\$993,848	\$993,848	\$993,848	\$993,848	\$993,848	\$993,848	\$993,848	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868325	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Alto Lucero - 80740	80740	Puebla	Quimixtlán	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$6,407,516	\$6,407,516	\$6,407,516	\$6,407,516	\$6,407,516	\$6,407,516	\$6,407,516	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868334	Mejoramiento De Pintura Enaulas De La Escuela Juan C Bonilla Ubicada En Cabecera Municipal - 86994	86994	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868335	Mejoramiento De Pintura En Jardín De Niños Yololpilli Ubicada En Cabecera Municipal - 85236	85236	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868336	Mejoramiento De Pintura En Muros Y Herreria En Escuela Primaria Melchor Ocampo Ubicada En Cabecera Municipal - 84336	84336	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION, OBRA TERMINADA / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868337	Construcción De Drenaje Pluvial En Av Hidalgo Y Calle Independencia Entre Calle Maximino Avila Camacho Y Calle Bartolome De Las Casas En Cab - 84463	84463	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868338	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Los Reyes De Juarez - 85121	85121	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA LA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868339	Programa Municipal De Estufas Ecologicas Año Dos Mil Diecisiete - 85056	85056	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868340	Rehabilitación De Modulo Sanitario En La Primaria Braulio Rodriguez En La Localidad De Buenavista De Juarez - 87014	87014	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868341	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Dos Sur Entre Calle Aquiles Serdan Y Av Ignacio Alende En La Localidad De Buenavista De Jus - 84733	84733	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868343	Construcción De Techado En Preescolar Adolfo Ruiz Cortinez En La Localidad De La Concordia De Aquiles Serdan - 91851	91851	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868344	Construcción De Pisos Firmes Dos Mil Diez Y Siete - 82866	82866	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,371,650	\$1,185,825	\$1,185,825	\$1,185,825	\$1,185,825	\$1,185,825	\$1,185,825	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868345	Construcción De Techos Dos Mil Diez Y Siete - 82802	82802	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$6,831,000	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868346	Construcción De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diez Y Siete - 82845	82845	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,928,400	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868347	Construcción De Un Aula Didáctica Y Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Preescolar Roberto Owen - 82619	82619	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$1,289,350	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868348	Construcción De Tres Aulas Didácticas Modulo De Sanitarios Y Modulo De Escaleras En Estructura Udosac En La Escuela Primaria Leona Vicario - 82559	82559	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Taxcoalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$3,799,453	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868349	Construcción De Dos Aulas Didácticas Aula De Computo Y Modulo De Escaleras En Estructura Udosac En El Bachillerato Guillermo Haro - 31877	31877	Puebla	San Andrés Cholula	Tonantzintla (Santa María Tonantzintla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$3,220,665	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868350	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos - 85260	85260	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojuapango (San Miguel Jojuapango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEFALLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868371	Rehabilitación De Alumbrado Publico Del Municipio De Ixcamilpa De Guerrero Primera Etapa - 71537	71537	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2017	\$91,176	\$91,176	\$91,176	\$91,176	\$91,176	\$91,176	\$91,176	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU ATENCIÓN Y COMPRENSIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868373	33903 Servicios Integrales - 71708	71708	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU ATENCIÓN Y COMPRENSIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868374	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales - 71595	71595	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU ATENCIÓN Y COMPRENSIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868375	Ampliación De Línea Eléctrica En Calles Cinco De Mayo Nueve Norte Y Nueve Sur - 39632	39632	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 1005 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 1005 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 1005 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868376	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Jose La Libertad - 59778	59778	Puebla	Libres	San José la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868377	Ampliación De Línea Eléctrica En Teoloyucan Entre Rancho De Don Miguel Seveleno Y Pista - 60474	60474	Puebla	Libres	Teoloyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	100.00	0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868378	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Delicias Entre Primaria Y Puente - 77473	77473	Puebla	Libres	La Noria González Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	100.00	0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868380	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 88359	88359	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170200868382	Construcción De Banqueta En Acceso Principal A San Martín Rinconada - 88073	88073	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida 660 M2 / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868396	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Arista Entre Calle Metzahuacoyotl Y Justo Sierra En La Cabecera Municipal - 61585	61585-17005	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$462,766	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra terminada física, financieramente y operando. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868397	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Arista Entre Calle Metzahuacoyotl Y Justo Sierra En La Cabecera Municipal De Cañada - 61549	61549-17006	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Físicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868399	Construcción De Tres Aulas Sanitarias En Bachillerato General Digital En La Localidad De Guadalupe Frenal - 61606	61606-17010	Puebla	Cañada Morelos	Guadalupe Frenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868400	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regularización Que Beneficiara A La Localidad De Lázaro Cárdenas - 78407	78407-17012	Puebla	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868410	Construcción De Unidad Médica Rural Cuarta Etapa - 83345	83345	Puebla	Nauzontila	Nauzontila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTILA	Salud	Terminado	2017	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIENTO PORCIENTO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL CIENTO PORCIENTO, SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIENTO PORCIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868411	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre Primera Etapa - 83639	83639	Puebla	Nauzontila	Nauzontila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTILA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. / Física: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIENTO PORCIENTO, SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868413	Construcción De Alumbrado Público En El Camino La Unión - 83472	83472	Puebla	Nauzontila	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTILA	Urbanización	Terminado	2017	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. / Física: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL CIENTO PORCIENTO, SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868414	Ampliación Alcantarillado Sanitario En Calle Trece Norte - 65119	65119	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO AL 100% / Física: NIVEL FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868415	Ampliación Alcantarillado Sanitario En Prolongación Ocho Oriente - 65104	65104	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO AL 100% / Física: NIVEL FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868416	Adoquinamiento De La Calle Nicolás Bravo Segunda Etapa - 73609	73609	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y funcionando / Física: Obra terminada y funcionando / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868417	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Nicolás Bravo - 72393	72393	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Física: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868418	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Los Tabacos - 74228	74228	Puebla	Nicolás Bravo	Los Tabacos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y dando servicio. / Física: Obra terminada y dando servicio. / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868419	Instalación De Poste De Energía Eléctrica En Calle Parque Cuahutemoc Entre Parque Central Y Carr A San Martín - 87538	87538	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868420	Ampliación Dered De Drenaje Sanitario En Varios Calles De La Localidad - 87760	87760	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868422	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Privada Morelos - 87623	87623	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868423	Ampliación De Res De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 87936	87936	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868424	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Santa Inés Ahuatempan Segunda Etapa - 83696	83696	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,478,514	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra termina / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868425	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Los Tramos De Las Calles Narcizo Mendoza Veinte De Noviembre Y Callejón Veinte De Noviembre - 83892	83892	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra termina / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868428	Rehabilitación De Planta De Tratamiento - 90600	90600	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% LAS METAS CONCLUIDAS SON EN M2 / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. LAS METAS CONCLUIDAS SON EN M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868448	Construcción De Una Aula Didácticas Y Una Biblioteca En Estructura U Dos C En La Telesecundaria Lucio Cabañas Barrientos - 86206	86206	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,355,044	\$677,522	\$677,522	\$677,522	\$677,522	\$677,522	\$677,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868449	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U Dos C Adosada Talles Industria Del Vestido Y Taller Solidadadura Y Forja Sec Tec - 86142	86142	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$4,680,922	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868460	Demolición Y Construcción De Doce Aulas Didácticas En Estructura U Dos C En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 86164	86164	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,353,856	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868482	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Río Iseaca Desde El Ciprés Hasta El Verde - 83896	83896	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868483	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle S Oriente - 84033	84033	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltizintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TOTALMENTE PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868484	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 84153	84153	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868488	Ampliación De Drenaje Pluvial En La Calle Seis Sur Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Calle Siete Oriente - 56998	56998	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaulia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: \$6998-1704-AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEIS SUR ENTRE BOULEVARD CHOLULA HUEJOTZINGO Y CALLE SIETE ORIENTE - 56998. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$708697.88 - OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868489	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Dos Poniente Entre Calle Dos Poniente Y Cerrada - 55049	55049	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaulia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 55049-17038-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DOS FONTE ENTE DOS FONTE Y CERRADA - 55049.MONTO TOTAL DE LA OBRA \$153,258.52; FORTAMUN 2015 \$177.89; FISM 2015 \$309.08; FISM 2016 \$1,414.84; FORTAMUN 2016 \$46.19; FISM 2017 \$153,258.52 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868490	Rehabilitación Y Ampliación De La Infraestructura Sanitaria En La Junta Auxiliar De San Juan Tlaulia - 54993	54993	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaulia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: \$4993-17037-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAULIA - 54993. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$549561.52 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868491	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre C Niño Perdido Y Guerrero - 54884	54884	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: \$4884-17041-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE C NIÑO PERDIDO Y GUERRERO - 54884. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$288443.47 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868492	Ampliación De Electrificación De La Calle Jorge Murad McLuf Entre Diseñados De Septiembre Y Ricardo Flores Magón - 55327	55327	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 55327-17056-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JORGE MURAD MCLUF ENTRE DISEÑADOS DE SEPTIEMBRE Y RICARDO FLORES MAGON - 55327. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$224512.98 . OBRA EJERCIDA AL 100%; (1 SISTEMA) OBRA A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868495	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Seccion Cuarta A Agua Zarca Entre Calle Salide Sección Cuarte Y Calle Agua Zarca - 91995	91995	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$432,567	\$578,216	\$578,216	\$578,216	\$578,216	\$578,216	\$578,216	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868501	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz Magdalena - 76915	76915	Puebla	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2017	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868502	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Jesús Carranza - 76504	76504	Puebla	Oriental	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2017	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868504	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San José Zocatepec - 76809	76809	Puebla	Oriental	San José Zocatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2017	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868505	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Frida Khao Con Clave Dos Uno E Tv Cero Ocho Cinco Tres E De La Localidad De San José Zacatepec - 70524	70524	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2017	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868506	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas En Oriental Localidad San José Zacatepec - 54610	54610	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868507	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Con Estufas Ecológicas En Población Tlachichuca - 76663	76663	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868508	Equipamiento De Cuatrocientas Estufas Ecológicas En Oriental Loc Nueva Centro De Población Tlachichuca - 52087	52087	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868509	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia El Pedregal - 76968	76968	Puebla	Oriental	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2017	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868510	Construcción De Techado En Colegio De Bachilleres - 86450	86450	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868511	Pavimentación De Calle De La Segunda Sección Tercera Etapa - 85496	85496	Puebla	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868512	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 83515	83515	Puebla	Pahuatlán	Mamiquetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868513	Pavimentación De Calle Cinco De Mayo - 84563	84563	Puebla	Pahuatlán	Mamiquetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868514	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Paciotla Segunda Etapa - 83702	83702	Puebla	Pahuatlán	Paciotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868515	Rehabilitación De Línea De Conducción En San Pablito - 86466	86466	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868517	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Acceso A Escuela De Bachilleres Diego Rivera - 85582	85582	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868518	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende En Tlalacruz De Libres - 84085	84085	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868519	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xilepa - 86319	86319	Puebla	Pahuatlán	Xilepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 15 CUARTOS DORMITORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 15 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868520	Construcción De Cuarto Dormitorio En Zacapehuaya - 86443 86443		Puebla	Pahuatlán	Zacapehuaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	934,736	934,736	934,736	934,736	934,736	934,736	934,736	934,736	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUIDOS 20 CUARTOS DORMITORIO / Fisica: CONSTRUIDOS 20 CUARTOS DORMITORIO / Registro: CONSTRUIDOS 20 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868529	Construcción De Puento Alcantarilla En Avenida Ignacio Zaragoza - 85808	85808	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	118,378	118,378	118,378	118,378	118,378	118,378	118,378	118,378	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868530	Reposición De Equipos De Bombeo De Los Pozos De Agua Potable De La Cabecera Municipal - 85807	85807	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	225,135	223,335	223,335	223,335	223,335	223,335	223,335	223,335	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868531	Rehabilitación De Los Pozos De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 85804	85804	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	260,855	259,054	259,054	259,054	259,054	259,054	259,054	259,054	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868532	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Jose De Kinder A Calle Dieciséis Septiembre Cfe - 86378	86378	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	215,070	215,070	215,070	215,070	215,070	215,070	215,070	215,070	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868533	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Abasolo De Pantón A Casa De Familia Torres Avalos Cfe - 86409	86409	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	146,025	146,025	146,025	146,025	146,025	146,025	146,025	146,025	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868534	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre De Carretera Obregon A Casa De Fam Medina Cfe - 86401	86401	Puebla	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	277,843	277,843	277,843	277,843	277,843	277,843	277,843	277,843	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868535	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Juárez De Telesecundaria A Campo De Beisbol Cfe - 86348	86348	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	115,548	115,548	115,548	115,548	115,548	115,548	115,548	115,548	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868536	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Soto La Marina Del Deposito A Casa Familia Cruz Peralta Cfe - 86302	86302	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	48,345	48,345	48,345	48,345	48,345	48,345	48,345	48,345	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868537	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Rincon De Casa De Sr Angel Flores A Casa De Sr Agustín Hernández Cfe - 86290	86290	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	98,826	98,826	98,826	98,826	98,826	98,826	98,826	98,826	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868538	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles La Rumorosa Y Los Chopos De Barranquilla A Calle Sin Nombre Cfe - 86339	86339	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	214,950	214,950	214,950	214,950	214,950	214,950	214,950	214,950	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868539	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre De Baranca A Casa De Sr Felipe Perez Cfe - 86238	86238	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	96,382	96,382	96,382	96,382	96,382	96,382	96,382	96,382	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868540	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Rincon De Calle Sin Nombre Hacia El Cerro Cfe - 86112	86112	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	135,771	135,771	135,771	135,771	135,771	135,771	135,771	135,771	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868541	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre De Calle Tehuacan A Casa De Sr Eugenio Perez Daza Cfe - 86139	86139	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	67,293	67,293	67,293	67,293	67,293	67,293	67,293	67,293	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868680	O Ccxv Adoquinamiento En La Calle Cuatro Oriente Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Calle Cuatro Norte - 75218	75218	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868681	O Ccxv Demolicion Y Construccion De Tres Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave - 42990	42990	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868682	O Ccxxiv Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 87509	87509	Puebla	Quecholac	San José Tuzupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868685	Demolicion Y Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Rural Federal Benito Juarez - 80859	80859	Puebla	Quimixtlán	Santa Cruz Caballito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	Terminado	2017	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA; Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868687	Demolicion Y Construccion De Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero - 81500	81500	Puebla	Quimixtlán	Rincón de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,950,016	\$1,950,016	\$1,950,016	\$1,950,016	\$1,950,016	\$1,950,016	\$1,950,016	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868691	Construccion De Cincuenta Y Cinco Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Magueyitos - 80700	80700	Puebla	Quimixtlán	Magueyitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$4,798,125	\$4,798,125	\$4,798,125	\$4,798,125	\$4,798,125	\$4,798,125	\$4,798,125	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868692	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60760	60760	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868693	Construccion De Recamaras Adicionales En Zona De Media Margination En Ajajapan Y Ayeahuilco Segunda Seccion En El Municipio De Zacatlan - 54931	54931	Puebla	Zacatlán	Ayeahuilco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$977,307	\$977,307	\$977,307	\$977,307	\$977,307	\$977,307	\$977,307	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868694	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60975	60975	Puebla	Zacatlán	Tlachaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$64,745	\$64,745	\$64,745	\$64,745	\$64,745	\$64,745	\$64,745	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868695	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65347	65347	Puebla	Zacatlán	Cuautlilco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868696	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65392	65392	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868697	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65474	65474	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$20,350	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868698	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60880	60880	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$185,603	\$185,603	\$185,603	\$185,603	\$185,603	\$185,603	\$185,603	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868699	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66299	66299	Puebla	Zacatlán	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868700	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65954	65954	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868701	Techado En Área De Inparticipación De Educación Física En Jardín De Niños Xochitl - 75596	75596 - 17043	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leona Vicario - 70425	70425	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868703	Construcción De Pavimento Hidráulico De Calle Narciso Mendoza Entre Calle Mariano Matamoros Y Aquiles Serdán Cinco De Febrero - 66753	66753 - 17020	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868704	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Xiutetelco - 62773	62773 - 17007	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868705	Adoquinamiento En Las Calles Xochitl Y Tenochtitlan - 47261	47261 - 17016	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868706	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Norte - 39809	39809 - 17018	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868707	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En Telesecundaria Vicente Suarez - 47268	47268 - 17022	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868708	Rehabilitación De Telesecundaria México - 66778	66778 - 17029	Puebla	Xiutetelco	Atecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868709	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Niños Héroes - 47265	47265	Puebla	Xiutetelco	Atecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868710	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Comunitario Ricardo Flores Magón - 37208	37208 - 17015	Puebla	Xiutetelco	Barrio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868711	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria De Santiago Levi Aligazi - 70462	70462 - 17042	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868712	Rehabilitación General En La Telesecundaria Benito Juárez - 70438	70438 - 17038	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868713	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Prof Gonzalo Méndez Avendaño - 62707	62707 - 17006	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868714	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional En Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho - 47271	47271 - 17023	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868715	Mantenimiento De Centro De Salud - 35128	35128 - 17013	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Carmen - 34934	34934 - 17011	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868717	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antonio Julián Zapata Y Privada Linda Vista - 66811	66811	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868718	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional En El Preescolar Píkaltepetzín - 66853	66853 - 17032	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868719	Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable - 67555	67555 - 17035	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868720	Construcción De Cercado En Preescolar Primero De Marzo - 70454	70454 - 17041	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Panteón Del Cademiento - 62802	62802 - 17014	Puebla	Xiutetelco	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868722	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Tramo Salida A Rosa Chica - 86921	86921	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Física: La obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma por lo que se reporta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868723	Ampliación De Drenaje En Sección Segunda En Villa Cinco De Mayo - 86938	86938	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$612,917	\$673,938	\$673,938	\$673,938	\$673,938	\$673,938	\$673,938	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SUFRIÓ UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, POR LO QUE SE REPORTA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100%, / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868724	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica No Veintitres - 86970	86970	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Educación	Terminado	2017	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868725	Rehabilitación De La Red De Alimentación Principal De Villa Del Cinco De Mayo - 86950	86950	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868726	Rehabilitación De Acceso A La Localidad De Atzalan Segunda Etapa - 86932	86932	Puebla	Xochiapulco	Atzalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868727	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Atzalan - 86954	86954	Puebla	Xochiapulco	Atzalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868732	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Dieciséis De Septiembre Y Carril A Rancho Chico En La Localidad De San Mateo Tlacumulco 2 Etapa- 87920	87920	Puebla	Yehualtepec	San Mateo Tlacumulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$464,415	\$464,415	\$464,415	\$464,415	\$464,415	\$464,415	\$464,415	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868733	Ampliación De Redeléctrica En Calles Camino Real Avjarez Y Privada Sedanos En La Localidad De Llano Grande - 89807	89807	Puebla	Yehualtepec	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$238,482	\$238,482	\$238,482	\$238,482	\$238,482	\$238,482	\$238,482	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200868734	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Comatepec - 88426	88426	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868735	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Juan Gomez Camacho - 88762	88762	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868736	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Abasco Y Rehabilitación De Pozos De Visita - 88822	88822	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868737	Construcción De Comedor En La Escuelasecundaria Juan Escutia En La Colonia Niños Heroes Elcochitlan - 78870	78870	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868738	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Lic Benito Juárez - 79146	79146	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868739	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64975	64975	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868740	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64924	64924	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868741	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64895	64895	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$85,922	\$85,922	\$85,922	\$85,922	\$85,922	\$85,922	\$85,922	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868742	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64117	64117	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868743	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64205	64205	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$38,439	\$38,439	\$38,439	\$38,439	\$38,439	\$38,439	\$38,439	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868744	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64269	64269	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$65,572	\$65,572	\$65,572	\$65,572	\$65,572	\$65,572	\$65,572	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868745	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Atehuatluc Cuautliluc Y San Bartolo En El Municipio De Zacatlan - 50967	50967	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868746	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Ayehualulco Cuautitlulco Y San Bartolo En El Municipio De Zacatlan - 51135	51135	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868747	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Ayehualulco Cuautitlulco Y San Bartolo En El Municipio De Zacatlan - 51173	51173	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$378,142	\$378,142	\$378,142	\$378,142	\$378,142	\$378,142	\$378,142	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868748	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Bloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55477	55477	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$387,981	\$387,981	\$387,981	\$387,981	\$387,981	\$387,981	\$387,981	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868749	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Media Marginacion En Ajajalpan Y Ayehualulco Segunda Seccion En El Municipio De Zacatlan - 54976	54976	Puebla	Zacatlán	Ajajalpan (Cuamantla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$488,653	\$488,653	\$488,653	\$488,653	\$488,653	\$488,653	\$488,653	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868750	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63471	63471	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$58,789	\$58,789	\$58,789	\$58,789	\$58,789	\$58,789	\$58,789	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868751	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63521	63521	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$54,267	\$54,267	\$54,267	\$54,267	\$54,267	\$54,267	\$54,267	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868752	Construcción De Techumbre En La Cancha De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 50593	50593	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868753	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Bloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55420	55420	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868754	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Aztingo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 50030	50030	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$582,105	\$582,105	\$582,105	\$582,105	\$582,105	\$582,105	\$582,105	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868755	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Aztingo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49891	49891	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868756	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Bloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55338	55338	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868757	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En La Comunidad De San Miguel Tenamitlan Y Poecuatzingo - 45853	45853	Puebla	Zacatlán	Aztingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868758	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60674	60674	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$151,072	\$151,072	\$151,072	\$151,072	\$151,072	\$151,072	\$151,072	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868759	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65210	65210	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868760	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60937	60937	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$189,919	\$189,919	\$189,919	\$189,919	\$189,919	\$189,919	\$189,919	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868761	Rehabilitacion Del Camino Rural Tipo E Cruz Titla San Lorenzo - 56408	56408	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868762	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65305	65305	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868763	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoguilla Cuaculla De Cuatro Km Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 45558	45558	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,403,355	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868934	Ampliacion De Red De Electricidad Para La Calle San Isidro Entre Calle Ejercito Mexicano Y Reforma Sur - 71222	71222	Puebla	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200868935	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas Segunda Etapa - 79189	79189	Puebla	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200869055	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Kuwit - 72483	72483	Puebla	Coatepec	Kuwit	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869057	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Cuauhtemoc - 70283	70283-FISM-005-2017	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Educación	Terminado	2017	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA SE REALIZO DE DOS FONDOS / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA SE REALIZO DE DOS FONDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869058	Aportación Al Convenio De Electrificación Rural - 70064	70064	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869061	Adoquinamiento De La Calle Matamoros Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Nicolas Bravo - 89037	89037	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,069,666.93, SIENDO DE FISM \$ 530,066.50 Y PORTAMUN \$ 535,600.43 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869063	Construcción De Bards Perimetral En Bachillerato Hermanos Serdan - 89607	89607	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	Terminado	2017	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869064	Red De Distribución Y Mantenimiento A La Subestación Eléctrica Del Pozo De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Cohuecan - 88266	88266	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869065	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Ahuateco - 89769	89769	Puebla	Cohuecan	San Andrés Ahuateco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869066	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable - 88428	88428	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200869078	Revestimiento De Canal Con Piso De Concreto Y Muros De Block Segunda Etapa En La Sociedad Unidad De Riego San Juan El Progreso De Ajalpan - 64852	64852	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$500,270	\$499,242	\$499,242	\$499,242	\$499,242	\$499,242	\$499,242	\$499,242	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869086	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Capulines	91705-020-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869087	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Guadalupe Rancho Guadalupe	90333-025-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869088	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Tejocotes Los Angeles Y De Jesús	90239-022-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869089	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ora Privada Finos, San José La Laguna.	91781-021-2017	Puebla	Amozoc	San José la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869090	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Prolongación Dos Sur Y Calle Carlos I Lote Nueve	90444-014-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869091	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Felipe	90031-013-2017	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869092	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Francisco I Madero	92012-028-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869093	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Ignacio Zaragoza	90395-012-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869094	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Faraones	91980-027-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869095	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Framboyan	91827-023-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869096	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Oaxaca, Campeche Michoacan, Privada Michoacan Y Yucatan	89385-008-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869097	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2da Pv 2 Sur	88908-006-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869098	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ampliación Calle Del Cristo	89163-007-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200869099	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cedro	89693-017-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869100	Ampliación De Drenaje Sanitario De Ramon A Jaguey - 73304	73304 972017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869101	Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Itzcuintonaco Municipio De Eloxochitlan En El Estado De Puebla - 85445	85445	Puebla	Eloxochitlan	Itzcuintonaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869102	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Del Valle De El Mirador - 85199	85199	Puebla	Eloxochitlan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869103	Construcción De Veintiseis Baños Dignos Tipo Familiar Con Bioidigestor En La Localidad De Papaloapan Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan - 85586	85586	Puebla	Eloxochitlan	Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869104	Construcción De Treinta Y Seis Baños Dignos Tipo Familiar Con Bioidigestor En La Localidad De Papaloapan Perteneciente A - 85311	85311	Puebla	Eloxochitlan	Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,977,709	\$1,977,709	\$1,977,709	\$1,977,709	\$1,977,709	\$1,977,709	\$1,977,709	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869106	Construcción De Techado De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Lic Adolfo Lopez Mateos - 84197	84197	Puebla	Eloxochitlan	Macultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,994,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869107	Construcción De Veinticinco Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Atlaolaquia Zona 1 Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan - 85594	85594	Puebla	Eloxochitlan	Atlaolaquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869108	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Campo Nuevo Dos - 85559	85559	Puebla	Eloxochitlan	Campo Nuevo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,998,708	\$1,998,708	\$1,998,708	\$1,998,708	\$1,998,708	\$1,998,708	\$1,998,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869122	Adoquinamiento De La Calle Treinta Y Uno Norte Entre Avenida Vicente Guerrero Y Calle Dos Posiente Y Privada De La Calle Treinta Y Uno Norte - 49314-17011	49314	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869123	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dieciséis Norte Sur Entre Cinco Y Seis Oriente En El Barrio De San José - 58614-17012	58614	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869124	Construcción De Modulo Sanitario En El Jardín De Niños Abraham Lincoln En La Localidad De La Purísima De Hidalgo - 72732-17018	72732	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200869126	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Seis Sur Y Última Casa Calle Seis Sur Entre Juárez Y Diecinueve - 86981 - 17026	86981	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869127	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial En La Parada El Capulín - 91446	91446	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869128	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Azteca - 90488	90488	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: FISCALMENTE LA OBRA ESTÁ TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA. SE ENTREGÓ Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869129	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tetequexpa - 91265	91265	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,481,629	\$1,481,629	\$1,481,629	\$1,481,629	\$1,481,629	\$1,481,629	\$1,481,629	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: EL NÚMERO DE POSTES ES CONSIDERADO COMO UNIDAD DE MEDIDA / Registro: OBRA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869130	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Comunidad De Coahuixco Dos - 91355	91355	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,804,524	\$1,804,524	\$1,804,524	\$1,804,524	\$1,804,524	\$1,804,524	\$1,804,524	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: SE CONSIDERA AL POSTE COMO UNIDAD DE MEDIDA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869131	Ampliación De Sistema De Alcantarillado En Calles Alvaro Obregón Privada Las Torres Y Antigua Vía Segunda Etapa - 90608	90608	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$559,867	\$559,867	\$559,867	\$559,867	\$559,867	\$559,867	\$559,867	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA. SE ENTREGÓ A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869134	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Parajes Segunda Etapa - 90976	90976	Puebla	Chignautla	Los Parajes (Zompanateno)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISCALMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA, SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869135	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipal Chila - 69160	17221	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869136	Rehabilitación De Alumbrado Público - 69159	17225	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	Terminado	2017	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869137	Equipamiento Con Bomba De Agua Potable Pozo La Cañada - 69161	17222	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869138	Adoquinamiento De La Calle San Miguel E Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Av Benito Juárez Y Calle Tres Sur Entre Calle Zaragoza Y Calle Indep - 87580	87580	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$770,846	\$192,711	\$192,711	\$192,711	\$192,711	\$192,711	\$192,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYÓ EL ADOQUINAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS CONCURRIDOS. / Física: SE CONCLUYÓ EL ADOQUINAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS CONCURRIDOS. / Registro: SE CONCLUYÓ EL ADOQUINAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS CONCURRIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869139	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 87840	87840	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 2017. EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE REALIZÓ EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 2017. EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SE REALIZÓ EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 2017. EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200869140	Ampliación De Energía Eléctrica Para El Sistema De Bombeo En La Localidad De Chila De La Sal - 87955	87955	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Urbanización	Terminado	2017	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL PLAZO DE CONTRATO. / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL PLAZO DE CONTRATO. / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL PLAZO DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869141	Construccion De Ochenta Estufas Ecologicas En El Municipio De Chila De La Sal - 87703	87703	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	Terminado	2017	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. / Física: SE REALIZO LA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. / Registro: SE REALIZO LA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869142	Construccion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Honey - 42681	17214	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$565,640	\$565,630	\$565,630	\$565,630	\$565,630	\$565,630	\$565,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869143	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 42679	17203	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$554,675	\$551,855	\$551,855	\$551,855	\$551,855	\$551,855	\$551,855	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869148	Construccion De Techos Y Pisos De Concreto En Viviendas De Amapoloa - 46004	17216	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$376,247	\$375,699	\$375,699	\$375,699	\$375,699	\$375,699	\$375,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869149	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Zaragoza Etapa Final - 46008	17208	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$129,174	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869150	Construccion De Cuartos Dormitorio En Viviendas De Amapoloa - 46006	17211	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$559,241	\$558,747	\$558,747	\$558,747	\$558,747	\$558,747	\$558,747	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869151	Construccion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Buena Vista - 42678	17213	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$257,109	\$257,059	\$257,059	\$257,059	\$257,059	\$257,059	\$257,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869153	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Hernandez - 40368	17206	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$527,504	\$526,254	\$526,254	\$526,254	\$526,254	\$526,254	\$526,254	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869154	Construccion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En La Cumbre - 40347	17222	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$385,664	\$385,619	\$385,619	\$385,619	\$385,619	\$385,619	\$385,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869155	Rehabilitacion De Espacio De Comedor Comunitario En El Bachillerato De Chila - 49665	17221	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$510,144	\$509,719	\$509,719	\$509,719	\$509,719	\$509,719	\$509,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869156	Rehabilitacion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Chila - 40273	17207	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$848,460	\$847,982	\$847,982	\$847,982	\$847,982	\$847,982	\$847,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869157	Construccion De Cuartos Dormitorio Y De Sanitario En Viviendas De Huehuetlilla - 41794	17209	Puebla	Honey	Huehuetlilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$606,824	\$606,017	\$606,017	\$606,017	\$606,017	\$606,017	\$606,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200869158	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Francisco Sarabia - 46013	17220	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$932,623	\$920,758	\$920,758	\$920,758	\$920,758	\$920,758	\$920,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869159	Construccion De Cuartos Adicionales En Varias Localidades Del Municipio - 46010	17225	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,189,766	\$1,188,720	\$1,188,720	\$1,188,720	\$1,188,720	\$1,188,720	\$1,188,720	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869160	Rehabilitacion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto - 40260	17201	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,465,521	\$1,465,450	\$1,465,450	\$1,465,450	\$1,465,450	\$1,465,450	\$1,465,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869161	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Colonia Mirandas - 40281	17218	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$316,524	\$314,510	\$314,510	\$314,510	\$314,510	\$314,510	\$314,510	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869162	Construccion De Cuartos Dormitorio Losas Y Pisos En Viviendas De El Manzano - 50730	17215	Puebla	Honey	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$606,041	\$605,688	\$605,688	\$605,688	\$605,688	\$605,688	\$605,688	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869163	Construccion De Losas De Concreto Y Cuartos Dormitorio En Viviendas De El Rincon - 42685	17210	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	Terminado	2017	\$319,789	\$319,730	\$319,730	\$319,730	\$319,730	\$319,730	\$319,730	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869164	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal A Magdalena Segunda Etapa - 46012	17219	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$502,314	\$502,061	\$502,061	\$502,061	\$502,061	\$502,061	\$502,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869165	Construccion De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto - 40160	17205	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,542,820	\$1,542,546	\$1,542,546	\$1,542,546	\$1,542,546	\$1,542,546	\$1,542,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869166	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 40130	17202	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$780,617	\$780,301	\$780,301	\$780,301	\$780,301	\$780,301	\$780,301	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869168	Construccion Y Mejoramiento De Alumbrado Publico Muro De Contencion Y Barandal Peatonal En Puente Del Acceso Principal A Rafael J Garcia - 80107	80107	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869169	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Guadalupe Victoria Y Camino A La Cumbre - 82319	82319	Puebla	Chilchotla	Acocomotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869170	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Guadalupe Victoria Y Camino A La Cumbre - 82742	82742	Puebla	Chilchotla	Acocomotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869173	Rehabilitacion De Concreto Hidraulico En Calle Chapultepec Cabeecera Municipal Huehuetla Puebla Segunda Etap - 84478	8447817215	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869174	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Valu Municipio De Huehuetla Puebla - 84330	8433017213	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200869175	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Chautitpec Cabecera Municipal Huehuetla Puebla Primera Etapa - 80931	80931	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869176	Convenio De Coordinación Para La Ejecución Del Programa De Insumos A Tiempo - 80998	80998	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869177	Construcción De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Cinco De Mayo - 85532	8553217225	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869178	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Mujuyum - 85489	8548917224	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869179	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Carlos I Betancourt En La Localidad De Chilocoayo Del Carmen - 84601	84601	Puebla	Huehuetla	Chilocoayo del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869180	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Fluvial En La Localidad De Chilocoayo Del Carmen Segunda Etapa Municipio De Huehuetla - 85538	8553817226	Puebla	Huehuetla	Chilocoayo del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869181	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Chilocoayo Del Carmen Aportación - 81173	8117317210	Puebla	Huehuetla	Chilocoayo del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869182	Construcción De Unidad Medico Rural En La Localidad De Lipuntahuaca Municipio De Huehuetla - 80656	8065616250	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Salud	Terminado	2017	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869184	Rehabilitación Del Camino Metlatoyuca Laberinto Distancia Mil Quinientos Metros - 49485	49485	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869190	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe 2017	17203	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869191	Rehabilitación De Comedor Comunitario San Francisco Segunda Etapa	17206	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	Terminado	2017	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869192	Rehabilitación De Dos Aulas En Jardín De Niños En Jehuital	17225	Puebla	Guadalupe	San Isidro Jehuital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	Terminado	2017	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869193	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Sección Segunda Mixquitepec	17204	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869194	Rehabilitación De Red De Distribución Sistema De Agua Potable En Chiltepec	17230	Puebla	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200869195	Ampliación De Electrificación Calle Mucio Bravo Y Calle Ejidal En Vista Hermosa	17218	Puebla	Guadalupe	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	Terminado	2017	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869196	Const De Adoquinamiento En Calle Once Ote Ent Cuatro Y Sela Sur Y Calle Sela Sur Ent Nueve Y Once Ote Del B De Las Juanitas En Gpe Victoria - 89248	89248	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869197	Construcción De Cincuenta Y Cinco Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Victoria - 86205	86205	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869198	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria - 86173	86173	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869199	Const De Adoquinamiento En Calle Ocho Ote Ent Doce Y Catorce Nte Y Calle Catorce Nte Ent Seis y Ocho Ote En La Localidad De Gpe Victoria - 86122	86122	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869216	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jeronimo Coxtitlan Santa Maria Neneztintla Y Acajete Lumi - 82737	82737	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869217	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 85389	85389	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 497,683.03 del Fondo FISM-DF 2017 mas \$ 7,653.02 de saldo rendimientos FISM-DF 2016. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869218	Construcción De La Segunda Etapa En Techos Para Vivienda Del Municipio De Acateno - 89396	89396	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869219	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Ferrocarril Entre Dos Y Cuatro Poniente - 71344	71344	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$378,567	\$378,567	\$378,567	\$378,567	\$378,567	\$378,567	\$378,567	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869220	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo Entre Benito Juárez Y Zapata Y En Calle Zapata Entre Miguel Hidalgo - 62186	62186	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869221	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Niños Heroes Entre Mariano Matamoros Y Av Cinco De Mayo En Calle Mariano Matamoros Allen - 62600	62600	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$286,673	\$286,673	\$286,673	\$286,673	\$286,673	\$286,673	\$286,673	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869222	Ampliación De La Red De Drenaje En Camino A La Soledad - 68211	68211	Puebla	San Diego La Mesa Tochimiltingo	Tochimiltingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$381,519	\$381,519	\$381,519	\$381,519	\$381,519	\$381,519	\$381,519	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO / Física: ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO / Registro: FISICO: PROYECTO EJECUTADO AL 100%/FINANCIERO: PROYECTO EJERCIDO AL 100%/ POR LO QUE SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200869223	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Luminarias En El Municipio De San Felipe Teotlalcingo - 84617	84617	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$363,080	\$363,080	\$363,080	\$363,080	\$363,080	\$363,080	\$363,080	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION TERMINADA CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: MATERIALES SUMINISTRADOS AL 100% / Registro: ADQUISICION TERMINADA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869224	Sustitución De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Población De San Juan Tlale Municipio De San Felipe Teotlalcingo Pue - 85022	85022	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Juan Tlale	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$551,328	\$550,946	\$550,946	\$550,946	\$550,946	\$550,946	\$550,946	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FINANCIERO DE 100% / Fisica: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869225	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 85373	85373	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869228	Construcción De Muro De Contención Para Protección De Pavimento Zitelala Cajalan - 39086	39086	Puebla	Hueytlalpan	Cajalan	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$813,153	\$406,577	\$406,577	\$406,577	\$406,577	\$406,577	\$406,577	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869232	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Cinco Norte Entre Av Miguel Hidalgo Y Dos Poniente En Calle Cinco Norte Entre Seis Y Ocho Poniente - 84014	84014	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869238	Ampliación De La Red De Agua Potable Prolongación Oriente Y Calle Juan Merlo De La Puente Entre Calle Sin Nombre Y Juan Pablo Segundo - 83309	83309	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869239	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 79440	79440	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	100.00	0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869240	Rehabilitación Del Drenaje De Alcantarillado En La Calle Noroeste Venustiano Carranza Manuel Avila Camacho Y Andador Deportivo Entre - 80116	80116	Puebla	Nopalucan	Manuel Avila Camacho (La Cima)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869241	Adoquinamiento De La Calle Octubre Entre Emiliano Zapata Y Limite P Montes Entre Emiliano Zapata Y Lazaro Cardenas - 82897	82897	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869242	Ampliación De Agua Potable En La Calle Manuel I Montes Entre Octubre E Ignacio Zaragoza - 83076	83076	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869243	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle I Montes Entre Calle Octubre E Ignacio Zaragoza - 83063	83063	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869244	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Zona Auxiliar De El Rincón Citlaltépetl - 80203	80203	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869245	Ampliación De Drenaje Sanitario - 80247	80247	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869246	Construcción De Escuela Secundaria Nueva Creación Con Clave Aportación - 82984	82984	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtiyucan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPFCE	Educación	Terminado	2017	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO (SOLO FUE APORTACION) / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO (FUE UNA APORTACION) / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200869247	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con C.C.T 21dpr163a De La Localidad De Calipan-5201	52801 17003	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance fisico al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se beneficio a 400 alumnos / Registro: solicita se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869248	Equipamiento De Pozo Noria - 73369	73369	Puebla	Cuatutinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869249	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C En La Primaria Redención - 73161	73161	Puebla	Cuatutinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869250	Construcción Del Modulo Sanitarios Y Direccion En El Bachillerato Digital No Setenta - 68424	68424	Puebla	Cuatutinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869251	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tepetzalan Segunda Etapa - 16856	R332017-009	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Tzoquitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE17170200869254	Construcción De Modulo Sanitario Tipo Regional C En Jardín De Niños Miguel Hidalgo - 85916	85916	Puebla	San Salvador Huixcolotl	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	Terminado	2017	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA EN PIEZAS (1 MODULO ZANITARIO ES UNA SOLA PIEZA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869255	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Privada Javier Mina Entre Carretera Federal Y Calle Javier Mina - 85907	85907	Puebla	San Salvador Huixcolotl	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OTROS (ESTRUCTURA INTERMEDIA EN MEDIA TENSION) / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OTROS (ESTRUCTURA INTERMEDIA EN MEDIA TENSION) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869268	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 63322	63322	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869269	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 85630	85630	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Aquiles Serdán Entre Calle Zaragoza Y Calle Manuel Gomez Mori - 85499	85499	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869271	Rehabilitación De La Red Agua Potable De Las Calles Cristóbal Colon Poniente Entre Calle Prof Manuel Hernandez Y Reforma Norte Calle Crist - 79745	79745	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEIXI PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,775,920	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869272	Servicios De Consultoría Administrativa Para La Operación Del Pism 2017	79892	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869273	Construcción De Guarniciones Y Adquisición En Calle Once De Noviembre Primera Etapa Municipio De Altepeixi Puebla - 45871	45871	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$408,137	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869274	Construcción De Guarniciones Y Adquisición En Calle Daniel Gonzalez Municipio De Altepeixi Puebla - 45616	45616	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,262,570	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200869276	Equipamiento De Pozo Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad De San Mateo Tlaxcoacalco Municipio De San Jose Miahuatlán Seg - 86679	86679	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlaxcoacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,061,387	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra esta funcionando y actualmente los pobladores de San Mateo Tlaxcoacalco tienen agua potable en sus casas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869277	Construcción De Adoquinamiento Y Empedrado En La Calle Libertad Entre La Calle Nacional Calle Corregidora Calle Jose Maria Morelos Y Calle - 86695	86695	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: en la actualidad esta obra es de suma importancia para la localidad de San Pedro Tetitlán, debido a la ubicación centrica de la población, la obra esta funcionando y en perfectas condiciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869278	Mejoramiento De Los Caminos Principales De Atexco - 87319	87319	Puebla	Aquixtla	Atexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra física y financieramente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869279	Mejoramiento Del Camino Tramo Centro De Cuautieco La Rinconada - 87247	87247	Puebla	Aquixtla	Cuautieco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100%. / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869290	Construcción De Un Aula En El Kinder Benito Juarez De Tacopan - 89079	89079	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869296	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Las Delicias - 89415	89415	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869300	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Prolongación De La Calle Tres Oriente - 90334	90334	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869302	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cumbres De Chicometepec - 89603	89603	Puebla	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$550,461	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE UTILIZA RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO POR CUENTAS PRODUCTIVAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869303	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Prizma Ignacio Ramirez De La Localidad De Santiago Nopala - 90401	90401	Puebla	Atexcal	Santiago Nopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869304	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre, En La Localidad De San Francisco Resurgimiento - 90494	90494	Puebla	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869305	Construcción De La Línea De Distribución De Agua Potable - 58316	58316	Puebla	Atexcal	San Lucas Teteletitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869306	Equipamiento De Pozo Y Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable, En La Localidad De Santa Catalina Tehuixtla - 89786	89786	Puebla	Atexcal	Santa Catalina Tehuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200869307	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor San Jerónimo Caleras - 85577	85577	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Terminado	2017	\$4,513,386	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869315	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Calle Rafael Moreno Valle Desde El Cese Hasta Camino A Santa Cruz Cuyachap - 79716	79716	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869316	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan De La Barrera Entre Av Miguel Aleman Y Calle Del Bachiller En La Localidad De Atzit - 49426	49426	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869331	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Caltepec Puebla - 50597	50597	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$905,069	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869332	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Luis Atolotitlán Caltepec Puebla - 50977	50977	Puebla	Caltepec	San Luis Atolotitlán (Atolotitlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,308,068	\$1,303,557	\$1,303,557	\$1,303,557	\$1,303,557	\$1,303,557	\$1,303,557	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869333	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Comunidad De Marrubio Municipio De Caltepec Puebla - 51696	51696	Puebla	Caltepec	Marrubio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$355,085	\$354,405	\$354,405	\$354,405	\$354,405	\$354,405	\$354,405	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300934869	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Francisco Miranda Cuapancingo - 147565	147565	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuapancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,105,896	\$1,105,896	\$1,105,896	\$1,105,896	\$1,105,896	\$1,105,896	\$1,105,896	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300934871	Ampliación En Varias Calles De Red Integralde Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tonalapa - 148129	148129	Puebla	Tetela de Ocampo	Tonalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,063,915	\$2,063,915	\$2,063,915	\$2,063,915	\$2,063,915	\$2,063,915	\$2,063,915	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300934872	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Camino El Puerto Alvarezco En La Localidad De Alvarezco - 148486	148486	Puebla	Tetela de Ocampo	Alvarezco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,469,554	\$1,469,554	\$1,469,554	\$1,469,554	\$1,469,554	\$1,469,554	\$1,469,554	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 6,500.00 KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300934873	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Tototzinapan - 149306	149306	Puebla	Tetela de Ocampo	Tototzinapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,387,144	\$4,387,144	\$4,387,144	\$4,387,144	\$4,387,144	\$4,387,144	\$4,387,144	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935244	Mejoramiento De Los Baños De La Escuela Primaria Justo Sierra - 182167	182167	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935245	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 182153	182153	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935246	Mejoramiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Y De La Escuela Telesecundaria Juan Rufino - 182217	182217	Puebla	Ahuazotepec	Tejamilles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935247	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Cuarta Etapa - 182254	182254	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935248	Construcción De Los Sistemas De Agua Potable De Chicicaxtla Segunda Etapa - 148306	148306	Puebla	Aquixtla	Chicicaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra física y financieramente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - La presente obra se encuentra física y financieramente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935249	Mejoramiento De Los Caminos Principales Tramo San Alfonso El Chicicaxtlar - 148665	148665	Puebla	Aquixtla	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935250	Rehabilitación De Los Sistemas De Agua Potable De Tlaltempa - 148598	148598	Puebla	Aquixtla	Tlaltempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935251	Rehabilitación De Los Sistemas De Agua Potable De Pachuquilla - 149156	149156	Puebla	Aquixtla	Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935252	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Agua El Gabriel - 198364	198364	Puebla	Atexcal	Agua el Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935255	Ampliación De Drenaje Sanitario En San Diego Acapulco - 186220	186220	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$484,770	\$799,858	\$799,858	\$799,858	\$799,858	\$799,858	\$799,858	\$799,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935256	Trabajos De Mejoramiento En Escuela Primaria Rural Federal Alvaro Obregón - 186144	186144	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935263	Aportación Para El Programa Estatal De Construcción De Piso Firme Dosmil Diecisiete - 176019	176019	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,952,750	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935265	Aportación Para El Programa Estatal De Colocación De Techos Dosmil Diecisiete - 176071	176071	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,726,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935267	Aportación Al Programa De Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 176633	176633	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$11,981,620	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935269	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147450	147450	Puebla	Atlixco	Almazantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935270	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146552	146552	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935271	Trabajos De Mejoramiento De Aula De Usos Múltiples Prescolar Jesús Teran - 144766	144766	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$789,319	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935272	Aportación Para La Obra Alcantarillado Sanitario En Guadalupe Huexocucapan - 151043	151043	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huexocucapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935273	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146569	146569	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huexocucapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935274	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146578	146578	Puebla	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$650,727	\$660,436	\$660,436	\$660,436	\$660,436	\$660,436	\$660,436	\$660,436	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935275	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146606	146606	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,682	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935276	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Guillermo Alvarez Montiel - 161331	161331	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$1,227,450	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935277	Construccion De Techado De La Plaza Cívica De La Primaria Ignacio Comonfort - 152133	152133	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935278	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Cinco Sur Entre Carretera Tecmachalco Cañada Y Calle Once Poniente - 111783	111783	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935279	Ampliacion De Electrificación En La Calle Once Oriente Entre Diez Y Doce Sur - 113189	113189	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935280	Ampliación De Electrificación En La Calle Ocho Poniente Entre Once Y Trece Norte - 113627	113627	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935281	Ampliacion De Electrificación En La Calle Privada De La Seis Norte Entre Seis Oriente Y Ocho Oriente - 112552	112552	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935282	Construccion De Cuatro Aulas Regionales Tipo C En La Escuela Primaria Horacio Gomez Carro - 151991	151991	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935283	Ampliación De Electrificación En La Calle Dos Oriente Entre Calle Seis Y Ocho Norte - 112732	112732	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935284	Ampliacion De Electrificación En La Calle Prolongacion Dos Norte Entre Calle Miramontes Y Calle Ocho A Oriente - 112929	112929	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935285	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 166265	166265	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170300935286	Construcción De Bards Perimetral En El Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas Del Rio - 152327	152327	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$1,467,409	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	FINANCIERA: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935287	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162880	162880	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Chica Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170300935288	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 192888	192888	Puebla	Palmar de Bravo	Encrucijada Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$217,965	\$217,965	\$217,965	\$217,965	\$217,965	\$217,965	\$217,965	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935295	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Niños Heroes - 143927	143927	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935296	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad - 104346	104346	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: EL CONSECUTIVO DE NUMERO DE OBRA CON QUE SE IDENTIFICA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO ES EL NO. MPB-216/2017 Y CON CONTRATO NO. CONT-MPB-008/17 DE MONTO \$ 1,240,017.33; ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIOS MDS YA QUE PASA POR 2AP DIFERENTES, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES PRIMER FOLIO MDS NO. 100380 CON UN MONTO \$ 492,208.86 Y CUARTO FOLIO MDS NO. 100455 CON UN MONTO DE \$ 191,434.50, TERCER FOLIO MDS NO. 100481 CON UN MONTO \$ 492,208.86 Y CUARTO FOLIO MDS NO. 104346 CON UN MONTO DE \$ 320,549.97 LA SUMA ESTOS NO DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,240,017.33 Y SI BURÓ ANTECIPIO DEL 50% CON UN MONTO DE \$ 372,005.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935297	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 100481	100481	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935298	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 100455	100455	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935299	Ampliación De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad - 100380	100380	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935300	Ampliación De Electrificación En La Calle Camino Nacional Entre Guadalupe Enriquez Y Santa Cruz Monterrosas - 113691	113691	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935301	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162561	162561	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGO UN ANTECIPIO DEL 50% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES 2AP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 56,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935302	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162543	162543	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170300935303	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162434	162434	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170300935304	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162363	162363	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$477,207	\$477,207	\$477,207	\$477,207	\$477,207	\$477,207	\$477,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935305	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162325	162325	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$43,337	\$43,337	\$43,337	\$43,337	\$43,337	\$43,337	\$43,337	\$43,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Física: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Registro: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Contrato: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Observaciones: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Sistema: Esta obra se encuentra pagada al 100% /
PUE17170300935306	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 161722	161722	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$18,016	\$18,016	\$18,016	\$18,016	\$18,016	\$18,016	\$18,016	\$18,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Física: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Registro: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Contrato: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Observaciones: Esta obra se encuentra pagada al 100% / Sistema: Esta obra se encuentra pagada al 100% /
PUE17170300935307	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica No Diecisecho - 139918	139918	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$2,122,855	\$2,122,855	\$2,122,855	\$2,122,855	\$2,122,855	\$2,122,855	\$2,122,855	\$2,122,855	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935308	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cuatro Sur Entre Calle Once Oriente Y Calle Trece Oriente - 139022	139022	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,292,237	\$1,292,237	\$1,292,237	\$1,292,237	\$1,292,237	\$1,292,237	\$1,292,237	\$1,292,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935309	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato General Tepecatl - 130662	130662	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$1,643,743	\$1,643,743	\$1,643,743	\$1,643,743	\$1,643,743	\$1,643,743	\$1,643,743	\$1,643,743	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935313	Ampliación De Alumbrado Público En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177960	177960	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$25,985	\$25,985	\$25,985	\$25,985	\$25,985	\$25,985	\$25,985	\$25,985	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma físicamente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935314	Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Dos Mil Diecisiete Aportación - 144620	144620	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$690,535	\$345,268	\$345,268	\$345,268	\$345,268	\$345,268	\$345,268	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 345,267.53, teniendo un monto total de la obra de \$ 690,535.07, en la modalidad 50-50, en co inversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935315	Ampliacion De Adoquinamiento En Calle Doce Sur Entre Calle Chapultepec Y Nueve Oriente - 144549	144549	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$930,587	\$930,587	\$930,587	\$930,587	\$930,587	\$930,587	\$930,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935318	Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177694	177694	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziñtia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935319	Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177753	177753	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziñtia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$47,639	\$47,639	\$47,639	\$47,639	\$47,639	\$47,639	\$47,639	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935320	Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Dos Mil Diecisiete Aportación - 144605	144605	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziñtia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$792,678	\$396,339	\$396,339	\$396,339	\$396,339	\$396,339	\$396,339	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 396,339.96, teniendo un monto total de la obra de \$ 792,677.91, en la modalidad 50-50, en co inversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935323	Construccion De Dos Aulas En Estructura U Uno C En La Escuela Telessecundaria Alfonso Truena Con Clave De Trabajo - 145279	145279	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,045,856	\$1,045,856	\$1,045,856	\$1,045,856	\$1,045,856	\$1,045,856	\$1,045,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935324	Construccion De Pavimento De Concreto Estampado En La Calle Libertad Del Municipio De Acatlan- 196995	196995	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935325	Construccion De Obras Complementarias (Nivelacion De Tierras) Para El Centro De Experimento Cultural Y Deportivo Del Barrio De Las Nieves - 180259 *Opa- 2017-035	180259	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME NIVELACION DE TIERRAS / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935326	Apertura De Caminos Para El Centro De Espacamiento Cultural Y Deportivo Del Barrio De Las Nieves Municipio De Acatlan Puebla - 180221 *Opa-2017-011	180221	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	9986,944	9986,944	9986,944	9986,944	9986,944	9986,944	9986,944	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935327	Ampliación De Red Eléctrica En Mt Y Bt Entroque A Red Principal Al Centro De Espacamiento Cultural Y Deportivo Barrio De Las Nieves Munic - 175146 *Opa-2017-032	175146	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	5441,252	5441,252	5441,252	5441,252	5441,252	5441,252	5441,252	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935328	Ampliación De Red Eléctrica En Mt Y Bt Enlace Barranca Kuchilera Al Centro De Espacamiento Cultural Y Deportivo Municipio De Acatlan Puebla - 175165 *Opa-2017-033	175165	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	5433,853	5433,853	5433,853	5433,853	5433,853	5433,853	5433,853	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935330	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Barrio De Tres Cruces Segunda Sección - 117746	117746	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5226,235	5226,235	5226,235	5226,235	5226,235	5226,235	5226,235	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935331	Construcción De Pozo Tipo Noria Del Predio Denominado Nochtitlan Del Barrio De Las Nieves Municipio De Acatlan - 117624 *Opa-2017-038	117624	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5621,765	5621,765	5621,765	5621,765	5621,765	5621,765	5621,765	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935332	Ampliación De Red Eléctrica En Camino A Boquerón Del Municipio De Acatlan Puebla- 117693	117693	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	5226,230	5226,230	5226,230	5226,230	5226,230	5226,230	5226,230	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935336	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barranca La Chinaca Entre Del Barrio De San Luis En La Localidad De Acatlan - 108980	108980	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,646,565	1,646,565	1,646,565	1,646,565	1,646,565	1,646,565	1,646,565	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935337	Ampliación Drenaje En Bella Vista En La Localidad De Acatlan De Osorio - 109024 *Opa-2017-030	109024	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,509,836	1,509,836	1,509,836	1,509,836	1,509,836	1,509,836	1,509,836	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935338	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtemoc Tenochtitlan Entre Ilhuicamina E Xtlilxochitl Del Barrio De San Miguel Del Municipio - 109058 *Opa-2017-031	109058	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5767,694	5767,694	5767,694	5767,694	5767,694	5767,694	5767,694	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935347	Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Magisterial Segunda Etapa - 113372	113372-2017-03	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5947,663	5947,663	5947,663	5947,663	5947,663	5947,663	5947,663	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935349	33903 Servicios Integrales - 113410	113410-2017-04	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	5400,000	5400,000	5400,000	5400,000	5400,000	5400,000	5400,000	100.00	50	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935350	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diferentes Puntos De Chiautla - 113400	113400-2017-02	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5290,000	5290,000	5290,000	5290,000	5290,000	5290,000	5290,000	100.00	50	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935351	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Villa De Las Flores - 113391	113391-2017-08	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	5510,315	5510,315	5510,315	5510,315	5510,315	5510,315	5510,315	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935360	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147012	147012	Puebla	Atlixco	San Francisco Primo de Verdad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	540,670	541,277	541,277	541,277	541,277	541,277	541,277	100.00	50	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935361	Drenaje Sanitario En Calle Camino Real A San Diego Acapulco Entre Boulevard Camino Real A Huauquechula - 142390	142390	Puebla	Atlixco	San Diego Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$543,258	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935362	Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Francisco I Madero Entre Boulevard Real A Huauquechula - 142572	142572	Puebla	Atlixco	San Diego Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$805,960	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935363	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Estatal Nisann - 90234	90234	Puebla	Atlixco	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$432,652	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935364	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147501	147501	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,011	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935365	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 88586	88586	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$727,198	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935366	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147409	147409	Puebla	Atlixco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,341	\$82,555	\$82,555	\$82,555	\$82,555	\$82,555	\$82,555	\$82,555	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935368	Aportación Para La Construcción De Modulo Sanitario Tipo II Y Rehabilitación De Modulo Sanitario En El Edificio A En El Preescolar Jovita Noc - 141685	141685	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935369	Perforación De Pozo De Agua En Ixtepec Metepec - 183302	183302	Puebla	Atlixco	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,476,791	\$2,470,028	\$2,470,028	\$2,470,028	\$2,470,028	\$2,470,028	\$2,470,028	\$2,470,028	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: perforación de un pozo / Registro: obra terminada - terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935370	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147445	147445	Puebla	Atlixco	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,682	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935371	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147522	147522	Puebla	Atlixco	El Encanto del Cerril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,805	\$49,533	\$49,533	\$49,533	\$49,533	\$49,533	\$49,533	\$49,533	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935372	Construcción De Un Aula En El Centro De Atención Múltiple Nueva Creación Cam - 202551	202551	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Educación	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935374	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Hermanos Serdán - 201192	201192	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Educación	Terminado	2017	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935377	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Atoyatempan - 198877	198877	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935382	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Venustiano Carranza Triangulo Y Lazaro Cardenas - 122054	122054	Puebla	Pantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA PRESENTA EL SIGUIENTE AVANCE: 303.50 M3 EXCAVACION EN CAJA, 1976.70 M2 DE BASE DE GRAVA, 900 M2 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, 2 RE NIVELACIONES DE POSOS DE VISITA, 468.56 ML DE GUARNICION DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935383	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Acattitlan Municipio De Caltepec Pue - 130007	130007	Puebla	Caltepec	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$836,662	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935384	Ampliación De La Electrificación En La Comunidad De Acattitlan Municipio De Caltepec Pue - 159375	159375	Puebla	Caltepec	San Juan Acattitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$539,083	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$528,242	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA DE 14 POSTES TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935385	Construcción De Cuartos Para Baños Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Séptico En La Comunidad De Atecoxco Municipio De Caltepec Puebla - 167180	167180	Puebla	Caltepec	Atecoxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$368,550	\$366,849	\$366,849	\$366,849	\$366,849	\$366,849	\$366,849	\$366,849	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935386	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores En La Comunidad De Coatepec Municipio De Caltepec Pue - 54662	54662	Puebla	Caltepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$705,000	\$703,144	\$703,144	\$703,144	\$703,144	\$703,144	\$703,144	\$703,144	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935387	Rehabilitación De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Plan De Ayutla En La Comunidad De La Compañía - 157489	157489	Puebla	Caltepec	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935388	Ampliación Y Construcción De Cancha Y Techado Estructural En Área De Impartición De Educación Física En Bachillerato General Pedro De Gante Con Clave 21ebh09398 - 199503	199503 17006	Puebla	Coxcatlán	San José Tlaxpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935389	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tequixtepec De Juárez - 167532	167532	Puebla	Coyomeapan	Tequixtepec de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda En Ejecución	2017	\$1,820,094	\$1,820,094	\$1,820,094	\$1,820,094	\$1,820,094	\$1,820,094	\$1,820,094	\$1,820,094	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935392	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Tres Norte Dos Y Cuatro Poniente - 183530	183530	Puebla	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935393	Comedor Jardín De Niños Carlos Castillo - 181252	181252	Puebla	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935395	Construcción De Estufas Ecológicas Aportación - 163840	163840	Puebla	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935396	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Nueva Creación - 164483	164483	Puebla	Cuatutínchán	Alpatláhuac (San Pedro Alpatláhuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935397	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Reforma Carretera Puebla Tecali Y Privada El Sabino - 171320	171320	Puebla	Cuatutínchán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935398	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez Entre Esperanza Y Depósito De Agua Potable - 154430	164430	Puebla	Cuatutínchán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935399	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Privadas Del Parque Y Francisco I Madero - 165439	165439	Puebla	Cuatutínchán	Concepción Farfán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,790,430	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935401	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores - 165404	165404	Puebla	Cuatintehán	Huexcalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINTCHAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935402	33902 Proyectos Para Prestacion de Servicios - 151212	151212	FISM-17-01	Puebla	Cuatlanlango	San Juan Cuautlanlango	Urbano	Aportaciones Federales	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO AL 100% / Física: ENTREGA FÍSICA DE ESTUDIO AL 100% / Registro: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935406	Adoquinamiento De La Calle Berlin Entre Calle Munich Y Calle Hamburgo - 151219	151219	FISM-17-02	Puebla	Cuatlanlango	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935411	Ampliación Y Rehabilitación Del Alcantarillado En La Localidad De San Andres Azumiatlá - 181930	181930	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$18,967,917	\$20,261,846	\$20,261,846	\$20,261,846	\$20,261,846	\$20,261,846	\$20,261,846	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% IER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% IER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ixtollatla Priv De Los Alcantores San Andres Azumiatlá - 180073	180073	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935413	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Arboledas De Análico Ampliación San Andrés Azumiatlá - 179041	179041	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935418	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle San Francisco Yezapotla - 180183	180183	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,620,000	\$1,923,652	\$1,923,652	\$1,923,652	\$1,923,652	\$1,923,652	\$1,923,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935420	Ampliación De Alcantarillado En La Localidad De San Sebastian De Aparicio - 181954	181954	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$12,109,195	\$12,109,195	\$12,109,195	\$12,109,195	\$12,109,195	\$12,109,195	\$12,109,195	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN IER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN IER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935429	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cutitlahuac En La Junta Auxiliar Santa Maria Xoncatepec - 185042	185042	Puebla	Puebla	Santa Maria Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935434	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Insurgentes En El Municipio De Puebla Pue - 181972	181972	Puebla	Puebla	Santa Maria Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,589,122	\$1,953,464	\$1,953,464	\$1,953,464	\$1,953,464	\$1,953,464	\$1,953,464	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935435	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cerrada Los Pinos Col Santa Maria Xoncatepec - 179016	179016	Puebla	Puebla	Santa Maria Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935436	Ampliación De Red Eléctrica Se Localiza En Privada Girasoles Entre San Pedro Y Barranca Col Santa Maria Xoncatepec Municipio De Puebla - 179010	179010	Puebla	Puebla	Santa Maria Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935437	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Privada Guadalupe Entre San Pedro Y Cerrada Encinos Colonia Santa Maria Xoncatepec Del M - 178974	178974	Puebla	Puebla	Santa Maria Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935438	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Maria Isabel Colonia Santa Maria Xoncatepec - 179036	179036	Puebla	Puebla	Santa Maria Xoncatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935439	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Margaritas Colonia Santa María Xonacatepec - 179031	179031	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935440	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliador Santo Tomas Chautla - 183250	183250	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935444	Construcción De Comedores Escolares En Los Preescolares Jardín De Niños Emilia Perzeiro Jardín De Niños Quixotepec Jardín De Niños Moyox - 169545	169545	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$5,568,093	\$5,401,682	\$5,401,682	\$5,401,682	\$5,401,682	\$5,401,682	\$5,401,682	\$5,401,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935447	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimalpa Calle Primero De Octubre Municipio De Puebla - 183040	183040	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$31,211	\$30,933	\$30,933	\$30,933	\$30,933	\$30,933	\$30,933	\$30,933	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935448	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimalpa Calle Sabinos Municipio De Puebla - 183081	183081	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,159	\$12,054	\$12,054	\$12,054	\$12,054	\$12,054	\$12,054	\$12,054	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935450	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Prolongación De La Calle Miguel Alvarado Que Beneficiara A - 171103	R332017-052	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935451	Programa De Cuartos Dormitorio Aportación Municipal - 123835	R332017-042	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935452	Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiara A La Localidad De Cuetzalan En El Barrio De Cuapech - 95729	R332017-044	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935453	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Zotolan En La Localidad De Ayotzinapan Cuetzalan Del Progreso - 143021	R332017-061	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ayotzinapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935455	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Galera Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 120294	R332017-048	Puebla	Cuetzalan del Progreso	La Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935457	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Nectepac Primera Etapa - 171276	R332017-053	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935458	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza Clave En La Localidad De Pahpatapan - 48485	R332017-007	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pahpatapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2017	\$669,586	\$699,586	\$699,586	\$699,586	\$699,586	\$699,586	\$699,586	\$699,586	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935460	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Tepetitán De La Localidad De Tepetitán Reyeshogpan Segunda Etapa - 16769	R332017-008	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogpan de Hidaigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935461	Rehabilitación De Calle Manuel M Flores Entre Calles Tres Norte Y Calle Revolución En Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 199769	199769	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,770,733	\$1,770,733	\$1,770,733	\$1,770,733	\$1,770,733	\$1,770,733	\$1,770,733	\$1,770,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935463	Mantenimiento De Calles Bacheo Diversas En La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 199749	199749	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$931,320	\$931,320	\$931,320	\$931,320	\$931,320	\$931,320	\$931,320	\$931,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935464	33302 Servicios Estadísticos Y Geograficos - 192508	192508	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$832,223	\$832,223	\$832,223	\$832,223	\$832,223	\$832,223	\$832,223	\$832,223	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935465	Construcción De Terrapién Para El Mejoramiento De La Vivienda En Colonia Santa Ines Tercera Sección En Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 178854	178854	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,236,307	\$1,236,307	\$1,236,307	\$1,236,307	\$1,236,307	\$1,236,307	\$1,236,307	\$1,236,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935466	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Setecientos Setenta Tinacos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181513	181513	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,415,500	\$1,415,500	\$1,415,500	\$1,415,500	\$1,415,500	\$1,415,500	\$1,415,500	\$1,415,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,463,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17109 CON UN NUMERO DE MIDS 181513 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935467	Construcción De Terrapién Para El Mejoramiento De La Vivienda En Colonia Santa Ines Primera Sección En Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 178762	178762	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,240,674	\$1,240,674	\$1,240,674	\$1,240,674	\$1,240,674	\$1,240,674	\$1,240,674	\$1,240,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935468	Construcción De Terrapién Para El Mejoramiento De La Vivienda En Colonia Santa Ines Segunda Sección En Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma - 178808	178808	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,132,635	\$2,132,635	\$2,132,635	\$2,132,635	\$2,132,635	\$2,132,635	\$2,132,635	\$2,132,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935469	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Los Milagros Entre Prolongación De La Cinco Poniente Y - 166949	166949	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$340,044	\$340,044	\$340,044	\$340,044	\$340,044	\$340,044	\$340,044	\$340,044	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935470	Rehabilitación De Escuela Primaria Agustín Melgar - 199962	199962	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2017	\$697,867	\$697,867	\$697,867	\$697,867	\$697,867	\$697,867	\$697,867	\$697,867	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935471	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Ochocientos Noventa Tinacos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181349	181349	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,691,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17103 CON UN NUMERO DE MIDS 181349 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935473	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Setenta Tinacos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181536	181536	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Pedro Concepción Candelaria (Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,463,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17109 CON UN NUMERO DE MIDS 181513 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935474	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Quinientos Tinacos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades De Jesus - 181480	181480	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Isidro Canoas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$950,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17104 CON UN NUMERO DE MIDS 181480 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935478	O Coxwii Rehabilitación De Red De Agua Potable En Barrio San Juan - 106670	106670	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,203,379	\$1,203,379	\$1,203,379	\$1,203,379	\$1,203,379	\$1,203,379	\$1,203,379	\$1,203,379	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935479	O Coxwii Parte II Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De Calle Siete Pte Entre Calles Cinco Y Siete Sur Priv De Calle Tres Pte - 105511	105511	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$254,836	\$254,836	\$254,836	\$254,836	\$254,836	\$254,836	\$254,836	\$254,836	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935480	O Coxwii Parte I Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De Calle Siete Pte Entre Calles Cinco Y Siete Sur Priv De Calle Tres Pte - 105493	105493	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$168,787	\$168,787	\$168,787	\$168,787	\$168,787	\$168,787	\$168,787	\$168,787	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935481	O Ccxx Parte Iii Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada De Calle Siete Pte Entre Calles Cinco Y Siete Sur Priv De Calle Tres Pte - 105399	105399	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$151,136	\$151,136	\$151,136	\$151,136	\$151,136	\$151,136	\$151,136	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935482	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 103484	103484	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD ES PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935483	O Ccxi Rehabilitacion De Emisor Sanitario - 67622	67622	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,318,877	\$2,318,877	\$2,318,877	\$2,318,877	\$2,318,877	\$2,318,877	\$2,318,877	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935484	O Ccxiix Ampliacion De Red De Energia Electrica En Carretera Tecamachalco Cañada Entre Entrada A Oycna De Oriente Y Tres Sur - 98533	98533	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2017	\$51,292	\$51,292	\$51,292	\$51,292	\$51,292	\$51,292	\$51,292	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935485	O Ccxxxii Ampliacion De Red De Agua Potable En Camino Nacional Y Limite Predial Calle Once Nte Entre Camino Nal Y Limite Predial - 135667	135667	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,501,602	\$1,501,602	\$1,501,602	\$1,501,602	\$1,501,602	\$1,501,602	\$1,501,602	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935486	O Ccxxxviii Ampliacion De Red Electrica Privada Chabacanos Entre Cinco Y Siete Sur - 132596	132596	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2017	\$368,805	\$368,805	\$368,805	\$368,805	\$368,805	\$368,805	\$368,805	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTER. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935488	O Ccxxxiii Parte Ii Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Once Ote Entre Calles Tres Y Seis Sur - 122727	122727	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935489	O Ccxxxii Aportacion Para Construcion De Siete Aulas Didacticas Direccion Y Modulo Sanitario En Estruc Regional C En La Prim Raul Isidro - 103105	103105	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$3,914,512	\$666,570	\$666,570	\$666,570	\$666,570	\$666,570	\$666,570	\$666,570	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935490	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Cabecera Municipal - 197432	197432	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935491	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Axocopacla - 198038	198038	Puebla	Chiconcuautla	Axocopacla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935492	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cosamaloapan - 197520	197520	Puebla	Chiconcuautla	Cosamaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935493	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cuetzalingo - 197589	197589	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935497	Construccion De Techoado En Telesecundaria Julio Verne C.C.T. 21etv0215h, Junta Auxiliara De San Diego Chalma.	143488-17065	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,165,217	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935498	Construccion De Aula En Telesecundaria Julio Verne Junta Auxiliara De San Diego Chalma - 143427	143427-17046	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$442,563	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935499	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Pastor Rosalva Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 143485	143485-17047	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,233,515	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA MODALIDAD DE EJECUCION FUE CON INVITACION A 5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935500	Construcción De Aula Regional En Jardín De Niños Frida Kahlo Inspeccionaria De San Vicente Ferrer - 143499	143499-17067	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$372,348	\$370,597	\$370,597	\$370,597	\$370,597	\$370,597	\$370,597	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935501	Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia Iii - 143496	143496-17051	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$643,450	\$622,513	\$622,513	\$622,513	\$622,513	\$622,513	\$622,513	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935502	Construcción De Dos Aulas Regionales En Escuela Primaria Rosario Castellanos Fraccionamiento Villas Agua Blanca - 143474	143474-17078	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$610,109	\$603,036	\$603,036	\$603,036	\$603,036	\$603,036	\$603,036	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935503	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia Ii - 143494	143494-17057	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$139,522	\$137,398	\$137,398	\$137,398	\$137,398	\$137,398	\$137,398	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935504	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Resurrección - 139691	139691-17089	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,056,256	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935505	Construcción De Adoquinamiento En Calle Cedros Entre Luis Donaldso Colosio Y Calle Hortensia, Calle Hortensia Entre Calle Tulipanes Y Calle Cedros, Callegladiola Entre Calle Gardenia Y Calle Hortensia.	139296-17041	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,032,531	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935506	Convenio De Aportación Para El Programa De Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas Del Estado De Puebla - 139733	139733-17073	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TEHUACAN Y GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935507	Construcción De Electrificación No Convencional En Calle Camino Al Carrero Colonia Aeropuerto - 139719	139719-17088	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,110,163	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935508	Amp De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col Granjas De Guadalupe Junta Aux De Sta Maria Coapa - 139716	139716-17056	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,386,295	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935509	Construcción De Dos Aulas Regionales En Escuela Primaria Braulio Rodriguez Junta Auxiliar De San Pedro Acapulaco - 139688	139688-17063	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	Terminado	2017	\$659,455	\$655,502	\$655,502	\$655,502	\$655,502	\$655,502	\$655,502	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935510	Construcción De Techado En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Colonia Vista Hermosa - 139683	139683-17064	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$990,444	\$986,189	\$986,189	\$986,189	\$986,189	\$986,189	\$986,189	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935511	Ampliación De Electrificación En Segunda Privada De Dieciséis Puentes Y Fraccionamiento Monarca Tehuacan Puebla - 139403	139403-17049	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NO APLICA CONTRATO, SE REALIZO EL PAGO EN BASE AL PRESUPUESTO OTORGADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300935512	Rehabilitación De Colector De Captación De Agua Pluvial En Calle Siete Norte Esquina Con Calle Seis Oriente Colonia Santiago Tula - 143493	143493-17079	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$156,403	\$155,150	\$155,150	\$155,150	\$155,150	\$155,150	\$155,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935513	Construcción De Modulo Sanitario En Cpreescolar Calmecac Junta Auxiliar De San Nicolás Tetizintla - 139911	139911-17004	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$863,270	\$844,544	\$844,544	\$844,544	\$844,544	\$844,544	\$844,544	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935514	Convenio De Aportación Para El Programa De Captadores De Agua Pluvial - 139734	139734-17074	Puebla	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Oztolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TEHUACAN Y GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935518	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Benito Juárez Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 139711	139711-17072	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$653,264	\$649,612	\$649,612	\$649,612	\$649,612	\$649,612	\$649,612	\$649,612	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935519	Aportación Para La Construcción De Cuartos Dormitorio - 139680	139680-17060	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$12,374,460	\$12,374,460	\$12,374,460	\$12,374,460	\$12,374,460	\$12,374,460	\$12,374,460	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TEHUACAN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935520	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla - 143477	143477-17005	Puebla	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,605	\$237,605	\$237,605	\$237,605	\$237,605	\$237,605	\$237,605	\$237,605	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EJECUTADA CON REMANENTE FISMDF2016 \$916693.77 Y FISMDF 2017 POR \$237604.92 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935526	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Progreso Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepetopan - 139730	139730-17076	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,189,258	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935527	Construcción De Dos Aulas Regionales En Preescolar Juan De Sumarraga Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa - 143461	143461-17066	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$614,300	\$610,878	\$610,878	\$610,878	\$610,878	\$610,878	\$610,878	\$610,878	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935528	Ampliación De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa - 139706	139706-17062	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$402,237	\$402,237	\$402,237	\$402,237	\$402,237	\$402,237	\$402,237	\$402,237	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935529	Construcción De Muro De Contención En Calle Principal - 182189	182189-33190	Puebla	Chichiquila	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935530	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Lazaro Cárdenas Tzilita - 66862	66862	Puebla	Chignahuapan	Lázaro Cárdenas (Tzilita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$806,183	\$806,183	\$806,183	\$806,183	\$806,183	\$806,183	\$806,183	\$806,183	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935531	Aportación Al Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete - 179739	179739-PI.025.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935533	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Comunidades Del Municipio Prodder Dos Mil Quince - 179706	179706-PI.031.2015	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935536	Adoquinamiento De La Calle Turbide - 179660	179660-PI.022.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Candelaria Fortezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935541	Aportación Para La Construcción De Cuatro Aulas Diurnas En La Primaria De Santiago Tenango - 179651	179651	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	En Ejecución	2017	\$3,697,588	\$3,697,588	\$3,697,588	\$3,697,588	\$3,697,588	\$3,697,588	\$3,697,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA OBRA FUE MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPIO 1,848,794.20 FISM Y ESTADO 1,848,794.20, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 3 697,588.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935543	Equipamiento De Pozo De Guadalupe Analco - 5907	5907-FI.019.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935544	Construcción De Bandedado Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Segunda Etapa - 5889	5889-FI.012.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935546	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Cuapeyoco Ahuatepec Que Beneficiara A La Localidad De Ahuatepec Perteneciente - 190119	190119	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935547	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Privada Cinco De Mayo De La Localidad De Nexpan Perteneciente Al Municipio De Rue - 194472	194472	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935548	Rehabilitación Y Embalastado De Camino Cinco De Febrero De Doscientos Sesenta M De Longitud En La Localidad De Nexpan Perteneciente Al Munic - 194895	194895	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935549	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Catorce De Febrero Calle Veinti Cuatro De Diciembre Y Andador Los Pinos Sección Sexta - 194423	194423	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935550	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Xalapas Tanamacoyan Que Beneficiara A La Localidad De Tanamacoyan En El Municipi - 189959	189959	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935551	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Talzintan En El Municipio De Hueyapan Puebla - 194696	194696	Puebla	Hueyapan	Talzintan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935553	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles San Andres Dieciséis De Septiembre Privada Las Lomas Y Chapultepec De La Locali - 197060	197060	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935554	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Coyotepec Municipio De Hueyapan Puebla - 194838	194838	Puebla	Hueyapan	Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935555	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Privada Francisco Sarabia Entre Calle Francisco Sarabia Y Cerrada - 182952	R3317031	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$764,383	\$764,383	\$764,383	\$764,383	\$764,383	\$764,383	\$764,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935558	Mantenimiento De Escuela Primaria Lic Benito Juárez En La Localidad De Coapal Grande - 91669	R3317020	Puebla	Hueytamalco	Coapal Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$549,458	\$549,458	\$549,458	\$549,458	\$549,458	\$549,458	\$549,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935559	Mantenimiento De Escuela Primaria Lic Benito Juárez En La Localidad De Limonaten Chico - 182924	R3317028	Puebla	Hueytamalco	La Esperanza (Limonaten Chico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$317,552	\$317,552	\$317,552	\$317,552	\$317,552	\$317,552	\$317,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935560	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Las Bugambillas Localidad La Garita - 182904	R3317018	Puebla	Hueytamalco	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$829,658	\$829,658	\$829,658	\$829,658	\$829,658	\$829,658	\$829,658	\$829,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935561	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Dieciséis De Septiembre En La Localidad De Limontitan Grande - 182911	R3317019	Puebla	Hueytamalco	Limontitán Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$580,593	\$580,593	\$580,593	\$580,593	\$580,593	\$580,593	\$580,593	\$580,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935562	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende Y Privada Ignacio Allende - 145848	145848	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935563	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Guadalupe Victoria Dos De Abril Porfirio Diaz Sin Nombre De La Cabece - 184219	184219-172046	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$794,308	\$794,710	\$784,710	\$784,710	\$784,710	\$784,710	\$784,710	\$784,710	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935564	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tepexi De Rodriguez Y Sus Localidades Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Pue - 183630	183630-172042	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935565	33903 Servicios Integrales (Pago Por Elaboración Y Tramite De Estudios De Impacto Ambiental Relacionados A Obra Publica 2017 (Gastos Indirectos), En El Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pueb) - 179926	179926-172038	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$396,971	\$396,971	\$396,971	\$396,971	\$396,971	\$396,971	\$396,971	\$396,971	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935566	Rehabilitación De Aulas En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Agu - 142222	142222-172028	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$610,709	\$763,331	\$763,331	\$763,331	\$763,331	\$763,331	\$763,331	\$763,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935567	Rehabilitación General En La Primaria Dieciocho De Marzo Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Almolonga Tepexi - 179711	179711-172036	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$973,324	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935568	Construcción De Plaza Cívica Y Muro Perimetral En El Servicio Educativo Preescolar Comunitario Conafe Ubicado En La Loc - 179643	179643-172026	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Cañada Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$450,911	\$516,783	\$516,783	\$516,783	\$516,783	\$516,783	\$516,783	\$516,783	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935571	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Privada Treinta De Abril Entre Carretera Federal Y Cerrada - 186984	R3317030	Puebla	Hueytamalco	El Mohón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$378,136	\$378,136	\$378,136	\$378,136	\$378,136	\$378,136	\$378,136	\$378,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935572	Construcción De Baños Dignos Con Biogestor En La Localidad De Mozota - 187038	R3317039	Puebla	Hueytamalco	Mozota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935573	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Primero De Mayo Y Camino Real - 198383	198383	Puebla	Ixcacuitla	Pixtliopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXCACUITLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$678,407	\$677,525	\$677,525	\$677,525	\$677,525	\$677,525	\$677,525	\$677,525	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935574	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 202967	202967	Puebla	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170300935575	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 193278	193278	Puebla	Palmar de Bravo	Loma Bella (Loma del Pato)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$113,942	\$113,942	\$113,942	\$113,942	\$113,942	\$113,942	\$113,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170300935576	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 157647	157647	Puebla	Palmar de Bravo	San Francisco (Las Presas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$77,276	\$77,276	\$77,276	\$77,276	\$77,276	\$77,276	\$77,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935577	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Pedregal Ubicada En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla - 186101	186101	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$411,938	\$411,938	\$411,938	\$411,938	\$411,938	\$411,938	\$411,938	\$411,938	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 71.79 M3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, 287.18 M3 DE EXCAVACIÓN EN ROCA, 198.77 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8 PULGADAS, 4 POZOS DE VISITA DE 1 M DE ALTURA, 1 POZO DE 2.75 M DE ALTURA, 1 POZO DE 3.25 M DE ALTURA, 2 POZOS DE 3.5 M DE ALTURA, 8 JUEGO S DE BROCALES CON TUBO, 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE 2 PULGADAS CON REGISTRO DE ALBAÑAL, 96.96 ML DE CUNETA DE CONCRETO, 1.20 M3 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 8 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935578	Equipamiento Eléctrico De Carcamo De Bombeo Antes Del Carcamo De Reboqueo Para La Línea De Conducción De La Cabecera Mun De Pantepec Puebla - 114096	114096	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$336,806	\$336,806	\$336,806	\$336,806	\$336,806	\$336,806	\$336,806	\$336,806	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: BOMBA SUMERGIBLE / Registro: BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE NX 14LPS AC.6 DESC. 4, MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 8 60 HP 3 X 460 VOLTS, VALVULA CHECK PARA BOMBA SUM. DESC 4Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 75 HP SNEIDER ELECTRIC460 VOLTS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935579	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle San José En La Localidad De Acamancillo - 142716	142716	Puebla	Pantepec	Acamancillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 968 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO DE POZOS DE VISITA 10 INC, DEMOLICIÓN DE MURO DE MANPOSTERÍA 14.17 M3, MURO DE PIEDRA 23.49 M3, CADENA DE CONCRETO 7.9 M, CASTILLO DE CONCRETO 3.2 M, BOCA DE TORMENTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935580	Construcción De Muro De Contención Para Proteger El Tanque Elevado En La Localidad De Ameluca Municipio De Pantepec Puebla - 114140	114140	Puebla	Pantepec	Ameluca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$121,338	\$121,338	\$121,338	\$121,338	\$121,338	\$121,338	\$121,338	\$121,338	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REABILITACIÓN DE TERAPIADO DE CANCHA DEPORTIVA: 1007.79 KG DE MONTENES, PINTURA EN ESMALTE 10230.81 KG, CANALÓN 55.64 ML, LAMINA GALVANIZADA 264.96 M2 PARA FALDONES LATERALES, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, COLUMNAS 1398.98 M2, PINTURA EN VENTANAS 64.45 M2, PINTURA EN PUERTAS 25.32 M2, REABILITACIÓN DE SANITARIO, REABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 70 SALIDAS, 4 TABLEROS DE CONTROL, PISO DE LOSETA CERÁMICA 16.74 M2, PINTURA EN MUROS SANITARIO 64.46 M2, SALIDAS SANITARIAS 10, LAVABO 4 PZA, WC CON TANQUE 4 PZA, MINGITORIOS 2 PZA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, ESTRUCTURAS PARA PORTERIAS Y TABLERO DE BASQUETBOL 2 PZA, ACRÍLICOS PARA TABLERO 2 PZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935581	Equipamiento De Carcamo De Bombeo Para La Comunidad De Buena Vista - 132447	132447	Puebla	Pantepec	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$131,719	\$131,719	\$131,719	\$131,719	\$131,719	\$131,719	\$131,719	\$131,719	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: EQUIPAMIENTO TERMINADO / Registro: BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALATAMIRA 15 HP 44PASOS 1 PZA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 15 HP 460 VOLTS 6861 PZA, ARRANCADOR MAGNETICO 15 HP 220V 1 PZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935582	Construcción Del Sistema De Agua Potable Aportación Beneficiosa A La Localidad De Cayhuapan - 164995	164995	Puebla	Pantepec	Cayhuapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,452,621	\$490,524	\$490,524	\$490,524	\$490,524	\$490,524	\$490,524	\$490,524	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA DE CAPTACIÓN, 3423.88 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 2 CUBAS BOMBEORA DE PRESIÓN, TANQUE DE REGULIZACIÓN DE 10 M3, 2744 ML DE TUBO PVC DE 2 PARA DISTRIBUCIÓN Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935583	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Segunda Etapa En Una Longitud De Ciento Nueve Metros - 122048	122048	Puebla	Pantepec	Cebadillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$469,631	\$469,631	\$469,631	\$469,631	\$469,631	\$469,631	\$469,631	\$469,631	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR 654.90 M2, REVESTIMIENTO DE POZOS DE VISITA 3 INCREMENTOS, 218.30 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935584	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De La Ceiba Chica - 163689	163689	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,442,773	\$1,442,773	\$1,442,773	\$1,442,773	\$1,442,773	\$1,442,773	\$1,442,773	\$1,442,773	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 808.58 M3, EXCAVACIÓN EN MATERIAL C 346.54 M3, 1736.66 ML DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICA DE 1, 1260.66 ML DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA 2 1/2, 6 VALVULAS DE COMPUERTA, 3 CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, 91 TOMAS DOMICILIARIAS, CASQUETA DE CLORACIÓN, REVESTIMIENTO DE CALLES AFECTADAS POR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935585	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable - 163517	163517	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TREN DE DESCARGA, EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONSISTENTE EN BOMBA DE 10 HP, ARRANCADOR A TENSIÓN, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 3 POSTES TIPO C.F.E., CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 388 ML, TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 40 M3, CERCA PERIMETRAL EN TANQUE Y CÁRCAMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935586	Rehabilitación De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Bilingüe Jose Vasconcelos - 122056	122056	Puebla	Pantepec	Ixtololoya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$567,106	\$567,106	\$567,106	\$567,106	\$567,106	\$567,106	\$567,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REHABILITACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA: 1007.79 KG DE MONTENES, PINTURA EN ESMALTE 10230.81 KG, CANALÓN 55.64 ML, LAMINA GALVANIZADA 264.96 M2 PARA FALDONES LATERALES; PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, COLUMNAS 1398.98 M2, PINTURA EN VENTANAS 64.45 M2, PINTURA EN PUERTAS 25.32 M2, REHABILITACIÓN DE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 70 SALIDAS, 4 TABLEROS DE CONTROL, PISO DE LOSETA CERÁMICA 16.74 M2, PINTURA EN MUROS SANITARIO 64.46 M2, SALIDAS SANITARIAS 10, LAVABO 4 PZA, WC CON TANQUE 4 PZA, MINGOTORIOS 2 PZA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, ESTRUCTURAS PARA PORTERIAS Y TABLERO DE BASQUETEBOL 2 PZA, ACRÍLICOS PARA TABLERO 2 PZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935587	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C En Preescolar Juan Escutia En Mecapalapa - 142560	142560	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$624,057	\$624,057	\$624,057	\$624,057	\$624,057	\$624,057	\$624,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: MÓDULO SANITARIO 6X8 REGIONAL C, CON 2 WC, Y 2 MINGOTORIOS DE CERÁMICA EN BAÑO DE MUJERES, 4 WC EN BAÑO DE NIÑOS, UN MÓDULO PARA MAESTRAS, UN MÓDULO PARA PROFESORES Y UN MÓDULO PARA DISCAPACITADOS Y 4 LAVABOS DE USO GENERAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935588	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal Primera Etapa - 165305	165305	Puebla	Pantepec	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADO / Física: OBRATERMINADA / Registro: EXCAVACIÓN EN CAVA 556.93 M3, BASE 1620 M2, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 1620 M2, GUARNICIÓN 540 ML. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935592	Equipamiento Electromecánico De Manantial Cárcamo De Bombeo Línea De Conducción Y Tanque Elevado Para El Sistema De Agua Potable - 65734	17027	Puebla	Jolalpan	Cuajinicuilta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,217,404	\$1,217,404	\$1,217,404	\$1,217,404	\$1,217,404	\$1,217,404	\$1,217,404	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935593	Agua Potable En La Localidad De La Nopalera - 17030 166950	17030	Puebla	Jolalpan	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,099,736	\$1,099,736	\$1,099,736	\$1,099,736	\$1,099,736	\$1,099,736	\$1,099,736	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935609	Construcción Del Sistema De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Amatitlan Municipio De Acatlan Puebla - 110627	110627	Puebla	Acatlán	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935610	Construcción De Líneas De Distribución En La Localidad De Amate Ximatlan Del Municipio De Acatlan Puebla - 114859	114859	Puebla	Acatlán	Amate Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935613	Ampliación De Drenaje Sanitario En Prolongación Calle Colegio - 149940	149940	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PUESTA EN OPERACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935614	33903 Servicios Integrales - 146719	146719	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO / Física: OBRA O ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA O ACCIÓN TERMINADA AL 100% CON LA INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE 7 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300935615	33903 Servicios Integrales - 146716	146716	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 FINIQUITO / Fisica: OBRA O ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA O ACCION SE TERMINO AL 100% CON LA INTEGRACION Y VALIDACION DE 8 EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935616	Equipamiento Del Carcamo De Bombes El Zug Y Linacayan - 146725	146725	Puebla	Olintla	Caxtin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 FINIQUITO / Fisica: OBRA O ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA O ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA O ACCION TERMINADA AL 100%, ADEMÁS ESTÁ EN FUNCIÓN Y OPERACIÓN A BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935619	Ampliación De Vivienda Recamaras Adicionales - 146703	146703	Puebla	Olintla	Scotamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y PAGADA EN SU TOTALIDAD, LAS VIVIENDAS FUERON ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935620	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Av Cinco De Mayo Carretera Tecamachalco Xochitlan Seis Oriente Poniente Ocho Oriente Y Beni - 117201-17046	117201	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935621	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Prol De La Tres Sur Entre Veintinue Pte Y Camino El Lindero Y Entre Priv Dos De La Tres Sur - 180882-17051	180882	Puebla	Tecamachalco	El Moralillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935622	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De La Tres Sur Entre Camino Lindero Y Segunda Privada De La Tres Sur Camino Lindero - 111107-17044	111107	Puebla	Tecamachalco	El Moralillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935623	Sustitución De Lámparas De Alumbrado Público De Luz Convencional A Lámparas De Energía Solar Paneles Solares En Las Calles Revolución In - 181906	181906	Puebla	Tecomatlán	Olmatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935624	Sustitución De Lámparas De Alumbrado Público De Luz Convencional A Lámparas De Energía Solar Paneles Solares En Calles Aquiles Serdan - 182264	182264	Puebla	Tecomatlán	San Miguel de Lozano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935629	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Calle Melquiades Morales Flores - 106770	106770	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935630	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De El Saltillo Calle Seis Norte - 100687	100687	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935631	Construcción De Barda Perimetral Lado Este Y Sur Del Preescolar Tlaneci Clave Veintiuno D J N Cero Cero Setenta O - 191151	191151	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINANDO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935632	Construcción De Barda Perimetral Lado Norte De La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave Veintiuno D T V Cero Cero Noventa Y - 189600	189600	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$320,730	\$329,739	\$329,739	\$329,739	\$329,739	\$329,739	\$329,739	\$329,739	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935633	Construcción de Cincuenta Cuartos Adicionales De Cuatro Por Tres Metros Para Dormitorio En La Colonia Santa Cruz Municipio De Pantepec Pueb - 142034	142034	Puebla	Pantepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONCRETO EN CIMENTACION 14.40 M3, ACERO PARA CIMENTACION 588.19 KG, CADENA DE DESPLANTE 670 ML, CASTILLO DE CONCRETO 660 ML, PISO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 499.50 M2, MUROS DE BLOCK 1333 M2, CADENA DE CERRAMIENTO 670 ML, TECHO DE FIBROCEMENTO SOPORTADO CON MONTENES DE 3 966 M2, PUERTA DE TRIPLAY, VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACION ELECTRICA CON UN FOCO, AFAGADOR Y CONTACTO POR CUARTO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935634	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro - 123733	123733	Puebla	Pantepec	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL EXCEPTO ROCA 1209.31 M3, EXCAVACION EN ROCA 518.27 M3, INSTALACION DE TUBERIA 8 842 ML, 17 POZOS DE VISITA, 17 JUEGOS DE BROCALES CON TAPA, 37 DESCARGAS, TUBO DE 6 PARA DESCARGAS 222 ML, SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE 8 PARA CRUCE DE ARROYO 36.57 ML. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935635	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De El Coyol - 163551	163551	Puebla	Pantepec	El Coyol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMN 260.62 M3, EXCAVACION EN ROCA 173.75 M3, TUBO PVC HIDRAULICO 2 1034.20 ML, 5 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, 5 CASAS PARA OPERACION DE VALVULAS, 55 TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CASITA DE CLORACION, CERCADO EN AREA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RODAPIE DE MAMPOSTERIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935652	Mejoramiento De Pozo Y Red De Conduccion - 85047	85047	Puebla	Pixtla	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935653	Lote De Equipo Para Rehabilitación De Pozo - 84997	84997	Puebla	Pixtla	Tecuautitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935660	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliador San Pablo Xochimehuacan - 183192	183192	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$34,406	\$34,406	\$34,406	\$34,406	\$34,406	\$34,406	\$34,406	\$34,406	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935661	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliador San Jeronimo Caleras - 183172	183172	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935662	Construccion De Drenaje Y Saneamiento En La Localidad De Santa Maria Tzouillac La Cantera Municipio De Puebla - 184732	184732	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,685,307	\$13,810,429	\$13,810,429	\$13,810,429	\$13,810,429	\$13,810,429	\$13,810,429	\$13,810,429	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliador San Francisco Totimehuacan - 183242	183242	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935665	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliador San Sebastian De Aparicio - 183194	183194	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935666	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliador San Francisco Totimehuacan - 183239	183239	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935667	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliadora San Francisco Totimehuacan - 183226	183226	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$360,251	\$360,251	\$360,251	\$360,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CANCELADA AL CORTE DE DICIEMBRE NI SE REALIZO EL PAGO AL CONVENIO CFE / Física: / Registro: OBRA CANCELADA AL CORTE DE DICIEMBRE NO SE REALIZO EL PAGO AL CONVENIO CFE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935668	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliadora San Francisco Totimehuacan - 183219	183219	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935669	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliadora San Sebastián De Aparicio - 183202	183202	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$86,603	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935670	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle A Oriente - 179826	179826	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,015,836	\$1,703,063	\$1,703,063	\$1,703,063	\$1,703,063	\$1,703,063	\$1,703,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935675	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliadora San Baltazar Campeche - 183154	183154	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$44,431	\$46,158	\$46,158	\$46,158	\$46,158	\$46,158	\$46,158	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935676	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cerrada Girasoles En La Junta Auxiliadora Santa María Nonacatepec - 185123	185123	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935680	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias - 178909	178909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,649,643	\$1,606,726	\$1,606,726	\$1,606,726	\$1,606,726	\$1,606,726	\$1,606,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Norte Y Privada Cinco Norte Barrio De Santa Catalina - 180003	180003	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935684	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario La Huerta Municipio De Puebla - 181965	181965	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,235,705	\$1,189,390	\$1,189,390	\$1,189,390	\$1,189,390	\$1,189,390	\$1,189,390	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935687	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad Av La Fragua Erol Miguel Hidalgo San Francisco Totimehuacan - 180116	180116	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935689	Puente Alcantarilla En Colonia Los Álamos Vista Hermosa - 181978	181978	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,903,948	\$3,903,948	\$3,903,948	\$3,903,948	\$3,903,948	\$3,903,948	\$3,903,948	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935690	Ampliación De Alcantarillado En La Colonia San José Xalpatlá - 181975	181975	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,859	\$568,495	\$568,495	\$568,495	\$568,495	\$568,495	\$568,495	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935693	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle José María Morelos Y Pavón - 180098	180098	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,064,477	\$2,402,875	\$2,402,875	\$2,402,875	\$2,402,875	\$2,402,875	\$2,402,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300935695	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Tepeaca Sur - 178946	178946	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,734,608	\$1,683,710	\$1,683,710	\$1,683,710	\$1,683,710	\$1,683,710	\$1,683,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935701	Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas Primaria Federal Matutina Francisco I Madero Primaria Federal Matutina Gral Lázaro - 176562	176562	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$4,629,246	\$4,559,088	\$4,559,088	\$4,559,088	\$4,559,088	\$4,559,088	\$4,559,088	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% EN EL 1ER. TRIMESTRE 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935703	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Gardenias Colonia Santa María Xonacatepec - 179026	179026	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935707	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Se Localiza En Veintiocho Y Veintiocho Sur Colonia Amalquilla Entre Tres Oriente - 179001	179001	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935708	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Educación Secundaria Ingeniero Pastor Rouai - 169552	169552	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$2,822,817	\$2,748,885	\$2,748,885	\$2,748,885	\$2,748,885	\$2,748,885	\$2,748,885	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 3ER. TRIMESTRE 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 3ER. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935710	Construcción De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz Benito Juárez Aliende Francisco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Loc - 164013	164013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,173,027	\$8,149,257	\$8,149,257	\$8,149,257	\$8,149,257	\$8,149,257	\$8,149,257	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935711	Colector Pluvial En La Colonia Bosques De San Sebastian Del Municipio De Puebla - 163869	163869	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$16,206,764	\$16,206,764	\$16,206,764	\$16,206,764	\$16,206,764	\$16,206,764	\$16,206,764	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935712	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Veintiocho De Mayo Y Calle Veintiocho De Octubre - 151371	151371	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,740,827	\$2,171,720	\$2,171,720	\$2,171,720	\$2,171,720	\$2,171,720	\$2,171,720	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EN 1ER. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935713	Proyectos De Pavimentaciones En Priv Ignacio Mariscal Calle Lucio Cabañas Tepeaca Sur Jose Ma Mor Y Pavon Azucena Y Otras - 158273	158273	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$898,144	\$897,718	\$897,718	\$897,718	\$897,718	\$897,718	\$897,718	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EL 40. TRIMESTRE 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA EL 40. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935714	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco I Madero - 150053	150053	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$12,392,768	\$10,513,450	\$10,513,450	\$10,513,450	\$10,513,450	\$10,513,450	\$10,513,450	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA 1ER. TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA 1ER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935715	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque Elevado Ubicado En La Colonia Dos De Marzo De La J A La Resurrección - 149208	149208	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,414,609	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en 4to. trimestre / Física: / Registro: obra finiquitada en el 4o. trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935719	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Talchichil Xocoyolapan - 128834	XYS-R33-2017-019-128834	Puebla	Xochitlán	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ML / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935721	Adquisición De Semilla Híbrida De Maíz Para Huertos Comunitarios De Productores Agrícolas En La Localidad De Xochitlan Del Municipio De Koch - 161920	161920	Puebla	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935722	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 160558	160558	Puebla	Xochitlán	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935723	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 160644	160644	Puebla	Xochitlán	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935724	Sdrot Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete Municipio De Xochitlán Todos Santos - 132227	132227	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935725	Adquisicion De Luminarias Para El Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 112671	112671	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935727	Construccion De Tres Cuartos Para Bano - 88687	88687	Puebla	Zacapala	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935728	Mantenimiento De Escuela Telescondaria Mariano Jimenez - 88875	88875	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimilpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935729	Adoquinamiento De Calle Siete Sur Entre Calle Dos Oriente Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Pablo Ameyaltepec Del Municipio - 183434	183434-172040	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Pablo Ameyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935730	Perforacion De Pozo Profundo Para Servicios De Agua Potable En La Localidad De Zacatepec Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez - 184150	184150-172044	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,168,456	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935731	Construcción De Sanitarios Ecologicos Secos Primera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Colonia Morelos Pie De Vaca Perteneciente - 139834	139834-172034	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$249,184	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935732	Rehabilitación De La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La Localidad De Loma Cajón - 179823	179823-172032	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Loma Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$723,226	\$733,542	\$733,542	\$733,542	\$733,542	\$733,542	\$733,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% fisica y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935733	Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Puerte De La Unión, Municipio De Tepeyahualco	199752	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$114,075	\$199,745	\$114,075	\$114,075	\$114,075	\$114,075	\$114,075	57.11	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935734	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 199741	199741	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935737	Ampliacion De Lineas Electricas De Media Tension Para Las Calles Ampliacion De Papanapan Y Dos De Abril - 147220	147220	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935738	Construccion De Sistema De Sanitico A Baf De Biodigestores - 147172	147172	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935740	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Que Beneficia La Localidad De Chichicuautla San Miguel Izoteno Y Techachalco - 47890	47890	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935741	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Seccion Dos - 147121	147121	Puebla	Tepeyahualco	El Puerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300935742	Construcción de Baños Dignos Tipo Familiar Sección Uno - 147102	147102	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935743	Construcción De Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria Escuadron Doscientos Uno - 199711	199711	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2017	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935744	Construcción De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle Fray Cervando Entre Vicente Guerrero Y Calle Libertad - 49672	49672	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935747	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Para La Localidad De Itzoteno - 147016	147016	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935748	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Jalapasco - 147367	147367	Puebla	Tepeyahualco	Jalapasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935749	Ampliación De Red Eléctrica Para Las Calles Angel Cortina Josefa Ortiz Los Carriles Y Lateral Cinco De Mayo - 199733	199733	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935751	Rehabilitación De Planta De Tratamiento En San Jose Alchichica - 147320	147320	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935752	Construcción De Servicio Sanitario En El Jardín De Niños Xocoyotán De La Localidad De Juan Sarabia Pizarro - 147053	147053	Puebla	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2017	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935753	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 199745	199745	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$858,421	\$858,421	\$858,421	\$858,421	\$858,421	\$858,421	\$858,421	\$858,421	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935754	Rehabilitación De Caminos Sacacosochas En La Localidad De Techachalco - 147242	147242	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935755	Construcción De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle Bandera Nacional Entre Reforma Y Boulevard - 147023	147023	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN DE LA CALLE BANDERA NACIONAL ENTRE REFORMA Y BOULEVARD - LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935756	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 199716	199716	Puebla	Tepeyahualco	Tetipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935757	Rehabilitación En La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 49708	49708	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935758	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Xaltipanapa - 147273	147273	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300935767	Equipamiento De Infraestructura Pecuaría Ordenadoras Para Proyectos Productivos - 183709	183709	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935768	Pavimentación De La Calle Juan N Méndez En Teotlalpan - 188852	188852	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935778	Equipamiento De Infraestructura Artesanal Maquina De Costura Para Proyectos Productivos - 184482	184482	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935779	Equipamiento De Infraestructura Agricola Sembradora Y Pala Para Proyectos Productivos - 184086	184086	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935780	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Viviendas Del Municipio De Chignahuapan - 184400	184400	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,829,840	\$1,829,840	\$1,829,840	\$1,829,840	\$1,829,840	\$1,829,840	\$1,829,840	\$1,829,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935781	Convenio De Colaboración Para La Ejecución De Acciones Del Programa De Captadores De Agua Pluvial - 183493	183493	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,005,142	\$1,005,142	\$1,005,142	\$1,005,142	\$1,005,142	\$1,005,142	\$1,005,142	\$1,005,142	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935784	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Teconchilla - 123773	123773	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,729,901	\$1,729,901	\$1,729,901	\$1,729,901	\$1,729,901	\$1,729,901	\$1,729,901	\$1,729,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935786	Mejoramiento De Aulas En Preescolar Felipe Franco - 152095	152095	Puebla	Chignahuapan	Aocucos (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935789	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Capulaquito - 66420	66420	Puebla	Chignahuapan	Capulaquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935790	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Ciénega Larga Tercera Etapa - 122288	122288	Puebla	Chignahuapan	Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$701,645	\$701,645	\$701,645	\$701,645	\$701,645	\$701,645	\$701,645	\$701,645	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935791	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Ciénega Larga - 19789	19789	Puebla	Chignahuapan	Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935792	Rehabilitación De Línea De Conducción En La Localidad De San José Corral Blanco - 66830	66830	Puebla	Chignahuapan	San José Corral Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935793	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Cruz Colorada - 152076	152076	Puebla	Chignahuapan	Cruz Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$758,823	\$758,823	\$758,823	\$758,823	\$758,823	\$758,823	\$758,823	\$758,823	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935794	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Cruz Colorada Capulaquito - 66168	66168	Puebla	Chignahuapan	Cruz Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$650,396	\$650,396	\$650,396	\$650,396	\$650,396	\$650,396	\$650,396	\$650,396	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935796	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Cuautelolulco - 66126	66126	Puebla	Chignahuapan	Cuautelolulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$388,349	\$388,349	\$388,349	\$388,349	\$388,349	\$388,349	\$388,349	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935797	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Simon Bolivar - 104810	104810	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca (Palancingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$481,514	\$481,514	\$481,514	\$481,514	\$481,514	\$481,514	\$481,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935799	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Loma Alta - 66077	66077	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$632,410	\$632,410	\$632,410	\$632,410	\$632,410	\$632,410	\$632,410	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935801	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De El Manzanito - 122079	122079	Puebla	Chignahuapan	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$410,376	\$410,376	\$410,376	\$410,376	\$410,376	\$410,376	\$410,376	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935802	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Matlahuacales De Aquiles Serdán - 104826	104826	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935804	Construcción De Aula De Computo Para El Bachiller Niños Héroes De Chapultepec - 19874	19874	Puebla	Chignahuapan	Pueblo Nuevo (Peñuelas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$599,663	\$599,663	\$599,663	\$599,663	\$599,663	\$599,663	\$599,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935805	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Piedra Ancha - 152215	152215	Puebla	Chignahuapan	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935806	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Reyes - 66465	66465	Puebla	Chignahuapan	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,346,380	\$1,346,380	\$1,346,380	\$1,346,380	\$1,346,380	\$1,346,380	\$1,346,380	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935807	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable En La Localidad De Tepanco De López - 131819	131819	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$955,317	\$446,688	\$446,688	\$446,688	\$446,688	\$446,688	\$446,688	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935808	Rehabilitación De Alumbrado Publico Segunda Etapa En La Localidad De Tepanco De López - 131817	131817	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935811	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cuatro Norte De La Localidad De San Andres Cacaloapan - 131813	131813	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$949,946	\$979,254	\$979,254	\$979,254	\$979,254	\$979,254	\$979,254	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935812	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción Del Agua Potable En La Localidad De San Luis Temalacayuca Municipio De Tepanco - 38886	38886	Puebla	Tepanco de López	San Luis Temalacayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,086,592	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935814	Pavimentación De La Calle El Tule - 190802	190802	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$929,679	\$929,679	\$929,679	\$929,679	\$929,679	\$929,679	\$929,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Se pago en su totalidad / Física: Obra concluida físicamente / Registro: Se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935815	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Primera Sección - 189963	189963	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$646,142	\$646,142	\$646,142	\$646,142	\$646,142	\$646,142	\$646,142	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada en su totalidad / Física: obra concluida / Registro: Se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935817	Adquisición De Luminarias Para Boulevard Tepatlaxco - 187702	187702	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Urbanización	Terminado	2017	\$997,450	\$997,450	\$997,450	\$997,450	\$997,450	\$997,450	\$997,450	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CON LOS RECURSOS TOMADOS DE ESTE FONDO SE HAN EJERCIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y SE HA TERMINADO Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: la adquisición de equipo para alumbrado publico, se ha concluido y se encuentra operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo debido a la exigencia de la población y la inseguridad que existe en la población se ve obligado el h. ayuntamiento a tener mejor alumbrado para la gente que transita en esa zona y dar mayor seguridad y servicio a la población, la adquisición se ha terminado al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935818	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Santa Cruz - 170124	170124	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$156,958	\$156,958	\$156,958	\$156,958	\$156,958	\$156,958	\$156,958	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, / Física: la obra se ha concluido y se ha terminado teniendo un avance físico del 100%. / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, cabe indicar que se tomaron recursos de este fondo fin-fff debido a la exigencia de la población por el abastecimiento de agua y tener un mejor servicio de este preciado líquido y muy importante para tener una vida mejor y abatir el riesgo en cobertura de agua potable, la obra se a terminado teniendo un avance físico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935820	Equipamiento Del Pozo Profundo Camisino B Que Beneficiara A La Localidad De Tepatlaxco De Hidalgo Municipio Del Mismo Nombre - 122111	122111	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,747	\$303,747	\$303,747	\$303,747	\$303,747	\$303,747	\$303,747	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Física: la obra se ha terminado y concluido al 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO PARA LA REALIZACIÓN Y MEJORA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA POBLACION LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935821	Adquisición De Material Electrico Para Mejoramiento De Alumbrado Publico - 122070	122070	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Urbanización	Terminado	2017	\$147,330	\$147,330	\$147,330	\$147,330	\$147,330	\$147,330	\$147,330	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la adquisición de alumbrado publico se ha concluido al 100% / Física: la obra se ha terminado y se concluyo al 100% se encuentra instalado y operando. / Registro: la adquisición de equipo se ha concluido y se encuentra operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo debido a la inseguridad que existe en la población y principalmente en las calles por la noche, por esta razón se realiza la adquisición de luminarias en diversas calles de la población. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935823	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 188484	188484	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Kochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935824	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Metros Cubicos Para El Mejoramiento De Viviendas - 189373	189373	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Kochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935826	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle Ejercito Nacional Entre Calle Montañas Y Calle Veinte De Noviembre - 189956	189956	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935828	Aportación Para La Construcción De Tres Aulas Didacticas En El Municipio De Tepetzintla Del Programa Peso A Peso - 191665	31726 191665	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935829	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Tepetzintla - 191194	31729 191194	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$457,767	\$457,767	\$457,767	\$457,767	\$457,767	\$457,767	\$457,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935831	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacuelan - 191330	31738 191330	Puebla	Tepezintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$502,600	\$502,600	\$502,600	\$502,600	\$502,600	\$502,600	\$502,600	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935832	Construcción De Veinte Baños Con Biodigestor En La Sección Hueytlajko De La Localidad De Tlamanca De Hernández - 191273	31733 191273	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$806,912	\$806,912	\$806,912	\$806,912	\$806,912	\$806,912	\$806,912	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935833	Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio Akoxohuil - 191120	31727 191120	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,099	\$307,099	\$307,099	\$307,099	\$307,099	\$307,099	\$307,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935834	Rehabilitación De Comedor Escolar En Primaria De Tlamanca - 191435	31705 191435	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935835	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tepehilotla (Barrio De Tepepa Laguna) Del Municipio De Zoquitlan, Puebla - 151967	151967 MZF-DOP-2017-37	Puebla	Zoquitlán	Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100%; SE BENEFICIO A 66 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935836	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Las Localidades De Cacaloc Trancas Y Tepantitla (Tepantitla) - 174252	174252 MZF-DOP-2017-20	Puebla	Zoquitlán	Tepantitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100%; 1283M DE TUBERIA CON 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN TEPAINTITLA / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CACALOC, TRANCAS Y TEPAINTITLA, SE DIVIDIO LA CAPTURA EN 3 DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA DEBIDO A QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; PARA ESTA LOCALIDAD DE EJERCIO UN TOTAL DE \$794,620.79; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,812,535.33 COLOCANDO UN TOTAL DE 3708.57 M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935837	Construcción De Drenaje Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tepantitla Del Municipio De Zoquitlan Puebla (Segunda Etapa) - 178782	178782 MZF-DOP-2017-21	Puebla	Zoquitlán	Tepantitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: avance fisico al 100%, se construyeron 5 cuartos adicionales / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN; LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), COXITLAN (15 RECAMARAS), COXITLAN (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$430,885.00 - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935838	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Tepepa De Zaragoza) - 189194	189194 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyo una planta de tratamiento de 1674M2 / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935839	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Potable De Las Localidades De Cacaloc, Trancas Y Tepantitla (Trancas) - 166496	166496 MZP-DOP-2017-20	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%;1457.51M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 31 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - ESTA CAPTURA PERTENECE A UNA OBRA INTEGRAL DEMONINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CACALOC, TRANCAS Y TEPANTITLA, SE DIVIDIO LA CAPTURA EN 3 DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA DEBIDO A QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; PARA ESTA LOCALIDAD DE EJERCIO UN TOTAL DE \$812,249.78; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,812,535.33 COLOCANDO UN TOTAL DE 3708.57 M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935840	Construccion De 21 Sanitarios Con Biodigestores En El Barrio Xala De La Localidad De Cacaloc Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 134981	134981 MZP-DOP-2017-06	Puebla	Zoquitlán	Xala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 21 SANITARIOS EN CACALOC BARRIO XALA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935841	Rehabilitacion General De La Escuela Primaria Federal Servando Teresa De Mier Con Clave C.T. 21dpo721o De La Localidad De Xicala Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla - 179736	179736 MZP-DOP-2017-11	Puebla	Zoquitlán	Xicala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935842	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Plan De Guadalupe - 154161	154161	Puebla	Ixtacamxtitlán	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935843	Construccion De Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Ixtepec - 178811	178811	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935844	Construccion De Banquetas En La Calle El Jardin Entre Avenida Oaxaca Y Carretera Internacional A Oaxaca - 199798	199798	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935850	Construccion De Colector De Captacion De Agua Pluvial Del Fraccionamiento Fresnos - 145062	145062	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$927,538	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935852	Adquisicion De Multifuncionales Y Equipo De Computo Prodim - 144964	144964	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	100.00	50	Computado Fas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935853	Aportacion Al Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa - 109229	109229	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$6,864,813	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935858	Construccion De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle Agua Azul En La Colonia Agua Azul - 109246	109246	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,969	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935861	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Arboledas En La Localidad De Matzac - 144907	144907	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935862	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos Sacacosechas En Las Localidades De San Carlos El Casahuate De San Francisco El Sauce Los Limones - 109278	109278	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Manuel la Parota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,104,959	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935866	Adoquinamiento De La Calle 11 Oriente Entre Calle VII Sur Y X De Abril De La Localidad De San Juan Raboso - 109257	109257	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,571,052	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935870	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Sacacochas En Las Localidades De Abelardos Vista Hermosa Las Minas Las Casitas Los Amates Mexqu - 109283	109283	Puebla	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,131,565	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935871	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Carretera Cuetzalan San Antonio Rayon De La Localidad De Chauta - 42237	R332017-020	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chauta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935872	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 198720	198720	Puebla	Jalpan	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN FUNCION Y FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935873	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 92118	92118	Puebla	Jalpan	Jesús Camé Valdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935876	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportación - 179021	179021	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJECUTADAS Y EJERCIDAS AL 100% / Física: ACCIONES EJECUTADAS Y EJERCIDAS AL 100% / Registro: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EL MUNICIPIO SOLO APROPO, EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DE LA SDRSOT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935877	Ampliación De Energía Eléctrica Calle Sin Nombre Entre Independencia Y Valladolid - 179035	179035	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTAS AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTAS AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935878	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Baño Digno En La Localidad De San Juan Tenexapa - 182914	R3317022	Puebla	Hueytamalco	Tenexapa de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935879	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De San Juan Tenexapa - 182916	R3317023	Puebla	Hueytamalco	Tenexapa de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,903	\$86,903	\$86,903	\$86,903	\$86,903	\$86,903	\$86,903	\$86,903	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935880	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De El Mangal - 187057	R3317040	Puebla	Hueytamalco	El Mangal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935883	Diagnostico Y Video De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De La Mesa - 51289	51289	Puebla	Ixtacamxtitlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - ACCION REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935884	Mejoramiento De Unidad Médica En La Localidad De Lagunilla Federnales - 154098	154098	Puebla	Ixtacamxtitlán	Lagunilla Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	Terminado	2017	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935885	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Gilberto Bosques En La Localidad De Tateno - 154007	154007	Puebla	Ixtacamxtitlán	Tateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935886	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 154188	154188	Puebla	Ixtacamxtitlán	Tatocac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935887	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De Tenamigtic - 154063	154063	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Tenamigtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935888	Mejoramiento De Instalaciones Del Bachillerato - 154171	154171	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Tenzoncuahuigüic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935889	Construcción De Comedor Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior En Bachillerato Juan Crisostomo Bonilla - 153958	153958	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Texcucupxpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935892	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Xiloxochitl - 95713	R332017-043	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935893	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Ananitac - 57106	R332017-032	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ananitac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935897	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buena Vista De Cuauhtemoc - 118981	118981	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Buena Vista de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,851,731	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935898	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada Con Estructura Metálica En La Localidad De Cuaxuchpa Lomas De Guadalupe - 119029	119029	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Cuaxuchpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$819,038	\$818,311	\$818,311	\$818,311	\$818,311	\$818,311	\$818,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935899	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo D La Palapa Cuaxuchpa De Uno Punto Dos Km De Longitud Pertenece Al Municipio De San Sebas - 118694	118694	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Cuaxuchpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$7,014,521	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935901	Contrucción De Techado Y Cancha En La Escuela Primaria Basilio Badillo C C T Weintunodrdieiochocheroch En La Localidad De Naranjastitia - 119386	119386	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Naranjastitia de Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$1,838,642	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935902	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Ovatero - 118993	118993	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Ovatero y Ateaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,799,979	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935904	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada Con Estructura Metálica En La Localidad De Tentziantla - 119238	119238	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tentziantla (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,082,823	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935905	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tentziantla - 119343	119343	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tentziantla (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,474,005	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935907	Contrucción De Techos De Lámina Galvanizada Con Estructura Metálica En La Localidad De Tepetla - 119262	119262	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tepetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$542,314	\$540,343	\$540,343	\$540,343	\$540,343	\$540,343	\$540,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935912	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De La Junta Poza Larga Primera Etapa Pertenece Al Municipio De Tuzamapan De Galean - 171628	171628	Puebla	Tuzamapan	La Junta Poza de Galeana Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUOTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300935913	Alumbrado Publico Con Paneles Solares En La Localidad De Ricardo Flores Magon Del Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 171695	171695	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Vivienda	Terminado	2017	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935939	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 177884	177884	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Fisica: SE ENCUENTRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO LA ENTREGA DE PROYECTOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIEN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935940	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 177908	177908	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SERVICIOS PAGADOS AL CIEN / Fisica: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA OPERACION DEL FISM 2017 / Registro: SERVICIOS CONCLUIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935941	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En El Plan De Guadalupe - 147802	147802	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA DE AGUA POTABLE FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL CIEN POR CIENTO CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935942	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Juan N Mendez - 104855	104855	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935943	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Miguel Hidalgo Y Callejon Allende - 104906	104906	Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935944	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Mojonera Y Camino A Tecuantepec - 104867	104867	Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935945	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 147811	147811	Puebla	Jonotla	Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935946	Construccion De La Red De Agua Potable - 104921	104921	Puebla	Jonotla	Colonia Tiburcio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935947	Construccion De La Red De Agua Potable Primera Etapa - 147785	147785	Puebla	Jonotla	Tepetzinán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935951	Rehabilitacion De Anexo Sanitario En El Bachillerato General Oficial Wuencelao Victoria Soto - 181662	181662	Puebla	Jopala	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935952	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A Cuamaxalco - 181637	181637	Puebla	Jopala	Cuamaxalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada y terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra finiquitada y terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935954	Rehabilitacion Del Camino Patla El Encinal - 181525	181525	Puebla	Jopala	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en su totalidad / Fisica: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos contratados / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935955	Construcción De La Primera Etapa De La Clínica De Salud De La Localidad De Patla - 181772	181772	Puebla	Jopala	Patla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935956	Rehabilitación Del Camino De Acceso A Tecuautla - 181491	181491	Puebla	Jopala	Tecuautla (Los Reyes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935960	Rehabilitación De Dos Aulas En La Esc Prim Benito Juárez - 181603	181603	Puebla	Jopala	Zataxcáhuatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935961	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Esc Primaria Miguel Hidalgo - 181467	181467	Puebla	Jopala	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta finiquitada en todos sus conceptos contratados / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada en todos sus conceptos contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935983	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal Av Tochmilco Y Jerusalem - 181495	181495	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935984	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal Av Zaragoza Y Av Metamórcos - 181479	181479	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935985	Aportación Para Operación Y Funcionamiento De Unidad Móvil De Salud - 181514	181514	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Salud	Terminado	2017	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935986	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Del Coco Calle Benito Juárez Av Miguel Hidalgo Y Callejon Sin Nombre - 180929	180929	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935987	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal Jerusalem Y Av Ignacio Zaragoza - 182365	182365	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935988	Rehabilitación De Techo Firme Con Láminas Metálicas En El Municipio Segunda Fase - 182358	182358	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Vivienda	Terminado	2017	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935989	Construcción De Techado En Área De Partición De Educación Física En Jardín De Niños Vasco De Gama - 133290	133290	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Educación	Terminado	2017	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935990	Rehabilitación De Techo Firme Con Láminas Metálicas En El Municipio Primera Fase - 133248	133248	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935991	33903 Servicios Integrales - 133241	133241	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	100.00		Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935992	Construcción De Concreto Asfáltico De La Calle Cinco De Mayo Entre Carretera Federal Y Terrenos - 181590	181590	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170300935993	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Y Primaria Tierra Y Libertad - 181544	181544	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Educación	Terminado	2017	\$2,131,841	\$2,131,841	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300935994	Rehabilitación De Concreto Hidráulico De La Calle Santa Cruz Hueyapan Segunda Etapa - 181598	181598	Puebla	Tochimilco	Santa Cruz Cuautomatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300935995	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Y Preescolar Mariano Matamoros - 181646	181646	Puebla	Tochimilco	Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Educación	Terminado	2017	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300935996	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varías Calles De La Magdalena Yancuitlalpan - 181686	181686	Puebla	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935997	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varías Calles De La Localidad De Santiago Tochimilco De Terrenos A Deposito De Agua - 181636	181636	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935998	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varías Calles De La Localidad De Santiago Tochimilco De Manantiales A Barranca - 181625	181625	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935999	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez - 181606	181606	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Educación	Terminado	2017	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936000	33903 Servicios Integrales - 139542	139542	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	100.00	50	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: PROYECTOS TERMINADOS. / Registro: PROYECTOS TERMINADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936001	Construcción De Cuarto Para Baño - 139507	139507	Puebla	Lafregua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936002	Construcción De La Red De Alcantarillado - 167493	167493	Puebla	Lafregua	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936003	Adoquinamiento De La Calle Barranca Rio Grande Y Privada Entre Calle Consegreda Y Calle Cinco De Mayo - 185002	185002	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936004	Adoquinamiento De La Calle Privada Cinco Norte A Entre Calle Lerdo Y Calle Profirio Diaz - 176275	176275	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$402,880	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936005	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Los Arcos - 160978	160978	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	100.00	50	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936006	Adoquinamiento De La Calle Cinco De Mayo Entre Calle Santo Tomas Y Puente - 160907	160907	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936007	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Veintiuno - 151409	151409	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936008	Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Con Clave - 152125	152125	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936009	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres - 152465	152465	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936010	Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Centro De Atención Multiple Con Clave - 152374	152374	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$228,827	\$228,827	\$228,827	\$228,827	\$228,827	\$228,827	\$228,827	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936011	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Nueve A - 152421	152421	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936012	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Dos - 151779	151779	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936013	Adoquinamiento De La Calle Trece Sus Entre Calle Trece Poniente Y Calle Camino Santo Tomas - 129134	129134	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936014	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Cincuenta Y Cinco - 130928	130928	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936015	Adoquinamiento De La Calle Ocho Poniente Entre Calle Nueve Norte Y Calle Once Norte - 130834	130834	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936016	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Carretera Federal Amozoc Texiutlan - 151368	151368	Puebla	Libres	Álvaro Obregón (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936017	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozo De Agua De La Localidad De San Nicolás Contla En El Municipio De Ocoatepec Puebla - 186343	186343	Puebla	Ocoatepec	San Nicolás Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POZO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936018	Construcción De Biblioteca En El Barrio Julian Garces - 188666	188666	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$455,495	\$452,431	\$452,431	\$452,431	\$452,431	\$452,431	\$452,431	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170300936019	Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Secundada Privada Victor Puebla Entre Calle Victor Puebla Y Cerrada - 159440	159440	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$393,648	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300936020	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Calle Morelos Y Calle Allende - 138038	138038	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,061,515	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936021	Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Barranquilla Entre Calle Chipilo Y Calle Cholula - 99962	99962	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$879,033	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936022	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Privada Fermín Montes Entre Calle Fermín Montes Y Cerrada A Bachillerato Emiliano Zapata - 191105	191105	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuepan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,284,664	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936023	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Atlixcoyotl Desde Calle Angeles - 184566	184566	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuepan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$532,986	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936024	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Cristo Rey Hacia El Cerro Desde Fin De Adquisamiento - 121800	121800	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuepan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$232,754	\$232,384	\$232,384	\$232,384	\$232,384	\$232,384	\$232,384	\$232,384	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936025	Construcción D Eun Desayunador En Estructura Regional C Y Cisterna En El Preescolar Yum Kax - 68747	68747	Puebla	Ocoyucan	Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	Terminado	2017	\$749,494	\$747,015	\$747,015	\$747,015	\$747,015	\$747,015	\$747,015	\$747,015	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936027	Construcción De Barda Perimetral En Bachillerato General Oficial Francisco Villa - 172336	172336	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$2,000,702	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936028	Ampliación De La Red Drenaje Sanitario Prolongación De La Calle Independencia Entre Calle Independencia Y Carretera Azumiatla - 170402	170402	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,370,712	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936030	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle De La Luz Entre Panteon Viejo Y Panteon Nuevo - 121229	121229	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,050,083	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936031	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Hidalgo Entre Calle Atlixco Y Privada Atlixco - 112188	112188	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,490,717	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936032	Construcción De Techado En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 183494	183494	Puebla	Ocoyucan	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$1,432,765	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936033	Ampliación De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Tomohloc - 159710	159710	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,577,525	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936034	Construcción De Dos Aulas Y Modulo Sanitario Tipo Regional C En La Telesecundaria Rafael Avila Camacho - 121118	121118	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$1,589,581	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936035	Construcción De Barda En Escuela Primaria Benito Juárez - 164066	164066	Puebla	Ocoyucan	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$1,273,740	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936036	Construcción De Casa De Salud En Barranca De Calle Vicente Guerrero Y Calle Niño Perdido - 125643	125643	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Terminado	2017	\$1,108,496	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936037	Construcción De Desayunador En Estructura Regional C Seis Por Ocho Mts En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo - 159659	159659	Puebla	Ocoyucan	Tercera Sección de Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$807,564	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936038	Construcción De Casa De Salud En Calle Benito Juárez Entre Emiliano Zapata Y Salinas De Gortari - 130466	130466	Puebla	Ocoyucan	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Terminado	2017	\$1,257,467	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936039	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130710	130710	Puebla	Zacatlán	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936040	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautitlucio En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130912	130912	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936043	Construcción De Sistema De Agua Potable Líneas De Conducción Y Equipamiento Elctromecánico En San Juan Raya Segunda Etapa - 68272	68272	Puebla	Zapotitlán	San Juan Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936044	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles De La Cofradía Y De La Escuela Primaria En La Localidad De San Francisco Xochiltepec - 68926	68926	Puebla	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936045	Aportación Para La Construcción De Sistema De Agua Potable Colonia El Manantial Perteneciente A San Pedro Atzumba - 71497	71497	Puebla	Zapotitlán	El Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,313,180	\$354,883	\$354,883	\$354,883	\$354,883	\$354,883	\$354,883	\$354,883	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936046	Construcción Y Equipamiento De Tanque De Almacenamiento Y Cárcamo De Bombo En La Localidad De San Pablo Netitlan Segunda Etapa - 68083	68083	Puebla	Zapotitlán	San Pablo Netitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936047	Construcción De Dispensario Medico Modelo Tipo Imss En La Unidad Medica Rural Numero Ciento Cuarenta Y Uno De La Localidad De Jalcomulco - 191664	191664	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936048	Construcción De Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Prescolar María Montessori Clave Veintinueve Djn Dos Uno Sei - 191370	191370	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyn	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936049	Construcción De Dispensario Medico Modelo Tipo Imss En La Unidad Medica Rural Numero Ciento Cuarenta Y Dos De La Localidad De Tlamanca - 191726	191726	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936050	Construcción De Puente Alcantarilla Ubicado En El Km Cero Mas Cuatrocientos Camión Rural 2 Zautla Atemoloni Ocopipilla Localidad De Atemoloni - 191853	191853	Puebla	Zautla	Atemoloni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936060	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Santa María Del Monte Cuarta Etapa - 128618	128618	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$856,854	\$746,512	\$746,512	\$746,512	\$746,512	\$746,512	\$746,512	\$746,512	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936061	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Santa Maria Del Monte - 128608	128608	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,130,916	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936062	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecologicas En Las Localidades De Santa Maria Del Monte - 128504	128504	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936063	Construcción De Ocho Sanitarios Con Bioldigestor Para Vivienda En La Localidad De San Jose Cuamance Del Municipio De Vicente Guerrero - 128471	128471	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamance	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936064	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De San Jose Cuamance - 128477	128477	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamance	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936065	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecologicas En Las Localidades - 128549	128549	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936066	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Telpatlan - 128557	128557	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,958,101	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936068	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Tepetzitintla Segunda Sección De Tepetzitintla Barrio De Tlachichilpa Del Km - 175732	175732	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$791,480	\$883,513	\$883,513	\$883,513	\$883,513	\$883,513	\$883,513	\$883,513	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936069	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecologicas En Las Localidades - 128515	128515	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936070	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Antigua Caporalico - 128460	128460	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Caporalico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCIER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936071	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Porfirio Cordero Perez - 128045	XVS-R33-2017-017-128045	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuastla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936072	Mejoramiento De La Casa De Salud De Huapalegcan - 129381	XVS-R33-2017-020-129381	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	Terminado	2017	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936073	Mejoramiento De La Casa De Salud De Xicalcochico - 129587	XVS-R33-2017-023-129587	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalcochico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	Terminado	2017	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936074	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección De Tres Cruces De Apolican - 128804	XVS-R33-2017-018-128804	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936075	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Xantolico - 128950	XVS-R33-2017-022-128950	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936076	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Loma Bonita - 128865	XVS-R33-2017-021-128865	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936077	Mantenimiento De Caminos Rurales - 122073	122073	Puebla	Zacapoaxtl a	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936080	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C Para Jardín De Niños Francisco Javier Mina - 122083	122083	Puebla	Zacapoaxtl a	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936081	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo Colonia Primera Sección - 62897	62897	Puebla	Zacapoaxtl a	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$691,700	\$691,700	\$691,700	\$691,700	\$406,756	\$406,756	\$406,756	58.81	\$0	Metros lineales	0.00	58.81	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA DICIEMBRE DE 2017 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936082	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Colonia Primera Sección - 70011	70011	Puebla	Zacapoaxtl a	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,784,667	\$1,784,667	\$1,784,667	\$1,784,667	\$912,836	\$912,836	\$912,836	51.15	\$0	Metros lineales	0.00	51.15	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL AVANCE DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936083	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C Para Telesecundaria Federal Alvaro Galvez Y Puentes - 82225	82225	Puebla	Zacapoaxtl a	Nexiticapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936084	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 77880	77880	Puebla	Zacapoaxtl a	Nexiticapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936085	Construcción De Cercado Perimetral Del Preescolar Calmecac - 60922	60922	Puebla	Zacapoaxtl a	Tatzecuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936086	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario - 65573	65573	Puebla	Zacapoaxtl a	Texocoyhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,205,678	\$8,607,195	\$8,607,195	\$8,607,195	\$8,607,195	\$8,607,195	\$8,607,195	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: obra finiquitada y terminada físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936087	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Entre Calle Principal A Ixticpac Y Camino A Insurgentes Col Ixticpac - 61583	61583	Puebla	Zacapoaxtl a	Santa Cruz Xaltetela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,608,011	\$1,775,145	\$1,775,145	\$1,775,145	\$1,775,145	\$1,775,145	\$1,775,145	\$1,775,145	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936088	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dos Caminos Col Primera Sección - 62957	62957	Puebla	Zacapoaxtl a	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$577,388	\$577,568	\$577,568	\$577,568	\$326,338	\$326,338	\$326,338	\$326,338	56.50	\$0	Metros lineales	0.00	56.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936090	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 72136	72136	Puebla	Zacapoaxtl a	Xochitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936091	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 64415	64415	Puebla	Zacapoaxtl	Xochitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936092	Demolicion Y Construccion De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Juan B Alcantara - 60893	60893	Puebla	Zacapoaxtl	San Francisco Zacapexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936093	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Camino A San Francisco Y Carretera Federal Mazapazara - 61595	61595	Puebla	Zacapoaxtl	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936094	Rehabilitación De Agua Potable Mazapa Gonzalo Bautista - 72110	72110	Puebla	Zacapoaxtl	Mazapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,160,579	\$3,477,726	\$3,477,726	\$3,477,726	\$936,872	\$936,872	\$936,872	26.94	\$0	Metros lineales	0.00	26.94	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936095	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle El Mirador Y Entrada Principal A Cohuatzalpan - 61575	61575	Puebla	Zacapoaxtl	Cohuatzalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,003,762	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936096	Construcción De Alcantarillado Sanitario - 64406	64406	Puebla	Zacapoaxtl	Xilitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936097	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66503	66503	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936098	Programa De Techos Aportacion - 199240	199240	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936099	Programa De Techos Aportacion - 199346	199346	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936100	Programa De Piso Firme Aportacion - 202454	202454	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936101	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197443	197443	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936102	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197336	197336	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936106	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautlulco Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlán Puebla - 178045	178045	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936107	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 166261	166261	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936108	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Elwoodchilán Atlixco Y Cuautliluco En El Municipio De Zacatlán Puebla - 130821	130821	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936110	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128967	128967	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936111	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66567	66567	Puebla	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936112	Mantenimiento Instalación De Energia Eléctrica Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Maquixtla - 129243	129243	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936113	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128536	128536	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936114	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66596	66596	Puebla	Zacatlán	Nanacamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936115	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166935	166935	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936116	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167058	167058	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936117	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167126	167126	Puebla	Zacatlán	Pepotohuilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936118	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66896	66896	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936119	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66776	66776	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936120	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167892	167892	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936121	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128896	128896	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936122	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 167221	167221	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936123	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66821	66821	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936124	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66855	66855	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936125	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 167268	167268	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936126	Rehabilitación De Agua Potable Primera Etapa Para La Localidad De Xoxnacatla Del Municipio De Zacatlán Puebla - 133231	133231	Puebla	Zacatlán	Xoxnacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936127	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128990	128990	Puebla	Zacatlán	Xoxnacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936128	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 168062	168062	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$35,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936129	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 166820	166820	Puebla	Zacatlán	Huiloitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936130	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129212	129212	Puebla	Zacatlán	Huiloitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936131	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128505	128505	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936225	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Entre Calle David Ortega Y Tirso Martagon De La Localidad De Teteles De Avila Castillo - 112151	112151	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$520,989	\$520,989	\$520,989	\$520,989	\$520,989	\$520,989	\$520,989	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300936226	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Del Carcamo De Huixtla Segunda Etapa - 112254	112254	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$784,312	\$784,312	\$784,312	\$784,312	\$784,312	\$784,312	\$784,312	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300936228	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Clemente Viveros Entre Perfecto Hernandez Y Felipe Rojas - 111508	111508	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$398,382	\$398,382	\$398,382	\$398,382	\$398,382	\$398,382	\$398,382	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300936230	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc Entre Calle Nigromante Y Hermita - 183245	R33/200/2017-13(183245)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936231	Rehabilitación Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo En El Municipio De Teziutlán Puebla - 183199	183199	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,502,102	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936234	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Juárez En El Municipio De Teziutlán Puebla - 183221	R33/200/2017-08(183221)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,289,002	\$644,501	\$644,501	\$644,501	\$644,501	\$644,501	\$644,501	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936235	Aportación Para El Programa Pesos A Peso En Infraestructura Educativa - 186190	R33/200/2017-05(186190)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$2,576,096	\$2,576,096	\$2,576,096	\$2,576,096	\$2,576,096	\$2,576,096	\$2,576,096	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936236	Construcción De Colector Pluvial Xalame Juan Pablo 11 En El Municipio De Teziutlan - 186038	186038	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936237	Programa De Cuartos Dormitorios Dos M11 Diecisiete - 186290	R33/200/2017-04(186290)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$19,642,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936239	Rehabilitación De Red Hidráulica En Calle Cinco De Mayo Del Municipio De Teziutlán Puebla - 183120	183120	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$567,571	\$567,571	\$567,571	\$567,571	\$567,571	\$567,571	\$567,571	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936240	Construcción De Una Aula En Preescolar Chapultepec Clave - 183240	R33/200/2017-11(183240)	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936242	Construcción De Dos Aulas En Telessecundaria Carlos I Betancourt - 183229	R33/200/2017-9(183229)	Puebla	Teziutlán	Ixticpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936243	Construcción De Drenaje Sanitario En Mexcalcuautla En La Calle Del Bachillerato - 186002	186002	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936244	Rehabilitación De Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón En San Diego Bards Preetimtral y Techado De Acceso Principal - 186147	186147	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936245	Construcción De Una Aula En Preescolar Guadalupe Victoria Clave - 183234	R33/200/2017-10(183234)	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936248	Construcción De Bards Perimetral En Primaria Rafael Ramirez Clave - 183243	R33/200/2017-12(183243)	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936256	Mantenimiento De Alumbrado Publico Para Las Localidades Del Municipio De Tianguismanalco - 124909	124909	Puebla	Tianguisma nalgo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936263	Aportación Para Cuartos Adicionales - 123649	123649	Puebla	Tianguisma nalgo	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,021,384	\$1,021,384	\$1,021,384	\$1,021,384	\$1,021,384	\$1,021,384	\$1,021,384	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE CARGA EL CONTRATO DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZO LA APORTACION UNICA, ESTA OBRA LA EJECUTO EL GOBIERNO DEL ESTADO. OBRA TERMINADA. ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936264	Estudios Y Proyectos (Regularización De Localidades Y Titulos De Concesión Segunda Etapa) - 122840	122840	Puebla	Tianguisma nalgo	Tianguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936290	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 128880	20132	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra se ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936295	Programa De Piso Firme - 164655	164655	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: se aporó al gob. del edo. de Puebla al programa de piso firme / Física: se ejecuto la obra en tiempo y forma / Registro: la obra lo licito y ejecuto la secretaria de desarrollo social del estado de Puebla, por lo que el municipio solo hizo la aportacion del fiam 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936296	Construccion De Umr Segunda Etapa Ubicada En El Municipio De Zongozotla - 164504	164504	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Salud	Terminado	2017	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936298	Ampliacion De Drenajes En Andadores Tres De Mayo La Cruz Durango Sinaloa Hermosillo Zacatal Y Plata - 164433	164433	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,381,068	\$1,372,828	\$1,372,828	\$1,372,828	\$1,372,828	\$1,372,828	\$1,372,828	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: obra ejecutada en tiempo y forma / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936300	Construccion De Techos Fijos Para Viviendas En Varías Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128611	128611	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$169,451	\$169,451	\$169,451	\$169,451	\$169,451	\$169,451	\$169,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO PARA ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES, EN MATERIA DE COBERTURA DE VIVIENDA, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936301	Construccion De Techos Fijos Para Viviendas En Varías Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 127898	127898	Puebla	Zoquiapan	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$818,866	\$818,866	\$818,866	\$818,866	\$818,866	\$818,866	\$818,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO FISM DEBIDO A LOS REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE VIVIENDA, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936302	Construccion De Techos Fijos Para Viviendas En Varías Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128200	128200	Puebla	Zoquiapan	Corralteno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$73,182	\$73,182	\$73,182	\$73,182	\$73,182	\$73,182	\$73,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO RAMO 33 FISM-DF DEBIDO A LA EXIGENCIA DE LA POBLACION, POR CONTAR CON UN Techo DIGNO, YA QUE LA MAYORIA DE LA GENTE SON DE ESCASOS RECURSOS DEDICADOS AL CAMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936303	Construccion De Techos Fijos Para Viviendas En Varías Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128237	128237	Puebla	Zoquiapan	La Tranca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$33,514	\$33,514	\$33,514	\$33,514	\$33,514	\$33,514	\$33,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO FISM, DEBIDO A LA EXIGENCIA DE LA POBLACION, POR CONTAR CON UN Techo DIGNO, YA QUE LA MAYORIA DE LA GENTE SON DE ESCASOS RECURSOS DEDICADOS AL CAMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936304	Construccion De Techos Fijos Para Viviendas En Varías Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128147	128147	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$83,039	\$83,039	\$83,039	\$83,039	\$83,039	\$83,039	\$83,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO Y CONCLUIDO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO AL REZAGOS SOCIAL EN MATERIA DE COBERTURA DE VIVIENDA Y QUE LA POBLACION CUENTE CON UN Techo DIGNO, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936305	Construccion De Techos Fijos Para Viviendas En Varías Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128224	128224	Puebla	Zoquiapan	Tepehican	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$181,504	\$181,504	\$181,504	\$181,504	\$181,504	\$181,504	\$181,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO POR LA DEMANDA DE LA POBLACION POR TENER UN Techo DIGNO PARA SU VIVIENDA, YA QUE LA GENTE ES DE ESCASOS RECURSOS, Y DEDICADOS A LA AGRICULTURA LA OBRA SE HA TERMINADO CON UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936306	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128263	128263	Puebla	Zoquiapan	Zacatilhuc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$102,232	\$102,232	\$102,232	\$102,232	\$102,232	\$102,232	\$102,232	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZAR SU TECHADO EN MALAS CONDICIONES, Y TIENE UN AVANCE FISICO DEL 10%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936307	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128208	128208	Puebla	Zoquiapan	Istahuata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$96,128	\$96,128	\$96,128	\$96,128	\$96,128	\$96,128	\$96,128	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO Y TERMINADO AL 100%, CABE SEÑALAR QUE SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LOS REAGOS EN COBERTURA DE VIVIENDA, Y QUE LA POBLACION TENGA UN TECHO DIGNO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936308	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128192	128192	Puebla	Zoquiapan	Calacusahutla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$151,124	\$151,124	\$151,124	\$151,124	\$151,124	\$151,124	\$151,124	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y TERMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y TERMINADA AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A QUE LA POBLACION EXIGE TENER UN TECHO DIGNO, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS, DEDICADOS AL CAMPO LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936309	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128172	128172	Puebla	Zoquiapan	Ayotok	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$71,626	\$71,626	\$71,626	\$71,626	\$71,626	\$71,626	\$71,626	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% CON LA COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE FIBROCEMENTO CON LA CANTIDAD DE 95.25 METROS CUADRADOS, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LAS EXIGENCIAS, DE LA POBLACION EN CONTAR CON UN TECHO DIGNO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936310	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Zoquitlan) - 188169	188169 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se construyeron 23 recamaras adicionales / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN; LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYOLOAPA (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$1,982,071.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936311	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios Estudios De Mecánica De Suelos En Diferentes Obras Del Ejercicio 2017 En Localidades Del Municipio De Zoquitlan - 178133	178133 MZF-DOP-2017-35	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE REALIZARON 12 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936312	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Renacimiento Clave 21dpr2661e De La Localidad De Zoquitlan (Segunda Etapa) Puebla - 152080	152080 MZF-DOP-2017-10	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 257 ALUMNOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936313	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Zoquitlan Zoquitlan Pertenece Al Municipio De Zoquitlan, Puebla - 149632	149632 MZF-DOP-2017-19	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se beneficio a 118 viviendas / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936314	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Acatepec) - 188466	188466 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 11 RECAMARAS EN ACATEPEC / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN; LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYOAPA (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.66; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE ACATEPEC SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$947,946.84 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936315	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Potable De Las Localidades De Cacaloc, Trancas Y Tepantitla (Cacaloc)- 166235	166235 MZF-DOP-2017-20	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; 968m de tubería galvanizada y 35 tomas domiciliarias / Registro: solicito se revise y valide captura - ESTA CAPTURA PERTENECE A UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CACALOC, FRANCAS Y TEPANTITLA, SE DIVIDIO LA CAPTURA EN 3 LOCALIDADES BENEFICIADA DEBIDO A QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; PARA ESTA LOCALIDAD DE EJERCIO UN TOTAL DE \$2,205,665.76; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,812,535.33 COLOCANDO UN TOTAL DE 3708.57 M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936316	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Cacaloc (Barrio Apiztepec) Del Municipio De Zoquitlan, Puebla - 151841	151841 MZF-DOP-2017-38	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se beneficio a 72 habitantes / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936317	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Cacaloc) - 92933	92933 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 15 estufas en cacaloc / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEXILHOTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$45,000.00 - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936318	Construcción De 7 Sanitarios Con Biodigestores En El Barrio Vitricuitla De La Localidad De Cacaloc Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 64950	64950 MZF-DOP-2017-05	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 7 BAÑOS EN CACALOC BARRIO VITZQUITLTLA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936319	Construcción De 20 Baños Con Biodigestores En El Barrio Tlacotla De La Localidad De Cacaloc Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 64837	64837 MZF-DOP-2017-04	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se construyeron 20 Baños en cacaloc barrio tlaocotla / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936320	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Coyolapa) - 188900	188900 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% SE CONSTRUYERON 10 RECAMARAS EN COYOLOAPA / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN; LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYOLOAPA (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.66; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE COYOLOAPA SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$861,770.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936321	Construcción De 30 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Izhupa (Tercera Etapa) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 149535	149535 MZF-DOP-2017-07	Puebla	Zoquitlán	Izhupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%, se construyeron 30 baños / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936322	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tepexioltla (Barrio De Malakabuktla) Del Municipio De Zoquitlan, Puebla - 151773	151773 MZF-DOP-2017-36	Puebla	Zoquitlán	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% 4209M DE TUBERIA GALVANIZADA A 87 PERSONAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936323	Construcción De 30 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 65646	65646 MZF-DOP-2017-08	Puebla	Zoquitlán	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936324	Construcción De (1) Un Anexo Sanitario En La Escuela Telesecundaria Luis Donato Colosio Clave 21dvo02121 De La Localidad De Xitlama, Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla - 193508	193508 MZF-DOP-2017-12	Puebla	Zoquitlán	Xitlama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: modulo sanitario adosado a la batería existente 6 de niñas y 4 de niños con 2 sanitarios / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936325	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Xitlama) - 188553	188553 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlán	Xitlama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 11 cuartos adicionales en xitlama / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN; LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYOLOAPA (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE XITLAMA SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$947,946.84 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936326	Rehabilitación General Del Preescolar Ambusc Clave 152124 Del Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla - 152124	152124 MZF-DOP-2017-13	Puebla	Zoquitlán	Xitlama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100%; SE REABILITÓ 2 AULAS Y 1 ANEXO SANITARIO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936394	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Emiliano Zapata Y Privada Venustiano Carranza - 136789	136789-2017-06	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE / Física: METAS EJERCIDAS AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936395	Mejoramiento De Alumbrado Público En Varias Calles Del Municipio De Tlaltenango - 135743	135743-2017-19	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936396	Construcción De La Dirección Del Bachillerato Fernando Montes De Oca - 137169	137169-2017-15	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	Terminado	2017	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA MENTE / Física: META EJERCIDA AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936397	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juan N Mendez Y Calle Real De San Pedro - 137032	137032-2017-16	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE / Fisica: META EJECUTADA AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936398	Ampliación De Electrificación - 114383	114383	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	Terminado	2017	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170300936399	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Gallera - 114395	114395	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170300936400	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Tlaltepango - 114412	114412	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170300936401	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 111533	111533	Puebla	Tlaola	Tlatlapanala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170300936402	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Libertad - 111479	111479	Puebla	Tlaola	Xaltepuclá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170300936403	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xochinacatlan Aportación - 111500	111500	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,715,749	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170300936404	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales - 107322	107322	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936405	Rehabilitación Del Camino Tlapacoya Ahuacatlays - 107194	107194	Puebla	Tlapacoya	Ahuacatlays	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936406	Construcción De Veinticinco Recamaras Adicionales - 107502	107502	Puebla	Tlapacoya	Tlamaya Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936408	33903 Servicios Integrales - 176666	176666	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO ACCION TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936409	33903 Servicios Integrales - 166780	166780	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO ACCION TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936410	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Hermanos Serdan Y Avenida Reforma - 161486	161486	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE, OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936411	Construcción De Techos Para Vivienda - 107875	107875	Puebla	Tlatlauquitepec	Acamalota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936412	Construcción De Empedrado De La Calle Principal Del Bachillerato A La Casa De Salud - 76950	76950	Puebla	Tlatlauqui tepec	Calatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936413	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 170141	170141	Puebla	Tlatlauqui tepec	Coatectzin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936414	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 170182	170182	Puebla	Tlatlauqui tepec	Cuacualaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936415	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 162477	162477	Puebla	Tlatlauqui tepec	San José Chagchaltzin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936416	Construcción De Techumbre En La Esc Teleses Manuel Gomez Pedraza - 108067	108067	Puebla	Tlatlauqui tepec	Chicuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936417	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 73725	73725	Puebla	Tlatlauqui tepec	Chililistipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936418	Construcción De Barda Perimetral Y Muro De Contención En La Escuela Telesc Manuel Avila Camacho - 166526	166526	Puebla	Tlatlauqui tepec	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936419	Construcción De Empedrado En Avenida Benito Juarez - 121438	121438	Puebla	Tlatlauqui tepec	Huaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936420	Construcción De Techos Para Vivienda - 77898	77898	Puebla	Tlatlauqui tepec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936421	Construcción De Techos Para Vivienda - 123692	123692	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936422	Ampliación De Energía Eléctrica En Sección Septima Oriente Calles Miguel Hidalgo Ignacio Zaragoza Cinco De Mayo Reforma Jose Na Morelos Vein - 96175	96175	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936423	Construcción De Techos Para Vivienda - 162864	162864	Puebla	Tlatlauqui tepec	Tamalayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936424	Construcción De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 68113	68113	Puebla	Tlatlauqui tepec	Tehuixco del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936425	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 162913	162913	Puebla	Tlatlauqui tepec	Tehuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936426	Construccion de Baños Dignos Tipo Familiares Con Biodigestor - 73733	73733	Puebla	Tlatlauqui tepec	Tepehacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936427	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco Sarabia - 159630	159630	Puebla	Tlatlauqui tepec	Tochimpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936428	Construccion De Empedrado En Avenida Francisco I Madero - 107290	107290	Puebla	Tlatlauqui tepec	Xonocauhtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936429	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 125927	125927	Puebla	Tlatlauqui tepec	Xomilaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936430	Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Aquiles Serdan - 173030	173030	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ixmtilaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936431	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 196975	196975	Puebla	Tlatlauqui tepec	Teziutlanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936432	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Segunda Etapa - 129433	129433	Puebla	Tlatlauqui tepec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936433	Construccion De Empedrado En Calle Acocogta Tepantzotl - 73727	73727	Puebla	Tlatlauqui tepec	Acocogta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936435	Construccion De Techos Para Vivienda - 115917	115917	Puebla	Tlatlauqui tepec	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936436	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza - 90013	90013	Puebla	Tlatlauqui tepec	Pablogco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936437	Construccion De Techos Para Vivienda - 115868	115868	Puebla	Tlatlauqui tepec	Quezapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936438	Construccion De Empedrado Camino A Hueyacapan - 150077	150077	Puebla	Tlatlauqui tepec	Hueyacapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936439	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles San Carlos San Luis Priv Miguel Alende Priv Jose Betancourt Y Priv Manzanos - 115389	115389	Puebla	Tlatlauqui tepec	Salvadorco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936441	Rehabilitación Del Camino Rural Tlaxco - El Arroyo, Del Km 0 000 Al Km 2 210 En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 184551	184551-17109	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN OCTUBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936442	Mejoramiento De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 2199025M De La Localidad De Buena Vista, En El Municipio De Tlaxco, Puebla - 184364	184364-17106	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN OCTUBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936444	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Rafael Ayala - 199809	199809	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936445	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez - 195731	195731	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936446	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Prolongación División Ramal Cinco Y Privada Ramal De Canal - 196892	196892	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936447	Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público En El Boulevard Alvaro Obregón - 192803	192803	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936448	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Guerrero - 199170	199170	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	José Huerta (Sección 17)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936449	Construcción De Un Módulo De Sanitario En Estructura Regional C Fosa Séptica Pozo De Absorción Y Cisterna En La Telesecundaria Guillermo - 198581	198581	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Los Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936450	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción - 198395	198395	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Pazoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936451	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San José Buenavista - 192742	192742	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936452	Rehabilitación Y Reequipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable - 198394	198394	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San José Tlacuitlapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936453	Construcción De Guarniciones De Concreto En Varias Calles - 94956	94956	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San José Tlacuitlapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936454	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Primaria Rafael Ramírez - 198521	198521	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Juan Zacabasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936455	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 193076	193076	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Palmillas (La Columna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936456	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 198209	198209	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936457	Ampliación de Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ocho Poniente Trece Norte Y Ocho Sur - 193824	193824	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936458	Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua F potable En La Calle Ocho Sur Diagonal Madero Y Lázaro Cárdenas - 194820	194820	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,298,218	\$1,298,218	\$1,298,218	\$1,298,218	\$1,298,218	\$1,298,218	\$1,298,218	\$1,298,218	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936459	Adoquinamiento De La Calle Ocho Poniente Entre Once Y Nueve Norte - 196663	196663	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936460	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar La Primavera - 196523	196523	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936461	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuatro Sur Entre Seis Sur E Independencia - 193390	193390	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936462	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 94692	94692	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936463	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Cinco Poniente Entre Las Calles Independencia Y Tres Sur - 93362	93362	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936464	Adquisición E Instalación De Transformador De Setenta Y Cinco Kva En El Pozo Número Dos - 95065	95065	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936465	Construcción De Un Desayunador En El Preescolar Netzahualcoyotl - 93608	93608	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxcoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936466	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Kikuxijina - 199351	199351	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Martín Esperilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936467	Construcción De Tanque De Regulación De Cien Metros Cúbicos Y Rehabilitación De Tanque De Regularización Existente - 199277	199277	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Martín Esperilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936468	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Segunda De Reforma Bicentenario Tres Oriente Cuatro Sur Reformas Y Calle Tepetateza - 196718	196718	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936469	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Seis Poniente Entre Siete Norte Y Dieciséis De Septiembre - 195245	195245	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936470	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Dieciséis De Septiembre Carril Zozutla Cinco De Mayo Privada Roman Primera Privada Roma - 199103	199103	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tecaltzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936472	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Calles Defensores De La República Las Flores Y Águilas - 198400	198400	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacuitlapan (La Estación y los Carrasco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE Tlacotepec de Benito Juárez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936473	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles - 198373	198373	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE Tlacotepec de Benito Juárez	Urbanización	Terminado	2017	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936474	Perforación De Pozo Profundo A Ciento Cuarenta Metros Para Agua Potable - 192954	192954	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE Tlacotepec de Benito Juárez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936475	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa - 93183	93183	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936477	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Entre Calle Seis Oriente Y Planta Tratadora - 198919	198919	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE Tlacotepec de Benito Juárez	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936478	Sustitución De Dos Aulas En Escuela Telessecundaria Jose Maria Luis Mora - 195435	195435	Puebla	Tlacuilotepec	Cuautepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlacuilotepec	Educación	Terminado	2017	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936479	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De Teteloloya - 197557	197557	Puebla	Tlacuilotepec	Teteloloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlacuilotepec	Vivienda	Terminado	2017	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936480	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa En La Localidad De El Zacatal - 197663	197663	Puebla	Tlacuilotepec	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlacuilotepec	Vivienda	Terminado	2017	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936481	Construcción De Centro De Rehabilitación Física Y Progreso Comunitario - 174628	174628	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud En Ejecución	2017	\$4,411,833	\$4,408,705	\$4,408,705	\$4,408,705	\$2,724,797	\$2,724,797	\$2,724,797	\$2,724,797	61.80	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936483	Construcción De Techo Firme En San Juan Cuauhtémoc - 160393	160393	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936484	Construcción De Techo Firme En San Miguel Tlanguistenco - 176620	176620	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936486	Ampliación De Red Eléctrica De Las Calles Morelos Linda Tarde C San Lucas A San Rafael Ixtapaluca Palmas Nuevo León Acapulco Monterrey Y Durango, En La Localidad De San Rafael Ixtapaluca. - 165478	165478	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936489	Construcción De Techado En La Escuela Secundaria Técnica No. 62 Clave: 21dst0066d - 164764	164764	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936490	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Lopez Rayón Clave - 174879	174879	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936492	Sustitución Y Construcción De Tres Aulas Y Anexo Sanitario En La Escuela Bachillerato General Oficial Ignacio Sosa - 194998	194998	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE	
PUE17170300936493	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 109752	109752	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936494	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coaltepec - 189691	189691	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936495	Ampliación De Drenaje Sanitario En San Marcos Eloxochitlán Sobre La Carretera Interserrana - 187334	187334	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936496	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Eloxochitlán Tramo Cruceiro Telesecundaria - 186903	186903	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936497	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tramo Cbta Invernadero - 187288	187288	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936498	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tonalapa - 187278	187278	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936499	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tramo Zitlala Caltenco - 188237	188237	Puebla	Ahuacatlán	Pochócatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936502	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146636	146636	Puebla	Atlixco	San Félix Almazán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936503	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146639	146639	Puebla	Atlixco	Mártir de Chinameca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,341	\$82,555	\$82,555	\$82,555	\$82,555	\$82,555	\$82,555	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936504	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146646	146646	Puebla	Atlixco	Otillo Montaña (La Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936505	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146652	146652	Puebla	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,682	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936506	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146654	146654	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Felix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936507	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147005	147005	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936509	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Tulcingo - 181721	181721	Puebla	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936510	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Martín Zacatempa Terrenos De Tepanapa A Deposito - 181676	181676	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936511	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Martín Zacatempa Manantial A Terrenos De Cuiotepec - 181655	181655	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936512	Rehabilitación De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Martín Zacatempa Terrenos De Cuiotepec A Terrenos De Tepanapa - 181666	181666	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936513	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle La Barranquilla - 96587	96587	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936515	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Cinco Norte Sur Tres Poniente Calle Juárez Hidalgo Cinco De Mayo Y Tre - 166481	166481	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936517	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Aljibes Entre La Calle Porfirio Díaz Norte Y Av Independencia Sur De La Localidad De - 166875	166875	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacatehc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936520	Ampliación De Electrificación En Avenida Niños Héroes De Chapultepec Entre Calle Independencia Y Barranca El Zapote - 187197	187197	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2017	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: elaboración de 3 proyectos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936522	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 186521	186521	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	100.00	0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: elaboración de 3 proyectos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936525	Construcción De Línea De Conducción A Tanque De Almacenamiento Para Escuela Secundaria Técnica Numero Dieciocho - 186829	186829	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: línea de conducción 546 ml - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936529	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Plaza De La Juventud Las Casetas En La Localidad De Tulcingo De Valle - 117256	117256	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$481,001	\$240,501	\$240,501	\$240,501	\$240,501	\$240,501	\$240,501	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936531	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Entre La Calle Bonifacio Valle Y Calle Belisario - 117241	117241	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$987,982	\$329,327	\$329,327	\$329,327	\$329,327	\$329,327	\$329,327	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936535	Construcción De Recamaras Adicionales En Camocuautla - 157393	157393	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL ACUMULADO. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936536	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losa De Concreto Hidráulico En Camocuautla Segunda Etapa - 157949	157949	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936537	Ampliación De Línea De Drenaje Sanitario En Segunda Y Cuarta Sección Camocuautla - 157984	157984	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936538	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico En Tacxcoy Y San Bernardino - 157795	157795	Puebla	Camocuautla	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936539	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico En Tapayula - 157612	157612	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936540	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico En Tacxcoy Y San Bernardino - 157851	157851	Puebla	Camocuautla	Katlucu (Tacxcoy)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936541	Mejoramiento De Vivienda A Base De Techo De Lamina En La Comunidad De La Pila - 154819	154819	Puebla	Camocuautla	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936542	Construcción De M11 Cuatrocientos Noventa Metros Cuadrados De Techos De Concreto En Treinta Y Dos Viviendas De Caxhuacan Puebla - 190184	190184	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936543	Construcción De Novocientos Cuarenta Punto Cinco Metros Cuadrados De Muros De Bloque En Quince Viviendas De Caxhuacan Puebla - 190004	190004	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936544	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 181819	181819	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936545	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 155699	155699	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO FINIQUITADO / Física: SERVICIO TERMINADO / Registro: SERVICIO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936546	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Coatepec Segunda Etapa - 155480	155480	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936550	Construcción De Cuartos Dormitorios En Las Localidades De Ahuatla Y Segunda Sección - 118008	118008	Puebla	Coyomeapan	Ahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$924,113	\$924,113	\$924,113	\$924,113	\$924,113	\$924,113	\$924,113	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936551	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Atempa - 117731	117731	Puebla	Coyomeapan	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,570,079	\$1,570,079	\$1,570,079	\$1,570,079	\$1,570,079	\$1,570,079	\$1,570,079	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936553	Construcción De Techado En Escuela En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Cuauttemoc De La Localidad De Actipac - 118043	118043	Puebla	Coyomeapan	Actipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Educación	Terminado	2017	\$1,726,651	\$1,726,651	\$1,726,651	\$1,726,651	\$1,726,651	\$1,726,651	\$1,726,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936554	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Matlahuacala - 117858	117858	Puebla	Coyomeapan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,217,285	\$2,217,285	\$2,217,285	\$2,217,285	\$2,217,285	\$2,217,285	\$2,217,285	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936555	Rehabilitación De Camino De Acceso En La Localidad De Tepepa De Zaragoza - 117996	117996	Puebla	Coyomeapan	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,413,889	\$2,413,889	\$2,413,889	\$2,413,889	\$2,413,889	\$2,413,889	\$2,413,889	\$2,413,889	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936557	Construcción De Cuartos Dormitorio En Sección Tercera Barrio La Rosita - 118054	118054	Puebla	Coyomeapan	Tlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,025,078	\$2,025,078	\$2,025,078	\$2,025,078	\$2,025,078	\$2,025,078	\$2,025,078	\$2,025,078	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936558	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Xomapa - 117875	117875	Puebla	Coyomeapan	Xomapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$157,322	\$157,322	\$157,322	\$157,322	\$157,322	\$157,322	\$157,322	\$157,322	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936559	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Yehualtepec - 167524	167524	Puebla	Coyomeapan	Yehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,216,915	\$1,216,915	\$1,216,915	\$1,216,915	\$1,216,915	\$1,216,915	\$1,216,915	\$1,216,915	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936560	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma Bonita - 118070	118070	Puebla	Coyomeapan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$524,732	\$524,732	\$524,732	\$524,732	\$524,732	\$524,732	\$524,732	\$524,732	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936561	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Pedro Tepeyac - 117815	117815	Puebla	Coyomeapan	San Pedro Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,748,815	\$1,748,815	\$1,748,815	\$1,748,815	\$1,748,815	\$1,748,815	\$1,748,815	\$1,748,815	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936562	Mejoramiento En Centro De Salud San Vicente Coyotepec - 199051	199051	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936563	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio - 188781	188781	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936565	Construcción De Comedor Escolares En Estructura Regional C En La Primaria Benito Juárez Ubicada En La Localidad De San Mateo Zoyanatzaco - 187174	187174	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyanatzaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$616,955	\$616,955	\$616,955	\$616,955	\$616,955	\$616,955	\$616,955	\$616,955	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936566	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 199588	199588	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra es un Convenio con el Gobierno del Estado para los trabajos de ejecución de las estufas ecológicas, pero el monto de la aportación por parte del municipio ya está comprometido para la ejecución de esta obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936568	Construcción De Calentadores Solares Dos Mil Diecisiete - 199675	199675	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUPIAXTLA DE MADERO	Vivienda	Terminado	2017	\$791,480	\$790,522	\$790,522	\$790,522	\$790,522	\$790,522	\$790,522	\$790,522	100.00	50	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936569	Programa De Piso Firme Dos Mil Diecisiete - 199564	199564	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma las 38 acciones de 40 m2. / Registro: La obra es un Convenio con el Gobierno del Estado para los trabajos de ejecución de los pisos firmes; pero el monto de la aportación por parte del municipio ya está comprometido para la ejecución de esta obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936571	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv De La Reforma Entre Av Reforma Oriente Y C Benito Juárez Oriente Tercera Priv Francisco I Madero - 186484	186484	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$766,419	\$713,522	\$713,522	\$713,522	\$713,522	\$713,522	\$713,522	\$713,522	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936573	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Primera Y Segunda Privada De La C Pco I Madero Entre Alvaro Obregon Y H Galeana Y La Primera Priva - 100403	100403	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936574	Construcción De Bibliotecas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Niños Heroes De Chautiquez Segunda Etapa - 100308	100308	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Educación	Terminado	2017	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: Se realizó la segunda etapa del proyecto de construcción de aula el cual consistía en la realización de los trabajos de albañilería, acabados, herrería, instalaciones y mobiliario; la cual fue realizada en tiempo y forma.
PUE17170300936575	Ampliación De Drenaje Sanitario En C Alvaro Obregon Entre Priv A Obregon Y C A Obregon Priv Galeana Entre Benito Juarez Y Niños Heroes - 100260	100260	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936580	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Ochocientos Cuarenta Tinasos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181179	181179	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,596,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17102 CON NUMERO DE MIDS 181179 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936581	Rehabilitación De Barda En Secundaria Miguel Angel Bonarroti - 199781	199781	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	Los Ricardos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2017	\$592,685	\$592,685	\$592,685	\$592,685	\$592,685	\$592,685	\$592,685	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936582	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Ochocientos Cuarenta Tinasos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181254	181254	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	Guadalupe Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$133,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,691,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17103 CON UN NUMERO DE MIDS 181254 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936583	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Ochocientos Cuarenta Tinasos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181217	181217	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	San Diego Texmelucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,596,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17102 CON NUMERO DE MIDS 181217 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936584	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Quinientos Tinasos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades De Jesus - 181450	181450	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$950,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17104 CON UN NUMERO DE MIDS 181450 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936585	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Ochocientos Noventa Tinasos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181422	181422	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	Santa Maria Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,691,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17103 CON UN NUMERO DE MIDS 181422 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936586	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Calle Aliende Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez Calle Josefa Ortiz De Domi - 165052	165052	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	Santa Maria Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$468,213	\$468,213	\$468,213	\$468,213	\$468,213	\$468,213	\$468,213	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936587	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Felipe Angeles Entre Calles Prolongacion Felipe Angeles Y Francisco I Madero Prolongacion Fell - 164757	164757	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	Santa Maria Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$494,277	\$494,277	\$494,277	\$494,277	\$494,277	\$494,277	\$494,277	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936588	Adoquinamiento En Calle Juan Escutia Entre Avenida Adolfo Lopez Mateos Y Avenida Garmen Sanan En La Localidad De El Veladero Municipio De - 192579	192579	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	El Veladero (Santa Cruz Veladero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,728,700	\$1,728,700	\$1,728,700	\$1,728,700	\$1,728,700	\$1,728,700	\$1,728,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936589	Mejoramiento A La Vivienda Con Suministro E Instalación De Ochocientos Cuarenta Tinasos De Mil Doscientos Lt De Capacidad En Las Localidades - 181130	181130	Puebla	Chalchicom ula de Sesma	El Veladero (Santa Cruz Veladero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISCALMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - ESTE MONTO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO DE \$1,596,000.00 DEL NUMERO DE OBRA R33PI-17102 CON NUMERO DE MIDS 181130 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936590	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Veladero Municipio De Chalchicomula De Sesma - 166066	166066	Puebla	Chalchicomula de Sesma	El Veladero (Santa Cruz Veladero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$705,580	\$705,580	\$705,580	\$705,580	\$705,580	\$705,580	\$705,580	\$705,580	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936593	Mejoramiento De Electrificación No Convencional Mediante Energía Solar Fotovoltaica En La Localidad De La Lagunilla - 197548	197548	Puebla	Ayotoco de Guerrero	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCO DE GUERRERO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936599	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Pedro Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 110335	110335	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	Terminado	2017	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936600	Construcción De Techado En Bachillerato Luis Donald Colosio Murrieta - 109853	109853	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Educación	Terminado	2017	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936637	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Ixtaczoquitla - 197988	197988	Puebla	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936638	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Palzoquitla - 197630	197630	Puebla	Chiconcuautla	Palzoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936639	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Tele Secundaria - 197366	197366	Puebla	Chiconcuautla	Palzoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936640	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Tlauhapan - 197488	197488	Puebla	Chiconcuautla	Tlauhapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936641	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Tlaltenango - 197405	197405	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936642	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Tlaxco - 197863	197863	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936643	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Loma - 197617	197617	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$584,225	\$584,225	\$584,225	\$584,225	\$584,225	\$584,225	\$584,225	\$584,225	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936644	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De San Lorenzo - 197461	197461	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936645	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Toxtla - 197672	197672	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936646	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Zacatepec - 197542	197542	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936647	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Zempoala - 197645	197645	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936648	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Benito Juárez - 197561	197561	Puebla	Chiconcuautla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936649	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Mimitla - 198026	198026	Puebla	Chiconcuautla	Mimitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936650	Rehabilitación De Techo Firme Primera Etapa 2017 - 182156-33203	182156-33203	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936651	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148640-33187	148640-33187	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	Terminado	2017	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936652	Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades - 148966	148966-33186	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936653	Rehabilitación De Calle Reforma Incluye Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto Hidráulico - 182174	182174-33199	Puebla	Chichiquila	Acalocotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$104,050	\$1,940,314	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	5.36	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. Obra realizada con combinación de fondos FISM y FORTAMUN. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Obra realizada con recursos combinados del FISM y FORTAMUN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936654	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Juan Aldama - 148563	148563-33176	Puebla	Chichiquila	Atlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936655	Construcción De Cuartos Para Baño Primera Etapa - 153762	153762-33182	Puebla	Chichiquila	Huacaleca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936656	Construcción De Sanitarios Con Bidigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 148954	148954-33157	Puebla	Chichiquila	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936682	Rehabilitación De Camino Sacacosochas En El Municipio De Teopantlán - 202488	202488	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$418,203	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	50	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936684	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 202774	202774	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936689	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Pueblo Viejo Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Prolongación Alhondiga - 191567	191567	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936690	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Uno Y Calle Niños Héroes - 191222	191222	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170300936692	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Cruz Tetla Entre Calle Rio Colorado Y Cerro - 191344	191344	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936693	Ampliacion De Red Electrica Calle Rio Colorado Entre Aldama Y Calle Centenario - 186878	186878	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936694	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Prolongacion Alhondiga Entre Calle Prolongacion Alhondiga Y Calle Pueblo Viejo - 191485	191485	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936695	33302 Servicios Estadísticos Y Geograficos - 178594	178594	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	100.00	50	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936696	Ampliacion De Red Electrica Calle Rio Colorado Municipio De Teopantlan - 154326	154326	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936697	Construccion De Sanitarios Regional Tipo C En Bachillerato General Oficial Aquiles Serdan - 155617	155617	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	Terminado	2017	\$774,242	\$195,633	\$195,633	\$195,633	\$195,633	\$195,633	\$195,633	\$195,633	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936698	Mejoramiento De Red Electrica Camino A Huehuetlan Y Calle Luis Donaldo Colosio - 154339	154339	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936699	Ampliacion De Red Electrica Calle La Paz Municipio De Teopantlan - 144692	144692	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936700	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Miracol Al Bachillerato Digital No Treinta Y Tres - 75282	75282	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	Terminado	2017	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936701	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xonacatlan - 199603	199603	Puebla	Teopantlán	Xonacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936702	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Hacienda - 199596	199596	Puebla	Teopantlán	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936703	Construccion De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecologicas En Las Localidades - 128546	128546	Puebla	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936705	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Putaxcat Red De Alarjeas - 199643	1996431239	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936709	Construccion De Alcantarillado Sanitario - 147099	147099	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,099,951	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936710	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Carmen Serdan Entre Barranca Y Final De Calle - 119209	119209	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936716	Construccion De Techos De Fibrocemento - 169609	169609	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$776,250	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936717	Construccion De Recamaras Adicionales - 169603	169603	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$785,680	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936718	Ampliacion De Electrificacion Col Primavera Yo Camino A La Trinidad C Aleli Mpio Santiago Miahuatlán Puebla - 169594	169594	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminada / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936719	Construccion De Adoquinamiento En Calle Trece Poniente Entre Calle Quince De Septiembre Y Privada Trece Ptre - 169558	169558	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$751,177	\$751,177	\$271,815	\$271,815	\$271,815	\$271,815	\$271,815	\$271,815	36.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936720	Construccion De Pisos Firmes - 169620	169620	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$553,385	\$276,693	\$276,693	\$276,693	\$276,693	\$276,693	\$276,693	\$276,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936721	Ampliacion De Electrificacion En Calle Comitan No Uno Entre Comitan Y Los Cabos - 95038	95038	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936723	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos De La Localidad De San Lucas Ahuatempan - 188609	188609	Puebla	Huatlatlauca	Ahuatempan (San Lucas Ahuatempan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936726	Rehabilitacion Del Tanque Antiguo De Agua Potable En La Localidad De Tempexquiltla - 188970	188970	Puebla	Huatlatlauca	Tempexquiltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936729	Reparacion De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tochmatzintla - 188305	188305	Puebla	Huatlatlauca	Tochmatzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE REALIZO LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936734	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda	17039	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Fisica: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada, solicitud de validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936735	Construccion De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria 5 De Mayo 2da Etapa	17010	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	Terminado	2017	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936740	Rehabilitacion De La Calle Alberto Jimenez, Hidalgo, Adolfo Lopez Mateos, Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Las Colonias De Hidalgo 1era Etapa	17042	Puebla	Huachinango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA, Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936745	Construccion De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramirez Castañeda" Con Clave C.C.T.214pr21d2126d	17038	Puebla	Huachinango	Huilcapixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$877,987	\$877,987	\$877,987	\$877,987	\$877,987	\$877,987	\$877,987	\$877,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Fisica: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada, solicitud de validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936750	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Alcantarillado De La Calle Adolfo Lopez Mateos De Tenango De Las Flores En El Municipio De Huauclilla	17030	Puebla	Huauclilla	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936751	Construcción De Tejado Metalico De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria "Inocencio Zaragoza" Clave: 21dpr21320	17024	Puebla	Huauclilla	Teopancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Educación	Terminado	2017	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936753	Construcción De 2 Aulas Y Anexo (Dirección Y Sanitarios) En La Esc. Tele Sec. Quetzalcóatl En La Loc. De Tlalmaya	17019	Puebla	Huauclilla	Tlalmaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Educación	Terminado	2017	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936754	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Xaltepec Entre La Calle Benito Juárez Y La Calle Independencia	17036	Puebla	Huauclilla	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936755	Construcción De Tejado De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Técnica "Siglo XXI" Con Clave C.C.P.21est0011	17025	Puebla	Huauclilla	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Educación	Terminado	2017	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936756	Construcción De Un Aula Didáctica En Sist. Reg. C Y Mejoramiento De Aulas En El Preescolar Indígena Guadalupe Victoria - 198542	19854217230	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936757	Equipamiento De Bodega Para Transformación De Pimienta Gordá - 198313	19831317221	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936758	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilcoyoc Guadalupe - 199013	199013	Puebla	Huehuetla	Chilcoyoc Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$29,208	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936759	Adquisición De Infraestructura Para El Procesamiento De Café - 198319	19831917223	Puebla	Huehuetla	Kwik Chuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936763	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Chabasco Entre Aldama Y Emiliano Zapata - 164608	164608	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936765	Mantenimiento De Preescolar Comunitario Niños Heroes En La Localidad De Manlio Fabio Altamirano - 182926	R3317029	Puebla	Hueytamalco	Manlio Fabio Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$221,592	\$221,592	\$221,592	\$221,592	\$221,592	\$221,592	\$221,592	\$221,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936766	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Xalteno Primera Etapa - 187000	R3317025	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936770	Construcción De Drenaje Pluvial Tercera Etapa En La Localidad De Hueytlalpan - 100334	100334	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936794	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Moctezuma Guayabal - 158605	158605	Puebla	Francisco Z. Mena	Moctezuma (Guayabal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	\$499,799	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936797	Rehabilitación De Las Aulas De La Escuela Preescolar Akcam Xanet Clave - 188916	188916	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	Terminado	2017	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936798	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Denominado El Sarro Y Rehabilitación De Los Tanques De Almacenamiento - 188493	188493	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936799	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Nigromante - 189338	189338	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Urbanización	Terminado	2017	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936800	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas En La Calle Nigromante - 189971	189971	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936801	Construcción De Andador En La Calle Denominada Motolines - 189709	189709	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936802	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 99689	99689	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	50	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936803	Construcción De Un Muro De Contención Sobre La Plaza Cívica En La Escuela Telessecundaria Justo Sierra - 99228	99228	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	Terminado	2017	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936804	Ampliación De Drenaje Sanitario Por La Carretera Principal - 188614	188614	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936805	Ampliación De Embovedado Para Aguas Pluviales En La Joya - 190025	190025	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936806	Ampliación De Embovedado Para Aguas Pluviales Por La Esmeralda - 188418	188418	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936807	Construcción De Andador De Concreto Denominado Cuanixtepec - 99474	99474	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936808	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado La Loma - 99414	99414	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936809	Construcción De Alumbrao Público En La Techumbre De La Escuela Telessecundaria Luis Donaldo Colosio - 189453	189453	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	Terminado	2017	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936810	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Niños Heroes De Chapultepec - 189065	189065	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	Terminado	2017	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936811	Construcción De Andador Para Aguas Mixtas Rumbo Al Pantecón - 189594	189594	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936812	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas Por La Colonia La Parcela - 188273	188273	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936813	Construcion De Un Aula En La Escuela Denominada Nueva Creacion - 189397	189397	Puebla	Hermenegildo Galeana	Lacanuy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	Terminado	2017	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936815	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado La Pila Segunda Etapa - 99621	99621	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$204,587	\$204,590	\$204,590	\$204,590	\$204,590	\$204,590	\$204,590	\$204,590	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936816	Construccion De Andador Con Concreto Hidraulico En El Manantial - 99535	99535	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936817	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado El Zegna Segunda Etapa - 99513	99513	Puebla	Hermenegildo Galeana	El Zecna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936818	Construcción De Andador Por El Camino Principal - 189660	189660	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936819	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas Por La Calle Veinticlete De Febrero - 188709	188709	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936820	Ampliación De Embovedado Para Aguas Pluviales Junto Al Templo - 99184	99184	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936821	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Denominado Pedro Vélez - 188829	188829	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936822	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población - 189248	189248	Puebla	Hermenegildo Galeana	La China	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936823	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 99561	99561	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Fábrica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936824	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 109307	109307	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	100.00		Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936825	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 109303	109303	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170300936826	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En San Juan Huiluco Segunda Etapa - 108897	108897	Puebla	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936827	Rehabilitación Del Preescolar Isaac Ochoterena - 109104	109104	Puebla	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936828	Construcción De Aula En Preescolar Indígena Cepi Arceca - 108981	108981	Puebla	Huaquechula	Morelos Matlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936829	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Las Flores De Morelos Matlala - 109129	109129	Puebla	Huaquechula	Morelos Matlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300936831	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 167611	167611	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: ELABORACION DE 6 PROYECTOS TÉCNICOS DE DIFERENTES OBRAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936832	Rehabilitación De La Biblioteca Municipal - 161163	161163	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: ACQUISICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS ( BIBLIOTECA MUNICIPAL) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936833	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco Caminos Segunda Etapa - 161157	161157	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 10% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 519 M. DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HEAD) DE 20 CM DE DIÁMETRO, 21 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936834	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 165708	165708	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 21 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YAONAHUAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936835	Construcción De Aula En Escuela Primaria Octavo Paz Con Clave De Centro De Trabajo - 161454	161454	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC	Educación	Terminado	2017	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: CONSTRUCCION DE 48 M2 PARA UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21090902Y - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936836	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166162	166162	Puebla	Yaonáhuac	Ahusata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 60 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AHUATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936838	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166916	166916	Puebla	Yaonáhuac	Atotocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 36 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ATOTOCOYAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936839	Ampliación De La Red De La Red De Drenaje Sanitario Que Beneficiara Al Camino A Tetelipán - 161651	161651	Puebla	Yaonáhuac	Atotocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 177.46 M. DE RED DE ATARJEAS DON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HEAD) DOBLE PARED HERMETICA N-12 DE 20 CM. DE DIÁMETRO, 5 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936840	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166267	166267	Puebla	Yaonáhuac	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 11 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MAZATONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936841	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166802	166802	Puebla	Yaonáhuac	Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 20 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE OCOATEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936842	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166537	166537	Puebla	Yaonáhuac	Talcozaman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TALCOZAMAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936843	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 165741	165741	Puebla	Yaonáhuac	Teteltipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 32 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TETELTIPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936844	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Mexpanapan De La Localidad De Teteltipan - 161102	161102	Puebla	Yaonáhuac	Teteltipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 608.66 Y 20.45 M DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA (PEAD) DOBLE PARED HERNETICA N-12 Y ROCERO ASTM A-53 DE 20 CM, DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE, 18 POZOS DE VISITA TIPO COMON Y 21 RESCARGOS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936845	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166355	166355	Puebla	Yaonáhuac	Tatempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TATEMPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936846	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 167447	167447	Puebla	Yaonáhuac	Texuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 13 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEXUACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936847	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166659	166659	Puebla	Yaonáhuac	Contritzintán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 35 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CONTRITZINTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936848	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tepantilloyan - 164929	164929	Puebla	Yaonáhuac	Tepantilloyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% REHABILITACION DE 612.62 X 73.31 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. RD-26 Y FIERRO GALVANIZADO CÉDULA - 40 DE 2 2/1 DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN LA CAPTACION Y EN EL TANQUE DE REGULARIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936849	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 167486	167486	Puebla	Yaonáhuac	Hueytepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 10% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE HUEYTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936851	Adoquinamiento De La Calle Ocho Sur Entre Benito Juarez E Insurgentes En La Localidad De Rancho Chico - 183619	183619	Puebla	Yehualtepec	Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$656,147	\$656,147	\$656,147	\$656,147	\$656,147	\$656,147	\$656,147	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936852	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Manuel Avila Camachoentre Cessa Y Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan	197194	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$455,200	\$455,200	\$455,200	\$455,200	\$455,200	\$455,200	\$455,200	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936853	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 185283	185283	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$898,561	\$898,561	\$898,561	\$898,561	\$898,561	\$898,561	\$898,561	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936854	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Preescolar Juan Aldama En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 185006	185006	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$437,909	\$437,909	\$437,909	\$437,909	\$437,909	\$437,909	\$437,909	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936855	Reposicion De Pozo Para Agua Potable De La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 184435	184435	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,498,693	\$1,498,693	\$1,498,693	\$1,498,693	\$1,498,693	\$1,498,693	\$1,498,693	\$1,498,693	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936860	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Tramo Carril Entre Gabino Barrera Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Miguel Zozutla Mun - 197080	197080	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$902,224	\$902,224	\$902,224	\$902,224	\$902,224	\$902,224	\$902,224	\$902,224	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936861	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Jose Gonzalez Soto Entre Calle Jose Maria Pino Suarez Y Justo Sierra En Zozutla - 187561	187561	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,314	\$100,314	\$100,314	\$100,314	\$100,314	\$100,314	\$100,314	\$100,314	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936862	Reposicion De Pozo Para Agua Potable Para La Localidad De San Miguel Zozutla - 183830	183830	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,352,044	\$1,352,044	\$1,352,044	\$1,352,044	\$1,352,044	\$1,352,044	\$1,352,044	\$1,352,044	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936863	Ampliacion De Red Electrica En Calle Aquiles Serdan Entre Gabino Barrera Y Capo De Besibol Calle Padre Mario Y Calle Padre Filiberto Zozutla - 187713	187713	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,293,254	\$1,293,254	\$1,293,254	\$1,293,254	\$1,293,254	\$1,293,254	\$1,293,254	\$1,293,254	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936864	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Padre Filiberto Entre Aquiles Serdan Y Porfirio Diaz En La Localidad De San Miguel Zozutla - 185811	185811	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,023	\$600,023	\$600,023	\$600,023	\$600,023	\$600,023	\$600,023	\$600,023	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936865	Construccion De Plaza Civica Y Cisterna De Diez Metros Cubicos En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 185633	185633	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$348,531	\$348,531	\$348,531	\$348,531	\$348,531	\$348,531	\$348,531	\$348,531	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936866	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Real En La Localidad De Ocotepc - 186393	186393	Puebla	Ocotepc	Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPCC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$360,641	\$384,718	\$384,718	\$384,718	\$384,718	\$384,718	\$384,718	\$384,718	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936867	Construcción De Casa De Salud Dispensario Médico En La Localidad De La Concepción - 201856	201856	Puebla	Quimixtlán	La Concepción Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$2,043,912	\$2,043,912	\$2,043,912	\$2,043,912	\$2,043,912	\$2,043,912	\$2,043,912	\$2,043,912	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936868	Construcción Segunda Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Tipo Rfa En La Localidad De La Raya - 199410	199410	Puebla	Quimixtlán	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,727,932	\$1,727,932	\$1,727,932	\$1,727,932	\$1,727,932	\$1,727,932	\$1,727,932	\$1,727,932	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936869	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Raya - 188246	188246	Puebla	Quimixtlán	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$224,606	\$224,606	\$224,606	\$224,606	\$224,606	\$224,606	\$224,606	\$224,606	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936870	Construcción Segunda Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario Planta De Tratamiento Tipo Rfa En La Localidad De Tlahuitompa - 202007	202007	Puebla	Quimixtlán	Tlahuitompa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,970,488	\$1,970,488	\$1,970,488	\$1,970,488	\$1,970,488	\$1,970,488	\$1,970,488	\$1,970,488	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936876	Construccion De Un Aula Adosada Tipo Reginal C En La Escuela Secundaria Comunitaria Angeles Mastreta En La Localidad De Vireyes De Juárez - 148232	148232	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$303,915	\$303,915	\$303,915	\$303,915	\$303,915	\$303,915	\$303,915	\$303,915	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936877	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Tecamachalco Y Calle Rosendo Marquez Entre Calle Xochimilco Y Calle San Mauricio - 132135	132135	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$439,183	\$439,183	\$439,183	\$439,183	\$439,183	\$439,183	\$439,183	\$439,183	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. SE SOLICITA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936878	Programa Apoyo A La Vivienda Dos Mil Diecisiete - 138467	138467	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,998,286	\$1,998,286	\$1,998,286	\$1,998,286	\$1,998,286	\$1,998,286	\$1,998,286	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936879	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Juan Acozac - 132244	132244	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$293,833	\$293,833	\$293,833	\$293,833	\$293,833	\$293,833	\$293,833	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936880	Construcción De Techado En Caic Francisco Gabillondo Soler En La Localidad De San Juan Acozac - 129638	129638	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$311,273	\$311,273	\$311,273	\$311,273	\$311,273	\$311,273	\$311,273	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936882	Mejoramiento De Pintura En Aulas De La Escuela Maximino Avila Camacho En La Localidad De Benito Juarez - 170395	170395	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$117,520	\$117,520	\$117,520	\$117,520	\$117,520	\$117,520	\$117,520	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936883	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Independencia Entre Calle Hidalgo Y Calle Dos Oriente En La Localidad De Buenavista De Juarez - 130451	130451	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,603,500	\$1,603,500	\$1,603,500	\$1,603,500	\$1,603,500	\$1,603,500	\$1,603,500	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDAR OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDAR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936885	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En Jardín De Niños Marco Tulio Cicerón En La Localidad De Santiago Acozac - 145862	145862	Puebla	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	Terminado	2017	\$350,902	\$350,902	\$350,902	\$350,902	\$350,902	\$350,902	\$350,902	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936890	Construcción De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diez Y Siete - 154032	154032	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,360,757	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936891	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para Viviendas Del Estado De Puebla Dos Mil Diez Y Siete - 153784	153784	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936892	Ampliación De Alcantarillado Pluvial En Av Veinticuatro De Febrero De Milos Marco Tulio Cicerón Entre Calle Flatlaquitepec Y Privada Sendero Tlapán - 154237	154237	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,992,981	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936893	Ampliación De Alcantarillado Pluvial En Calle Benito Juárez Calle Jose Maria Morelos Av Reforma Sur Y Av Hombres Ilustres En La Localidad De - 154125	154125	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$13,207,746	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936894	Construcción De Un Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Preescolar Quequetzalli - 105515	105515	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$848,232	\$837,177	\$837,177	\$837,177	\$837,177	\$837,177	\$837,177	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936897	Construcción De Drenajes Sanitarios Colectores Del Sistema De Saneamiento Almoloya C En Las Localidades De San Luis Tehuiloyocán San Andrés Ch - 154311	154311	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$14,705,357	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra terminada y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936898	Construcción De Un Aula Didáctica Y Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Víctor Hugo - 199293	199293	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$1,305,707	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936904	Ampliación De Alcantarillado Pluvial En Av Doce Sur Camino Real A Santa Clara Entre Lic Benecio Macío Y Av Independencia Y Av Independenci - 154218	154218	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,064,284	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936976	Ampliación De Drenaje San Pedro De La Calle Hidalgo - 175196	175196	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltizintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936977	Construcción De Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Preescolar Erasmo Castellanos Quinto - 175616	175616	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2017	\$499,085	\$465,322	\$465,322	\$465,322	\$465,322	\$465,322	\$465,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TOTALMENTE PAGADA / Física: ACCIÓN TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: ACCIÓN PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936978	Mejoramiento General De La Escuela Primaria Leandro Valle - 175725	175725	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2017	\$3,495,974	\$1,583,263	\$1,583,263	\$1,583,263	\$1,583,263	\$1,583,263	\$1,583,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TOTALMENTE PAGADA / Física: ACCIÓN TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: ACCIÓN PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936979	Construcción De Muro De Contención En Esquina De Las Calles La Libertad Y Francisco I Madero - 175278	175278	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936980	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Erasmo Castellanos Quinto - 175677	175677	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2017	\$611,976	\$611,976	\$611,976	\$611,976	\$611,976	\$611,976	\$611,976	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TOTALMENTE PAGADA / Física: ACCIÓN TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: ACCIÓN PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936982	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En San Cristóbal Entre Calle Río Grisejiba Y Calle Río - 91679	91679	Puebla	San Pedro Veloxitlah uaca	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937015	Equipamiento De Cuatrocientas Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146222	146222	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937016	Equipamiento De Cuatrocientas Estufas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146175	146175	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937017	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146136	146136	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937018	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas En Oriental - 146063	146063	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937019	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146189	146189	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937021	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146159	146159	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937022	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Tel Escuelas Ecológicas Fellicer - 141676	141676	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2017	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937024	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas En Oriental Localidad San Antonio Virreyes - 137387	137387	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300937025	Equipamiento De Cuatrocientas Estufas Ecológicas Ahoradoras De Leña En Oriental Localidad Jesús Carranza - 145971	145971	Puebla	Oriental	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937026	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio - 141697	141697	Puebla	Oriental	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937028	Rehabilitación De Adecuación Sanitaria En Pahuatlán	149955	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: 1684 ML DE TUBERIA PEAD / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937030	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En Atla - 149661	149661	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$648,381	\$648,381	\$648,381	\$648,381	\$648,381	\$648,381	\$648,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quetzilcoatl - 149941	149941	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937034	Pavimentación De Calle 26 De Mayo - 149908	149908	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,996,219	\$1,996,219	\$1,996,219	\$1,996,219	\$1,996,219	\$1,996,219	\$1,996,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A Zoytla IV Etapa - 149846	149846	Puebla	Pahuatlán	Zoytla de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937041	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Atemolón - 95822	R332017-040	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Atemolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937046	Adoquinamiento De Calle Alvaro Obregón De Mejía A Doscientos M - 167741	167741	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300937050	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle La Palma De Calle Manuel Avila Casacho Hasta Venustiano Carranza - 139371	139371	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300937051	Demolicion Y Construcion De Cuatro Aulas Tipo Regional C En La Escuela Primaria Rural Federalizada Lazaro Cardenas - 131902	131902	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUE	Educación	Terminado	2017	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937052	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable En Benito Juárez - 191028	191028	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937162	O Ccxxxvi Construcción De Barda Perimetral En Escuela Jardín De Niños Caic Benito Juárez Con Clave - 98238	98238	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$376,852	\$376,852	\$376,852	\$376,852	\$376,852	\$376,852	\$376,852	\$376,852	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937163	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Reforma Entre Av Ayuntamiento Y Carr A Chichiquila - 201964	201964	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$550,254	\$550,254	\$550,254	\$550,254	\$550,254	\$550,254	\$550,254	\$550,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937165	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Leona Vicario - 199623	199623	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	\$579,386	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937166	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Ignacio Aldama - 188744	188744	Puebla	Quimixtlán	Ahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$564,501	\$564,501	\$564,501	\$564,501	\$564,501	\$564,501	\$564,501	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937167	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Josefa Ortiz De Dominguez - 198534	198534	Puebla	Quimixtlán	Patlanalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$568,864	\$568,864	\$568,864	\$568,864	\$568,864	\$568,864	\$568,864	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937168	Construcción Segunda Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Tipo Rafa En La Localidad De Duraznillo - 199464	199464	Puebla	Quimixtlán	Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,101,427	\$2,101,427	\$2,101,427	\$2,101,427	\$2,101,427	\$2,101,427	\$2,101,427	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937169	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 166416	166416	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937170	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Atexca Municipio De Zacatlán Puebla - 130539	130539	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	Terminado	2017	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937171	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66630	66630	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937172	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 168439	168439	Puebla	Zacatlán	Cuautilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937173	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130671	130671	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937174	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128755	128755	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937175	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129000	129000	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937176	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129010	129010	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotezingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937177	Construcción Del Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura En El Bachillerato General Digital Número Ciento Veinte Con Clave De Centro - 142326	142326-172030	Puebla	Tepexi de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$892,689	\$944,021	\$944,021	\$944,021	\$944,021	\$944,021	\$944,021	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financiamiento se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937179	Mantenimiento Y Rehabilitación De Dos Aulas En El Preescolar Los Grillitos - 128152	128152	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Educación	Terminado	2017	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300937180	Adoquinamiento De La Calle Altamirano Entre Av Zapata Y Calle Porfirio Díaz - 125264	125264	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937181	Rehabilitación De Los Equipos De Bombo De La Cabecera Municipal - 121019	121019	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937182	Construccion De Techo Digno - 125268	125268	Puebla	Xicotlán	Coacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100%. / Física: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100%. / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937186	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2017 - 125160	125160 - 17046	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937187	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle El Calvario - 123992	123992 - 17044	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937188	Construcción De Techo Firme - 122854	122854 - 17040	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937189	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 122845	122845 - 17039	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937190	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 34995	34995 - 17012	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937193	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2017 - 125472	125472 - 17046	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937194	Aportación Para El Programa Techos 2017 - 122857	122857 - 17040	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937195	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 122847	122847 - 17039	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937198	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2017 - 125536	125536 - 17046	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTEACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937199	Aportación Para El Programa Techos 2017 - 122859	122859 - 17040	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937200	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 122848	122848 - 17039	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937201	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 125571	125571 - 17046	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	100.00	50	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937202	Ampliación Del Sistema De Alicantarillado Sanitario - 66967	66967 - 17033	Puebla	Xiutetelco	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937203	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Prescolar El Milagro - 67776	67776 - 17036	Puebla	Xiutetelco	El Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937207	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuaximaloyan - 188731	188731	Puebla	Xochiapulco	Cuaximaloyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937208	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixehuaco - 188820	188820	Puebla	Xochiapulco	Ixehuaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937250	Reposición De Pozo Agua Potable Equipamiento Electromecánico Línea De Conducción Tanque De Regulación Y Línea De Alimentación Mateo Tla - 184071	184071	Puebla	Yehualtepec	San Mateo Tlacomico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,980,495	\$4,980,495	\$4,980,495	\$4,980,495	\$4,980,495	\$4,980,495	\$4,980,495	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937251	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197592	197592	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937252	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197637	197637	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937253	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197556	197556	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937254	Programa De Piso Firme Aportacion - 201993	201993	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937255	Programa De Piso Firme Aportacion - 202477	202477	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300937256	Programa De Techos Aportacion - 198965	198965	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937257	Programa De Techos Aportacion - 198602	198602	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937258	Programa De Techos Aportacion - 198539	198539	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937259	Programa De Piso Firme Aportacion - 202087	202087	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937260	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197938	197938	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937261	Programa De Piso Firme Aportacion - 201918	201918	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937262	Programa De Piso Firme Aportacion - 202247	202247	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937263	Programa De Piso Firme Aportacion - 202194	202194	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937264	Programa De Techos Aportacion - 199372	199372	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937265	Programa De Techos Aportacion - 198793	198793	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937266	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197879	197879	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937267	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197739	197739	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937268	Programa De Techos Aportacion - 198875	198875	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937270	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Lic Luis Cabrera Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 187723	187723	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937273	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautitluclo Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178514	178514	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937274	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautitluclo Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178279	178279	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937275	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuautitluclo Eloxochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178385	178385	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937276	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165972	165972	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937277	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165510	165510	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937278	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165434	165434	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937279	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautitluclo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130995	130995	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937280	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautitluclo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130877	130877	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937281	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuautitluclo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130868	130868	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937282	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Segunda Privada De Josefa Ortiz De Dominguez - 127329	127329	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937283	Construcción De Un Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Bertha Von Glümer En La Comunidad De Eloxochitla - 127521	127521	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937284	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Juan Francisco Lucas Entre Las Calle Juan C Bonilla Y Carmen Serdan - 127610	127610	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937285	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197480	197480	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937286	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197527	197527	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937287	Programa De Techos Aportacion - 199091	199091	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937288	Programa De Piso Firme Aportacion - 202380	202380	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937289	Programa De Piso Firme Aportacion - 202321	202321	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937290	Programa De Techos Aportacion - 199148	199148	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937294	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165385	165385	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937295	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Elcochitlan Atzingo Y Cuauhtlucan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130795	130795	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937296	Rehabilitación De La Casa De Saluden La Comunidad De Ayotla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 187568	187568	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	Terminado	2017	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937297	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166512	166512	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937298	Construccion De Electrificacion No Convencional Energia Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130630	130630	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937299	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128938	128938	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937300	Construccion De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166608	166608	Puebla	Zacatlán	Cuacucua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937391	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Manuel Avila Camacho Entre La Calle Seis Oriente Y Plutarco Elias Calles - 185369	185369	Puebla	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300937394	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Segunda Etapa - 93185	93185	Puebla	Chilchotla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300937402	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Santa Rosa - 180000	180000	Puebla	Chignahuapan	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937403	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Santa Rosa - 20115	20115	Puebla	Chignahuapan	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$801,702	\$801,702	\$801,702	\$801,702	\$801,702	\$801,702	\$801,702	100.00	50	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937405	Construcción De Olla De Captación De Agua Fluvial En La Localidad De La Yerba - 122159	122159	Puebla	Chignahuapan	La Yerba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937631	Rehabilitación Del Alumbado Publico En El Municipio De Coatzacoahuila - 104763	104763-FISM/003/2017	Puebla	Coatzacoahuila	Coatzacoahuila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937632	Pavimentación De Calle Reforma Entre Carretera A Coatzacoahuila Y Calle Cinco De Mayo - 69339	69339-FISM-001-2017	Puebla	Coatzacoahuila	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOAHUILA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937633	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Cuautla Atlilco - 144581	144581	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% IMPORTE TOTAL DE OBRA DE \$1,500,000.00, CON RECURSO DE FISM (\$500,000.00), FORAMUN (\$500,000) Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES (\$500,000) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937634	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Cohuecan - 144456	144456	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937635	Construcción De Pisos Firmes - 144422	144422	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Física: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937636	Techo De Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Centeol - 144518	144518	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	Terminado	2017	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937637	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Cuapexco - 144503	144503	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937638	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Principal Y Calle Privada Justo Sierra Y Calle José María Morelos - 182284	182284	Puebla	Ahuasotepec	Temaccales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUASOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937641	Construcción De Veinte Acciones Del Programa De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete - 143779	143779	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Física: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937642	Construcción De Fosa Séptica - 143824	143824	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937643	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Independencia Entre Zaragoza Y Cinco De Mayo Ahuehuetitla Puebla - 136836	136836	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937644	Adquisición De Bomba Sumergible Para Agua Potable - 137761	137761	Puebla	Ahuehuetitla	San Vicente el Peñon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937653	Adquisición De Equipo Multifuncional Impresora Fotocopiadora Escaner - 1710301	1710301	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937655	Construcción De Techo Digno Dos Mil Diecisiete - 178103	178103	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937656	Sdrot Programa Estatal De Estufas Scológicas - 1710201	1710201	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$220,833	\$220,833	\$220,833	\$220,833	\$220,833	\$220,833	\$220,833	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937657	Ampliación De Agua Potable En Amixtlán Barrio Pukuxi - 1710501	1710501	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,211,447	\$2,211,447	\$2,211,447	\$2,211,447	\$2,211,447	\$2,211,447	\$2,211,447	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937661	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Colonias El Carmen Y El Carmen 2da Sección	199523-072-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937662	Mantenimiento Del Pozo Profundo En El Paraje San Mateo (Adquisición De Bomba Y Maniobras)	191733-010-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE TRATA DE UNA REHABILITACION / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937663	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Capulín	192257-035-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Pinos	192305-036-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA SE TRATA DE UN TRANSFORMADOR / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937665	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Hernandez	191886-032-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937666	Perforación De Pozo Profundo Paraje San Juan (Ampliación, Adornado Y Aforo)	186730-041-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937667	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Orguideas - 191913	191919-033-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937668	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para La Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Animas Y La Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Centro Histórico De Amozoc 2da Etapa.	192572	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937669	Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Telessecundaria Gabino Barreda Clave - Zletv06101	192495-074-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Educación	Terminado	2017	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937670	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Animas Entre Via Y Carretera Federal Col Las Animas	192432-069-2017	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTO, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937671	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Los Duraznos	192357-046-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937672	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada 3 Sur Y Cerrada 3 Sur Sn	192385-054-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937673	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Gardenias	192334-045-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937674	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Y Hermanos Serdan	191787-026-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937675	Perforación De Pozo Profundo La Via Fase 2 (Ampliación, Adensado Y Aforo)	186673-009-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937676	Perforación De Pozo Profundo (Fase Exploratoria) En El Paraje Rancho San Juan	186601-005-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937681	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Carril	192411-056-2017	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Oriente	191844-031-2017	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937686	Construcción De Comedor En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata - 19952	19952	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$870,357	\$870,357	\$870,357	\$870,357	\$870,357	\$870,357	\$870,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937687	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De San Antonio Matlahuacales - 19922	19922	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$803,860	\$803,860	\$803,860	\$803,860	\$803,860	\$803,860	\$803,860	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937689	Construcción De Aula En Jardín De Niños Salvador Tascano Escobedo - 184986	184986	Puebla	Atlixco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$437,478	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937690	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146989	146989	Puebla	Atlixco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	5.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: llamada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937696	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 202144	202144	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$516,200	\$516,200	\$516,200	\$516,200	\$516,200	\$516,200	\$516,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937699	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 123289	123289	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937770	Rehabilitación De Camino Acólimus Temolar Tecoloquillo - 66817	66817	Puebla	Chignahuapan	Tecoloquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$751,860	\$751,860	\$751,860	\$751,860	\$751,860	\$751,860	\$751,860	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937771	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Municipio - 122367	122367	Puebla	Chignahuapan	Tecoyuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$510,059	\$510,059	\$510,059	\$510,059	\$510,059	\$510,059	\$510,059	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937772	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Tenancingo - 179784	179784	Puebla	Chignahuapan	Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937774	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Tenextla - 152140	152140	Puebla	Chignahuapan	Tenextla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937777	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Buenos Aire - 152187	152187	Puebla	Chignahuapan	Buenos Aires (Presa San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$272,352	\$272,352	\$272,352	\$272,352	\$272,352	\$272,352	\$272,352	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937778	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad Del Cerro De La Virgen - 113657	113657	Puebla	Chignahuapan	Cerro de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$559,027	\$559,027	\$559,027	\$559,027	\$559,027	\$559,027	\$559,027	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937779	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 66790	66790	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$252,966	\$252,966	\$252,966	\$252,966	\$252,966	\$252,966	\$252,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937781	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Barrio Ixtlahuaca Cascajo - 180147	180147	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,010,745	\$1,010,745	\$1,010,745	\$1,010,745	\$1,010,745	\$1,010,745	\$1,010,745	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937783	Construcción De Agua Potable En La Localidad Ixtlahuaca Cerrito Colorado - 180412	180412	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$439,269	\$439,269	\$439,269	\$439,269	\$439,269	\$439,269	\$439,269	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937784	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria José María Morelos - 27077	27077	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$584,232	\$584,232	\$584,232	\$584,232	\$584,232	\$584,232	\$584,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937786	Construcción De Agua Potable En La Localidad De Paxtla - 179657	179657	Puebla	Chignahuapan	Paxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937788	Adquisición De Equipo Multifuncional Para La Dirección De Obras Públicas - 186240-17061	186240	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937789	Adoquinamiento De La Calle Seis Oriente Entre Dieciocho Y Veinticuatro Norte En Barrio San José - 181109-17025	181109	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937790	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 181230-17009	181230	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (SERVICIOS DE CONSULTORIA), PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937791	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Piecicho Sur Entre Calle Norte Sur Entre Cinco Y En El Barrio San José - 158340-17054	158340	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES): PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937792	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis Norte Sur Entre Cinco Y Seis Oriente En El Barrio De San José - 120402-17013	120402	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937793	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Seis Norte Entre Av Miguel Hidalgo Y Calle Dos Oriente - 120392-17038	120392	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937794	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Seis Norte Entre Av Miguel Vazquez Y Calle Dos Oriente - 120395-17037	120395	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937795	Adoquinamiento De La Calle Veinte Norte Entre Dos Oriente Y Barranca - 117193-17020	117193	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937796	Construcción De Módulo Sanitario Adosado En Escuela Primaria Gabino Barroza En El Barrio De San Antonio - 117229-17034	117229	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937797	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Universidad Tecnológica En El Barrio La Villa - 111114-17043	111114	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES): PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937798	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Arbolera Y Barranca Entre Privada Jagüey Blanco Y Calle De La Barranca En La Localidad De La Purisima - 122207-17053	122207	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES): PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300937799	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle E Zapata M Hidalgo Privada Dos Oriente Privada José María Morelos Y Camino A Rancho Las Flor - 113286-17021	113286	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937800	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Vicente Guerrero Once Sur San Isidro Uno Tres Oriente Y Camino A San Baltazar En La Localid - 186066-17066	186066	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937801	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Once Sur Y San Isidro Dos En La Localidad De San Antonio La Portilla - 132378-17030	132378	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937802	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Tres Nte Entre Seis Y Ocho Pte Seis Sur Entre Carretera Fco Villa Y Priv De La Seis Sur Cin - 158576-17032	158576	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937803	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Seis Norte Ocho Norte Diez Norte Y Diez Oriente En La Localidad De San Mateo Tlaxpan - 158301-17062	158301	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937804	Construcción De Biblioteca Y Dirección En Bachillerato General Emiliano Zapata En La Localidad De San Mateo Tlaxpan - 117230-17032	117230	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937805	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco Oriente Y Privada De La Cinco Oriente Entre Cuatro y Seis Sur En La Localidad De Sa - 117209-17010	117209	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937806	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Kinder José Manuel Puly Causarang En La Localidad De Santa Rosa - 117214-17033	117214	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937807	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Diez Norte Priv De La Diez Ote Ocho Norte Entre Diez Y Doce Ote Priv De La Doce Ote AV Cinc - 122273-17045	122273	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937808	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Veintitrés Sur Entre Tres Y Nueve Poniente Once Poniente Hasta Diecisiete Sur Camino Diagonal Die - 117243-17042	117243	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseeseca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937809	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Diez Norte Entre Dos Y Cuatro Oriente Diez Sur Entre M Avila C Y Cinco Oriente Prolongación Tres - 117239-17041	117239	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseeseca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937810	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Seis Poniente Entre Av Revolución Y Reforma En La Localidad De Xochimilco - 181079-17057	181079	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937811	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Revolución Y Calle Cinco Norte Entre Div Del Nte Pte Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Xoch - 180985-17056	180985	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937814	Rehabilitación De Caminos En El Barrio De Teotlalpan - 180299	180299	Puebla	Chignahuapan	Teotlalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	\$650,071	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937815	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Bulevar Gustavo Díaz Ordaz - 26931	26931	Puebla	Chignahuapan	Teotlalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$413,552	\$413,552	\$413,552	\$413,552	\$413,552	\$413,552	\$413,552	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937816	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Boulevard Gustavo Díaz Ordaz - 66053	66053	Puebla	Chignahuapan	Teotlalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$129,895	\$129,895	\$129,895	\$129,895	\$129,895	\$129,895	\$129,895	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937817	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Toltepan - 183293	183293	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCES FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937818	Construcción De Red De Agua Potable En Toltepan - 183323	183323	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937819	Suministro De Paquete De Materiales Para Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia San Mateo De La Localidad De Chignautla - 198036	198036	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$60,186	\$60,186	\$60,186	\$60,186	\$60,186	\$60,186	\$60,186	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: EL PROYECTO CONSISTE ÚNICAMENTE EN LA ENTREGA DE MATERIAL / Registro: LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937820	Construcción De Biblioteca En Estructura Tipo Regional C En La Escuela Primaria Federal General Lazaro Cardenas Del Rio - 197577	197577	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$461,047	\$461,047	\$461,047	\$461,047	\$461,047	\$461,047	\$461,047	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: EL UNIDAD DE MEDIDA FUE UNA BIBLIOTECA / Registro: OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937823	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Para Bachillerato General Oficial Fray Pedro De Gante - 198015	198015	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$2,473,779	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA FUE ENTREGADA, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937824	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Taucayanapan Coahuilco Segunda Etapa - 196905	196905	Puebla	Chignautla	Coahuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,966,914	\$2,966,914	\$2,966,914	\$2,966,914	\$2,966,914	\$2,966,914	\$2,966,914	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937825	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Diagonal Zaragoza - 197786	197786	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: SE ENTREGO LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937826	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Norte Cinco Sur Y Calle Diez Oriente De La Localidad De Humeros - 197831	197831	Puebla	Chignautla	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,499,466	\$1,499,466	\$1,499,466	\$1,499,466	\$1,499,466	\$1,499,466	\$1,499,466	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERA LOS POSTES / Registro: LA OBRA FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937827	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Federal General Lázaro Cárdenas Del Río - 197687	197687	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE CUMPLIERON CON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937828	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Vicente Guerrero Veinte De Noviembre Y Prolongación Primero De Mayo - 91047	91047	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,301,591	\$3,301,591	\$3,301,591	\$3,301,591	\$3,301,591	\$3,301,591	\$3,301,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS SEGUN CONTRATO. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937829	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Conafe La Estancia Blanca - 201318	17212	Puebla	Chila	Estancia Blanca (Rancho la Estancia Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937830	Empedrado De La Calle Camino A Ixtiltan Sección Tercera Chila - 200681	17205	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937831	Mantenimiento De Red De Drenaje Sanitario En Chila De Las Flores - 201304	17220	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937832	Ampliaciones De Electrificaciones En Chila - 200917	17203	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937833	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable En Las Sidras - 200976	17215	Puebla	Chila	Las Sidras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937834	Rehabilitación Escuela Primaria Lázaro Cárdenas - 200835	17208	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937835	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Francisco Ibarra Ramos Y Las Sidras - 201031	17224	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937836	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Techado Municipal - 200874	17209	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937837	Construcción De 2 Aulas En Telesecundaria De Nueva Creación En San José Chapultepec - 201098	17226	Puebla	Chila	San José Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937838	Construcción De Muro De Contención Para Aguas Pluviales 2da Etapa Los Vasquez - 200793	17216	Puebla	Chila	Santa Ana los Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937839	Equipamiento Con Bomba De Agua Potable Pozo La Virgen - 201287	17223	Puebla	Chila	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937840	Equipamiento Con Bomba De Agua Potable Pozo Rancho Sarabia - 201259	17213	Puebla	Chila	Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937843	Mejoramiento De Instalaciones Y Ampliación De La Red De Electrificación En Varias Localidades - 97875	17217	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	Terminado	2017	\$544,757	\$519,877	\$519,877	\$519,877	\$519,877	\$519,877	\$519,877	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937844	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Hidalgo En La Primera Sección Del Barrio De Guadalupe - 196782	196782	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937847	Alumbrado Local Para Diferentes Localidades Del Municipio De Chilchotla Mantenimiento - 185050	185050	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937848	Ampliación De Red De Electricidad Para La Calle Gustavo Diaz Ordaz Entre Trase Oriente Y Once Poniente En El Barrio Del Corazón De Jesús - 186191	186191	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937849	Rehabilitación De Agua Potable En Línea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias Segunda Etapa - 196705	196705	Puebla	Chilchotla	Acoomocitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937868	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez En El Municipio De Huehuetla - 198633	19863317232	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937869	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet En La Cabecera Municipal - 198567	19856717231	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937870	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En La Calle Dieciséis De Septiembre En La Cabecera Municipal Huehuetla Puebla - 198402	19840217229	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937871	Apoyo A Productores Del Programa Empes De Cerdos Y Carnicería - 198398	19839817228	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937872	Estructura Productiva Para La Comercialización De Mojarra Tilapia - 198396	19839617227	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937873	Infraestructura Productiva Para El Procesamiento De Pimientos Gordos - 198303	19830317220	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937874	Programa De Techos - 198259	19825917219	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937875	Construccion Del Drenaje Sanitario Alcantarilla De Alivio En La Calle Camino Real En La Cabecera Municipal De Huehuetla - 198939	19893917234	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937876	Estufas Ecologicas - 198900	19890017233	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937879	Adquisicion De Infraestructura Para El Procesamiento De Cafe - 198316	19831617222	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937880	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Est Reg C Sim B Y Mejoramiento De Las Aulas En La Escuela Telesecundaria Vicente Suarez - 198232	19823217214	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937881	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilocoayo Del Carmen - 199059	19905919236	Puebla	Huehuetla	Chilocoayo del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937882	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Leacamán Loma Dos - 199649	19964917240	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937883	Construcción De Adoquianamiento En Calle Principal De Acceso A La Localidad De Guadalupe Potrereros - 109857	109857	Puebla	Esperanza	Guadalupe Potrereros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO Y ENTREGO A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937885	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Del Parque De San Manuel La Puerta - 109929	109929	Puebla	Esperanza	San Manuel la Puerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937894	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santa Cruz	17216	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937895	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe Pozo Las Flores Y La Pastora	17213	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937896	Construcción De Muro De Contención En Terreno De Usos Múltiples En Santa Cruz Segunda Etapa	17208	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	Terminado	2017	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937897	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado En Calle Tepeyac Segunda Etapa	17210	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937898	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Rafael La Paz Equipo De Bombeo	17211	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937899	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Guadalupto	17207	Puebla	Guadalupe	Guadalupto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937900	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Vista Hermosa Y La Angostura	17212	Puebla	Guadalupe	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937901	Rehabilitación Sanitarios Escuela Telesecundaria En El Limón	17214	Puebla	Guadalupe	El Limón (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937902	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Las Flores Guadalupe Santa Ana	17223	Puebla	Guadalupe	Colonia las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937903	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 190922	190922	Puebla	Guadalupe	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937904	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio En La Localidad De Guadalupe Victoria - 190965	190965	Puebla	Guadalupe	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937905	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria Puebla - 191235	191235	Puebla	Guadalupe	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937906	Techado De Cancha De La Escuela Primaria Carlos B Zetina En La Localidad De Guadalupe Victoria - 191126	191126	Puebla	Guadalupe	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937938	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Dr Belisario Domínguez - 109097	109097	Puebla	Huauquechula	San Juan Vallarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937939	Rehabilitación De La Baja Tensión Para El Pozo Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Contla - 109119	109119	Puebla	Huauquechula	San Pedro Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937940	Ampliación Y Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Santa Ana Cotepec Segunda Etapa - 108081	108081	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937941	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Aquiles Serdan - 109059	109059	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937942	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juárez - 109029	109029	Puebla	Huauquechula	Santiago Tetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937944	Rehabilitación De La Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 109140	109140	Puebla	Huauquechula	Tronconal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,698,478	\$876,755	\$876,755	\$876,755	\$876,755	\$876,755	\$876,755	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300937946	Construccion De Modulo Sanitarios Direccion En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 109090	109090	Puebla	Huaquechula	La Venta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937951	Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177514	177514	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	\$82,286	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937952	Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177451	177451	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$212,211	\$212,211	\$212,211	\$212,211	\$212,211	\$212,211	\$212,211	\$212,211	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937953	Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177635	177635	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$34,647	\$34,647	\$34,647	\$34,647	\$34,647	\$34,647	\$34,647	\$34,647	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937954	Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177590	177590	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	\$116,933	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937955	Ampliacion De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 173837	173837	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$307,490	\$307,490	\$307,490	\$307,490	\$307,490	\$307,490	\$307,490	\$307,490	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937956	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Carretera Nacional Y Drenaje Existente - 164088	164088	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$168,258	\$168,258	\$168,258	\$168,258	\$168,258	\$168,258	\$168,258	\$168,258	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937957	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey Sobre Calle Cinco De Mayo - 144523	144523	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,220,901	\$1,220,901	\$1,220,901	\$1,220,901	\$1,220,901	\$1,220,901	\$1,220,901	\$1,220,901	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937958	Ampliación De Electrificación En Calle Siete Sur Entre Calle Nueve Poniente Y Última Casa - 144510	144510	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$200,384	\$200,384	\$200,384	\$200,384	\$200,384	\$200,384	\$200,384	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937959	Ampliación De Electrificación En Calle Mineros Entre Calle Reforma Y Calle Miguel Hidalgo - 144450	144450	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$301,584	\$301,584	\$301,584	\$301,584	\$301,584	\$301,584	\$301,584	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937960	Ampliación De Electrificación En Calles Siete Norte Y Reforma Entre Calles Siete Y Diez Poniente - 144434	144434	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$324,291	\$324,291	\$324,291	\$324,291	\$324,291	\$324,291	\$324,291	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937963	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177877	177877	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$103,940	\$103,940	\$103,940	\$103,940	\$103,940	\$103,940	\$103,940	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937964	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177825	177825	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$303,159	\$303,159	\$303,159	\$303,159	\$303,159	\$303,159	\$303,159	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937965	Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Dos Mil Diecisiete Aportación - 144616	144616	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$952,712	\$476,356	\$476,356	\$476,356	\$476,356	\$476,356	\$476,356	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 476,356.79, teniendo un monto total de la obra de \$ 952,711.59, en la modalidad 50-50, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937966	Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Dos Mil Diecisiete Aportación - 145212	145212	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$471,715	\$235,857	\$235,857	\$235,857	\$235,857	\$235,857	\$235,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 235,857.30, teniendo un monto total de la obra de \$ 471,714.61, en la modalidad 50-50, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300937969	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 178049	178049	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$56,301	\$56,301	\$56,301	\$56,301	\$56,301	\$56,301	\$56,301	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937970	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Libramiento Malintzi En La Localidad De San Agustín Tlaxco Municipio De Acajete Puebla - 144576	144576	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,007,515	\$4,007,515	\$4,007,515	\$4,007,515	\$4,007,515	\$4,007,515	\$4,007,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937973	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177928	177928	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$64,963	\$64,963	\$64,963	\$64,963	\$64,963	\$64,963	\$64,963	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937974	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cuatro Poniente Tres Norte Y Prolongación Cinco De Mayo - 144534	144534	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$199,920	\$199,920	\$199,920	\$199,920	\$199,920	\$199,920	\$199,920	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937977	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 177797	177797	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$43,308	\$43,308	\$43,308	\$43,308	\$43,308	\$43,308	\$43,308	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en trece ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937978	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle Cuatro Oriente Entre Calle Nacional Y Calle La Canteras - 144405	144405	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$755,963	\$755,963	\$755,963	\$755,963	\$755,963	\$755,963	\$755,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937982	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Colegio De Bachilleres Plantele Diecinueve - 155284	155284	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$649,581	\$649,581	\$649,581	\$649,581	\$649,581	\$649,581	\$649,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937984	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Del Barrio De Jesus De Las Manzillas En La Localidad De Acatzingo De Hidalgo Municipio - 142104	142104	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,220,315	\$1,220,315	\$1,220,315	\$1,220,315	\$1,220,315	\$1,220,315	\$1,220,315	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937985	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo Municipio De Acatzingo Pue - 140402	140402	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,655,311	\$1,655,311	\$1,655,311	\$1,655,311	\$1,655,311	\$1,655,311	\$1,655,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937986	Construcción De Banda Perimetral Del Preescolar Indígena Enedina Campos En La Cabecera Municipal Municipio De Acatzingo Puebla - 139287	139287	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$696,100	\$696,100	\$696,100	\$696,100	\$696,100	\$696,100	\$696,100	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300937988	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial En Carretera Puebla Jalapa Veinte De Noviembre En El Municipio De Acatzi - 140642	140642	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,191	\$571,191	\$571,191	\$571,191	\$571,191	\$571,191	\$571,191	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300937989	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Gral Ignacio Zaragoza De La Localidad De Actipan De Morelos Perteneciente Del Munic - 139416	139416	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$511,500	\$511,500	\$511,500	\$511,500	\$511,500	\$511,500	\$511,500	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300937990	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Foo Javier Mina Entre La Calle Foo I Madero Y Calle Jose Ma Morelos En La Junta - 139079	139079	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,378	\$350,378	\$350,378	\$350,378	\$350,378	\$350,378	\$350,378	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300937993	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Ldvada Ruperto Sanchez San Sebastian Villanueva - 155210	155210	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,482	\$169,482	\$169,482	\$169,482	\$169,482	\$169,482	\$169,482	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300937994	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Privada De San Sebastian Villanueva - 155066	155066	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,618	\$151,618	\$151,618	\$151,618	\$151,618	\$151,618	\$151,618	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300938004	Adquisición De Un Multifuncional Para Las Administrativas De La Presidencia Municipal - 187076	187076	Puebla	San Diego la Mesa	Tochimiltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	100.00	50	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO / Física: SE REALIZO AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FINANCIERO: PROYECTO TERMINADO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938005	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 186236	186236	Puebla	San Diego la Mesa	Tochimiltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FINANCIERO: PROYECTO TERMINADO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938006	Equipamiento Para La Provisión De Internet En La Escuela Primaria Doctor Gonzalo Bautista - 198340	198340	Puebla	San Diego la Mesa	Guadalupe Amolocayango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADP / Física: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO AL PROYECTO / Registro: FISICO: PROYECTO TERMINADO AL 100%; FINANCIERO: TERMINADO AL 100%; SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938007	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Emiliano Zapata Y Calle Cuauhtemoc - 180719	180719	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,431,521	\$1,431,521	\$1,431,521	\$1,431,521	\$1,431,521	\$1,431,521	\$1,431,521	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938008	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuauhtemoc Entre Serapio Rendon Y Privada Zaragoza - 180954	180954	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$966,324	\$966,286	\$966,286	\$966,286	\$966,286	\$966,286	\$966,286	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938009	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Ciclo Vía En Calle Cuauhtemoc Entre El Carril El Fresnillo Y La Carretera A Chiatzingo Lado Norte - 180463	180463	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$837,309	\$836,735	\$836,735	\$836,735	\$836,735	\$836,735	\$836,735	\$836,735	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938010	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuauhtemoc Entre Drenaje Existente Y Km Cero Mas Cuatrocientos Sesenta Metros - 97163	97163	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$355,077	\$354,918	\$354,918	\$354,918	\$354,918	\$354,918	\$354,918	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938011	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Libertad Calle Tlaxco Y Calle Segunda Vesana En La Localidad De San Matias Atzala - 180291	180291	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matias Atzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$658,946	\$658,186	\$658,186	\$658,186	\$658,186	\$658,186	\$658,186	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300938012	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos Y Privada Cinco De Febrero De La Localidad De San Matías Atzala - 180133	180133	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matías Atzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,198,986	\$1,455,100	\$1,455,100	\$1,455,100	\$1,455,100	\$1,455,100	\$1,455,100	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO CON CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938031	Construcción Del Techado En La Colonia La Promesa - 110276	110276	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,304,146	\$1,304,146	\$1,304,146	\$1,304,146	\$1,304,146	\$1,304,146	\$1,304,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938032	Construcción De Andador En La Colonia La Promesa - 110245	110245	Puebla	Huitzilán de Serdán	Pezmata (Papalocontlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$455,912	\$455,912	\$455,912	\$455,912	\$455,912	\$455,912	\$455,912	\$455,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL 100% / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938038	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Once Sur Entre Cuatro Y Seis Poniente Calle Nueva Norte Entre Dos Y Seis Poniente Calle Siete - 189482	189482	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938040	Construcción De Comedor Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Juan Crisóstomo Bonilla - 199772	199772	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2017	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938041	Mejoramiento De La Línea De Conducción Y De La Bomba Del Manantial Tres Chorros En La Localidad De Molcaxac - 160577	160577	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938042	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Tres Norte Entre Av Cinco De Mayo Y Seis Poniente - 160602	160602	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938043	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Abel Bautista Reyes Ubicada En La Cabeza Municipal De Molcaxac - 148684	148684	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % (obra por aportación) / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación, (obra efectuada por aportación al gobierno del estado en el programa peso a peso) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938044	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En San Andrés Mimihahuapan - 199777	199777	Puebla	Molcaxac	San Andrés Mimihahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938045	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Aurora Palacios De La Huerta - 124910	124910	Puebla	Molcaxac	San Andrés Mimihahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938046	Construcción De Comedor Desayunador Escolar En El Preescolar Aurora Palacios De La Huerta - 114336	114336	Puebla	Molcaxac	San Andrés Mimihahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938047	Construcción De Tres Aulas Dirección Y Serv Sanitarios En Estructura Reg C En El Bachillerato Digital - 160945	160945	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	Terminado	2017	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938048	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Estado De Veracruz - 124936	124936	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938049	Construcción De Comedor Desayunador Escolar En La Escuela Telesecundaria Nueva Creación - 124946	124946	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300938050	Construcción De Comedor Desayunador Escolares En El Jardín De Niños Estado De Veracruz En La Localidad De San Luis Tehu - 114379	114379	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938068	Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Para Las Localidades De La Joya Y La Trinidad Pertenciente Al Municipio De Nopalucan - 170522	170522	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938069	Construcción De Veintiocho Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Las Comunidades De Santa Cruz Del Bosque Nopalucan De La Granja - 134993	134993	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938070	Ampliación De Electrificación En Boulevard Rafael Mendez Moreno Entre Siete Poniente Y Ultima Vivienda Lado Sur - 135178	135178	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938071	Ampliación De Electrificación En Calle Venustiano Carranza De La Población Del Rincón Citlaltépetl - 168100	168100	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938072	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Intersecciones Entre Camino Apapasco Y Prolongación Hermanos Serdan Y Camino Nacional Con Calle A - 168386	168386	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938073	Construcción De Dos Aulas En Bachillerato General Oficial Andres Saturnino Rosario - 135083	135083	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	Terminado	2017	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938075	Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Las Comunidades De Colonia Obrera Santa Maria Ixtlyucan El Rincón Citlaltépetl Y Man - 134725	134725	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Ixtlyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938083	Ampliación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable En Calle Juárez Y Calle Arísteo De La Vega De La Mancha Urbana De Coxcatlan Puebla - 139164	139164	170010	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938084	Ampliación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Calle Juárez Y Calle Arísteo De La Vega De La Mancha Urbana De Coxcatlan Puebla - 138829	138829	170011	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938085	Construcción De Línea De Conducción Tanque De Regulación Y Red De Distribución En La Colonia La Soledad Municipio De Coxcatlán Puebla - 138656	138656	170009	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938086	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Ampliación De Boulevard Principal Y Camino Venta Salada Entre Ampliación De Boulevard Principal Y Calle Carmen Serdan - 135767	135767	170008	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938087	Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable En Ampliación De Boulevard Principal Y Camino Venta Salada Entre Ampliación De Boulevard Principal Y Calle Carmen Serdan - 135628	135628	170007	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,793	\$215,522	\$215,522	\$215,522	\$215,522	\$215,522	\$215,522	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938089	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades - 117832	117832	Puebla	Coyomeapan	Ixtláhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,098,790	\$2,098,790	\$2,098,790	\$2,098,790	\$2,098,790	\$2,098,790	\$2,098,790	\$2,098,790	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300938090	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tacapán - 61505	R332017-035	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938091	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En El Barrio Tixapanteno De La Localidad De Tepetzintán - 114937	R332017-034	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938092	Construcción De Un Aula En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Primaria Indígena De Nueva Creación Con Cot De La Localidad De Tricuilán - 175400	R332017-069	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tricuilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938094	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En El Barrio De Calasolín De La Localidad De Tzinacapan - 170917	R332017-062	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938095	Construcción De Casa De Salud Dispensario Médico En La Vista De Vista Hermosa - 160359	R332017-063	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	Terminado	2017	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DISPENSARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938097	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Francisco I Madero De La Localidad De Yohualichán - 172496	R332017-066	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938098	Mejoramiento De Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Federal Francisco I Madero De La Localidad De Yohualichán - 170713	R332017-055	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938099	Construcción De Techos Fijos En La Junta Auxiliar De Yohualichán - 121132	R332017-031	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938100	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria Indígena Santos Degollado De La Localidad De Tepetzalan Troquita - 180370	R332017-070	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Troquita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2017	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938101	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A La Localidad De Atecolahua Perteneciente A La Junta Auxiliar De Xocoyolo - 120316	R332017-049	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Atecolahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938102	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz - 175310	R332017-068	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santa Cruz Tatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A La Localidad De Santa Cruz Tatempa Perteneciente A La Junta Auxiliar De Xocoyolo - 171542	R332017-065	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santa Cruz Tatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938104	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Preescolar Nonemilispé De La Localidad De Tuzampan Xiloxochilco - 142949	R332017-057	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tuzampan Xiloxochilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2017	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938105	Construcción De Una Aula Estructura II Dos C En Escuela Primaria Benito Juárez - 198684	198684	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	Terminado	2017	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OTROS ( LA CONSTRUCCION DE 1 AULA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300938110	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Morelos Entre Calle Allende Oriente Y Avenida Serdan - 121055	121055	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938111	Construcción De Sistema De Agua Potable En Xochicontla - 146853	146853	Puebla	Albino Zertuche	Xochicontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938113	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera A Xicotlan Barrio San Miguel - 121056	121056	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: 6 POSTES, PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938114	Sustitución De Tres Aulas Didácticas En Estructura U Oho C En La Telesecundaria Enrique Pestalozzi - 202733	202733	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuiliapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Educación	Terminado	2017	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938115	Ampliación De Línea Y Subestación Y Eléctrica En Media Tensión Calles Cinco Y Siete Oriente De La Localidad De San Miguel Tecuiliapa - 202748	202748	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuiliapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Urbanización	Terminado	2017	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938117	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Xaltepex En El Municipio De Altepexi - 132251	132251	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938118	Construcción De Un Aula Y Una Biblioteca En Estructura U Oho C En Bachillerato Oficial Emiliano Zapata - 132298	132298	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$923,268	\$967,426	\$967,426	\$967,426	\$967,426	\$967,426	\$967,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938121	Construcción De Piso Firme En Ageb No Cero Diez Ageb No Cero Siete Ocho Y Ageb Cero Cero Seis Tres En La Localidad De San Jose Mia - 187603	187603	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,233,370	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: los pisos se ejecutaron correctamente y los beneficiarios están muy contentos. / Física: los pisos se ejecutaron correctamente y los beneficiarios están muy contentos. / Registro: los pisos se ejecutaron correctamente y los beneficiarios están muy contentos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938123	Ampliación Alcantarillado Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre La Calle Aquiles Serdan Y Calle Matamoros En La Localidad De San Jose - 190649	190649	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,092	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra era una prioridad debido a la cercanía a una barranca de aguas bronceas y en épocas de lluvias en ocasiones se desbordaba y afectaba a la calle, entonces la segunda etapa de este proyecto consiste en el adujamiento de la calle. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938124	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Calpanoxtli Entre Calle Felipe De Noviembre Y Francisco Villa En La Localidad De San Jose - 190570	190570	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$138,000	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra esta terminada y finiquitada en su totalidad, la obra funciona correctamente y brinda servicio a los beneficiarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938125	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Chapultepec En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose Mihu - 185677	185677	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$186,021	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se realizó en una nueva calle para una nueva colonia, por ello las obras de servicios básicos a la vivienda son de suma importancia. la obra esta finiquitada en su totalidad y funcionando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938127	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco Villa En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose Mi - 185093	185093	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$495,823	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: los accesos a servicios básicos a la vivienda es una prioridad para el actual gobierno, por ello la aceptación de dicha obra. la obra se encuentra funcionando en perfectas condiciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938128	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Prolongacion Chapultepec En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De Sa - 186366	186366	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$505,906	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra esta termina en su totalidad y actualmente funciona brindando el servicio adecuado a los beneficiario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300938130	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Jerónimo Acoxchitlan Perteneciente Al Municipio De San Jose Miah - 188690	188690	Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acoxchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$869,692	\$869,692	\$869,692	\$869,692	\$869,692	\$869,692	\$869,692	\$869,692	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se realizo con una aportación por parte del municipio, gobierno del estado lo ejecuta. / Física: / Registro: la obra se realizo con una aportación por parte del municipio, gobierno del estado lo ejecuta. LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938135	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Misperos	191531-024-2017	Puebla	Amozoc	La Ocotera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOYA	Urbanización	Terminado	2017	\$89,322	\$938,135	\$938,135	\$938,135	\$938,135	\$938,135	\$938,135	\$938,135	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938138	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Todo El Municipio - 148088	148088	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938139	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Parte Poniente De Aquixtla - 148242	148242	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938140	Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Del Programa Estatal Dos Mil Diecisiete - 149284	149284	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$238,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La presente obra de encuentra financieramente terminada al 100% / Física: la presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: Para esta obra hubo mezcla de recursos del FISM 2017 APORTA \$79,499.70 EL GOBIERNO DEL ESTADO \$159,000.30 HACIENDO UN TOTAL DE \$238,500.00 POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938141	Mejoramiento Del Camino Tramo La Aldes A La Rinconada De Atexcac - 148779	148779	Puebla	Aquixtla	Atexcac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: la presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938142	Equipamiento De Vivienda Con Depósito De Almacenamiento Para Agua Potable - 170265	170265	Puebla	Aquixtla	Ayccuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938144	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Seis Sur Entre Carretera Federal Y Nueve Oriente Colonia Centro - 161037	161037	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938146	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Cuatro Sur Entre Calles Once Y Trece Oriente Colonia Centro - 161044	161044	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938147	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Tres Sur Entre Calles Once Y Trece Poniente Colonia Centro Centro - 161040	161040	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938148	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro Sur Entre Carretera Federal Y Calle Tres Oriente - 159677	159677	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300938149	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Ocho Sur Entre Nueve Oriente Y Carretera Federal Colonia Centro Atempan - 159436	159436	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938150	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Seis Sur Entre Nueve Oriente Y Carretera Federal Colonia Centro Municipio De Atempan - 159374	159374	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938151	Construcción De Comedor Escolar En El Kinder Pedro Vejar Gomez - 158806	158806	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	Terminado	2017	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938154	Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Secundaria Celerino Cano Palacios - 158538	158538	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938157	Construcción De Cercado Perimetral Y Mejoramiento De Aulas En La Primaria Justo Sierra De La Localidad De Animazco - 158873	158873	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938158	Construcción De Barda Perimetral En El Kinder Xochipizintle De La Localidad De San Nicolas Animazco - 159007	159007	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938160	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle Juárez Y Privada Gardienas De La Localidad De Tacopan - 158434	158434	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938161	Construcción De Nbaños En La Técnica Setenta De Tacopan - 158956	158956	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	Terminado	2017	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938162	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tanhuicco Municipio De Atempan - 158402	158402	Puebla	Atempan	Tanhuicco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938164	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Fray Bartolome De Las Casas De La Localidad De Apatayuan - 158683	158683	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300938165	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización De La Red De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Apatauyan - 158355	158355	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938166	Construcción De Un Aula En El Kinder Xochipilli Las Delicias - 158577	158577	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938167	Construcción De Barda Perimetral Y Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingue Escudo Nacional Localidad De Huexoteno - 158498	158498	Puebla	Atempan	Huexoteno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938168	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Callejón De Alfaro Entre Dos Y Cuatro Oriente - 198375	198375	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938169	Construcción De Techado En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Juvenilo Rosas - 186068	186068	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$949,134	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938171	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Jerónimo Coyula - 183879	183879	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,307,863	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938174	Rehabilitación De Techo De Lamina En Viviendas Del Siniestro Granizada Atípica En San Jerónimo Coyula - 186250	186250	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Terminado	2017	\$356,687	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938178	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146665	146665	Puebla	Atlixco	San Juan Ocottepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938179	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146668	146668	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocottepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,011	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938180	Ampliación De Electrificación En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Conquista Y Calle Veracruz - 142194	142194	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocottepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	Terminado	2017	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938181	Drenaje De La Calle Frente Al Kinder Entre Calle Expropiación Ignacio Zaragoza Y Privada Zaragoza En La Localidad De San Juan Tejaluca - 141482	141482	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$306,922	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938182	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146677	146677	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,682	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938188	Aportación Para El Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete - 177468	177468	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,934,595	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: en unidad de medida es un lote / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300938189	Aportación Al Programa De Sanitarios Con Biodigestores Para Viviendas Del Estado De Puebla Domicil Diecisiete - 176769	176769	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$7,500,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938190	Aportación Para La Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Pedro Benito Juárez Perteneciente Al Municipio - 175410	175410	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,744,804	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938191	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146935	146935	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,682	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938192	Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria Juan Ubera - 186109	186109	Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$1,607,847	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938193	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146969	146969	Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938194	Construcción De Techado En La Explanada Principal Del Jardín De Niños Atlixcoyotl - 140465	140465	Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$235,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938195	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146973	146973	Puebla	Atlixco	Santa Lucia Coxamalooapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,670	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	\$41,277	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938196	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146982	146982	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,011	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	\$123,832	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938197	Aportación Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U Ic En La Secundaria Técnica Numero Ciento Treinta Y Cuatro - 141668	141668	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938198	Aportación Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U Ic En El Telebachillerato Comunitario Num Sesenta Y Tres - 141655	141655	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938204	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Cincuenta Y Un Estufas Ecológicas En Atzitzintla Zap Cuarenta Y Cinco - 194460	194460	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938205	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Setenta Y Nueve Estufas Ecológicas En Atzitzintla Zap Cinco A - 178874	178874	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938206	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio En Atzitzintla Zap Terminación Cero Cuarenta Y Cinco - 145455	145455	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$344,306	\$344,306	\$344,306	\$344,306	\$344,306	\$344,306	\$344,306	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938207	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Localidad De Atzitzintla Zap Cinco A - 145870	145870	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$382,562	\$382,562	\$382,562	\$382,562	\$382,562	\$382,562	\$382,562	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300938208	Rehabilitación Y Desasolve De La Red De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Atzitzintla Del Municipio De Atzitzintla - 113212	113212	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,193,348	\$1,193,348	\$1,193,348	\$1,193,348	\$1,193,348	\$1,193,348	\$1,193,348	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938209	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Carenta Y Un Estufas Ecológicas En Sn Juan Huiloapan Del Municipio De Atzitzintla - 171063	171063	Puebla	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938210	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En San Juan Huiloapan - 147051	147051	Puebla	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$229,537	\$229,537	\$229,537	\$229,537	\$229,537	\$229,537	\$229,537	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938211	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Paso Carretas - 147364	147364	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$191,281	\$191,281	\$191,281	\$191,281	\$191,281	\$191,281	\$191,281	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938212	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle De La Cañada Desde Casas Hasta Cruce En La Localidad De Paso Carretas Pertenece - 114142	114142	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$412,319	\$412,319	\$412,319	\$412,319	\$412,319	\$412,319	\$412,319	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938213	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial Ojo Salado A Las Localidades De Paso Carretas Toluca San Juan Huiloapan - 109941	109941	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,379,821	\$1,379,821	\$1,379,821	\$1,379,821	\$1,379,821	\$1,379,821	\$1,379,821	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938214	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Plan De Capulín - 147595	147595	Puebla	Atzitzintla	Plan del Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938215	Ampliación De La Red De Drenaje De La Calle Del Camino A Sesma A La Calle Gustavo Diaz Ordaz En Santa Cruz Cuyachapa Pertenece Al Muni - 154928	154928	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$471,729	\$587,312	\$587,312	\$587,312	\$587,312	\$587,312	\$587,312	\$587,312	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938216	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Siete Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Texmalahuilla Pertenece A - 145633	145633	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Texmalahuilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$267,794	\$267,794	\$267,794	\$267,794	\$267,794	\$267,794	\$267,794	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938217	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Modulo De Sanitarios En Estructura U Uno C Segunda Etapa En El Bachillerato Digital - 113907	113907	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Texmalahuilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,065,324	\$1,065,324	\$1,065,324	\$1,065,324	\$1,065,324	\$1,065,324	\$1,065,324	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938218	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Toluca Del Municipio De Atzitzintla Pue - 147809	147809	Puebla	Atzitzintla	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938219	Programa De Vivienda Municipal Para La Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Guadalupe Xochiloma Del Municipio De Atzitzintla - 147836	147836	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938220	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Diez Estufas Ecológicas En La Localidad De San Juanero Del Municipio De Atzitzintla - 165574	165574	Puebla	Atzitzintla	San Juanero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300938221	Construcción De Una Acción De Cuarto Desayunador En Jardín De Niños Silvestre Revuelas En El Municipio De Akutla - 125164	125164	Puebla	Akutla	Akutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AKUTLA	Educación	Terminado	2017	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300938222	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia En La Cabecera Municipal De Akutla - 106281	106281	Puebla	Akutla	Akutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AKUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938224	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Rafael Avila Camacho Ayotocxo De Guerrero Pue - 197479	197479	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Ayotocxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938225	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ayotocxo De Guerrero Municipio De Ayotocxo De Guerrero Pue - 197395	197395	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Ayotocxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938226	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Margarita Vasa De Juárez Buena Vista Ayotocxo De Guerrero Pue - 40177	40177	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938227	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Winston Churchill Buena Vista Ayotocxo De Guerrero Pue - 40234	40234	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938231	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Y Construcción De Dos Plantas De Tratamiento En La Localidad De San Mateo Ozolco - 193236	193236	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938232	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Incluye Construcción De Tanque De Almacenamiento De La Población De San Mateo Ozol - 185374	185374	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938233	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Plan De San Miguel Municipio De Caltepec Puebla - 157646	157646	Puebla	Caltepec	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$595,387	\$466,381	\$466,381	\$466,381	\$466,381	\$466,381	\$466,381	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938234	Rehabilitación De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria De La Comunidad De Zotolín - 155737	155737	Puebla	Caltepec	Zotolín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$418,105	\$417,653	\$417,653	\$417,653	\$417,653	\$417,653	\$417,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938263	Construcción De Drenaje En Calle Seis Oriente Y Calle La Via De La Localidad De La Magdalena Axocopan - 142149	142149	Puebla	Atlixco	Axocopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$518,210	\$483,523	\$483,523	\$483,523	\$483,523	\$483,523	\$483,523	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935561	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecológicas En Las Localidades - 128533	128533	Puebla	Vicente Guerrero	BUENA VISTA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401011890	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cuxateno - 283242	283242	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuxateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,954,317	\$1,954,317	\$1,954,317	\$1,954,317	\$1,954,317	\$1,954,317	\$1,954,317	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401011891	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Jose Maria Morelos - 279765	279765	Puebla	Tetela de Ocampo	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,541	\$750,541	\$750,541	\$750,541	\$750,541	\$750,541	\$750,541	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401011892	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ometepetl - 283470	283470	Puebla	Tetela de Ocampo	Ometepetl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,199,580	\$2,199,580	\$2,199,580	\$2,199,580	\$2,199,580	\$2,199,580	\$2,199,580	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SE HACE MENCION QUE A ESTE PROYECTO SE ASIGNARON RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$ 2,199,580.49, DE LOS CUALES \$ 2,023,208.99 CORRESPONDEN A CAPITAL (FISM-DF) 2017 Y \$ 176,371.50 CORRESPONDEN A INTERESES FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401011893	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Colector Las Limas Localidad De San Nicolas Cuarta Seccion - 277368	277368	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,063,682	\$2,063,682	\$2,063,682	\$2,063,682	\$2,063,682	\$2,063,682	\$2,063,682	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401011894	Rehabilitación Y Mantenimiento De Brecha De Acceso A Taxcantla El Ocotil Seco - 263761	263761	Puebla	Tetela de Ocampo	Taxcantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,023,759	\$3,023,759	\$3,023,759	\$3,023,759	\$3,023,759	\$3,023,759	\$3,023,759	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 0.3 KILOMETROS. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012616	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ahuatlan - 288176	288176	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012620	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Patlancoya - 288510	288510	Puebla	Ahuatlán	Patlancoya (San Salvador Patlancoya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	\$476,313	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012621	Construcción Y Equipamiento De Un Pozo Noria En La Inspección Del Rodeo - 288482	288482	Puebla	Ahuatlán	San José el Rodeo (El Rodeo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012622	Construcción De Un Pozo Noria En La Inspección De La Sábila - 288435	288435	Puebla	Ahuatlán	La Sábila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012623	Adoquinamiento De La Calle Cinco De Mayo Primera Etapa En San Lucas Tejaluca - 336528	336528	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012626	Construcción Y Equipamiento De Un Pozo Noria En La Inspección De Lagunillas Del Municipio De Ahuatlan - 288240	288240	Puebla	Ahuatlán	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012627	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 280680	280680	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	\$172,250	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC SE BENEFICIAN A 65.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$37,416.45 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012628	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 241582	241582	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012629	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 241343	241343	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012630	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 280547	280547	Puebla	Ahuazotepec	Ahuacatla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE AHUACATLA SE BENEFICIAN A 15.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$13,249.95 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012631	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281087	281087	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$166,950	\$166,950	\$166,950	\$166,950	\$166,950	\$166,950	\$166,950	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE LA ESTACION DE AHUAZOTEPEC SE BENEFICIAN A 63.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$59,649.79 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012632	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Principal - 182276	182276	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AJUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Asfalto De La Calle Principal - 181984	181984	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AJUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012634	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 280764	280764	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE BERISTAIN SE BENEFICIAN A 48.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$42,399.84 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012635	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 241162	241162	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AJUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual
PUE17170401012636	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281426	281426	Puebla	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	\$39,750	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Física: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA SE BENEFICIAN A 15.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$13,249.95 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012637	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281213	281213	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA SE BENEFICIAN A 47.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$41,516.51 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012638	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281168	281168	Puebla	Ahuazotepec	La Mesa Chica (Las Milpillias)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA CHICA (LAS MILPILLIAS) SE BENEFICIAN A 7.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$6,183.31 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012640	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281798	281798	Puebla	Ahuazotepec	Tenejaque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE TENEAQUE SE BENEFICIAN A 47.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$41,516.51 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012641	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281785	281785	Puebla	Ahuazotepec	Tejamaniles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,150	\$82,150	\$82,150	\$82,150	\$82,150	\$82,150	\$82,150	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE TEJAMANILES SE BENEFICIAN A 31.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$27,383.23 DEL FONDO FISM-DF 2017 - LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE TEJAMANILES SE BENEFICIAN A 31.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA
PUE17170401012642	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281489	281489	Puebla	Ahuazotepec	San José Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,350	\$50,350	\$50,350	\$50,350	\$50,350	\$50,350	\$50,350	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYOTLA SE BENEFICIAN A 19.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$16,783.27 DEL FONDO FISM-DF 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012643	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281561	281561	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	\$124,550	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AYOTLA SE BENEFICIAN A 47.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$41,516.51 DEL FONDO FISM-DF 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012644	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281719	281719	Puebla	Ahuazotepec	Santa Félix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA FELIX SE BENEFICIAN A 6.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$5,299.98 DEL FONDO FISM-DF 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012645	Ampliación De Electrificación En La Sección El Mal Paso De Coahuila - 329623	329623	Puebla	Aquixtla	Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra física y financieramente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012647	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 331255	331255	Puebla	Aquixtla	Ilostepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,136,215	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: Esta obra hubo mezcla de recursos de la siguiente manera FSM 2017 \$1,136,215.74, intereses FSM 2017 \$12,290.17, reintegro estufas ecológicas 2015 \$5,241.19, intereses reintegro estufas ecológicas \$10,089.89, se reporta informe definitivo por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012648	Construcción De Quince Sanitarios Con Biodigestor En Tlachiapa - 241230	241230	Puebla	Aquixtla	Tlachiapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra física y financieramente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012652	Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 278311	278311	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$259,419	\$259,419	\$259,419	\$259,419	\$259,419	\$259,419	\$259,419	\$259,419	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012653	Techado En La Plaza Cívica Del Cbtis Numero Dieciséis - 278239	278239	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	Terminado	2017	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012654	Aportación Para La Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Paseo De Los Fresnos - 277268	277268	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$68,825,953	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012655	Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En La Calle Carrillo Puerto Segunda Etapa - 277205	277205	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,452,326	\$1,452,326	\$1,452,326	\$1,452,326	\$1,452,326	\$1,452,326	\$1,452,326	\$1,452,326	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012656	Adoquinamiento En Calle Arenal - 278132	278132	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Nextatengo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012657	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cruz Santa - 336854	336854	Puebla	Pahustlán	Cruz Santa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012658	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Unidad Deportiva - 284973	284973	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012659	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292490	292490	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91
PUE17170401012660	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292461	292461	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91
PUE17170401012661	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292484	292484	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012662	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292472	292472	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-02/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.36 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 6468.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162433.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252448.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.16, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 235,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 291,652.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE
PUE17170401012663	Ampliacion De Red De Alcantarilado En Diferentes Calles - 271632	271632	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE17170401012664	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Paraisa Cuesta Blanca Palmar De Bravo Y Cuacnopalan - 264171	264171	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA NO. MPB-237/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-02/17 DE MONTO \$ 1,006,450.37 SE FRACCIONA EN 4 FOLIOS POR EL SISTEMA DE SEDESOL FEDERAL MDS, PRIMER FOLIO 263931 DE MONTO \$ 82,875.42, SEGUNDO FOLIO 264171 DE MONTO \$ 333,388.17, TERCER FOLIO 264415 DE MONTO \$ 313,755.85, FOLIO CUATRO 264457 MONTO \$ 276,330.93 NO HUBO ANTICIPO EN ESTA OBRA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE17170401012665	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260335	260335	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248190 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 519,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012666	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260369	260369	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012667	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260435	260435	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012668	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260494	260494	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,027,041	\$1,027,041	\$1,027,041	\$1,027,041	\$1,027,041	\$1,027,041	\$1,027,041	\$1,027,041	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	AL 100% / Física: FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012669	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 225893	225893	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	\$177,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,356.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 558,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012670	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 225851	225851	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$163,224	\$163,224	\$163,224	\$163,224	\$163,224	\$163,224	\$163,224	\$163,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: LOS M2 EN EL ANTERIOR FUERON ERROÑOS ESTOS SON LOS CORRECTOS TERMINADOS AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,356.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 558,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012671	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 225713	225713	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$41,876	\$41,876	\$41,876	\$41,876	\$41,876	\$41,876	\$41,876	\$41,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,356.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 558,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012672	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 225602	225602	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$108,318	\$108,318	\$108,318	\$108,318	\$108,318	\$108,318	\$108,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,658.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,136.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,934.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012673	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 203947	203947	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$736,353	\$736,353	\$736,353	\$736,353	\$736,353	\$736,353	\$736,353	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	FINANCIERA: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012674	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292498	292498	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$807,837	\$807,837	\$807,837	\$807,837	\$807,837	\$807,837	\$807,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 16243.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 25248.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 63275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE
PUE17170401012675	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 237868	237868	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,120,748.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 21849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260395 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 26824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012676	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 233048	233048	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-239/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-02/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,658.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,846.85, 5TO FOLIO ES 292162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162861 DE MONTO \$ 558,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,944.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,117.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012677	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292638	292638	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 666,666.66, 19VO FOLIO ES 292644
PUE17170401012678	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292644	292644	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 666,666.66, 19VO FOLIO ES 292644

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012679	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De Localidad De Cuacnopalan - 286862	286862	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA NO. MPB-246/2017 DE CONTRATO COMT-MPB-038/17 DE MONTO \$ 1,611,747.93 SE FRACCIONO EN 3 FOLIOS MIDS PRIMER FOLIO 286862 DE MONTO \$ 831,363.90 SEGUNDO FOLIO 286925 DE MONTO \$ 197,056.38 Y TERCER FOLIO 286961 DE MONTO \$ 583,327.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012680	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De Localidad De Cuacnopalan - 286961	286961	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$583,327	\$583,328	\$583,328	\$583,328	\$583,328	\$583,328	\$583,328	\$583,328	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA NO. MPB-246/2017 DE CONTRATO COMT-MPB-038/17 DE MONTO \$ 1,611,747.93 SE FRACCIONO EN 3 FOLIOS MIDS PRIMER FOLIO 286862 DE MONTO \$ 831,363.90 SEGUNDO FOLIO 286925 DE MONTO \$ 197,056.38 Y TERCER FOLIO 286961 DE MONTO \$ 583,327.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012681	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De Localidad De Cuacnopalan - 286925	286925	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA NO. MPB-246/2017 DE CONTRATO COMT-MPB-038/17 DE MONTO \$ 1,611,747.93 SE FRACCIONO EN 3 FOLIOS MIDS PRIMER FOLIO 286862 DE MONTO \$ 831,363.90 SEGUNDO FOLIO 286925 DE MONTO \$ 197,056.38 Y TERCER FOLIO 286961 DE MONTO \$ 583,327.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012682	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273123	273123	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COMT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37.
PUE17170401012683	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273233	273233	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012684	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273286	273286	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012685	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273307	273307	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012686	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273172	273172	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012687	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Purísima Cuesta Blanca Palmar De Bravo Y Cuacnopalan - 264415	264415	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA NO. MPB-237/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-021/17 DE MONTO \$ 1,006,450.37 SE FRACCIONO EN 4 FOLIOS POR EL SISTEMA DE SEDESOL FEDERAL MIDS, PRIMER FOLIO 26391 DE MONTO \$ 82,975.42, SEGUNDO FOLIO 264171 DE MONTO \$ 333,388.17, TERCER FOLIO 264415 DE MONTO \$ 313,755.85, FOLIO CUATRO 264457 MONTO \$ 276,330.93 NO HUBO ANTICIPO EN ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012688	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 265393	265393	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 19VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 20VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 21VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 22VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 23VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 24VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 25VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 26VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 27VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 28VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 29VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 30VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 31VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 32VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 33VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 34VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 35VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80.
PUE17170401012689	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254346	254346	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 19VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 20VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 21VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 22VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 23VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 24VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 25VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 26VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 27VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 28VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 29VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 30VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 31VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 32VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 33VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 34VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 35VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012690	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 255141	255141	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012691	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 255068	255068	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012692	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254744	254744	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012693	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254410	254410	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012694	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 255114	255114	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012695	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254654	254654	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012696	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254138	254138	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,637,427	\$1,637,427	\$1,637,427	\$1,637,427	\$1,637,427	\$1,637,427	\$1,637,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,136.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012697	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De Cuacnopalan - 292721	292721	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$554,469	\$554,469	\$554,469	\$554,469	\$554,469	\$554,469	\$554,469	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: INTERESES GENERADOS POR PARTE DE FINANZAS MONTO DE \$ 102,371.70 MAS INTERESES GENERADOS POR PARTE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DE H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO \$ 971,125.34 NOS DA COMO RESULTADO \$ 1,073,497.04, ESTOS INTERESES SE UTILIZARON PARA LA OBRA NO. MPB-247/2017 EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,115,352.65 LOS CUALES SE TOMARON DEL TECHO FINANCIERO FISM 2017 \$ 554,469.00 Y DE LOS INTERESES \$ 600,883.65, TAMBIEN DE LOS INTERESES \$ 212,455.12 DE APLICACIONES DE METAS DE 2 OBRAS LA OBRA NO. MPB-227/2017 Y MPB-236/2017 Y POR ULTIMO UNA OBRA PEQUERA LA OBRA MPB-252/2017 DE MONTO \$ 160,157.55 LA SUMA DE ESTAS CANTIDADES NO DA COMO RESULTADO EL MONTO DE LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL AÑO 2017 DEL FONDO FISM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE17170401012698	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 285387	285387	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239298 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 416,124.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012699	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292505	292505	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91
PUE17170401012700	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292563	292563	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91
PUE17170401012701	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292568	292568	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012702	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 285309	285309	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,457.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260192 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.75, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012703	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Purísima Cuesta Blanca Palmar De Bravo Y Cuacnopalan - 264457	264457	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA NO. MPB-237/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-028/17 DE MONTO \$ 1,006,450.37 SE FRACCIONA EN 4 FOLIOS POR EL SISTEMA DE SERRESOL FEDERAL MDS, PRIMER FOLIO 263931 DE MONTO \$ 82,975.42, SEGUNDO FOLIO 264171 DE MONTO \$ 333,388.17, TERCER FOLIO 264415 DE MONTO \$ 313,755.85, FOLIO CUATRO 264457 MONTO \$ 276,330.93 NO HUBO ANTICIPO EN ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE17170401012704	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 241485	241485	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,289.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156942 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 430,356.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012705	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 241064	241064	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,316.85, 5DO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES	
PUE17170401012706	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 248192	248192	Puebla	Palmar de Bravo	Encrucijada Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9MO FOLIO ES 260385 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260438 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 515,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012707	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 282022	282022	Puebla	Palmar de Bravo	Guadalupe Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$14,608	\$14,608	\$14,608	\$14,608	\$14,608	\$14,608	\$14,608	\$14,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,316.85, 5DO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012708	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 239416	239416	Puebla	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,457.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251844 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260182 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 27413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012709	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292606	292606	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$188,652	\$188,652	\$188,652	\$188,652	\$188,652	\$188,652	\$188,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 666,066.06, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO
PUE17170401012710	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292613	292613	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 666,066.06, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012711	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292609	292609	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-02/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64655.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162433.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51 , 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 335,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,652.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 1,627,891.73
PUE17170401012712	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Jesus Nazareno - 283199	283199	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-241/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-032/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,627,891.73 ESTA FRACCIONADA EN 3 PARTES EN EL SFU CON LOS FOLIOS SIGUIENTES: EL PRIMER FOLIO NO. 282674 DE MONTO \$ 687,638.39, SEGUNDO FOLIO NO. 283199 DE MONTO \$ 437,107.74 Y TERCER FOLIO NO. 283307 DE MONTO DE \$ 503,145.60 LA SUMATORIA NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012713	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Jesus Nazareno - 282674	282674	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-241/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-032/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,627,891.73 ESTA FRACCIONADA EN 3 PARTES EN EL SFU CON LOS FOLIOS SIGUIENTES: EL PRIMER FOLIO NO. 282674 DE MONTO \$ 687,638.39, SEGUNDO FOLIO NO. 283199 DE MONTO \$ 437,107.74 Y TERCER FOLIO NO. 283307 DE MONTO DE \$ 503,145.60 LA SUMATORIA NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012714	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Jesus Nazareno - 283307	283307	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD SERDAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-241/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-032/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,627,891.73 ESTA FRACCIONADA EN 3 PARTES EN EL SFU CON LOS FOLIOS SIGUIENTES: EL PRIMER FOLIO NO. 282674 DE MONTO \$ 687,638.39, SEGUNDO FOLIO NO. 283199 DE MONTO \$ 437,107.74 Y TERCER FOLIO NO. 283307 DE MONTO DE \$ 503,145.60 LA SUMATORIA NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012715	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 239210	239210	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012716	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 239186	239186	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012717	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 239288	239288	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012718	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 226534	226534	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012719	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 226501	226501	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES
PUE17170401012720	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292622	292622	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292481 DE MONTO \$ 37,471.42, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 646,01.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162433.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 25348.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 666,066.06, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 666,066.06



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012721	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272744	272744	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: STA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012722	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272695	272695	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012723	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Purisima Cuesta Blanca Palmar De Bravo Y Cuacnopalan - 263931	263931	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA NO. MPB-237/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-026/17 DE MONTO \$ 1,006,450.37 SE FRACCIONA EN 4 FOLIOS POR EL SISTEMA DE SEDESOL FEDERAL MDS, PRIMER FOLIO 263931 DE MONTO \$ 82,975.42, SEGUNDO FOLIO 264171 DE MONTO \$ 333,388.17, TERCER FOLIO 264415 DE MONTO \$ 313,755.85, FOLIO CUARTO 264457 DE MONTO \$ 276,330.93 NO HUBO ANTICIPO EN ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012724	Perforación De Pozo Para Agua Potable - 247855	247855	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012725	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 282475	282475	Puebla	Palmar de Bravo	Los Reyes Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES 2AP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260438 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012726	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 282506	282506	Puebla	Palmar de Bravo	San Francisco Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES 2AP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260438 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012727	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292632	292632	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES 2AP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292481 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 646,010.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162433.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 134048.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 335,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 666,006.06, 19VO FOLIO ES 292644



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012731	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292600	292600	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91
PUE17170401012732	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292595	292595	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91
PUE17170401012733	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292591	292591	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$ 270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91, 19VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 470,297.91



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012737	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272345	272345	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012738	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272260	272260	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401012739	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 221585	221585	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / FÍSICA: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,459.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,316.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 558,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,949.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 223602 DE MONTO \$ 109,317.78, 18VO FOLIO ES

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012740	Ampliacion De Electrificación En Calles El Tintero Y Privada El Pinar - 321227	321227	Puebla	Acajete	San Bartolo Pinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012742	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314867	314867	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$315,350	\$105,116	\$105,116	\$105,116	\$105,116	\$105,116	\$105,116	\$105,116	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 105,116.27, teniendo un monto total de la obra de \$ 315,348.91, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012743	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Tres Jagueros Entre Once Oriente Y Via Del Ferrocarril Y Privadas - 302293	302293	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012745	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314568	314568	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$78,568	\$39,284	\$39,284	\$39,284	\$39,284	\$39,284	\$39,284	\$39,284	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 39,284.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 78,568.00, en la modalidad 1-1, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012746	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314904	314904	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$267,650	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 89,216.33, teniendo un monto total de la obra de \$ 267,650.09, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012747	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314036	314036	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$446,730	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 223,365.11, teniendo un monto total de la obra de \$ 446,729.76, en la modalidad 1-1, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012748	Equipamiento De Areas De Apoyo Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Maria Nenetziñtla En El Municipio De Acajete - 302507	302507	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012749	Ampliación De Electrificación En Calle Siete Norte Entre Calles Dos Y Catorce Poniente Calle Dos Poniente Entre Calles Cinco Y Siete Norte - 259222	259222	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012750	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Barranquilla Once Poniente Cinco Sur Y Trece Poniente - 240547	240547	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012751	Ampliación De Electrificación En Línea En Tres Pases Para Dar Servicio A Pozo De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria Nenetztintla - 240558	240558	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012753	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314842	314842	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$294,150	\$98,050	\$98,050	\$98,050	\$98,050	\$98,050	\$98,050	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal PISM-DF, por \$ 98,049.63, teniendo un monto total de la obra de \$294,149.99, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012754	Equipamiento Y Línea De Conducción De Pozo De Agua Potable Aportación Prodder - 312651	312651	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,151,805	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal PISM-DF, por \$ 3,798,119.75, teniendo un monto total de la obra de \$ 5,151,804.75, en coinvertión con la CONAGUA del programa PRODDER. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012755	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314098	314098	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$223,365	\$111,682	\$111,682	\$111,682	\$111,682	\$111,682	\$111,682	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal PISM-DF, por \$ 111,682.44, teniendo un monto total de la obra de \$ 223,364.88, en la modalidad 1-1, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012756	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314551	314551	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$942,816	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal PISM-DF, por \$ 471,408.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 942,816.00, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012758	Equipoamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco - 248186	248186	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012759	Construcción De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan San Lucas Atzala - 262971	262971	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012770	Mejoramiento A La Vivienda Calentadores Solares - 329392	329392	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012771	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable Barrio De Segunda Sección Tres Cruces Municipio De Acatlán Puebla - 328912	328912	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012772	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ricardo Reyes Marquez Entre Calle Reforma Y Francisco I Madero Del Barri - 311757	311757	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012773	Acondicionamiento De Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En El Interior Del Mercado Municipal Y Tianguis De Acatlan De Osorio - 311826	311826	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012774	Construcción De Pozo Profundo Sabino Sdiecinueve Y Equipoamiento Ampliación Ademado Y Aforo En La Localidad De Acatlan De Osorio Municipio D - 308156	308156	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012775	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Libertad Entre Calle Guadalupe Victoria Y Oriente De Guadalupe Victoria - 308086	308086	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012776	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Reforma Entre Calle V Carreana Y Barranca Mixtecatl De La Colonia De San Rafael - 308050	308050	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012777	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Felipe Carrillo Puerto Entre Calle Ricardo Reyes Marquez Y Calle Reforma - 308116	308116	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012778	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Hidalgo Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle M Matamoros - 308100	308100	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012779	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Convenio Pef 2017 Ramo 23 Del Municipio De Acatlan, Puebla -33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 307795	307795	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTOS EJECUTIVOS. / VALIDACION SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012780	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Mesahuatoyotl Entre Calle Tlaloc Y Calle Texcoco Del Barrio De San Gabriel - 307956	307956	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012781	Servicios De Consultoría Administrativa Para La Operación Del Pism 2017 - 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 307772	307772	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012782	Construcción De Sistema De Distribución De Agua Potable Del Barrio De San Gabriel Municipio De Acatlan Puebla - 260725	260725	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012783	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En Juntas Auxiliares Del Municipio De Acatlán - 332016	332016	Puebla	Acatlán	Amatitlán de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012784	Ampliación De Red Eléctrica En Barranca De La Palma De La Localidad De Hermenegildo Galeana Del Municipio De Acatlan Puebla - 308133	308133	Puebla	Acatlán	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012785	Pavimentación De Calle La Paz En La Localidad De La Huerta Del Municipio De Acatlán Puebla - 328820	328820	Puebla	Acatlán	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012786	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Huerta Del Municipio De Acatlán Puebla - 329694	329694	Puebla	Acatlán	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012787	Ampliación De Red Eléctrica En Barrio De Las Nieves Del Municipio De Acatlan Puebla - 311794	311794	Puebla	Acatlán	Las Nieves	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012788	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Nuevos Horizontes Municipio De Acatlán Puebla - 308188	308188	Puebla	Acatlán	Nuevos Horizontes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012789	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción Del En La Junta Auxiliar De San Bernardo Municipio De Acatlán Puebla - 308003	308003	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012790	Construcción De Banquetas En La Calle Nacional De Carretera Federal Orizaba Tehuacan A Calle El Molino En El Barrio Los Fresnos En El Mun - 301660	301660	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012791	Rehabilitación De Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Rafael Jiménez Del Municipio De Chapulco Puebla - 301551	301551	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Educación	Terminado	2017	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	100.00			100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012792	Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio De La Localidad De Chapulco - 217381	217381	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012793	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 217033	217033	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012794	Adquisición De Hardware Impresora Multifuncional Para El Departamento De Secretaría Y Contabilidad - 217092	217092	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	100.00		Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012795	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Las Sigüientes Calles Calle Jalisco Entre Calle Durango Y Calle Mexico Calle Puebla Entre Calle - 296993	296993	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012796	Perforación Y Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En La Junta Auxiliar De Puente Colorado Municipio De Chapulco - 296572	296572	Puebla	Chapulco	Puente Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012799	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Municipio De Chiautla - 316303	316303-2017-20	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012800	Rehabilitación De Pozo Xuatlan - 279112	279112-2017-05	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012801	Rehabilitación De Estacion De Rebombeo De Línea San Juan - 279123	279123-2017-06	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012802	Rehabilitación De Pozo Los Conejos En Chiautla De Tapia - 279091	279091-2017-11	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012803	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Chiautla - 279158	279158-2017-16	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012804	Rehabilitación De Caminos En Chiautla - 279184	279184-2017-17	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012805	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Once Oriente - 279151	279151-2017-12	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012806	Ampliación De Electrificación De La Colonia Amaxtla En Chiautla De Tapia - 265186	265186-2017-19	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012807	Construcción De Electrificación En Colonia El Paraíso Barrio Titilini En Chiautla De Tapia - 265182	265182-2017-18	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012808	Rehabilitación De Pozo Profundo Xochitl - 265168	265168-2017-14	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012809	Rehabilitación De Agua Potable En Chiautla - 265162	265162-2017-09	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012810	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Chiautla Y Sus Localidades - 220527	220527-2017-15	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA DE TAPIA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012811	Rehabilitación De Drenaje En Calle Don Oriente En Chiautla De Tapia - 220508	220508-2017-13	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012812	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Colector Vista Hermosa Segunda Etapa - 321333	321333-2017-07	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,075,995	\$2,075,995	\$1,803,501	\$2,075,995	\$1,803,501	\$1,803,501	\$1,803,501	\$1,803,501	86.87	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE, Y NO FINANCIERA MENTE / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE Y EN FUNCIONAMIENTO LA OBRA NO ESTA TERMINADA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012814	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Chiautla Y Sus Localidades - 321514	321514-2017-01	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012815	Construcción De Sanitarios Con Biogestores En La Localidad De El Mirador Guadalupeño - 239477	239477	Puebla	Quimixtlán	El Mirador Guadalupeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,081,159	\$4,081,159	\$4,081,159	\$4,081,159	\$4,081,159	\$4,081,159	\$4,081,159	\$4,081,159	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012816	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Magueyal - 239711	239711	Puebla	Quimixtlán	El Magueyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,729,541	\$2,729,541	\$2,729,541	\$2,729,541	\$2,729,541	\$2,729,541	\$2,729,541	\$2,729,541	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012817	Construcción De Sanitarios Con Biogestores En El Barrio La Loma El Magueyal - 318085	318085	Puebla	Quimixtlán	El Magueyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$557,571	\$557,571	\$557,571	\$557,571	\$557,571	\$557,571	\$557,571	\$557,571	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012818	Construcción De Sanitarios Con Biogestores En Varías Localidades Padrontla - 326619	326619	Puebla	Quimixtlán	Padrontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$555,200	\$555,200	\$555,200	\$555,200	\$555,200	\$555,200	\$555,200	\$555,200	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012819	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Los Capulines Calle Loma Bonita Bezana Zaragoza Privada Miguel Hidalgo Privada Familias - 336999	336999	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012824	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Hidalgo Entre Las Calles Dieciséis De Septiembre Y Camino Real Hidalgo - 317522	317522	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012825	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Juan Pablo II Entre Calle Amado Nervo Y Autopista Mexico Puebla San Miguel Xoxtla Puebla - 316987	316987	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012826	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Entre Las Calles Cuautemoc Y Domingo Arenas San Miguel Xoxtla - 317125	317125	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012827	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Juan Pablo II Entre Calle Cinco De Febrero Y Corregidora - 317150	317150	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012828	Adquisición De Equipo De Impresión Y Computo Para Dirección De Obras Públicas Y Contaduría - 317114	317114	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012829	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtpec - 320416	320416	Puebla	Atlixco	Ixtpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012830	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 311697	311697	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012831	Construcción De Comedor Comunitario En El Municipio De Atoyatempan - 311571	311571	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012832	Adoquinamiento En Callejón Aldama Entre Manantiales Y Nueve Oriente Y Calle Ocho Sur Entre Cinco Oriente Y Avenida Nacional - 311877	311877	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$337,237	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012833	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Cuatro Oriente En El Municipio De Atoyatempan - 311384	311384	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012834	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Municipio De Atoyatempan - 311187	311187	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012835	Ampliación De Electrificación De La Calle Angel Del Campo - 322592	322592	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012836	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Independencia Y Calle Porfirio Díaz Entre Calle Constitución Y Calle Leona Vicario - 322736	322736	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012837	Ampliación De Electrificación De La Calle Camino Antiguo A Chietla - 322468	322468	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012843	Construcción De Sistema De Agua Potable Conducción Y Distribución En La Localidad De La Nueva Sabana Municipio De Pantepec Puebla - 241053	241053	Puebla	Pantepec	La Nueva Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO 437.72 M3, TUBERÍA DE CONCRETO 1.2 DE DIAM 16.20 M, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO BOMBA 10 HP, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 28.12 ML TUBO P.O. GO. 2, 122.60 ML TUBO PVC HIDRÁULICO 2, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE 40 M3, CERCADO PERIMETRAL CÁRCAMO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 2028 ML TUBO PVC HIDRÁULICO 2, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, CASETA DE CLORACIÓN, 27 TOMAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012844	Mantenimiento De Camino Tipo E E C Ventanillas Tepeyoloc Tramo Del Km 0.00 Al Km 3.22 - 311028	311028 17028	Puebla	Coxcatlán	Tepeyoloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance financiero al 100% / Registro: esta obra fue financiada con recursos del fondo fortamun por la cantidad de \$342,070.11 y con recursos del fondo recursos propios por la cantidad de \$519,899.80 el total de la obra importa la cantidad de \$861,969.91. - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012845	Construcción De Un Aula Tipo Regional En Telesecundaria Icoatl Con Clave 214v0504 En La Localidad De Tepeyoloc Municipio De Coxcatlan Puebla - 30925	30925 17014	Puebla	Coxcatlán	Tepeyoloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012846	Ampliación Y Reubicación De Poste Ubicado En La Calle Principal, En El Centro De La Comunidad De Tequexpalco En El Municipio De Coxcatlan, Puebla - 331425	331425 17048	Puebla	Coxcatlán	Tequexpalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se ampliaron 57m de red de electrificación y se reubicó un poste / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012847	Mantenimiento De Camino Tipo E E C Coxcatlan Zoquitlan A La Comunidad De Xacalco Tramo Del Km 0.00 Al Km 3.79 - 311702	311702 17037	Puebla	Coxcatlan	Xacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: esta obra fue financiada con recursos del fondo fism-df 2017 por la cantidad de \$471,475.98 y del fondo otros recursos 2017 por la cantidad de \$55,241.84 el importe total de la obra es de \$1,026,717.82 - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012857	Ampliacion De Red Eléctrica En Camino A Tecali Avenida Zapata Y Privada De La Avenida Zapata - 258297	258297	Puebla	Cuatutinchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012858	Ampliación De De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Y Pino Suarez - 257992	257992	Puebla	Cuatutinchán	Santa Cruz Alpuyeuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012859	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zozocola - 260394	260394	Puebla	Cuatutinchán	Santa Cruz Alpuyeuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$562,904	\$488,345	\$488,345	\$488,345	\$488,345	\$488,345	\$488,345	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012861	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Diego Los Sauces - 323463	323463 FISM-17-08	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTLANCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012862	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Diego Los Sauces - 323634	323634 FISM-17-06	Puebla	Cuatutlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTLANCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012863	Rehabilitación Del Colector Del Drenaje Sanitario En La Junta La Joya Primera Etapa - 323752	323752 FISM-17-04	Puebla	Cuatutlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTLANCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012864	Rehabilitación Del Colector Del Drenaje Sanitario En La Junta Auxiliar De La Trinidad Chautenco - 323925	323925 FISM-17-03	Puebla	Cuatutlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTLANCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012866	Ampliación De La Red Eléctrica En Cinco Calles De La Junta Auxiliar De La Trinidad Sanctorum - 210387	210387 FISM-17-07	Puebla	Cuatutlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012869	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Del Tanque Jeronimo Santa Cecilia Y Privada Sanchez Col San Andrés Azumiatla - 300855	300855	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012870	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Benito Juárez Plan De Juárez Primero Y Plan De Juárez Segundo Colonia San Andrés Azumiatla - 301079	301079	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012876	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En San Gabriel Priv San Pedro Y Las Rosas San Sebastián De Aparicio - 301185	301185	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CANCELADA AL CORTE DE DICIEMBRE NO SE REALIZO PAGO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: OBRA CANCELADA AL CORTE DE DICIEMBRE NO SE REALIZO EL PAGO AL CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012879	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Sur Oriente - 325475	325475	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$18,906,677	\$4,647,261	\$4,647,261	\$4,647,261	\$4,647,261	\$4,647,261	\$4,647,261	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% TERCER TRIMESTRE 2017 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012883	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Calle De Las Flores Colonia San Miguel Canoa - 301846	301846	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ANTICIPO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012886	Perforación De Pozo Para Agua Potable Ubicado En Predio El Jaguey Nuevo - 316354	316354	Puebla	Puebla	Santa Maria Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,430,978	\$1,377,286	\$1,377,286	\$1,377,286	\$1,377,286	\$1,377,286	\$1,377,286	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: 1377285.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012890	Suministro De Energía Eléctrica En Veintisiete De Abril Y Leona Vicario Santo Tomas Chautla - 315787	315787	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012891	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Calle Mexquite Nixtamalayo Huizache Y Palo Dulce Colonia San Jose El Pedregal Santo Tomás - 302408	302408	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012892	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Francisco Villa Encinal Av Las Torres Y Río Verde Colonia Barrio De La Cruz S T Chautla - 299907	299907	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Física: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012899	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Cabecera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Tzinacapan Xilochochico Yohualichan Yancuitlalpan - 271855	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$822,677	\$822,677	\$822,677	\$822,677	\$822,677	\$822,677	\$822,677	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012900	Construcción De Techos Fijos En El Barrio De Tapitzaloyan De La Cabecera Municipal - 272078	R332017-096	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012901	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Público En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265655	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012902	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones De La Escuela Primaria Federal Cadete Vicente Suarez De La Localidad De Acaxiloco - 271167	R332017-087	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Acaxiloco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012903	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Capoliltan En La Localidad De Ayotzinapan Cuetzalan Del Progreso Puebla - 233164	R332017-060	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ayotzinapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012904	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Cuauhtamazaco - 227980	R332017-072	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuauhtamazaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012906	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tehuizuitz En La Localidad De Pepexta Segunda Etapa - 261579	R332017-082	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012907	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Pepexta Segunda Etapa - 209083	R332017-073	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012908	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Pinahuista - 231943	R332017-076	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012909	Construcción De Techos Fijos En El Barrio De Baustitago De La Localidad De Tepetitlan Reyeshogpan De Hidalgo - 271133	R332017-086	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012910	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio Bautistago De La Localidad De Tepetitán Reyeshogpan - 230198	R332017-067	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012913	Construcción De Alumbrado A Base De Lámparas Solares Para Vivienda En La Localidad De Ciudad Serdán Municipio De Chalchicomula De Sesma Pu - 336202	336202	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,031,172	\$2,031,172	\$2,031,172	\$2,031,172	\$2,031,172	\$2,031,172	\$2,031,172	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012914	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 338617	338617	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$399,603	\$399,603	\$399,603	\$399,603	\$399,603	\$399,603	\$399,603	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012915	Instalación Eléctrica Para Salones De Computo En Jardines De Niños De Varias Localidades Del Municipio De Chalchicomula De Sesma Puebla - 327410	327410	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2017	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012916	Construcción De Barda Perimetral En Escuela De Enfermería Sabina Bolaños Cacho De Díaz Ordaz En La Localidad - 313445	313445	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2017	\$125,954	\$125,954	\$125,954	\$125,954	\$125,954	\$125,954	\$125,954	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012917	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Cuatro Bar Entre Calle San Cayetano Y Calle Nueve Oriente En Ciudad Serdán Muni - 313231	313231	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$574,028	\$574,028	\$574,028	\$574,028	\$574,028	\$574,028	\$574,028	\$574,028	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012918	Construcción De Cien Cuartos Adicionales En Nueva Colonia Santa Ines Municipio De Chalchicomula De Sesma Conavi - 303257	303257	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,495,275	\$5,495,275	\$5,495,275	\$5,495,275	\$5,495,275	\$5,495,275	\$5,495,275	\$5,495,275	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012919	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Navarro De La Localidad De Ciudad Serdán Municipio De La Heroica Chalchicomula De Sesma - 299134	299134	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,136,418	\$1,136,418	\$1,136,418	\$1,136,418	\$1,136,418	\$1,136,418	\$1,136,418	\$1,136,418	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012920	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Colonia Nueva Santa Ines De La Localidad De Ciudad Serdán Municipio De La Heroica C - 299179	299179	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,985,826	\$1,985,826	\$1,985,826	\$1,985,826	\$1,985,826	\$1,985,826	\$1,985,826	\$1,985,826	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012921	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Colonia Navarro De La Localidad De Ciudad Serdán Municipio De La Heroica Chalchicomula De Sesma - 299163	299163	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,357,762	\$1,357,762	\$1,357,762	\$1,357,762	\$1,357,762	\$1,357,762	\$1,357,762	\$1,357,762	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012923	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De Ciudad Serdán - 299203	299203	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,220,058	\$1,220,058	\$1,220,058	\$1,220,058	\$1,220,058	\$1,220,058	\$1,220,058	\$1,220,058	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012924	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Desazolve En Las Localidades De Ciudad Serdán San Francisco Cuautlancingo San Pedro Temamatla - 303913	303913	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$682,794	\$682,794	\$682,794	\$682,794	\$682,794	\$682,794	\$682,794	\$682,794	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012925	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De San Juan Arcos C/9 De Agua Primera Etapa - 303833	303833	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$719,623	\$719,623	\$719,623	\$719,623	\$719,623	\$719,623	\$719,623	\$719,623	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012926	Construcción De Terraplen Para Mejoramiento De La Vivienda En Colonia Nueva Santa Ines Cuarta Sección En La Localidad De Ciudad Serdán Mun - 303634	303634	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,087,451	\$2,087,451	\$2,087,451	\$2,087,451	\$2,087,451	\$2,087,451	\$2,087,451	\$2,087,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Tres Sur Entre Nueve Poniente Y Barranca San Cayetano De La Localidad De Ciudad Serdan Muni - 327467	327467	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$562,343	\$562,343	\$562,343	\$562,343	\$562,343	\$562,343	\$562,343	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: obra pagada y ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012928	Reconstrucción De Barda Perimetral De La Escuela Jardín De Niños De La Localidad De San Juan Arcos Ojo De Agua - 313442	313442	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,707	\$215,707	\$215,707	\$215,707	\$215,707	\$215,707	\$215,707	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012929	Reconstrucción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Localidad De San Juan Arcos Ojo De Agua - 313438	313438	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2017	\$553,206	\$553,206	\$553,206	\$553,206	\$553,206	\$553,206	\$553,206	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012930	Conservacion De Camino Saca Cosechas De San Isidro Canoas Altas Xipe Al Km Nueve Mas Setecientos Setenta Y - 327143	327143	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Isidro Canoas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,989,405	\$1,989,405	\$1,989,405	\$1,989,405	\$1,989,405	\$1,989,405	\$1,989,405	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012931	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Capulin Marañón Pínon Ocote Durazno Y Calle Juan De La Barrera En La Localidad De Jesus Naz - 278755	278755	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Jesus Nazareno (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$587,817	\$587,817	\$587,817	\$587,817	\$587,817	\$587,817	\$587,817	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012932	Celxiii Equipamiento De Unidad Medica Rural En La Localidad De Quecholac - 319512	319512	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Salud	Terminado	2017	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012933	Celix Parte Iii Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Espindola Privada No Uno De Calle Dos Poniente Privada No Uno - 302102	302102	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012934	Celix Parte Ii Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Espindola Privada No Uno De Calle Dos Poniente Privada No Uno - 301952	301952	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012935	Celix Parte I Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Espindola Privada No Uno De Calle Dos Poniente Privada No Uno - 301631	301631	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012936	Cursos Para Departamento De Obras Publicas - 301111	301111	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012937	Equipamiento De Oficinas - 301352	301352	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012938	Equipamiento De Direccion De Obras Publicas - 301255	301255	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012939	Equipamiento De Oficina De Depto De Obras Publicas Sindicatura Municipal Desarrollo Social Contraloria Y Recaudacion - 301193	301193	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$164,227	\$164,227	\$164,227	\$164,227	\$164,227	\$164,227	\$164,227	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012940	Cxxxvii Parte Ii Rehabilitacion De Red De Agua Potable En El Barrio De San Miguel - 272996	272996	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012941	Ccxvii Rehabilitación De Alumbrado Publico Primera Etapa En El Municipio De Quecholac - 272169	272169	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012942	Ccxviii Parte I Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Barrio De San Miguel - 272818	272818	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012943	Cclii Parte Ii Rehabilitación De Colector Sanitario Que Beneficiara A Las Calle Tres Y Y Cinco Oriente Entre Calles Dos Y Cuatro Sur Calle - 269406	269406	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012944	Cclii Parte I Rehabilitación De Colector Sanitario Que Beneficiara A Las Calle Tres Y Y Cinco Oriente Entre Calles Dos Y Cuatro Sur Calle - 269295	269295	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,238,064	\$1,238,064	\$1,238,064	\$1,238,064	\$1,238,064	\$1,238,064	\$1,238,064	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012945	Cclii Parte Iii Rehabilitación De Colector Sanitario Que Beneficiara A Las Calle Tres Y Y Cinco Oriente Entre Calles Dos Y Cuatro Sur Calle - 269423	269423	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012946	Ccxliii Parte Ii Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De Calle Siete Norte Entre Calles Siete Y Nueve Norte Calle Nueve - 264623	264623	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012947	Ccxliii Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De Calle Siete Norte Entre Calles Siete Y Nueve Norte Calle Nueve - 264542	264542	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012948	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 266714	266714	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	100.00	00	Maquinaria y equipo	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012949	Ccl Construcción De Piso Firme - 267248	267248	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012950	Cclxiv Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Tecamachalco Quecholac - 336061	336061	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012951	Cclx Construcción De Casa De Salud - 299992	299992	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	Terminado	2017	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012952	Cclii Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara Al Boulevard Once Sur Entre Calles Tres Y Cinco Poniente - 269045	269045	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012953	Ccxlviii Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Y Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De Guadalup - 267364	267364	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012954	Cclvii Ampliación De Agua Potable En Villa Del Alto - 290892	290892	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012955	Celvi Construcción De Comedor Tipo U Unoc En La Escuela Secundaria General Artículo Tercero - 288428	288428	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012956	Cexxxiii Parte I Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Once Oriente Poniente Entre Calle Tres Y Seis Sur - 273376	273376	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012957	Coxiv Mejoramiento Que Consiste En Aplicacion De Pintura E Impermeabilizante Sustinición De Pisos Luminarias Y Rehabilitación De Instalac - 271015	271015	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012958	Coxlii Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Parcela Trece 2 Uno Entre La Cobacha Y Ejido San Bartolo - 264695	264695	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012959	Coxliiii Mejoramiento Que Consiste En Aplicacion De Pintura E Impermeabilizante Sustinición De Pisos Luminarias Y Rehabilitación De Instalac - 270881	270881	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012960	Coxli Parte Iii Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Diecisiete Sur Veintidos Norte Camino Nacional Privada De Av Hidalgo Y Privada - 263921	263921	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012961	Coxxxxix Parte Ii Ampliación De Agua Potable En Barrio San Isidro - 262894	262894	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012962	Coxxxxix Parte I Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio De San Isidro - 262571	262571	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012963	Coxli Parte Iii Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Diecisiete Sur Veintidos Norte Camino Nacional Privada De Av Hidalgo Y Privada - 263585	263585	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012964	Coxli Parte I Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Diecisiete Sur Veintidos Norte Camino Nacional Privada De Av Hidalgo Y Privada - 263472	263472	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012965	Celviiii Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Jose Maria Morelos - 290104	290104	Puebla	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012967	Ampliación De Colector Marginal Segunda Etapa - 324957	324957	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,171,906	\$1,299,698	\$1,299,698	\$1,299,698	\$1,299,698	\$1,299,698	\$1,299,698	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012968	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Cabecera Municipal De Chiautzingo - 323898	323898	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012969	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Calle Demarcaciones Y Calle Cinco De Mayo En La Localidad De San Lore - 311806	311806	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012970	33902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 215540	215540	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012971	Ampliacion de Red De Energia Electrica En Diversas Calles De San Lorenzo Chiautzingo - 215005	215005	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012972	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Barranca Tlatempa Entre Calle Cerrada Maravillas Y Privada Libertad En El Barrio De Tlatempa - 324362	324362	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012973	Demolicion Y Construccio De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Jaime Nuno - 278571	278571	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzomp	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012974	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En Calle Cinco Norte Entre Limite Fredial Y Calle Primera Fuente Calle Primera Poniente Entre Calles - 215288	215288	Puebla	Chiautzingo	San Juan Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,992,190	\$1,992,190	\$1,992,190	\$1,992,190	\$1,992,190	\$1,992,190	\$1,992,190	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012975	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Avenida Istacihuatl Entre Avenida Del Trabajo Y Calle Sin Nombre Calle Melchor Ocampo Entre Calle Tercer - 215063	215063	Puebla	Chiautzingo	San Juan Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012976	Mejoramiento De Pavimento En Concreto Hidraulico De La Calle Seis De Diciembre Entre Calle Concordia Y Boulevard Memoria Gutierrez - 278515	278515	Puebla	Chiautzingo	San Nicolás Zecalecoayan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012977	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Rio Florido Entre Avenida Del Trabajo Y Vasco De Quiroga - 215823	215823	Puebla	Chiautzingo	San Nicolás Zecalecoayan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012978	Construccion De Techado En Area De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 215783	215783	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012979	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Luis Donald Colosio Entre Hidalgo Y Avenida Chiautzingo - 215425	215425	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012980	Ampliacion De Energia Electrica En Diversas Calles De San Antonio Tlatenco - 217996	217996	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012981	Mejoramiento De Viviendas Adaptacion De Escuelas Ecologicas - 261930	261930	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012982	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 262618	262618	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012983	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 262632	262632	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401012984	Construcción De Cuartos Desviación Segunda Etapa - 262585	262585	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO A LO CONTRATADO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012985	Rehabilitación De Camino Desviación San Lorenzo Huautla - 262512	262512	Puebla	Chiconcuautla	Huautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA KM OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012986	Rehabilitación Del Camino Desviación Amola Huixtla - 262552	262552	Puebla	Chiconcuautla	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA KM OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012989	Equipamiento A Base De Estufas Ecológicas En El Municipio De Tehuacan - 312879	312879-17138	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,399,318	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012990	Construcción De Electrificación No Convencional En Calle Gabino Barrera Colonia Centro - 304551	304551-17140	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Vivienda	Terminado	2017	\$584,717	\$580,881	\$580,881	\$580,881	\$580,881	\$580,881	\$580,881	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012991	Ampliación De Electrificación En Calle Del Pantón Entre Calzada Del Sol Y Calle Las Torres C Cuauhtémoc Entre Calle Las Torres Y Calle Tizo - 304346	304346-17141	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012992	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Casa Blanca De La Junta Auxiliar De San Pedro Acquiaco - 257945	257945-17093	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$945,247	\$943,865	\$943,865	\$943,865	\$943,865	\$943,865	\$943,865	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012993	Equipamiento De Pozo Coapan - 258715	258715-17117	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,195,694	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012994	Equipamiento De Pozo San Vicente Ferrer - 258619	258619-17118	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,257,640	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012995	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Xocotilla De La Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 258461	258461-17110	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012996	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Catalina De Siena Junta Auxiliar De Santa Catalina De Siena - 263081	263081-17133	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$170,156	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012997	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Municipio Libre - 258544	258544-17111	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012998	Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque De Distribución En La Colonia Garambuzera Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 240701	240701-17106	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,985,068	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012999	Construcción De Berda Perimetral En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Colonia El Porvenir - 240765	240765-17091	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$467,815	\$364,790	\$364,790	\$364,790	\$364,790	\$364,790	\$364,790	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013000	Ampliacion De Electrificación En Prolongacion De La Calle Uno Norte Cincuenta Y Cuatro Oriente Tres De Mayo Cinco De Mayo Segunda Sección - 240748	240748-17103	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013001	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Santa Catalina De Siena Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco - 240735	240735-17107	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$635,662	\$632,240	\$632,240	\$632,240	\$632,240	\$632,240	\$632,240	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013002	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 240728	240728-17127	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$718,860	\$715,436	\$715,436	\$715,436	\$715,436	\$715,436	\$715,436	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013003	Ampliacion De Electrificación En Privada Allende Entre Venustiano Carranza Sur Y Propiedad Privada De La Junta Auxiliar De San Lorenzo - 240745	240745-17101	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013004	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 240742	240742-17132	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$269,773	\$335,319	\$335,319	\$335,319	\$335,319	\$335,319	\$335,319	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013005	Ampliacion De Electrificación En Calle Diez Y Siete De Febrero Boulevard Benito Juárez Carlos Rojas San Fernando Juan Pablo II - 240753	240753-17102	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013006	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 240739	240739-17092	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$415,144	\$412,693	\$412,693	\$412,693	\$412,693	\$412,693	\$412,693	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013007	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Nacional Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco - 210529	210529-17071	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$617,558	\$661,377	\$661,377	\$661,377	\$661,377	\$661,377	\$661,377	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013009	Construcción De Techado En Escuela Secundaria Técnica 57 Junta Auxiliar De San Nicolás Tetitsinilla - 210611	210611-17070	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,850,839	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013012	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 240725	240725-17080	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$946,998	\$943,858	\$943,858	\$943,858	\$943,858	\$943,858	\$943,858	\$943,858	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013013	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Bella Vista Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 240718	240718-17108	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,240,062	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013014	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Bella Vista Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 240743	240743-17128	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$496,830	\$494,487	\$494,487	\$494,487	\$494,487	\$494,487	\$494,487	\$494,487	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013018	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ampliación San Pablo Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo - 240713	240713-17097	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,747,307	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013019	Construcción De Modulo Sanitario Tipo Regional En Escuela Primaria Miguel Lerdo De Tejada Junta Auxiliar De Santa Catarina Otzolotepec - 211856	211856-17069	Puebla	Tehuacán	Santa Catarina Otzolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,013,861	\$868,829	\$868,829	\$868,829	\$868,829	\$868,829	\$868,829	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013020	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Emiliano Zapata Localidad De Capullitla Oztolotepec - 213612	213612-17068	Puebla	Tehuacán	Santa Catalina Oztolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	9951,236	9947,594	9947,594	9947,594	9947,594	9947,594	9947,594	100.00	00	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013022	Adquisición De Hardware Prodim Dos Mil Diecisiete 312531	312531-FI.015.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Otros Proyectos	Terminado	2017	632,444	632,444	632,444	632,444	632,444	632,444	632,444	100.00	00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013024	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Diecisiete - 311796	311796-FI.005.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	246,685	246,685	246,685	246,685	246,685	246,685	246,685	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013025	33901 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 312498	312498-FI.014.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Otros Proyectos	Terminado	2017	556,633	556,633	556,633	556,633	556,633	556,633	556,633	100.00	00	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013026	Ampliación De Electrificación En Calle Cinco Orientes En San Pablo De Las Tunas - 312298	312298-FI.028.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Urbanización	Terminado	2017	155,741	155,741	155,741	155,741	155,741	155,741	155,741	100.00	00	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013028	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De San Antonio Portezuelo - 312255	312255-FI.023.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	Candelaria Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,028,748	1,028,748	1,028,748	1,028,748	1,028,748	1,028,748	1,028,748	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. REGISTRO: ESTA OBRA FUE MEZCLA DE RECURSOS 514,452.00 DE FISM Y 514,296.35 DE PRODDER HACIENDO EL TOTAL DE 1,028,748.35 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013030	Perforación De Pozo De Agua Potable - 312543	312543-FI.024.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1,202,641	1,202,641	1,202,641	1,202,641	1,202,641	1,202,641	1,202,641	100.00	00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013032	Rehabilitación Y Mantenimiento De Equipo De Bombeo Del Pozo De Santiago Tenango - 312371	312371-FI.030.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	149,255	149,255	149,255	149,255	149,255	149,255	149,255	100.00	00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013034	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Diecisiete - 311707	311707-FI.005.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	2,276,698	2,276,698	2,276,698	2,276,698	2,276,698	2,276,698	2,276,698	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013035	Construcción De Techado En Plaza Cívica De La Primaria Federal Jose Maria Morelos - 208437	208437	Puebla	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	677,694	677,694	677,694	677,694	677,694	677,694	677,694	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE17170401013036	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Entre Martires De Chinameca Y Luis Donaldo Colosio - 65036	65036	Puebla	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	67,785	67,785	67,785	67,785	67,785	67,785	67,785	67,785	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE17170401013037	Ampliación Y Renovación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Nepopualco - 339326	339326	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	84,495,903	82,247,952	82,247,952	82,247,952	82,247,952	82,247,952	82,247,952	82,247,952	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE17170401013038	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Pozo Entre Terrenos De Cultivo Y Calle Reforma - 252392	252392	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	248,175	248,175	248,175	248,175	248,175	248,175	248,175	248,175	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE17170401013039	Ampliación De Red Eléctrica En Camino La Aja Entre Camino A Huejotzingo Y San Juan - 252340	252340	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	128,964	128,964	128,964	128,964	128,964	128,964	128,964	128,964	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013040	Ampliación De Red Eléctrica En Centro Del Palacio Municipal Entre Centro De San Juan Pancoac Y Palacio Municipal - 252160	252160	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013041	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Turbide Entre Calle Turbide Y Reforma - 252261	252261	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013042	Ampliación De Red Eléctrica En Privada El Pozo Entre Camino A San Miguel Y Mariano Escobedo - 250668	250668	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013043	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Pinos Entre Colonia Diaz Ordaz Y Los Pinos - 250701	250701	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013044	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Miguel Negrete Entre Miguel Negrete Y Veracruz - 251997	251997	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013045	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Quinta Privada Carril De Santa María - 164644	164644	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$11,748	\$54,555	\$54,555	\$54,555	\$54,555	\$54,555	\$54,555	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013046	Ampliación De Red Eléctrica En Tercera Privada Carril De Santa María Entre Carril De Santa María Y Terrenos De Cultivo - 65343	65343	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013048	Ampliación De Red Eléctrica En Segunda Privada Carril De Santa María Entre Carril De Santa María Y Terrenos - 65166	65166	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013049	Ampliación De Red Eléctrica En Privada De Jesús María Entre Carr A Neopolcalco Y Priv Jesús María - 64501	64501	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013050	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Turbide Entre Carr A Neopolcalco E Turbide - 64466	64466	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013051	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Camino Real A Neopolcalco Entre Kochitapec Y Camino Real - 252053	252053	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013052	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jagüencillo Entre Calle Emilio Zapata Y Carretera Federal Huejotzingo San Martín - 252017	252017	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$71,819	\$71,819	\$71,819	\$71,819	\$71,819	\$71,819	\$71,819	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013053	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Alto Y Julian Pérez Robles - 252110	252110	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013054	Construcción De Desayunador Escolar En Estructura Regional C En Jardín De Niños Kihute Cuhtli - 209058	209058	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013055	Ampliación de Red Eléctrica En Privada La Mora Entre Benito Juárez Sur Y Del Desierto - 65069	65069	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013056	Ampliación de Red Eléctrica En Privada San Marcos Entre San Marcos Y Rio Seco - 63944	63944	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013057	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calle Colon Poniente Entre Calle Morelos Norte Y Calle Tres Norte Y Calle Morelos Norte Entre Calle Colon - 325014	325014	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013058	Ampliación de Red De Agua Potable En Calle Colon Poniente Entre Calle Morelos Norte Y Calle Tres Norte Entre Calle Col - 325554	325554	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013059	Mejoramiento De Viviendas Con Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 325742	325742	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013060	Construcción De Sanitarios Y Cisterna En La Unidad Medica Urbana Numero Cinco Del Insu En El Municipio De Tepeaca - 311970	311970	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013061	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ocho Oriente Entre Boulevard Cuauhtemoc Norte Y Calle Dos Norte - 311692	311692	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,190	\$133,595	\$133,595	\$133,595	\$133,595	\$133,595	\$133,595	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013062	Mejoramiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa En Varias Calles De La Cabecera Municipal - 330059	330059	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013063	Construcción De Depósitos Para Agua Potable En Viviendas De La Cabecera Municipal - 325655	325655	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013064	Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Cabecera Municipal - 312587	312587	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013065	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Dos Sur Entre Siete Oriente Y Calle Nueve Oriente - 303489	303489	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$636,138	\$190,841	\$190,841	\$190,841	\$190,841	\$190,841	\$190,841	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013066	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo Hidroneumático En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 285599	285599	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013067	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En La Cabecera Municipal - 301538	301538	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013068	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Uno Privada Dos Privada Tres Privada Cuatro Privada Cinco Privada Seis - 285369	285369	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,012,171	\$542,707	\$542,707	\$542,707	\$542,707	\$542,707	\$542,707	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013069	Elaboración De Manuales Para La Implementación Del Control Interno Del Municipio De Tepeaca - 287826	287826	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013070	Adquisición De Software Para La Gestión Control Y Seguimiento De Documentos Oficiales A Traves Del Departamento De Oficia Lia De Partes - 287886	287886	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013071	Adquisición De Software Y Hardware Para Las Áreas Que Brindan Atención A Las - 287776	287776	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	100.00	\$0	Equipamie nto	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013072	Acondicionamiento De Espacio Físico Administrativo Para Las Áreas Que Brindan Atención A Las Demandas De La Comunidad Desarrollo Urbano Obra Publica - 287406	287406	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013073	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria Nezahualcoyotl - 271995	271995	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013074	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Nuevos Horizontes Cct - 272220	272220	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013075	Construcción De Muros Firms En Viviendas De La Cabecera Municipal - 272509	272509	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013076	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 264730	264730	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013077	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación De La Diez Norte Entre Catorce Oriente Y Cerrada - 263549	263549	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013078	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Once Oriente Entre Calle Once Oriente Y Trece Oriente - 263794	263794	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013079	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Metros Cúbicos Para El Mejoramiento De Viviendas En La Cabecera Municipal - 264052	264052	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013080	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Lateral De La Carretera Federal Puebla Tehuacan Entre Puento Alcantarilla Y Prolongación De La Avenida - 295899	295899	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,163,370	\$581,685	\$581,685	\$581,685	\$581,685	\$581,685	\$581,685	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013081	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En El Pozo Numero Dos De La Cabecera Municipal - 323633	323633	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013082	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecológicas Aborígenas De Leña En La Comunidad De Alvaro Obregon - 261031	261031	Puebla	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013083	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Tres Oriente Entre La Calle Cuatro Sur Y Dos Sur - 260962	260962	Puebla	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozepe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013084	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Valentín Gómez Farías Cct - 274297	274297	Puebla	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013085	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Denominado Solidaridad De San Bartolomé Hueyapan - 324577	324577	Puebla	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013086	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De San Cristóbal Hidalgo - 294802	294802	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013087	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Allende Entre Calle El Carril Y Privada Sin Nombre - 274178	274178	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013088	Suministro De Materiales Para Cuartos En Las Secciones Uno Dos Y Tres Del Municipio De Hueyapan Puebla - 302190	302190	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013089	Adquisición De Material Para Construcción De Cuartos Para Vivienda En El Municipio De Hueyapan Puebla - 302525	302525	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013090	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Morelos Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 302017	302017	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013091	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Conduce Desde Ahuatepec Centro Hasta Atzalan Loma Que Beneficiara A La Localidad De Ahuatepec Pe - 289311	289311	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013092	Rehabilitación Del Comedor Comunitario En La Localidad De La Aurora Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 300039	300039	Puebla	Hueyapan	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013093	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Dos Ríos Perteneciente Al Municipio De Hueyapan - 306377	306377	Puebla	Hueyapan	Dos Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013094	Rehabilitación De Las Aulas En El Preescolar David Ortiz En La Localidad De Barrio Alto Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 301689	301689	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013097	Rehabilitación Y Embalsado Del Camino Diecisé De Septiembre En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Hueyapanpuebla - 302428	302428	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013098	Construcción De Cisterna En La Primaria Lázaro Cárdenas Ubicada En La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Hueyapan Puebla - 299933	299933	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013099	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Huitzililuhit En La Comunidad De Buenavista - 300006	300006	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013100	Rehabilitación De Drenajes Sanitarios En Diferentes Calles De La Zap Urbana En Hueytamalco - 315502	R3317056	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013101	33903 Servicios Integrales - 310217	R3317038	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013102	Rehabilitación De Línea De Agua Potable De La Calle Francisco I Madero En La Zap Urbana En La Localidad De Hueytamalco - 305224	R3317050	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013103	Elaboracion De Proyectos Integrales, Ejercicio Fiscal 2017	R3317006	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013104	Mantenimiento Del Bachillerato General Oficial David Alfaro Siqueiros En La Carambada Hueytamalco - 264859	R3317049	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013105	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Bachillerato Unión Y Progreso Zap Urbana Loc De Hueytamalco - 264823	R3317042	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013106	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En El Tramo La Carambada A La Planta De Tratamiento En La Zap Urbana En La Localidad De Hueytamalco - 264810	R3317036	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013107	Sacheco Con Carpeta Asfáltica Del Tramo Hueytamalco Coapal Grande - 263659	R3317027	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013108	Mantenimiento De Escuela Telesecundaria Salvador Díaz Miron Muro Perimetral En La Localidad De Amatetel - 309725	R3316026	Puebla	Hueytamalco	Amatetel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013109	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Anayal - 312159	R3317055	Puebla	Hueytamalco	El Anayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013110	Construcción De Techo Firme En La Localidad De El Anayal - 311858	R3317054	Puebla	Hueytamalco	El Anayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013112	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Dos Cerros - 305484	R3317051	Puebla	Hueytamalco	Dos Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013113	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Dos Cerros - 326975	R3317079	Puebla	Hueytamalco	Dos Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013114	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Dos Rios Viejo - 264850	R3317046	Puebla	Hueytamalco	Dos Rios Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013115	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Garita - 327079	R3317081	Puebla	Hueytamalco	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013116	Mantenimiento Del Preescolar Lázaro Cárdenas Del Río En La Localidad De Limonaten Grande - 304820	R3317057	Puebla	Hueytamalco	Limonaten Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$236,660	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013117	Mantenimiento De Preescolar Vicente Guerrero En La Localidad De Mazolapa - 264827	R3317043	Puebla	Hueytamalco	Mazolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013118	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mecatepetl - 315549	R3317061	Puebla	Hueytamalco	Mecatepetl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013119	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Mecatepetl - 315536	R3317060	Puebla	Hueytamalco	Mecatepetl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013120	Construcción De Drenaje Pluvial En Xicalahuatla - 314868	31731 314868	Puebla	Tepeztintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013121	Mejoramiento Del Vivero Forestal En Ejido El Milagro - 316665	31771 316665	Puebla	Tepeztintla	Ejido el Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013122	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido El Milagro - 279505	31746 279505	Puebla	Tepeztintla	Ejido el Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013123	Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 339739	339739	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170401013124	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 329931	329931	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401013125	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo - 329580	329580	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401013126	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Tepecco Izucar De Matamoros - 330429	330429	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Urbanización	Terminado	2017	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401013127	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Pascual Ortiz Rubio Clave - 220242	220242	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013128	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Octavio Paz Clave - 215888	215888	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013129	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Oficial Plan De Ayala Clave - 212765	212765	Puebla	Tepecco	Calmea (San Juan Calmea)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013130	Ampliación De Red De Energia Electrica En Av San Mateo Calle Lázaro Cárdenas Y Av Del Sol Colonia San Mateo - 329978	329978	Puebla	Tepecco	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Urbanización	Terminado	2017	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013132	Amp Tepexi De Rodriguez Barrio Santo Domingo C Tres De Mayo C Doctores Camino Real Y C Sin Nombre Municipio De Tepexi De Rodriguez Pu - 261689	261689-172068	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013133	Amp Barrio San Pedro C Dos De Febrero Los Teteles Cuauhtemoc Sin Nombre Pv Carlos B Zetina Y Pv Sin Nombre Municipio De Tepexi De R - 261604	261604-172066	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013134	Amp Buenavista Camino A Zacapala C Junto Al Campo Barranca Y Sin Nombre Municipio De Tepexi De Rodriguez Pue - 261851	261851-172070	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013135	Construcción De Treinta Y Cinco Cocinas Ecologicas En El Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebla - 327794	327794-172074	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013136	Amp Agua Santa Ana C Vicente Guerrero Josefa Ortiz De Dominguez Y Sin Nombre Municipio De Tepexi De Rodriguez Pue - 261763	261763-172062	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013137	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Almolonga Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Estado De - 259040	259040-172058	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$594,662	\$692,485	\$692,485	\$692,485	\$692,485	\$692,485	\$692,485	\$692,485	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013140	Construcción De Un Aula Didactica Modulo De Direccion Y Sanitarios En Estructura Asi Como Cisterna Biodigestor Y Pozo De Absorcion - 219612	219612-172056	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,544,952	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013141	Perforación De Pozo Profundo Para Servicios De Agua Potable En La Localidad De Huajoyuca Barranca El Organero Municipio De Tepexi De R - 259109	259109-172060	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Huajoyuca (Huajoyuca de Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,275,261	\$539,612	\$539,612	\$539,612	\$539,612	\$539,612	\$539,612	\$539,612	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013142	Construcción De Comedor En Estructura Regional C Asi Como Un Biodigestor Y Pozo De Absorcion En La Primaria Emiliano Zapata Con Clave - 219406	219406-172050	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Mariscala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013143	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 330904	330904	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	100.00	50	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: AL 100% / Física: AL 100% / Registro: AL 100% REALIZADOS LOS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013144	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona Vi - 326346	326346	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013145	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona VII - 326625	326625	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013146	Construccion De Huertos Comunitarios Para Fomentar La Seguridad Alimentaria Zona Este - 261109	261109	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013147	Rehabilitacion Del Camino Entronque Ejido De Jalpan Jalpan Del Km Cuatro Mas Ochocientos Al Km Nueve Mas Doscientos Veinticinco - 232094	232094	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013148	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 232294	232294	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES REALIZADAS Y TERMINADAS / Física: ACCIONES REALIZADAS Y TERMINADAS / Registro: ACCIONES REALIZADAS Y TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013149	Mejoramiento De Vivienda Con Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Mozota - 317429	R3317074	Puebla	Hueytamalco	Mozota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013150	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido Hueytamalco Tercera Etapa - 317461	R3317021	Puebla	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013151	Construcción De Sistema Multiple De Agua Potable En El Pueblillo Paxta Lomas De Arena Tlilapa Y Tlilapa Chico Del Municipio De Hueytamalco - 317599	R3317064	Puebla	Hueytamalco	Paxta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013152	Mantenimiento De La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano En La Localidad De El Progreso - 264818	R3317041	Puebla	Hueytamalco	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013153	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Reparo - 327045	R3317077	Puebla	Hueytamalco	El Reparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013154	Construcción De Techo Firme En La Localidad Del Reparo - 249162	R3317059	Puebla	Hueytamalco	El Reparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013165	Ampliacion De La Red Electrica En La Localidad De Nacayolo - 287530	287530	Puebla	Ixtacamaxtlitán	Nacayolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013166	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Potrerillos - 287437	287437	Puebla	Ixtacamaxtlitán	Los Potrerillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013170	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260824	260824	Puebla	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Fracción de Obra Terminada al 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263659 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401013171	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable Limones - 292156	292156	Puebla	Palmar de Bravo	San Antonio Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013172	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260152	260152	Puebla	Palmar de Bravo	Los Vergeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Fracción de Obra Terminada al 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263659 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO
PUE17170401013173	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 225944	225944	Puebla	Palmar de Bravo	Los Vergeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$9,739	\$9,739	\$9,739	\$9,739	\$9,739	\$9,739	\$9,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-225/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 158962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162138 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.34, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013174	Construcción De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 263669	263669	Puebla	Palmar de Bravo	San Francisco (Las Presas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / CONTRATO NUMERO CONT-MPS-06/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,457.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251844 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260192 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.27, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO	
PUE17170401013175	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Calle Del Mamey En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla - 240410	240410	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$133,488	\$133,488	\$133,488	\$133,488	\$133,488	\$133,488	\$133,488	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADA TOTALMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: TUBERIA PVC 2, 1 CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, 25 TOMAS DOMICILIARIAS, 8.26 M3 DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013176	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Palo De Agua En La Cabecera De Pantepec Puebla - 239195	239195	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$370,503	\$370,503	\$370,503	\$370,503	\$370,503	\$370,503	\$370,503	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN ROCA PIA 142.56 M3, TUBERIA DE 8 CORRUGADA 212.16 M, 7 POZOS DE VISITA, 7 BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO, 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 6 Y REGISTROS DE ALBAÑAL CON Muros DE TABIQUE, 179 ML DE CUNETA DE CONCRETO, 11.70 M2 DE LOSA DE CONCRETO, 131.99 M3 DE REVESTIMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013177	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Palo De Agua En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla - 240846	240846	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$108,647	\$108,647	\$108,647	\$108,647	\$108,647	\$108,647	\$108,647	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION A MATERIAL COMON 14.95 M3, EXCAVACION EN ROCA 59.75 M3, TUBO HIDRAULICO 2 207.61 ML, 2 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, 12 TOMAS DOMICILIARIAS, REPOSICION DE CONCRETO 6.17 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013178	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Mamey Primera Etapa Ubicado En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla - 237105	237105	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$934,910	\$934,910	\$934,910	\$934,910	\$934,910	\$934,910	\$934,910	\$934,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: DEMOLICION DE PAVIMENTO DAÑADO 49.88 M3, MURO DE MAMPOSTERIA PARA CANAL FLUVIAL 206 M3, SAREADO 100 M2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN LOSA 100 M2, HABILITADO DE ACERO EN LOSA 2204 KG, CONCRETO EN LOSA 19.5 M3, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 340 M2, GUARNICION DE CONCRETO 200 ML. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013179	Equipamiento De Cuatrocientas Estufas Ahorradoras Incluye Suministro E Instalación - 236636	236636	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,577,600	\$1,577,600	\$1,577,600	\$1,577,600	\$1,577,600	\$1,577,600	\$1,577,600	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: ESTUFAS SUMINISTRADAS Y ARMADAS / Registro: ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 20 GALVANIZADA, COMAL PRINCIPAL RECTANGULAR FABRICADA EN ACERO AL CARBON CALIBRE 10, CHAROLA DE CENIZAS, CUERPO LATERALES, DUCTO DE SALIDA, CODOS, CAPUCHÓN Y PATAS TUBULARES, 100 PIEZAS ACABADO Y ARMADO DE ESTUFA PUESTA EN LA VIVIENDA DE CADA BENEFICIARIOS 400 PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013180	Ampliación De Red Alcantarillado En La Calle Privada Hidalgo En La Cabecera De Pantepec Puebla - 234865	234865	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$87,984	\$87,984	\$87,984	\$87,984	\$87,984	\$87,984	\$87,984	\$87,984	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMON 33.91 M3, EXCAVACION EN ROCA 8.48 M3, TUBERIA DE 8 CORRUGADA 41.25 ML, CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA DE 1.00, 1.25 Y 1.50 M, 3 BROCALES CON TAPA DE CONCRETO, 4 REGISTROS DE TABIQUE, 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013181	Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales De Cuatro Por Tres M Para Dormitorios En La Cabecera Municipal De Pantepec Pue - 220591	220591	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: CONCRETO EN ELEMENTOS DE CEMENTO, 14.40 M3, ACERO 588.19 KG, CADENA DE DESPLANTE 670 ML, CASTILLO DE CONCRETO 660 ML, PISO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 499.50 M2, MURO DE BLOCK 1333 M2, CADENA DE CERRAMIENTO 670 M, COLOCACION DE LAMINA FIBROCEMENTO SOPORTADA CON MONTONES DE 3 966 M2, INSTALACION ELECTRICA, PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO PARA CADA CUARTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013182	Rehabilitación De Alcant Sanit En La Calle Perpendicular A Prolong Veinte De Nov En La Cabecera Mpal De Pantepec - 220488	220488	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 2.46 M3, EXCAVACION EN ROCA 22.20 M3, TUBERIA CORRUGADA DE 8 22.30 ML, 2 POZOS DE VISITA DE 1 M DE ALTURA, 1 POZO DE VISITA DE 2 M DE ALTURA, 2 REGISTROS DE BARIQUE, 32.5 M2 DE CONCRETO EN ANDADOR, 19.5 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013183	Construcción De Sistema De Agua Potable Conducción Y Distribución En Ejido Carrizal Viejo Municipio De Pantepec Puebla - 244077	244077	Puebla	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION PARA CARCAMO 216 M3, TUBO DE CONCRETO DE 1.2 M DE DIAMETRO 16.20 M, TREN DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA 10 HP, MURETE TIPO C.F.E., POSTE Y TRANSFORMADOR, TANQUE ELEVADO DE 40 M3, CASETA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCION 64.65 ML TUBO P.O.60. 3, RED DE DISTRIBUCION CON TUBO PVC HIDRAULICO 2 1/2 2618.42 ML, 135 TOMAS DOMICILIARIAS, REVESTIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013184	Equipamiento De Cien Estufas Ahorradoras Incluye Suministro E Instalación - 236769	236769	Puebla	Pantepec	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: ESTUFAS SUMINISTRADAS Y ARMADAS / Registro: ESTUFAS AHORRADORAS DE LERA, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 20 GALVANIZADA, COMAL PRINCIPAL RECTANGULAR FABRICADO EN ACERO AL CARBON CAL. 10 62 X 41 CMS., CERRAJES DE CENizas, CUERPOS LATERALES, DUCTO DE SALIDA, CODOS, CAPUCHON Y PATAS TUBULARES ACARREO Y ARMADO DE LA ESTUFA PUESTA EN LA VIVIENDA DE CADA BENEFICIARIO 100 PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013185	Construcción De Muro De Contención Para Completar El Existente En La Calle Cuilahuac Col La Loma En Mecapalapa Municipio De Pantepec Puebla - 235322	235322	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN ZANJA 46.98 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 30.87 M2, MURO DE MAMPOSTERIA 39.92 M3, RELLENO 37.14 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013186	Ampliación De Alcant Sanitario En Calles Veinte De Noviembre Y Amado Nervo En La Junta Auxiliar De Mecapalapa Municipio De Pantepec Pue - 219472	219472	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION EN ROCA 18.44 M3, EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 165.99 M3, 140.28 ML TUBERIA CORRUGADA DE 8, 6 POZOS DE VISITA, 6 BROCALES CON TAPA, 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 390 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013187	Construcción De Muros De Contención Y Puente Alcantarilla En Calle Principal De La Localidad De El Terrero Municipio De Pantepec Pue - 234912	234912	Puebla	Pantepec	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$242,007	\$242,007	\$242,007	\$242,007	\$242,007	\$242,007	\$242,007	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN SECO 70.66 M3, RELLENOS PARA ESTRUCTURA 36.80 M3, MAMPOSTERIA CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS 48.42 M3, ZAMPADO DE MAMPOSTERIA 9.72 M3, CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA 5.04 M3, VARELLA DE REFORZO 430.63 KG PARA PUENTE ALCANTARILLA, MURO DE CONTENCIÓN EXCAVACION 13.88 M3, RELLENO 26.95 M3, MAMPOSTERIA DE PIEDRA 53.12 M3 EN UNA LONGITUD DE 44 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013188	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Tuti - 265073	265073	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Tuti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Urbanización	Terminado	2017	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013189	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Miguel Acuecomac - 320307-17013	320307	Puebla	Tzicatlaco yan	San Miguel Acuecomac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Vivienda	Terminado	2017	\$2,121,989	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013190	Ampliación De Energía Eléctrica En Calles La Mesita Asamblea Y Maravillas Barrio Las Maravillas Primera Etapa - 319784 - 17007	319784	Puebla	Tzicatlaco yan	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Urbanización	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013191	Rehabilitación De Escuela Primaria Profesor Saul Rivera Clave - 320191	320191	Puebla	Tzicatlaco yan	San Bernardino Tepenene	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Educación	Terminado	2017	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013192	Rehabilitación De Casa De Salud De La Localidad De San Bernardino Tepenene - 214279-17011	214279	Puebla	Tzicatlaco yan	San Bernardino Tepenene	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Salud	Terminado	2017	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013193	Rehabilitación De Comedor En Preescolar Clave De La Localidad De San Bernardino Tepenene - 214147-17018	214147	Puebla	Tzicatlaco yan	San Bernardino Tepenene	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Educación	Terminado	2017	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013194	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De San Jose Tejaluca - 330924-17003	330924	Puebla	Tzicatlaco yan	San José Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013195	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Martín Los Teteles - 330802-17010	330802	Puebla	Tzicatlaco yan	San Martín Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013198	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorio En Jolalpan - 291114	17037	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013200	Construcción De Veinti Cincos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Ana Tamazola - 276816	17035	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013201	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Ana Tamazola - 274102	17028	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013203	Bacheo D Carretera Jolalpan Teotlalco - 274186	17043	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013204	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorio - 265615	17036	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013205	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 221295	17033	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,122,878	\$1,122,878	\$1,122,878	\$1,122,878	\$1,122,878	\$1,122,878	\$1,122,878	\$1,122,878	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013206	Rehabilitación De Equipo De Bombeo - 217635	17029	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,315	\$168,315	\$168,315	\$168,315	\$168,315	\$168,315	\$168,315	\$168,315	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013207	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Calle Aldama Entre Calle Niños Heroes Y Calle Guerrero - 217813	17040	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$398,808	\$398,808	\$398,808	\$398,808	\$398,808	\$398,808	\$398,808	\$398,808	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013209	Aportación Para La Ejecución De Obras Necesarias A Cargo De Cfe Calle El Pantecón Entre Galeana Y Union - 217714	17034	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,204	\$30,204	\$30,204	\$30,204	\$30,204	\$30,204	\$30,204	\$30,204	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013210	Aportación Para La Ejecución De Obras Necesarias A Cargo De Cfe Calle Union Entre Zaragoza Y Pantecón - 217580	17026	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$65,822	\$65,822	\$65,822	\$65,822	\$65,822	\$65,822	\$65,822	\$65,822	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013211	Construcción De Piso Firme En Jolalpan - 291183	17038	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$723,076	\$839,388	\$839,388	\$839,388	\$839,388	\$839,388	\$839,388	\$839,388	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013213	Construcción De Trece Cuartos Dormitorio En Distintas Localidades - 273951	17039	Puebla	Jolalpan	Santiago Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,097,677	\$1,097,677	\$1,097,677	\$1,097,677	\$1,097,677	\$1,097,677	\$1,097,677	\$1,097,677	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013215	Ampliación De Electrificación En Camino Rancho La Soledad Colonia Temascalito Entre Rancho Pacheco Y Camino A Temascalito - 255211	255211	Puebla	Acajete	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013216	Rehabilitación Del Camino Que Conduce Al Cerro De Palmartepec - 273139	273139	Puebla	Acateno	Palmartepec (Cerro de Palmartepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013217	Construcción De Techado Metálico En La Cascha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Rafael Molina Betancourt Plan De María - 257395	257395	Puebla	Acateno	Plan de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	Terminado	2017	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013218	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable La Negra Encantada - 261720	261720	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013219	Construcción De Andador En La Cerrada De Nigromante - 262517	262517	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013220	Ampliación Del Sistema De Agua De La Calle Nigromante - 261876	261876	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013221	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Miguel Hidalgo - 238693	238693	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013222	Rehabilitación Del Desayunador De La Primaria Coronel Juan Galindo - 262451	262451	Puebla	Juan Galindo	Necaxaitépetl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Educación	Terminado	2017	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013223	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Garzones Del Municipio De Acatlan Puebla - 311724	311724	Puebla	Acatlán	Garzones (Santa Gertrudis)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013224	Construcción De Caminos De Acceso Y Sacacoscha Entre La Localidad De Ixmiquilpan Amate Redondo Del Municipio De Acatlan Puebla - 225428	225428	Puebla	Acatlán	Amate Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013225	Ampliación De Red Eléctrica En Av Principal De La Localidad De Detehuixtle Del Municipio De Acatlan Puebla - 308147	308147	Puebla	Acatlán	El Tehuixtle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013226	Mejoramiento De Aulas En La Telesecundaria Federalizada Lázaro Cárdenas Del Río - 258644	258644	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013227	Construcción De Cuartos Dormitorio Con Techo De Lamina De Fibrocemento - 259199	259199	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE CONTRATO CON UN IMPORTE DE \$ 2,010,458.88, EL CUAL INCLUDE LOS INTERESES DEL FONDO FICOMDF 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 20,142.66. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013228	Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olintia Vicente Guerrero Dimas Lopez Bibiano Herna - 255332	255332	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE, LA CUAL SE FINANCIERAMENTE, ADEMÁS ESTA EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013229	Construcción De Tanque De Agua Potable Con Capacidad De Cincuenta Mil Litros En Olintia Puebla - 255431	255431	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE, ADEMÁS YA ESTA EN OPERACION AL SERVICIO DE LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013230	Ampliación De Electrificación En Media Y Baja Tensión En Las Calles Matanceros Y Niños Héroes - 251697	251697	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013231	Construcción De Centro De Acopio Para Café Sinikiwi Aportación - 251684	251684	Puebla	Olintia	Olintia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013232	Mejoramiento De Aulas En El Preescolar Jose Maria Morelos En Bibiano Hernández - 258804	258804	Puebla	Olintia	Bibiano Hernández	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013233	Construcción De Dos Muros De Contención En La Calle Principal - 251584	251584	Puebla	Olintia	Chipahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ESTIMACION 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013234	Ampliación De Electrificación En Media Y Baja Tensión En Las Calles Diciembre De Sep Miguel Bgo Benito Suarez Y Jose Maria Morelos - 251676	251676	Puebla	Olintia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013235	Ampliación De Electrificación En Media Y Baja Tensión En El Sujat Ikuyuchuchut Y Vicente Guerrero - 251658	251658	Puebla	Olintia	Lkuyum Chuchut	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013236	Construcción De Casa De Salud En La Ranchería El Nachat - 255387	255387	Puebla	Olintia	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013237	Equipamiento Con Tres Trapeches Para La Producción De Panela - 251646	251646	Puebla	Olintia	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA O ACCIÓN PAGADA AL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% Y ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS PARA SU UTILIZACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013238	Revestimiento Con Balastro En Diferentes Caminos Del Municipio De Olintla - 251614	251614	Puebla	Olintla	Pumacachocochuchut	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013241	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De S - 258538	258538	Puebla	Olintla	Scotamán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTA OBRA, SE OBTUVIERON AHORROS MÍNIMOS POR \$ 33.27 POR LO QUE FINALMENTE SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 164,428.97. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013242	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Scotamán Perteneciente Al Municipio De Olintla En El Estado De Pu - 255373	255373	Puebla	Olintla	Scotamán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN ÚNICA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA BENEFICIO DE 43 FAMILIAS DE SCOTAMÁN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013243	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera A Ruben Jaramillo Entre Camino Real Y Calle Nueva Sur Camino Real Entre Primera Privada - 220905 - 17073	220905	Puebla	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013244	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Veintiseis De Abril Y Calle Primero De Enero En La Localidad De El Salado - 309233 - 17098	309233	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013245	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Primero De Mayo Carretera Tecamachalco Cañada Prolongación De La Posta Paralela A Carretera - 266694 - 17096	266694	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013246	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Allende Entre Calle Libertad Y Media Serana En La Localidad De Santa Maria Los Pinitos - 265538 - 17093	265538	Puebla	Tecamachalco	Santa Maria los Pinitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013247	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hídago Entre Calle Tres Sur Y Calle Libertad En La Localidad De Santa Maria Los - 266629 - 17092	266629	Puebla	Tecamachalco	Santa Maria los Pinitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013248	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintitres Poniente Camino Real Y Privada De Camino Real Entre Calle Veintituno Y Veinticinco - 220941 - 17064	220941	Puebla	Tecamachalco	El Morallillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013249	Amp De Red De Alc Sanitario En Calle S Nom Carr Palomas Tlapa Entre Calle Unión Y Manuel Altamirano Y C Ingnacio Comenfort Y Barr Nahuapan - 273646	273646	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,654,288	\$1,654,289	\$1,654,289	\$1,654,289	\$1,654,289	\$1,654,289	\$1,654,289	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013250	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Camino A Mixquiapan Entre Carretera Palomas Tlapa A Salida A Mixquiapan Y Calle Emiliano Zapata Ent - 273612	273612	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,531,648	\$2,531,648	\$2,531,648	\$2,531,648	\$2,531,648	\$2,531,648	\$2,531,648	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013252	Construcción De Aula En El Colegio De Bachilleres Plantel Veinticuatro - 252935	252935	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$651,742	\$651,742	\$651,742	\$651,742	\$651,742	\$651,742	\$651,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013253	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con Captación A Tanque Xamiqul Segunda Etapa - 252916	252916	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$326,077	\$326,077	\$326,077	\$326,077	\$326,077	\$326,077	\$326,077	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013254	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica - 252993	252993	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$416,454	\$416,454	\$416,454	\$416,454	\$416,454	\$416,454	\$416,454	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013255	Programa De Estufas Ecológicas - 252885	252885	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013256	Construcción De Canal Pluvial Entre Av Hidalgo Y Calle Juárez Primera Etapa - 252811	252811	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$337,419	\$337,419	\$337,419	\$337,419	\$337,419	\$337,419	\$337,419	\$337,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013258	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Casa De Salud De Nancactlan Segunda Etapa - 252736	252736	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nancactlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$199,736	\$199,736	\$199,736	\$199,736	\$199,736	\$199,736	\$199,736	\$199,736	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013259	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Línea De Conducción De Agua Potable Kochitepec Tuxtla Tercera Etapa - 252538	252538	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,592,044	\$1,592,044	\$1,592,044	\$1,592,044	\$1,592,044	\$1,592,044	\$1,592,044	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013260	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con Captación Del Manantial Xtagkayu A Tanque Tuxtla Uno - 252773	252773	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$261,382	\$261,382	\$261,382	\$261,382	\$261,382	\$261,382	\$261,382	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013261	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Línea De Conducción De Agua Potable Kochitepec Tuxtla Tramo Zequipan - 252658	252658	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$636,610	\$636,610	\$636,610	\$636,610	\$636,610	\$636,610	\$636,610	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013262	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antigua Via Del Ferrocarril Y Libramiento Zaragoza - 271899	271899	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$271,082	\$265,082	\$265,082	\$265,082	\$265,082	\$265,082	\$265,082	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 271,082.33 LA DIFERENCIA SE EJERCIO CON INTERESES 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013263	Construcción De Banqueta Y Aduquinamiento De La Calle Diez Pte Entre Nueve Nte Y Libramiento A San José Buena Vista - 271937	271937	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013264	Rehabilitación De Alumbrado Público En Av Morales Hidalgo Entre Calle Siete Sur Y Calle Dieciséis Sur - 273314	273314	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	Terminado	2017	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013265	Mejoramiento De Barda Principal En Escuela Primaria Republica Argentina En Zaragoza Puebla - 273339	273339	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	Terminado	2017	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA UNIDAD CORRECTA M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013266	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diez Norte - 269347	269347	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZARAGIZA	Urbanización	Terminado	2017	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013267	Rehabilitación De Caminos Federales En El Municipio De Zaragoza - 256788	256788	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013268	Rehabilitación De Líneas De Conducción A Rancho Viejo Entre Carretera Federal Y Antigua Via Del Ferrocarril - 205187	205187	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013269	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Carretera Federal Que Beneficiara A La Comunidad De Acucac - 256779	256779	Puebla	Zaragoza	Acucac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013270	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Jose Buenavista - 215350	215350	Puebla	Zaragoza	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013271	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Manzanos Colonia El Carmen Y Calle Diecinueve Poniente Entre Calle Tres Y Cln Sur Col El Carmen - 273253	273253	Puebla	Zaragoza	Xalehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$571,186	\$571,186	\$571,186	\$571,186	\$571,186	\$571,186	\$571,186	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013272	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mil - 281819	281819	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013273	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271154	271154	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013274	Ampliación De Drenaje Sanitario Emisor Que Beneficiara A La Localidad De Acatzacata - 303837	303837	Puebla	Zautla	Acatzacata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013275	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mil - 280444	280444	Puebla	Zautla	Acatzacata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013276	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles Benito Juarez Emiliano Zapata Quince De Septiembre El Porvenir Juan Fco Lucas Y Netzahual - 303363	303363	Puebla	Zautla	Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013277	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mil - 279958	279958	Puebla	Zautla	Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013278	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269361	269361	Puebla	Zautla	Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013279	Construcción De Sistema De Agua Potable Conducción Y Distribución En La Localidad De Candelaria Municipio De Panthepec Puebla - 243684	243684	Puebla	Pantepec	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACIÓN PARA CASCAMO 250 M3, TUBERIA DE CONCRETO DE 1.2 M DE DIAMETRO 20.25 M, PREN DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO CASCAMO BOMBA 10 HP, CASERA DE CONTROL, 24 ML TUBERIA DE FO.G.O. 2, TANQUE ELEVADO 40 M3, 727 ML TUBO PVC HIDRÁULICO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, 54 TOMAS DOMICILIARIAS, REVESTIMIENTO DE CALLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013301	Programa Municipal De Recreas Adicionales - 221461	221461	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013302	Programa Municipal De Cuartos Para Baño En Pixtla - 221460	221460	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,933,270	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013303	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Pixtla - 218958	218958	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013326	Mejoramiento De La Electrificación En Baja Tensión En Privada José María Morelos Y Pavón - 315788	315788	Puebla	Puebla	Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$137,054	\$133,555	\$133,555	\$133,555	\$133,555	\$133,555	\$133,555	\$133,555	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: Registro: 133555.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013327	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Ciento Dieciséis Poniente - 315783	315783	Puebla	Puebla	Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013328	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De San Pablo Xochimehuacan - 315782	315782	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,709,685	\$1,665,054	\$1,665,054	\$1,665,054	\$1,665,054	\$1,665,054	\$1,665,054	\$1,665,054	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013329	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Lucio Cabadas Y Privada Ignacio Mariscal - 315777	315777	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,999,947	\$2,696,028	\$2,696,028	\$2,696,028	\$2,696,028	\$2,696,028	\$2,696,028	\$2,696,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013330	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Nor Oriente - 324890	324890	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$21,699,396	\$5,333,712	\$5,333,712	\$5,333,712	\$5,333,712	\$5,333,712	\$5,333,712	\$5,333,712	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EL 3ER. TRIMESTRE 2017 / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA EL 3ER. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013331	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Nor Poniente Y Sur Poniente - 325354	325354	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$17,693,694	\$4,349,110	\$4,349,110	\$4,349,110	\$4,349,110	\$4,349,110	\$4,349,110	\$4,349,110	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EL 40. TRIMESTRE 201 / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA EL 40. TRIMESTRE 201 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013332	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla E Ignacio Aldama Colonia Ampliación Ignacio Mariscal - 317457	317457	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$356,154	\$350,717	\$350,717	\$350,717	\$350,717	\$350,717	\$350,717	\$350,717	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013333	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Fray Juan Alonso Gutierrez Colonia Tres Cruces - 317426	317426	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$983,659	\$833,881	\$833,881	\$833,881	\$833,881	\$833,881	\$833,881	\$833,881	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013334	Construcción De Colectores Sanitarios Tramo C Y Tramo D Primera Etapa En Calzada Del Conde Y Prolongación Veintisiete Norte - 328306	328306	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$20,330,110	\$16,498,174	\$16,498,174	\$16,498,174	\$16,498,174	\$16,498,174	\$16,498,174	\$16,498,174	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 10% / Fisica: / Registro: 16498174.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013335	Suministro De Energía Eléctrica En Av Pericarril Col Barranca Honda - 316372	316372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013336	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Barranca Xonacatepec Cincuenta Norte Col Agrícola Resurgimiento - 316306	316306	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,934,942	\$1,895,841	\$1,895,841	\$1,895,841	\$1,895,841	\$1,895,841	\$1,895,841	\$1,895,841	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013337	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Azucena - 316276	316276	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,549,300	\$1,525,216	\$1,525,216	\$1,525,216	\$1,525,216	\$1,525,216	\$1,525,216	\$1,525,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: 1525216.14 - OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013338	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Pray Cristobal Aldama Colonia Tres Cruces - 316537	316537	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,754,755	\$1,706,293	\$1,706,293	\$1,706,293	\$1,706,293	\$1,706,293	\$1,706,293	\$1,706,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: 2956992.91 - OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013339	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Ciento Veinticinco Poniente - 316333	316333	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,029,394	\$2,956,993	\$2,956,993	\$2,956,993	\$2,956,993	\$2,956,993	\$2,956,993	\$2,956,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada al 100% / Fisica: / Registro: 2956992.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013340	Ampliación De Red De Electricidad En Privada Colorines Y Privada Casba Entre Abuhuetas Y Casba Col Valle Del Paraiso Ja San Baltazar Campe - 302303	302303	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO CONVENIO CFE / Fisica: / Registro: PAGO ANTICIPADO CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013341	Ampliación De Red De Electricidad En Calles Marco Antonio Rojas Flores Adolfo Lopez Corona Priv De La Principal El Progreso Priv El Progre - 301929	301929	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013349	Suministro De Energia Electrica En Camino Real Nativitas Y Las Torres Col Belen - 315792	315792	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013350	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Treinta Y Uno De Marzo Dose De Die Doce De Oct Y Primero De Mayo Santa Catarina - 316653	316653	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$983,659	\$936,525	\$936,525	\$936,525	\$936,525	\$936,525	\$936,525	\$936,525	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013351	Suministro De Energia Electrica En Calle Robles Emiliano Zapata Primero De Mayo Dieciseis De Sept Rosas Tulipanes Ampl Santa Catarina - 317442	317442	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013352	Suministro De Energia Electrica En Calle Robles O Cañada Roble O Cerrada Roble Col Santa Catarina - 316228	316228	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013355	Ampliación De Red De Energia Electrica Ubicada En Calle Santiago Entre Laureles Y Barranca Colonia Francisco Villa Ja La Resurreccion - 302250	302250	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: / Registro: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013356	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xocoyolapan - 262811	XVS-R33-2017-050-262811	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013357	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Bonillagco - 261789	XVS-R33-2017-050-261789	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013359	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Siguietes Calles Tres Coronas Benito Juarez Francisco Villa Independencia Venustiano Carranza Y Ca - 328838	328838	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013360	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Prolongacion De La Calle Cinco Norte En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos San - 329214	329214	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013361	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Dos Sur Entre Avenida Siete Y Trece Oriente De La Localidad De Xochitlan Todos Santos Municipi - 321130	321130	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013362	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Boulevard Xochitlan Entre Avenida Tres Sur Y Avenida Cinco Sur En La Localidad De Xochitlan Todos San - 329909	329909	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013363	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Siguietes Calles Tres Coronas Reforma Benito Juárez Francisco Villa Independencia Venustiano Carr - 324294	324294	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$519,888	\$519,888	\$519,888	\$519,888	\$519,888	\$519,888	\$519,888	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013364	Ampliación De Red De Agua Potable En Prolongación De La Calle Cinco Norte Calle Sies Poniente Y Privada De La Calle Nueve Norte En La Locali - 329526	329526	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013365	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Boulevard Xochitlan Entre Avenida Tres Sur Y Avenida Cinco Sur En La Localidad De Xochitlan Todos S - 330124	330124	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013366	Ampliación De Electrificación En Privada De La Calle Cuatro Poniente Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan - 330491	330491	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013368	Construcción De Adoquinamiento En Avenida Dos Sur Entre Avenida Siete Oriente Y Avenida Trece Oriente En La Localidad De Xochitlan Municipio - 246915	246915	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013369	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De La Calle Cuatro Poniente Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Xochitlan Todos Santos - 216714	216714	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013370	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Dos Sur Entre Avenida Siete Y Trece Oriente De La Localidad De Xochitlan Todos Santos Municipi - 323309	323309	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013371	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 313770	313770	Puebla	Zacapala	Reparo Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: cuartos dormitorios, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013372	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 262541	262541	Puebla	Zacapala	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: cuartos para baño, obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013373	Dotación De Equipo De Bombeo Solar Para Sistema De Agua Potable - 262448	262448	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimisapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: equipo de bombeo, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013374	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 313814	313814	Puebla	Zacapala	San Miguel de Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013375	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 262371	262371	Puebla	Zacapala	Tecomate (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: cuartos dormitorios, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013376	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción Así Como La Entidad De Aulas Y Sanitarios Sustitución De Muebles Sanitarios Red E - 219357	219357-172048	Puebla	Tepeхи de Rodriguez	Tula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$926,381	\$923,221	\$923,221	\$923,221	\$923,221	\$923,221	\$923,221	\$923,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013377	Amp Zacatepec Camino Almolonga C Zacatecas C Benito Juárez De La Calle Dieciséis De Septiembre A Calle Jose María Morelos En La Localid - 328933	259175-172064	Puebla	Tepeхи de Rodriguez	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013378	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Benito Juárez De La Calle Dieciséis De Septiembre A Calle Jose María Morelos En La Localid - 328933	328933-163021	Puebla	Tepeхи de Rodriguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013379	Construcción De Veinticinco Cuartos Adicionales En Las Localidades De Montón De Arena Y El Naranjo Del Municipio De Tepeхи De Rodriguez - 327855	327855-172076	Puebla	Tepeхи de Rodriguez	Montón de Arena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,306,984	\$1,306,958	\$1,306,958	\$1,306,958	\$1,306,958	\$1,306,958	\$1,306,958	\$1,306,958	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013380	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor Primera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Cañada Mora Pertenciente Al Municipio De Te - 327737	327737-172078	Puebla	Tepeхи de Rodriguez	Cañada Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$879,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013382	Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Agua Potable Y Saneamiento	300675	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013383	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tepeyahualco Tercera Etapa - 295734	295734	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013384	Electrificación No Convencional En La Localidad Del Cerro Del Viento - 295473	295473	Puebla	Tepeyahualco	Cerro del Viento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013385	Ampliación Electrica De La Red De Distribución Para Las Calles Democracia Tres Oriente Ocho Sur Siete Oriente Seis Sur Y Ocho Oriente - 295445	295445	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013386	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Desasolve De Laguna De Oxidación - 296672	296672	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013387	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Jose Alchichica - 296795	296795	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013388	Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tensión Para Las Calles Benito Díaz Lateral Camino San Antonio Josefa Ortiz De Domínguez E Itu - 296735	296735	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013389	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tetipanapa - 300691	300691	Puebla	Tepeyahualco	Tetipanapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$676,830	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013390	Construcción De Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria Emiliano Zapata - 295399	295399	Puebla	Tepeyahualco	Tetipanapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	Terminado	2017	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013391	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Tezontepec - 295516	295516	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	100.00	0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013397	Construcción De Tanque De Regularización De Agua Potable En Tamuanco - 312557	312557	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,360	\$630,360	\$630,360	\$630,360	\$630,360	\$630,360	\$630,360	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA ES 80.00 METROS CUBICOS. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013398	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tamuanco Sección La Rinconada - 313037	313037	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,673,468	\$1,673,468	\$1,673,468	\$1,673,468	\$1,673,468	\$1,673,468	\$1,673,468	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013399	Aportación Para El Suministro De Estufas Ecológicas En El Marco Del Programa De Estufas Ecológicas - 313088	313088	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: FUE UNA APORTACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013401	Ampliación De Red Eléctrica En Tamuanco Sección El Balcon - 287182	287182	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	\$449,500	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 303.00 METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013402	Ampliación De Red Eléctrica En Tamuanco Sección La Rinconada - 281989	281989	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$409,248	\$409,248	\$409,248	\$409,248	\$409,248	\$409,248	\$409,248	\$409,248	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 319.40 METROS. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013403	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Siete Poniente Y Priv Siete Poniente - 280438	280438	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,304	\$200,304	\$200,304	\$200,304	\$200,304	\$200,304	\$200,304	\$200,304	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013405	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Benito Juárez - 276925	276925	Puebla	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$579,992	\$579,992	\$579,992	\$579,992	\$579,992	\$579,992	\$579,992	\$579,992	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 319.40 METROS. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013411	Construcción De Cien Acciones De Techo Firme - 249322	249322	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013412	Construcción De Comedor En El Centro De Atención Infantil Comunitario - 322758	322758	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013413	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Acoaculco - 247927	247927	Puebla	Chignahuapan	Acoaculco (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013414	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Acolihuita - 320660	320660	Puebla	Chignahuapan	Acolihuita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013415	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Atlamaxac - 249412	249412	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: 608080.08 / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013416	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Capulaquito - 320917	320917	Puebla	Chignahuapan	Capulaquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$239,722	\$239,722	\$239,722	\$239,722	\$239,722	\$239,722	\$239,722	\$239,722	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013417	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria General Francisco Villa - 248082	248082	Puebla	Chignahuapan	Capulaquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	Terminado	2017	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013418	Mejoramiento De La Unidad Medica De La Localidad De Cuautelolulco - 249572	249572	Puebla	Chignahuapan	Cuautelolulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	Terminado	2017	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013419	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Cuautelolulco - 249442	249442	Puebla	Chignahuapan	Cuautelolulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013420	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdán - 320807	320807	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013421	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdán - 286221	286221	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013422	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Ocojala - 284194	284194	Puebla	Chignahuapan	Ocojala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013423	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Pueblo Nuevo Peñuelas - 323825	323825	Puebla	Chignahuapan	Pueblo Nuevo (Peñuelas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013424	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Rinconada - 322158	322158	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013425	Pavimentación De La Calle Del Panteon Entre Barranca Y Carretera Teotlalco San Miguel - 322931	322931	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013426	Ampliación De Líneas De Conducción De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Santa Cruz - 224536	224536	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013427	Construcción Del Muro De Contención Y Dársenas En Explanada Del Panteon - 224371	224371	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013428	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Santa Cruz - 323110	323110	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013429	Construcción De Desayunador Escolar Tipo Regional C Jardin De Niños Jose Mariano Monterde - 295350	295350	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,012,095	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$874,858	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013430	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Bartolo Teontepec Municipio De Tepanco De Lopez - 295285	295285	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013431	Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Municipio De Tepango De Rodriguez Primera Etapa - 341549	341549	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Se pago en su totalidad / Fisica: Obra concluida / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013432	Rehabilitacion De Las Canchas En La Calle Doce De Diciembre - 341805	341805	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Urbanización	Terminado	2017	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada / Fisica: obra concluida financieramente / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013433	Suministro De Depositos De Agua Potable Para El Equipamiento De La Vivienda - 263929	263929	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Fisica: obra concluida / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013434	Rehabilitacion De Comedor Escolar En Esc Primaria Liberacion Indigena - 264563	264563	Puebla	Tepango de Rodriguez	Caltuchoco (Las Láminas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Educación	Terminado	2017	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada / Fisica: Obra concluida fisicamente / Registro: Se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013435	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Cuatro Sur Entre Veintinun Oriente Y Prolongacion Tres Sur - 338866	338866	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE HA TERMINADO Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMO RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A QUE LA POBLACION REALIZA SUS ALIBRES LIBRE CREANDO FOCOS DE INFECCION EN LA POBLACION POR LO QUE SE OPTO EN REALIZAR EL DRENAJE Y ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013436	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dieciseis Poniente Entre Nueve Norte Y Prolongacion Tres Norte - 338571	338571	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION, PARA EVITAR FOCOS DE INFECCION POR LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES AL AIRE LIBRE, CONTRIBUIR AL REZAGO EN COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO. LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013437	Construccion De Desayunador En Escuela Prescolar Diego Rivera - 291482	291482	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Educación	Terminado	2017	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Fisica: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A QUE LA POBLACION ESTUDIANTIL REQUIERE DE ESPACIOS DIGNOS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD Y ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES EN COBERTURA DE EDUCACION LA OBRA SE HA TERMINADO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013438	Ampliacion De La Red Municipal De Agua Potable En Varias Calles En El Municipio De Tepatlatxco De Hidalgo - 292836	292836	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Fisica: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo para abatir los rezagos sociales en cobertura de agua potable , la obra se ha terminado con un avance fisico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013439	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Municipio De Tepatlatxco De Hidalgo - 292823	292823	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Fisica: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo para abatir los rezagos sociales en cobertura de drenaje sanitario y evitar que la gente haga sus descargas al aire libre, evitando contaminación y focos de infección, la obra se ha terminado con un avance fisico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013440	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Entre Calle Ocho Poniente Entre Nueve Y Once Norte - 222884	222884	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Física: la obra se ha terminado con un avance físico del 100% / Registro: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando, se tomaron recursos de este fondo para abatir los rezagos sociales en cobertura de agua y saneamiento, y evitar contaminación por descargas al aire libre y hallar focos de infección para la población, la obra se ha terminado con un avance del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013441	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Ocho Poniente Entre Calle Cinco Norte Y Calle Dos Norte - 222875	222875	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO PARA ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO, LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013442	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Norte Y Calle Dos Norte - 222687	222687	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y operando al 100% / Física: la obra se ha terminado al 100% y se encuentra en operación. / Registro: la obra se ha concluido y operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo para abatir los rezagos sociales en cobertura de agua y saneamiento, la obra se ha terminado y con un avance físico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013443	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Santa Cruz Segunda Etapa - 291506	291506	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha terminado y operando al 100% / Física: la obra se ha concluido y terminado al 100% y se encuentra operando / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DESTINADO A LA GERENCIA DEL PUEBLO, POR LA FALTA DE ESTE SERVICIO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA, POR TAL RAZÓN SE REHABILITÓ EL POZO PARA ABASTECER, EL SERVICIO LA OBRA SE TERMINADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013444	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Metros Cúbicos En Viviendas En La Localidad De Candelaria Purificación - 319266	319266	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013445	Ampliación De Red Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Entre Tanque De Regulación Y Privada Nacional Y En La Privada Camino Nacional - 312885	312885	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013446	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Cerrada Y Calle Cinco De Mayo Y Cerrada - 313047	313047	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013447	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Guerrero Entre Calle Cinco De Mayo Y Camino Nacional Del Cadenamiento - 284109	284109	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013448	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Santa María Oxtotipan - 274021	274021	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013449	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Reforma Entre Calle Mayatit Y Calle Sin Nombre Y Calle Octavio Paz Entre - 265749	265749	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013450	Construcción De Pavimento Con Adocreto En Calle Baja California Norte Entre Calle Michoacan Y Calle Mexico Poniente - 261938	261938	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013451	Construcción De Guarniciones De Concreto En La Calle Cinco De Mayo Entre Guerrero Y Cerrada Y Privada Cinco De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo - 261101	261101	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013452	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Xochil - 261599	261599	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013453	Ampliación De Red De Agua Potable En La Privada Benito Juárez Poniente Entre Calle Benito Juárez Poniente Y Calle Reforma Poniente - 262944	262944	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013454	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Benito Juárez Poniente Entre Calle Benito Juárez Poniente Y Calle Reforma Poniente - 262901	262901	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013455	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Telessecundaria Lic Alvaró Galvez Y Fuentes - 261755	261755	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013456	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De San José Carpinteros - 283742	283742	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013457	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Metros Cubicos Para El Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San J - 272994	272994	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013458	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Telessecundaria Leandro Valle - 273392	273392	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013459	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo Hidroneumático En Diferentes Calles De San Mateo Parra - 262647	262647	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013460	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cuatro Oriente Entre Diez Sur Y Via Del Pericarril Y Calle Catorce Sur Entre Calle Cuatro Ote - 301067	301067	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013461	Construcción De Baquetas De Concreto Estampado En El Acceso Principal A San Nicolás Zoyapetlayocca Entre Carretera Federal Puebla Tehuacan Y Calle Puebla Tehuacan I - 279773	279773	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013462	Ampliación De Alumbrado Público En El Acceso A San Nicolás Zoyapetlayocca Entre Carretera Federal Puebla Tehuacan Y Calle Cuatro Oriente - 274891	274891	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013463	Construcción De Pavimento Con Adoquín En La Calle Dos Sur Entre La Calle Siete Oriente Y Calle Nueve Oriente - 266817	266817	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013464	Ampliación De Red De Agua Potable En La Primera Privada Nacional Norte Entre Avenida Nacional Norte Y Cerrada De San Pablo Actipan - 324828	324828	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013465	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Nacional Norte Entre Avenida Nacional Norte Y Cerrada San Pablo Actipan - 310244	310244	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013466	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Miguel Huidalgo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Sa - 300767	300767	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013467	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Herrera En La Localidad De San Pablo A - 266965	266965	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013468	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Adolfo Lopez Metos Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Oriente Y Calle Miguel Negrete Oriente - 266886	266886	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013469	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco I Madero Entre Calle Prolongación De La Calle Morelos Y Calle Francisco I Madero Privada Juar - 263289	263289	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013470	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Santiago Acatlán - 329151	329151	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013471	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Santiago Acatlán - 310908	310908	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013472	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Carretera Federal Puebla Tehuacan Entre El Km Treinta Mas Ochocientos Setenta Y Tres - 284448	284448	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013473	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Cuatro Sur Entre Calle Tres Oriente Y La Privada De La Reforma Y Avenida Maximino Avila - 271366	271366	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013474	Ampliación De Red Eléctrica En Seis Sur Entre Tres Oriente Y Barranca Privada Rojas Entre Diecinueve Sur Y Cerrada Prolongación Nueve Pon - 263002	263002	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013475	Construcción De Tres Aulas En Estructura Regional C Primer Etapa De La Tele Secundaria Nueva Creación - 324084	324084	Puebla	Tepeaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013476	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Xavier Mina Entre Avenida Miguel Negrete Y Calle Seis Oriente - 260671	260671	Puebla	Tepeaca	Microondas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013477	Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Localidad De Alvaro Obregón - 260794	260794	Puebla	Tepeaca	Microondas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013478	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Sin Nombre Y Calle Emiliano Zapata Entre Calle Laz - 262962	262962	Puebla	Tepeaca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013479	Construcción De Pavimento Con Adoctró En La Calle Emiliano Zapata Entre Concreto Existente Y Cademiento Y Calle Hermanos Serdan Entre Cal - 320104	320104	Puebla	Tepeaca	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013480	Ampliación De Drenaje Sanitario Primer Etapa En La Calle Hermanos Serdan Entre Escuela Primaria Y Carretera A Los Reyes De Ocampo Y Tlayoatl - 286388	286388	Puebla	Tepeaca	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013483	Construcción De Viviendas Básicas Para Los Habitantes Que Fueron Afectados Por El Sismo Del Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 323744	323744	Puebla	Tepeaxalco	San Felipe Tepeaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEAXALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN ATENCION A DECLARATORIA DE EMERGENCIA DERIVADA DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013484	Construcción De La Casa De Salud En La Localidad De San Miguel Xicotzingo - 214426	214426	Puebla	Tepeaxalco	San Miguel Xicotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXALCO	Salud	Terminado	2017	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE REPORTA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013513	Construcción De Deposito De Agua Potable - 314972	31721 314972	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013514	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Palacio Municipal - 325679	31768 325679	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013515	Rehabilitación De Camino De Xicalahuastla A Tenantitla - 315076	31745 315076	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013516	Prodim Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 315210	31735 315210	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013517	Construcción De La Unidad Médico Rural De Tepetzintla Primera Etapa - 316717	31734 316717	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013518	Construcción De Muro De Contención Para Deposito De Agua Potable - 316715	31779 316715	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013519	Construcción Del Sistema De Atrapanieblas Para La Captación De Agua Pluvial - 279594	31730 279594	Puebla	Tepetzintla	Chachayoquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013520	Rehabilitación De La Cancha Escuela Primaria Bilingüe Francisco Madero - 325587	31744 325587	Puebla	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013521	Construcción Andador Y Muro De Contención En Tepeques - 315099	31765 315099	Puebla	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013522	Pago De Energia Eléctrica En Castiapanaloyan - 279640	31736 279640	Puebla	Tepezintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013523	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De Tonalixco - 314847	31708 314847	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA	Educación	Terminado	2017	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013524	Adquisición De Tubos Para Drenaje Pluvial De Clínica En Tonalixco - 279451	31752 279451	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013525	Adquisición De Tubos Para Sistema De Agua Potable - 279425	31743 279425	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013526	Aportacion Al Programa Insumos A Tiempo - 315142	31769 315142	Puebla	Tepezintla	Tempextla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013527	Mantenimiento De La Casa De Salud En La Localidad De Tempextla - 314893	31732 314893	Puebla	Tepezintla	Tempextla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA	Salud	Terminado	2017	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013528	Adquisicion De Impemobilizante Para Escuelas - 315120	31711 315120	Puebla	Tepezintla	Tenantitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013529	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En El Camino A Tlacoatepec - 325500	31701 325500	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013530	Adecuacion Del Inea En Tlamanca De Hernandez - 315180	31770 315180	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013531	Rehabilitación De Agua Potable En Hueyatlaajko - 279403	31709 279403	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013532	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017 En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Ocotlamanic) - 255823	255823 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Ocotlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 30 FAMILIAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, ESTADO DE PUEBLA, DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANIC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOXAPA (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$807,403.63 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013533	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Tepepa Bandera) - 255942	255942 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Tepepan Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 17 FAMILIAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, ESTADO DE PUEBLA; DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANIC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOXAPA (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$465,355.58 - ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, ESTADO DE PUEBLA; DONDE SE BENEFICIO A 11
PUE17170401013534	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Con Clave 21dpo09sm En La Localidad De Tepepan Bandera - 232934	232934 MZF-DOP-2017-31	Puebla	Zoquitlán	Tepepan Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio 34 alumnos / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013535	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Tepepa De Zaragoza) - 259279	259279 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% SE BENEFICIO A 10 VIVIENDAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANIC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOXAPA (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$276,992.38 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013536	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Trancas) - 270664	270664 M2P-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%, se beneficio a 2 viviendas / Registro: solicito se revise y valide captura - ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIA A 13 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO M2P-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO M2P-LP-50/17. LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANC (30 TECHOS), TEPEPA BANERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOABÁ (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$5,450.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013537	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Trancas (Primera Etapa) - 253521	253521 M2P-DOP-2017-54	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 30 FAMILIAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013538	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan Tepequexpa - 233473	233473 M2P-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Tepequexpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 15 estufas en tepequexpa / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEXILOTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEXPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS 2017; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$29,840.00; PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$44,979.00 - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013539	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Ignacio Aldama Con Clave 216b0802z En La Localidad De Tepequexpa (Primera Etapa), Del Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 232618	232618 M2P-DOP-2017-40	Puebla	Zoquitlán	Tepequexpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 65 alumnos / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013540	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Construcción De Red De Distribución En La Localidad De El Tres - 286366	286366	Puebla	Ixtacamaxtlán	El Tres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013541	Aportación Para La Construcción De Cincuenta Y Ocho Acciones De Cuarto Dormitorio Cocina Baño Y Posa Séptica - 318781	318781	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013542	Construcción De Albergue Comunitario En La Localidad De Ixtepec Primera Etapa - 318556	318556	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013543	Construcción De Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De San Martín - 330502	330502	Puebla	Ixtepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013544	Construcción De Quinientos Sesenta Y Tres Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Escatachuchut - 330154	330154	Puebla	Ixtepec	Escatachuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013545	Construcción De Ciento Doce Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Caxtamusin - 330327	330327	Puebla	Ixtepec	Caxtamusin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013546	Construcción De Ciento Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Takaltzaps - 319606	319606	Puebla	Ixtepec	Takaltzaps	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013547	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En El Centro De Izacar De Matamoros - 304177	304177	Puebla	Izacar de Matamoros	Izacar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013548	Construcción De Cien Baños Con Biodigestor En El Municipio De Izucar De Matamoros - 303932	303932	Puebla	Izacar de Matamoros	Izacar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,953,086	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013549	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En Barrios Y Colonias De Izucar De Matamoros - 303948	303948	Puebla	Izacar de Matamoros	Izacar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013550	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Camino Viejo A Tlilapa En La Colonia Amatlilanes - 304034	304034	Puebla	Izacar de Matamoros	Izacar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013551	Construcción De Sesenta Acciones De Cuarto Adicionales En Barrios Y Colonias De Izucar De Matamoros - 303904	303904	Puebla	Izacar de Matamoros	Izacar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,069,096	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013553	Construcción De Sesenta Acciones De Cuarto Adicionales En Localidades De Izucar De Matamoros - 303919	303919	Puebla	Izacar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,069,096	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013555	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Las Bocas - 304072	304072	Puebla	Izacar de Matamoros	San José las Bocas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$861,978	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013558	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Galarza - 308189	308189	Puebla	Izacar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013559	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En Localidades De Izucar De Matamoros - 304005	304005	Puebla	Izacar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013566	Construcción De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez C C T Veintiuno D P E Dieciocho Cero Nueve Z - 232161	232161	Puebla	Jalpan	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013567	Rehabilitación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado Sanitario - 330299	330299	Puebla	Jalpan	Apapantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONES / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013568	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 326894	326894	Puebla	Jalpan	Apapantilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$521,920	\$521,920	\$521,920	\$521,920	\$521,920	\$521,920	\$521,920	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN FUNCION Y TERMINADA / Física: OBRA EN FUNCION Y TERMINADA / Registro: OBRA EN FUNCION Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013569	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Ejido De Jalpan Calle Gral Alvaro Obregón - 287473	287473	Puebla	Jalpan	Ejido de Jalpan (Ia Zona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013570	Ampliación De Red Eléctrica Baja Tensión En La Localidad De Vista Hermosa Calles Independencia Cerrada De Calle Sur Y Calle Numero Dos - 287201	287201	Puebla	Jalpan	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013571	Rehabilitación De Calles Internas - 222871	222871	Puebla	Jalpan	Ejido Munikkan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013572	Construcción De Treinta Recámaras Adicionales - 312172	312172	Puebla	Tlapacoya	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoya	Vivienda	Terminado	2017	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013573	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectación Del Sismo Ocurrido El Día Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 324853	324853	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanala Puebla	Vivienda	Terminado	2017	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013574	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia El Arsenal Tlapanalá - 315887	315887	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanala Puebla	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013575	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 315849	315849	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanala Puebla	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SERVICIOS EJERCIDOS Y EJECUTADOS AL 100%. / Física: SERVICIOS EJERCIDOS Y EJECUTADOS AL 100%. / Registro: SERVICIOS EJERCIDOS Y EJECUTADOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013577	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales Tipo Rafa Denominada Tierra Blanca - 315853	315853	Puebla	Tlapanalá	Santo Domingo Ayotlilcha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanala Puebla	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,280,064.44, DE LOS CUALES \$ 458,847.20 SON DE FISM, Y \$ 621,217.24 DE FORTAMON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013578	Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Las Palomas Entre Benito Juárez Y Barranca Guayabal Localidad De Aztla - 315914	315914	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013579	Ampliación De Energía Eléctrica Del Callejón Entre Esquina Con Zaragoza Localidad De Aztla - 315908	315908	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013580	Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Veinte De Noviembre Entre Esquina Con Benito Juárez Localidad De Aztla - 315902	315902	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013581	Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Emiliano Zapata Lote Siete Mza Quince Entre Benito Juárez - 315838	315838	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013582	Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Anzures Entre Esquina Con Morelos Localidad De Aztla - 315923	315923	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013583	Ampliación De Energía Eléctrica Del Callejón Privado Entre Rectilíneo Y Santa Catarina Cotepec - 315894	315894	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanala Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013584	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Santa Catarina Cotepec - 315860	315860	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013585	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tepapayeca Segunda Etapa - 315878	315878	Puebla	Tlapanalá	Tepapayeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013586	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tacuba - R3317078 326537	R3317078	Puebla	Hueytamalco	Tacuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013587	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tacuba - 315568	R3317063	Puebla	Hueytamalco	Tacuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013588	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tebernales - 317364	R3317070	Puebla	Hueytamalco	Tebernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013589	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tepactipan - 317390	R3317072	Puebla	Hueytamalco	Tepactipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013590	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Ejido Tenexate - 317317	R3317065	Puebla	Hueytamalco	Tenexate (Ejido Tenexate)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013591	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Preescolar Carmen Serdan Tilapa - 318518	R3317075	Puebla	Hueytamalco	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013592	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Vereda - 305563	R3317052	Puebla	Hueytamalco	La Vereda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013593	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Vereda - 327016	R3317080	Puebla	Hueytamalco	La Vereda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013594	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Zanzontla - 317350	R3317067	Puebla	Hueytamalco	Zanzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013595	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De La Llave - 264854	R3317048	Puebla	Hueytamalco	La Llave	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013596	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Principales Calles De La Localidad De Montecelli - 313975	R3317069	Puebla	Hueytamalco	Montecelli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013597	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Loma Bonita - 311811	R3317053	Puebla	Hueytamalco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013598	Construcción de Piso Firme En La Localidad De Loma Bonita - 249233	R3317062	Puebla	Hueytamalco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013599	Construcción De Local Comunitario De Usos Múltiples - 314139	314139	Puebla	Huitzilán de Serdán	Chagchaloyan de Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013600	Construcción De Muro De Protección En El Camino De Totutla A Talzintán - 312695	312695	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Antonio Taltzintán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$692,845	\$692,845	\$692,845	\$692,845	\$692,845	\$692,845	\$692,845	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013601	Construcción De Techado En Áreas De Usos Múltiples En La Comunidad E Talzintán - 314310	314310	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Antonio Taltzintán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,531,757	\$1,531,757	\$1,531,757	\$1,531,757	\$1,531,757	\$1,531,757	\$1,531,757	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD EN M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013602	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Miguel Del Progreso - 314291	314291	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,103,955	\$2,103,955	\$2,103,955	\$2,103,955	\$2,103,955	\$2,103,955	\$2,103,955	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013603	Construcción De Techado De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Juan Escutia - 312449	312449	Puebla	Huitzilán de Serdán	Quinta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013604	Construcción De Sanitarios En El Preescolar De La Quinta Sección - 314492	314492	Puebla	Huitzilán de Serdán	Quinta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Educación	En Ejecución	2017	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, MODULO DE SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013605	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Segunda Sección Huitzilán De Serdán - 312505	312505	Puebla	Huitzilán de Serdán	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,139,299	\$3,139,299	\$3,139,299	\$3,139,299	\$3,139,299	\$3,139,299	\$3,139,299	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD CUARTOS DE 6X4 MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013606	Construcción De Techado De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez En La Segunda Sección - 312303	312303	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	\$1,049,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013609	Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Línderos Del Sur - 319177	319177	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Línderos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	Terminado	2017	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, EQUIPAMIENTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013610	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Línderos Del Sur - 286986	286986	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Línderos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	Terminado	2017	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013611	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Caminos Rurales En Varias Localidades De Ixcamilpa De Guerrero - 287208	287208	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	San Miguel Ahueitlailpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013612	Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Tlanipatla - 319268	319268	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Tlanipatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	Terminado	2017	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, EQUIPAMIENTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013613	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Tlanipatla - 287091	287091	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Tlanipatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	Terminado	2017	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013614	Ampliacion De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo - 318673	318673	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Toltecamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013615	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De Calle Ignacio Zaragoza - 218048	218048	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Toltecamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013616	Perforación De Pozo Para Suministro De Agua Potable En La Localidad De La Villa Tercera Sección Primera Etapa - 316293	316293	Puebla	Tlanguismana	La Villa Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EJECUTADA CON RECURSOS COMBINADOS, ESTE PAGO CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL FISM 2017 / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013617	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 316043	316043-2017-016	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013618	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Agua Dulce Segunda Etapa - 213756	213756-2017-004	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013619	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Cuexpala Tercera Etapa - 213776	213776-2017-005	Puebla	Tilapa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013620	Rehabilitación De Pozo Tipo Noria Equipo De Bombeo Y Línea De Conducción Para Agua Potable - 213782	213782-2017-007	Puebla	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotlilapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013621	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De San Felix Rijo - 316188	316188-2017-011	Puebla	Tilapa	San Félix Rijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013623	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Sección De Cerro De Guadalupe De La Localidad De Atezquilla En El Municipio N - 286576	286576	Puebla	Ixtacamaltitán	Calpaneria Atezquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.













Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013717	Mantenimiento Al Drenaje Sanitario En Vías Calle Del Municipio - 255413	255413	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013718	Terminación De Aula De Medios Y Dirección En Jardín De Niños Jose Maria Luis Mora - 255316	255316	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013719	Rehabilitación De Red De Alumbrado Publico En Varias Calles Del Municipio De Juan C Bonilla - 255326	255326	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013720	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Privada Venustiano Carranza Y Calle Saragosa - 255423	255423	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013721	Construcción De Anexo Sanitario Tipo Regional C En Jardín De Niños Jose Angeles - 255396	255396	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013722	Adquisición De La Calle Domingo Arenas Entre Calle Benito Juárez Y Emiliano Zapata - 255365	255365	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013723	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Abasco Entre Privada Villiegas Y Continuación De Abasco Y Priv Guerrero Con Priv Bosques - 323623	323623	Puebla	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013724	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Gabriel Ometoxtila - 255429	255429	Puebla	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometoxtila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013725	Rehabilitación De Aulas En La Secundaria Técnica Numero Treinta Y Seis - 323916	323916	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013726	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Tlattepan Y Carretera Federal Mexico Puebla - 323426	323426	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,929,639	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013727	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Orilla De Carretera Huejotzingo Cholula Entre Calle Leonn Vicario Y Calle Vicente Guerrero - 255357	255357	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013728	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Tercera De Constitución Entre Calle Las Lomas Y Calle Santa Clara - 255335	255335	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013729	Adquisición De La Calle Flores Y Metlalpanapa Entre La Calle San Antonio Y La Curva - 255410	255410	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013730	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Guadalupe En La Localidad De Santa Maria Zacatepec - 255377	255377	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013731	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Carretera Federal Mexico Puebla - 255402	255402	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONANDO AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013735	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Puebla - 307574	307574-17112	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013736	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuaxtla En El Estado De Puebla - 264472	264472-17113	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN ENERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013737	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma Bonita En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264621	264621-17113	Puebla	Tlaxco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013738	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ejido Peña Blanca Cerro Del Común En El Municipio De Puebla - 264592	264592-17113	Puebla	Tlaxco	Ejido Peña Blanca (Cerro del Común)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013739	Rehabilitación Y Revestimiento Del Camino Rural Cerro Pelón - Cerro Del Común Del Km 0 000 Al 2 100, En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 264702	264702-17114	Puebla	Tlaxco	Ejido Peña Blanca (Cerro del Común)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013740	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Conexiones A La Red De Drenaje (Descargas Domiciliarias) En La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 307022	307022-17110	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN ENERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013741	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264560	264560-17113	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,167	\$195,167	\$195,167	\$195,167	\$195,167	\$195,167	\$195,167	\$195,167	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN FEBRERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013742	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 248691	248691-17112	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN DICIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013743	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Dos Caminos En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264539	264539-17113	Puebla	Tlaxco	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN ENERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013744	Construcción De Muro De Contención De La Calle Revolución Entre Hidalgo Zapata Primera Etapa - 275908	275908	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Urbanización	Terminado	2017	\$303,226	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. UNIDAD ES M3. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013745	Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Calle Revolución Entre Mateo Independencia Y Porfirio Díaz - 268354	268354	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Urbanización	Terminado	2017	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. 4 SUBESTACIONES. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013746	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Colonia San Rafael - 267871	267871	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013747	Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Calle Tres Norte Cinco Norte Ocho Poniente Seis Sur Cinco Oriente Siete Sur Nueve Sur Tres - 268134	268134	Puebla	Lafragua	Cauhuatemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. 7 SUBESTACIONES. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013748	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Francisco I Madero - 267970	267970	Puebla	Lafregua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	100.00	0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013749	Ampliacion De Electricificación Para Viviendas De Las Calles Iturbide Y Pino Suarez Allende Y Porfirio Diaz Nueva Y Aquiles Gerdan Morelos Y D - 268628	268628	Puebla	Lafregua	González Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. 13 POSTES. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013750	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Allende Entre Iturbide Y Veinte De Noviembre Y Calle Nueva Entre Reforma E Hidalgo - 266887	266887	Puebla	Lafregua	González Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013751	Construcción De Cuarto Para Baño Segunda Etapa - 267541	267541	Puebla	Lafregua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013752	Construcción De Tanque De Agua Potable - 267449	267449	Puebla	Lafregua	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	100.00	0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013753	Construcción De Muro De Contención - 267707	267707	Puebla	Lafregua	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Urbanización	Terminado	2017	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD CORRECTA M3. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013754	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Dos - 253624	253624	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013755	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Cuarenta - 253598	253598	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013756	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Nueve A - 253567	253567	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$77,330	\$77,330	\$77,330	\$77,330	\$77,330	\$77,330	\$77,330	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013757	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres - 253234	253234	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013758	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Veintuno - 252788	252788	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013759	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Cincuenta Y Cinco - 249262	249262	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013760	Construcción De Un Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Peseccol Una Campaña Nepomuceno Rosains Con Clave - 244136	244136	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$543,989	\$543,989	\$543,989	\$543,989	\$543,989	\$543,989	\$543,989	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013761	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Ciudad De Libres Con Tubo Pvc Sanitario Una Campaña Con Anillo Integrado - 244588	244588	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$726,276	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013762	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ochenta Y Cinco - 226972	226972	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013763	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Dieciséis A - 214803	214803	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013764	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Ahuateno - 215490	215490	Puebla	Libres	Ahuateno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013765	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Alvaro Obregon San Francisco - 227662	227662	Puebla	Libres	Alvaro Obregón (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013766	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Ayeuhualaco San Martín - 257556	257556	Puebla	Libres	Ayeuhualaco (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013767	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregon - 270082	270082	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013768	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria - 270716	270716	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013769	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Cuauhtemoc Entre Av Hidalgo Y Calle Ayuntamiento - 289924	289924	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013770	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Ayuntamiento Y Calle Eugenio Castañeda - 290492	290492	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013771	Construcción De Una Biblioteca En Escuela Primaria Guillermo Prieto De La Localidad Del Mirador - 270434	270434	Puebla	Ocoatepec	El Mirador (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013772	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Camino Principal A La Localidad De San Nicolás - 210767	210767	Puebla	Ocoatepec	El Mirador (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013773	Mejoramiento De Baños De La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Castilla En La Localidad De El Progreso - 270781	270781	Puebla	Ocoatepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA 27 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013774	Ampliación De La Red De Agua Potable Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo - 212864	212864	Puebla	Ocoatepec	San Nicolás Contla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013775	Ampliación De Red De Distribución Y Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Loma Larga - 291792	291792	Puebla	Ocoatepec	Loma Larga (Cyametica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERESES FOM 2017 POR \$ 8,254.09, DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 158,309.17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170401013776	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varías Calles De La Colonia El Carmen Segunda Etapa - 105566	105566	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,633,348	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401013777	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Matamoros Y Doce De Mayo Entre Insurgentes Centro Y Andrés Bello - 264904	264904	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuepan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$652,337	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401013779	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Francisco Sarabia - 237917	237917	Puebla	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401013780	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Diez De Abril - 307835	307835	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,245,241	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401013781	Rehabilitación De Canal Alcantarilla En Prolongación De La Calle Independencia Del Cadenamiento Cerro Mas Doscientos Diez Al Cerro Doscientos - 264938	264938	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,395,492	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401013782	Ampliación De La Red De Agua Potable En Prolongación De La Calle Independencia Entre Calle Independencia Y Carretera Acumistia - 264947	264947	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$361,154	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013783	Rehabilitación De Canal Alcantarilla En Calle Tlapacoya Entre Calle Independencia Y Cadenamiento - 235805	235805	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,494,660	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401013784	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Fermín Montes Entre Calle Atlixco Y Camino A La Quebradora - 209666	209666	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$416,908	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401013785	Construcción Del Comedor Escolar Tipo Capcpe En La Primaria Federal Hermano Serdan En El Municipio De Zapotitlan - 211468	211468	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra termina / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013786	Construcción De Tanque De Regularización De Agua Potable De 200 M3 En La Colonia La Huerta En El Municipio De Zapotitlan, Puebla - 289834	289834	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013787	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Barrio Hidalgo Municipio De Zapotitlan Puebla - 212784	212784	Puebla	Zapotitlán	Barrio Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013788	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe La Meza Perteneciente Al Municipio De Zapotitlan Puebla - 289718	289718	Puebla	Zapotitlán	Guadalupe la Meza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013789	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Los Reyes Metzontla Zapotitlan Puebla - 212783	212783	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013790	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle A La Cantera En La Localidad De San Antonio Texcala Zapotitlan Pue - 211504	211504	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013791	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 270488	270488	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013792	Ampliacion De La Red De Electrificación En Calles Uno De Mayo Catorce De Febrero Pco Villa Benito Juarez Y Privada Melchor Ocampo De La Loc - 303487	303487	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013793	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 280796	280796	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013794	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271290	271290	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013795	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 283871	283871	Puebla	Zautla	Huitzitzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013796	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271689	271689	Puebla	Zautla	Huitzitzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013797	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 280908	280908	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013798	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 270411	270411	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013799	Construcción Del Camino Rural Tramo El Mirador Cuacal Del Km Uno Mas Cienno Cuarenta Al Km Dos Mas Cien En La Localidad De El Mirador Zautl - 303558	303558	Puebla	Zautla	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	100.00	0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013800	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles Juan Francisco Lucas Y Privada Repetánila De La Localidad De Santa Ines Morelos - 302184	302184	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013801	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 281675	281675	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013802	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271638	271638	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013803	Ampliación Del Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Vicente Guerrero Nazaret Dieciséis De Septiembre Privadas Cinco De Mayo Y Priva - 303884	303884	Puebla	Zautla	Ocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013804	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271359	271359	Puebla	Zautla	Ocotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013805	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 283573	283573	Puebla	Zautla	Oxpantla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013806	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269511	269511	Puebla	Zautla	Oxpantla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013807	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269557	269557	Puebla	Zautla	Pantijacán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013808	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 284498	284498	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013809	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271831	271831	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013810	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 285143	285143	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013811	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 272014	272014	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013812	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 287986	287986	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatitlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013813	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 273440	273440	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatitlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013814	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 273248	273248	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatitlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013815	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 288728	288728	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatitlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013816	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 272475	272475	Puebla	Zautla	Tagcoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013817	Ampliación De La Red De Electrificación En Tenampulco Centro En Calle Benito Juárez Y Av González Ortega Y En La Sección Cota En Calle Laza - 303964	303964	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013818	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Locales Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 283254	283254	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013819	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269947	269947	Puebla	Zautla	Tenamulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013820	Ampliacion De La Red De Electricacion En Las Calles Primavera Clavijero Cinco De Mayo Y Miguel Hidalgo De Localidad De El Tepeyac - 303706	303706	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013821	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 284096	284096	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	100.00	00	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013822	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 270795	270795	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013823	Construccion De Barda Perimetral Del Lado Sur Y Lado Este De La Escuela Telesecundaria Manuel Doblado Con Clave Veintianetwerceroincunocno - 303763	303763	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013824	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 282666	282666	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	100.00	00	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013825	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269442	269442	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013826	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Captacion Conduccion Y Almacenamiento Del Los Manantiales Tompico Y Elitita A La Localidad De San - 304019	304019	Puebla	Zautla	San Andrés Yahuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013827	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 281094	281094	Puebla	Zautla	San Andrés Yahuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	00	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013828	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269200	269200	Puebla	Zautla	San Andrés Yahuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013829	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271439	271439	Puebla	Zautla	Zayolapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013830	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo De La Localidad De Juan Francisco Lucas - 303142	303142	Puebla	Zautla	Juan Francisco Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013831	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 270288	270288	Puebla	Zautla	Chinampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013832	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 268722	268722	Puebla	Zautla	Cuacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013833	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mil - 281567	281567	Puebla	Zautla	Ocopipila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013834	Equipamiento Con Seiscientos Ochoenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269541	269541	Puebla	Zautla	Ocopipila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013835	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mil - 280705	280705	Puebla	Zautla	Micuahutla (La Cumbre)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013836	Equipamiento Con Seiscientos Ochoenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271265	271265	Puebla	Zautla	Micuahutla (La Cumbre)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013837	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mil - 280611	280611	Puebla	Zautla	Cuacuilingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013838	Equipamiento Con Seiscientos Ochoenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 272733	272733	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatitloya n Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013839	Equipamiento Con Seiscientos Ochoenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271335	271335	Puebla	Zautla	El Puerto (Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013842	Suministro E Instalacion De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 330286	330286	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,325,000	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013850	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Llano Grande - 276779	276779	Puebla	Tetela de Ocampo	Zoyatitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$252,120	\$252,120	\$252,120	\$252,120	\$252,120	\$252,120	\$252,120	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 324.00 METROS CUADRADOS. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013853	Ampliacion De Veintiocho M De Línea De Media Tension Asa Y Trabajos De Conexión De Acometida En Media En Tension Para La Casa De Jo - 309892	309892	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013854	Rehabilitación De Un Modulo Sanitario En La Primaria Niños Heroes Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Sant - 309779	309779	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$493,900	\$493,900	\$493,900	\$493,900	\$493,900	\$493,900	\$493,900	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013855	Equipamiento De Estufas Ecológicas Programa Estatal Dos Mil Diecisiete Municipio De Vicente Guerrero - 310004	310004	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$136,998	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: APORTACION EFECTUADA AL 100%. SE REMITE PARA CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013857	Rehabilitación De Cuatro Aulas Didácticas De La Primaria Niños Heroes Con Clave De Centro De Trabajo - 267525	267525	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$705,826	\$834,746	\$834,746	\$834,746	\$834,746	\$834,746	\$834,746	\$834,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013858	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Libertad Entre C Porfirio Díaz Y C Veinticuatro De Febrero - 232784	232784	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013859	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Comunitaria Rural Alhuaca Con Cct En El Barr - 267892	267892	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$404,421	\$399,329	\$399,329	\$399,329	\$399,329	\$399,329	\$399,329	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013860	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Alhuaca - 267275	267275	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$472,740	\$489,884	\$489,884	\$489,884	\$489,884	\$489,884	\$489,884	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013861	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242328	242328	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013862	Equipamiento Electromecánico De Bomba Sumergible Y Electrificación De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios De La Coyote - 241678	241678	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013863	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 248862	248862	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013864	Construcción De Un Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Vicente Suarez Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En - 233014	233014	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$476,036	\$466,746	\$466,746	\$466,746	\$466,746	\$466,746	\$466,746	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013865	Construcción De Un Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Xochiquetzal Con Clave De Centro De Trabajo - 309689	309689	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$584,929	\$584,929	\$584,929	\$584,929	\$584,929	\$584,929	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013866	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242341	242341	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013867	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 241938	241938	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013868	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249219	249219	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013869	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 267304	267304	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$493,524	\$488,802	\$488,802	\$488,802	\$488,802	\$488,802	\$488,802	\$488,802	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013870	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 241898	241898	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013871	Rehabilitación De Anexo De Casa De Salud - 232945	232945	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	Terminado	2017	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013872	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242357	242357	Puebla	Vicente Guerrero	San Luis del Pano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013873	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres En El Barrio De La Vaquería Perteneciente A Telpatlán - 267988	267988	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$464,256	\$553,421	\$553,421	\$553,421	\$553,421	\$553,421	\$553,421	\$553,421	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013874	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249393	249393	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013875	Modificación De Dos Estructuras En La Localidad De Telpatlán Entre Calle Francisco I Madero Y Alberque Municipio De Vicente G - 232922	232922	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013876	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 267246	267246	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013877	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tepetzitzintla - 267650	267650	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,010,192	\$995,510	\$995,510	\$995,510	\$995,510	\$995,510	\$995,510	\$995,510	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013878	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249423	249423	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013879	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio De Tres Cincuenta X Tres Cincuenta En La Localidad De Yahualtzingo - 267771	267771	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$669,972	\$667,752	\$667,752	\$667,752	\$667,752	\$667,752	\$667,752	\$667,752	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013880	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Antiguo Caporalco - 267465	267465	Puebla	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$500,500	\$484,278	\$484,278	\$484,278	\$484,278	\$484,278	\$484,278	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013881	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249255	249255	Puebla	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013882	Equipamiento De La Subestación Eléctrica Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuatro Caminos - 267363	267363	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013883	Equipamiento Del Carcamo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tulimancas - 302644	302644	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013884	Rehabilitación De Alumbrado Públicos En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249336	249336	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013885	Demolición Y Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Guadalupe Victoria Con Clave De Centro De Trabajo - 232818	232818	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013886	Ampliación De Energía Eléctrica Y Construcción De Subestación Tipo Poste De Treinta Kva En Texala - 302552	302552	Puebla	Vicente Guerrero	Texala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013887	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Akukumica - 232984	232984	Puebla	Vicente Guerrero	Akukumica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$471,372	\$465,346	\$465,346	\$465,346	\$465,346	\$465,346	\$465,346	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013888	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Morelos - 283820	XVS-R33-2017-056-283820	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013889	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xochitlan De Vicente Suarez - 262791	XVS-R33-2017-050-262791	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013890	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Niños Héroes - 248015	XVS-R33-2017-046-248015	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013891	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Colonia San Lazaro - 247981	XVS-R33-2017-045-247981	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013892	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ignacio Zaragoza Y Emiliano Zapata - 243233	XVS-R33-2017-036-243233	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013893	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Localidades De Xochitlan Zoateopan Y Huahuaxtla - 240515	XVS-R33-2017-028-240515	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013894	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 241218 - Pago Y Elaboración De Proyectos En Varias Localidades Del Municipio De Xochitlan De Vicente Suarez	XVS-R33-2017-042-241218	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: PROYECTOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013897	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Amatitan - 261698	XVS-R33-2017-050-261698	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013898	Construcción De Comedor Comunitario Huahuaxtla - 268953	XVS-R33-2017-054-268953	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013899	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Huahuaxtla - 262283	XVS-R33-2017-050-262283	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013900	Construcción De Andador De Concreto En La Privada Emiliano Zapata - 254827	XVS-R33-2017-044-254827	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$454,724	\$454,724	\$454,724	\$454,724	\$454,724	\$454,724	\$454,724	\$454,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013901	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Huahuaxtla - 254755	XVS-R33-2017-043-254755	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$455,309	\$455,309	\$455,309	\$455,309	\$455,309	\$455,309	\$455,309	\$455,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013902	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Raul Isidro Burgos - 240491	XVS-R33-2017-029-240491	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,363,590	\$1,363,590	\$1,363,590	\$1,363,590	\$1,363,590	\$1,363,590	\$1,363,590	\$1,363,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013903	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Localidades De Xochitlan Zoateopan Y Huahuaxtla - 241085	XVS-R33-2017-028-241085	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$151,770	\$151,770	\$151,770	\$151,770	\$151,770	\$151,770	\$151,770	\$151,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013904	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Huapalegan - 262322	XVS-R33-2017-050-262322	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$84,879	\$84,879	\$84,879	\$84,879	\$84,879	\$84,879	\$84,879	\$84,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013905	Rehabilitación De Caminos - 258106	XVS-R33-2017-051-258106	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013906	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Huapalegan - 254737	XVS-R33-2017-043-254737	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013907	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Pahuata - 262386	XVS-R33-2017-050-262386	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013908	Rehabilitación De Drenaje Pahuata - 257490	XVS-R33-2017-048-257490	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013909	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Pahuata - 250610	XVS-R33-2017-043-250610	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013910	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Ocoatepec - 262355	XVS-R33-2017-050-262355	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$54,014	\$54,014	\$54,014	\$54,014	\$54,014	\$54,014	\$54,014	\$54,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013911	Rehabilitacion De Drenaje San Francisco - 257499	XVS-R33-2017-052-257499	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013912	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez San Fco Ocoatepec - 250659	XVS-R33-2017-043-250659	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013913	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Tzontecomata - 262627	XVS-R33-2017-050-262627	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuauquchpan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013914	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Tzontecomata - 254066	XVS-R33-2017-043-254066	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuauquchpan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013915	Construccion De Andador En Tzontecomata - 243290	XVS-R33-2017-030-243290	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuauquchpan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013916	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xaltipac - 262658	XVS-R33-2017-050-262658	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013917	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xaltipac - 254729	XVS-R33-2017-043-254729	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013918	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tramo Preescolar Primaria Y Casa De Salud - 243364	XVS-R33-2017-040-243364	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013919	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xicalxochico - 262775	XVS-R33-2017-050-262775	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalxochico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013920	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Zoteacpan - 261769	XVS-R33-2017-050-261769	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoteacpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013921	Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Capilla Zoteacpan - 243313	XVS-R33-2017-038-243313	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoteacpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013922	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Zotecpan Y Huahuatla - 240539	XVS-R33-2017-028-240539	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zotecpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013923	Rehabilitación De Planta De Tratamiento - 240431	XVS-R33-2017-026-240431	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zotecpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013924	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Xomeco Seccion Segunda Zotecpan - 240503	XVS-R33-2017-032-240503	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zotecpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013925	Rehabilitación De Red De Distribucion De Agua Potable En El Barrio De Xantolco - 240479	XVS-R33-2017-027-240479	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zotecpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013926	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Chicussencuautla - 261811	XVS-R33-2017-050-261811	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicussencuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013927	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En Chicussencuautla - 243344	XVS-R33-2017-039-243344	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicussencuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013938	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios - 262488	262488	Puebla	Zacapala	San Antonio (La Isotera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	Terminado	2017	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013939	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 204213	204213	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO Y FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013940	Construcción De Alcantarillado Sanitarioen La Calle Dieciséis De Septiembre - 204214	204214	Puebla	Zacapoxtla	Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FÍSICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013941	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Ixtacapan - 206128	206128	Puebla	Zacapoxtla	Ixtacapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013942	Ampliación De Red De Energia Electrica En Col Barrio Nuevo - 293719	293719	Puebla	Zacapoxtla	Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$806,040	\$995,951	\$995,951	\$995,951	\$329,324	\$329,324	\$329,324	33.07	\$0	Metros lineales	0.00	33.07	Financiera: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013943	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Col Octocteno - 205640	205640	Puebla	Zacapoxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013945	Construcción Del Sistema De Agua Potable Loc Héroes Del Cinco De Mayo - 206395	206395	Puebla	Zacapoxtla	Héroes del Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013946	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Titixco - 206138	206138	Puebla	Zacapoxtla	Los Cristales (Talicán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$759,208	\$759,208	\$259,208	\$759,208	\$759,208	\$759,208	\$759,208	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013947	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206962	206962	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013948	Ampliacion De Electricificacion En Zonas De Atencion Prioritaria Cuartilico Cruz De Pasion La Guadalupana Y Maquixtla - 253435	253435	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013949	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205298	205298	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013950	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205487	205487	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013951	Construccion De Línea De Conduccion H Tanque De Almacenamiento Del Barrio De Jiloztzingo - 279528	279528	Puebla	Zacatlán	Jiloztzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013952	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230105	230105	Puebla	Zacatlán	Jiloztzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013953	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229806	229806	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013954	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229898	229898	Puebla	Zacatlán	Metepc Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013955	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206907	206907	Puebla	Zacatlán	Metlaxixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013956	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233147	233147	Puebla	Zacatlán	Nanacamila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013957	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232651	232651	Puebla	Zacatlán	Ocatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013958	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233371	233371	Puebla	Zacatlán	Poxcustringo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013959	Trabajos Extraordinarios Para La Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco Zacatlan Puebla - 254044	254044	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$296,593	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013960	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230028	230028	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401013961	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232739	232739	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013962	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206844	206844	Puebla	Zacatlán	Tlalixtlipla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013963	Ampliacion De Electricificacion Para Las Calle Iturbide Y Benito Juarez De La Primera Seccion De Tomatlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 253164	253164	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013964	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233336	233336	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013965	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232781	232781	Puebla	Zacatlán	Tulimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013966	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230221	230221	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013967	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232891	232891	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013968	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 203541	203541	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013969	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232959	232959	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013970	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206761	206761	Puebla	Zacatlán	Huiloitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014006	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Hacia La Casa De Salud De Tepeyacatl - 286559	286559	Puebla	Tetela de Ocampo	Tepeyacatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$326,178	\$326,178	\$326,178	\$326,178	\$326,178	\$326,178	\$326,178	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014007	Reparacion De Fococeldas En La Localidad De Tepeyacatl Seccion Xuquila - 280033	280033	Puebla	Tetela de Ocampo	Tepeyacatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,292	\$149,292	\$149,292	\$149,292	\$149,292	\$149,292	\$149,292	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014008	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Muyusapan - 278145	278145	Puebla	Tetela de Ocampo	Muyusapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Salud	En Ejecución	2017	\$901,552	\$901,552	\$901,552	\$901,552	\$901,552	\$901,552	\$901,552	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014009	Construccion De Un Aula En Jardin De Niños La Corregidora En La Localidad De Carrerasgo - 287291	287291	Puebla	Tetela de Ocampo	Carrerasgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$416,217	\$416,217	\$416,217	\$416,217	\$416,217	\$416,217	\$416,217	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014010	Ampliación De Red Elctrica Segunda Etapa - 264176	264176	Puebla	Tetela de Ocampo	Atenti Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$740,683	\$740,683	\$740,683	\$740,683	\$740,683	\$740,683	\$740,683	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 650.00 METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014011	Construccion De Comedor En La Escuela Primaria Maria Dolores Fosadas Glayo En La Localidad De San Nicolas Tercera Seccion - 277107	277107	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Tercera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,010,007	\$1,010,007	\$1,010,007	\$1,010,007	\$1,010,007	\$1,010,007	\$1,010,007	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA ES 1 COMEDOR. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014013	Construcción De Bibliotecas Heroes De La Revolucion En La Localidad De Teteles De Avila Castillo - 264768	264768	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014015	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Fresnillo - 285587	285587	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014016	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Santa Rosa - 285575	285575	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014017	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre El Pinal - 285545	285545	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014018	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Taxcala - 286173	286173	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014019	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Santa Rosa - 286170	286170	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$31,982	\$31,982	\$31,982	\$31,982	\$31,982	\$31,982	\$31,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014020	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Novens Del Carmen - 286144	286144	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$24,138	\$24,139	\$24,139	\$24,139	\$24,139	\$24,139	\$24,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014021	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Aurora - 286140	286140	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014022	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Vista Hermosa - 286176	286176	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$9,292	\$9,292	\$9,292	\$9,292	\$9,292	\$9,292	\$9,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014023	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Francia - 285566	285566	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$96,431	\$96,431	\$96,431	\$96,431	\$96,431	\$96,431	\$96,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014024	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Garita - 283376	283376	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,147	\$3,147	\$3,147	\$3,147	\$3,147	\$3,147	\$3,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014025	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Cofradía - 282797	282797	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,181	\$4,181	\$4,181	\$4,181	\$4,181	\$4,181	\$4,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014026	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Francia - 282995	282995	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$7,612	\$7,612	\$7,612	\$7,612	\$7,612	\$7,612	\$7,612	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014027	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Hambre Colonia Juarez - 284467	284467	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$35,361	\$35,361	\$35,361	\$35,361	\$35,361	\$35,361	\$35,361	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014028	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Coyotzingo - 284511	284511	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$36,084	\$36,084	\$36,084	\$36,084	\$36,084	\$36,084	\$36,084	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014029	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Vista Hermosa - 283950	283950	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,789	\$2,789	\$2,789	\$2,789	\$2,789	\$2,789	\$2,789	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014030	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Taxcala - 283907	283907	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,883	\$2,883	\$2,883	\$2,883	\$2,883	\$2,883	\$2,883	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014031	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Fresnillo - 283108	283108	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$18,812	\$18,812	\$18,812	\$18,812	\$18,812	\$18,812	\$18,812	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014032	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Chignahuilingo - 283047	283047	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$17,087	\$17,087	\$17,087	\$17,087	\$17,087	\$17,087	\$17,087	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014033	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Cofrada - 284318	284318	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$71,089	\$71,089	\$71,089	\$71,089	\$71,089	\$71,089	\$71,089	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014034	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Teziutlan Centro - 284214	284214	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$66,977	\$66,977	\$66,977	\$66,977	\$66,977	\$66,977	\$66,977	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014035	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Chignahuilingo - 284243	284243	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$47,039	\$47,039	\$47,039	\$47,039	\$47,039	\$47,039	\$47,039	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014036	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Coyotzingo - 283024	283024	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,379	\$5,379	\$5,379	\$5,379	\$5,379	\$5,379	\$5,379	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: termino / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014037	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Azteca - 284329	284329	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$13,503	\$13,503	\$13,503	\$13,503	\$13,503	\$13,503	\$13,503	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014038	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ahuateno - 284102	284102	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$25,732	\$25,732	\$25,732	\$25,732	\$25,732	\$25,732	\$25,732	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014039	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Santa Rosa - 283824	283824	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$8,444	\$8,444	\$8,444	\$8,444	\$8,444	\$8,444	\$8,444	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014040	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Taxcala - 289169	289169	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014041	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Sontecomaco - 289167	289167	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014042	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Francia - 289102	289102	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014043	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Chignaulingo - 289078	289078	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014044	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Vista Hermosa - 289178	289178	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014045	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa U H San Andres - 289176	289176	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014046	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa U H Benito Juarez - 289174	289174	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014047	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa La Garita - 289141	289141	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014048	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Fresnillo - 289100	289100	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014049	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Coyotzingo - 289092	289092	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014050	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Centro - 289071	289071	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014051	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Cofradia - 289127	289127	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014052	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Ahusteno - 289021	289021	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014053	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Arboledas - 289059	289059	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014054	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ahuata - 284153	284153	Puebla	Teziutlán	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$24,373	\$24,373	\$24,373	\$24,373	\$24,373	\$24,373	\$24,373	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014055	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Atoluca - 282749	282749	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$130,290	\$130,290	\$130,290	\$130,290	\$130,290	\$130,290	\$130,290	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014056	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Atoluca - 284185	284185	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$194,282	\$194,282	\$194,282	\$194,282	\$194,282	\$194,282	\$194,282	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014057	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Coyopol - 282917	282917	Puebla	Teziutlán	Coyopol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$62,222	\$62,222	\$62,222	\$62,222	\$62,222	\$62,222	\$62,222	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014058	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Coyopol - 284487	284487	Puebla	Teziutlán	Coyopol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$94,781	\$94,781	\$94,781	\$94,781	\$94,781	\$94,781	\$94,781	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014059	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Huehueymico - 285601	285601	Puebla	Teziutlán	Huehueymico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$148,368	\$148,368	\$148,368	\$148,368	\$148,368	\$148,368	\$148,368	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014060	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Huehueymico - 283129	283129	Puebla	Teziutlán	Huehueymico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$56,204	\$56,204	\$56,204	\$56,204	\$56,204	\$56,204	\$56,204	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014061	Construccion De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Huehueymico - 289104	289104	Puebla	Teziutlán	Huehueymico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$197,029	\$197,029	\$197,029	\$197,029	\$197,029	\$197,029	\$197,029	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014062	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Legua - 286141	286141	Puebla	Teziutlán	Ixtahuiata (La Legua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$85,341	\$85,341	\$85,341	\$85,341	\$85,341	\$85,341	\$85,341	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014063	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Legua - 283395	283395	Puebla	Teziutlán	Ixtahuiata (La Legua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$17,284	\$17,284	\$17,284	\$17,284	\$17,284	\$17,284	\$17,284	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014064	Construccion De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa La Legua - 289148	289148	Puebla	Teziutlán	Ixtahuiata (La Legua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$551,682	\$551,682	\$551,682	\$551,682	\$551,682	\$551,682	\$551,682	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014065	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ixticpan - 285613	285613	Puebla	Teziutlán	Ixticpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$154,066	\$154,066	\$154,066	\$154,066	\$154,066	\$154,066	\$154,066	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014066	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Ixticpan - 283155	283155	Puebla	Teziutlán	Ixticpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$41,315	\$41,315	\$41,315	\$41,315	\$41,315	\$41,315	\$41,315	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014067	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Ixtlahuaca - 286203	286203	Puebla	Teziutlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$146,998	\$146,998	\$146,998	\$146,998	\$146,998	\$146,998	\$146,998	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014068	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Ixtlahuaca - 283332	283332	Puebla	Teziutlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,897	\$32,897	\$32,897	\$32,897	\$32,897	\$32,897	\$32,897	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014069	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Ixtlahuaca - 289122	289122	Puebla	Teziutlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	\$275,841	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014070	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Mexcalcuautla - 286148	286148	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$420,423	\$420,423	\$420,423	\$420,423	\$420,423	\$420,423	\$420,423	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014071	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlan Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Mexcalcuautla - 283657	283657	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,468	\$22,468	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014072	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Mexcalcuautla - 289153	289153	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$236,435	\$236,435	\$236,435	\$236,435	\$236,435	\$236,435	\$236,435	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014073	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Diego - 286158	286158	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$82,041	\$82,041	\$82,041	\$82,041	\$82,041	\$82,041	\$82,041	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014074	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlan Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Diego - 283693	283693	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,812	\$2,812	\$2,812	\$2,812	\$2,812	\$2,812	\$2,812	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014075	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Juan Acateno - 286160	286160	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$117,342	\$117,342	\$117,342	\$117,342	\$117,342	\$117,342	\$117,342	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014076	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlan Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Juan Acateno - 283720	283720	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$38,754	\$38,754	\$38,754	\$38,754	\$38,754	\$38,754	\$38,754	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014077	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Juan Tezongo - 286161	286161	Puebla	Teziutlán	San Juan Tezongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$78,952	\$78,952	\$78,952	\$78,952	\$78,952	\$78,952	\$78,952	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014078	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlan Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Juan Tezongo - 283750	283750	Puebla	Teziutlán	San Juan Tezongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	\$18,922	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014079	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa San Juan Tezongo - 289157	289157	Puebla	Teziutlán	San Juan Tezongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$157,623	\$157,623	\$157,623	\$157,623	\$157,623	\$157,623	\$157,623	\$157,623	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014080	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Sebastian - 286168	286168	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$456,444	\$456,444	\$456,444	\$456,444	\$456,444	\$456,444	\$456,444	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014081	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlan Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Sebastian - 283785	283785	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$135,256	\$135,256	\$135,256	\$135,256	\$135,256	\$135,256	\$135,256	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014082	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Xoloateno - 286179	286179	Puebla	Teziutlán	Xoloateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$96,256	\$96,256	\$96,256	\$96,256	\$96,256	\$96,256	\$96,256	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014083	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Segunda Etapa Xoloateno - 289184	289184	Puebla	Teziutlán	Xoloateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	\$78,812	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014084	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Xoloateno - 288817	288817	Puebla	Teziutlán	Xoloateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,577	\$5,577	\$5,577	\$5,577	\$5,577	\$5,577	\$5,577	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014085	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Miguel Capulines - 286165	286165	Puebla	Teziutlán	San Miguel Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$35,091	\$35,091	\$35,091	\$35,091	\$35,091	\$35,091	\$35,091	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014086	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Segunda Etapa San Miguel Capulín - 289159	289159	Puebla	Teziutlán	San Miguel Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$118,218	\$118,218	\$118,218	\$118,218	\$118,218	\$118,218	\$118,218	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014087	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Cantera - 283350	283350	Puebla	Teziutlán	La Cantera (Tehuacán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,382	\$3,382	\$3,382	\$3,382	\$3,382	\$3,382	\$3,382	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014088	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Cuaxoxpan - 284530	284530	Puebla	Teziutlán	Cuaxoxpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,427	\$39,427	\$39,427	\$39,427	\$39,427	\$39,427	\$39,427	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014089	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Cuaxoxpan - 283038	283038	Puebla	Teziutlán	Cuaxoxpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$22,770	\$22,770	\$22,770	\$22,770	\$22,770	\$22,770	\$22,770	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014090	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Segunda Etapa Cuaxoxpan - 289150	289150	Puebla	Teziutlán	Cuaxoxpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014091	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Mextaco - 286147	286147	Puebla	Teziutlán	Mextaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014092	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre B Mextaco - 283623	283623	Puebla	Teziutlán	Mextaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$17,809	\$17,809	\$17,809	\$17,809	\$17,809	\$17,809	\$17,809	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014093	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Sección Veintitres - 286172	286172	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$35,473	\$35,373	\$35,373	\$35,373	\$35,373	\$35,373	\$35,373	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014094	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Sección Veintitres - 283878	283878	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014095	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Segunda Etapa Sección Veintitres - 289162	289162	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014096	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Loma Bonita - 286145	286145	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014097	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Loma Bonita - 283465	283465	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014098	Construccion De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlan Segunda Etapa Loma Bonita - 289151	289151	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014099	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre San Pedro Xoloco - 286167	286167	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014100	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Xoloco - 286223	286223	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014101	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Xoloco - 284028	284028	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: termindo / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014102	Construcción De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlán Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Lomas De Aytotzingo - 286211	286211	Puebla	Teziutlán	Lomas de Aytotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$112,280	\$112,280	\$112,280	\$112,280	\$112,280	\$112,280	\$112,280	\$112,280	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014103	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Lomas De Aytotzingo - 283598	283598	Puebla	Teziutlán	Lomas de Aytotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014104	Construcción De Muros Para Viviendas Con Rezago Social - 311731	311731	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014105	Construcción De Pisos Firmes Para Viviendas Con Rezago Social - 313517	313517	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014106	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Ocho Sur Desde La Calle Cinco De Mayo Hasta La Calle Siete Oriente - 313353	313353	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014107	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Nueve Oriente Entre Calle Dos Sur Y Avenida Reforma - 313349	313349	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014108	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Del Acceso A Tianguismanalco De El Lado De San Baltazar Atlimeyaya - 312226	312226	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014109	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Calle Ocho Sur Desde La Calle Cinco De Mayo Hasta La Calle Siete Oriente - 313329	313329	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federtivas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170401014110	Suministro E Instalación De Calentadores Solares Para Viviendas Con Rezago Social - 311832	311832	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	997,500	997,500	997,500	997,500	997,500	997,500	997,500	997,500	100.00	0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014111	Construcción De Setenta Y Siete Techos Dignos A Base De Laminas De Fibrocemento Para Viviendas Con Rezago Social - 311408	311408	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014112	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro Sur Entre Avenida Cinco De Mayo Y Tres Oriente - 220926	220926	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014113	Programa De Cuartos Dormitorio Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 - 220973	220973	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014114	Perforación Construcción Y Equipamiento De Pozo Para Suministro De Agua Potable - 316266	316266	Puebla	Tianguismanalco	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON RECURSOS COMBINADOS, ESTE PAGO CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL FISM 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014115	Rehabilitación Del Agua Potable En La Calle Morelos Lazaro Cardenas Y Allende - 313364	313364	Puebla	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada con convenio modificatorio / Física: obra terminada / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014116	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De La Calle San Pedro - 312971	312971	Puebla	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada con convenio modificatorio / Física: obra terminada / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014117	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Deportivo Olimpico - 312516	312516	Puebla	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada con convenio modificatorio / Física: obra terminada / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014118	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Ampliación San Pedro - 313341	313341	Puebla	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014119	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle Manuel Avila Camacho - 265809	265809	Puebla	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO POR VOLUMEN / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014121	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec Puebla - 323798	20139	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra se logra mejorar los servicios públicos dotados a los beneficiarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014122	Construcción De Aula Regional "C" En El Preescolar Zinacatepec, C.C.T. 21djn0235g	20130	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con la ejecución de esta obra se brindan mejores espacios educativos al los alumnos de esta institución educativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014124	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Calle Prolongación Juárez Calle Teyotzil Y Segunda Privada Teyotzil - 272192	20129	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con la ejecución de esta obra se ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014125	Construcción De Muro De Contención Para Protección De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En La Barranca Río Tehuacan De La Colonia T - 321294	20122	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	100.00	0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014126	Construcción De Adoquinamiento En Calle Tlatzala Prolongacion Seis De Enero Y Callejon Del Fresno - 323496	20126	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con la ejecución de esta obra los beneficiarios tienen una mejor calidad de vida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014127	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen Segunda Etapa - 272533	20137	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con esta obra se ha mejorado los servicios básicos dotados a los beneficiarios como lo es la ampliación del alcantarillado sanitario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014128	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia El Carmen Municipio De Zinacatepec Puebla - 271027	20140	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con esta obra los beneficiarios ya cuentan con este servicio básico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014129	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Segunda Tercera Y Cuarta Sección De La Colonia El Carmen Municipio De Zinacatepec - 270737	20136	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los habitantes del lugar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014130	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Carmen - 322001	20135	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria mejorando con ella la calidad de vida de los beneficiarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014132	Ampliación De Energía Eléctrica En Andador Torino Y Carretera Al Bado Zongozotla Puebla - 261985	261985	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: la obra se ejecuto en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014133	Adquisición De Tres Pantallas Para Proyección De Las Obras Fism Y Fortamun - 248567	248567	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: se compro 3 pantallas para proyección de obras fism y fortamun / Física: ninguno / Registro: se compro las pantallas para proyección de obras fism y fortamun para que la ciudadanía tenga acceso a la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014134	Construcción De Cuartos Adicionales - 213000	213000	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014135	Construcción De Tanque De Regularización De Agua Potable En La Localidad De Zoquiapan Puebla - 245389	245389	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO CON UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO AL DESARROLLO DE AGUA EN LA POBLACION, POR LO QUE SE DECIDIÓ CONSTRUIR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON EL RAMO 33 FISM-DF, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%, CON ESTO INCREMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS EN COBERTURA DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014136	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Zoquiapan Puebla - 245369	245369	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO TERMINADO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA CANTIDAD DE AGUA QUE NECESITA LA POBLACION Y ASÍ MISMO ABATIR REZAGO SOCIAL EN COBERTURA DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014137	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Arenal Zoquiapan Puebla - 241613	241613	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y OPERANDO AL 100% CON LA COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2 DE DIAMETRO SE INSTALO 2,987.28 METROS LINEALES EN LA LOCALIDAD DE ANATLAN, ZOQUIAPAN, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014138	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 305201	305201	Puebla	Zoquiapan	Zacatilihuic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha terminado al 100% / Física: la obra se ha terminado al 100% / Registro: la obra se ha terminado al 100% se tomaron recursos de este fondo para abatir los rezagos sociales en cobertura de vivienda, con avance físico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014139	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 288589	288589	Puebla	Zoquiapan	Calacushutla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$81,826	\$81,826	\$81,826	\$81,826	\$81,826	\$81,826	\$81,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido al 100% / Física: la obra se ha concluido y terminado al 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LAS DEMANDAS DE LA POBLACION POR TENER UN TECHOS DIGNO DEBIDO A QUE LOS HABITANTES SON DE ESCASOS RECURSOS, LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014140	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Zoquitlan) - 259924	259924 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$31,471	\$31,471	\$31,471	\$31,471	\$31,471	\$31,471	\$31,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 1 VIVIENDA / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECTO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, ESTADO DE PUEBLA; DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIFITIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCCULMANTIC (10 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABEERA MUNICIPAL (1 TECTO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECTO), COYOXAPA (19TECHOS), TEPEXILLOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONVO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$31,471.30 SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014141	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros; Pago Por La Integración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Sistemas De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan- 253515	253515 MZF-DOP-2017-34	Puebla	Zoquitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZARON 8 PROYECTOS DE AGUA POTABLE; AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014142	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan Zoquitlan - 233432	233432 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 20 estufas en zoquitlan / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEXILLOTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$59,961.50 - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014143	Ampliación De La Red De Electrificación De Los Barrios Astotla, Itzmicapa Y Entronque Cotziáns De La Localidad De Zoquitlan, Municipio De Zoquitlan, Puebla- 233029	233029 MZF-DOP-2017-51	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se colocaron 23 postes / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014144	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Carlos A Carrillo Con Clave 21des0060r De La Localidad De Zoquitlan, Municipio De Zoquitlan, Puebla - 232797	232797 MZF-DOP-2017-24	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% de beneficio a 440 alumnos / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014145	Construcción De Alumbrado Público En Carretera Zoquitlan-Vestantillas Del Km 0.00 Al Km 2.2 En La Localidad De Zoquitlan, Municipio De Zoquitlan, Puebla - 232708	232708 MZF-DOP-2017-41	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 2 KM DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014146	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Barrio 3 De La Localidad De Acatepec Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 323793	323793 MZF-DOP-2017-53	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 50 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014147	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Acatepec) - 255202	255202 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 42 viviendas / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, ESTADO DE PUEBLA; DONDE SE BENEFICIA A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LE-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LE-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE SARAGOZA (10 TECHOS), FRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOLAPA (19TECHOS), TEPEXILLOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$1,059,572.79 SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014148	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan Acatepec - 233450	233450 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 15 ESTUFAS EN ACATEPEC / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEXILLOTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS 2017; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$44979.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014149	Ampliación De La Red De Electrificación De Barrio Cuerto A Tamaniac De La Localidad De Acatepec Municipio De Zoquitlan, Puebla - 233401	233401 MZF-DOP-2017-52	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE COLOCARON 8 POSTES / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014150	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 21da100251 En La Localidad De San Antonio Acatepec, Del Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 232971	232971 MZF-DOP-2017-26	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 184 alumnos / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014151	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El Bachillerato General Leandro Quintanilla Pastor Clave 21ebh05771 En La Localidad De San Antonio Acatepec - 232712	232712 MZF-DOP-2017-25	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 73 alumnos / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014152	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Cacaloc) - 270426	270426 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%, SE BENEFICIO A 1 VIVIENDA / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, ESTADO DE PUEBLA; DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANTIC (10 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOXAPA (19TECHOS), TEPEXILLOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$50,354.08 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014153	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Carlos A Carrillo Clave 21dps0803y De La Localidad De Cacaloc Barrio Apiztec - 233204	233204 MZF-DOP-2017-30	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se beneficio a 50 alumnos / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014154	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Coyolapa) - 255653	255653 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico al 100%; se beneficio a 19 viviendas / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, ESTADO DE PUEBLA; DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANTIC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOXAPA (19TECHOS), TEPEXILLOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$537,110.14 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014155	Construcción De Una (1) Aula En El Bachillerato Digital No. 145 Clave 21ebh1135u, En La Localidad De Coyolapa (Segunda Etapa) Del Municipio De Zoquitlán, En El Estado De Puebla - 233056	233056 MZF-DOP-2017-22	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance fisico al 100% / Física: avance fisico al 100%; se beneficio a 47 alumnos / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014156	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Tepeixtlotla) - 255612	255612 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Tepeixtlotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 21 viviendas / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE SARAGOSA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOLAPA (19TECHOS), TEPEIXTLTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$601,589.84 - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014157	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan Tepeixtlotla - 233467	233467 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Tepeixtlotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 15 ESTUFAS EN TEPEIXTLTLA / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEIXTLTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$59,961.50 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014158	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Xaltepec) - 259342	259342 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 30 viviendas / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MDS 2017 ASI LO REQUIERE; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE SARAGOSA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOLAPA (19TECHOS), TEPEIXTLTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$800,082.80 - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014159	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Xitlana) - 255263	255263 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance físico al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 22 viviendas / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014160	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan Xitlana - 233440	233440 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 15 ESTUFAS / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEXILLOTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$44,979.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014161	Construcción De 1 (Una) Aula De Computo En El Bachillerato General Oficial Frida Kahlo Clave Z1609081 De La Localidad De Xitlana, Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 233367	233367 MZF-DOP-2017-09	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se benefició a 62 alumnos / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014162	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio 5, 6 Y 7 De La Localidad De Xitlana, Municipio De Zoquitlan, Puebla - 232987	232987 MZF-DOP-2017-32	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 226 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014180	Mejoramiento De Vivienda En Tlaltenango Puebla - 340163	340163-2017-22	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAITENANGO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014181	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada Alvaro Obregon Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Nicolas Bravo - 339618	339618-2017-20	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAITENANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014186	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaola - 264930	264930	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	Terminado	2017	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014187	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 264928	264928	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00		Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014188	Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 217344	217344	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	Terminado	2017	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014189	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Volcanchitl - 218595	218595	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014190	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Herman Hesse - 218455	218455	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,609,303	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014191	Mejoramiento De La Casa De Salud En La Localidad De Caxapotla - 218483	218483	Puebla	Tlaola	Caxapotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria - 217336	217336	Puebla	Tlaola	Chichahuatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014193	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Chicahuaxtla - 217333	217333	Puebla	Tlaola	Chicahuaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	Terminado	2017	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014194	Construcción De Una Aula De Medios En El Bachillerato Digital - 218416	218416	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014195	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telessecundaria Federal Jose Vasconcelos - 218354	218354	Puebla	Tlaola	Tlattepanango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014196	Construcción De Una Aula En El Preescolar Indira Gandhi - 218390	218390	Puebla	Tlaola	Tlapitalapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014197	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 218549	218549	Puebla	Tlaola	Tlatlapanela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014198	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 257496	257496	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	Terminado	2017	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014199	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Indígena Tepochcálli - 218576	218576	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014200	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtla - 218564	218564	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014201	Mejoramiento De La Clínica Del Inss - 218528	218528	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014203	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochinanacatlan - 217341	217341	Puebla	Tlaola	Xochinanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	Terminado	2017	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014204	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochinanacatlan - 218510	218510	Puebla	Tlaola	Xochinanacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014205	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Yetla - 214765	214765	Puebla	Tlaola	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014206	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 312425	312425	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014207	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 311294	311294	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUNTPA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014208	33991 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 311218	311218	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014209	Rehabilitación Del Camino Tlamaya Chico La Cruz - 310073	310073	Puebla	Tlapacoya	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014210	Construcción De Quince Recamaras Adicionales - 310595	310595	Puebla	Tlapacoya	Cuatpalcatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	Terminado	2017	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014211	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable - 311822	311822	Puebla	Tlapacoya	Cuatpalcatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014212	Rehabilitación Del Camino La Gruta Cuatpalcatia - 306791	306791	Puebla	Tlapacoya	Cuatpalcatia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014213	Construcción De Comedor Escolar - 310422	310422	Puebla	Tlapacoya	San Antonio Tlilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Educación	Terminado	2017	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014214	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 306364	306364	Puebla	Tlapacoya	Tlamaya Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014215	Construcción De Techado En Bachillerato - 311359	311359	Puebla	Tlapacoya	Tlamaya Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Educación	Terminado	2017	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014216	Construcción De Quince Recamaras Adicionales - 310940	310940	Puebla	Tlapacoya	Zoquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Vivienda	Terminado	2017	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014217	Construcción Y Pavimentación De Andador - 305972	305972	Puebla	Tlapacoya	Benito Juárez (Xicalango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014218	33903 Servicios Integrales - 285619	285619	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ACCION TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014219	Construcción De Muro De Mampostería En La Calle Reforma Norte A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracán Katia - 261095	261095	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014220	Rehabilitación De Drenaje De Aguas Pluviales En La Calle Reforma Norte A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracán Katia - 261071	261071	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014221	33903 Servicios Integrales - 261011	261011	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ACCION TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014222	33903 Servicios Integrales - 208575	208575	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Física: ACCION TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014223	Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Preescolar Niños Heroes - 249974	249974	Puebla	Tlatlauqui tepec	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014224	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 278758	278758	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ocota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014225	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Oyameles Tercera Etapa - 229126	229126	Puebla	Tlatlauqui tepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014226	Relleno Y Nivelación En La Formación De Terrapien En El Km De La Calle Quince De Enero A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por - 262128	262128	Puebla	Tlatlauqui tepec	Pezmatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014227	Construcción De Muro De Mampostería En El Km Del Lado Derecho De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Esc Telesec A Consec - 261040	261040	Puebla	Tlatlauqui tepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$206,961	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014228	Construcción De Muro De Mampostería En El Km Del Lado Izquierdo De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Esc Telesec A Consec - 261018	261018	Puebla	Tlatlauqui tepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014229	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta Tratadora - 231703	231703	Puebla	Tlatlauqui tepec	Tepeteno de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014230	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento - 232350	232350	Puebla	Tlatlauqui tepec	Tatauzoquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014231	Construcción De Techumbre En La Escuela Agua Potable Para Aumento De Dotación En La Cabecera Municipal De Tlaxco Segunda Etapa - 226834	226834	Puebla	Tlatlauqui tepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014232	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 245390	245390	Puebla	Tlatlauqui tepec	El Canal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014233	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Aumento De Dotación En La Cabecera Municipal De Tlaxco Segunda Etapa - 307773	307773-17111	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,244,701	\$2,263,197	\$2,263,197	\$2,263,197	\$2,263,197	\$2,263,197	\$2,263,197	\$2,263,197	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE UTILIZARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN FINANZAS POR UN MONTO TOTAL DE \$18,496.24 A TRAVES DE UNA AMPLIACION DE METAS CON UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ORIGINAL. LOS CONCEPTOS EJECUTADOS AL FINAL SON: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1823.70 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 9 DE 3 DE DIAMETRO, UN CRUCE ATIRANTADO DE 10 ML, UN SOPORTE ATIRANTADO DE 23.27ML, UN CRUCE CON FRABE DE CONCRETO DE 7.23ML Y UN CRUCE CON SOPORTE ATIRANTADO DE 25.78ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014234	Construcción De 17 Recamaras Adicionales En La Cabecera Municipal De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 264722	264722-17115	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN ENERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014235	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Tlaxco En El Municipio De Puebla - 248674	248674-17112	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN DICIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014236	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264610	264610-17113	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,134	\$147,134	\$147,134	\$147,134	\$147,134	\$147,134	\$147,134	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014237	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 248678	248678-17112	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO EN DICIEMBRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2017 Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014238	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 307647	307647-17112	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN ENERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014239	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264509	264509-17113	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN FEBRERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014240	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tlaxco En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264371	264371-17113	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN FEBRERO DEL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014241	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Puebla - 248680	248680-17112	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN DICIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014242	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 307727	307727-17112	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN DICIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014243	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264519	264519-17113	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN ENERO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014244	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Seis Sur Entre Calle Divisora Y Tres Oriente - 293523	293523	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014245	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Unico En La Escuela Secundaria Técnica Cuarenta Y Seis - 296001	296001	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$620,053	\$620,053	\$620,053	\$620,053	\$620,053	\$620,053	\$620,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014246	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C En El Preescolar Kukulkan Con Clave De Trabajo - 295461	295461	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014247	Construcción De Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas De Río - 338760	338760	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014248	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Sin Nombre Vicente Guerrero E Iturbide - 295880	295880	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014249	Construcción de Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Primaria Lázaro Cárdenas - 337770	337770	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014250	Construcción De Pisos Dignos - 291739	291739	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014251	Construcción De Techos Digno - 296099	296099	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014252	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional C En El Jardín De Niños José Gorostiza - 296056	296056	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014253	Sustitución De Tres Aulas Así Como La Construcción Del Módulo De Dirección Sanitarios Y Escaleras En Estructura U Dos Cisterna Fosa Séptica - 288882	288882	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tepetlacoico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014254	Construcción De Un Desayunador Escuelas En Estructura Regional C Y Cisterna En El Preescolar México Con Clave - 281605	281605	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014255	Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Indígena Comunitario El Gavilán Con Clave - 295244	295244	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$345,318	\$345,318	\$345,318	\$345,318	\$345,318	\$345,318	\$345,318	\$345,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014256	Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia El Campo - 308381	308381	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014257	Construcción De Estructura Para Techos Con Lamina Galvanizada Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa - 308284	308284	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014258	Pavimentación Con Concreto Calle Sn Sección La Loma - 308402	308402	Puebla	Tlacuilotepec	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014259	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cuauतेpec - 308456	308456	Puebla	Tlacuilotepec	Cuauतेpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014260	Revestimiento Del Camino De La Comunidad De Itzatlan Al Río San Marcos - 308347	308347	Puebla	Tlacuilotepec	Itzatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Lajas - 308407	308407	Puebla	Tlacuilotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014262	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De El Rincón - 308302	308302	Puebla	Tlacuilotepec	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE17170401014263	Construcción De Módulo De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Fernando Alva Ixtlixochitl - 308327	308327	Puebla	Tlacuilotepec	San Pedro Petlacotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$479,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	100.00				Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014264	Construcción De Estructura Para Techos Con Lamina Galvanizada Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad - 308425	308425	Puebla	Tlacuilotepec	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	100.00				Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014265	Construcción De Cuartos Para Baños Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De La Silleta - 308435	308435	Puebla	Tlacuilotepec	La Silleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	100.00				Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014266	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa Y Construcción De Techos De Losa - 308396	308396	Puebla	Tlacuilotepec	Tacubaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	100.00				Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014267	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De Tanchita - 308443	308443	Puebla	Tlacuilotepec	Tanchita (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	100.00				Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014268	Construcción De Dos Aulas Del Bachillerato Digital En La Localidad De Tlapehualita - 308293	308293	Puebla	Tlacuilotepec	Tlapehualita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	100.00				Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014269	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Segunda Etapa Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De Huila - 308463	308463	Puebla	Tlacuilotepec	Huila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	100.00				Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014270	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa - 308388	308388	Puebla	Tlacuilotepec	La Loma de la Colmena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	100.00				Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014271	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Venuste De Noviembre Entre Boulevard Reforma A Tierras De Labor - 206283	206283	Puebla	Tlachichuca	Rafael Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,892,350	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	100.00	50		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DE FISMPDF Y FONTAMUN / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014272	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Mariano Matamoros Entre Carretera Tlachichuca Cd Serdan A Lazaro Cardenas - 207751	207751	Puebla	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa Maria Aserradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	100.00	50		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014273	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Miguel Hidalgo Entre Avila Camacho A Tierras De Labor - 207748	207748	Puebla	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa Maria Aserradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	100.00	50		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014274	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Modernización De La Calle Emiliano Zapata Entre Revolución Y Dos Poniente - 329460	329460	Puebla	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	100.00	50		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014275	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Modernización De La Calle Segunda De Morelos Entre Miguel Hidalgo Y Guillermo Prieto A Bachiller - 304176	304176	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepeetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	100.00	50		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014276	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Parque Juárez Entre Barranca Y Carretera Y Terrenos De Labor - 206703	206703	Puebla	Tlachichuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	100.00	50		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014277	Ampliación De La Red Eléctrica En Santa Rosa Tepetitlan - 206726	206726	Puebla	Tlachichuca	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014278	Electrificación En Calles Paraiso Y Los Pinos - 312484	312484	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$648,703	\$648,703	\$648,703	\$648,703	\$648,703	\$648,703	\$648,703	\$648,703	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014279	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Domingo Arenas En La Localidad De Santa Rita Tlahuapan - 293611	293611	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014280	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Reforma Sur Entre El Setenta Y Dos Y Miguel Hidalgo - 293138	293138	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014281	Construcción De Comedor Escolar De La Primaria Reforma Educativa En La Colonia Domingo Arenas - 294402	294402	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financieramente al 100% / Física: Obra terminada física y financieramente al 100% / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014282	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Entre Miguel Hidalgo Y Misma Calle - 296789	296789	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850,903	\$846,737	\$846,737	\$846,737	\$846,737	\$846,737	\$846,737	\$846,737	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014283	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Paraiso Entre Calle Veintidós De Mayo Y Misma Calle - 288699	288699	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$324,585	\$321,205	\$321,205	\$321,205	\$321,205	\$321,205	\$321,205	\$321,205	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014284	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Colonia Domingo Arenas - 290078	290078	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$434,621	\$434,621	\$434,621	\$434,621	\$434,621	\$434,621	\$434,621	\$434,621	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014285	Construcción De Techo Firme En La Cabeza Municipal Col Domingo Arenas La Loma La Granja Ampliación Domingo Arenas Col Benito Juárez - 289628	289628	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014286	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Hermanos Serdan - 288757	288757	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014287	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Cinco De Mayo Entre Miguel Hidalgo Y Misma Calle - 296641	296641	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$357,830	\$354,006	\$354,006	\$354,006	\$354,006	\$354,006	\$354,006	\$354,006	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014288	Electrificación En Calles Dieciséis De Septiembre Y Zacatecas - 303156	303156	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$438,580	\$438,580	\$438,580	\$438,580	\$438,580	\$438,580	\$438,580	\$438,580	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014289	Construcción De Desayunador Escolar En El Colegio De Niños Atzin - 293668	293668	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$992,903	\$992,903	\$992,903	\$992,903	\$992,903	\$992,903	\$992,903	\$992,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014290	Construcción De Comedor Escolar De La Primaria Benito Juárez - 300022	300022	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,005,339	\$1,001,201	\$1,001,201	\$1,001,201	\$1,001,201	\$1,001,201	\$1,001,201	\$1,001,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014291	Construcción Sustitución De Dos Aulas En El Jardín De Niños Atzin - 300133	300133	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$633,305	\$631,416	\$631,416	\$631,416	\$631,416	\$631,416	\$631,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014292	Construcción De Techo Firme En Ignacio López Rayón Y La Cantero - 289728	289728	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014293	Electrificación En Calles Adolfo López Mateo Y Camino Viejo - 301102	301102	Puebla	Tlahuapan	San Martinito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$305,862	\$305,862	\$305,862	\$305,862	\$305,862	\$305,862	\$305,862	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014294	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General Quetzalcóatl - 294274	294274	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,012,989	\$1,012,989	\$1,012,989	\$1,012,989	\$1,012,989	\$1,012,989	\$1,012,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014295	Electrificación En Calles Av Del Trabajo Y Calle Los Gallos - 300708	300708	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$540,756	\$540,756	\$540,756	\$540,756	\$540,756	\$540,756	\$540,756	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014296	Electrificación En Calle Tlalco - 312619	312619	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$218,840	\$218,840	\$218,840	\$218,840	\$218,840	\$218,840	\$218,840	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014297	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Comunidad De San Pedro Matamoros - 290285	290285	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014298	Construcción De Techo Firme En San Pedro Matamoros - 289390	289390	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014299	Electrificación En Calles Sonora Nuevo Lledo Y Comunidad - 303335	303335	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$631,395	\$631,395	\$631,395	\$631,395	\$631,395	\$631,395	\$631,395	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014300	Ampliación De Red De Agua Potable De Las Calles Morelos Tijuana Y Miguel Hidalgo - 293064	293064	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$275,191	\$274,338	\$274,338	\$274,338	\$274,338	\$274,338	\$274,338	\$274,338	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014301	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Domingo Arenas - 293485	293485	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014302	Construcción De Desayunador Escolar En El Jardín De Niños María Castellán Xóchitl - 289503	289503	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,007,365	\$1,007,365	\$1,007,365	\$1,007,365	\$783,630	\$783,630	\$783,630	\$783,630	77.79	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014303	Construcción De Techo Firme En San Rafael Ixtapalucan - 289694	289694	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014304	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Comunidad Y Morelos En San Rafael Ixtapalucan - 291195	291195	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$442,920	\$464,554	\$464,554	\$464,554	\$464,554	\$464,554	\$464,554	\$464,554	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% Se realizó modificación presupuestal. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014305	Electrificación En Calle Carretera A Santa Cruz - 313939	313939	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Moxlahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$228,406	\$228,406	\$228,406	\$228,406	\$228,406	\$228,406	\$228,406	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014306	Electrificación En Calles La Vezana Cuauhtemoc Y Calle Casa De Salud - 312567	312567	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Olatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$383,558	\$383,558	\$383,558	\$383,558	\$383,558	\$383,558	\$383,558	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014307	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Las Dalias Prolongación Pco I Madero Perimetro Y Líndero Con San Miguel Tlanquistenco - 329806	329806	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014308	Electrificación En Calles Progreso Lázaro Cárdenas Nicolás Bravo Perimetro A San Miguel cinco De Mayo Benito Juárez Y Privada Dos De Abril - 303383	303383	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,033,413	\$1,033,413	\$1,033,413	\$1,033,413	\$1,033,413	\$1,033,413	\$1,033,413	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014309	Construcción De Techo Firme En Santa María Texmelucan - 291059	291059	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014310	Electrificación En Calle Veinte De Noviembre - 312696	312696	Puebla	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$173,695	\$173,695	\$173,695	\$173,695	\$173,695	\$173,695	\$173,695	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014311	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable Y Conexión A La Red Existente En La Colonia La Canteras - 300212	300212	Puebla	Tlahuapan	La Canteras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$262,181	\$261,927	\$261,927	\$261,927	\$261,927	\$261,927	\$261,927	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014316	Adquisición De Materiales Para La Ampliación De La Red De Agua Potable De La Privada Cinco Sur Perteneciente A La Localidad De Nicolás Bravo - 332019	332019	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014317	Construcción De Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Cuicacalli - 339113	339113	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014318	Construcción De Cuartos De Baño En El Municipio De Acteopan Puebla - 340979	340979	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,044,501	\$1,044,501	\$1,044,501	\$1,044,501	\$1,044,501	\$1,044,501	\$1,044,501	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014319	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Ignacio López Rayón Segunda Etapa - 336628	336628	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$304,932	\$304,932	\$304,932	\$304,932	\$304,932	\$304,932	\$304,932	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014320	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Varias De La Localidad De San Marcos Acteopan - 340456	340456	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014323	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Varias De La Localidad De San Felipe Teclita - 324909	324909	Puebla	Acteopan	San Felipe Teclita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$795,708	\$795,708	\$795,708	\$795,708	\$795,708	\$795,708	\$795,708	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: RECURSOS EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014324	Adquisición De Tres Escaner Marca Hp Scanjet Para Areas Que Brindan Atención A Las Demandas Ciudadanas - 269544	269544	Puebla	Ahuacatlián	Ahuacatlián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE // Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014325	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Centro De Ahuacatlan - 269304	269304	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014326	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Ixquiuhacan - 256672	256672	Puebla	Ahuacatlán	San Francisco Ixquiuhacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014327	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Planta Tratadora En La Localidad De Tlayehualcingo Segunda Etapa Sección San Rafael - 316583	316583	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financieramente / Fisica: la obra esta al 100% fisicamente / Registro: la obra esta al 100% fisicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014328	Rehabilitación De Techado De Area Para Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 312403	312403	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014329	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Tlayehualcingo - 309739	309739	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014330	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Tercera Sección - 298363	298363	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014332	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pochalcatl - 242640	242640	Puebla	Ahuacatlán	Pochalcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014373	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexión A Descarga Municipal En La Localidad De Martir De Chinameca - 289512	289512	Puebla	Atlixco	Mártir de Chinameca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$56,778	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014374	Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Sanitarios Con Biodigestor San Felipe Xonacayucan - 319624	319624	Puebla	Atlixco	San Felipe Xonacayucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,388,652	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014376	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera Tochtepec San Lorenzo Ometepe Del Municipio De Tochtepec Puebla - 303551	303551	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014377	Construcción De Estufas Ecológicas Equipamiento Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación A Sdsot - 281239	281239	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$291,900	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014378	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Olivos Sur Y Privada Tres Sur - 129692	129692	Puebla	Tochtepec	Chipiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014379	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Olivos Entre Calle Hidalgo Y El Cerro Calle Hidalgo Entre Olivos Y Porfirio Diaz Sur - 306837	306837	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetitlacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014380	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Matamoros Sur Y Calle Aljibes Perteneciente A La Localidad De San Bartolomé Tepetitlacatepec - 284756	284756	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetitlacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014381	Primera Etapa Para La Construcción De Desayunador En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Helen Hernández Palacio Con Clave - 280269	280269	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA REALIZADA EN SU PRIMERA ETAPA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014382	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U Dos C En La Primaria Jose Vasconcelos Clave De La Localidad De San Martín Caltenco A - 129629	129629	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EL CAPCEB	Educación	Terminado	2017	\$3,107,821	\$649,181	\$649,181	\$649,181	\$649,181	\$649,181	\$649,181	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014383	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles En La Localidad De San Martín Caltenco Perteneciente Al Municipio De Tochtepec - 294519	294519	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014384	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle San Martín Tres Sur Entre Calle Cristo Rey Tres Tre Y San Antonio Dos Sur En La Colon - 282040	282040	Puebla	Tochtepec	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014385	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Diecisiete Norte Entre Carretera San Martín Caltenco Chililtepec Y Prolongación Tres Poniente - 288870	288870	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014386	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Entre Pozo Noria Y Calle Hidalgo - 320777	320777	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 670 ML DE LINEA DE CONDUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014387	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C Y Fosa Séptica En El Preescolar Jose Joaquín Herrera Cct - 262519	262519	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Educación	Terminado	2017	\$286,830	\$187,353	\$187,353	\$187,353	\$187,353	\$187,353	\$187,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 32.50 M2 DE SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014388	Construcción De Recamaras Adicionales De Cuatro Setenta Por Tres Cincuenta Metros - 262634	262634	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 5 RECAMARAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014389	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle Lopez Portillo Y Cerrada San Nicolás En El Municipio De - 341651	341651	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014390	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Barranca Chastipac En La Localidad De Tulcingo De Valle - 265493	265493	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014391	Ampliación De Electrificación De Energía Removable Solar En El Municipio De Tulcingo De Valle - 265431	265431	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014392	Construcción De Ciento Treinta Espacios De Pisos Dignos En La Localidad De Tulcingo De Valle Perteneciente Al Municipio De Tulcingo - 213788	213788	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014393	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Tulcingo - 213786	213786	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014394	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Hidráulico En Privada Mariano Matamoros Entre Calle Moctezuma Y Calle San Gabriel - 213783	213783	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014395	33302 Servicios Estadísticas Y Geograficos - 213778	213778	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014396	Rehabilitacion De Bomba De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tlaltepeki Perteneiente Al Municipio De Tulcingo De - 221061	221061	Puebla	Tulcingo	San Miguel Tlaltepeki	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014397	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Francisco Villa Perteneiente Al Municipio De Tulcingo De Valle Puebla - 221040	221040	Puebla	Tulcingo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014398	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Y Calle Miguel Hídalgo En Caxhuscan Municipio De Caxhuscan Puebla - 253263	253263	Puebla	Caxhuscan	Caxhuscan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$433,778	\$433,778	\$433,778	\$433,778	\$433,778	\$433,778	\$433,778	\$433,778	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014399	Adquisición De Equipo De Computo E Impresión Para Tesorería Municipal Y Registro Civil - 327007	327007	Puebla	Cotepec	Cotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	100.00	50	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014400	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De Santa Cecilia Del Municipio De Coxcatlan - 312145	312145 17045	Puebla	Coxcatlán	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014401	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Coyomeapan - 338139	338139	Puebla	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,182,822	\$1,182,822	\$1,182,822	\$1,182,822	\$1,182,822	\$1,182,822	\$1,182,822	\$1,182,822	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014402	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ahuatepec - 341656	341656	Puebla	Coyomeapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,073,253	\$1,073,253	\$1,073,253	\$1,073,253	\$1,073,253	\$1,073,253	\$1,073,253	\$1,073,253	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014403	Construcción De Camino Ahuatepec Zizicapa - 337352	337352	Puebla	Coyomeapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,576,825	\$2,576,825	\$2,576,825	\$2,576,825	\$2,576,825	\$2,576,825	\$2,576,825	\$2,576,825	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014404	Construcción De Techado En Explanada De La Localidad De Atempa - 341985	341985	Puebla	Coyomeapan	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,840,112	\$1,840,112	\$1,840,112	\$1,840,112	\$1,840,112	\$1,840,112	\$1,840,112	\$1,840,112	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014405	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Aticpac - 341077	341077	Puebla	Coyomeapan	Aticpac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,102,991	\$2,102,991	\$2,102,991	\$2,102,991	\$2,102,991	\$2,102,991	\$2,102,991	\$2,102,991	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014407	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Juan Cuautla - 342176	342176	Puebla	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,070,442	\$2,546,885	\$2,546,885	\$2,546,885	\$2,546,885	\$2,546,885	\$2,546,885	\$2,546,885	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014408	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Caxalli - 336806	336806	Puebla	Coyomeapan	Caxalli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,539,998	\$1,539,998	\$1,539,998	\$1,539,998	\$1,539,998	\$1,539,998	\$1,539,998	\$1,539,998	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014409	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xaltepec - 341509	341509	Puebla	Coyomeapan	Xaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$636,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014410	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Norte Esquina Con Cuatro Poniente Barrio La Candelaria - 291520	291520	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014411	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales San Vicente Coyotepec - 326716	326716	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014412	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Norte Nativitas Cuautempan - 206729	206729	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014413	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Varias De La Cabecera Municipal De Cuapixtla De Madero Pue - 325213	325213	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$228,140	\$260,948	\$260,948	\$260,948	\$260,948	\$260,948	\$260,948	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014414	Ampliación De Drenaje Sanitario En C Alvaro Obregón Entre Priv A Obregon Y - 312856	312856	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; se marca la fe de erratas del nombre de la obra la cual dice ampliación de drenaje sanitario en c alvaro obregon entre priv a obregon y de 312856 y debe decir ampliación de drenaje sanitario en la c. las bugambillas norte y priv. 20 de noviembre entre c. 5 de mayo y blvd. adolfo lopez mateos norte y privadas niños heroes a y b ubicadas sobre la calle niños heroes pte. entre c. 5 de febrero y c. emiliano zapata. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014415	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Francisco I Madero Poniente Entre Av Reforma Y C Fco I Madero - 312471	312471	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	Terminado	2017	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014416	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Ote Entre La C Independencia Y Calle Sn - 312639	312639	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma y todo conforme a proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014417	Ampliación De Red Eléctrica En La Privada Niños Heroes Oriente Numero Doscientos Diez - 298872	298872	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	Terminado	2017	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014418	Ampliación De Red Eléctrica De La Privada Dieciséis De Sep Ote Entre C Hermenegildo Galeana Sur Y C Alvaro Obregon Sur - 298949	298949	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	Terminado	2017	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014419	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Pino Suarez Sur Entre C Ignacio Aldama Oriente Y Ferrocarril - 298907	298907	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	Terminado	2017	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014430	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Mariano Antonio Tapia En La Colonia El Calvario Tlancuapícan - 265151	265151-2017-10	Puebla	Chiautla	Tlancuapícan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014452	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Personas De Recursos Del Municipio De Calpan Puebla - 262959	262959	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$3,820,276	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	100.00		Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014454	Equipamiento De Vivienda Con Estufa Ecológica Con El Programa Ecológicas - 218166	218166	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	Terminado	2017	\$265,000	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014457	Construcción de Tercer Paquete de Vivienda En El Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 287982	287982	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	Terminado	2017	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014458	Construcción De Cuarto Para Baño Y Fosa Septica En La Localidad De San Pedro Cuayuca Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 214837	214837	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	Terminado	2017	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014459	Construcción de Segundo Paquete De Cuatro Cuartos Dormitorios Y Dos Sanitarios Con Fosa Septica En Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 214863	214863	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	Terminado	2017	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014460	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios Y Cocina En La Localidad De Cuayuca De Andrade - 214858	214858	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	Terminado	2017	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014476	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 262075	262075	Puebla	Chiconcuautla	Macuilacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: 10 VIVIENDAS OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014477	Construcción de Cercado Perimetral En Tele Bachillerato Comunitario - 262107	262107	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: UNIDAD DE OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014478	Ampliación De Red De Distribución Y Baja Tensión En Calles Revolución Y Andador Melchor Ocampo - 262880	262880	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA POSTES OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014479	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria Ignacio Zaragoza - 262449	262449	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014480	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lindavista - 265979	265979	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014481	Ampliación De Red De Distribución Y Baja Tensión En Camino De Acceso A San Lorenzo - 262648	262648	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA POSTES OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014482	Ampliación Del Centro De Salud - 262929	262929	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Salud	Terminado	2017	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014483	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Once De Septiembre - 262269	262269	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014484	Construcción De Cercado Perimetral En Escuela Preescolar Kochiconetl - 321876	321876	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014485	Ampliación De La Casa De Salud - 262398	262398	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Salud	Terminado	2017	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014486	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Lázaro Cárdenas Del Río - 262208	262208	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014487	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Juan Pablo II Entre Calle Narciso Mendoza Y Campos De Cultivo - 338983	338983	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014488	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Santa Ana Xalmimilulco - 318143	318143	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014489	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Primaria Juan Escutia - 306134	306134	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014490	Construcción De Desayunador Escolar En Estructura Regional C En Jardín De Niños Xalmimilulco - 305507	305507	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014491	Construcción De Techado En Plaza Cívica En Primaria Federal Emiliano Zapata - 210066	210066	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014493	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Denominado Chiapas - 250517	250517	Puebla	Ahuacatlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014494	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Denominado Libramiento - 250350	250350	Puebla	Ahuacatlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014520	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 326867	326867	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014521	Adquisición De Equipo De Computo Para La Dirección De Obras Públicas Secretaria General Y Contraloría - 324881	324881	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	100.00	0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014522	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292288	292288	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014523	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292280	292280	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014524	Construcción De Sels Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 291735	291735	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014525	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292256	292256	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014526	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 291899	291899	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014527	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 291925	291925	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014528	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292265	292265	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014529	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 326796	326796	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014530	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Sebastian Tenango Municipio De Teopantlan - 292296	292296	Puebla	Teopantlán	San Sebastián Tenango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014531	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad Del Zapote Municipio De Teopantlan - 292300	292300	Puebla	Teopantlán	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014532	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249285	249285	Puebla	Vicente Guerrero	Coxcatépac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE	Urbanización	Terminado	2017	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014533	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242411	242411	Puebla	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE	Urbanización	Terminado	2017	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICOS FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014534	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlan De Bravo Cuarta Etapa - 235573	235573	Puebla	Xayacatlán	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,836,639	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014536	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En La Calle Reforma Entre Fuerte De San Juan Y Segunda Privada De Reforma - 257429	257429	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 202 m de alcantarillado sanitario y pluvial en calle reforma / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014537	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En Calle Diez De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo Y Lomas Del Obispo - 257416	257416	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$53,770	\$53,770	\$53,770	\$53,770	\$53,770	\$53,770	\$53,770	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 109 m de la línea de agua en calle 10 de mayo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014538	Rehabilitación De Alcantarillado En Calle Diez De Mayo De La Localidad De Xicotepec De Juarez Municipio De Xicotepec Puebla - 257407	257407	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 30 m de alcantarillado sanitario en calle 10 de mayo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014539	Construcción De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario En Avenida Juárez Norte - 257452	257452	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 117 m de alcantarillado pluvial y sanitario en Av. Juárez Norte / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014540	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Dos De Abril Entre Calle Mariano Añista Y El Rosario En La Colonia Centro En Xicoteppec - 257440	257440	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 209 m de alcantarillado sanitario en calle 2 de abril / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014541	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Calle Flores Magon Entre Calle Flores Magon Y Segunda Veintiuno De Marzo - 257435	257435	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 141 m de alcantarillado sanitario y pluvial en calle flores magon / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014542	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Diecisiete De Junio Y Cinco De Mayo Tercera Etapa Localidad De Xicoteppec De Juárez - 229065	229065	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 80 metros de canal pluvial en calle 5 de mayo y 17 de junio / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014543	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Las Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Xicoteppec - 232516	232516	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,984,188	\$2,984,188	\$2,984,188	\$2,984,188	\$2,984,188	\$2,984,188	\$2,984,188	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 2448 luminarias en las zonas de atencion prioritaria de Xicoteppec / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014544	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Xicoteppec De Juárez Segunda Etapa - 228729	228729	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$489,043	\$489,043	\$489,043	\$489,043	\$489,043	\$489,043	\$489,043	100.00	0	Metros	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 778 m de calles en Xicoteppec de Juárez / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014545	Colocación De Techos De Lámina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Juárez - 228599	228599	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$13,887,352	\$13,887,352	\$13,887,352	\$13,887,352	\$13,887,352	\$13,887,352	\$13,887,352	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 30648 m2 de techos de lamina en Xicoteppec de Juárez / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014546	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad De Xicoteppec De Juárez - 228482	228482	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 580 depositos de almacenamiento de agua en Xicoteppec de Juárez / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014547	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Xicoteppec De Juárez - 228660	228660	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,531,242	\$1,531,242	\$1,531,242	\$1,531,242	\$1,531,242	\$1,531,242	\$1,531,242	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 5440 m2 de piso firme en Xicoteppec de Juárez / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014548	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Ahuaxintitla - 235836	235836	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 25 luminarias de alumbrado publico en Ahuaxintitla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014549	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Ahuaxintitla - 230404	230404	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 480 m2 de piso firme en Ahuaxintitla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014550	Colocación De Techos De Lámina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Ahuaxintitla - 229831	229831	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 928 m2 de techos de lamina en Ahuaxintitla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014551	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad Ahuaxintitla - 231185	231185	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 13 depositos para almacenamiento de agua en Ahuaxintitla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014552	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Atequexquilita - 235835	235835	Puebla	Xicoteppec	Atequexquilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 25 luminarias de alumbrado publico en Atequexquilita / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014553	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Atequexquilita - 230399	230399	Puebla	Xicoteppec	Atequexquilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 320 m2 de piso firme en Atequexquilita / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014554	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec Localidad Atequexquitla - 231179	231179	Puebla	Xicotepec	Atequexquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 13 depositos para almacenamiento de agua en Atequexquitla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014555	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Atequexquitla - 229579	229579	Puebla	Xicotepec	Atequexquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$374,555	\$374,555	\$374,555	\$374,555	\$374,555	\$374,555	\$374,555	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 832 m2 de techos de lamina en Atequexquitla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014556	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Gilberto Camacho - 235734	235734	Puebla	Xicotepec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 50 luminarias de alumbrado publico en Gilberto Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014557	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Gilberto Camacho - 230168	230168	Puebla	Xicotepec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 480 m2 de piso firme en Gilberto Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014558	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Gilberto Camacho - 229194	229194	Puebla	Xicotepec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 1280 m2 de techos de lamina en Gilberto Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014559	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Gilberto Camacho Municipio De Xicotepec - 231850	231850	Puebla	Xicotepec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,293,481	\$2,293,481	\$2,293,481	\$2,293,481	\$2,293,481	\$2,293,481	\$2,293,481	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilito 2001 m de la línea de conducción del sistema de agua en Gilberto Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014560	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec Localidad Gilberto Camacho - 231067	231067	Puebla	Xicotepec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 30 depositos para almacenamiento de agua en Gilberto Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014561	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Ixtepec - 236970	236970	Puebla	Xicotepec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 224 m2 de techos de lamina en Ixtepec / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014562	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Ixtepec - 235740	235740	Puebla	Xicotepec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 25 luminarias de alumbrado publico en Ixtepec / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014563	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Ixtepec - 230316	230316	Puebla	Xicotepec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 128 m2 de piso firme en Ixtepec / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014564	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec Localidad Ixtepec - 231081	231081	Puebla	Xicotepec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 6 depositos de almacenamiento de agua en Ixtepec / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014565	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Jalapilla - 235736	235736	Puebla	Xicotepec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 50 luminarias de alumbrado publico en Jalapilla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014566	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Jalapilla - 230263	230263	Puebla	Xicotepec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 128 m2 de piso firme en Jalapilla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014567	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Jalapilla - 229214	229214	Puebla	Xicotepec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 224 m2 de techos de lamina en Jalapilla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014568	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Jalapilla - 231075	231075	Puebla	Xicotepepec	Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 14 depósitos para almacenamiento de agua en Jalapilla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014569	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec El Jonote - 235840	235840	Puebla	Xicotepepec	El Jonote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en El Jonote / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014570	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De El Jonote - 230887	230887	Puebla	Xicotepepec	El Jonote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$27,022	\$27,022	\$27,022	\$27,022	\$27,022	\$27,022	\$27,022	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 96 m2 de piso firme en El Jonote / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014571	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De El Jonote - 229917	229917	Puebla	Xicotepepec	El Jonote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 320 m2 de techos de lamina en El Jonote / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014572	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad El Jonote - 231209	231209	Puebla	Xicotepepec	El Jonote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 5 depósitos para almacenamiento de agua en El Jonote / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014573	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Los Limones - 230151	230151	Puebla	Xicotepepec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 224 m2 de piso firme en Los Limones / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014574	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Los Limones - 235732	235732	Puebla	Xicotepepec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 35 luminarias de alumbrado publico en los limones / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014575	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Los Limones - 231059	231059	Puebla	Xicotepepec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entraron 10 depósitos para almacenamiento de agua en Los Limones / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014576	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Los Limones - 229191	229191	Puebla	Xicotepepec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 320 m2 de techos de lamina en Los Limones / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014577	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec La Magdalena - 235902	235902	Puebla	Xicotepepec	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico La Magdalena / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014578	Rehabilitación De Captación Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Mecatlan De Las Flores - 257462	257462	Puebla	Xicotepepec	Mecatlán de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$546,847	\$546,847	\$546,847	\$546,847	\$546,847	\$546,847	\$546,847	\$546,847	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabillito 1 tanque de almacenamiento y captación de agua en Mecatlan de las Flores / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014579	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Mecatlan - 235858	235858	Puebla	Xicotepepec	Mecatlán de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Mecatlan de las Flores / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014580	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Mecatlan - 230896	230896	Puebla	Xicotepepec	Mecatlán de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 320 m2 de piso firme en Mecatlan de las Flores / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014581	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Mecatlan - 229933	229933	Puebla	Xicotepepec	Mecatlán de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$288,119	\$288,119	\$288,119	\$288,119	\$288,119	\$288,119	\$288,119	\$288,119	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 640 m2 de techos de lamina en Mecatlan / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014582	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec Localidad Mecatlan - 231234	231234	Puebla	Xicotepec	Mecatlán de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 15 depositos para almacenamiento de agua en Mecatlan de las Flores / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014583	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Monte Grande - 235839	235839	Puebla	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Monte Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014584	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Monte Grande - 230410	230410	Puebla	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 224 m2 de piso en Monte grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014585	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Monte Grande - 229905	229905	Puebla	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 672 m2 de techos de lamina en Monte Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014586	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec Localidad Monte Grande - 231200	231200	Puebla	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 6 depositos para almacenamiento de agua en Monte Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014587	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Nactanca Grande - 235744	235744	Puebla	Xicotepec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Nactanca Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014588	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Nactanca Grande - 229235	229235	Puebla	Xicotepec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 960 m2 de techos de lamina en Nactanca Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014589	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec Localidad Nactanca Grande - 231096	231096	Puebla	Xicotepec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 15 depositos de almacenamiento de agua en Nactanca Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014590	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Nactanca Grande - 230350	230350	Puebla	Xicotepec	Nactanca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 320 m2 de piso firme en Nactanca Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014591	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Los Naranjos - 235859	235859	Puebla	Xicotepec	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 10 luminarias de alumbrado publico en los Naranjos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014592	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Los Naranjos - 230901	230901	Puebla	Xicotepec	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 160 m2 de piso firme en Los Naranjos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014593	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Los Naranjos - 229942	229942	Puebla	Xicotepec	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 160 m2 de techos de lamina en Los Naranjos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014594	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec Localidad Los Naranjos - 231253	231253	Puebla	Xicotepec	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 5 depositos para almacenamiento de agua en Los Naranjos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014595	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De San Antonio Ocopetatlán - 237284	237284	Puebla	Xicotepec	San Antonio Ocopetatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$648,269	\$648,269	\$648,269	\$648,269	\$648,269	\$648,269	\$648,269	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 1440 m2 de techos de lamina en San Antonio Ocopetatlán / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014596	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec San Antonio Ocopetlatlán - 235866	235866	Puebla	Xicotepepec	San Antonio Ocopetlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	\$24,416	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 50 luminarias de alumbrado publico en San Antonio Ocopetlatlan / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014597	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De San Antonio Ocopetlatlan - 230940	230940	Puebla	Xicotepepec	San Antonio Ocopetlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 320 m2 de piso firme en San Antonio Ocopetlatlan / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014598	Rehabilitación De ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPPEC - 229182	229182	Puebla	Xicotepepec	San Antonio Ocopetlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$710,602	\$710,602	\$710,602	\$710,602	\$710,602	\$710,602	\$710,602	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 685 m de alcantarillado sanitario en la colonia Villa de las Flores / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014599	Programa De Tanques De Agua Fotable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad San Antonio Ocopetlatlan - 231683	231683	Puebla	Xicotepepec	San Antonio Ocopetlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$20,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 13 depositos para almacenamiento de agua en San Antonio Ocopetlatlan / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014600	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Las Pilas - 229223	229223	Puebla	Xicotepepec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se colocaron 928 m2 de techos de lamina en Las Pilas / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014601	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Las Pilas - 235741	235741	Puebla	Xicotepepec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Las Pilas / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014602	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Las Pilas - 230332	230332	Puebla	Xicotepepec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 274 m2 de piso firme en Las Pilas / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014603	Programa De Tanques De Agua Fotable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Las Pilas - 231085	231085	Puebla	Xicotepepec	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 15 depositos de almacenamiento de agua en Las Pilas / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014604	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Rancho Nuevo Comunidad - 237291	237291	Puebla	Xicotepepec	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Rancho Nuevo Comunidad / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014605	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Rancho Nuevo Comunidad - 230209	230209	Puebla	Xicotepepec	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$72,058	\$72,058	\$72,058	\$72,058	\$72,058	\$72,058	\$72,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 256 m2 de piso firme en Rancho Nuevo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014606	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Rancho Nuevo Comunidad - 229199	229199	Puebla	Xicotepepec	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	\$144,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 320 m2 de techos de lamina en Rancho Nuevo Comunidad / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014607	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De San Agustín Atlahuacán - 230936	230936	Puebla	Xicotepepec	San Agustín Atlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 640 m2 de piso firme en San Agustín / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014608	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De San Agustín Atlahuacán - 230021	230021	Puebla	Xicotepepec	San Agustín Atlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 1280 m2 de techos de lamina en San Agustín / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014609	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec San Agustín Atlahuacán - 235864	235864	Puebla	Xicotepepec	San Agustín Atlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 60 luminarias de alumbrado publico en San Agustín / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014610	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad San Agustín Atlilhuacán - 231659	231659	Puebla	Xicotepepec	San Agustín Atlilhuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 12 depositos para almacenamiento de agua en San Agustín Atlilhuacán / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014611	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec San Isidro - 235870	235870	Puebla	Xicotepepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 60 luminarias de alumbrado publico en San Isidro / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014612	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Rancho Viejo - 229079	229079	Puebla	Xicotepepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,266,059	\$4,266,059	\$4,266,059	\$4,266,059	\$4,266,059	\$4,266,059	\$4,266,059	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 1939 m de alcantarillado sanitario en colonia Rancho Viejo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014613	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec San Lorenzo - 235738	235738	Puebla	Xicotepepec	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 35 luminarias de alumbrado publico en San Lorenzo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014614	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De San Lorenzo - 230290	230290	Puebla	Xicotepepec	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$117,095	\$117,095	\$117,095	\$117,095	\$117,095	\$117,095	\$117,095	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 416 m2 de piso firme en San Lorenzo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014615	Colocación De Techos De Lámina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De San Lorenzo - 229217	229217	Puebla	Xicotepepec	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	\$432,179	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 960 m2 de techos de lamina en San Lorenzo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014616	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad San Lorenzo - 231079	231079	Puebla	Xicotepepec	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 15 depositos para almacenamiento de agua en San Lorenzo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014617	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De San Pedro Itztila - 230926	230926	Puebla	Xicotepepec	San Pedro Itztila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	\$135,110	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 480 m2 de piso firme en San Pedro Itztila / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014618	Colocación De Techos De Lámina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De San Pedro Itztila - 229963	229963	Puebla	Xicotepepec	San Pedro Itztila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	\$576,239	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 1260 m2 de techos de lamina en San Pedro Itztila / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014619	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec San Pedro Itztila - 235862	235862	Puebla	Xicotepepec	San Pedro Itztila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 60 luminarias de alumbrado publico en San Pedro Itztila / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014620	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad San Pedro Itztila - 231649	231649	Puebla	Xicotepepec	San Pedro Itztila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 20 depositos para almacenamiento de agua en San Pedro Itztila / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014621	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Santa Cruz Grande - 235856	235856	Puebla	Xicotepepec	Santa Cruz Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Santa Cruz Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014622	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Santa Cruz Grande - 230890	230890	Puebla	Xicotepepec	Santa Cruz Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$18,015	\$18,015	\$18,015	\$18,015	\$18,015	\$18,015	\$18,015	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 64 m2 de piso firme en Santa Cruz Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014623	Colocación De Techos De Lámina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Santa Cruz Grande - 229922	229922	Puebla	Xicotepepec	Santa Cruz Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	\$72,030	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 160 m2 de techos de lamina en Santa Cruz Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014624	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad Santa Cruz Grande - 231212	231212	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 5 depositos para almacenamiento de agua en Santa Cruz Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014625	Programa De Piso Firme En Viviendas Del Municipio De Santa Rita - 230109	230109	Puebla	Xicoteppec	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	\$180,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 640 m2 de piso firme en Santa Rita / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014626	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Santa Rita - 235729	235729	Puebla	Xicoteppec	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 60 luminarias en localidades / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014627	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad Santa Rita - 230946	230946	Puebla	Xicoteppec	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entraron 10 depositos para almacenamiento de agua en Santa Rita / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014628	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Santa Rita - 229187	229187	Puebla	Xicoteppec	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$504,209	\$504,209	\$504,209	\$504,209	\$504,209	\$504,209	\$504,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 1120 m2 de techos de lamina en Santa Rita / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014629	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Tepapatlaxco - 235883	235883	Puebla	Xicoteppec	Tepapatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Tepapatlaxco / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014630	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Tepapatlaxco - 230338	230338	Puebla	Xicoteppec	Tepapatlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 224 m2 de piso firme en Tepapatlaxco / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014631	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Tepetate - 236995	236995	Puebla	Xicoteppec	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$316,931	\$316,931	\$316,931	\$316,931	\$316,931	\$316,931	\$316,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 704 m2 de techos de lamina en El Tepetate / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014632	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Tepetate - 235828	235828	Puebla	Xicoteppec	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 35 luminarias de alumbrado publico en El Tepetate / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014633	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad Tepetate - 231118	231118	Puebla	Xicoteppec	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 19 depositos para almacenamiento de agua en El Tepetate / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014634	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De El Tepetate - 230379	230379	Puebla	Xicoteppec	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 320 m2 de piso firme El Tepetate / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014635	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Tlapehuala - 236385	236385	Puebla	Xicoteppec	Tlapehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	\$29,299	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 60 luminarias de alumbrado publico en Tlapehuala / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014636	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Tlapehuala - 230933	230933	Puebla	Xicoteppec	Tlapehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 320 m2 de piso firme en Tlapehuala / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014637	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Tlapehuala - 229983	229983	Puebla	Xicoteppec	Tlapehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 800 m2 de techos de lamina en Tlapehuala / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014638	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Tlapehuala - 231564	231564	Puebla	Xicotepepec	Tlapehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 10 depositos para almacenamiento de agua en Tlapehuala / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014639	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Tlaxcalantongo - 235830	235830	Puebla	Xicotepepec	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$19,532	\$19,532	\$19,532	\$19,532	\$19,532	\$19,532	\$19,532	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 40 luminarias de alumbrado publico en Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014640	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Tlaxcalantongo - 230384	230384	Puebla	Xicotepepec	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 320 m2 de piso firme en Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014641	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Tlaxcalantongo - 229545	229545	Puebla	Xicotepepec	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$662,674	\$662,674	\$662,674	\$662,674	\$662,674	\$662,674	\$662,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 1472 techos de lamina en Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014642	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Tlaxcalantongo - 231125	231125	Puebla	Xicotepepec	Tlaxcalantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 10 depositos para almacenamiento de agua en Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014643	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Tulancinguillo - 235882	235882	Puebla	Xicotepepec	Tulancinguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2017 / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014644	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Tulancinguillo - 230241	230241	Puebla	Xicotepepec	Tulancinguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	\$63,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 224 m2 de piso firme en Tulancinguillo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014645	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Tulancinguillo - 229205	229205	Puebla	Xicotepepec	Tulancinguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 256 m2 de techos de lamina en Tulancinguillo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014646	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Villa Avila Camacho - 228564	228564	Puebla	Xicotepepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 5536 m2 de techos con lamina en Villa Avila Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014647	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Villa Avila Camacho - 228424	228424	Puebla	Xicotepepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 10 depositos para almacenamiento de agua / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014648	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Villa Avila Camacho - 228648	228648	Puebla	Xicotepepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 1280 m2 de techo de lamina en Villa Avila Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014649	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Villa Avila Camacho - 228804	228804	Puebla	Xicotepepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 990 m de calles en Villa Avila Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014650	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec El Cajon - 235826	235826	Puebla	Xicotepepec	El Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 25 luminarias de alumbrado publico en El Cajon / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014651	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De El Cajon - 230365	230365	Puebla	Xicotepepec	El Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 320 m2 de piso firme en El Cajon / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014652	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De El Cajon - 229526	229526	Puebla	Xicoteppec	El Cajon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 672 m2 de techos de lamina en El cajon / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014653	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad El Cajon - 231114	231114	Puebla	Xicoteppec	El Cajon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 10 depositos para almacenamiento de agua en El Cajon / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014654	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Arroyo Seco - 235898	235898	Puebla	Xicoteppec	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Arroyo Seco / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014655	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec San Antonio Tlaxcalantongo - 237524	237524	Puebla	Xicoteppec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 22 luminarias de alumbrado publico en San Antonio Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014656	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 230386	230386	Puebla	Xicoteppec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se constuyeron 288 m2 de piso firme en San Antonio Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014657	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 229556	229556	Puebla	Xicoteppec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 224 m2 de techos de lamina en San Antonio Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014658	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad San Antonio Tlaxcalantongo - 231143	231143	Puebla	Xicoteppec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 5 depositos para almacenamiento de agua en San Antonio Tlaxcalantongo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014659	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Santa Cruz Chica - 230937	230937	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se constuyeron 160 m2 de piso firme en Santa Cruz Chica / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014660	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Santa Cruz Chica - 230044	230044	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 800 m2 de techos de lamina en Santa Cruz Chica / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014661	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Santa Cruz Chica - 235865	235865	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 15 luminarias de alumbrado publico en Santa Cruz Chica / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014662	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad Santa Cruz Chica - 231668	231668	Puebla	Xicoteppec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 15 depositos para almacenamiento de agua en Santa Cruz Chica / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014663	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Tierra Negra - 235868	235868	Puebla	Xicoteppec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Tierra Negra / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014664	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Framboyan Y Duraznitos En La Localidad De Tierra Negra - 229054	229054	Puebla	Xicoteppec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$516,950	\$516,950	\$516,950	\$516,950	\$516,950	\$516,950	\$516,950	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 332 m de calles en Tierra Negra / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014665	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec El Zoquitl - 235886	235886	Puebla	Xicoteppec	El Zoquitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en El Zoquitl / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014666	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Entidades Del Municipio De Xicotepepec Nactanca Ejido - 235745	235745	Puebla	Xicotepepec	Ejido de Nactanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Nactanca Ejido / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014667	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Nactanca Ejido - 229239	229239	Puebla	Xicotepepec	Ejido de Nactanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 800 m2 de techos de lamina en Nactanca Ejido / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014668	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Nactanca Ejido - 230358	230358	Puebla	Xicotepepec	Ejido de Nactanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 320 m2 de piso firme en Nactanca Ejido / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014669	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Nactanca Ejido - 231104	231104	Puebla	Xicotepepec	Ejido de Nactanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 15 depositos para almacenamiento de agua en Nactanca Ejido / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014670	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Ejido Rancho Nuevo - 235876	235876	Puebla	Xicotepepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en ejido Rancho Nuevo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014671	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 230187	230187	Puebla	Xicotepepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 288 m2 de piso firme en Rancho Nuevo Ejido / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014672	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 229197	229197	Puebla	Xicotepepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 928 m2 de techos de lamina en Rancho Nuevo Ejido / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014673	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Cerro De Los Limones - 235825	235825	Puebla	Xicotepepec	Cerro de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 25 luminarias de alumbrado publico en El Cerro de los Limones / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014674	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Cerro De Los Limones - 231109	231109	Puebla	Xicotepepec	Cerro de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se entregaron 4 depositos para almacenamiento de agua en El Cerro de los Limones / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014675	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De El Porvenir - 230119	230119	Puebla	Xicotepepec	El Porvenir Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 320 m2 de piso firme en El Porvenir / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014676	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec El Porvenir - 235871	235871	Puebla	Xicotepepec	El Porvenir Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 35 luminarias de alumbrado publico en El Porvenir / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014677	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De El Porvenir - 229189	229189	Puebla	Xicotepepec	El Porvenir Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 448 m2 de techos de lamina en El Porvenir / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014678	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec La Garcita - 235891	235891	Puebla	Xicotepepec	La Garcita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en La Garcita / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014679	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Nactanca Chica - 229226	229226	Puebla	Xicotepepec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 128 m2 de techos de lamina en Nactanca Chica / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014680	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Nactanca Chica - 235742	235742	Puebla	Xicotepepec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Nactanca Chica / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014681	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Nactanca Chica - 231087	231087	Puebla	Xicotepepec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 6 depositos de almacenamiento de agua en Nactanca Chica / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014682	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec El Sauce Chico - 235894	235894	Puebla	Xicotepepec	El Sauce Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en El Sauce Chico / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014683	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec El Sauce Grande - 235895	235895	Puebla	Xicotepepec	El Sauce Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en El Sauce Grande / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014684	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Las Águilas - 235893	235893	Puebla	Xicotepepec	Las Águilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Las Águilas / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014685	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Cilima - 235900	235900	Puebla	Xicotepepec	Cilima (La Bomba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Cilima / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014686	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Dos Caminos - 235880	235880	Puebla	Xicotepepec	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Dos Caminos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014687	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ozolonacaxtla Del Municipio De Huehuetla - 317072	31707217252	Puebla	Huehuetla	Ozolonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014688	Mejoramiento De La Escuela Oficial Lázaro Cárdenas De San Juan Ozolonacaxtla - 315912	31591217242	Puebla	Huehuetla	Ozolonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014689	Adquisición De Bomba De Agua Potable Para La Localidad De Ozolonacaxtla - 316859	31685917248	Puebla	Huehuetla	Ozolonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014690	Ampliación De La Línea De Agua Potable Hacia La Localidad De Putaxcat - 315885	31588517238	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014691	Construcción Del Sistema De Achantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Putaxcat Descargas Domiciliarias - 315945	31594517241	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014692	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Putaxcat - 316842	31684217247	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014693	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Macuilacaco - 259934	R332017-079	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Macuilacaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014695	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregón Entre Miguel Hidalgo Y Reforma - 234766	234766	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014696	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Chietla Cerrito El Tepeyac - 227420	227420	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014697	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Emiliano Zapata Entre Miguel Hidalgo Y Oficinas Ejdiales - 219471	219471	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$289,559	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014698	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Sabstedt Entre Calle Altamirano Y Calle Rayón - 218457	218457	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014699	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De Las Calles Independencia E Zapata Reformas Fco I Madero Y Miguel Hidalgo Entre Las Calles Cardenas Y - 218399	218399	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014701	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Independencia Y Dieciseis De Septiembre - 227527	227527	Puebla	Chietla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014702	Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Independencia Y Dieciseis De Septiembre Ahuehuetzingo Municipio De Chi - 227515	227515	Puebla	Chietla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014704	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Atencingo - 244684	244684	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014705	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Tras Tornos Entre Emiliano Zapata Y Juan De La Barrera - 234767	234767	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014706	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Justo Sierra Entre Monterrey Y La Paz - 234736	234736	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014707	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Y Callejon I Zaragozaentre Heroes De Nacozari Y Lazaro Cardenas - 234765	234765	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014708	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Y Callejon I Zaragoza Entre Heroes De Nacozari Y Lazaro Cardenas - 234764	234764	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014709	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Justo Sierra Entre Monterrey Y La Paz - 234718	234718	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014710	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Entre Matamoros Y Benito Juárez - 220773	220773	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCuentra FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCuentra FISIcAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014711	Mejoramiento De La Barda Perimetral En Areas De Castillos En La Escuela Lic Adolfo Lopez Mateos - 227379	227379	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014712	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero Entre Calle Treinta Y Uno De Agosto Y Vicente Guerrero - 218574	218574	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014714	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Galeana Entre La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez - 234729	234729	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014715	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Galeana Entre La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez - 233385	233385	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Entre Galeana Y Calle Primavera - 227509	227509	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014718	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Y Benito Juárez Entre Lázaro Cárdenas Y Dieciséis De Septiembre - 241390	241390	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014719	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Hermanos Serdan Entre Libertad Y Mariano Matamoros - 234687	234687	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014720	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Hermanos Serdan Entre Calle Libertad Y Mariano Matamoros - 234706	234706	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014721	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Leona Vicario Entre Calle L Cardenas Y Cinco De Mayo - 227488	227488	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014722	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Leona Vicario Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Cinco De Mayo - 219532	219532	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014723	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Las Calles José O Domínguez A Serdan Entre M Hidalgo Y Bugambillas Dos Abril Pco Villa - 219429	219429	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014725	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Zaragoza Y Allende - 233408	233408	Puebla	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichica)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014726	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Esperanza Entre Calle Vicente Guerrero Y Benito Juárez - 234668	234668	Puebla	Chietla	La Palma (El Triquetete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014728	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Occurrido El Día Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 303066	303066	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014729	Rehabilitación De Muro De Contención Y Reconstrucción De Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Isabel Cholula - 303629	303629	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$354,208	\$354,207	\$354,207	\$354,207	\$354,207	\$354,207	\$354,207	\$354,207	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014730	Ampliación De Red De Electrificación En Privada Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Límites De Calle - 286697	286697	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014731	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Prolongación Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Libramiento Norte Santa Isabel Cholula - 286832	286832	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014732	Rehabilitación De Caminos Sacacosochas En La Cabecera Municipal Y Juntas Auxiliares Del Municipio De Santa Isabel Cholula - 282035	282035	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014733	Ampliación De Puente Vehicular Xalame Primera Etapa - 210552	210552	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014734	Rehabilitación Y Ampliación De Bodega Para Archivo Municipal - 291259	291259	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014735	Construcción De Muro De Contención De La Calle Laureles Esquina Con Calle Zaragoza - 303597	303597	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$102,332	\$102,332	\$102,332	\$102,332	\$102,332	\$102,332	\$102,332	\$102,332	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014736	Adoquinamiento De Calle Laureles - 282083	282083	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$640,879	\$640,879	\$640,879	\$640,879	\$640,879	\$640,879	\$640,879	\$640,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014737	Ampliación Del Sistema Alcantarillado Sanitario En Calle Reforma Y Cuauhtemoc De San Pablo Ahuatempa - 303153	303153	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014738	Electrificación De La Calle Prolongación Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Y Límite De Calle - 283159	283159	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014739	Ampliación De Red De Electrificación Santa Ana Acozautla Calle Águiles Serdán - 283929	283929	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014740	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Calle Norte Entre La Calle Diez Oriente Y Doce Oriente - 340796	340796	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$689,015	\$589,966	\$589,966	\$589,966	\$589,966	\$589,966	\$589,966	\$589,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014741	Construcción De Calentadores Solares - 341900	341900	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$440,000	\$442,000	\$442,000	\$442,000	\$442,000	\$442,000	\$442,000	\$442,000	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014742	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Trece Sur Entre Privada Trece Poniente Y Calle Trece Poniente - 338297	338297	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$513,448	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014743	Ampliación De Electrificación En Calle Jeremías Sn Col Juquilita Entre Av Nacional Y Municipio De Santiago Miahuatlán - 341341	341341	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014744	Construcción De Pozo De Absorción En La Inspección De El Carmen - 285959	285959	Puebla	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,140	\$243,430	\$243,430	\$243,430	\$243,430	\$243,430	\$243,430	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014745	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Libertad - 339393	339393	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$769,314	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014746	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre Y Calle Manuel Avila Camacho - 342587	342587	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,786,927	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014747	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Las Americas Primera Privada Y Segunda Privada De Las Americas Entre Camino Al Porvenir Y Calle Sn - 342422	342422	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$853,680	\$852,000	\$852,000	\$852,000	\$852,000	\$852,000	\$852,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014748	Ampliación De Electrificación En Sn Col Central De Abastos Entre Manzanillo - 341603	341603	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014749	Ampliación De Electrificación En Prolongación Baja California Entre Mexico Y Prolongación Sonora - 338523	338523	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014750	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De San Jose Montechiquito - 285972	285972	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Educación	Terminado	2017	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014751	Equipamiento De Pozo Cristo Rey - 312767	312767-17129	Puebla	Tehuacán	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$997,389	\$994,538	\$994,538	\$994,538	\$994,538	\$994,538	\$994,538	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014752	Construcción De Sanitarios Con Biódigestor En La Colonia Cristo Rey Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 263075	263075-17131	Puebla	Tehuacán	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,915,027	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014753	Equipamiento De Pozo La Asunción - 263091	263091-17130	Puebla	Tehuacán	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,030,205	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OTROS (POZO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014754	Ampliación De Electrificación En Camino A Zona Arqueológica Vicente Suarez Francisco Marquez Fernandez Montes Colonia Chapultepec - 240757	240757-17104	Puebla	Tehuacán	Hacienda Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014755	Maniobra Y Reparación Del Transformador De Setenta Y Cinco Kva Para El Funcionamiento Del Pozo De Agua - 245963	245963	Puebla	Huauquechula	Huauquechula (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014756	Demolición Y Construcción De Cubre Finacones En El Jardín De Niños Enrique Martínez - 246108	246108	Puebla	Huauquechula	Cacaloxuchitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014757	Convenio Compromiso Para Ejecución de Acciones Para Mejoramiento Y Amp De Vivienda Por Afectaciones Del Sismo Aportacion - 271215	271215	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014758	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Localidad De Huatlatlauca - 329404	329404	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014759	Ampliación de Drenaje Sanitario De La Localidad De Copalcotitla - 329449	329449	Puebla	Huatlatlauca	Copalcotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014761	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Barrio San Antonio De La Localidad De Tepetzitziñtla Perteneciente A - 321827	321827	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzitziñtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014762	Ampliación de Drenaje Sanitario Que Beneficiará Al Barrio Del Carmen De La Localidad De Tepetzitziñtla Pertenecientes Al Municipio De Huatl - 323056	323056	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzitziñtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014763	Ampliación de Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tepetzitziñtla Municipio De Huatlatlauca - 320605	320605	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzitziñtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014764	Ampliación de Drenaje Sanitario En El Barrio De San Isidro De La Localidad De Tepetzitziñtla - 319790	319790	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzitziñtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014765	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle Cuauhtemoc Entre Calle Benito Juárez Y Privada De La Localidad De Tochimatzintla Por Afectación - 319425	319425	Puebla	Huatlatlauca	Tochimatzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014768	Construcción De Red Eléctrica En La Colonia El Ocotal	17054	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	100.00	50	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014769	Construcción De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Federal Bilingüe "Cadete Vicente Suárez" C.C.T. 21dpb066n En La Colonia Lomas De Chapultepec	17085	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,099,193	\$1,099,193	\$1,099,193	\$1,099,193	\$1,099,193	\$1,099,193	\$1,099,193	\$1,099,193	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014770	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Rancho La Morena En La Colonia Santa Catarina	17083	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo	17072	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$466,826	\$466,826	\$466,826	\$466,826	\$466,826	\$466,826	\$466,826	\$466,826	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014772	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Alesseca	17057	Puebla	Huauchinango	Alesseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014775	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De Las Colonias De Hidalgo Del Km 3 072 Al 3 152 Ubicada En La Localidad De Papatzacoicodel Municipio De Huauchinango	17073	Puebla	Huauchinango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA // Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401014780	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Ixhuacatla	17077	Puebla	Huauclanan go	Ixhuacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,691,658	\$1,691,658	\$1,691,658	\$1,691,658	\$1,691,658	\$1,691,658	\$1,691,658	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014781	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Nopalá	17074	Puebla	Huauclanan go	Nopalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014782	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ozomatlan	17041	Puebla	Huauclanan go	Ozomatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014783	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ozomatlan 3ra Etapa	17037	Puebla	Huauclanan go	Ozomatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014784	Ampliación De La Red Eléctrica De La Localidad De Papatlazolco	17050	Puebla	Huauclanan go	Papatlazolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014785	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Puga	17070	Puebla	Huauclanan go	Puga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,112,923	\$3,112,923	\$3,112,923	\$3,112,923	\$3,112,923	\$3,112,923	\$3,112,923	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014788	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Las Camelias	17081	Puebla	Huauclanan go	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014789	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Iro De Julio	17088	Puebla	Huauclanan go	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014790	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Allende	17082	Puebla	Huauclanan go	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014791	Construcción De Red Eléctrica En La Comunidad De Tenohuatlan	17055	Puebla	Huauclanan go	Tenohuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014792	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Teopancingo	17069	Puebla	Huauclanan go	Teopancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014793	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Tepehuacuilá	17052	Puebla	Huauclanan go	Tepehuacuilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014794	Construcción De Techado De Usos Múltiples De La Escuela Primaria "Ignacio Allende" Con Clave Cct21dqb0185e	17040	Puebla	Huauclanan go	Tlacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Educación	Terminado	2017	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401014795	Construcción De La Red Eléctrica Del Camino A La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Tlamaya	17051	Puebla	Huauclanan go	Tlamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014796	Ampliación De Líneas De Agua Potable En La Localidad De Xonalpu - 317165	31716517256	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014797	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Putunichuchut Del Municipio De Huehuetla - 317057	31705717250	Puebla	Huehuetla	Putunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014798	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Kwikichuchut Del Municipio De Huehuetla - 317034	31703417250	Puebla	Huehuetla	Kwikichuchut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014799	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Día De Septiembre - 331891	331891	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014800	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Entrada Al Desarenador De La Planta De Tratamiento - 332718	332718	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014801	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 321639	321639	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014802	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Localidad De Huehuetlan El Chico - 320027	320027	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	Terminado	2017	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014804	Mantenimiento Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huehuetlan El Chico - 210694	210694	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014805	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Distribución De La Red De Agua Potable Calle Fausto Felix Carretera Chautla Calle Del Arte - 211486	211486	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014806	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Bugambillas Entre Girasol Y Nardos Callejón Bugambillas Entre Gardelias Y Girasol Rancho Paredes - 211228	211228	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2017	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014807	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Y La Línea De Conducción La Palma De La Localidad De Tzicatlan Huehuetlan El Chico - 322103	322103	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014808	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Abasco Y Calle Venustiano Carranza Localidad De Tzicatlan Municipio De Huehuetlan El Chico - 320290	320290	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,486,622	\$1,486,622	\$1,486,622	\$1,486,622	\$1,486,622	\$1,486,622	\$1,486,622	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014809	Construcción De Barde Perimetral En Telesecundaria Ana María Gallego Localidad De Tzicatlan Huehuetlan El Chico Puebla - 210860	210860	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	Terminado	2017	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014810	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Distribución De La Red De Agua Potable De La Localidad De Tzicatlan - 210710	210710	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014811	Convenio Sdrot Programa Estatal De Estufas Ecologicas Mpio Huehuetlan El Chico - 210703	210703	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuejapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	Terminado	2017	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014812	Construccion Del Ramal Uno Del Drenaje Pluvial De La Cabecera Municipal - 339684	339684	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014813	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huejotzingo Puebla - 337291	337291	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014814	Ampliacion De Red Electrica En Privada Chabacano Entre Aldama Y Emiliano Zapata - 336994	336994	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014815	33903 Servicios Integrales - 338592	338592	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014816	33903 Servicios Integrales - 338551	338551	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014817	Construccion De Anexo Sanitario En Primaria Carmen Serdan - 306745	306745	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014818	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Avenida La Soledad Entre Calle Mariano Sacobedo Y Guillermo Prieto - 306924	306924	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014819	Ampliacion De Red Electrica En Primera Eridiana Mariano Matamoros Entre Mariano Matamoros Y Las Huertas - 250536	250536	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014820	Ampliacion De Red Electrica En Calle La Santisima Entre Camino A San Jose Y Carretera Federal - 250574	250574	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014821	Ampliacion De Red Electrica En Calle Doce De Octubre Entre Leona Vicario Y Doce De Octubre - 250457	250457	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014822	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico Sobre Carretera Federal Del Tramo Ucladco Entre Entronque Aeropuerto Y Puente Del Libramient - 65629	65629	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014823	Ampliacion De Red Electrica En Calle Comunidad Vieja Entre Porfirio Diaz Y Municipio De Huejotzingo - 65366	65366	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014824	Construccion De Aula De Computo Tipo Regional C En Bachillerato Xochiquetzal - 307160	307160	Puebla	Huejotzingo	Santa Maria Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014825	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Primaria Federal Benito Juárez - 306418	306418	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014826	Ampliación De Red Electrica En Calle Cabildo Entre Alezandria Y Morelos - 250381	250381	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014827	Ampliación De Red Electrica En Calle La Loma Entre De La Esperanza Y Reforma - 250363	250363	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014828	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Calle Siempre Viva - 338137	338137	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014829	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Siempre Viva Entre Carretera Federal Mexico Puebla Y Escuela Rafael Ramirez - 338042	338042	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014830	Ampliación De Red Electrica En Segunda Privada De Saragoza Entre Saragoza Y Benito Juárez - 252562	252562	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014831	Construcción De Baños Dignos Con Biogestor En La Localidad De La Sultana - 264852	R3317047	Puebla	Hueytamalco	La Sultana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014832	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Papaloapan - 317413	R3317073	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco (Papaloapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014833	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados Con Material Petreo En El Camino Principal De Manlio Fabio Altamirano - 263769	R3317066	Puebla	Hueytamalco	Manlio Fabio Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014834	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Baño Digno En La Localidad De Xalteno - 264848	R3317044	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014835	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xalteno - 264837	R3317045	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014836	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madera Localidad El Xalteno - 257634	R3317068	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014837	Rehabilitación De Baños Con Suministro E Instalación De Biogestores Autolimpiables En La Localidad De Loma De Las Flores - (Predio La Citricola)	R3317005	Puebla	Hueytamalco	Loma de las Flores (Predio la Citricola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	Vivienda	Terminado	2017	\$161,238	\$161,238	\$161,238	\$161,238	\$161,238	\$161,238	\$161,238	\$161,238	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014838	Construcción De Baños Dignos Con Biogestor En La Localidad De Mecapalco - 317569	R3317035	Puebla	Hueytamalco	Mecapalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,073,057	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014839	Rehabilitación De La Escuela Tele Secundaria Jacinto Canek - 260937	260937	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	Terminado	2017	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014840	Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarillado Que Beneficiara La Localidad De Hueytalpan Segunda Y Tercera Sección Municipio De Hueytla - 288735	288735	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,167,141	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014841	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regularización Y Red De Distribución - 288216	288216	Puebla	Hueytlalpan	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014842	Rehabilitación De La Escuela Preescolar Pray Bartolome De Las Casas - 285989	285989	Puebla	Hueytlalpan	Zitlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	Terminado	2017	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014843	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Chililiix - 259248	259248	Puebla	Hueytlalpan	Chililiix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014844	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Crucero Segunda Etapa - 259020	259020	Puebla	Hueytlalpan	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014858	Apoyo A La Vivienda De Cuarto Para Dormitorio En Localidades Dos Mil Diez Y Siete - 216609	216609	Puebla	Francisco Z. Mena	Moctezuma (Guayabal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014861	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Diecisiete - 311977	311977-FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014862	Ampliación De Electrificación En Calle Durazno De San Antonio Portezuelo - 312341	312341-FI.029.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Urbanización	Terminado	2017	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	100.00	00	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014863	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Dieciséis - 311658	311658-FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014865	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Dieciséis - 311739	311739-FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014866	Rehabilitación Del Anexo Sanitario De El Jardín De Niños Chiconquiá - 311932	311932-FI.020.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Educación	Terminado	2017	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	100.00	00	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014868	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Duraznotla - 235867	235867	Puebla	Xicotepec	Duraznotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	00	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 30 luminarias de alumbrado publico en Duraznotla / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014869	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Lomas De Monte Cristo - 235887	235887	Puebla	Xicotepec	Lomas de Monte Cristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	00	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Lomas de Monte Cristo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014870	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Villa De Las Flores - 235897	235897	Puebla	Xicotepepec	Villa de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Villa de las Flores / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014871	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Los Arroyos - 257841	257841	Puebla	Xicotepepec	Los Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se construyeron 128 m2 de piso firme en Los Arroyos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014872	Colocación De Techos De Lamina De Pintro En El Municipio De Xicotepepec En La Localidad De Los Arroyos - 229196	229196	Puebla	Xicotepepec	Los Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se colocaron 128 m2 de techos de lamina en Los Arroyos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014876	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Canoitas - 332046	332046	Puebla	Guadalupe Victoria	Canoitas (San Antonio Canoitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014877	Construcción De Siete Baños Con Biodegestor En La Localidad De Canoitas - 332433	332433	Puebla	Guadalupe Victoria	Canoitas (San Antonio Canoitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014878	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Hacienda Nueva - 336012	336012	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014879	Construcción De Cincuenta Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De San Luis Atecacac El Águila Y Buenavista - 333660	333660	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014881	Const De Cuarenta Y Cinco Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En Las Loc De Quechulac Y El Progreso Mpio De Guadalupe Victoria - 191362	191362	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014882	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Quechulac - 191195	191195	Puebla	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014883	Rehabilitación Del Camino Quechulac Maravillas Del Km Cero Al Km Cinco Mil En El Municipio De Guadalupe Victoria Puebla - 86186	86186	Puebla	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$595,829	\$595,829	\$595,829	\$595,829	\$595,829	\$595,829	\$595,829	\$595,829	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014884	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Coyay - 287128	287128	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014885	Rehabilitación De La Línea De Agua Y Construcción De Tanque De Regulacion - 287371	287371	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014886	Construcción De Un Comedor Escolar Para El Preescolar Angélica Castro De La Fuente - 287290	287290	Puebla	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	Terminado	2017	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014887	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico - 290180	290180	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014888	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Benomnado La Cueva - 290325	290325	Puebla	Hermenegildo Galeana	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014891	Construccion De Colector Sanitario Primera Estapa En La Localidad De Cacaloxuchitl - 336677	336677	Puebla	Huaquechula	Cacaloxuchitl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,331,350	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014894	Construccion De Sanitarios En Escuela Tecnica Secundaria Agropecuaria Num Uno Salvador Toscano - 243337	243337	Puebla	Huaquechula	Cacaloxuchitl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014895	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Juana De Ahaje En La Localidad De Huiluco - 271263	271263	Puebla	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014896	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Y Carretera Izucar De Matamoros Entronque De Huiluco - 271324	271324	Puebla	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014897	Construccion De Colector Sanitario Ubicado En La Localidad De Mártir Cuauhtemoc - 269166	269166	Puebla	Huaquechula	Mártir Cuauhtemoc (San José Cuauhtemoc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014898	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo Michapita - 336355	336355	Puebla	Huaquechula	Rancho Nuevo Michapita (Michapita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,962,609	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401014900	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Morelos - 247395	247395	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	Terminado	2017	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 91 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014901	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecologicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 226541	226541	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Fisica: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 91 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014902	Construccion De Un Auiladidactica En Estructura Regional C En Al Prescoolar Jose Allende Rodriguez - 228638	228638	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Educación	Terminado	2017	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6M POR 8 M EN LA ESCUELA JOSE ALLENDE RODRIGUEZ CON CLAVE 21DC1028Q - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014903	Mejoramiento Del Manantial De Los Berros - 228467	228467	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SUPERIOR Y RETENIDA 154MM, SUMINISTRO Y COLOCACION FUERA DE HERRERA TUBO. PERFILES AGUACA: 86250Y 86250Y TAMBOR DOBLE LAMINA CALIBRE 18 DE 1.80M X 0.80 M. 2.00 PIEZAS, LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA 145 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014904	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Cristobal Colon Entre Calle Benito Juarez Y Cinco De Mayo - 228416	228416	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 114.50 ML. DE LONGITUD POR 5 METROS DE ANCHO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014905	Mejoramiento De Los Sanitarios En El Bachillerato Oficial Francisco Marques - 288793	288793	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL BACHILLERATO FRANCISCO MARQUEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014906	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227581	227581	Puebla	Yaonáhuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: SE BENEFICIARON A 15 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TATEMPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014907	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Aserradero Ahuata - 288734	288734	Puebla	Yaonáhuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: REHABILITACION DE 2, 400 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014908	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227607	227607	Puebla	Yaonáhuac	Atotocoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: SE BENEFICIARON A 79 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ATOTOCOYAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014909	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227563	227563	Puebla	Yaonáhuac	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% física y financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: SE BENEFICIARON A 38 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE MAZATONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014910	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227599	227599	Puebla	Yaonáhuac	Talcozaman	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: SE BENEFICIARON A 9 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014911	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227586	227586	Puebla	Yaonáhuac	Tatepan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: obr al 100% física y financieramente (SE BENEFICIARON A 15 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TATEMPAN) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014912	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 226878	226878	Puebla	Yaonáhuac	Contzitzintán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: SE BENEFICIARON A 34 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CONZITZINTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014913	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227578	227578	Puebla	Yaonáhuac	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	Terminado	2017	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financieramente / Física: obra al 100% físicamente / Registro: SE BENEFICIARON A 27 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ATEMEYA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014914	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Localidad De Teapa - 320348	320348	Puebla	Quimixtlán	Teapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$67,164	\$67,164	\$67,164	\$67,164	\$67,164	\$67,164	\$67,164	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014915	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre En La Localidad De Teapa - 319739	319739	Puebla	Quimixtlán	Teapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$116,125	\$116,125	\$116,125	\$116,125	\$116,125	\$116,125	\$116,125	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal Entre Carretera Y Calle Sin Nombre Entre Calle Calle Principal - 279858	279858	Puebla	Quimixtlán	Teapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,879,983	\$1,879,983	\$1,879,983	\$1,879,983	\$1,879,983	\$1,879,983	\$1,879,983	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014917	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades Tlanepantla - 326745	326745	Puebla	Quimixtlán	Tlanepantla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$222,080	\$222,080	\$222,080	\$222,080	\$222,080	\$222,080	\$222,080	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014918	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades Toxihuc - 326931	326931	Puebla	Quimixtlán	Toxihuc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014919	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez Barrio De Las Flores - 236511	236511	Puebla	Quimixtlán	Toxihuc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,231,233	\$1,231,233	\$1,231,233	\$1,231,233	\$1,231,233	\$1,231,233	\$1,231,233	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014920	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Barrio San Antonio Meguyitos Localidad De Villa Nueva - 239409	239409	Puebla	Quimixtlán	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,929,593	\$1,929,593	\$1,929,593	\$1,929,593	\$1,929,593	\$1,929,593	\$1,929,593	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014921	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Villa Nueva - 239444	239444	Puebla	Quimixtlán	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$4,187,077	\$4,187,077	\$4,187,077	\$4,187,077	\$4,187,077	\$4,187,077	\$4,187,077	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014922	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Ahuacaitic - 267530	267530	Puebla	Quimixtlán	Ahuacaitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,040,174	\$2,179,326	\$2,179,326	\$2,179,326	\$2,179,326	\$2,179,326	\$2,179,326	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION; LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPA Y ESTE AVANCE, ASI COMO LOS REINTEGROS SON EJERCIDOS EN ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014926	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Varias Calles De La Segunda Sección De San Juan Acozac - 277688	277688	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$1,803,765	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO OBRA CON INTERESES DE CUENTA, VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014927	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada La Raza Y Ultima Casa En La Localidad De La Concordia De Aquiles Serdan - 246666	246666	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014928	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada La Palmilla Entre Calle De La Palmilla Y Ultima Casa En La Localidad De San Juan Acozac - 246468	246468	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014929	Construcción De Conexiones A La Red De Drenaje Descargas Domiciliarias En La Inspección De Virreyes De Juarez - 244022	244022	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PARA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014930	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Niños Héroes Y Privada Del Rosario En La Localidad De San Juan Acozac - 244463	244463	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014931	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio Año Dos Mil Diecisiete - 237292	237292	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	Terminado	2017	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA POR CONVENIO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014932	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Dos Norte Entre Calle Dos Oriente Y Privada Cinco De Mayo En La Localidad De Buenavista De J - 260133	260133	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014941	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Doce Sur Camino A San Antonio Cacaltepec Entre Calle Niños Héroes Y Calle Morelos - 320362	320362	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$426,698	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014943	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Para El Cis Y Cessa - 250201	250201	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$718,561	\$715,778	\$715,778	\$715,778	\$715,778	\$715,778	\$715,778	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014945	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Gabriel Chilac Calle Ignacio Aldama Entre Calle Rafael Avila - 341795	341795	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014946	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Y Calle Abasco De La Colonia Guadalupe Del Municipio De San Gabriel Chilac - 341983	341983	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014947	Rehabilitación De La Red Del Agua Potable En El Barrio Los Cuarenta Y Uno De La Localidad De San Gabriel Chilac - 320406	320406	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014948	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Altepexi Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Vicente Guerrero En El Municipio De San Gabriel - 313839	313839	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014949	Construcción De Alumbrado Público De La Calle Rafael Avila Camacho Del Municipio De San Gabriel Chilac Pue - 313666	313666	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401014953	Construcción De Adoquinamiento En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Altepexi Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez De Este Municipio De San Gab - 288498	288498	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014954	Construcción De Adoquinamiento En El Callejon Plataneros Entre Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y Calle Miguel Hidalgo De Este Municipio De C - 288687	288687	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014955	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En El Callejon Los Plataneros Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La - 288951	288951	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014956	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rafael Avila Camacho Y Calle Niños Heroes En El Municipio De San Gabriel Chilac Pue - 288742	288742	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014957	Construcción De Tanque Superficial De Muros De Mampostería En La Colonia Vista Hermosa Municipio De San Gabriel Chilac Puebla - 291199	291199	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014959	Construcción De Cuarenta Baños Con Biodigestor En La Junta Auxiliat De San Juan Atzingo Municipio De San Gabriel Chilac Pue - 288969	288969	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Vivienda	Terminado	2017	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014960	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Municipio De San Gregorio Atzompa - 338178	338178	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Vivienda	Terminado	2017	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, SE REALIZO POR AFECTACION SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%, SE REALIZO POR AFECTACION SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017. / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014961	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En Calle Colorines En La Localidad De San Gregorio Atzompa - 327463	327463	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014962	Construcción De Basda Perimetral En Telescondría Guillermo Prieto En La Localidad De San Gregorio Atzompa - 327390	327390	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Educación	Terminado	2017	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Física: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014963	Reencarpamiento De Calle Cinco Poniente Entre Siete Sur Y Calle Dieciséis De Septiembre En La Loc De Chipilo De Francisco Javier Mina - 336972	336972	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Física: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014964	Rehabilitación De Primaria Francisco Javier Mina En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina - 327321	327321	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Educación	Terminado	2017	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: REPARAR AFECTACIONES POR SISMO DEL 19 DICIEMBRE 2017 PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON AULAS SEGURAS / Física: REPARAR AFECTACIONES POR SISMO DEL 19 DICIEMBRE 2017 PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON AULAS SEGURAS / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014965	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Calle Parma Y Calle Francisco Javier Badillo Entre Carretera Federal Puebla Atlixco Y Calle Peñasco - 327440	327440	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014966	Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En San Jerónimo Tecuanipan (Calle Los Pinos, Calle Jazmin Y Calle Miguel Hidalgo) - 234758	234758	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014967	Rehabilitación De La Escuela Primaria Paulina Maraver Con Cot 21dpro293n En San Miguel Papaxtla - 234761	234761	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Educación	Terminado	2017	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014968	Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario 4ª. Etapa (Sanitarios Escuela Secundaria, Kinder Y Prolongación Calle Del Panteón) En San Miguel Papaxtla- 234760	234760	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014969	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Ayala - 299197	299197	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanchicolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% se realizo con recursos fim y fortamun 2017 / Registro: la obra se encuentra físicamente y financieramente al 100% se realizo con recursos fim y fortamun 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014970	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Colonia El Cerrito - 234762	234762	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanchicolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014971	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De San Jerónimo Tecuanipan - 299216	299216	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014972	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Diecinueve De Septiembre Del Dos Mil Diecisiete - 234763	234763	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014974	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Jerónimo Xayacatlán - 330115	330115	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014975	Adquisición De Luminarias Para El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán - 329746	329746	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014976	Construcción Del Sistema De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Cabecera Municipal Tercera Sección - 235905	235905	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014978	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Gabino Barreda - 330391	330391	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014979	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Localidad De Santo Domingo Tonahuixtla - 330238	330238	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401014981	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Barranca Salada - 330740	330740	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	Barranca Salada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO KAYACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014982	Ampliación De La Energía Eléctrica En La Localidad De La Huertilla - 330837	330837	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	La Huertilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO KAYACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014983	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Cuajilote - 330940	330940	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	El Cuajilote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO KAYACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014988	Construcción De Cinco Acciones De Vivienda Digna Con Cuartos Dormitorio - 320738	320738	Puebla	Atlequizayán	Atlequizayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR PROYECTO. INFORME DEFINITIVO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014999	Rehabilitación De La Tubería De Agua Potable En Área De Manantiales - 316158	316158	Puebla	Atlequizayán	Atlequizayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. INFORME DEFINITIVO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015000	Construcción De Techado Para Plaza Cívica En Preescolar Juan Crisostomo Bonilla - 308718	308718	Puebla	Atlequizayán	Atlequizayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	100.00	50	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: SE ESPECIFICA EN LOTE YA QUE EL EXPEDIENTE SE VALIDO CON ESA UNIDAD DE MEDIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015001	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Perteneciente Al Municipio De Atlequizayán Puebla - 321589	321589	Puebla	Atlequizayán	Atlequizayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR PROYECTO. INFORME DEFINITIVO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015002	Construcción De Diez Acciones De Vivienda Digna Con Cuartos Dormitorio - 320452	320452	Puebla	Atlequizayán	Ignacio Allende (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	100.00	50	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR PROYECTO. INFORME DEFINITIVO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015003	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ixcamilpa De Guerrero Convenio Gobierno Del Estado - 318761	318761	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015004	33903 Servicios Integrales - 218187	218187	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015005	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Olinia El Organal - 211272	211272	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	El Organal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. FISICAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO. OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCIÓN Y COMPRESIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015006	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Cuauhtzocolco - 214864	214864	Puebla	Libres	Cuauhtzocolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE17170401015007	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Guadalupe Victoria - 264776	264776	Puebla	Libres	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015008	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Guerrero - 264501	264501	Puebla	Libres	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015009	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Miguel Hidalgo Con Clave - 231838	231838	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$592,005	\$592,005	\$592,005	\$592,005	\$592,005	\$592,005	\$592,005	\$592,005	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015010	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Pedernales - 252548	252548	Puebla	Libres	Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015011	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Rancho Viejo - 215357	215357	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015012	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Carlos - 228347	228347	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015013	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Martín - 249073	249073	Puebla	Libres	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015014	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Noria González Covarrubias - 248970	248970	Puebla	Libres	La Noria González Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015015	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Jerónimo Palmaritos - 248811	248811	Puebla	Libres	San Jerónimo Palmaritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015016	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Francisco Indalecio Madero Entre Calle Pie De Niño Y Venustiano Carranza - 250514	250514	Puebla	La Magdalena	La Magdalena Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015017	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 250485	250485	Puebla	La Magdalena	La Magdalena Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015018	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo Entre Calle Vicente Suarez Y Calle Emiliano Zapata - 246828	246828	Puebla	La Magdalena	La Magdalena Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$245,571	\$245,571	\$245,570	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015020	Ampliación De Red Eléctrica En Camino A San Martín Rincónada Entre A - 311818	311818	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida 250 Ml. / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015021	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino Al Panteón Entre Barranca Y Calle Cuauhtemoc - 277464	277464	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015022	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Camino Al Panteon - 265400	265400	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015023	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Brecha Entre Antonio Couttolec Y Carr A Mazapiltepec - 311995	311995	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Estación de Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015024	Mantenimiento A Círcamo De Drenaje Sanitario En Planta De Tratamiento - 277681	277681	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martin Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015025	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Vicente Guerrero - 259112	259112	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martin Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015026	Ampliación De Red De Agua Potable En Distintas Calles De La Localidad De San Luis Sesma - 315668	315668	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015027	Ampliación De Drenaje Sanitario En Distintas Calles De La Localidad De San Luis Sesma - 315662	315662	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015028	Mantenimiento A Red De Drenaje Sanitario Y Círcamo De Planta De Tratamiento - 315651	315651	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015029	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Emiliano Zapata Dieciseis De Septiembre Y Constitución - 277757	277757	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015033	Rehabilitación De Redes Sanitarias Mediante Desazolve Con Sistema De Alta Presión En Varias Localidades Del Municipio De Cañada Morelos Pue - 274542	274542-17009	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: 7 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DESAZOLVADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015034	Construcción De Adoquinamiento Para El Entronque De Carretera A Boca Nopal Y Carretera A Fresnal Del Municipio De Cañada Morelos Puebla - 208692	208692-17013	Puebla	Cañada Morelos	Boca Nopal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015035	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Obra Complementaria Que Beneficiara A La Localidad De Buena Vista - 208262	208262-17023	Puebla	Cañada Morelos	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015036	Primera Etapa De La Construcción De Baño Con Alcantarillado Que Beneficiara A La Localidad De Cerro Gordo - 208413	208413-17026	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015037	Primera Etapa De La Rehabilitación Ampliación Y Complementos Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Garcias - 208178	208178-17021	Puebla	Cañada Morelos	Garcias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015038	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Puerta Cañada Del Municipio De Cañada Morelos Pue - 274431	274431-17030	Puebla	Cañada Morelos	Puerta Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015039	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Antonio Soledad - 287814	287814-17019	Puebla	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015040	Primera Etapa De La Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Obra Complementaria Que Beneficiara A La Localidad De San Jose Ixtapa - 208315	208315-17024	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,614,956	\$1,614,772	\$1,614,772	\$1,614,772	\$1,614,772	\$1,614,772	\$1,614,772	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015041	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tezuapan Del Municipio De Cañada Morelos Pue - 287569	287569-17011	Puebla	Cañada Morelos	Tezuapan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015042	Rehabilitación De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento A Tanque De Distribución En La Localidad De Lázaro Cardenas - 208567	208567-17031	Puebla	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015043	Construcción De Baños Con Biodigestor Que Beneficiara A La Localidad De Barrio De Guadalupe Perteneciente Al Municipio De Cañada Morelos Pue - 274174	274174-17016	Puebla	Cañada Morelos	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015044	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tanques De Regularización Que Beneficiara A La Localidad De San Cayetano - 208772	208772-17014	Puebla	Cañada Morelos	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015047	Construcción De Berda Perimetral En Preescolar Jesus Reyes Heróles - 331337	331337	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015049	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Naupan - 327776	327776	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015050	Construcción De Canal Para Aguas Residuales Para El Vecindario De Vasconoces De Naupan - 317071	317071	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$881,864	\$881,864	\$881,864	\$881,864	\$881,864	\$881,864	\$881,864	\$881,864	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015051	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Calle Vicente Guerrero En Naupan - 317139	317139	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015052	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario De La Privada De Hidalgo En La Localidad De Naupan - 327718	327718	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015053	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Copila Dos Mil Diecisiete Segunda Etapa - 316903	316903	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015054	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Copila Dos Mil Diecisiete - 316869	316869	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015056	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cuahuibuitzotitla Dos Mil Diecisiete - 316355	316355	Puebla	Naupan	Cuahuibuitzotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015057	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cueyatla Dos Mil Diecisiete - 316976	316976	Puebla	Naupan	Cueyatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015058	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De Chachahuantla - 328196	328196	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015059	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata - 330237	330237	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$560,223	\$560,223	\$560,223	\$560,223	\$560,223	\$560,223	\$560,223	\$560,223	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015060	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Avila Camacho - 330748	330748	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$608,008	\$608,008	\$608,008	\$608,008	\$608,008	\$608,008	\$608,008	\$608,008	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015061	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Primaria Francisco I Madero De La Localidad De Icoztitla - 330917	330917	Puebla	Naupan	Icoztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$347,012	\$347,012	\$347,012	\$347,012	\$347,012	\$347,012	\$347,012	\$347,012	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015062	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Icoztitla Dos Mil Diecisiete - 316722	316722	Puebla	Naupan	Icoztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015063	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Mexitla - 329060	329060	Puebla	Naupan	Mexitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$584,668	\$584,668	\$584,668	\$584,668	\$584,668	\$584,668	\$584,668	\$584,668	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015064	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Mexitla Dos Mil Diecisiete - 316846	316846	Puebla	Naupan	Mexitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015065	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tenextitla Dos Mil Diecisiete - 316928	316928	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015066	Construcción De Bards Perimetral En Jardín De Niños Buitzilopochtli De La Localidad De Tlaxpanaloya - 331513	331513	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$121,236	\$121,236	\$121,236	\$121,236	\$121,236	\$121,236	\$121,236	\$121,236	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015067	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes En Tlaxpanaloya - 330547	330547	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015068	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tlaxpanaloya Dos Mil Diecisiete - 317019	317019	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$618,068	\$618,068	\$618,068	\$618,068	\$618,068	\$618,068	\$618,068	\$618,068	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015069	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Alámbrico Dosmil Diecisiete - 316253	316253	Puebla	Naupan	Alámbrico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015070	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cozolapa Dos Mil Diecisiete - 316804	316804	Puebla	Naupan	Cozolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015071	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Luis Donaldo Colosio - 329822	329822	Puebla	Naupan	Metztlá Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015072	Rehabilitación Del Carcamo De Bombo En San Rafael Akolota - 217761	217761	Puebla	Nauzonitla	San Rafael Akolota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUZOITLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Física: SE ANEXA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO Y SE ANEXA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015074	Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Nauzonitla - 220544	220544	Puebla	Nauzonitla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZOITLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE ANEXA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION. / Física: SE ANEXA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL CIEN PORCIENTO, SE ANEXA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015075	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Municipio De Nealtican Privada Hombres Ilustres - 337076	337076	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401015076	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Privada De La Doce Sur Entre Tres Oriente Y C Ignacio Zaragoza - 336768	336768	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO AL 100% / Física: NIVEL FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015077	Aportación Para Servicio De Energía Eléctrica En Calle Ocho Norte Entre Catorce Oriente Y Ocho Oriente - 236345	236345	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	Terminado	2017	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO AL 100% / Física: NIVEL FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015078	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Nealtican - 226655	226655	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Física: NIVEL FISICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015079	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Nealtican - 222347	222347	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Física: NOVEL FISICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015080	Mantenimiento De Alumbrado Público En Municipio De Nealtican Segunda Etapa - 222155	222155	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Física: NIVEL FISICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015081	Equipamiento De Centro De Salud En El Área Del Consultorio Dental - 331302	331302	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Equipamiento funcionando / Física: Equipamiento funcionando / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015082	33903 Servicios Integrales - 313280	313280	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: Servicio brindado y de mucha ayuda. / Física: Servicio brindado y de mucha ayuda. / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015083	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ahsacio En El Barrio Cruz Verde - 314317	314317	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra realizada y dando servicio. / Física: Obra realizada y dando servicio. / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015084	Rehabilitación De Carcamo De Bombo Rancho Viejo - 313696	313696	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Carcamo operando adecuadamente. / Física: Carcamo operando adecuadamente. / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015085	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 303189	303189	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Proyectos terminados / Física: Proyectos terminados / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015086	Adquisición De Software Y Hardware Para La Tesorería Y Dirección De Obras - 303128	303128	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: Equipos entregados y funcionando / Física: Equipos entregados y funcionando / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015087	Construcción De Once Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De San Isidro Ahuatlampa - 292700	292700	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Física: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015088	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Azumbilla - 313392	313392	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Física: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015089	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles - 313288	313288	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y funcionando. / Física: Obra terminada y funcionando. / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015090	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Que Beneficiará A Varias Calles De La Colonia Pedregal De La Localidad De Azumbilla - 302429	302429	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,941,748	\$584,577	\$584,577	\$584,577	\$584,577	\$584,577	\$584,577	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y funcionando / Física: Obra terminada y funcionando / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015091	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Tepeyac Y En La Avenida Libertad - 292626	292626	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y funcionando / Física: Obra terminada y funcionando / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015092	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antonio Gerardo - 292540	292540	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y funcionando / Física: Obra terminada y funcionando / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015093	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 313636	313636	Puebla	Nicolás Bravo	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Pozo operando adecuadamente / Física: Pozo operando adecuadamente / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015094	Construcción De Veintín Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Santa Ana - 292583	292583	Puebla	Nicolás Bravo	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Física: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015099	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 328476	328476	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015100	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 210323	210323	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015101	Ampliación De Drenaje En Diferentes Calles De La Localidad De Analco De Ponciano Arriaga En El Municipio De San Salvador El Verde - 288803	288803	Puebla	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015102	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Y Calle Cuauhtémoc De La Localidad De San Andrés Hueyucatitla - 332582	332582	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyucatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401015103	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 328206	328206	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015104	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Salvador El Verde - 328467	328467	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015105	Demolición Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Dieciocho De Marzo - 288679	288679	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015106	Adoquinamiento De Calle Mina Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Miguel Hidalgo - 288755	288755	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015107	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De San Andrés Hueyacatitla En El Municipio De San Salvador El Verde - 323577	323577	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015108	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Gregorio Aztotoacan - 323887	323887	Puebla	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015109	Ampliación De Energía Eléctrica En Baja Tensión - 210375	210375	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015110	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Simón Atzitzintla Municipio De San Salvador El Verde - 327906	327906	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015111	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Tlacotepe De Jose Manzo - 210888	210888	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacotepe de José Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015112	Mejoramiento De Aulas Y Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Cdt Dprn En La Localidad De - 338059	338059	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$749,273	\$749,273	\$749,273	\$749,273	\$749,273	\$749,273	\$749,273	\$749,273	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015113	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Sanitario En Estructura Regional C En Preescolar Vicente Guerrero Cdt Ubicado En La L - 336596	336596	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Zacatilhuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015114	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Playa Nueva - 341607	341607	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Playa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015115	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Agua Azul - 341756	341756	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015116	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Cruztilta - 341822	341822	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Cruztilta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,101,138	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015117	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De La Garrapata - 336186	336186	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	La Garrapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$269,266	\$249,044	\$249,044	\$249,044	\$249,044	\$249,044	\$249,044	\$249,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015118	Construcción De Piso Firme De Concreto Y Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Peña Alta - 340536	340536	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Peña Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015119	Rehabilitación Del Camino Tipo E Tecolotepec Tepozapa En Tramos Aislados Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec - 340925	340925	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tecolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015120	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tecolotepec - 336426	336426	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tecolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$269,324	\$275,732	\$275,732	\$275,732	\$275,732	\$275,732	\$275,732	\$275,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015121	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Las Palmas - 337187	337187	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$270,369	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	\$227,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015122	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero - 240002	240002	Puebla	Santa Catarina Tlaltampán	Santa Catarina Tlaltampán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTAMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401015123	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo - 239992	239992	Puebla	Santa Catarina Tlaltampán	Santa Catarina Tlaltampán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTAMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401015124	Rehabilitación De Muro Firme En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan - 309253	309253	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,096,980	\$798,784	\$798,784	\$798,784	\$798,784	\$798,784	\$798,784	\$798,784	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015125	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Localidad De Santa Inés Ahuatempan Tercera Etapa - 299496	299496	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$977,769	\$812,746	\$812,746	\$812,746	\$812,746	\$812,746	\$812,746	\$812,746	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015126	Construcción De Muro Firme En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan - 301165	301165	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,998,435	\$1,998,435	\$1,998,435	\$1,998,435	\$1,998,435	\$1,998,435	\$1,998,435	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: se aclara 1694.00 son metros cuadrados de muros / Registro: obra terminada se aclara que 1,694.00 metros cuadrados de muros en construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015127	Adquisición De Un Software Para Agilizar Las Actividades De La Gestión Municipal En Gasto Y Ayudas Sociales Y Dos Multifuncionales - 278043	278043	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$205,486	\$250,486	\$250,486	\$250,486	\$250,486	\$250,486	\$250,486	\$250,486	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: ENTREGADA Y FUNCIONANDO / Registro: FUNCIONANDO EN EL AREA RESPECTIVAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015131	Rehabilitación De Red Del Alcantarillado Sanitario - 336609	336609	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA TIENE CONVERSION CON FORTAMON PARA UN TOTAL DE \$215,165.95 CONCULCIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015132	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De San Juan Atzompa - 334899	334899	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% METROS LINEALES CONCLUIDOS Y UN TANQUE DE 50 M3 / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO LAS METAS TOTALES SON EN METROS LINEALES Y UN TANQUE DE 50 M3 CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015133	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Cruz Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Aquiles Serdán Y Calle Sostenes Rocha - 287661	287661	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015134	Construcción De La Barda Perimetral En El Preescolar San Cristobal Tepatlaxco - 282214	282214	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Educación	Terminado	2017	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015135	Ampliación De Drenaje En Diferentes Calles De La Localidad De San Lucas Atoyatenoc - 278620	278620	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015136	Curso De Capacitación Y Actualización De La Dirección De Obras Publicas - 282691	282691	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: 2.00 TALLERES FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015137	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 283112	283112	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: 48 ESTUDIOS, FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015138	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Tlahuicole Entre Calle Francisco Villa Y Camino A San Rafael Tlanalepan - 282160	282160	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015139	Construcción De Techo De Fibrócimiento Dos Mil Diez Y Siete - 279319	279319	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 200.00 TECHOS FISICAMENTE CONCLUIDOS AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015140	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Cristobal Tepatlaxco - 280605	280605	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015141	Ampliación De Red De Agua Potable Del Libramiento Entre Carretera Federal Mexico Puebla Y Besana - 278705	278705	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015142	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Lucas Atoyatenoc - 279444	279444	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015143	Electrificación De La Cuarta Privada De Los Pinos Entre Calle Los Pinos Y Calle Tres De Mayo - 280748	280748	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015144	Adquisición De Equipo De Impresión De Planos Para La Dirección De Obras Publicas Del Municipio De San Martín Texmelucan - 288754	288754	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015145	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Privada La Animas Entre Calle Francisco I Madero - 282135	282135	Puebla	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecaltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015146	Construcción Del Laboratorio Polifuncional Y Taller De Computo En El Bachillerato Rosario Castelanos - 288298	288298	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$3,915,712	\$3,915,712	\$3,915,712	\$3,915,712	\$3,915,712	\$3,915,712	\$3,915,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015147	Construcción Del Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Diez Y Seis De Septiembre - 279940	279940	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	Terminado	2017	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015148	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria República De Argentina - 279819	279819	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	Terminado	2017	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PRYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015149	Construcción De Techado En La Escuela Vicente Suarez - 287805	287805	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,911	\$1,335,911	\$1,335,911	\$1,335,911	\$1,335,911	\$1,335,911	\$1,335,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015150	Construcción Del Tanque Elevado En La Localidad De San Jerónimo Tianguismanalco - 279626	279626	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,035,042	\$2,035,042	\$2,035,042	\$2,035,042	\$2,035,042	\$2,035,042	\$2,035,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015151	Drenaje Sanitario De La Calle Vista Hermosa - 278650	278650	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015152	Electrificación En Diferentes Calles De La Localidad De San Juan Tuxco - 279569	279569	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015153	Construcción De Dos Líneas De Agua Potable En La Calle Veracruz - 279407	279407	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015154	Ampliación De Electrificación Del Calle Colima Sur Entre Calle Profesor A Rivera S Calle Llano Grande - 283277	283277	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PRYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015155	Construcción De Alcantarillado Pluvial De La Calle Baja California - 282471	282471	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015156	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Calle Colima Sur Entre Calle Profesor A Rivera S Calle Llano Grande - 279332	279332	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015157	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Veracruz - 279321	279321	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,147,932	\$1,147,932	\$1,147,932	\$1,147,932	\$1,147,932	\$1,147,932	\$1,147,932	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015158	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Veracruz - 280484	280484	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,635,990	\$1,635,990	\$1,635,990	\$1,635,990	\$1,635,990	\$1,635,990	\$1,635,990	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015159	Construcción De Línea De Conducción De Calle Del Llano Y Calle Quintana Roo Entre Jalisco Y Calle Sinaloa Agua Potable - 288771	288771	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$669,127	\$669,127	\$669,127	\$669,127	\$669,127	\$669,127	\$669,127	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015160	Electrificación De La Calle Huevozotingo - 288135	288135	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015161	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Zaragoza - 287998	287998	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$338,949	\$338,949	\$338,949	\$338,949	\$338,949	\$338,949	\$338,949	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE AL FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015162	Electrificación Privada Veinte De Noviembre Entre Veinte Y Calle Flores - 287497	287497	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015163	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Francisco I Madero Entre Camino Real Del Norte Y Calle Guadalupe Victoria - 278510	278510	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015164	Construcción De Drenaje Sanitario Del Camino A Moyotzingo Entre Calle Tierra Y Unidad Habitacional Pemex - 282474	282474	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015165	Entuba Miento De La Línea De Conducción En La Unidad De Riego Para El Desarrollo Rural Moyotzingo No Uno De P R De R L - 277856	277856	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1.00 APORTACION FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015166	Ampliación De Drenaje En Diferentes Calles De La Localidad De Santa María Moyotzingo - 278200	278200	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,055,095	\$2,055,095	\$2,055,095	\$2,055,095	\$2,055,095	\$2,055,095	\$2,055,095	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO FISCAMENTE Y CONCLUIDO FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015167	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Juan N Mendez Entre Calle Diez Y Seis De Septiembre Y Calle San José - 278376	278376	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015168	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Callejón Donato Entre Calle Benito Juárez Y Carretera A Moyotzingo - 278295	278295	Puebla	San Martín Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015171	Adquisición De Mobiliario Para Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Presidencia Municipal De San Matias Tlalancaleca Prodim - 339526	339526	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	100.00	\$0	Mobiliario o equipo	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA ACCION 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015172	Construcción De Techo Digno En Zona Prioritaria Aportación Peso A Peso - 341170	341170	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$268,108	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: CORRESPONDE A LAS METAR POR LA APORTACION PESO A PESO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA REALIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EL MUNICIPIO SOLO HACE APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015173	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 341165	341165	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$15,750	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL ACUMULADO CORRESPONDE A LOS METROS REALIZADOS CON LA APORTACION MUNICIPAL / Registro: OBRA REALIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EL MUNICIPIO SOLO REALIZA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015174	Construcción De Techo Digno En Zona Prioritaria Aportación Peso A Peso - 340857	340857	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$394,538	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: CORRESPONDE A LAS ACCIONES REALIZADAS CON LA APORTACION MUNICIPAL / Registro: LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO EL MUNICIPIO SOLO REALIZA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015175	Construcción De Techo Digno En Zona Prioritaria Aportación Peso A Peso - 340508	340508	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$903,263	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA DEL PROGRAMA PESO A PESO LO ACUMULADO SOLO ES POR LA APORTACION MUNICIPAL / Registro: OBRA EJERCIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015176	Ampliaciones De Drenaje Sanitario De La Calle Santa Cecilia Privada Santa Cecilia Privada San Pedro Privada Morelos Privada Hinojosa - 330404	330404	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015177	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 340082	340082	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,473	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL ACUMULADO CORRESPONDE A LAS METAS REALIZADAS CON LA APORTACION MUNICIPAL / Registro: OBRA EJERCIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL PROGRAMA PESO A PESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015178	Construcción De Techo Digno En Zona Zap Ageb En La Localidad De Juarez Coronaco - 337829	337829	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015179	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Sarabia Ubicada Zona De Atención Prioritaria Ageb De La Localidad De Juárez Coronaco - 329353	329353	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015180	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 340829	340829	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chiautla de Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$265,388	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: CORRESPONDE A LAS ACCIONES REALIZADAS SOLO CON LA APORTACION MUNICIPAL / Registro: OBRA EJERCIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL PROGRAMA PESO A PESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015181	Rehabilitación Pozo De Agua Potable De La Localidad De San Antonio Chiautla De Arenas - 338264	338264	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chiautla de Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE TIENE CONVINCION DE RECURSOS / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA DE LOS DIFERENTES FONDOS / Registro: EL IMPORTE CONTRATADO DE ESTA OBRA ESTA INTEGRADO POR \$347,157.01 DE PAIS, \$11,252.18 DE INTERESES DEPOSITADOS POR FINANZAS, \$6,957.39 DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA, Y EL RESTO CORRESPONDE A RECURSOS FEDERALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015182	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 340975	340975	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Félix)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$234,482	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LAS METAS SOLO CORRESPONDEN A LAS REALIZADAS CON LA APORTACION MUNICIPAL / Registro: OBRA EJERCIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO BAJO EL PROGRAMA PESO A PESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015183	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Héroe De Nacoazari Calle Loma Bonita Y Camino A Tlaloc Que Beneficiará A - 337353	337353	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Félix)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA OBRA 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015184	Construcción De Techo Digno En Viviendas De La Localidad De San Francisco Tlaloc En El Municipio De San Matias Tlalancaleca - 337550	337550	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015185	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Camino Nacional Entre Calle Eduardo Rayon Y Xvi De Septiembre De La Localidad De San Francisco - 3486	3486	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA 2017 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015186	Construcción De Techo Digno En Viviendas Con Dos Grados De Rezag Social En Las Localidades De San Fernando El Ocotil Y Cañada De Huepalc - 338023	338023	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Fernando el Ocotil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015187	Ampliación De Electrificación En Calle Lamentaciones Entre Reyes Y Levíticos - 338785	338785	Puebla	Santiago Miahuatlán	La Calavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015188	Adición De Recamaras Adicionales - 243363	243363	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,292,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FUNCIONANDO Y SE ESTA TOTALMENTE PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015189	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Entre La Calle Insurgentes Y La Calle Del Progreso - 243334	243334	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$882,034	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015190	Construccion De Piso Firme - 288450	288450	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construccion de 118 m2 de piso firme en la localidad de san pablo anicano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015191	Construccion De Piso Firme - 288531	288531	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construccion de 104 m2 de piso firme en la localidad de san pablo anicano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015192	Construccion De Piso Firme - 288484	288484	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construccion de 104 m2 de piso firme en la localidad de san pablo anicano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015193	Construccion De Piso Firme - 288572	288572	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construccion de 104 m2 de piso firme - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015194	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 228832	228832	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: equipamiento de 34 estufas ecologicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015195	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 228940	228940	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: equipamiento de 3 estufas ecologicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015196	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 228920	228920	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: equipamiento de 14 estufas ecologicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015197	Construccion De Techos Firmes En Diferentes Viviendas De La Localidad De San Pablo Anicano - 215635	215635	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 155 M2 DE TEGHO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015198	Construccion De Techos Firmes En Diferentes Viviendas De La Localidad De San Pablo Anicano - 215463	215463	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 44 M2 DE TEGHO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015199	Construccion De Muros Para Vivienda En La Localidad De San Pablo Municipio De San Pablo Anicano Puebla - 216960	216960	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construccion de 236 m2 de muro para vivienda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015200	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 217228	217228	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: equipamiento de 7 estufas ecologicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015201	Construccion De Muros Para Vivienda En La Localidad De San Pablo Municipio De San Pablo Anicano Puebla - 216643	216643	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construccion de 79 m2 de muro para vivienda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015202	Construccion De Muros Para Vivienda En La Localidad De San Pablo Municipio De San Pablo Anicano Puebla - 216987	216987	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construccion de 39 m2 de muro para vivienda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015203	Adquisicion De Impresora Multifuncional Para La Direccion De Obras Publicas Del Municipio De San Pablo Anicano - 205550	205550	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: adquisicion de 1 impresora multifuncional marca samsung - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015204	Construcción De Piso Firme - 287737	287737	Puebla	San Pablo Anicano	Francisco González Bocanegra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construcción de 111m2 de piso firme en la localidad de francisco gonzalez bocanegra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015205	Construcción De Piso Firme En Mixquitlilco El Pedregoso Y San Miguel Tulapa - 281515	281515	Puebla	San Pablo Anicano	Mixquitlilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construcción de 120 m2, de piso firme en la localidad de mixquitlilco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015206	Construcción De Piso Firme - 287914	287914	Puebla	San Pablo Anicano	San Rafael (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construcción de 133 m2 de piso firme en la localidad de san rafael - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015207	Construcción De Piso Firme En Mixquitlilco El Pedregoso Y San Miguel Tulapa - 286978	286978	Puebla	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construcción de 80 m2 de piso firme en la localidad de san miguel tulapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015208	Construcción De Piso Firme En Mixquitlilco El Pedregoso Y San Miguel Tulapa - 287059	287059	Puebla	San Pablo Anicano	Pedregoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construcción de 100 m2 de piso firme en la localidad de pedregoso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015209	Construcción De Piso Firme - 288203	288203	Puebla	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	Terminado	2017	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: construcción de 146 m2 de piso firme en la localidad de nueva rosita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015210	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Para Las Comunidades De Fco Glez Bocanegra Pedregoso Nva Rosita El Nanchito Y Cua Seg Eta - 207052	207052	Puebla	San Pablo Anicano	El Nanchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FÍSICO / Registro: CONSTRUCCION DE 529.99 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015211	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 319915	319915	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	100.00	50	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17108-ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD MIA-R EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 298769.83; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015212	Aportación Al Programa Peso A Peso Para La Construcción Del Bachillerato General Turno Matutino - 320248	320248	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17078-APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO 2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO GENERAL TURNO MATUTINO CLAVE 21EBH09430; MONTO TOTAL APORTADO \$3,322,577.01; FONDO FISM \$3,322,577.01; PARTICIPACIONES \$206,317.46. APORTACION REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015213	Ampliación De Red Eléctrica En La Privada Puebla Oriente - 320824	320824	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17061-AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIVADA PUEBLA ORIENTE, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$159,789.21; OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015214	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 212367	212367	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17096-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015215	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De Santa Bárbara Almoloya - 212471	212471	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17104-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015216	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliadora De San Sebastian Tepalcatepec - 212436	212436	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17101-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015217	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliadora De San Cosme Texintla - 212352	212352	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17095-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015218	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliadora De Santa Barbara Almoloya - 212332	212332	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17093-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'805,630.99 ; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015219	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliadora De San Matias Cocoyotla - 212409	212409	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17089-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015220	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliadora De San Sebastian Tepalcatepec - 211545	211545	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17090-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'986,179.34; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015221	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliadora De San Cosme Cocoyotla - 211503	211503	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17089-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'384,305.5; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015222	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliadora De San Diego Cuachayotla - 211386	211386	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17085-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'805,630.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015223	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliadora De San Cosme Texintla - 211339	211339	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17084-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'745,423.28; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015224	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Alcanfor Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Cerrada Prolongación Veinte De Noviembre Entre C - 214074	214074	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17057-Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Alcanfor Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Cerrada Prolongación Veinte De Noviembre Entre C - 214074-FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1'172,900.19. OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015225	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Los Gallos Entre Blvd Cholula Huejotzingo Y Cerrada - 210796	210796	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17073-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS GALLOS ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA LA MONEBA ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA TEOQUILPAN ENTRE C. JUARES Y CERRADA; PRIVADA LA PRESA ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y C. DEL CANAL , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 21, 039,142.18; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015226	33902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 208388	208388	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	9953,934	9953,934	9953,934	9953,934	9953,934	9953,934	9953,934	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17036-ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SANTIAGO MOMOXAN Y SANTA BARBARA ALMOLOYA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA. FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 953934.15; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015227	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Ahuati - 208405	208405	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	9994,529	9994,529	9994,529	9994,529	9994,529	9994,529	9994,529	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17050-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA AHUATI O HACIENDA ENTRE C. CONSTITUCION Y CERRADA; PRIVADA LOS PINOS ENTRE C. LIBERTAD Y CERRADA; PRIVADA SOTO ENTRE C. CANAL Y CERRADA; PRIVADA MOCOLITA ENTRE C. JUAREZ Y CERRADA; PRIVADA SAN PEDRO ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; CALLE FREGOS ENTRE C. JUAREZ Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 994528.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015228	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica En El Jardín De Niños Itzoati - 210328	210328	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	882,980	882,980	882,980	882,980	882,980	882,980	882,980	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17064-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZOATI CLAVE 21DFR03410, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 82979.77; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015229	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Serdan Y Bachillero - 210380	210380	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	588,497	588,497	588,497	588,497	588,497	588,497	588,497	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17028-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SERDAN Y BACHILLERATO, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 588497.07; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015230	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Primaria Benito Juarez - 210270	210270	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	500,787	500,787	500,787	500,787	500,787	500,787	500,787	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17062-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DFR03410, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 500786.62; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015231	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Primaria Benito Juarez En San Francisco Coapa - 210293	210293	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	2299,761	2299,761	2299,761	2299,761	2299,761	2299,761	2299,761	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17063-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DFR0338T, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299740.82; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015232	Construcción De Cuarto Para Baño En La Junta Auxiliar De Santa Matias Cocoyotla Santa Maria Acuexcomac San Juan Tlautila Y San Cosme Texintla - 319645	319645	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	902,804	902,804	902,804	902,804	902,804	902,804	902,804	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17082-CONSTRUCCION DE CUARPO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.4X3.10 MET. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN MATEAS COCOYOTLA; SANTA MARIA ACUEXCOMAC; SAN JUAN TLAUTILA Y SAN COSME TEXINTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 902803.83; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015233	Rehabilitación De Bardas Perimetrales En Varias Escuelas - 319489	319489	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	4453,269	4453,269	4453,269	4453,269	4453,269	4453,269	4453,269	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17074-REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN VARIAS ESCUELAS, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 453269.21; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015234	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Porfirio Diaz Y Calle Sin Nombre Privada Lerdo De Tejada Entre Calle Lerdo De Tejada Y Cerrada - 319272	319272	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuexcomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	4491,846	4491,846	4491,846	4491,846	4491,846	4491,846	4491,846	4491,846	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17071-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE; PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CERRADA; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 491845.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015235	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuecomac - 212463	212463	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17103-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUECOMAC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015236	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuecomac - 212312	212312	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17092-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUECOMAC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%; SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015237	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre C Lerdo De Tejada Y Cerrada - 210168	210168	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17060-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y CERRADA; ZDA. PRIVADA DE PASO DE CORTE ENTRE PRIVADA PASO DE CORTE Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 412952.92; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%; SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015238	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Telesecundaria Profesor Jesus Leonardo Garcia - 212615	212615	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 170-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. JESUS LEONARDO GARCIA CLAVE 21ETV0154K , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299615.82; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015239	Ampliación De Drenaje De La Calle Siete Sur Entre Calle Once Poniente Y Cademamento - 210572	210572	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17072-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE 11 PRIVADA 4 SUR ENTRE FONDO EXISTENTE Y FUNDOS; PRIVADA 13 ORIENTE ENTRE C. 13 OTE. Y CERRADA; C. 13ORIENTE ENTRE C. 6 SUR Y PRIV. 13 OTE; CALLE 3 SUR ENTRE 5 Y 9 PONIENTE , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1363514.89; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015240	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Juan Tlaxiutla - 212426	212426	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17100-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAXIUTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015241	Construcción De Cuarto Para Baños San Juan Tlaxiutla - 211444	211444	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17088-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAXIUTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%; SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015242	Electrificación En Cerrada Dos Poniente - 208783	208783	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17051-ELECTRIFICACION CERRADA 2 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CERRADA FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 14158618; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015243	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Gregorio Zacapechpan - 212405	212405	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17098-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015244	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 212342	212342	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17094-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015245	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Camino Nacional Y Privada Benito Juárez - 210554	210554	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17066-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO NACIONAL Y PRIVADA BENITO JUAREZ; PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 266783.88; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015246	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Privada - 213956	213956	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17065-AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 104201.88; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015247	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 210925	210925	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17083-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1023185.88; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015248	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Telesecundaria Carmen Serdan - 319975	319975	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17110-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21ETV07327 , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 445338.52; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015249	Construcción De Cuarto Para Baños En San Cristóbal Tepontla Y Santa María Acuecomac - 212129	212129	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17099-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN CRISTOBAL TEPOINTLA Y SANTA MARIA ACUECOMAC , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 842619.45; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015250	Mejoramiento En Losas De Asotes De Aulas De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 210892	210892	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17042-MEJORAMIENTO DE LOSAS DE ASOTES DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2213432.35; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015251	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepontla - 212451	212451	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17102-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPOINTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015252	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Primera Privada De Allende Entre Calle Allende Y Cerrada Segunda Privada De Allende Entre Calle Allende - 321689	321689	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17113-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA; 2da PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA; PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 17634.11; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015253	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa - 212386	212386	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17097-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015254	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa Y San Diego Cuachayotla - 211399	211399	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17086-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN FRANCISCO COAPA Y SAN DIEGO CUACHAYOTLA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1083350.54; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015255	Construcción De Cuarto Para Baños San Gregorio Zacapechpan - 211420	211420	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	Terminado	2017	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17087-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 842619.49; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015256	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Privada Cuatro Solares Entre Seis Y Ocho Sur - 339756	339756	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$77,939	\$77,939	\$77,939	\$77,939	\$77,939	\$77,939	\$77,939	\$77,939	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015257	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Seis Norte Entre Ocho Oriente Y Doce Oriente - 339929	339929	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,449	\$149,449	\$149,449	\$149,449	\$149,449	\$149,449	\$149,449	\$149,449	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015258	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Privada Cuatro Solares Entre Seis Y Ocho Sur - 340903	340903	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,415	\$143,415	\$143,415	\$143,415	\$143,415	\$143,415	\$143,415	\$143,415	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PAGADA EN EL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015259	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Ayuntamiento Entre Doce Y Dieciocho Norte - 339601	339601	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$329,757	\$329,757	\$329,757	\$329,757	\$329,757	\$329,757	\$329,757	\$329,757	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015260	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Ayuntamiento Entre Doce Y Dieciocho Norte - 340804	340804	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$731,264	\$731,264	\$731,264	\$731,264	\$731,264	\$731,264	\$731,264	\$731,264	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015261	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Rancho San Juan Y Rancho San Miguel Primera Etapa - 341405	341405	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,064,739	\$3,590,619	\$3,590,619	\$3,590,619	\$3,590,619	\$3,590,619	\$3,590,619	\$3,590,619	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015264	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Diecinueve Oriente Entre Las Calles Seis Sur Y Diez Sur - 328405	328405	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,890	\$204,890	\$204,890	\$204,890	\$204,890	\$204,890	\$204,890	\$204,890	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015266	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve De Red Tercera Etapa - 320727	320727	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015267	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 321046	321046	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015278	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Quince Sur Entre Las Calles Siete Poniente Y Miguel Hidaigo - 325003	325003	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$96,135	\$96,135	\$96,135	\$96,135	\$96,135	\$96,135	\$96,135	\$96,135	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015279	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diecinueve Oriente Entre Las Calles Seis Y Diezsur - 325001	325001	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,559	\$94,559	\$94,559	\$94,559	\$94,559	\$94,559	\$94,559	\$94,559	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015280	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Abasolo Enre Covarrubias Y Limite - 340382	340382	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559,476	\$559,476	\$559,476	\$559,476	\$559,476	\$559,476	\$559,476	\$559,476	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015281	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Carretera Federal Entre Puerto Carrillo Y Limite - 340094	340094	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$449,954	\$449,450	\$449,450	\$449,450	\$449,450	\$449,450	\$449,450	\$449,450	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015282	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Privada Camino Real Entre Av Carrazna Y Camino Real - 340225	340225	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,436	\$100,436	\$100,436	\$100,436	\$100,436	\$100,436	\$100,436	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015283	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Abasco Entre Covarrubias Y Limite - 339358	339358	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	\$120,524	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015284	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 331730	331730	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,479	\$165,479	\$165,479	\$165,479	\$165,479	\$165,479	\$165,479	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015288	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Carretera Santa Maria Coatepecpaso Puente Santa Ana Entre Calle Camino Real Y Calle Zaragoza - 330691	330691	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,106,345	\$1,106,345	\$1,106,345	\$1,106,345	\$1,106,345	\$1,106,345	\$1,106,345	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015293	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Benito Juárez Y Morelos - 339457	339457	Puebla	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,334	\$225,334	\$225,334	\$225,334	\$225,334	\$225,334	\$225,334	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015294	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Josef Benito Juárez Y Morelos - 340669	340669	Puebla	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	\$140,699	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015307	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 271343	271343	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015308	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen - 267693	267693	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015309	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 270694	270694	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015310	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 270644	270644	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015311	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 270755	270755	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015312	Rehabilitación Del Boulevard Dieciséis De Septiembre En Oriental - 238967	238967	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$2,112,374.71 FONDO FISM 2017: \$958,100.24 DE FORTAMUN 2017: \$505,941.51 Y FORTAMUN 2016 \$648,332.96 \$641,613.31 FORTA \$6,719.65 DE INTERESES, SE REALIZO PAGO DE ANTICIPO DE \$563,957.23 DEL FONDO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015313	Mejoramiento De La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen - 238869	238869	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	Terminado	2017	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015314	Equipamiento De Cuatrocientas Estufas Ecológicas En Oriental Localidad De Miravalles - 144682	144682	Puebla	Oriental	Miravalles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015315	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas En Oriental Localidad De Santa Cruz Magdalena - 145927	145927	Puebla	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015316	Construcción De Techos Dignos Para Las Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 267786	267786	Puebla	Oriental	Patrimonio Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	Terminado	2017	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015317	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv De Hidalgo - 336969	336969	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$216,712	\$300,106	\$300,106	\$300,106	\$300,106	\$300,106	\$300,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015318	Construcción De Cuartos Dormitorio En Pahuatlán - 336434	336434	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: 10 CUARTOS DORMITORIO TERMINADOS / Registro: OBRA TERMINADA 10 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015319	Construcción De Cuartos Dormitorio En Los Barrios De Almoleya Y Naranjastitla - 335844	335844	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 20 CUARTOS DORMITORIO / Física: OBRA TERMINADA 20 CUARTOS DORMITORIO / Registro: OBRA TERMINADA 20 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015322	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Kilepa Segunda Etapa - 285635	285635	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 15 CUARTOS DORMITORIO TERMINADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015323	Equipamiento De Tanques De Agua Para La Cabecera Municipal - 280480	280480	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$899,998	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015324	Aportación Para El Sistema De Agua Potable - 288955	288955	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015325	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Acalapa - 326840	326840	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando correctamente / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015326	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ahila - 261916	261916	Puebla	Pahuatlán	Ahila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 32 CUARTOS DORMITORIOS TERMINADOS Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015327	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ahuacatitla - 285967	285967	Puebla	Pahuatlán	Ahuacatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015328	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Los Angeles - 285871	285871	Puebla	Pahuatlán	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: 15 CUARTOS DORMITORIO TERMINADOS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015329	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Atla - 330922	330922	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015330	Construcción De Comedor En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murieta - 326768	326768	Puebla	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	Terminado	2017	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA DEL COMEDOR CORRECTAMENTE Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015331	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Montellano - 285965	285965	Puebla	Pahuatlán	Montellano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$701,052	\$70,105,185	\$70,105,185	\$70,105,185	\$70,105,185	\$70,105,185	\$70,105,185	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015332	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Paciotla - 288941	288941	Puebla	Pahuatlán	Paciotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 10 CUARTOS DORMITORIO / Física: OBRA TERMINADA 10 CUARTOS DORMITORIO / Registro: OBRA TERMINADA 10 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015333	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Agua De Mache - 331769	331769	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015334	Construcción De Comedor En Escuela Xolotl - 331223	331223	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	Terminado	2017	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015335	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Zacapehuaya Segunda Etapa - 285350	285350	Puebla	Pahuatlán	Zacapehuaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015336	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Zoyatlá de Guerrero - 263559	263559	Puebla	Pahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 40 CUARTOS DORMITORIO TERMINADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015337	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Zacamilá - 288867	288867	Puebla	Pahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 10 CUARTOS DORMITORIO TERMINADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015338	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Linda Vista - 330801	330801	Puebla	Pahuatlán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015339	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acahuales - 281546	281546	Puebla	Pahuatlán	Acahuales (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015340	Ampliación De La Red Eléctrica En Siete Calles De La Junta Auxiliar De San Lorenzo Almecatlá - 323329	323329	FISM-17-05	Puebla	Cautlanlcingo	San Lorenzo Almecatlá	Urbano	Aportaciones Federales	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015341	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cahuyogco - 210302	R332017-029	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cahuyogco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015342	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Colonia Villa Alegria - 342353	342353	Puebla	Santiago Miahuatlán	Villa Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$210,530	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015343	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cabeza Municipal - 308250	308250	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,965,053	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015372	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cuatro Oriente Entre Cuatro Y Seis Norte - 308197	308197	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015373	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 303755	303755	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015374	Adquisición De Equipo De Escaneo Para La Dirección De Obras Publicas - 303714	303714	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015375	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Varias Calles De Santo Tomas Hueyotlipán - 303656	303656	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización En Ejecución	2017	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015376	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 327438	327438	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015380	Adoquinamiento De Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Veinte De Noviembre Y Barranca - 313344	313344	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015383	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable De Libertad Alvaro Obregon Con Tubería De Pvc Hidráulica Rd Veintiseis - 313297	313297	Puebla	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015385	Construccion De Fosa Septica En San Mateo Soltepec - 313327	313327	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015386	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable En San Mateo Soltepec - 313264	313264	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015387	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Localidades De San Mateo Soltepec Vista Hermosa Soltepec Y San Antonio Xicotencé Del Municipio - 327188	327188	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,665,764	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015398	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotecopec El Tarro - 235904	235904	Puebla	Xicotecopec	El Tarro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTECOPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en El Tarro / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015453	Cxxxxvii Ampliacion De Energia Electrica En Privada De La Sala Entre Cinco Oriente Y Camino Real - 270042	270042	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES AFORTACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015454	Ccxli Parte I Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Nueve Sur Calle Reforma Calle Barraquilla Calle Cuatro Norte Calle Ocho Oriente - 265523	265523	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015455	Ccxli Parte II Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Nueve Sur Calle Reforma Calle Barraquilla Calle Cuatro Norte Calle Ocho Oriente - 265731	265731	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015456	Cciv Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Tres Cinco Siete Y Nueve Oriente Poniente Y Avenida Independencia Porfirio Diaz - 270184	270184	Puebla	Quecholac	San José Tuzupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015457	Ccixii Adoquinamiento En Calle Veinte De Noviembre Entre Casino Nacional Y Barranca - 302187	302187	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015458	Cciv Rehabilitación De Vado En Calle Benito Juárez - 269881	269881	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES M/F/W - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015459	Ccxlx Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C Y Plaza Benito Juárez General Digital Noventa Y Cinco - 271149	271149	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015460	Ccxlvi Rehabilitación De Alcantarilla En Barranca De San Miguelito - 266577	266577	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015461	Ccliii Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Cayetano - 268178	268178	Puebla	Quecholac	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015462	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Ayuntamiento Ote Entre Pavimento Existente - 275409	275409	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,635,639	\$1,635,639	\$1,635,639	\$1,635,639	\$1,635,639	\$1,635,639	\$1,635,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015463	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Avenida Reforma Entre Av Ayuntamiento Y Carr A Chichiquila - 236722	236722	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$142,982	\$142,982	\$142,982	\$142,982	\$142,982	\$142,982	\$142,982	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015464	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Avenida Reforma Entre Av Ayuntamiento Y Carretera A Chichiquila - 236774	236774	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$79,207	\$79,207	\$79,207	\$79,207	\$79,207	\$79,207	\$79,207	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015465	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades Alta Luz - 326841	326841	Puebla	Quimixtlán	Alta Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	\$111,040	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%; LA ACCIONE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. / Física: OBRA FINALIZADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%; LA ACCIONE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015466	Construcción De Casa De Salud Dispensario Médico En La Localidad De Alta Luz - 318655	318655	Puebla	Quimixtlán	Alta Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$1,244,591	\$1,244,591	\$1,244,591	\$1,244,591	\$1,244,591	\$1,244,591	\$1,244,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015467	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Quillayo - 237457	237457	Puebla	Quimixtlán	Quillayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$6,907,577	\$6,907,577	\$6,907,577	\$6,907,577	\$6,907,577	\$6,907,577	\$6,907,577	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015468	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades - 326354	326354	Puebla	Quimixtlán	Conhuitzila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	\$333,120	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015469	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Duraznillo - 269028	269028	Puebla	Quimixtlán	Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$446,018	\$446,018	\$446,018	\$446,018	\$446,018	\$446,018	\$446,018	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015470	Construcción De Casa De Salud Dispensario Médico En La Localidad De Limontitla - 279449	279449	Puebla	Quimixtlán	Limontitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$1,988,592	\$1,988,592	\$1,988,592	\$1,988,592	\$1,988,592	\$1,988,592	\$1,988,592	\$1,988,592	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015471	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De San Juan Tlalpan - 236271	236271	Puebla	Quimixtlán	San Juan Tlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,436,418	\$1,436,418	\$1,436,418	\$1,436,418	\$1,436,418	\$1,436,418	\$1,436,418	\$1,436,418	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015472	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 227990	227990	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015473	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233311	233311	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015474	Puesta En Marcha De Sistema De Bombeo Y Conexion Eléctrica Para Agua Potable De Tlachaloya En El Municipio De Zacatlan Puebla - 254308	254308	Puebla	Zacatlán	Tlachaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015475	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229704	229704	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015476	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233218	233218	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015477	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232691	232691	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015478	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hm Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230293	230293	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015479	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Felipe Otlaltepec Pertenecente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez - 328819	328819-172080	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,021,511	\$833,134	\$833,134	\$833,134	\$833,134	\$833,134	\$833,134	\$833,134	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015480	Amp San Felipe Otlaltepec Camino A Ixcacuitla C Aquiles Serdan Y C Sin Nombre Tepexi De Rodriguez Pue - 259198	259198-172072	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015481	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Tranca De Fierro - 237507	237507	Puebla	Xicotepec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 128 m2 de piso firme en Tranca de Fierro / Registro: se envía folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015482	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepec Tranca De Fierro - 235833	235833	Puebla	Xicotepec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	100.00	0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 10 luminarias de alumbrado publico en Tranca de Fierro / Registro: se envía folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015483	Colocación De Techos De Lámina De Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Tranca De Fierro - 229565	229565	Puebla	Xicotepec	Tranca de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se colocaron 192 m2 de techos de lamina en Tranca de Fierro / Registro: se envía folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015484	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepepec Localidad Tranca De Hierro - 231166	231166	Puebla	Xicotepepec	Tranca de Hierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se entregaron 3 depositos para almacenamiento de agua en Tranca de Hierro / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015485	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Unidad Deportiva - 235890	235890	Puebla	Xicotepepec	Unidad Deportiva (Ocotzotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Unidad Deportiva / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015486	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepepec Cuetzalingo - 235903	235903	Puebla	Xicotepepec	Cuetzalingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	50	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 20 luminarias de alumbrado publico en Cuetzalingo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015487	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Dia Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 325328	325328	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015488	Rehabilitación De Subestacion Electrica Para El Barrión Los Cocos - 214796	214796	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015489	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Xicotlán En El Municipio De Xicotlán - 214769	214769	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 5,193,879.06. CON RECURSO DE FISM (\$519,387.93) Y RAMO 23 (\$4,674,491.33). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015490	Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle De Dieciséis Septiembre - 214779	214779	Puebla	Xicotlán	Coacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015492	Rehabilitación Y Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De La Calle Constitución - 281982	281982-17089	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015493	Mejoramiento De Pozo De Absorción En Conjunto Habitacional El Infonavit - 281928	281928-17098	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$291,375	\$291,376	\$291,376	\$291,376	\$291,376	\$291,376	\$291,376	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015494	Ampliación De Red De Agua Potable - 278279	278279-17095	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015495	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258822	258822-17092	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015496	Suministro Y Colocación De Sistemas Fotovoltaicos - 259297	259297-17074	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	100.00	50	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015497	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 249346	249346-17068	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015498	Mejoramiento De Baño Con Biodigestor - 229762	229762-17071	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	100.00	50	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015499	Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable - 229930	229930-17073	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015500	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria - 229188	229188-17067	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015501	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hermenegildo Galeana - 229148	229148-17063	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015502	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria José Galvez Arrieta - 229130	229130-17059	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015503	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Salto - 204215	204215-17054	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015504	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258867	258867-17092	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015505	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diecisiete De Septiembre - 234581	234581-17082	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015506	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258855	258855-17092	Puebla	Xiutetelco	Atecax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015507	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Tebechillerato Comunitario - 229181	229181-17065	Puebla	Xiutetelco	Atecax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015508	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Independencia - 204149	204149-17050	Puebla	Xiutetelco	Atecax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015509	Suministro Y Colocación De Sistemas Fotovoltaicos - 259305	259305-17074	Puebla	Xiutetelco	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015510	Suministro Y Colocación De Sistemas Fotovoltaicos - 259293	259293-17074	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015511	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257073	257073-17092	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015512	Suministro Y Colocación De Sistemas Fotovoltaicos - 259287	259287-17074	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$348,240	\$348,240	\$348,240	\$348,240	\$348,240	\$348,240	\$348,240	\$348,240	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015513	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257077	257077-17092	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$434,700	\$434,700	\$434,700	\$434,700	\$434,700	\$434,700	\$434,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015514	Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Luis Donaldo Colosio Primera Etapa - 245662	245662-17086	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015515	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Juan De La Barrera - 233257	233257-17077	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015516	Mejoramiento De Baño Con Biodigestor En La Colonia Tehuaztepec - 229822	229822-17072	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015517	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257067	257067-17092	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015518	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario - 244979-17085	244979-17085	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015519	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Carmen Y Calle Porfirio Díaz - 234567	234567-17081	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015520	Mejoramiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos Con Dental - 229669	229669-17064	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$1,578,099	\$1,578,099	\$1,578,099	\$1,578,099	\$1,578,099	\$1,578,099	\$1,578,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015521	Suministro Y Colocacion De Sistemas Fotovoltaicos - 259247	259247-17074	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015522	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257066	257066-17092	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015523	Mejoramiento De Baños Con Biodigestor - 233211	233211-17076	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$875,008	\$875,008	\$875,008	\$875,008	\$875,008	\$875,008	\$875,008	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015524	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Mérida Y Privada Toluca I Y II - 234557	234557-17079	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015525	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Lombardo Toledano - 259099	259099-17091	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015526	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257064	257064-17092	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015527	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Vicente Lombardo Toledano - 253020	253020-17090	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015528	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Vicente Guerrero - 208350	208350-17056	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015529	Suministro Y Colocacion De Sistemas Fotovoltaicos - 259282	259282-17074	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	\$174,120	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015530	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257060	257060-17092	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	\$186,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015531	Ampliación De Red De Energia Electrica En Colonia El Carmen - 249235	249235-17083	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015532	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Independencia - 234561	234561-17080	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015533	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257056	257056-17092	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,150	\$93,150	\$93,150	\$93,150	\$93,150	\$93,150	\$93,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE CARGA CONTRATO DEBIDO A QUE AL INTENTARLO MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015534	Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Centro De Educacion Preescolares Vicente Guerrero - 204223	204223-17055	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015535	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257053	257053-17092	Puebla	Xiutetelco	Tomaquilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE CARGA CONTRATO DEBIDO A QUE AL INTENTARLO MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015536	Suministro Y Colocacion De Sistemas Fotovoltaicos - 260020	260020-17074	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,040	\$58,040	\$58,040	\$58,040	\$58,040	\$58,040	\$58,040	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015537	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257021	257021-17092	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015538	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada Sin Nombre De Calle San Isidro - 234550	234550-17078	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015539	Mejoramiento De Centro De Salud Un Nucleo Basico - 229691	229691-17066	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015540	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Privada Entre Calle Guadalupeana Y Calle Puebla - 229143	229143-17062	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401015541	Rehabilitación De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 214638	214638-17058	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015542	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Guadalupe Victoria - 204176	204176-17051	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015543	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Matamoros - 204071	204071-17048	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015544	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Linda Vista - 264335	264335-17093	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015545	Suministro Y Colocacion De Sistemas Fotovoltaicos - 259258	259258-17074	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015546	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257070	257070-17092	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,350	\$217,350	\$217,350	\$217,350	\$217,350	\$217,350	\$217,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015547	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Telesecundaria Niños Herces - 204195	204195-17053	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015548	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258849	258849-17092	Puebla	Xiutetelco	Cañada de Cozcuycan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015549	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 257081	257081-17092	Puebla	Xiutetelco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE PUEDE CARGAR CONTRATO DEBIDO A QUE AL INTENTARLO MARCA ERROR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015550	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258763	258763-17092	Puebla	Xiutetelco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE CARGA CONTRATO DEBIDO A QUE MARCA ERROR AL INTENTARLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015551	Rehabilitacion De Preescolar Emiliano Zapata - 245684	245684-17088	Puebla	Xiutetelco	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015552	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258712	258712-17092	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE CARGA CONTRATO DEBIDO A QUE MARCA ERROR AL INTENTARLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015553	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 249282	249282-17087	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015554	Suministro Y Colocacion De Sistemas Fotovoltaicos - 259274	259274-17074	Puebla	Xiutetelco	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	\$116,080	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.









Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016245	Adquisición De Material Para Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Del Municipio De Coatepec - 327148	327148	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016246	Rehabilitación De Línea De Conducción Contingencia Ambiental En Cabezera Municipal - 326135	326135-FISM/008/2017	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016247	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 325757	325757-FISM/009/2017	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016248	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabezera Municipal - 325944	325944-FISM/009/2017	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016249	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 326030	326030-FISM/007/2017	Puebla	Coatzingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016250	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De La Matanza - 325421	325421-FISM/004/2017	Puebla	Coatzingo	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016252	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Tanque De Regularización - 213810	213810-2017-004	Puebla	Coetzala	Santa María Coetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016253	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa María Coetzala Segunda Etapa - 327230	327230-2017-005	Puebla	Coetzala	Santa María Coetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016255	Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable Y Rehabilitación De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Monica - 339334	339334-2017-009	Puebla	Coetzala	Santa Mónica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016256	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Día Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 306248	306248	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COHUECAN	Vivienda	Terminado	2017	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAD Y EJECUTADAS AL 100%. / Física: ACCIONES EJERCIDAD Y EJECUTADAS AL 100%. / Registro: ACCIONES EJERCIDAD Y EJECUTADAS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016257	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281238	281238	Puebla	Ahusostepec	Loma Amolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Física: la obra esta terminada al 100 % y funcionando / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 4,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE LOMA AMOLO SE BENEFICIAN A 6.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$5,299.98 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016258	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281820	281820	Puebla	Ahuazotepec	Temaxcales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE TEMAXCALES SE BENEFICIAN A 30.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$26,499.90 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016259	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281755	281755	Puebla	Ahuazotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,700	\$47,700	\$47,700	\$47,700	\$47,700	\$47,700	\$47,700	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SEGUNDA SECCION SE BENEFICIAN A 18.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$19,899.94 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016260	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 280831	280831	Puebla	Ahuazotepec	Ejido Mesa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	\$18,950	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO MESA CHICA SE BENEFICIAN A 7.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$6,183.31 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016261	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 281307	281307	Puebla	Ahuazotepec	Manzanillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE CONTRATO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,325,000.00 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS SE BENEFICIAN A 9.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0 % Y EL OTRO 67.0 % LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$7,949.97 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016303	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Privada 6 Sur	336866	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016304	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle 6 Oriente	336430	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016305	Ampliación De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle 32 Norte	331534	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$124,614	\$153,317	\$153,317	\$153,317	\$153,317	\$153,317	\$153,317	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016306	Equipamiento Del Pozo Profundo De San Lorenzo	331347	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,795,477	\$1,795,477	\$1,795,477	\$1,795,477	\$1,795,477	\$1,795,477	\$1,795,477	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN LOTE PARA EQUIPAMIENTO / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016307	Perforación Del Pozo Profundo En San Mateo Mendizabal	331475	Puebla	Amozoc	Las Ánimas (Ex-Rancho las Ánimas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,252,069	\$1,252,069	\$1,252,069	\$1,252,069	\$1,252,069	\$1,252,069	\$1,252,069	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016308	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo San Juan A La Colonia Las Vegas	332457	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,325,847	\$1,325,847	\$1,325,847	\$1,325,847	\$1,325,847	\$1,325,847	\$1,325,847	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION.
PUE17170401016309	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle 32 Norte Y Calle 16 De Septiembre	331978	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,020,562	\$1,020,562	\$1,020,562	\$1,020,562	\$1,020,562	\$1,020,562	\$1,020,562	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016310	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Ocotlan	328940	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$40,147	\$80,293	\$80,293	\$80,293	\$80,293	\$80,293	\$80,293	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016311	Mantenimiento Del Pozo Profundo En El Paraje San Mateo (Reparación De Bomba)	329554	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016312	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Bugambillas Y Privada Vallartito	327408	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016313	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo	327105	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016314	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Del Jaguaycito	327284	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$19,947	\$19,947	\$19,947	\$19,947	\$19,947	\$19,947	\$19,947	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016315	Equipamiento Del Pozo Profundo De La Vía	327336	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN LOTE DE EQUIPAMIENTO / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016316	Adoquinamiento De La Calle 2 Sur	323790	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016317	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle 3 Oriente En Barrio De Santo Ángel Municipio De Amozoc De Mota Puebla	315698	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016318	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle La Troje, (El Capullin Y Privadas San Felipe Y San Cristobal)	315684	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016319	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Julian	315740	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016320	Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21dps36340	323806	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	Terminado	2017	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION.
PUE17170401016321	Equipamiento Del Pozo Profundo Del Paraje Rancho San Juan	330931	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN LOTE DE EQUIPAMIENTO PARA EL POZO / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016322	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Los Pinos Calle Cuatro C	325738	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016323	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle 12 Poniente Barrio San Miguel	325682	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016324	Adoquinamiento De La Privada Pinos	324837	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016325	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada 15 Poniente Y Prolongación 3 Sur	315720	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016326	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza	324198	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016327	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	324464	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016328	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Rosedal	324153	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016329	Adoquinamiento De La Privada Nueve Oriente	324632	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016330	Rehabilitación De Cruce Aéreo Del Colector Marginal En La Colonia Linda Vista	317534	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016331	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle 22 Sur Barrio San José Victoria	317567	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016332	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Sabinal	316634	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$646,969	\$1,293,938	\$1,293,938	\$1,293,938	\$1,293,938	\$1,293,938	\$1,293,938	\$1,293,938	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016333	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Fincaeta (Adquisición De Materiales)	330636	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016334	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Reforma Y Manuel Avila Camacho Colonia Las Vegas Municipio De Amozoc De Mota Pue	330081	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$41,539	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016335	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Carril San Lorenzo Municipio De Amozoc De Mota Puebla	329666	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016336	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Ramos	330464	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016337	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Azomiatas	330779	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016338	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Naranjos En La Colonia San José La Laguna	316115	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016339	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Altamirano Municipio De Amozoc De Mota Puebla.	316346	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016340	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Privada María Concepción	315992	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016341	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Collado	316698	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$183,217	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016342	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Bosques De Amalucan Segunda Sección	316256	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016343	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Veinticuatro Oriente	315952	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016344	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Ocotera 2da. Etapa	316542	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016345	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Perla La Joya Orquideas Y Gardenias	316481	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION.
PUE17170401016346	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Privada 22 Sur Y Carretera	316425	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016347	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Carril San Lorenzo Calle Uno Y Dos	316057	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016348	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles 32 Y 34 Oriente Calle Libertad Norte Y Privada Sin Nombre.	308329	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016349	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Los Pinos	327224	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016350	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para Varias Obras Del Municipio De Amozoc Del Ejercicio 2017	327393	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016351	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Sur	325049	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016352	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Jose Guadalupe Nolasco	324564	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION.
PUE17170401016353	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Loma Bonita	323602	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016354	Aportación Para La Rehabilitación De La Estación De Bombeo De La Floresta (Cofinanciamiento Con El Municipio De Acajete)	317433	Puebla	Amozoc	Vallarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016355	Perforación De Pozo Profundo En La Ex-Hacienda De Concepción Capulac	331796	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,199,078	\$1,199,078	\$1,199,078	\$1,199,078	\$1,199,078	\$1,199,078	\$1,199,078	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016356	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Agua Santa - 325804	325804	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016357	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Francisco I Madero	316020	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016358	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Oriente	327153	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016359	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo	327054	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016360	Adoquinamiento De La Calle Morelos	323446	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016361	Adoquinamiento De La Calle Fernando Montes De Oca	323162	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016362	Mejoramiento De La Unidad Médica De La Localidad De San Antonio Matlahuacales - 249637	249637	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	Terminado	2017	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016376	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo De Agua Potable - 268004	268004 992017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016377	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De Pozo A Unidad Básica De Rehabilitación - 244243	244243 1102017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016378	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Trincheras A Cerrada Matamoros - 245813	245813 982017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016379	Ampliación De Red De Agua Potable Varías Privada En Domingo Arenas - 239304	239304 1082017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016380	Ampliación De Drenaje Privada Calstepec - 231670	231670 962017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016381	Rehabilitación De Entubamiento Pozo Numero Dos - 234501	234501 1022017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016382	Construcción De Telesecundaria En Chahuac Aportación - 234476	234476 1062017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016383	Rehabilitación De Línea De Conducción En El Pozo Numero Uno - 222760	222760 1042017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016384	Construcción De Veintitres Muros Pizmas Para Vivienda Digna En La Localidad De San Miguel - 255085	255085	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016385	Construccion De Veintidos Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Eloxochitlan - 251930	251930	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016386	Construccion De Pisos Firmes Y Techos Para Vivienda En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan - 252574	252574	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,412	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA OBRA DEBE DECIR: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y TECHO DE LAMINA GALVATEJA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DE LA OBRA NUMERO: 252574 DE FOLIO: PUE00170401016387, ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA CAPTURA EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), LA AGEB DIVIDIO LA OBRA EN 2 OBRAS CON DISTINTO MONTO, AMBAS OBRAS EN CONJUNTO, SON UNA SOLA MISMA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016387	Construccion De Pisos Firmes Y Techos Para Vivienda En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan - 252542	252542	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$163,703	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	\$396,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA OBRA DEBE DECIR: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y TECHO DE LAMINA GALVATEJA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DE LA OBRA NUMERO: 252574 DE FOLIO: PUE00170401016386, ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA CAPTURA EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), LA AGEB DIVIDIO LA OBRA EN 2 OBRAS CON DISTINTO MONTO, AMBAS OBRAS EN CONJUNTO, SON UNA SOLA MISMA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016388	Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Xicotencatl Con Clave - 252068	252068	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016389	Construccion De Pisos Firmes De Concreto Hidraulico De Resistencia Fc - 255197	255197	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$433,828	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DE LA OBRA NUMERO: 255219 DE FOLIO: PUE17170401016393, ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA CAPTURA EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), LA AGEB DIVIDIO LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LAS LOCALIDADES CAMPO NUEVO DOS Y CAMPO NUEVO UNO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. EN 2 OBRAS, DEBIDO A QUE EN EL NOMBRE DE LA OBRA SE MENCIONAN DOS LOCALIDADES DIFERENTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016391	Construccion De Ochoenta Y Ocho Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor Primera Etapa - 252612	252612	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016392	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tepeyac Perteneciente A Este Municipio De Eloxochitlan Puebla - 253669	253669	Puebla	Eloxochitlán	El Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016393	Construccion De Pisos Firmes De Concreto Hidraulico De Resistencia Fc - 255219	255219	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$346,262	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA OBRA DEBE DECIR: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 DE 4 CMS DE ESPESOR EN LAS LOCALIDADES CAMPO NUEVO DOS Y CAMPO NUEVO UNO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DE LA OBRA NUMERO: 255197 DE FOLIO: PUE17170401016389, ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA CAPTURA EN LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MDS), LA AGEB DIVIDIO LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LAS LOCALIDADES CAMPO NUEVO DOS Y CAMPO NUEVO UNO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. EN 2 OBRAS, DEBIDO A QUE EN EL NOMBRE DE LA OBRA SE MENCIONAN DOS LOCALIDADES DIFERENTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016394	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 327865	327865	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016395	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niños Héroes - 214143	214143	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON IMPORTE DE \$ 1,238,851.11, DE LOS CUALES \$ 807,795.40 SON DE FISM Y \$ 431,055.71 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016396	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Ocurridos El Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 327838	327838	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCIONES EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016397	Rehabilitación Al Equipo De Bombeo Y Válvulas Del Pozo Y Red De Agua Potable En Santa Ana Necoxtla - 327798	327798	Puebla	Epatlán	Santa Ana Necoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016398	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 328001	328001	Puebla	Epatlán	Xayultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016399	Ampliación De Red Eléctrica De Calle - 328174	328174	Puebla	Epatlán	Tepeacatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$114,339	\$114,340	\$114,340	\$114,340	\$114,340	\$114,340	\$114,340	\$114,340	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON IMPORTE DE \$ 120,944.41, DE LOS CUALES \$ 114,339.60 SON DE FISM Y \$ 6,604.81 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016400	Ampliación De Red De Agua Potable En San Sebastián - 328075	328075	Puebla	Epatlán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. CON IMPORTE DE \$ 197,710.69, DE LOS CUALES \$ 269,486.80 SON DE FISM Y \$ 128,303.88 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016401	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Jose Esperanza Laguna De Oxidación - 306625	306625	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016402	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Morelos Entre Calle Ocho Sur Y Av Lazaro Cardenas - 305099	305099	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016403	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Diez Poniente Entre Av Reforma Y Privada De La Seis Poniente - 306510	306510	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016404	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Oriente Entre Av Avila Camacho Y Calle Al Pozo - 305719	305719	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016405	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Buenavista Segunda Sección - 309011	309011	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016406	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Dieciocho Y Veinte Norte Colonia Nueva Zona Oriente - 305842	305842	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016407	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Maestro - 304993	304993	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016408	Electrificación De Calle Benito Juárez Y Calle Reforma De La Localidad De Teotlalco - 224551	224551	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016409	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco - 224519	224519	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016410	Ampliación De Red Electrica Callejon Del Panteon De Teotlalco - 224406	224406	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016411	Ampliación De Red Electrica En Calle Lazaro Cardenas - 224446	224446	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016495	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Santiagoap Kapola Y Yohualichan - 273262	R332017-095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiagoap	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016496	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Santiagoap Kapola Y Yohualichan - 272752	R332017-095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Kapola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016497	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265780	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016498	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Reyeshogpan De Hidalgo - 260072	R332017-081	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170401016499	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Cuamono - 271534	R332017-094	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuamono	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$969,453	\$969,453	\$969,453	\$969,453	\$969,453	\$969,453	\$969,453	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016500	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Tecoyuca - 249665	249665	Puebla	Chignahuapan	Tecoyuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016501	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Teotlalcingo - 286278	286278	Puebla	Chignahuapan	Teotlalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016502	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Lezaro Cardenas Tzitzila - 286598	286598	Puebla	Chignahuapan	Tzitzila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016503	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Villa Cuauhtémec La Ordeña - 296817	296817	Puebla	Chignahuapan	Villa Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016504	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Villa Cuauhtémec - 249492	249492	Puebla	Chignahuapan	Villa Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016505	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable En La Localidad De San José Atzintlimeya - 249185	249185	Puebla	Chignahuapan	San José Atzintlimeya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016506	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Gloria Primera Sección El Llano - 299596	299596	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016507	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Gloria Primera Sección Caja De Agua - 299548	299548	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016508	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 286295	286295	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016510	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Ixtlahuaca Laguna - 247982	247982	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016511	Ampliación De Electrificación En La Localidad De La Paila - 320988	320988	Puebla	Chignahuapan	La Paila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016512	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Paxtla - 247999	247999	Puebla	Chignahuapan	Paxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$265,252	\$265,252	\$265,252	\$265,252	\$265,252	\$265,252	\$265,252	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016513	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Once Norte Sur Entre Av Dos Poniente Y Calle Cinco Poniente Barrio San Juan - 311814 - 17108	311814	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN I/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016514	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Pinos Entre Calle Rincón Encantado Y Calle Magisterial Y En La Privada Paraíso En El Barrio - 309264 - 17106	309264	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016515	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Sur Entre Calle Tres Poniente Y Libramiento Tecamachalco Santa Rosa Barrio San Juan - 311915 - 17107	311915	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016516	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Doce Norte Y Privada Doce Catorce Norte En El Barrio De San Juan De La Localidad De Tecamach - 243390 - 17087	243390	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016517	Adoquinamiento De Las Calles Veintisiete Y Veintinueve Sur Entre Calle Nueve Y Once Pie En El Barrio San Sebastian De La Localidad De Tecama - 244972 - 17080	244972	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016518	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diecinueve Y Veintuno Oriente Entre Doce Y Veinte Sur Barrio La Villita En La Localidad De - 243341 - 17069	243341	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016519	33903 Servicios Integrales - 229129 - 17081	229129	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (PROYECTOS). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016520	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diagonal De La Trece Oriente Entre Veinticuatro Sur Y Diecinueve Oriente Barrio La Villita - 228307 - 17068	228307	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016521	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Del Alto Entre Calle Miguel Hidalgo Y Barranca En La Localidad De Lomas De Romero - 298641 - 17097	298641	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016522	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ocho Oriente Y Cinco De Mayo En La Localidad De Lomas De Romero - 256171 - 17090	256171	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016523	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Barojas Calle Nicolas Bravo Y Calle Del Alto En La Localidad De Lomas De Romero - 256216 - 17089	256216	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016524	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación Miguel Hidalgo Entre Calle Doce Oriente Y Ultima Casa En La Localidad De La Purisima - 312001 - 17109	312001	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016525	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cuatro Poniente Y Av Guerrero Entre Heccha Y Calle Nueve Norte Prolongación Cinco Poniente D - 249394 - 17086	249394	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016526	Reposición De Pozo Profundo De Uso Público Urbano De La Localidad De San Baltazar - 296418 - 17103	296418	Puebla	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POZO). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016527	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ocho Poniente Entre Calle Siete Norte Y Barranca En La Localidad De San Mateo Tlaixpan - 265736 - 17094	265736	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016528	Adoquinamiento De La Calle Cuatro Sur Entre Calle Tres Y Siete Oriente En La Localidad De San Mateo Tlaixpan - 244958 - 17079	244958	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016529	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cuatro Sur Entre Calle Oriente Y Cinco Sur En La Localidad De Santa Rosa - 264359 - 17089	264359	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016530	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ocho Sur Entre Calle Oriente Y Av Juárez En La Localidad De Santa Rosa - 284288 - 17100	284288	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016531	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Sur Y Privada Dieciséis De Septiembre En La Localidad De Santa Rosa - 243396 - 17088	243396	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016532	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Juárez Entre Calle Diez Y Doce Norte En La Localidad De Santa Rosa - 220945 - 17071	220945	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016533	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Tres Oriente Entre Calle Cuatro Sur Y Av Dieciséis De Septiembre Sur En La Localidad De Sant - 220952 - 17070	220952	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016534	Construcción De Dos Aulas Adosadas En Preescolar Artemio Del Valle Arizpe En La Localidad De Santiago Alseseca - 243329 - 17065	243329	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016535	Construcción De Una Aula Didáctica En Bachillerato Cuetzacoatl En La Localidad De Santiago Alseseca - 243298 - 17084	243298	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016536	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Linderó Y Privada De La Cinco Sur En La Localidad De Santiago Alseseca - 228336 - 17076	228336	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016537	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Once Sur Nueve Sur Dieciséis Poniente Y Privada Diagonal En Barrio El Alto - 228274 - 17083	228274	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016538	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diagonal San Isidro Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Santiago Alseseca - 228377 - 17074	228377	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016539	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diez Poniente Y Privada Veintinueve Norte Entre Calle Veinticinco Norte Y Treinta Y Tres Nor - 220928 - 17075	220928	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016540	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Cinco Poniente Privada Real Privada Cinco Poniente Y Camino Real En La Localidad De La Soledad - 275926 - 17095	275926	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016541	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Inspección Plan De Fierro Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxto - 240680	240680-17109	Puebla	Tehuacán	Plan de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,661,997	\$2,564,157	\$2,564,157	\$2,564,157	\$2,564,157	\$2,564,157	\$2,564,157	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016542	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Toltepan - 248056	248056	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016543	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Antigua Via - 278025	278025	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: LA OBRA SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016544	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Día Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 339112	339112	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	Terminado	2017	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CUMPLIO CON LA CONSTRUCCION DE 9 DORMITORIOS / Registro: SE CUMPLIO CON LA CONSTRUCCION DE 9 DORMITORIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016545	Construcción De Ciento Dos Espacios De Pisos Dignos En El Municipio De Chila De La Sal - 229094	229094	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	Terminado	2017	\$303,605	\$303,604	\$303,604	\$303,604	\$303,604	\$303,604	\$303,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 32 PISOS FIRMES / Física: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 32 PISOS FIRMES / Registro: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 32 PISOS FIRMES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016547	Construcción De Ciento Dos Espacios De Pisos Dignos En El Municipio De Chila De La Sal - 229104	229104	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	Terminado	2017	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES / Física: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES / Registro: SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016550	Cuartos Dormitorio Dosmilidiesisiete - 298636	298636	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401016551	Mantenimiento De Caminos Horas Maquina - 297774	297774	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401016552	Programa Techos Dosmilidiesisiete - 269357	269357	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401016553	Piso Firme Dosmilidiesisiete - 288862	288862	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401016554	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 297942	297942	Puebla	Chilchotla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401016555	Construcción De Muro De Contención En Jardín De Niños Cuarta Sección - 340080	340080	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401016556	Programa Anual Rehabilitación De Caminos En El Municipio De Tehuiztzingo Segunda Etapa - 339914	339914	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016557	Construcción De Baños Ecológicos En Diferentes Localidades Del Municipio De Tehuiztzingo Puebla - 339442	339442	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Vivienda	Terminado	2017	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401016560	Limpieza Y Desasolve De Alcantarillado Sanitario En Cabecera Municipal Equipo Vactor - 244055	244055	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016561	Construcción Corredor Gastronomico Y Comedores Comunitarios En Tehuiztingo - 243987	243987	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016562	Programa De Electrificación No Convencional Kits De De Energia Solar - 240960	240960	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016563	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calles Zaragoza Cinco De Mayo Dos De Abril Calle Hidalgo Duana De Arcos - 240991	240991	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016564	Construcción De Ubr En Tehuiztingo Puebla - 240986	240986	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016565	Construcción De Pisos Firmes En Tehuiztingo - 240985	240985	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016566	Programa Municipal De Cuarto Adicional Primera Etapa - 240976	240976	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016567	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozos Para Agua Potable En Tehuiztingo - 240969	240969	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016568	Rehabilitación De Caminos Y Diversas Calles En Tehuiztingo Puebla - 240963	240963	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016569	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles De La Cabecera Municipal De Tehuiztingo Calle Camino Real Calle Gpe Victoria C - 240955	240955	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016570	Rehabilitación De Drenaje En Diversas Calles De La Colonia La Cruz - 339693	339693	Puebla	Tehuiztingo	Atopolitlán (Santa Cruz Atopolitlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016581	Equipamiento De Pozo Con Energia Solar Y Linea De Conducción En La Localidad De Los Hornos De Zaragoza Tehuiztingo - 243783	243783	Puebla	Tehuiztingo	Los Hornos de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016584	Construcción De Tanque De Regularización Para Agua Potable Cien Metros Cubicos - 240965	240965	Puebla	Tehuiztingo	La Noria Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016657	Electrificación De Obra De La Colonia Zacamilia	17047	Puebla	Huachinango	Zacamilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016658	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Cacamotla	17049	Puebla	Huauclanan go	Cacamotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	100.00	50	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016659	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Calle Dieciséis De Septiembre En La Cabecera Municipal - 316918	31691817243	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016660	Rehabilitación De Planta De Tratamiento En La Colonia Elyalu - 316893	31689317249	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016662	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable - 328918	32891817257	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016663	Mejoramiento Del Camino De La Colonia Potrero Grande En La Localidad De Cinco De Mayo Municipio De Huehuetla Puebla - 315898	31589817241	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016664	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cinco De Mayo - 316945	31694517250	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016665	Equipamiento De Comedores Escolares - 315869	31586917237	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	Terminado	2017	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016666	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Cinco De Mayo - 315931	31593117244	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016667	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Colonia El Kastin - 315961	31596117246	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016668	Construcción De Cuartos Dormitori En La Localidad De Francisco I Madero Del Municipio De Huehuetla - 317005	31700517250	Puebla	Huehuetla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016669	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En La Localidad De Leacamán - 324261	32426117253	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016670	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Leacamán Del Municipio De Huehuetla - 317103	31710317258	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016671	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Leacamán - 324492	32449217255	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016672	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Lipuntahuaca Del Municipio De Huehuetla - 317093	31709317252	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	Terminado	2017	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016673	Rehabilitación De Red De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y En Laguna De Oxidación De La Comunidad De Otilio Montaño - 305479	305479	Puebla	Esperanza	Otilio Montaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016674	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial Cuarta Etapa - 336637	336637	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2 MENA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016675	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Zaragoza Y Reforma Aledañas A Plaza Cívica Primera Etapa - 337349	337349	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2 MENA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,115,879	\$1,115,879	\$1,115,879	\$1,115,879	\$1,115,879	\$1,115,879	\$1,115,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016678	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Calle Leandro Valle - 333168	333168	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2 MENA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016679	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Cuauhtemoc - 333298	333298	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2 MENA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016681	Ampliación De Red De Distribución De Agua En El Barrio De Las Flores En La Comunidad De Metlatoyuca Perteneciente Al Municipio De Francisco - 328431	328431	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO 2 MENA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016691	Suministro Y Colocación De Ciento Trece Calentadores En La Localidad De Guadalupe Victoria - 335842	335842	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016692	Aportación Para La Construcción De Trececientas Estufas Ecológicas En El Municipio De Guadalupe Victoria - 333222	333222	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016693	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De Varias Calles Del Barrio De San Francisco Y La Concepción En La Localidad De Guadalupe Victoria - 333387	333387	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016694	Construcción De Dos Mil Metros Cuadrados De Techo Firme En La Localidad De Guadalupe Victoria - 329062	329062	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016786	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Distribución Del Sistema De Agua Potable En El Progreso Inc Tanque - 253327	253327	Puebla	Huaquechula	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016787	Convenio De Colaboración Para El Programa Reconstrucción Del Tramo Carretero La Venta San Diego El Organal Aportación - 337380	337380	Puebla	Huaquechula	San Diego el Organal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$958,550	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016788	Reconstrucción De Losas En Aulas En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 243400	243400	Puebla	Huaquechula	San Diego el Organal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401016789	Demolición Y Construcción De Cubre Tinasos En El Jardín De Niños Efrén Hernández - 246169	246169	Puebla	Huaquechula	San Diego el Organal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa FONDO ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401016790	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 239777	239777	Puebla	Huauquechul a	San Diego el Organal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016791	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En Conjunto Con La Construcción De Cisterna De Diez Metros Cúbicos Para La Casa De Salud - 246911	246911	Puebla	Huauquechul a	Santa Ana Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$192,342	\$192,341	\$192,341	\$192,341	\$192,341	\$192,341	\$192,341	\$192,341	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016792	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Morelos San Pedro Y Priv Camino Real - 336899	336899	Puebla	Huauquechul a	Soledad Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016793	Construcción De Dos Aulas Tipo C En La Escuela Tele Secundaria Jose Vasconcelos - 243287	243287	Puebla	Huauquechul a	Soledad Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016797	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Jose Maria Morelos Entre Las Calles Jose Maria Morelos Y Vicente Guerrero - 243410	243410	Puebla	Huauquechul a	Tlapetlahuaya (San Bartolo Tlapetlahuaya )	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016798	Rehabilitación De Casa De Salud - 243077	243077	Puebla	Huauquechul a	Tlapetlahuaya (San Bartolo Tlapetlahuaya )	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	100.00		Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016799	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 243377	243377	Puebla	Huauquechul a	Tronconal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016800	Demolición Y Construcción De Cubre Tinasos En El Jardín De Niños Francisco Marquez - 246233	246233	Puebla	Huauquechul a	Tronconal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016801	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 243017	243017	Puebla	Huauquechul a	La Venta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	100.00		Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016804	Ampliación De Electrificación En Privada Barranca Xalatlá Entre Calles Benito Juárez Y Veinte De Noviembre - 321646	321646	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016805	Construcción De Tanque De Agua Potable Para Rebombeo En Barranca Xalatlá Barrio San Juan - 315034	315034	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016806	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314815	314815	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$323,300	\$107,766	\$107,766	\$107,766	\$107,766	\$107,766	\$107,766	\$107,766	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 107,766.26, teniendo un monto total de la obra de \$ 323,299.88, en la modalidad 1-2, en co-inversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016807	Instalación De Energía Eléctrica Para Los Locales Del Interior Del Mercado Municipal De Acajete Puebla - 314991	314991	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016808	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314825	314825	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$259,700	\$86,566	\$86,566	\$86,566	\$86,566	\$86,566	\$86,566	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 86,566.34, teniendo un monto total de la obra de \$ 259,700.12, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016809	Ampliación De Electrificación En Calle Cuatro Sur Entre Siete Y Trece Oriente Y Calle Siete Norte Entre Doce Oriente Y Doce Poniente - 323598	323598	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos zaps por ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016810	Ampliación De Electrificación En Calle Cuatro Sur Entre Siete Y Trece Oriente Y Calle Siete Norte Entre Doce Oriente Y Doce Poniente - 323453	323453	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos zaps por ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016811	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314133	314133	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$614,253	\$307,127	\$307,127	\$307,127	\$307,127	\$307,127	\$307,127	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 307,126.71, teniendo un monto total de la obra de \$ 614,253.42, en la modalidad 1-1, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016812	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314062	314062	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$446,730	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 223,364.88, teniendo un monto total de la obra de \$ 446,729.76, en la modalidad 1-1, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016813	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314433	314433	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$235,704	\$117,852	\$117,852	\$117,852	\$117,852	\$117,852	\$117,852	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 117,852.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 235,704.00, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016814	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314404	314404	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$942,816	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal PISM-DF, por \$ 471,408.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 942,816.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016815	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Entre Drenaje Existente Y Colector Existente - 290350	290350	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016817	Ampliacion De Electricificacion De Calle Dos Sur Entre Hidalgo Y Once Oriente Aljive - 255244	255244	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016818	Ampliacion De Electricificacion En Calle Cuatro Oriente Entre Calles Diez Y Doce Norte - 255223	255223	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016819	Ampliacion De Electricificacion De Primera Y Segunda Privada De Carretera Nacional Entre Benito Juarez Y Barranca Malacta - 255255	255255	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016820	Rehabilitacion De Colector Sanitario En Calle Ayuntamiento Entre Calle Trece Poniente Y Calle Sin Nombre - 250037	250037	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016821	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De Una Bomba Sumergible Y Dos Rebombes - 243431	243431	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016822	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Camino Viejo A Tepulco Prolongacion Dos Poniente Y Privada Benito Juarez Entre Drenaje Existente Y Drenaje - 250001	250001	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016823	Linea De Distribucion Para Agua Potable En El Barrio De Santo Entierro - 243425	243425	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016824	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle El Huerto Entre Francisco Gonzalez Bocanegra Y Prolongacion Leon Vardin - 240553	240553	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016825	Ampliación De Electrificación En Privada Porfirio Diaz Entre Carretera Acajete Teziutlan Y Ultima Casa - 321878	321878	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016826	Ampliación De Electrificación En Privada Benito Juarez Entre Calles Dieciséis De Septiembre Y Benito Juarez - 321767	321767	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016828	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314888	314888	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$357,750	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF por \$ 119,249.85, teniendo un monto total de la obra de \$ 357,749.85, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016829	Programa De Captadores De Agua Fluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314167	314167	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$446,730	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 223,364.88, teniendo un monto total de la obra de \$ 446,729.76, en la modalidad 1-1, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016830	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314482	314482	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,414,224	\$707,112	\$707,112	\$707,112	\$707,112	\$707,112	\$707,112	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 707,112.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,414,224.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016831	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo De Oro - 287586	287586	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016832	Ampliación De Electrificación En Calle Reforma Entre Calles Cinco De Mayo Y Carril Ignacio Zaragoza - 287469	287469	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016833	Ampliación De Electrificación En Calle Dos Poniente Entre Cinco Y Nueve Sur Calle Cinco De Mayo De Cinco Norte A Juárez - 255273	255273	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente / Física: La obra se encuentra terminada al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016834	Ampliación De Electrificación De Calles Seis Poniente Cinco De Mayo Y Privada Seis Poniente Entre Calles Reforma Y Once Norte - 255262	255262	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016835	Ampliación De Electrificación En Calle Nueve Oriente Entre Calles Seis Y Doce Sur - 259206	259206	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016836	Instalación Eléctrica Para La Iluminación De Campo Deportivo Ubicada En La Calle Juárez Entre Calles Juárez Y Calle Quince Poniente - 255190	255190	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016837	Ampliación De Electrificación En Once Poniente Entre Cinco Sur Y Av Juárez Calle Trece Poniente Entre Cinco Sur Y Barranquilla - 259177	259177	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos zaps por ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016838	Ampliación De Electrificación En Once Poniente Entre Cinco Sur Y Av Juárez Calle Trece Poniente Entre Cinco Sur Y Barranquilla - 259191	259191	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos zaps por ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016840	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314849	314849	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$212,000	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 70,666.40, teniendo un monto total de la obra de \$ 212,000.30, en la modalidad 1-2 en cohesión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016841	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314532	314532	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$157,136	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 78,568.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 157,136.00, en la modalidad 1-2 en cohesión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016842	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Ocho Poniente Entre Avenida Sola Y Carretera Federal Amozoc Acajete Y Prolongación Ignacio Lopez - 248155	248155	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos zaps por ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016843	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Ocho Poniente Entre Avenida Sola Y Carretera Federal Amozoc Acajete Y Prolongación Ignacio Lopez - 248167	248167	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos zaps por ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016844	Construcción De Techado Metálico En Bachillerato Jose Ignacio Roxas - 144349	144349	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016846	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314953	314953	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$182,850	\$60,950	\$60,950	\$60,950	\$60,950	\$60,950	\$60,950	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 60,949.77, teniendo un monto total de la obra de \$ 182,850.41, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016847	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314230	314230	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$111,682	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 55,841.22, teniendo un monto total de la obra de \$ 111,682.44, en la modalidad 1-1, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016848	Equipamiento Y Línea De Conduccion De Pozo De Agua Potable - 268238	268238	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016850	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314941	314941	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$437,249	\$145,749	\$145,749	\$145,749	\$145,749	\$145,749	\$145,749	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 145,749.45, teniendo un monto total de la obra de \$ 437,249.45, en la modalidad 1-2, en coinvertión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016851	Ampliación De Electrificación En Calle Zaragoza Entre Catorce Y Dieciocho Poniente En La Localidad De Tlacamilco - 321156	321156	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016852	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314198	314198	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$335,047	\$167,524	\$167,524	\$167,524	\$167,524	\$167,524	\$167,524	\$167,524	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FIM-DF, por \$ 167,523.66, teniendo un monto total de la obra de \$ 335,047.33, en la modalidad 1-1, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016853	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314458	314458	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$157,136	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FIM-DF, por \$ 78,568.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 157,136.00, en la modalidad 1-2, en coinversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016854	Ampliación De Electrificación En Calles Doce Poniente Y Ocho Norte Entre Diez Poniente Y Dieciséis Poniente - 245012	245012	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016855	Ampliación De Electrificación En Calle Cuatro Poniente Entre Reforma Y Zaragoza - 244986	244986	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016856	Ampliación De Electrificación En Calles Cuatro Y Seis Poniente Entre Zaragoza Y Ocho Poniente - 245002	245002	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016857	Ampliación De Electrificación En Calle Zaragoza Entre Doce Y Dieciséis Poniente - 244976	244976	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016858	Ampliación De Electrificación En Privada Cinco De Mayo Entre Calles Cinco De Mayo Y Los Pinos - 321423	321423	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016859	Construcción De La Quinta Etapa En Techos Para Vivienda Del Municipio De Acateneno - 255160	255160	Puebla	Acateneno	San José Acateneno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENENO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016860	Adquisición E Instalacion De Estufas Ecologicas Primera Etapa En El Municipio De Acateneno - 256528	256528	Puebla	Acateneno	San José Acateneno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENENO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016861	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 210255	210255	Puebla	Acateneno	San José Acateneno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENENO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016862	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 210245	210245	Puebla	Acateneno	San José Acateneno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENENO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016863	Construcción De La Tercera Etapa De Techados En Varias Localidades Del Municipio De Acateneno - 210127	210127	Puebla	Acateneno	San José Acateneno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENENO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016864	Construcción De La Cuarta Etapa De Techados En Varias Localidades Del Municipio De Acateneno - 210267	210267	Puebla	Acateneno	San José Acateneno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENENO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016865	Segunda Etapa De La Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Camino A San Cristobal Los Nava Calle Miguel Aleman Y Calle Subambullia - 339417	339417	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016866	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Cinco Poniente Y Trece Sur - 337324	337324	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016867	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Dieciseis Oriente Y Dieciseis Norte En El Municipio De Acatzingo - 337460	337460	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016868	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Morelos - 337053	337053	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016869	Ampliacion De Lineas De Distribucion Y Conduccion De La Red De Agua Potable De La Av Rodolfo Sanchez Taboada Entre Ocho Y Diez Norte En La Ca - 331755	331755	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016870	Ampliacion De Lineas De Distribucion Y Conduccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Acatzingo - 331416	331416	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016871	Aportación Al Programa Estufas Ecologicas Dosmil Diecisiete - 331240	331240	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTADO	Vivienda	Terminado	2017	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	100.00		Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016872	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuatro Norte Entre Diez Y Doce Oriente Calle Diez Oriente Calle Cuatro Y Calle Seis - 332792	332792	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401016873	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Treinta Y Cuatro Poniente Entre Cinco De Mayo Y Barzanca Y En Carretera Entre Viviendas Y - 322225	322225	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016874	Ampliación De Líneas De Conducción De Red De Agua Potable En La Calle Morelos Entre Cinco De Mayo Y Tres Norte En La Cabecera Municipal De A - 330667	330667	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016875	Perforación Y Aforo De Pozo De Agua Potable En La Sección Novena De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo En El Municipio De Acatzingo Puebla - 330625	330625	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016876	Rehabilitación De Desazolve De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Y Diferentes Localidades Del Municipio De Acatzingo - 330017	330017	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016877	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Dos Poniente Barrio San Antonio - 330449	330449	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016878	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Ignacio Romero Vargas - 329117	329117	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016879	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle Siete Sur Entre Cinco Poniente Y Ex Via - 311740	311740	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016880	Ampliación De Agua Potable En La Calle Pino Suarez Y Privada Pino Suarez - 339462	339462	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016881	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Preescolar Indígena Voloxochitl En La Localidad De Carmen Serdan Municipio De Acatzingo - 330982	330982	Puebla	Acatzingo	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2017	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016882	Construcción De Barda Perimetral Del Preescolar Indígena Voloxochitl En La Localidad De Carmen Serdan Municipio De Acatzingo - 330521	330521	Puebla	Acatzingo	Carmen Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2017	\$380,600	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016883	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Miguel Alemán En La Localidad De Nicolás Bravo Municipio De Acatzingo Puebl - 337617	337617	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2017	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016884	Construcción De Cajas De Válvulas De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Nicolás Bravo - 331877	331877	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016885	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Preescolar General De Nicolás Bravo En La Localidad De Nicolás Bravo Municipio De Acatzingo - 333323	333323	Puebla	Acatzingo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2017	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016886	Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Nicolás Brazo Entre Aldama Y Dieziseis De Septiembre En La Localidad De - 310477	310477	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016887	Línea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Villanueva Segunda Etapa - 338747	338747	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016888	Rehabilitacion Del Preescolar General Calc San Sebastian Villanueva En La Localidad De San Sebastian Villanueva Municipio De Acatzingo Puebl - 338595	338595	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2017	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016889	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Línea De Distribucion De Agua Potable En La Privada Sanchez Taboada - 322653	322653	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016899	Suministro E Instalacion De Sistema Biodegestor En San Localidades De Tochmiltzingo Y San Bartolome Chimalhuacan - 338635	338635	Puebla	San Diego la Mesa Tochmiltzingo	Tochmiltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO / Fisica: SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO / Registro: FISICO: PROYECTO AL 100% FINANCIERO: PROYECTO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016900	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Felipe Teotlalcingo - 297973	297973	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$251,834	\$251,576	\$251,576	\$251,576	\$251,576	\$251,576	\$251,576	\$251,576	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016902	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Luminarias En El Municipio De San Felipe Teotlalcingo Segunda Etapa - 297832	297832	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,000	\$174,058	\$174,058	\$174,058	\$174,058	\$174,058	\$174,058	\$174,058	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA ADQUISICION DEL MATERIAL. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: SE COMPRO EL MATERIAL ELECTROICO AL 100% / Registro: ADQUISICION SUMINISTRADA Y TERMINADA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016903	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 242013	242013	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO. / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. Y TAMBIEN A ESTA OBRA SE LE ASIGNARON LOS INTERESE GENERADOS DURANTE TODO EL EJERCICIO 2017 POR UN IMPORTE DE \$ 10,983.26 DEL FONDO FISM-DF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017008	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan Pablo Segundo Y El Coyul Mpio De Hueytlalpan Pue - 288453	288453	Puebla	Hueytlalpan	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017009	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Xanatl - 258805	258805	Puebla	Hueytlalpan	Xanatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017010	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo Y Calle Chapultepec De La Cuarta Sección - 286457	286457	Puebla	Hueytlalpan	Cuarta Sección (Potzilli)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017011	Andador Hacia La Capilla De Guadalupe - 314763	314763	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017012	Rehabilitación De Techumbres Para Ampliación Para Ampliar Viviendas - 312540	312540	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,895,070	\$2,895,070	\$2,895,070	\$2,895,070	\$2,895,070	\$2,895,070	\$2,895,070	\$2,895,070	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017013	Manual De Adquisiciones Contratación De Servicios Y Arrendamiento De Bienes Muebles Un Manual Organizacional Un Manual De Servicios Al Usuario - 312011	312011	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA, UNIDAD MANUAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017014	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 312088	312088	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,013,141	\$1,013,141	\$1,013,141	\$1,013,141	\$1,013,141	\$1,013,141	\$1,013,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, EXPEDIENTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017015	Construcción De Piso Firme En Huitzilán De Serdán - 312719	312719	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Principal Entre Camino A Zolongo Y Calle Principal - 314645	314645	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel Acateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$463,894	\$463,894	\$463,894	\$463,894	\$463,894	\$463,894	\$463,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017017	Construcción De Tanque De Captación - 314196	314196	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017018	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ubicada De La Escuela Primaria Maximino De La Cruz - 312677	312677	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$397,706	\$397,706	\$397,706	\$397,706	\$397,706	\$397,706	\$397,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017019	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Miguel Del Progreso - 312661	312661	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,586,283	\$1,586,283	\$1,586,283	\$1,586,283	\$1,586,283	\$1,586,283	\$1,586,283	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, CUARTOS DE 6X4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017020	Construcción De Techado De Usos Múltiples En El Bachillerato Juan Cortes Lopez - 314087	314087	Puebla	Huitzilán de Serdán	Totutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Educación	En Ejecución	2017	\$804,792	\$804,792	\$804,792	\$804,792	\$804,792	\$804,792	\$804,792	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y LA UNIDAD ES M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017021	Construcción De Andador Con Concreto Hidráulico De Xinachapa A Huitzilán - 314746	314746	Puebla	Huitzilán de Serdán	Xinachapan de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$314,448	\$314,448	\$314,448	\$314,448	\$314,448	\$314,448	\$314,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017022	Construcción De Tres Aulas Regionales En La Escuela Secundaria - 312794	312794	Puebla	Huitzilán de Serdán	Xinachapan de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Educación	En Ejecución	2017	\$669,666	\$669,666	\$669,666	\$669,666	\$669,666	\$669,666	\$669,666	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017023	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Las Localidades De Monera Ocotamaniz Y Zoyotla - 314715	314715	Puebla	Huitzilán de Serdán	Zoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,035,765	\$3,035,765	\$3,035,765	\$3,035,765	\$3,035,765	\$3,035,765	\$3,035,765	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017024	Rehabilitación De Techumbres Para Ampliación Para Ampliar Viviendas - 314693	314693	Puebla	Huitzilán de Serdán	Zoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,930,047	\$1,930,047	\$1,930,047	\$1,930,047	\$1,930,047	\$1,930,047	\$1,930,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017025	Construcción De Paso Seasonal En Camino Zoyotla Totutla - 314789	314789	Puebla	Huitzilán de Serdán	Zoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$79,144	\$79,143	\$79,143	\$79,143	\$79,143	\$79,143	\$79,143	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD M.3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017026	Construcción De Tanque De Captación De Agua Potable - 314376	314376	Puebla	Huitzilán de Serdán	Zoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	\$151,883	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017027	Rehabilitación De Techumbres Para Ampliación Para Ampliar Viviendas - 314350	314350	Puebla	Huitzilán de Serdán	Zoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,608,372	\$1,608,372	\$1,608,372	\$1,608,372	\$1,608,372	\$1,608,372	\$1,608,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017028	Construcción De Piso Firme En Huitzilán De Las Localidades De Monera Ocotamaniz Y Zoyotla - 314678	314678	Puebla	Huitzilán de Serdán	San José Acoctzota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	\$1,422,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017029	Construcción De Piso Firme En Huitzilán De Las Localidades De Acoctzota Acateno Y Tepezintla - 314724	314724	Puebla	Huitzilán de Serdán	San José Acoctzota	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,503,909	\$2,503,909	\$2,503,909	\$2,503,909	\$2,503,909	\$2,503,909	\$2,503,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017030	Construcción De Sanitarios En El Preescolar De Pezmata - 314408	314408	Puebla	Huitzilán de Serdán	Pezmata (Papalocontitlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Educación	En Ejecución	2017	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$94,103	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD MODULO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017113	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Entre Calle Dos De Abril Y Guerrero - 315675	315675	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información definitiva SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017114	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino A San Martín Rinconada Entre Av De Los Deportes Y Via De Ferrocarril - 315353	315353	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017116	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Paragay Nicaragua Santa Elena Priv Colombia Cardenas De La Localidad De Santa Cr - 254958	254958	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% ( OBRA POR APORTACION A C.F.E.) / Física: OBRA TERMINADA ( ACCION POR APORTACION A C.F.E.) / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación ( ACCION POR APORTACION A C.F.E.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017118	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Deportes En La Localidad De San José De Gracia - 255862	255862	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación ( ACCION POR APORTACION A C.F.E.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017119	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Nacional De La Localidad De San Luis Tehuizotla - 266545	266545	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación ( ACCION POR APORTACION A C.F.E.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017182	Rehabilitación De Pozo Parcela En Nopalucan De La Granja - 336809	336809	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017183	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Juan Merio De La Fuente Juan De Palafox Y Mendoza Y Juan Vizcaino De Ortega Pueblo Nopalucan - 329243	329243	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017184	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles - 316574	316574	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017185	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabeecera Municipal De Nopalucan Con Tubería De Pvc Hidráulico - 316203	316203	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017186	Ampliación De Electrificación En Calle Abasco Entre - 330298	330298	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017187	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Cuatro Norte - 329633	329633	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401017188	Ampliación De Electrificación En Calle Elipio Lopez Entre Calle Sin Nombre Y Melga A Ejido Camino A Pozo - 316521	316521	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017189	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura En El Bachillerato Sor Juana Ines De La Cruz Con Clave - 272051	272051	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017190	Ampliación De La Línea De Agua Potable De La Unidad Habitacional Rafael Lara Grajales A Tanque - 265743	265743	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	100.00	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017191	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Nopalucan De La Granja Pertenece Al Municipio De Nopalucan Puebla - 266949	266949	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017192	Adoquinamiento De La Calle Oriente Entre Camino A La Noria Y Privada Sin Nombre - 336641	336641	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017193	Construcción De Modulo De Sanitarios En Escuela Catalina Perez De Porras - 331827	331827	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017194	Ampliación De Electrificación En Calle Maximino Avila Camacho Entre Lasarso Cardenas Y Francisco I Medero - 316428	316428	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017195	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Heroínas De México Con Clave - 266928	266928	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017211	Ampliación De Electrificación En Carretera Federal Tehuacan-Coxcatlan-Zoquitlan Y Calle Sin Nombre De Coxcatlan Puebla - 336336	336336 17051	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$128,049	\$128,049	\$128,049	\$128,049	\$128,049	\$128,049	\$128,049	100.00	50	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se realizo 163m de ampliación de red de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con la que se firmo convenio de aportación por la cantidad de \$128,049.08 recursos del fondo fiam-df 2017 donde se ejecutaron 163m de ampliación de red de electrificación - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017212	Mejoramiento Y Reubicacion De Poste En Carretera Federal Tehuacan-Totitlan Entre Calle La Soledad Y Calle Sin Nombre En La Colonia La Soledad De Coxcatlan Puebla - 335973	335973 17050	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se re ubico un poste de la red de electrificion / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo el convenio de aportación por la cantidad de \$43,182.62 para reubicar un poste de la red de electrificación, el recurso proveniente del fondo fiam-df 2017 - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017213	Ampliación De Electrificación En Calle Nicolas Bravo Entre Calle Aristote De La Vega Y Barranca, De La Colonia Centro En El Municipio De Coxcatlan - 324800	324800 17042	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	100.00	50	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se realizaron 115m de ampliación de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el día 11 de octubre de 2017, por la cantidad de \$148,451.80 con recursos provenientes del fondo fiam-df 2017, donde se realizo la ampliación de 115m de la red de electrificación - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017214	Ampliacion De Electrificación De Callejon Sin Nombre En La Carretera Federal Tehuacan Teotitlan 980 Km 38.115 De La Colonia Donato Bravo Izquierdo Del Municipio De Coxcatlan Puebla - 324603	324603 17041	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$85,187	\$85,187	\$85,187	\$85,187	\$85,187	\$85,187	\$85,187	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se ampliaron 100m de red de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 11 de octubre de 2017, por la cantidad de \$85,186.86 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 100m de la red de electrificación - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017215	Ampliacion De Electrificación En Boulevard Principal De Coxcatlan Entre Calle Otlo Montaña Y Carretera Federal Tehuacan Teotitlan - 330821	330821 17047	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$69,084	\$69,084	\$69,084	\$69,084	\$69,084	\$69,084	\$69,084	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se ampliaron 80m de red de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 28 de noviembre de 2017, por la cantidad de \$69,084.25 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 80m de la red de electrificación - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017216	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Serdan Entre Camino Venta Salada Y Callejon Sin Nombre Colonia El Pedregal Coxcatlan Puebla - 309663	309663 17013	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$378,546	\$378,546	\$378,546	\$378,546	\$378,546	\$378,546	\$378,546	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017217	Equipamiento De Pozo Profundo En Pozo La Zapata Localidad De Coxcatlan Municipio De Coxcatlan Puebla - 309442	309442 17012	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE EQUIPO UN POZO PROFUNDO, OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017218	Ampliacion De Electrificación De Camino A Venta Salada, Entre Boulevard Principal Y Calle Revolucion De La Colonia Emiliano Zapata Del Municipio De Coxcatlan, Puebla - 325078	325078 17043	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$92,855	\$92,855	\$92,855	\$92,855	\$92,855	\$92,855	\$92,855	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZO AMPLIACION DE 100M DE RED DE ELECTRIFICACION / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 11 de octubre de 2017, por la cantidad de \$92,856.31 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 100m de la red de electrificación - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017219	Ampliacion De Electrificación De Calle Plan De San Luis Entre Calle Tierra Y Libertad Y General Francisco Villa De La Colonia El Pedregal Del Municipio De Coxcatlan Puebla - 324125	324125 17039	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZARON 240 M DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 12 de octubre de 2017, por la cantidad de \$204,077.52 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 240m de la red de electrificación - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017220	Ampliacion En Calles Ignacio Allende, Emiliano Zapata, Prolongacion Y Francisco I Madero De La Colonia Lomas Del Paraiso De La Localidad De Calipan En El Municipio De Coxcatlan - 336606	336606 17052	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$318,784	\$227,855	\$227,855	\$227,855	\$227,855	\$227,855	\$227,855	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se realizaron 350m de ampliacion de la red de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 19 de diciembre de 2017, por la cantidad de \$227,855.26 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 350m de la red de electrificación - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017221	Ampliación Y Reubicacion De Poste En Calle Ignacio Allende Entre Calle Benito Juarez Y Avenida Del Trabajo En La Localidad De Calipan Del Municipio De Coxcatlan - 325171	325171 17044	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REUBICARON 2 POSTES / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 11 de octubre de 2017, por la cantidad de \$75,679.32 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la reubicacion de 2 postes de la red de electrificación - solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401017222	Ampliación De Electrificación De Calles En El Centro Entre Escuela Miguel Hidalgo Y Parque, Colonia Centro De La Localidad De Calpan En El Municipio De Coxcatlan - 324304	324304 17040	Puebla	Coxcatlán	Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se ampliaron 200m de la red de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 11 de octubre de 2017, por la cantidad de \$142,435.67 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 200m de la red de electrificación - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017223	Ampliación De Electrificación De Calle Ignacio Zaragoza, Callejon Sin Nombre 1, Callejon Sin Nombre 2, Entre 5 De Mayo Y 5 De Febrero De La Colonia Deportiva En La Localidad De Calpan - 323955	323955 17038	Puebla	Coxcatlán	Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se ampliaron 357m de la red de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 11 de octubre de 2017, por la cantidad de \$224,497.14 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 357m de la red de electrificación - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017224	Ampliación De Electrificación En Carretera Federal Tehuacan-Tecuitlan Y Calle Cinco De Mayo, En La Localidad De Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo) - 332024	332024 17049	Puebla	Coxcatlán	Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se realizo la ampliacion de 201m de la red de electrificación / Registro: esta obra fue ejecutada por comision federal de electricidad con quien se firmo convenio el dia 19 de diciembre de 2017, por la cantidad de \$105,219.47 con recursos provenientes del fondo fism-df 2017, donde se realizo la ampliacion de 201m de la red de electrificación - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017225	Construcción De Camino Temascalco Ixtacochitla Cuarta Etapa - 215720	215720	Puebla	Coyomeapan	Ixtacochitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,743,741	\$2,127,299	\$2,127,299	\$2,127,299	\$2,127,299	\$2,127,299	\$2,127,299	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017226	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ixtlahuac - 342116	342116	Puebla	Coyomeapan	Ixtlahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,320,115	\$2,320,115	\$2,320,115	\$2,320,115	\$2,320,115	\$2,320,115	\$2,320,115	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017227	Construcción De Aulas En Esc Telesecundaria Nueva Creacion De La De La Localidad De Ixtlahuac - 337509	337509	Puebla	Coyomeapan	Ixtlahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$844,537	\$844,537	\$844,537	\$844,537	\$844,537	\$844,537	\$844,537	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017228	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juan Diego Privada Carretera Puéblatecal Privada Veracruz Privada Durango Y Calle Francisco Villa - 260213	260213	Puebla	Cuautinchan	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017229	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Avenida San Daniel Entre Tanque De Distribucion Y Carretera A Cuautinchan - 250699	250699	Puebla	Cuautinchan	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017230	Construcción De Un Aula En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Preescolar Indígena Calpili De La Localidad De Tacuapan - 271522	R332017-093	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017231	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tacuapan Tahull Y Xilouochitl Segunda Etapa - 272230	R332017-091	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017232	Aportación Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Agua Potable Diseño Y Tratamiento Proagua - 225280	R332017-074	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017233	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265748	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzicuilan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017234	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Cabecera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Tzinacapan Xiloxochico Yohualichan Yancuitlalpan - 272018	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$74,789	\$74,789	\$74,789	\$74,789	\$74,789	\$74,789	\$74,789	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017235	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 266799	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017236	Equipamiento De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Vista Hermosa - 271549	R332017-063	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017237	Construccion De Techos Fijos En La Localidad De Xalcahuta - 260037	R332017-080	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalcahuta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017238	Construccion de Cuartos Para Dormitorio En La Cabecera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Tzinacapan Xiloxochico Yohualichan Yancuitlalpan - 271921	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017239	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265846	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017240	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 266383	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017241	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Cabecera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Tzinacapan Xiloxochico Yohualichan Yancuitlalpan - 271885	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017242	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265951	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Cancelado	2017	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017243	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Cabecera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Tzinacapan Xiloxochico Yohualichan Yancuitlalpan - 271900	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017244	Construccion De Techos Fijos En La Localidad De Santiago Kapoia Y Yohualichan - 272717	R332017-095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017245	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265818	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017246	Rehabilitacion De Empedrado Camino Al Centro De La Localidad De Yohualichan Segunda Etapa - 209044	R332017-071	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017247	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Zacatipan - 271512	R332017-090	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017248	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Cabeza Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Tzacapan Xiloxochico Xochelichan Yancuitlalpan - 271965	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017249	Equipamiento De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Zacatipan - 271551	R332017-097	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$178,505	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017250	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265696	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017251	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Zacatipan Segunda Etapa - 228024	R332017-077	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017252	Ampliación De Red De Energía Electrica En La Localidad De Xaltzintan - 261536	R332017-088	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltzintan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017253	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Xaltzintan - 210187	R332017-004	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltzintan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	Terminado	2017	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017254	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza De La Localidad De Cacatecuautla - 215109	R332017-075	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cacatecuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	Terminado	2017	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017255	Construcción De Cuarto Dormitorio Municipal Dos Mil Diecisiete - 323680	323680	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017256	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Hidalgo Sur Entre Calle Luis Donaldo Colosio Y Quinta Priv Dieciséis De Septiembre - 323432	323432	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017257	Ampliación De Red Alcantarillado Sanitario En Las Calles Pco Javier Mina Cinco De Febrero Ex Hacienda Rocha Primera Segunda Y Tercera Privad - 323216	323216	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017275	Rehabilitación De Emisor Sobre Barranca Koltzin Afectación Por Sismo - 261284	261284	Puebla	Albino Zertuche	Axactlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017276	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zona Norte - 261174	261174	Puebla	Albino Zertuche	Axactlahuacán de Albino Zertuche (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017277	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Aljojuca - 312763	312763	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017278	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Aljojuca - 312832	312832	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017279	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En San Antonio Las Cuchillas - 294143	294143	Puebla	Aljojuca	San Antonio Las Cuchillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017280	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Miguel Tecuitiapa - 253525	253525	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuitiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017281	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Altepeixi Puebla - 263603	263603	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEIXI PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$2,218,736	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017282	Adquisición De Equipo De Computo Para Unidades De Servicio Administrativo Del Gobierno Municipal De Altepeixi Puebla - 255757	255757	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEIXI PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	100.00	00	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017283	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Callejon La Noplera Municipio De Altepeixi - 250962	250962	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017284	Rehabilitación De La Red Agua Potable De Las Calles Nacional Norte Entre Calle Criscobal Colon Y Benito Juárez Poniente Calle Morelos Orient - 252249	252249	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017285	Ampliación De Electrificación En La Calle Niño Doctor Entre Avenida Doctores Y Terrenos De Siembra Del Municipio De Altepeixi Pue - 225266	225266	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017286	Ampliación De Electrificación En Calle Guadalupe Callejon Juan De La Barrera Y Calle Juan De La Barrera Municipio De Altepeixi Puebla - 225177	225177	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$244,070	\$260,595	\$260,595	\$260,595	\$260,595	\$260,595	\$260,595	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017287	Ampliación De Electrificación En La Calle Lazaro Cardenas Entre Melchor Ocampo Y Vicente Guerrero Municipio De Altepeixi Pue - 225332	225332	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017288	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Oficial Miguel Hidalgo Con Clave Dosunopececotressieietesie seu En La Cabececa Municl - 336946	336946	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La rehabilitación y construcción de espacios educativos así como la infraestructura de la misma es una prioridad para el actual gobierno municipal, por ello la aceptación de esta obra para la mejora de la escuela primaria y toda su comunidad estudiantil. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017289	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De La Calle Morelos En La Localidad De San José Miahuatlán Municipio De San Jose Mia - 336631	336631	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada y funcionando correctamente. / Física: la obra esta terminada y funcionando correctamente. / Registro: la obra esta terminada y funcionando correctamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017290	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Matamoros Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasolo En La Localidad De San Jose Miahuatlan Mu - 336803	336803	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada es su totalidad y brindando servicio a los usuarios. / Física: la obra esta terminada es su totalidad y brindando servicio a los usuarios. / Registro: la obra esta terminada es su totalidad y brindando servicio a los usuarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017291	Construcción De Dispensario Medico En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlán Puebla - 337178	337178	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$1,197,420	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ACTUALMENTE BRINDA SERVICIO A LA COMUNIDAD OBSERVANDO LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA Y COMODIDAD PARA LOS PACIENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017292	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 206702	206702	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: la obra esta finiquitada en su totalidad / Física: la obra esta finiquitada en su totalidad / Registro: la obra esta finiquitada en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017293	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Axuxco Municipio De San José Miahuatlán Primera Etapa - 337325	337325	Puebla	San José Miahuatlán	San José Axuxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,498,327	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada en su totalidad, para el año 2018 se hará la segunda etapa del proyecto. / Física: la obra esta terminada en su totalidad, para el año 2018 se hará la segunda etapa del proyecto. / Registro: la obra esta terminada en su totalidad, para el año 2018 se hará la segunda etapa del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017294	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Prolongación De La Calle Reforma Entre La Calle Hidalgo Y Calle Sin Nombre En La Local - 336492	336492	Puebla	San José Miahuatlán	San José Axuxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se realiza en la Comunidad de San José Axuxco, esta obra es de suma importancia para los vecinos de la calle, ya que durante varios años no contaban con este servicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017298	Construcción De Techado En El Área De Educación Física Del Jardín De Niños Aquixtla - 307430	307430	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017299	33903 Servicios Integrales - 241027	241027	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017300	Adquisición De Equipo De Computo Y De Impresión - 241172	241172	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017301	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Atecocco - 329330	329330	Puebla	Aquixtla	Atecocco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017302	Sustitución De La Red De Agua Potable En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 311468	311468	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$10,678,599	\$10,891,816	\$10,891,816	\$10,891,816	\$10,891,816	\$10,891,816	\$10,891,816	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017304	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275934	275934	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017305	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Estrada Veinte De Noviembre De La Colonia El Carmen Municipio De Atempan - 245260	245260	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017306	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Alvaro Obregón Y Venuste De Noviembre De La Localidad De Atzacán - 311204	311204	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017307	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276000	276000	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017309	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275226	275226	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017311	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275342	275342	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017313	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276013	276013	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017315	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275199	275199	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animasco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017317	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275906	275906	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017319	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Privada Guadalupe Victoria En La Localidad De Tacopan - 243374	243374	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017320	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276032	276032	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017322	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 311355	311355	Puebla	Atempan	Tezcompan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA EN SU AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401017324	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275582	275582	Puebla	Atempan	Tanhuixco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO AL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401017326	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276052	276052	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA EN SU AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017328	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pedregal Ubicada En La Localidad De Apatauyan - 243355	243355	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017329	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276039	276039	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017331	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275919	275919	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017333	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275569	275569	Puebla	Atempan	Huexoteno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017335	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275386	275386	Puebla	Atempan	Potrero Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN SUS AVANCES FISICO FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017 POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017337	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276021	276021	Puebla	Atempan	San Ambrosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017341	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De San Martín Atexcál - 295291	295291	Puebla	Atexcál	San Martín Atexcál	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA M3 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017342	Rehabilitación De Andador Del Puente Al Tanque De Agua, En El Barrio De Analco - 295408	295408	Puebla	Atexcál	Analco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017344	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 277693	277693	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$488,045	\$495,327	\$495,327	\$495,327	\$495,327	\$495,327	\$495,327	\$495,327	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017345	Equipoamiento De Servicio De Energía Eléctrica Al Hospital De La Localidad De La Agricultura De Ocootepec - 278720	278720	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocootepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Salud	Terminado	2017	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: un equipamiento / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017349	Adoquinamiento En Calle Niños Héroes Desde Calle Ignacio Zaragoza Hasta Emiliano Zapata - 278065	278065	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyotempan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017352	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Atzitzintla Primera Etapa Perteneciente Al Munic - 318100	318100	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017353	Adquisición De Equipo De Software Y Hardware - 230075	230075	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	100.00	00	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017354	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle De La Aurora Desde Corregidora Hasta Juan De La Barrera Y Calle Camino A Cuyacha - 225778	225778	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017355	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Aurora Hasta Juan De La Barrera Y Del Camino A Santa Cruz Cuyachapa Desde Corregidora H - 224500	224500	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017356	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Aquiles Serdán Y Carmen Serdán Entre Calle Lazaro Cardenas Y Baranca En La Localidad De Atzitzi - 218777	218777	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017358	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 295737	295737	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	100.00	00	Lote	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017359	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Sesenta Y Dos Estufas Ecológicas En Paso Carretas Del Municipio De Atzitzintla - 206889	206889	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017360	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial Ojo Salado A Las localidades De Paso Carretas Toluca San Juan Huiloap - 318635	318635	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$300,718	\$342,335	\$342,335	\$342,335	\$342,335	\$342,335	\$342,335	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017362	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Veintitún Estufas Ecológicas En San Manuel De La Sierra Del Municipio De Atzit - 223529	223529	Puebla	Atzitzintla	San Manuel de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017363	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Treinta Y Tres Estufas Ecológicas En Santa Cruz Cuyachapa De Atzitzintla - 212261	212261	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017364	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Cuatro Estufas Ecológicas En Texmaquila De Atzitzintla - 211470	211470	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Texmaquila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017365	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Veintiséis Estufas Ecológicas En Toluca Del Municipio De Atzitzintla - 215137	215137	Puebla	Atzitzintla	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401017366	Programa de Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Cincuenta Estufas Ecológicas En Xochiloma Del Municipio De Atzitzintla - 207056	207056	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$144,634	\$144,633	\$144,633	\$144,633	\$144,633	\$144,633	\$144,633	\$144,633	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017367	Rehabilitación De La Línea De Conduccion De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De San Jose El Despacho Despacho Aserradero Y Los - 276420	276420	Puebla	Atzitzintla	San José el Despacho (Despacho Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017368	Programa de Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Diez Estufas Ecológicas En Los Chavez Del Municipio De Atzitzintla - 208230	208230	Puebla	Atzitzintla	Los Chávez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017369	Programa de Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Veintitres Estufas Ecológicas En San Antonio El Alto De Atzitzintla - 219538	219538	Puebla	Atzitzintla	San Antonio el Alto (Rancho Montiel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017370	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Progreso En La Cabecera Municipal De Axutla - 252390	252390	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017371	Construcción De Cuatro Acciones De Techos Dignos En La Cabecera Municipal - 249258	249258	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017372	Construcción De Techo Digno Cinco - 249141	249141	Puebla	Axutla	Huehupixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100%. / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017373	Construcción De Sanitarios En Primaria Hermenegildo Galeana - 239266	239266	Puebla	Axutla	Huehupixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Educación	Terminado	2017	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017374	Equipamiento De Viviendas Mediante La Adquisición De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En El Municipio De Ayotoxco De Guerrero Pue - 302752	302752	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	Ayotoxco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,258,340	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% SE UTILIZO REMANENTE FIS 16, LA CANTIDAD DE \$ 7,299.76 / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017375	Ampliación De Drenaje En La Calle Francisco I Madero Y Calle Melchor Ocampo Ayotoxco De Guerrero Pue - 270189	270189	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	Ayotoxco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	Cancelado	2017	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017376	Construcción De Tanque De Agua Potable Con Medidas Cinco Setenta Por Cuatro Setenta Y Cinco Por Dos Treinta Y Cinco Metros Ayotoxco De Gro - 269907	269907	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	Ayotoxco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00	0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017377	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 258388	258388	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	Ayotoxco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	100.00	0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ESTUDIO AL 100% / Física: ESTUDIO AL 100% / Registro: ESTUDIO AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017378	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Rancho Nuevo - 269280	269280	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	Gachupinate (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017379	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle La Escondida Rancho Nuevo Ayotoxco De Guerrero Pue - 261438	261438	Puebla	Ayotoxco de Guerrero	Gachupinate (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401017380	Construcción De Techado En Escuela Telessecundaria Leopoldo Zea San Antonio Metztonapa Ayototxo de Guerrero Puebla - 258420	258420	Puebla	Ayototxo de Guerrero	San Antonio Metztonapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN SERVICIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401017381	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan Puebla San Mateo Ozolco - 262977	262977	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401017382	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan Puebla Pueblo Nuevo - 262984	262984	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401017386	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo Entre Calle Principal Y Reforma - 339180	339180	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$104,454	\$104,454	\$104,454	\$104,454	\$104,454	\$104,454	\$104,454	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401038738	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 280871	280871	Puebla	Ahuszotepec	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	\$18,550	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN 500.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR SE BENEFICIAN A 7.00 PERSONAS. DEL TOTAL DE CADA ESTUFA ECOLOGICA EL MUNICIPIO APORTA EL 33.0% Y EL OTRO 67.0% LO APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. EL MUNICIPIO APORTA EN TOTAL \$ 441,665.00 PERO PARA LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA APORTA SOLO \$6,183.31 DEL FONDO FISM-DF 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401041020	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242370	242370	Puebla	Vicente Guerrero	BUENA VISTA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401041097	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Cot En La Localidad De Seccion Tepetzitxintla - 233003	233003	Puebla	Vicente Guerrero	SECCION JUQUILITA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$921,475	\$879,965	\$879,965	\$879,965	\$879,965	\$879,965	\$879,965	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401041098	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De La Seccion Juquilita - 232876	232876	Puebla	Vicente Guerrero	SECCION JUQUILITA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$982,350	\$983,257	\$983,257	\$983,257	\$983,257	\$983,257	\$983,257	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501080070	Construcción De Alumbrado Publico En El Camino Tepanyehual-Santa Lucia	83294	Puebla	Nauzonitla	Santa Lucia Atiuyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Física: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18170300936932	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 124614	124614	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO AL 100% / Física: NIVEL FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18170401012922	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Nueva Santa Ines Y Colonia Navarro De La Localidad De Ciudad Serdan Municip - 299151	299151	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: FISCAMENTE AL 100% / Registro: obra pagada y ejecutada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18170401015073	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre (Segunda Etapa) - 220456	220456	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	100.00		Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: