

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1717020088369	Adquisición De Vehículo Para Recaudación Y Cobranza De Ferial	2017-006	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vehiculos	60,000	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La acción se encuentra entregada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La unidad se encuentra entregada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883800	Adquisición De Terreno Para Unidad Deportiva	2017-005	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepezalá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,000	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La acción se encuentra entregada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La acción se encuentra pagada financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando en espera de la escritura pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882903	Mantenimiento De Alumbrado Público (Luminarias Tipo De-15 Y Led) En Las Localidades De Acajete Y Santa María Nonoalco	2017-007	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,130,140	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	100.00	\$0	Luminaria	31,250	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: El servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883004	Pavimentación Con Adoquín En La Calle 4 Sur En La Localidad De San Juan Tepic	2017-025	Puebla	Acajete	San Juan Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,204,295	\$1,166,556	\$1,166,556	\$1,166,556	\$752,080	\$752,080	\$752,080	\$752,080	64.47	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	42.45	Financiera: La obra se encuentra en proceso de pago / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago y ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883658	Aplicación De Adoquinamiento De La Calle 3 Oriente, Entre Calle 6 Sur Y Barranquilla	2017-021	Puebla	Acajete	Santa María Nonoalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,470,718	\$1,469,856	\$1,469,856	\$1,469,856	\$440,957	\$440,957	\$440,957	\$440,957	30.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	20.00	Financiera: La aportación se encuentra en proceso de pago / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago y ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882953	Aplicación De Adoquinamiento En Calle 6 Poniente, Entre Av. Chaves Y 7 Norte	2017-018	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,754,950	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888690	Adquisición De Material Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Acateno.	0717	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$272,510	\$272,510	\$173,184	\$173,184	\$173,184	\$173,184	\$173,184	\$173,184	63.55	\$0	Luminaria	9,109	0.00	64.00	Financiera: AVANCE DEL 64% / Física: AVANCE AL TRIMESTRE DE 64% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886910	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De La Electrificación De La Estación De Ahuazotepec	81705	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887208	Mejoramiento De La Calle Principal De Temacales	81708	Puebla	Ahuazotepec	Temacales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	317	0.00	55.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: LA OBRA FÍSICAMENTE ESTA AL 55% Y FINANCIERA MENTE NO SE HA PAGADO NADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886919	Construcción De Puente Alcantarilla	81707	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	100.00	\$0	Metros lineales	684	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100840101	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Segunda Etapa	81701	Puebla	Ahuazotepec	La Mesa Chica (Las Nipillas)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	294	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887221	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Tercera Etapa	81713	Puebla	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,311	0.00	28.57	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA AL 20.57% Y FINANCIERAMENTE NO SE HA HECHO NINGUN PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890213	Rehabilitación De Campo De Fútbol De Pasto Sintético (Segunda Etapa)	AHUHUEHUITLA-RAM033-28-17	Puebla	Ahuahuehuitla	Ahuahuehuitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUHUEHUITLA, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$519,831	\$519,831	\$362,186	\$362,186	\$362,186	\$362,186	\$362,186	\$362,186	69.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100%, FINANCIERAMENTE AL 70%. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%, FINANCIERAMENTE AL 70%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888385	Rehabilitación De 2 Puentes Alcantarilla En Calle Emilio Carranza Y Calle Aliende En El Municipio De Altepeji, Pue.	17-010	Puebla	Altepeji	Altepeji	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEJI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887742	Adquisición De Material Eléctrico Para Mantenimiento De Alumbrado Público Del Municipio De Altepeji Puebla	17-003	Puebla	Altepeji	Altepeji	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEJI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	100.00	\$0	Luminaria	18,920	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887794	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Mediante Equipo De Desazote En Diferentes Calles Del Municipio De Altepeji, Pue. (Cuarta Etapa)	17-004	Puebla	Altepeji	Altepeji	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEJI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$251,519	\$251,519	\$251,519	\$251,519	\$251,519	\$145,107	\$145,107	\$145,107	57.69	\$0	Metros lineales	18,920	0.00	57.69	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170200888407	Adquisición De Tela Fitosanitaria (Agríbon)	17-011	Puebla	Altepeji	Altepeji	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEJI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA O ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200891541	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle 11 De Noviembre (Asph: 210300010087) Primera Etapa, Municipio De Altepeji Puebla	17-014	Puebla	Altepeji	Altepeji	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEJI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$346,245								0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888345	Rehabilitación De La Unidad De Servicios Administrativos. San Francisco Municipio De Altepeji	17-009	Puebla	Altepeji	Altepeji	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEJI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,067,203	\$1,067,203	\$1,067,203	\$1,067,203	\$1,067,203	\$682,184	\$682,184	\$682,184	63.92	\$0	Metros Cuadrados	18,920	0.00	63.92	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUE00170200891006	Adoquinamiento De La Privada Los Reyes	030-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Meta Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y Visidades	En Ejecución	2017	\$281,415							0.00		Metros Cuadrados	77	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200890956	Adoquinamiento De La Calle Sirios Y Marcos	011-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Meta Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y Visidades	En Ejecución	2017	\$764,357							0.00		Metros Cuadrados	155	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200890963	Adoquinamiento De La 2da Privada De La 2 Norte	016-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Meta Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y Visidades	En Ejecución	2017	\$1,175,572							0.00		Metros Cuadrados	350	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACHAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200882347	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	01117	Puebla	Aquixtla	Cuatolanico Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	100.00	\$0	Metros cúbicos	7,848	0.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200884871	Construcción De Muro De Contención En La Calle Guadalupe Victoria	FORT-001/17	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIQCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	100.00	\$0	Metros cúbicos	354	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA HA SIDO REGISTRADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200887402	Suministro De Adoqin Para Bacheo, Primera Etapa	FORTA17-SF-0006	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIQCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$152,192	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: finalizada / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200887396	Construccion De Techo En La Explanada De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez C.C.C. 21dps1330h	FORTA17-SJ-0002	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIQCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$773,577	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	0.00	100.00	Financiera: finalizada / Física: terminada / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200887553	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Agustín Los Molinos	FORTA17/SC-0041	Puebla	Atlixco	San Agustín Los Molinos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIQCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$992,202	\$992,202	\$992,202	\$992,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	182	0.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200887458	Bacheo Con Mezcla Asfáltica, Primera Etapa	FORTA17-SF-0023	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIQCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,080,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	86,900	0.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación / Física: en proceso de adjudicación / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200887434	Adoquinamiento En Calle 29 Sur Y Tramo De Calle 5 Fuente	FORTA17-SF-0009	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIQCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,096,381	\$1,096,381	\$1,096,381	\$1,096,381	\$931,908	\$931,908	\$931,908	85.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	85.00	Financiera: en proceso de ejecución / Física: / Registro: en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200887421	Suministro De Mezcla Asfáltica Para Bacheo Primera Tapa	FORTA17-SF-0007	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIQCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,900,080	\$1,900,080	\$1,900,080	\$1,900,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	68,900	0.00	25.00	Financiera: en proceso de ejecución / Física: en proceso de ejecución / Registro: en proceso de ejecución
FUE17170200892195	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Saca Coeschas En El Municipio De Atlixco, Pue	MA-00317	Puebla	Atlixco	Guadalupe Xochilona Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIQCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	100.00	\$0	Metros cúbicos	876	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200891523	Rehabilitación De Camino Rural En Segunda Sección Tapayula	331705	Puebla	Camocuautla	Tapayula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$193,093	\$193,093	\$193,093	\$193,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA INICIADA CON RECURSOS DE FISM.
FUE17170200891520	Construcción De Muro Y Mantenimiento De Camino Rural En Tercera Sección	331704	Puebla	Camocuautla	Camocuautla Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$418,305	\$418,305	\$418,305	\$418,305	\$333,985	\$333,985	\$333,985	79.84	\$0	Metros	1,500	0.00	79.84	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
FUE17170200897350	Revestimiento Con Concreto Hidráulico En Calle 24 De Febrero Y Calle 5 De Mayo	MCE/FISM/17/006	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	40.00	Financiera: OBRA FINANCIERA SIN AVANCE / Física: OBRA FISICA EN PROCESO / Registro: OBRA FISICA CON UN AVANCE DEL 50 % Y FINANCIERA DEL 70 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200894956	Revestimiento De Las Sigüientes Calles: Prolongación De Los Aguacates Entre Calle Nacional Y Calle Guadalupe, Calle Guadalupe Entre Prolongación De Los Aguacates Y Calle Los Pinos Hario Guadalupe	R33085	Puebla	Chapulco	Chapulco Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$194,909							0.00		Metros cúbicos	2,589	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTA OBRA EN SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200894648	Construcción De Un Salón De Shows Múltiples En La Localidad De Aquiles Serdan Jera Etapa, Chapulco Puebla	R33082	Puebla	Chapulco	Aquiles Serdan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$201,939							0.00		Metros Cuadrados	456	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA REPORTADA EN SEGUNDO TRIMESTRE

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
FUE0170200894918	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De Chapulco 3era Etapa	R33083	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$920,378							0.00		Metros Cuadrados	6,196	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA REPORTADA EN 2do TRIMESTRE 2017.	
FUE17170200895729	Rehabilitación de Calle Principal Incluye Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Km 000 Al 400	33162	Puebla	Chichiquila	San José Acatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICHUILA, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	100.00	00	Metros Cuadrados	621	0.00	100.00	Financiera: OBra concluida y en operación. / Registro: OBra concluida y en operación. Esta obra se realizó con fondos combinados: FISM 2017: \$ 2, 292, 782.68 Y FORTAMUN = \$ 263, 994.68. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200895879	Rehabilitación De Calles Incluye: Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Calle Principal Del Km. 000 Al 100 Y Calle El Progreso Del Km. 000 Al 250	33163	Puebla	Chichiquila	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICHUILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,026,474	\$2,026,474	\$1,059,028	\$2,026,474	\$1,059,028	\$1,059,028	\$1,059,028	52.26	00	Metros Cuadrados	948	0.00	50.00	Financiera: OBra en proceso. / Física: OBra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200895958	Rehabilitación De Calle Principal Incluye: Construcción de Empedrado Y Huellas De Concreto Hidráulico Del Km. 000 Al 250	33172	Puebla	Chichiquila	Amasochitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICHUILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,130,647	\$2,130,647	\$1,686,712	\$2,130,647	\$1,686,712	\$1,686,712	\$1,686,712	79.16	00	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera: OBra concluida, pendiente finiquito. / Física: OBra concluida, pendiente finiquito. / Registro: OBra concluida, pendiente finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200896055	Rehabilitación De Calles Incluye: Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Privada Morelos Del Km 0 000 Al 0 265	33198	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICHUILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,863,165	\$2,863,165	\$1,149,932	\$2,863,165	\$1,149,932	\$1,149,932	\$1,149,932	40.16	00	Metros Cuadrados	1,560	0.00	50.00	Financiera: OBra en proceso. / Física: OBra en proceso. / Registro: OBra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE171702008990457	Mantenimiento De Infraestructura De La Presidencia Municipal	17032	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$388,831	\$388,831	\$388,831	\$388,831	30.00	00	Metros Cuadrados	51,536	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200891142	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Chignautla	541733030	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	100.00	00	Luminaria	2,566	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA REGISTRADA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200898773	Adquisición De Motocicletas Para Seguridad Pública Municipal	541733032	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	100.00	00	Vehículos	30,254	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE ADQUIRIERON DOS MOTOCICLETAS / Registro: SE REGISTRO LA ADQUISICIÓN. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200898718	Rehabilitación De Alumbrado En Carretera Federal Teztlahuacán - Saraguro En Calle Juárez Y Calle Morelos Municipio De Chignautla	541733029	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	100.00	00	Luminaria	11,096	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: SE REHABILITARON 36 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200898700	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Las Aulas De La Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec	541733015	Puebla	Chignautla	Tezohuatepec (Tezotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	100.00	00	Lote	278	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE CONSIDERO ES LOTE, DENTRO DEL CUAL SE INCLUIE VARIOS CONCEPTOS / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO, SE TERMINO Y FUE ENTREGADA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200891044	Suministro De Paquete De Materiales Para Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Isidro	541733023	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	100.00	00	Vivienda	485	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE ENTREGO EL MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS / Registro: LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. OBRA REGISTRADA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200891084	Suministro De Paquete De Materiales Para Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda 2017 En Las Localidades De Cruztlán, Coahuixco, Sección Quinta, Tecuán y El Puerto	541733033	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	100.00	00	Vivienda	555	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE ENTREGO EL MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS / Registro: LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. OBRA REGISTRADA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE0170200891286	Pago De Estudios Y Elaboración Del Proyecto Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A las Localidades De Coahuixco , Caracol, Aguadientera Y Tzacatocomol	541733017	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$365,000							0.00		Otros	2,566	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA REGISTRADA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200898084	Programa De Apoyo A La Fertilización Agrícola En El Municipio De Chignautla 2017	541733021	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$516,492	\$516,492	\$516,492	\$516,492	\$516,492	\$516,492	\$516,492	\$516,492	100.00	00	Hectárea	258	0.00	100.00	Financiera: SE FINIQUITO LA TOTALIDAD DEL RECURSO / Física: SE ENTREGO 39.70 TON DAP 18-46-00 Y 13.28 TON DE OBRA 46-00-00 / Registro: SE REGISTRO LA OBRA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100833531	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Hilanes Lic. Adolfo Lopez Mateos Con C.C.T. 21qpb0881	541733013	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$621,422	100.00	00	Metros Cuadrados	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FINANCIERAMENTE LA OBRA FUE DEVENGADA EN SU TOTALIDAD, AUNQUE SE TIENE UNA CANTIDAD DE \$76,300.00 EN CUENTAS POR PAGAR. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200897574	Rehabilitación De Puente Y Construcción De Muros De Contención Para Empedrado De Calle Venustiano Carranza, Desde Camino Viejo Hasta El Recaliente La Etapa	541733001	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,654,282	\$1,654,282	\$742,632	\$1,654,282	\$742,632	\$742,632	\$742,632	\$742,632	44.89	00	Metros Cubicos	2,530	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE REGISTRO DENTRO DEL PORTAL SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200898180	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuitlahuac	541733024	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	100.00	00	Metros Cuadrados	2,530	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA REGISTRADA. SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200897825	Construcción De Pavimentación Con Adequín En Calle Jose María Morelos Entre Calle Guadalupe Victoria Y Camino A La Cumbre	17161	Puebla	Chilchotla	Acocomotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$2,327,265	\$2,327,265	\$2,327,265	56.82	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 56% FINANCIERO AL 56%. FALTA PAGO DEL FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE0170200890212	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pío Suárez Entre Independencia Y Javier Mina	17004	Puebla	Chinantla	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$234,939							0.00		Metros Cuadrados	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170200890821	Rehabilitación de Luminarias De Alumbrado Público Ira. Etapa	17102	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	100.00	\$0	Luminaria	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUIETO / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020089423	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física, En Jardín De Niños Gral. Fortino Flores Tlaseca Clave 21d9n391r	2017-002	Puebla	Cobetzala	Santa María Cobetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Educación	En Ejecución	2017	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. LA OBRA SE DE DOS FONDOS, EL SISTEMA NO PERMITIO CARGAR CONTRATO POR ERROR DEL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891693	Construcción De Muro De Contención En La Comunidad De Zepatlá	2017-003	Puebla	Cobetzala	Zepatlá (Santa Cruz Zepatlá)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891543	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Luminarias)	COH-R33-07-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891535	Adquiramiento de La Calle Matamoros Entre Josefa Ortiz de Dominguez y Nicolas Bravo	COH-R33-05-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$428,480	\$428,480	\$428,480	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% Y PAGADA AL 80%. / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% Y PAGADA AL 80%. / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% Y PAGADA AL 80%. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,065,666.93, SIENDO DE FISM \$ 530,066.50 Y FORTAMUN \$ 535,600.43 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0170200891581	Rehabilitación De Oficinas Administrativas En La Calle 5 De Mayo S/N Barrio De Analco, En La Cabecera Municipal	1733016	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$143,052							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0170200891582	Rehabilitación De Luminarias Ubicadas En El Municipio De Coronango.	1733017	Puebla	Coronango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$206,704							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0170200891579	Programa de Maches En La Cabecera Municipal Y Juntas Auxiliares Primera Etapa Ejercicio 2017	1733004	Puebla	Coronango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$93,468							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0170200891580	Suministro Y Colocación De Luminarias Tipo Led'S En Varias Zonas De San Antonio Mihuacay, San Francisco Ocotlan Del Municipio De Coronango.	1733006	Puebla	Coronango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,286,307							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0170200894548	Construcción De Muros De Contención Para Plaza Cívica Inspectoria Barranca Vigas, Coxcatlán, Puebla	17005	Puebla	Coxcatlán	San Antonio Barranca Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de coxcatlan, puebla y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$984,461							0.00		Metros Cuadrados	59	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890631	Ampliación De Drenaje Sanitario En La C. Emersalida Entre Reforma Y Simon Bolivar Y C. Simon Bolivar Entre La Paz Y Simon Bolivar En La Junta Auxiliar De Miguel Negrete	MCM090	Puebla	Cuapixtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	100.00	\$0	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma / Física: La obra se realizó en tiempo y forma / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma tal y como marcan las especificaciones del proyecto, y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008925531	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle La Paz Entre Reforma Y Barranquilla En La Junta Auxiliar De Miguel Negrete	MCM089	Puebla	Cuapixtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	100.00	\$0	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: La obra se terminó en tiempo y forma / Física: La obra se terminó en tiempo y forma / Registro: La obra fue realizada y concluida en tiempo y forma; pero debido a un problema con los tiempos en el primer trimestre no se dio por concluida, razón por la cual se reporta ANTERIORMENTE.
PUE17170200892761	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples De Tlapacholoya (Paquete De Materiales)	R33-2017-003	Puebla	Cuatempam	Tlapacholoya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$39,939	\$39,939	\$39,939	\$39,939	\$39,939	\$39,939	\$39,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	537	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - Registro: OBRA TERMINADA, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892720	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples De Morelos (Paquete De Materiales)	R33-2017-002	Puebla	Cuatempam	Itzaco de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$69,091	\$69,091	\$69,091	\$69,091	\$69,091	\$69,091	\$69,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	795	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - Registro: OBRA TERMINADA, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892765	Rehabilitación De Diferentes Centros De Desarrollo Comunitario (Paquete De Materiales)	R33-2017-007	Puebla	Cuatempam	San Esteban Cuatempam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$72,261	\$72,261	\$72,261	\$72,261	\$72,261	\$72,261	\$72,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,345	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - Registro: OBRA TERMINADA, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892698	Rehabilitación De Camino De Tenapanigal Del Tramo Totomoxtla-Río Bravo-Tenapanigal.	R33-2017-001	Puebla	Cuatempam	Tenapanigal (Santa Elena)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATEMPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$882,968	\$882,968	\$882,968	\$882,968	\$882,968	\$882,968	\$882,968	100.00	\$0	Kilómetro	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - Registro: OBRA TERMINADA, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892844	Adquiramiento En La Calle 8 Sur Del Km 061 Al 0110 Entre Calle 3 Y 3 Oriente	052017	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400814150	Adquiramiento En La Calle 12 Sur Entre Calle 3 Y 3 Poniente	192016	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA DEL 2016 / Física: OBRA TERMINADA - Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170200892181	Adquiramiento De La Calle Oriente Entre Calle Cuahuatméc y Av. Revolución	FORTA-17-08	Puebla	Cuatulancingo	San Lorenzo Alameca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATULANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892118	Construcción Del Adquiramiento De La Calle (aerial) Entre Calle Roble Y Calle Pino.	FORTA-2017-06	Puebla	Cuatulancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATULANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892051	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Bachillerato General Josefa Ortiz De Dominguez	FORTA-2017-04	Puebla	Cuatulancingo	San Juan Cuatulancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATULANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	582	0.00	100.00	Financiera: OBRA Terminada Financieramente al 100% / Física: OBRA terminada físicamente al 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE17170200889257	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Fabatapan	R332017-021	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Fabatapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	100.00	\$0	Metros	541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200889426	Construcción De Empedrado En El Acceso Principal Del Centro De Convenciones De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	R332017-024	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200889336	Construcción De Muro De Contención En La Privada Faustino Hernández León Del Barrio Pinolaco De La Cabecera Municipal De Cuetzalan Del Progreso	R332017-022	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$460,695	\$460,695	\$460,695	\$460,695	\$328,695	\$328,695	\$328,695	71.35	\$0	Metros	5,957	0.00	71.24	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200889466	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Finahuista	R332017-027	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Finahuista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	100.00	\$0	Metros lineales	465	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200889188	Construcción De Techado Metálico En La Localidad De Xalpatzingo, Cuetzalan Del Progreso Puebla	R332017-019	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalpatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$671,696	\$671,696	\$671,696	75.65	\$0	Metros Cuadrados	739	0.00	75.65	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100835343	Construcción De Lienzo Charro Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla, Segunda Etapa, Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	R332017-006	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,411,671	\$1,411,671	\$1,411,671	\$1,411,671	\$478,100	\$478,100	\$478,100	33.87	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	33.87	Financiera: la obra esta al 100% / Física: la obra esta al 100% terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200889105	Construcción De Techado Metálico En La Localidad De Tecoltepec	R332017-015	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	429	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200879196	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Unida De Río Negro 3 San Simón Tlaxcoatl S.P.R. De R.L	1032017	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200886901	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En La Inspectoría De Cañada Rica, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue.	17009	Puebla	Eloxochitlan	Cañada Rica	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,744,294	\$1,744,294	\$1,744,294	96.99	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	96.99	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100835274	Construcción De Cunetas En Calle Principal De Acceso A La Localidad De Guadalupe Potreros	17004	Puebla	Esperanza	Guadalupe Potreros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	100.00	\$0	Metros lineales	359	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100835290	Fomentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De Acceso A La Comunidad De Boca Del Monte	17007	Puebla	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200884897	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Comunidad De Boca Del Monte (Primera Etapa)	17013	Puebla	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,008,799	\$1,008,799	\$1,008,799	\$1,008,799	\$466,570	\$466,570	\$466,570	46.25	\$0	Metros Cuadrados	863	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100849047	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público Municipal	FO.009.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	100.00	\$0	Piezas	19,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
FUE17170200894997	Construcción De Módulo De Seguridad Pública Municipal En La Comunidad De Candelaria Portezuelo Sda. Etapa	FO.007.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Candelaria Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,460,557	\$2,460,557	\$2,460,557	\$2,460,557	\$2,460,557	\$1,811,699	\$1,811,699	73.63	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE Y EN PROCESO FINANCIERAMENTE
FUE00170200894439	Favimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal En Calaveras	17305	Puebla	Guadalupe	Las Calaveras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$370,600							0.00		Metros Cuadrados	77	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
FUE17170200879204	Aportación En Materiales Para La Rehabilitación De Las Pistas Civiles En Primaria Ricardo Flores Magón En La Cumbre Del Manzano	17308	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$75,700	\$75,700	\$75,700	\$75,700	\$61,900	\$61,900	\$61,900	81.77	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	81.77	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200879230	Aportación En Materiales Para La Favimentación De Calle Las Palmas En El Cerro De Los Conejos En La Magdalena	17309	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2017	\$122,423	\$122,423	\$122,423	\$122,423	\$33,220	\$33,220	\$33,220	29.55	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	29.55	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200878970	Rehabilitación De Cercado Perimetral En Escuelas Castula Santos En Chila De Juárez	17303	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$299,094	\$299,057	\$299,057	\$299,057	\$89,717	\$89,717	\$89,717	30.00	\$0	Metros lineales	74	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200879043	Cuarta Etapa De Acabados En Cerro De Cultura En Chila De Juárez	17304	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$907,675	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$271,931	\$271,931	\$271,931	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,131	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200893437	Convenio De Coordinación Para El Financiamiento De La Operación Del Centro De Reinserción Social De Atlixco Aportación	FORTAMUN-2017.CC.0001	Puebla	Huauquechula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huauquechula, Pue. Y Municipios	Seguridad	En Ejecución	2017	\$692,653							0.00		Otros	10	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACION DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200889807	Rehabilitación Del Camino En Tramos Críticos De San Pablo Soyatlilapan-Tenango En El Municipio De Huautlaucan	17005	Puebla	Huautlaucan	San Pablo Soyatlilapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLAUCA PUE Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$176,841							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
FUE0170200889818	Rehabilitación Del Camino Hídrico De La Calle 16 De Septiembre, Hermanos Serdan Y Calle Sin Nombre 2da Etapa	17004	Puebla	Huatlatlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$751,635								0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE17170200885609	Reconstrucción Con Concreto Hídrico De La Calle Revolución	17032	Puebla	Huauclaningo	Huauclaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,540	0.00	10.00	Financiera: LA OBRA ESTA INICIANDO / Física: LA OBRA ESTA INICIANDO / Registro: LA OBRA ESTA INICIANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200885479	Favimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Antigua Mexico, Francisco Oropeza, Laona Vicario, Melchor Ocampo 2da Etapa.	17007	Puebla	Huauclaningo	Huauclaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$196,598	\$196,598	\$196,598	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200885478	Reconstrucción Con Concreto Hídrico De La Calle Antigua Mexico, Francisco Oropeza, Laona Vicario, Melchor Ocampo 2da Etapa.	17006	Puebla	Huauclaningo	Huauclaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$2,743,169	\$2,743,169	\$2,743,169	30.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200891708	Mantenimiento De Camino De Acceso A La Localidad De Chilcoyo Guadalupe	17103	Puebla	Huehuetla	Chilcoyo Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	100.00	\$0	Metros lineales	341	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200893094	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Kwik Chuchut	17108	Puebla	Huehuetla	Kwik Chuchut	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200893043	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Localidad De Leacamán Colonia Centro K.M. 4, Mas 700	17107	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	100.00	\$0	Metros lineales	1,897	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200894416	Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Huehuetlán El Grande	M8G FORTAMUN-2017-004	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$736,500	\$736,500	\$736,500	\$736,500	\$736,500	\$736,500	\$736,500	100.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
FUE17170200893742	Equipamiento De Laboratorio De Computo En Primaria Carmen Serdan Clave 219ip3901y	97439	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$191,774	\$191,774	\$191,774	\$191,774	\$191,774	\$191,774	\$191,774	100.00	\$0	Equipamiento	146	0.00	100.00	Financiera: ACCION AL 100% / Física: ACCION AL 100% / Registro: OBRA FINICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200893740	Construcción De Cercado Perimetral En Bachillerio "Cameca" Clave: 21ebh0930k	97410	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN	
FUE17170200893735	Mantenimiento Y Restauración De Cubiertas Del Templo De San Miguel Arcangel	97401	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN	
FUE17170200893738	Construcción De Edificio "g" (Don Aulas, Anexo Sanitario Y Dirección Del Centro De Educación Primaria Clave 21epri612)	97407	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$1,637,970	\$1,637,970	\$1,637,970	75.54	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200889886	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	17018	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyapan, Puebla	Seguridad	En Ejecución	2017	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	100.00	\$0	Equipamiento	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Física: OBra terminada físicamente / Registro: OBra terminada física y financieramente sin modificación al Contrato de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200889804	Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Escuela "Telesecundaria "Ivan Pavlov" En La Comunidad De Tanamocoyan Del Municipio De Hueyapan, Puebla	17006	Puebla	Hueyapan	Tanamocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBra terminada financieramente / Física: OBra terminada físicamente / Registro: OBra terminada física y financieramente sin modificación al Contrato de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200889829	Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Estado De Puebla, En La Comunidad De Tanamocoyan Del Municipio De Hueyapan, Puebla	17008	Puebla	Hueyapan	Tanamocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: OBra terminada financieramente / Física: OBra terminada físicamente / Registro: OBra terminada física y financieramente sin modificación al Contrato de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200889844	Segunda Etapa De Rehabilitación De Oficinas De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Hueyapan, Puebla	17009	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyapan, Puebla	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	100.00	\$0	Piezas	11,868	0.00	100.00	Financiera: OBra terminada financieramente / Física: OBra terminada físicamente / Registro: OBra terminada tanto física como financieramente sin modificación al Contrato de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE0170200889361	Adquisición De 12 Kit's Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	R3317014	Puebla	Hueytlamalco	Hueytlamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLAMALCO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$120,492							0.00		Piezas	2,600	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN TOTAL SON 12 KITS COMPLETOS PERO SOLO SE HAN ENTREGADO 5 KITS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE0170200889306	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal 2017	R3317009	Puebla	Hueytlamalco	Hueytlamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hueytlamalco	Seguridad	En Ejecución	2017	\$657,679							0.00		Piezas	2,600	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: AUN ESTA EN PROCESO LA ADQUISICIÓN YA QUE AUN NO SE TIENEN TODOS LOS UNIFORMES, SE CUENTA CON UN ANTICIPO DE 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE0170200889326	Proyecto De Video Vigilancia Urbana Para El Municipio De Hueytlamalco.	R3317010	Puebla	Hueytlamalco	Hueytlamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. HUEYTLAMALCO, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$780,912							0.00		Piezas	2,600	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN TOTAL SON 5 CÁMARA DE SEGURIDAD Y EN TOTAL SE HAN COLOCADO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200887695	Rehabilitación Y Embalsado En El Camino Del Tigre	M8P-FAFOM-006-2017	Puebla	Hueytlalpan	La Cruz de Chaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,153	\$320,153	\$117,682	\$320,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170200887675	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples (Comandancia Municipal)	MUP-FAFOM-001-2017	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION ANTE LAS AREAS NORMATIVAS / Fisica: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION ANTE LAS AREAS NORMATIVAS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y TRAMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200893446	Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal	821708	Puebla	Icaquixtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Luminaria	8,000	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO DE OBRA DE ACUERDO A CONTRATO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA EFICIENTEMENTE AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% Y FINIQUITADA	
FUE17170200879351	Construcción De Salón De Usos Múltiples Primera Etapa En La Localidad De Tenextepacuan	FORTAMUN004-2017	Puebla	Ixtacamxtitlán	Tenextepacuan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL DE IXTACAMXITILAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$285,441	\$285,441	\$285,441	30.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	37.91	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO	
FUE17170200879420	Adquisición De La Plaza Cívica En La Localidad De Calpaneria Atezquilla	FORTAMUN008-2017	Puebla	Ixtacamxtitlán	Calpaneria Atezquilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMXITILAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,697,782	\$1,697,782	\$1,697,782	\$1,697,782	\$798,297	\$798,297	\$798,297	47.02	\$0	Metros Cuadrados	1,056	0.00	47.02	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO	
FUE17170200840500	Revestimiento De Camino De Teracería La Victoria - Texcohuipán De 1.20 Kms De Longitud, Tramo: Del Km. 0000 Al Km 1.20, En Las Localidades De La Victoria Y Texcohuipán, Vert. Al Mun. Ixt. Pue.	FORTAMUN003-2017	Puebla	Ixtacamxtitlán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL DE IXTACAMXITILAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA.	
FUE17170200892618	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Ixtrepec - E.C. San Martín Del Km 0800 Al Km 1700.	17004	Puebla	Ixtrepec	Ixtrepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTREPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,871	0.00	79.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% AL MES DE MAYO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 79% HASTA EL MES DE MAYO. / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON LA COMBINACION DE LOS FONDOS PEM Y FORTAMUN, EN EL CASO DEL FONDO FORTAMUN SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% Y FISICO DEL +79%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200890415	Construcción De Inspectoría Del Carmen	170609	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$446,451	\$446,451	\$193,935	\$446,451	\$133,935	\$133,935	\$133,935	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200890523	Adquisición De Terreno Para Relleno Sanitario	170602	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,300	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200890492	Aportación 2017 Para La "Conservación De La Carretera: Izúcar-Los Limones	1706012	Puebla	Izúcar de Matamoros	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Comunicacion es	En Ejecución	2017	\$5,840,000	\$5,840,000	\$5,840,000	\$5,840,000	\$5,840,000	\$5,840,000	\$5,840,000	100.00	\$0	Otros	5,300	0.00	0.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO. SOLO SE HIZO LA APORTACION / Fisica: SOLO SE APORTO, LA OBRA ES EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200840866	Mantenimiento De Barda Perimetral En Unidad Deportiva Zaragoza 2da Etapa	17008	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	100.00	\$0	Metros lineales	13,603	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UNA SOLA ESTIMACION FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200840847	Construcción De Modulos De Vigilancia Jolalpan	17005	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,087,183	\$1,087,183	\$1,087,183	\$1,087,183	\$326,155	\$326,155	\$326,155	30.00	\$0	Metros Cuadrados	13,603	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200893269	Sistema De Mantenimiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento 2017	17002	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,130,755	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	\$113,075	100.00	\$0	Lote	13,603	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD EN SEIS ESTIMACIONES MENSUALES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200888429	Rehabilitación De La Escuela Primaria Alvaro Obregón, Clave: C013091349 (Reconstrucción De Escalones De Concreto)	17005	Puebla	Lafraque	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Educación	En Ejecución	2017	\$175,550	\$170,611	\$170,611	\$170,611	\$90,000	\$90,000	\$86,398	52.75	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	51.26	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
FUE17170200890118	Rehabilitación Con Concreto Estampado De La Calle Alarín Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Miguel Hidalgo En La Ciudad De Libres Puebla	F0R17-SF0013	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,002,306	\$1,002,306	\$1,002,306	\$1,002,306	\$841,978	\$841,978	\$841,978	84.00	\$0	Metros Cuadrados	35,532	0.00	84.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 84% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 84% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 85% AL MES DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200885124	Rehabilitación De Explanada Y Fachada De Presidencia Municipal	LRJ17-016	Puebla	Los Reyes de Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,553	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200889785	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Pco. I. Madero Entre Abasco Y 9 De Febrero Segunda Etapa	2017-SM3-003	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200887196	Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica	MMP/002/FORTA MUN/2017	Puebla	Mixtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MIXTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,184	\$651,938	\$651,938	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	3.10	\$0	Piezas	1,444	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200850825	Pavimento Asfáltico En Calle 14 Oriente Con 16 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 12 Norte	17001	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$399,151	\$399,151	33.36	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: EL NIVEL FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGOS / Fisica: LA OBRA EFICIENTEMENTE SE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200893158	Colocación De Lámparas Tipo Colonial En Las Calles 3 Norte Entre Calle Rafael Méndez Moreno Y 4 Poniente, Calle 2 Poniente Entre Calle 3 Norte Y Calle 11 Norte	17009	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	100.00	\$0	Luminaria	700	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO	
FUE17170200893184	Colocación De Lámparas Tipo Colonial En Las Calles 3 Sur, 7 Poniente, 7 Oriente, 6 Sur, 2 Poniente En Nopalucan De La Granja	17055	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,059,358							0.00		Luminaria	1,000	0.00		Financiera: LA INFORMACION REPORTADA NO FUE VALIDADA POR LA ENTIDAD FEDERATIVA O BIEN NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE LA INFORMACION HA SIDO ELIMINADA DEL SISTEMA. / Fisica: LA INFORMACION REPORTADA NO FUE VALIDADA POR LA ENTIDAD FEDERATIVA O BIEN NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE LA INFORMACION HA SIDO ELIMINADA DEL SISTEMA. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO	
FUE16160400827420	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vía Corta A Xolotla	16025	Puebla	Fahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,346,456	\$1,346,456	\$167,069	\$167,069	\$167,069	\$167,069	\$167,069	\$167,069	12.41	\$0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A RECURSO 2017 EL RESTANTE SE PAGO CON FORTAMUN016 / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA DEL 1,346,456.98 SE DIVIENE EN 167,069.10 DE RECURSO 2017 Y 1,179,388.88 DE RECURSO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
FUE017020089396	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.C.T. 21qpr1092k	MPB-202/2017	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	9781,610							0.00		Metros	90	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170200885185	Equipamiento De Mobiliario Para Aulas En Telesecundaria Cadete Vicente Suarez Con Clave C.C.T.21dsv0124r Ubicada En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla	17024	Puebla	Pantepec	Pantepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	9104,694	9104,694	9104,694	9104,694	9104,694	9104,694	9104,694	100.00	0	Mobiliario y equipo	120	0.00	100.00	Financiera: MOBILIARIO ENTREGADO / Física: ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR COMPLETO / Registro: S. Y C. SILLA PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO ESCOLAR AZULKEY, CON PALETA DE SILLAS, INCLUIVE FICHE BRATA SE SITIO FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170200885274	Construccion De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Centro De Educación Preescolar Indígena María Montessori C.C.T. 21dvc0440a Mecapalapa	17029	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	9171,473	9171,473	9171,473	9171,473	9171,473	9171,473	9171,473	100.00	0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TECHADO TERMINADO / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTE 1538 KG, LAMINA ESTRUCTURAL 221.60 M2, CHARLETE 20 KG, CARBON 40 KG, TUBO PARA BARADAS 30M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170200884988	Construcción De Cercado Perimetral En Preescolar Cri Cri C. C. T. 21dvc1049r En La Localidad De Progreso De Allende (Rancho Nuevo) Municipio De Pantepec Puebla	17018	Puebla	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	9324,445	9324,445	9324,445	9324,445	90	0	0	0.00	0	Metros lineales	33	0.00	50.00	Financiera: CONTRATO FIRMADO NO SE PAGO ANTICIPO NI SE TIENE ESTIMACION POR PAGAR / Física: OBRA EN PROCESO, CERCADO Y PLAZA CIVICA / Registro: EL PROYECTO CONSISTE EN MANO DE OBRA PARA REHABILITACION DE TERRENO 22.94 M2, MALLA TIPO CICLON 50.99 M, PLAZA CIVICA EN LA QUE SE CONTENDRAN 70.77 M DE GUARNICION, 228.91 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, COLOCACION DE UN PORTON 8 M2, COLOCACION DE ESTRUCTURAS PARA TARILOS, APILADOS Y FINTURA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170200888590	Alumbrado Del Campo Deportivo "Suroeste", En La Localidad De Xiactla, Pertenciente Al Municipio De Xiactla, Puebla.	17001	Puebla	Xiactla	Xiactla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIAXTLA	Deporte	En Ejecución	2017	9342,133	9342,133	9342,133	9342,133	9342,133	9342,133	9342,133	100.00	0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% FINANCIERAMENTE, SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE, SIN PROBLEMAS DE OBSERVACION DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE REALIZO LA OBRA AL 100% SIN PROBLEMAS FISICOS, FINANCIEROS Y SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS	
FUE16160100628762	Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público	15010	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	En Ejecución	2017	9144,000,000	9144,000,000	0	984,000,000	960,000,000	960,000,000	960,000,000	960,000,000	41.67	0	Luminaria	1,538,919	0.00	41.67	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: CONTRATO MULTIANUAL. SE SOLICITA VALIDACION
FUE11702008882873	Revestimiento De La Calle 7 Oriente Entre Calle Juárez A San Bartolome Coscomayo Y	30079	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2017	91,924,140	91,924,140	91,924,140	91,924,140	91,924,140	91,924,140	91,924,140	100.00	0	Metros Cuadrados	8,007	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170200884778	Construcción De Techado En Plaza Cívica En La Comunidad De Ahuatla	17005	Puebla	Quimixtlán	Ahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	95,550,087	95,550,087	95,550,087	95,550,087	94,474,253	94,474,253	94,474,253	80.62	0	Metros Cuadrados	455	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, EN UN 80% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, EN UN 80% DE AVANCE FISICO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE00170200893710	Pago De Alumbrado Publico A Comisión Federal De Electricidad	003-2017	Puebla	San Diego La Mesa	Cobertura Comunitaria municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9541,995							0.00		Otros	1,132	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE LLEVA UN 46% DE PAGO A CPE	
FUE1170100839440	Reasfalcamiento Con Mezcla Asfáltica En Calle Cuahuente Entre Camino A San Lorenzo Chautzingo Y Calle Revolución En San Felipe Teotlalcingo, Municipio De San Felipe Teotlalcingo, Pue.	R33-02-2017	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo	Urbanización	En Ejecución	2017	91,398,948	91,397,683	91,397,683	91,397,683	91,397,683	91,397,683	91,397,683	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170100849978	Construcción De Muro De Contención En El Camino A Elevenvidas	1231704	Puebla	San Felipe Tepatlán	Fachoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	9832,290	9832,290	9832,290	9832,290	9457,924	9457,924	9457,924	55.02	0	Metros lineales	452	0.00	55.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE00170200891242	Unidad De Servicios Administrativos Segunda Etapa En La Colonia Centro De San Gabriel Chilac, Puebla.	17-007	Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	92,125,510							0.00		Piezas	15,454	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
FUE1170200891512	Bacheo En Diversas Calles De La Localidad De San Gregorio Atzompa	17006-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	9112,903	9112,903	9112,903	9112,903	9112,903	9112,903	9112,903	100.00	0	Metros cúbicos	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100.00% / Física: OBRA TERMINADA AL 100.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170200891681	Favimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle 5 Poniente Entre 1 Sur Y Prolongación De La 5 Poniente En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina	17007-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	9427,315	9227,315	9227,315	9227,315	9227,315	9227,315	9227,315	9227,315	100.00	0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FONDO FORTAMUN 9227,314.74 Y RECURSOS FISCALES 900,000.00 / Física: OBRA TERMINADA FONDO FORTAMUN 9227,314.74 Y RECURSOS FISCALES 900,000.00 / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON FORTAMUN 9227,314.74 Y DE RECURSOS FISCALES 900,000.00 TOTAL CONTRATO 9227,314.74. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1170200891571	Adoquinamiento De Calle Carmen Serdan Y Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Calle Morelos	17005-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	91,247,791	91,247,791	9502,182	91,247,791	9502,182	9502,182	9502,182	9502,182	40.25	0	Metros Cuadrados	120	0.00	40.25	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200884234	Abonado Campo Poblano	17003	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9200,000							0.00		Otros	117	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en espera de validación por entidad federativa - en espera de validación por entidad federativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00170100850481	Pago de Consumo De Energía Eléctrica Con Cte Del Poro De Agua Potable De San Juan Atenco 2017	17001	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000							0.00		Otros	1,977	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en espera de validación por entidad federativa - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00170100850483	Pago de Consumo De Energía Eléctrica Con Cte Por El Alumbrado Publico De San Juan Atenco 2017	17002	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$820,000							0.00		Otros	3,416	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en espera de validación por entidad federativa - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE17170200889707	Favilmentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel F. Montes Entre Autopista México-Puebla Y Calle Argentina	17310	Puebla	San Martín Texmelucán	San Martín Texmelucán de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,522,560	\$1,522,560	\$1,522,560	\$1,522,560	\$864,508	\$864,508	\$864,508	56.78	50	Metros Cuadrados	149	0.00	56.78	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE HIZO FOLIO PARA SE VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE17170200882815	Imparceabilización De Aulas En Kinder Huehuetecel Con Clave 21dpr1528r Del Municipio De San Matias Tlaxiaco	BMT2017-016	Puebla	San Matias Tlaxiaco	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL 2017	Educación	En Ejecución	2017	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	100.00	50	Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
PUE17170100849675	Adecuación De Espacio Para U.S.R. (Unidad Basica De Rehabilitación), Segunda Etapa	17012	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	100.00	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: (1 COMEDOR) OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17032-MONUMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIZANO CÁRDENAS CLAVE 21dpr1769p. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$8316.64 . OBRA EJERCIDA AL 100% (1 COMEDOR) OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892734	Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dpr1769p	17032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	100.00	50	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17032-MONUMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIZANO CÁRDENAS CLAVE 21dpr1769p. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$8316.64 . OBRA EJERCIDA AL 100% (1 COMEDOR) OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892879	Suministro De Cercados Ubicado En La Av. 5 Oriente Y Calle 4 Sur (Cerro De La Estrella) Y Calle 7 Norte Entre Av. 22 Y 24 Poniente	17039	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	100.00	50	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17039-SUMINISTRO DE CERCADOS UBICADO EN LA AV. 5 ORIENTE Y CALLE 4 SUR (CERRO DE LA ESTRELLA) Y CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$179958.89 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170200892619	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 21 Sur Entre Ira, Privada De La 19 Sur Y Prolongación De La 3 Poniente	17018	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponalia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	100.00	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17018-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 21 SUR ENTRE IRA, PRIVADA DE LA 19 SUR Y PROLONGACION DE LA 3 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$242397.36 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892676	Realmcenación De La Av. 7 Poniente Entre Calle 7 Y 9 Sur	17023	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	100.00	50	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17023-RELANCACION DE LA AV. 7 PONIENTE ENTRE CALLE 7 Y 9 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$314325.74 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892686	Realmcenación De La Av. 9 Poniente Entre Calle 9 Y 11 Sur	17024	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	100.00	50	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17024-RELANCAMIENTO DE LA AV. 9 PONIENTE ENTRE CALLE 9 Y 11 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$333809.49 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892625	Construcción De Pasos Peatonales En El Boulevard Forjadores (Boulevard Y C. 13 Hte) Boulevard Y C. 2 Hte) Boulevard Y Av. 20 Ote)	17019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	100.00	50	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17019-CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN EL BOULEVARD FORJADORES (BOULEVARD Y C. 13 HTE) BOULEVARD Y C. 2 HTE) BOULEVARD Y AV. 20 OTE). FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$443826.65 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892697	Señalización Horizontal En Calzada Guadalupe Entre Av. Hidalgo Y Boulevard Cholula-Huejotzingo Boulevard Cholula-Huejotzingo Entre Calle 4 Norte Y Calzada Guadalupe	17025	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	100.00	50	Metros lineales	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17025-SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. HIDALGO Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO/ BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALZADA GUADALUPE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$508659.69 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892710	Realmcenación De La Calle 2 Sur Entre Av. 15 Y 19 Oriente/ Calle 3 Sur Entre Av. 13 Y 15 Poniente	17026	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	100.00	50	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17026-RELANCACION DE LA CALLE 2 SUR ENTRE AV. 15 Y 19 ORIENTE/ CALLE 3 SUR ENTRE AV. 13 Y 15 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$725696.52 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892614	Realmcenación De La Av. Hidalgo Entre Calle 21 Y 25 Sur	17016	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Teponalia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	100.00	50	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17016-RELANCACION DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 21 Y 25 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1214580.82 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	
PUE17170200892599	Realmcenación De La Calle Morillón Entre Lateral De La Recta Cholula-Puebla Y Calle Arca Norte	17015	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	100.00	50	Metros Cuadrados	5,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17015-RELANCACION DE LA CALLE MORILLON ENTRE LATERAL DE LA RECTA CHOLULA-PUEBLA Y CALLE ARCA NORTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2052703.28 . OBRA EJERCIDA AL 100% OBRA EJERCIDA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUE00170200887178	Rehabilitación de Plaza Cívica En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	91996	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	664,848								0.00		Lote	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA SU EJECUCION. SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200887173	Favimentación Calle Salida Sección Cuarta Y Calle Agua Zarca - 91995 con Concreto Hidráulico Sección Cuarta A Agua Zarca	DOF-MBF/001-R33/2017	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	416,017								0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE ENVIA PARA REVISION
FUE17170200886752	Dotación y Equipamiento De Tres Vehículos Para los Elementos de Seguridad Pública Municipal	006 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2017	2401,244	2401,244	2401,244	2401,244	2401,244	2401,244	2401,244	2401,244	100.00	00	Equipamiento	31,355	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200886804	Mantenimiento de Alumbrado Público Del Municipio De San Salvador El Verde	007 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	523,235	523,235	523,235	523,235	523,235	523,235	523,235	523,235	100.00	00	Piezas	31,355	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200886824	Techoado En Preescolar Niños Heroes De Chapultepec	009 2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Gregorio Antioacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	En Ejecución	2017	5540,931	5540,931	5540,931	5540,931	5540,931	3225,907	3225,907	3225,907	60.25	00	Metros	84	0.00	60.25	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DE 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200886697	Adquisición De Tres Vehículos Para Elementos de Seguridad Pública Municipal	005 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	En Ejecución	2017	1,149,546	1,149,546	1,149,546	1,149,546	1,149,546	1,149,546	1,149,546	1,149,546	100.00	00	Vehículos	31,355	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200886851	Techoado En Escuela Primaria Benito Juárez	010 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacotepec de José Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	En Ejecución	2017	1,338,988	1,338,988	1,338,988	1,338,988	2596,553	2596,553	2596,553	44.55	00	Metros	369	0.00	44.55	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200886850	Rehabilitación de Techos Cigpos En la localidad de Villa del Río	33-121	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Villa del Río	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	1,072,098	1,069,472	1,069,472	1,069,472	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	439	0.00	50.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO (30%) DE LA OBRA. SE CONTRATISTA NO HA INGRESADO AUNDA ESTRUCTURA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO VALIDACION
FUE17170100890793	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo (D) La Palapa-Chauhuapa De 1.2 Km De Longitud Reconstrucción Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec. (Meta 2017)	33-108	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Cuahuapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	612,574,832	59,560,311	59,560,311	59,560,311	59,560,311	62,242,676	62,242,676	62,242,676	40.33	00	Metros Cuadrados	13,534	0.00	40.33	Financiera: obra en proceso, se ha pagado tramitado y pagado solo la estimación no. / Física: Obra en proceso / Registro: se envia información para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100890945	Construcción De Puente Vehicular Huesonal	-	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozacua	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	2420,000	2420,000	0	2420,000	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 0% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 0% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200893061	Plisnomía Urbana Construcción De Reloj Monumental De Santa Isabel Cholula Segunda Etapa	63	Puebla	Santa Isabel Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	2455,000	2455,000	2227,500	2455,000	2227,500	2227,500	2227,500	2227,500	50.00	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 50%, SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 50%, SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 50%, SE ENCUENTRA OPERANDO, ESTA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SIGUIENTE MANERA: FORTAMUN 2016: \$195,000.00, QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA ETAPA REPORTADA EN 2016 Y FORTAMUN 2017: \$255,000.00 QUE CORRESPONDEN A LA SEGUNDA ETAPA, TENIENDO COMO MONTO TOTAL DE LA OBRA \$650,000.00, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200894316	Construcción De Quaniciones Y Banquetas De La Calle Florida Sur Entre Calle Aliende Y 15 De Septiembre Del Barrio Santa Clara, En El Municipio De Santiago Miahuatlan, Puebla	17014	Puebla	Santiago Miahuatlan	Santiago Miahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	2466,638	2466,638	2466,638	2466,638	2466,638	2466,638	2466,638	2466,638	100.00	00	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200891578	Revestimiento De Calles En El Municipio De Santo Tomas Hueyotlipan	HMT 2017 001	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2723,595	2722,075	2722,075	2722,075	2722,075	2722,075	2722,075	2722,075	100.00	00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE00170200892974	Pago De Derechos A Congua Ejercicio 2017	17005	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2196,180								0.00		Otros	21,992	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170100890761	Disposición De Residuos Sólidos En El Relleño Sanitario De Tepaca Ejercicio 2017	17003	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Salud	En Ejecución	2017	2360,000								0.00		Otros	20,267	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200893025	Programa Municipal De Bacheo Primera Etapa Ejercicio 2017	17006	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Urbanización	En Ejecución	2017	2439,530								0.00		Metros Cúbicos	21,992	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en espera de validación por entidad federativa - en espera de validación por entidad federativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00170200892933	Aportación Al Cereso De Tecali De Herrera Ejercicio 2017	17004	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$614,549							0.00		Otros	21,992	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850496	Pago de Consumo De Energia Eléctrica A Cte Por Las Bombas De Agua Potable De Tecali De Herrera 2017	17001	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000							0.00		Otros	5,156	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE REVISION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170100850489	Pago de Consumo De Energia Eléctrica Con Cte Del Alumbrado Publico De Tecali De Herrera 2017	17002	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,750,000							0.00		Otros	20,267	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE REVISION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200889741	Construccion De La Segunda Etapa De Drenaje Para Recoleccion De Aguas Pluviales En El Barrio De San Antonio.	17015	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$719,699	\$719,699	\$719,699	\$719,699	\$215,910	\$215,910	\$215,910	30.00	00	Metros lineales	500	0.00	83.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200890317	Adoquinamiento De La Calle 21 Poniente Entre Carr. Estatal Xochitlan Y Calle 11 Sur, En La Localidad De Tecamachalco.	17022	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$269,203	\$269,203	\$269,203	30.00	00	Metros Cuadrados	66	0.00	25.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200890474	Equipamiento Del Laboratorio De Computo De La Escuela Secundaria Tecnica No. 76, Tecamachalco.	17023	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	100.00	00	Equipamiento	916	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200889955	Construccion De Guarnicion En Camellon Central En Carretera Tecamachalco - Tepic, Tramo La Marinera-El Moral.	17016	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$352,256	\$352,256	\$352,256	30.00	00	Metros	4,120	0.00	10.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200889534	Construccion De Techado En Canchales De Usos Multiples De La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	17014	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$707,301	\$707,301	\$707,301	56.96	00	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200889278	Construccion De Barrido Perimetral Para Terrero De Usos Multiples, En El Barrio De La Villa.	17008	Puebla	Tecamachalco	La Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,527,616	\$1,527,616	\$1,527,616	\$1,527,616	\$979,442	\$979,442	\$979,442	64.12	00	Metros lineales	7,054	0.00	70.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893616	Construccion De Pavimento Hidraulico En Avenida Via Puebla Equina Prolongacion De Calle 20 Poniente, Junta Auxiliar De San Nicolas Tecitlan, Municipio De Tehuacán, Puebla.	17038	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$137,789	\$137,789	\$137,789	30.00	00	Metros Cuadrados	1,444	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EN EL TERCER TRIMESTRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893588	Construccion De Adoquinamiento En Calle Puerto Escondido Entre Calle De Las Rosas Y Avenida De Los Deportes, Colonia Aeropuerto.	17035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$164,689	\$164,689	\$164,689	30.00	00	Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893491	Construccion De Adoquinamiento En Andador D-3 Entre Calle 27 Oriente Y Calle 23 Oriente, Andador D-4 Entre Calle 27 Oriente Y Vias Del Tren, Colonia Nicolas Bravo.	17010	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$624,566	\$624,566	\$624,566	\$624,566	\$187,370	\$187,370	\$187,370	30.00	00	Metros Cuadrados	332	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893560	Construccion De Adoquinamiento En Calle Asmin En The Calle 25 Poniente Y Calle 27 Poniente, Colonia 3 De Mayo	17028	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$681,130	\$681,130	\$681,130	\$681,130	\$204,339	\$204,339	\$204,339	30.00	00	Metros Cuadrados	364	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893503	Construccion De Adoquinamiento En Calle 24 Entre Propiedad Privada Y Avenida Cristobal Colon,Fraccionamiento Santa Maria.	17011	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	100.00	00	Metros Cuadrados	372	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893480	Construccion De Adoquinamiento En Calle Santa Rosa Entre Calle Lorenzo-Tecnológico, Colonia Tehuacán.	17009	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$223,027	\$223,027	\$223,027	30.00	00	Metros Cuadrados	396	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893668	Construccion De Adoquinamiento En Calle Puerto Veracruz Entre Calle Puerto Escondido Y Calle 5 De Mayo, Colonia Santa Catalina De Siena.	17045	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$255,178	\$255,178	\$255,178	30.00	00	Metros Cuadrados	452	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EN EL TERCER TRIMESTRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1170200893458	Construccion De Adoquinamiento En Prolongacion De La 12 Poniente Entre Calle Cuauhtemoc Y Fraccionamiento Pedregal, Colonia Tepicay.	17003	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$264,107	\$264,107	\$264,107	30.00	00	Metros Cuadrados	468	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA / Física: SE INICIARON LOS PRELIMINARES DE LA OBRA, EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUEI170200893537	Construcción De Adoquinamiento En Calle 30 Sur Entre Calle 15 Poniente Y Calle 27 Poniente, Colonia 3 De Mayo.	17017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$895,731	\$893,282	\$893,282	\$893,282	\$267,985	\$267,985	\$267	30.00	00	Metros Cuadrados	476	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: / Registro: SE INICIARON LOS PRELIMINARES DE LA OBRA EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION, EL REPORTE DE METAS SE REALIZAN EN EL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893553	Construcción De Adoquinamiento En Calle 22 Poniente Entre Calle 20 Poniente Y Vía Puebla De La Colonia San Rafael.	17027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,087,903	\$1,087,903	\$1,087,903	\$1,087,903	\$326,371	\$326,371	\$326,371	30.00	00	Metros Cuadrados	580	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE INVITACION A CINCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893660	Construcción De Pavimento Asfáltico En Boulevard Portes G11 Entre Avenida Cuahutemoc Y Avenida Reforma Norte, Colonia El Sol.	17044	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$334,574	\$334,574	\$334,574	30.00	00	Metros Cuadrados	592	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE POR INVITACION A CINCO PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893541	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Josefa O. De Domínguez Calle Josefa O. De Domínguez Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Sin Nombre, Colon	17018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$369,954	\$369,954	\$369,954	30.00	00	Metros Cuadrados	656	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: / Registro: SE INICIARON LOS PRELIMINARES DE LA OBRA, A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION, EL REPORTE DE METAS SE REALIZAN EN EL TERCER TRIMESTRE. - EL PROCEDIMIENTO SE REALIZO MEDIANTE INVITACION A 5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893607	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 44 Oriente Entre Calle 42 Oriente Y Calle Del Panteon, Colonia Santa Cruz.	17037	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$391,462	\$391,462	\$391,462	30.00	00	Metros Cuadrados	692	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:		
FUEI170200893473	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Vialidades Del Municipio De Tehuacán 2017	17006	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,487,829	\$1,487,829	\$1,487,829	\$1,487,829	\$446,349	\$446,349	\$446,349	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE INICIARON LOS PRELIMINARES DE LA OBRA, EL REPORTE EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL CONTRATO SE REALIZO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CINCO PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893632	Construcción De Adoquinamiento En Calle 6 Sur Entre Calle 5 Poniente Y Calle 7 Poniente, Unidad Habitacional Venustiano Carranza	17039	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,615,925	\$1,615,925	\$1,615,925	\$1,615,925	\$484,778	\$484,778	\$484,778	30.00	00	Metros Cuadrados	1,444	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893643	Const. De Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Isabel La Católica, Calle Miguel Alemán Entre Calle Benito Juárez Y Calle José María Morelos, Col. Poblado El Ri	17040	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,677,295	\$1,677,295	\$1,677,295	\$1,677,295	\$503,189	\$503,189	\$503,189	30.00	00	Metros Cuadrados	892	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA MODALIDAD DE CONTRATACION FUE POR INVITACION A CINCO PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893572	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Pachua Y Calle Chihuahua, Colonia Tehuantepec.	17031	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$530,326	\$530,326	\$530,326	30.00	00	Metros Cuadrados	940	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893567	Construcción De Adoquinamiento En Calle Jazay Entre Calle Calle Vicente Suarez Y Calle 13 Poniente, Colonia Niños Heroes.	17029	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$538,582	\$538,582	\$538,582	30.00	00	Metros Cuadrados	952	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE REALIZO CON INVITACION A CINCO PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893652	Const. De Pavimento Asfáltico En Calle 32 Norte Entre Calle San Lorenzo Y Calle 24 De Febrero, Calle 11 De Junio Y Calle 1 De Mayo Entre Propiedad Privada Y Calle 32 Norte, Colonia Dr. Miguel Romero	17043	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,722,390	\$2,722,390	\$2,722,390	\$2,722,390	\$816,717	\$816,717	\$816,717	30.00	00	Metros Cuadrados	1,444	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LOS AVANCES SE PRESENTARAN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893598	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 12 Entre Avenida Cristóbal Colón Y Calle 8 Entre Avenida Cristóbal Colón Y Calle 14, Fraccionamiento Santa María.	17036	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,878,634	\$2,878,634	\$2,878,634	\$2,878,634	\$863,590	\$863,590	\$863,590	30.00	00	Metros Cuadrados	1,528	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE INICIARON LOS PRELIMINARES DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893508	Construcción De Adoquinamiento En Calle Orlas Entre Calle 54 Oriente Y Calle Luz, Junta Auxiliar de San Nicolás Texitzintla.	17012	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$1,904,452	\$1,904,452	\$1,904,452	64.96	00	Metros Cuadrados	1,556	0.00	49.94	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200893579	Construcción De Adoquinamiento En Calle Camino Del Carnero Entre Boulevard Socorro Romero Y Calle Emiliano Zapata, Col. Aeropuerto.	17033	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$3,195,338	\$3,195,338	\$3,195,338	30.00	00	Metros Cuadrados	5,648	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:		
FUEI170200893525	Construcción De Mercado En El Municipio De Tehuacán.	17015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$28,932,097	\$28,903,981	\$28,903,981	\$28,903,981	\$12,728,881	\$12,728,881	\$12,728,881	44.04	00	Metros Cuadrados	257,000	0.00	14.04	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUEI170200898058	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Oriente, De La Calle 9 Sur A 17 Sur De La Localidad De José María Pino Suárez, Tepanco De López	31706	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$868,454	\$868,454	\$586,915	\$868,454	\$868,454	\$586,915	\$586,915	\$586,915	67.81	00	Metros Lineales	2,226	0.00	67.81	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
FUEI170100840410	Construcción De Adoquinamiento En Calle 2 Poniente Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. 16 De Septiembre, Calle 2 Oriente Entre Av. 16 De Septiembre Y Av. Emiliano Zapata, En La Localidad De Francisco I.	31709	Puebla	Tepanco de López	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,091,997	\$2,488,353	\$1,573,943	\$2,488,353	\$2,488,353	\$2,488,353	\$1,573,943	\$1,573,943	\$1,573,943	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
FUEI170200898826	Rehabilitación Y Mantenimiento De Cancha En Escuela Primaria Federal Hilario José María Calderón Y Tapia	MF-FAFM-001-2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	100.00	00	Otros	178	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Física: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, TRABAJOS QUE SE REALIZARON CON MOVIMIENTO DE TIERRA PARA NIVELACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PARA UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS EN SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUEI17020088859	Construcción De Boulevard Tepatlaxco Con Revestimiento De Arena En El Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla	MT-FAFOM-003-2017	Puebla	Tepatlaxco	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	87,890,190	87,890,190	82,543,083	82,543,083	82,543,083	82,543,083	82,543,083	32.23	0	Metros Cuadrados	16,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: la obra se encuentra en proceso de ejecución con los trabajos de terracería y terrapienes / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DE 75% CON LOS TRABAJOS DE TERRACERÍA Y REALIZACIÓN DE TERRAPIENES PARA LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887546	Rehabilitación De Caminos Baca Coehua Con Revestimiento De Arena En El Ejido De San Mateo Parra.	TF622	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8226,200	8224,903	8224,903	8224,903	8224,903	8224,903	8224,903	100.00	0	Metros Cuadrados	2,253	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887468	Construcción De Puente Alcantarilla En El Cruce 0 033.66 De La Barranca La Alhorrera, En La Localidad De San Felipe Tenextepec En El Municipio De Tepeaca, Puebla.	TF619	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8294,793	8293,765	8293,765	8293,765	8293,765	8293,765	8293,765	100.00	0	Metros Cuadrados	804	0.00	100.00	Financiera: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887380	Construcción De Aula En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños Roberto Seavalerencia C.C.T.T. 21d9j0825j	TF618	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	8422,704	8420,500	8126,150	8420,500	8126,150	8126,150	8126,150	30.00	0	Metros Cuadrados	123	0.00	65.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887592	Construcción De Barda Perimetral E Impermeabilización De Aulas En El Jardín De Niños Manuel Centeno Camps C.C.T.T. 21d9j0823v En La Cabecera Municipal.	TF627	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	8444,536	8443,087	8443,087	8443,087	8443,087	8443,087	8443,087	100.00	0	Metros Cuadrados	243	0.00	100.00	Financiera: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887398	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto (Bachos 1er. Etapa) Cabecera Municipal	TF613	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	8463,759	8461,700	8461,700	8461,700	8461,700	8461,700	8461,700	100.00	0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887495	Construcción De Pavimento Con Adoquero En Calle Ejercicio Nacional Entre Calle Morelos Y Calle 20 De Noviembre, San Pedro La Joya	TF629	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	8486,585	8482,127	8444,638	8482,127	8444,638	8444,638	8444,638	92.22	0	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887747	Mejoramiento De Espacio Administrativo En La Presidencia Municipal	TF621	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8495,744	8492,976	8492,976	8492,976	8492,976	8492,976	8492,976	100.00	0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887703	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Guerrero Entre Carr. San Cristóbal Hidalgo-San Francisco Buena Vista Y Calle Hidalgo, San Cristóbal Hidalgo	TF633	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	8628,113	8625,837	8187,751	8625,837	8187,751	8187,751	8187,751	30.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887518	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle 5 Oriente Entre La Calle 3 Sur Y Calle 3 Sur Y Calle 5 Sur Entre La Calle 3 Oriente Y Calle 5 Oriente, En La Localidad De Los Reyes De Ocampo	TF630	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	8712,082	8708,022	8212,407	8708,022	8212,407	8212,407	8212,407	30.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887661	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Matamoros Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Adolfo López Mateos En La Localidad De Guadalupe Calderon	TF632	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderon	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	8933,468	8927,076	8278,123	8927,076	8278,123	8278,123	8278,123	30.00	0	Metros Cuadrados	450	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
FUEI170200887346	Mejoramiento De Alumbrado Público Primera Etapa En Cabecera Municipal, Juntas Auxiliares E Inspeccionarias.	TF611	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	En Ejecución	2017	81236,778	81236,778	81236,778	81236,778	81236,778	81236,778	81236,778	100.00	0	Luminaria	15,200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200887438	Construcción De Techoado Metálico En La Plaza Cívica De La Comunidad De San José Zahatlán	TF612	Puebla	Tepeaca	Zahatlán de San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	81561,365	81554,561	81554,561	81554,561	81554,561	81554,561	81554,561	81554,561	100.00	0	Metros Cuadrados	1,972	0.00	100.00	Financiera: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUEI170200887341	Conversión Para La Demolición Y Construcción De Edificio "C" Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas, Aula De Medios Y Módulo Sanitario En Estructura 02c En La Escuela Primaria Ingeniero Aarón Meri	TF608	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	En Ejecución	2017	81634,277	81634,277	81634,277	81634,277	81634,277	81634,277	81634,277	81634,277	100.00	0	Otros	440	0.00	0.00	Financiera: FINANCIERA TERMINADA / Física: SOLO SE APORTO, EL PROYECTO LO EJECUTARA GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SE ENVIA PARA SU VALIDACION
FUE0170200887774	Adquiramiento De La Calle Sur, Entre Calle Matamoros Y 16 De Septiembre	201701001	Puebla	Tepeaxalco	San Felipe Tepeaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEAXALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	8316,513							0.00	0	Metros Cuadrados	40	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FÍSICAMENTE LA OBRA S ENCUENTRA CONCLUIDA, FINANCIERAMENTE LA ESTIMACION FINQUIETO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN PARA PROCESO DE PAJO. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE01702008850134	Rehabilitación De Comedor Escolar En Primaria De Tlananca	31705	Puebla	Tepeztintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM. 2014-2018	Educación	En Ejecución	2017	8230,000							0.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE TERMINADA Y SE EN CUENTA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170200886775	Rehabilitación De Campos De Deportivos De Las Localidades Tlaxco, Jaliscoac y Fuerte De La Unión Y Juan Sarabia Pizarro	2017004	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	81374,871	81374,871	81374,871	81374,871	81374,871	81374,871	81374,871	81374,871	100.00	0	Metros Cuadrados	1,406	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE0170200888720	Adquisición De Mobiliario Escolar (Butacas) Para La Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez C.T.T.21d9j0822q	03132	Puebla	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	838,024							0.00	0	Mobiliario y equipo	84	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
FUE00170200889392	Mantenimiento De Infraestructura Educativa Con La Construcción De Una Cancha Deportiva En El Salón De Usos Múltiples	03339	Puebla	Tetela de Ocampo	Ocoyoahuac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Deporte	En Ejecución	2017	\$452,202							0.00		Metros Cuadrados	322	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:		
FUE00170200889261	Adquisición De Terreno Comunitario Para El Municipio De Tetela De Ocampo	03333	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000							0.00		Metros Cuadrados	304	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
FUE00170200889703	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Principal En La Localidad De Buena Vista Taxco	03329	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuadalupe Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$531,896							0.00		Metros lineales	293	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:		
FUE00170200889687	Mantenimiento De La Infraestructura Eléctrica En El Mercado Municipal, Concentración De Líneas Eléctricas, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla.	03325	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,160,000							0.00		Metros lineales	25,864	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
FUE00170200889565	Aportación Para La Construcción Del Centro De Atención Múltiple De Tetela De Ocampo	03340	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,694,613							0.00		Metros Cuadrados	60	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
FUE001702008898101	Mantenimiento De Infraestructura En La Explanada Comunitaria En La Localidad De Taxco	03327	Puebla	Tetela de Ocampo	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,994,131							0.00		Metros Cuadrados	1,379	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
FUE17170200903045	Adquisición De Reductores De Velocidad Y Señalética Para El Boulevard Manuel Avila Camacho	833/900/2017-13	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$367,179	\$267,179	\$267,179	\$267,179	\$267,179	\$267,179	\$267,179	\$267,179	100.00	80	Metros lineales	92,246	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION AL 100% / Física: ADQUISICION AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200891790	Construcción De Cancha Deportiva En La Localidad De Cuexpalpa	2017-003	Puebla	Tlilapa	Cuexpalpa (San Bartolo Cuexpalpa)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	En Ejecución	2017	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200886103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle E. Sigeta	17728	Puebla	Tlacuilotepec	San Pedro Petlacotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	100.00	80	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200886138	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fricial	17732	Puebla	Tlacuilotepec	San Pedro Petlacotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$809,097	\$809,097	\$809,097	\$809,097	\$809,097	\$809,097	\$687,660	\$687,660	84.99	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200888560	Construcción Del Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Bachillerato Digital No. 116 Clave: 21eb1101d, Segunda Etapa	17744	Puebla	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,565,530	\$1,565,530	\$830,924	\$1,565,530	\$1,565,530	\$830,924	\$830,924	\$830,924	53.08	50	Metros Cuadrados	100	0.00	59.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200890965	Desazolve De Canal	2017-09	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	80	Metros cúbicos	6,289	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200890134	Sacbo De La Carretera Entre La Entradas A La Comunidad De Astla-TLAP-FORTAMUN-Tlapanala Y Tepayepaca-Agua Dulce	008-16	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANAPALA, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 516,997.89, DE LOS CUALES \$ 471,862.89 SON DE FORTAMUN 2016, \$ 3,110.91 INTERESES DE FORTAMUN 2016, \$ 6,023.54 INTERESES FSM 2016 Y \$ 35,800.55 SON DE FORTAMUN 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200891582	Construcción De Paso Peatonal En La Localidad De Atlilpan En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla	17205	Puebla	Tlaxco	Atlilpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$140,698	\$140,698	\$140,698	\$140,698	56.13	50	Metros lineales	588	0.00	56.13	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 56.13% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200891548	Construcción De Muros De Contención En El Km 3 120 Y Km 4 300 Del Camino Rural Cuaxtla-El Alamo, En El Municipio De Tlaxco, Puebla	17203	Puebla	Tlaxco	El Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	100.00	50	Metros lineales	1,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EL 09 DE JUNIO Y FINANCIERAMENTE EL 18 DE JUNIO DEL 2017. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170200891566	Construcción De Techado Y Cancha Para Area De Impartición De Educación Física (Píaza Cívica) En El Preescolar María Chela C.C.T. 21eb0501d De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco, Puebla	17204	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$805,045	\$805,045	\$256,126	\$805,045	\$241,513	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	589	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 20% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO Y UN AVANCE FISICO DEL 20% QUE ES LA COMENTACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE17170100841493	Revestimiento De Camino A San Bartolomé Tepetlacatechco A San José Buenavista Del Kilometro 0 000 Al 0 760	MTE-DOP-833-003-17	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacatechco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	100.00	80	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
FUE171702008897203	Construcción De Adquisición En La Calle Dieciséis De Septiembre Tercera Etapa	31932	Puebla	Totoltepec	Santa Cruz de Guerrero Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO Y MUNICIPIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$299,557	\$299,557	\$157,928	\$157,928	\$157,928	\$157,928	\$157,928	\$157,928	\$157,928	52.72	50	Metros Cuadrados	177	0.00	52.72	Financiera: OBRA PAGADA AL 52.72% FINANCIERO / Física: AVANCE AL 52.72% FISICO / Registro: ADOQUINAMIENTO DE 582.00 M2

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUE00170100838484	Electrificación, Regularización de Suministro de Energía Eléctrica En El Sistema De Bombeo Y Puesta En Marcha De La Bomba De 20 Hp. En La Col. Jalisco	11719	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$229,844								0.00		Lote	12,253	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE00170100838468	Electrificación, Regularización de Suministro de Energía Eléctrica En El Sistema De Bombeo Y Puesta En Marcha De La Bomba De 20 Hp. En La Col. Los Laureles	11718	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$488,150								0.00		Lote	12,253	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE00170100838445	Pago De Supervisores De Obra Publica	11702	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,273,255								0.00		Lote	27,800	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE00170100838491	Programa Municipal Para El Apoyo A Mujeres Para El Cuidado De Los Hijos 2da. Etapa	11722	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,500,000								0.00		Lote	27,800	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE00170100838504	Pago De Deuda Publica A Bancos	11703	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,756,796								0.00		Otros	27,800	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE00170100838433	Pago De Alumbrado	11701	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,362,275								0.00		Lote	27,800	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE00170200885970	Pago De Derechos Ante Comagua Del Ejercicio 2016 Y 2017	17034	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$166,004								0.00		Otros	2,910	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO DE DERECHOS QUE SE REALIZAN A COMAGUA SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885943	Construcción De Bardoado Perimetral En El Panteón Del Centro De La Localidad De Tepetzitziñtla	17029	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$266,636								0.00		Metros Cuadrados	3,512	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885920	Construcción De Cancha Comunitaria De Usos Múltiples En San José Cuamanco	17026	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO y Municipios	AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2017	\$330,828								0.00		Metros Cuadrados	359	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885870	Construcción De La Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria "Vicente Guerrero " En La Localidad De De Santa María Del Monte, Vicente Guerrero	17012	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$499,413								0.00		Metros Cuadrados	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885891	Aportación Al Cereso De Tehuacan 2017	17023	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO y Municipios	AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$689,104								0.00		Otros	2,910	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885900	Construcción De Eplanada Principal En La Localidad De Ciénega Grande De Fatima	17025	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fatima	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO y Municipios	AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$729,075								0.00		Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE00170200885954	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Hermenegildo Calanaa Clave C02180V0132 En La Localidad De Telapalan Vicente Guerrero Puebla	17030	Puebla	Vicente Guerrero	Telapalan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO Y Municipios		Educación	En Ejecución	2017	\$1,022,480							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885854	Construcción De Unidad De Servicios (Tercera Etapa)	17010	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO Y Municipios		Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,128,321							0.00		Metros Cuadrados	2,910	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885845	Construcción De Centro Cultural Comunitario En La Localidad De Santa Maria Del Monte	17009	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO Y Municipios		Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,452,540							0.00		Metros Cuadrados	2,910	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200886013	Rehabilitación De Techado En Auditorio De San Bernardino Lagunas (Primera Etapa)	17041	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO Y Municipios		Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,955,949							0.00		Metros Cuadrados	1,930	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE00170200885931	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos Primera Etapa En La Localidad De Rancho Nuevo	17027	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas H. AYUNTAMIENTO Y Municipios		Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,014,910							0.00		Metros Cuadrados	1,395	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
FUE17170200890204	Adquisición De Terreno Para Mañillero Sorjuana Inés De La Cruz C.C.T.	17034	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,146,912	\$1,146,912	\$1,146,912	\$1,146,912	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	98.09	00	Metros Cuadrados	37,910	0.00	98.09	Financiera: ACCION EN PROCESO / Fisica: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE17170200890633	Adquisición De Terreno Para Fanteon Municipal	17002	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	100.00	00	Metros Cuadrados	37,060	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Fisica: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE17170200890192	Conservación De Reserva Ecológica Denominada Las Filas	17024	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	100.00	00	Metros Cuadrados	37,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE17170200890180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Reforma, Entre Pavimento Existente Y Calle Hidalgo	17008	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$1,958,362	\$1,958,362	\$1,958,362	61.17	00	Metros Cuadrados	37,910	0.00	61.17	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE17170200890198	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Cadenamiento 0 600 Al 0 465-00	17028	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$992,549	\$992,549	\$992,549	30.00	00	Metros Cuadrados	37,910	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE17170200892168	Rehabilitación De Muro De Contención En Cuautamanis	17030F01	Puebla	Xochiapulco	Cuautamanis	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAFULCO	Educación	En Ejecución	2017	\$386,330	\$386,330	\$386,330	\$386,330	\$115,899	\$115,899	\$115,899	30.00	00	Metros lineales	262	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO A PRINCIPIOS DEL MES DE JULIO / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO FISICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE00170200894431	Adquisición De Dos Patrullas Para Seguridad Publica Municipal	17004	Puebla	Yaonahuc	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	h. ayuntamiento yaonahuc puebla y Municipios	Seguridad	En Ejecución	2017	\$640,323							0.00		Vehiculos	7,514	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE00170200884589	Rehabilitación Mediante Revestimiento De Concreto Armado De .640 Km Del Km 0 000 Al 0 840 Del Canal Lateral Toma 62 130 En La Comunidad De Tehualtepec Modulo W.3 Manuel Avila Camacho (Aportación)	17005	Puebla	Tehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,250,000							0.00		Lote	4,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE00170200884610	Construcción De Micro-Unidad Deportiva Primera Etapa En La Localidad De San Simon Tehualtepec Municipio De Tehualtepec, Estado De Puebla.	17015	Puebla	Tehualtepec	Tehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas Y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL Y Municipios	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,068,761							0.00		Metros Cuadrados	1,027	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170100838794	Rehabilitación de Camino De Acceso	2061709	Puebla	Zacapala	El Negrito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	100.00	\$0	Kilómetro	125	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838800	Rehabilitación de Camino De Acceso	2061710	Puebla	Zacapala	El Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	100.00	\$0	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838791	Rehabilitación de Camino De Acceso	2061708	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federales)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838809	Rehabilitación (Bachos) De Carretera Tramo La Monera - Zacapala	2061706	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838804	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061711	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	100.00	\$0	Kilómetro	125	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888958	Dotación de Bomba Para El Sistema de Distribución de Agua Potable	2061725	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	100.00	\$0	Equipamiento	1,150	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888994	Elaboración de Proyecto De Rehabilitación de Pasaje Y Areas de Esparcimiento De La Localidad de Zacapala	2061727	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,150	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso, finiquito al término y entrega de proyecto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838784	Construcción de Dos Casetas de Vigilancia Para Seguridad Publica	2061701	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888992	Construcción de Cancha de Basquet Bol en Escuela Primaria Mariano Matamoros Clave 21dpr0786a	2061721	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimiapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$102,037	\$102,037	\$102,037	30.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889055	Construcción de Muros de Contención En Andador Peatonal Sobre El Libramiento Oriente	20170033	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53,295	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888025	Rehabilitación De Complejo Deportivo	00322017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$526,572	\$526,572	\$157,972	\$526,572	\$157,972	\$157,972	\$157,972	30.00	\$0	Metros Cuadrados	53,295	0.00	0.00	Financiera: Avance reportado corresponde a pago de anticipo / Física: no presenta avance físico / Registro: obra con pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008890455	Reconstrucción de Pavimento Con Concreto Hidráulico En Frolongación El Fresno	00072017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,384	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200881004	Terminación de Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Coronel Carlos Betancourt Molina. Clave 21dpr0794h	20170037	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$902,370	\$902,370	\$270,711	\$902,370	\$270,711	\$270,711	\$270,711	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el avance capturado corresponde al pago del anticipo / Física: no hay comprobación de avance físico / Registro: solo hay comprobación de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669806	Pavimentación De La Calle Que Comunica A La Escuela Primaria (Osa Stapa)	20160005	Puebla	Zacapoaxtla	Toxocac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	\$1,239,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,297	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA DESDE EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: ESTA OBRA FUE TERMINADA Y FINIQUITADA.- EL FONDO DE FISM DE ASIGNADO DANDOLE PRIORIDAD PARA SERVICIOS BÁSICOS POR LO TANTO DICHA OBRA SE TOMO EN CUENTA DENTRO DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO FORTAMUN YA QUE TAMBIEN ERA NECESARIA. - EL FONDO DE FISM FUE ASIGNADO DANDOLE PRIORIDAD PARA SERVICIOS BÁSICOS POR LO TANTO DICHA OBRA SE TOMO EN CUENTA DENTRO DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO FORTAMUN YA QUE TAMBIEN ERA NECESARIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008890555	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán	2016091	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$368,061	\$368,061	\$300,000	\$368,061	\$368,061	\$300,000	\$300,000	81.51	\$0	Luminaria	76,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170100838133	Bachos de Calles Con Concreto Hidráulico De La Zona Norte Del Centro Del Municipio De Zacatlán, Puebla	2017008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,736	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200893858	Programa Municipal De Estufas Ecológicas Ecológicas 2017	2017038	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlán	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,130,558	\$1,130,558	\$716,558	\$1,130,558	\$941,558	\$716,558	\$716,558	63.38	\$0	Vivienda	2,250	0.00	63.38	Financiera: la obra esta en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838507	Construcción Del Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Cristóbal Xochimilpa, Municipio De Zacatlán, Puebla	2017020	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,579,393							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838528	Construcción Del Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Camotepec, Municipio De Zacatlán, Puebla	2017021	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,594,644							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE001702008890707	Pavimentación De La Frolongación De Leandro Valle, En El Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20161439	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,997,000							0.00		Metros Cuadrados	6,500	0.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE17170100838443	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jicolapa, Municipio De Zacatlán, Estado De Puebla.	2017011	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,257,105	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	90	\$0	Metros lineales	1,576	0.00	60.00	Financiera: SE CORRIGE EL PAGO DEL ANTICIPO SALDO POR FISM DEL FORTAMUN AUN NO SE PAGA NADA FÍSICA: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170200880452	Apertura Del Camino Rural Tipo "E" Zozquitla-Cuaculla De 4.75a Km De Longitud, Tramo Del Km 3 000.00 Al Km 4 754.23 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	2016083	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,403,355	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	100.00	00	Metros lineales	1,288	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$1,449,696.18 Y FORTAMUN \$94,997.78 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200880919	Rehabilitación De Concreto Hidráulico, Charraciones Y Banquetas De La Calle Del Roble En La Colonia De San Bartolo Entre Av. Libramiento Y Camino Nacional Municipio De Zacatlán, Puebla	20161596	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,495,500	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: \$4,011,715.50 FEDERAL, \$17,291.89 5 AL MILLAR, \$110.46 INTERESES, \$483,784.50 FORTAMUN / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100838366	Apertura Del Camino Tipo E Zozquitla-Popotohuilco De 4 182.62 Km De Longitud Etapa 2017 Del Km 0 00.00 Al Km 2 000.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán En El Estado De Puebla	2017010	Puebla	Zacatlán	Zozquitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,548,674	\$2,000,000	\$1,664,602	\$2,000,000	\$1,664,602	\$1,664,602	\$1,664,602	83.23	00	Metros lineales	622	0.00	41.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200890795	Const. De Adog. Y Obras Complementarias En La Calle Francisco Villa Entre Carretera A Zapotitlán Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Zapotitlán, Puebla (Segunda Etapa)	MFP-2017-006	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA ESTAN TERMINADOS AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200890808	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles De La Cofradía Y De La Escuela Primaria En La Localidad De San Francisco Xochiltepec	MFP-2017-009	Puebla	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y SE EJECUTO CON DOS FONDOS / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y SE EJECUTO CON FONDOS FORTAMUN Y FISM DE ACUERDO A INFORMACION PROPORCIONADA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON DOS FONDOS FORTAMUN 284553 / FISM 476941.3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200890825	Construcción De Adoquinamiento En El Primer Cuadrante De La Callesera Municipal De Zapotitlán, Puebla.	MFP-2017-011	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$316,362	\$316,362	\$316,362	\$316,362	67.40	00	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: SE PAGO EL TOTAL DEL ANTICIPO DE EL FONDO FORTAMUN 2017 / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL FONDO FORTAMUN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200890784	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Onix Fuente En La Localidad De San Antonio Texcala, Zapotitlán, Pue.	MFP-2017-003	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$723,500	\$723,500	\$723,500	\$723,500	\$489,005	\$489,005	\$489,005	\$489,005	67.59	00	Metros Cuadrados	1,328	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA PERO AUN NO SE A FINQUITADO FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA PERO AUN NO SE A FINQUITADO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200898685	Remodelación Y Ampliación Del Centro De Atención Comunitario	2017104	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$600,644	\$600,644	\$600,644	\$600,644	76.95	00	Metros Cuadrados	5,608	0.00	100.00	Financiera: OBRA SIN FINQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200894901	Adquisición De Brocales Pead Para Pisos De Visita En Diferentes Puntos Del Municipio	01711	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	00	Otros	14,000	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA / Registro: ADQUISICIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200890207	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tecuautla	17015	Puebla	Zihuateutla	Tecuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00	00	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE00170200890206	Construcción De Plaza Cívica En Localidad De Ernesto Hernandez (Tlacoyuco)	17014	Puebla	Zihuateutla	Ernesto Hernandez (Tlacoyuco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$567,247								0.00		Metros Cuadrados	363	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200890202	Rehabilitación Del Camino Tramo El Pozo - Telcolotla	17013	Puebla	Zihuateutla	Telcolotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$910,589	\$910,589	\$910,589	\$910,589	\$417,215	\$417,215	\$417,215	\$417,215	45.82	00	Kilómetro	928	0.00	45.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EJECUTANDOSE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EJECUTANDOSE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EJECUTANDOSE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100840681	Rehabilitación Del Camino Tramo Loma Bonita - La Papa	17001	Puebla	Zihuateutla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	\$1,635,609	100.00	00	Kilómetro	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100850745	Construcción De Adoquinamiento En La Avenida Aquiles Berdán Entre Avenida Francisco I. Madero Y Calle Cristóbal Colón	30108	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Zinacatepec, Puebla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada, el importe total aplicada fue de \$ 2,424,882.50, con la siguiente estructura financiera: FORTAMUN DF 2014\$ 7,021.76 FORTAMUN DF 2015\$ 918,707.14 FORTAMUN DF 2016\$ 918,707.13 FORTAMUN DF 2017\$ 1,491,235.07 y opera en forma satisfactoria, mejorando con ella la calidad de vida de los habitantes del lugar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100838763	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 16 de Septiembre Segunda Etapa	2017-002	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla, puebla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	100.00	00	Metros Cuadrados	1,149	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.